

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólar en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio de Estado	Destino del gasto (Especificación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido									19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25		
FORM																										
	AGUA POTABLE																									
	SISTEMA DE AGUA POTABLE																									
139161	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	114 SAN BALTAZAR YATZACH EL BAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACH EL BAO			837,357	0	837,357	0	0.0%	0	0	SISTEMA		2.00	0.00	0.0%	EL MUNICIPIO SE ENCUESTRA EN LA ETAPA DE PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS.	
122624	PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SAN SEBASTIAN YUCANIL Y YUCANIL	144 SAN FRANCISCO ALTEPEYONGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO JALTEPEC TONGO CHAACIA			116,000	58,000	58,000	58,000	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION		100.00	50.00	50.0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE SE PASO DE LA ETAPA DE PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS.	
116566	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COLONIA CONSTITUCION	150 SAN FRANCISCO TELTLAHUACCA	SAN FRANCISCO TELTLAHUACCA	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN FRANCISCO TELTLAHUACCA OAXACA 2011 2013			348,311	348,311	348,311	215,176	61.8%	0	0	SISTEMA		1.00	0.90	90.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE PLANEACION Y GESTION DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCION DE LAS OBRAS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DE LA PROYECTO ESTIMACION. EL ANTERIOR FUE INGRESADO Y REPORTADO EN 2012. LA OBRA LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 90% AL TERMINO DEL PRIMER TRIMESTRE.	
119229	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 1ERA ETAPA.	180 SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	URBANO	001/2013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO			723,404	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.30	30.0%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EJECUCION Y SE ESTA REALIZANDO MEDIANTE MEDIDA DE RECURSOS ESTATAL-MUNICIPAL, CON LA APORTACION DEL 70% Y 30% RESPECTIVAMENTE POR UN MONTO TOTAL DE \$2,444,687.79.	
96189	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	203 SAN JUAN LACHGALLA	SAN JUAN LACHGALLA	URBANO	1156/08/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	COOPARTICIPACION ESTATAL-MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHGALLA			1,025,256	1,025,256	500,000	500,000	48.8%	0	0	METRO LINEAL		1,025,256.00	500,000.00	48.8%		
128059	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2 ETAPA	309 SAN PEDRO NICATLAN	LA BAYA DE WCATLAN	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO NICATLAN			1,387,978	1,387,978	1,187,978	772,953	65.1%	0	0	RED DE DISTRIBUCION		1,500.00	975.00	65.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED DE DISTRIBUCION DE 1500 METROS LINEALES DE TUBERIA DE PVC DIAMETRO DE 2 DE DIAMETRO. ASI COMO LA COLOCACION DE 90.00 HIDROFONOS PARA CASA HABITACION EN LA COMUNIDAD DE LA BAYA DE NICATLAN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO NICATLAN, OAXACA.	
140425	INTRODUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL LLANO SUCHAPPA)	427 SANTA MARIA PEYAPA	SANTA MARIA PEYAPA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PEYAPA			1,450,000	1,450,000	1,450,000	80,791	5.6%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION.	
129876	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	480 SANTIAGO NUÑUICHÉ	MORELOS	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUÑUICHÉ			350,000	175,000	350,000	175,000	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%		
51623	INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	514 SANTO DOMINGO BOMACCA	SANTO DOMINGO BOMACCA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO BOMACCA			3,803,620	896,871	0	0	0.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION		0.00	0.00	0.0%	A LA FECHA NO SE HA INICIADO EL GASTO EN EL FONDO 3.	
53899	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS ORIENTE	25-CHARUTES	CHARUTES	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARUTES			1,146,216	1,146,216	120,519	120,519	10.5%	0	0	METRO LINEAL		360.00	360.00	100.0%	SE AMPLIA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MATAMOROS ORIENTE PARA UN MEJOR SERVICIO A FAMILIAS QUE NO CONTABAN CON EL SERVICIO.	
132237	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	119 SAN BARTOLOME YUCUAMÉ	SAN BARTOLOME YUCUAMÉ	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME YUCUAMÉ			101,445	101,445	101,445	101,445	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%		
145890	REPARACION Y MEJORAMIENTO BARRIO LA HACIENDA 2DA ETAPA	125 SAN CARLOS TAUTEPEC	SAN DIEGO MANTECUA	RURAL	16	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS TAUTEPEC			416,378	416,378	416,378	0	0.0%	411	0	RED DE DISTRIBUCION		1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
111458	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE HUAMUCHIL	130 SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO PUEBLO VIEJO	RURAL	1506/01/30/03/2013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR			404,416	404,416	404,416	404,416	100.0%	404,416	404,416	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%		
129520	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	135 SAN ILDEFONSO SOLA	BARROCA DEL POZO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO SOLA			1,619,488	485,846	485,846	0	0.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.00	0.0%	DURANTE ESTE TRIMESTRE NO SE REPORTA AVANCE FISICO DE FINANCIACION EN VIRTUD QUE DURANTE ESTE PERIODO SOLO SE LLEVO ACABO LA PRODUCCION DE OBRAS.	
7920	REHABILITACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARTE SUR	181 SAN JUAN BAUTISTA SUCUTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA SUCUTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			160,000	160,000	160,000	160,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL		500.00	75.00	15.0%		
7390	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTO DOMINGO YUCATEPEC	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			291,431	249,611	249,611	249,611	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	0.60	60.0%		
105514	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL MANSANTO	273 SAN MIGUEL PERAS	EL MANSANTO	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,242,800	130,150	260,300	130,150	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%		
14170	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	444 SANTA MARIA YUCATEPEC	SANTA MARIA YUCATEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCATEPEC			1,538,403	611,909	427,301	611,909	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE INICIO EN EL EJERCICIO 2012 Y SE ESTA EJECUTANDO CON RECURSO DEL MISMO EJERCICIO.	
120027	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	460 SANTIAGO HUIXACOITLAN	SAN FRANCISCO EL GRANDE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO HUIXACOITLAN			215,000	82,236	82,236	82,236	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION		1.00	1.00	100.0%		
123149	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	489 SANTIAGO TEPEPEC	SANTIAGO TEPEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TEPEPEC			231,300	231,300	231,300	231,300	100.0%	0	0	SISTEMA		1.00	1.00	100.0%		
114211	AMPLIACION DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA DE HIDALGO	505 SANTO DOMINGO TONALA	SANTO DOMINGO TONALA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			8,612,100	568,454	9,895	9,895	1.7%	0	0	RED DE DISTRIBUCION		9,895.00	9,895.00	100.0%		
139012	AMPLIACION	538 SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			586,014	124,313	300,000	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION		300,000.00	0.00	0.0%	AUN NO SE INICIA LA OBRA.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	21	22	24-21/20	25
														14	15	16											
54126	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL NORTE	25-CHARHUTES	CHARHUTES	URBANO	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARHUTES			945,201	945,201	0	35,959	3.8%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL NORTE. EXTRACCION DE TUBERIA DE CONCRETO POR TUBERIA DE PVC. PARA MEJORAR EL SERVICIO A LA COMUNIDAD.			
13192	MANTENIMIENTO REHABILITACION CAJONES COLECTORES 1 Y 2 DE LA RED DE DRENAJE EN SAN JUAN DEL RIO TLACOLULLA OAXACA MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	194 SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO	URBANO	FSM/194/03/2013	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RIO TLACOLULLA OAXACA			350,000	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	60.00	21.4%				
10402	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CELDA Y LAGUNA DE EVAPORACION DE LIQUIDOS DE RELLENO SANITARIO	364 SANTA CATARINA JUQUILA	SANTA CATARINA JUQUILA	URBANO	FSM/03/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			4,927,498	898,790	898,790	898,790	100.0%	898,790	898,790		4,927,498.00	898,790.00	18.2%	GASTOS GENERADOS POR LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE CELDA Y LAGUNA DE EVAPORACION DE LIQUIDOS DE RELLENO SANITARIO EN SANTA CATARINA JUQUILA			
54472	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHARHUTES	25-CHARHUTES	CHARHUTES	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE CHARHUTES			945,201	945,201	298,187	298,187	31.5%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	MANTENIMIENTO DEL BANCORRO MUNICIPAL, CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA CANTIDAD DE RESIDUOS DESECHADOS EN LA LOCALIDAD			
101793	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO 2A ETAPA	209 SAN JUAN MIXTEPEC OTOL 26-	SAN JUAN MIXTEPEC OTOL 26-	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC MANAHUATLAN			357,394	0	357,394	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%				
94168	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO DEL CENTRO DE LA POBLACION AL BARRIO REFORMA	24 CUJAMECALCO VILLA DE JARAMILLO	CUJAMECALCO VILLA DE JARAMILLO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			689,596	344,798	344,798	344,798	100.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	294.12	147.00	50.0%				
11831	APERTURA DE CALLE	37 MESONES HIDALGO	SAN JOSE PUEBLO NUEVO	RURAL	FSM/MUN/37/14/201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			303,641	303,641	303,641	303,641	100.0%	0	0	METROS	800.00	800.00	100.0%				
118419	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	37 MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FSM/MUN/37/14/201	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			250,721	250,721	250,721	250,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	490.00	490.00	100.0%				
99024	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GUANAJUATO	52 MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FSM/052/09/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			627,460	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	768.35	160.00	20.8%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION EN EL BARRIO EL CENTRO			
99131	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	52 MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FSM/052/21/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			1,100,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,534.40	1,534.40	100.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION EN EL BARRIO EL MANCORA			
59943	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ESTRELLA	52 MAGDALENA TEQUISISTLAN	MAGDALENA TEQUISISTLAN	URBANO	FSM/052/00/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISISTLAN			1,340,000	290,000	290,000	290,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,088.07	2,088.07	100.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION			
81389	ANTICIPO BANCORRAS (AMORTIZACION DE CAPITAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013 COBERTURA MUNICIPAL	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/001/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			25,116,039	20,561,380	7,534,812	2,194,690	10.7%	0	0	METROS	1.00	0.10	10.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE A LA AMORTIZACION DE CAPITAL DEL CREDITO ACQUIRIDO CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. BANCORRAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2011. MONERO DE DIO COBERTURA A DIVERSAS OBRAS DEL RAMO 33 FONDO III. LAS METAS REALES SON 1 PROYECTO.			
81458	ANTICIPO BANCORRAS (PAGO DE INTERESES) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2013. COBERTURA MUNICIPAL	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11/002/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			1,060,677	760,677	318,203	422,962	55.6%	0	0	METROS	1.00	0.39	39.0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL PAGO DE INTERESES DEL CREDITO ADQUIRIDO EN EL EJERCICIO FISCAL 2011 CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. BANCORRAS. LAS METAS REALES SON 1 PROYECTO.			
142053	APERTURA DE CALLE LA CRUCIFIXA EN PROTEPA DE DON LUIS	70 PROTEPA DE DON LUIS	PROTEPA DE DON LUIS	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PROTEPA DE DON LUIS			11,257,684	2,251,537	11,257,684	1,373,070	61.0%	0	0	METROS CUADRADOS	396,000.00	396,000.00	100.0%				
142010	APERTURA DE LA CALLE 5 DE MAYO EN PROTEPA DE DON LUIS	70 PROTEPA DE DON LUIS	PROTEPA DE DON LUIS	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PROTEPA DE DON LUIS			11,257,683	2,251,537	11,257,683	1,373,070	61.0%	0	0	METROS CUADRADOS	254,735.00	254,735.00	100.0%				
13317	PAVIMENTACION DE LA CALLE BENITO AJAZEZ	74 SANTA CATARINA OJOQUILIANI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA OJOQUILIANI			90,000	70,000	90,000	70,000	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	870.00	600.00	69.0%	OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO CON APORTACION DE RECURSOS DEL 33 FONDO III POR LA CANTIDAD DE \$ 90,000.00 Y DEL RAMO 33 FONDO IV POR LA CANTIDAD DE \$ 349,000.00 PARA UN MONTEO TOTAL DE \$ 439,000.00			
139922	PAVIMENTACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	80 SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS			516,000	172,000	172,000	73,200	42.6%	0	0	METROS	191.00	48.00	25.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES			
131085	PAVIMENTACION DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	80 SAN AGUSTIN AMATENGO	SAN AGUSTIN AMATENGO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	REGIDURIA DE OBRAS			75,069	75,069	75,069	75,069	100.0%	0	0	METROS	27.00	27.00	100.0%	OBRA EN PROCESO DE DOS CAMINOS			
122241	PAVIMENTACION DE CALLE DE LUIS DONALDO COLOSO	80 SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			98,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	98,000	98,000	METROS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
122250	PAVIMENTACION DE CALLE LA UNION ABAJO	80 SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA DE LA PAVIMENTACION LA UNION ABAJO			
122441	PAVIMENTACION DE LA CALLE DOS CAMINOS EN LA AGENCIA DE DOS CAMINOS	80 SAN AGUSTIN CHAYUCO	DOS CAMINOS	RURAL	6	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			222,996	222,996	0	152,996	68.6%	0	0	METROS	120.00	80.00	66.7%	OBRA EN PROCESO DE DOS CAMINOS			
122408	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA	80 SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	5	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			140,000	140,000	140,000	140,000	100.0%	0	0	METROS	50.00	50.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA			
122217	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL LA UNION ARRIBA	80 SAN AGUSTIN CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN CHAYUCO			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL LA UNION ARRIBA			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Difras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	21	22	23	24-21/20
														14	15	16												
14507	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LA ESPERANZA Y MUROS DE CONTENCIÓN	718 SAN PEDRO MIXTEPEC	LA REFORMA	RURAL	004/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			302,583	107,425	107,425	107,425	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	960.00	340.00	35.4%	SE PAVIMENTARON 960 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR Y 67 ML. MANTENIMIENTO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO CICLOPICO DE 2.5 MA DE ALTEZA PROGRAMADO				
14513	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO LA CALLE 5 DE MAYO	718 SAN PEDRO MIXTEPEC	BAIOS DE CHILA	URBANO	003/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			483,741	197,560	197,560	197,560	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,540.00	600.00	39.0%	SE PAVIMENTARON A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTRODOLADA				
119076	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	330 SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	MSF-330-003-2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			853,096	853,096	853,096	259,920	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	130.00	30.0%					
119050	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTORIA	330 SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	MSF-330-002-2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			753,760	753,760	753,760	226,128	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS	872.00	244.00	30.0%					
119017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA GUERRERO	330 SAN PEDRO TEUTILA	SAN PEDRO TEUTILA	URBANO	MSF-330-001-2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	427.00	427.00	100.0%					
81407	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEXCOTEPEC	SAN MIGUEL TEXCOTEPEC	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEXCOTEPEC			274,257	274,257	274,257	274,257	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	583.33	583.33	100.0%	LA OBRA TIUVO UN MONTO TOTAL DE \$78,377.50, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$72,257.50 Y BENEFICIARIOS \$4,120.00.				
143876	PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE ARISTA Y EL PUENTE DEL RIO VALENTE CONSISTENTE EN 180.20 METROS LINEALES	342 SAN BAYAUANDO JALPAN	SAN BAYAUANDO JALPAN	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BAYAUANDO JALPAN			155,972	155,972	145,910	155,972	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	10.00	1.00	10.0%					
122096	PAVIMENTACION DE LA CALLE CENTRAL A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	343 SAN SEBASTIAN BEZAS	VISTA HERMOZA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN SEBASTIAN BEZAS			754,517	76,000	76,000	76,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,360.00	136.00	10.0%					
105060	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA TELESECUNDARIA	344 SANTA CATARINA HUIJOLTA	SANTA MARIA YOLOTEPEC	RURAL	FISM/11/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			1,200,000	116,000	116,000	116,000	100.0%	116,000	116,000	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200,000.00	116,000.00	9.7%	GASTOS GENERADO POR LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HACIA LA TELE SECUNDARIA EN SANTA MARIA YOLOTEPEC.				
129917	PAVIMENTACION DE CALLE CAMINO A MINUTO BARRO GRANDE	367 SANTA CATARINA MICHOCAN	SANTA CATARINA MICHOCAN	URBANO	SCM-367-011-2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MICHOCAN			823,947	411,973	411,973	411,973	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	325.00	50.0%					
129660	PAVIMENTACION DE CALLE OAXACA BARRO OCHO	367 SANTA CATARINA MICHOCAN	SANTA CATARINA MICHOCAN	URBANO	SCM-367-003-2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA MICHOCAN			1,091,258	520,617	520,617	520,617	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,800.00	900.00	50.0%					
141717	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	383 SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			400,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	980.00	250.00	25.5%					
142003	CONSTRUCCION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO BARRO ROJAS	396 SANTA MARIA LA ASUNCION	SANTA MARIA LA ASUNCION	URBANO	MSM/DOF/2013/2960	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA LA ASUNCION			110,840,000	110,840,000	110,840,000	78,794,000	71.1%	110,840,000	78,794,000	METROS CUADRADOS	700.00	520.00	74.3%	SE REALIZARA LA CONSTRUCCION DE UN CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO SISTEMA ZORCOCAM, EN CAMINO DEL BARRO ROJAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARIA LA ASUNCION, ESPESOR DE 15 CMS, INCLUDE OBRAS DE DRENAJE, ALCANTARILLADO, COMPACTACION DE SUELOS, CONCRETO HIDRAULICO, Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.				
129239	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO UBICADA EN LA COL. SAMARITANA	399 SANTA MARIA ATZOMPALA	SANTA MARIA ATZOMPALA	URBANO	MSMA/FISM/010/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPALA			749,704	576,485	576,485	576,485	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,047.00	837.60	80.0%					
119680	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO J. MINA 2DA ETAPA	399 SANTA MARIA ATZOMPALA	SANTA CATARINA MICHOCAN	RURAL	MSMA/FISM/003/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPALA			306,320	306,320	306,320	306,320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	370.95	370.95	100.0%					
119636	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL CABRERA, CABECERA MUNICIPAL	399 SANTA MARIA ATZOMPALA	SANTA MARIA ATZOMPALA	URBANO	MSMA/FISM/011/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPALA			1,207,038	363,558	363,558	363,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,512.00	302.40	20.0%					
101709	PAVIMENTACION DE LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA ETAPA	600 SANTA MARIA CAMOTILAN	SANTA MARIA CAMOTILAN	URBANO	001/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			381,253	76,251	76,251	76,251	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% DE AVANCE FISICO Y FUÉ EJECUTADA CON PRESTAMO DE BANCORRA, EL IMPORTE REGISTRADO COMO PROGRAMADO Y EJECUCION ES EL DESCUENTO QUE LE HICIERON AL MUNICIPIO POR DICHO PRESTAMO				
136085	PAVIMENTACION DE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	602 SANTA MARIA CORTILLO	SANTA MARIA CORTILLO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CORTILLO			665,000	66,000	66,000	66,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	120.00	10.0%					
61294	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL	610 SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ECATEPEC			88,900	88,900	88,900	88,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	200.00	20.0%	SE REALIZO PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORTILLO EN LA CABECERA MUNICIPAL.				
52004	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS	614 SANTA MARIA HUIJOLZOTILAN	JOSE MARIA MORELOS	RURAL	002/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUIJOLZOTILAN			403,328	202,616	202,616	202,616	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	576.00	291.00	50.5%					
52003	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL (2DA ETAPA)	614 SANTA MARIA HUIJOLZOTILAN	SANTA MARIA CHECOMITEPEC	RURAL	001/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUIJOLZOTILAN			217,200	108,634	108,634	108,634	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	321.00	161.00	50.2%					
121469	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FLORES MAGON	615 SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA			379,000	303,200	303,200	303,200	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.00	132.00	100.0%					
121462	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RIO BLANCO	615 SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA			594,000	594,000	594,000	594,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%					
121455	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA PROLONGACION DE CALLE NACIONAL	615 SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA			480,000	480,000	480,000	480,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	119.00	119.00	100.0%					
141707	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SIN NOMBRE	626 SANTA MARIA PAPALO	SANTA MARIA PAPALO	URBANO	MSM/FISM/02/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALO			65,689	65,689	65,689	65,689	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	111.80	111.80	100.0%					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			19-10/13	20	21	22	23	24-21/20	25		
														14	15	16								17	
9199	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COLONIA TRE REYES)	76-LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	F5MAMBRO/76/09/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA REFORMA			1,360,230	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	23.00	23.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYO EN EL EJERCICIO 2012 PERO DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS NO SE FINALIZO EN ESE EJERCICIO FALTANDO AUN POR EQUIPAR LA CANTIDAD DE \$ 1,360,230.00 LOS CUALES SE VAN CUBRIENDO EN EL PRIMER TRIMESTRE CON RECURSO DEL EJERCICIO 2013.		
11948	E.D. AMPL. EL TEXCOTE, SITIO EL PALMAR	235-SAN LUIS AMATILAN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	MSL-235-01-2013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			704,820	704,820	704,820	211,446	30.0%	0	0	20.00	4.00	30.0%			
5803	AMPLIACION Y REPOBENCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE BOCA DEL RIO	249-SAN MATEO YOLCOCHITLAN	BOCA DEL RIO SAN MATEO	RURAL	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO YOLCOCHITLAN			4,758,596	4,758,596	0	308,526	6.5%	0	0	18.00	12.00	66.7%	SE AMPLIABA LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL RIO CON LA FINALIDAD DE LLEGAR A MAS VIVIENDAS.		
8270	ELECTRIFICACION	337-SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SE DESCONOCE			16,831,041	3,570,410	3,570,410	0	0.0%	608	0	4.00	0.00	0.0%	LAS PERCEPCIONES DEL RAMO 33 FONDO III DEL PRIMER TRIMESTRE NO SE HAN APLICADO HASTA EL SEGUNDO SE PROGRAMADO.		
14104	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA LOMA DEL PUENTE.	399-SANTA MARIA ATZOMPAA	LOMA DEL PUENTE	RURAL	MSMAYOM/002/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPAA			789,528	587,663	587,663	587,663	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%	ESTA OBRA SE ESTA LICITANDO CON MEZCLA DE RECURSOS CON APORTACION DE BENEFICIARIOS Y EL FONDO III.		
14244	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION CALLE COLON, LOMA SERENE Y CALLE MINA	429-SANTA MARIA SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FRMAYSE/0993/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA SOLA			345,579	234,511	0	137,635	58.7%	0	0	17.00	7.00	41.2%	PROYECTO DE APORTACION DE GOBIERNO DEL ESTADO (PGE), POR UN TOTAL DE \$37,386.71. Y EL MUNICIPIO DE SOLA APORTABA LA CANTIDAD DE \$48,579.		
115499	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	463-SANTIAGO ASTATA	ZMATAN	RURAL	F5MAYE3/03/2013	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA			768,021	350,000	768,021	350,000	100.0%	0	0	10.00	8.00	80.0%	LA OBRA ESTA EN PROCESO DE EJECUCION, SE ESTA GESTIONANDO UNA MEZCLA DE RECURSOS CON EL GOBIERNO DEL ESTADO AL 50%, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DE \$20,300,000.00 CON RECURSOS DEL FIDEICOMISADO SE DESTINARON \$470,799.70 LA META FUE 14 POSTES, CON RECURSO DEL FONDO III DEL 2012, SE APROBACION RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$740,000.00, SE LA META ES DEL 10 POSTES, EL IMPORTE QUE EL FIDEICOMISADO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2013, SE APROBACION RECURSOS POR LA CANTIDAD DE \$1,400,000.00		
123414	PACO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA ELECTRIFICACION RURAL	469-SANTIAGO TETEPIC	SANTIAGO TETEPIC	URBANO	005	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPIC			86,428	86,428	86,428	86,428	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%			
136441	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES (PROL. BUENA VISTA, PROL. MATAMOROS Y VISTA HERMOSA)	546-TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOTITLAN DEL VALLE			2,215,367	1,269,280	1,269,280	1,269,280	100.0%	0	0	25.00	25.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$2,215,367.60 OBRA QUE SE INICIO EN EL EJERCICIO 2012, EN EL PRIMER TRIMESTRE 2013, SE ACABO DE PAGAR EL 100% DE ESTA OBRA OBRA.		
141915	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	567-ZAPOTITLAN LAGUNAS	ZAPOTITLAN LAGUNAS	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			593,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	7.00	2.00	28.6%			
142678	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 3A PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	565-VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	40	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA DE ZAACHILA			170,741	170,741	170,741	170,741	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%			
145041	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	125-SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN JOSE CHILTEPEC	RURAL	072	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			417,323	417,323	417,323	388,001	93.0%	411	0	32.00	32.00	100.0%	OBRA TERMINADA PENDIENTE FINQUITO		
132013	CONSTRUCCION DEL LOCAL DEL CASA EN LA CLINICA DE LA CABECERA MUNICIPAL 2A ETAPA	127-SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC			150,000	150,000	150,000	55,534	37.0%	0	0	40.00	40.00	100.0%	NOTA: EN ESTA OBRA YA SE TURBAMO LA CONSTRUCCION EN LA PRIMERA ETAPA, EN ESTA OBRAS SE CULCO OBRAS Y SE DIO ANTICIPOS PARA EL EQUIPAMIENTO		
54430	TERMINACION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE SALUD	145-SAN JOSE AYUCUILA	SAN JOSE AYUCUILA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE AYUCUILA			149,645	149,645	149,645	149,645	100.0%	0	0	80.00	80.00	100.0%			
118658	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	170-SAN JOSE LACHIGUARI	BANCHO LACHIGUARI	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHIGUARI			1,373,180	480,613	480,613	480,613	100.0%	0	0	93.00	33.00	35.5%	EL MONTO TOTAL DE LO INVERTIDO EN LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE SALUD EN LACHIGUARI ES DE \$480,613.00 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 30/100 M.N.)		
7298	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	300-SAN PEDRO AMALGOS	LOS POBRES	RURAL	F5MAYSP/300/010/13	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMALGOS			299,856	89,951	89,951	89,951	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%			
101358	CONSTRUCCION DE CLINICA DE SALUD	312-SAN PEDRO JICAYAN	AGUA DULCE	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO JICAYAN			680,366	400,780	400,780	400,780	100.0%	0	0	120.00	96.00	80.0%			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	15	16									17	19
8144	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA	460 SAN SANTIAGO TEACALCINGO	ATLAMPA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			374,047	374,047	374,047	374,047	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%			
13684	AMPLIACION	538 SITIO DE XITLAPEHUA	SITIO DE XITLAPEHUA	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			586,076	124,313	256,215	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	256,215.00	0.00	0.0%	ALUN NO SE EJECUTA LA OBRA.		
	DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																									
	CONSTRUCCION																									
116627	CONSTRUCCION DE ANEXO DEL CENTRO SALUD	170 SAN JOSE LACHOGRURO	SAN JOSE LACHOGRURO	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE LACHOGRURO			2,405,987	600,659	600,659	600,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, PROGRAMADO Y EJERCIDO EN LA CONSTRUCCION DE ANEXO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE LACHOGRURO ES DE 5000.00 METROS CUADRADOS, MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74'100 (M.N)	161.00	40.36	25.1%	EL MONTO TOTAL DE LO MINISTERADO PROGRAMADO Y EJERCIDO EN LA CONSTRUCCION DE ANEXO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE LACHOGRURO ES DE 5000.00 METROS CUADRADOS, MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CINCUENTA Y NUEVE PESOS 74'100 (M.N)		
119221	TERM. DE CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DISPENSARIO MEDICO Y UBR	298 SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	2013/04	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			12,755,000	2,540,160	2,540,160	660,000	26.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	100.00	50.00	50.0%			
145071	AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	718 SAN PEDRO MIXTEPEC. D.T.O. 22.	LAS NEGRAS	RURAL	002/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			228,000	98,000	98,000	98,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%			
	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																									
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS																									
	CONSTRUCCION																									
66255	CONSTRUCCION DE AULAS DE MEDIOS EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	171 SAN JOSE TENANGO	PIEDRAS NEGRAS	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO			5,000,000	5,000,000	161,994	161,994	3.2%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	196.61	196.61	100.0%	CONSTRUCCION DE AULAS EN EL BACHILLERATO DEL REBO EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS NEGRAS		
	PREESCOLAR																									
141902	CONSTRUCCION DE UN AULA ESCUELA PREESCOLAR JUAN ENRIQUE PETALOZZI	141 SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	05	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			330,000	330,000	330,000	165,000	50.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	32.10	16.05	50.0%			
119144	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ	388 SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			514,442	514,442	514,442	514,442	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CERECOS	50.00	50.00	100.0%			
139771	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PREESCOLAR BENITO JUAREZ (EL LlANO SUCHMAPA)	427 SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			80,000	80,000	80,000	60,000	75.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CERECOS	85.00	85.00	100.0%			
138166	CONSTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA EN EL BARRIO DE NIÑOS JOSE LOPEZ ALARCE BARRIO LA ARENA	483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			300,000	70,178	70,178	70,178	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	40.00	5.00	12.5%	ALUN NO SE INICIA LA OBRA		
117625	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREESCOLAR FRANCISCO MADRERO EL OCOCE LA PALMA	543 TATA TEPEC DE VALDES	EL OCOCE O LA PALMA	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATA TEPEC DE VALDES			565,000	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CERECOS	125.00	0.00	0.0%			
	MEJORAMIENTO																									
133381	MEJORAS DIVERSAS DE SANITARIOS DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR JUAN ESCUTIA	272 SAN MIGUEL PANOTLAMBANGA	SAN MIGUEL PANOTLAMBANGA	URBANO	0MP-F8-05-2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANOTLAMBANGA			200,000	100,924	100,924	100,924	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%			
133444	MEJORAS DIVERSAS DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	272 SAN MIGUEL PANOTLAMBANGA	SAN MIGUEL PANOTLAMBANGA	URBANO	MSP-F8-04-2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANOTLAMBANGA			245,000	107,375	107,375	107,375	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%			
119028	CONSTR. DE SERV. SANITARIOS EN LA ESC. PREESC. GABRIELA MISTRAL	298 SAN PABLO VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	URBANO	2013/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			12,255,000	2,540,160	2,540,160	138,056	5.4%	0	0	SERVICIO	100.00	60.00	60.0%			
	PREESCOLAR																									
	CONSTRUCCION																									
118224	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA	37 MISONES HIDALGO	SAN JUAN LA LINDA	RURAL	19MM/MIA/3/7/12/2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MISONES HIDALGO			640,504	640,504	640,504	640,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRIOS, CERECOS	200.00	200.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA AL 100 %		
142082	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN PIÑOTEPA DE DON LUIS	70 PIÑOTEPA DE DON LUIS	PIÑOTEPA DE DON LUIS	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PIÑOTEPA DE DON LUIS			11,257,684	2,251,537	11,257,684	1,373,070	61.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	74,974.00	74,974.00	100.0%			
142004	CONSTRUCCION DE DOS AULAS ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	141 SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			660,000	660,000	660,000	350,000	53.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	96.00	50.00	53.0%			
128263	SEGUNDA ETAPA DE LA REUBICACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA.	173 SAN JUAN ATEPEC	SAN JUAN ATEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC			605,205	26,440	26,440	26,440	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	58.00	40.3%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS 2012 Y 2013, CONTA DE LA CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION, UNA AULA DE MEDIOS Y SANITARIOS, TENIENDO UN COSTO DE \$1,388,251.54. DE LOS CUALES SE PAGARA CON RECURSOS 2011 LA CANTIDAD DE \$783,047.00 Y CON RECURSOS 2011 LA CANTIDAD DE \$605,204.54		
95718	CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA ESFUERZO	203 SAN JUAN LACHOGRURO	SAN JUAN LACHOGRURO	URBANO	19MM/MIA/003/2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,300,254	1,300,254	338,066	338,066	26.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,300,254.00	338,066.00	26.0%			
119485	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA MORELOS	235 SAN LUIS AMATLAN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	MSL-235-02-2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			316,671	316,671	316,671	95,001	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	86.32	25.90	30.0%			
91607	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	242 SAN MARTIN PERAS	SAN ISIDRO EL CHÓN	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS			19,976,315	1,707,785	1,707,785	420,071	24.4%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	19,976,315.94	402,071.87	2.0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO LA TRINIDAD PERAS, LOS TRABAJOS ESTAR REALIZADOS EN TIEMPO Y FORMA PARA SU EJECUCION ESTAN CON UN AVANCE DEL 20% DE SU TOTALIDAD FINANCIERO ESTAR AL 20%, SIN PAGOS POR EL MOMENTO		
91803	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	242 SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN PERAS			19,976,315	19,976,315	398,281	114,529	0.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	19,976,315.94	398,281.22	2.0%	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN AL 40% DE SU TOTALIDAD, Y FINANCIERO AL 0% ESPERANDO LA PRIMERA ESTIMACION, LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN TIEMPO Y FORMA		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reservado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	19	Ejercidos	21	22		24-21/20	25		
														14	15	16									17	
142784	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES BORTOLLO	242 SAN MARTIN TELCATE	SAN MARTIN TELCATE	URBANO	002-FISM/2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TELCATE I. OCUILTAN			697,473	697,473	697,473	209,243	30.0%	0	0	20	21	22	24-21/20	25		
123510	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES NACIONALES	273 SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	URBANO	08P-FRI-06-2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA			340,000	153,193	153,193	153,193	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.35	35.0%		
7292	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL REDECCION	300 SAN PEDRO AMALZOS	SAN PEDRO AMALZOS	URBANO	05M/MSF/2005/012/13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMALZOS			380,417	138,127	138,127	138,127	100.0%	0	0	0	0	2.00	0.72	36.0%		
128407	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BLUNGE ALVARO OBREGON II ETAPA.	309 SAN PEDRO IXCATLAN	SAN FELIPE TLAPAM	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30.0%	0	0	0	0	857.44	257.23	30.0%		CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA II ETAPA DE 46.00 METROS DE LARGO POR 16.64 METROS DE ANCHO. EN ESTA ETAPA SE CONCLUYE LA OBRA CON LA TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA A BASE DE LAMINA RECTANGULAR. INSTALACION ELECTRICA, CONSTRUCCION DE ESTRIBOS, ALAMBRETES, ACABADOS, Y TRABAJOS FINALES EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE TLAPAM, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN
128574	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BLUNGE FRANCISCO MADRERO II ETAPA	309 SAN PEDRO IXCATLAN	CERRO QUEMADO	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN			1,830,534	1,830,534	1,830,534	549,160	30.0%	0	0	0	0	1,034.26	310.89	30.0%		CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA II ETAPA DE 47.71 METROS DE LARGO POR 21.72 METROS DE ANCHO. EN ESTA ETAPA SE CONCLUYE LA OBRA CON LA TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA A BASE DE LAMINA RECTANGULAR. INSTALACION ELECTRICA, CONSTRUCCION DE ESTRIBOS, TRABAJOS DE ALAMBRETES, TRABAJOS EN BAÑOS, ACABADOS, TRABAJOS FINALES EN LA LOCALIDAD DE CERRO QUEMADO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO IXCATLAN.
119077	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESC. PRB. BENITO JUAREZ DE SANTA INES DEL MONTE	388 SANTA INES DEL MONTE	SANTA INES DEL MONTE	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA INES DEL MONTE			413,468	413,468	413,468	413,468	100.0%	0	0	0	0	50.00	50.00	100.0%		
111481	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA	393 SANTA LUCIA MAHUALTAN	SAN SIDRO EL QUEYON	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MAHUALTAN			320,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	0	0	0	0	4.00	19.20	40.0%		EL COSTO DE LA OBRA PUBLICA DE CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN SIDRO DEL QUEYON, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MAHUALTAN ES DE \$30,000.00 (TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS 00/100 M.N.)
141037	CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DE UN AULA Y SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA BLUNGE PORFIRIO DIAZ	425 SANTA MARIA PAPALO	TEPONAPA	RURAL	MSM/FEM/01/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTA MARIA PAPALO			79,310	79,310	79,310	79,310	100.0%	0	0	0	0	40.00	40.00	100.0%		
146144	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL JARDUN	426 SANTA MARIA CUEICOLANI	SANTA MARIA CUEICOLANI	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CUEICOLANI			2,854,385	570,877	430,402	430,402	75.4%	0	0	0	0	240.00	240.00	100.0%		
80763	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASO, SEGUNDA ETAPA.	466 SANTIAGO XTARTUTLA	LA HUMEDAD	RURAL	001/2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTARTUTLA			170,000	51,000	51,000	51,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.30	30.0%		ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCION.	
138495	CONSTRUCCION DE ANDADORES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	483 SANTIAGO XICHILQUITONGO	SANTIAGO XICHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			180,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	0	120.00	3.00	2.5%			
123449	CONSTRUCCION DE EDIFICIO A TRES AULAS INDIICATIVAS Y SERVICIOS SANITARIOS ESTRUCTURA REGIONAL 6.00 X 8.00 Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC SEC TEC 238	561 YARE	YARE	URBANO	04	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE YARE DAMAGA			1,805,000	728,270	728,270	728,270	100.0%	0	0	0	6.00	2.00	33.3%		OBRA EN PROCESO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012	
143147	CONSTRUCCION DE AULA DE MENOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REYES	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	42	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA			611,891	611,891	611,891	611,891	100.0%	0	0	0	96.00	96.00	100.0%		SE CONSTRUYE EL AULA DE MEDIO EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE REYES DE LA VILLA DE ZAACHILA	
	MEJORAMIENTO																									
133861	MEJORAS DIVERSAS DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL	572 SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA	URBANO	08P-FRI-001-2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL PANXTLAHLAJUCA			290,000	144,586	144,586	144,586	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.50	50.0%		
52557	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESC. PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN SANTO DOMINGO ZANATEPEC, OAXACA	525 SANTO DOMINGO ZANATEPEC	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ZANATEPEC			571,811	373,509	373,509	373,509	100.0%	0	0	0	0	480.00	240.00	50.0%		SE CONSTRUYERÁ LA TECHUMBRE DE LA ESC. PRIMA LAZARO CARDENAS CON UN TOTAL DE 480 M2
	SECUNDARIA																									
	CONSTRUCCION																									
87401	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 94	112 SAN BALTAZAR CHICHICAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F.I.S.M. 112/03/2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BALTAZAR CHICHICAPAM			1,261,307	655,374	378,392	378,392	57.7%	0	0	0	0	520.00	154.00	30.0%		
144221	CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA	146 SAN FRANCISCO LOGUECHE	SAN FRANCISCO LOGUECHE	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LOGUECHE			500,073	366,560	366,560	366,560	100.0%	0	0	0	0	48.00	24.00	50.0%		
66391	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO UBICADO EN LA LOCALIDAD DE POZO DE AGUILA	171 SAN JOSE TENANGO	POZO DE AGUILA	RURAL	36	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO			5,000,000	5,000,000	240,000	240,000	4.8%	0	0	0	0	148.72	148.72	100.0%		CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA TELESECUNDARIA DE POZO DE AGUILA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS INSTALACIONES
66399	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA CENEGA	171 SAN JOSE TENANGO	AGUA CENEGA	RURAL	17	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO			5,000,000	5,000,000	957,571	957,571	19.2%	0	0	0	0	405.00	405.00	100.0%		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA, CONSTRUYENDO ESPACIOS EDUCATIVOS PARA QUE MAS JOVENES TENGAN OPORTUNIDAD A UNA MEJOR EDUCACION
66325	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE SITIO IGLESIA	171 SAN JOSE TENANGO	SITIO IGLESIA	RURAL	26	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO			5,000,000	5,000,000	349,444	349,444	7.4%	0	0	0	0	203.52	203.52	100.0%		MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN DIVERSAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO
66045	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN RANCHO HERNANDEZ	171 SAN JOSE TENANGO	RANCHO HERNANDEZ	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO			5,000,000	5,000,000	220,099	220,099	4.4%	0	0	0	0	405.00	405.00	100.0%		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LAS AGENCIAS MUNICIPALES PERTENECIENTES A SAN JOSE TENANGO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	Ministrado	Programado									Ejercido	15
6543	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA LOCALIDAD DE TECOATLAN	771 SAN JOSE TENANGO	TECOATLAN	RURAL	27	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	5,000,000	5,000,000	201,321	201,321	4.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	405.00	405.00	100.0%	MEJORAMIENTO DE EL SISTEMA EDUCATIVO EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO EN LOS NIVELES BASICOS.	
6594	CONSTRUCCION DE AULAS EN LA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE AGUA E CIEBO	771 SAN JOSE TENANGO	AGUA DE CEDRO	RURAL	28	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	5,000,000	5,000,000	217,143	217,143	4.3%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	405.00	405.00	100.0%	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE TENANGO.	
7297	CONSTRUCCION DE 2 AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA OCTAVIO PAZ	300 SAN PEDRO AMUJOS	SAN PEDRO AMUJOS	URBANO	FGM/MSF/300/011/13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUJOS	-	-	372,832	111,850	111,850	111,850	100.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3.00	0.60	30.0%		
117474	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 138	483 TATALTEPEC DE VALDES	TATALTEPEC DE VALDES	URBANO	311	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TATALTEPEC DE VALDES	-	-	645,592	0	0	0	0.0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERROS	125.00	0.00	0.0%	AUN NO SE HA INICIADO LA OBRA	
138430	REHABILITACION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y POZO DE ABSORCION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 114	483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO	-	-	350,000	107,499	107,499	107,499	100.0%	0	0	0	M2, SANITARIOS	80.00	30.00	37.5%		
140401	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES	161 SAN JERONIMO SOCLA	CHENEGULLA	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOCLA	-	-	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%		
139024	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 26 RURALES	161 SAN JERONIMO SOCLA	RIO FLORIDO SOCLA	RURAL	18	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ACANTABARRADO	AGUA POTABLE Y ACANTABARRADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	COOPARTICIPACION ESTATAL MUNICIPAL	-	-	170,000	148,232	148,232	148,232	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	10.00	5.00	50.0%		
139609	CONSTRUCCION DE 10 VIVIENDAS RURALES	161 SAN JERONIMO SOCLA	MINAS DE LLANO VERDE	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOCLA	-	-	300,000	161,419	161,419	161,419	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	14.00	8.00	50.0%		
102823	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES	210 SAN JUAN RUMI	RIO SAN JUAN RUMI	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN RUMI	-	-	744,936	744,056	744,056	744,056	100.0%	0	0	0	ACCION	20.00	20.00	100.0%		
121900	CONSTRUCCION DE VIVIENDA TU CASA	201 SAN MIGUEL TECOMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TECOMATLAN	-	-	222,925	44,585	222,925	0	0.0%	44,585	0	0	0	VIVIENDA	100,974.56	0.00	0.0%	DURANTE ESTE TERCER TRIMESTRE NO SE REALIZO OBRA NI GASTO ALGUNO.
142873	CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS	347 SAN SEBASTIAN RIO HONDO	SAN FELIPE CHENEGULLA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	-	-	3,170,000	1,245,367	1,245,367	1,245,367	100.0%	0	0	0	ACCION	57.00	22.38	39.3%	EL MONTO TOTAL DE LO MINISTERADO PROGRAMADO Y EJERCIDO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 57 VIVIENDAS EN SAN FELIPE CHENEGULLA ES DE \$1,245,367.00 SAN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 96/100 MN	
119191	MEJORAMIENTO	330 SAN PEDRO TELIFLA	SAN PEDRO TELIFLA	URBANO	MSF-1.335.005-2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	-	-	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%		
141884	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	417 SANTA MARIA JACATEPEC	EL FORTIN II	RURAL	MSM4170022013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	-	-	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	0	VIVIENDA	35.00	35.00	100.0%	SE APYOY CON PIZA DE LAMINAS	
118407	CONSTRUCCION DE CAMINO SACACOSECHA MESONES HIDALGO- PLATANAR AGUA	37 MESONES HIDALGO	MESONES HIDALGO	URBANO	FGM/NUMA/37/37/001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	-	-	730,094	420,210	420,210	420,210	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	4.50	2.25	50.0%		
142446	REHABILITACION DEL CAMINO CURTIDERO PASO MICO 2 DEL KM 0+000 AL KM 3+507.50	141 SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR	URBANO	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	-	-	680,000	680,000	680,000	204,000	30.0%	0	0	0	KILOMETROS	3.50	1.05	30.0%		
102824	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO FOSSOCHERO KM 4+000 AL 7+000	210 SAN JUAN RUMI	SABINELLO	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN RUMI	-	-	744,936	223,480	744,936	223,480	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	3.00	1.00	33.3%		
118756	APERTURA DE CAMINO RURAL	166 SAN JOSE CHEITEPEC	LA GUADALUPE	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHEITEPEC OAXACA	-	-	766,595	229,678	229,678	229,678	100.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	OBSERVACION. EXISTE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30% QUE CORRESPONDE AL ANTECPO	
66605	AMPLIACION DEL CAMINO RURAL A AGUA PLATANILLO 2 EN LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANILLO 2	771 SAN JOSE TENANGO	AGUA PLATANILLO	RURAL	57	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	18,311,798	18,311,798	737,481	737,481	4.0%	0	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	APERTURA DE CAMINO A AGUA PLATANILLO CON LA FINALIDAD DE QUE ESTA LOCALIDAD SE COMIENZE CON LAS DEMAS AGENCIAS CERCANAS CON LA CABECERA MUNICIPAL, DEBIDO A QUE NO CUENTA CON UN ACCESO SOLO POR VEREDAS	
67070	APERTURA DEL CAMINO RURAL DE PATO VIEJO A AGUA IGLESIA EN LA LOCALIDAD DE PATO VIEJO	771 SAN JOSE TENANGO	PATO VIEJO	RURAL	55	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	18,311,798	18,311,798	277,894	277,894	1.5%	0	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	APERTURA DE CAMINO RURAL DE LA LOCALIDAD DE PATO VIEJO PARA ASI PODER ACCESAR A LA COMUNIDAD	
64355	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUA COLORADA	771 SAN JOSE TENANGO	AGUA COLORADA	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	15,000,000	15,000,000	0	713,242	4.8%	0	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CALLE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA COMUNICAR A LA COMUNIDAD DE AGUA COLORADA CON LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSE TENANGO Y OTRAS AGENCIAS	
69184	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLA	771 SAN JOSE TENANGO	AGUACATILLA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	15,000,000	15,000,000	933,981	220,739	1.5%	0	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA NO SE ESTA METIENDO DOBLE ES LA MONEDA QUE TIENE EL FOLIO 4974, ESTO SERIA UN ANEXO DEBIDO A QUE LA CANTIDAD QUE SE METIO EN SE FOLIO ERA LA INCORRECTA EL TOTAL DE LAS DOS SERIA 933,981, COMO SE MARCHA EN EL RECONCILIADO DE PROGRAMADO	
63974	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE AGUACATILLA	771 SAN JOSE TENANGO	AGUACATILLA	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO	-	-	15,000,000	15,000,000	0	713,242	4.8%	0	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO PARA COMUNICAR A LA COMUNIDAD DE AGUACATILLA CON LA CABECERA MUNICIPAL	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Envitado, Destino del gasto (Economic Activity), Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Matriz de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Informaciones complementarias y explicacion de variaciones.

La informacion que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Apicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reserva	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 78-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 24-21/20	
														14	15	16									17
145216	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	218 SAN PEDRO MIXTEPEC	LA TERBA SANTA	RURAL	004/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			562,000	242,000	242,000	242,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	8.00	2.00	25.0%	LA OBRA ESTA POR CONCLUIRSE LA CONSTRUCCION DE LOS ESTEROS DE CONCRETO CICLOPEO.	
145377	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	218 SAN PEDRO MIXTEPEC	LOS LIMONES	RURAL	005/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MIXTEPEC			418,000	218,000	218,000	218,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	7.00	3.00	43.9%		
111299	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	291 SANTA LUCIA MIHUALTLAN	LA CHINILLA	RURAL	010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIHUALTLAN			1,376,511	1,197,130	1,197,130	1,197,130	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	56.00	48.16	86.0%	EL COSTO TOTAL DE LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO EN LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR DE LA LOCALIDAD DE LA CHINILLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIHUALTLAN A LAS FOLIAS DE \$1,197,129.70 (UN MILLON CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS 70/100 MN)	
110004	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	291 SANTA LUCIA MIHUALTLAN	LA COFRADIA	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIHUALTLAN			1,850,400	555,120	555,120	555,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	84.00	25.20	30.0%	EL COSTO DE LA OBRA PUBLICA DE CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MIHUALTLAN ES DE \$1,850,400.00 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 MN).	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																								
	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																								
131718	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	278 SAN MIGUEL SOHALTEPEC	NUÉVO PASEO MAZARENO (CHICHICAZAPA)	RURAL	002	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYO A LA COMERCIALIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOHALTEPEC OAXACA			820,000	240,000	240,000	240,000	100.0%	0	0	M2, BORDO	784.55	196.00	25.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE M2 BORDO Y DEBE SER CHIMIZ BODEGA	
141843	CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL	291 SANTA LUCIA MIHUALTLAN	RIO COMAL	RURAL	019	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MIHUALTLAN			695,000	312,750	312,750	312,750	100.0%	0	0	M2, BORDO	70.00	31.50	45.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BODEGA RURAL ES DE \$495,000.00 (QUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MN) Y HASTA EL MOMENTO SE HA EJERCIDO LA CANTIDAD DE \$312,750.00 (TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN)	
122437	TERMINACION DE BODEGA RURAL PARA ACOPIO DE COSECHAS	498 SANTIAGO YAVEO	ZAPOTITLANCILLO DE JUAREZ	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO			395,000	181,864	181,864	113,455	72.9%	0	0	M2, INVERNADERO	339.07	113.70	33.5%		
122231	TERMINACION DE BODEGA RURAL PARA ACOPIO DE COSECHAS	498 SANTIAGO YAVEO	ZAPOTITLANCILLO DE JUAREZ	RURAL	08	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAVEO			500,000	146,729	146,729	146,729	100.0%	0	0	M2, INVERNADERO	1,000.00	293.45	29.3%	LA BODEGA RURAL EN LA UNIDAD DE MEDIDA ESPECIFICA SOLA PARA INVERNADERO Y OTROS QUE NO SE ADECUAN A LO REAL, ESTAS OBRAS PARA ACOPIO DE COSECHAS COMO MAIZ, FRIOLE, SANDIA, LIMON, ENTRE OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA ZONA.	
	AMPLIACION																								
139168	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO	161 SAN JERONIMO SOCLA	SANTA MARIA YUCOTEPEC	RURAL	14	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HERVICACRUCILLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JERONIMO SOCLA			350,000	45,830	45,830	45,830	100.0%	0	0	HECTAREA	8.00	4.00	50.0%		
	TERMINACION GASTOS INDIRECTOS																								
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD																								
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL																								
144813	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE EN CHAPULTEPEC	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHAPULTEPEC	RURAL	FSM/MCH/06/03/201	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESANAL Y ALCANTARILLADO OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO			120,000	120,000	120,000	120,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
130748	ESTUDIO GEORFICO POR OBRAS CONASA	39-HEROICA CIUDAD DE HUADAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUADAPAN DE LEON	URBANO	ESTI GEORFICO/CONASA	GOBIERNO	GOBERNACION	GOBERNACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,186,076	105,000	105,000	105,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.08	8.0%		
139431	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	114 SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		FES/EEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR YATZACHI EL BAO			26,442	0	26,442	0	0.0%	0	0	EXPEDIENTE	2.00	0.00	0.0%	EN PROCESO DE ELABORACION	
132746	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CABEZA DEL RIO	127 SAN CRISTOBAL AMAXTEPEC	CABEZA DEL RIO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESANAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMAXTEPEC			40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%		
47042	ESTUDIO DE FACTIBILIDAD A POZO DE AGUA	174 ANIMAS TRUJANO	ANIMAS TRUJANO	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESANAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO			16,000	16,000	16,000	16,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
145063	PAZO DE SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA Y ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE OBRAS 2013	217 SAN JUAN TAMAZULCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			100,000	100,000	100,000	13,920	13.9%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	5.00	1.00	20.0%	SE REALIZARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO ASI COMO DE SU AGENCIA D EPOULCA AL MISMO TIEMPO SE DARA ASESORIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE LAS MISMAS	
103000	3% GASTOS INDIRECTOS	290 SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO			39,000	8,120	8,120	8,120	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	48.00	12.00	25.0%		
141798	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	417 SANTA MARIA ACATEPEC	SANTA MARIA ACATEPEC	URBANO	MSM/17/05/VAL/04/01	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESANAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE CONTINUAN LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA VALIDACION ANTE LA DEPENDENCIA DEL CEA, QUE CONSTA DE UN DESARROLLO DE LEVANTAMIENTO, CALCULO DE EXPEDIENTES Y UNA FASE DE VALIDACION.	
90356	ELABORACION DE PROYECTOS OBRAS 2013	311 SANTO DOMINGO NUMA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO NUMA			314,885	19,000	19,000	19,000	100.0%	0	0	PAGO	14.00	1.00	7.1%		
	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																								
	INTEGRACION DE PROYECTOS Y EXPEDIENTES TECNICO DE OBRAS																								
58533	3% GASTOS INDIRECTOS	52 MAGDALENA TEQUISQUIAN	MAGDALENA TEQUISQUIAN	URBANO	FSM/062/02/2013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TEQUISQUIAN			226,329	226,329	226,329	226,329	100.0%	0	0	EXPEDIENTE	18.00	7.00	38.9%		
95599	ASESORIA TECNICA	111 SAN ANTONIO TEPETLAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO TEPETLAPA			196,947	196,947	196,947	19,694	10.0%	0	0	ASESORIA	12.00	3.00	25.0%		
111285	3% GASTOS INDIRECTOS	130 SAN DIONISIO DEL MAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM/01/30/002/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR			271,497	50,000	271,496	50,000	100.0%	50.00	50.00	PAGO	6.00	1.00	16.7%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Reseña	Destino del gasto (Dedominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-18/13	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-18/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
141215	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO	227 SAN LORENZO CACAOITEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA FEDERAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOITEPEC			120,000	28,430	28,430	28,430	100.0%	0	0	LUMINARIA	400.00	100.00	25.0%		
141317	RECARPETAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO	227 SAN LORENZO CACAOITEPEC	SAN LORENZO CACAOITEPEC	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOITEPEC			500,000	132,807	132,807	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	30.0%			
113229	MANTENIMIENTOS GENERALES DE LAS ESCUELAS	312 SAN PEDRO JICAYAN	SAN PEDRO JICAYAN	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JICAYAN			600,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	ACCION	12.00	3.00	25.0%			
141393	MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA TICUA	371 SANTA CATARINA TICUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			181,323	181,323	30,800	30,800	17.0%	0	0	KILOMETROS	15.00	4.00	26.7%		
140814	MANTENIMIENTO A CASITA DE VIOLANCIA	627 SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	13	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			54,000	13,510	13,510	25.9%	0	0	CASITA	1.00	1.00	100.0%			
140584	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	627 SANTA MARIA PETAPA	SANTA MARIA PETAPA	URBANO	12	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PETAPA			50,083	50,083	12,520	14,421	28.8%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%		
119646	BASTIDO DE CAMINOS RURALES	449 SANTA MARIA ZOQUILILAN	SANTA MARIA ZOQUILILAN	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO SANTA MARIA ZOQUILILAN			800,000	205,000	16,200	7.9%	0	0	KILOMETRO	200.00	15.00	7.5%			
142484	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE	482 SANTIAGO NUNDICHO	SANTIAGO NUNDICHO	URBANO	6	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			300,000	101,539	198,486	101,539	100.0%	0	0	SISTEMA	12.00	4.01	33.9%		
128636	MANTENIMIENTO DE CALLES	480 SANTIAGO NUNDICHO	SANTIAGO NUNDICHO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHO			7,305	7,305	7,305	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
128406	MANTENIMIENTO DE CAMINO CARRETERO EN INACIO ALLENDE LAS HUERTAS	480 SANTIAGO NUNDICHO	INACIO ALLENDE LAS HUERTAS	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHO			25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.50	100.0%			
126243	MANTENIMIENTO DEL CAMINO CARRETERO DE LAS HUERTAS	480 SANTIAGO NUNDICHO	LAS HUERTAS	RURAL	03	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRETERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHO			25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.50	0.50	100.0%			
115071	DESARROLLO DE DRENAJE SANITARIO	595 TRINIDAD ZAACHILA	TRINIDAD ZAACHILA	URBANO	06	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO TRINIDAD ZAACHILA			5,580	5,580	5,580	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%			
9237	REHABILITACION	305 SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN PEDRO COMITANCILLO			173,836	173,836	0	23,218	13.4%	0	0	METROS LINEALES	18.00	18.00	100.0%	SE REHABILITA LA BANQUETA DEL ANDADOR DEBIDO A SU MAL ESTADO.	
134963	REHABILITACION DE GALERIA DE USOS MULTIPLES Y CARCHA DE BASQUET BOL, UBICADA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN JOSE HIDALGO	399 SANTA MARIA ATZOMPALA	SAN JOSE HIDALGO	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPALA			311,342	311,342	311,342	311,342	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
136660	REHABILITACION DE LABORATORIO EN LA ESC. GENERAL AGUSTIN MELGA	546 TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TEOTITLAN DEL VALLE			170,615	170,615	170,615	170,615	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DEL EJERCIO 2012 CON UN CONTRATO POR EL MONTO DE \$170,615.00	
	EQUIPAMIENTO																								
	BENEFICIOS																								
95169	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE CAMIONETA MARCA NISSAN	149 SAN FRANCISCO SOCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001/INVERSION	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	PROCLARACION DE JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL			269,644	269,644	269,644	107,139	39.7%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE CAMIONETA TIPO P/LP MARCA NISSAN, PARA REFORZAR LAS ACTIVIDADES DE REPARACION DE JUSTICIA DEL AYUNTAMIENTO DEBIDO QUE LOS VEHICULOS CON LOS QUE SE CUENTAN ESTAN EN MAL ESTADO, QUERANDO PENDIENTE UN PAGO DEL 30% DEL VALOR DEL VEHICULO.	
70060	TERRENOS	171 SAN JOSE TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	7	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE TENANGO			250,000	250,000	0	200,000	80.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	PAGOS POR LA COMPRA DE TERRENOS EN LOS CUALES SE CONSTRUBAN EDIFICIOS DESTINADOS PARA LA EDUCACION, SALUD O RECREACION.	
41254	ADQUISICION DE ABILLO DE FERRO	179 SAN JUAN BAUTISTA BUCARLAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5/N	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			69,600	69,600	69,600	69,600	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
119254	EQUIPO DE COMPUTO Y DE FOTOGRAFIA	200 SAN JUAN AUCILA MEXES	SAN JUAN AUCILA MEXES	URBANO	05	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			42,000	42,000	42,000	41,290	98.3%	0	0	EQUIPO	42,000.00	41,290.23	98.3%		
144618	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	200 SAN JUAN MIXTEPEC DFO. 08	LA BATEA	RURAL	PR.FIV 006/2013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC JUTIAPAHUACA			66,420	32,711	32,711	32,711	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE LA ADQUISICION DE CAMIONETA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO. ESTA UNIDAD SE ADQUIRO MEDIANTE FINANCIAMIENTO EN EL 2012. Y PARA ESTE EJERCIO 2013 SE PRESUPUESTO LA CANTIDAD DE \$66,000 PARA FINANCIAR.	
142212	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	227 SAN MARCOS ARTEAGA	SAN MARCOS ARTEAGA	URBANO	PR.FIV 04/2013	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARCOS ARTEAGA			56,899	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	ADQUISICION DE CAMIONETA MEDIANTE ACTA DE ACUERDO DE CABILDO DEL EJERCIO 2011, CON UN MONTO TOTAL DE \$500,000.00. CAME MENCIONAR QUE EN EL EJERCIO 2011 SE PAGO \$70,000.00. EN EL EJERCIO 2012 SE PAGO \$32,000.00. Y PARA ESTE EJERCIO 2013 SE FINANCIARA POR UN TOTAL DE \$56,899.00.	
111295	EQUIPO DE TRANSPORTE	241 SAN MARTIN LACHILA	SAN MARTIN LACHILA	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN LACHILA			80,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PAGO	4.00	1.00	25.0%		
79494	EQUIPO DE COMUNICACION	316 SAN PEDRO MARTIN CUBIARRI	SAN PEDRO MARTIN CUBIARRI	URBANO	1	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REGIDURIA DE HACIENDA			336,568	59,842	50,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	30.00	0.00	0.0%	SE PRETENDE ADQUIRIR 10 BASTIDOS.	
117292	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DA ETAPA	370 SANTA CRUZ AMEPAS	SANTA CRUZ AMEPAS	URBANO	FORTAMUN/008/2013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMEPAS			78,080	78,080	78,080	78,080	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%		
95840	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	466 SANTIAGO XTAVUTLA	SANTIAGO XTAVUTLA	URBANO	006/2013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAVUTLA			100,000	26,500	26,500	26,500	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.26	26.0%	EN ESTA ACCION SE HA ADQUIRIDO EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA EL AYUNTAMIENTO	
95166	ADQUISICION DE UN VEHICULO NUEVO	466 SANTIAGO XTAVUTLA	SANTIAGO XTAVUTLA	URBANO	005/2013	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO XTAVUTLA			278,900	278,900	278,900	278,900	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIRO UN VEHICULO NUEVO PARA PATRULLA DE LA POLICIA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO.	
128996	ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	480 SANTIAGO NUNDICHO	SANTIAGO NUNDICHO	URBANO	-	HE.F.EEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	EDIFICIOS DE GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO NUNDICHO			10,000	10,000	10,000	10,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
113968	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA NISSAN, PARA LA AGENCIA DE SAN JOSE ECOTIACA	484 SANTIAGO TABOADA	SAN JOSE ECOTIACA DE BUENO	RURAL	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	AYUNTAMIENTO			1,880,063	334,333	250,000	150,000	44.9%	0	0	VEHICULO	150,000.00	150,000.00	100.0%		
121003	EQUIPO DE COMUNICACION	500 SANTIAGO YOSONDUA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO YOSONDUA			180,000	180,000	180,000	100,200	57.9%	0	0	OTROS	100.00	57.90	57.9%	METAS: COBERTURA MPAL	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with 28 columns: Folio Encabezado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, and financial performance metrics (Total Anual, Acumulado al Trimestre, etc.).

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reslado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Matriz de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Anexo Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns: Folia Bravada, Destino del gasto (Económica o descripción), Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
14402	PAGO DEL SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	603 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	006-FORTAMUN/2013	RES-FEBE	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL OCCOTLAN	-	-	170,000	170,000	170,000	41,214	24.2%	0	20	METRO LINEAL	380.00	350.00	92.1%	
14398	PAGO POR LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA MUNICIPAL	603 SANTIAGO APOSTOL	SANTIAGO APOSTOL	URBANO	003-FORTAMUN/2013	RES-FEBE	SEGURIDAD PUBLICA, JUSTICIA Y PROTECCION CIVIL	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO APOSTOL OCCOTLAN	-	-	120,000	120,000	120,000	31,129	27.6%	0	0	LITROS (CIRCUITO)	25.00	11.00	44.0%	
145011	PROYECTOS QUE SIGNIFIQUE UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O BIENESTAR	103 SAN ANTONIO CASTILLO VILLAGU	SAN ANTONIO CASTILLO VILLAGU	URBANO	005-FORTAMUN/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO CASTILLO VILLAGU OAXACA	-	-	406,778	406,778	406,778	406,778	100.0%	0	0	PERSONA	500.00	500.00	100.0%	
142154	MANTENIMIENTO A LA MAQUINARIA DEL MUNICIPIO	043 SAN MARTIN TELCATE	SAN MARTIN TELCATE	URBANO	002-FORTAMUN/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TELCATE OCCOTLAN	-	-	95,000	95,000	95,000	50,935	53.6%	0	0	MASQUINA	3.00	3.00	100.0%	
62615	PAGO POR LA RENTA DE MAQUINARIA	308 SANTA CATARINA MINAS	SANTA CATARINA MINAS	URBANO	004-FORTAMUN/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CATARINA MINAS	-	-	65,000	65,000	65,000	30,000	46.2%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
	FAM												464,345,523	0	464,345,523	0	0.0%	0	0		574,564.00	0.00	0.0%	
	ASISTENCIA SOCIAL																							
47413	DESAYUNOS ESCOLARES (6 A 12 AÑOS)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0366/2013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	223,224,118	0	223,224,118	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	236,261.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFI ES DOTACION SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASE. MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO. ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
47399	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0366/2013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	8,229,215	0	8,229,215	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	11,542.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFI ES DOTACION SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASE. MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO. ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
47447	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES DE 15 AÑOS A 25 AÑOS)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0366/2013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	109,922,245	0	109,922,245	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	154,173.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFI ES DOTACION SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASE. MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO. ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
47251	ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES (ASISTENCIA ALIMENTARIA A MUJERES EN EMBARAZO Y/O LACTANCIA)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0364/2013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	10,622,740	0	10,622,740	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	11,606.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFI ES DOTACION SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASE. MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO. ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
47746	ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS (06 A 11 MESES)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0371/2013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	1,938,974	0	1,938,974	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	5,862.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFI ES DOTACION SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASE. MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO. ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
47290	ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO, NO ESCOLARIZADOS (1 AÑO A 5 AÑOS 11 MESES)	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAM0362/2013	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ALIMENTACION	ENTIDAD ESTATAL	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	-	-	110,408,211	0	110,408,211	0	0.0%	0	0	BENEFICIARIO	155,120.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA AUTORIZADA POR LA SEFI ES DOTACION SIN EMBARGO, ESTA UNIDAD DE MEDIDA NO APARECE EN EL CATALOGO DEL PASE. MOTIVO POR EL CUAL SE UTILIZA LA MEDIDA DE BENEFICIARIO. ESTA ACCION NO PRESENTA AVANCE FINANCIERO NI FISICO PORQUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACION.
	FASP												243,396,614	0	243,396,614	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
	OTROS																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reseña, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Informaciones complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	Ministrado	Programado								
4014	ANTICIPO DEL CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO.01 CNF-DCR-GE-GA-PROD-CICLO-11-2012/2013	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONA/00003/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ARTIFIS LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA		16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RH- COMISION NACIONAL FORESTAL	290,711	12,287	290,711	12,287	100.0%	0	0	PLANTA	579,040.00	24,030.00	4.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA. LOS BENEFICIARIOS DEL PRESERTE PROYECTO SON 1322 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/OP/01/001/001/00000 3/2012 DE FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
	EQUIPAMIENTO																							
13926	BENES MUEBLES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,755,910	0	2,755,910	0	0.0%	0	0	SERVICIO	142.00	19.00	13.4%	EN ESTE TRIMESTRE NO HAY RECURSOS EJERCIDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR EL PERSONAL ASOCIADO AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION, BIENES SE ENCARGAN DE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL ECOTEC.
	CENTROS EDUCATIVOS DISMINUIDOS EN SU REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO																							
13566	PROCESOS JURIDICOS EFICIENTADOS	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	4,000	0	4,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE EJERCIERON RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA EL PERSONAL DEL AREA JURIDICA ENCARGADOS DE LLEVAR A CABO ADICIONALMENTE LOS PROCESOS DE SUSCRIPCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS.
	SISTEMAS DE INFORMACION																							
13432	SISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION MEDIANTE EL USO DE LAS TICs, OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	32,500	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	6.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADO LAS LAB EN ESTA ACCION
	OTROS																							
8016	APORTO AL SECTOR PESQUERO PRODUCTIVO RIBERENO PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS Y ARTES DE PESCA.	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PRMEX/0187/2013	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	ACUICULTURA Y PESCA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA		8 AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION 100-COMISION NACIONAL DE ACUICULTURA Y PESCA	5,000,000.00	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO PARA UN TOTAL DE 272 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/OP/01/001/001/00000 3/2012
	SACIO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PROFESIONALES																							
13576	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPERADA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	17,183,709	4,050,099	17,183,709	4,050,099	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE MATERIALES Y SERVICIOS DE TODAS LAS AREAS DEL COLEGIO, PARA SU OPERATIVIDAD.
14091	ALUMNOS INCREMENTADOS EN SU INCORPORACION AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,533,834	367,287	1,533,834	367,287	100.0%	0	0	INFORME	4.00	1.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL ASOCIADO A LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIENES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS INFORMES DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS DEL ECOTEC.
13900	CENTROS EDUCATIVOS DISMINUIDOS EN SU REZAGO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	3,895,967	883,697	3,895,967	883,697	100.0%	0	0	SERVICIO	142.00	19.00	13.4%	EN ESTE TRIMESTRE NO HAY RECURSOS EJERCIDOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES MUEBLES REQUERIDOS POR EL PERSONAL ASOCIADO AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION, BIENES SE ENCARGAN DE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL ECOTEC.
13693	ESTUDIANTE ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUITAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO GENERAL QUE OFRECE EL COLEGIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	79,030,554	21,723,186	79,030,554	21,723,186	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ASOCIADO EN LOS PLANTILES, A FIN DE CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS ACADEMICOS ACTUALIZADOS Y ADECUADOS AL CONTEXTO DE LOS CENTROS DE BACHILLERATO GENERAL QUE OFRECE EL ECOTEC.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			19-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido								
138612	ESTUDIANTES ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUITAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO QUE OFRECE EL COLEGIO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	131,636,831	37,459,976	131,636,831	37,459,976	100.0%	0	0	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EN LOS PLANTELES A FIN DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO QUE OFRECE EL COLEGIO.	
140334	ESTUDIANTES INCREMENTADOS EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS PROGRAMAS ARTÍSTICO, DEPORTIVO, CIVICO Y FOMENTO A LA LECTURA	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	988,102	178,421	988,102	178,421	100.0%	0	0	60.00	15.00	25.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LA DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, QUIENES REALIZAN FUNCIONES EN LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMAS DE LECTURA, LOS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS Y PERSONAL DA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.	
138612	MODELO EDUC DEL BACHILLERATO GENERAL DEL COLEGIO CONCRETADO EN APEGO A EDUC BASADA EN COMPETENCIAS, RECONOC LA TRANSVERSALIDAD DE COMPETENCIAS GENERICAS Y DES DE COMPETENCIAS DISCIP Y PROF (BMSAD)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	544,797	136,431	544,797	136,431	100.0%	0	0	22.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA ADSCRITO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, QUIENES SE ENCARGAN DE CONTAR CON UN PROGRAMA PARA LA ADECUADA ADAPTACIÓN DE LAS SELECCIONES DIDÁCTICAS A LOS CONTEXTOS DE LOS CENTROS DE BACHILLERATO GENERAL.	
138099	MODELO EDUC DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO DEL COLEGIO CONCRETADO EN APEGO A EDUC BASADA EN COMPETENCIAS, RECONOC LA TRANSVERSALIDAD DE COMPETENCIAS GENERICAS Y DES DE COMPETENCIAS DISCIP Y PROF (ACAD)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,980,903	764,652	2,980,903	764,652	100.0%	0	0	11.00	2.00	18.2%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA, QUIENES SE ENCARGAN DE CONTAR CON UNA ADECUADA PLANEACIÓN DIDÁCTICA PARA APLICARLO EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.	
141122	PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN FORMADO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES APEGADO AL PERFIL ESTABLECIDO POR EL SNB	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	471,180	84,792	471,180	84,792	100.0%	0	0	14.00	4.00	28.6%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, QUIENES SE ENCARGAN DE COORDINAR LAS CAPACITACIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO.	
137269	PERSONAL DOCENTE FORTALECIDO EN SU PERFIL PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL SNB	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,375,490	357,184	1,375,490	357,184	100.0%	0	0	32.00	27.00	84.4%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL COLEGIO, QUIENES COORDINAN LAS CAPACITACIONES PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUA A LOS DOCENTES DE ESTA INSTITUCIÓN EDUCATIVA.	
141748	PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL APLICADO EN APEGO A LO ESTABLECIDO EN EL SNB (BMSAD)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,225,850	500,506	2,225,850	500,506	100.0%	0	0	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DEL COLEGIO, CUYA FUNCIÓN ES CONTAR CON UN INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO.	
102964	SERVICIOS PERSONALES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	326,627,303	94,690,315	94,690,315	94,690,315	100.0%	0	0	MAESTRO	2,999.00	2,999.00	100.0%	
141417	ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADA PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMINSYVOS Y ACADÉMICOS DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO QUE COADYUVAN AL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN Y PROD ACAD (ACAD)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	2,325,182	479,942	2,325,182	479,942	100.0%	0	0	9.00	1.00	11.1%	EL IMPORTE ERÓGADO CORRESPONDE AL PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA DEL COLEGIO, QUIENES SE ENCARGAN DE LLEVAR A CABO UN PROCESO ADMINISTRATIVO DE EVALUACIÓN DE DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO.	
90750	SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD EN EL ESTE	339 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPEOSCOLILLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPEOSCOLILLA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEPEOSCOLILLA		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 513 DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA	6,629,974	1,004,187	6,629,974	1,004,187	100.0%	0	0	ALUMNO	514.00	514.00	100.0%	
100179	INCREMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTA CALIDAD, FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FOMENTAR LA VINCULACIÓN	575 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ESTADO		11 EDUCACIÓN PÚBLICA 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	6,237,467	1,676,417	6,237,467	1,676,417	100.0%	0	0	ALUMNO	701.00	701.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16									Ejercido
3492	INCREMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTA CALIDAD, FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FOMENTAR LA VINCULACIÓN	545-TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAJALÁ	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,163,488	365,134	1,163,488	365,134	100.0%	0	20	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%		
3778	INCREMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTA CALIDAD, FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FOMENTAR LA VINCULACIÓN	545-TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAJALÁ	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	32,787	13,856	32,787	13,856	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%		
3748	INCREMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTA CALIDAD, FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FOMENTAR LA VINCULACIÓN	545-TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAJALÁ	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	715,021	116,903	715,021	116,903	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%		
3837	INCREMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTA CALIDAD, FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FOMENTAR LA VINCULACIÓN	545-TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAJALÁ	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	2,134,458	273,149	2,134,458	273,149	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%		
34334	INCREMENTAR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ALTA CALIDAD, FORTALECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y FOMENTAR LA VINCULACIÓN	545-TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	TEOTITILÁN DE FLORES MAGÓN	URBANO	44100101001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA CAJALÁ	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 500 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	1,186,039	375,946	1,186,039	375,946	100.0%	0	0	ALUMNO	200.00	100.00	50.0%		
13528	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR												EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS PARA ATENDER LAS DEMANDAS DE MATERIALES Y SERVICIOS DE TODAS LAS ÁREAS DEL COLEGIO, PARA SU OPERATIVIDAD, PROPORCIONADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, ENCARGADA DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS AUTORIZADOS.	
	ADMINISTRACION CENTRAL Y REGIONAL OPERADA												13,542,445	1,492,471	13,542,445	1,492,471	100.0%	0	0		12.00	3.00	25.0%		
141049	ALUMNOS INCREMENTADOS EN SU INCORPORACION AL SECTOR PRODUCTIVO Y A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	01/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,188,553	144,487	1,188,553	144,487	100.0%	0	0	0	0	4.00	1.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS DE DEVENOS Y COMANDOS REALIZADOS POR EL PERSONAL ASCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIENES SE ENCARGAN DE REALIZAR LOS INFORMES DEL PROGRAMA DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS DEL CECTEY.
5626	ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA BEA OBTENER LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN PARA ADULTOS	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IMA- INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	4,800,804	4,505,804	4,505,804	4,505,804	100.0%	0	0	ADULTO	4,088.00	840.00	20.4%		
139141	CENTROS EDUCATIVOS DISMINUIDOS EN SU RELAZO DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,169,200	61,400	1,169,200	61,400	100.0%	0	0	0	0	142.00	19.00	13.4%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR COMISIONES POR EL PERSONAL ASCRITO AL DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCION DE PLANEACION, QUIENES SE ENCARGAN DE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO A LOS INMUEBLES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECTEY.
116464	EFFICIENTE GESTION ESCOLAR ESTRATEGICA Y LA SISTEMATIZACION DE PROCESOS EN LA EDUCACION DE CALIDAD DEL CSEIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO SUPERIOR PARA LA EDUCACION INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 114 COORDINACIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACIÓN	81,071,443	10,621,537	81,071,443	10,621,537	100.0%	0	0	ALUMNO	4,250.00	4,250.00	100.0%	LA MATRÍCULA VARIA, SISTEMÁTICAMENTE DE ACUERDO A INCIDENTOS Y EGRESADOS.	
137028	ESTUDIANTE ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUITAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO GENERAL QUE OFECE EL COLEGIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	340,548	0	340,548	0	0.0%	0	0	0	12.00	3.00	25.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO HAY RECURSOS EJERCIDOS EN EL RUBRO DE GASTOS POR INSUMOS SERVICIOS PARA EL PERSONAL QUE SE INCENTIVA ASCRITO EN LOS PLANTELES, A FIN DE CUMPLIR CON LOS REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS ACADÉMICOS ACTUALIZADOS Y ADAPTADOS AL CONTEXTO DE LOS CENTROS DE BACHILLERATO GENERAL QUE OFECE EL CECTEY.	
136792	ESTUDIANTE ATENDIDOS CON CALIDAD, EQUITAD Y PERTINENCIA EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO QUE OFECE EL COLEGIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	02/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	684,231	167,917	684,231	167,917	100.0%	0	0	0	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR COMISIONES A LOS PLANTELES Y LA ADQUISICION DE INSUMOS NECESARIOS EN LOS MOMENTOS, A FIN DE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ESTADÍSTICO DE PROMOCION EN LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO QUE OFECE EL CECTEY.	
140599	ESTUDIANTE INCREMENTADOS EN LA PARTICIPACION DE LOS PROGRAMAS ARTISTICO, DEPORTIVO, CIVICO Y FOMENTO A LA LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	06/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	1,302,760	48,899	1,302,760	48,899	100.0%	0	0	0	60.00	15.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A DIVERSAS COMISIONES DEL PERSONAL ASCRITO A LA DIRECCION DE VINCULACION, QUIENES REALIZAN FUNCIONES EN LA ORGANIZACION Y DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y PROGRAMA DE LECTURA, EL LOS QUE PARTICIPAN LOS ALUMNOS Y PERSONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL CECTEY.	
10300	GASTOS DE OPERACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	COLEGIO DE BACHILLEROS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA 400 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	22,492,262	2,353,571	2,353,571	2,353,571	100.0%	0	0	ALUMNO	40,679.00	40,679.00	100.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % T8-15/T3	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 24-21/20
														14	Ministrado	Programado								
13858	MODELO EDUC DEL BACHILLERATO GENERAL DEL COLEGIO CONCRETADO EN APEGO A EDUC BASADA EN COMPETENCIAS, RECONOC LA TRANSVERSALIDAD DE COMPETENCIAS GENERICAS Y DES DE COMPETENCIAS DISCP Y PROF (BMSAD)	D	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	350,332	0	0	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	22.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADO NI SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN ESTE TIPO DE GASTO PARA CONTAR CON UNA PROGRAMACION PARA LA ADECUADA ADAPTACION DE LAS SECUENCIAS DIDACTICAS A LOS CONTEXTOS DE LOS CENTROS DE BACHILLERATO GENERAL.
13870	MODELO EDUC DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO DEL COLEGIO CONCRETADO EN APEGO A EDUC BASADA EN COMPETENCIAS, RECONOC LA TRANSVERSALIDAD DE COMPETENCIAS GENERICAS Y DES DE COMPETENCIAS DISCP Y PROF (ACAD)	D	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	04/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	1,080,840	26,560	1,080,840	26,560	100.0%	0	0	PROGRAMA	11.00	2.00	18.2%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS POR LAS REUNIONES DE TRABAJO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA, QUE SE SE ENCARGA DE COORDINAR UNA ADECUADA PROGRAMACION DIDACTICA PARA APLICAR EN LOS PLANTELES DEL COLEGIO.
75799	OPTIMA CAP. LAB. EN LA POB. ECONOMICAMENTE ACTIVA Y CONTRIBUCION AL AUTOEMPLO	D	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4230018010880D013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	23,354,707	6,207,139	23,354,707	6,207,139	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE A LOS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES Y DE OPERACION DEL ICAPIET Y SE CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES OBTENCIONES ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS.
76015	OPTIMA CAP. LAB. EN LA POB. ECONOMICAMENTE ACTIVA Y CONTRIBUCION AL AUTOEMPLO	D	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4230018010880D013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	136,000	75,518	136,000	75,518	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL ADQUISICION DE BIENES MUEBLES DEL ICAPIET Y SE CORRESPONDIENTE A LA ACCION OBTENCIONES ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS.
76154	OPTIMA CAP. LAB. EN LA POB. ECONOMICAMENTE ACTIVA Y CONTRIBUCION AL AUTOEMPLO	D	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4230018010880D013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	926,459	914,481	926,459	914,481	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE LOS GASTOS DE OPERACION DE GASTOS DEL EJERCICIO 2012 PAGADOS CON RECURSO DEL 010 CORRESPONDIENTE A LA ACCION 010 (ABEFAS 2012).
76098	OPTIMA CAP. LAB. EN LA POB. ECONOMICAMENTE ACTIVA Y CONTRIBUCION AL AUTOEMPLO	D	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4230018010880D013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	8,600,000	526,400	8,600,000	526,400	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO ANTERIORES QUE HAN SIDO CAPACITACION EN EL ESTADO CORRESPONDIENTE A LA ACCION OBTENCIONES ADMINISTRATIVAS OPERATIVAS Y FINANCIERAS.
76215	OPTIMA CAP. LAB. EN LA POB. ECONOMICAMENTE ACTIVA Y CONTRIBUCION AL AUTOEMPLO	D	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4230018010880D013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DE CAPACITACION Y PRODUCTIVIDAD PARA EL TRABAJO EN EL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	40,153	40,153	40,153	40,153	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA COMPRENDE EL PAGO DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2012 PAGADOS CON EL RECURSO 2013 CORRESPONDIENTE A LA ACCION 010 (ABEFAS 2012).
141180	PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACION FORMADO PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE SUS FUNCIONES APEGADO AL PERFIL ESTABLECIDO POR EL SNB	D	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	101,001	0	101,001	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	14.00	4.00	28.6%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE HAN EJERCIDO RECURSOS EN EL TIPO DE GASTO RESPECTIVO, POR PARTE DE LA SECRETARIA TECNICA ENCARGADA DE COORDINAR LAS CAPACITACIONES DE ACTUACION PARA PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DEL CECTET.
137494	PERSONAL DOCENTE FORTALECIDO EN SU PERFIL PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS ESTABLECIDAS POR EL SNB	D	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	03/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2,375,755	569,308	2,375,755	569,308	100.0%	0	0	CAPACITACION	32.00	27.00	84.4%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A LOS GASTOS GENERADOS POR LA REALIZACION DE LAS CAPACITACIONES PARA LA FORMACION PROFESIONAL CONTINUA A LOS DOCENTES DE ESTA INSTITUCION EDUCATIVA Y COORDINADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADÉMICA DEL COLEGIO.
135586	PROCESOS JURIDICOS EFICIENTADOS	D	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL-ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	256,194	23,100	256,194	23,100	100.0%	0	0	SERVICIO	12.00	3.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS GENERADOS POR EL PERSONAL DEL AREA JURIDICA PARA LLEVAR ADECUADAMENTE LOS PROCESOS DE SUSCRIPCION DE CONTRATOS Y CONVENIOS.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Otras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Reservado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 78-15/73	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														14	15	16									17	19
14174	PROGRAMA DE EVALUACION INTEGRAL APLICADO EN APOYO A LO ESTABLECIDO EN EL SMI (BMSAD)	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	263,922	27,472	263,922	27,472	100.0%	0	0	0	0	0	12.00	1.00	25.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A COMISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO COORDINADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DEL COLEGIO. CUYA FUNCION ES CONTRA CON UN INSTRUMENTO DE EVALUACION DE DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO.
12961	PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A REDES Y EQUIPO DE COMPUTO, OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05/002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	626,759	28,100	626,759	28,100	100.0%	0	0	0	0	0	3,424.00	129.00	3.8%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR SERVICIOS Y FUNCIONES POR EL PERSONAL ADSCRITO AL DEPARTAMENTO DE REDES Y ESPORTE TECNICO DE LA DIRECCION DE PLANEACION, QUIENES SE ENCARGAN DE LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO AVANZADO A LAS INSTALACIONES DE REDES Y HARDWARE INFORMatico ACTUALIZADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL COLEGIO.
14147	SISTEMA DE EVALUACION INTEGRAL IMPLEMENTADO PARA EFICIENTAR LOS PROCESOS ADMISIVOS Y ACADemicOS DEL BACHILLERATO TECNOLOGICO QUE COADYUVAN AL MEJORAMIENTO DE INDICADORES DE GESTION Y PRODUCCION ACAD	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	932,258	25,498	932,258	25,498	100.0%	0	0	0	0	0	9.00	1.00	11.1%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A COMISIONES Y REUNIONES DE TRABAJO COORDINADO POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION ACADemICA DEL COLEGIO, QUIENES SE ENCARGAN DE LLEVAR A CABO EN PROCESO ADMINISTRATIVO DE EVALUACION DE DESARROLLO DEL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO DEL COLEGIO.
13570	SISTEMA DE PLANEACION INTEGRAL, OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	198,240	6,448	198,240	6,448	100.0%	0	0	0	0	0	15.00	3.00	20.0%	EL IMPORTE EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS POR COMISIONES ANTE LAS INSTANCIAS CORRESPONDIENTES PARA DAR SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO, MEDIANTE LA PRESENTACION DE LOS INFORMES RESPECTIVOS POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PLANEACION.
13412	SISTEMAS PARA EL MANEJO DE INFORMACION MEDIANTE EL USO DE LAS TICs, OPERADO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01/001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	-	11 EDUCACION PUBLICA 400 SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR	122,938	0	122,938	0	0.0%	0	0	0	0	0	6.00	0.00	0.0%	EN ESTE TRIMESTRE NO SE TIENE PROGRAMADO LAS METAS DE ESTACION.
47977	ANALISIS DE LOS MECANISMOS DE RESPUESTA EN LA RESPUESTA AL ESTRES POR DEFICIT HEMICO DURANTE LA EXPOSICION Y EL DESAR DE SIMULACION BACHIPORUM	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC07613	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	563,033	0	563,033	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
46747	APOYO ADMINISTRATIVO	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11 EDUCACION PUBLICA 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	840,151	414,796	940,151	414,796	100.0%	0	0	0	0	0	922.00	342.00	37.1%	
48174	DETERMINA DE LOS MECANISMOS DE REACCION(OMERISMO) DE QUITANASAS DE HONGOS MICROBIOLOGICOS Y ENTOMOLOGICOS PRODUC EN CULTIVOS S	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC07813	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	829,794	0	829,794	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
46484	DISFUSION CULTURAL	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11 EDUCACION PUBLICA 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	556,832	90,259	556,832	90,259	100.0%	0	0	0	0	0	905.00	200.00	22.1%	
45581	DOENANCIA	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11 EDUCACION PUBLICA 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,344,212	444,348	2,344,212	444,348	100.0%	0	0	0	0	0	996.00	455.00	46.1%	
46514	ELEFETO DEBROPROTECTOR DEL REY Y SU RELACION CON LA CEBADERIA E DURANTE EL DESAR EN VITROS DE CERRIONES DE GANADO BOVINO	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC02213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11 EDUCACION PUBLICA 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	520,088	0	520,088	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
48463	ELABORACION DE RESEÑA A PARTIR DEL AMBIDON DE PLATANO MODIFICADO Y REFORZADO CON NANOPARTICULAS DE CULUSIA	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC02113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	772,740	2,500	773,740	2,500	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
49696	ESTANCIAS POSICIONALES VINCULADAS AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD DEL POSGRADO NACIONAL 2012	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC02113	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	276,000	60,000	276,000	60,000	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.18	18.0%	
48902	ESTUDIO DE LA RESPUESTA BIOQUIMICA Y MOLECULAR DE ADAMANTINA INDICA A LOS FACTORES BIOTICOS Y ABIOTICOS Y SU EFECTO EN PRODUCTOS DE LIMONCIDOS	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC01713	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	941,298	0	941,298	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
47218	ESTUDIO DE LA RESPUESTA MOLECULAR AL ESTRES POR INFLAMACION BACHIPORUM EN LA RESPUESTA EN EL MANEJO DE CROMODINOS	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC0A213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	63,040	0	63,040	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
47200	ESTUDIO DE LAS PROPIEDADES Y MOLECULAS PROTECTIVAS DE LA FRACCION VEGETAL DEL AMARANTO	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC0A213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	28,000	0	28,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
47862	ESTUDIO ELECTROQUIMICO DE LA CINETICA DE TRANSFERENCIA DE HERIBIDAS FAMILIA DE LAS TRAZINAS A TRAVES DE DOS SOLUCIONES	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC0A213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	55,800	4,080	55,800	4,080	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.08	8.0%	
45667	INVESTIGACION	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11 EDUCACION PUBLICA 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	2,412,074	340,111	2,412,074	340,111	100.0%	0	0	0	0	0	964.00	390.00	40.5%	
47662	METAZENOMA DE SUCOS DE LA CUENCA DEL PAPAOLAPAN CON POTENCIAL APLICACION INDUSTRIAL	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC0A213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	132,000	0	132,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
48338	PROGRAMA EN LAS MODALIDADES DE REPARACION Y RETENCION	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC02013	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	439,756	49,813	439,756	49,813	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.11	11.0%	
45703	PROMOCION AL DESARROLLO	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	11 EDUCACION PUBLICA 500 SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR	615,020	123,200	615,020	123,200	100.0%	0	0	0	0	0	865.00	348.00	40.2%	
45284	SINTESES DE EPIDIOETICOPPERAZINAS Y SU EVALUACION BIOLOGICA	186 SAN JUAN BAUTISTA TLAXTEPEC	COLONIA OBERA BENITO JUAREZ	RURAL	BC01913	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPAOLAPAN	-	38 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 906 CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	439,000	0	439,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
58158	SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO 2013	295 SAN PABLO HUATEPEC	SAN PABLO HUATEPEC	URBANO	4490180CB1213	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COOPARTICIPACION FEDERAL ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA	-	11 EDUCACION PUBLICA 514 COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	12,507,589	2,659,448	12,507,589	2,659,448	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.21	21.0%	EL RECURSO TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL SUBSIDIO FEDERAL AUTORIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA EL EJERCICIO 2013. EL RECURSO MANEJADO ES EL EJERCIDO AL 31 DE MARZO DEL 2013. EN SERVICIOS PERSONALES UN EJERCIDO DE 50.000.000 Y GASTOS DE OPERACION POR \$748,566.14.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with 26 columns: Folio, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avance %, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Centralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 25 columns: Folio Resolvente, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Acumulado al Trimestre (Ministrado, Programado, Ejercido), Avance % (18-15/13, Generados, Ejercidos), Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
10135	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BENITO JUAREZ COLONIA LOS PINOS	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200791ME022	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMUNICIPIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	200 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	173,336	172,589	172,589	172,589	100.0%	0	0	METRO LINEAL	219.00	219.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL GOBIERNO MUNICIPAL FIB APORTE 5173,335.70 GOBIERNO FEDERAL SISESOL PROGRAMA HABITAT 5173,335.69 COSTO TOTAL DE LA OBRA 5346.671.39. LA OBRA SE APROBO EN LA COLONIA LOS PINOS
11699	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE REFORMA AGRARIA Y PINO SUAREZ COLONIA FRANCISCO I MADERO	79 SALINA CRUZ	COLONIA FRANCISCO I MADERO	RURAL	200791ME012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	273 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	340,778	339,309	340,778	339,309	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	779.05	779.05	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS A UN 50% GOBIERNO FEDERAL SISESOL DEL PROGRAMA HABITAT 5340,778.24 EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO GENERAL 13 FONDO III 5340,778.25 COSTO TOTAL DE LA OBRA 5481,556.49 OBRA AUTORIZADA PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO I MADERO SE AUMENTO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DADO A QUE SE AUMENTARON LAS METRAS DE 684.651M2 A 779.05 M2
10164	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DEL CALLEON BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE REISBARD DOMINGUEZ Y AVENIDA OLEODUCTO COLONIA MORELOS	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200791ME027	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	100 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	188,729	187,916	188,729	187,916	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	347.72	347.72	100.0%	LA OBRA SE AUTORIZO PARA LA COLONIA MORELOS CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL FONDO HICOSTZ. APORTE LA CANTIDAD DE 5188729.42. EL GOBIERNO FEDERAL SISESOL PROGRAMA HABITAT APORTE LA CANTIDAD DE 5188,729.41. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 5377,458.83. NUMERO DE OBRA DEL FIB 153 FIB/07/177/2012
10170	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTIRES DEL RIO BLANCO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BENITO JUAREZ COL. LOS PINOS	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200791ME023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	400 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	627,393	624,689	624,689	624,689	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,314.00	1,314.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL GOBIERNO MUNICIPAL FIB APORTE 5627,393.27 GOBIERNO FEDERAL SISESOL PROGRAMA HABITAT 5627,393.25 COSTO TOTAL DE LA OBRA SE APROBO EN LA COLONIA LOS PINOS
116625	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE LA AVENIDA BARRA LA VENTOSA Y AVENIDA M. AVILA CAMACHO COLONIA LA SOLIDAD	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200791ME18	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	200 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	683,936	680,988	683,936	680,988	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	850.00	850.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL GOBIERNO MUNICIPAL FIB APORTE 5483,935.72 GOBIERNO FEDERAL SISESOL PROGRAMA HABITAT 5483,935.72 COSTO TOTAL DE LA OBRA 51347,871.44 LA OBRA SE APROBO PARA LA COLONIA LA SOLIDAD. SE AUMENTO EL CONTRATO DE OBRA POR VOLUMEN DE OBRA NO LICITADOS DE 27 M2. SE DEDUJERON LAS METRAS DE 649,27M2 A 850M2.
10174	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROGRESO ENTRE CALLEJON CORDOYA Y OLEODUCTO COLONIA LOMBARDO TOLEDANO	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200791ME010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	257 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	204,209	203,329	204,209	203,329	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	874.97	874.70	100.0%	LA OBRA SE AUTORIZO PARA LA COLONIA LOMBARDO TOLEDANO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL FONDO HICOSTZ. APORTE LA CANTIDAD DE 5204,209.00. EL GOBIERNO FEDERAL SISESOL PROGRAMA HABITAT APORTE LA CANTIDAD DE 5204,209.00. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE 5488,418.00. NUMERO DE OBRA DEL FIB 153 FIB/07/180/2012.
12643	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FRACC. SURESTE TERA ETAPA	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	146 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	671,267	671,267	671,267	671,267	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,567.32	1,791.32	69.8%	135.91M2 DE BANQUETA DE CONCRETO
127325	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20184ME017	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	30 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	249,643	249,643	249,643	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	104.72	31.70	30.3%	M2. 104.72 DRENAJE PLUVIAL. 15 HOMBRES, 15 MUJERES.
126041	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LA BOSQUE	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	162 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	810,265	810,265	810,265	810,265	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,058.35	1,518.35	49.6%	134 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO
127110	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. EL RUBI	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME014	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	320 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	754,552	754,552	754,552	754,552	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,389.15	1,187.78	49.7%	802,339 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. 190 HOMBRES, 130 MUJERES.
126022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LA GRANADA TLUXTEPEC	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	64 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	1,027,614	1,027,614	1,027,614	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS METROS LINEALES	3,392.85	1,029.46	30.3%	842,3392 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. HOMBRES 22, MUJERES 22.
112876	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LOS MANQUILOS	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20184ME007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	44 HOGARES	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SISESOL EN OAXACA	131,998	131,998	131,998	126,338	95.7%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	510.71	510.71	100.0%	842,339 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO. 22 HOMBRES, 22 MUJERES.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reseña	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre				19-10/13	19	20	21	22		23	24-21/20
														Ministrado	Programado	Ejercido									
12565	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. NUEVA ERA (LOS MANGOS)	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841M003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	192 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	629,698	629,698	629,698	0	0.0%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,999.00	999.30	50.0%	OBRA DE CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO, 2,368.66 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
125819	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. SANTA FE	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	201841M003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	50 HOGARES	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	139,532	139,532	139,532	103.641	74.3%	0	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	348.85	348.85	100.0%	204.95 M2 DE CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO
101809	AMPLIACION	79 SALINA CRUZ	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	200791M001	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	180 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	113,312	113,222	113,312	113,222	100.0%	0	0	0	METROS LINEALES	205.00	205.00	100.0%	LA OBRA SE AUTORIZO PARA LA COLOMA FRANCISCO I. MADERO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL FONDO H2012, APORTO LA CANTIDAD DE \$113,312.00, EL GOBIERNO FEDERAL SISESOL PROGRAMA HABITAT APORTO LA CANTIDAD DE \$113,312.00, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$227,424.00, EL NUMERO DE OBRA DEL F.H.I.E.S. DEL F.H.I.E.S. ES F05A/079/48/2012.
101809	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA FERROCARRIL FRANKA COLOSO COLONIA FRANCISCO I. MADERO	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200791M001	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	QUIMETRIO DE AGUA POTABLE, DRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	2500 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	38,070	37,906	38,070	37,906	100.0%	0	0	0	METRO LINEAL	72.86	72.86	100.0%	LA OBRA SE AUTORIZO CON MEZCLA DE RECURSOS AL 50% CON EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL FONDO H2012, APORTO LA CANTIDAD DE \$38,070.00, EL GOBIERNO FEDERAL SISESOL PROGRAMA HABITAT APORTO LA CANTIDAD DE \$38,070.00, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA, ESTOS \$76,140.00, INGRESO DE OBRA DEL F.H.I.E.S. F05A/079/48/2012.
98144	MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA VALLEAD PRIMARIA Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO URBANO, AGENCIA DE SAN LUIS BELTRAN, SAN GASTO CORRIENTE	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200671M005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIF. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	340 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	689,350	689,350	689,350	0	0.0%	0	0	0	PEZEA	33.00	33.00	100.0%	AGENCIAS VARIAS
87868	SERVICIOS PERSONALES	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2007910507	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	79,000	79,000	79,000	79,000	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO H2012 APORTO \$79,000.000 EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$79,000.000 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$158,000.00, EL CURSO SE APROBO PARA LA COLOMA JARDINES.
86270	CURSO DE BORDADO REGIONAL	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	88,700	88,700	88,700	88,700	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO H2012 APORTO \$88,700.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$88,700.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$177,400.00, LOS CURSOS SE APROBARON PARA LA COLOMA JARDINES EL NUMERO DE OBRA FORTAUN/79/17/2012.
87576	CURSO DE COCINA	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105006	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	90,000	90,000	90,000	90,000	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO H2012 APORTO \$90,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$90,000.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$180,000.00, EL CURSO SE APROBO PARA LA COLOMA JARDINES.
86616	CURSO DE CORTE Y CONFECCION	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105010	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	76,500	76,500	76,500	76,500	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO H2012 APORTO \$76,500.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$76,500.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$153,000.00, LOS CURSOS SE APROBARON PARA LA COLOMA JARDINES.
89913	CURSO DE ELECTRICIDAD EN LA COLOMA MORELOS	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105021	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	25 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	79,000	79,000	79,000	79,000	100.0%	0	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO H2012 APORTO \$79,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$79,000.00 EL COSTO TOTAL DEL CURSO ES POR LA CANTIDAD DE \$158,000.00, EL CURSO SE APROBO PARA LA COLOMA MORELOS.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	Ministrado	Programado								
8919	CURSO DE FLORICULTURA Y JARDINERIA EN LA COLONIA MORELOS	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	74,000	74,000	74,000	74,000	100.0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100.0%	NOTA: EL CURSO SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$14,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL APORTO \$74,000.00 EL COSTO TOTAL DEL CURSO ES POR LA CANTIDAD DE \$148,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA MORELOS
8928	CURSO DE HERRERIA EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105033	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	94,000	94,000	94,000	94,000	100.0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100.0%	NOTA: EL CURSO SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$94,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL APORTO \$94,000.00 EL COSTO TOTAL DEL CURSO ES POR LA CANTIDAD DE \$188,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA LA SOLEDAD
8842	CURSO DE INGLES EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105015	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	61,200	61,200	61,200	61,200	100.0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$4,200.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL APORTO \$47,000.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$122,400.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA SOLEDAD
8686	CURSO DE INSTRUCTOR CULTURAL O RECREATIVO	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105009	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	70,850	70,850	70,850	70,850	100.0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$70,850.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL APORTO \$70,850.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$141,700.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA JARDINES
8766	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105005	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	87,000	87,000	87,000	87,000	100.0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$87,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL APORTO \$87,000.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$174,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA JARDINES
8906	CURSO DE PLOMERIA EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105026	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	79,000	79,000	79,000	79,000	100.0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100.0%	NOTA: EL CURSO SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$79,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL APORTO \$79,000.00 EL COSTO TOTAL DEL CURSO ES POR LA CANTIDAD DE \$158,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA LA SOLEDAD
8906	CURSO DE REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105024	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	79,000	79,000	79,000	79,000	100.0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100.0%	NOTA: EL CURSO SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$79,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL APORTO \$79,000.00 EL COSTO TOTAL DEL CURSO ES POR LA CANTIDAD DE \$158,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA LA SOLEDAD
8907	CURSO DE SASTRERIA DE ALTA COSTURA EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105025	DESARROLLO ECONOMICO	TEMAS LABORALES	CAPACITACION LABORAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	74,000	74,000	74,000	74,000	100.0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100.0%	NOTA: EL CURSO SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$74,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL APORTO \$74,000.00 EL COSTO TOTAL DEL CURSO ES POR LA CANTIDAD DE \$148,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA LA SOLEDAD
8897	CURSO DE TAPICERIA EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20079105023	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140 DELEGACION SEDESOL EN OAXACA	79,000	79,000	79,000	79,000	100.0%	0	0	CURSO	1,00	1,00	100.0%	NOTA: EL CURSO SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$79,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SEDESOL APORTO \$79,000.00 EL COSTO TOTAL DEL CURSO ES POR LA CANTIDAD DE \$158,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA LA SOLEDAD

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
8912	ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2007910207	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	6 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	33,000	33,000	33,000	33,000	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	NOTA: LOS ESTIMULOS SE APROBACION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$33,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$33,000.00 EL COSTO TOTAL DEL ESTIMULO ES POR LA CANTIDAD DE \$66,000.00 EL ESTIMULO SE PAGO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA COLONIA LA SOLEDAD.
8905	MODULO PARA LA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES EN COL. CENTRO	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2007910206	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	34,000	34,000	34,000	34,000	100.0%	0	0	ASESORIA	2.00	2.00	100.0%	NOTA: LA ACCION SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$34,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$34,000.00 EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES POR LA CANTIDAD DE \$68,000.00 EN LA COLONIA CENTRO.
8914	TALLER DE CLASES DE REGULARIZACION EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2007910208	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	50,650	50,650	50,650	50,650	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	NOTA: EL TALLER SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$50,650.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$50,650.00 EL COSTO TOTAL DEL TALLER ES POR LA CANTIDAD DE \$101,300.00 EL TALLER SE APROBO PARA LA COLONIA LA SOLEDAD.
8837	TALLER DE DE PREVENCIÓN A LA DELINCUENCIA JUVENIL EN LA COLONIA MORELOS	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2007910202	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	33,500	33,500	33,500	33,500	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$33,500.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$33,500.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$67,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA MORELOS.
8918	TALLER DE NUTRICION EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2007910209	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	34,500	34,500	34,500	34,500	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	NOTA: LOS TALLERES SE APROBACION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$34,500.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$34,500.00 EL COSTO TOTAL DEL TALLER ES POR LA CANTIDAD DE \$69,000.00 LOS TALLERES SE APROBACION PARA LA COLONIA LA SOLEDAD.
8830	TALLER DE PREVENCIÓN A LA DEPRESION Y SUICIDIO EN LA COLONIA MORELOS	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2007910201	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	46,950	46,950	46,950	46,950	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$46,950.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$46,950.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$93,900.00 LOS CURSOS SE APROBACION PARA LA COLONIA MORELOS.
8850	TALLER DE PREVENCIÓN DE CANCER CERVICO UTERINO EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2007910217	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	200 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	77,000	77,000	77,000	77,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	250.00	250.00	100.0%	NOTA: LA ACCION SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$77,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$77,000.00 EL COSTO TOTAL DE LA ACCION ES POR LA CANTIDAD DE \$154,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA SOLEDAD.
8927	TALLER DE PREVENCIÓN DE CANCER DE MAMA EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2007910204	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	400 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	128,000	128,000	128,000	128,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	400.00	400.00	100.0%	NOTA: EL TALLER SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$128,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$128,000.00 EL COSTO TOTAL DEL TALLER ES POR LA CANTIDAD DE \$256,000.00 EL TALLER SE APROBO PARA LA COLONIA LA SOLEDAD.
8859	TALLER DE PREVENCIÓN DE CANCER DE PROSTATA EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2007910218	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	80 PERSONAS	20-DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACION SISESOL EN OAXACA	21,850	21,850	21,850	21,850	100.0%	0	0	ESTUDIO	80.00	80.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$21,850.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$21,850.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$43,700.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA SOLEDAD.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
8929	TALLER DE SEXUALIDAD RESPONSABLE EN LA COLONIA JARDINES	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200791E0035	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SISESOL EN OAXACA	21,000	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EL TALLER SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$23,000.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO 21,000.00 EL COSTO TOTAL DEL TALLER ES POR LA CANTIDAD DE \$44,000.00 EL TALLER SE APROBO PARA LA COLONIA JARDINES.	
8991	TALLER DENOMINADO ADOPTA UN ARBOL EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200791E0022	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	100 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SISESOL EN OAXACA	37,600	37,600	37,600	37,600	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EL TALLER SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$33,600.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$7,600.00 EL COSTO TOTAL DEL TALLER ES POR LA CANTIDAD DE \$41,200.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA LAZARO CARDENAS.	
8749	TALLER DENOMINADO AUTOESTIMA EN EXCELENCIA PARA LA TERCERA EDAD	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200791E0008	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SISESOL EN OAXACA	46,800	46,800	46,800	46,800	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$46,800.00 EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$46,800.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$93,600.00 LOS CURSOS SE APROBARON PARA LA COLONIA CENTRO.	
8845	TALLER DENOMINADO CUIDEMOS NUESTRA SALUD EN LA COLONIA LA SOLEDAD	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200791E0019	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	100 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SISESOL EN OAXACA	26,250	26,250	26,250	26,250	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	NOTA: EL TALLER SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$26,250.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$26,250.00 EL COSTO TOTAL DEL TALLER ES POR LA CANTIDAD DE \$52,500.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA SOLEDAD.	
8874	TALLER DENOMINADO EQUIPO DE GENERO EN LA COLONIA LAZARO CARDENAS	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200791E0032	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	30 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SISESOL EN OAXACA	30,250	30,250	30,250	30,250	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EL TALLER SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$30,250.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$30,250.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$60,500.00 EL CURSO SE APROBO PARA COLONIA LAZARO CARDENAS.	
8690	TALLER DENOMINADO LA DEPRESION EN LA TERCERA EDAD	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200791E0031	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SISESOL EN OAXACA	35,850	35,850	35,850	35,850	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$35,850.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$35,850.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$71,700.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA CENTRO.	
8880	TALLER DENOMINADO MATERNIDAD RESPONSABLE EN LA COLONIA MORELOS	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200791E0030	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	200 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SISESOL EN OAXACA	72,500	72,500	72,500	72,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	NOTA: EL TALLER SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$72,500.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$72,500.00 EL COSTO TOTAL DEL TALLER ES POR LA CANTIDAD DE \$145,000.00 EL TALLER SE APROBO PARA LA COLONIA MORELOS.	
8742	TALLER DENOMINADO TRATA DE PERSONAS PUEDE CAMBIAR TU VIDA	79-SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200791E0004	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ	20 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SISESOL EN OAXACA	43,500	43,500	43,500	43,500	100.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL FONDO IV/2012 APORTO \$43,500.00 Y EL PROGRAMA HABITAT DE SISESOL APORTO \$43,500.00 EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$87,000.00 EL CURSO SE APROBO PARA LA COLONIA LA SOLEDAD.	
9810	OTROS GASTOS DE OPERACION ADQUISICIÓN DE VEHICULO RECOLECTOR COMPACTADOR DE BASURA, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	07-OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200971M0033	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DE RURAL DE OBRAS PUBLICAS	300 PERSONAS	20 DESARROLLO SOCIAL 140-DELEGACIÓN SISESOL EN OAXACA	706,125	706,125	706,125	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRESPONDE LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	19	20	21	22		23	
														15	16	17								18-19/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
7241	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA ESTATAL ACREDITABLE	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23,664,750	22,187,298	23,664,750	22,187,298	100.0%	0	0	OTROS	665.00	399.00	60.0%	LAS METAS DE PROGRAMADOR DE LA SIGUIENTE MANERA: 645 PREZAS PROGRAMADAS ALCANZADAS 390.20 EQUIPOS PROGRAMADOS ALCANZADOS 0 CABE SEÑALAR QUE DICHO FOLIO FUE CAPTURADO CONFORME AL CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
7299	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	REINSCRIPCION SOCIAL CUSTODIO ACREDITABLE	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	843,508	0	843,508	0	0.0%	0	0	PREZA	40.00	0.00	0.0%	CABE SEÑALAR QUE DICHO FOLIO FUE CAPTURADO CONFORME AL CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
7329	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17,867,849	17,778,574	17,867,849	17,778,574	100.0%	0	0	OTROS	406.00	292.00	71.9%	LAS METAS DE DECORREN DE LA SIGUIENTE MANERA: 326 PREZAS PROGRAMADAS ALCANZADAS 212.88 EQUIPOS PROGRAMADOS ALCANZADOS 80. CABE SEÑALAR QUE DICHO FOLIO FUE CAPTURADO CONFORME AL CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
8344	MATERIALES Y SUMINISTROS, BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000/5000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	504,209	757,447	OTROS	0.00	35.00	0.0%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, FUERON DE \$ 906,205.69 DE LOS CUALES FUERON SOLICITADOS \$757,447.42 FUERON EJERCIDOS EN EL CAPITULO 2000 \$ 474,068.89 Y EN EL CAPITULO 5000 \$341,378.32. LAS METAS ALCANZADAS SE DECORREN DE LA SIGUIENTE MANERA: 24 PREZAS Y 11 EQUIPOS. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
72079	SERVICIOS PERSONALES	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA ESTATAL ACREDITABLE	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	4,803,676	4,261,245	4,803,676	4,261,245	100.0%	0	0	PERSONA	201.00	201.00	100.0%	CABE SEÑALAR QUE DICHO FOLIO FUE CAPTURADO CONFORME AL CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
7294	SERVICIOS GENERALES	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	REINSCRIPCION SOCIAL CUSTODIO ACREDITABLE	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	PERSONA	40.00	40.00	100.0%	CABE SEÑALAR QUE DICHO FOLIO FUE CAPTURADO CONFORME AL CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	Ministrado	Programado								
71229	MATERIALES Y SUMINISTROS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA ESTATAL ACREDITABLE	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,478,250	1,476,531	1,478,250	1,476,531	100.0%	0	0	OTROS	1,219.00	612.00	50.2%	LAS METAS DE LA PROGRAMACION DE LA SIGUIENTE MANERA: PEZAS PROGRAMADAS 1.013, ALCANZADAS 522, PAR PROGRAMADAS 201, ALCANZADAS 191, EQUIPO PROGRAMADAS 5, ALCANZADAS 0, CABE SEÑALAR QUE DICHO FOLIO FUE CAPTURADO CONFORME AL CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
72786	MATERIALES Y SUMINISTROS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	REINTEGRACION SOCIAL CUSTODIO ACREDITABLE	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	781,640	774,334	781,640	774,334	100.0%	0	0	OTROS	280.00	280.00	100.0%	LAS METAS SE REPROGRAMARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 240 PEZAS PROGRAMADAS ALCANZADAS 240, 40 PARES PROGRAMADOS, ALCANZADOS 40, CABE SEÑALAR QUE DICHO FOLIO FUE CAPTURADO CONFORME AL CLASIFICADOR OBJETO DE GASTO. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
73153	MATERIALES Y SUMINISTROS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2000	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	POLICIA MINISTERIAL ACREDITABLE	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,146,080	2,097,680	2,146,080	2,097,680	100.0%	0	0	OTROS	814.00	121.00	14.9%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SE PROGRAMARON 413 PEZAS SE ALCANZARON 171, PAR 151 PROGRAMADAS ALCANZADAS 0, CABE SEÑALAR QUE DICHO FOLIO FUE CAPTURADO CONFORME AL CLASIFICADOR OBJETO DEL GASTO. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (PROGAP)																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								
10049	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000,000	0	5,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	LA META PROGRAMADA SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE MANERA: CONSTRUCCION PROGRAMADA 1 Y ALCANZADA 0. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONALMENTE EXTEMPORANEAMENTE.
10126	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	350,703	0	350,703	0	0.0%	0	0	OBRA	3.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: OBRA SE PROGRAMARON 3 Y SE ALCANZARON 0. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONALMENTE EXTEMPORANEAMENTE.
MEJORAMIENTO																								
10170	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	744,144	0	744,144	0	0.0%	0	0	PROYECTO	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PROYECTO SE PROGRAMO 1 Y SE ALCANZO 0. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONALMENTE EXTEMPORANEAMENTE.
EQUIPAMIENTO																								
SISTEMAS DE INFORMACION																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	Ministrado	Programado								
9245	INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUESTRO (UECS)	D.COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,190,000	3,190,000	3,190,000	3,190,000	100.0%	0	0	OTROS	45.00	1.00	2.2%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SISTEMA PROGRAMADA 1, ALCANZADA 1, PIEZAS PROGRAMADAS 44 Y ALCANZADAS 0. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
10859	OTROS	D.COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	487,875	487,875	OTROS	26.00	26.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, ESPOR LA CANTIDAD DE \$1,092,937.14, DE LOS CUALES SE ASIGNARON 5487,875.00 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
9969	OTROS	D.COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	8,321,092	3,108,123	8,321,092	3,108,123	100.0%	0	0	OTROS	696.00	357.00	51.3%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PIEZAS SE PROGRAMARON 654 Y SE ALCANZARON 313. SE CUERPO SE PROGRAMARON 22 Y SE ALCANZARON 0. LICENCIAS SE PROGRAMARON 20 Y SE ALCANZARON 27. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
10162	OTROS	D.COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,880,200	844,629	2,880,200	844,629	100.0%	0	0	OTROS	453.00	141.00	31.1%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PROYECTO SE PROGRAMARON 2 Y SE ALCANZARON 1. PIEZAS SE PROGRAMARON 451 Y SE ALCANZARON 130. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
10755	OTROS	D.COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	65,975	65,846	PIEZA	49.00	49.00	100.0%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, ESPOR LA CANTIDAD DE \$1,092,937.14, DE LOS CUALES SE ASIGNARON 565,972.91 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
9279	OTROS	D.COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,496,304	6,232,122	6,496,304	6,232,122	100.0%	0	0	OTROS	2,290.00	2,290.00	99.7%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PIEZAS PROGRAMADAS 2399 Y ALCANZADAS 2383. SISTEMA SE PROGRAMO 1 Y SE ALCANZO 1. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
9396	OTROS	D.COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,048,800	5,000,152	5,048,800	5,000,152	100.0%	0	0	PIEZA	47.00	7.00	14.9%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PIEZAS PROGRAMADAS 1 Y ALCANZADAS 1. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012 PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	Ministrado	Programado								
91279	NUOVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,500,000	3,499,649	3,500,000	3,499,649	100.0%	0	0	PREZA	431.00	350.00	81.2%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PEZAS PROGRAMADAS 431 Y ALCANZADAS 300. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION ENTREGADA EXTEMPORANEAMENTE.
97154	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,866,210	1,092,068	2,866,210	1,092,068	100.0%	0	0	PREZA	141.00	121.00	85.8%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PEZAS DE PROGRAMACION 141 Y SE ALCANZARON 121. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
108314	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	0	0	0	0.0%	327,903	236,270	PREZA	53.00	53.00	100.0%	CONVENCIONES GENERADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, ESPOR LA CANTIDAD DE \$1,092,068.00 DE LOS CUALES SE AGUIRACION 533,903.21 PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
101194	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	836,993	696,952	836,993	696,952	100.0%	0	0	OTROS	256.00	2.00	0.8%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PEZAS DE PROGRAMACION 256 Y SE ALCANZARON 2. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
102210	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,654,693	3,088,345	3,654,693	3,088,345	100.0%	0	0	OTROS	177.00	88.00	49.7%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PEZAS DE PROGRAMACION 160 Y SE ALCANZARON 72. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
	GASTO CORRIENTE																							
	SERVICIOS PERSONALES																							
9903	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	5,704,214	5,662,998	5,704,214	5,662,998	100.0%	0	0	OTROS	5,400.00	4,445.00	82.3%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PERSONAS SE PROGRAMARON 30 Y SE ALCANZARON 2. TAMBIEN SE PROGRAMARON 5370 Y SE ALCANZARON 448. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
98154	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACION EN CONTROL DE CONFIANZA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION W00-SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	102,714	58,602	102,714	58,602	100.0%	0	0	OTROS	122.00	114.00	93.4%	LAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PEZAS DE PROGRAMACION 10 Y SE ALCANZARON 50. TAMBIEN SE PROGRAMARON 48 Y SE ALCANZARON 50. TAMBIEN SE PROGRAMARON 10 Y SE ALCANZARON 1. EL FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012, PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
101514	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLOGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION WID SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,755,000	2,727,974	2,755,000	2,727,974	100.0%	0	0	OTROS	1,801.00	1,801.00	100.0%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: LOTE SE PROGRAMARON 1 Y SE ALCANZARON 1; PEZA SE PROGRAMARON 900 Y SE ALCANZARON 900 PAR SE PROGRAMARON 900 Y SE ALCANZARON 900. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
92497	IMPLEMENTACION DE LOS CENTROS DE OPERACION ESTRATEGICA (COES)	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	05	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA	4 GOBERNACION WID SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: SE PROGRAMARON 35 PEZAS Y SE ALCANZARON 35. SE PROGRAMARON 5 LITROS Y SE ALCANZARON 5. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION EXTEMPORANEAMENTE.
96813	PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION WID SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	6,187,903	3,876,284	6,187,903	3,876,284	100.0%	0	0	OTROS	14.00	5.00	31.3%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: CURSO SE PROGRAMO 1 Y SE ALCANZO 1 DIAGNOSTICO SE PROGRAMO 1 Y SE ALCANZO 1 MODELO SE PROGRAMO 9 Y SE ALCANZO 1 PROGRAMA SE PROGRAMO 3 Y SE ALCANZO 0 OBSERVATORIO SE PROGRAMO 1 Y SE ALCANZO 1 CONSEJO SE PROGRAMO 1 Y SE ALCANZO 1. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
100969	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION WID SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,442,816	353,185	1,442,816	353,185	100.0%	0	0	OTROS	308.00	5.00	1.6%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: MANUAL PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1 CATALOGO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0 PERSONAS PROGRAMADAS 204 ALCANZADAS 4 OFUSION PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 0. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
100374	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION WID SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	228,219	227,788	228,219	227,788	100.0%	0	0	OTROS	1,961.00	978.00	49.9%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PEZA SE PROGRAMARON 1775 Y SE ALCANZARON 855 PAR SE PROGRAMARON 245 Y SE ALCANZARON 123 KIT SE PROGRAMARON 1 Y SE ALCANZARON 0. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION EXTEMPORANEAMENTE.
101094	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION WID SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	1,647,000	615,000	1,647,000	615,000	100.0%	0	0	PERSONA	245.00	205.00	83.7%	LA META SE DESCRIBE DE LA SIGUIENTE FORMA: PERSONAS PROGRAMADAS 245 Y ALCANZADAS 205. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
101944	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	4 GOBERNACION WID SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	345,301	345,301	345,301	345,301	100.0%	0	0	PEZA	4.00	8.00	200.0%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE MANERA: PEZA SE PROGRAMARON 4 Y SE ALCANZARON 8. EL FONDO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012. PARA REGULARIZACION DE LA INFORMACION PROPORCIONADA EXTEMPORANEAMENTE.
FONDO PARA AMPLIAR Y DESARROLLAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR																								
INVERSION																								
OBRA PUBLICA																								
CONSTRUCCION																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %								
													14	Ministro	Programado	Ejercido	19	20	21	22	24-21/20		25									
2972	CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE DOS NIVELES PARA AULAS	42-ITILAN DE AJAAZ	ITILAN DE AJAAZ	URBANO	135	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	ALUMNADO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	11 EDUCACION PUBLICA 140 OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	1,746,000	1,746,000	1,746,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%									
2983	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO QUIMICO BIOLÓGICO	42-ITILAN DE AJAAZ	ITILAN DE AJAAZ	URBANO	134	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	ALUMNADO EN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	11 EDUCACION PUBLICA 140 OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	624,000	624,000	624,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%									
FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR																																
GASTO CORRIENTE																																
OTROS GASTOS DE OPERACION																																
3148	FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	42-ITILAN DE AJAAZ	ITILAN DE AJAAZ	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	ALUMNADO Y PERSONAL DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	11 EDUCACION PUBLICA 140 OFICINA DE SERVICIOS FEDERALES DE APOYO A LA EDUCACION EN EL ESTADO DE OAXACA	429,917	429,917	429,917	0	0.0%	0	0			1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE EJERCIDO A ESTAS FECHAS SE SERVIDO EL MES DEL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A QUE AUN NO ESTA AUTORIZADO EL REFERENDO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS							
APORTACIONES FEDERALES 2686 REGISTROS																																
FAEB																																
SERVICIOS PERSONALES																																
8889	BOGA0812 APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGA1412 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			15,974,063,385	15,974,064,403	15,974,063,385	15,974,064,403	100.0%	0	0			20.00	20.00	100.0%								
9193	BOGA0812 APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGA1612 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULABLE							
88796	BOGA0812 APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGA0812 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			47,405,340	47,405,360	47,405,360	47,405,360	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
71108	FAEB CAPITAL - DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			293,449,678	293,449,678	293,449,678	293,449,678	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
71678	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			2,117,229,965	2,117,229,965	2,117,229,965	2,117,229,965	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
71349	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			10,307,692,376	10,307,692,376	10,307,692,376	10,307,692,376	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
80307	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			269,976,771	269,976,771	269,976,771	269,976,771	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
79123	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			186,908,959	186,908,959	186,908,959	186,908,959	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
79214	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			281,316,263	281,316,263	281,316,263	281,316,263	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
80343	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			170,254,963	170,254,963	170,254,963	170,254,963	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
OTROS GASTOS DE OPERACION																																
88822	BOGA0812 APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGA1412 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			6,910,000	6,910,000	6,910,000	6,910,000	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULABLE							
88765	BOGA0812 APOYOS COMPLEMENTARIOS FAEB COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BOGA0812 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			47,194,640	47,194,640	47,194,640	47,194,640	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
71609	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			215,406,993	215,406,993	215,406,993	215,406,993	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
71264	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			9,629,210	9,629,210	9,629,210	9,629,210	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
80883	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			10,578,128	10,578,128	10,578,128	10,578,128	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012, FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS 2012							
80275	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 007	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			4,913,209	4,913,209	4,913,209	4,913,209	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
79036	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			3,229,728	3,229,728	3,229,728	3,229,728	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
79175	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE PLANEACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 005	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			50,136,270	50,136,270	50,136,270	50,136,270	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
79247	FAEB CAPITAL 2012 - COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS REGIONALES Y DESCENTRALIZACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112 - 006	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			665,023	665,023	665,023	665,023	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
79289	FAEB CAPITAL 2012 - DIRECCION GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	BBAA0112-001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			149,702,399	149,685,415	149,702,399	149,685,415	100.0%	0	0			1.00	1.00	100.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012							
FASSA																																
SERVICIOS PERSONALES																																
14492	REUBICACION DE PLAZAS PERSONAL MEDICO RAMO 33 E1 2012	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	039	DESARROLLO SOCIAL	SAUID	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD ESTATAL	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA			159,417	159,417	159,417	159,417	100.0%	0	0			0.00	0.00	0.0%	REUBICACION DE SALDOS NO EJERCIDOS EN 2012							
FAE																																
OBRA																																
OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																																
														751,255.0%	986,448.27%	731,888.22%	494,488.34%	84.3%	225,779	254,437			2,070,848.58	1,779,925.58	85.9%							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with 28 columns: Folio Encabezado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido), Avance % (18-19/13, 19, 20), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), y Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La informacion que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reserva	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
9488	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	530 SANTA TOMAS AJLEZA	SANTA CECILIA AJLEZA	RURAL	MS1/S304/S304/9/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA TOMAS AJLEZA			1,259,868	1,259,868	1,259,868	1,259,868	100.0%	0	0	4,614.80	4,614.80	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZA CON MEZCLA DE RECURSOS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS, SENDO SU IMPORTE TOTAL LA CANTIDAD DE \$2,319,737.78. APORTANDO EL 50% EL MUNICIPIO CANTIDAD QUE HA ESTA TOTALMENTE PAGADO, FALTANDO UNICAMENTE LA APORTACION DEL ESTADO.	
137891	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA HUAMUCHALENA	545-VILLA DE ZAACHILA	CAMINO AL CBTA	RURAL	33	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA			481,081	481,081	481,081	481,081	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
87813	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CUARTA ETAPA	22-COSOLTEPEC	TULITLAN DE GUADALCÁZAR	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC			388,718	388,718	388,718	388,718	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$388,718.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$388,718.00 Y BENEFICIARIOS \$1,200.00	
118077	AMPLIACION GENERAL DE LA RED DE AGUA POTABLE	46-MAGDALENA VAUTEPEC	SANTIAGO BUENAVISTA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,752,658	144,310	144,310	144,310	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
49177	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CITO DE AGUA (PARTE ALTA), AGENCIA DE DONAL	47-GUAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	718-05/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			173,797	173,797	173,797	49,575	28.5%	0	0	344.00	344.00	100.0%	LOCALIDAD CORRECTA: ESTADIA DONAL	
49178	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LOS ALPES, COL. MANUEL SARNO CINCO CARRETERA MUNICIPAL.	47-GUAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	718-06/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			77,222	77,222	77,222	0	0.0%	0	0	110.00	110.00	100.0%	LOCALIDAD CORRECTA: ESTADIA DONAL.	
146812	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	125-SAN CARLOS VAUTEPEC	SAN MIGUEL SUCHITEPEC	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS VAUTEPEC			303,562	303,562	303,562	241,440	79.5%	411	0	110.00	89.00	80.9%	OBRA EN PROCESO	
141928	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO LA LOMA	227-SAN LORENZO CACAOITEPEC	SAN LORENZO CACAOITEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOITEPEC			913,962	913,962	913,962	913,962	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
141963	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE HACIENDA VIEJA	227-SAN LORENZO CACAOITEPEC	BENCHO HACIENDA VIEJA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN LORENZO CACAOITEPEC			576,699	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	TERMINALMENTE FALTA EL FINACIATO FINANCIARIO	
14828	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	240-SAN MARTIN ITUNYOSO	SAN MARTIN ITUNYOSO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO			1,139,425	1,139,425	1,139,425	1,139,425	100.0%	0	0	2,365.00	2,365.00	100.0%	IMPORTE TOTAL \$ 1,139,425.29	
58941	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	GUADALUPE XONOXTE AMATITLAN	RURAL	015	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			498,993	498,993	498,993	498,993	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$502,993.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$498,993.00 Y BENEFICIARIOS \$3,600.00	
59000	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	016	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			889,039	889,039	889,039	889,039	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$889,039.27 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$889,039.27 Y BENEFICIARIOS \$0.00 OBRA POR CONTRATO	
59081	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA	261-SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTO DOMINGO VOLOTEPEC	RURAL	018	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			551,976	551,976	551,976	551,976	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$553,415.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$551,976.00 Y BENEFICIARIOS \$1,440.00	
4066	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2ª ETAPA	325-SAN PEDRO QUATON	LA MANCORNADA	RURAL	13	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUATON			1,444,623	1,444,623	1,444,623	1,444,623	100.0%	0	0	3,358.97	3,358.97	100.0%		
79689	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN JUAN VOLOTEPEC	RURAL	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC			253,399	253,399	253,399	253,399	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$253,399.50 SENDO ESTA LA APORTACION MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS \$0.00 OBRA POR CONTRATO	
79131	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	340-SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SANTA CATALINA CHINANGO	RURAL	002	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC			253,409	253,409	253,409	253,409	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$256,249.00 CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: MUNICIPAL \$253,409.00 Y BENEFICIARIOS \$12,860.00.	
116822	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	366-SANTA CATARINA LONCHIA	SANTA CATARINA LONCHIA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA LONCHIA			4,372,382	4,372,382	4,372,382	4,372,382	100.0%	0	0	1.00	0.93	93.0%		
105954	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2DA. ETAPA	377-SANTA CRUZ ITUNDUBIA	CHAMOLA (BUENA VISTA)	RURAL	105M/571/23/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			369,960	369,960	369,960	369,960	100.0%	0	0	4,215.00	4,215.00	100.0%	ESTA OBRA SE INICIA A PARTIR DEL MES DE AGOSTO Y SE CONCLUYO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2012	
96476	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	003/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			6,335	6,335	6,335	6,335	100.0%	0	0	120.00	120.00	100.0%	REPORTE AMBROSIADEL EJERCICIO 2012 (TERCER TRIMESTRE) PARA ACABAR EL TOTAL DEL EJERCICIO	
96409	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, SANTA MARIA CAMOTLAN	400-SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	002/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			23,773	23,773	23,773	23,773	100.0%	0	0	60.00	60.00	100.0%	ACTUALIZACION DEL IMPORTE REPERAL EN EL EJERCICIO 2012	
121349	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	415-SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	105M/576M/415/05/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA			377,800	377,800	377,800	377,800	100.0%	0	0	6,095.00	6,095.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,889,000.00 REALIZANDE LA MISMA BAJO LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS SENDO UNA APORTACION ESTATA DE \$1,511,200.00 80% Y APORTACION MUNICIPAL DE \$377,800.00 LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA TENIENDO ACUERDO CON LA EMPRESA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA PENDIENTE LA LIBERACION COMPROMETIDA POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	
93076	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA)	487-SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO			1,077,864	942,657	942,657	942,657	100.0%	0	0	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN MEZCLA DE RECURSOS DEL EJERCICIO 2012, APORTANDO EL MUNICIPIO DEL FONDO \$1,077,864.00 Y EL ESTADO \$1,616,796.00	
	MANTENIMIENTO																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reserva	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones					
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % T8-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 24-21/20	21	22	23	24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido												
8789	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	22 COSOLTEPEC	COSOLTEPEC	URBANO	105	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC			10,001	10,001	10,001	10,001	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE \$10,541.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$10,001.00 Y BENEFICIARIOS \$410.				
118149	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37 MESONES HIDALGO	LLANO LA PLAZA	RURAL	F08A/MAN/3705/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			99,963	99,963	99,963	99,963	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO REAL DE ESTA OBRA ES DE \$99,963 PESOS EN VIRTUD DE QUE SE HICIERON TRABAJOS EXTRAORDINARIOS CONSISTENTES EN: CONSTRUCCION DE ATACAJES Y REPARACION DE LOS TRABAJOS DAMNADOS DE TUBERIAS, LO CUAL INCREMENTO EL COSTO QUE INICIALMENTE SE HABIA CONSIDERADO DE \$67,063 PESOS. LA MENCIONADA OBRA YA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE.				
118142	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	37 MESONES HIDALGO	PEDRA DE CASA	RURAL	F08A/MAN/3704/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			382,940	382,942	382,942	382,942	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%					
44520	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	55 MARISCALA DE JUAREZ	MARISCALA DE JUAREZ	URBANO	F08A/MJM/055/12/021	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MARISCALA DE JUAREZ			613,079	613,079	613,079	613,079	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%					
117442	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	60 SAN AGUSTIN TLACOTEPEC	YOGUICA	RURAL	F08A/60/F08A/00/2912	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLACOTEPEC			400,000	400,000	400,000	400,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%					
145226	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	125 SAN CARLOS YAUTEPEC	SAN LUCAS IXCOATEPEC	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUTEPEC			414,104	414,104	414,104	414,104	100.0%	411	0	0	550.00	550.00	100.0%	OBRA TERMINADA				
107602	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	188 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	SAN SIDRO LAS PIÑAS	RURAL	188 OP/F08M/07/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			398,121	398,121	398,121	398,431	85.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA 1,000 HABITANTES				
105451	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	374 SAN PEDRO JUCHATENGO	SAN PEDRO JUCHATENGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO JUCHATENGO			400,942	400,942	400,942	400,942	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE HACE MENCIÓN QUE EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AFECTADO POR EL HURACAN CAROLITA.				
68489	REHABILITACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (PRIMERA ETAPA)	376 SAN PEDRO MARTIN QUECHAPA	SAN PEDRO MARTIN QUECHAPA	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,089,367	657,367	657,367	657,367	100.0%	0	0	0	657,367.00	657,367.00	100.0%	SE HACE MENCIÓN QUE ES RECURSO 2012 EJERCIDO EN EL AÑO 2013, EN EL CUARTO TRIMESTRE 2012 SE REALIZO UN AVANCE DEL 39.7 POR LO QUE EN EL PRESENTE AÑO SE ACUMULAN OTRO 60.3%.				
122522	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	498 SANTIAGO YAIVO	HUEVO OCOTLAN	RURAL	10	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAIVO			188,458	83,500	83,500	36,750	32.0%	0	0	0	278.00	30.74	14.2%					
7874	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION	551 TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/551/001/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TLACOLILLA DE MATAMOROS OAX			677,169	523,792	523,792	523,792	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA LINEALES 4 DE DIAMETRO TUBERIA DE PVC 80.26 INCLUYE EL DRENE DEL BRO SUCION, COLUMNAS DE CONCRETO, CABLE DE ACERO Y TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 6 PULGADAS LIGADA CON TENORES DE 30 DE ACERO. EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$77,169.30 DE LOS CUALES \$523,792.30 SON RECURSOS DEL R. 35 F II DE RECURSOS DEL EJERCIO 2012 Y LOS \$153,377.00 SON RECURSOS DEL PROGRAMA PROCEDER. ESTA OBRA ESTA CONCLUIDA, SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE DEL 2013.				
8000	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA FERROCARRIL EN LA LOCALIDAD DE TLACOLILLA DE MATAMOROS, OAX	551 TLACOLILLA DE MATAMOROS	TLACOLILLA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/551/014/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLILLA DE MATAMOROS OAX			510,594	510,594	510,594	510,594	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, \$510,594 DEL RECURSO DEL EJERCIO 2012. OBRA TERMINADA				
138312	REHABILITACION DE LA TUBERIA DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE QUENEGUA PLANTA DE PURIFICACION	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	34	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA			151,272	151,272	151,272	151,272	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%					
95142	REHABILITACION Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	PLAYA DEL MONO	RURAL	184 OP/F08M/11/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			299,517	299,517	299,517	89,855	30.0%	0	0	0	1.00	0.40	40.0%	1.00 PLANTA 200 HABITANTES				
134212	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA DE 15 MTS., AGENCIA LA ESTANCA	39 HUEHUACA CIUDAD DE HUAJAPAPAN DE LEON	LA ESTANCA	RURAL	F08A/039/073/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES			296,908	296,908	296,908	296,908	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%					
106484	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	ARROYO LIMON	RURAL	184 OP/F08M/136/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			1,219,102	1,219,102	1,219,102	1,048,409	86.0%	0	0	0	1.00	0.30	30.0%	POZO 1,00 1,389				
107512	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	CAMALDOTAL	RURAL	184 OP/F08M/073/12	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			1,285,308	1,285,308	1,285,308	385,591	30.0%	0	0	0	1.00	0.15	15.0%	POZO 1,00 943 HABITANTES				
139449	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION EN EL BARRIO ATAYACO	488 SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%					
120403	CONEXION Y MANTENIMIENTO DE BOMBA DEL POZO NO. 4 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BLAS ATEMPÁ, OAX.	124 SAN BLAS ATEMPÁ	SAN BLAS ATEMPÁ	URBANO	MSBA/F08M/124/1161/2	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPÁ OAX			665,245	665,245	665,245	526,694	79.2%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA - SOLO FALTA EL PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION FINANCIERA, ASÍ COMO LO RELATIVO AL IMPUESTO DEL IVA AL MATERIAL. ***SE HACE LA ACLARACION*** QUE EN EL NOMBRE DEL PROYECTO DICE POZO NORIA 4 (SO CUAL ES INCORRECTO, DEBE DECIR POZO NORIA 5 (BAJA VELOCIDAD DE ALTA EL PROYECTO SOLO PERMITE ACTUALIZAR DATOS NUMERICOS NO SE PUEDE EDITAR NOMBRE DEL PROYECTO PARA SU CORRECCION.				
115065	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE	246 SAN MIGUEL DEL PUERTO	BARBA COPALITA	RURAL	09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			301,000	301,000	301,000	301,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%					

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones							
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 78-15/73	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 24-21/20	20	21	22	23	24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido													
49248	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 44. PRIVADA DE FLOR DE LIZ. COLONIA ADICENAS, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/125/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			88,606	88,606	88,606	0	0.0%	0	0	0	33.00	0.00	0.0%	LA META SE REFERE A LOS METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM					
49245	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COLONIA PROVIDENCIA CABECERA MUNICIPAL	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/118/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			62,208	62,208	62,208	0	0.0%	0	0	23.00	0.00	0.0%	LA META SE REFERE A METROS CUBICOS. LOCALIDAD CORRECTA CABECERA MUNICIPAL						
49252	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FLOR DE LIMONARES, COLONIA JARDIN AGENCIA DONAJE	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/132/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			866,250	866,250	866,250	0	0.0%	0	0	1,195.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE						
49211	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNIDIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE POSE BUMBIA, COLONIA MARTRES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/129/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			538,000	538,000	538,000	0	0.0%	0	0	696.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL						
49213	ECONOMIAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2012	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/087/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			9,478,174	9,478,174	9,478,174	0	0.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA META SE REFERE A UN PROYECTO. SE EJECUTARON ECONOMIAS DERIVADAS DE SALDOS DE OBRAS PRIORITARIAS, ASÍ COMO DE REASIGNACION DE RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA SU POSTERIOR UTILIZACION EN DIVERSAS OBRAS.						
49274	REPAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLES PRINCIPALES DE AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, COBERTURA MUNICIPAL	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/031/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			2,251,484	2,251,484	2,251,484	340,395	15.1%	0	0	30,754.00	13,829.35	45.0%							
9661	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION DEL CALLEJON BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE BELSARDO DOMINGUEZ Y AVENIDA DELEGADO COLONIA MORELOS.	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			188,729	187,916	188,729	187,916	100.0%	0	0	347.72	347.72	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS FEDERAL, SEDECO, PROGRAMA HABITAT EL 50% QUE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$188,729.41, EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL FONDO IV2012 APORTA LA CANTIDAD DE \$188,729.42, EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES \$377,458.83. LA OBRA SE APROBO PARA LA COLONIA MORELOS.						
116783	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE REFORMA AGRARIA Y PISO JUAREZ	79 SALINA CRUZ	COLONIA FRANCISCO I. MADERO	RURAL	FSM/7/10/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			340,776	339,309	340,776	339,309	100.0%	0	0	779.05	779.05	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS A UN 50% GOBIERNO FEDERAL, SEDECO, DEL PROGRAMA HABITAT \$340,776.25, EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III \$340,776.25, COSTO TOTAL DE LA OBRA \$681,552.49. OBRA AUTORIZADA PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA FRANCISCO I MADERO SE AUMENTO EL COSTO TOTAL DE LA OBRA DEBIDO A QUE SE AUMENTARON LAS METRADES DE 884.80 M2 A 779.05 M2.						
100834	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE CONSTANCIA Y LABORISTA	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			249,980	248,903	249,980	248,903	100.0%	0	0	492.46	492.46	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO IV2012, EN LA COLONIA S DE FEBRERO						
99409	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA ALVARO CARRILLO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y MONTE ALBAN COLONIA CESAR LINTON	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			497,987	495,841	497,987	495,841	100.0%	0	0	750.00	750.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO IV2012, EN LA COLONIA CESAR LINTON						
100883	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 15 DE SEPTIEMBRE COLONIA LOMAS DE GALINDO	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			249,801	248,724	249,801	248,724	100.0%	0	0	469.78	469.78	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO IV2012, EN LA COLONIA LOMAS DE GALINDO						
97501	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GOMEZ FARIAS Y PROLONGACION FRANCISCO I MADERO	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			249,951	248,874	248,874	248,874	100.0%	0	0	538.00	538.00	100.0%	LA OBRA SE APROBO EN LA COLONIA SOLERA ESTÁ TERMINADA AL 100%						
100448	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JALISCO ENTRE LAS CALLES LOMA BONITA, TRIUNFO Y DELEGADO EN LA COLONIA LAZARO CABRENAS	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			406,611	404,858	406,611	404,858	100.0%	0	0	665.01	665.01	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO IV2012, EN LA COLONIA LAZARO CABRENAS						
100039	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE NOGALES COL DEL BOSQUE	79 SALINA CRUZ	COLONIA EL BOSQUE	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			249,344	248,289	249,344	248,289	100.0%	0	0	428.00	428.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO IV2012, EN LA COLONIA DEL BOSQUE						
99617	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE OBRERO MUNDIAL EN BARRIO ESPINAL	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			366,079	364,501	366,079	364,501	100.0%	0	0	561.95	561.95	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO IV2012, EN EL BARRIO ESPINAL						
99749	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA COL 5 DE DICIEMBRE	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			579,358	576,861	579,358	576,861	100.0%	0	0	747.50	747.50	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO IV2012, EN LA COLONIA S DE DICIEMBRE						
99476	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SALINA CRUZ COLONIA ESTEREA	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			248,951	111,496	248,951	111,496	100.0%	0	0	480.00	143.00	30.2%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO IV2012, EN LA COLONIA ESTEREA						
100888	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CALLEJON ACAPULCO	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/07/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			99,926	99,495	99,926	99,495	100.0%	0	0	200.00	200.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON RECURSOS DEL FONDO IV2012, EN LA COLONIA JALISCO						
97264	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARTRES DEL RIO BLANCO ENTRE VENUSTIANO CARRANZA Y BENITO JUAREZ	79 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM/7/10/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			627,393	624,689	624,689	624,689	100.0%	0	0	1,314.00	1,314.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APROBO CON MEZCLA DE RECURSOS A UN 50% GOBIERNO FEDERAL, SEDECO, DEL PROGRAMA HABITAT \$627,393.21 Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33 FONDO III \$627,393.22, COSTO TOTAL DE LA OBRA \$1,254,786.43. OBRA AUTORIZADA PARA LA LOCALIDAD DE COLONIA LOS Pinos.						

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
5965	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	BARRIO TLALPA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			249,875	249,875	249,875	249,875	100.0%	0	0	458.44	458.44	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$254,015.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$249,875.00 Y BENEFICIARIOS 14,160.00 OBRA CON NUMERO DE OFICIO DE NOTIFICACION (NOM/1025/2012)	
57911	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	CONCEPCION PORRIRO DIAZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			310,522	310,522	310,522	310,522	100.0%	0	0	715.09	715.09	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$716,270.00 CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES MUNICIPALES \$270,522.00 Y BENEFICIARIOS 53,748.00.	
58584	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	GUADALUPE LLANO GRANDE	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			291,560	291,560	291,560	291,560	100.0%	0	0	733.92	733.92	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$276,060.00 CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES MUNICIPALES \$271,560.00 Y BENEFICIARIOS 54,300.00.	
58230	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	GUADALUPE VILLAHERMOSA (EL PORTUQUELO)	RURAL	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			441,507	441,507	441,507	441,507	100.0%	0	0	1,151.70	1,151.70	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$498,689.00 CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES MUNICIPALES \$441,507.00 Y BENEFICIARIOS 57,162.00.	
59187	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	LA NUEVA TENOCHTITLAN	RURAL	021	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			173,117	173,117	173,117	173,117	100.0%	0	0	397.28	397.28	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$176,817.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$173,117.00 Y BENEFICIARIOS 52,700.00.	
57876	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN ANTONIO ZAHATLAN	RURAL	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTADAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			750,195	750,195	750,195	750,195	100.0%	0	0	1,794.02	1,794.02	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$795,198.00 CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES MUNICIPALES \$750,195.00 Y BENEFICIARIOS 145,000.00.	
58588	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN JOSE TENERIA	RURAL	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			393,939	393,939	393,939	393,939	100.0%	0	0	879.96	879.96	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$400,919.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$393,939.00 Y BENEFICIARIOS 56,480.00.	
59263	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	023	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			214,208	214,208	214,208	214,208	100.0%	0	0	478.30	478.30	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$218,708.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$214,208.00 Y BENEFICIARIOS 54,500.00.	
59424	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	SANTA CRUZ	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			240,672	240,672	240,672	240,672	100.0%	0	0	414.88	414.88	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$246,432.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$240,672.00 Y BENEFICIARIOS 55,760.00.	
59151	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	VENTA DE URBE DE JUAREZ	RURAL	020	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			699,983	699,421	699,421	699,421	100.0%	0	0	1,820.00	1,820.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$699,983.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE \$699,983.00 Y BENEFICIARIOS 50.00 OBRA POR CONTRATO	
114544	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 361 M.L. DE LA AVENIDA PRINCIPAL	266 SAN MIGUEL DEL PUERTO	SANTA MARIA YAGANI	RURAL	04	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			1,999,412	1,999,412	1,999,412	1,999,412	100.0%	0	0	361.00	361.00	100.0%		
114403	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN LA CABEZERA MUNICIPAL	266 SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			1,599,994	1,599,994	1,599,994	1,599,994	100.0%	0	0	250.00	250.00	100.0%		
115599	PAVIMENTACION DE 100M. DE CALLES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CENTRO DE LA POBLACION	266 SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA MERCED DEL POTERO	RURAL	12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			3,434,416	3,434,416	3,434,416	3,434,416	100.0%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%		
114445	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO	266 SAN MIGUEL DEL PUERTO	LOMA LARGA O SAN JOSE	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			1,052,841	1,052,841	1,052,841	1,052,841	100.0%	0	0	2,000.00	2,000.00	0.0%		
72623	PAVIMENTACION DE CALLES (BARAGUZA-CEYTE, GUERRERO Y LIBERTAD)	271 SAN MIGUEL MIXTEPEC	SAN MIGUEL MIXTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			3,147,703	3,147,703	3,147,703	3,147,703	100.0%	0	0	4,690.00	4,690.00	100.0%		
125488	PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	284 SAN MIGUEL TEOCUIPAM	SAN MIGUEL TEOCUIPAM	URBANO	FISM/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MIGUEL TEOCUIPAM			1,218,373	1,218,373	1,218,373	1,218,373	100.0%	0	0	3,892.00	3,892.00	100.0%		
119908	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	285 SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			1,964,457	1,964,457	1,964,457	1,964,457	100.0%	0	0	3,500.00	3,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO SEGUN ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO OPERANDO AL 100%.	
119822	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SANTA TERECITA.	285 SAN MIGUEL TLACAMAMA	SAN MIGUEL TLACAMAMA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO			299,814	299,814	299,814	299,814	100.0%	0	0	700.00	700.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y OPERANDO CON FOMENTO A PROGRAMA DE OBRAS DE MEJORA DEL MUNICIPIO AL 100%.	
102924	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE LOS SANCHEZ, PAVIMENTACION)	290 SAN NICOLAS HIDALGO	SAN NICOLAS HIDALGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN NICOLAS HIDALGO			537,000	137,084	137,084	137,084	100.0%	0	0	970.00	970.00	100.0%	SE REALIZO LA PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR ACABADO BARRIDO F-C-250 RECALZADO INCLUIVA LA CONSTRUCCION DE CUARNICIONES Y REJILLA PARA EL DESALDO DE AGUA PLUVIAL.	
121453	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ (CDA 8 TAPAL) SAN PABLO ETIA	293 SAN PABLO ETIA	SAN PABLO ETIA	URBANO	FISM/293/008/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TERESA GOMEZ PEREZ			700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE \$ 368,000.00 FUE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2013, OBRA LICITADA AL 100%.	
121403	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOMA DEL PASTOR, SAN PABLO ETIA	293 SAN PABLO ETIA	SAN PABLO ETIA	URBANO	FISM/293/007/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	GEYSI ORTIZ MENDIZ			794,411	794,411	794,411	794,411	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE \$ 479,410.51 FUE EJERCIDO EN EL PRIMER TRIMESTRE 2013, OBRA LICITADA 100%.	
121515	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y ANIBELLO	293 SAN PABLO ETIA	HACIENDA BLANCA	URBANO	FISM/293/004/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TERESA GOMEZ PEREZ			700,000	700,000	700,000	700,000	100.0%	0	0	1,100.00	1,100.00	100.0%		
72610	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA Y LA CAPILLA DE SAN PEDRO APOSTOL	300 SAN PEDRO AMALGOS	SAN PEDRO APOSTOL	RURAL	FISM/AS/300/002/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMALGOS			191,078	191,078	191,078	191,078	100.0%	0	0	600.00	600.00	100.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
7244	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE LAZARO GARDENAS	300 SAN PEDRO AMUJOS	SAN PEDRO AMUJOS	URBANO	FSM/MSF/300/09/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUJOS			2,930,876	2,930,876	2,930,876	2,930,876	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,312.00	3,312.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN CONSTRUCCION DE 152.00 M2 DE ARBOL DE CONTENCIÓN CON CONCRETO COLOCADO, RELLENOS, CORTES CON MOTONIVELADORA, COMPACTACION CON VIBROCOMPACTADOR, APLICACION DE AGUA PARA COMPACTACION, SE CONSTRUYEN 80.00 M2 DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, TAMBIEN 3,312 M2 DE LOSA DE CONCRETO SIMPLE DE 0.15 MTS DE ESPESOR, AL TERMINO DE LA PAVIMENTACION SE ABICO PUERTA EN GUARNICIONES Y LA LIMPIEJA EN GENERAL.
7248	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES EMILIANO ZAPATA Y AGUSTIN MELGAR	300 SAN PEDRO AMUJOS	SAN PEDRO AMUJOS	URBANO	FSM/MSF/300/07/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUJOS			1,505,373	1,505,373	1,505,373	1,505,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,654.72	1,654.72	100.0%	EL COSTO REAL DE LA OBRA ES DE 1506,373.68 REDESARROLLO DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION DE BENEFICIARIOS \$ 19,000.00 APORTACION MUNICIPAL \$ 1486,373.68
7245	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 24 DE FEBRERO ESQ. BENITO JAZAREZ	300 SAN PEDRO AMUJOS	SAN PEDRO AMUJOS	URBANO	FSM/MSF/300/09/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUJOS			403,839	403,839	403,839	403,839	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	460.00	460.00	100.0%	
7266	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE FEBRERO (SEGUNDA ETAPA)	300 SAN PEDRO AMUJOS	SAN PEDRO AMUJOS	URBANO	FSM/MSF/300/12/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUJOS			285,684	285,684	285,684	285,684	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	314.70	314.70	100.0%	EN ESTA OBRA SE REALIZO UN REDESARROLLO DE ALTURA POR 18 MTS DE LARGO DE CONCRETO COLOCADO.
118034	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA	329 SAN PEDRO TEGEZACALCO	SAN PEDRO TEGEZACALCO	URBANO	MSF/329/FSM/01/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TEGEZACALCO			700,000	692,000	692,000	692,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.98	98.0%	
79425	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	EL MEZQUITAL	RURAL	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			48,194	48,194	48,194	48,194	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	110.25	110.25	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$49,274.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$48,194.00 Y BENEFICIARIOS \$1,080.00.
79323	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN JOSE TRIAFAMA	RURAL	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			253,409	253,409	253,409	253,409	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$253,409.63 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$253,409.63 Y BENEFICIARIOS \$0.00
79261	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN MIGUEL DE AFAMA	RURAL	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			253,544	253,544	253,544	253,544	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	610.72	610.72	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$258,224.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$253,544.00 Y BENEFICIARIOS \$4,680.00.
79491	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			943,148	943,148	943,148	943,148	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,808.15	1,808.15	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$943,148.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$943,148.00 Y BENEFICIARIOS \$17,100.00.
78202	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	SANTA MARIA MIXQUILTLAHUACA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC			253,409	253,409	253,409	253,409	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.70	684.70	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$253,409.63 CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES: MUNICIPAL \$253,409.63 Y BENEFICIARIOS \$0.00.
74698	EMPERADO DE CALLES BENITO JAZAREZ, PORFIRIO DIAZ, GUADALUPE Y CONTINUACION DE LIBERTAD	341 SAN PEDRO YUCUANAMA	SAN PEDRO YUCUANAMA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUANAMA			173,325	173,325	173,325	100.0%	57.7%	767	0	METROS CUADRADOS	2,313.09	1,156.00	50.0%	YA SE REALIZO EL GASTO CON RECIBOS DE 2011 Y RECIBO DE 2012 SE APORTO LA CANTIDAD DE \$ 239,000.00 Y \$300,000.00 PESOS PARA DAR LA MITAD DE GASTO QUE LE CORRESPONDE AL MUNICIPIO PARA UN TOTAL DE \$439,000.00
106183	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	LA VICTORIA	RURAL	FSM/377/20/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			900,000	900,000	900,000	900,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	150.00	150.00	100.0%	ESTA OBRA SE INICIA EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2012 Y SE TERMINO AL 100% EN DICIEMBRE DEL MISMO AÑO, SE EJECUTO EL MES DE ENERO DEL 2013.
105649	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA 3RA. ETAPA	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	LA PROVIDENCIA	RURAL	FSM/377/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			800,000	800,000	800,000	800,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	170.00	170.00	100.0%	OBRA QUE SE INICIA EN EL MES DE MAYO DEL 2012 Y SE TERMINO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2012, SE MODIFICAN LOS ALCANCES FISICOS YA QUE EN UN PRINCIPIO SE ESTABLECERON 100 ML. PERO AL TERMINO DE LA OBRA SE LLEGO A EJECUTAR FORMAL DE PAV. POR LA OPERACION POR TERCEROS DE LA LOCALIDAD.
110231	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	382 SANTA CRUZ TACAHUJA	SANTA CRUZ TACAHUJA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUJA			423,199	423,199	423,199	423,199	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	480.00	480.00	100.0%	
109121	PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLES EN EL CENTRO DE LA POBLACION	400 SANTA LUCIA MONTIVERDE	AGUA DEL TORO	RURAL	FSM/MSL/400/09/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTIVERDE			2,962,084	2,962,084	2,962,084	2,962,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	470.00	470.00	100.0%	
96603	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ, SANTA MARIA CAMOTLAN	400 SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	006/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			393,887	393,887	393,887	393,887	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
96301	PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SEGUNDA ETAPA	400 SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			381,253	381,253	381,253	381,253	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EN AVANCE FISICO AL 100% Y FUE LIQUIDADA CON UN PRESTAMO DE BANCAJERA, EL IMPORTE REPORTADO COMO PROGRAMADO Y EJERCIDO ES EL DESCUENTO QUE LE HICERON AL MUNICIPIO POR DICHO PRESTAMO

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
10049	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE PROLONGACION BENITO AJARIZ COLONIA VICENTE GUERRERO TOLEDANO	75 SALINA CRUZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15M07/165/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			151,119	150,468	151,119	150,468	100.0%	0	0	84.00	84.00	100.0%	NOTA: LA OBRA SE APRORO CON RECURSOS DEL FONDO H2012 EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO TOLEDANO, LA META CORRESPONDE A 84 METROS CUADRADOS. SE SOLICITA QUE SE AGREGUE ESTA META	
124675	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA ESPERANZA	RURAL	HABITAT FAISM 004/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			265,847	265,847	265,847	265,847	100.0%	0	0	255.37	185.37	72.6%	817.29 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 255.37 M2. CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE	
70973	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BIENOS AIRES EL APOMPO	RURAL	184 OF FASIM 009/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			687,732	687,732	687,732	687,732	100.0%	0	0	800.00	800.00	100.0%	800 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 170 BANQUETAS, 200 GUARNICION, 400 HABITANTES	
79677	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 049/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			418,340	418,342	418,342	405,752	97.0%	0	0	10.29	10.29	100.0%	19.80 M2 GUARNICION, 142.50 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 10.29 M2 BANQUETAS, 375 HABITANTES	
82571	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 122/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			639,035	639,035	639,035	540,737	84.6%	0	0	1,120.00	1,120.00	100.0%	M2 1,120.00 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 560 HABITANTES	
97303	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 109/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			580,242	580,242	580,242	492,344	84.9%	0	0	1,021.44	770.44	75.4%	1,021.44 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 10 HABITANTES	
97391	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 108/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			884,457	884,457	884,457	662,692	74.9%	0	0	1,700.66	829.66	48.8%	1,700.66 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 544.30 M2 BANQUETAS, 418 M2 GUARNICION, 550 BENEFICIARIOS	
99379	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 099/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			625,717	625,717	625,717	536,858	85.8%	0	0	1,076.00	1,076.00	100.0%	M2 1,076.00 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR. 540 HABITANTES	
97463	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 104/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			489,128	489,128	489,128	386,611	79.0%	0	0	695.00	695.00	100.0%	695.00 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 70.50 M2 BANQUETAS, 83.00 M2 GUARNICIONES, 350 BENEFICIARIOS	
97275	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 090/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			622,378	622,378	622,378	622,378	100.0%	0	0	131.55	131.55	100.0%	M2 1,006.25 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 18.80 M2 BANQUETAS, 131.55 M2 GUARNICIONES, 595 BENEFICIARIOS	
99335	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 111/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			911,831	911,831	911,831	782,135	85.9%	0	0	1,223.66	1,223.66	100.0%	M2 1,223.66 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 412 HABITANTES	
99172	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 082/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			116,163	116,163	116,163	116,163	100.0%	0	0	140.70	140.70	100.0%	M2 140.70 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 93.67 M2 GUARNICION, 100 BENEFICIARIOS	
9803	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 130/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			524,076	524,076	524,076	524,076	100.0%	0	0	750.60	750.60	100.0%	M2 750.60 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 14.00 M2 BANQUETAS, 186.80 GUARNICIONES, 375 HABITANTES	
124999	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FASIM 071/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			533,050	533,050	533,050	533,050	100.0%	0	0	241.50	125.63	52.0%	M2 973.54 CONCRETO HIDRAULICO, 40 HOGARES, 241.50 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO HIDR	
80978	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OF FASIM 050/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			660,481	660,481	660,481	660,481	100.0%	0	0	1,031.51	1,031.51	100.0%	315 BENEFICIARIOS, 500 M2 DE CONCRETO HIDRAULICO, 1,031.51 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EL SISTEMA DIO ME	
99070	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OF FASIM 081/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			501,133	501,133	501,133	353,700	70.6%	0	0	90.10	90.10	100.0%	627.84 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 90.10 M2 BANQUETAS, 315 BENEFICIARIOS	
96242	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLONIA OBRERA BENITO AJARIZ	RURAL	184 OF FASIM 107/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,026,499	1,026,499	1,026,499	1,026,499	100.0%	0	0	1,606.44	1,606.44	100.0%	805 BENEFICIARIOS, 1606.44 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	
97251	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL EDEN	RURAL	184 OF FASIM 107/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			760,467	760,467	760,467	653,440	85.9%	0	0	1,068.75	799.75	74.8%	M2 1,068.75 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 134 HABITANTES	
70822	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	LA REFORMA	RURAL	184 OF FASIM 011/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,009,303	1,009,303	1,009,303	1,009,303	100.0%	0	0	1,650.00	1,650.00	100.0%	1,650.00 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	
71840	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PAPALOPAN	RURAL	184 OF FASIM 057/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			994,667	994,667	994,667	994,667	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	M2 1,813.35 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR. 910 HABITANTES	
96161	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	184 OF FASIM 103/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,528,138	1,528,138	1,528,138	937,985	61.4%	0	0	151.92	148.92	98.0%	M2 161.92 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 151.92 M2 BANQUETAS, 102.03 HABITANTES	
96400	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA URSULA	RURAL	184 OF FASIM 094/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,240,346	1,240,346	1,240,346	1,240,346	100.0%	0	0	439.76	439.76	100.0%	1,466.50 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 439.76 M2 BANQUETAS, 419 GUARNICIONES, 735 BENEFICIARIOS	
124903	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (BRACC. SURESTE 1ERA ETAPA)	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FASIM 009/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			671,267	671,267	671,267	402,759	60.0%	0	0	2,567.32	1,358.32	52.8%	267.32 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE, 103.39 M2 DE BANQUETA DE CONCRETO	
79112	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. 5 DE MAYO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OF FASIM 121/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			649,977	649,977	649,977	649,977	100.0%	0	0	100.00	100.00	100.0%	M2 866.23 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 445 HABITANTES	
97150	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. DEL CARMEN	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF FASIM 106/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			849,163	849,163	849,163	728,452	85.8%	0	0	1,532.70	1,299.70	84.8%	M2 1,532.70 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDR. 766 HABITANTES	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
12489	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. EL BOSQUE	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 007/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			810,265	810,265	810,265	486,159	60.0%	0	0	METROS LINEALES	134.00	61.12	50.1%	1,088.50 M2 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 134 M2 CONSTRUCCION DE GUARDACIONES DE CONCRETO SIMPLE.
12490	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. EL RUBI	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 011/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			754,550	754,550	754,550	452,731	60.0%	0	0	METROS LINEALES	2,389.15	1,428.15	59.8%	M2 2,389.15 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BENEFICIARIOS 320 HOGARES.
12494	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. LA GRANADA	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 006/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,027,614	1,027,614	1,027,614	1,027,614	100.0%	0	0	METROS LINEALES	3,392.85	1,726.65	50.9%	M2 3,392.85 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 64 HOGARES.
82918	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. OXACA	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 058/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			657,414	657,414	657,414	657,414	100.0%	0	0	METROS LINEALES	838.56	838.56	100.0%	M2 838.56 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 419 HABITANTES.
12448	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. SANTA FE	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 003/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			139,533	139,533	139,533	83,720	60.0%	0	0	METROS LINEALES	304.05	184.11	60.6%	348.86 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 304.05 M2 DE CONSTRUCCION DE GUARDACIONES DE CONCRETO SIMPLE.
99019	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. TUXTEPEC	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 129/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO			505,545	505,545	505,545	505,545	100.0%	0	0	METROS LINEALES	762.00	762.00	100.0%	M2 762.00 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, M2 5.50 BANQUETAS, 277.00 GUARDACIONES, 305 HABITANTES.
94854	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADORES	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 105/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			718,786	718,786	718,786	569,791	79.3%	0	0	METROS LINEALES	1,136.46	1,136.46	100.0%	M2 1,136.46 PAVIMENTO DE CONC. HCD. 548 HABITANTES.
78575	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 054/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			155,456	155,456	155,456	153,883	99.0%	0	0	METROS LINEALES	210.00	210.00	100.0%	M2 210 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 195 HABITANTES.
81193	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMINO VIEJO A LAS LIMAS	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 055/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			588,436	588,436	588,436	588,436	100.0%	0	0	METROS LINEALES	909.90	909.90	100.0%	M2 909.90 PAVIMENTO DE CONCRETO HCD. 459 HABITANTES.
78419	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE RIVA PALACIOS Y EL SEÑO JIMENEZ RUIZ	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 053/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			305,214	305,214	305,214	305,214	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	M2 304.99 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 200 HABITANTES.
99413	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FRAC LOS ANGELES	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 086/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			622,820	622,820	622,820	622,820	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,087.33	1,087.33	100.0%	M2 1,087.33 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 545 HABITANTES.
99419	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FRAC RIVERAS DEL ATOPAC	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FAISM 078/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			427,189	427,189	427,189	427,189	100.0%	0	0	METROS LINEALES	662.43	662.43	100.0%	M2 662.43 PAVIMENTO DE CONC. HCD. 333 HABITANTES.
80920	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CEDROS COL. SILO KII	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAISM 056/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			994,307	994,307	994,307	831,672	83.6%	0	0	METROS LINEALES	1,069.95	1,010.95	94.5%	M2 1,069.95 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 535 HABITANTES.
124611	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. NUEVA ERA605 MARCO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HABITAT FAISM 002/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			629,698	629,698	629,698	595,490	94.6%	0	0	METROS LINEALES	690.65	426.65	61.8%	M2 3,268.66 M2 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCD. 490.65 M2 CONSTRUCCION DE GUARDACIONES DE CONCRETO SIMPLE.
10084	CONSTRUCCION DE PASO VEHICULAR EN EL CENTRO DE LA POBLACION	702 SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	702A/MSL/M/200/0141	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			1,091,902	1,091,902	1,091,902	1,091,902	100.0%	0	0	METROS LINEALES	100.00	100.00	100.0%	
12342	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE LE RIO SAN PABLO CAMINO EL PPI	561 YAXE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE YAXE OXACA			1,337,527	917,624	917,624	917,624	100.0%	0	0	METROS LINEALES	18.00	10.00	55.6%	OBRA EN PROCESO QUE ESTA PROYECTADA A LICITARSE CON MEZCLA DE RECURSOS RAMO 28 Y RAMO 33 FONDO DE BIENIO LAS APORTACIONES RAMO 28 (M2 27.61 RAMO 33 FONDO II \$1,337,526.79
139724	REHABILITACION DE LA CALLE PRIVADA DE LEORBA	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	38	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA			796,916	796,916	796,916	796,916	100.0%	0	0	METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
12027	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE ARCADIO G. MOLINA UBICADO EN SAN BLAS ATEMPA, OAX.	124 SAN BLAS ATEMPA	SAN BLAS ATEMPA	URBANO	MSBA/FSM/724/1071/2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPA OAX			339,772	339,772	339,772	328,011	96.5%	0	0	METROS LINEALES	28.00	28.00	100.0%	--- OBRA TERMINADA --- 520.00 M2 DE LA PRESENTACION DE LA ULTIMA ESTIMACION PRESUPUESTAL COMPLETO RELATIVO AL IMPUESTO 5% AL MILLAR.
145997	RECONSTRUCCION DE LA CARRERA VIAL ROSAS DE CUANTUMOC: SAN SEBASTIAN TETIPAC SUBTRAMOS DEL KILOMETRO 7.700 AL KM 12.000	349 SAN SEBASTIAN TETIPAC	SAN SEBASTIAN TETIPAC	URBANO	302/FISM/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN TETIPAC			278,275	278,275	278,275	278,275	100.0%	0	0	METROS LINEALES	4,300.00	4,300.00	100.0%	
29249	CONSTRUCCION DE DOS PUENTES PEATONALES (PRIMERA ETAPA)	20 CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ 860 VENADO	RURAL	MCR/029/194/20/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			498,645	498,645	498,645	498,645	100.0%	0	0	METROS LINEALES	8.00	8.00	100.0%	DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON EL RECURSO SUFICIENTE, SOLO SE CONSTRUYO UN PUENTE PEATONAL Y NO DOS COMO SE ESPECIFICA EN EL ACTA DE PRIORIZACION.
49282	CONSTRUCCION DE ANDADOR Y OBRA COMPLEMENTARIA, 3A. PRIV. DE LAS TORRES, PARTIENDO DE LA CALLE OJETZALCOATL, COL. VISTA HERMOSA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67/014/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			3,251	3,251	3,251	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	326.50	326.50	100.0%	OBRA FINALIZADA, LAS METAS REALES SON METROS CUADRADOS LOCALIDAD CORRECTA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
49284	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN ARROYO RIO BLANCO, TRAMO CALLE NIAGARA - CIRCUITO SUR, FRACCIONAMIENTO LOMAS DE LA CASCADELA - CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67/011/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			650,000	650,000	650,000	193,035	29.7%	0	0	METROS LINEALES	401.10	80.22	20.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 401.10 M2 DE BANQUETAS Y 22.00 M2 DE PUENTE PEATONAL LOCALIDAD CORRECTA, CABECERA MUNICIPAL.
49285	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA PRIVADA DE MORELOS ESCUINA VERACRUZ Y RIO BRAVO, DOLORES, AGENCIA DE DOLORES	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67/029/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			486,841	486,841	486,841	143,698	29.5%	0	0	METROS LINEALES	72.00	36.00	50.0%	LAS METAS SON EN METROS CUADRADOS LOCALIDAD CORRECTA, AGENCIA DOLORES.
49283	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO, COLONIA PROVIDENCIA CABECERA MUNICIPAL, OAXACA DE JUAREZ.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67/117/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			360,000	360,000	360,000	0	0.0%	0	0	METROS LINEALES	460.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 460 METROS CUADRADOS LOCALIDAD CORRECTA, CABECERA MUNICIPAL.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														Ministrado	Programado	Ejercido								19
60790	CONSTRUCCION	32 FRESNILLO DE TRIUNFO	FRESNILLO DE TRIUNFO	URBANO	F16M/MT/16/10/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRESNILLO DE TRIUNFO			63,750	63,750	63,750	63,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA CON EL RECURSO DEL AÑO 2012
115111	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	266 SAN MIGUEL DEL PUERTO	ARROYO PIEDRA	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			138,500	138,500	138,500	138,500	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
72630	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RIO LIMA	271 SAN MIGUEL MIXTEPEC	LIMA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			560,448	560,448	560,448	560,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	80.00	80.00	100.0%	
110693	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	FORTIN DE JUAREZ	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	GENERACION DE RECURSOS PARA LA SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			699,180	699,180	699,180	699,180	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
9711	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	491 SANTIAGO TEXITLAN	BUENA VISTA	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXITLAN			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20.00	20.00	100.0%	
9711	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RIO SANTIAGO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	491 SANTIAGO TEXITLAN	RIO SANTIAGO (TIERRA Y LIBERTAD)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE RIO SANTIAGO PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO			266,893	266,893	266,893	266,893	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20.00	20.00	100.0%	
9706	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL RINCON PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO	491 SANTIAGO TEXITLAN	EL RINCON (SAN JOSE EL RINCON)	RURAL	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXITLAN			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	20.00	20.00	100.0%	
111110	AMPLIACION	131 SAN DIONISIO COXTEPEC	SAN DIONISIO COXTEPEC	URBANO	MS0/131/10M/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COXTEPEC OAXACA			1,091,196	1,091,196	1,091,196	472,688	43.3%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.65	65.0%	
97079	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD	400 SANTA MARIA CAMOTILAN	SANTA MARIA CAMOTILAN	URBANO	008/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			62,211	62,211	62,211	62,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100.00	100.00	100.0%	
116544	AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD TERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON PAOLO VERDE	535 SAN VICENTE LACHIRO	EJIDO EL RINCON	RURAL	F6M/MSV/535/9/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIRO			1,190,158	1,190,158	1,190,158	1,190,158	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	EN AVANSE FISICO, SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA UNA AMPLIACION AL CENTRO DE SALUD
118123	MANTENIMIENTO	166 SAN JOSE CHILTEPEC	EL FORTIN	RURAL	20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JOSE CHILTEPEC OAXACA			213,177	213,177	213,177	213,177	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	28.80	28.80	100.0%	OBSERVACION: EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD, LA MEDIDA CAPTURA ES EN METRO LINEAL (ML)
140812	REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD	403 SANTIAGO SUCHIQUETONGO	SANTIAGO SUCHIQUETONGO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO			180,000	179,618	179,618	179,618	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	80.00	80.00	100.0%	
4070	EQUIPAMIENTO	325 SAN PEDRO QUATORON	SOLEDAD SALINAS	URBANO	20	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUATORON OAXACA			211,337	211,337	211,337	211,337	100.0%	0	0	APARATOS MEDICOS	22.00	22.00	100.0%	
29106	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y BARRA PERIMETRAL EN LA UMR	20 CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	F6M/MCR/20/10/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			798,000	798,000	798,000	798,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
105860	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD ISA CLAVE OC35A00 6F-64 CS RD.	377 SANTA CRUZ TLINCUJUA	BUENA VISTA DE JUAREZ	RURAL	F6M/177/75/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TLINCUJUA			1,398,801	1,398,801	1,398,801	1,398,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	160.00	160.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y OPERANDO AL 100%
110093	CONSTRUCCION DE AJLAS DE USOS MÚLTIPLES EN LA UNIDAD MEDICA RURAL DEL BMS	382 SANTA CRUZ TACAHUJA	SANTA CRUZ TACAHUJA	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUJA			467,162	467,162	467,162	467,162	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	48.00	48.00	100.0%	TOTAL DE LA OBRA: 467,162 P6
109476	CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE SALUD	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	LA PAZ	RURAL	F6M/MLSM/392/06/12	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			1,195,550	1,195,550	1,195,550	1,195,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
116762	PROYECTO EJECUTIVO DE LA CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL EN LA LOCALIDAD	535 SAN VICENTE LACHIRO	SAN VICENTE LACHIRO	URBANO	5/1	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHIRO			242,000	242,000	242,000	242,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EN AVANSE FISICO SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA UN PROYECTO EJECUTIVO
79643	CONSTRUCCION DE ANEXOS SANITARIOS EN LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA TRES PIEDRAS EN LA LOCALIDAD DE TLACOLUJA DE MATAMOROS, OAXACA	501 TLACOLUJA DE MATAMOROS	TRES PIEDRAS	RURAL	MTM/501/03/2012	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PROTECCION SOCIAL EN SALUD	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE TLACOLUJA DE MATAMOROS OAXACA			88,879	88,879	88,879	88,879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ANEXO SANITARIO EN LA CASA DE SALUD DE LA COLONIA TRES PIEDRAS, SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013. R: 2014. DEL RECURSO DEL EJERCICIO 2012. OBRA TERMINADA
144299	OTROS NIVELES EDUCATIVOS	124 SAN BLAS ATEMPAPA	BANCHO EL LLANO	RURAL	MSM/F6M/124/01/13/2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPAPA OAXACA			221,168	221,168	221,168	174,248	78.8%	0	0	M2, PATIO	290.00	290.00	100.0%	---SOLAMENTE PRUGO DE LA ULTIMA ESTIMACION FINICUETO---
2904	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA PREESCOLAR (EXTENSION JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE FESTALDO)	20 CONSTANCIA DEL ROSARIO	SANTA ANA RAYON	RURAL	F6M/MCR/20/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			303,291	303,291	303,291	303,291	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJLAS	1.00	1.00	100.0%	
118199	CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA DE EDUCACION INICIAL	37 AMESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	40	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL			395,900	395,900	395,900	395,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJLAS	48.00	48.00	100.0%	
4940	CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABRIEL SOLER, COL. HELADIO RAMIREZ LOPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	47 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	HI/129/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			40,000	40,000	40,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA
143752	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA BARRA PERIMETRAL PREESCOLAR FRANCISCO CORTES UBICADA EN SAN BLAS ATEMPAPA, OAXACA.	124 SAN BLAS ATEMPAPA	SAN BLAS ATEMPAPA	URBANO	MSM/F6M/124/06/11/2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPAPA OAXACA			334,900	334,900	334,900	333,011	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	72.00	72.00	100.0%	---OBRA TERMINADA---
120531	CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA (BARRA PERIMETRAL) EN LA ESCUELA PREESCOLAR AJULO DE LA FUENTE, COCULCAN UBICADA EN SAN BLAS ATEMPAPA, OAX.	124 SAN BLAS ATEMPAPA	SAN BLAS ATEMPAPA	URBANO	MSM/F6M/124/05/11/2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPAPA OAX			234,648	234,648	233,637	233,637	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCCOS	76.19	76.19	100.0%	---OBRA TERMINADA --- SOLO FALTA EL TRASPASO DEL 5% AL MILLAR A LA CUENTA DE DERECHOS R-28
120582	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PREESCOLAR AJULO DE LA FUENTE COL. CENTRO (ADAPTACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIO DISPONIBLE) UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPAPA, OAX.	124 SAN BLAS ATEMPAPA	SAN BLAS ATEMPAPA	URBANO	MSM/F6M/124/05/11/2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN BLAS ATEMPAPA OAX			206,500	206,500	206,500	205,610	99.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AJLAS	1.00	1.00	100.0%	SOLO FALTA EL TRASPASO A LA CUENTA DE DERECHOS R-28 RELATIVO AL 5% AL MILLAR
8964	CONSTRUCCION DE UN AULA EN EL JARDIN DE NIÑOS IGNACIO RAMIREZ CLAVE DCCC239V COL. SERGIO MENDEZ ARCEO	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OF-FADM 06/11/2	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			355,444	355,444	355,444	106,633	30.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AJLAS	1.00	0.03	3.0%	1.00 AULA 30 ALUMNOS

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	20	21	22
													14	Ministrado	Programado	Ejercido	19-10/13	19	20	21	22	24-21/20	20	21	22
10623	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007V0302	277 SANTA CRUZ TUNDUBA	JARAGOZA	RURAL	FSM/277/26/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ TUNDUBA			280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	0	63.00	63.00	100.0%	ESTA OBRERA TERMINADA EN EL MES DE DICIEMBRE Y SE CONCLUYO EN EL MES DE ENERO DEL 2013	
12042	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 225	278 SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FSM/278/001/13	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			289,965	289,965	289,965	289,965	100.0%	0	0	0	100.00	70.00	70.0%	OBRA EN PROCESO... CARE DESTACAR QUE DICHA OBRA ESTA SIENDO REALIZADA POR ADMINISTRACION DIRECTA A TRAVES DE LOS RECURSOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2012	
10006	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA MISMA LOCALIDAD	448 SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA			830,828	830,828	830,828	830,828	100.0%	0	0	0	20.00	20.00	100.0%	EL MONTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 833,617.69 DE LO CUAL SE PAGO CON RECURSO 2011 2,795.00 Y \$ 830,822.69 SE PAGO CON RECURSO 2012	
137019	CONSTRUCCION BARRA PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 114 PRIMERA ETAPA	483 SANTIAGO SUCHILCUTONGO	SANTIAGO SUCHILCUTONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			313,051	313,051	313,051	313,051	100.0%	0	0	0	143.00	143.00	100.0%		
144496	CONSTRUCCION DE LA BARRA PERIMETRAL ETAPA 1 GUILLERMO TORRES	498 SANTIAGO YAIVO	SANTIAGO YAIVO	URBANO	026	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO YAIVO			16,050	16,050	16,050	16,050	100.0%	0	0	0	10.27	10.27	100.0%		
11745	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS ESTRUCTURA REGIONAL CUBIERTA DE CONCRETO DE 12.00 X 8.00 MTS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA TELESECUNDARIA	535 SAN VICENTE LACHEXO	SAN VICENTE LACHEXO	URBANO	SVLFR/535/13/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHEXO			254,604	254,604	254,604	254,604	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FÍSICO SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS	
117416	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS ESTRUCTURA REGIONAL CUBIERTA DE CONCRETO DE 12.00 X 8.00 MTS Y REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	535 SAN VICENTE LACHEXO	SAN VICENTE LACHEXO	URBANO	SVLFR/535/13/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHEXO			909,135	909,135	909,135	909,135	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN AVANCE FÍSICO SE CONSIDERA COMO UNIDAD DE MEDIDA LA CONSTRUCCION DE UN AULA	
79079	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM 48	551 TLACOLULA DE MATAMOROS	TLACOLULA DE MATAMOROS	URBANO	MTM/551/003/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL MUNICIPAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX			156,252	156,252	156,252	156,252	100.0%	0	0	0	76.00	76.00	100.0%	OBRA TERMINADA. SE REPORTA EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013. B.31 F.08 DEL RECURSO DEL EJERCICIO 2012	
144675	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. FED. HERBERTO CASTILLO	565 VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	46	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA			500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	0	381.33	381.33	100.0%	SE CONSTRUYO LA BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. FED. HERBERTO CASTILLO EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO	
145095	CONSTRUCCION DE UN AULA ESTRUCTURA REGIONAL EN LA TELESECUNDARIA DE SAN PEDRO LA REFORMA	565 VILLA DE ZAACHILA	SAN PEDRO LA REFORMA	RURAL	51	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO VILLA DE ZAACHILA			243,478	243,478	243,478	194,365	79.8%	0	0	0	44.00	35.00	79.5%	SE CONSTRUYO UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE LA AGENCIA DE SAN PEDRO LA REFORMA	
89640	MANUTENIMIENTO DE 2 AULAS EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 2007V1997	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	AGUA FRÍA PAPALDAPAN	RURAL	184 OP FADM 066/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			181,696	181,696	181,696	54,509	30.0%	0	0	0	148.72	133.72	89.9%	M2 148.72 TEGUADO 40 ALUMINOS	
9720	REHABILITACION DE AULAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA N° 132 EN LA MISMA LOCALIDAD	497 SANTIAGO TEXTILIAN	SANTIAGO TEXTILIAN	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTIAGO TEXTILIAN			437,417	437,417	437,417	437,417	100.0%	0	0	0	50.00	50.00	100.0%		
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	PSO FIRME																								
	CONSTRUCCION																								
29157	REHABILITACION DE VIVIENDA (152 PSOS FIRMES)	20 CONSTANCA DEL ROSARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/MCR/20/27/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCA DEL ROSARIO			165,376	165,376	165,376	165,376	100.0%	0	0	0	4,864.00	4,864.00	100.0%	EL MEJORAMIENTO DE ESTAS VIVIENDAS SE EFICAZO CON OBRAS APORTACION FEDERAL DE \$45,204 DEL CUAL REPRESENTA UN 80% Y LA APORTACION MUNICIPAL DE \$ 145,376 DEL CUAL REPRESENTA EL 20% CON LO CUAL SE COMPLEN LAS 152 ACCIONES (VIVIENDAS)	
74854	REHABILITACION DE VIVIENDA PSO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES DE SAN JUAN LALANA	205 SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	205P00072028	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA OAXACA			145,000	145,000	145,000	145,000	100.0%	0	0	0	984.00	984.00	100.0%	EN ESTA OBRA EL MUNICIPIO SOLO APORTO EL 20% DEL MONTO DE LA OBRA QUE EQUIVALE A \$704,973.00 PESOS DE LOS CUALES \$6,000 FUERON APORTADOS DEL RAMO 33 (FV SE APORTARON \$559,973.00. LA OBRA EN TOTAL ES POR \$3,524,864.00.	
72513	REHABILITACION DE VIVIENDA PSO FIRME	303 SAN PEDRO AMALZOS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	MSP/303/19A/037/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMALZOS			248,371	248,371	248,371	248,371	100.0%	0	0	0	6,336.00	6,336.00	100.0%	LA REHABILITACION DE VIVIENDAS FUE 6,336 M2 DE PSO BENEFICIANDO A 225 VIVIENDAS Y CON LIMA INVERSION DE \$ 1,541,856.25. DESGLOSADA DE LA SIGUIENTE MANERA. APORTACION FEDERAL \$ 992,480.00. APORTACION MUNICIPAL \$ 248,371.25	
309728	CONSTRUCCION DE PSO FIRME	393 SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/RSM/393/78/13	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			799,052	799,052	799,052	799,052	100.0%	0	0	0	6,041.00	6,041.00	100.0%		
97214	REHABILITACION DE VIVIENDA DE PSO FIRME	403 SANTA MARIA CANOILAN	SANTA MARIA CANOILAN	URBANO	009/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			26,343	26,343	26,343	26,343	100.0%	0	0	0	50.00	50.00	100.0%		
117649	REHABILITACION DE VIVIENDA PSO FIRME	535 SAN VICENTE LACHEXO	SAN VICENTE LACHEXO	URBANO	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN VICENTE LACHEXO			139,239	139,239	139,239	139,239	100.0%	0	0	0	22.00	22.00	100.0%	EN AVANCE FÍSICO SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA LAS VIVIENDAS BENEFICIARIAS	
	AMPLIACION																								

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	19	20	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
11823	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	37 MESONES-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FSM/MUN/37/35/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			490,470	490,470	490,470	490,470	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,512.00	12,512.00	100.0%	ESTA OBRA SE REALIZO BAJO LA MODALIDAD DE MEZCLA DE RECURSOS CON UNA INVERSION TOTAL DE \$ 2 402,352.90 DE SOLICITADA DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTACION MUNICIPAL \$ 490,470.00 APORTACION FEDERAL \$ 1 911,882.90
	VIVIENDA																							
6278	REHABILITACION DE VIVIENDA PSD FRME	32 FRENILLO DE TRIJUANO	FRENILLO DE TRIJUANO	URBANO	202908001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE FRENILLO DE TRIJUANO			125,441	125,441	125,441	125,441	100.0%	0	0	VIVIENDA	100.00	100.00	100.0%	ESTA OBRA SE FRAGO EN AÑO 2012, YA QUE FUE DE UNA MEZCLA OBTENIDA CON FRANZOS
115745	CONSTRUCCION DE CASA DE REUNION	246 SAN MIGUEL DEL PUERTO	LA BLAS SADANI	RURAL	15	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL PUERTO			76,700	76,700	76,700	76,700	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS CASA
123005	CONSTRUCCION DE VIVIENDA TU CASA	281 SAN MIGUEL TECOMATLAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	COOPARTICIPACION FEDERAL MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL TECOMATLAN			210,638	156,998	100,974	0	0.0%	210,638	156,998	VIVIENDA	100,974.54	0.00	0.0%	SE HACE MENCION QUE DURANTE ESTE TER TRIMESTRE 2013 EL MUNICIPIO NO REALIZO OBRA ALGUNAS ASI COMO GASTO ALGUNO, ASI MISMO INFORMAMOS QUE PARA ESTE AÑO 2013 EL RAMO 33 FONDO II ARROJO UN REMANENTE DE \$ 272,700 POR LA CANTIDAD DE \$ 3,640,010, MISMOS QUE NO HAN SIDO INVERTIDOS EN OBRA ALGUNAS, ESTANDO EN ESPERA PARA LA REALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE VIVIENDA DEL PROGRAMA TU CASA
110096	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS 1A. ETAPA MEJORAMIENTO	792 SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/MSA/792/77/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
105913	MEDIDAS DIVERSAS A LA VIVIENDA (UBERTA DE FIBROCEMENTO Y PSD DE CONCRETO)	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/377/19/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0%	0	0	PREZA	8,227.00	8,227.00	100.0%	CON ESTA ACCION SE REALIZO UNA OBRA DE FIBROCEMENTO PARA MEJORAR LA VIVIENDA, LAS METAS QUEDAN ANULADAS YA QUE ALN SE REALIZO LA ADQUISICION DE MAS LAMINAS PARA AYUDAR A LA REPARACION MAS VULNERABLES POR CAUSAS DE LOS DESASTRES NATURALES SE CONCLUYO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2012
105901	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES SOLARES A VIVIENDAS RURALES 125 MODULOS	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FSM/377/15/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			2,250,000	2,250,000	2,250,000	2,250,000	100.0%	0	0	MODULO	125.00	125.00	100.0%	ESTA ACCION CONTEMPLA EL SUMINISTRO DE 125 INSTALACIONES DE PANELES SOLARES A VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TRIJUANO EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2012
	CAMINOS RURALES																							
	CAMINOS DE SACACOSECHA																							
	CONSTRUCCION																							
118229	APERTURA DE CAMINO SACACOSECHA SAN JOSE DE LAS FLORES - SAN MARCOS	37 MESONES HIDALGO	SAN JOSE DE LAS FLORES	RURAL	FSM/MUN/37/10/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			862,383	862,383	862,383	862,383	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.50	8.50	100.0%	ESTA OBRA FUE REALIZADA EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012, CONCLUYENDOSE EN EL MES DE ENERO DEL 2013
	CAMINOS RURALES																							
29113	APERTURA DE CAMINO RURAL DE LA AGENCIA HASTA ENTRONCAR CON LA CALLE PRIMAVERA (800 MTS)	20 CONSTANCIA DEL ROSARIO	BANCHO VIEJO	RURAL	FSM/MC/20/15/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CONSTANCIA DEL ROSARIO			848,000	848,000	848,000	848,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
87717	APERTURA DE CAMINO COSECHERO (CAMINO A TIENRO)	22 COSOL TEPEC	COSOL TEPEC	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOL TEPEC			366,320	366,320	366,320	366,320	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	EL MONTO CORRESPONDIENTE A ESTA OBRA SE MODIFICO Y POR LO TANTO ES ESTE REPORTE TRIMESTRAL FIDELAR CON INFORMACION YA DEFINITIVA
12941	APERTURA DE CAMINO TIPO E PARA LA COMUNIDAD EL PERAL DEL KM 0-000 AL KM 0+038.12	104 SAN ANTONIO EL PERAL	EL PERAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			200,000	192,600	192,600	192,600	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
129749	MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO APERTURA DE UN CAMINO TIPO E PARA LA CALLE DE LA COMUNIDAD EL PERAL	104 SAN ANTONIO EL PERAL	EL PERAL	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			118,000	27,400	27,400	27,400	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	0.00	0.0%	
57732	APERTURA DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DEL TAMARINDO	117 SAN BARTOLOME LUDVICA	EL TAMARINDO	RURAL	S/N	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			3,000,000	2,971,346	2,971,346	2,971,346	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
76653	CONSTRUCCION DE CAMINO DE SAN MIGUEL OBSP0 A BOCA DE COAPA	198 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	194 OF FASOM 025/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			817,994	817,994	817,994	793,475	86.0%	0	0	KILOMETROS	1,200.00	1,200.00	100.0%	1,200 MET DE MEJORAMIENTO DE TERRENEROS DE TRABAJEROS Y HABITANTES
74834	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN SAN JOSE YOGOPE	205 SAN JUAN LALANA	YOGOPE	RURAL	FSM/205/043/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA DAMACA			201,979	201,979	201,979	201,979	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y REVISADA
144885	APERTURA DE CAMINO A SAN JUAN MONTE FLOR	217 SAN JUAN TANAUELA	SAN JUAN MONTE FLOR	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	PRESIDENCIA MUNICIPAL			3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.00	10.00	100.0%	
58241	APERTURA DE CAMINOS COSECHEROS	205 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			259,200	259,200	259,200	259,200	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.57	2.57	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$24,000.00 CON LAS SIGUIENTES APORTACIONES MUNICIPALES \$29,200.00 Y BENEFICIARIOS \$4,800.00
58564	CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO	201 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN LORENDO VISTA HERMOZA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			446,400	446,400	446,400	446,400	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$49,800.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$46,400.00 Y BENEFICIARIOS \$3,400.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Bravado, Destino del gasto (Especificación o descripción), Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Estado del recurso presupuestario (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercicio), Avance % (19-10/13), Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre (Generados, Ejercidos), Unidad de Medida, Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), y Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns for Folio Revisado, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, and financial data for the first trimester.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16									17
9645	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	403 SANTA MARIA CAMOTLAN	SANTA MARIA CAMOTLAN	URBANO	105/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			13,920	13,920	13,920	13,920	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%	IMPORTE APORTADO DEL TERCER TRIMESTRE 2012. PARA REPORTAR EL RECURSO EJERCIDO EN EL 2012	
14229	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL SANTA MARIA YOLOTEPEC	444 SANTA MARIA YOLOTEPEC	SANTA MARIA YOLOTEPEC	URBANO	05	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			27,897	8,000	8,000	8,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE EJERCIO ESTI RUBRO CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II DEL EJERCICIO 2012	
	OPERATIVA																								
	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS																								
15183	ADQUISICION DE 300 SILLAS	240 SAN MARTIN ITUNYOSO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN ITUNYOSO			34,500	34,500	34,500	34,500	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%		
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE																								
12925	EQUIPAMIENTO DE LA OFICINA DE OBRAS	104 SAN ANTONIO EL ALTO	SAN ANTONIO EL ALTO	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			88,735	88,732	88,733	88,733	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%		
110272	ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE: EQUIPOS DE COMPUTO	892 SANTA CRUZ TACAHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHULA			36,319	36,319	36,319	36,319	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DE 3 EQUIPOS DE COMPUTO PARA SCRIBIDOR Y UN EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL	
110205	ADQUISICION Y CREACION DE SISTEMAS DE INFORMACION PAGINA WEB	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FISM/MSA/392/01/12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			5,800	5,800	5,800	5,800	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
14298	ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR	444 SANTA MARIA YOLOTEPEC	SANTA MARIA YOLOTEPEC	URBANO			GOBIERNO	GOBERNACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE SANTA MARIA YOLOTEPEC			27,897	4,897	4,897	4,897	100.0%	0	0	PREZA	1.00	1.00	100.0%	CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO II DEL EJERCICIO 2012 SE EFECTUA LA ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR CON EL 7% DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
	CREACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL																								
110327	CREACION Y ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL	383 SANTA CRUZ TACAHULA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHULA			15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	PLAN	1.00	1.00	100.0%		
	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLUYE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)																								
14136	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	61 MONJAS	MONJAS	URBANO	POU/6/2012	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE MONJAS OMAACA			154,777	154,777	154,777	154,777	100.0%	0	0	SERVICIO	100.00	100.00	100.0%	PAGO EFECTUADO QUE CORRESPONDE A CONTRATA DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA PARA LA REGISTRIA DE OBRAS PUBLICAS Y PAGO DE ASESORIA TECNICA SOBRE EXPEDIENTES TECNICOS.	
10100	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FISM/97/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SALINA CRUZ			630,578	630,578	630,578	630,578	100.0%	0	0	ASESORIA	5.00	5.00	100.0%	SE LLEVARO CABO CURSOS Y SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS Y ASISTENCIA TECNICA EN EL DESARROLLO DE PROYECTOS, Y SERVICIO DE ASESORIA EN EL DISEÑO DE PROYECTOS, CURSOS DE SEGURAMIENTO Y EVALUACION DE OBRAS, Y CURSO PARA LA ELABORACION DE LA LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, TOURNO DE CLIENTA PUBLICA Y REFORMAS A LA LEY DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, Y LA ADQUISICION DE TONER Y BATA INFERNOGRA MIA FUNCIONAL.	
8968	ASESORIA PROFESIONAL	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	URBANO	FASAM/SUBITO/129/12	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,565,192	1,565,192	1,565,192	1,377,967	88.0%	0	0	ASESORIA	1.00	0.87	87.0%	ASESORIA PROFESIONAL	
909	2% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	325 SAN PEDRO QUATONI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUATONI OMAACA			582,246	582,246	582,246	582,246	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%		
110221	CAPACITACION Y ACTUALIZACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	792 SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	URBANO	FISM/MMSA/792/01/12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			66,090	66,090	66,090	66,090	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
142191	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION SOBRE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	444 SANTA MARIA YOLOTEPEC	SANTA MARIA YOLOTEPEC	URBANO	03	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL			27,897	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	2.00	2.00	100.0%		
	CREACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL																								
110457	CREACION Y ACTUALIZACION DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	383 SANTA CRUZ TACAHULA	SANTA CRUZ TACAHULA	URBANO			DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHULA			20,000	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%		
	INVERSION												82,858,229	81,448,765	80,098,579	74,036,612	90.9%	15,313	15,313		1,826,917.02	1,823,800.77	99.8%		
	OBRAS PUBLICAS																								
	CONSTRUCCION																								
88383	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	22 COSOLTEPEC	KILUXTLA	RURAL	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC			386,972	386,972	386,972	386,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	164.78	164.78	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$396,572.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$386,972.00 Y BENEFICIARIOS \$3,600.00	
119315	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	37 ASESONES HIDALGO	CONCEPCION LAS MESAS	RURAL	FARM/MNH/37/08/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			515,020	515,020	515,020	515,020	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
119313	CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUET BOL	37 ASESONES HIDALGO	SAN ISIDRO	RURAL	FARM/MNH/37/07/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO			259,817	259,817	259,817	259,817	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
119460	CONSTRUCCION DE ANDADOR EN BARRIO SANTA CATARINA	38 VILLA HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO YALAJAL			179,097	179,097	86,665	86,665	48.4%			METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	90.00	30.00	38.9%	OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACION DIRECTA	
124958	CONSTRUCCION DE AGENCIA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE	50 MAGDALENA PEÑASCO	LA CUMBRE	RURAL	05	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO			6,681	6,681	6,681	6,681	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%		
146148	CONSTRUCCION DE AULA, BAÑO Y OBRERON DE ESCUELA RINDAL YAUITEPEC	125 SAN CARLOS YAUITEPEC	SAN CARLOS YAUITEPEC	URBANO	014	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN CARLOS YAUITEPEC			84,896	84,896	84,896	84,896	100.0%	0	0	METROS	48.00	7.00	14.6%	OBRA EN PROCESO	
111294	CONSTRUCCION DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA CALE FRANCISCO MARQUEZ	131 SAN DIONISIO COXITLPEC	SAN DIONISIO COXITLPEC	URBANO	FORTAMUN/131/12/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SAN DIONISIO COXITLPEC OMAACA			548,353	548,353	548,353	0	0.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%		
92720	PANMENTACION CON CONCRETO HIDRALGO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE BENITO JUAREZ Y MORELOS	146 SAN FRANCISCO LACHOGLD	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO LACHOGLD OMAACA			127,647	127,647	127,647	127,647	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,560.00	1,560.00	100.0%	OBRA TERMINADA RAMO 33 FONDO IV EJERCICIO 2012	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
														14	Ministrado	Programado									Ejercido	15-16/17
9566	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, GRADAS DE CONCRETO Y EQUIPAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO SOLA (5ª ETAPA)	145 SAN FRANCISCO SOLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	001-CBRA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO SOLA			278.0%	278.0%	278.0%	278.0%	100.0%	0	0	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, BENEFICIANDO A 1321 CIUDADANOS: 209 MUJERES Y 1112 HOMBRES/LOCA QUE ES OCUPADA POR ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JOVENES MUJERES PARA ACTIVACION FISICA Y ADELTAOS MAVORES PARA FOMENTAR EL DEPORTE Y MEJORAR LA SALUD.
144879	PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL CON CONCRETO HIDRAULICO	152 SAN FRANCISCO TURANENCO	SAN FRANCISCO TURANENCO	URBANO	FAMM/MST/152/01/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ADMINISTRACION MUNICIPAL			123.850	123.850	123.850	123.850	100.0%	0	0	0	0	279.57	279.57	100.0%	OBRA CONCLUIDA Y DEMANDO	
119192	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA MUNICIPAL BARRIO REFORMA	154 SAN ILDEFONSO AMATILAN	LA REFORMA	RURAL	02	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ILDEFONSO			94.211	53.788	53.788	53.788	100.0%	0	0	0	0	144.00	100.00	69.4%	SE CONSTRUYE LA SEGUNDA ETAPA DE LA CASA MUNICIPAL DE EL BARRIO LA REFORMA.	
146917	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA SAN JACINTO (SEGUNDA ETAPA)	157 SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			1,125,358	1,125,358	1,125,358	1,125,358	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
146683	CONSTRUCCION DE CASITA DE VIGILANCIA (MODULO DE POLICIA AMILPAS)	157 SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			95.526	95.526	95.526	95.526	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
146945	CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA HERIBERTO CASTILLO	157 SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			271.870	271.870	271.870	271.870	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.50	50.0%	OBRA	
146492	CONSTRUCCION DE TECHAMBO EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESC. PRIM. 27 DE SEPTIEMBRE	157 SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			538.723	538.723	538.723	538.723	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
146901	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA LOS ANGELES	157 SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			159.916	159.916	159.916	159.916	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
146951	UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA SAN JACINTO	157 SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			5.200	5.200	5.200	5.200	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA 2011 PAGADA CON RECORSO DEL 2012	
110155	CONSTRUCCION DE AULA DUPLEX Y FOSA SEPTICA EN EL CEYTE NO. 75 CLAVE 2H5MS079B	186 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	CAMELIA BOJA	RURAL	186-OP-FAMM/002/12	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			830.200	830.200	830.200	745.462	89.8%	0	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL CEYTE NO. 75 CLAVE 2H5MS079B	
113242	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL. 21 DE NOVIEMBRE	186 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAMM/OTD/003-2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			171.323	171.323	171.323	169.298	98.8%	0	0	0	0	732.20	732.20	100.0%	PROYECTO DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE NOVIEMBRE DEL METRO CUADRADO	
109160	CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL MERCADO FLORES MAGON COL LA PRAGUA	186 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186-OP-FAMM/001/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			598.839	598.839	598.839	598.839	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	TECHADO DE CONCRETO HIDRAULICO, BENEFICIARIOS 22 HOMBRES, 22 MUJERES	
112161	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COL LOS MANGUITOS	186 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAMM/OTD/001-12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			131.998	131.998	131.998	131.998	100.0%	0	0	0	0	510.71	510.71	100.0%	510.71 M2 DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BENEFICIARIOS 22 HOMBRES, 22 MUJERES	
89614	REHABILITACION DE VIVIENDA PISO FIRME EN SAN JUAN LALANA	205 SAN JUAN LALANA	SAN JUAN LALANA	URBANO	FORAMUN/205/04/20	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN LALANA GAMAACA			109.973	109.973	109.973	109.973	100.0%	0	0	0	0	562.00	562.00	100.0%	OBRA TERMINADA Y ENTREGADA	
16153	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	240 SAN MARTIN TLUNYOSO	SAN MARTIN TLUNYOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLUNYOSO			104.115	104.115	104.115	104.115	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	MONTO TOTAL 104.115.25	
16203	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS	240 SAN MARTIN TLUNYOSO	SAN MARTIN TLUNYOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLUNYOSO			354.234	354.234	354.234	354.234	100.0%	0	0	0	0	230.00	230.00	100.0%	METRO CUADRADO	
6813	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	263 SAN MIGUEL AMATILAN	SAN JORGE EL ZAPOTE	RURAL	302	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATILAN			522.300	522.300	522.300	522.300	100.0%	0	0	0	0	234.45	234.45	100.0%	METRO CUADRADO	
121877	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AL SEMINARIO	293 SAN PABLO ETALQUATON	CAMARDO AL SEMINARIO (VEREDAS SECCION)	RURAL	FAMM/293/005/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	TERESA GOMEZ PEREZ			415.726	415.726	415.726	412.934	99.6%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	M2 CONCRETO HIDRAULICO	
894	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIMARIA RAMON LOPEZ VELAZQUEZ	325 SAN PEDRO QUATON	SOLEDAD SALINAS	URBANO	1	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUATON GAMAACA			1,215,277	1,215,277	1,215,277	1,215,277	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	
880	NIVELACION DE SUELOS PARA CONSTRUCCION TANQUES PARA RIEGO	325 SAN PEDRO QUATON	UNION ILABEZ	RURAL	12	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	HERMOGRICOLA	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUATON GAMAACA			163.959	163.959	163.959	163.959	100.0%	0	0	0	0	261.00	261.00	100.0%	ESTA OBRA FUE UNA MIRAZCA DE RECURSOS DONDE EL FONDO DE APORTO A LOS 999.75 Y FONDO 1593.207 AL DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$1,121,162.25	
81186	CONSTRUCCION DE CUBIERTA Y PISOS EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEOXICTEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEOXICTEPEC	URBANO	007	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEOXICTEPEC			311.396	311.396	311.396	311.396	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA OBRA TUVO UN COSTO TOTAL DE \$314,096.00, DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$311,396.00 Y BENEFICIARIOS \$2,700.00	
123292	CONSTRUCCION DEL SISTEMA POR GOTEO EN EL LLANO PRIMERA ETAPA	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			122.783	122.783	122.773	122.783	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	HECTAREA	
106915	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	ZARAGOZA	RURAL	FAMM/377/09/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			272.296	272.296	272.296	272.296	100.0%	0	0	0	0	433.80	433.80	100.0%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE REVIENE UN IMPORTE TOTAL DE \$1,089,760.00 DEL PROGRAMA FEDERAL 3X1 APORTACION FEDERAL \$772,296.00 APORTACION ESTATAL \$272,296.00 Y APORTACION MUNICIPAL \$272,296.00 LA CUAL SE INICIA A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE Y SE CONCLUYÓ AL 30/09	
10642	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 20A ETAPA	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	ZARAGOZA	RURAL	FAMM/377/08/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			2,085,543	2,085,543	2,085,543	2,085,543	100.0%	0	0	0	0	830.00	830.00	100.0%	ESTA OBRA SE CONSTRUYE EN UNA SEGUNDA ETAPA CON EL RECURSO PRESUPUESTADO PARA EL EJERCICIO 2012 NO SE REALIZAN CAMBIOS NOMINATIVOS EN VIRTUD DE QUE SE ESTA REFINANDO EL IMPORTE NECESARIO DEL FIV PARA LA REALIZACION DE LA CUBIERTA.	
111388	CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL 3A ETAPA	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	SANTA LUCIA MONTEVERDE	URBANO	FAMM/MSL/392/007/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			614.054	614.054	614.054	614.054	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reseña	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
12115	APERTURA DE CAMINO COSECHERO	115 SANTA MARIA PALAPA	SANTA MARIA PALAPA	URBANO	FAFM/RMSM/415/01/03/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA			1,229,980	1,229,980	1,229,980	1,229,980	100.0%	0	0	0	6.00	6.00	100.0%	LA OBRA CONSISTE EN LA APERTURA DE 6 KM CON UN ANCHO INICIAL DE 6 METROS AMPLIANDOSE FINALMENTE A 7 METROS POR LO QUE EL COSTO DE ESTA OBRA SE PRESUPUESTO EN EL PAGO DE FINCAJITO CORRESPONDIENTE AUN NO SE LIQUIDA EN VIRTUD DE QUE LA EMPRESA RESPONSABLE NO HA PRESENTADO LA DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE
121415	APORTACION MUNICIPAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PISO FIRME	115 SANTA MARIA PALAPA	CORRENTURA MUNICIPAL	URBANO	FAFM/RMSM/415/12/03/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA			148,019	148,019	148,019	148,019	100.0%	0	0	0	118.00	118.00	100.0%	CON ESTE RECURSO QUE ES EL 20% DE LA APORTACION MUNICIPAL SE CUBRIERON UN TOTAL DE CINCO VIVIENDAS APOYANDO EL COMPLEMENTO DEL RECURSO DEL GOBIERNO FEDERAL
10308	PAVIMENTACION DEL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL	422 SANTA MARIA NATIVITAS	SANTA MARIA NATIVITAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			137,160	137,160	137,160	137,160	100.0%	0	0	0	519.00	519.00	100.0%	
118717	CONSTRUCCION DE AGENCIA MUNICIPAL	447 SANTA MARIA ZACATEPEC	SAN JUAN VIEJO	RURAL	FAFM/RMSM/447/09/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC			975,295	975,295	975,295	975,295	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
118719	CONSTRUCCION DE AUDITORIO MUNICIPAL 1A. ETAPA	447 SANTA MARIA ZACATEPEC	EL CUYUTLITZ	RURAL	FAFM/RMSM/447/10/12	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZACATEPEC			1,412,000	1,412,000	1,412,000	1,412,000	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
29453	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA UNIDAD DEPORTIVA	476 SANTIAGO MILTEPEC	SANTIAGO MILTEPEC	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			56,689	56,689	56,689	56,689	100.0%	0	0	0	40.00	40.00	100.0%	
131710	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES PRIVADA DE INDEPENDENCIA Y VIENTE GUERRERO	483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTA CRUZ LACHENZANA	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			147,991	147,991	147,991	147,991	100.0%	0	0	0	495.00	380.00	42.7%	
13204	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE INDEPENDENCIA TRAMO PANTON KINDER	483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTI DOMINGO TLALMANANG	RURAL		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			232,376	232,376	232,376	232,376	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
2038	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIDEPORATIVA EN LA AGENCIA DE POLICIA LA MATRACA	526 SANTOS REYES NOPALA	LA MATRACA	RURAL	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			426,377	426,377	426,377	426,377	100.0%	15,313	15,313	0	1.00	1.00	100.0%	
2024	RECONSTRUCCION DE LOS CAMINOS CERRO DEL ABE-RANCHO NUEVO E.C. (EL JANATE TEMACALTEPEC LA HERBA SANTA	526 SANTOS REYES NOPALA	HERBA SANTA	RURAL	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL			98,333	98,333	98,333	98,333	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
136224	TERMINACION DE LA BARRA DE LA IGLESIA	110 SAN ANTONIO SINCAHUA	SAN ANTONIO SINCAHUA	URBANO	FORTAMUN/0112/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINCAHUA			125,071	125,071	125,071	125,071	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	RESPONDE AL EJERCICIO 2012
888	AMPLIACION DE CAMINO DEL PORVENIR A CERRO COSTOCHÉ	325 SAN PEDRO QUIATON	EL PORVENIR	RURAL	14	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON			32,177	32,177	32,177	32,177	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSOS DONDE SE APORTO \$32,177.47 Y EL \$1,295,295.20 SON DEL MONTO TOTAL DE LA OBRA \$1,327,472.67
1230	AMPLIACION Y MODIFICACION DEL CAMINO CERRO COSTOCHÉ A SAN PABLO LACHIBEGUA	325 SAN PEDRO QUIATON	SAN PABLO LACHIBEGUA	RURAL	19	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN PEDRO QUIATON			250,000	250,000	250,000	250,000	100.0%	0	0	0	2.00	2.00	100.0%	ESTA OBRA FUE UNA MEZCLA DE RECURSOS DONDE SE APORTO \$250,000.00 Y SE APORTO \$1,400,000.00 DANDO UN MONTO TOTAL DE LA OBRA DE \$1,650,000.00
69770	ADQUINAMIENTO DE ATIRO	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			281,944	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
69775	ADQUINAMIENTO DE EPLANADA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			606,598	606,598	606,598	606,598	100.0%	0	0	0	624.15	624.15	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$607,678.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$606,598.00 Y BENEFICIARIOS \$1,080.00
106979	MEJORAS DIVERSAS A LA VIVIENDA (CUBERTA DE LAMINA)	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	LAS FLORES	RURAL	FAFM/377/10/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			67,040	67,040	67,040	67,040	100.0%	0	0	0	370.00	370.00	100.0%	ESTA ACCION SE REALIZO EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2012 PARA ADQUIRIR LAMINAS DE AZBESTO Y PINTO ALUMINO PARA LAS FLORES
96524	MEJORAS EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	411 SANTA MARIA GUELAJEC	SANTA MARIA GUELAJEC	URBANO	FORTAMUN/411/03/09	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA GUELAJEC			781	781	781	781	100.0%	0	0	0	30.00	30.00	100.0%	
124992	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	471 SANTIAGO LALOPA	SANTIAGO LALOPA	URBANO	FORTAMUN/071/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LALOPA			221,657	221,657	221,657	165,000	74.4%	0	0	0	2,100.00	1,600.00	76.2%	OBRA EN PROCESO DE EJECUCION
118444	MANUTENIMIENTO AL PASO DEL RIO	101 SAN ANDRES ZABACHE	SAN ANDRES ZABACHE	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ANDRES ZABACHE			16,696	16,696	0	16,696	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
135822	MANUTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE	110 SAN ANTONIO SINCAHUA	SAN ANTONIO SINCAHUA	URBANO	FORTAMUN/0110/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINCAHUA			14,974	14,974	14,974	14,974	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	RESPONDE AL EJERCICIO 2012
135924	MANUTENIMIENTO DE SANITARIOS	110 SAN ANTONIO SINCAHUA	SAN ANTONIO SINCAHUA	URBANO	FORTAMUN/0111/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO SINCAHUA			11,634	11,634	11,634	11,634	100.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	RESPONDE AL EJERCICIO 2012
138190	PAGO MANUTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	218 SAN JUAN TETA	SAN JUAN TETA	URBANO	FORTAMUN/009/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SAN JUAN TETA			2,085	2,085	2,085	2,085	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	RESPONDE AL EJERCICIO 2012
6906	IMPERMEABILIZACION Y PINTURA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	261 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	008	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			147,573	147,573	147,573	147,573	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA FUE DE \$148,113.00 DONDE LA APORTACION MUNICIPAL FUE DE \$147,573.00 Y BENEFICIARIOS \$540.00
122711	CONSERVACION DE CAMINO QUE COMPRENDE DEL TRAMO EL MANZANAL AL PORTERUELO	293 SAN PABLO ETILA	SAN PABLO ETILA	URBANO	FAFM/293/06/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	JOSE LUIS ZAVALTA MIRELES			639,958	639,958	639,958	637,200	99.4%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
88827	BASTRO DE CAMINO	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEOCATEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEOCATEPEC	URBANO	004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEOCATEPEC			46,800	46,800	46,800	46,800	100.0%	0	0	0	4.49	4.49	100.0%	
132034	MANUTENIMIENTO DE LA CALLE DEL CENTRO DE LA POBLACION	483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			17,736	17,736	17,736	17,736	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
132123	RENOVIACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	483 SANTIAGO SUCHILQUITONGO	SANTIAGO SUCHILQUITONGO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			199,742	199,742	199,742	199,742	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
13587	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	202 SAN JUAN LACHAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN LACHAO			70,180	70,180	69,730	69,730	99.4%	0	0	12.00	12.00	100.0%	EN EL EJERCICIO 2011 LLEGO AL MONTO DE \$68,230.00. EN EL EJERCICIO 2012 SE PAGO 1,900.00 LLEGANDO UN TOTAL DE \$69,730.00 DE LO PRESASTADO ES DE \$70,380.00	
13670	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	218 SAN JUAN TETIA	SAN JUAN TETIA	URBANO	FORTAMUN/0007/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIA			2,795	2,795	2,795	2,795	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDI AL EJERCICIO 2012	
137402	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	218 SAN JUAN TETIA	SAN JUAN TETIA	URBANO	FORTAMUN/0006/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIA			5,228	5,228	5,228	5,228	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012	
136803	PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO TRANSPORTE	218 SAN JUAN TETIA	SAN JUAN TETIA	URBANO	FORTAMUN/0001/2012	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIA			13,935	13,935	13,935	13,935	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012	
137012	PAGO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BODEGAS	218 SAN JUAN TETIA	SAN JUAN TETIA	URBANO	FORTAMUN/0004/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIA			3,118	3,118	3,118	3,118	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012	
137208	PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	218 SAN JUAN TETIA	SAN JUAN TETIA	URBANO	FORTAMUN/0005/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIA			3,820	3,820	3,820	3,820	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012	
137484	PAGO DE SERVICIO DE LABORATORIO	218 SAN JUAN TETIA	SAN JUAN TETIA	URBANO	FORTAMUN/0006/2012	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN TETIA			3,500	3,500	3,500	3,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012	
15782	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	240 SAN MARTIN IZTUQUO	SAN MARTIN IZTUQUO	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN IZTUQUO			4,070	4,070	4,070	4,070	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	METAS UNIFORME	
49747	BONIFICACION DE FIN DE AÑO	240 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	009	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			27,680	27,680	27,680	27,680	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
68771	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	281 SAN MIGUEL AMATITLAN	SAN MIGUEL AMATITLAN	URBANO	011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL AMATITLAN			424,858	424,858	424,858	424,858	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
121611	ALUMBRADO PUBLICO	293 SAN PABLO ETIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA			1,599,432	1,599,432	1,599,432	1,599,432	50.7%	0	0	12.00	12.00	100.0%		
121602	ALUMBRADO PUBLICO	293 SAN PABLO ETIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	003	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA			1,599,432	1,599,432	1,599,432	790,670	49.4%	0	0	12.00	12.00	100.0%		
121603	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	293 SAN PABLO ETIA	SAN PABLO ETIA	URBANO	002	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA			206,604	206,604	206,604	206,604	100.0%	0	0	20,660.00	20,660.00	100.0%		
137579	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	293 SAN PABLO ETIA	SAN PABLO ETIA	URBANO	004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA			60,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	10.00	10.00	100.0%		
857	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1RA. ETAPA	325 SAN PEDRO QUATONI	EL ROMADITO	RURAL	3	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI			417,032	417,032	417,032	417,032	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
868	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2 DA. ETAPA	325 SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	URBANO	4	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI			1,757,324	1,757,324	1,757,324	1,757,324	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE REPORTO UN MONTO DE \$1,972,992.00 POR LO QUE FUE MODIFICADO Y AJUSTADO CON UN MONTO DE LA OBRA POR \$1,757,324.44	
898	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	325 SAN PEDRO QUATONI	SAN PEDRO QUATONI	URBANO		GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO QUATONI			7,555	7,555	7,555	7,555	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
81124	BONIFICACION DE FIN DE AÑO	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	URBANO	006	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC			7,500	7,500	7,500	7,500	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
80434	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	URBANO	003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC			35,674	35,674	35,674	35,674	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
80008	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	340 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC	URBANO	005	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUITEPEC			188,390	188,390	188,390	188,390	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
97475	PAGO DE TRAMITES VEHICULARES	356 SANTA ANA DEL VALLE HERALDO	SANTA ANA DEL VALLE HERALDO	URBANO	04	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL			300	300	300	300	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
82972	ADQUISICION DE LAMPARAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	360 SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	1	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA ANA ZEGACHE			10,518	10,518	10,518	10,518	100.0%	0	0	70.00	70.00	100.0%		
123462	ALUMBRADO PUBLICO	370 SANTA CATARINA TAYATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			36,687	36,687	36,687	36,687	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%		
123504	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	003	GOBIERNO	HACIENDA	GASTO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			135	135	135	135	100.0%	0	0	5.00	5.00	100.0%		
123476	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	002	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			2,630	2,630	2,630	2,630	100.0%	0	0	15.00	15.00	100.0%		
106664	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HAFM/377/07/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			268,000	268,000	268,000	268,000	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE TRANSPORTE SE ADQUIRIÓ PARA FACILITAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS Y DE CAMPO POR LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL. GASTO REALIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE	
107040	DONATIVOS PROGRAMAS BECALOS	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HAFM/377/11/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			47,520	47,520	47,520	47,520	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO SE DESTINO PARA UN DONATIVO AL PROYECTO BECALOS PROGRAMADO EN EL MES DE JULIO DEL 2012.	
106781	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HAFM/377/05/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			1,183,537	1,183,537	1,183,537	1,183,537	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	ESTE RECURSO SE EMPLEA EN EL MANTENIMIENTO DEL MAQUINARIA DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO. REPARACIONES Y REPARACIONES SE REALIZO INCREMENTO EN EL EJERCICIO ANUAL DEBIDO A LAS DIVERSAS REPARACIONES DE LA MAQUINARIA PESADA CONCLUIDO AL 100%	
106746	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HAFM/377/03/2012	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			801,136	801,136	801,136	801,136	100.0%	0	0	12.00	12.00	100.0%	PAGO DE LOS SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LOS MESES DE ENERO HASTA NOVIEMBRE DEL 2012. DE LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA Y LAS AGUAS CALIENTES DE LA DAMAZOCHA Y LA VICTORIA. CONCLUIDO AL 100%	
106857	PROGRAMA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	377 SANTA CRUZ ITUNDUBIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	HAFM/377/06/2012	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ ITUNDUBIA			80,200	80,200	80,200	80,200	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	ESTE IMPORTE SE UTILIZO PARA LA COMPRA DE DESPENSAS A TRAVES DEL DIF MUNICIPAL COMO APORTE A LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16								
120899	ALUMBRADO PUBLICO	378 SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FORTAMUN/378/14/12	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			212,556	43,036	43,036	43,036	100.0%	0	0	LUMINARIA	13,000	13,000	100.0%	EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO POR 543,036.00 YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 AUMENTO EL ALUMBRADO DERIVADO DE LAS OBRAS EFECTUADAS DE ELECTRIFICACION. ES RECORDAR QUE EL GASTO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 AUMENTO EL TOTAL ANUAL CONSIDERANDO EL PRIMER TRIMESTRE 2013.
120881	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	378 SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FORTAMUN/378/0041/2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			233,435	84,000	84,000	84,000	100.0%	0	0	SERVICIO	14,000	14,000	100.0%	EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO 84,000.00 YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 SE AUMENTARON LOS GASTOS SIN EMBARGO EL GASTO YA SE EFECTUO EN SU TOTALIDAD.
120889	GASTOS DE COMISION	378 SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FORTAMUN/378/0081/2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			84,404	23,900	23,900	23,900	100.0%	0	0	ASISTENCIA	14,000	14,000	100.0%	EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO 523,900.00 YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 SE AUMENTARON LAS VISTAS A LA CIUDAD DE OAXACA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAMITES A FAVOR DEL MUNICIPIO. ES RECORDAR DE LO EFECTUADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 AUMENTO EL TOTAL ANUAL CONSIDERANDO EL PRIMER TRIMESTRE 2013.
120840	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	378 SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FORTAMUN/378/0041/2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			67,780	67,780	67,780	67,780	100.0%	0	0	VEHICULO	12,000	12,000	100.0%	EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO POR 8,208.33 POR EL AUMENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EQUIPO DE TRANSPORTES QUE SE ENCUENTRA A RESGUARDO DEL MUNICIPIO ADI TAMBIEN SE EFECTUO EL GASTO AL 100%.
120849	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	378 SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FORTAMUN/378/0051/2	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			47,240	47,240	47,240	47,240	100.0%	0	0	SERVICIO	12,000	12,000	100.0%	EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO 53,421.50 POR EL EQUIPO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 SIN EMBARGO EL GASTO CON RECURSO 2012 YA SE EFECTUO EN SU TOTALIDAD.
120819	PROYECTOS DE FOMENTO - INVESTIGACION	378 SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FORTAMUN/378/25/02/12	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	INVESTIGACION CIENTIFICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1,000	1,000	100.0%	PROYECTO TERMINADO - EL PROYECTO SE TERMINO EN EL EJERCICIO 2011, SIN EMBARGO SE EFECTUO CON RECURSO DEL EJERCICIO 2012.
120909	TRAMITE DEL IMPACTO AMBIENTAL EN SEMANAT/ DE LA UNIDAD DE REGO PURIFICO ORIZ	378 SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FORTAMUN/378/0251/2	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			73,099	73,099	73,099	73,099	100.0%	0	0	PROYECTO	1,000	1,000	100.0%	PROYECTO TERMINADO. DICHO PROYECTO SE EFECTUO CON RECURSO DE 2012, SIN EMBARGO SE EFECTUO EN EL PRIMER TRIMESTRE, QUEDANDO EL GASTO AL 100%.
120894	VARIOS	378 SANTA CRUZ MIXTEPEC	SANTA CRUZ MIXTEPEC	URBANO	FORTAMUN/378/0091/2	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ MIXTEPEC			17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	ASISTENCIA	13,000	13,000	100.0%	EL MONTO TOTAL ANUAL AUMENTO 515,000.00 YA QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013 SE AUMENTARON LAS VISTAS A LA CIUDAD DE OAXACA PARA LA REALIZACION DE DIVERSOS TRAMITES A FAVOR DEL MUNICIPIO. ES RECORDAR DE LO EFECTUADO EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012 AUMENTO EL TOTAL ANUAL CONSIDERANDO EL PRIMER TRIMESTRE 2013.
111419	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	382 SANTA CRUZ TACAHUJA	SANTA CRUZ TACAHUJA	URBANO		DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUJA			25,000	24,294	24,294	24,294	100.0%	0	0	CONTRATO	1,000	0.85	80.0%	
111310	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	382 SANTA CRUZ TACAHUJA	SANTA CRUZ TACAHUJA	URBANO		GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POUCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TACAHUJA			9,000	5,000	5,000	5,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1,000	0.60	60.0%	
111248	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL TACAHUJA	URBANO	HAFAMUN/392/003/12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			64,661	64,661	64,661	64,661	100.0%	0	0	PAGO	12,000	12,000	100.0%	
111284	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL MONTEVERDE	URBANO	HAFAMUN/392/004/12	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			55,058	55,058	55,058	55,058	100.0%	0	0	PAGO	6,000	6,000	100.0%	
111159	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	392 SANTA LUCIA MONTEVERDE	COBERTURA MUNICIPAL MONTEVERDE	RURAL	HAFAMUN/392/001/12	DESARROLLO SOCIAL	SEGURIDAD SOCIAL	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE			428,380	428,380	428,380	428,380	100.0%	0	0	PAGO	12,000	12,000	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns: Folio, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avance %, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico, and Informaciones complementarias y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Gras en peso y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns for Folio Revisado, Destino del gasto (Economic activity description), Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Instituciones Ejecutoras del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Estado, Tipo de Proyecto, Presupuesto (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido), Avance %, Rendimiento Financiero Acumulado al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido										
96151	COMPLEMENTO DE UN TALLER EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 223 (COL. GUILLERMO GONZALEZ GUARDADO)	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAM06/05/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			362,482	0	362,482	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA DE SERVIDE AUTORIZACION		
90150	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. GALILEO GALILEI	566 SAN MATEO TUCUTINDO	SAN MATEO TUCUTINDO	RURAL	FAM001/01/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			679,640	185,416	679,640	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.12	12.0%	OBRA EN PROCESO		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																										
73824	AMPLIACION DE LA BIBLIOTECA	39 HEROICA CIUDAD DE HUAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAPAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA			2,342,628	0	2,342,628	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
73809	AMPLIACION DEL CENTRO DE EXHOMAS	39 HEROICA CIUDAD DE HUAPAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAPAPAN DE LEON	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LA MIXTECA			617,807	121,236	617,807	121,236	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.20	20.0%			
100913	CONSTRUCCION DE UNA CLINICA BOTANICA EN LA UNIVERSIDAD DEL ISTMO CAMPUS JUCHITAN	43 JUCHITAN DE ZARAGOZA	LA VENTOSA	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL ISTMO			994,170	0	994,170	0	0.0%	0	0	OBRA	0.43	0.00	0.0%	COMPRENDE AL REFERENCIO DE OBRA FAM2012, EN EL EJERCICIO 2012 SE EJERCIO EL 57% DE LA OBRA QUEDANDO PARA REFERENDAR EL 43%		
55011	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNIGS (3A ETAPA)	59 MIHUALTLAN DE POXBIBO OJAZ	MIHUALTLAN DE POXBIBO OJAZ	URBANO	BBE0112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			2,143,562	0	2,143,562	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
54041	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNIGS (TERMINACION)	59 MIHUALTLAN DE POXBIBO OJAZ	MIHUALTLAN DE POXBIBO OJAZ	URBANO	BBE0112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR			297,082	0	297,082	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
122498	PAINTACION DE PINTURA EN EDIFICIOS QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EXTERIOR E INTERIORES	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-032	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			1,058,825	0	1,058,825	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
122454	CONCLUSION DE EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-029	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			6,592,000	0	6,592,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
122848	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES ESPECIALES	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-031	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			405,014	0	405,014	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
122871	MANUTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y ELECTRICAS DE EDIFICIOS ACADMICOS	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-030	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			720,000	0	720,000	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%			
49944	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOS NIVELES TRUQUELES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPANAPAN CAMPUS TUXTEPEC PRIMERA ETAPA	186 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COLOMA OXBERRA BENITO JUAREZ	RURAL	BBE0112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPANAPAN			1,443,439	944,077	1,443,439	944,077	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%			
17811	AMPLIACION DE INGENIERIA AMBIENTAL 021	204 SAN PEDRO POCOTEUTA	PUERTO ANGEL	RURAL	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			284,604	0	284,604	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
15691	AMPLIACION DE BIBLIOTECA 020	413 SANTA MARIA HUALTEPEC	CRUCECITA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			498,847	0	498,847	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
17805	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 022	413 SANTA MARIA HUALTEPEC	CRUCECITA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR			723,264	344,209	723,264	344,209	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.48	48.0%			
HASP													357,262,442	122,192,948	357,262,442	122,192,948	100.0%	0	0	43,237.00	26,084.00	69.2%				
CATALIZADO 2012																										
INVERSION																										
5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																										
93189	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			444,633	0	444,633	0	0.0%	0	0	PREZA	85.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.		
111462	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			444,633	0	444,633	0	0.0%	0	0	PREZA	85.00	0.00	0.0%			
6000- INVERSION PUBLICA																										
93209	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			4,500,000	67,795	4,500,000	67,795	100.0%	0	0	OBRA	2.00	1.00	50.0%	EL PRESENTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.		
111712	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			4,422,205	0	4,422,205	0	0.0%	0	0	OBRA	2.00	1.00	50.0%	LAS METAS PRESENTAN UN AVANCE YA QUE LA INSTITUCION PROYECTA METAS ANUALES Y POR LOLO SE PRESENTAN LAS ACUMULADAS A LA FECHA.		
OTROS DE GASTO CORRIENTE																										
3000- MATERIALES Y SUMINISTROS																										
93030	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			55,367	0	55,367	0	0.0%	0	0	PREZA	321.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.		
111569	ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	07	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			55,367	0	55,367	0	0.0%	0	0	PREZA	321.00	0.00	0.0%			
EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES																										
3000- SERVICIOS GENERALES																										
107285	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. AL PASADO TIEMPO SE INFORMAN EN EL PRESENTE FOLIO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LA SSP LOS CUALES SUMAN DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 \$ 399,233.00 DE LOS CUALES NO SE EJERCIO MONTO AL CUANTO.		
116196	EVALUACION DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,000,000	400,000	1,000,000	400,000	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%			
FORTALECIMIENTO A CASI INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURADURIA DE JUSTICIA																										
5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																										
116204	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			12,292,752	0	12,292,752	0	0.0%	0	0	PREZA	365.00	0.00	0.0%			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
10684	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			41,960,859	29,668,108	41,960,859	29,668,108	100.0%	0	0	PREJA	365.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012 EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONAL DE FORMA EXTEMPORANEA. LA META ACUMULADA NO HA SIDO REGULARIZADA POR EL AREA CORRESPONDIENTE.
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	3000- MATERIALES Y SUMINISTROS																							
11628	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,918	0	1,918	0	0.0%	0	0	OTROS	16,203.00	11,451.00	70.7%	EN ESTE FOLIO SE INFORMAN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS A LA FECHA POR EL RASP QUE SUMAN LA CANTIDAD DE \$4,499,772.60 DE LOS CUALES NO SE HA EJERCIDO NINGUNA CIFRA.
10647	FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,421,248	1,419,350	1,421,248	1,419,350	100.0%	0	0	OTROS	16,203.00	11,451.00	70.7%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012 EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONAL DE FORMA EXTEMPORANEA.
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	3000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
10437	FORTALECIMIENTO DEL C3	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,675,000	19,975	1,675,000	19,975	100.0%	0	0	OTROS	16.00	1.00	6.3%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012 EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONAL DE FORMA EXTEMPORANEA. LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: PEJA PROGRAMADA 10 ALCANZADA 1 SOFTWARE PROGRAMADA 5 ALCANZADA 0 LICENCIA PROGRAMADA 1 ALCANZADA 0.
11312	FORTALECIMIENTO DEL C3	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,655,025	0	1,655,025	0	0.0%	0	0	OTROS	16.00	1.00	6.3%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: PEJA PROGRAMADA 10 ALCANZADA 5 SOFTWARE 5 ALCANZADA 5 LICENCIA PROGRAMADA 1 ALCANZADA 0.
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	3000- SERVICIOS GENERALES																							
10414	FORTALECIMIENTO DEL C3	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,000.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012 EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR LA ENTREGA EXTEMPORANEA DE INFORMACION.
11304	FORTALECIMIENTO DEL C3	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	02	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			3,000,000	0	3,000,000	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,000.00	0.00	0.0%	
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	3000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																							
10484	SISTEMA PENSIONARIO	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			31,350,000	12,996,950	31,350,000	12,996,950	100.0%	0	0	OTROS	58.00	2.00	3.4%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012 EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONAL DE FORMA EXTEMPORANEA. LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACION, PEJA PROGRAMADA 52 ALCANZADA 2 PROYECTO PROGRAMADA 6 ALCANZADA 6.
11503	SISTEMA PENSIONARIO	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			18,353,050	0	18,353,050	0	0.0%	0	0	OTROS	58.00	2.00	3.4%	LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACION, PEJA PROGRAMADA 52 ALCANZADA 2 PROYECTO PROGRAMADA 6 ALCANZADA 6.
10496	SISTEMA PENSIONARIO	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012 EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONAL DE FORMA EXTEMPORANEA.
11506	SISTEMA PENSIONARIO	0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																							
	3000- SERVICIOS GENERALES																							

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	Ministrado	Programado									Ejercido
10474	SISTEMA PENITENCIARIO			URBANO	9	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			541,000	0	541,000	0	0.0%	0	0	OTROS	43.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: SERVICIO PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0 Y PERSONA PROGRAMADAS 42 ALCANZADAS 0	
11474	SISTEMA PENITENCIARIO			URBANO	09	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			541,000	0	541,000	0	0.0%	0	0	OTROS	43.00	0.00	0.0%	METAS: SERVICIO Y PERSONA	
	RELLA BALISTICA Y BASTRO COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO																								
	INVERSION																								
	5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																								
92763	BISVETRACE			URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			14,000,000	0	14,000,000	0	0.0%	0	0	PREZA	1.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.	
111389	BISVETRACE			URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			14,000,000	0	14,000,000	0	0.0%	0	0	PREZA	1.00	0.00	0.0%		
	6000- INVERSION PUBLICA																								
92975	BISVETRACE			URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.	
111418	BISVETRACE			URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			1,000,000	0	1,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
	INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUESTRO (UECS)																								
	5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																								
92736	UECS			URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			732,531	731,998	732,531	731,998	100.0%	0	0	PREZA	20.00	20.00	100.0%	EL PRESENTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.	
111328	UECS			URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			933	0	933	0	0.0%	0	0	PREZA	20.00	20.00	100.0%	LAS METAS SE MUESTRAN EN FORMA ACUMULADA DEBIDO A QUE NO SE PROYECTAN DE MANERA TRIMESTRAL.	
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																								
	2000- MATERIALES Y SUMINISTROS																								
92634	UECS			URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			28,449	0	28,449	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.	
111270	UECS			URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			28,449	0	28,449	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	METAS: ESPEC REARMBG. LT. INDIC. REAO.	
	INVERSION																								
	6000- INVERSION PUBLICA																								
93484	MUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL			URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			8,000,000	0	8,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL PRESENTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.	
111821	MUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL			URBANO	08	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO			8,000,000	0	8,000,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA																								
104540	PROFESIONALIZACION			URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			523,100	0	523,100	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.	
113255	PROFESIONALIZACION			URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			523,100	0	523,100	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
	OTROS DE GASTO CORRIENTE																								
	3000- SERVICIOS GENERALES																								
104449	PROFESIONALIZACION			URBANO	3	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			2,628,365	1,589,090	2,628,365	1,589,090	100.0%	0	0	SERVICIO	35.00	16.00	45.7%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.	
113246	PROFESIONALIZACION			URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,039,275	0	1,039,275	0	0.0%	0	0	SERVICIO	35.00	16.00	45.7%	LAS METAS SE PRESENTAN EN FORMA ACUMULADA YA QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL.	
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																								
	INVERSION																								
	5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																								
105271	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			26,898,496	21,006,142	26,898,496	21,006,142	100.0%	0	0	PREZA	783.00	676.00	86.2%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			19	20	19	20	21	22	23	24-21/20		25
														14	15	16										
11524	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,892,354	475,600	5,892,354	475,600	100.0%	0	0	PREA	783.00	680.00	86.8%			
	3000- INVERSION PUBLICA																									
10532	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			9,500,000	4,400,000	9,500,000	4,400,000	100.0%	0	0	OTROS	17.00	3.00	17.6%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: OBRA PROGRAMADA 2 ALCANZADA 1 Y EQUIPO PROGRAMADA 15 ALCANZADA 2		
	3000- SERVICIOS GENERALES																									
11544	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,100,000	0	5,100,000	0	0.0%	0	0	OTROS	17.00	3.00	17.6%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: OBRA PROGRAMADA 2 ALCANZADA 1 Y EQUIPO PROGRAMADA 15 ALCANZADA 2		
	3000- SERVICIOS GENERALES																									
10510	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			10,451,504	9,251,000	10,451,504	9,253,000	100.0%	0	0	OTROS	61.00	3.00	4.9%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: SERVICIO PROGRAMADO 18 ALCANZADO 3 Y POLIZA PROGRAMADA 43 ALCANZADO 5		
	3000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																									
11529	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES			URBANO	10	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,198,504	0	1,198,504	0	0.0%	0	0	OTROS	61.00	3.00	4.9%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: SERVICIO PROGRAMADA 18 ALCANZADA 3 Y POLIZA PROGRAMADA 43 ALCANZADA 5		
	3000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																									
10622	SERVICIO 066 Y 089			URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			4,742,000	1,666,000	4,742,000	1,666,000	100.0%	0	0	OTROS	292.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: PREA PROGRAMADA 179 ALCANZADA 8 Y LICENCIA PROGRAMADA 113 ALCANZADA 5		
	3000- MATERIALES Y SUBMATERIAS																									
10613	SERVICIO 066 Y 089			URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA.		
	3000- SERVICIOS GENERALES																									
11582	SERVICIO 066 Y 089			URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			30,000	0	30,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%			
	3000- SERVICIOS GENERALES																									
10622	SERVICIO 066 Y 089			URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			25,662,027	6,163,535	25,662,027	6,163,535	100.0%	0	0	OTROS	13.00	5.00	38.5%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: SERVICIO PROGRAMADA 12 ALCANZADA 5 Y PROYECTO PROGRAMADA 1 ALCANZADA 5		
	3000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																									
11609	SERVICIO 066 Y 089			URBANO	12	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			19,500,492	4,986,494	19,500,492	4,986,494	100.0%	0	0	OTROS	13.00	7.00	53.8%	LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACION: SERVICIO PROGRAMADA 12 ALCANZADA 5 Y PROYECTO PROGRAMADA 1 ALCANZADA 5		
	3000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																									
10569	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION			URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			32,371,400	15,612,107	32,371,400	15,612,107	100.0%	0	0	OTROS	664.00	466.00	70.2%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACION: PREZA PROGRAMADA 643 ALCANZADA 466 LICENCIA PROGRAMADA 1 ALCANZADA 5		
	3000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																									
11574	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION			URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			16,759,293	8,040,409	16,759,293	8,040,409	100.0%	0	0	OTROS	664.00	595.00	89.6%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: PREZA PROGRAMADA 643 ALCANZADA 595 LICENCIA PROGRAMADA 1 ALCANZADA 5		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reservado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	Ministrado	Programado									Ejercido
10629	6000- INVERSIÓN PÚBLICA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN			URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	0	6.00	0.00	0.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORÁNEA.	
115849	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN OTROS DE GASTO CORRIENTE			URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			200,000	0	200,000	0	0.0%	0	0	0	6.00	0.00	0.0%		
10594	5000- MATERIALES Y SUMINISTROS SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN			URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			312,500	9,094	312,500	9,094	100.0%	0	0	0	1,350.00	80.00	5.9%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORÁNEA. LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: ESPECIFICAR PROGRAMADAS 1265 ALCANZADAS Y PIEZA PROGRAMADAS 85 ALCANZADAS 85	
115592	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN			URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			303,406	0	303,406	0	0.0%	0	0	0	1,350.00	80.00	5.9%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: ESPECIFICAR PROGRAMADAS 1265 ALCANZADAS Y PIEZA PROGRAMADAS 85 ALCANZADAS 85	
105833	5000- SERVICIOS GENERALES SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN			URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			9,174,400	3,401,239	9,174,400	3,401,239	100.0%	0	0	0	58.00	15.00	25.9%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORÁNEA.	
115487	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR INVERSIÓN			URBANO	11	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			5,773,141	25,046	5,773,141	25,046	100.0%	0	0	0	58.00	16.00	27.6%		
106491	5000- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES REPUVE			URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			841,391	87,066	841,391	87,066	100.0%	0	0	0	100.00	71.00	71.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORÁNEA.	
116175	REPUVE OTROS DE GASTO CORRIENTE			URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			754,325	0	754,325	0	0.0%	0	0	0	100.00	71.00	71.0%		
106413	REPUVE			URBANO	13	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA			338,870	136,307	338,870	136,307	100.0%	0	0	0	529.00	329.00	62.2%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012, EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORÁNEA. LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: ESPECIFICAR PROGRAMADAS 15 ALCANZADAS Y PIEZA PROGRAMADAS 504 ALCANZADAS 504 ALCANZADAS 10 ALCANZADAS 10 ALCANZADAS 1	
	INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA												355,460,718	88,075,684	172,879,038	70,358,009	79.9%	0	0	0	795,161.27	239,265.71	30.1%		
	INVERSIÓN																								
	OBRA PÚBLICA																								
	CONSTRUCCIÓN																								
132382	AUTOPRODUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL			RURAL	CONAVI-0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			0	0	1,080,055	1,080,055	0.0%	0	0	0	150.00	150.00	100.0%		
132080	SUBMINISTRO, INSTALACIÓN Y ENSAMBLE DE 100 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35.07 M2 DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU			RURAL	FONAPPO/0002/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			1,720,000	860,000	1,720,000	0	0.0%	0	0	0	100.00	0.00	0.0%		
109466	SUBMINISTRO, INSTALACIÓN Y ENSAMBLE DE 127 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35.07 M2 DEL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU			RURAL	FONAPPO/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			1,343,100	0	1,343,100	0	0.0%	0	0	0	121.00	0.00	0.0%		
132081	SUBMINISTRO, INSTALACIÓN Y ENSAMBLE DE 100 UNIDADES BÁSICAS DE VIVIENDAS RURALES DE 35.07 M2 DEL PROGRAMA ESPECIAL PARA REUBICAR A LA POBLACION			RURAL	CONAVI/0001/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			1,705,980	73,727	1,705,980	73,727	100.0%	0	0	0	160.00	7.00	4.4%		
137754	CONSTRUCCIÓN DE PALACIO MUNICIPAL			URBANO	FAFIF/0625/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ACAYAN DE PEREZ FIGUEROA			5,000,000	1,714,912	0	307,011	17.9%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
5952	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			URBANO	FAFIF/0605/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE			980,031	0	980,031	0	0.0%	0	0	0	1,624.00	16.24	1.0%	METAS METROS CUADRADOS	
59454	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO			RURAL	FAFIF/0138/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE			25,181	0	25,181	0	0.0%	0	0	0	480.00	480.00	100.0%	METAS OBRA	
137754	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO BASICO			URBANO	FAFIF/0704/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SALUD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE LA COMPAÑIA			636,969	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%		
137760	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION			URBANO	FAFIF/0442/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA			167,771	50,331	0	0	0.0%	0	0	0	7.00	0.00	0.0%		
137759	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION			URBANO	FAFIF/0446/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA			131,699	0	0	0	0.0%	0	0	0	5.00	0.00	0.0%		
137761	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION			RURAL	FAFIF/0444/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA			262,017	78,605	0	0	0.0%	0	0	0	14.00	0.00	0.0%		
137762	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION			RURAL	FAFIF/0443/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA			191,162	57,342	0	0	0.0%	0	0	0	8.00	0.00	0.0%		
137763	CONSTRUCCIÓN DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION			RURAL	FAFIF/0441/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA			236,729	71,018	0	0	0.0%	0	0	0	11.00	0.00	0.0%		
137764	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			URBANO	FAFIF/0702/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BORNAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA			209,381	62,814	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
137765	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO			RURAL	FAFIF/0813/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BORNAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLAPA			3,084,893	925,467	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		
137767	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ			URBANO	FAFIF/0729/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE COSOLTEPEC			123,276	0	0	0	0.0%	0	0	0	279.60	0.00	0.0%	METRO CUADRADO	
137769	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE			URBANO	FAFIF/0204/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BORNAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE CULAPAM DE GUERRERO			492,503	0	0	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.40	40.0%		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reseña, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Matriz de recursos presupuestarios (Total Anual, Ministrado, Programado, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Gras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Resolva, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiario, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La informacion que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reserva	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % T8-16/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance % 24-21/20
														Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
40846	AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA SANIAMIENTO FINANCIERO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FAF010120/2012	OTROS	SANIAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANIAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE FINANZAS			16,307,361	0	16,307,361	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.92	92.0%	DE ADECUO A PRESUPUESTO EN LO QUE RESPECTA AL CUADRO DE LOCALIDADES ES COBERTURA ESTATAL. EL NUMERO DE BENEFICIARIOS ES DE 3,799,871 PERSONAS. LA CUANTIA QUE COORDINA EL PROGRAMA ES LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.
APORTO A LA EDUCACION PUBLICA																								
	INVERSION OBRA PUBLICA MEDIA SUPERIOR																							
103072	REPARACIONES GENERALES A PLANTELES DAMADOS POR EL HURACAN CARLOTA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAF010453	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUAJALAPA			3,780	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTEL	67.00	67.00	100.0%	
103100	REPARACIONES GENERALES A PLANTELES POR EL SISMO DEL 20 DE MARZO DE 2012	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	FAF010453	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE GUAJALAPA			2,739	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTEL	67.00	67.00	100.0%	
CONVENIOS DE REASIGNACION																								
105319	PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISTICO 2012	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	DETUR0001/2012	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO			1,950,844	1,950,844	1,950,844	1,950,844	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012
OTROS CONVENIOS																								
132130	RECONSTRUCCION, SUMINISTRO, INSTALACION Y ENSAMBLE DE 1,055 UNIDADES DE VIVIENDA DE 52.58 M2	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAVI0005/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA			297,568,978	88,241,114	254,075,493	2,604,207	3.0%	0	0	0	1,008,581.00	4,119.13	0.4%	
28330	CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PSH0007/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENDA Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			126,600,000	63,300,000	126,600,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1,055.00	700.00	66.4%	
28331	CONSTRUCCION DE OBRA DE DESVIO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PSH0007/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENDA Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			13,175,073	5,045,875	13,175,073	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.38	30.0%	
5792	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTERMUNICIPAL (MONIAS - SANTA CATARINA CUEXTLA - AGENCIA SAN JOSE LLANO	61 MONIAS	MONIAS	URBANO	SEMARNAT/0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENDA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE MONIAS			81,318,462	15,092,462	81,318,462	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.35	30.0%	
118109	CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE GUAJALAPA DE JUAREZ.	07 GUAJALAPA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SEMARNAT/0033/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE GUAJALAPA DE JUAREZ DUA DIR ORAL DE OBRAS PUBLICAS			180,000	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	RECURSO PENDIENTE DE MINISTRACION
58534	FAF CAPITAL PROGRAMA EDUCATIVO TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN GASTRONOMIA	295 SAN PABLO HUATEPEC	SAN PABLO HUATEPEC	URBANO	AFPRO080A2112	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE GUAJALAPA			1,894,356	0	1,894,356	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.25	25.0%	CORRESPONDE A LOS RECURSOS DE LA APORTACION ESTATAL AUTORIZADA PARA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO DE GASTRONOMIA EN LA UNIVERSIDAD. DE ADECUO A CONVENIO PARA APORTAR Y DIVULGAR LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION SUPERIOR 2011, FINANCIADO ENTRE GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL. EL AVANCE FISICO QUE SE TIENE ES PORQUE LA OBRA SE INICIO CON LA APORTACION FEDERAL.
57104	CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS INTERMUNICIPAL (SANTAGO YOLOMECATL - SAN MARTIN HJAMELUPUM - SAN MEXIMIAN DE ZARAGOZA)	699 SANTAGO YOLOMECATL	SANTAGO YOLOMECATL	URBANO	SEMARNAT/0006/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENDA Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTAGO YOLOMECATL			180,000	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
7603	ANALISIS DE LOS SECTORES ESTATALES CON MAYORES EMISIONES DE GEI Y SU RELACION CON VARIABLES Y ACT. SOCIOECONOMICAS	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SEMARNAT/0030/2012	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE			140,000	0	140,000	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	140,000.00	0.00	0.0%	EL PROYECTO ORIGINAL FUE POR UN IMPORTE DE 200,000.00, SE LIBERARON 140,000.00 POR LO QUE EL IMPORTE DE 140,000.00 ESTA EN EL TRAMITE DE AJUSTE AL ANEJO TECNICO YA QUE EL RECURSO NO FUE DEPOSITADO EN LA OBRA DE FINANZAS.
40982	CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO 1- CNF- COGR- GE- OAX- PROD- CIOLO- TF- 2011/2012	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR0001/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUACULTURA			27,280	1,369	27,280	1,369	100.0%	0	0	PLANTA	61,700.00	3,091.00	5.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA CON 1500 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/OPPR/EDP/ART/CONAFOR/0001/2012 CON FECHA DE AUTORIZACION 13 DE AGOSTO DEL 2012
40920	CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA NO 03 CNF/GE/OAX/PROD/RC/2012	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR0002/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUACULTURA			35,710	0	35,710	0	0.0%	0	0	PLANTA	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA CON 88 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/OPPR/EDP/CONAFOR/0002/2012 CON FECHA DE AUTORIZACION 13 DE AGOSTO DEL 2012
28332	ESTUDIO DE CONSTRUCTIBILIDAD DE LA PRESA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PSH0005/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENDA Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			954,100	0	954,100	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	
40853	FINIQUITO DEL CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO 1- CNF- COGR- GE- OAX- PROD- CIOLO- TF- 2011/2012	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR0004/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUACULTURA			2,855,993	0	2,855,993	0	0.0%	0	0	PLANTA	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA, SON 564 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/OPPR/EDP/CONAFOR/0004/2012 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2012
40902	FINIQUITO DEL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA NO 03 CNF/GE/OAX/PROD/RC/2012	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	CONAFOR0005/2012	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUACULTURA			157,759	0	0	0	0.0%	0	0	PLANTA	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA, LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO SON 88 PRODUCTORES SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION SF/OPPR/EDP/CONAFOR/0005/2012 DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DEL 2012
28333	GERENCIA EXTERNA DEL PROYECTO PARA LA OBRA DE DESVIO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PSH0012/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENDA Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,483,763	0	1,483,763	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	
28334	MODELO HIDRAULICO DE LA PRESA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PSH0004/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENDA Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,174,568	0	1,174,568	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	
28335	PROYECTO EJECUTIVO DE CAMINOS DE ACCESO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PSH0008/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENDA Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			3,952,520	1,612,762	3,952,522	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.30	30.0%	
28336	SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DE DESVIO	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	PSH0011/2012	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENDA Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA			1,483,763	0	1,483,763	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.30	30.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns: Folio Reseña, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia u Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federat que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Aprovechado), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(difras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio Reseña, Destino del gasto (Estrategia o descripción), Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Matriz de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(difer en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with 24 columns: Folio, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercicio, Avance %, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Físico, Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %, Informaciones complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsídios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Inicial	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
														14	15	16									17
5648	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CIRUELA		LA CIRUELA	RURAL	MSF9/3/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			40,000	40,000	40,000	40,000	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA CIRUELA
5729	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL LLANO DE LA SOLEDAD		LLANO DE LA SOLEDAD	RURAL	MSF9/3/17/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			34,800	34,800	34,800	34,800	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO DE LA SOLEDAD
5731	EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA		LA HACIENDITA	RURAL	MSF9/3/7/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			165,422	165,422	165,422	165,422	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA HACIENDA.
54915	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALO COLORADO EN ESTACION ALMOLOYA		ALMOLOYA BAJO (ESTACION ALMOLOYA)	RURAL	MSF9/3/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			383,846	383,846	383,846	383,846	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE POZO TIPO NORIA, TANQUE DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION
57151	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE OCOTAL		OCOTAL GRANDE	RURAL	MSF9/3/15/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			307,368	307,368	307,368	307,368	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SEGUNDA ETAPA) EN LA COMUNIDAD DE EL OCOTAL GRANDE, CONSISTENTE EN TANQUE DE DISTRIBUCION, LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION, Y EQUIPAMIENTO INCLUYE CASITA DE CONTROL.
12981	PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ABAZOLO		26-CHALCATONGO DE HIDALGO	RURAL	FSM/026/007/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	DE VSY ORTIZ MENDEZ			150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIQUEIRA.
47453	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE LA CORTINA 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIQUEIRA		67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	HS/070/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAAXCA DE JUAREZ/OAAXCA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			162,518	162,518	162,518	0	0.0%	0	0	0	0	1,570.85	1,570.85	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIQUEIRA.
47454	CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PARAJE SANTA MARIA 1A. ETAPA, AGENCIA TRINIDAD DE VIQUEIRA		67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	HS/069/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAAXCA DE JUAREZ/OAAXCA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			52,193	52,193	52,193	0	0.0%	0	0	0	0	746.50	746.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIQUEIRA.
47455	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENRIQUE C. WIEGAND, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA		67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	HS/115/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAAXCA DE JUAREZ/OAAXCA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			31,149	31,149	31,149	30,042	96.4%	0	0	0	0	107.50	107.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, OBRAS INQUIETADA
47456	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, AGENCIA TRINIDAD DE VIQUEIRA		67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	HS/061/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAAXCA DE JUAREZ/OAAXCA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			9,108	9,108	9,108	0	0.0%	0	0	0	0	90.00	90.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIQUEIRA.
47457	SISTEMA DE AGUA POTABLE GALERIA FILTRANTE, TANQUE ELEVADO, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, AGENCIA SAN LUIS BELTRAM		67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	HS/114/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAAXCA DE JUAREZ/OAAXCA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,262,827	1,262,827	1,262,827	225,375	17.8%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAM
60724	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SEBASTOPOL	184-OP/FAISM/104/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			2,134,154	2,134,154	2,134,154	1,761,442	82.5%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA 866 BENEFICIARIOS RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE
59514	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	BIENOS AERES EL APOMPO	184-OP/FAISM/044/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			623,200	623,200	623,200	418,096	67.1%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. S17 BENEFICIARIOS. 1 SISTEMA
57990	AMPLIACION		10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	RURAL	MSF9/3/23/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			37,525	37,525	37,525	37,525	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE CASITA PARA PROTECCION DE POZO ANTISANO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA
60268	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO CANOA	184-OP/FAISM/103/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			730,256	730,256	730,256	730,256	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA 155 BENEFICIARIOS RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011
14400	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE MANTENIMIENTO		240-SAN MARTIN TUXTEPEC	SAN MARTIN TUXTEPEC		DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TUXTEPEC			259,810	259,810	259,810	259,810	100.0%	0	0	0	0	917.00	917.00	100.0%	MONTO TOTAL: \$ 259,810.59
47458	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TANQUES DE ALMACENAMIENTO) UB. ENTRE LAS CALLES MONTE ALBAN - PROL. DE INSURGENTES) DE LA COL. CHAUGHEMOC, AG. STA. ROSA PANZACOLA		67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	HS/155/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAAXCA DE JUAREZ/OAAXCA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			176,811	176,811	176,811	130,668	73.9%	0	0	0	0	175.25	175.25	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, OBRAS INQUIETADA
47459	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO 1A. ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA		67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	HS/075/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAAXCA DE JUAREZ/OAAXCA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			145,088	145,088	145,088	0	0.0%	0	0	0	0	1,038.00	1,038.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
59700	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	184-OP/FAISM/025/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			647,625	647,625	647,625	337,667	52.1%	0	0	0	0	851.19	851.19	100.0%	ML 80.719 TUBERIA DE PVC HERRABILDO. 417 BENEFICIARIOS RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011
59713	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	PASO RINCON	184-OP/FAISM/062/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			742,599	742,599	742,599	588,804	79.3%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SISTEMA 196 HABITANTES RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011
60002	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		184-SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN MIGUEL OBRPO	184-OP/FAISM/152/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			525,711	525,711	525,711	367,713	69.9%	0	0	0	0	1.00	0.70	70.0%	SISTEMA 1.00
54433	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ENTRADA DEL ZAPOTE	MSF9/3/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			91,129	91,129	91,129	91,129	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EXCAVACION DE UN POZO TIPO NORIA DE 1.0M DE PROFUNDIDAD.
47460	CONSTRUCCION DE CONTINAS PARA RESERVAS DE AGUA EN LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.		67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	HS/214/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAAXCA DE JUAREZ/OAAXCA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,184,318	1,184,318	1,184,318	1,113,674	94.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO 1 PROYECTO LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA, OBRAS INQUIETADA.
129446	REHABILITACION DE TANQUE DE CARGABOMBA EN LA LOCALIDAD DE BIENTO TOMA DOMICILIARIA		26-CHALCATONGO DE HIDALGO	JUAREZ	FSM/026/008/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO			61,840	61,840	61,840	61,840	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			19-10/13	Generados	Ejercidos	19	Ejercidos	21		22	23	24-21/20
														14	15	16										
94146	SUMINISTRO Y COLOCACION DE Tomas domiciliarias del agua potable	487 SANTIAGO TENANGO	SANTIAGO TENANGO	URBANO	03	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO SANTIAGO TENANGO			138,478	138,478	138,478	138,478	100.0%	0	0		460.00	460.00	100.0%	LA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$616,950.81 DE LOS CUALES EL FONDO DE EJERCICIOS 2011 APORTO LA CANTIDAD DE \$138,478.00 Y EL RAMO 28 DE EJERCIO 2012 Y 2013 APORTARON LA DIFERENCIA		
	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																									
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																									
	CONSTRUCCION																									
57708	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL ACCESO A LA COL. VISTA HERMOSA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL SARDINERO	RURAL	MBF4/3/20/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			117,282	117,282	117,282	117,282	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE 1.50 METROS DE ANCHO INTERIOR Y 10 METROS DE LONGITUD EN ACCESO A COL. VISTA HERMOSA		
55261	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CUAINCUIL	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	CUAINCUIL	RURAL	MBF4/3/06/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			151,422	151,422	151,422	151,422	100.0%	0	0		10.00	10.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL DE 10 METROS DE LONGITUD CON LOSA-TAPA DE CONCRETO ARMADO Y 1.50 METRO DE ANCHURAS INTERIORES		
57433	CONSTRUCCION DE TRINCHERA PARA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA COL. PROGRESO	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	COLONIA PROGRESO	RURAL	MBF4/3/19/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			497,170	497,170	497,170	497,170	100.0%	0	0		80.00	80.00	100.0%	CONSTRUCCION DE TRINCHERA DE 80 CM EN LA COL. PROGRESO		
144865	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO BARRIO EL FORTIN	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	EL FORTIN	RURAL	FIDANCIA/01/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	AGENCIA PROYECTOS Y ORDENO CRUZ RUIZ SA DE CV			1,032,429	1,032,429	1,032,429	1,032,429	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE COLECTOR		
47461	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA PRIVADA DE JALSICO, AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/19/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			239,409	239,409	239,409	0	0.0%	0	0		32.70	32.70	100.0%	CASIMETAS SE REFEREN A METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELPE DEL AGUA.		
47462	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL PARA LA ADICCUION VAL DE LA CALLE LA CENEGUITA, COL. LA CENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/18/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			82,918	82,918	82,918	57,535	69.4%	0	0		162.52	162.52	100.0%	CASIMETAS SE REFEREN A METROS LINEALES LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES		
59697	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LAS CALLES HERMENEGILDO GALEANA MONTE	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASIM 03/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			624,584	624,584	624,584	615,311	98.5%	0	0		135.58	135.58	100.0%	ME 135.58 TUBERIA POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 150 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE		
	AMPLIACION																									
59671	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FASIM 08/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			567,979	567,979	567,979	521,962	91.9%	0	0		169.26	169.26	100.0%	ME 149.26 TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, 144 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES AL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE		
	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																									
	CONSTRUCCION																									
47463	CONSTRUCCION DE DESCARGA DE DRENAJE SANITARIO E INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL JARDIN DE NIÑOS ANDRES BENESTROSA UR EN LA CALLE 13 DE SEPTIEMBRE S/N COL. VICENTE SUAREZ, CAB. MPL.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/21/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			47,050	47,050	47,050	0	0.0%	0	0		62.50	0.00	0.0%	POR ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA REPORTO AVANCE Y COSTO DEL 100% HACIENDO LA CORRECCION MEDIANTE EJERCIO MD 1604/1/05/2011, EN EL CUAL MENCIONA QUE ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CANCELACION		
47464	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS SA. TA Y BA DE SANTA CRUZ Y PARTE DE LA CALLE MALINDTE 2A ETAPA, COL. AMPLIACION 7 REGIONES.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/29/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			549,850	549,850	549,850	0	0.0%	0	0		221.60	221.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONA JA		
47465	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE NIÑOS HERODES Y 1A PRIVADA DE NIÑOS HERODES, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/18/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			37,393	37,393	37,393	0	0.0%	0	0		170.00	170.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.		
47466	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL PARRAL LA CANOA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/10/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			94,148	94,148	94,148	85,150	89.9%	0	0		397.44	397.44	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA, OBRA FINALIZADA		
47470	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3ER PRIVADA DE ESMERALDA Y PARTE DE CALLE ONCE, COL. LA ROYA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/13/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			43,282	43,282	43,282	9,035	20.9%	0	0		151.20	151.20	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO, OBRA FINALIZADA		
47467	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ENRIQUE C. REISSAMEN, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/13/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			39,061	39,061	39,061	15,153	38.8%	0	0		61.75	61.75	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, OBRA FINALIZADA		
47468	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MANUEL ROS CRUZ COL. AURORA, CABECERA MUNICIPAL.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/13/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			60,572	60,572	60,572	52,840	87.2%	0	0		35.60	35.60	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL, OBRA FINALIZADA		
47469	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SATELITE (DUPITER A MERCURIO), COL. ESTRELLA, CABECERA MUNICIPAL.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/16/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			32,423	32,423	32,423	32,308	99.6%	0	0		28.49	28.49	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL, OBRA FINALIZADA		
60463	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASIM 09/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			602,107	602,107	602,107	601,479	99.9%	0	0		320.23	320.23	100.0%	ME 289.23 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 330 HABITANTES, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE		
60551	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	MUNDO NUEVO	RURAL	184 OP FASIM 08/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			760,629	760,629	760,629	755,047	99.9%	0	0		570.90	570.90	100.0%	ME 570.90 TUBERIA DE POLIETILENO, 570 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOC. PENDIENTE		
60523	CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC	LA ESMALTA	RURAL	184 OP FASIM 08/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLUXTEPEC			596,219	596,219	596,219	591,122	99.1%	0	0		260.75	260.75	100.0%	ME 260.75 TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE, 170 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011		
	AMPLIACION																									
47473	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1A PRIVADA DE REFORMA, AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.	67-CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FI/1/16/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			70,572	70,572	70,572	37,480	53.1%	0	0		141.40	134.33	95.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN.		

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Operativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	15	16									17
4172	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE 19 DE ENERO, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	07 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/034/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			93,100	93,100	93,100	53.07%	57.0%	0	0	METRO LINEAL	110.90	110.90	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA, OBRA ENVIOLUNTADA.	
4171	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA DE CASANO CORNATI, COL. DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	07 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/056/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			53,312	53,312	53,312	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	
60479	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FADM 074/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			585,675	585,675	585,675	585,154	99.9%	0	0	METRO LINEAL	421.40	421.40	100.0%	ML 421.40 TUBERIA DE POLE FLEADO 420 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011, DOCUMENTACION PENDIENTE	
60363	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	EL PROGRESO	RURAL	184 OP FADM 084/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			585,148	585,148	585,148	580,962	99.3%	0	0	METRO LINEAL	416.04	416.04	100.0%	ML 416.04 TUBERIA DE POLE FLEADO 420 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES AL AÑO 2011, DOC. PENDIENTE	
59911	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MURO BOULLIARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTIAGA ENTRE LA AV. ROBERTO COLORADO Y LA CALLE AGUSTIN LARA	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FADM 036/11	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			502,221	502,221	502,221	419,263	83.5%	0	0	METRO LINEAL	246.26	246.26	100.0%	ML 246.26 TUBERIA DE POLE FLEADO 250 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO 2011, DOCUMENTACION PENDIENTE	
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																								
	CONSTRUCCION																								
120642	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	301 SAN PEDRO APOSTOL	SAN PEDRO APOSTOL	URBANO	MSPA/YSMA/01/2012	FES FEEF	OTROS PROYECTOS EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOSTOL			1,119,956	1,119,956	0	1,119,956	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS, SE REPORTA LO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL, ESTE RECURSO FUE RESERVADO DEL 2011. LA OBRA ACCIONES A \$3,225,728.33, DE LO CUAL LA SECRETARIA DE FINANZAS APORTARÁ \$1,650,000.00 Y EL MUNICIPIO APORTARÁ \$1,575,728.33. NOTA: EL GASTO TOTAL DE LA OBRA EN LO CORRESPONDIENTE A LA APORTACION MUNICIPAL ES DE \$1,578,728.17, SE DEBE AJUSTE DE LA OBRA OCLUPARA MAS RECURSOS DE LOS RECIBIDOS EN EL 2011.	
	URBANIZACION MUNICIPAL																								
	CALLE																								
58253	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 14 DE FEBRERO EN LA COL. PROGRESO	10 EL BARRIO DE LA SOLIDAD	COLONIA PROGRESO	RURAL	MSF4/3/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			101,462	101,462	101,462	101,462	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	308.00	308.00	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE 14 DE FEBRERO CON CONCRETO HIDRAULICO A BASE DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR 308 MZ EN LA COL. PROGRESO.	
57014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE ACCESO A NIÑA CONEJO ORIENTE	10 EL BARRIO DE LA SOLIDAD	NIÑA CONEJO	RURAL	MSF4/3/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			279,524	279,524	279,524	279,524	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,000.00	1,000.00	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE DE ACCESO A NIÑA CONEJO ORIENTE A BASE DE LOSA DE 15 CM. DE ESPESOR 1 GUARNICIONES.	
56643	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO SOBRE CALLE 12 DE OCTUBRE ENTRE LOPEZ MATEOS Y 30 DE ABRIL EN LA COMUNIDAD DE COL. PROGRESO	10 EL BARRIO DE LA SOLIDAD	COLONIA PROGRESO	RURAL	MSF4/3/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			270,585	270,585	270,585	270,585	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	962.16	962.16	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE 300 ML DE LOSA DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE 15 CM. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y PINTURA PARA SEÑALAMIENTO VIAL EN GUARNICIONES.	
69221	PAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. PROGRESO	10 EL BARRIO DE LA SOLIDAD	COLONIA PROGRESO	RURAL	MSF4/3/12/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			448,162	448,162	448,162	448,162	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,807.33	1,807.33	100.0%	PAVIMENTACION DE CALLE LEONA VICARIO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LOSAS DE 15 CM. DE ESPESOR 1807.33 M2	
58225	PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE ENTRE 25 DE DICIEMBRE Y 30 DE ABRIL EN LA COL. PROGRESO	10 EL BARRIO DE LA SOLIDAD	COLONIA PROGRESO	RURAL	MSF4/3/20/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			384,970	384,970	384,970	384,970	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	683.24	683.24	100.0%	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE A BASE DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR Y GUARNICIONES EN 683.24 MZ. EN LA COL. PROGRESO.	
131880	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MINA Y ALLENDE	26-CHALCATONGO DE HERALDO	CHALCATONGO DE HERALDO	URBANO	HSM/026/000/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	EDUARDO GONZALEZ			4,209,415	4,209,415	4,209,415	4,209,415	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	6,178.00	6,178.00	100.0%		
47474	ADQUICION EN LA CALLE ENRIQUE C. REBAMEN, COLUMNA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	07 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/159/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			176,704	176,704	176,704	73,853	41.8%	0	0	M2	636.50	636.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	
47470	BACHEO EMERGENTE DE ZONAS CRITICAS EN LAS CALLES DE LA CIUDAD DE OAXACA, COBERTURA MUNICIPAL	07 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/201/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			468,262	468,262	468,262	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	20,377.00	19,895.00	78.0%		
47476	ZONAS Y BSH DE PAV. Y ESC. HCHO (AP. CON MAT. AG. SN. JUAN CHAP. DONAJE ESO. 1RO. DE MAYO BO EL PROG. AV. CHAP. SECT. PLAZA LA PAZ (QUAN DE LA BARR. Y CARR. A MTE. ALBAY. Y PRIV. S. DE MAYO STA ANITA) AG. SN. JUAN	07 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/175/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			125,466	125,466	125,466	8,886	7.1%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	522.45	501.55	96.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 522.45 M2. DE PAVIMENTO Y 501.55 M2. DE RECALZAS. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANCARIO.	
47477	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ENRIQUETA, AGENCIA MONTIYA.	07 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/190/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			90,803	90,803	90,803	24,968	27.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	316.20	316.20	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 316.20 M. DE BANQUETAS Y 210.80 M. DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTIYA, OBRA FINANCIADA.	
47478	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TIERRA Y LIBERTAD, AGENCIA MONTIYA.	07 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/161/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS			138,744	138,744	138,744	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	295.50	295.50	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 295.50 M2. DE PAVIMENTO Y 187 M. DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA MONTIYA.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
													14	15	16	17	T8-15/13	19	20	21	22	23		24-21/20
47479	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/073/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			508,164	508,164	508,164	133,019	26.2%	0	0	METROS	1,340.00	1,340.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA.
47480	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE METZABALZOVITL, COL. VISTA HERMOZA 1A SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/140/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			31,987	31,987	31,987	19,519	61.0%	0	0	METROS	219.24	219.24	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. LAS METAS SON EN METROS LINEALES, OBRA FINICUATADA.
47484	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL BRD JALATLACA, COL. MORELOS, CABECERA MUNICIPAL.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/192/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,569,225	1,569,225	1,569,225	117,349	7.5%	0	0	METROS	996.77	996.77	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA CABECERA MUNICIPAL, OBRA FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANDORRAS, OBRA FINICUATADA.
47485	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ALEJANDRINA (REMATANDO CON 200.0) ANDADOR DE ALEJANDRINA COLONIA DE COL. DEL MAESTRO, COL. BUCAMBILAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/141/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			126,267	126,267	126,267	55,765	44.2%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	111.39	111.39	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANDORRAS, OBRA FINICUATADA.
47486	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE ARROYO, ACCESO AL CENTRO DE SALUD, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/047/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,287,935	1,287,935	1,287,935	177,844	13.8%	0	0	METROS	152.50	41.17	27.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
47487	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA, SECTOR 1 SECCION OESTE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/048/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			313,745	313,745	313,745	0	0.0%	0	0	METROS	40.00	40.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
47488	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE PACIFICO 1A ETAPA, PARALELA LA CORTINA, AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/13/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			503,591	503,591	503,591	180,266	35.8%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	656.79	656.79	100.0%	LAS METAS REALES SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA. OBRA FINANCIADA A TRAVES DEL CREDITO BANDORRAS, OBRA FINICUATADA.
47489	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN SOBRE LA CALLE MONTE SIMAI A LA ALTURA DEL NUMERO 130, COL. HELADRO BAMBREZ LÓPEZ, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/164/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			59,405	59,405	59,405	0	0.0%	0	0	METROS	31.68	0.00	0.0%	LAS METAS SON EN METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
47490	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN ARROYO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/180/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			95,271	95,271	95,271	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	185.00	185.00	100.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUBICOS. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANDORRAS.
47491	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE HIDALGO 1A ETAPA (ACCESO PRINCIPAL), AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/067/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,258,765	1,258,765	1,258,765	1,258,265	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	5,293.50	5,293.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA, OBRA FINICUATADA.
47492	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA DE VIGUERA CON LA COLONIA PATRIA NUEVA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/162/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			66,901	66,901	66,901	54,533	81.5%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	136.44	136.44	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINICUATADA.
47493	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TUTUTEPEC 1A ETAPA COLONIA AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJE	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/196/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			397,469	397,469	397,469	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	579.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN SE REFIEREN A 67.00 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE.
47492	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE 14 DE SEPTIEMBRE, AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/223/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			4,377,600	4,377,600	4,377,600	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	5,120.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA GUADALUPE VICTORIA.
47481	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, CALLE SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/225/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			2,302,303	2,302,303	2,302,303	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,706.00	0.00	0.0%	LAS METAS TAMBIEN SE REFIEREN A 1,319.00 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
47483	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN, CALLE SOLIDARIDAD, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/224/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			335,395	335,395	335,395	0	0.0%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	5,120.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 5,120 M2 DE PAVIMENTO Y 120.00 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
47494	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN ARROYO, COLONIA DEL MAESTRO, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/188/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			131,526	131,526	131,526	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	153.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
47495	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO (TRAMO DE PLUTARCO ELIAS CALLES A ACUILES SERDÁN), AGENCIA PUEBLO NUEVO PARTE BAJA.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/143/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			295,820	295,820	295,820	17,168	5.8%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,842.12	1,842.12	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANDORRAS, OBRA FINICUATADA.
47496	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PROLONGACION DE MARGARITAS, COL. AMPLIACION JARDIN, AGENCIA DONAJE.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/144/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			633,660	633,660	633,660	181,709	28.7%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	2,557.54	2,557.54	100.0%	SE EJECUTARON 2,557.54 M2 DE PAVIMENTO Y 120.00 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANDORRAS, OBRA FINICUATADA.
47497	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO, COL. MANUEL AVILA CAMACHO, AGENCIA DONAJE	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/142/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			420,802	420,802	420,802	75,464	17.9%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	865.90	636.43	73.5%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONAJE. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANDORRAS.
47498	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO PINOPA 1A ETAPA, COL. MONTE ALBAN, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/187/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			2,609,090	2,609,090	2,609,090	1,783,041	68.3%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,834.80	1,834.80	100.0%	LAS METAS REALES SE REFIEREN A 1,834.80 M2 DE PAVIMENTO Y 738.80 ML DE GUARNICIONES. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAN. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANDORRAS.
47499	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUINADO EN CALLES Y ANDADORES EN COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ 2A ETAPA (APOYO CON PAQUETE DE MATERIALES), COBERTURA MUNICIPAL.	67-OAAXCA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/132/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			2,797,315	2,797,315	2,797,315	212,987	7.6%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	16,254.00	11,052.72	68.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 16,254 M2 DE PAVIMENTO Y 8,750 M2 DE PAVIMENTO ADOQUINADO.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
47500	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE MACEDONIO ALCALA 1A ETAPA, COL. EJIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MECAPAM.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/186/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,015.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 1,015.00 M2 DE PAVIMENTO Y 120.00 M2 DE MURO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MECAPAM. OBRAS FINANCIADA CON EL CREDITO BANIOBRAS.
47501	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO GENARO VAQUETZ 1A ETAPA, AGENCIA PUEBLO NUEVO.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/189/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			4,001,554	4,001,554	4,001,554	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	4,390.00	3,073.00	70.0%	LAS METAS SE REFEREN A 1,081.20 M2 DE GUARNICIONES, 4,390.00 M2 DE PAVIMENTO Y 12.40 M2 DE PUENTE. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA PUEBLO NUEVO. OBRAS FINANCIADA CON EL CREDITO BANIOBRAS.
47502	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CIRCUITO CORAL 1A ETAPA, COL. BUGAMBILIAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/178/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,177,989	1,177,989	1,177,989	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	3,000.00	3,000.00	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A 875.00 M2 DE GUARNICIONES Y 3,000.00 M2 DE PAVIMENTO. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA. OBRAS FINANCIADA CON EL CREDITO BANIOBRAS.
47503	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AVENIDA LINDEROS, COL. SATELITE, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/185/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			604,035	604,035	604,035	287,863	47.3%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	1,348.50	1,348.50	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. OBRAS FINANCIADA CON EL CREDITO BANIOBRAS.
47504	PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE (ANTES B), COL. LA CIENEGUITA, AGENCIA CINCO SEÑORES.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/184/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			639,862	639,862	639,862	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	956.90	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFEREN A 956.90 M2 DE PAVIMENTO Y 275.40 M2 DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CINCO SEÑORES. OBRAS FINANCIADA CON EL CREDITO BANIOBRAS.
47507	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LAS AGENCIAS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, EJERCICIO 2011	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/218/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			303,672	303,672	303,672	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	8,371.43	0.00	0.0%	
47508	PAVIMENTO Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INDO NUÑO, COL. VISTA HERANOSA 1A SECCION, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/160/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			48,188	48,188	48,188	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	78.49	78.49	100.0%	LAS METAS SE REFEREN A 78.49 M2 DE PAVIMENTO Y 23.80 M2 DE GUARNICION. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
47509	PROTECCION DE TALUD DEL BORDO DEL RIO ATOYAC, COLINDANTE CON EL FRACC. SAN ENACIO, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/213/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			31,969	31,969	31,969	0	0.0%	0	0	METROS	483.84	483.84	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.
59960	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	UJO DE AGUA	RURAL	184 OP FADM 02/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			524,375	524,375	524,375	508,564	96.9%	0	0	METROS CUADRADOS	366.77	366.77	100.0%	175 BENEFICIARIOS, 345.30 GUARNICIONES, 366.77 BANQUETAS. RECURSOS PROVENIENTES AL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE.
59972	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 26 DE FEBRERO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FADM 010/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			406,379	406,379	406,379	406,379	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	684.00	684.00	100.0%	M2 684.00 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 48 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
72311	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE FEBRERO (PRIMERA ETAPA)	300 SAN PEDRO AMALZOS	SAN PEDRO AMALZOS	URBANO	110M/RSP/300/12/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMALZOS			238,000	238,000	238,000	238,000	100.0%	0	0	METROS	92.00	92.00	100.0%	CON ESTA OBRA SE CONCLUYE EL EJERCICIO 2011 POR LO TANTO CON ESTA OBRA SE LLEVA ACABO EL CIERRE DEL EJERCICIO 2011.
74635	EMPERDADO DE CALLES, CONTINUACION DE LIBERTAD, BENITO JUAREZ Y GUADALUPE	341 SAN PEDRO YUCUNAMA	SAN PEDRO YUCUNAMA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO YUCUNAMA			239,098	239,098	239,098	239,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,313.09	1,156.55	50.0%	YA SE HIZO EL GASTO EN ESTE PRIMER TRIMESTRE DE 2011 EN LA OBRA DE EMPERDADO DE CALLES CON LA ASIGNACION DEL GOBIERNO ESTATAL QUE DIO LA MAYOR PARTE DEL RECURSO PARA ESTA OBRA. LA CUAL EL MUNICIPIO APORTABA LA CANTIDAD DE \$430,000.00 Y EL ESTATAL LA CANTIDAD DE \$499,966.12.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
9995	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE LAS AVENIDAS LEONA VICARIO Y VICENTE SUAREZ	411 SANTA MARÍA MADANI	SANTA MARÍA MADANI	URBANO	15041411072/2013	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SANTA MARÍA MADANI OAXACA			1,053,504	1,053,504	1,053,504	1,053,504	100.0%	1,053,504	1,053,504	1,896.00	1,896.00	100.0%	SE REALIZÓ LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE UN ANCHURO DE 6 METROS Y DE UNA LONGITUD DE 237 METROS, MEDIANTE LOS CONCEPTOS DE TRAZO Y NIVELACION, CORTE DE MATERIAL CON MAQUINARIA, ACARREO EN CAMION VOLVO PRODUCTO DEL CORTE, ACARREO SUBSECUENTE A LA PASE Y COMPACTADO DEL TERRENO NATURAL, SUMINISTRO MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO REMELACION DE BRIDALES DE LOS POZOS DE VISITA, VIGACION PARA GUARNICIONES, GUARNICIONES DE CONCRETO, CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DE F-0, DISFUNDIDO, SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	
	MANTENIMIENTO																							
5899	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO TRAMO LAGUNAS EL BARRIO	10 EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	MBSF 3/27/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			245,125	245,125	245,125	245,125	100.0%	0	0	1,018.00	1,018.00	100.0%	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMO DE LA CALLE ENTRE LAS AVENIDAS EL BARRIO DE LA SOLEDAD	
5704	REABILITACION DE ACCESO AL PANTON EN LA COMUNIDAD DE ALMOLOYA DE GUTIERREZ	10 EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA DE GUTIERREZ	RURAL	MBSF 3/16/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			89,385	89,385	89,385	89,385	100.0%	0	0	1,000.00	1,000.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE CALLE DE ACCESO A PANTON MUNICIPAL, CON MATERIAL DE BANCO EN LA COMUNIDAD DE ALMOLOYA DE GUTIERREZ.	
5775	REABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE EL NACEDERO	10 EL BARRIO DE LA SOLEDAD	NACEDERO	RURAL	MBSF 3/21/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			53,509	53,509	53,509	53,509	100.0%	0	0	700.00	700.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE CALLES DE ACCESO CON MATERIAL DE BANCO INCLUIDO TRABAJO DE EXTRACCION, CARGA, ACARREO Y TENDIDO DE MATERIAL EN CALLES DE LA COMUNIDAD DE EL NACEDERO.	
5602	REABILITACION DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE ESTACION ALMOLOYA	10 EL BARRIO DE LA SOLEDAD	ALMOLOYA BAO (ESTACION ALMOLOYA)	RURAL	MBSF 3/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			57,940	57,940	57,940	57,940	100.0%	0	0	2,000.00	2,000.00	100.0%	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD CON MATERIAL MEJORADO CONSISTENTE EN EXTRACCION, CARGA, ACARREO Y REVESTIMIENTO CON MATERIAL MEJORADO DE BANCOS	
4750	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (REABILITACION) EN LA CALLE NIÑO ARTILLERO TRAMO CALLE ARTICULO 123 Y JUAN DE LA BARRERA, COL. SANTA ANITA, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/174/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GERAL DE OBRAS PUBLICAS			605,749	605,749	605,749	0	0.0%	0	0	1,177.51	506.32	43.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC. OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANCOMIAS.	
4751	REPOSICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PUERTO ENSENADA, AGENCIA CANDANI.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110/221/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GERAL DE OBRAS PUBLICAS			295,875	295,875	295,875	294,052	99.4%	0	0	325.15	325.15	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CANDANI. OBRA FINANCIADA.	
	PASES VEHICULARES																							
	CONSTRUCCION																							
6061	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASIM 095/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			673,448	673,448	673,448	664,952	98.7%	0	0	19.00	19.00	100.0%	630 BENEFIICIARIOS, 19 ML BANCQUETA DE CONCRETO SIMPLE, 402 Y 276.46 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011. PENDIENTE DOCUMENTACION.	
6074	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASIM 108/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			359,990	359,990	359,990	358,353	99.5%	0	0	437.00	437.00	100.0%	M2 437 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 220 BENEFIICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.	
6067	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASIM 069/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			597,210	597,210	597,210	508,863	85.2%	0	0	1,084.12	1,084.12	100.0%	M2 1,084.12 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 542 BENEFIICIARIOS, RECURSO PROVENIENTE DEL AÑO 2011. PENDIENTE DOCUMENTACION.	
6284	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FASIM 122/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			179,437	179,437	179,437	179,122	99.8%	0	0	335.80	335.80	100.0%	335 BENEFIICIARIOS, M2 335.80 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, RECURSO PROVENIENTES DEL AÑO 2011. PENDIENTE DOCUMENTACION.	
6067	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. 23 ENTRE CALLES 9 Y 12, LA AV. 11 ENTRE LA CALLE 6 Y 4	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184 OP FASIM 085/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			727,691	727,691	727,691	622,322	85.5%	0	0	240.50	240.50	100.0%	M2 1,280 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, M2 240.50 GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE, 449 BENEFIICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. PENDIENTE DOCUMENTACION.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														14	15	16								
60738	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA PALMA REAL Y CAOBA	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FAS 11/1/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			1,149,314	1,149,314	1,149,314	1,144,885	99.6%	0	0	METROS LINEALES	546.19	546.19	100.0%	448956 CUADROS, M2 279.94 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, M2 546.19 BANQUETAS, M2 532.81 GUARNICIONES RECIBIDO PROVENIENTE DEL AÑO 2011
47512	FUENTES Y PASOS PEATONALES CONSEY. Y RENAL DE ANDADOR (CERCA) DE CTO. HCO. EN DIVERSAS COLONIAS Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ TA ETAPA, (APOYO CON PAQUETE DE MATERIALES), COBERTURA	67 OAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/131/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			3,191,130	3,191,130	3,191,130	61,574	1.9%	0	0	METROS LINEALES	18,000.00	13,300.00	74.0%	LAS METAS SE REFIEREN A METROS CUADRADOS, OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBAS
47513	CONSTRUCCION DE ANDADOR (TA ETAPA) EN LA CALLE PROLONGACION DE BUGAMBILAS GUINIA Y MAJURO DE CONTINION PARA INTEGRAR AL PUENTE PEATONAL DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILAS, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	67 OAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/068/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			88,258	88,258	88,258	15,964	18.1%	0	0	METROS LINEALES	60.40	60.40	100.0%	ADENMAS SE EJECUTABAN 48 TRANSFORMADORES, M2 1199.90 BANQUETA, PANZACOLA, OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBAS
60751	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	FUENTE MISTERIOSA	RURAL	184 OP FASM 115/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			830,809	830,809	830,809	806,823	97.1%	0	0	METROS LINEALES	1,142.67	1,142.67	100.0%	48 TRANSFORMADORES, M2 1199.90 BANQUETA, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011, DOCUMENTACION PENDIENTE
14474	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR, UBICADO EN EL KM. 0+14 DEL CAMINO RANCHO ALEGRE - RANCHO CACAO	606 SANTA MARIA CHECHOTLA	RANCHO CACAO	RURAL	15M/041/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRILLAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHECHOTLA OAJACA			275,322	275,322	275,322	275,322	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EJECUTIVO AL 100%, EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$ 839,233.37, QUE CORRESPONDE A LA SUMA DEL RECURSO 2011 \$ 375,322.00 Y 2012 \$ 463,911.37, SE LE SUMA EL FOLIO 144713 DEL TER. TRIMESTRE DEL 2012.
47515	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLUMNAS PORRES RED DE ELECTRIFICADO	67 OAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/173/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			140,016	140,016	140,016	0	0.0%	0	0	ML CABLE 8 LINEAS DE CONEXION	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A 1 PROYECTO, OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBAS
47514	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ARTICULO 27, COL. LIDAL, AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAMA	67 OAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/186/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			141,900	141,900	141,900	0	0.0%	0	0	ML CABLE 8 LINEAS DE CONEXION	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A UN PROYECTO, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAMA, OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBAS
47516	AMPLIACION	67 OAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/194/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			350,000	350,000	350,000	0	0.0%	0	0	ML CABLE 8 LINEAS DE CONEXION	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A UN PROYECTO, LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL, OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBAS
47517	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ANDADOR MARGARITA MARTINEZ, COL. MARTINES DE RIO BLANCO, CABECERA MUNICIPAL	67 OAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/193/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			358,206	358,206	358,206	0	0.0%	0	0	ML CABLE 8 LINEAS DE CONEXION	1.00	0.00	0.0%	LAS METAS SE REFIEREN A UN PROYECTO, LA LOCALIDAD ES LA CABECERA MUNICIPAL, OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBAS
60040	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN ISIDORO LAS PEÑAS	RURAL	184 OP FASB 056/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	POSTE	18.00	18.00	100.0%	PIA 18 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 300 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
60054	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SANTA CATARINA	RURAL	184 OP FASM 055/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			460,540	460,540	460,540	460,540	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	PIA 13 POSTES, 3 TRANSFORMADORES, 125 BENEFICIARIOS, RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011.
62869	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (PRIMERA ETAPA)	184 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FASM 121/11	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC			156,106	156,106	156,106	156,106	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	156 TIEMPO 400 HABITANTES, RECURSOS PROVENIENTES DEL 2011.
47518	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD CENTROS DE SALLO MANTENIMIENTO	67 OAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/226/2011	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			302,138	302,138	302,138	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	EL RUBRO ESPECIFICO DE ESTA OBRA ES REHABILITACION DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS, LAMENTABLEMENTE EL SISTEMA NO CUENTA CON EL RUBRO.
14312	CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CICLOTE NO 67 PREESCOLAR	240 SAN MARTIN TLINUYOSO	SAN MARTIN TLINUYOSO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLINUYOSO			2,999,445	2,999,445	2,999,445	2,999,445	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	262.00	262.00	100.0%	MANTO TOTAL DE LA OBRA \$ 2,999,445.41
47519	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS PROFRA, ESPERANZA ALFARO OLIVERA, CLAVE 2020N847G, CALLE CUILAHUAC ESQ. ALANDORINAS, COL. LAS PEÑAS, AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC	67 OAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/176/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			48,810	48,810	48,810	48,361	99.1%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA META REAL ES 1 AULA, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SAN JUAN CHAPULTEPEC, OBRA FINANCIADA CON EL CREDITO BANOBAS
47520	IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA DEL JARDIN DE NIÑOS ANTONIA LABASTIDA, UBICADO EN LA CALLE HIDALGO NO 212, BARRIO JALATLACO, CABECERA MUNICIPAL	67 OAJACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/150/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAJACA DE JUAREZ OAJACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			66,893	66,893	66,893	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	450.00	0.00	0.0%	POR ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA, REPORTE AVANCE FISICO DEL 100% HACIENDO LA CORRECCION MEDIANTE OFICIO NO. 003/019A/1050/2012, EN EL CUAL MENCIONA QUE ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CANCELACION.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
	PRIMARIA																								
	CONSTRUCCION																								
60100	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BLINCE EMILIANO ZAPATA CLAVE 200987799W	184 SAN JUAN BAUTISTA	SANTA MARIA AMAPA	RURAL	184 OP FADM 050/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC			355,961	355,961	355,961	278,796	78.3%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	BENEFICIARIOS 30 ALUMNOS.	
131914	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, BANDA PERIMETRAL Y ANEXOS, EN ESC. PRIMARIA.	284 SAN MIGUEL	SAN MIGUEL TLICUAPAM	URBANO	FADM/001/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MIGUEL TLICUAPAM			3,923,548	3,923,548	3,923,548	3,923,548	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	650.00	650.00	100.0%	SE CONTRUYO 4 AULAS UN ANEXO, BANDA PERIMETRAL, OBRA CONTRATADA.	
117538	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL ITANDEHUJI	370 SANTA CATARINA	SANTA CATARINA TAXIATA	URBANO	001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAXIATA			728,144	728,144	730,000	728,144	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																								
47521	IMPERMEABILIZANTE DE ESC. PRIM. ANTEQUERA. UBICADA EN EL FRACC. INFONAVIT ALAMOS, AGENCIA MONTOYA.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/206/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			57,408	57,408	57,408	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		517.00	0.00	0.0%	FOR ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA REPORTO AVANCE FISICO DEL 100% HACIENDO LA CORRECCION MEDIANTE OFICIO NO. DGO/PUNA/1050/2013, EN EL CUAL MENCIONA QUE ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CANCELACION.
47522	IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESC. PRIMARIA. INDEPENDENCIA CLAVE 2009142G UBICADA EN NUDO MIXTECO NO 201, FRACC. LOMAS DE SANTA ROSA, PARTE BAJA, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/202/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			85,511	85,511	85,511	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		576.00	0.00	0.0%	FOR ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA REPORTO AVANCE FISICO DEL 100% HACIENDO LA CORRECCION MEDIANTE OFICIO NO. DGO/PUNA/1050/2013, EN EL CUAL MENCIONA QUE ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CANCELACION.
47523	IMPERMEABILIZANTE EN AULAS DE LA ESC. PRIMARIA. AJAN ESCUTIA UBICADA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS NO 138 ISO VICENTE GUERRERO, COL. SOLIDARIDAD, AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/201/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			43,961	43,961	43,961	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		303.00	0.00	0.0%	FOR ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA REPORTO AVANCE FISICO DEL 100% HACIENDO LA CORRECCION MEDIANTE OFICIO NO. DGO/PUNA/1050/2013, EN EL CUAL MENCIONA QUE ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CANCELACION, LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
	SECUNDARIA																								
	CONSTRUCCION																								
62869	CONSTRUCCION DE UN AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200V1538Y	184 SAN JUAN BAUTISTA	LA ESPERANZA	RURAL	184 OP FADM 124/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC			355,965	355,965	355,965	351,915	98.9%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	1 AULA, 30 ALUMNOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOC. PENDIENTE	
62872	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CLAVE 200V1610J	184 SAN JUAN BAUTISTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	184 OP FADM 110/11	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA TLXTEPEC			356,519	356,519	356,519	351,645	98.6%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	AULA, 30 ALUMNOS. RECURSOS PROVENIENTES DEL AÑO 2011. DOCUMENTACION PENDIENTE.	
117544	CONSTRUCCION DE UNA AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MOSES SALAZ	370 SANTA CATARINA	SANTA CATARINA TAXIATA	URBANO	002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAXIATA			364,071	364,071	365,000	364,071	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
9950	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA, EN LA MISMA LOCALIDAD	480 SANTA MARIA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA			2,785	2,785	2,785	2,785	100.0%	0		METROS CUADRADOS, AULAS	10.00	10.00	100.0%		
	MANTENIMIENTO																								
5813	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	10-60 BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	MBS/3/29/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			163,504	163,504	163,504	163,504	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS		918.00	100.0%	REHABILITACION DE AULAS CONSISTENTE EN IMPERMEABILIZACION A BASE DE MEMBRANA ASFALTICA EN LA ESC. SECUNDARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD.	
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																								
	VIVIENDA																								
	CONSTRUCCION																								
47524	CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO 20 DONALD UBICADO EN ALVARO OBREGON S/N CASO DE LA AGENCIA DONALD	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/212/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			304,463	304,463	304,463	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO		58.00	0.00	0.0%	FOR ERROR INVOLUNTARIO POR PARTE DE LA DEPENDENCIA EJECUTORA REPORTO AVANCE FISICO DEL 100% HACIENDO LA CORRECCION MEDIANTE OFICIO NO. DGO/PUNA/1050/2013, EN EL CUAL MENCIONA QUE ESTA OBRA ESTA EN PROCESO DE CANCELACION, LAS METAS SE REFIEREN A 23.00 M2 DE CONSTRUCCION Y 58.00 M2 DE OBRA EXTERIOR. LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA DONALD.
	MEJORAMIENTO																								
47525	ADQUISICION AL CENTRO DE ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTERFAMILIAR	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/199/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			371,408	371,408	371,408	0	0.0%	0		METROS CUADRADOS		62.08	0.00	0.0%	
47526	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CASA DE ASISTENCIA SOCIAL. ASILO DE ANCIANOS, UBICADO EN LA AGENCIA DE SANTA ROSA.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/199/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			1,264,090	1,264,090	1,264,090	897,878	71.0%	0		METRO CUADRADO		3,229.00	3,229.00	100.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA.
47527	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS, UBICADO EN LA AGENCIA DE CAMARANI	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/203/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			239,851	239,851	239,851	0	0.0%	0		METRO CUADRADO		234.05	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGENCIA CAMARANI.
47531	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA ADULTOS 20 DE NOVIEMBRE.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FIU/208/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			625,345	625,345	625,345	0	0.0%	0	0	PROYECTO		1.00	0.00	0.0%	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	24-2/20	25
														14	15	16										
47529	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA ADULTOS MONTE ALBÁN.	67 CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F10/204/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			156,400	156,400	156,400	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.00	0.0%		
47529	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA ADULTOS MONTE ALBÁN.	67 CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F10/205/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			48,812	48,812	48,812	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.00	0.0%		
47530	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLAZA COMUNITARIA DEL CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA ADULTOS HERRERO FLORES MAGÓN, ESTERILIA	67 CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F10/209/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			11,384	11,384	11,384	11,263	98.9%	0	0	0	0	0	154.69	154.69	100.0%	OBRA INCOMPLETADA.
47532	CONSTRUCCION DE CISTERNA DE CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CASA DE DIA, SANTA ROSA PANZACOLA.	67 CAACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	F10/200/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CAACA DE JUAREZ CAACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS			43,283	43,283	43,283	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA AGUENCA SANTA ROSA PANZACOLA.
132293	REPARATURAS DE CAMINO (TRAMO DEL 0+000 AL KM 1+797 KM AL BARRIO RURAL MUNICIPAL) EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHAPULTEPEC	RURAL	F10M/026/004/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO			275,572	275,572	275,572	275,572	100.0%	0	0	0	0	0	971.00	971.00	100.0%	
55174	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE COYCLAPAM	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	COYCLAPAM	RURAL	MBS/3/05/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			119,329	119,329	119,329	119,329	100.0%	0	0	0	0	0	4.70	4.70	100.0%	
56270	REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL BARRIO DE LA SOLEDAD - LA CRUELA EN LA COMUNIDAD DE EL BARRIO DE LA SOLEDAD	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	MBS/3/09/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			320,607	320,607	320,607	320,607	100.0%	0	0	0	0	0	4.50	4.50	100.0%	REVESTIMIENTO DE CAMINO RURAL CON MATERIA DE BANCO EN TRAMOS PARCIALES ASÍ COMO LA RECONSTRUCCION DE ALEROS Y CAMEOTES EN ALCANTARILLAS PLUVIALES
145022	REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INVESTIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	PLAN DE AYALA	RURAL	F10M/026/009/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO			322,391	322,391	322,391	322,391	100.0%	0	0	0	0	0	1.34	1.34	100.0%	
145070	REHABILITACION DEL CAMINO RURAL (BASTREO Y REVESTIMIENTO)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	ALLENDER	RURAL	F10M/026/013/2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	ALIANZA DE COMISARIES DE TRANSPORTES DE CARGA MATERIALES SIMILARES Y COMERCIO DEL ESTADO DE CAACA			714,305	714,305	714,305	714,305	100.0%	0	0	0	0	0	10.40	10.40	100.0%	
144929	REHABILITACION DEL CAMINO LA SOLEDAD - RIO PETLAPA, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+000	606-SANTA MARIA CHILCHOTLA	LA SOLEDAD	RURAL	M20M/F06/036/2012	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA CAACA			1,059,091	1,059,091	1,059,091	1,059,091	100.0%	0	0	0	0	0	3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SE EJECUTO EN EL 2012, PERO EL RECURSO CORRESPONDE AL EJERCICIO 2011.
57899	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE EL AJAL	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	EL AJAL	RURAL	MBS/3/22/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			643,791	643,791	643,791	643,791	100.0%	0	0	0	0	0	22.00	22.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 22 MTS DE LONGITUD Y 4 MTS DE CALZADA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE AJAL.
58007	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE LA JUNTA	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LA JUNTA	RURAL	MBS/3/26/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			36,036	36,036	36,036	36,036	100.0%	0	0	0	0	0	7.00	7.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE ALCANTARILLA DE 2.00 MTS. DE CANTERO, ALEROS Y LOCAS DE 0.00 MTS. DE LONGITUD EN CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE LA JUNTA.
57060	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD DE NIZA LIMÓN	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	NIZA LIMÓN	RURAL	MBS/3/14/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			462,685	462,685	462,685	462,685	100.0%	0	0	0	0	0	11.00	11.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 11 M. Y 4 MTS DE CALZADA DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE NIZA LIMÓN.
56588	REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ALMOLOYA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES	10-EL BARRIO DE LA SOLEDAD	LAS CRUCES	RURAL	MBS/3/10/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			228,714	228,714	228,714	228,714	100.0%	0	0	0	0	0	20.00	20.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALERO DE PUENTE DE 20 M PARA EVITAR SOCAVAMIENTOS, ESTABILIZACION DE TERRENO Y REFORZAMIENTO DE TRABES
145484	ESTUDIO GEOTECNICO EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	GUERRERO	RURAL	F10M/026/006/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAGE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL			18,467	18,467	18,467	18,467	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
146218	ANEXORA Y LABORACION E INTEGRACION DE EXPERIMENTOS TECNICOS	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	F10M/26/005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	JAVIER DIAZ MADERO			269,380	269,380	269,380	269,380	100.0%	0	0	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	
14539	EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	240-SAN MARTIN TLUXIYOSO	SAN MARTIN TLUXIYOSO	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLUXIYOSO			56,100	56,100	56,100	56,100	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
146714	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION (NO INCLuye ESTUDIOS UNIVERSITARIOS)	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	F10M/026/011/2011	DESARROLLO ECONOMICO	CIENCIA Y TECNOLOGIA	SERVICIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS	ENTIDAD MUNICIPAL	COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS LA FINE SURDE SA DE CV			179,587	179,587	179,587	179,587	100.0%	0	0	0	0	0	4.00	4.00	100.0%	
	INVERSION OBRA PUBLICA												9,282,304	8,448,987	8,182,308	7,928,740	93.9%	0	0	0	0	0	552.90	477.90	86.4%	
146609	UNIDAD DEPORTIVA REAL SAN JACINTO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			46,874	46,874	46,874	46,874	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
145345	UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA SAN JACINTO	157-SAN JACINTO AMILPAS	SAN JACINTO AMILPAS	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS			723,362	723,362	723,362	723,362	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
15360	RECONSTRUCCION DEL CAMINO E. C. (TRAZADO PUTLA) LA CONCEPCION TLUXIYOSO (0+000 AL KM 1+400)	240-SAN MARTIN TLUXIYOSO	LA CONCEPCION	RURAL		DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLUXIYOSO			850,853	850,853	850,853	850,853	100.0%	0	0	0	0	0	1.90	1.90	100.0%	
133866	MANTENIMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	284-SAN MIGUEL TOLUJAPAM	SAN MIGUEL TOLUJAPAM	URBANO	FORTAMUAM/03/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MANTENIMIENTO DE PALACIO MUNICIPAL			83,166	83,166	83,166	83,166	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
133444	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BAÑOS PUBLICOS	208-SAN MIGUEL TOLUJAPAM	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FORTAMUAM/02/2011	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	PROTECCION SOCIAL EN SAUD	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MIGUEL TOLUJAPAM			208,742	208,742	208,742	208,742	100.0%	0	0	0	0	0	70.00	70.00	100.0%	BAÑOS PUBLICOS EJECUTADOS CON FONDO M.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Envió	Destino del gasto (Especificación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	15	16		17	18-19/13					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-26/13	25
11442	ADQUISICION DE EQUIPO PARA TELEFONIA CELULAR	154 SAN JUAN BUELLERONCO AMATLAN	SAN JUAN BUELLERONCO AMATLAN	URBANO	2012/15/02	DESARROLLO SOCIAL	ORGANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JUAN BUELLERONCO AMATLAN			334,776	334,776	334,776	80,000	23.9%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIERON EQUIPOS PARA EQUIPO DE COMUNICACION (ANTENA Y REPTOR DE SEÑAL PARA TELEFONIA CELULAR)
14503	ADQUISICION DE DOS MOTOCICLETAS MARCA HONDA	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			57,800	57,800	57,800	57,800	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
145108	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (BANDOS)	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			45,900	45,900	45,900	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	4.00	4.00	100.0%		
15439	ADQUISICION DE UNA CAMIONETA TIPO FORD RANGER	240 SAN MARTIN TLUXIYOSO	LOMA BUENOS AIRES	RURAL	-	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLUXIYOSO			267,600	267,600	267,600	100.0%	0	0	RECURSO	1.00	1.00	100.0%		
145133	UN ARRANCADOR DE VOLTAJE PARA BOMBA DE AGUA	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			22,534	22,534	22,534	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
	GASTO CORRIENTE																							
14635	SERVICIOS PERSONALES																							
14673	GRATIFICACION ANUAL	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO			21,400	21,400	21,400	21,400	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	
14679	HABERES	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO			214,005	214,005	214,005	214,005	100.0%	0	0	PERSONA	100.00	100.00	100.0%	
144743	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			1,319,945	1,319,945	1,319,945	1,319,945	100.0%	0	0	PAGO	24.00	24.00	100.0%	
146711	PAGO DE GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			38,096	38,096	38,096	38,096	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
134479	PAGO DE SEGURIDAD PUBLICA	206 SAN MIGUEL TLOQUAPAM	SAN MIGUEL TLOQUAPAM	URBANO	FORAMUN/05/2011	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MIGUEL TLOQUAPAM			449,844	449,844	449,844	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	100.00	25.00	25.0%	RECURSOS DE SEGURIDAD PUBLICA.	
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
14683	VESTUARIOS Y UNIFORMES	26-CHALCATONGO DE HIDALGO	CHALCATONGO DE HIDALGO	URBANO	003	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE CHALCATONGO DE HIDALGO			16,472	16,472	16,472	16,472	100.0%	0	0	PERSONA	10.00	10.00	100.0%	
14632	EQUIPO PARA SEÑALIZACION VIAL	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	PROTECCION CIVIL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			81,504	81,504	81,504	81,504	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
144899	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			92,495	92,495	92,495	100.0%	0	0	SERVICIO	4.00	4.00	100.0%		
144944	MANTENIMIENTO Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			32,380	32,380	32,380	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%		
144621	MATERIAL DE DEFENSA	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			10,700	10,700	10,700	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
144965	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			57	57	57	57	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
144633	PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			853,381	853,381	853,381	853,381	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
144974	RENDA DE MAGUAMARA Y EQUIPO	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO D E SAN JACINTO AMLPAS			20,546	20,546	20,546	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%		
145289	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			218,145	218,145	218,145	218,145	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
144791	VESTUARIOS Y UNIFORMES	157 SAN JACINTO AMLPAS	SAN JACINTO AMLPAS	URBANO	-	GOBIERNO	GOBERNACION	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMLPAS			28,161	28,161	28,161	28,161	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
156429	ADQUISICION DE UNIFORMES A POLICIAS	240 SAN MARTIN TLUXIYOSO	SAN MARTIN TLUXIYOSO	URBANO	-	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLUXIYOSO			17,679	17,679	17,679	17,679	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS UNIFORMES
10533	IMPUESTOS PAGADOS A HOOFER	240 SAN MARTIN TLUXIYOSO	SAN MARTIN TLUXIYOSO	URBANO	-	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN MARTIN TLUXIYOSO			32,787	32,787	32,787	32,787	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS IMPUESTOS
133328	CONSTRUCCION DE BODEGA EN ESC. TELESECUNDARIA	206 SAN MIGUEL TLOQUAPAM	SAN MIGUEL TLOQUAPAM	URBANO	FORAMUN/01/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MIGUEL TLOQUAPAM			89,254	89,254	89,254	89,254	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	PARA ESTA OBRA SE UTILIZO RECURSOS DEL FONDO LV.
134844	CONSTRUCCION DE CANGCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIMARIA CONREGIORA	206 SAN MIGUEL TLOQUAPAM	SAN MIGUEL TLOQUAPAM	URBANO	FORAMUN/07/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MIGUEL TLOQUAPAM			328,621	328,621	328,621	328,621	100.0%	0	0	CANGCHA	1.00	1.00	100.0%	
134984	MANTENIMIENTO DE OBRA PUBLICA	206 SAN MIGUEL TLOQUAPAM	SAN MIGUEL TLOQUAPAM	URBANO	FORAMUN/08/2011	OTROS	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MIGUEL TLOQUAPAM			71,291	71,291	71,291	71,291	100.0%	0	0	BODEGA	1.00	1.00	100.0%	
133961	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	206 SAN MIGUEL TLOQUAPAM	SAN MIGUEL TLOQUAPAM	URBANO	FORAMUN/ 04/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	ENTIDAD MUNICIPAL	SAN MIGUEL TLOQUAPAM			90,114	90,114	90,114	90,114	100.0%	0	0	LUMINARIA	70.00	70.00	100.0%	PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO
89739	ADQUISICION DEL EQUIPO DE COMUNICACION	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	6	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			15,600	15,600	15,600	15,600	100.0%	0	0	UNIDAD	15.00	15.00	100.0%	LA UNIDAD SE REFERE A BANCOS DE COMUNICACION PARA LA POLICIA.
89727	ALUMBRADO PUBLICO	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	02	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			74,478	74,478	74,478	74,478	100.0%	0	0	MPH	56.00	56.00	100.0%	
89735	COMISIONES BANCARIAS	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	4	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			278	278	278	278	100.0%	0	0	PAGO	10.00	10.00	100.0%	
102737	CONSTRUCCION DEL MURO DE CONTENIDONEN EL JARDIN DE NIÑOS CARMEN BARRAS DEL RIO	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	07	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			140,690	140,690	140,690	140,690	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA QUE SE CONTIENE EN EL REPORTE TECNICO ES OBRA PERO EN EL CATALOGO DEL FONDO LV NO SE CONSIDERA OBRA COMO UNIDAD DE MEDIDA POR LO SO COSMOGOS CISTERNA
89734	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			3,675	3,675	3,675	3,675	100.0%	0	0	PAGO	3.00	3.00	100.0%	
89738	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	5	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA TAYATA			3,000	3,000	2,900	3,000	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	LOS MONIOS VANAN REFINANDOS DEL TIPO DE SERVICIO QUE REQUIERAN LAS UNIDADES.
89704	VESTUARIOS Y UNIFORMES	370 SANTA CATARINA TAYATA	SANTA CATARINA TAYATA	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA TAYATA			35,057	35,057	34,907	35,057	100.0%	0	0	UNIDAD	20.00	20.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNIFORMES ESCOLARES.
7900	PAGO DE NOMINAS, ALUMBRADO, GAS Y POLICIA	421 SANTA MARIA MITICUELA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FPO2013001	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	SINDICATURA MUNICIPAL			1,940,881	1,099,474	841,407	841,407	76.5%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE RECURSO ES DEL PERIODO 2011 Y POR ERROR DEL MUNICIPIO SE OMITIO SU DECLARACION EN EL SISTEMA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2011.
10715	COMISIONES BANCARIAS	448 SANTA MARIA ZANIZA	SANTA MARIA ZANIZA	URBANO	-	GOBIERNO	HACIENDA	SERVICIOS FINANCIEROS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SANTA MARIA ZANIZA			28	28	28	28	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	
	TAM												42,964,494	4,936,051	42,871,215	3,870,648	71.1%			889.00	788.52	97.1%		
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																							
	CONSTRUCCION																							
50645	CONSTRUCCION DE DOS ANOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMBRANO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	CHIVOHYJO	RURAL	FAM/036/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28,503	0	28,503	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUILADA, SALDO A SER PROGRAMADO
50646	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN JUL. 21 DE MARZO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	CHIVOHYJO	RURAL	FAM/005/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31,588	0	31,588	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINIQUILADA, SALDO A SER PROGRAMADO
50642	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN JUL. 21 DE MARZO	5-ASUNCION IXTALTEPEC	CHIVOHYJO	RURAL	FAM/055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,588	0	1,588	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINIQUILADA, SALDO A SER PROGRAMADO

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Resolva	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
														Ministrado	Programado	Ejercido								
15642	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA COCOYAN DE LAS FLORES		16-COCHOYAN DE LAS FLORES	RURAL	FAM0063/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	30,822	0	30,822	0	0.0%	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
15655	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA COCOYAN DE LAS FLORES		16-COCHOYAN DE LAS FLORES	RURAL	FAM0063/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	7,802	0	7,802	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
47803	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y TRES ANEXOS EN LA BAA-HOSTIAA		SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM0119/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	42,176	0	42,176	0	0.0%	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
47823	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN LA BAA-HOSTIAA		SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM0129/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	7,560	0	7,560	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
14939	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FRIEDRICH MARTINEZ DELIA, CONSTANZA DEL ROSARIO		SANTA CRUZ RIO VENADO	RURAL	FAM0721/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	2,107	0	2,107	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
66274	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER		23-CULIAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0607/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	321,010	220,086	321,010	220,086	100.0%	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
66291	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NUEVO AMANECER		23-CULIAPAM DE GUERRERO	URBANO	FAM0608/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,564	0	6,564	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
43999	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENTO JUAREZ		26-CHALCATONGO DE HIDALGO	RURAL	FAM0447/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	91,492	12,886	91,492	0	0.0%	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
43994	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR		26-CHALCATONGO DE HIDALGO	RURAL	FAM0448/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	60,339	0	60,339	0	0.0%	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
43768	REPARACIONES GENERALES EN JMB CARMEN RAMOS DEL RIO		26-CHALCATONGO DE HIDALGO	RURAL	FAM0425/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	19,596	0	19,596	0	0.0%	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
46014	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA MANUEL SABINO CRESCO		28-HEROICA CIUDAD DE EAUTLA DE CRESCO	URBANO	FAM0434/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	380,543	113,930	380,543	0	0.0%	0	ESCUELA	1.00	0.01	1.0%	OBRA EN PROCESO	
45649	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALDAMA		39-EL CONDORILLAN DE FLORES SAUCON	RURAL	FAM0256/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	107,538	0	107,538	0	0.0%	0	AULA	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
45646	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA ALDAMA		39-EL CONDORILLAN DE FLORES SAUCON	RURAL	FAM0268/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	6,321	0	6,321	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
16299	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, TRES ANEXOS Y DEMOLICION DE EDIFICIO EXISTENTE EN EL PROYECTO MOE		31-AMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	FAM0505/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	148,538	0	148,538	0	0.0%	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
16314	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN EL PROYECTO MOE		31-AMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	URBANO	FAM0072/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	9,207	0	9,207	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
47844	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL VALERIO TRUJANO		39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0307/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	132,380	0	132,380	0	0.0%	0	AULA	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
54474	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA TRABAJADORES DEL CAMPO		39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0547/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	137,802	0	137,802	0	0.0%	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
54712	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA		39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEÓN	RURAL	FAM0054/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	55,617	0	55,167	0	0.0%	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
47855	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN ESCUELA PRIMARIA CORONEL VALERIO TRUJANO		39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0308/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	8,429	0	8,429	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
54576	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TELESIÓN ANDRÉAZ GUERRERO		39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0573/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	18,595	0	18,595	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
54743	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN UN ANEXO EN TELESECUNDARIA		39-HEROICA CIUDAD DE HUALAPAPAN DE LEÓN	URBANO	FAM0577/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,415	0	11,415	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
54742	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA		42-INTILAN DE JUAREZ	RURAL	FAM0553/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	26,104	19,796	26,104	19,796	100.0%	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
63519	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.M.R. FERNANDO MONTES Y OCA		42-INTILAN DE JUAREZ	RURAL	FAM0599/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,146	343	1,146	343	0.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
57421	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA		42-INTILAN DE JUAREZ	RURAL	FAM0576/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	7,610	0	7,610	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
63508	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.M.R. FERNANDO MONTES Y OCA		42-INTILAN DE JUAREZ	RURAL	FAM0606/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,420	0	1,420	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
43565	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS		43-ACUXTLAN DE ZARAGOZA	RURAL	FAM0449/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	4,552	0	4,552	0	0.0%	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
33411	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICTORIANO A FLORES		45-MAGDALENA APASCO	URBANO	FAM0247/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	29,293	0	29,293	0	0.0%	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
14487	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA		48-MAGDALENA MIXTEPEC	RURAL	FAM0670/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	11,368	0	11,368	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
14463	TERMINACION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN TELESECUNDARIA		48-MAGDALENA MIXTEPEC	RURAL	FAM0070/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	5,339	0	5,339	0	0.0%	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
31840	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZALES BOCANABERA		50-MAGDALENA PENSICO	RURAL	FAM0446/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	154,561	0	154,561	0	0.0%	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
31004	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS		50-MAGDALENA PENSICO	URBANO	FAM0409/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	136,829	0	136,829	0	0.0%	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
50029	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 104		57-MATIAS ROMERO AVEJUNEDO	RURAL	FAM0550/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	136,550	136,550	136,550	136,550	100.0%	0	AULA	1.00	0.00	0.0%	OBRA FINICULTADA	
69772	CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS, DOS ANEXOS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 227		57-MATIAS ROMERO AVEJUNEDO	RURAL	FAM0407/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	609,130	130,744	609,130	130,744	100.0%	0	OTROS	8.00	4.00	50.0%	OBRA EN PROCESO	
65738	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA SETE DE NOVIEMBRE		57-MATIAS ROMERO AVEJUNEDO	URBANO	FAM0405/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	57,410	0	57,410	0	0.0%	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
63328	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA CENTENARIO DE BENTON JUAREZ		57-MATIAS ROMERO AVEJUNEDO	RURAL	FAM0590/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	71,959	0	71,959	0	0.0%	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
65686	EQUIPAMIENTO DE CINCO AULAS DIDACTICAS Y UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 227		57-MATIAS ROMERO AVEJUNEDO	RURAL	FAM0470/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	18,061	0	18,061	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
50785	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA SETE DE NOVIEMBRE		57-MATIAS ROMERO AVEJUNEDO	URBANO	FAM0408/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	17,566	0	17,566	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
50782	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 104		57-MATIAS ROMERO AVEJUNEDO	RURAL	FAM0578/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	7,123	0	7,123	0	0.0%	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
63048	REPARACIONES GENERALES EN J.M.U. GALDIALEPE DE PADILLA (COL. PUEBLO NUEVO)		57-MATIAS ROMERO AVEJUNEDO	URBANO	FAM0589/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	1,241	378	1,241	378	0.0%	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
45640	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LA HISTORIA DE JUAREZ		59-MAHUALTLAN DE POXBORO DIAZ	RURAL	FAM0476/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN BÁSICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	-	-	14,511	0	14,511	0	0.0%	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR	
45802	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA																							

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with 29 columns: Folio Resolva, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia u Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercicio, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Informacion complementaria u explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES (ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reseña	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico		Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
														14	Ministrado	Programado								Ejercido
16441	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN J.N.U. TOMAS ALVA EDISON	229 SAN LORENZO TELMEXILCAN	RIO RUBIE	RURAL	FAM0098/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			106,144	0	106,144	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
27120	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	229 SAN LORENZO TELMEXILCAN	EL CABRILL	RURAL	FAM0091/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			78,517	0	78,517	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
16489	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN JUJ FRANCISCO GONZALES BOCA MORA	229 SAN LORENZO TELMEXILCAN	EL ARADOR	RURAL	FAM0099/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			166,552	0	166,552	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
27130	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN J.N.U. TOMAS ALVA EDISON	229 SAN LORENZO TELMEXILCAN	RIO RUBIE	RURAL	FAM005/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,444	0	4,444	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
27139	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	229 SAN LORENZO TELMEXILCAN	EL CABRILL	RURAL	FAM0062/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,649	0	2,649	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
16417	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. FRANCISCO GONZALES BOCA MORA	229 SAN LORENZO TELMEXILCAN	EL ARADOR	RURAL	FAM0093/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			6,032	0	6,032	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
28487	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REISBAMEN	229 SAN LORENZO TELMEXILCAN	UCATÁN	URBANO	FAM0146/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			167,724	0	167,724	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
27654	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	232 SAN LUCAS QUILTÁN	UCATÁN	RURAL	FAM0138/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			17,927	0	17,927	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
27846	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	232 SAN LUCAS QUILTÁN	VEJA HERMOSA	RURAL	FAM0174/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,649	0	2,649	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
27846	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	232 SAN LUCAS QUILTÁN	YUCATÁN	RURAL	FAM0147/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,649	0	2,649	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
32319	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	235 SAN LUIS AMATILÁN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	FAM0223/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			158,276	0	158,276	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
32394	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	235 SAN LUIS AMATILÁN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	FAM0235/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			14,046	0	14,046	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
45591	REPARACIONES GENERALES EN JNR AMADO NERVO	235 SAN LUIS AMATILÁN	SITIO DEL PALMAR	RURAL	FAM0421/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,591	0	3,591	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
45583	REPARACIONES GENERALES EN JNR PROF. PATROCINIO ZARAGOZA MEJIA	235 SAN LUIS AMATILÁN	SAN ESTEBAN PERAS	RURAL	FAM0422/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,119	0	4,119	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
47419	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	242 SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM0033/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			53,819	0	53,819	0	0.0%	0	0	ALIA	1.00	0.43	43.0%	OTRA EN PROCESO
15524	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE YASCONELOS	242 SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM0093/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,214	0	4,214	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
23447	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ	242 SAN MARTIN PERAS	SAN MARTIN PERAS	URBANO	FAM0294/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			9,750	0	9,750	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
13187	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANDRES PORTILLO	243 SAN MARTIN TILCAJE	SAN MARTIN TILCAJE	URBANO	FAM0040/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,792	0	1,792	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
31723	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.U. EVOLUCION	248 SAN MATEO DEL MAR	HAIZANILAN DEL RIO	RURAL	FAM0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			45,927	0	45,927	0	0.0%	0	0	ALIA	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
31729	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.U. EVOLUCION	248 SAN MATEO DEL MAR	HAIZANILAN DEL RIO	RURAL	FAM0230/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,350	0	2,350	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
5393	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	263 SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	FAM0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			93,745	0	93,745	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
45448	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	267 SAN MELCHOR BETAZA	SANTO TOMAS LACHTA BETAZA	RURAL	FAM0084/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			45,428	0	45,428	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
45448	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN TELESECUNDARIA	267 SAN MELCHOR BETAZA	SANTO TOMAS LACHTA BETAZA	RURAL	FAM0056/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7,610	0	7,610	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
5394	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	267 SAN MELCHOR BETAZA	SAN MELCHOR BETAZA	URBANO	FAM0028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			9,538	0	9,538	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
6381	REPARACIONES GENERALES EN J.N.I. HERMANOS FLORES MAGÓN	268 SAN MIGUEL ALOPAM	SAN MIGUEL ALOPAM	URBANO	FAM0092/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			19,447	0	19,447	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
45464	CONSTRUCCION DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	267 SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAM0488/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			56,881	0	56,881	0	0.0%	0	0	ALIA	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
49493	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	267 SAN MIGUEL DEL RIO	SAN MIGUEL DEL RIO	URBANO	FAM0508/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,789	0	3,789	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
54445	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y REPARACIONES GENERALES EN J.N.R. ADALBERTO MEDINA CÁNCERO	268 SAN MIGUEL EUATLA	SAN MIGUEL EUATLA	URBANO	FAM0403/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			10,774	0	10,774	0	0.0%	0	0	ALIA	2.00	2.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
57178	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN J.N.R. ADALBERTO MEDINA CÁNCERO	268 SAN MIGUEL EUATLA	SAN MIGUEL EUATLA	URBANO	FAM0402/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,175	0	3,175	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
20220	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "ENRIQUE CROZ MENDOZA" CLAVE PS37139200950148W	269 SAN MIGUEL EL GRANDE	VILLA DE GUADALUPE VICTORIA	URBANO	FAM0111/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,003	0	1,003	0	0.0%	0	0	ALIA	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
50057	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO M. ALTAMIRANO	272 SAN MIGUEL RANCHOYEBEO	RANCHOYEBEO	URBANO	FAM0271/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			144,419	0	144,419	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
16654	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO	277 VILA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM0089/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			223,067	0	223,067	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
16653	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MADRDO	277 VILA SOLA DE VEGA	YOGORENTE	RURAL	FAM0052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			128,667	0	128,667	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
27107	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277 VILA SOLA DE VEGA	EL CABRILL	RURAL	FAM0082/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			24,130	0	24,130	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
28766	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277 VILA SOLA DE VEGA	POTIERO	RURAL	FAM0135/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			203,247	0	203,247	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
54151	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	277 VILA SOLA DE VEGA	SAN CRISTOBAL	RURAL	FAM0024/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			40,396	0	40,396	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
27179	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277 VILA SOLA DE VEGA	EL CABRILL	RURAL	FAM0094/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,649	0	2,649	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
28788	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277 VILA SOLA DE VEGA	POTIERO	RURAL	FAM0144/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,649	0	2,649	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA SALDO A REPROGRAMAR
54223	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	277 VILA SOLA DE VEGA	SAN CRISTOBAL	RURAL	FAM0029/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,649	0	2,649	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINCULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
16666	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	277 VILA SOLA DE VEGA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	FAM0086/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZUENO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28,274	0	28,274	0	0.0%	0	0	ESCUELA				

ANEXO B

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio de Estado	Destino del gasto (Estratificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														Ministrado	Programado		Ejercido	16-18/13					Generados	Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-27/20	25
32410	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COFRADIAS DOS	RURAL	FAM0222/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			88,400	0	88,400	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
27935	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	RURAL	FAM0051/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			31,751	0	31,751	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
28742	CONSTRUCCION DE UN AULA Y TRES ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO (EL DOMONOLLO)	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	FAM0404/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			64,742	0	64,742	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
28944	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO PAZ	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	PANCHICO YESO	RURAL	FAM0242/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,214	0	4,214	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
32784	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	COFRADIAS DOS	RURAL	FAM0234/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,649	0	2,649	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
29777	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA PAZ	RURAL	FAM0060/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,649	0	2,649	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
49903	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN INI. GUICAYO DIAZ ORDÁZ	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	QUIMICUENA	RURAL	FAM0495/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,403	0	1,403	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
49524	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN INI. LEONARDO VECINO FERNÁNDEZ	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	EL DOMONOLLO	RURAL	FAM0494/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,403	0	1,403	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
28933	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	SANTA CRUZ ZENONTEPEC	URBANO	FAM0955/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7,428	0	7,428	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
31024	CONSTRUCCION DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS	390 SANTA LUCIA DEL CAMBRO	SANTA LUCIA DEL CAMBRO	URBANO	FAM0206/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			101,348	0	101,348	0	0.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
31452	EQUIPAMIENTO DE SEIS AULAS Y CUATRO ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMOS	390 SANTA LUCIA DEL CAMBRO	SANTA LUCIA DEL CAMBRO	URBANO	FAM0209/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27,315	0	27,315	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
45558	REPARACIONES GENERALES EN JMI EL INDO MEXICANO	390 SANTA LUCIA DEL CAMBRO	SAN ROBERTO NOPALEHA	RURAL	FAM0413/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			16,118	0	16,118	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
43754	REPARACIONES GENERALES EN JMI DEL 20 DE MARZO	390 SANTA MARIA AYOAC	TERRA COLORADA	RURAL	FAM0419/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			104,052	104,052	104,052	104,052	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
43831	REPARACIONES GENERALES EN JMI DEL SEÑAL MONTAÑA	390 SANTA MARIA AYOAC	SANTA MARIA AYOAC	URBANO	FAM0514/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			50,606	44,432	50,606	44,432	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.12	12.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
49915	CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 105	390 AYUQUILCO DE ELIRAMA	AYUQUILCO DE ALDAMA	URBANO	FAM0489/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			27	0	27	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
50389	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA ANDES QUINTANA ROO	390 AYUQUILCO DE ELIRAMA	AYUQUILCO DE ALDAMA	URBANO	FAM0438/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1	0	1	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
59231	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y TRES ANEXOS EN JMI U. VICENTE BRIV PALACIOS (ZONA FORESTAL)	399 SANTA MARIA AZOMPAPA	SANTA MARIA AZOMPAPA	URBANO	FAM0532/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			20,318	0	20,318	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
59442	EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS Y UN ANEXO EN J.U. VICENTE BRIV PALACIOS (ZONA FORESTAL)	399 SANTA MARIA AZOMPAPA	SANTA MARIA AZOMPAPA	URBANO	FAM0539/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,149	0	13,149	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
49575	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE HINOJOSA DE MULEAT (COL. OZECLA)	399 SANTA MARIA AZOMPAPA	SANTA MARIA AZOMPAPA	URBANO	FAM0499/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,437	0	4,437	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
16358	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA PANORAMA BELLA	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	SIJUN DECO	RURAL	FAM0159/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			488,823	102,004	488,823	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.72	36.0%	OTROS EN PROCESO
14981	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	VENTIANILLA	RURAL	FAM0498/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			50,572	0	50,572	0	0.0%	0	0	ALTA	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
49104	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.M. RICARDO CASTRO	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	VALENTIENAS	RURAL	FAM0340/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			33,779	0	33,779	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
49502	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	VALENTIANILLA	RURAL	FAM0556/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
49277	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.M. RICARDO CASTRO	401 SANTA MARIA COLOTEPEC	VALENTIENAS	RURAL	FAM0346/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,588	0	1,588	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
49099	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	406 SANTA MARIA CHIHOCHILA	LOMA ALTA	RURAL	FAM0374/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
48338	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.M. GABRIELA MEDRAL	406 SANTA MARIA CHIHOCHILA	PASO DOCTO	RURAL	FAM0374/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,588	0	1,588	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
49114	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	406 SANTA MARIA CHIHOCHILA	RIO SAPO	RURAL	FAM0358/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,789	0	3,789	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
31541	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	407 SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0227/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,345,754	166,758	1,345,754	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	2.90	65.0%	OTROS EN PROCESO
31309	CONSTRUCCION DE UN AULA Y REPARACIONES GENERALES EN J.M. JUAN ESCUTIA	407 SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0249/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			62,244	0	62,244	0	0.0%	0	0	ALTA	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
31508	CONSTRUCCION DE UN AULA, TRES ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	407 SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0230/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			120,710	0	120,710	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	2.25	80.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
31686	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS, UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	407 SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0239/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			21,823	0	21,823	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
31320	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.M. JUAN ESCUTIA	407 SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0290/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,588	0	1,588	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
31527	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	407 SANTA MARIA CHIMALAPA	LA ESPERANZA	RURAL	FAM0232/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7,428	0	7,428	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
50004	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	411 SANTA MARIA HUATELCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATELCO	RURAL	FAM0383/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			686,009	0	686,009	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
50563	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 217	411 SANTA MARIA HUATELCO	BAHIA DE SANTA CRUZ HUATELCO	RURAL	FAM0399/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			20,444	0	20,444	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
44369	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS Y REPARACIONES GENERALES EN JMI LAURO D. SANDOZ	419 SANTA MARIA JALTOMILUT	SANTA MARIA JALTOMILUT	URBANO	FAM0468/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,539	0	4,539	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
28845	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	420 SANTA MARIA LACHOHA	SANTA MARIA LACHOHA	URBANO	FAM0134/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			53,333	0	53,333	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
28943	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER EN TELESECUNDARIA	420 SANTA MARIA LACHOHA	SANTA MARIA LACHOHA	URBANO	FAM0161/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			11,399	0	11,399	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTROS INICIADA, SALDO A REPROGRAMAR
66121	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA YUTE KUNEE	426 SANTA MARIA PEÑOLAS	RIO DE MANZANITA	RURAL	FAM0869/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			112,760	0	112,760	0	0.0%	0	0	ALTA	1.00	1.00		

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Reseña	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Informaciones complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		19-15/13	Generados					Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
31016	CONSTRUCCION DE UN AULA EN J.N.I. RAZA DE BRONCE	450 SANTAGO AMOLTEPEC	LA MESSLA	RURAL	FAM0216/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			104,081	30,145	104,081	0	0.0%	0	0	ALA	1.00	0.90	90.0%	OBRA EN PROCESO
31543	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	450 SANTAGO AMOLTEPEC	LA COBRADA	RURAL	FAM0203/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
47493	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA LENA VICARIO	450 SANTAGO AMOLTEPEC	COLONIA DE LAS ROSAS	RURAL	FAM0304/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
30980	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. LIBERTAD	450 SANTAGO AMOLTEPEC	LANGO NUEVO	RURAL	FAM0209/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,588	0	1,588	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
31132	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN J.N.I. RAZA DE BRONCE	450 SANTAGO AMOLTEPEC	LA MESSLA	RURAL	FAM0208/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,588	0	1,588	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
45700	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON	460 SANTAGO AMOLTEPEC	RIO CIRUULO	RURAL	FAM0426/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			11,224	0	11,224	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
32819	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460 SANTAGO AMOLTEPEC	SAN JUAN TEOCALLINGO	RURAL	FAM0205/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			45,763	0	45,763	0	0.0%	0	0	ALA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
33087	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	460 SANTAGO AMOLTEPEC	SAN JUAN TEOCALLINGO	RURAL	FAM0204/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
49144	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN J.N.U. HERMANOS GARCERABASTIDA	460 SANTAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM0109/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			69,111	0	69,111	0	0.0%	0	0	ALA	3.00	3.00	100.0%	SALDO A FINICULTAR, SALDO A REPROGRAMAR
49159	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN J.N.U. HERMANOS GARCERABASTIDA	460 SANTAGO AMOLTEPEC	SANTIAGO JAMILTEPEC	URBANO	FAM0105/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,743	0	4,743	0	0.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	SALDO A FINICULTAR, SALDO A REPROGRAMAR
17590	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	468 SANTAGO AMOLTEPEC	SAN MIGUEL LACHOHLA	RURAL	FAM0161/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			235,148	0	235,148	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
17200	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA MIES DE LA CRUZ, SANTAGO AMOLTEPEC	468 SANTAGO AMOLTEPEC	SAN PEDRO TEPIPIPA	RURAL	FAM0100/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			347,338	0	347,338	0	0.0%	0	0	ALA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
16119	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	468 SANTAGO AMOLTEPEC	ARROYO BORO	RURAL	FAM0091/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			124,743	0	124,743	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
27417	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	468 SANTAGO AMOLTEPEC	SAN MIGUEL LACHOHLA	RURAL	FAM0142/02011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
16188	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA SOR JUANA MIES DE LA CRUZ	468 SANTAGO AMOLTEPEC	SAN PEDRO TEPIPIPA	RURAL	FAM0104/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
16162	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	468 SANTAGO AMOLTEPEC	ARROYO BORO	RURAL	FAM0094/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,789	0	3,789	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
32058	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	469 SANTAGO AMOLTEPEC	CONCEPCION CARRAL	RURAL	FAM0145/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			119,148	0	119,148	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
17500	CONSTRUCCION DE TRES AULAS, UN LABORATORIO Y DOS ANEXOS EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO FERRO, SANTAGO JUTILAHUACA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	EL BASTIUDO	RURAL	FAM0149/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			35,878	0	35,878	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
15588	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. ANA ROSALEN BLANCO DEL NOROCC, SANTAGO JUTILAHUACA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	SANTAGO JUTILAHUACA	URBANO	FAM0132/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			25,499	0	25,499	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
47733	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	CRUZ CHIGUITA	RURAL	FAM0123/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			16,632	0	16,632	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
14890	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO TALLER Y TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA, SANTAGO JUTILAHUACA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	CERRO DEL PALARO	RURAL	FAM0100/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			20,941	0	20,941	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
15719	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y UN LABORATORIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL RODOLFO FERRO, SANTAGO JUTILAHUACA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	EL BASTIUDO	RURAL	FAM0143/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			26,786	0	26,786	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
15273	EQUIPAMIENTO DE UN AULA Y UN ANEXO EN J.N.U. ANA ROSALEN BLANCO DEL NOROCC, SANTAGO JUTILAHUACA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	SANTAGO JUTILAHUACA	URBANO	FAM0140/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,588	0	1,588	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
47765	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	CRUZ CHIGUITA	RURAL	FAM0129/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,805	0	3,805	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
14877	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA, SANTAGO JUTILAHUACA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	RO MITATES	RURAL	FAM0121/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			10,835	0	10,835	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
19492	EQUIPAMIENTO DE UN LABORATORIO TALLER Y UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	CERRO DEL PALARO	RURAL	FAM0124/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			16,485	0	16,485	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
32066	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA LEYES DE REFORMA	469 SANTAGO JUTILAHUACA	SANTA MARIA YULBUENCO	RURAL	FAM0103/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			113,386	0	113,386	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
14596	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 146, SANTAGO MARTIATAN	475 SANTAGO MARTIATAN	SAN PABLO GUALA	URBANO	FAM0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			110,111	0	110,111	0	0.0%	0	0	ALA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
14738	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 146, SANTAGO MARTIATAN	475 SANTAGO MARTIATAN	SAN PABLO GUALA	URBANO	FAM0027/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,645	0	4,645	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
49443	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE	485 SANTAGO TAPETLA	LA CLEBERA	RURAL	FAM0384/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			689	0	689	0	0.0%	0	0	ALA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
49269	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	485 SANTAGO TAPETLA	LA CLEBERA	RURAL	FAM0384/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			52,742	0	52,742	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SALDO A FINICULTAR, SALDO A REPROGRAMAR
50449	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN TELESECUNDARIA	485 SANTAGO TAPETLA	LA CLEBERA	RURAL	FAM0384/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SALDO A FINICULTAR, SALDO A REPROGRAMAR
44092	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA RAFAEL BARRAZ	486 SANTAGO TAPETLA	CHICANI	RURAL	FAM0433/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,789	0	3,789	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
54535	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	486 VILLA TEJUPAM DE LA UNION	YUPUSA (O YUPUSA)	RURAL	FAM0528/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			28,359	8,507	28,359	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.83	87.0%	OBRA EN PROCESO
55176	REPARACIONES GENERALES EN TELESECUNDARIA	486 VILLA TEJUPAM DE LA UNION	VILLA TEJUPAM DE LA UNION	URBANO	FAM0528/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			39,935	0	39,935	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
29817	CONSTRUCCION DE TRES ANEXOS EN TELESECUNDARIA	489 SANTAGO TAPETLA	RECIPIENTO DE CUARENTENOC	RURAL	FAM0505/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			12,638	0	12,638	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
28841	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MUEL HIDLGO Y COSTILLA	491 SANTAGO TAPETLA	BUENAVISTA	RURAL	FAM0018/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			20,274	0	20,274	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
29959	EQUIPAMIENTO DE UN ANEXO EN TELESECUNDARIA	491 SANTAGO TAPETLA	RECIPIENTO DE CUARENTENOC	RURAL	FAM0509/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,845	0	2,845	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
28885	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA MUEL HIDLGO Y COSTILLA	491 SANTAGO TAPETLA	BUENAVISTA	RURAL	FAM0023/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OMAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A REPROGRAMAR
54542	CONSTRUCCION DE DOS AULAS Y UN																							

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns for Folio, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia u Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Matro de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico (Unidad de Medida, Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %		Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			18-19/13	19	Ejercidos	20	21	22	23	24-21/20		25
														14	Ministrado	Programado										
54518	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIVISION DE ESTUDIOS DE POSGRADO DE LA UNHS (JA ETAPA)	59 MAHUALTLAN DE POBERRO DIAZ	MAHUALTLAN DE POBERRO DIAZ	URBANO	B8E0111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	2,346,872	1,195,093	2,346,872	1,195,093	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%			
54454	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE NUTRICIÓN DE SALUD (JA ETAPA) EN EL MUNICIPIO MAHUALTLAN DE POBERRO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE MAHUALTLAN DE POBERRO DIAZ	59 MAHUALTLAN DE POBERRO DIAZ	MAHUALTLAN DE POBERRO DIAZ	URBANO	B8E0111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	-	-	55,310	6,459	55,310	6,459	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.11	11.0%			
12249	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE LABORATORIO DE CIENCIAS QUÍMICAS 1RA ETAPA	47 OAXACA DE JUÁREZ	OAXACA DE JUÁREZ	URBANO	703-001-02-028	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	-	-	9,223,301	0	9,223,301	0	0.0%	0	0	OBRA	0.00	0.00	0.0%			
17902	AMPLIACIÓN DE BIBLIOTECA. 023	413 SANTA MARÍA HUATILCO	CRUCECITA	URBANO	01	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL MAR	-	-	280,414	0	280,414	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
TASP													186,623,736	96,204,765	186,623,736	96,204,765	100.0%	0	0				171,902.00	113,942.00	66.3%	
CATÁLOGO 2013																										
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																										
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA																										
INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA																										
12923	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	30,978,001	817,259	30,978,001	817,259	100.0%	0	0	OTROS		66,390.00	45,607.00	68.7%	EN EL TRIMESTRE REPORTADO NO SE EJECUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS. LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. PREZA PROGRAMADAS 5568 ALCANZADAS 37644 MILLAR PROGRAMADAS 198 ALCANZADAS 198 PAR PROGRAMADAS 12346 ALCANZADAS 12346 PROGRAMADAS 754 (ESPECIFICAR PROGRAMADAS 271 ALCANZADAS 0 OBRA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 11.	
12839	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	103,824,749	72,846,748	103,824,749	72,846,748	100.0%	0	0	OTROS		66,390.00	45,592.00	68.7%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTÁ SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORÁNEA. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LA APLICACIÓN DE UNA REPROGRAMACIÓN SE EJECUCION RENDIMIENTOS EN EL TRIMESTRE POR UN MONTO DE \$3,422,637.66 LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. PREZA PROGRAMADAS 5568 ALCANZADAS 37629 MILLAR PROGRAMADAS 198 ALCANZADAS 198 PAR PROGRAMADAS 12346 ALCANZADAS 12346 (ESPECIFICAR (RG, K, LT) PROGRAMADAS 271 ALCANZADAS 0 OBRA PROGRAMADAS 7 ALCANZADAS 11.	
PLATAFORMA MEXICO																										
12904	ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-	26,264,292	13,881,896	26,264,292	13,881,896	100.0%	0	0	OTROS		771.00	557.00	72.2%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTÁ SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACIÓN PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORÁNEA. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN COMPARACIÓN CON EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LA APLICACIÓN DE UNA REPROGRAMACIÓN LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN. PREZA PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2 FOLIO PROGRAMADAS 505 ALCANZADAS 209 FOLIA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 5 CASITA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 0 ACCESORIO PROGRAMADAS 151 ALCANZADAS 0 SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 15 SISTEMAS CUERO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2 VEHICULO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2 SISTEMA PROGRAMADAS 9 ALCANZADAS 1 LICENCIA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 0 PERSONA	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN																										

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %		
														14	Ministrado	Programado									Ejercido	15
129513	PLATAFORMA MEXICO	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			12,380,396	1,000,654	12,380,396	1,000,654	100.0%	0	0	0	0	781.00	606.00	77.6%	LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACION: TARJETA PROGRAMADAS 2 ACUMULADAS 0; FOLIO PROGRAMADAS 505 ACUMULADAS 500 POLIA PROGRAMADAS 4 ACUMULADAS 5; CASITA PROGRAMADAS 1 ACUMULADAS 0; TORRE PROGRAMADAS 1 ACUMULADAS 0; ACCESORIO PROGRAMADAS 151 ACUMULADAS 0; SERVICIO PROGRAMADAS 14 ACUMULADAS 15 SISTEMAS CUERO PROGRAMADAS 2 ACUMULADAS 0; SISTEMA PROGRAMADAS 9 ALCANZADAS 1; VEHICULO PROGRAMADAS 2 ALCANZADAS 2; LICENCIA PROGRAMADAS 6 ALCANZADAS 0; PERSONA PROGRAMADAS 45 ALCANZADAS 117; CUPO/SERVICIO PROGRAMADAS 14 ALCANZADAS 14; LOTE PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 1.	
	SISTEMA PENITENCIARIO																									
	EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES PARA CENTROS DE READAPTACION	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			5,692,747	5,026,022	5,692,747	5,026,022	100.0%	0	0	0	0	12,145.00	6,819.00	56.1%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONAL DE FORMA EXTEMPORANEA. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A LA APLICACION DE UNA REPROGRAMACION LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: PIEZA PROGRAMADO 11714 ALCANZADAS 648; PAR PROGRAMADAS 450 ALCANZADAS 169; OBRAS PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 2.	
129423	SISTEMA PENITENCIARIO	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	04	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			666,744	0	666,744	0	0.0%	0	0	0	0	12,145.00	6,819.00	56.1%	LAS METAS SE DESCRIBEN A CONTINUACION: PIEZA PROGRAMADAS 11714 DE LAS CUALES SE ALCANZARON 648; PAR PROGRAMADAS 450; ALCANZADAS 169; OBRAS PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 2; LAS METAS SE PRESENTAN EN FORMA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS EN FORMA TRIMESTRAL.	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL																									
	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			2,093,300	0	2,093,300	0	0.0%	0	0	0	0	6,620.00	3,981.00	60.1%	LAS METAS SE DESCRIBEN DE LA SIGUIENTE FORMA: EXAMEN PROGRAMADAS 524 PARA 507 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 836 EXAMENES PARA 3268 PERSONAS PERSONA PROGRAMADAS 1533 ALCANZADAS 713. LAS METAS SE PRESENTAN EN FORMA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS EN FORMA TRIMESTRAL.	
129438	DESARROLLO INSTITUCIONAL	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			4,723,485	2,630,184	4,723,485	2,630,184	100.0%	0	0	0	0	6,620.00	3,981.00	60.1%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2012. EL CUAL ESTA SIENDO REGULARIZADO POR INFORMACION PROPORCIONAL DE FORMA EXTEMPORANEA. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN COMPARACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR DEBIDO A LA APLICACION DE UNA REPROGRAMACION LAS METAS SON LAS SIGUIENTES: SE PROGRAMARON 826 EXAMENES PARA 5087 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 836 EXAMENES PARA 3268 PERSONAS PERSONAS PROGRAMADAS 1533 ALCANZADAS 713.	
129915	DESARROLLO INSTITUCIONAL	D. COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			19,427,047	13,375,522	19,427,047	13,375,522	69.3%	0	0	0	0	672,967.48	456,160.65	67.8%		
	IAFEF												58,050,441	19,427,047	13,375,522	10,991,026	55.5%	0	0	0	0	672,967.48	456,160.65	67.8%		
	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																									

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with columns: Folio, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Acumulado al Trimestre, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólas en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Reserva	Destino del gasto (denominación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	19	20	21	22	24-21/20	25		
														14	Ministrado	Programado								Ejercido	
20346	AMPLIACION DEL MERCADO "BENTO JUAREZ"	718 SAN PEDRO MIXTEPEC D.TO. 22	PUEBLO ESCONDIDO	URBANO	FAF17-0369-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		462,870	0	462,870	0	0.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	100.0%	100.0%	
20348	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	326 SAN JUAN ZACAPAPAN	SAN JUAN ZACAPAPAN	RURAL	FAF17-1195-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		4,149	0	4,149	0	0.0%	0	0	0	0	METRO CUADRAO	750.00	750.00	100.0%	
20373	CONSTRUCCION Y TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETEBOL EN LA ESC. PRIMARIA URBANA PROGRESISTA CLAVI. 2009P0909V	334 VILLA DE TULUTEPEC DE MELLICHOR OCCAMPO	VILLA DE TULUTEPEC DE MELLICHOR OCCAMPO	URBANO	FAF17-0415-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		5,058	0	5,058	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	1.00 CANCHAS
17309	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	346 SAN SEBASTIAN TECOMANILLA GUERRERO	SAN MARCOS HUICHTILAN	RURAL	FAF17-0029-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA		149,190	44,754	149,190	0	0.0%	0	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
41815	CONSTRUCCION DE BARRA PERMANENTE EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SEDE	395 SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	URBANO	FAF17-1154-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		200,421	0	200,421	0	0.0%	0	0	0	0	ESTRUCCLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUATADA SALDO A REPROGRAMAR
48043	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MURGUYA (ESQUINAS)	395 SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	SANTA CRUZ KOKOCOTLAN	URBANO	FAF17-1147-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		743	0	743	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	2,038.00	2,038.00	100.0%	
41768	CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	397 HERCICUA CIUDAD DE TLAMBICO	SAN DIEGO	RURAL	FAF17-1155-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		271,331	0	271,331	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	OBRA FINICUATADA SALDO A REPROGRAMAR
41975	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	397 HERCICUA CIUDAD DE TLAMBICO	SAN DIEGO	RURAL	FAF17-1158-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		29,222	0	29,222	0	0.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUATADA SALDO A REPROGRAMAR
138210	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES: CAMINO NACIONAL E INDEPENDENCIA	399 SANTA MARIA ATZOMPAN	SANTA MARIA ATZOMPAN	URBANO	FAF17-0870-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPAN		1,732	0	1,732	0	0.0%	0	0	0	0	METRO CUADRAO	2,640.00	1,280.00	47.4%	
138211	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2A ETAPA (PARA EL AZULILLO)	413 SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAF17-0973-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO		1,980,353	592,005	1,980,353	0	0.0%	0	0	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	
138212	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	414 SANTA MARIA HUATULCO	SANTA MARIA HUATULCO	URBANO	FAF17-0704-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO		550,012	0	550,012	0	0.0%	0	0	0	0	PLANTA	1.00	0.50	50.0%	
138213	PAVIMENTACION DE LA CALLE INDEPENDENCIA A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	463 SANTIAGO ASTATA	SANTIAGO ASTATA	URBANO	FAF17-0926-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ASTATA		92,199	0	92,199	0	0.0%	0	0	0	0	METRO CUADRAO	5,000.00	0.00	0.0%	
138214	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JOSÉ MARIA MORELOS 1NA. ETAPA	465 SANTIAGO AYUCUELLA	SANTIAGO AYUCUELLA	URBANO	FAF17-1237-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AYUCUELLA		700,000	0	700,000	0	0.0%	0	0	0	0	METRO CUADRAO	5,000.00	0.00	0.0%	
138215	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	468 SANTIAGO COXALETEPEC	SOLEDAD TECTITLAN	RURAL	FAF17-1044-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO COXALETEPEC		559	0	559	0	0.0%	0	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.90	90.0%	
20383	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	468 SANTIAGO JOCOTEPEC	REO CHICHTU	RURAL	FAF17-1193-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		2,649	0	2,649	0	0.0%	0	0	0	0	METRO CUADRAO	637.84	637.84	100.0%	
20382	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	468 SANTIAGO JOCOTEPEC	SAN PEDRO TEPICPA	RURAL	FAF17-1209-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		1,376	0	1,376	0	0.0%	0	0	0	0	METRO CUADRAO	637.84	637.84	100.0%	
20381	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	468 SANTIAGO JOCOTEPEC	SANTIAGO JOCOTEPEC	URBANO	FAF17-1207-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		1,014	0	1,014	0	0.0%	0	0	0	0	METRO CUADRAO	637.84	637.84	100.0%	
20384	PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZAPOTAL	472 SANTIAGO LAZLAJACA	SANTIAGO LAZLAJACA	URBANO	FAF17-0869-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LAZLAJACA		170,726	170,726	170,726	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETRO CUADRAO	952.00	100.00	10.5%	
138217	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	476 SANTIAGO LLANO GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	FAF17-1217-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LLANO GRANDE		1,000,000	300,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
138219	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	480 SANTIAGO MUNICHICE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	FAF17-0881-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MUNICHICE		87,301	87,301	87,301	0	100.0%	0	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
20360	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	482 SANTIAGO PINTOPEPA NACIONAL	CRUZ DEL TACUACU NACIONAL	RURAL	FAF17-0417-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		3,376	0	3,376	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	1 CANCHA
41844	CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	482 SANTIAGO PINTOPEPA NACIONAL	PASO DE LA GARRONCHA	RURAL	FAF17-0872-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		23,059	0	23,059	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CANCHA 1
138227	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA NORMAL SUPERIOR FEDERAL DE OAXACA SUBSEDE	482 SANTIAGO PINTOPEPA NACIONAL	SANTIAGO PINTOPEPA NACIONAL	URBANO	FAF17-1159-2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		29,222	0	29,222	0	0.0%	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICUATADA SALDO A REPROGRAMAR
138221	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE.	504 NUEVO ZOCODZAPAM	NUEVO ZOCODZAPAM	URBANO	FAF17-0716-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOCODZAPAM		477,383	143,215	477,383	0	0.0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	11,974.02	9,000.00	75.2%	
138222	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	519 SANTO DOMINGO TLANTEPECA	SANTO DOMINGO TLANTEPECA	URBANO	FAF17-0933-2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TLANTEPECA		806,664	0	806,664	0	0.0%	0	0	0	0	METRO CUADRAO	5,416.58	3,000.00	55.4%	
20376	CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE BASQUETEBOL MUNICIPAL	526 SANCTI SPIRITUS NOPYLA	SANTA MARIA MACCUANALTA TLTEPEC	RURAL	FAF17-0568-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		18,796	0	18,796	0	0.0%	0	0	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
138233	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	532 SANTO TOMAS OCCOTEPEC	EMILIANO SAPATA	RURAL	FAF17-0020-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD ESTATAL	COMISION ESTATAL DEL AGUA		183,982	55,194	183,982	0	0.0%	0	0	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
138224	CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE	541 TANETZE DE ZARAGOZA	TANETZE DE ZARAGOZA	URBANO	FAF17-0824-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TANETZE DE ZARAGOZA		1,524,254	1,534,308	1,524,254	0	100.0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	6,014.02	0.00	0.0%	
138223	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BARTOLOME DE LAS CASAS	549 TEOCANLAN DE SEGURA Y LUNA	TEOCANLAN DE SEGURA Y LUNA	URBANO	FAF17-0848-2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE TEOCANLAN DE SEGURA Y LUNA		51,134	15,336	51,134	0	0.0%	0	0	0	0	METRO CUADRAO	1,859.67	0.00	0.0%	
138225	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANBARRIO	557 UNION HIDRALGO	UNION HIDRALGO	URBANO	FAF17-0862-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE UNION HIDRALGO		3,689,748	2,625,564	3,689,748	0	2025.960	80.2%	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
138216	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA OLIMPO (1A ETAPA)	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAF17-0645-2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE		471,233	0	471,233	0	0.0%	0	0	0	0	OTROS	1.86	1.86	100.0%	METS KILOMETRO
20375	CONSTRUCCION DE UBRAMIENTO EN SAN PEDRO EL ALTO (1ª ETAPA)	570 ZIMATLAN DE ALVARO	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	FAF17-0934-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO EL ALTO		1,112	0	1,112	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETRO	1.00	0.90	90.0%	
138235	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A EL DADO REFORMA DEL KM 0-00 AL KM 14-000	75 REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAF17-0577-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA		200	0	200	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETRO	14.00	14.00	100.0%	
138238	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA REPRESA DEL KM 0-00 AL KM 4-400	75 REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAF17-0899-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA		175	0	175	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETRO	4.50	4.00	88.9%	
138239	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD BENTO JUAREZ DEL KM 0-00 AL KM 4-400	75 REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAF17-0986-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA		306	0	306	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETRO	9.40	9.40	100.0%	
138240	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A PASO DEL DIABLO DEL KM 0-00 AL KM 4-400	75 REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAF17-0960-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA		352	0	352	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETRO	4.60	4.60	100.0%	
138229	RECONSTRUCCION DEL CAMINO DE ACCESO A LA REFORMA DE PINEDA DEL KM 0-00 AL KM 14-000	75 REFORMA DE PINEDA	REFORMA DE PINEDA	URBANO	FAF17-0842-2011	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERIAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE REFORMA DE PINEDA		6,123	0	6,123	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETRO	9.02	0.00	0.0%	
138251	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANBARRIO	5 ASUNCION DE TLANTEPEC	EL MOROTIO	RURAL	FAF17-0982-2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO DE ASUNCION DE TLANTEPEC		401,991	120,597	401,991	0	0.0%	0	0	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Institucion Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones.

La informacion que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013 PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE													Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones												
Folio Reserva	Destino del gasto (Descripción o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico				Unidad de Medida												
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Trimestre		Avance %		Programado Anual			Acumulado al Trimestre		Avance %									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	20-21	22	23	24-27/13	28	29	30	31	32	33	34	35								
4773	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALMELLES (COL. LAS FLORES)	390 SANTA LUCIA ATZOMPAA	SANTA LUCIA DEL CAMERO	URBANO	FAFEF/1785/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			490	0	490	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
40133	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA DE ANTIQUEBA	390 SANTA LUCIA DEL CAMERO	SANTA LUCIA DEL CAMERO	URBANO	FAFEF/1714/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,370	0	1,370	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO				
2076	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SAN JERONIMO HAHICHIC	URBANO	FAFEF/1719/2011	ENERGIA	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3,978	0	3,978	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: KILOMETRO				
2076	CONSTRUCCION DE GUARDINOSS Y BARRICATAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COL. AMPLIACION PROGRESO (PARTI BAJA)	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAFEF/1502/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,305	0	1,305	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO			
20333	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MOCTEZUMA, COL. SAMABERITA	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAFEF/1782/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3,842	0	3,842	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO			
2030	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	COLONIA ODISSEA	RURAL	FAFEF/0409/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,624	0	2,624	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO			
2030	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. AMPLIACION PROGRESO)	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAFEF/0934/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6,197	0	6,197	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO			
2030	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COLONIA GUERRAQUETA)	399 SANTA MARIA ATZOMPAA	SANTA MARIA ATZOMPAA	URBANO	FAFEF/0412/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6,915	0	6,915	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO			
138248	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	413 SANTA MARIA HUATLUCILCO	SANTA MARIA HUATLUCILCO	RURAL	FAFEF/0980/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATLUCILCO			744,279	223,283	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE			
138247	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	413 SANTA MARIA HUATLUCILCO	EL PABUITO	RURAL	FAFEF/0963/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATLUCILCO			186,349	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE			
138249	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	415 SANTA MARIA PALAPA	ZOOOTEACA DE LEON	RURAL	FAFEF/1215/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTA MARIA PALAPA			1,500,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE			
20043	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	418 SANTA MARIA ALAJAPA DEL MARQUES	SAN GREGORIO DEL MARQUES	URBANO	FAFEF/0536/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			117,041	0	117,041	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO			
20301	INSTALACION DE MEDIOS SOLARES PARA ENERGIA ELECTRICA PARALELA COLMA PRETA	424 SANTA MARIA OCOXOTPEC	OCOXOTPEC	RURAL	FAFEF/0848/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,368	0	2,368	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO			
47770	CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LOS ALBERGUES SANTA CECILIA FCZAM	437 SANTA MARIA TLAMATELITEPEC	SANTA MARIA TLAMATELITEPEC	URBANO	FAFEF/0309/2011	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENCIA SOCIAL	OTROS GRUPOS VULNERABLES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			665	0	665	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTROS			
138250	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN PARALELA E IPRM) Y EL TAPA	462 SANTIAGO HUATLUCILCO	EL ESPINAL	RURAL	FAFEF/0699/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE SANTIAGO HUATLUCILCO			1,669,515	996,854	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO		
20422	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA HIBRIDA (PROL. DE MEALGO)	468 SANTIAGO HUATLUCILCO	SANTIAGO HUATLUCILCO	URBANO	FAFEF/0008/2012	ENERGIA	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,357	0	2,357	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: KILOMETRO		
20423	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	490 SANTIAGO HUATLUCILCO	TEPANITLAN	RURAL	FAFEF/0512/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			4,235	0	4,235	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO		
20116	CONSTRUCCION Y REPARACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESCOPICA CLAVE 200319979V	507 SANTO DOMINGO ARRENTA	CALEON DE ROMULO	RURAL	FAFEF/0937/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPORTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			12,394	0	12,394	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.00 CANCHAS		
20444	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	526 SANTOS REYES NEPOMUCO	CEBRO DE AIRE	RURAL	FAFEF/1132/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6,717	0	6,717	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO		
138252	AMPLIACION DE LAMINA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	528 SANTOS REYES TEPELALCO	SANTOS REYES TEPELALCO	URBANO	FAFEF/0824/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAR Y ALCANTARILLADO			372,940	117,871	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	
20349	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	537 SILACAYAPAM	SILACAYAPAM	URBANO	FAFEF/1131/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,190	0	2,190	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO		
20350	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (LA PROVIDENCIA)	537 SILACAYAPAM	SILACAYAPAM	URBANO	FAFEF/1130/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,513	0	2,513	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO		
20428	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	543 VILLA DE TAMBULA RAMON DEL PROCESO	YOCOENDICO	RURAL	FAFEF/0009/2012	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			5,343	0	5,343	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: KILOMETROS	
20272	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA ZONONA MONGOL	545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	URBANO	FAFEF/0517/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			9,436	0	9,436	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO		
138253	AMPLIACION Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	546 TEOTITLAN DEL VALLE	TEOTITLAN DEL VALLE	URBANO	FAFEF/0843/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAR Y ALCANTARILLADO			231,001	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	
138254	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (ETAPA 1)	549 TELTLAMAIL DE LA VILLA	SAN JUAN DICHOPTI	RURAL	FAFEF/0946/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE TELTLAMAIL DE SEGURIA Y LINA			1,603,220	570,966	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE	
20352	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (PARCELA DE LAS BELLAS)	551 TLACUILILLA DE MATAMOROS	TLACUILILLA DE MATAMOROS	URBANO	FAFEF/0411/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			1,781	0	1,781	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KILOMETRO	
20352	PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	RANCHO OJOTE	RURAL	FAFEF/1142/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,682	0	2,682	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO
138255	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. DEL BOSQUE)	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/1212/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA			1,022,813	302,627	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL		
20291	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. JARDINES DEL SUBURBIO EL TABARO)	565 VILLA DE ZAACHILA	VILLA DE ZAACHILA	URBANO	FAFEF/0675/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	OTROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			2,721	0	2,721	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: METRO CUADRADO
138256	AMPLIACION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR CONSECUTORIA	565 VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAFEF/1231/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA			192,748	50,201	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	
20288	AMPLIACION Y REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR LA TRAZA (CALLE PROGRESO))	565 VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FAFEF/0504/2011	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			395,694	0	395,694	0	0.0%																				

ANEXO B
I.- FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reserva	Destino del gasto (Dimensión e descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones											
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	19-15/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	24-21/20	25							
														Ministrado	Programado													19-15/13	19	20	21	22	24-21/20	25
12621	ELABORACION DEL ESTUDIO PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LA VISTA SACAMUNO LA VISTA NUNDMACA E.C. TEGOMAXTLARAHUACA	348 SAN SEBASTIAN TEGOMAXTLARAHUACA	SAN SEBASTIAN TEGOMAXTLARAHUACA	RURAL	0088	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			86,728	0	86,728	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.01	81.0%	MEJAS ESTUDIO										
12622	ESTUDIO PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MARTIN DURAZNOS CARRETERA DEL CERRO GUADALUPE NUMUNCA DE 4 KM 11-000 AL KM 11-000	348 SAN SEBASTIAN TEGOMAXTLARAHUACA	SAN MARTIN DURAZNOS TEGOMAXTLARAHUACA	RURAL	0089	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			605,913	0	605,913	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.43	43.0%	MEJAS ESTUDIO										
12623	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SACAMUNO Y VIRREY - SAN PEDRO VISTA HERMOOSA	379 SANTA CRUZ NUMUNCA	SAN PEDRO VISTA HERMOOSA	RURAL	029F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			533,430	0	533,430	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MEJAS ESTUDIO										
12624	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO EL MINGEL VISTA HERMOOSA DEL KM 0-000 AL KM 8-420	379 SANTA CRUZ NUMUNCA	SAN PEDRO VISTA HERMOOSA	RURAL	029G	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			892,809	0	892,809	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MEJAS ESTUDIO										
12625	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE LA PRADEIRA - SAN PEDRO ATOTAC	381 SANTA CRUZ TACACHE DE OBA	SAN JOSE DE LA PRADEIRA	RURAL	029I	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MEJAS KILOMETRO										
12626	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JOSE EL QUEQUISTE - RIO POTRERO	401 SANTA MARIA TEGOMATEPEC	SAN JOSE EL QUEQUISTE	RURAL	003F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	MEJAS KILOMETRO										
12627	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTA MARIA ZAPOTITLAN - ASUNCION IACACUATLA	410 SANTA MARIA ZAPOTITLAN	SANTA MARIA ZAPOTITLAN	RURAL	01MD	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			60,200	0	60,200	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	MEJAS KILOMETRO										
12628	ELABORACION DEL ESTUDIO PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL PASEO EL ABAJAL - CABALLO BUCHO DEL KM 0-000 AL KM 2-500	446 SANTA MARIA YEYUTEPÉ	SAN DIEGO ABJALO BUCHO	RURAL	008A	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			166,908	0	166,908	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.53	53.0%	MEJAS ESTUDIO										
12629	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTAGO SUCHIQUITONGO - SANTA CRUZ LACHOVLANA	480 SANTAGO SUCHIQUITONGO	SANTAGO SUCHIQUITONGO	URBANO	019F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	MEJAS KILOMETRO										
12630	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO SANTO DOMINGO PEPIA - EL CAMPANARIO	513 SANTO DOMINGO PEPIA	EL CAMPANARIO	RURAL	009F	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			270,900	0	270,900	0	0.0%	0	0	OTROS	22.50	0.00	0.0%	MEJAS KILOMETRO										
12631	CONSERVACION DE CAMINO RURAL TRAMO VETLA DE JUAREZ - SAN SEBASTIAN DEL MONTE	520 SANTO DOMINGO TONALA	VETLA DE JUAREZ	RURAL	019D	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			36,120	0	36,120	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	MEJAS KILOMETRO										
12632	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO VETLA DE JUAREZ - EC. FEDERAL SAN JORGE	520 SANTO DOMINGO TONALA	VETLA DE JUAREZ	RURAL	018I	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			48,160	0	48,160	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	MEJAS KILOMETRO										
12633	RECONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL CAMINO E.C. OAXACA - "BAMALAN" SANTA MARIA DONALO - LA GUANAJULE TRAMO DEL KM 0-000 AL KM. 3-350.75 Y RAMAL REHABILITACION	595 TRINIDAD ZACHILA	SANTA MARIA DONALO	RURAL	016T	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTAS DE OAXACA			179,544	0	179,544	0	0.0%	0	0	OTROS	3.80	3.66	96.3%	MEJAS KILOMETRO										
13820	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	10.0 BARRIO DE LA SOLEDAD	EL BARRIO DE LA SOLEDAD	URBANO	FAFIF-0940/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DEL BARRIO DE LA SOLEDAD			398,098	119,429	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%											
13824	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	42 KILÓMETRO DE JUAREZ	ITILAN DE JUAREZ	URBANO	FAFIF-1187/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE KILÓMETRO DE JUAREZ			2,414,599	1,552,861	0	1,099,167	70.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%											
13827	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	47 SANTA MARGALENA JOCITLAN	SANTA MARGALENA JOCITLAN	URBANO	FAFIF-0994/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SANTA MARGALENA JOCITLAN			104,162	0	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	2,040.00	1,000.00	49.0%											
13823	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	172 SAN BARTOLO YAUTEPEC	SAN BARTOLO YAUTEPEC	URBANO	FAFIF-0960/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN BARTOLO YAUTEPEC			132,437	0	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.40	40.0%											
13824	REHABILITACION DEL PALACIO MUNICIPAL	124 SAN BLAS ATEPIPA	SAN BLAS ATEPIPA	URBANO	FAFIF-0898/2011	GOBIERNO	GOBIERNO	OTROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN BLAS ATEPIPA			1,292,222	38,366	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%											
13825	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	785 SAN MIGUEL TEGUIATEPEC	SAN MIGUEL TEGUIATEPEC	URBANO	FAFIF-0944/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN MIGUEL TEGUIATEPEC			608,710	182,613	0	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%											
13826	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	537 SALCAYAPAM	SALCAYAPAM	URBANO	FAFIF-0717/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SALCAYAPAM			1,256,737	377,021	0	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	10,260.00	0.00	0.0%											
13829	AMPLIACION Y AMPLIACION EN EL BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 29	146 TEOTILAN DEL VALLE	TEOTILAN DEL VALLE	URBANO	FAFIF-0912/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE TEOTILAN DEL VALLE			246,627	73,988	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%											
	OTROS EQUIPAMIENTO																																	
138271	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	44 LOMA BONITA	SAN BENITO ECNCAL	RURAL	FAFIF-0979/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE LOMA BONITA			276,487	82,706	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.40	40.0%											
138270	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA OAXACA	44 LOMA BONITA	LOMA BONITA	RURAL	FAFIF-1189/2011	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENABLE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE LOMA BONITA			852,393	0	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%											
	IMPORTE A LA EDUCACION PUBLICA																																	
	OBRA PUBLICA																																	
	PREMIAS																																	
138272	AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y CASTILLA	303 SAN PEDRO CAJONOS	SAN PEDRO CAJONOS	URBANO	FAFIF-0354/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	HAYUTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS			186	0	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%											
	CONVENIOS 301 RESIGNACION																																	
	CONVENIOS DE REASIGNACION																																	
	MEJORAMIENTO																																	
10997	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA PROYECTOS SOCIALES DE TURISMO DE NATURALEZA	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	DETUR/0005/2011	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO			58,637	0	58,637	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	EL PROCESO DE REINGRESO A LA TESORERIA DE LA FISCERIA EN EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2012, SE TRAMITABA SU CANCELACION.										
	OTROS CONVENIOS																																	
	CONSTRUCCION																																	
5046	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRICA DE MALLA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE: INFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL DE ALIMENTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 107	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	RA110125/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			185,000	5,550	185,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.96	48.0%	OBRA EN PROCESO										
6675	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 107	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	TETITLA	RURAL	RA110028/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			22	0	22	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR										
6676	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 110	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	LA TABAQUERA	RURAL	RA110024/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			19	0	19	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR										
4544	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 48	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ARROYO DE PITA	RURAL	RA110109/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			25	0	25	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR										
6570	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 55	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	EMBALAJERA DEL CASTILLO	RURAL	RA110105/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			26	0	26	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR										
6571	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 56	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CERRO MAJARRA	RURAL	RA110104/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			54	0	54	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR										
6613	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 187	4 ASUNCION INTALTEPEC	LAZARO CABRENAS	RURAL	RA110011/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			82	0	82	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR										
50403	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRICA DE MALLA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE: INFORMATICA Y CONFECCION INDUSTRIAL DE ROPA EN CAPET	4 ASUNCION NOCHISTLAN	ASUNCION NOCHISTLAN	URBANO	RA110023/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			240,000	5,550	240,000	0	0.0%	0	0	LOTE	2.00	0.89	44.5%	OBRA EN PROCESO										
50162	EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO MULTIPLE Y EL TALLER DE PROGRAMACION Y OPERACION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA CETIS NO. 102	13 CENEGA DE ZMATLAN	CANDELABRA LIXCHHA	URBANO	RA110077/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			99,917	0	99,917	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO										
34452	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO Y																																	

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Inicial	Destino del gasto (financiamiento o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre	Ejercido	Avance %	19	20	21	22	23	24-27/20		25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24-27/20	25
5014	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE CARPINTERIA, CONFECCION INDUSTRIAL DE SOPA ELECTRONICA PARA CEATAT NO. 174	99-HERCOSA CIUDAD DE HUALAHPAN DE LEON	HERCOSA CIUDAD DE HUALAHPAN DE LEON	URBANO	RA1 10129/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75,889	17,686	75,889	0	0.0%	0	0	0	2.00	0.69	34.5%	OBRA EN PROCESO
34251	CONSTRUCCION DE UN AULA Y DOS ANEXOS EN PREPARATORIA NO. 3	99-HERCOSA CIUDAD DE HUALAHPAN DE LEON	HERCOSA CIUDAD DE HUALAHPAN DE LEON	URBANO	RA1 10003/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	841,619	241,603	841,619	0	0.0%	0	0	3.00	1.12	37.3%	OBRA EN PROCESO PROGRAMA SEN	
34252	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 93	99-HERCOSA CIUDAD DE HUALAHPAN DE LEON	HERCOSA CIUDAD DE HUALAHPAN DE LEON	URBANO	RA1 10008/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	3,407	0	3,407	0	0.0%	0	1.00	0.78	7.0%	OBRA EN PROCESO PROGRAMA SEN		
3824	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 261	40-HUATEPEC	HUATEPEC	URBANO	RA1 0004/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	57	0	57	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
50110	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TESALERIA EDUCATIVA, UN AULA DE MEDICINA, DIRECCION, SERVICIOS SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA EN TORREÓN PARA CETS NO. 205	43-UCHIATAN DE ZARAGOZA	ALVARO OBREGÓN	URBANO	RA1 10073/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,493,000	682,544	1,493,000	335,205	49.1%	0	0	6.00	6.00	3.21	40.1%	OBRA EN PROCESO
47063	CONSTRUCCION DE UN TALLER DE TALLER DE TOPOGRAFIA PARA EL CETS NO. 205	43-UCHIATAN DE ZARAGOZA	UCHIATAN	RURAL	RA1 10027/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75,118	0	75,118	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
50125	CONSTRUCCION DE UN TALLER Y SERVICIOS SANITARIOS EN COBACO NO. 47	44-LOMA BONITA	LOMA BONITA	URBANO	RA1 10050/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,039,833	474,055	1,039,833	236,142	49.0%	0	0	3.00	0.65	21.7%	OBRA EN PROCESO	
4280	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 04	44-LOMA BONITA	SAN BENITO ECHNAL	RURAL	RA1 00197/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	8	0	8	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
4281	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 04	44-LOMA BONITA	LA SOLEDAD	RURAL	RA1 01079/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	52	0	52	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
50467	EQUIPAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE INFORMÁTICA, ESTRISMO Y BIENESTAR PERSONAL PARA CAPIET DE MAGDALENA AFASCO	45-MAGDALENA AFASCO	MAGDALENA AFASCO	URBANO	RA1 10088/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	152,500	0	152,500	0	0.0%	0	1.00	0.25	25.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
49710	REPARACIONES DE SERVICIOS SANITARIOS EN CIETA NO. 92	52-MAGDALENA TOCOSISTEAN	MAGDALENA TOCOSISTEAN	URBANO	RA1 10043/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	0	300,000	0	0.0%	0	1.00	0.10	10.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
6021	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 145	57-MATIAS ROMERO AVEVADEADO	TERESA NUEVA	RURAL	RA1 00006/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	20	0	20	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
6514	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 77	57-MATIAS ROMERO AVEVADEADO	LOS ANGELES	RURAL	RA1 01021/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	19	0	19	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
45813	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 81	57-MATIAS ROMERO AVEVADEADO	PALOMARES	RURAL	RA1 01010/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	4	0	4	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
6014	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN BBO NO. 224	58-MANILUAN VILLA DE FLORES	LA HUALTA	RURAL	RA1 01147/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	376,213	112,882	376,213	0	0.0%	0	0	0.00	0.36	18.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO
50177	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA CETS NO. 183	59-MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	RA1 10026/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
50464	CONSTRUCCION DE CERCAJO PERIMETRAL DE MAJAL Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE INFORMÁTICA Y ESTUDIO Y BIENESTAR PERSONAL EN CAPIET DE LOS RIOS	59-MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	MAHUALTAN DE PORFIRIO DIAZ	URBANO	RA1 10123/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	160,000	5,500	160,000	0	0.0%	0	2.00	0.91	48.5%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
7911	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 203	61-HUAPILLA DE MADRUGA	NEARPE DE MADRUGA	URBANO	RA1 10066/11/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	47	0	47	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
34492	EQUIPAMIENTO COMPLETO DE VERIFICADO AULAS, INCLUYE CANCHÓN PROTECTOR, FANOS COMPLETOS, BIENES Y OBRAS PARA LABORATORIO	67-OAXACA DE JUAREZ	PUEBLO NUEVO PARTE SAN ANTONES	RURAL	RA1 00101/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	241,076	0	241,076	0	0.0%	0	1.00	0.92	92.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
50417	EQUIPAMIENTO DE LAS ESPECIALIDADES DE INFORMÁTICA, ESTRISMO Y BIENESTAR PERSONAL Y SERVICIOS LUBRICOS PARA CAPIET DE OAXACA DE JUAREZ	67-OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RA1 01088/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	202,500	0	202,500	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
50199	REPARACIONES GENERALES EN CETS NO. 190	68-OCCUTAN DE MORELOS	OCCUTAN DE MORELOS	URBANO	RA1 00707/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
50479	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBACO NO. 52	70-PROTEPA DE DON LUIS	PROTEPA DE DON LUIS	URBANO	RA1 10068/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	568,236	170,471	568,236	0	0.0%	0	1.00	0.30	30.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
60213	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 141	71-PALMA HIDALGO	PALMA HIDALGO	URBANO	RA1 01021/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	77	0	77	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
7902	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 14	73-PITUA VILLA DE GERBERDO	CONCEPCION DEL PROGRESO	RURAL	RA1 01031/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	44	0	44	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
8014	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 38	73-PITUA VILLA DE GERBERDO	PITUA VILLA DE GERBERDO	RURAL	RA1 01031/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	44	0	44	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
8014	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 38	73-PITUA VILLA DE GERBERDO	SAN MIGUEL VIEJES	RURAL	RA1 01070/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31	0	31	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
8119	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 32	73-PITUA VILLA DE GERBERDO	ASUNCIÓN ATOYACALCO	RURAL	RA1 01066/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	42	0	42	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
8119	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 32	73-PITUA VILLA DE GERBERDO	SAN JUAN LAGUNAS	RURAL	RA1 01066/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	42	0	42	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
8114	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 77	74-RAJABILLO DE LA REFORMA	LA REFORMA	URBANO	RA1 01066/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	16	0	16	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
50419	CONSTRUCCION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y AMPERACION DIGITALES PARA CETS NO. 25	75-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA1 10028/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	75,000	0	75,000	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
49923	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR Y AMPLIACION DE BARRA PERIMETRAL EN CERBARO S	75-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA1 00107/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	919,462	0	919,462	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
50248	REPARACIONES GENERALES, BARRA PERIMETRAL Y ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE LOS ALUMNES DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ, SOCIOCOMUN. ELECTRICIDAD Y	75-SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	RA1 01014/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	379,000	0	379,000	0	0.0%	0	0	0.00	2.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
50113	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 57	82-SAN AGUSTIN DE CHAYUCO	SAN AGUSTIN CHAYUCO	URBANO	RA1 01032/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	293	0	293	0	0.0%	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR		
50113	ADQUISICION POR PROYECTOS PARA CETS NO. 263	83-SAN AGUSTIN DE LAS LINTAS	SAN AGUSTIN DE LAS LINTAS	URBANO	RA1 10033/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	1.00	0.00	0.0%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
47361	CONSTRUCCION DE UN AULA Y UN TALLER EN COBACO NO. 33	85-SAN AGUSTIN LUDOLPH	SAN AGUSTIN LUDOLPH	URBANO	RA1 00955/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACIÓN	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO DAMAZENOR CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACIÓN PÚBLICA IME-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,171,275	351,382	1,171,275	0	0.0%	0	2.00	0.45	22.5%	0.0%	OBRA EN PROCESO	
47802	EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 207	85-SAN AGUSTIN LUDOLPH	SAN AGUSTIN LUD																					

ANEXO B

I. FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Reservas	Destino del gasto (Descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico					Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre		Ejercido	Avance %	Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
														14	15			16	17						18-19/73	19
8912	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 18	171 SAN JUAN TENANGO	SAN JOSE TENANGO	URBANO	RA110726/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	33	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
45313	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126	172 SAN JUAN ACHUTLA	SAN JUAN ACHUTLA	URBANO	RA110100/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	364,379	0	0	0	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.32	16.0%	OBRA EN PROCESO	
6651	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 126	172 SAN JUAN ACHUTLA	SAN JUAN ACHUTLA	URBANO	RA110991/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	24	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
8883	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 241	175 SAN JUAN BAUTISTA ATAHUALCA	SAN JUAN BAUTISTA ATAHUALCA	URBANO	RA110055/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
3880	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 176	177 SAN JUAN BAUTISTA CICALTAN	SAN JOSE DEL CHIHAR CICALTAN	RURAL	RA110031/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	89	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
3881	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 176	182 SAN JUAN BAUTISTA LACAOATZINTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LACAOATZINTEPEC	URBANO	RA110209/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	6	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
4978	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y MICROSCOPIOS TIPO ESTUDIANTE PARA CBITA NO. 16	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	SAN BARTOLO	URBANO	RA110991/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	153,800	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO		
5046	CONSTRUCCION DE CERCAJO PERIMETRAL DE MALLA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESPERANZAS DE INFORMATICA Y ESTUDIO DE BIENESTAR PERSONAL Y SERVICIOS	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	URBANO	RA110174/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	173,750	0	0	0	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.69	34.5%	OBRA EN PROCESO	
45349	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EBO NO. 136	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	SAN FELIPE DE LA PEÑA	RURAL	RA110996/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	370,856	0	0	0	0	0	0	OTROS	2.00	2.00	0.32	16.0%	OBRA EN PROCESO	
47968	CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL EN COBANO NO. 07	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	URBANO	RA110996/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	240,000	0	0	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.15	7.0%	OBRA EN PROCESO	
50747	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN ALA Y REPARACIONES GENERALES EN CBITA NO. 107	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	URBANO	RA110036/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	250,000	0	0	0	0	0	0	LOTE	2.00	2.00	0.45	25.0%	OBRA EN PROCESO	
46386	FORNOS INFORMATICOS MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 58	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	PAPAHUAPAN	RURAL	RA110972/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	26	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
6587	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 136	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	SAN FELIPE DE LA PEÑA	RURAL	RA110090/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	61	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
6588	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 27	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	BETHANIA	RURAL	RA110014/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	48	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
6591	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 218	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	PASO CANOA	RURAL	RA110007/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	99	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
4922	REPARACIONES GENERALES EN CBITA NO. 3	184 SAN JUAN BAUTISTA LUTITEPEC	COLONIA CERRERA BENITO JUAREZ	RURAL	RA110178/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	60,000	0	0	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.32	16.0%	OBRA EN PROCESO	
49562	REPARACIONES GENERALES EN CBITA EXTERIOR Y ADQUISICION DE PROYECTORES EN CBITA NO. 183	185 SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	RA110044/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	115,000	0	0	0	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.35	17.5%	OBRA EN PROCESO	
48028	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EBO NO. 205	187 SAN JUAN CALTEPEC	SAN JUAN CALTEPEC	URBANO	RA110110/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	384,432	0	0	0	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.25	12.5%	OBRA EN PROCESO	
6590	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 44	187 SAN JUAN CALTEPEC	SAN JUAN CALTEPEC	URBANO	RA110131/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	68	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
8884	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 09	187 SAN JUAN CALTEPEC	CALTEPEC	URBANO	RA110033/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	2	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
6524	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 176	186 SAN JUAN CALTEPEC	PASO REAL DE SABARRA	RURAL	RA110096/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	67	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
6525	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 015	202 SAN JUAN LACHAO	SAN JUAN LACHAO	URBANO	RA110020/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	54	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
48242	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN ALA EN EBO NO. 344	205 SAN JUAN LAZANA	ARROYO BLANCO	RURAL	RA110099/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	182,019	0	0	0	0	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.36	18.0%	OBRA EN PROCESO	
49713	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 47	205 SAN JUAN LAZANA	SAN JOSE NO MANZO	URBANO	RA110111/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	88	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
49718	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 44	205 SAN JUAN LAZANA	SAN JUAN LAZANA	URBANO	RA110110/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	50	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
49717	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PROYECTORES PARA CBITA NO. 251	207 SAN JUAN MAXITALAN	GENERAL FELIX ANGELES	RURAL	RA110996/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	64,000	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO		
7813	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 183	207 SAN JUAN MAXITALAN	CONSTITUCION MEXICANA	RURAL	RA110077/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
7810	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 50	207 SAN JUAN MAXITALAN	SAN JUAN MAXITALAN	URBANO	RA110108/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	42	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
8885	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 119	219 SAN JUAN TELTEPEC	SAN JUAN TELTEPEC	URBANO	RA110052/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	45	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
50623	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 31	236 SAN LORENZO NUCHITA HUICHLALAN	SAN EBORDIMO NUCHITA HUICHLALAN	RURAL	RA110081/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	961,500	0	0	0	0	0	0	OTROS	7.00	2.00	32.9%	OBRA EN PROCESO		
47974	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBANO NO. 21	232 SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	RA110058/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	544,352	0	0	0	0	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.25	12.5%	OBRA EN PROCESO	
3883	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 91	234 SAN LUCAS OJITLAN	SAN LUCAS OJITLAN	URBANO	RA110033/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	55	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
49712	REPARACIONES GENERALES EN CBITA NO. 109	237 CAROLINA DE MENDEZ	CAROLINA DE MENDEZ	URBANO	RA110050/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	0	0	0	0	0	ESCUELA	1.00	0.00	0.10	5.0%	OBRA EN PROCESO	
34343	ADQUISICION DE DIECHOCHOS DE COMPUTO PARA EBO NO. 40	248 SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	RA110066/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	45,942	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.86	86.0%	OBRA EN PROCESO	
34332	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, BARRA PARAFRASEA Y REPARACIONES GENERALES EN EBO NO. 40	248 SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	RA110051/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,132,062	0	0	0	0	0	0	ALBA	2.00	0.00	0.80	40.0%	OBRA EN PROCESO	
6526	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 40	248 SAN MATEO DEL MAR	SAN MATEO DEL MAR	URBANO	RA110140/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJANEGRO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	11 EDUCACION PUBLICA IME INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	58	0	0	0	0	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FRENTEADA, SALDO A CANCELAR		
34360	ADQUISICION																									

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reseña	Destino del gasto (Denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Trimestre		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
														Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos				21	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	24-21/20	25	
5879	PROGRAMA EDUCATIVO TECNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN GASTRONOMIA	295 SAN PABLO HUATEPEC	SAN PABLO HUATEPEC	URBANO	44901805111	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	COORDINACION FEDERAL-ESTATAL	UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES DE OAXACA		11 EDUCACION PUBLICA 114 COORDINACION GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS	100,000	30,000	100,000	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	0.22	32.0%	OTRA EN PROCESO
4974	REPARACIONES GENERALES EN CBITA NO 9	305 SAN PEDRO COMITANCIELLO	SAN PEDRO COMITANCIELLO	URBANO	RA110042/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	100,000	30,000	100,000	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	0.22	32.0%	OTRA EN PROCESO
4248	CONSTRUCCION DE UN AULA DE MEDIOS EN IERO NO 228	296 SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	URBANO	RA110095/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	370,929	111,229	370,929	0	0.0%	0	0	ALBA	1.00	0.36	36.0%	OTRA EN PROCESO
6030	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 10	307 SAN PEDRO HUAMELA	EL OYOTE	RURAL	RA110048/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	550,000	165,000	550,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.15	5.0%	OTRA EN PROCESO
48407	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN IERO NO 193	307 SAN PEDRO HUAMELA	SAN PEDRO HUAMELA	URBANO	RA110134/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	79	0	79	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
50288	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CUATRO AULAS, UN LABORATORIO, UN TALLER Y CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN CEYTE NO. 32	309 SAN PEDRO ICATLAN	SAN FELIX TILMAPICILAN	RURAL	RA110111/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	366,669	110,001	366,669	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.25	17.3%	OTRA EN PROCESO
7071	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 36	309 SAN PEDRO ICATLAN	SAN PEDRO ICATLAN	URBANO	RA110117/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	2,778,929	833,679	2,778,929	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	2.26	33.7%	OTRA EN PROCESO
8883	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 01	310 SAN PEDRO ICATLAN	SAN PEDRO ICATLAN	URBANO	RA110139/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	21	0	21	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
6001	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 76	314 SAN PEDRO ICHITLÁN	SAN PEDRO KTLAHUACAN	URBANO	RA110044/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	14	0	14	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
50476	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBHO NO. 40	318 SAN PEDRO MATEPEC	BACATOC CHILA	URBANO	RA110064/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	69	0	69	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
59442	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBHO NO. 53	318 SAN PEDRO MATEPEC	SAN PEDRO MATEPEC	URBANO	RA110067/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	534,544	160,363	534,544	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.66	21.7%	OTRA EN PROCESO
49673	EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTO PARA CBITA NO. 240	318 SAN PEDRO MATEPEC	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	RA110029/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	534,544	160,363	534,544	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	1.02	34.0%	OTRA EN PROCESO
48447	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN IERO NO 221	323 SAN PEDRO COATEPEC	SAN PEDRO COATEPEC	URBANO	RA110096/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA EN PROCESO
7833	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 221	323 SAN PEDRO COATEPEC	SAN PEDRO COATEPEC	URBANO	RA110074/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	357,199	107,160	357,199	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.35	17.5%	OTRA EN PROCESO
47874	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN COBHO NO. 24	324 SAN PEDRO POCHIUTLA	SAN PEDRO POCHIUTLA	URBANO	RA110064/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	86	0	86	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
50096	CONSTRUCCION DE CERCAO PERIMETRAL DE MALLA Y EQUIPAMIENTO DE LAS ESPERAS DE LOS SERVICIOS DE ASESORIA PERSONAL Y SERVICIOS	324 SAN PEDRO POCHIUTLA	SAN PEDRO POCHIUTLA	URBANO	RA110121/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	568,236	170,471	568,236	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.25	25.0%	OTRA EN PROCESO
8888	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 118	325 SAN PEDRO QUIJAUÍN	SAN PEDRO QUIJAUÍN	URBANO	RA110051/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	215,000	11,100	215,000	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	1.11	57.5%	OTRA EN PROCESO
8889	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 144	325 SAN PEDRO QUIJAUÍN	SOLEDAD SALINAS	URBANO	RA110050/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	22	0	22	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
60055	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS EN BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 20	325 SAN PEDRO QUIJAUÍN	SAN PEDRO SOCHAPAM	URBANO	RA110077/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	6	0	6	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTRA EN PROCESO
50123	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 13	329 SAN PEDRO TECOACALCO	SAN PEDRO TECOACALCO	URBANO	RA110088/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	961,500	288,450	961,500	0	0.0%	0	0	OTROS	7.00	0.42	6.0%	OTRA EN PROCESO
3902	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 143	330 SAN PEDRO TETIUTLA	SAN PEDRO TETIUTLA	URBANO	RA110025/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	33	0	33	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
48148	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN IERO NO 231	334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR CAMPO	SANTA CRUZ TUTUTEPEC	RURAL	RA110156/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	48	0	48	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
48144	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN IERO NO. 230	334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR CAMPO	SANTA MARIA ACATEPEC	RURAL	RA110156/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	384,161	119,240	384,161	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.32	16.0%	OTRA EN PROCESO
48176	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN IERO NO. 254	334 VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR CAMPO	SANTIAGO JOCOTEPEC	RURAL	RA110104/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	202,058	60,617	202,058	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.42	31.0%	OTRA EN PROCESO
34036	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO Y LABORATORIO MULTIPLE PARA CEYTE NO. 5	338 VILLA DE ETILA	VILLA DE ETILA	URBANO	RA110076/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	202,058	60,617	202,058	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.36	18.0%	OTRA EN PROCESO
47952	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBHO NO. 49	339 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPICOLUCLA	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPICOLUCLA	URBANO	RA110099/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	120,000	69,500	120,000	69,500	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.67	67.0%	OTRA EN PROCESO PROGRAMA SEN
8884	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 170	341 SAN SEBASTIAN BHO HONDO	CENEGUALLA	RURAL	RA110071/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	544,362	163,339	544,362	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.65	21.7%	OTRA EN PROCESO
8886	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 174	341 SAN SEBASTIAN BHO HONDO	SAN SEBASTIAN BHO HONDO	URBANO	RA110070/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	82	0	82	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
48810	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UNA LETRINA EN IERO NO. 250	353 SANTA ANA	SANTA ANA	URBANO	RA110045/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	7	0	7	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
34513	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE MEDIOS, UN LABORATORIO MULTIPLE Y BIBLIOTECA CENTRAL PARA CEYTE CAMOHO NO. 48	360 SANTA ANA ZEGACHE	SANTA ANA ZEGACHE	URBANO	RA110071/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	300,000	90,000	300,000	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.36	9.0%	OTRA EN PROCESO
50027	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN COBHO NO. 31	364 SANTA CATARINA DOBILA	SANTA CATARINA DOBILA	URBANO	RA110066/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	132,367	69,505	132,367	69,505	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.85	85.0%	OTRA EN PROCESO PROGRAMA SEN
6003	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 87	366 SANTA CATARINA LONCHIA	SANTA CATARINA LONCHIA	URBANO	RA110040/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	534,544	160,363	534,544	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.65	21.7%	OTRA EN PROCESO
88840	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 12	367 SANTA CRUZ TETIUTLA	SANTA CRUZ TETIUTLA	URBANO	RA110133/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	44	0	44	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
6056	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 89	367 SANTA CRUZ TETIUTLA	SANTA CRUZ TACARUNA	URBANO	RA110086/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	47	0	47	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OTRA FINICULADA, SALDO A CANCELAR
88861	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PIZARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 28	368 SANTA CRUZ ZENONVILLE	SANTA CRUZ ZENONVILLE	URBANO	RA110122/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAJAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MDE-INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISCA EDUCATIVA	45											

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reserva	Destino del gasto (Denominación e subdenominación)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre	Ejercicio		Avance %		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-19/13	19	20	21	22	23	24-26/13	25	
5005	CONSTRUCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS, DIRECCION Y SERVICIOS SANITARIOS DE BACHILLERATO INTEGRAL COMUNITARIO NO. 28	527 SANTOS REYES PAPAJO	SANTOS REYES PAPAJO	URBANO	R4111007/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	961,500	288,450	961,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.65	9.3%	OBRA EN PROCESO	
6605	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 18	522 SANTO TOMAS COCIPEPE	SANTO TOMAS COCIPEPE	URBANO	R4110039/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	80	0	80	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
5017	EQUIPAMIENTO PARA EL TALLER DE SISTEMAS DE CONTROL Y REGISTRO Y ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA CETIS NO. 103	540 VILLA DE TAMALAZAPAM DEL PROGRESO	VILLA DE TAMALAZAPAM DEL PROGRESO	URBANO	R4110024/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
4853	CONSTRUCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y LIBRERIA EN BBO NO. 94	541 TANE TZE DE ZARAGOZA	TANE TZE DE ZARAGOZA	URBANO	R4110097/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	300,000	90,000	300,000	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.45	11.3%	OBRA EN PROCESO	
4828	CONSTRUCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN BONO NO. 292	543 TATATITPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPENIKTIAHUACA	RURAL	R4110113/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	374,058	112,217	374,058	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	0.36	18.0%	OBRA EN PROCESO	
6511	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARCIAL DE TALLER DE COMPUTO PARA CETIS NO. 123	545 TATAITPEC DE VALDES	TATAITPEC DE VALDES	URBANO	R4110105/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	26	0	26	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
4966	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 276	546 TEPILMATEM VILLA DE MORELOS	TEPILMATEM DE FLORES MAGON	URBANO	R4110085/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
6564	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 275	548 TEPILMATEM VILLA DE MORELOS	TEPILMATEM VILLA DE MORELOS	URBANO	R4110081/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	85	0	85	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
34511	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER DE COMPUTO, UN LABORATORIO MULTIPLE, UN TALLER DE ELECTRONICA Y TALLER DE OSENO PARA CETIS NO. 1	553 ILAGUAYAC DE CABRERA	LAGUAYAC DE CABRERA	URBANO	R4110015/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	107,253	49,555	107,253	49,555	100.0%	0	0	LOTE	1.00	0.54	84.0%	OBRA EN PROCESO PROGRAMADA SEM	
7774	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 272	559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	ARROYO DE BANCO	RURAL	R4110060/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	31	0	31	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
7748	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 65	559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO ARMADILLO GRANDE	RURAL	R4110099/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	52	0	52	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
7774	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 66	559 SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	PASO NUEVO LA HAMACA	RURAL	R4110096/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	78	0	78	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
8930	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 28	561 YANE	YANE	URBANO	R4110120/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	26	0	26	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
6548	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 12	564 TUTANOCHIC DE GUERRERO	TUTANOCHIC DE GUERRERO	URBANO	R4110043/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	73	0	73	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
4968	CONSTRUCION Y EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CIYA NO. 78	565 VILLAR DE ZACHILA	VILLA DE ZACHILA	URBANO	R4110037/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	340,000	102,000	340,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.32	10.7%	OBRA EN PROCESO	
8814	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 195	566 SAN MATEO TUCUTLINO	SAN MATEO TUCUTLINO	RURAL	R4110060/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	7	0	7	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
4828	CONSTRUCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS EN BONO NO. 245	568 ZAPOTITLAN PALMAS	ZAPOTITLAN PALMAS	URBANO	R4110101/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	494,888	208,442	494,888	0	0.0%	0	0	OTROS	6.00	0.35	5.8%	OBRA EN PROCESO	
5074	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO Y PROYECTORES PARA CETIS NO. 248	570 SIMATLAN DE ALVAREZ	SMATLAN	RURAL	R4110054/2012	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	100,000	0	100,000	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO	
8813	EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIO ESCOLAR Y PEARRONES PARA INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DE OAXACA NO. 17	570 SIMATLAN DE ALVAREZ	SAN PEDRO EL ALTO	RURAL	R4110056/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	-	11 EDUCACION PUBLICA MIXE- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	14	0	14	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FUNDIADA, SALDO A CANCELAR	
9095	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PRIMER CUADRO CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR OGBAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11 EDUCACION PUBLICA HOO- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,672,328	0	1,672,328	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESPERA DE LA CUARTA MINISTRACION	
9096	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL MONTE DE PIEDAD CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA072/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR OGBAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11 EDUCACION PUBLICA HOO- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	280,266	0	280,266	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESPERA DE LA CUARTA MINISTRACION	
9097	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA070/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR OGBAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11 EDUCACION PUBLICA HOO- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	132,972	0	132,972	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	PENDIENTE LA CANCELACION DE LA OBRA	
9098	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL TEMPLO DE LA SOLEDAD CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA075/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR OGBAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11 EDUCACION PUBLICA HOO- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	462,588	0	462,588	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESPERA DE LA CUARTA MINISTRACION	
9099	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL TEMPLO DE PRECOSA SANGRE DE CRISTO CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA071/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR OGBAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11 EDUCACION PUBLICA HOO- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	144,459	0	144,459	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESPERA DE LA CUARTA MINISTRACION	
9100	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL TEMPLO DE SAN JOSE Y BELLAS ARTES CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA074/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR OGBAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11 EDUCACION PUBLICA HOO- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	409,794	0	409,794	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESPERA DE LA CUARTA MINISTRACION	
9101	PROYECTO DE ILUMINACION PARA LA BIBLIOTECA CENTRAL PUBLICA DEL ESTADO CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA009/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR OGBAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11 EDUCACION PUBLICA HOO- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	159,994	0	159,994	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESPERA DE LA CUARTA MINISTRACION	
9102	PROYECTO DE ILUMINACION PARA LA FACULTAD DE DERECHO CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA011/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR OGBAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11 EDUCACION PUBLICA HOO- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	239,685	0	239,685	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESPERA DE LA CUARTA MINISTRACION	
9103	PROYECTO DE ILUMINACION PARA EL ALUMBRADO PUBLICO ARQUITONICO CABECERA MUNICIPAL.	67 OAXACA DE JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	FOUCA071/2011	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR OGBAL DE ORDENAMIENTO URB CENTRO HISTORICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	-	11 EDUCACION PUBLICA HOO- CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,497,956	0	3,497,956	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EN ESPERA DE LA CUARTA MINISTRACION	
3956	MEJORAMIENTO DE COLONIA DE COOPERACION CONAFOR NO. 01- PARQUE DE OCAJUCA/FRONTERA MARIANO GARCIMONT/CICLO 2011/ COBERTURA ESTATAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR0002/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	-	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHO- COMISION NACIONAL FORESTAL	55,102	0	55,102	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LOS BENEFICIARIOS DEL PRESENTE PROYECTO SON 1000 PRODUCTORES SEGUN OYIDO DE AUTORIZACION SF-09P914DPP/RTCONAFOR/0002/011 DE FECHA 1 DE JUNIO DEL 2011
3961	CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO. 01 CON- CGR- GE- OAX- PROD- CICLO 7F- 2010/2011/ COBERTURA ESTATAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR0004/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	-	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHO- COMISION NACIONAL FORESTAL	8,836	0	8,836	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DEMONIDA ES PLANTA, SON 2148 PRODUCTORES SEGUN OYIDO DE AUTORIZACION SF-09P914DPP/RTCONAFOR/0004/011 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2011
3972	FRUITO DEL CONVENIO DE COLABORACION DE ADQUISICION DE PLANTA NO. 01 CON- CGR- GE- OAX- PROD- CICLO 7F- 2010/2011/ COBERTURA ESTATAL	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	RTCONAFOR0006/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA PRODUCCION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO FORESTAL PESCA Y ACUICULTURA	-	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RHO- COMISION NACIONAL FORESTAL	39,100	0	39,100	0	0.0%	0	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTA, SON 913 PRODUCTORES SEGUN OYIDO DE AUTORIZACION SF-09P914DPP/RTCONAFOR/0006/011 DE FECHA 1 DE DICIEMBRE DEL 2011
3804	REForestacion de Traspastos Fundacion Frente por el Desarrollo de Malajapan A.C.	4 ASUNCION CUOTEPEPE	ASUNCION CUOTEPEPE	URBANO	SEMARNAT/0017/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE ASUNCION CUOTEPEPE	-	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	51,000	0	51,000	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO
3812	REForestacion de Traspastos	27 CHICHUHLITLAN DE BENITO JUAREZ	CHICHUHLITLAN DE BENITO JUAREZ	URBANO	SEMARNAT/0016/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE CHICHUHLITLAN DE BENITO JUAREZ	-	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y POLITICA AMBIENTAL	54,001	0	54,001	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO
3818	REForestacion de Traspastos Fundacion Unidos Somos Mas Mexico A.C.	65-OPANATEPEC NIEVES	OPANATEPEC NIEVES	URBANO	SEMARNAT/0016/2011	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	FORESTAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H. AYUNTAMIENTO DE OPANATEPEC NIEVES	-	16 MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 400- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y													

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with columns: Folio, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia u Entidad Ejecutora del Proyecto, Institución Ejecutora del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre, Ejercido, Avance %), Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Avance Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Gras en peso y porcentajes sin incluir decimales)

Fecha Inicial	Fecha Final	Destino del gasto (Desempeño o subdespeño)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institucion Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual			Acumulado al Trimestre		Avance %	Trimestre		Programado Anual		Acumulado al Trimestre			Avance %	
													14	15	16	Ejercido	17		18-16/173	19	Ejercidos	20	21	22			23
																		Ministrado								Programado	
2004	2004	CONSTRUCCION DE LA CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (DA ETAPA)		26-CHALCATONGO	URBANO	FOMEGON/0166/2003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000	0	3,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2004	2004	CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO (DA ETAPA)		26-CHALCATONGO	URBANO	FOMEGON/0166/2003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,001	0	5,001	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2000	2000	CONSTRUCCION DE RED DE VIAL Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS CHALCATONGO		26-CHALCATONGO	URBANO	FOMEGON/0166/2003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500	0	1,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2000	2000	CONSTRUCCION DE CASA DEL RECTOR EN LA UNIVERSIDAD DEL ESTMO CAMPUS AJUCHITAN (DA ETAPA)		43-AJUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FOMEGON/0179/2003	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,800	0	1,800	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2010	2010	CONSTRUCCION DE CUARTO DE MÁQUINAS PLANTA DE ESTIMACION EN LA UNIVERSIDAD DEL ESTMO CAMPUS AJUCHITAN		43-AJUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FOMEGON/0172/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,700	0	2,700	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2010	2010	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED DE VIAL Y DATOS EN LA UNIVERSIDAD DEL ESTMO CAMPUS AJUCHITAN		43-AJUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FOMEGON/0177/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,200	0	1,200	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2003	2003	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL PERIFERICO DE AJUCHITAN KM. 3-700, UBICADO FRENTE A LA ESCUELA PRIMARIA GAL. HELIODORO CHARRS CASTRO		43-AJUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FOMEGON/0304/2003	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	8889 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	26,590	0	26,590	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	14.50	100.0%	METAS KILOMETRO		
2004	2004	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD DEL ESTMO CAMPUS AJUCHITAN		43-AJUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FOMEGON/0178/2004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000	0	3,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2010	2010	CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EXTERIOR DE LA UNIVERSIDAD DEL ESTMO CAMPUS AJUCHITAN (DA ETAPA)		43-AJUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FOMEGON/0179/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,003	0	3,003	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2001	2001	CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA UNIVERSIDAD DEL ESTMO CAMPUS AJUCHITAN (DA ETAPA)		43-AJUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FOMEGON/0181/2001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,501	0	1,501	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2000	2000	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE AJUCHITAN DEL KM 11-930 AL KM 13-360 (DA ETAPA)		43-AJUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FOMEGON/0246/2000	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	8889 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	63,894	0	63,894	0	0.0%	0	0	OTROS	1.43	1.43	100.0%	METAS KILOMETRO		
2004	2004	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE AJUCHITAN DEL KM. 2-300 AL 3-170 (DA ETAPA)		43-AJUCHITAN DE ZARAGOZA	URBANO	FOMEGON/0299/2004	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	8889 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	116,949	0	116,949	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
1999	2000	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERNA Y TERMINACION DEL DEPARTAMENTO Y OUBULOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DE LA MIXTECA CAMPUS AJUCHITAN		44-LOMA BONITA	URBANO	FOMEGON/0163/2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,500	0	1,500	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2000	2000	CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL PARA RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ DE LA CALLE MORELOS A LA CALLE HERRERA		47-DAZAGA DE JUAREZ	URBANO	FOMEGON/0248/2000	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25184 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	110,862	0	110,862	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	METAS KILOMETRO		
2000	2000	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE DE MORELOS A LA CALLE LA NORIA A LA CALLE EDUARDO MARTA		47-DAZAGA DE JUAREZ	URBANO	FOMEGON/0249/2000	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	525 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	207,614	0	207,614	0	0.0%	0	0	OTROS	0.88	0.88	100.0%	METAS KILOMETRO		
2000	2000	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE HERRERA A LA CALLE LA NORIA A LA CALLE EDUARDO MARTA		47-DAZAGA DE JUAREZ	URBANO	FOMEGON/0068/2000	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	525 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	35,328	0	35,328	0	0.0%	0	0	OTROS	0.43	0.43	100.0%	METAS KILOMETRO		
12618	12618	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRO ATONAC ENTRE PUENTE VALERIO TRIUNFO PUENTE TECNOLOGICO CUARTA ETAPA (DAZAGA DE JUAREZ)		47-DAZAGA DE JUAREZ	URBANO	35604	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE DAZAGA	25184 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	89	0	89	0	0.0%	0	0	METROS	17.23	17.23	0.0%	METAS METRO CUADRADO		
12619	12619	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRO ATONAC ENTRE PUENTE VALERIO TRIUNFO Y PUENTE TECNOLOGICO CUARTA ETAPA (DAZAGA DE JUAREZ)		47-DAZAGA DE JUAREZ	URBANO	35605	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE DAZAGA	25184 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	91	0	91	0	0.0%	0	0	METROS	11.10	11.10	0.0%	METAS METRO CUADRADO		
12620	12620	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRO ATONAC ENTRE PUENTE VALERIO TRIUNFO Y PUENTE TECNOLOGICO TERCERA ETAPA (DAZAGA DE JUAREZ)		47-DAZAGA DE JUAREZ	URBANO	35603	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE DAZAGA	25184 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	80	0	80	0	0.0%	0	0	METROS	10.00	10.00	0.0%	METAS METRO CUADRADO		
2000	2000	MEJORAMIENTO DE LA RAMPA LIBRADA DEL CENTRO HISTORICO (CALLE MIGUEL CARMONA Y CALLE ALAMANDA DE CALLE ZARAGOZA)		47-DAZAGA DE JUAREZ	URBANO	FOMEGON/0246/2000	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	50000 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	227,909	0	227,909	0	0.0%	0	0	OTROS	1,885.14	1,885.14	100.0%	METAS METRO CUADRADO		
2009	2009	TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA VIAL DEL AUDITORIO (SUAGUAYAMA)		47-DAZAGA DE JUAREZ	URBANO	FOMEGON/0378/2009	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1499 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,102.310	0	14,102.310	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2001	2001	MEJORAMIENTO COMPLETO DE HERMANO DE LA CALLE DEL NUEVE DE NOVIEMBRE		75-SALINA CRUZ	URBANO	FOMEGON/0245/2001	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	81 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,247	0	4,247	0	0.0%	0	0	OTROS	660.00	660.00	100.0%	METAS METRO CUADRADO		
2006	2006	MEJORAMIENTO Y REPOSICION DE LA CARRERA GUAYAMA - PUERTO ESCONDIDO (TRAMO LA Y. ZMATLAN (ZONAS DE OBRA Y AGUA POTABLE)		75-SAN BARTOLOME ZOOLOGICO	URBANO	FOMEGON/0351/2006	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3000 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	9,544	0	9,544	0	0.0%	0	0	OTROS	1,000.00	1,000.00	100.0%	METAS METRO LINEAL		
12618	12618	ADAPTACION DE TRAMPA PARA CENTRO DE DESARROLLO SUSTENTABLE (DA ETAPA)		78-SAN MIGUEL	URBANO	0031-A/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	393 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,002	0	5,002	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
12619	12619	CONSTRUCCION DEL CAMINO EL REGALADO MIXTEPE - EL SALITRE MIXTEPE DEL KM 5-100 AL KM 3-100 DEL SALITRE (SAN PEDRO MIXTEPE 2DO. DT)		78-SAN PEDRO MIXTEPE 2DO. DT	RURAL	56335	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRTERIAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE DAZAGA	271 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	131,025	0	131,025	0	0.0%	0	0	OTROS	3.10	3.10	0.0%	METAS METRO CUADRADO		
2004	2004	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SIRO ATONAC ENTRE PUENTE VALERIO TRIUNFO Y PUENTE TECNOLOGICO TERCERA ETAPA (DAZAGA DE JUAREZ)		78-SAN PEDRO MIXTEPE 2DO. DT	URBANO	FOMEGON/0272/2004	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3848 PERSONAS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	153,444	0	153,444	0	0.0%	0	0	OTROS	19,095.00	19,095.00	100.0%	METAS METRO CUADRADO		
2000	2000	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS AJUTLAHUACA (DA ETAPA)		469-SANTAGO JUTLAHUACA	URBANO	FOMEGON/0127/2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,000	0	6,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2000	2000	CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS AJUTLAHUACA (DA ETAPA)		469-SANTAGO JUTLAHUACA	URBANO	FOMEGON/0129/2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,001	0	5,001	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2004	2004	CONSTRUCCION DE DEPARTAMENTO PARA PROFESORES EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS AJUTLAHUACA		469-SANTAGO JUTLAHUACA	URBANO	FOMEGON/0130/2004	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	30,764	0	30,764	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
1999	1999	CONSTRUCCION DE PORTICHO DE ACCESO Y OBRA EXTERIOR EN LA NOVA UNIVERSITAS CAMPUS AJUTLAHUACA		469-SANTAGO JUTLAHUACA	URBANO	FOMEGON/0131/2004	DESARROLLO ECONOMICO	DESAARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APYORSA A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,179	0	3,179	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2001	2001	CONSTRUCCION DE DEBEREN Y MANTENIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PROTEOFA NACIONAL"		482-SANTAGO PROTEOFA NACIONAL	URBANO	FOMEGON/0117/2001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,000	0	3,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2000	2000	CONSTRUCCION DE ALAMBADO EXTERNO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PROTEOFA NACIONAL"		482-SANTAGO PROTEOFA NACIONAL	URBANO	FOMEGON/0117/2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	6,018	0	6,018	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2000	2000	CONSTRUCCION DE ALAMBADO EXTERNO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PROTEOFA NACIONAL"		482-SANTAGO PROTEOFA NACIONAL	URBANO	FOMEGON/0109/2000	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	22-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,000	0	5,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA		
2001	2001	CONSTRUCCION DE ALAMBADO EXTERNO EN LA UNIVERSIDAD DE LA COSTA "CAMPUS PROTEOFA NACIONAL"		482-SANTAGO PROTEOFA NACIONAL	URBANO	FOMEGON/0116/2001	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA EST																	

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Folio Reserva	Destino del gasto (denominación y descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre				Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones										
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance % 15-16/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance % 24-26/13	21		22	24-26/13	25							
																													14	15	16	17	18-19/13	19	20
12681	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 1-300 AL KM 2-080 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	5627	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTADAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,142	0	4,142	0	0.0%	0	0	0	0	KILOMETRO	0.78	0.00	0.0%	0.0%									
12682	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2-080 AL KM 4-000 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	5627	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTADAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,381	0	4,381	0	0.0%	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0.85	0.00	0.0%	0.0%								
12683	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 2-080 AL KM 4-000 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	5627	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTADAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	964	0	964	0	0.0%	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0.76	0.00	0.0%	0.0%								
12684	MOD. Y AMP. DEL CAMINO ZACACHILA-ZIMATLAN DE ALVAREZ TRAMO DEL KM 4-000 AL KM 4-200 AL KM 4-500 EN EL MUNICIPIO ZIMATLAN DE ALVAREZ/EN LA LOCALIDAD ZIMATLAN	570 ZIMATLAN DE ALVAREZ	ZIMATLAN	RURAL	5627	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	ENTIDAD ESTADAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	9498 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83	0	83	0	0.0%	0	0	0	0	0	KILOMETRO	0.50	0.00	0.0%	0.0%								
1990	MEJORAMIENTO DE LA BRAGERA URBANA DEL CENTRO HISTORICO CALLE ARBENTITA Y LOPE DE LA CALLE VIEJO	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOMERGON/0899/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,695	0	2,695	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,450.93	100.0%										
1999	MEJORAMIENTO DE LA BRAGERA URBANA DEL CENTRO HISTORICO CALLE PRIMO VERDADERO DE LA CALLE PNDRO SERRA Y LA CALZADA DE LA REPUBLICA.	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOMERGON/0050/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	11,321	0	11,321	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,308.16	100.0%										
2002	MEJORAMIENTO DE LA BRAGERA URBANA DEL CENTRO HISTORICO PRIMARIA DE LA CALLE ANDRES QUILMAN RIOS	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOMERGON/0041/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	20600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,091	0	10,091	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	251.53	100.0%										
12685	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE PILAMA HIDALGO S/C HUALTILLO-PLUMA HIDALGO-COPALILLA (AREACIONES AL PROYECTO), PLUMA	71 PLUMA HIDALGO	PLUMA HIDALGO	URBANO	55564	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	DEPENDENCIA ESTADAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	492 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	167,560	0	167,560	0	0.0%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	0.0%								
12683	ELABORACION ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, ZONAS DE USO DE SUELO Y EVALUACION DE DAÑOS DEL CAMINO E.C. IPOCHITLA-SALINA CRUZ-PARAJALES MANTENIMIENTO	266 SAN MIGUEL DEL PUERTO	SAN MIGUEL DEL PUERTO	RURAL	55563	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	DEPENDENCIA ESTADAL	CAMINOS Y AEROPORTOS DE OAXACA	231 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	7	0	7	0	0.0%	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	0.0%								
2048	REPAVIMENTACION PARCIAL DEL BULEVARD BENTO JABREY EN EL FRACC. BACOCHI (DA ETAPA)	378 SAN PEDRO MIXTEPEC. D.T.O. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FOMERGON/0248/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3484 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	86,370	0	86,370	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,282.00	100.0%	104.9%	100.0%								
2047	REPAVIMENTACION Y BACHO DEL CAMINO - E.C. KM. 82 PROTEPIA - PUERTO ESCONDIDO - BACHO DEL KM. 0-000 AL KM. 2-500	234 VILLA DE TILUTEPPEC DE BELICHO (CAMINO)	EL ZAPOTILLO	RURAL	FOMERGON/0270/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	270 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	85,763	0	85,763	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3.50	100.0%										
2049	REHABILITACION DE LA CALZADA DE LA REPUBLICA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOMERGON/0112/2010	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	10000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,181	0	12,181	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	13,200.00	100.0%										
2050	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE AGENCIA SAN FELIPE DEL AGUA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	FOMERGON/0115/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1441 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	20,453	0	20,453	0	0.0%	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	100.0%										
2051	REHABILITACION DEL MERCADO ZONAL MANUEL J. CLOUTIER	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	FOMERGON/0306/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	7278 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	29,287	0	29,287	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		METAS OBRA								
2052	REHABILITACION DEL ANODOR TURISTICO TRECER GASCA (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERANEA) DA ETAPA.	318 SAN PEDRO MIXTEPEC. D.T.O. 22	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	FOMERGON/0170/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	100 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,643	0	5,643	0	0.0%	0	0	0	0	0	0.48	0.48	100.0%		METAS KILOMETRO								
1999	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUEBLO ANGELES - MARZATEC - SAN ANTONIO TRAMO DEL KM. 0-000 AL KM. 6-480	234 SAN FELIPE IPOCHITLA	PUERTO ANGELES	RURAL	FOMERGON/0105/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	600 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,086	0	3,086	0	0.0%	0	0	0	0	0	6.68	6.68	100.0%		METAS KILOMETRO								
2043	REHABILITACION DE LA CARRETERA PUEBLO ANGELES - MARZATEC - SAN ANTONIO TRAMO DEL KM. 4-880 AL KM. 11-450	204 SAN PEDRO IPOCHITLA	PUERTO ANGELES	RURAL	FOMERGON/0106/2010	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRER TERAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,851	0	8,851	0	0.0%	0	0	0	0	0	4.77	4.77	100.0%		METAS KILOMETRO								
2044	REHABILITACION DEL ANODOR TURISTICO TRAZA DE CALTEA (RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERANEA) DA ETAPA	401 SANTA MARSA 030-030555	PUNTA DE JICATELA	RURAL	FOMERGON/0070/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	5000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	8,460	0	8,460	0	0.0%	0	0	0	0	0	56.00	56.00	100.0%		METAS REGISTRO								
2046	REHABILITACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES EN LA NUEVA UNIVERSITAS CAMPUS AJUTLAHUACA.	469 SANTO DOMINGO AJUTLAHUACA	SANTO DOMINGO AJUTLAHUACA	URBANO	FOMERGON/0914/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1500 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	5,008	0	5,008	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		METAS OBRA								
2058	REHABILITACION DEL MERCADO DE TEHUANTEPEC.	575 SAN DOMINGO TEHUANTEPEC	SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	URBANO	FOMERGON/0307/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	2378 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,397	0	68,397	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%		METAS OBRA								
2047	ACTIVOS INMUEBLES ESTERILES, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS. ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	41 HUALTUL DE JIMENEZ	HUALTUL DE JIMENEZ	URBANO	FOMERGON/0360/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	31525 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	500,000	0	500,000	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%		METAS PROYECTO								
	PROGRAMAS REGIONALES																																		
	REVISION																																		
	OBRA PUBLICA																																		
	CONSTRUCCION																																		
2056	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES PARA RELEVO SANITARIO EN BARRIO DE JUCHITAN (DA ETAPA)	43 JUCHITAN DE ARAGOZA	HERCILLA CIUDAD DE JUCHITAN DE ARAGOZA	URBANO	RIC21/0198/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO SUSTENTABLE	PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	8889 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	84,748	0	84,748	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%									
2052	TERMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE JUCHITAN	43 JUCHITAN DE ARAGOZA	HERCILLA CIUDAD DE JUCHITAN DE ARAGOZA	URBANO	RIC21/0205/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	CULTURA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	8889 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	174,576	0	174,576	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%										
2048	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE HIDROELECTRICO AL TANDU DE ALAMANTACO COL. MONTE AMAR (PARTES BAY)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	3999/RIC21/0066/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	108,681	0	108,681	0	0.0%	0	0	0	0	0	515.00	515.00	100.0%										
2047	REHABILITACION DE LA OBRA DE CAPTACION Y CONSTRUCCION DE TANQUE REPARTIDORA EN LA PLANTA POTABILIZADORA "SAN FELIPE DEL AGUA"	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RIC21/0052/2010	DESARROLLO SOCIAL	TEMAS EMPRESARIALES	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	53,487	0	53,487	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%									
2049	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	3999/RIC21/0066/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,837	0	83,837	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%									
2057	REHABILITACION DEL SISTEMA DE FILTROS DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL FORTIN.	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RIC21/0054/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	3000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	43,470	0	43,470	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%										
4684	REPOSICION DE PODO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE CANDAMINI B	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RIC21/0052/4/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%										
2047	REPOSICION DE PODO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE LAS PALMAS BS	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RIC21/0032/2010	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUBMINISTRO DE AGUA POTABLE, BRENAL Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	1000 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y 411-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	349,444	0	349,444	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%									

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(difras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Table with 25 columns: Folio Reservas, Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambio, Numero de Proyecto, Grupo Sectorial, Sector, Subsector, Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto, Instituciones Ejecutoras del Proyecto, Beneficiarios, Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio, Total Anual, Acumulado al Trimestre, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre, Avance Fisico, and Informacion complementaria y explicacion de variaciones. Includes rows for 'FAM' and 'INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA'.

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reseña	Destino del gasto (Especificación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiario	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	18-18/13	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18-18/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25	
12259	PLATAFORMA MEXICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SIISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			30,242	0	30,242	0	0.0%	0	0		1,800.00	1,800.00	100.0%	0	ACTIVIDADES DE ASISTENCIA EN FORMA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS DE FORMA TRIMESTRAL, LAS CUALES SE ESPERAN A CONTINUACION DEL SISTEMA PROG. 123 ALCANZADAS 125 EQUIPO PROG. 673 ALCANZADAS 714 SISTEMA CUPO PROG. 3 ALCANZADAS 69 PREZA PROG. 500 ALCANZADAS 700 ACCESORIO PROG. 250 ALCANZADAS 164 LOTE PROGRAMADO 106 ALCANZADAS 106 PERSONA PROGRAMADAS 76 ALCANZADAS 93 RENTA ALCANZADAS 36 POLIZA PROGRAMADAS 4 ALCANZADAS 6 TRASPASADO PROG. 12 ALCANZADAS 12.
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA														1,091,386	0	1,091,386	0	0.0%	0	0	0	10,841.34	10,795.34	99.6%	
OTROS CONVENIOS														247,493	0	247,493	0	0.0%	0	0	0	39.00	39.00	100.0%	
3329	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBITA NO. 75	2 ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	URBANO	599PR8A110048/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	DEPENDENCIA MUNICIPAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			252	0	252	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3485	CONSTRUCCION DE DOS ANEXOS EN CBITA NO. 102	6 ASISUNION NOCHYHLAN	ASISUNION NOCHYHLAN	URBANO	599PR8A110020/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			129,593	0	129,593	0	0.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A CANCELAR	
3486	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBITA NO. 148	14 CIUDAD XITLAPPEC	XITLAPPEC	RURAL	599PR8A110048/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			107	0	107	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3545	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN CBITA NO. 91	14 CIUDAD XITLAPPEC	XITLAPPEC	RURAL	599PR8A110070/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			61	0	61	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3555	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBITA NO. 205	43 XICHITLAN DE OMBIGON	XICHITLAN DE OMBIGON	RURAL	599PR8A110069/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			164	0	164	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3537	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBITA NO. 42	52 MAGDALENA TEOXISTLAN	MAGDALENA TEOXISTLAN	URBANO	599PR8A110056/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			13,763	0	13,763	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A CANCELAR	
3545	REPARACIONES GENERALES EN CBITA NO. 31	57 MATIAS ROMERO AVENDADO	MATIAS ROMERO AVENDADO	URBANO	599PR8A110060/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			438	0	438	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3484	EQUIPAMIENTO PARA CBITA NO. 183	59 MAGDALENA DE OMBIGON	MAGDALENA DE OMBIGON	URBANO	599PR8A110072/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			596	0	596	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3492	CONSTRUCCION DE LA ESTACION REPTICORA DEL CANAL ONCE EN EL CERRO DEL FUENTE ELA (EAPA)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	RA110015/2010	DESARROLLO ECONOMICO	DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL	APOYOS A LA COMERCIALIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			14,960	0	14,960	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS OBRA	
3475	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBITA NO. 25	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	599PR8A110027/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			43,997	0	43,997	0	0.0%	0	0	ALBA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3512	CONSTRUCCION DE UN TALLER EN CBITA NO. 67	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	599PR8A110024/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			3,449	0	3,449	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3479	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBITA NO. 25	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	599PR8A110066/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			337	0	337	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3515	EQUIPAMIENTO DE UN TALLER EN CBITA NO. 48	79 SALINA CRUZ	SALINA CRUZ	URBANO	599PR8A110047/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			967	0	967	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3517	CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN CBITA NO. 343	83 SAN AGUSTIN DE LAS LUNJAS	SAN AGUSTIN DE LAS LUNJAS	URBANO	599PR8A110054/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			6,981	0	6,981	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3516	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CBITA NO. 48 (COC. LA EXPERIMENTAL)	107 SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	599PR8A110051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			188	0	188	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3476	CONSTRUCCION DE UN AULA EN CBITA NO. 48 (COC. LA EXPERIMENTAL)	107 SAN ANTONIO DE LA CAL	SAN ANTONIO DE LA CAL	URBANO	599PR8A110051/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			15,246	0	15,246	0	0.0%	0	0	ALBA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3514	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBITA NO. 67	184 SAN JUAN BAUTISTA XITLAPPEC	XITLAPPEC	RURAL	599PR8A110086/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			228	0	228	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3482	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN CBITA NO. 183	185 SAN JUAN CACAHUATEPEC	SAN JUAN CACAHUATEPEC	URBANO	599PR8A110050/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			155	0	155	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3451	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS Y UN TALLER EN CBITA NO. 231	207 SAN JUAN GABRIEL	SAN JUAN GABRIEL	RURAL	599PR8A110066/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			730	0	730	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3448	EQUIPAMIENTO DE UN AULA DE COMPUTO EN CBITA NO. 253	208 SAN JUAN XITLAPPEC DITO. SB.	SAN JUAN XITLAPPEC DITO. SB.	URBANO	599PR8A110074/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			85	0	85	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3318	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA CBITA NO. 109	247 CAPULAPAM DE MENDEZ	CAPULAPAM DE MENDEZ	URBANO	599PR8A110071/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			310	0	310	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3322	EQUIPAMIENTO PARA CBITA NO. 77	249 SAN MIGUEL EL GRANDE	SAN MIGUEL EL GRANDE	URBANO	599PR8A110044/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			283	0	283	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3429	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA CBITA NO. 9	256 SAN PEDRO COMITANFLECO	SAN PEDRO COMITANFLECO	URBANO	599PR8A110077/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,304	0	2,304	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3435	EQUIPAMIENTO DE UN AULA, UN LABORATORIO Y EQUIPO EN CBITA NO. 252	267 SAN PEDRO HUAMELLA	SAN PEDRO HUAMELLA	RURAL	599PR8A110075/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			63	0	63	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3529	CONSTRUCCION DE UN LABORATORIO EN CBITA NO. 240	318 SAN PEDRO XITLAPPEC DITO. 22.	PUERTO ESCONDIDO	URBANO	599PR8A110035/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			7,600	0	7,600	0	0.0%	0	0	LABORATORIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3489	EQUIPAMIENTO PARA CBITA NO. 259	385 SANTA CRUZ XITLAPPEC	SANTA CRUZ XITLAPPEC	URBANO	599PR8A110076/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			84	0	84	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	
3480	EQUIPAMIENTO PARA CBITA NO. 76	431 SANTA MARIA TECOMACAMA	SANTA MARIA TECOMACAMA	URBANO	599PR8A110053/2010	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXaqueño CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			278	0	278	0	0.0%	0	0	LOTES	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA, SALDO A CANCELAR	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(ótras en peso y porcentajes sin incluir decimales)EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Reseña	Destino del gasto (Especificar descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Numero de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	19-10/13	19-10/13	19-10/13	19-10/13	19-10/13		19-10/13
1													14	15	16	17	18-10/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
19842	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 8-130 AL KM 8-170	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG 21051109	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	16,064	0	16,064	0	0.0%	0	0	0	1.20	1.20	100.0%	
19807	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 0-1000 AL KM 2-200 (2A ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG21062309	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	83,293	0	83,293	0	0.0%	0	0	0	2.35	2.35	100.0%	
19809	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 14-380 AL KM 15-400 (2A ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG21063109	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	68,886	0	68,886	0	0.0%	0	0	0	1.02	1.02	100.0%	
19841	CONSTRUCCION DEL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE JUCHITAN DEL KM. 9-170 AL KM 10-930	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG21053009	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	2,413,501	0	2,413,501	0	0.0%	0	0	0	1.20	1.20	100.0%	
19860	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR LOS PERROS HORRITO UBICADO EN EL PERIFERICO SOBRE RIO LOS PERROS.	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG21052809	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	85869 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	105,412	0	105,412	0	0.0%	0	0	0	83.50	0.00	0.0%	
19853	REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CENTRO ESCOLAR FEDERAL JUCHITAN	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG210188/2010	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	13,542	0	13,542	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
19855	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA CALLE GARZA VIEJA DE LA CALLE CONDOR AL CALLE DE SOLIDO	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	REG210628/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	25186 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	22,053	0	22,053	0	0.0%	0	0	0	0.24	0.24	100.0%	
19862	CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA TELEFONICA DE LA CALLE MATAMOROS (DE LA CALLE POMBOHUMI A LA CALLE GARZA VIEJA)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	REG210583/09	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	COMUNICACIONES	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	28630 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	172,786	0	172,786	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
19814	INSTALACION DEL SISTEMA DE AUDIO DEL AUDITORIO GUEGUETA (1A ETAPA)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	REG210470/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	4,700	0	4,700	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
19850	CONSTRUCCION DE ANADIDROS	439 SANTA MARIA TOMAMICA	MAZULTE	RURAL	REG210573/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	12,000	0	12,000	0	0.0%	0	0	0	3,517.60	3,517.60	100.0%	
19849	CONSTRUCCION DE ESTACIONAMIENTOS	439 SANTA MARIA TOMAMICA	MAZULTE	RURAL	REG210574/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	14,809	0	14,809	0	0.0%	0	0	0	2,480.30	2,480.30	100.0%	
19851	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	439 SANTA MARIA TOMAMICA	MAZULTE	RURAL	REG210564/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	19,138	0	19,138	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
19848	REMODELACION DE ACCESOS A LA PLAYA	439 SANTA MARIA TOMAMICA	MAZULTE	RURAL	REG210566/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	660 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,166,931	0	1,166,931	0	0.0%	0	0	0	1,666.87	1,666.87	100.0%	
	RECONSTRUCCION	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG210554/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4930 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,280	0	3,280	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
19845	ADQUISICION DE AREAS DE ESPARCIMIENTO EN EL FRACC. SANTA ELENA	385 SANTA CRUZ XICOKOTLAN	SANTA CRUZ XICOKOTLAN	URBANO	REG210545/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	3,521	0	3,521	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
12718	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E. C. KM 179-800 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEBAMATEPEC-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACATEPEC TRAMO)	416 SANTA MARIA ECATEPEC	SANTA MARIA ECATEPEC	URBANO	54763	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	479 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	891,159	0	891,159	0	0.0%	0	0	0	1.20	0.00	0.0%	
12714	MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO E. C. KM 179-800 (OAXACA-SANTO DOMINGO TEBAMATEPEC-SANTA MARIA ECATEPEC-SAN JUAN ACATEPEC TRAMO)	416 SANTA MARIA ECATEPEC	SAN JUAN ACATEPEC	RURAL	54764	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA	202 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	787,591	0	787,591	0	0.0%	0	0	0	28.00	0.00	0.0%	
19415	INSTALACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL AUDITORIO GUEGUETA (1A ETAPA)	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	REG210454/09	DESARROLLO ECONOMICO	TURISMO	TURISMO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	4950 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,100	0	1,100	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACION	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG210455/09	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	500 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	10,572	0	10,572	0	0.0%	0	0	0	3,600.00	3,600.00	100.0%	
19814	REHABILITACION DE LA INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION DE LA ESCUELA PRIMARIA C. PINEDA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG210187/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	180 ALUMNOS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,279	0	17,279	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
19843	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG210543/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	6464 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	77,866	0	77,866	0	0.0%	0	0	0	12,621.54	12,621.54	100.0%	
19844	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (2A ETAPA)	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	HEROICA CIUDAD DE ZARAGOZA	URBANO	REG210545/09	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	6464 PERSONAS	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	17,433	0	17,433	0	0.0%	0	0	0	8,951.54	8,951.54	100.0%	
	OTROS																							
10788	GASTOS INDIRECTOS, ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	SUBREG 13ECP/360/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	ENTIDAD ESTATAL	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	NO APLICA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	703,710	0	703,710	703,710	0.0%	0	0	0	12.00	2.00	25.0%	
66693	PAGO DEL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCDF14530/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRIBUCION Y TRANSFERENCIAS FISCALES	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	154,748	0	154,748	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
	PAGO DEL 1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE INSPECCION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	UCDF14530/2010	GOBIERNO	HACIENDA	ASUNTOS HACIENDARIOS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LA CONTRIBUCION Y TRANSFERENCIAS FISCALES	ESTADO DE OAXACA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS Y ECONOMIAS Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	347,051	0	347,051	0	0.0%	0	4,146	0	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS PROGRAMAS																							
	SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD																							
	INVERSION EQUIPAMIENTO																							
	OTROS																							
12264	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN SERVICIOS DE SALUD (AMBULANCIAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52800	DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	244,502	0	244,502	0	0.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
	OTROS																							
12265	GASTO CORRIENTE																							
	OTROS GASTOS DE OPERACION																							
12265	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	36,993	0	36,993	0	0.0%	4,146	0	0	0.00	0.00	0.0%	
12269	SEGURO POPULAR PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO		DESARROLLO SOCIAL	SALUD	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA	ENTIDAD ESTATAL	REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	AFILIADOS AL SEGURO POPULAR	12-SALUD / USO-COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	65,536	0	65,536	0	0.0%	0	0	0	0.00	0.00	0.0%	
	APORTACIONES FEDERALES 60 RESERVADOS																							
	FAEB												641,617	641,617	641,617	641,617	100.0%	0	0	0	3.00	0.00	0.0%	
	SERVICIOS PERSONALES																							
80715	FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8840108 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			1,696	1,696	1,696	1,696	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012. BRAB0108 - FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS 2008
70403	FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8840108 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			623,263	623,263	623,263	623,263	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL 4 TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012. FAEB CAPITAL 2008
80511	FAEB PRODUCTOS FINANCIEROS - COORDINACION GENERAL DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8840107 - 002	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD FEDERAL	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA			16,658	16,658	16,658	16,658	100.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	ESTE TRAMITE CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2012
	FAE												2,266,972	0	2,266,972	0	0.0%	79,78	0	0	107.36	89.95	79.78	
	FSE																							
	OBRA ACCIONES DE BENEFICIO EN URBANIZACION																							
19829	AMPLIACION Y REPARACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (1A ETAPA)	59-SANAHUATLAN DE PORBRO (ETAPA)	LA ESPERANZA	RURAL	FSE-00045/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			3,101	0	3,101	0	0.0%	0	0	0	25.00	25.00	100.0%	
126214	ELABORACION DEL ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SAN ANDRES PARRAL C. DIAZ CRONIA Y CALLES ALTA Y BAJA E.C. (ELECTRIFICACION DEL KM.)	100-SAN ANDRES YAA	SAN ANDRES YAA	URBANO	47954	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA			29,427	0	29,427	0	0.0%	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
19836	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	210-SAN JUAN NIUMI	80-CENTRO NIUMI	RURAL	FSE-0474/09	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			339,917	0	339,917	0	0.0%	0</						

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dólares en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013
PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Ejecutado	Destino del gasto (Especificación e descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Resúmenes Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		24-21/20	25
														Ministrado	Programado	Ejercido										
14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25															
19650	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	560 VILLA DIAZ ORDIZ	SAN MIGUEL DEL VALLE	RURAL	FISE/007/1009	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			152,022	0	152,022	0	0.0%	0	20	POSTE	30.00	30.00	100.0%			
19656	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE REVOLUCION	545 VILLA DE ZAACHILA	VICENTE GUERRERO	URBANO	FISE/0893/2010	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ELECTRIFICACION	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE			6,072	0	6,072	0	0.0%	0		KILOMETRO	0.36	0.36	100.0%			
	FORTAMUN												244,200	86,548	86,548	86,548	100.0%	0	0		1.00	0.25	25.0%			
	GASTO CORRIENTE																									
	OTROS GASTOS DE OPERACION																									
113966	PAGO DE NOMINA DE LA POLICIA MUNICIPAL	90 SAN ANDRES CINCUETI	SAN ANDRES CINCUETI	URBANO	901	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	POLICIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	H AYUNTAMIENTO			244,200	86,548	86,548	86,548	100.0%	0	0	CORPORACION	1.00	0.25	25.0%			
	FAM												2,291,169	0	2,291,169	0	0.0%	0	0		24.00	15.00	62.5%			
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																										
CONSTRUCCION																										
27821	TERMINACION DE UN AULA EN N.U. MARIA MONTESSORI	43 AUCHITAN DE ZARAGOZA	AUCHITAN	RURAL	FAM/0311/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			25,590	0	25,590	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
27841	TERMINACION DE UN AULA EN N.U. ANDRES BENEZESSA MORALES (COL. YRDE MARZO)	43 AUCHITAN DE ZARAGOZA	AUCHITAN	RURAL	FAM/0312/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			5,820	0	5,820	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
27818	TERMINACION DE UN AULA EN N.U. STEINA BINI ZAA	43 AUCHITAN DE ZARAGOZA	AUCHITAN	RURAL	FAM/0309/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			1,686	0	1,686	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
10356	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	134 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA MONTAÑA)	RURAL	FAM/0183/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			85,114	0	85,114	0	0.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
10133	CONSTRUCCION DE TRES AULAS Y DOS ANEXOS EN ESCUELA PRIMARIA MOSES SAENZ GARZA	134 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAM/0184/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			78,488	0	78,488	0	0.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
10167	EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	134 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AGUA DE TIERRA (SECCION LA MONTAÑA)	RURAL	FAM/0201/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			4,214	0	4,214	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
10739	EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MOSES SAENZ GARZA	134 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	URBANO	FAM/0186/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			6,321	0	6,321	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
10749	REPARACIONES GENERALES EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	232 SAN LUCAS OHTILAN	EL MANCHE	RURAL	FAM/0182/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			908	0	908	0	0.0%	0	0	ESCUELA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
10842	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA CONCHITA	RURAL	FAM/0189/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			30,020	0	30,020	0	0.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
27812	EQUIPAMIENTO DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO	386 SANTA CRUZ ZENONTEPEC	LA CONCHITA	RURAL	FAM/0187/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			2,107	0	2,107	0	0.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULTADA SALDO A REPROGRAMAR		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																										
49923	CONSTRUCCION DE CUBILOS PARA PROFESORES EN LA UNIVERSIDAD DEL PAPALCAPAN_CAMPUS LOMA BONITA/LOMA BONITA	44 LOMA BONITA	SAN ANTONIO	RURAL	B8E0107	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD DEL PAPALCAPAN			468,072	0	468,072	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	NOTA: CORRESPONDE AL CICLO DEL RECURSO 2007		
108712	CONSTRUCCION DE BODEGA, TRES AULAS Y AUDITORIO PARA LA FACULTAD DE INOMAS EXT. C.U.	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-018	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			1,445,223	0	1,445,223	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA EL RECURSO CORRESPONDE AL CICLO 2008		
108470	CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CORREDOR Y CAFETERIA EN LA FACULTAD DE INOMAS EXT. TENANZIPEC	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-017	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			10,620	0	10,620	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA EL RECURSO CORRESPONDE AL CICLO 2008		
108332	CONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS SANITARIOS DE LA ESCUELA DE ENFERMERIA EXT. TENANZIPEC	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-016	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			3,622	0	3,622	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA EL RECURSO CORRESPONDE AL CICLO 2008		
109010	CONSTRUCCION DEL ALA SUR DEL EDIFICIO H DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA C.U.	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-020	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			45,992	0	45,992	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA EL RECURSO CORRESPONDE AL CICLO 2008		
122330	CONSTRUCCION DEL AMFITEATRO EN LA FACULTAD DE MEDICINA Y ODONTOLOGIA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-023	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			63,488	0	63,488	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
122324	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y CERTIFICADO DE APERTURES MEDICAS (CECAM) FACULTAD DE MEDICINA	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-022	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			2,121	0	2,121	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
122211	REHABILITACION DE PIEZAS DE CANTERA EN FACHADAS Y PATIOS INTERIORES DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ARQUITECTURA DE SAN ANTONIO	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-021	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			3,089	0	3,089	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%			
109025	TERMINACION DE CAFETERIA PARA EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS	67 OAXACA DE JUAREZ	OAXACA DE JUAREZ	URBANO	703-001-02-019	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA			8,834	0	8,834	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA EL RECURSO CORRESPONDE AL CICLO 2008		
	FASP												3,495,173	913,677	3,495,173	913,677	100.0%	0	0		219,592.00	211,522.00	96.5%			
CATALOGO 2009																										
ALIMENTACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA																										
EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA																										
DIVISION QUE NO ES OBRA PUBLICA																										
119261	ALIMENTACION DE LAS CAPACIDADES	0 COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			1,585,814	830,270	1,585,814	830,270	100.0%	0	0	OTROS		61,031.00	61,031.00	100.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE. EL CUAL ESTA SENDO ACTUALIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LA REPROGRAMACION DE UNA REPROGRAMACION SE LE EJERCERON REINVOYEMENTOS FINANCIEROS POR LA CANTIDAD DE \$ 444,579.40. EL TOTAL DE \$ 61,031.00 SON LAS SIGUIENTES: ESTUDIO: PROGRAMADAS 420; ALCANZADAS 420; EXAMEN PROGRAMADAS 396; EXAMENES PARA 5499 PERSONAS; ALCANZADAS 3723; EXAMENES PARA 6696 PERSONAS; PREZAS PROGRAMADAS 4703; ALCANZADAS 4703; PAR PROGRAMADAS 396; ALCANZADAS 209; MILLAS PROGRAMADAS 74; ALCANZADAS 10; OBRA PROGRAMADAS 1; ALCANZADAS 1.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B
I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
														14	Ministrado	Programado								
122305	ALIMENTACION DE LAS CAPACIDADES	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	01	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			755,544	26,677	755,544	26,677	100.0%	0	0	61,031.00	61,031.00	100.0%	LAS METAS DE DESARROLLO CONTINUACION: ESTUDIO PROGRAMADAS 4250 ALCANZADAS 4250 SE PROGRAMARON 3803 EXAMENES PARA 5499 PERSONAS DE LAS CUALES SE ALCANZARON 3723 EXAMENES PARA 4699 PERSONAS. PIEZA PROGRAMADAS 4721 ALCANZADAS 4722. FARE PROGRAMADAS 3956 ALCANZADAS 3949. MIBELAR PROGRAMADAS 74 ALCANZADAS 110. CERRA PROGRAMADAS 1 ALCANZADAS 1. LOS RENOVIMIENTOS EJERCIDOS EN EL TRIMESTRE FUERON \$159,000.00	
	PLATAFORMA MEXICO																							
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES																							
119634	PLATAFORMA MEXICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			477,183	56,870	477,183	56,870	100.0%	0	0	45,773.00	41,938.00	91.6%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE, EL CUAL ESTA SIENDO ACTUALIZADO POR INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LA APLICACION DE UNA REPROGRAMACION. LAS METAS SON LAS SIGUIENTES: EQUIPO PROGRAMADAS 884, ALCANZADAS 883; FARE TA LICENCIA PROGRAMADAS 105, ALCANZADAS 105; SISTEMA PROGRAMADAS 3, ALCANZADAS 3; SISTEMAS EQUIPO PROGRAMADAS 18, ALCANZADAS 18; PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 48; SERVIDOR PROGRAMADAS 118, ALCANZADAS 22; ACCESORIO PROGRAMADAS 431, ALCANZADAS 431; ALCANZADAS 2406 LICENCIA PROGRAMADAS 1, ALCANZADAS 50; ALCANZADAS 108, ALCANZADAS 4; ALCANZADAS 10, LITRO: 40000, ALCANZADAS 38287	
122356	PLATAFORMA MEXICO	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	06	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			420,514	0	420,514	0	0.0%	0	0	45,773.00	41,938.00	91.6%	LAS METAS SE PRESENTAN DE FORMA ACUMULADA EN VIRTUD DE QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMABA METAS EN FORMA TRIMESTRAL, LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACION: EQUIPO PROGRAMADAS 884 ALCANZADAS 883; FARE TA LICENCIA PROGRAMADAS 105 ALCANZADAS 105; SISTEMA PROGRAMADAS 3 ALCANZADAS 3; SISTEMAS EQUIPO PROGRAMADAS 18 ALCANZADAS 18; PROGRAMADAS 5 ALCANZADAS 56; PROGRAMAS 118 ALCANZADAS 22; ACCESORIO PROG. 4631 ALCANZADAS 2406; LICENCIA PROG. 1 ALCANZADAS 1; PERSONA PROG. 50 ALCANZADAS 108; BENTA PROG. 4 ALCANZADAS 10; LITRO PROG. 4000 ALCANZADAS 38287; POLICIA PROG. 3 ALCANZADAS 4	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL FORMACION Y CAPACITACION																							
119487	DESARROLLO INSTITUCIONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			83,099	0	83,099	0	0.0%	0	0	2,992.00	2,992.00	100.0%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE, EL CUAL ESTA SIENDO ACTUALIZADO POR LA INFORMACION PROPORCIONADA DE FORMA EXTEMPORANEA. EL TOTAL ANUAL ES DIFERENTE EN RELACION CON EL TRIMESTRE ANTERIOR POR LA APLICACION DE UNA REPROGRAMACION. EL TOTAL DE LAS METAS SON LAS SIGUIENTES: PERSONAS PROGRAMADAS 2992, ALCANZADAS 4004.	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

ANEXO B

I. FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Dígitos en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2013

PERIODO QUE SE REPORTA PRIMER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambio	Número de Proyecto	Grupo Sectorial	Sector	Subsector	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Institución Ejecutora del Proyecto	Beneficiarios	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones				
													Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %			
														14	15	16									17	18-19/13	19
122229	DESARROLLO INSTITUCIONAL	COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	03	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD ESTATAL	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA			83,004	0	83,004	0	0.0%	0	0	PERSONA	2,992.00	2,992.00	100.0%	LAS METAS ALCANZADAS SE PRESENTAN DE FORMA ACUMULADA, EN VIRTUD DE QUE LA INSTITUCION NO PROGRAMA METAS TRIMESTRALES. LAS PERSONAS PROGRAMADAS DE INICIO FUERON 2992 ALCANZADAS 4606.			
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA													791,118	0	791,118	0	0.0%	0	0	2.00	0.00	0.0%					
INVERSION																											
OBRA PUBLICA																											
CONSTRUCCION																											
126041	REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE MIRAMAR (GUADALUPE MIRAMAR) EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA YUCUHTE EN LA LOCALIDAD MIRAMAR (GUADALUPE YUCUHTE)	446 SANTA MARIA YUCUHTE	MIRAMAR	RURAL	49136	DESARROLLO ECONOMICO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	CARRITERAS	ENTIDAD ESTATAL	CAMINOS Y AEROPUERTOS DE OAXACA			791,118	0	791,118	0	0.0%	0	0	METROS	2.00	0.00	0.0%				
30-OAXACA RECURSOS																											
APORTACIONES FEDERALES 2 REGISTROS																											
FAM													35,981	0	35,981	0	0.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%					
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																											
46047	CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESCUELA PRIMARIA "RUFINO TAMAYO"	543 TATA TEPEC DE VALDES	SANTA CRUZ TEPEXTLAHUACA	RURAL	FAM/065/08	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION BASICA	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			35,981	0	35,981	0	0.0%	0	0	ALSA	1.00	1.00	100.0%	OBRA FINICULADA, SALDO A REPROGRAMAR.			
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA													132	0	132	0	0.0%	0	0	6.00	6.00	100.0%					
INVERSION																											
OBRA PUBLICA																											
3233	CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y DOS ANEXOS EN COBAGO	115 SAN BARTOLO COYOTEPEC	SAN BARTOLO COYOTEPEC	URBANO	FAFE/0469/10	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA			132	0	132	0	0.0%	0	0	GRUPO	6.00	6.00	100.0%	OBRA FINICULADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR.			
CONVENIOS 1 REGISTROS																											
OTROS CONVENIOS													28,529	1,331	28,529	0	0.0%	0	0	2.00	2.00	100.0%					
29099	CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN CBTS NO. 02	391 HEROICA CIUDAD DE TLAMACO	HEROICA CIUDAD DE TLAMACO	URBANO	86119141/2011	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	EDUCACION MEDIA SUPERIOR	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA		11 EDUCACION PUBLICA MIX- INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	28,529	1,331	28,529	0	0.0%	0	0	ALSA	2.00	2.00	100.0%	FINICULTO EN TRAMITE			

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.