

# Oaxaca

Número de Proyectos Reportados:

2,583

Oaxaca

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Espectivo	Programa Fondo Convento - Espectivo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX1130100046606	Construcción De Línea De Conducción Y Sistema Para Abastecimiento Del Tanque Elevado De Agua En La Colonia Jardín, Sector 3, Agencia Daniel.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$339,804	\$339,804	\$339,804	\$28,597	\$2,365	\$226,232	\$226,232	66.58	\$0	Metro Lineal	320	100.00	100.00
OAX1130100046607	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La 2a. Privada De Reforma, Agencia San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$29,042	\$29,042	\$29,042	\$28,766	\$298	\$28,469	\$28,469	98.03	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00
OAX1130100076907	Construcción De La Red De Distribución De Agua Potable 1a Etapa Zegache	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2010	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$384,693	100.00	\$0	Red de Distribución	1,500	100.00	100.00
OAX1130100020644	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Pedras	San Miguel Pedras	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$537,014	\$537,014	\$329,166	\$37,014	\$537,014	\$329,166	\$329,166	61.30	\$0	Sistema	537	100.00	100.00
OAX1130100020646	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	San Agustín Louicha	San Agustín Louicha	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,172,122	\$1,172,123	\$21,600	\$1,172,123	\$1,172,123	\$21,600	\$21,600	1.84	\$0	Sistema	1,925	100.00	100.00
OAX1130100031991	Mantenimiento De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Sebastián Abasco	Santa Rosa Buena Vista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$656,103	\$56,103	\$244,800	\$311,303	\$244,800	\$244,800	\$244,800	44.02	\$0	Poste	378	100.00	45.00
OAX1130100044615	Construcción De La Red De Agua Potable En El Paraje La Cortina 1a. Etapa, Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$162,518	\$162,518	\$162,518	\$162,518	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00
OAX1130100044616	Construcción De La Red De Agua Potable En El Paraje Santa María 1a. Etapa, Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$52,193	\$52,193	\$52,193	\$52,193	\$39,012	\$38,434	\$38,434	73.64	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00
OAX1130100044617	Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Enrique C. Rebsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$31,149	\$31,149	\$31,149	\$30,042	\$30,042	\$30,042	\$30,042	96.44	\$0	Metro Lineal	55	100.00	100.00
OAX1130100044618	Construcción De Red De Agua Potable En La Privada De Porfirio Díaz, Agencia De Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,108	\$9,108	\$9,108	\$9,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	100.00
OAX1130100044619	Sistema De Agua Potable (Galena Filtrante, Tanque Elevado, Línea De Conducción, Red de Distribución), Agencia San Luis Beltrán.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,262,828	\$1,262,828	\$1,262,828	\$1,262,828	\$225,375	\$222,044	\$222,044	17.58	\$0	Sistema	350	100.00	100.00
OAX1130100044620	Mejoramiento De La Infraestructura Del Sistema De Agua Potable (Tanques De Almacenamiento) Ub. Entre Las Calles Monte Alban - Priv. De Juárez Insurgentes) De La Col. Guahiméoc, Ag. Sta. Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$176,811	\$176,811	\$176,811	\$130,608	\$130,608	\$130,608	\$130,608	73.87	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00
OAX1130100044621	Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Héroe 1a. Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe De Juárez	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$145,088	\$145,088	\$145,088	\$144,588	\$144,588	\$142,774	\$142,774	98.40	\$0	Metro Lineal	930	100.00	100.00
OAX1130100044622	Construcción De Cortinas Para Represas De Agua En La Agencia Guadalupe Victoria.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,184,318	\$1,184,318	\$1,184,318	\$1,113,674	\$1,113,674	\$1,097,046	\$1,097,046	92.63	\$0	Tanque	600	100.00	100.00
OAX1130100044623	Construcción De Drenaje Pluvial En La Privada De Jalisco, Agencia San Felipe Del Agua.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$239,409	\$239,409	\$239,409	\$239,409	\$18,444	\$18,172	\$18,172	7.59	\$0	Metros Cúbicos	75	100.00	100.00
OAX1130100044624	Construcción De Drenaje Pluvial Para La Adoctrina Vial De La Calle La Cerezoza, Col. La Cerezoza, Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$82,918	\$82,918	\$82,918	\$68,211	\$68,211	\$67,138	\$67,138	80.97	\$0	Metros Cúbicos	146	100.00	100.00
OAX1130100044625	Construcción De Drenaje Pluvial De Agua Potable En El Jardín De Niños Andrés Bello, Ub. En La Calle 13, Juárez De Septiembre S/N Col. Vicente	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$47,050	\$47,050	\$47,050	\$47,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	130	100.00	0.00
OAX1130100044626	Construcción De Drenaje Sanitario En Las Privadas Es. 2a Y 1a De Santa Cruz Y Parte De La Calle Mazurca 2a Etapa, Col. Ampliación 7 Regiones Aconora Pineda.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$549,850	\$549,850	\$549,850	\$549,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	177	100.00	100.00
OAX1130100044627	Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Niños Héroes Y 1a Privada De Niños Héroes, Agencia San Luis Beltrán.	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$37,794	\$37,794	\$37,794	\$37,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00	100.00
OAX1130100044628	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Paraje La Carpa, Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$94,748	\$94,748	\$94,748	\$85,150	\$85,150	\$84,269	\$84,269	88.94	\$0	Metro Lineal	110	100.00	100.00
OAX1130100044629	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Enrique C. Rebsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$39,061	\$39,061	\$39,061	\$15,152	\$15,152	\$15,152	\$15,152	38.79	\$0	Metro Lineal	30	100.00	100.00
OAX1130100044630	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Ríos Cruz Col. Aurora, Cabecera Municipal.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,572	\$60,572	\$60,572	\$52,840	\$52,840	\$52,293	\$52,293	86.33	\$0	Metro Lineal	104	100.00	100.00
OAX1130100044631	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Satélite (Júpiter A Menudo), Col. Estrella, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$32,423	\$32,423	\$32,423	\$32,308	\$32,308	\$32,308	\$32,308	99.65	\$0	Metro Lineal	63	100.00	100.00
OAX1130100044632	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La 3er Privada De Esmeralda Y Parte De Calle Ochoa, Col. La Joya, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$43,282	\$43,282	\$43,282	\$9,035	\$9,035	\$9,035	\$9,035	20.87	\$0	Metro Lineal	122	100.00	100.00
OAX1130100044634	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De 19 De Enero, Col. Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$93,100	\$93,100	\$93,100	\$53,075	\$53,075	\$52,228	\$52,228	56.10	\$0	Metro Lineal	268	100.00	100.00
OAX1130100044635	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La 1a Privada De Reforma, Agencia San Luis Beltrán.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$70,572	\$70,572	\$70,572	\$70,572	\$37,480	\$36,926	\$36,926	52.32	\$0	Metro Lineal	70	100.00	100.00
OAX1130100044636	Adoctrinado En La Calle Enrique C. Rebsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$176,704	\$176,704	\$176,704	\$176,704	\$73,853	\$72,761	\$72,761	41.18	\$0	M2, Adoctrinamiento o empoderado	120	100.00	100.00
OAX1130100044637	Bacheo Emergente De Zonas Críticas En Las Calles De La Ciudad De Oaxaca Cobertura Municipal.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$468,362	\$468,362	\$468,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	20,000	100.00	78.00
OAX1130100044638	Límite Y Red De Vías Y ESD HCS (Ap Con) HCS Ag San Juan Chap (Donal) ESD Trío De Mayo Río El Prog Av Chap Sect Plaz Alva Paz (Juan De La Barr) Y Carr A Mta Alba Y Priv. 5 De Mayo Sta Anra) An. Sn. Jaro	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$125,466	\$125,466	\$125,466	\$123,675	\$123,675	\$123,675	\$123,675	98.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00	96.00
OAX1130100044639	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Agencia Montoya.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,803	\$90,803	\$90,803	\$24,968	\$24,968	\$24,599	\$24,599	27.09	\$0	M2, Concreto hidráulico	106	100.00	100.00
OAX1130100044640	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Tierra Y Libertad, Agencia Montoya.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$138,744	\$138,744	\$138,744	\$14,368	\$14,368	\$14,018	\$14,018	10.10	\$0	M2, Concreto hidráulico	480	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX113010004641	Construcción de Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo 1a Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$508,167	\$508,167	\$508,167	\$508,167	\$133,019	\$131,053	\$131,053	25.79	\$0	Metro Lineal	350	100.00	100.00
OAX113010004642	Construcción de Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Netzahualcóyotl, Col. Vista Hermosa 1a Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$31,987	\$31,987	\$31,987	\$19,519	\$19,519	\$19,519	\$19,519	61.02	\$0	Metros	186	100.00	100.00
OAX113010004643	Construcción de Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle Solidaridad, Col. Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,302,303	\$2,302,303	\$2,302,303	\$2,302,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	590	100.00	0.00
OAX113010004644	Construcción de Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidráulico, Calle 16 De Septiembre, Agencia Guadalupe Victoria.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,377,600	\$4,377,600	\$4,377,600	\$4,377,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	288	100.00	0.00
OAX113010004645	Construcción De Muro De Contención, Calle Solidaridad, Col. Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$335,395	\$335,395	\$335,395	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Muro de contención	600	100.00	0.00
OAX113010004646	Construcción De Muro De Contención En El Río Jalisco, Col. Morelos, Calceca Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,569,225	\$1,569,225	\$1,569,225	\$117,350	\$117,350	\$114,472	\$114,472	7.29	\$0	Metros	350	100.00	100.00
OAX113010004647	Construcción De Muro De Contención En La Calle Alejandra (Rematado Con Zócalo) Avda. De Alejandro Calandrea Con Col. Del Maestro, Col. Bugambillas, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,267	\$126,267	\$126,267	\$55,766	\$55,766	\$55,766	\$55,766	44.16	\$0	M2, Muro de contención	35	100.00	100.00
OAX113010004648	Construcción De Muro De Contención En La Calle Arroyo, Acceso Al Centro De Salud, Agencia Guadalupe Victoria	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,287,935	\$1,287,935	\$1,287,935	\$1,287,935	\$417,363	\$411,195	\$175,216	31.93	\$0	Metro Lineal	120	100.00	43.00
OAX113010004649	Construcción De Muro De Contención En La Calle Macedonio Alcalá, Sector 3 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$313,745	\$313,745	\$313,745	\$168,984	\$168,984	\$166,308	\$166,308	53.01	\$0	Metro Lineal	20	100.00	100.00
OAX113010004650	Construcción De Muro De Contención En La Calle Pacifico 1a Etapa, Paraje La Cortina, Agencia Trinidad De Victoria.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$503,591	\$503,591	\$503,591	\$180,268	\$180,268	\$177,604	\$177,604	35.27	\$0	M2, Muro de contención	30	100.00	100.00
OAX113010004652	Construcción De Muros De Contención En Arroyo, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$95,271	\$95,271	\$95,271	\$95,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Muro de contención	80	100.00	100.00
OAX113010004653	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo 1a Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,258,765	\$1,258,765	\$1,258,765	\$1,258,265	\$1,258,265	\$1,244,412	\$0	98.86	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	100.00	100.00
OAX113010004654	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calles Arroyo De Trinidad De Viguera Con La Colonia Juárez Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$66,901	\$66,901	\$66,901	\$54,533	\$54,533	\$53,712	\$53,712	80.29	\$0	M2, Concreto hidráulico	20	100.00	100.00
OAX113010004657	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero (Tramo De Plazuelas Elías Galles A Aguiles Serdán), Agencia Pueblo Nuevo Parte Baa.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$295,820	\$295,820	\$295,820	\$17,168	\$17,168	\$16,981	\$16,981	5.74	\$0	M2, Concreto hidráulico	175	100.00	100.00
OAX113010004658	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación De Naguayana, Col. Ampliación Jardín, Agencia Donaj.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$633,660	\$633,660	\$633,660	\$181,709	\$181,709	\$179,024	\$179,024	28.25	\$0	M2, Concreto hidráulico	280	100.00	100.00
OAX113010004659	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero, Col. Manuel Ávila Camacho, Agencia Donaj.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$420,802	\$420,802	\$420,802	\$420,802	\$75,465	\$74,349	\$74,349	17.67	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	74.00
OAX113010004660	Pavimentación De Concreto Hidráulico Obras Complementarias En El Circuito Proceso 1a Etapa, Col. Morelos, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,609,090	\$2,609,090	\$2,609,090	\$1,827,738	\$1,827,738	\$1,800,728	\$1,800,728	69.02	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	100.00
OAX113010004661	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Adoquinado En Calles Y Andadores En Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 2a Etapa (Apoyo Juárez Con Paquete De Materiales), Cobertura Municipal.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,797,315	\$2,797,315	\$2,797,315	\$2,797,315	\$1,784,789	\$1,445,401	\$1,215,866	51.67	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,438	100.00	68.00
OAX113010004662	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Macedonio Alcalá 1a Etapa, Col. Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	130	100.00	17.00
OAX113010004663	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En El Circuito General Zaragoza 1a Etapa, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,001,557	\$4,001,557	\$4,001,557	\$4,001,557	\$1,795,766	\$1,769,228	\$505,418	44.21	\$0	M2, Concreto hidráulico	480	100.00	70.00
OAX113010004664	Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En El Circuito Coral 1a Etapa, Col. Bugambillas, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,177,989	\$1,177,989	\$1,177,989	\$430,521	\$430,521	\$425,230	\$425,230	36.10	\$0	M2, Concreto hidráulico	394	100.00	100.00
OAX113010004667	Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Avenida Linderos, Col. Sanitex, Agencia Cinco Señores.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$604,035	\$604,035	\$604,035	\$603,389	\$603,389	\$594,469	\$594,469	98.42	\$0	M2, Concreto hidráulico	215	100.00	100.00
OAX113010004668	Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Piedad 20 De Noviembre (Antes B), Col. La Cienegueta, Agencia Cinco Señores.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$639,862	\$639,862	\$639,862	\$639,862	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	90	100.00	100.00
OAX113010004670	Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Indio Nuyco, Col. Vista Hermosa 1a Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$10,732	\$10,732	\$10,528	\$10,528	21.85	\$0	M2, Concreto hidráulico	186	100.00	100.00
OAX113010004671	Protección De Talud Del Borde Del Río Atocay, Colindera Con El Fracc. San Ignacio, Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$31,969	\$31,969	\$31,969	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	750	100.00	100.00
OAX113010004672	Pavimento De Concreto Hidráulico (Rehabilitación) En La Calle Nito Artillero Tramo Calle Artículo 123 Y Juan De La Barrera, Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$605,749	\$605,749	\$605,749	\$605,749	\$122,365	\$120,557	\$120,557	19.90	\$0	M2, Concreto hidráulico	139	100.00	50.00
OAX113010004673	Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Puerto Ensenada, Agencia Candiani.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$295,875	\$295,875	\$295,875	\$294,052	\$294,052	\$291,010	\$291,010	98.36	\$0	M2, Concreto hidráulico	60	100.00	100.00
OAX113010004674	Const. Y Rehab. De Andadores Y Escalinatas (Asaras) De Cto. Hco. En Diversas Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 1a Etapa. (Apoyo Con Paquete De Materiales), Cobertura Hcoj.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,191,170	\$3,191,170	\$3,191,170	\$3,191,170	\$582,887	\$582,887	\$433,891	18.27	\$0	Metros Lineales	450	100.00	74.00
OAX113010004675	Construcción De Andador (1a Etapa) En La Calle Prolongación De Bugambilla Guinda Y Muro De Contención Para Ingresar Al Puente Peatonal Del Fraccionamiento Bugambillas, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$88,258	\$88,258	\$88,258	\$15,966	\$15,966	\$15,693	\$15,693	17.78	\$0	Metros Lineales	50	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX1130100044676	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Artículos 27, Col. Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$141,900	\$141,900	\$141,900	\$141,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M. Cable (líneas de conexión)	60	100.00	50.00
OAX1130100044677	Construcción De Red De Energía Eléctrica 1a Etapa En El Paraje Los Puelles, Agencia Trinidad De Vigantes.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$140,016	\$140,016	\$140,016	\$140,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M. Cable (líneas de conexión)	105	100.00	50.00
OAX1130100044679	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Anzador Margarita Martínez, Col. Maestros De No Bulto, Cabecera Municipal.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$358,206	\$358,206	\$358,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M. Cable (líneas de conexión)	60	100.00	50.00
OAX1130100044680	Rehabilitación De Laboratorios Municipales, Boulevard Eduard Vasconcelos Num. 503, Centro, Cabecera Municipal.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$302,135	\$302,135	\$302,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,200	100.00	100.00
OAX1130100044681	Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Profra, Esperanza Albarrán Olivera, Calle Zedillo 47, Calle Cutahuaq Esq. Alejandro, Col. Las Pintas, Agencia San Juan Chialtepec.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$48,810	\$48,810	\$48,810	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	99.08	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	35	100.00	100.00
OAX1130100044686	Módulo No 02 Donaj, Ubicado En Alvaro Obregón 50, Carco De La Esperanza Bonal.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$304,463	\$304,463	\$304,463	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	0.00
OAX1130100044688	Rehabilitación Y Mantenimiento De Casa De Asistencia Social, Aseo De Ancianos, Ubicado En La Agencia De Santa Rosa.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$0	\$1,264,090	\$1,264,090	\$1,264,090	\$897,878	\$884,609	\$884,609	69.98	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00
OAX1130100044692	Rehabilitación Y Mantenimiento De Plaza Comunitaria Del Centro Municipal De Educación Para Adultos Ricardo Flores Magón.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$11,384	\$11,384	\$11,384	\$11,263	\$11,263	\$11,096	\$11,096	97.47	\$0	Metro Cuadrado	90	100.00	100.00
OAX1130100045790	Rehabilitación Y Equipamiento Del Laboratorio Manjé De La Escuela Secundaria Técnica Número 147.	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,836	\$350,836	\$277,880	\$72,956	\$277,880	\$277,880	\$277,880	79.21	\$0	Laboratorio	140	100.00	79.00
OAX1130100062676	Construcción De La Línea De Conducción Y Caja Colectora Para Agua Potable.	San Gabriel Mixtepec	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$148,782	\$148,782	\$148,724	\$148,782	\$148,782	\$148,724	\$148,724	99.96	\$0	Obra	1	100.00	99.96
OAX1130100062973	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	Santa Catarina Juquila	El Camalote	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$154,200	\$154,200	\$153,439	\$154,200	\$154,200	\$153,439	\$153,439	99.51	\$0	Sistema	1	100.00	99.00
OAX1130100063002	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	Santa Catarina Juquila	Santa María Amaltepec	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$1,123,751	\$1,123,751	\$1,122,263	\$1,123,751	\$1,123,751	\$1,122,263	\$1,122,263	99.87	\$0	Sistema	1	100.00	99.00
OAX1130100063112	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	Santa María Colotepec	San José el Palmar	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	Terminado	2011	\$310,051	\$310,051	\$310,051	\$310,051	\$310,051	\$310,051	\$310,051	100.00	\$0	Sistema	1,616	100.00	100.00
OAX1130100063218	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	Santa María Tonamiac	San Francisco Coatepec	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2011	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	100.00	\$0	Poste	359	100.00	100.00
OAX1130100063311	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa).	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	100.00	\$0	Sistema	616	100.00	100.00
OAX1130100063352	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	Guevea de Humboldt	Cajucmil	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$288,830	\$288,830	\$288,830	\$288,830	\$288,830	\$288,830	\$288,830	100.00	\$0	Sistema	223	100.00	100.00
OAX1130100063603	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	Santa María Guianagá	Nizavighana	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	Terminado	2011	\$584,657	\$584,657	\$584,657	\$584,657	\$584,657	\$584,657	\$584,657	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00
OAX1130100064013	Ampliación Y Mejora De La Línea De Distribución Y Red De Distribución De Energía Eléctrica 1a Etapa.	San Juan Tetla	San Juan Tetla	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2011	\$614,904	\$614,904	\$614,904	\$614,904	\$614,904	\$614,904	\$614,904	100.00	\$0	Poste	120	100.00	100.00
OAX1130100064178	Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	San Sebastián Tecomantla	San Sebastián Tecomantla	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	100.00	\$0	Sistema	2,834	100.00	100.00
OAX1130100064215	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa.	San Sebastián Tecomantla	San Martín Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2011	\$68,839	\$68,839	\$68,839	\$68,839	\$68,839	\$68,839	\$68,839	100.00	\$0	Poste	32	100.00	100.00
OAX1130100064265	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	San Sebastián Tecomantla	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$187,092	\$187,092	\$187,092	\$187,092	\$187,092	\$187,092	\$187,092	100.00	\$0	Sistema	91	100.00	100.00
OAX1130100064418	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$140,739	\$140,739	\$112,379	\$140,739	\$140,739	\$112,379	\$112,379	79.85	\$0	Sistema	1	100.00	80.00
OAX1130100065575	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable.	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	100.00	\$0	Sistema	1,384	100.00	100.00
OAX1130100069471	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario.	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Sistema	1,102	100.00	100.00
OAX1130100069571	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	La Pe	La Pe	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2011	\$112,152	\$112,152	\$112,152	\$112,152	\$112,152	\$112,152	\$112,152	100.00	\$0	Poste	2,135	100.00	100.00
OAX1130100069587	Construcción Drenaje Sanitario Tercera Etapa (Y Vías Cables).	Santo Tomás de Arriba	Santo Tomás de Arriba	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2011	\$97,067	\$97,067	\$97,067	\$97,067	\$97,067	\$97,067	\$97,067	100.00	\$0	Metro Lineal	246	100.00	100.00
OAX1130100093079	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Calle Josefina Ortiz De Domínguez Santa María Xadani Entre Las Avenidas Leona Vicario Y Vicente Suárez.	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,053,504	\$1,053,504	\$1,053,504	\$1,053,504	\$0	\$1,053,504	\$1,053,504	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	105	100.00	100.00
OAX1130100116852	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Las Flores - El Arenal.	San Juan Mixtepec - Odo. 08 -	Arenal Centro	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	3	100.00	100.00
OAX1130100116853	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - Arroyo Sabino.	San Juan Mixtepec - Odo. 08 -	Arroyo del Sabino	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	100.00
OAX1130100116855	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - Las Huertas.	San Juan Mixtepec - Odo. 08 -	Las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	3	100.00	100.00
OAX1130100116856	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tepocotes - Santa Domingo El Progreso.	San Juan Mixtepec - Odo. 08 -	Los Tepocotes	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$84,280	\$84,280	\$84,280	\$84,280	\$84,280	\$84,280	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	7	100.00	100.00
OAX1130100116863	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Federal Justahua - San Miguel Tlacoatepec.	San Miguel Tlacoatepec	San Miguel Tlacoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$0	100.00	\$36,120	Kilómetro	3	100.00	100.00
OAX1130100116870	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Soledad Salinas - San Pedro Quatorn.	San Pedro Quatorn	La Soledad Salinas	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	100.00
OAX1130100116879	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa Rosa Castañahua - Nican De La Soledad.	Santiago Justahua	Santa Rosa Castañahua	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX1130100127061	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Puerto De En La Agencia De San Isidro Zautla	San Andrés Zautla	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$723,243	\$343,464	\$343,464	\$343,464	\$343,464	\$343,464	\$343,464	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,860	100.00	100.00
OAX1130200157310	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	San Juan Gutchovi	Estación Mogoñé	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$368,626	\$368,626	\$368,626	\$368,626	\$368,626	\$368,626	\$368,626	100.00	\$0	Sistema	1,850	100.00	100.00
OAX1130200157331	Rehabilitación De Calles	San Juan Gutchovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$435,701	\$435,701	\$435,701	\$435,701	\$435,701	\$435,701	\$435,701	100.00	\$0	Kilómetro	400	100.00	100.00
OAX1130200157375	Rehabilitación De Camino Acceso. De Vicente G. A. 12 De Julio	San Juan Gutchovi	Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2011	\$524,169	\$524,864	\$524,864	\$524,864	\$524,864	\$524,864	\$524,864	100.00	\$0	Kilómetro	300	100.00	100.00
OAX1130200162628	Ampliación Del Sistema De Agua Potable. 1a Etapa	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	100.00	\$0	Obra	1,400	100.00	100.00
OAX1130200164142	Construcción De Sistema De Agua Potable Zda. Etapa (Rio Manso)	San Juan Lobera	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,318,333	\$1,318,333	\$1,318,333	\$1,318,333	\$1,318,333	\$1,318,333	\$1,318,333	100.00	\$0	Sistema	1,862	100.00	100.00
OAX1130200165364	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En La Calle Independencia	San Andrés Tecuilapam	San Andrés Tecuilapam	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$982,342	\$982,342	\$982,342	\$0	\$982,342	\$982,342	\$982,342	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	100.00	87.00
OAX12130100026755	Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Sebastián Coatlán	San José Coneguilla	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$817,216	\$817,217	\$231,467	\$817,217	\$817,217	\$1,800	\$1,800	0.22	\$0	Sistema	972	100.00	75.00
OAX12130100026756	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Santa María Peñoles	Morelos Uno Tepastepac	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$37,816	\$37,816	\$9,782	\$37,816	\$37,816	\$1,500	\$1,500	3.97	\$0	Sistema	100	100.00	100.00
OAX12130100026757	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Peñoles	Santa Catarina Escrita	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,299,190	\$1,299,191	\$635,420	\$1,299,191	\$1,299,191	\$358,156	\$358,156	27.57	\$0	Sistema	187	100.00	48.00
OAX12130100026758	Construcción Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa (Parte II Del Km 5 927.73 Al Km 11 656.53)	San Agustín Loixcha	San Agustín Loixcha	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$2,525,374	\$2,525,374	\$1,021,287	\$2,525,374	\$2,525,374	\$1,021,287	\$1,021,287	40.44	\$0	Sistema	972	100.00	100.00
OAX12130100042332	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 90 Viviendas	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	100.00	\$0	Poste	517	100.00	100.00
OAX12130100042442	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 40 Viviendas	San José Tenango	Llano de América	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	100.00	\$0	Poste	160	100.00	100.00
OAX12130100042443	Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tlaxiaco	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,394,438	\$1,394,438	\$425,569	\$1,394,438	\$1,394,438	\$425,569	\$425,569	30.52	\$0	Sistema	565	100.00	30.00
OAX12130100042450	Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Lorenzo Cuauquecuiltla	San Lorenzo Cuauquecuiltla	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,130,036	\$1,130,036	\$1,128,693	\$1,130,036	\$1,130,036	\$1,128,693	\$1,128,693	99.88	\$0	Sistema	1	100.00	99.00
OAX12130100042467	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución. De Energía Eléctrica ( 1a. Etapa)	Santa María Peñoles	Peña Verde	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	En Ejecución	2012	\$1,272,055	\$1,272,055	\$973,758	\$1,272,055	\$1,272,055	\$845,917	\$845,917	66.50	\$0	Poste	285	30.00	66.00
OAX12130100042478	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	Santiago Teucacingo	Huautlán	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$561,188	\$561,188	\$561,188	\$561,188	\$561,188	\$561,188	\$561,188	100.00	\$0	Sistema	284	100.00	100.00
OAX12130100042887	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 40 Viviendas	San Pedro Jayacán	Chaparroa	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	100.00	\$0	Poste	240	100.00	100.00
OAX12130100042943	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 40 Viviendas	San Pedro Jayacán	Chaparroa	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	100.00	\$0	Poste	240	100.00	100.00
OAX12130100042943	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 40 Viviendas	San Pedro Jayacán	Chaparroa	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	100.00	\$0	Poste	240	100.00	100.00
OAX12130100044449	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (2a Etapa)	Santa Catarina Loixcha	Santa Catarina Loixcha	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$991,766	\$991,766	\$991,766	\$991,766	\$991,766	\$991,766	\$991,766	100.00	\$0	Sistema	1,248	100.00	100.00
OAX12130100044472	Construcción Del Sistema De Agua Potable. 1a Etapa	Santa María Temascaltepec	Santa María Temascaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$1,699,999	\$1,112,285	\$1,699,999	\$1,699,999	\$860,810	\$860,810	50.64	\$0	Sistema	1	100.00	51.00
OAX12130100044612	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 33 Viviendas	Santiago Itlayutla	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	100.00	\$0	Poste	132	100.00	100.00
OAX12130100045051	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles	San Juan Gutchovi	Ocotlán	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	En Ejecución	2012	\$617,494	\$617,494	\$572,459	\$617,494	\$617,494	\$553,159	\$553,159	89.58	\$0	Poste	780	100.00	89.00
OAX12130100045138	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Primera Etapa	San Juan Gutchovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$317,787	\$317,787	\$317,787	\$317,787	\$317,787	\$317,787	\$317,787	100.00	\$0	Poste	54	100.00	100.00
OAX12130100045198	Ampliación Y Mejora De La Línea Y Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 102 Viviendas	Santa María Chimalapa	Santa Inés	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	En Ejecución	2012	\$1,880,445	\$1,880,445	\$708,298	\$1,880,445	\$1,880,445	\$708,298	\$708,298	37.67	\$0	Poste	77	100.00	38.00
OAX12130100045293	Construcción Del Puente Vehicular Rio Chiquito Ubicado En El Km 37 800 Del Camino Santa María Guenagati - San Isidro Lechiguilla	Santa María Guenagati	Santa María Guenagati	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	Cancelado	2012	\$250,943	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	100.00	\$0	Metro Lineal	1,519	100.00	100.00
OAX12130100045319	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	Calcoyán de las Flores	Santiago Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,880,977	\$1,880,977	\$1,879,075	\$1,880,977	\$1,880,977	\$1,879,075	\$1,879,075	99.90	\$0	Sistema	1	100.00	99.00
OAX12130100045481	Construcción De Vivienda	San Andrés Naxtla	San Andrés Naxtla	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$606,000	\$606,000	\$533,250	\$606,000	\$606,000	\$533,250	\$533,250	88.00	\$0	Pieza	208	100.00	88.00
OAX12130100045524	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Andrés Tepetitlán	San Andrés Tepetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$589,600	\$589,600	\$589,600	\$589,600	\$589,600	\$589,600	\$589,600	100.00	\$0	Poste	110	100.00	100.00
OAX12130100045583	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 2a. Etapa	San Antonio Sitalcúa	San José	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$490,491	\$490,491	\$490,491	\$490,491	\$490,491	\$490,491	\$490,491	100.00	\$0	Poste	72	100.00	100.00
OAX12130100045606	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 3a. Etapa	San Esteban Atlahuaca	San Esteban Atlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	100.00	\$0	Poste	236	100.00	100.00
OAX12130100046094	Construcción Del Camino Rural Tramo San Miguel Ahuastlán-Santiago Tamazola Del Km 0 000 Al Km. 4 340	San Miguel Ahuastlán	San Miguel Ahuastlán	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	Terminado	2012	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	100.00	\$0	Kilómetro	3,000	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX12130100046226	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,035,091	\$1,035,091	\$1,033,176	\$1,035,091	\$1,035,091	\$1,033,176	\$1,033,176	99.81	\$0	Sistema	1	100.00	99.00	
OAX12130100046235	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cardenas	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal	Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	100.00	\$0	Sistema	380	100.00	100.00	
OAX12130100046271	Red. Línea Conduc. Pozo Norte, Tramo De Alm. Per Conchos, Calle Carrizos, 3a. Priv. Camino Real, Prol. Narcozo Mendosa, Priv. Narcozo, Camino Real, An. No. 1000	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,724,169	\$1,724,169	\$1,724,169	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,220	100.00	10.00	
OAX12130100046275	Construcción de Red de Distribución de Agua Potable 1a Etapa En La Calle De Lago De Chichahuá, Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$45,458	\$55,458	\$55,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	61	100.00	1.00	
OAX12130100046277	Construcción De Sistema De Conducción Para Agua Potable, Paraje Río Dulce Parte Baja, Agencia Trinidad De Vigiera	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,499,923	\$3,499,923	\$3,499,923	\$984,817	\$984,817	\$970,263	\$0	27.72	\$0	Metro Lineal	700	100.00	70.00	
OAX12130100046278	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Oros De Agua (Parte Alta), Agencia De Dongi	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$173,797	\$173,797	\$173,797	\$138,383	\$138,383	\$137,070	\$49,575	78.87	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00	
OAX12130100046279	Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Los Alpes, Col. Manuel Salazar Enciso, Cabeza Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$77,222	\$77,222	\$77,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	100.00	
OAX12130100046285	Ampliación de Red de Drenaje Sanitario En La Calle Jacarandas Del Sector 5mo, Segunda Sección, Agencia Guadalupe Victoria.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$205,376	\$205,376	\$205,376	\$164,961	\$164,961	\$163,426	\$163,426	79.57	\$0	Metro Lineal	215	100.00	100.00	
OAX12130100046286	Colector Lombonetta 3a. Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$589,675	\$589,675	\$589,675	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	97.10	\$0	Metro Lineal	310	100.00	100.00	
OAX12130100046288	Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Independencia Tramo Pino Suarez De (Módulo) A Constitución, Sector 2 Oeste, Agencia Guadalupe Victoria.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,378	\$150,091	\$150,091	\$150,091	\$150,091	\$149,445	\$149,445	99.57	\$0	Metro Lineal	140	100.00	100.00	
OAX12130100046292	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Lago De Chichahuá Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$77,000	\$97,000	\$97,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	99	100.00	1.00	
OAX12130100046297	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Al Pozo, Montoya, Agencia De Montoya	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$419,983	\$419,983	\$419,983	\$416,703	\$416,703	\$412,392	\$125,011	98.19	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00	
OAX12130100046298	Construcción De Red De Drenaje Sanitario, 2a Privada De Lago De Maracabo Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$42,000	\$62,000	\$62,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	54	100.00	1.00	
OAX12130100046299	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Lateral De La Carretera Internacional Tramo Del Cobán A Cuero A Vigiera, Col. Presidentes De México, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$330,341	\$330,341	\$330,341	\$268,729	\$268,729	\$266,220	\$98,945	80.59	\$0	Metro Lineal	60	100.00	100.00	
OAX12130100046300	Apoyo Con Tránsito De Materiales Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico, En La Calle Agua Nueva De Prolongación De Perla A 1° De Mayo, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$123,921	\$124,320	\$124,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	1.00	
OAX12130100046309	Mantenimiento De Varías Obras Locales En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca, Cabeza Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	100.00	19.00	
OAX12130100046311	Const. De Muro De Cont. Calle 10 De Abril (10 De Abril S De Mayo) Tramo Calle Vicente Suarez (Av. La Paz) Y And. Las Rosas (Arroyo-And. Las Rosas), Sector 5, Col. Lomas De San Jacinto, Agencia De Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43,374	\$777,634	\$777,634	\$777,634	\$777,634	\$774,282	\$774,282	99.57	\$0	M2, Muro de contención	739	100.00	100.00	
OAX12130100046312	Obra Complementaria, Calle 3a. Privada 13 De Septiembre Entre (Anodador 13 De Sept. Y Anodador 1a. Priv. De 1ro. De Mayo) Rio. El Comercio, An. San Juan Chevechepo	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,575	\$24,069	\$24,069	\$261,757	\$24,069	\$23,103	\$0	99.57	\$0	Metros Cuadrados	207	100.00	100.00	
OAX12130100046319	Anodador Las Peñas Tramo (4a. Privada De Mito Arroyo A Calle El Arroyo), Barrio El Rosario, Agencia De Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,809	\$109,568	\$109,568	\$109,568	\$109,568	\$109,096	\$109,096	99.57	\$0	M2, Muro de contención	116	100.00	100.00	
OAX12130100046320	Anodador San Nicolás, Partiendo Del Anodador Jacinto (Venús), A Fondo De Anodador, Col. Lomas De San Jacinto Sector 1, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,696	\$181,557	\$181,557	\$181,557	\$181,557	\$180,775	\$180,775	99.57	\$0	M2, Muro de contención	168	100.00	100.00	
OAX12130100046326	Construcción De Muro De Contención, Anodador Zaachila, Tramo Anodador 8 (8a. Priv. Norte) Al Anodador 11 (11 Norte), Col. La Soledad, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$18,669	\$597,832	\$597,832	\$597,832	\$597,832	\$595,255	\$595,255	99.57	\$0	M2, Muro de contención	649	100.00	100.00	
OAX12130100046327	Construcción De Muro De Contención, Calle Asunción, Tramo Calle Rufino Tamayo (Augusto G. Villanueva) A Calle Itandehui (Desanahuá), Col. Monte Alegre, Agencia San Martín Mexicana	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,826	\$290,368	\$290,368	\$290,368	\$290,368	\$289,316	\$289,316	99.57	\$0	M2, Muro de contención	267	100.00	100.00	
OAX12130100046328	Construcción De Muro De Contención, Calle Insurgentes, Tramo (Margarita Maca De Juárez Hacia Anodador Muxeco) Sector Ocho Col. Lomas De San Jacinto, Agencia De Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,113	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,185,391	\$948,313	99.57	\$0	M2, Muro de contención	1,074	100.00	100.00	
OAX12130100046329	Construcción De Muro De Contención, Calle Juan Escutón (Av. La Paz Y Juarez) Entre De Dominguez, Sector 6 Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32,171	\$1,425,800	\$1,425,800	\$1,431,946	\$1,425,800	\$1,419,654	\$1,166,093	99.57	\$0	M2, Muro de contención	1,312	100.00	100.00	
OAX12130100046330	Construcción De Muro De Contención, Calle La Cruz, Tramo (Privada De 5 De Mayo Y Anodador Sin Nombre), Col. Santa Anita Parte Alta, Agencia San Juan Chevechepo	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,269	\$706,868	\$706,868	\$706,868	\$706,868	\$703,821	\$562,841	99.57	\$0	M2, Muro de contención	645	100.00	100.00		
OAX12130100046331	Construcción De Muro De Contención, Calle Morfía Tramo (Calle Baja California A Cuahuá), Col. Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$55,045	\$1,097,060	\$1,097,060	\$1,097,060	\$1,097,060	\$873,934	\$0	79.66	\$0	M2, Muro de contención	1,037	100.00	100.00	
OAX12130100046332	Construcción De Muro De Contención, Calle Netzahuatlcoyotl Tramo (Avenida Netzahuatlcoyotl A Calle Benito Juárez), Col. Moctezuma, Agencia San Martín Mexicana	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$30,602	\$657,932	\$657,932	\$657,932	\$657,932	\$655,097	\$655,097	99.57	\$0	M2, Muro de contención	620	100.00	100.00	
OAX12130100046333	Construcción De Muro De Contención, Calle Reforma, Tramo (Calle Margarita Maca A Calle Toboacá), Colonia Lomas De San Jacinto, Sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,297	\$925,908	\$925,908	\$925,908	\$925,908	\$921,917	\$921,917	99.57	\$0	M2, Muro de contención	841	100.00	100.00	
OAX12130100046334	Construcción De Muro De Contención, Calle Saucos, Tramo (Calle Insurgentes Hacia Anodador San Francisco), Colonia Adolfo López Mateos Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$285,277	\$820,709	\$820,709	\$820,709	\$820,709	\$817,171	\$817,171	99.57	\$0	M2, Muro de contención	995	100.00	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Equitativo	Programa Fondo Convento - Equitativo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX12130100046335	Construcción de Muro De Contención, Calle Simalá, Tramo (Calle Baja California- Avenida Durango), Colonia Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,988	\$881,411	\$881,411	\$881,411	\$881,411	\$877,612	\$877,612	99.57	\$0	M2, Muro de contención	810	100.00	100.00
OAX12130100046336	Construcción de Muro De Contención, Calle Sana, Tramo Privada De Bonal A Calle Justicia Social (David Palacios), Col. Luis Donato Coloso, Agencia San Martín Mexicapan	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,921	\$364,468	\$364,468	\$364,468	\$364,468	\$362,897	\$362,897	99.57	\$0	M2, Muro de contención	337	100.00	100.00
OAX12130100046337	Construcción de Muro De Contención, Calle 10 De Mayo Tramo Anador La Paz (Av. La Paz) Y Calle 24 De Febrero, Sector 6, Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,093	\$319,915	\$319,915	\$321,294	\$319,915	\$318,536	\$318,536	99.57	\$0	M2, Muro de contención	288	100.00	100.00
OAX12130100046338	Construcción de Muro De Contención De La Privada Juan De La Barrera 1a, Etapa Sector 3 Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$568,401	\$568,401	\$563,237	\$218,936	75.10	\$0	M2, Muro de contención	80	100.00	100.00
OAX12130100046339	Construcción de Muro De Contención En Arroyo Transmisiones 1a, Etapa, Col. Microzonas, Cabeecera Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$671,979	\$671,979	\$671,979	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Muro de contención	72	100.00	95.00
OAX12130100046340	Construcción de Muro De Contención En Calle Camino Nacional (1a, Etapa), Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$519,588	\$519,588	\$514,572	\$180,199	68.61	\$0	M2, Muro de contención	70	100.00	100.00
OAX12130100046342	Construcción de Muro De Contención En El Jardín De Niños Roberto Morales, Col. Pintores, Agencia San Martín Mexicapan	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$413,700	\$413,700	\$413,700	\$410,109	\$410,109	\$405,866	\$405,866	98.11	\$0	M2, Muro de contención	70	100.00	100.00
OAX12130100046343	Construcción de Muro De Contención En La Calle Las Flores 1a, Etapa, Para Conectarse Con La Calle Buenos Aires, Barrio La Cueva, Agencia San Juan Zahuatlán	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,447	\$1,100,447	\$1,100,447	\$626,169	\$626,169	\$269,580	\$269,580	24.50	\$0	M2, Muro de contención	250	100.00	91.00
OAX12130100046347	Construcción de Muro De Contención En La Calle Ricardo Flores Magón (1a Etapa) Col. Loma Linda, Cabeecera Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$551,240	\$551,240	\$551,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Muro de contención	22	100.00	100.00
OAX12130100046348	Construcción de Muro De Contención En La Calle 1 De Mayo Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chapattepec	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$174,348	\$174,348	\$174,348	\$144,042	\$144,042	\$142,677	\$51,667	81.83	\$0	M2, Muro de contención	80	100.00	100.00
OAX12130100046350	Construcción de Muro De Contención Y Guarnición De Concreto Hidráulico En Calle Pico De Orizaba (1a, Etapa), Col. Manuel Sabido Crespo, Cabeecera Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$599,822	\$599,822	\$599,822	\$404,041	\$404,041	\$400,711	\$178,720	66.81	\$0	M2, Muro de contención	75	100.00	100.00
OAX12130100046351	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Sauces Col. Interozonas, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,187,909	\$1,187,909	\$1,187,909	\$990,841	\$990,841	\$980,591	\$980,591	82.55	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
OAX12130100046354	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre, 1a, Etapa, Col. Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,452	\$999,452	\$999,452	\$710,762	\$710,762	\$703,929	\$703,929	70.43	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
OAX12130100046355	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Obra Complementaria, Calle Dr. Adolfo Tamayo (Ruffino Tamayo A Carretera A Monte Albán), Col. Pintores, Agencia San Martín Mexicapan.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$23,995	\$183,682	\$183,682	\$183,682	\$183,682	\$182,890	\$182,890	99.57	\$0	Metros Cuadrados	187	100.00	100.00
OAX12130100046356	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Obra Complementaria, Calle Zacatecas (Calle), Col. Lomas Panoramicas, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,529	\$5,529	\$5,529	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00	100.00
OAX12130100046357	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Muro De Contención En El Sector 12 De Octubre, Col. La Providencia, Cabeecera Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$279,459	\$279,459	\$279,459	\$87,623	\$87,623	\$86,328	\$0	30.89	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	95.00
OAX12130100046358	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria, Avenida Juárez 1a, Etapa, Tramo (Calle 3 De Mayo A Privada) Colonia Miguel Hidalgo.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,175	\$5,175	\$5,175	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	931	100.00	100.00
OAX12130100046359	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria, Calle Netzahualcoyotl, Tramo (Avenida Oaxaca Nueva Calle Queretazocatl), Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapan.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,500	\$17,500	\$17,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,575	100.00	100.00
OAX12130100046364	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (1a, Etapa) En La Calle Prologación De Torterosa, Col Ampliación Jardín, Agencia Donaj	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,085,936	\$1,085,936	\$1,085,936	\$1,203,525	\$859,223	\$850,557	\$850,557	78.32	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
OAX12130100046366	Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Orizaba - Ciudad, (1a, Etapa) Col. Bugambillas Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$370,823	\$370,823	\$370,823	\$266,825	\$266,825	\$264,138	\$264,138	71.23	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	100.00
OAX12130100046368	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, Calle Bugambillas Y Obrales Tramo (Esmeralda Y Av. Del Pantón), Col. Azucenas, Agencia San Martín Mexicapan.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$43,830	\$688,155	\$688,155	\$559,318	\$559,318	\$556,908	\$556,908	80.93	\$0	Metros Cuadrados	659	100.00	100.00
OAX12130100046369	Guarniciones De Concreto Hidráulico Calle Huajuos Tramo (Avenida Huajuos A Calle Guadalupe) Colonia Monte Albán, Agencia San Martín Mexicapan.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,624	\$467,160	\$467,160	\$467,160	\$467,160	\$465,147	\$465,147	99.57	\$0	Metros Cuadrados	425	100.00	100.00
OAX12130100046370	Guarniciones De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, Calle Moctezuma Entre (Calle Moctezuma Y Tlaxco), Col. Vista Hermosa 2a, Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$41,176	\$253,711	\$253,711	\$253,711	\$253,711	\$252,617	\$252,617	99.57	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00	100.00
OAX12130100046371	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Camino Al Kinder, 1a Etapa, Tramo Calle Heriberto Hacia El Kinder, Barrio Loma Gobieta, Agencia San Martín Mexicapan.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,417,268	\$1,417,268	\$1,417,268	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	70.00
OAX12130100046373	Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza, 1a, Etapa, Col. Francisco I. Madero, Cabeecera Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$699,813	\$699,813	\$699,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	1.00
OAX12130100046375	Reparación y Mantenimiento de Calles Principales De Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,251,484	\$2,251,484	\$2,251,484	\$875,871	\$875,871	\$806,408	\$515,891	35.82	\$0	Metros Cuadrados	600,000	100.00	45.00
OAX12130100046383	Complementaria, 3a, Piv De Las Tonas, Paralelo De La Calle Queretazocatl, Col. Vista Hermosa, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,251	\$3,251	\$3,251	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	603	100.00	100.00
OAX12130100046385	Construcción De Puente Peatonal En Arroyo Rio Blanco, Tramo Calle Magare - Circuito San. Fraccionamiento Lomas De La Cascada - La Cascada, Cabeecera Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$193,035	\$193,035	\$193,035	\$193,035	29.70	\$0	Metros Lineales	125	100.00	80.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Ejección	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX12130100046386	Construcción de Fuente Potabil en La Privada De Morales Esquina Veracruz Y Río Bravo, Dómine, Agencia De Dolores	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$486,841	\$486,841	\$486,841	\$32,029	\$32,029	\$329,245	\$329,245	67.63	\$0	Metros Lineales	1,200	100.00	100.00
OAX12130100046387	Construcción De Tampo De Concreto Hidráulico Y Ocas Complementaria Que Beneficia A Varias Manzanas (Primera Etapa), Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, Cabeza Municipal	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$464,434	\$464,434	\$464,434	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	95	100.00	100.00
OAX12130100046388	Modernización De Alumbrado Público En La Vialidad Primaria Y Mejoramiento De Alumbrado Urbano, Agencia De San Luis Beltrán, San Martín Mexiquicam, 3 Secciones, Pueblo Nuevo Y Vigiana Const. De Red De Energía Eléct. In " And. Los Pinos Calle Amapias, And. Jamín, And. Flor De La Calle Primavera, Jazmines Y And. Azules, 1a Etapa, Col. Buena Vista Sgp. Sec. An. Santa Rosa Pizarra	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,894	\$6,894	\$6,894	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	340	100.00	100.00
OAX12130100046389	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Carretera Nueva A Monte Albán (Ignacio Bernal), Col. Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexiquicam	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	100.00	\$0	Poste	176	100.00	10.00
OAX12130100046393	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Orquídeas Tramo (Av. Ferrocarril A Río del Cof. Escalzo), Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	100.00	\$0	Poste	59	100.00	10.00
OAX12130100046397	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cinco De Mayo, Sector Uno, Agencia Gaudalque Victoria	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	100.00	\$0	Poste	63	100.00	10.00
OAX12130100046398	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Jacarandas, Sector Uno, Agencia Gaudalque Victoria	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	100.00	\$0	Poste	63	100.00	10.00
OAX12130100046399	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Morales, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	100.00	\$0	Poste	18	100.00	10.00
OAX12130100046400	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	100.00	\$0	Poste	95	100.00	10.00
OAX12130100046401	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 21 De Marzo, Montoya, Agencia De Montoya	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	100.00	\$0	Poste	5	100.00	10.00
OAX12130100046402	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La 1a Y 2a Privada De Río Guayabal, Barrio La Chigüera, Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$650,000	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$208,583	32.09	\$0	Poste	158	100.00	10.00
OAX12130100046409	Ampliación Y Mantenimiento De Vigías Escuelas Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca, Cobertura Municipal ...	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$567,299	\$567,299	\$567,299	\$511,447	\$318,413	\$177,668	\$79,855	31.32	\$0	Metros Cuadrados	66,118	100.00	22.00
OAX12130100049018	Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 55 Viviendas	Santa María del Rosario	Santa María del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$802,147	\$802,147	\$802,147	\$802,147	\$802,147	\$802,147	\$802,147	100.00	\$0	Sistema	480	100.00	100.00
OAX12130100049103	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$86,216	\$86,216	\$86,216	\$86,216	\$86,216	\$86,216	\$86,216	100.00	\$0	Metro Lineal	675	100.00	100.00
OAX12130100049106	Construcción Del Camino Rural Km 51 700 E.C. (Tantape-Jalapa De Díaz)-San Felipe Tlapan-San José Independencia-Cerro Clarín, Tramo Del Km 0 000 Al Km 41 000 Subtramo A	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	Cancelado	2012	\$1,246,347	\$466,898	\$466,898	\$466,898	\$466,898	\$466,898	\$466,898	37.45	\$0	Kilómetro	851	100.00	100.00
OAX12130100049110	Construcción Del Camino Rural Km 10 972 09-21 000 Al Km 31 972 09-00 000 Subtramo A Com. Del Km 16 500 Al Km 14 500	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador Rural	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	Cancelado	2012	\$668,658	\$667,337	\$667,337	\$667,337	\$667,337	\$667,337	\$667,337	100.00	\$0	Kilómetro	274	100.00	100.00
OAX12130100049113	Construcción Del Camino Rural Km 11 823 780 Al Km 13 823 78	San Juan Petlapa	Santa María Lovani	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	Cancelado	2012	\$783,779	\$285,110	\$285,110	\$285,110	\$285,110	\$285,110	\$285,110	36.40	\$0	Kilómetro	692	100.00	100.00
OAX12130100049170	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	San Pedro Ocotepéc	San Pedro Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$641,421	\$641,421	\$641,421	\$641,421	\$641,421	\$641,421	\$641,421	100.00	\$0	Sistema	608	100.00	100.00
OAX12130100049330	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Santiago Zanatepec	San Juan Metlatpéc	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Sistema	1,289	100.00	100.00
OAX12130100049385	Construcción De 130 Santarías Ecológicas	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,955,157	\$1,955,157	\$1,955,157	\$1,955,157	\$1,955,157	\$1,071,513	\$1,071,513	54.80	\$0	Pieza	130	100.00	54.80
OAX12130100049386	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 44 Viviendas	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$326,466	\$326,466	\$326,466	\$326,466	\$326,466	\$326,466	\$326,466	100.00	\$0	Poste	156	100.00	100.00
OAX12130100049400	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 41 Viviendas En Las Calles Benito Juárez Y Santa Berta	San Francisco Ozolotepec	San Juan Guivili	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$457,822	\$457,822	\$457,822	\$457,822	\$457,822	\$457,822	\$457,822	100.00	\$0	Kilómetro	164	100.00	100.00
OAX12130100049403	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 117 Viviendas	San José Lachigari	Nizagoche	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	100.00	\$0	Kilómetro	355	100.00	100.00
OAX12130100049411	Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andrés Lovene, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 000 Subtramo A Construir Del Km 0 000 Al Km 2 000	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	Terminado	2012	\$287,443	\$287,443	\$287,443	\$287,443	\$287,443	\$287,443	\$287,443	100.00	\$0	Kilómetro	807	100.00	100.00
OAX12130100049416	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario (Varias Calles)	San Lorenzo Teumilicam	San Lorenzo Teumilicam	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	100.00	\$0	Sistema	550	100.00	100.00
OAX12130100049422	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 133 Viviendas	San Lorenzo Teumilicam	San Lorenzo Teumilicam	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,084,177	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,084,177	\$1,084,177	60.23	\$0	Kilómetro	5	100.00	60.23
OAX12130100049429	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (18 Casas)	San Marcial Ozolotepec	San Marcial Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	100.00	\$0	Poste	242	100.00	100.00
OAX12130100049433	Modernización Y Ampliación Del Camino Km 79 100 E.C. (Oaxaca-Sola De Vega)-San Lorenzo Teumilicam-San Jacinto Tlaxiotepec-Santa Cruz Zanatepec Tramo Del Km 0 000 Al Km 112 000 Subtramo A Modernizar P.	Santa Cruz Zanatepec	Santa Cruz Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	Cancelado	2012	\$2,907,459	\$2,857,189	\$2,857,189	\$2,857,189	\$2,857,189	\$2,857,189	\$2,857,189	100.00	\$0	Kilómetro	400	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Oaxaca

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Subproyecto	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avanza	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX12130100049434	Modernización Y Ampliación Del Camino Yuku Ku I a Sección Tramo La Unión Chialongo Tlaxiaco-San José El Poverer Santa Lucia Monteverde Tramo del Km 0 000 Al Km 38 940 Subtramo A Modificación Del Km 0 000 Reconstrucción Del Camino Yuku Ku Va Tramo E.I.(Santa Catarina Tlaxiaco-Santa Lucia Monteverde Acceso Moctezuma Subtramo Km 0 000 Al Km2 474.17 Camino Tipo "A" Resentido)	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$632,858	\$632,858	\$389,998	\$632,858	\$632,858	\$389,998	\$389,998	61.62	\$0	Kilómetro	360	100.00	65.00
OAX12130100049435	Reconstrucción De La Carretera Riegos De Cuauhtémoc-San Sebastián Tlaxiaco-San Juan Tlaxiaco Tramo Del Km 12 000 Al Km 14 000	Santa Lucia Monteverde	Moctezuma	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,085,016	\$1,085,016	\$1,084,222	\$1,085,016	\$1,085,016	\$1,084,222	\$1,084,222	99.93	\$0	Kilómetro	495	100.00	99.92
OAX12130100049440	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Para Energizar 116 Viviendas	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	100.00	\$0	Kilómetro	464	100.00	100.00
OAX12130100049448	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	Santa María Ozolotepec	Santa María Ozolotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	100.00	\$0	Sistema	1,350	100.00	100.00
OAX12130100049458	Ampliación De La Red De Distribución Eléctrica La Mesilla Za Etapa	Santiago Amotepec	La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$276,350	\$276,350	\$276,350	\$276,350	\$276,350	\$276,350	\$276,350	100.00	\$0	Poste	240	100.00	100.00
OAX12130100049460	Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santiago Amotepec	Río Cruado	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$0	\$516,626	\$503,829	\$516,626	\$516,626	\$503,829	\$503,829	97.52	\$0	Sistema	1	100.00	98.00
OAX12130100049465	Contracción De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Trifásica 3f-4n	San Bernardo Mixtepec	San Jerónimo Tliltán	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Energía	Terminado	2012	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	\$237,460	100.00	\$0	Kilómetro	350	100.00	100.00
OAX12130100049466	Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Lachigalla	San Juan Lachigalla	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,538,275	\$1,538,275	\$1,000,881	\$1,538,275	\$1,538,275	\$1,000,881	\$1,000,881	65.07	\$0	Sistema	1	100.00	65.00
OAX12130100049467	Reconstrucción De La Carretera Riegos De Cuauhtémoc-San Sebastián Tlaxiaco-San Juan Tlaxiaco Tramo Del Km 12 000 Al Km 14 000	San Juan Tlaxiaco	San Juan Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	Terminado	2012	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	100.00	\$0	Kilómetro	2,552	100.00	100.00
OAX12130100049469	Reconstrucción De La Carretera Riegos De Cuauhtémoc-San Sebastián Tlaxiaco-San Juan Tlaxiaco Subtramo Del Km 7 700 Al Km 12 000	San Sebastián Tlaxiaco	San Sebastián Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,032,490	\$1,032,491	\$730,462	\$1,032,491	\$1,032,491	\$601,021	\$601,021	58.21	\$0	Kilómetro	4	100.00	58.20
OAX12130100049475	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	100.00	\$0	Sistema	2,687	100.00	100.00
OAX12130100049476	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Agua y saneamiento	Terminado	2012	\$889,963	\$889,963	\$889,963	\$889,963	\$889,963	\$889,963	\$889,963	100.00	\$0	Sistema	560	100.00	100.00
OAX12130100055057	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	San Miguel Amatlán	Vereda de Urbe de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$699,983	\$563	\$563	\$563	\$563	\$563	\$563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	100.00	0.00
OAX12130100055261	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Juan Mixtepec-Oto. OB	Ojo de Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,556,441	\$1,556,441	\$1,556,441	\$1,267,237	\$1,267,237	\$1,267,237	\$1,267,237	81.42	\$0	Kilómetro	0	100.00	90.00
OAX12130100055402	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	San Juan Mixtepec-Oto. OB	Río Timbre	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$654,927	\$654,927	\$654,927	\$559,082	\$559,082	\$559,082	\$559,082	85.37	\$0	Kilómetro	0	100.00	98.00
OAX12130100055403	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Pe Del Cualeuro) (1a. Etapa)	San Juan Mixtepec-Oto. OB	San Juan Mixtepec Distrito OB	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$591,528	\$591,528	\$591,528	\$558,424	\$558,424	\$558,424	\$558,424	94.40	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
OAX12130100055404	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Juan Mixtepec-Oto. OB	Santiago Tiño	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$80,587	\$80,587	\$80,587	\$1,763	\$1,763	\$1,763	\$1,763	2.19	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX12130100055405	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	San Juan Mixtepec-Oto. OB	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$583,128	\$583,128	\$583,128	\$566,827	\$566,827	\$566,827	\$566,827	97.20	\$0	Kilómetro	0	100.00	91.02
OAX12130100055461	Pavimentación En Concreto Hidráulico En La Calle De Turbide De Av. Juárez 3a. De Matamoros	San Andrés Zaachila	San Andrés Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$892,132	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,210	100.00	1.00
OAX12130100055492	Construcción De Bordo Captales De Aguas Pluviales Para La Recarga De Mantos Acuíferos En El Paraje Cañada De Cochoyo	Santo Tomás Mazaltepec	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,855,132	\$118,785	\$118,785	\$118,785	\$118,785	\$118,785	\$118,785	100.00	\$0	Obra	1	100.00	1.00
OAX12130100055533	Terminación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Barrio Las Flores	San Juan Mixtepec-Oto. OB	San Juan Mixtepec Distrito OB	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$533,316	\$533,316	\$533,316	\$115,486	\$115,486	\$115,486	\$115,486	21.65	\$0	Kilómetro	0	100.00	25.00
OAX12130100055622	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	San Juan Mixtepec-Oto. OB	San Isidro Yucumay	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$789,090	\$789,090	\$789,090	\$110,637	\$110,637	\$110,637	\$110,637	14.02	\$0	Kilómetro	0	100.00	1.00
OAX12130100058448	Mantenimiento A La Biblioteca De La Escuela Primaria	Santa María Guelacá	Santa María Guelacá	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$671	\$671	\$671	\$671	\$671	\$671	\$671	100.00	\$0	Obra	86	100.00	100.00
OAX12130100063516	Programa De Gastos Indirectos Varios	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Juan Bautista Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$2,086,923	\$2,086,923	\$2,086,923	\$2,086,923	\$2,086,923	\$2,079,489	\$2,079,489	99.64	\$0	Proyecto	1	100.00	99.00
OAX12130100063541	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	San Juan Bautista Tlaxiaco	Arroyo Zuzule	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$487,885	\$487,885	\$487,885	\$487,885	\$487,885	\$487,885	\$487,885	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00
OAX12130100063590	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	San Juan Bautista Tlaxiaco	Agua Fria Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$84,377	\$84,377	\$84,377	\$84,377	\$84,377	\$810,528	\$810,528	96.11	\$0	Sistema	1	100.00	100.00
OAX12130100063641	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	San Juan Bautista Tlaxiaco	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$294,709	\$294,709	\$294,709	\$294,709	\$294,709	\$294,709	\$294,709	100.00	\$0	Metro Lineal	276	100.00	100.00
OAX12130100063675	Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tlaxiaco	Rodeo Arroyo Pipicica	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$735,727	\$735,727	\$735,727	\$735,727	\$735,727	\$615,486	\$615,486	83.66	\$0	Sistema	100	100.00	85.00
OAX12130100063909	Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tlaxiaco	San Miguel Chispa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$552,012	\$552,012	\$552,012	\$552,012	\$552,012	\$471,849	\$471,849	85.48	\$0	Sistema	100	100.00	100.00
OAX12130100063919	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Construcción De Fosa Séptica)	San Juan Bautista Tlaxiaco	Santa Rosa Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$268,114	\$268,114	\$268,114	\$268,114	\$268,114	\$80,430	\$80,430	30.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX12130100063957	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tlaxiaco	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$682,986	\$682,986	\$682,986	\$682,986	\$682,986	\$682,986	\$682,986	100.00	\$0	Metro Lineal	492	100.00	100.00
OAX12130100064002	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tlaxiaco	Paso Canoa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$951,326	\$951,326	\$951,326	\$951,326	\$951,326	\$951,326	\$951,326	100.00	\$0	Red	100	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte	Programa Fondo Convierte - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX12130100064285	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Caha	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$449,936	\$449,936	\$449,936	\$449,936	\$449,936	\$449,936	\$449,936	100.00	\$0	Red	100	100.00	100.00
OAX12130100064308	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Teresa Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$741,276	\$741,276	\$741,276	\$741,276	\$741,276	\$373,104	\$373,104	50.33	\$0	Metro Lineal	505	100.00	100.00
OAX12130100064376	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$698,758	\$698,758	\$698,758	\$698,758	\$698,758	\$544,767	\$544,767	77.96	\$0	Metro Lineal	209	100.00	100.00
OAX12130100065378	Construcción De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$715,860	\$715,860	\$715,860	\$715,860	\$715,860	\$715,860	\$715,860	100.00	\$0	Metro Lineal	342	100.00	100.00
OAX12130100065636	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desengaho	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,116,521	\$1,116,521	\$1,116,521	\$1,116,521	\$1,116,521	\$857,360	\$857,360	76.79	\$0	Metro Lineal	765	100.00	100.00
OAX12130100065738	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$740,077	\$740,077	\$740,077	\$740,077	\$740,077	\$740,077	\$740,077	100.00	\$0	Metros Lineales	951	100.00	100.00
OAX12130100065803	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	100.00	\$0	Metros Lineales	1,650	100.00	100.00
OAX12130100065915	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Apopio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$687,732	\$687,732	\$687,732	\$687,732	\$687,732	\$687,732	\$687,732	100.00	\$0	Metros Lineales	800	100.00	100.00
OAX12130100066801	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$994,668	\$994,668	\$994,668	\$994,668	\$994,668	\$994,668	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100066864	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa María Obispo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$465,147	\$465,147	\$465,147	\$465,147	\$465,147	\$383,267	\$383,267	82.40	\$0	Metros Lineales	646	100.00	100.00
OAX12130100067037	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Jonotal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$622,580	\$622,580	\$622,580	\$622,580	\$622,580	\$622,580	\$622,580	100.00	\$0	Metros Lineales	845	100.00	100.00
OAX12130100067236	Construcción De Puente Vehicular	San Juan Bautista Tuxtepec	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100067242	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$446,881	\$446,881	\$446,881	\$446,881	\$446,881	\$446,881	\$446,881	99.51	\$0	Metros Lineales	480	100.00	100.00
OAX12130100067268	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,542	100.00	100.00
OAX12130100067484	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenvista Rio Tonto	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100070381	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$562,776	\$562,776	\$562,776	\$562,776	\$562,776	\$483,985	\$483,985	86.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100070419	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Las Delicias	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$674,220	\$674,220	\$674,220	\$674,220	\$674,220	\$674,220	\$674,220	100.00	\$0	Metros Lineales	823	100.00	100.00
OAX12130100070469	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$535,585	\$535,585	\$535,585	\$535,585	\$535,585	\$535,585	\$535,585	100.00	\$0	Metros Lineales	770	100.00	100.00
OAX12130100070543	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Mangales (La Istepa)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$800,171	\$800,171	\$800,171	\$800,171	\$800,171	\$800,171	\$800,171	100.00	\$0	Metros Lineales	1,071	100.00	100.00
OAX12130100070554	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tuxtepec	Palmira	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$621,441	\$621,441	\$621,441	\$621,441	\$621,441	\$621,441	\$621,441	100.00	\$0	Transformador	100	100.00	100.00
OAX12130100070594	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tuxtepec	Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$645,966	\$645,966	\$645,966	\$645,966	\$645,966	\$645,966	\$645,966	100.00	\$0	Transformador	100	100.00	100.00
OAX12130100071113	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 200917326	San Juan Bautista Tuxtepec	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$413,771	\$413,771	\$413,771	\$413,771	\$413,771	\$413,771	\$413,771	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	42	100.00	100.00
OAX12130100071142	Rehabilitación De Camino La Esperanza - Camalital	San Juan Bautista Tuxtepec	Esperanza Arroyo la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	100.00	\$0	Kilómetros	100	100.00	100.00
OAX12130100071161	Rehabilitación De Camino (Obras De Drenaje) Construcción De Alcantarillas Y Caleseras	San Juan Bautista Tuxtepec	Amaga	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$550,700	\$550,700	\$550,700	\$550,700	\$550,700	\$165,210	\$165,210	30.00	\$0	Kilómetros	100	100.00	100.00
OAX12130100071183	Construcción De Camino De San Miguel Obispo A Boca De Coaja	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$817,994	\$817,994	\$817,994	\$817,994	\$817,994	\$703,475	\$703,475	86.00	\$0	Kilómetros	1,200	100.00	100.00
OAX12130100071274	Construcción De Drenaje Pluvial Calle Niños Heroes (Col. Santa Fe)	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$950,682	\$950,682	\$950,682	\$950,682	\$950,682	\$920,443	\$920,443	96.82	\$0	Metros Cúbicos	100	100.00	100.00
OAX12130100071613	Introducción De Aljambro Público (Fraccionamiento Fovistas Las Palmas)	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$755,120	\$755,120	\$755,120	\$755,120	\$755,120	\$755,120	\$755,120	100.00	\$0	Poste	100	100.00	100.00
OAX12130100071638	Construcción Del Drenaje Sanitario (Col. Guatábot)	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,165,963	\$1,165,963	\$1,165,963	\$1,165,963	\$1,165,963	\$955,646	\$955,646	81.96	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX12130100072169	Construcción De Drenaje Sanitario ( Col. Sergio Méndez Arco)	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$810,973	\$810,973	\$810,973	\$810,973	\$810,973	\$810,973	\$810,973	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX12130100072480	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	El Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$388,545	\$388,545	\$388,545	\$388,545	\$388,545	\$388,545	\$388,545	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX12130100072582	Rehabilitación De La Red De Drenaje Pluvial (Col. Santa Clara)	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$462,717	\$462,717	\$462,717	\$462,717	\$462,717	\$462,717	\$462,717	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX12130100072642	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada Los Olivos (Col. Ex Normal)	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX12130100072660	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	Mundo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$556,479	\$556,479	\$556,479	\$556,479	\$556,479	\$556,479	\$556,479	100.00	\$0	Metro Lineal	432	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX12130100072889	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial Col. Miguel Hidalgo	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$414,092	\$414,092	\$414,092	\$414,092	\$414,092	\$414,092	\$414,092	100.00	\$0	Red	100	100.00	100.00
OAX12130100072919	Construcción De Guarniciones Y Barquetas (Col. 5 De Febrero)	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$483,576	\$483,576	\$483,576	\$483,576	\$483,576	\$415,851	\$415,851	85.99	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100073055	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$155,456	\$155,456	\$155,456	\$155,456	\$155,456	\$153,883	\$153,883	98.99	\$0	Metros Lineales	210	100.00	100.00
OAX12130100073091	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Piv. 20 De Noviembre Entre Riva Palacios Y Eliseo Jimenez Ruiz (Col. La Piragua)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$305,214	\$305,214	\$305,214	\$305,214	\$305,214	\$305,214	\$305,214	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100073595	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. 5 De Mayo)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$649,977	\$649,977	\$649,977	\$649,977	\$649,977	\$649,977	\$649,977	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100074116	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Real Las Limas)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$418,342	\$418,342	\$418,342	\$418,342	\$418,342	\$405,752	\$405,752	96.99	\$0	Metros Lineales	10	100.00	100.00
OAX12130100075327	Construcción De Pavimento De La Calle Cedros (Col. Siglo Xix)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$994,307	\$994,307	\$994,307	\$994,307	\$994,307	\$994,307	\$994,307	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100075344	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. El Castillo)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$660,481	\$660,481	\$660,481	\$660,481	\$660,481	\$660,481	\$660,481	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100075390	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Camino Viejo A Las Limas	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$588,436	\$588,436	\$588,436	\$588,436	\$588,436	\$588,436	\$588,436	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100076906	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. El Reencuentro)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$639,035	\$639,035	\$639,035	\$639,035	\$639,035	\$635,169	\$635,169	99.40	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100077244	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Oaxaca)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$657,414	\$657,414	\$657,414	\$657,414	\$657,414	\$657,414	\$657,414	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100077481	Construcción De Guarniciones Y Barquetas (Col. La Nueva Esperanza)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$451,176	\$451,176	\$451,176	\$451,176	\$451,176	\$451,176	\$451,176	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100078447	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 20d9v1138c	Pueblo Nuevo Papaloapan	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$0	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$289,342	\$289,342	69.87	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00
OAX12130100078535	Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Primaria Vicentes Guerrero Clave 20d9v0880c	San Juan Bautista Tuxtpec	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$143,306	\$143,306	\$143,306	\$143,306	\$143,306	\$143,306	\$143,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	62	100.00	100.00
OAX12130100078916	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20d9v0682d	San Juan Bautista Tuxtpec	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$441,303	\$441,303	\$441,303	\$441,303	\$441,303	\$299,536	\$299,536	67.88	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00
OAX12130100079126	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 20d9v2293b	San Juan Bautista Tuxtpec	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$401,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00
OAX12130100079138	Construcción De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20d9v1854m	San Juan Bautista Tuxtpec	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$412,323	\$412,323	99.57	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	100.00
OAX12130100083645	Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 20d9v1159c	San Juan Bautista Tuxtpec	Rural		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$181,696	\$181,696	\$181,696	\$181,696	\$181,696	\$54,509	\$54,509	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100	100.00	100.00
OAX12130100083659	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Ignacio Ramirez Clave 20d9c239cy (Col. Sergio Mendez Arce)	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$355,444	\$355,444	\$355,444	\$355,444	\$355,444	\$106,633	\$106,633	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00	0.00
OAX12130100083714	Rehabilitación De Tanque Elevado ( Col. San Francisco Las Limas)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$427,807	\$427,807	\$427,807	\$427,807	\$427,807	\$330,159	\$330,159	77.17	\$0	Tanque	1	100.00	100.00
OAX12130100086083	Obra De Conservación De Suelo Y Agua (Rehabilitación Del Bordo Del Paraje Los Huamaches)	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$887,886	\$664,077	\$664,077	\$664,077	\$664,077	\$664,077	\$664,077	100.00	\$0	Metro cúbico	3,800	100.00	100.00
OAX12130100086110	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado (Boca De Tormera En La Av. Las Palmas Frente A La Telesecundaria) (Fraccionamiento Infonavit El Pirajito)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$128,133	\$128,133	\$128,133	\$128,133	\$128,133	\$128,133	\$128,133	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00
OAX12130100086160	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col. San Antonio	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$679,010	\$679,010	\$679,010	\$679,010	\$679,010	\$626,235	\$626,235	92.23	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00
OAX12130100086222	Construcción De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$502,447	\$502,447	\$502,447	\$502,447	\$502,447	\$477,917	\$477,917	95.12	\$0	Metro Lineal	85	100.00	100.00
OAX12130100086254	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Guadalupe Hoops De Murat)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$481,176	\$481,176	\$481,176	\$481,176	\$481,176	\$481,176	\$481,176	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00
OAX12130100086344	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Col Ampliación El Pedregal)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$703,709	\$703,709	\$703,709	\$703,709	\$703,709	\$703,709	\$703,709	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00	100.00
OAX12130100086390	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario Col. Leones De Jasi	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$533,474	\$533,474	\$533,474	\$533,474	\$533,474	\$373,404	\$373,404	69.99	\$0	Metro Lineal	1	100.00	100.00
OAX12130100086817	Rehabilitación Y Puerta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Residencial Playa Del Moro)	San Juan Bautista Tuxtpec	Playa del Moro		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$299,517	\$299,517	\$299,517	\$299,517	\$299,517	\$89,855	\$89,855	30.00	\$0	Planta	1	100.00	80.00
OAX12130100087866	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario (Infonavit Jorge L. Tamayo)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$907,188	\$907,188	\$907,188	\$907,188	\$907,188	\$907,188	\$907,188	100.00	\$0	Metro Lineal	1	100.00	100.00
OAX12130100089089	Ampliación De La Red De Drenaje Pluvial (Construcción De Canal Barquetas) Col. El Trigal	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$792,998	\$792,998	\$792,998	\$792,998	\$792,998	\$792,998	\$792,998	100.00	\$0	Canal	1	100.00	100.00
OAX12130100089161	Rehabilitación Del Drenaje Sanitario (Fracc. Wilsons Benito Juarez)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$768,973	\$768,973	\$768,973	\$768,973	\$768,973	\$607,105	\$607,105	78.95	\$0	Metro Lineal	2	100.00	100.00
OAX12130100089283	Construcción De Drenaje Pluvial Fracc Sureste Segunda Etapa (Fraccionamiento Sureste Segunda Etapa)	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$732,082	\$732,082	\$732,082	\$732,082	\$732,082	\$557,209	\$557,209	76.01	\$0	Red	100	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Averca Financiera									Averca Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Averca	Rebago	Unidad de Medida	Población		Averca Anual
OAX12130100089375	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (Construcción De Fosa Sepsica) Fraccionamiento El Nanche	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$172,609	\$172,609	\$172,609	\$172,609	\$172,609	\$172,609	\$172,609	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
OAX12130100089728	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	Colonia Obrera Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00
OAX12130100090078	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Las Limas)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$633,925	\$633,925	\$633,925	\$633,925	\$633,925	\$533,846	\$533,846	84.21	\$0	Metros Lineales	2	100.00	100.00
OAX12130100090128	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtpec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$405,150	\$405,150	\$405,150	\$405,150	\$405,150	\$337,551	\$337,551	83.32	\$0	Metros Lineales	393	100.00	100.00
OAX12130100090214	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$557,089	\$557,089	\$557,089	\$557,089	\$557,089	\$557,089	\$557,089	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX12130100090249	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$341,392	\$341,392	\$341,392	\$341,392	\$341,392	\$194,135	\$194,135	56.87	\$0	PCPO	1	100.00	100.00
OAX12130100090311	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Andadores (Col. 12 De Julio)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$718,786	\$718,786	\$718,786	\$718,786	\$718,786	\$718,786	\$718,786	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00
OAX12130100090403	Construcción De Guarniciones Y Banquetas Col. El Mirador	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$621,597	\$621,597	\$621,597	\$621,597	\$621,597	\$621,597	\$621,597	100.00	\$0	Metros Lineales	2	100.00	100.00
OAX12130100090511	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Col. Ampliación El Triángulo)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$787,680	\$787,680	\$787,680	\$787,680	\$787,680	\$787,680	\$787,680	100.00	\$0	Metros Lineales	2	100.00	100.00
OAX12130100090515	Rehabilitación Del Cercado Perimetral Del Jardín De Niños Rafael Ramírez	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$128,559	\$128,559	\$128,559	\$128,559	\$128,559	\$128,559	\$128,559	100.00	\$0	Obra	25	100.00	100.00
OAX12130100090600	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Col. Del Carmen	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$849,163	\$849,163	\$849,163	\$849,163	\$849,163	\$728,452	\$728,452	85.78	\$0	Metros, Escalinata	1	100.00	100.00
OAX12130100090700	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	El Edén	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$760,467	\$760,467	\$760,467	\$760,467	\$760,467	\$653,440	\$653,440	85.93	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00
OAX12130100090721	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$622,378	\$622,378	\$622,378	\$622,378	\$622,378	\$622,378	\$622,378	100.00	\$0	Metros Cúbicos	1	100.00	100.00
OAX12130100090834	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$884,457	\$884,457	\$884,457	\$884,457	\$884,457	\$662,692	\$662,692	74.93	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00
OAX12130100090904	Construcción De Pavimento De Cárceres Hidráulico (Col. Francisco I. Madero)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$489,128	\$489,128	\$489,128	\$489,128	\$489,128	\$386,613	\$386,613	79.04	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00
OAX12130100091511	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Bella Vista)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$524,016	\$524,016	\$524,016	\$524,016	\$524,016	\$524,016	\$524,016	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00
OAX12130100092478	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. María Eugenia)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$501,133	\$501,133	\$501,133	\$501,133	\$501,133	\$501,133	\$501,133	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00	100.00
OAX12130100092578	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$116,163	\$116,163	\$116,163	\$116,163	\$116,163	\$116,163	\$116,163	100.00	\$0	Metros Lineales	141	100.00	100.00
OAX12130100092733	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$911,831	\$911,831	\$911,831	\$911,831	\$911,831	\$911,831	\$911,831	100.00	\$0	Metros Lineales	1,224	100.00	100.00
OAX12130100092908	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$394,273	\$394,273	\$394,273	\$394,273	\$394,273	\$336,435	\$336,435	85.33	\$0	M. Cable (líneas de conexión)	1	100.00	100.00
OAX12130100093547	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtpec	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	100.00	\$0	Pozo	100	100.00	100.00
OAX12130100100186	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtpec	Camotlán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,285,305	\$1,285,305	\$1,285,305	\$1,285,305	\$1,285,305	\$385,591	\$385,591	30.00	\$0	Pozo	100	100.00	0.20
OAX12130100100265	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtpec	San Isidro las Piñas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$398,127	\$398,127	\$398,127	\$398,127	\$398,127	\$338,432	\$338,432	85.01	\$0	Sistema	100	100.00	100.00
OAX12130100102882	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje Del Pedregal	San Dionisio Ocotpec	Barrio 3 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$799,129	\$799,129	\$799,129	\$799,129	\$799,129	\$799,129	\$799,129	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX12130100102971	Construcción De Un Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	San Dionisio Ocotpec	La Laguna	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$286,150	\$286,150	\$286,150	\$286,150	\$286,150	\$286,150	\$286,150	100.00	\$0	Sistema	20	100.00	100.00
OAX12130100103605	Ampliación De La Clínica De Salud	San Dionisio Ocotpec	San Dionisio Ocotpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2012	\$604,268	\$604,268	\$604,268	\$604,268	\$604,268	\$561,068	\$561,068	92.85	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	6,000	100.00	100.00
OAX12130100103842	Construcción De Tres Aulas En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	San Dionisio Ocotpec	San Dionisio Ocotpec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$911,967	\$911,967	\$911,967	\$911,967	\$911,967	\$816,190	\$816,190	89.50	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	155	100.00	100.00
OAX12130100103946	Ampliación Del Camino Rural De La Laguna A Los Huajes	San Dionisio Ocotpec	Los Guajes	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$249,308	\$249,308	\$249,308	\$249,308	\$249,308	\$249,308	\$249,308	100.00	\$0	Kilómetros	30	100.00	100.00
OAX12130100104034	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Las Calles Juan Juárez, Vicente Guerrero Y Calles Méndez	San Dionisio Ocotpec	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00
OAX12130100110743	Elaboración E Integración De Expedientes Técnicos	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$112,926	\$112,926	\$54,717	\$54,717	\$54,717	\$54,717	\$54,717	48.45	\$0	Pago	731	100.00	34.00
OAX12130100110855	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Coregidora	San Miguel Tacámama	San Miguel Tacámama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$447,267	\$447,267	\$447,267	\$447,267	\$447,267	\$447,267	\$447,267	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,050	100.00	100.00
OAX12130100110880	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Santa Teresita.	San Miguel Tacámama	San Miguel Tacámama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$299,814	\$299,814	\$299,814	\$299,814	\$299,814	\$299,814	\$299,814	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	700	100.00	100.00
OAX12130100110902	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre	San Miguel Tacámama	San Miguel Tacámama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$605,559	\$605,559	\$605,559	\$605,559	\$605,559	\$605,559	\$605,559	100.00	\$0	Metro Lineal	800	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX12130100110934	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Héroes	San Miguel Tlacuama	San Miguel Tlacuama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$137,800	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00
OAX12130100110942	Construcción De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Teresita	San Miguel Tlacuama	San Miguel Tlacuama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$137,800	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00
OAX12130100110954	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre.	San Miguel Tlacuama	San Miguel Tlacuama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,964,457	\$1,964,458	\$1,964,458	\$1,964,458	\$1,964,458	\$1,964,458	\$1,964,458	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,500	100.00	100.00
OAX12130100111515	Construcción De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica 225	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$19,209	\$760,791	\$760,791	\$760,791	97.54	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100	100.00	90.00
OAX12130100112284	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Hidalgo Y San Pablo Esta Moroles	Hacienda Blanca	Hacienda Blanca	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
OAX12130100112821	Rehabilitación De La Esc. Prim. Justo Sierra (Estación Eléctrica)	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$119,978	\$119,978	\$119,978	\$0	\$119,978	\$119,978	\$119,978	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
OAX12130100113877	Sistema De Riego Por Goteo	Santa Catarina Tuxtla	Santa Catarina Tuxtla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$249,945	\$249,945	\$249,945	\$249,945	\$249,945	\$249,945	\$249,945	100.00	\$0	Hectárea	700	100.00	50.00
OAX12130100113895	Construcción De Puente Vehicular Sobre Le Río San Pablo Camino El Pipe	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	100.00	\$0	Metros Lineales	350	100.00	100.00
OAX12130100116952	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Cerro Gordo - La Tortolita	Mahualtán de Porfirio Díaz	Cerro Gordo	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00	100.00
OAX12130100116953	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Santa María - Tabaje	Mahualtán de Porfirio Díaz	Santa María el Palmer	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	6	100.00	100.00
OAX12130100126852	Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	San Sebastián Abasco	San Sebastián Abasco	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,042,162	\$437,629	\$437,629	\$437,629	\$437,629	\$437,629	\$437,629	100.00	\$0	Red	1,471	100.00	100.00
OAX12130100132727	Rehabilitación Del Camino A San Juan Yuta	San Juan Tamazola	San Juan Yuta	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$1,804,687	\$1,804,687	\$1,804,687	46.27	\$0	Kilómetros	11	100.00	6.00
OAX12130100132809	Pavimentación De Calle Hidalgo Y Construcción De Plazuela	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,520,000	\$1,510,873	\$1,510,873	\$1,510,873	\$1,510,873	\$1,510,873	\$1,510,873	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200	100.00	100.00
OAX12130200135614	Construcción De Tanque Elevado De 30 M3	San Juan Barista Tlaxipec	Paso Rincón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$100	\$640,643	\$640,643	\$640,643	\$640,643	\$192,193	\$192,193	30.00	\$0	Taller	596	100.00	20.00
OAX12130200137984	Rehabilitación De Camino Rural De Enonal Colorado A Arroyo Tapir	San Juan Gutchevi	Enonal Colorado	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$750,966	\$750,966	\$750,966	\$750,966	\$528,797	\$528,797	\$528,797	70.42	\$0	Kilómetro	100	100.00	70.00
OAX12130200138035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	San Juan Gutchevi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$677,256	\$677,256	\$677,256	\$677,256	\$540,233	\$540,233	\$540,233	79.77	\$0	Metros	180	100.00	90.00
OAX12130200138060	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Juan Gutchevi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$983,634	\$983,634	\$983,634	\$983,634	\$983,634	\$983,634	\$983,634	100.00	\$0	Sistema	950	100.00	100.00
OAX12130200138088	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	San Juan Gutchevi	Boca del Monte	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$727,210	\$727,210	\$727,210	\$727,210	\$727,210	\$727,210	\$727,210	100.00	\$0	Metros	300	100.00	100.00
OAX12130200138132	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Gutchevi	El Zarzal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$379,332	\$379,332	\$379,332	\$379,332	\$379,332	\$379,332	\$379,332	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	465	100.00	100.00
OAX12130200138314	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (13. Etapa)	San Juan Mixtepec - Oto. de	San Pedro Corral	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Energía	En Ejecución	2012	\$789,090	\$789,090	\$789,090	\$110,637	\$110,637	\$110,637	\$110,637	14.02	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00
OAX12130200138320	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público	San Juan Gutchevi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$112,807	\$112,807	\$112,807	\$112,807	\$112,807	\$112,807	\$112,807	100.00	\$0	Luminaria	200	100.00	100.00
OAX12130200138461	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Barista Tlaxipec	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$497,233	\$497,233	\$497,233	\$497,233	\$497,233	\$149,170	\$149,170	30.00	\$0	Metros Cuadrados	550	100.00	30.00
OAX12130200138791	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Juan Escutia	San Juan Gutchevi	El Ocotlalto	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$328,608	\$328,608	\$328,608	\$328,608	\$328,608	\$328,608	\$328,608	100.00	\$0	Metro Lineal	60	100.00	100.00
OAX12130200138876	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Gutchevi	Ramos Millán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Acción	365	100.00	100.00
OAX12130200138936	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Gutchevi	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$591,019	\$591,019	\$591,019	\$591,019	\$591,019	\$591,019	\$591,019	100.00	\$0	Obra	250	100.00	100.00
OAX12130200138998	Rehabilitación De Camino Rural	San Juan Gutchevi	Huicil	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$601,880	\$601,880	\$601,880	\$601,880	\$601,880	\$601,880	\$601,880	100.00	\$0	Kilómetro	182	100.00	100.00
OAX12130200139056	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	San Juan Gutchevi	El Tuurfo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$334,992	\$334,992	\$334,992	\$334,992	\$334,992	\$334,992	\$334,992	100.00	\$0	Metro Lineal	265	100.00	100.00
OAX12130200139156	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Comunidad	San Juan Gutchevi	San Juanito	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$233,120	100.00	\$0	Kilómetro	212	100.00	100.00
OAX12130200139222	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	San Juan Gutchevi	Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$221,522	\$221,522	\$221,522	\$221,522	\$221,522	\$221,522	\$221,522	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00
OAX12130200139271	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Gutchevi	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2012	\$472,950	\$472,950	\$472,950	\$472,950	\$472,950	\$472,950	\$472,950	100.00	\$0	Poste	232	100.00	100.00
OAX12130200141837	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aliende Y Reforma	San Juan Sayutepéc	Cobertura municipal	Federales	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$599,358	\$599,358	\$475,708	\$475,708	\$475,708	\$475,708	\$475,708	79.37	\$0	M2, Concreto hidráulico	514	80.00	67.00
OAX12130200142154	Rehabilitación De Calles	San Juan Gutchevi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$214,295	\$214,295	\$214,295	\$214,295	\$214,295	\$214,295	\$214,295	100.00	\$0	Kilómetros	209	100.00	100.00
OAX12130200142215	Construcción De Un Aula En La Escuela Preescolar	San Juan Gutchevi	The Real	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$265,290	\$265,290	\$265,290	\$265,290	\$265,290	\$265,290	\$265,290	100.00	\$0	Aula	40	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX12130200142285	Rehabilitación De Camino Rural Arroyo Pedregal	San Juan Gutchovi	Pachme Encinal	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$476,293	\$476,293	\$476,293	\$476,293	\$476,293	\$476,293	\$476,293	100.00	\$0	Kilómetros	150	100.00	100.00
OAX12130200142318	Rehabilitación De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	San Juan Gutchovi	Bento Juárez	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$144,202	\$144,202	\$144,202	\$144,202	\$144,202	\$144,202	\$144,202	100.00	\$0	Kilómetros	142	100.00	100.00
OAX12130200142380	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	San Juan Gutchovi	La Zacatera	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$427,106	\$427,106	\$427,106	\$427,106	\$427,106	\$427,106	\$427,106	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00	100.00
OAX12130200142422	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Gutchovi	Coyol Seco	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$385,568	\$385,568	\$385,568	\$385,568	\$385,568	\$385,568	\$385,568	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	140	100.00	100.00
OAX12130200142473	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calles	San Juan Gutchovi	Lomería	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$385,713	\$385,713	\$385,713	\$385,713	\$385,713	\$385,713	\$385,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00	100.00
OAX12130200142579	Construcción De Unidad Básica De Salud	San Juan Gutchovi	Arroyo Cochura	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Salud	En Ejecución	2012	\$429,110	\$429,110	\$429,110	\$429,110	\$310,900	\$310,900	\$310,900	72.45	\$0	Obra	122	100.00	75.00
OAX12130200142664	Rehabilitación Camino Rural	San Juan Gutchovi	Río de Guasamando	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$404,800	\$404,800	\$404,800	\$404,800	\$404,800	\$404,800	\$404,800	100.00	\$0	Kilómetro	70	100.00	100.00
OAX12130200142734	Introducción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Gutchovi	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	100.00	\$0	Sistema	47	100.00	100.00
OAX12130200142796	Rehabilitación De Camino Rural	San Juan Gutchovi	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$129,296	\$129,296	\$129,296	\$129,296	\$129,296	\$129,296	\$129,296	100.00	\$0	Kilómetro	85	100.00	100.00
OAX12130200142872	Rehabilitación De Camino De Acceso A La Escuela Primaria	San Juan Gutchovi	Barrío Alvarado	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$133,508	\$133,508	\$133,508	\$133,508	\$133,508	\$133,508	\$133,508	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00
OAX12130200143790	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tuxtepec	San Miguel Obispo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$484,565	\$484,565	\$484,565	\$484,565	\$484,565	\$416,413	\$416,413	85.94	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	100.00	27.00
OAX12130200143874	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tuxtepec	El Esfuerzo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$522,734	\$522,734	\$522,734	\$522,734	\$522,734	\$156,820	\$156,820	30.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	100.00	20.00
OAX12130200147099	Instalación De 300 MVA De La Red De Energía Eléctrica Aplicación Y Repotenciación R.D. San Pedro Buenavista 3 En La Localidad De San Pedro Buena Vista	Santa María Nativitas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	ID04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	60	100.00	100.00
OAX12130200147369	Construcción Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$205,358	\$205,358	\$205,358	\$205,358	\$205,358	\$61,607	\$61,607	30.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00	0.00
OAX12130200152399	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Alende	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	114	100.00	100.00
OAX12130200155746	Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Guadalupe Y Continuación De Libertad	San Pedro Huamelula	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	15.50	100.00
OAX12130200155787	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$476,278	\$476,278	\$476,278	\$476,278	\$476,278	\$476,278	\$476,278	100.00	\$0	Poste	27	100.00	100.00
OAX12130200155833	Construcción De Un Aula Didáctica Y Dirección, Servicios Sanitarios, Y Obra Externa En La Escuela Primaria "Cristóbal Colón"	Potrerillo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,363,026	\$1,363,026	\$1,363,026	\$1,344,534	\$1,344,534	\$1,344,534	\$1,344,534	98.64	\$0	Obra	250	100.00	98.00
OAX12130200155869	Mejoramiento De Vivienda San Felipe Zapotlán	Villa Sola de Vega	San Felipe Zapotlán	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$63,800	\$63,800	\$63,800	\$63,800	\$63,800	63.80	\$0	Vivienda	190	100.00	70.00
OAX12130200157383	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles	San Bartolo Tuxtepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	ID04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$248,920	\$248,920	\$248,920	\$248,920	\$248,920	\$248,920	\$248,920	100.00	\$0	Red de Distribución	677	100.00	100.00
OAX12130200164913	Asesoría Técnica	Villa Hidalgo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	ID04 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	25.00	\$0	Acción	0	100.00	25.00
OAX12130200169516	Adquisición De Paneles Solares	San Miguel Tenango	San Juan Tenango	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2012	\$136,710	\$136,710	\$136,710	\$136,710	\$0	\$136,710	\$136,710	100.00	\$0	paneles	51	100.00	100.00
OAX12130200170055	Ampliación De La Calle Isabel La Católica	San Pedro Covachepéc Cantaros	San Pedro Covachepéc Cantaros	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$267,513	\$267,513	\$267,513	\$267,513	\$0	\$87,496	\$87,496	32.71	\$0	Metro Lineal	100	100.00	32.00
OAX13130100019277	Construcción Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa)	Santos Reyes Papalo	Santos Reyes Papalo	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,287,435	\$1,287,435	\$386,231	\$1,287,435	\$1,287,435	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1	100.00	0.00
OAX13130100019600	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal	Energía	En Ejecución	2013	\$2,834,366	\$2,834,366	\$850,310	\$1,984,056	\$1,984,056	\$850,310	\$850,310	30.00	\$0	Poste	0	100.00	30.00
OAX13130100019614	Adquisición De Paneles Solares	San Miguel Tenango	San Juan Tenango	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal	Energía	En Ejecución	2013	\$318,990	\$318,990	\$0	\$318,990	\$318,990	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	51	100.00	100.00
OAX13130100019671	Adquisición De Paneles Solares	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal	Energía	En Ejecución	2013	\$231,000	\$231,000	\$0	\$231,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	40	100.00	0.00
OAX13130100019691	Construcción De Puente Vehicular Terpis Ubicado En El Km. 0 133.5-466 Camino Covachepéc-Nativitas	San Juan Bautista Covachepéc	San Juan Bautista Covachepéc	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,830,668	\$3,830,668	\$1,629,899	\$3,830,668	\$3,830,668	\$1,629,899	\$1,629,899	42.55	\$0	Metro Lineal	2,808	100.00	42.55
OAX13130100019717	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Quiquiyó	San Juan Quiquiyó	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,892,140	\$1,892,140	\$567,642	\$1,892,140	\$1,892,140	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	741	100.00	0.00
OAX13130100019744	Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Amuzgos	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,687,334	\$1,687,334	\$506,200	\$1,687,334	\$1,687,334	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	654	100.00	0.00
OAX13130100019765	Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica 2da Etapa	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Aportaciones Federales	ID03 FAS Estatal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,258,140	\$1,995,437	\$997,718	\$1,995,437	\$1,995,437	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	750	100.00	0.00
OAX13130100049523	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal (3ra Etapa)	Santa María Huazolotlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	324	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte - Especifico	Programa Fondo Convierte - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebaje	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX13130100049526	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Morelos	Santa María Huazolotlán	San José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00
OAX13130100051088	Terminación De La Ampliación De Las Instalaciones Del Centro De Salud	San José Ayuquila	San José Ayuquila	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$0	\$149,645	\$0	\$149,645	\$149,645	\$149,645	\$149,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,511	100.00	100.00
OAX13130100051245	3 De Gastos Indirectos (Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos)	San José Ayuquila	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$61,710	\$61,710	\$0	\$19,394	\$19,394	\$19,394	\$19,394	31.41	\$0	Expediente	1,511	100.00	100.00
OAX13130100065707	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	San Miguel Amatlán	San Antonio Zahatlán	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$832,275	\$513,030	\$513,030	\$513,030	\$513,030	\$513,030	\$513,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	100.00	100.00
OAX13130100067874	Proyecto Ejecutivo	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$221,786	\$221,786	\$3,696,428	\$120,750	\$101,036	\$101,036	\$101,036	45.56	\$0	Expediente	6	100.00	0.25
OAX13130100068425	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Amatlán	Santo Domingo Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$391,431	\$141,820	\$141,820	\$141,820	\$141,820	\$141,820	\$141,820	100.00	\$0	Sistema	755	100.00	100.00
OAX13130100073761	Rehabilitación De La Red Del Sistema De Agua Potable Torre Sur	San Juan Bautista Suchitpeque	San Juan Bautista Suchitpeque	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$130,000	\$0	\$0	\$130,000	\$130,000	81.25	\$0	Metro Lineal	461	100.00	90.00
OAX13130100075175	Construcción De Barba Perimetral En La Escuela Primaria Adolfo Casas Segunda Etapa.	Santiago Ixtayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Lineales	240	100.00	100.00
OAX13130100075186	Pavimentación De La Calle Principal A Base De Concreto Hidráulico Segunda Etapa.	Santiago Ixtayutla	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	545	100.00	100.00
OAX13130100075751	Pavimentación De La Calle Principal Al Barrio Grande A Base De Concreto Hidráulico, Segunda Etapa.	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,371	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	100.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	100.00
OAX13130100075842	Rehabilitación Del Camino Desviación De Santiago Ixtayutla - La Humedad A Yucuyá, Seguridad Etnica.	Santiago Ixtayutla	Yucuyá	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2013	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	100.00	\$0	Kilómetros	404	100.00	100.00
OAX13130100076437	Y Habilitación De Caminos Rurales Tramo: La Maraña-Desviación El Humilde, San Luis Yucuyá-Desviación A Villanueva-Losolvidá-Buena Vista, Desviación Al Naranjo, Rehabilitación De Caminos Rurales Tramo: El Gavilán-La Humedad-La Cuchara-Machutla 2-Yucuyá-Corral De Piedras.	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2013	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	100.00	\$0	Kilómetros	3,491	100.00	100.00
OAX13130100076881	Rehabilitación Del Camino Desviación De Santiago Ixtayutla - La Humedad A Yucuyá, Seguridad Etnica.	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2013	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	100.00	\$0	Kilómetros	8,426	100.00	100.00
OAX13130100077105	Pavimentación De La Calle La Reforma A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutla	Villa Nueva	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,448,377	\$1,448,377	\$1,448,377	80.93	\$0	M2, Concreto hidráulico	568	100.00	100.00
OAX13130100077262	Pavimentación De La Calle Avenida Los Ruices A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutla	La Humedad	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,934,387	\$1,934,387	\$1,380,316	\$1,934,387	\$1,934,387	\$1,380,316	\$1,380,316	71.36	\$0	Metro Lineal	1,434	100.00	80.00
OAX13130100081663	Construcción De Barba Perimetral En La Escuela Secundaria Técnica Num. 56	San Baltazar Chichicapam	San Baltazar Chichicapam	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,261,307	\$1,261,307	\$1,261,307	\$1,262,307	\$1,170,963	\$1,170,963	\$1,170,963	92.84	\$0	Metros Cuadrados, Barbas, Cercos	160	100.00	100.00
OAX13130100083219	Rastro y Revestimiento Del Camino De Piedra Blanca Al Paraje La Toma	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083226	Rastro De Camino Piedra Blanca Al Paraje Del Pantano	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083233	Rastro De Camino De La Desviación De La Carretera De Pinotepa Nacional Corralero A La Agencia De Hornos Grandes	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083242	Revestimiento Y Rastro De Camino De Pinotepa Nacional A La Agencia De La Raya	Santiago Pinotepa Nacional	La Raya	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083246	Rastro De Camino De Pinotepa A La Agencia Los Hornos	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083252	Rastro De Camino Del Entronque Pinotepa-Aguilón A Lo De Riño	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Riño	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083261	Rastro De Calles De La Colonia La Soledad	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083265	Rastro De Calles De La Colonia Miramar	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083269	Rastro De Calles De La Colonia Emiliano Zapata	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083278	Rastro De Calles De La Colonia 20 De Noviembre	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083282	Rastro De Calles De La Colonia Cuahútemoc	Santiago Pinotepa Nacional	Colonia Cuahútemoc	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083345	Rastro De Calles De La Colonia Las Lomas	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083352	Rastro De Camino Del Carrizo A La Nora Y Minidaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Nora y Minidaca	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083361	Rastro Y Revestimiento Del Camino Del Entronque De La Carretera Pinotepa-Corralero A Pie Del Cerro	Santiago Pinotepa Nacional	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083374	Rastro De Camino Del Entronque De Pinotepa-Corralero A El Cruvelo	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruvelo	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083379	Rastro Y Revestimiento De Camino De El ANI A La Nora Y Minidaca	Santiago Pinotepa Nacional	El ANI	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Averza Financiera									Averza Física			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Subproyecto	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Averza	Rebago	Unidad de Medida	Población		Averza Anual
OAX13130100083386	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia El Porvenir	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083389	Rastreo De Calles De La Colonia Viva 2000	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083395	Rastreo Del Camino De Hornos Grandes A Rancho Piedra	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083400	Rastreo De Camino De Hornos Grandes A Piedra Lisa	Santiago Pinotepa Nacional	Los Hornos Grandes	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083410	Rastreo De Camino Del Entronque Carretero Pinotepa-Carretero A Lo De Mejía	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083418	Rastreo De Camino De La Agencia El Carrizo Al Paraje La Culebra	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083425	Rastreo De Camino El Camaron A La Boquerana De La Laguna De Santa Quilama	Santiago Pinotepa Nacional	El Cruello	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083432	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Santa Cruz	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083439	Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Abolides	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083462	Rastreo Y Revestimiento De Camino De La Agencia De La Noria Y Miraflores A La Agencia De Mariano Matamoros	Santiago Pinotepa Nacional	Mariano Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083464	Rastreo De Camino De La Desviación De La Carretera Pinotepa-Carretero A Mochilas	Santiago Pinotepa Nacional	Mochilas	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$347,517	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083465	Rastreo Y Revestimiento De Camino Del La Agencia El Carrizo A La Agencia De Los Pochitos	Santiago Pinotepa Nacional	Los Pochitos	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$120,485	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130100083468	Rastreo De Calles En La Colonia Universidad	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100083469	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 15a Norte Entre La Carretera Pinotepa - Acapulco Y El Puente	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX1313010008327	Adquisición De Tres Equipos De Cloración Automática Para Los Pozos Del Sistema De Agua Potable	San Francisco Lachigolá	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,217	\$36,217	\$36,217	\$36,217	\$36,217	\$36,217	\$36,217	100.00	\$0	Equipo	3,800	100.00	100.00
OAX13130100089137	Asesoría Técnica	San Antonio Tepetlapa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$196,947	\$196,947	\$196,947	\$196,947	\$0	\$98,474	\$98,474	50.00	\$0	Asesoría	12	100.00	50.00
OAX13130100089639	Pavimentación De La Calle Prolongación De La Piedra Encimada Ja Etapa A Base De Concreto Hidráulico	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$394,967	\$394,967	\$394,967	\$394,967	\$394,967	\$394,967	\$394,967	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	450	100.00	100.00
OAX13130100090212	Rehabilitación De Un Pozo Tipo Noria En El Rio Del Temblor (Ca. Pirte)	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$84,390	\$84,390	\$84,390	84.39	\$0	Noria	1,993	100.00	84.00
OAX13130100090303	Programa De Capacitación A Los Concejalos En El Área De Planeación, Control Y Aplicación De Recursos Públicos	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$35,281	\$35,281	\$35,281	\$35,281	\$16,037	\$12,830	\$12,830	36.36	\$0	Capacitación	1,993	100.00	45.00
OAX13130100090372	Integración De Expedientes Técnicos De Obras 2013	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$52,922	\$52,922	\$52,922	\$52,922	\$24,055	\$19,244	\$19,244	36.36	\$0	Expediente	1,993	100.00	60.00
OAX13130100093174	Construcción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Ignacio Zaragoza Entre Las Calles Ignacio Allende Y Josefa Ortiz De Domínguez	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$586,161	\$586,161	\$586,161	\$586,161	\$0	\$586,161	\$586,161	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	50	100.00	100.00
OAX13130100094348	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Calle Libramiento	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,631,782	\$1,631,782	96.61	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,112	100.00	100.00
OAX13130100094389	Construcción De Puente Yutatocaco.	San Pedro Jocayán	La Herba Santa	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$834,954	\$834,954	\$834,954	\$834,954	\$834,954	\$834,954	\$834,954	100.00	\$0	Obra	200	100.00	1.00
OAX13130100094801	Construcción De Clínica De Salud	San Pedro Jocayán	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$680,366	\$680,366	\$680,366	\$680,366	\$680,366	\$680,366	\$680,366	100.00	\$0	Obra	150	100.00	1.00
OAX13130100094634	Mantenimiento De Caminos Rurales Y Colectivos	San Pedro Jocayán	San Pedro Jocayán	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	100.00	\$0	Kilómetros	1,300	100.00	1.00
OAX13130100094687	Apertura De Calles	San Pedro Jocayán	Chuparrosa	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$181,499	\$181,499	\$181,499	\$181,499	\$181,499	\$181,499	\$181,499	100.00	\$0	Kilómetros	180	100.00	1.00
OAX13130100094726	Apertura De 2.7 Kms. De Camino De La Herba Santa A Limón Real	San Pedro Jocayán	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	100.00	\$0	Kilómetros	1,300	100.00	1.00
OAX13130100094828	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre, Segunda Etapa	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$381,253	\$381,253	\$190,626	\$190,626	\$190,626	\$190,626	\$190,626	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00
OAX13130100096510	Rehabilitación Del Camino Ajapatepec Del Km 0+000 Al Km 15+170	Santa Catarina Juchitán	San Francisco Ajapatepec	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$956,072	\$960,852	\$136,652	\$136,520	\$136,652	\$136,652	\$136,652	14.22	\$0	Kilómetros	956,072	100.00	14.00
OAX13130100096611	Rehabilitación Del Camino Amaltepec Del Km 0+000 Al Km 9+600	Santa Catarina Juchitán	Santa María Amaltepec	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$672,220	\$862,109	\$130,000	\$862,109	\$130,000	\$130,000	\$130,000	15.08	\$0	Kilómetros	672,220	100.00	53.00
OAX13130100096938	Construcción De La Segunda Etapa De Celda Y Laguna De Evaporación De Lodos De Bofedo Sanitario	Santa Catarina Juchitán	Santa Catarina Juchitán	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,927,498	\$4,927,498	\$1,738,141	\$4,927,498	\$1,738,141	\$1,738,141	\$1,738,141	35.27	\$0	Rellevo Sanitario	4,927,498	100.00	54.00
OAX13130100097656	Rehabilitación Del Camino La Verba Buena Del Km 0+000 Al Km 14+16 Juchitán La Verba Buena	Santa Catarina Juchitán	La Verba Buena	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$892,388	\$896,850	\$127,550	\$127,550	\$769,300	\$127,550	\$127,550	14.22	\$0	Kilómetros	892,388	100.00	14.00
OAX13130100097884	Construcción De La Segunda Etapa Del Pavimento Hidráulico En La Calle Hacia La Telesecundaria	Santa Catarina Juchitán	Santa María Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$745,470	\$1,200,000	\$745,470	\$745,470	\$745,470	62.12	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200,000	100.00	62.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX1313010009295	Deuda Pública Diminuida	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$44,105,674	\$44,105,674	\$21,240,397	\$44,105,674	\$44,105,674	\$21,240,397	\$21,240,397	48.16	\$0	Acción	3,799,871	100.00	48.00
OAX13130100102437	Construcción de Puente Vehicular	Santa Lucia Mahuatlán	La Cofrada	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX13130100103593	Construcción de Puente Vehicular	Santa Lucia Mahuatlán	La Chinilla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	56	100.00	100.00
OAX13130100103944	Construcción de Aula En La Escuela Primaria	Santa Lucia Mahuatlán	San Isidro el Queyón	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	48	100.00	100.00
OAX13130100107914	Rastreo de Calles De La Agencia De Narcotráfico	Santiago Proteopa Nacional	El Cruvelo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100107942	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 31a Sur	Santiago Proteopa Nacional	Colonia 20 de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,993	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,994	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130100107961	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 4a Oriente Barrio El Pantón	Santiago Proteopa Nacional	Santiago Proteopa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130100107973	Rastreo de Calles En El Barrio La Planta	Santiago Proteopa Nacional	Santiago Proteopa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100107980	Rastreo de Calles En La Colonia Vicente Guerrero	Santiago Proteopa Nacional	Colonia Vicente Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100107999	Rastreo de Calles En La Colonia La Guadalupe	Santiago Proteopa Nacional	Santiago Proteopa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100108016	Rastreo de Calles En El Barrio Núzaca	Santiago Proteopa Nacional	Santiago Proteopa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
OAX13130100108312	Construcción Del Sistema De Agua Potable Colonia Constitución	San Francisco Teotihuacan	San Francisco Teotihuacan	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$348,317	\$348,317	\$348,317	\$348,317	\$348,317	\$348,317	\$348,317	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00
OAX13130100108368	Construcción De Anexo Del Centro Salud	San José Lachiguán	San José Lachiguán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	\$1,504,710	\$1,504,710	\$1,504,710	62.54	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	161	100.00	62.54
OAX13130100109840	Construcción De Casa De Salud	San José Lachiguán	Rancho Lachivigoza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	\$983,272	\$983,272	\$983,272	71.61	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	93	100.00	71.61
OAX13130100110353	Construcción Del Sistema De Agua Potable Tera Etapa.	San Juan Bautista Lo de Soto	San Juan Bautista Lo de Soto	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,444,681	\$733,404	\$450,000	\$733,404	\$450,000	\$450,000	\$450,000	61.36	\$0	Metro Lineal	1,890	100.00	50.00
OAX13130100110571	Rehabilitación De Caminos Rurales En La Cabecera Municipal	San Luis Arriaga	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,079,349	\$1,079,349	\$723,805	\$723,805	\$723,805	\$723,805	\$723,805	67.06	\$0	Kilómetros	731	100.00	80.00
OAX13130100110707	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Cabrera, Cabecera Municipal.	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,207,038	\$1,207,038	\$1,207,038	\$1,207,038	\$495,480	\$711,558	\$711,558	58.95	\$0	Metros Cuadrados	1,512	100.00	90.00
OAX13130100111727	Pavimentación De La Calle Hidalgo A Base De Concreto Hidráulico (San Juan Luvinia)	San Pablo Macuiltanguas	San Juan Luvinia	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$344,800	\$344,800	\$18,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	700	100.00	0.00
OAX13130100112655	Pavimentación De La Calle Tomas Dominguez A Base De Concreto Hidráulico	San Miguel Tlacama	San Miguel Tlacama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$503,430	\$503,431	\$503,431	\$503,431	\$503,431	\$503,431	\$503,431	100.00	\$0	M2, Concreto Hidráulico	1,008	100.00	100.00
OAX13130100112746	Pavimentación De La Calle Central A Base De Concreto Hidráulico	San Sebastián Ixcapa	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75,517	\$75,517	\$290,000	\$75,517	\$290,000	\$290,000	\$290,000	38.44	\$0	Metros Cuadrados	683	100.00	0.38
OAX13130100113186	Proyecto De Red De Distribución De Agua Potable En Las Localidades De San Isidro Jalapepango-La Ordeña Y Yucano.	San Francisco Jalapepango	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Red de Distribución	100	100.00	100.00
OAX13130100113591	Pago De Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Tecnicos	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$242,501	\$242,501	\$150,000	\$242,501	\$150,000	\$150,000	\$150,000	61.86	\$0	Asistencia técnica	4,970	100.00	0.50
OAX13130100113611	Pavimentación De La Calle Hacienda La Telesandera A Base De Concreto Hidráulico ( 2ª Etapa).	Santiago Tepepec	El Ocoite	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399,221	\$399,221	\$399,221	\$399,221	\$399,221	\$399,221	\$399,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	100.00	1.00
OAX13130100113643	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$231,102	\$231,102	\$231,102	\$231,102	\$231,102	\$231,102	\$231,102	100.00	\$0	Sistema	1,231	100.00	1.00
OAX13130100113660	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$268,317	\$268,317	\$268,317	\$268,317	\$268,317	\$268,317	\$268,317	100.00	\$0	Kilómetros	4,970	100.00	1.00
OAX13130100113881	Pago Del Estudio De Impacto Ambiental Para La Electrificación Rural	Santiago Tepepec	Santiago Tepepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$86,428	\$86,428	\$86,428	\$86,428	\$86,428	\$86,428	\$86,428	100.00	\$0	Estudio	4,970	100.00	1.00
OAX13130100113929	Construcción De Edificio A Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios. Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior. En La Esc. Sec. Tec 238	Yaxe	Yaxe	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,309,357	\$1,309,357	\$1,309,357	\$1,309,357	\$1,309,357	72.54	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	146	100.00	72.54
OAX13130100114213	Pago De Asistencia Técnica E Integración De Expedientes Tecnicos	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$130,996	\$130,996	\$80,000	\$130,996	\$80,000	\$80,000	\$80,000	61.07	\$0	Asistencia técnica	3,224	100.00	0.61
OAX13130100114556	Conservación Y Mantenimiento De Caminos Rurales	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Kilómetros	2,577	100.00	1.00
OAX13130100114627	Pavimentación De La Calle Pino Suarez A Base De Concreto Hidráulico	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$361,123	\$361,123	\$361,112	\$361,112	\$361,123	\$361,123	\$361,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,577	100.00	1.00
OAX13130100114657	Rehabilitación De La Calle 18 De Marzo	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	100.00	\$0	Obra	2,577	100.00	1.00
OAX13130100118395	Pago De Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Tecnicos	San José Estancia Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	100.00	\$0	Asistencia técnica	977	100.00	0.50
OAX13130100118539	Cursos De Capacitación A Productores Y Compra De Equipos De Oficina	San José Estancia Grande	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$26,783	\$26,783	\$26,783	\$26,783	\$26,783	\$26,783	\$26,783	100.00	\$0	Lote	400	100.00	1.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Espectivo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX13130100118598	Pavimentación De La Calle Morales A Base De Concreto Hidráulico	San José Estancia Grande	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$632,503	\$632,503	\$470,000	\$6,325,032	\$470,000	\$470,000	\$470,000	74.31	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.74
OAX13130100118680	Pavimentación Del Callejon De La Esc. Preescolar Jose T. Cuellar	San José Estancia Grande	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	1.00
OAX13130100118924	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero (Cda. Itzapa) Liberman En La Col. Sanmartiana	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$749,704	\$749,704	\$749,704	\$749,704	\$0	\$700,000	\$700,000	93.37	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	95.00
OAX13130100119744	Equipoamiento De Pozo Profundo, Instalación De Línea De Conducción, Rehabilitación De Caseta De Bombeo Y Atzompa Construcción De Tanque Usado	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$865,117	\$865,118	\$865,118	\$865,118	\$0	\$715,645	\$715,645	82.72	\$0	Tanque	1	100.00	85.00
OAX13130100120374	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo	San Agustín Amatenango	San Agustín Amatenango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$548,552	\$548,553	\$548,553	\$75,070	\$548,553	\$548,553	\$473,483	100.00	\$0	Metros	2,000	100.00	50.00
OAX13130100120447	Programa De Capacitación De Autoridades E Integrantes Del Consejo De Desarrollo Municipal En Presupuestación, Ejecución Y Comprobación De Recursos Municipales.	San Antonio Tequiapan	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	100.00	\$0	Capacitación	1	100.00	100.00
OAX13130100120516	Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo	San Agustín Amatenango	San Agustín Amatenango	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$75,069	\$75,070	\$75,070	\$75,070	\$75,070	\$75,070	\$75,070	100.00	\$0	Metros	27	100.00	100.00
OAX13130100120600	Construcción De Bodega Rural	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nizatlan (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$0	\$850,000	\$486,000	\$850,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	57.18	\$0	Bodega	222	100.00	80.00
OAX13130100120885	Apertura Del Camino San Pedro Ocotpec-San Isidro Huayupan	San Pedro Ocotpec	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$116,000	\$116,000	\$63,472	\$116,000	\$116,000	\$63,472	\$63,472	54.72	\$0	Kilómetros	5	100.00	50.00
OAX13130100121346	Rehabilitación De Las Colectoras 1 Y 2 De La Red De Drenaje En San Juan Del Río Tlacolula Oaxaca	San Juan del Río	San Juan del Río	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$202,714	\$350,000	\$202,714	\$202,714	\$202,714	57.92	\$0	Metro Lineal	1,231	100.00	64.28
OAX13130100125439	Pago De Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$39,227	\$39,227	\$35,000	\$39,227	\$35,000	\$35,000	\$35,000	89.22	\$0	Asistencia técnica	1,083	100.00	0.75
OAX13130100125559	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina A Base De Concreto Hidráulico	Santa María Cortijo	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$655,000	\$655,000	\$348,000	\$655,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	53.13	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,083	100.00	0.53
OAX13130100127021	Construcción De Línea Aula Didáctica En El Jardín De Niños Jose Lopez Alvarez Barrio La Araya	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$262,541	\$262,542	\$262,542	\$0	\$262,542	\$262,542	\$262,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	200	100.00	100.00
OAX13130100127218	Elaboración De Expedientes Técnicos De Obras Del Fondo II	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$146,568	\$146,568	\$70,000	\$146,568	\$70,000	\$70,000	\$70,000	47.76	\$0	Expediente	16	100.00	40.00
OAX13130100127269	Rehabilitación De Los Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Séptica Y Fosa De Absorción De La Escuela Secundaria Técnica Numero 374	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$243,575	\$187,533	\$187,533	\$56,042	\$187,533	\$187,533	\$187,533	100.00	\$0	M2, Sanitarios	80	100.00	90.00
OAX13130100127298	Programa De Desarrollo Institucional (Pago De Asesoría Técnica)	San Jerónimo Sosola	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$97,712	\$97,712	\$45,000	\$97,712	\$45,000	\$45,000	\$45,000	46.05	\$0	Curso	33	100.00	50.00
OAX13130100127327	Construcción De Andadores En La Escuela Primaria Jose Maria Morales	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$185,852	\$185,852	\$185,852	\$0	\$185,852	\$185,852	\$185,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	480	100.00	100.00
OAX13130100127383	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Libertad E Hidalgo En Santa María Tequiapan	San Jerónimo Sosola	Santa María Tequiapan	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$519,966	\$519,966	\$519,966	\$519,966	\$519,966	\$519,966	\$519,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00	100.00
OAX13130100127431	Construcción De 10 Viviendas Rurales	San Jerónimo Sosola	Minas de Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00
OAX13130100127728	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Guadalupe Victoria Y Alameda	San Jerónimo Sosola	Santa Lucía Sosola	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$576,966	\$576,966	\$576,966	\$576,966	\$576,966	\$576,966	\$576,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
OAX13130100127788	Construcción De Viviendas 26 Rurales	San Jerónimo Sosola	Río Florida Sosola	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00
OAX13130100127903	Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Sistema De Rego Terminación	San Jerónimo Sosola	Santa María Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Hectárea	15	100.00	100.00
OAX13130100128974	Construcción De Viviendas Rurales	San Jerónimo Sosola	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	58	100.00	100.00
OAX13130100129081	Estudio Y Proyecto Carretera (San Jose Rio Verde - La Tuzá)	Santiago Jamiltepec	San José Rio Verde (La Boquilla)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$650,000	\$929,999	\$929,999	\$929,999	\$929,999	\$929,999	\$929,999	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00	100.00
OAX13130100129659	Adoquinamiento De Las Calles Reforma E Ignacio Zaragoza	Santiago Chautumba	San Sebastián Chautumba	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	772	100.00	100.00
OAX13130100129910	Pavimentación De Calle Hidalgo A Base De Concreto Hidráulico	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,166,667	\$5,166,667	\$3,183,000	\$3,183,000	\$1,983,667	\$3,183,000	\$3,183,000	61.61	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,600	100.00	0.50
OAX13130100130001	Elaboración De Expedientes Técnicos De Todas Las Obras Del Ejercicio 2013.	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$269,099	\$269,100	\$0	\$0	\$0	\$269,100	\$269,100	100.00	\$0	Proyecto	0	100.00	90.00
OAX13130100130102	Rastro De Calles Del Barrio El Jardín	Santa Cruz Tacahue	Santa Cruz Tacahue de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros	900	100.00	100.00
OAX13130100130175	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas	Santa Cruz Tacahue de Mina	Santa Cruz Tacahue de Mina	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$942,670	\$942,670	\$640,000	\$942,670	\$0	\$635,040	\$635,040	67.37	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	70.00
OAX13130100130177	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Carretera Puerto Escondido Jamiltepec Deviación Para Nueva, Del Km 0+000 Al Km 1+000 Segundo FMS	Santiago Jamiltepec	Patita Nueva	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$496,587	\$1,732,237	\$1,732,237	\$1,732,237	\$1,732,237	\$1,732,237	\$1,732,237	100.00	\$0	Metros Lineales	600	100.00	100.00
OAX13130100130212	Rehab. De Camino San Juan Nochtulan - Manimattepec Del Km 0 000 Al 7 000	Santiago Chautumba	Manimattepec	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$392,200	\$392,200	\$392,200	\$392,200	\$392,200	\$392,200	\$280,000	100.00	\$0	Kilómetros	7	100.00	100.00
OAX13130100130227	Construcción De Bodega Rural	Santa Lucía Mahuitlán	Río Comal	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	100.00	\$0	M2, Bordo	70	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX13130100130250	Adquisición de Una Bomba Sumergible De 40 Hp	Zapotlán	Zapotlán Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$83,460	\$83,460	\$83,460	\$83,460	\$0	\$83,460	\$83,460	100.00	\$0	Pozo	1,423	100.00	100.00
OAX13130100130375	Apertura Y Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo (1 a Etapa)	Protepa de Don Luis	Protepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$254,735	\$254,735	\$254,735	\$254,735	\$254,735	\$254,735	\$254,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00	100.00
OAX13130100130408	Apertura de Calle La Cruzcita En Protepa De Don Luis	Protepa de Don Luis	Protepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00
OAX13130100131152	Construcción De 57 Viviendas	San Sebastián Río Hondo	San Felipe Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$2,340,087	\$2,340,087	\$2,340,087	73.82	\$0	Acción	57	100.00	73.82
OAX13130100131259	2% Desarrollo Institucional	Santa Catarina Tlaxiaco	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$45,719	\$45,719	\$45,719	\$21,219	\$24,500	\$24,500	\$24,500	53.59	\$0	Equipo	2	100.00	20.00
OAX13130100133006	Pavimentación De Concreto Hidráulico La Avenida Principal	San Pedro Matlapac - Otl. 22	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,587	100.00	100.00
OAX13130100133160	Revestimiento Del Camino San Juan Diquiyú - Santa María Tindú	Héroica Villa Tecuán de Segura y Luna, Cura de la Independencia de Daxicá	San Juan Diquiyú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	100.00	\$0	Kilómetros	25	100.00	100.00
OAX13130200135364	Revestimiento De Caminos	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,091	\$666,969	\$666,969	\$666,969	\$200,091	\$200,091	\$200,091	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	525	100.00	65.00
OAX13130200135843	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	El Paraiso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$479,904	\$479,904	\$479,904	\$479,904	\$479,904	\$143,971	\$143,971	30.00	\$0	Sistema	250	100.00	27.00
OAX13130200135868	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$402,770	\$402,770	\$402,770	\$402,770	\$402,770	\$120,831	\$120,831	30.00	\$0	Sistema	200	100.00	30.00
OAX13130200135879	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$791,789	\$791,789	\$791,789	\$791,789	\$791,789	\$671,056	\$671,056	84.75	\$0	Sistema	270	100.00	78.00
OAX13130200135899	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	Rodeo Arroyo Popocatepec	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$687,831	\$687,831	\$687,831	\$687,831	\$687,831	\$206,349	\$206,349	30.00	\$0	Sistema	850	100.00	30.00
OAX13130200135908	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Limón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$396,563	\$396,563	\$396,563	\$396,563	\$396,563	\$118,969	\$118,969	30.00	\$0	Sistema	1,389	100.00	30.00
OAX13130200136085	Construcción De Alcantarillas	San Juan Bautista Tuxtepec	El Yagual	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$501,213	\$501,213	\$501,213	\$501,213	\$501,213	\$150,364	\$150,364	30.00	\$0	-1	270	100.00	70.00
OAX13130200136177	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$790,041	\$790,041	\$790,041	\$790,041	\$790,041	\$678,505	\$678,505	85.88	\$0	Metro Lineal	280	100.00	100.00
OAX13130200136190	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Zuzule	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$511,373	\$511,373	\$511,373	\$511,373	\$511,373	\$153,412	\$153,412	30.00	\$0	Alcantarilla	60	100.00	10.00
OAX13130200136206	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$813,064	\$813,064	\$813,064	\$813,064	\$813,064	\$243,919	\$243,919	30.00	\$0	Metro Lineal	445	100.00	10.00
OAX13130200136223	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	La Gloria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$481,485	\$481,485	\$481,485	\$481,485	\$481,485	\$144,445	\$144,445	30.00	\$0	Metros Lineales	55	100.00	10.00
OAX13130200136235	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$579,494	\$579,494	\$579,494	\$579,494	\$579,494	\$173,848	\$173,848	30.00	\$0	Metro Lineal	135	100.00	40.00
OAX13130200136366	Construcción De La Red De Drenaje Pluvial (Col. La Unión)	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,802	\$437,802	\$437,802	\$437,802	\$437,802	\$131,341	\$131,341	30.00	\$0	Metro Lineal	270	100.00	35.00
OAX13130200136419	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$604,282	\$604,282	\$604,282	\$604,282	\$604,282	\$181,285	\$181,285	30.00	\$0	Metro Lineal	60	100.00	100.00
OAX13130200136452	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$630,205	\$630,205	\$630,205	\$630,205	\$630,205	\$189,061	\$189,061	30.00	\$0	Metro Lineal	330	100.00	80.00
OAX13130200136488	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Guadalupe Hinojosa De Murat)	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$430,698	\$430,698	\$430,698	\$430,698	\$430,698	\$129,209	\$129,209	30.00	\$0	Metro Lineal	166	100.00	98.00
OAX13130200136518	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	La Mina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$697,364	\$697,364	\$697,364	\$697,364	\$697,364	\$473,259	\$473,259	67.86	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	850	100.00	50.00
OAX13130200136556	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Los Mangales)	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$875,347	\$875,347	\$875,347	\$875,347	\$875,347	\$262,604	\$262,604	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	950	100.00	100.00
OAX13130200136580	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Rancho Nuevo Joronal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$757,088	\$757,088	\$757,088	\$757,088	\$757,088	\$227,126	\$227,126	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	575	100.00	80.00
OAX13130200136618	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Santa María Obispo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$759,017	\$759,017	\$759,017	\$759,017	\$759,017	\$227,705	\$227,705	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	880	100.00	100.00
OAX13130200136646	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	General Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$685,033	\$685,033	\$685,033	\$685,033	\$685,033	\$588,834	\$588,834	85.96	\$0	Metro Cuadrado	265	100.00	98.00
OAX13130200136662	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Ojo de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421,783	\$421,783	\$421,783	\$421,783	\$421,783	\$126,535	\$126,535	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	445	100.00	60.00
OAX13130200136689	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	El Povover	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$208,993	\$208,993	30.00	\$0	-1	0	100.00	100.00
OAX13130200136713	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Amaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$789,996	\$789,996	\$789,996	\$789,996	\$789,996	\$236,999	\$236,999	30.00	\$0	Metro Lineal	515	100.00	10.00
OAX13130200136779	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	El Desengallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$623,020	\$623,020	\$623,020	\$623,020	\$623,020	\$186,906	\$186,906	30.00	\$0	Metro Lineal	700	100.00	80.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Esquejeto	Programa Fondo Convento - Esquejeto	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebaje		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX13130200136786	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Piedra Quemada	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$667,021	\$667,021	\$667,021	\$667,021	\$667,021	\$516,197	\$516,197	77.39	\$0	M2, Concreto hidráulico	580	100.00	100.00
OAX13130200136798	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Villa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$634,879	\$634,879	\$634,879	\$634,879	\$634,879	\$537,884	\$537,884	84.72	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	500	100.00	80.00
OAX13130200136807	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Bethania	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$592,308	\$592,308	\$592,308	\$592,308	\$592,308	\$177,692	\$177,692	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	98.00
OAX13130200136813	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Francisco I. Madero (Los Cerritos)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$782,288	\$782,288	\$782,288	\$782,288	\$782,288	\$234,686	\$234,686	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	530	100.00	68.00
OAX13130200137960	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Zacate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$828,633	\$828,633	\$828,633	\$828,633	\$828,633	\$248,590	\$248,590	30.00	\$0	Metro Lineal	1,045	100.00	100.00
OAX13130200137976	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Pueblo Nuevo Papaloagan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$717,606	\$717,606	\$717,606	\$717,606	\$717,606	\$215,282	\$215,282	30.00	\$0	Metro cúbico por segundo	887	100.00	55.00
OAX13130200138020	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$602,632	\$602,632	\$602,632	\$602,632	\$602,632	\$180,790	\$180,790	30.00	\$0	Metro Lineal	89	100.00	50.00
OAX13130200138124	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Benemérito Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,429,043	\$1,429,043	83.81	\$0	Metro Cuadrado	1,330	100.00	65.00
OAX13130200138210	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salgueros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$853,192	\$853,191	\$853,191	\$853,191	\$853,191	\$255,957	\$255,957	30.00	\$0	Metro Lineal	253	100.00	100.00
OAX13130200138239	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En La Av. Mariano Matamoros	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$590,310	\$590,310	\$590,310	\$590,310	\$590,310	\$177,093	\$177,093	30.00	\$0	Metro Cuadrado	740	100.00	77.00
OAX13130200138326	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Piedra del Sol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$873,480	\$873,480	\$873,480	\$873,480	\$873,480	\$262,044	\$262,044	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	375	100.00	0.00
OAX13130200138359	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$831,705	\$831,705	\$831,705	\$831,705	\$831,705	\$249,512	\$249,512	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	223	100.00	0.00
OAX13130200138481	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Arroyo Chiquito	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$595,803	\$595,803	\$595,803	\$595,803	\$595,803	\$178,741	\$178,741	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	755	100.00	40.00
OAX13130200138512	Revestimiento De Calles	San Juan Bautista Tuxtepec	San Silvano el Cedral	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$687,595	\$687,595	\$687,595	\$687,595	\$687,595	\$206,279	\$206,279	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	120	100.00	80.00
OAX13130200138582	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	El Jimbal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$609,344	\$609,344	\$609,344	\$609,344	\$609,344	\$523,867	\$523,867	85.97	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	765	100.00	100.00
OAX13130200138723	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Tacoten el Tulár	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$587,878	\$587,878	\$587,878	\$587,878	\$587,878	\$499,963	\$499,963	85.05	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	615	100.00	90.00
OAX13130200138950	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Lav Delicias	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$567,368	\$567,368	\$567,368	\$567,368	\$567,368	\$487,936	\$487,936	86.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	378	100.00	90.00
OAX13130200138983	Construcción Del Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtepec	Buenos Aires el Apopmo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$591,931	\$591,931	\$591,931	\$591,931	\$591,931	\$177,579	\$177,579	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	230	100.00	100.00
OAX13130200139022	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Mata de Cata	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$457,149	\$457,149	\$457,149	\$457,149	\$457,149	\$137,145	\$137,145	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	320	100.00	30.00
OAX13130200139079	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Manantiales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$561,560	\$561,560	\$561,560	\$561,560	\$168,468	\$168,468	\$168,468	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	375	100.00	80.00
OAX13130200139142	Construcción De Pavimento De Concreto Asfáltico	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal n.a.	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$928,991	\$928,991	\$928,991	\$928,991	\$928,991	\$928,991	\$928,991	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	473	100.00	50.00
OAX13130200139421	Construcción De 2 Aulas Tipo Regional 4x6 Mts. En La Escuela Secundaria Técnica 46 En El Barrio La Soledad, Villa Sota De Vega	Villa Sota de Vega	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$579,653	\$2,445,307	\$13,056,978	\$751,055	\$751,055	\$751,055	\$751,055	30.71	\$0	Aula	200	100.00	90.00
OAX13130200139502	Ampliación De La Energía Eléctrica A La Universidad Tecnológica	Villa Sota de Vega	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,067,500	\$4,067,500	\$13,056,978	\$764,192	\$764,192	\$764,192	\$764,192	18.79	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Columna	300	100.00	19.00
OAX13130200139533	Construcción De Sanitarios Ecológicos Para La Zona, Lázaro, San Juan Elotepic Y El Convent Sección Guardia	Villa Sota de Vega	San Juan Elotepic	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$297,132	\$297,132	\$13,056,978	\$297,132	\$297,132	\$297,132	\$297,132	100.00	\$0	Industria, Llaveros, Lavamanos	300	100.00	98.00
OAX13130200139931	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Francisco Lucheco	El Costeche	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Estatal	003 FAS Estatal	Energía	En Ejecución	2013	\$905,550	\$905,550	\$271,665	\$905,550	\$905,550	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	198	100.00	0.00
OAX13130200140120	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Veracruz Tejocotán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Tzuculuti de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	003 FAS Estatal	003 FAS Estatal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,198,656	\$3,198,656	\$959,597	\$3,198,656	\$3,198,656	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	402	100.00	0.00
OAX13130200140333	Apertura De Camino Tramo El Cocoyul - Junta De Los Rios Salinas Y Arroyo Del Km 0 ODO Al 5.471.31 Segunda Etapa Vega En La Comunidad El Cocoyul	Villa Sota de Vega	El Cocoyul	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$8,703,181	\$8,703,181	\$13,056,978	\$3,823,529	\$3,823,529	\$3,823,529	\$3,823,529	43.93	\$0	Kilometros	50	100.00	44.00
OAX13130200140459	Mejoramiento De Vivienda San Felipe Zapotitlan	Villa Sota de Vega	San Felipe Zapotitlan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,200,000	\$13,056,978	\$861,908	\$861,908	\$861,908	\$861,908	71.83	\$0	Vivienda	20	100.00	72.00
OAX13130200140963	Ampliación De La Red De Agua Potable A La Universidad Tecnológica En El Barrio La Soledad	Villa Sota de Vega	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$578,190	\$578,190	\$13,056,978	\$575,698	\$575,698	\$575,698	\$575,698	99.57	\$0	Metros	150	100.00	99.00
OAX13130200141122	Rehabilitación De La Red Hidráulica Y Sanitaria De La Escuela Secundaria Técnica 46	Villa Sota de Vega	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,285,991	\$1,285,991	\$13,056,978	\$385,797	\$385,797	\$385,797	\$385,797	30.00	\$0	Metros	150	100.00	30.00
OAX13130200141343	Construcción De Vado En El Rio El Otzile	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,426	100.00	100.00
OAX13130200141726	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Cul. Tuxtepec)	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$491,092	\$491,092	\$491,092	\$491,092	\$491,092	\$147,328	\$147,328	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	320	100.00	98.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Espectivo	Programa Fondo Convento - Espectivo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebaje	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX13130200141745	Construcción de Guarniciones Y Banquetas (Col. 12 De Julio)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$659,048	\$659,048	\$659,048	\$659,048	\$659,048	\$197,715	\$197,715	30.00	\$0	Metro Lineal	430	100.00	95.00
OAX13130200141781	Construcción de Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$69,970	\$69,970	30.00	\$0	Metro Lineal	140	100.00	100.00
OAX13130200141807	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Del Carmen)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$677,457	\$677,457	\$677,457	\$677,457	\$677,457	\$203,237	\$203,237	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	530	100.00	95.00
OAX13130200141848	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. El Eden)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$735,491	\$735,491	\$735,491	\$735,491	\$735,491	\$220,647	\$220,647	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	447	100.00	95.00
OAX13130200141902	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$928,991	\$928,182	\$928,182	\$928,182	\$928,182	\$451,268	\$451,268	85.28	\$0	M2, Concreto hidráulico	370	100.00	95.00
OAX13130200141957	Revestimiento De Caminos Y Acceso De La Robleón En La Localidad De San Andrés Andas	San Juan Bautista Tuxtpec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$301,556	\$301,556	\$151,431	\$151,431	\$151,431	\$151,431	\$151,431	50.22	\$0	Kilómetro lineal	248	80.00	75.00
OAX13130200142241	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Martha Luz)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$770,991	\$770,991	\$770,991	\$770,991	\$770,991	\$231,297	\$231,297	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	460	100.00	58.00
OAX13130200142362	Construcción De Banquetas Con Concreto Hidráulico	San José Chiltepec	Arroyo Cholapam	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,320,000	\$1,320,000	\$592,356	\$1,320,000	\$592,356	\$590,002	\$590,002	38.82	\$0	M2, Escaleras, Andadores	1,576	100.00	94.00
OAX13130200142518	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. La Rosalia)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$685,386	\$685,386	\$685,386	\$685,386	\$685,386	\$588,631	\$588,631	85.88	\$0	M2, Concreto hidráulico	460	100.00	75.00
OAX13130200142558	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$582,706	\$582,706	\$582,706	\$582,706	\$582,706	\$174,812	\$174,812	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	460	100.00	20.00
OAX13130200142749	Construcción De Guarniciones Y Banquetas (Col. La Fe)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$468,743	\$468,743	\$468,743	\$468,743	\$468,743	\$140,623	\$140,623	30.00	\$0	Metro Lineal	320	100.00	80.00
OAX13130200142819	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Tuxtpec	El Mirador	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$691,494	\$691,494	\$691,494	\$691,494	\$691,494	\$590,401	\$590,401	85.38	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	100.00
OAX13130200143117	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (Col. Bella Vista)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$517,127	\$517,127	\$517,127	\$517,127	\$517,127	\$444,644	\$444,644	85.98	\$0	M2, Concreto hidráulico	102	100.00	75.00
OAX13130200143335	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tuxtpec	Esperanza Arroyo la Gloria	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$581,317	\$581,317	\$581,317	\$581,317	\$581,317	\$174,395	\$174,395	30.00	\$0	Transformador	150	100.00	100.00
OAX13130200143476	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tuxtpec	Santa María Ampa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$374,941	\$374,941	\$374,941	\$374,941	\$374,941	\$112,482	\$112,482	30.00	\$0	Poste	100	100.00	100.00
OAX13130200143531	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tuxtpec	Palmita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$881,975	\$881,975	\$881,975	\$881,975	\$881,975	\$758,345	\$758,345	85.98	\$0	Poste	50	100.00	100.00
OAX13130200143822	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica (Col. Lomas San Juan)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$524,724	\$524,724	\$524,724	\$524,724	\$524,724	\$157,417	\$157,417	30.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	170	100.00	100.00
OAX13130200144097	Construcción De Un Aula Didáctica En La Escuela Telesecundaria Con Clave 200div1030	San Juan Bautista Tuxtpec	Macin Chaco	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$415,328	\$415,328	\$415,328	\$415,328	\$415,328	\$124,598	\$124,598	30.00	\$0	Aula	34	100.00	69.00
OAX13130200144132	Construcción De Camino De San Miguel Obispo A Roca De Copas (Segunda Etapa)	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$401,356	\$401,356	\$401,356	\$401,356	\$401,356	\$401,356	\$401,356	100.00	\$0	-1	100	100.00	100.00
OAX13130200144237	Adquisición De Vehículo Recolector Compactador De Basura, Agencia San Martín Nequepam	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Salud	En Ejecución	2013	\$706,125	\$706,125	\$706,125	\$697,254	\$643,500	\$643,500	\$643,500	91.13	\$0	Pieza	380	100.00	100.00
OAX13130200144239	Rehabilitación De Camino	San Juan Bautista Tuxtpec	Soledad Macin Chico	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$809,396	\$809,396	\$809,396	\$809,396	\$809,396	\$242,819	\$242,819	30.00	\$0	Kilómetro	100	100.00	95.00
OAX13130200144269	Rehabilitación De Camino	San Juan Bautista Tuxtpec	Los Mangos	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$926,736	\$926,736	\$926,736	\$926,736	\$926,736	\$278,021	\$278,021	30.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX13130200144284	Construcción De Camino Coscochero	San Juan Bautista Tuxtpec	Altamira	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$497,567	\$497,567	\$497,567	\$497,567	\$497,567	\$149,270	\$149,270	30.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX13130200144307	Rehabilitación Del Colector General	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$535,638	\$535,638	\$535,638	\$535,638	\$535,638	\$160,691	\$160,691	30.00	\$0	Colector	230	100.00	0.00
OAX13130200144338	Construcción De Un Puente Vehicular	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,157,300	\$1,157,300	\$1,157,300	\$1,157,300	\$1,157,300	\$347,190	\$347,190	30.00	\$0	Puente	250	100.00	0.00
OAX13130200144384	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$210,395	\$210,395	\$210,395	\$210,395	\$210,395	\$63,118	\$63,118	30.00	\$0	Red	120	100.00	30.00
OAX13130200144426	Construcción De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Con Clave 200div1618	San Juan Bautista Tuxtpec	San Juan Bautista Tuxtpec	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$706,423	\$706,423	\$706,423	\$706,423	\$706,423	\$211,927	\$211,927	30.00	\$0	Aula	85	100.00	15.00
OAX13130200144539	Construcción De Red De Drenaje De Agua Pluvial En El Paraje Rio Manteca	Santiago Yatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Obra	4,122	100.00	100.00
OAX13130200144632	Apertura De Libramiento En Barrio Chico, Camino A Temascaltepec	Santiago Yatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,359,000	\$2,359,000	\$1,251,980	\$2,359,000	\$2,359,000	\$1,251,980	\$1,251,980	53.07	\$0	Obra	4,122	100.00	53.07
OAX13130200144643	Construcción De Un Puente Peatonal En El Callejon De La Loma	Santiago Yatepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	100.00	\$0	Puente	4,122	100.00	100.00
OAX13130200145645	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	San Miguel Amatlán	Concepción Porfirio Díaz	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$470,575	\$470,575	\$470,575	\$470,575	\$0	\$470,575	\$470,575	100.00	\$0	Metro Cuadrado	367	100.00	100.00
OAX13130200145927	Modernización Y Ampliación De Camino Tipo C Del Carrizal E.C. Km 193010 (El Puerto San Andrés Paxtlán) Tramo Km Del Km 0.000 Al Km 6.400, Subtramo A Moderniza Del Km 2.000.	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,302,277	\$1,302,277	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	30.00	\$0	Kilómetros	3,980	1.00	30.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX1313020014599	Pavimentación de Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad De Cerro Santiago	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$450,000	\$600,000	\$450,000	\$450,000	\$75	75.00	\$0	Obra	700	1.00	75.00
OAX1313020014599	Construcción De Aulas Anexo En Escuela Primaria	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	80.00	\$0	Alumno	110	1.00	80.00
OAX13130200146012	Seguimiento De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Carretera Principal	San Andrés Paxtlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,484,061	\$3,484,061	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	25.83	\$0	Kilómetro	1,438	2.00	25.83
OAX13130200146133	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Romulo Gallegos	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$205,071	\$205,071	\$205,071	\$205,071	\$205,071	68.36	\$0	Aula	30	100.00	68.36
OAX13130200146160	Mantenimiento De 7 Aulas En La Escuela Primaria Jose O Lopez	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	100.00	\$0	Aula	278	100.00	100.00
OAX13130200146212	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magon	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$80,292	\$80,292	\$80,292	30.00	\$0	Aula	25	100.00	100.00
OAX13130200146221	Amp De La Red De Drenaje San En Calles Aldama, Union, Benito Luis, S De Mayo, Nequeque, Callejon Victoria K Callejon Donaj	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$108,606	\$108,606	\$108,606	\$108,606	\$108,606	16.71	\$0	Linea de Conduccion	121	100.00	16.71
OAX13130200146249	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Union	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$791,584	\$791,584	\$791,584	\$791,584	\$791,584	65.97	\$0	M2, Concreto Hidraulico	97	100.00	65.97
OAX13130200146277	Construcción De Barda De La Escuela Telesecundaria Clave 200tV0045f	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,986,196	\$1,986,196	\$1,986,196	\$1,986,196	\$295,751	\$295,751	\$295,751	14.89	\$0	Bardas	90	100.00	60.00
OAX13130200146317	Pavimentación De La Calle Victoria	Villa Diaz Ordaz	Villa Diaz Ordaz	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$474,034	\$260,241	\$260,241	\$474,034	\$260,241	\$260,241	\$260,241	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	2,593	100.00	0.55
OAX13130200146513	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico En La 3a. Privada De Puerto Escondido, Tramo De Puerto Escondido Hacia Fondo De La Cerrada, Colonia Ampliación Siete Roseros, Amecm Doronj	Oaxaca de Juarez	Oaxaca de Juarez	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	Suspendido	2013	\$188,528	\$188,528	\$188,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00	1.00
OAX13130200146523	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 3a Etapa	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Abasco	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$517,253	\$373,439	\$373,439	\$517,252	\$373,439	\$373,439	\$373,439	100.00	\$0	Metros Cúbicos	396	100.00	0.72
OAX13130200147485	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Galeana	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,352,146	\$1	\$1,352,146	\$0	\$1,358,001	\$1	\$1,352,146	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	280	100.00	100.00
OAX13130200147545	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Benito Juarez De La Agencia Los Audios	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,214,000	\$1	\$1,187,856	\$0	\$1,214,000	\$1	\$1,187,856	100.00	\$0	M2, Concreto Hidraulico	225	100.00	100.00
OAX13130200147615	Rehabilitación Y Restro De Caminos Cochechos	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,661,320	\$1	\$1,661,320	\$1,661,320	\$1,661,320	\$1	\$1,661,320	100.00	\$0	Metros Lineales	655	100.00	100.00
OAX13130200147673	Expediente Tecnico De R.D. Electronico De Las Calles De La Colonia La Victoria	San Pedro Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Energia	En Ejecución	2013	\$5,000	\$1	\$5,000	\$0	\$5,000	\$1	\$5,000	100.00	\$0	Proyecto	80	100.00	100.00
OAX13130200147814	Rastreo De Camino Rural	San Miguel Amatlán	San Miguel Amatlán	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$758,840	\$758,840	\$758,840	\$758,840	\$0	\$758,840	\$758,840	100.00	\$0	Kilómetro	661	100.00	100.00
OAX13130200148108	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Amatlán	San Lorenzo Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,095,194	\$1,095,194	\$977,732	\$1,095,194	\$117,462	\$977,732	\$977,732	89.27	\$0	Metros Cuadrados	1,367	100.00	85.00
OAX13130200148178	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Amatlán	Guadalupe Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$333,820	\$333,820	\$333,820	\$333,820	\$0	\$333,820	\$333,820	100.00	\$0	Metro Cuadrado	135	100.00	100.00
OAX13130200148243	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Amatlán	La Nueva Tenochtitlan	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$417,728	\$417,728	\$258,460	\$417,728	\$159,268	\$258,460	\$258,460	61.87	\$0	Metros Cuadrados	183	100.00	71.00
OAX13130200148961	Construcción De Aula En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Cab. Mgal.	San José Ayuquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$572,712	\$572,712	\$0	\$240,932	\$240,932	\$240,932	\$240,932	42.07	\$0	Metro Cuadrado	200	48.00	0.50
OAX13130200148966	Pavimentación De La Calle Jacarandas A Base De Concreto Hidraulico	San Juan Cieneguilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$248,200	\$248,200	\$0	\$248,200	\$248,200	\$189,000	\$189,000	76.15	\$0	Metros Cuadrados	610	100.00	100.00
OAX13130200148968	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Hidraulico	San Juan Cieneguilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$171,800	\$171,800	\$0	\$171,800	\$171,800	\$171,800	\$171,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	610	100.00	100.00
OAX13130200148978	Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidraulico Fim92032013	San Andrés Ixtlahuaca	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$781,259	\$781,259	\$781,259	\$781,259	\$781,259	78.13	\$0	M2, Concreto Hidraulico	75	100.00	78.00
OAX13130200148981	Gastos Indirectos Asesoría Tecnica Y Elaboración De Expedientes Tecnicos	San Juan Cieneguilla	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$22,327	\$22,327	\$0	\$11,164	\$11,164	\$11,164	\$11,164	50.00	\$0	Expediente	610	100.00	50.00
OAX13130200149028	Ampliación De La Red De Energia Electrica	San José Ayuquila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Energia	En Ejecución	2013	\$448,999	\$448,999	\$0	\$134,670	\$134,670	\$134,670	\$134,670	29.99	\$0	Obra	274	1.00	0.50
OAX13130200149357	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I Madero Y Niño Artillero (Primera Etapa)	Santa María Guadalupe	Santa María Guadalupe	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$389,089	\$389,089	\$162,121	\$389,089	\$389,089	\$162,121	\$162,121	41.67	\$0	M2, Concreto Hidraulico	30	100.00	100.00
OAX13130200150100	Construcción De Muro De Contención Sobre La Calle Hidalgo	San Juan Barahatá	Guadalupe Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$70,000	\$138,000	\$0	\$69,000	\$69,000	50.00	\$0	Metro Lineal	70	100.00	90.00
OAX13130200150146	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Ubicada En La Localidad De San Mateo Caponos, Villa Aña.	San Mateo Caponos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$702,707	\$702,707	\$351,353	\$194,446	\$194,446	\$194,446	\$194,446	27.67	\$0	Obra	620	100.00	28.00
OAX13130200150576	Construcción De Banquetas Con Concreto Hidraulico	San José Chixtepec	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$299,921	\$299,921	\$299,921	\$299,921	\$299,921	\$298,629	\$298,629	99.57	\$0	M2, Escaleras, Andadores	176	100.00	100.00
OAX13130200151306	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Villa Sola De Vega - Comun, Tramo: Del Km. 0 000.00 - 8 500.00, Subtramo: Del Km. 0 000.00 - 1 000.00 En El Municipio De Villa Sola De Vega, En La Localidad.	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal			Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,020,597	\$1,020,597	\$1,056,978	\$277,495	\$277,495	\$277,495	\$277,495	27.19	\$0	Kilómetros	800	100.00	28.00
OAX13130200151532	Construcción De Unidad Medica Rural (Segunda Etapa)	Santo Tomás Ocotepéc	Santo Tomás Ocotepéc	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,550,750	\$1,550,750	81.62	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,800	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX13130200151620	Rehabilitación de Caminos En Lote Paralelo Jee Yuku Uto, Loma Xaca Y Yuku Nohkila	Santo Tomás Ocotepec	Plan Alemán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	100.00	\$0	Kilómetros	1,500	100.00	100.00
OAX13130200151670	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Segunda De Independencia	San Miguel Coatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1	\$607,363	\$1	\$1	\$1	\$607,363	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,840	100.00	75.00
OAX13130200151683	Revestimiento De Camino Tramo Son-Kaa A Nohuá Barrio	Santo Tomás Ocotepec	Genero V. Vázquez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	100.00	\$0	Kilómetros	180	100.00	100.00
OAX13130200151757	Revestimiento De Camino Rural Tramo Yute Sujá A Tee Yoo	Santo Tomás Ocotepec	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Kilómetros	60	100.00	100.00
OAX13130200151989	Integración De Expedientes Técnicos	Santo Tomás Ocotepec	Santo Tomás Ocotepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$256,675	\$256,675	\$256,675	\$256,675	\$256,675	\$256,675	\$256,675	100.00	\$0	Expediente	1,200	100.00	100.00
OAX13130200152111	Mobilización Y Ampliación Del Camino Santiago Jamiltepec Santiago Inteyutla, Tramo De Km.0000 A Km. 6437E, 43-43700 Subtramo A Modernizar Del Km.20000a Km.21500 (Con Origen En San José De Las Flores)	Santiago Inteyutla	Santiago Inteyutla	Urbano	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$526,520	\$526,520	\$157,955	\$526,520	\$526,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,828	100.00	0.00
OAX13130200152257	Rastreo Y Revestimiento Del Camino E.C.(Rastreo-San Felipe Jalapa De Díaz)Chuparosa	San Felipe Jalapa de Díaz	Chuparosa	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Kilómetros	528	100.00	30.00
OAX13130200152286	Apertura De Camino Carro Largo - Campo Nuevo Km 5 A Km 13.19367	San Miguel Coatlán	Campo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,056,866	\$1	\$1,056,866	\$1	\$1	\$1	\$1,056,866	100.00	\$0	Kilómetro	142	100.00	75.00
OAX13130200152327	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	San Pedro y San Pablo Tequipec	San Catalina Chirangá	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$274,297	\$274,297	\$274,297	\$274,297	\$0	\$274,297	\$274,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00	100.00
OAX13130200152435	Suministro E Instalación De Santuarios Ecológicos.	San Juan Bautista Atlixahuaca	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$418,074	\$418,074	\$146,326	\$418,074	\$146,326	\$146,326	\$146,326	35.00	\$0	Acción	140	100.00	60.00
OAX13130200152484	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De La Piedra Encimada	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	90	100.00	100.00
OAX13130200152500	Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Federal Juan Rodríguez Puebla	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$614,410	\$614,410	\$614,410	\$61,441	\$0	\$614,410	\$614,410	100.00	\$0	Aula	243	100.00	100.00
OAX13130200152588	Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Agujadón Carbalense.	San Juan Bautista Atlixahuaca	Zoquepam Boca de los Ríos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$490,828	\$490,828	\$279,772	\$490,828	\$279,772	\$279,772	\$279,772	57.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	100.00	35.00
OAX13130200152698	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Bente Juárez	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,375,704	\$1,375,704	\$1,375,704	\$1,374,704	\$1,375,704	\$1,375,704	\$662,934	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	100.00	48.00
OAX13130200152780	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Nuchahuá	Santa María Huazolotlán	Barrio Nuchahuá	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00	100.00
OAX13130200152791	Rastreo Y Revestimiento De La Calle Salomón Martínez -Abasco	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$136,416	\$136,416	\$136,416	\$136,416	\$0	\$136,416	\$136,416	100.00	\$0	Metro Cuadrado	297	100.00	100.00
OAX13130200152879	Remodificación (Tar. Etapa) De 1312.00 M2 De Pavimento De Concreto Hidráulico Sobre La Avenida Lazaro Cardenas Y Construcción De 2 Arcos.	Santiago Ayuquilla	Santiago Ayuquilla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,111,243	\$1,111,243	\$350,000	\$1,111,243	\$0	\$333,373	\$333,373	30.00	\$0	Metro Cuadrado	1,449	100.00	30.00
OAX13130200153244	Construcción De Puente Vehicular Sobre Rio De Blanco	Santiago Tenango	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,339,009	\$1,339,009	\$471,194	\$1,339,009	\$471,194	\$471,194	\$471,194	35.19	\$0	Obra	44	100.00	30.00
OAX13130200153301	Gastos Indirectos	Santiago Tenango	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$84,843	\$84,872	\$34,800	\$84,872	\$34,800	\$34,800	\$34,800	41.00	\$0	Expediente	20	100.00	40.00
OAX13130200153393	Construcción De Puente Vehicular En Rio Petate	San Pedro Quatoní	San Pedro Quatoní	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,368,641	\$1,368,641	\$1,044,418	\$1,368,641	\$1,044,418	\$1,044,418	\$1,044,418	76.31	\$0	Obra	2,792	100.00	76.31
OAX13130200153435	Ampliación Y Modificación Del Camino Al Basurero	San Pedro Quatoní	San Pedro Quatoní	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,624,432	\$5,624,432	\$4,079,495	\$5,624,432	\$4,079,495	\$4,079,495	\$4,079,495	72.53	\$0	Kilómetros	2,792	100.00	72.53
OAX13130200153451	Construcción De Planta Tratadores De Aguas Residuales Primera Etapa.	San Pedro Quatoní	Unión Juárez	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,025,880	\$1,025,880	\$192,900	\$1,025,880	\$192,900	\$192,900	\$192,900	18.80	\$0	Obra	415	100.00	18.80
OAX13130200153518	Construcción De Aulas Y Bardi Perimetral De La Escuela Telesecundaria (Tres Aulas)	San Pedro Quatoní	San Pablo Lachiega	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$797,775	\$1,600,000	\$797,775	\$797,775	\$797,775	49.86	\$0	Obra	120	100.00	49.86
OAX13130200153658	Terminación De Drenaje Pluvial En La Colonia Independencia.	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$498,264	\$498,264	\$498,264	\$498,264	\$498,264	\$496,116	\$496,116	99.57	\$0	Metro Lineal	3,457	100.00	100.00
OAX13130200153714	Pavimentación De Calles	Santos Reyes Yucuná	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$741,207	\$741,207	\$741,207	\$741,207	\$741,207	\$741,207	\$741,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	100.00
OAX13130200153742	Pavimentación De Calles	Santos Reyes Yucuná	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,056,600	\$1,056,600	\$1,056,600	\$1,056,600	\$1,189,131	\$230,000	\$230,000	21.77	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	21.77
OAX13130200153783	Pavimentación De Calles	Santos Reyes Yucuná	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$580,456	\$580,456	\$580,456	\$580,456	\$220,000	\$220,000	\$220,000	37.90	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	37.90
OAX13130200153971	Construcción De Pavimento Hidráulico A Barrio De Aguacatal	San Francisco Huixtla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$710,451	\$710,451	\$710,451	\$710,451	\$0	\$710,451	\$710,451	100.00	\$0	Obra	644	100.00	100.00
OAX13130200153972	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Zaragoza De La Colonia Independencia.	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$926,878	\$926,878	99.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,457	100.00	100.00
OAX13130200153989	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe " José Vasconcelos" Clave 20dp05269C	San José Chiltepec	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$360,245	\$360,245	\$360,245	\$360,245	\$360,245	\$358,693	\$358,693	99.57	\$0	Aula	176	100.00	100.00
OAX13130200153998	Construcción De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria "Retoño Juarco" Con Clave 20dp0583d	San José Chiltepec	La Joya Marantal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$327,545	\$327,545	\$196,533	\$327,545	\$196,533	\$195,686	\$195,686	59.74	\$0	Metro Cuadrado	89	100.00	100.00
OAX13130200154015	Construcción De Puente Vehicular En Arroyo Platón	San José Chiltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$770,679	\$770,679	\$416,233	\$770,679	\$416,233	\$414,438	\$414,438	53.78	\$0	Puente	224	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX13130200154031	Construcción de Un Aula En El Jardín De Niños "Gabriela Mistral" Clave 200cc24156q En La Colonia Reforma	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$359,170	\$359,170	\$359,170	\$359,170	\$359,170	\$357,622	\$357,622	99.57	\$0	Aula	3,457	100.00	100.00
OAX13130200154034	Construcción De Camino Rural	Santiago Teacalcingo	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,181,078	\$2,181,078	\$1,532,090	\$2,181,078	\$0	\$1,532,090	\$1,532,090	70.24	\$0	Kilómetro	250	100.00	80.00
OAX13130200154042	Construcción De Drenaje Pluvial	San José Chiltepec	Cerro Flores	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$428,648	\$428,648	\$428,648	\$428,648	\$428,648	\$426,800	\$426,800	99.57	\$0	Metro Lineal	331	100.00	100.00
OAX13130200154052	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Revolución De La Colonia Independencia	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,681,204	\$1,681,204	\$1,202,379	\$1,681,204	\$1,202,379	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,457	100.00	100.00
OAX13130200154060	Rehabilitación De Camino Rural Hacia La Escuela Primaria Niños Heroes	San José Chiltepec	Tierra Negra	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$392,700	\$392,700	99.57	\$0	Kilómetro	189	100.00	100.00
OAX13130200154072	Construcción De Puente Vehicular Segunda Etapa	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,157,685	\$1,157,685	\$653,611	\$1,157,685	\$653,611	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	611	100.00	100.00
OAX13130200154078	Perforación De Pozo Profundo	San José Chiltepec	Leyes de Reforma	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,095,848	\$1,095,848	\$0	\$1,095,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	243	100.00	30.00
OAX13130200154143	Construcción De Anexo De La Casa De Salud	Santa Lucía Miahuatlán	Sierra Llano Grande	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$69,500	\$469,350	\$469,350	67.53	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	0	63.00	63.53
OAX13130200154194	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Núcuhua	Santa María Huazolotlán	Barrio Núcuhua	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00
OAX13130200154208	Construcción De Baños En La Escuela Inicial En El Barrio Grande	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	100.00	\$0	Escuela	20	100.00	100.00
OAX13130200154219	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal En La Agencia De Fao del Jote	Santa María Huazolotlán	Paso del Jote	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	716	100.00	100.00
OAX13130200154231	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle "El Guayabillo"	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00
OAX13130200154238	Ampliación De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Barrio La Colonia	Santa María Huazolotlán	José María Morelos	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	100.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00	100.00
OAX13130200154251	Ampliación De Agua Potable De La Calle Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,463,731	\$1,463,731	\$1,463,731	\$1,463,731	\$1,463,731	\$1,463,731	\$1,463,731	100.00	\$0	Metros Lineales	400	100.00	100.00
OAX13130200154263	Pavimentación De La Rampa De Concreto Hidráulico En La Trada Del Preescolar Juan Escutón	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00
OAX13130200154277	Ampliación De Drenaje Sanitario De La Calle Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	100.00	\$0	Metros Lineales	250	100.00	100.00
OAX13130200154287	Ampliación De Agua Potable En El Callejón De La Cancha Del Cacaco	Santa María Huazolotlán	Santa María Huazolotlán	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	100.00	\$0	Metros Lineales	80	100.00	100.00
OAX13130200154323	Zoograma De Desarrollo Institucional	San Pedro Quatorón	San Pedro Quatorón	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$617,567	\$617,567	\$214,687	\$617,567	\$214,687	\$214,687	\$214,687	34.76	\$0	Capacitación	11	100.00	34.76
OAX13130200154341	3e Gastos Indirectos	San Pedro Quatorón	San Pedro Quatorón	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$597,770	\$597,770	\$322,030	\$597,770	\$322,030	\$322,030	\$322,030	53.87	\$0	Asesoría	11	100.00	53.87
OAX13130200154617	Ampliación Y Repotenización De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Colonia Santa Cruz	San Antonio Nahuatlán	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$245,655	\$245,655	\$454,787	\$245,655	\$245,655	\$245,655	\$245,655	100.00	\$0	Poste	875	6.00	100.00
OAX13130200154720	Pavimentación De Calles Principales ( Calle Abasco )	San Bartolo Yautepec	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,160,280	\$1,160,280	\$835,112	\$254,972	\$580,140	\$580,140	\$580,140	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	677	100.00	50.00
OAX13130200154845	Construcción De Barda En El Centro De Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cerro Gordo	Rural	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100	100.00	100.00
OAX13130200154817	Construcción De Aula Didáctica En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magón	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Colonia Mel del Valle	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00
OAX13130200155015	Construcción De Un Aula En La Esc. Preescolar Niños Heroes	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00
OAX13130200155215	Reparaciones Generales En La Escuela Primaria Benito Juárez En El Barrio De San José.	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$141,946	\$141,946	\$141,946	\$141,946	\$141,946	\$141,946	\$141,946	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00
OAX13130200155273	Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Patrocinio Zaragoza Mejía	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$243,019	\$243,019	\$121,509	\$243,019	\$121,509	\$121,509	\$121,509	50.00	\$0	Obra	80	100.00	50.00
OAX13130200155321	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Parra Alta De La Ferrería.	San Agustín Etla	Manuel Gómez Porcilio (Ferrería)	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$476,735	\$476,735	\$143,020	\$476,735	\$143,020	\$143,020	\$143,020	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,500	100.00	30.00
OAX13130200155374	Construcción De La 3era Etapa De La Casa De Salud	San José Lachigari	El Carrizal	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$42,883	\$42,883	\$42,883	\$42,883	\$42,883	\$42,883	\$42,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	78	100.00	100.00
OAX13130200155502	Construcción De Supervisión Escolar No. 55, Ubicada En Villa Sota De Vega Sota De Vega, Oaxaca	Villa Sota de Vega	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$579,668	\$579,668	\$13,056,978	\$173,900	\$173,900	\$173,900	\$173,900	30.00	\$0	Obra	200	100.00	30.00
OAX13130200155595	Construcción De Pozo Noria	San José Lachigari	Rancho Nuevo	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$103,085	\$103,085	\$103,085	\$103,085	\$103,085	\$103,085	\$103,085	100.00	\$0	Pozo	1	100.00	100.00
OAX13130200155624	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Santos Reyes Sota ( 3ra Etapa) En La Localidad De Santos Reyes Sota, En El Municipio De Villa Sota De Vega.	Villa Sota de Vega	Santos Reyes Sota	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$13,056,978	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Red de Distribución	250	100.00	100.00
OAX13130200155675	Construcción De Casa De Salud En La Localidad De La Cañada, Villa Sota De Vega	Villa Sota de Vega	La Cañada	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$13,056,978	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	15.00	\$0	Unidad médica	250	100.00	15.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX13130200155721	Pavimentación De La Calle Los Pinos A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutta	El Huamuche	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,480,349	\$2,480,349	\$500,000	\$2,480,349	\$500,000	\$500,000	\$500,000	20.16	\$0	M2, Concreto hidráulico	492	100.00	50.00
OAX13130200155743	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Km. 01 000 A 3 000 En La Localidad Del Obispo, Villa Soledad De Vega	Villa Soledad De Vega	El Obispo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$13,056,978	\$483,806	\$483,806	\$483,806	\$483,806	75.59	\$0	Kilómetros	250	100.00	75.00
OAX13130200155776	Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6,00x8.00 Estructura Regional En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magón Clave: 20d80801p.	Santiago Ixtayutta	Llano Verde	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$379,500	\$379,500	\$263,850	\$379,500	\$263,850	\$263,850	\$263,850	69.53	\$0	Aula	135	100.00	80.00
OAX13130200155790	Construcción De Un Muro De Contención En El Barrio La Soledad	Villa Soledad De Vega	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$13,056,978	\$369,526	\$369,526	\$369,526	\$369,526	92.38	\$0	M2, Muro de contención	200	100.00	92.00
OAX13130200155814	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Allende	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$206,294	\$206,294	\$206,294	\$206,294	\$186,748	\$186,748	\$186,748	90.53	\$0	Obra	95	100.00	90.00
OAX13130200155837	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Francisco L. Madeto 71 M.	San Antonio Tepetitapa	San Antonio Tepetitapa	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$563,681	\$563,681	\$563,681	\$563,681	\$563,681	\$563,681	\$563,681	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	210	100.00	100.00
OAX13130200155840	Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6,00x8.00 Estructura Regional En La Escuela Primaria Lazaro Cárdenas.	Santiago Ixtayutta	El Fustillo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,208,004	\$1,208,004	\$959,226	\$1,208,004	\$959,226	\$959,226	\$959,226	79.41	\$0	Aula	94	100.00	80.00
OAX13130200155843	Construcción de Aula En El Jardín De Niños Rafael Ramirez	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$277,799	\$277,799	\$277,799	\$277,799	\$163,278	\$163,278	\$163,278	58.78	\$0	Aula	25	100.00	58.00
OAX13130200155870	Construcción De Banda Perimetral En La Escuela Primaria Vidal Alcocer	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$31,858	\$31,858	\$31,858	46.30	\$0	Obra	147	100.00	46.00
OAX13130200156130	Ampliación De Drenaje Sanitario Calle Porfirio Díaz T 16 De Septiembre	San Andrés Sinaxta	San Andrés Sinaxta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$302,457	\$302,457	\$154,645	\$147,812	\$154,645	\$154,645	\$154,645	51.13	\$0	Obra	66	100.00	55.40
OAX13130200156285	Construcción De La Banda Perimetral Del Jardín De Niños Vicente Suarez	San Jerónimo Soosola	Cruz de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	M2, Bardas, Cercos	15	100.00	100.00
OAX13130200156385	Construcción De Puente Vehicular Sobre Río La Toma	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1	\$1,132,516	\$1	\$1	\$1	\$1,132,516	100.00	\$0	Acción	3,840	100.00	82.00
OAX13130200156479	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca-Tehuacan) Santa María Tototapilla, Tramo Del Km. 01 000 Al Km. 13 000, Sub Tramo A Modernizar (P.K. Km. 21,903.4) Km. 4 000	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$374,590	\$374,590	\$111,475	\$37,459,045	\$0	\$111,475	\$111,475	29.76	\$0	Kilómetros	878	100.00	0.00
OAX13130200156546	Proyecto Específico Para La Construcción De Puente Vehicular	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	896	100.00	100.00
OAX13130200156552	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$505,943	\$505,943	\$505,943	\$505,943	\$505,943	\$252,979	\$252,979	50.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	40	100.00	5.00
OAX13130200156556	Revestimiento Y Cuseteo De Camino Tramo De San José Llano Grande Y El Tuncho	Mahuatlán de Porfirio Díaz	San José Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	\$0	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	100.00	\$0	Kilómetro	400	100.00	100.00
OAX13130200156614	Construcción De Casa De Salud	San Andrés Topozi	Santo Domingo Topozi	Rural	Aportaciones Federales	IO03 FAS Estatal		Salud	En Ejecución	2013	\$258,239	\$258,239	\$129,120	\$129,120	\$129,120	\$129,116	\$129,116	50.00	\$0	Unidad	450	100.00	0.50
OAX13130200156829	Rehabilitación Del Camino Rural Del Km. 20 Al 41	San Miguel Tenango	San Miguel Tenango	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,397,401	\$1,397,401	\$659,672	\$1,397,401	\$0	\$659,672	\$659,672	47.21	\$0	Kilómetros	640	100.00	85.00
OAX13130200156893	Pavimentación De La Calle Macdonato Alcalá A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutta	El Caracol	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,547,397	\$1,547,397	\$250,000	\$1,547,397	\$250,000	\$250,000	\$250,000	16.16	\$0	M2, Concreto hidráulico	707	100.00	50.00
OAX13130200156902	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo Tecóatl-San Pedro Ocoyotlán - San Lorenzo Cuauacatlán Del Km 0 000 Al Km 3 Acreditado A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 5 000.	Santa Ana Cuauacatlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,199,719	\$1,199,719	\$360,000	\$1,199,719	\$0	\$360,000	\$360,000	30.01	\$0	Kilómetros	600	100.00	7.00
OAX13130200156914	Construcción De Muro De Contención En El Centro De Educación Preescolar Ignacio Zaragoza	Santa Ana Axtelshuacán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$218,698	\$218,698	\$218,698	\$218,698	\$0	\$218,698	\$218,698	100.00	\$0	Obra	20	100.00	100.00
OAX13130200156926	Construcción Camino Rural Tramo Carretero Bana Yisca Y Santiago Ixtayutta.	Santiago Ixtayutta	Buenvista	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,401,375	\$1,401,375	\$738,367	\$1,401,375	\$738,367	\$738,367	\$738,367	52.69	\$0	Kilómetro	375	100.00	80.00
OAX13130200156956	Pavimentación De La Calle Avenida Juárez A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutta	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,401,604	\$1,401,604	\$770,481	\$1,401,604	\$770,481	\$770,481	\$770,481	54.97	\$0	M2, Concreto hidráulico	576	100.00	70.00
OAX13130200157004	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutta	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,499,620	\$1,499,620	\$599,886	\$1,499,620	\$599,886	\$599,886	\$599,886	40.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	231	100.00	60.00
OAX13130200157052	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutta	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,445,458	\$1,445,458	\$250,000	\$1,445,458	\$250,000	\$250,000	\$250,000	17.30	\$0	Metro Lineal	672	100.00	50.00
OAX13130200157072	Cercado Perimetral De La Escuela Preescolar "Vicente Suarez"	Santiago Ixtayutta	El Mosco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,194,702	\$1,194,702	\$200,000	\$1,194,702	\$200,000	\$200,000	\$200,000	16.74	\$0	Metro Lineal	33	100.00	40.00
OAX13130200157087	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Jamiltepec-Santiago Ixtayutta,Tramo De Km.0000 A Km. 64376.45-13700-Subtramo A Modernizar Del Km. 20 Al Km. 21.5 (Con Origen En San José de Las Flores)	Santiago Ixtayutta	Santiago Ixtayutta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	100.00	\$0	Kilómetro	8,872	100.00	20.00
OAX13130200157136	Revestimiento Y Cuseteo Del Camino Tramo Universidad De La Sierra Sur -Santa Cruz Nogales Bramaderos - La Pila Porfirio Díaz - San Felipe Tepehíctlan	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Cobertura municipal n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,921,523	\$5,921,524	\$5,921,524	\$1,309,137	\$4,531,386	\$4,531,386	\$4,531,386	76.52	\$0	Kilómetros	800	100.00	70.00
OAX13130200157418	Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 3ra Norte	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00
OAX13130200157425	Rastreo Y Revestimiento De Caminos Concretos En La Agencia De La Cruz Del Itzacan	Santiago Protopsa Nacional	Cruz del Itzacan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
OAX13130200157433	Construcción De Acceso A La Calle 16 De Septiembre, Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$65,700	\$65,700	\$65,700	\$65,700	\$65,700	9.39	\$0	Metros Cuadrados	1,632	100.00	9.38

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX13130200157438	Construcción De Puente Vehicular "Juarez II"	San Juan Mazatlan	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$720,000	\$1,500,000	\$718,711	\$715,613	\$715,613	47.71	\$0	Puente	347	100.00	75.00
OAX13130200157439	Construcción De Muro De Contención Y Cajón Pluvial En La Colonia Cuauhtémoc	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200157455	Construcción De Aula En La Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto, Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$100,000	\$84,300	\$84,300	\$84,300	\$84,300	\$84,300	84.30	\$0	Metros Cuadrados	1,632	100.00	100.00
OAX13130200157460	Rehabilitación De Camino Rural Enrique Carrión Estetal Amate-Tetela	Acatlán de Pérez Figueroa	El Consejo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,999,942	\$1,999,942	\$1,000,763	\$1,999,942	\$1,999,942	\$1,000,763	\$1,000,763	50.04	\$0	Kilómetro	408	100.00	50.00
OAX13130200157462	Reconstrucción De Puente Vehicular "Arroyo Arroyo"	San Juan Mazatlan	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,902,899	\$1,902,899	\$824,946	\$1,902,899	\$824,946	\$821,390	\$821,390	43.17	\$0	Metro Lineal	0	100.00	57.00
OAX13130200157464	Rastro De Camino De La Comunidad De Santa María Jicatlaxpec A San Miguel Tlacuama	Santiago Protopsa Nacional	Santa María Jicatlaxpec	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200157477	Rastro De Camino De La Desviación De Corriero A La Riega Corralero	Santiago Protopsa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
OAX13130200157479	Construcción De Canal De Riego Para El Llano Tierra Colorada, Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$205,000	\$205,000	\$204,750	\$204,750	\$204,750	\$204,750	\$204,750	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
OAX13130200157486	Rastro De Camino El Carrizo Al Entronque Protopsa A Colliantes	Santiago Protopsa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
OAX13130200157598	Rastro Y Reasfaltamiento De Camino Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	San Felipe Yegachin	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$0	\$590,000	\$590,000	\$590,000	100.00	\$0	Kilómetros	100	100.00	100.00
OAX13130200157622	Rehabilitación De Camino Rural La Coraza-Tabaquera	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$257,814	\$550,000	\$550,000	\$257,814	\$257,814	46.88	\$0	Kilómetro	812	100.00	46.88
OAX13130200157626	Construcción De Bardoado Perimetral De La Esc. Preescolar Gabriela Mistral	Mahuatlán de Porfirio Díaz	El Tecolote	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Bardas	40	100.00	100.00
OAX13130200157636	Construcción De Guarniciones Y Banquetas	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$539,450	\$539,450	\$248,342	\$539,450	\$539,450	\$248,342	\$248,342	46.04	\$0	Metro Cuadrado	875	100.00	45.00
OAX13130200157661	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Segunda Etapa	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mengoli de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$452,000	\$452,000	\$452,000	\$0	\$452,000	\$452,000	\$452,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	100.00	100.00
OAX13130200157691	Terminación Del Centro De Salud	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Reforma (Ranchería Las Lunas)	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00
OAX13130200157693	Construcción De Embarbado Perimetral En La Esc. Prim. Jose Maria Morelos	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$242,816	\$242,816	47.43	\$0	Metros Lineales	384	70.00	35.00
OAX13130200157713	Construcción De Alcantarilla De Lora	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00
OAX13130200157733	Rehabilitación De La Línea De Conducción De Agua Potable	Mahuatlán de Porfirio Díaz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$0	\$590,000	\$590,000	\$590,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00
OAX13130200157735	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle 5 De Febrero	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481,550	\$481,550	\$481,550	\$481,550	\$481,550	\$481,550	\$481,550	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	285	100.00	100.00
OAX13130200157744	Construcción De Sanitarios En La Escuela Secundaria Jose A Baños Aguine	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200157754	Construcción De 2 Aulas Y Dirección De La Escuela Primaria Justo Sierra	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,238,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	100.00	\$0	Aula	0	100.00	100.00
OAX13130200157762	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Principales De La Col. Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Rancho Gracias a Dios un Nuevo Amanecer	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00
OAX13130200157765	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Privada Frente Al Cobao	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200157772	Rastro De Camino De La Agencia Colliantes A La Boquilla	Santiago Protopsa Nacional	Colliantes	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$261,788	\$303,412	\$303,412	\$303,412	\$303,412	\$303,412	\$261,788	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200157783	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 11a Norte Entre La 14 Poniente Y La Posta	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200157785	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Desviación Hacia La Escuela Secundaria Técnica Número 31 En La Comunidad De San Pablo Macuilanguas	Santiago Protopsa Nacional	San Pablo Macuilanguas	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$106,577	\$106,577	\$106,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,150	100.00	0.00
OAX13130200157790	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 13a Sur	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200157798	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 5a Sur Entre Avenida Porfirio Díaz Y 3a Poniente	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200157803	Pavimentación De Camino Principal 1a Etapa	San Pedro el Alto	El Potrero Jazmín	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Metro Cuadrado	381	100.00	100.00
OAX13130200157814	Construcción De Dos Viviendas Para Realización En La Agencia De Corralero	Santiago Protopsa Nacional	Corralero	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$300,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200157826	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 14 Sur Entre Avenida Benito Juárez Y Avenida Heroico Militer	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200157837	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Privada 15 Norte Entre La Calle Sa Poniente Y 10a Poniente	Santiago Protopsa Nacional	Santiago Protopsa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX13130200157847	Construcción De Cajón Pluvial En El Camino Pintopeta-El Carrizo	Santiago Pintopeta Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	100.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00	100.00
OAX13130200157867	Pavimentación Del Camino De Acceso Principal A La Comunidad	San Pedro el Alto	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	100.00	100.00
OAX13130200157868	Construcción De Barba Muro Y Pavimento En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero, Barrio El Zapote	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200157876	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 10a Norte	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200157884	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Privada Av. Alfonso Peña Gálvez Entre Av. Norberto Aguirre Palanzares Y Av. Benito Juárez	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200157894	Construcción De Muro De Contención En La Escuela Primaria Andres Natalio Casel Mercedes	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200157905	Construcción De Muro De Contención En La Calle Poniente Entre Las Calles Pintopeta Nacional 3 Y 5 Norte Barrio Shinhu	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200157942	Ampliación R.D. Barrio 2 De Mayo	San Pedro el Alto	El Porvenir (Hacienda el Porvenir)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Poste	202	100.00	100.00
OAX13130200157965	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 5a Norte Entre Las Calles 4a Y 6a Poniente	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$248,566	\$248,566	\$248,566	\$248,566	\$248,566	\$248,566	\$248,566	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200157976	Ampliación Y Repotenciación R.D. Barrio Mirasol	San Pedro el Alto	Lagavilla	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Poste	358	100.00	100.00
OAX13130200157982	Construcción De Fuente Potencial En La Calle 23 Sur Entre Las Calles 7a Y 9a Poniente	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200157992	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 10a Poniente Entre Av. Alvaro Carrillo Y La 5a Norte	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200158008	Pavimentación Del Camino De Acceso Principal A La Comunidad	San Pedro el Alto	Loma Canela	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Metro Cuadrado	315	100.00	100.00
OAX13130200158037	Ampliación R.D. Malvarisco 2a Etapa	San Pedro el Alto	Malvarisco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Poste	239	100.00	100.00
OAX13130200158071	Construcción De La 3era Etapa De La Casa De Salud	San José Lachigari	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Salud	En Ejecución	2013	\$51,955	\$51,955	\$51,955	\$51,955	\$51,955	\$51,955	\$51,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	74	100.00	100.00
OAX13130200158117	Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Alfonso Gao	Trinidad Zaachila	Trinidad Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Educación y deporte	Cancelado	2013	\$285,300	\$285,300	\$285,300	\$285,300	\$285,300	\$285,300	\$285,300	100.00	\$0	Aula	25	100.00	100.00
OAX13130200158128	Rastreo De Calles De La Colonia 5 De Mayo	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200158139	Rastreo De Caminos De La División De La Noria Y Miranditas Y Las Salinas A Paso De Las Garrochas	Santiago Pintopeta Nacional	Paso de la Garrocha	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
OAX13130200158151	Rastreo De Calles En La Colonia Reforma	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00
OAX13130200158169	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Reusica	Santiago Pintopeta Nacional	Cerro de la Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$233,333	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	30.00
OAX13130200158178	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Nicolas Bravo	Santiago Pintopeta Nacional	El Cruevelo	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$720,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	40.00
OAX13130200158186	Construcción De Barba Perimetral En El Jardín De Niños Alvaro Carrillo	Santiago Pintopeta Nacional	Santiago Pintopeta Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	100.00
OAX13130200158545	Combustibles Y Lubricantes Aplicados A Seguridad Pública Y Maquinaria Pesada	Mojgas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$89,095	\$89,095	\$89,095	\$89,095	\$7,200	\$7,200	\$7,200	8.08	\$0	Litro	2,000	100.00	8.08	
OAX13130200159450	Construcción De Barba Perimetral En Escuela Primaria	Pintopeta de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$226,464	\$226,464	\$226,464	\$226,464	\$226,464	\$226,464	\$226,464	100.00	\$0	M2, Bardas, Cercos	250	100.00	100.00	
OAX13130200159489	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lazaro Cardenas Za	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	100.00
OAX13130200159503	Guarniciones Y Banquetar En La Privada De Colima Y Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$281,262	\$196,035	\$196,035	\$196,035	\$196,035	\$196,035	\$196,035	100.00	\$0	Metro Lineal	110	100.00	80.00
OAX13130200159521	Conservación De Caminos, Jaqueo Pintopeta De Don Luis (Limpieza De Carreteras Y Desmalese De Alcantarillas) En Pintopeta De Don Luis	Pintopeta de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$131,961	\$131,961	\$131,961	\$131,961	\$131,961	\$131,961	\$131,961	\$131,961	100.00	\$0	Kilómetro	6,629	100.00	100.00
OAX13130200159534	Ampliación De Intersecciones A La Red De Agua Potable Sobre La Calle Camino Nacional	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$169,048	\$168,319	\$168,319	\$168,319	\$168,319	\$168,319	\$168,319	100.00	\$0	Pieza	1,000	100.00	99.00
OAX13130200159546	Rehabilitación De Caminos Colectores De Km 0 000 Al 5 000 En Pintopeta Don Luis	Pintopeta de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	100.00	\$0	Kilómetro	6,629	100.00	100.00	
OAX13130200159564	Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles De Rosas Y Girasoles	San Jacinto Amilpas	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$839,663	\$308,759	\$308,759	\$308,759	\$308,759	\$308,759	\$308,759	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00	36.77	
OAX13130200159601	Construcción De Bodega Rural En Arroyo Del Pico	Pintopeta de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$219,730	\$219,730	\$219,730	\$219,730	\$77,367	\$77,367	\$77,367	35.21	\$0	Metro Cuadrado	6,629	100.00	35.21	
OAX13130200159644	Construcción De Concreto Hidráulico En La Calle Allende (2a Etapa)	Pintopeta de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$513,847	\$513,847	\$513,847	\$513,847	\$513,847	\$513,847	\$513,847	100.00	\$0	Metro Cuadrado	147	100.00	100.00	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX13130200159716	Mantenimiento De Caminos Rurales Proteopa De Don Luis Del Km 0 000 A Km 10 000	Proteopa de Don Luis	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$692,725	\$692,725	\$692,725	\$692,725	\$574,033	\$574,033	\$574,033	82.87	\$0	Kilómetro	6,629	100.00	82.87
OAX13130200159847	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Y Calle Secundaria. San Juan Lajuna	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,298,910	\$1,298,910	\$773,227	\$1,298,910	\$773,227	\$773,227	\$773,227	59.53	\$0	M2, Concreto hidráulico	197	3.24	60.00
OAX13130200159853	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles Independencia, Libertad, 20 De Noviembre E Ignacio Aldama. Comunidad San Juan Yonoxi	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,002,365	\$1,002,365	\$537,894	\$1,002,365	\$537,894	\$537,894	\$537,894	53.66	\$0	M2, Concreto hidráulico	450	2.50	54.00
OAX13130200159863	Construcción De Puente Vehicular Sobre Calle Ignacio Aldama.Comunidad San José Yopixpe	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$408,500	\$408,500	\$110,000	\$408,500	\$110,000	\$125,000	\$110,000	30.60	\$0	M2, Concreto hidráulico	450	1.02	20.00
OAX13130200159867	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Avenida 5 De Mayo.Comunidad San Lorenzo	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,453,310	\$1,453,310	\$997,750	\$1,453,310	\$997,750	\$997,750	\$997,750	68.65	\$0	M2, Concreto hidráulico	655	3.63	70.00
OAX13130200159872	Construcción De Puente Vehicular En La Av. 5 De Mayo. Comunidad San Lorenzo	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$468,800	\$468,800	\$354,828	\$468,800	\$354,828	\$354,828	\$354,828	75.69	\$0	M2, Concreto hidráulico	655	1.17	75.00
OAX13130200159876	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Benito Juárez, Emiliano Zapata, La Calba Y Calle Albergue. Comunidad Santiago Jilbalá.	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,579,367	\$1,579,387	\$817,500	\$1,579,387	\$817,500	\$817,500	\$817,500	51.76	\$0	M2, Concreto hidráulico	517	3.95	60.00
OAX13130200159880	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Av. Independencia. Comunidad. Paso Hidalgo	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$905,700	\$905,700	\$702,107	\$905,700	\$702,107	\$702,107	\$702,107	77.52	\$0	M2, Concreto hidráulico	143	2.26	66.00
OAX13130200159888	Construcción De Puente Vehicular Sobre Arroyo Camerón. Comunidad Arroyo Piedra	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$484,700	\$484,700	\$305,694	\$484,700	\$305,694	\$305,694	\$305,694	63.07	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	1.21	75.00
OAX13130200159890	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De Las Calles: Constitución E Independencia. Comunidad Arroyo Piedra	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,082,855	\$1,082,855	\$700,733	\$1,082,855	\$700,733	\$700,733	\$700,733	64.71	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	2.70	75.00
OAX13130200159922	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calle Principales De La Col. La Merced	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$0	\$229,280	\$229,280	\$229,280	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00
OAX13130200159924	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Col. Calle Dolores	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Barrio Dolores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$80,500	\$80,500	\$80,500	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	80	100.00	10.00
OAX13130200159925	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Revolución	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	100.00
OAX13130200159931	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Porfirio Díaz	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00
OAX13130200159943	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Juan Escutia	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Colonia la Soledad	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00
OAX13130200159951	Construcción De Aula En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00
OAX13130200159957	Construcción De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Feliciano García Bustamante	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Mahauatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00
OAX13130200160078	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Jose Maria Morelos Y La Av.Independencia. Comunidad Coa Nuevos	San Juan Lajuna	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,285,628	\$1,285,628	\$929,890	\$950,000	\$929,890	\$929,890	\$929,890	72.33	\$0	M2, Concreto hidráulico	411	3.21	72.33
OAX13130200160461	Construcción De Puente Vehicular "Arroyo Camaron"	San Juan Mazatlán	San Antonio del Valle	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,270,399	\$1,270,399	\$830,000	\$1,270,399	\$827,751	\$824,184	\$824,184	64.88	\$0	Metro Lineal	64	100.00	79.00
OAX13130200160492	Mejora Y Ampliación De Línea Y Red De Energía Eléctrica En San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	San Juan Mazatlán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$13,183,271	\$13,183,271	\$6,600,000	\$13,183,271	\$6,428,352	\$6,400,644	\$6,400,644	48.55	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	100.00	65.00
OAX13130200160517	Ampliación Y Mejora De Red De Energía Eléctrica	San Juan Mazatlán	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,792,241	\$1,792,241	99.57	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	0	100.00	100.00
OAX13130200160530	Evaluación Y Seguimiento	Santiago Proteopa Nacional	Santiago Proteopa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$786,676	100.00	\$0	Servicio	0	100.00	50.00
OAX13130200160557	Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Preescolar "Asto Sierra Mendez"	San Juan Mazatlán	Tierra Negra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$235,000	\$235,000	94.00	\$0	Aula	20	100.00	90.00
OAX13130200160579	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constitución	San Pablo Huitzo	Santa María Tenesapan	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$287,048	\$287,048	\$273,448	\$273,448	\$273,448	\$273,448	\$273,448	95.26	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	95.00
OAX13130200160611	Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	San Miguel Soyaltepec	Colonia Coshopec	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$695,000	\$750,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	92.67	\$0	Metro Cuadrado	1,759	100.00	95.00
OAX13130200160684	Apertura De Camino Rural Del Km 12 000 Al Km 13 000	San Juan Mazatlán	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,493,534	\$1,493,534	99.57	\$0	Kilómetro lineal	200	100.00	100.00
OAX13130200160686	Construcción De Barba Perimetral De La Escuela Secundaria Técnica No. 169 (Terminación)	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,004,329	\$1,004,329	\$3,088,679	\$1,004,329	\$301,299	\$301,299	\$301,299	30.00	\$0	Metros Lineales	250	100.00	30.00
OAX13130200160744	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Zona El Bónon	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$481,800	\$481,800	\$257,369	\$257,369	\$257,369	\$257,369	\$257,369	53.42	\$0	Obra	0	100.00	50.00
OAX13130200160753	Apertura De Camino Coschero Del Km 0 000 Al Km 2 500	San Juan Mazatlán	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,259	\$1,095,259	99.57	\$0	Kilómetros	35	100.00	100.00
OAX13130200160802	Reestimiento De Camino Rural Loma Santa Cruz - Rancho Juárez	San Juan Mazatlán	Rancho Juárez	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00
OAX13130200160850	Construcción De Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Calle Cristóbal Colón	San Pablo Etla	San Sebastián	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$3,088,679	\$700,000	\$401,732	\$401,732	\$401,732	57.39	\$0	Metros Lineales	500	100.00	100.00
OAX13130200160971	Pavimentación De La Calle Lazaro Cardenas	San Andrés Tepetlapa	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$724,465	\$724,465	\$228,779	\$724,465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	80	0.00	0.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX13130200161001	Construcción De Una Pequeña Presa De Membrana En El Paraje Loma Corral De Piedra	Ayoacoque de Aldama	Ayoacoque de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,415,601	\$2,415,601	\$2,415,601	\$1,305,504	\$1,110,097	\$1,110,097	\$1,110,097	45.96	\$0	Obra	0	1.00	50.00
OAX13130200161015	Construcción De Bordo Para Retención De Agua En El Paraje El Tecolote	Ayoacoque de Aldama	Ayoacoque de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$86,251	\$613,750	\$613,750	\$613,749	87.68	\$0	Obra	0	1.00	80.00
OAX13130200161041	Construcción De Servicios Sanitarios En El Jardín De Niños José Vasconcelos	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$68,920	\$68,920	\$3,088,679	\$68,920	\$68,920	\$68,920	\$68,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	7.80	100.00
OAX13130200161071	Construcción Del Puente Vehicular En El Paraje Ixtu Tzu	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,153,084	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,153,084	\$1,153,084	64.85	\$0	Metro Lineal	2,060	100.00	65.00
OAX13130200161089	Gastos Indirectos	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,660,140	\$1,660,140	\$1,660,140	\$1,660,140	\$1,660,140	\$23,281	\$23,281	1.40	\$0	Proyecto	1	100.00	2.10
OAX13130200161111	Revestimiento De Calles	Acacán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,442,010	\$1,442,010	\$854,904	\$1,442,010	\$1,442,010	\$854,904	\$854,904	59.29	\$0	Kilómetros	7,164	100.00	59.00
OAX13130200161400	Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	San Miguel Soyatepec	Playa de Jicama	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$535,500	\$700,000	\$535,500	\$535,500	\$535,500	76.50	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
OAX13130200161454	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal Primer Etapa	San Miguel Soyatepec	Nuevo Pescadito de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$562,100	\$700,000	\$562,100	\$562,100	\$562,100	80.30	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00	100.00
OAX13130200161533	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero	San Miguel Soyatepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$715,521	\$715,521	\$678,056	\$715,521	\$678,056	\$678,056	\$678,056	94.76	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	90.00
OAX13130200161604	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Las Rosas En La Col. Obrera Campesina Y Popular	San Miguel Soyatepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$408,800	\$550,000	\$408,800	\$408,800	\$408,800	74.33	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00
OAX13130200161628	Terminación De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero	San Miguel Soyatepec	Nueva Patria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$633,000	\$800,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	79.13	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00
OAX13130200161663	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Diego Acosta	San Miguel Soyatepec	Cosolaga Caracol	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$320,857	\$320,857	\$288,557	\$320,857	\$288,557	\$288,557	\$288,557	89.93	\$0	Metros Cuadrados	45	100.00	90.00
OAX13130200161689	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Francisco I. Madero En Col. La Soledad	San Miguel Soyatepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$399,300	\$500,000	\$399,300	\$399,300	\$399,300	79.86	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	100.00
OAX13130200161737	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	San Miguel Soyatepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicapan)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$467,000	\$500,000	\$467,000	\$467,000	\$467,000	93.40	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00
OAX13130200161768	Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Segunda Etapa	San Miguel Soyatepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$780,800	\$950,000	\$780,800	\$780,800	\$780,800	82.19	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	85.00
OAX13130200161790	Ampliación Eléctrica	Acacán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$651,710	\$651,710	\$251,733	\$651,710	\$651,710	\$251,733	\$251,733	38.63	\$0	Poste	7,164	100.00	38.00
OAX13130200161828	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	San Miguel Soyatepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$523,700	\$550,000	\$523,700	\$523,700	\$523,700	95.22	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
OAX13130200161839	Pavimentación Calle De La Preparatoria	San Miguel Soyatepec	Proteja de Don Luis	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$628,692	\$628,692	\$628,692	\$628,692	\$338,243	\$338,243	\$338,243	53.80	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	53.80
OAX13130200161918	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	San Miguel Soyatepec	Nueva Caleria	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$409,300	\$500,000	\$409,300	\$409,300	\$409,300	81.86	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00
OAX13130200161976	Rehabilitación De Pozo Profundo	Acacán de Pérez Figueroa	Tembledera Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$566,572	\$566,572	\$190,631	\$566,572	\$566,572	\$190,631	\$190,631	33.65	\$0	Pozo	361	100.00	33.60
OAX13130200161987	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle José López Mateos En La Brea	San Miguel Soyatepec	Nuevo Pescadito de Mataga (La Brea)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$471,500	\$600,000	\$471,500	\$471,500	\$471,500	78.58	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00	100.00
OAX13130200162019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Plutarco Elías Calles Y Francisco Vela	San Miguel Soyatepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$607,000	\$650,000	\$607,000	\$607,000	\$607,000	93.38	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00	100.00
OAX13130200162056	Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Estefanía Castañeda Clave 20d9n0058u	San Miguel Soyatepec	Nuevo Paso Nacional	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00	100.00
OAX13130200162057	Construcción De Puente Vehicular Sobre La Calle Guadalupe Victoria	Matiscala de Juárez	San Miguel Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$706,157	\$706,157	\$706,157	\$706,157	\$0	\$706,157	\$706,157	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00
OAX13130200162066	Construcción De Fianmento Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia	San Miguel Santa Flor	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$567,900	\$567,900	\$236,250	\$567,900	\$236,250	\$236,250	\$236,250	41.60	\$0	M2, Concreto hidráulico	801	100.00	42.00
OAX13130200162085	Rehabilitación De Camino Rural El Nacimiento-Guadalupe De Reyes	Acacán de Pérez Figueroa	El Nacimiento	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$346,518	\$346,518	\$199,884	\$346,518	\$346,518	\$199,884	\$199,884	57.68	\$0	Kilómetros	52	100.00	57.00
OAX13130200162102	Construcción De Cancha En La Escuela Telesecundaria Clave 20d9v1018u	San Miguel Soyatepec	El Capulín (La Nueva Pochota)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$195,478	\$250,000	\$195,478	\$195,478	\$195,478	78.19	\$0	Cancha	57	1.00	90.00
OAX13130200162134	Construcción De Cancha En La Escuela Secundaria Comunitaria Conale Extension 20d9v0191z	San Miguel Soyatepec	San Antonio Abad (Cerro Chango)	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Cancha	75	100.00	90.00
OAX13130200162227	Construcción De Puente Vehicular	San Miguel Soyatepec	Coloma Cosoteppec	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$48,000	\$80,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	60.00	\$0	Puente	25	100.00	100.00
OAX13130200162282	Construcción De Cancha En La Escuela Primaria Extension Luis Donaldo Coloso Clave 20d9b2114z	San Miguel Soyatepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Cancha	30	100.00	60.00
OAX13130200162360	Pavimentación De 1098 M2 De La Calle Principal Y 366 M2 De Guarnición En La Localidad Yutandayoo	San Pedro Jucayán	Yutandayoo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	100.00	1.00
OAX13130200162475	Construcción De Cancha En La Escuela Telesecundaria Clave 20d9v1631r	San Miguel Soyatepec	San Antonio Cosolaga	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$450,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	60.00	\$0	Cancha	26	100.00	65.00
OAX13130200162477	Pavimentación Con Concreto Hidráulico (480 M2 Y 160 M.L. De Curva)	San Pedro Jucayán	San Marcos el Coyul	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$302,253	\$302,253	\$151,497	\$302,253	\$151,497	\$151,497	\$151,497	50.12	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00	0.52

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de **Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebaje		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX13130200162527	Construcción De Bodega Rural	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Caracol	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	64	100.00	35.00
OAX13130200162538	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Nicolas Bravo Entre Las Avenidas Guadalupe Victoria Y Leonora Victoria	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,555,863	\$2,555,863	\$1,972,596	\$2,555,863	\$0	\$1,972,596	\$1,972,596	77.18	\$0	M2, Concreto hidráulico	125	100.00	76.00
OAX13130200162584	Mejoramiento De Camino Rural "Los Angeles - Nuevo Progreso - La Victoria" Subtramo Del Km 2.000 Al Km 11.800	San Juan Mazatlan	Nuevo Progreso	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,254,087	\$1,254,087	99.57	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00
OAX13130200162904	Modernización Y Ampliación De Camino Santiago Apoyal-Kunzon Nochiyán-Santa María Occotán-San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2013	\$4,593,272	\$1,187,083	\$2,296,637	\$1,187,083	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.33	\$0	Kilómetro	1,399	25.84	30.33
OAX13130200162929	3 De Gastos Indirectos	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$168,811	\$168,811	\$168,811	\$168,811	\$60,000	\$60,000	\$60,000	35.54	\$0	Proyecto	2,800	100.00	35.54
OAX13130200163001	Suministro De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolas Bravo	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$910,417	\$910,417	\$910,417	\$910,417	\$0	\$910,417	\$910,417	100.00	\$0	Metro Lineal	125	100.00	100.00
OAX13130200163050	Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Curso Comunal Benito Juárez	San Juan Lachao Guadalupe	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$0	\$351,515	\$351,515	\$351,515	100.00	\$0	Obra	16	100.00	100.00
OAX13130200163128	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Rampa De Acceso A La Comunidad Nuevo San Antonio	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$916,029	\$916,029	\$556,992	\$916,029	\$556,992	\$556,992	\$556,992	60.81	\$0	M2, Concreto hidráulico	134	2.28	66.00
OAX13130200163161	Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$651,450	\$651,450	\$651,450	\$651,450	\$437,128	\$437,128	\$437,128	67.10	\$0	Aula	70	100.00	90.00
OAX13130200163188	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,220,060	\$1,220,060	\$1,220,060	\$1,220,060	\$366,018	\$366,018	\$366,018	30.00	\$0	Tanque	2,800	100.00	30.00
OAX13130200163191	Ampliación De Camino Tercera Etapa Buenavista	Santiago Tlaxiangua	Buenavista	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$141,506	\$67,589	\$141,506	\$141,506	\$141,506	67.38	\$0	Obra	117	100.00	100.00
OAX13130200163198	Construcción De Aula Sanitario Y Obra Exterior En El Jardín De Niños Benito Juárez	San Miguel Mixtepec	Lima	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$817,657	\$584,288	\$3,696,428	\$233,369	\$584,288	\$584,288	\$584,288	100.00	\$0	Aula	30	100.00	65.00
OAX13130200163238	Construcción De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Seco Comunidad Jose López Porfirio	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$408,500	\$408,500	\$24,662	\$408,500	\$24,662	\$24,662	\$24,662	55.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	115	1.02	55.00
OAX13130200163257	Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,119,036	\$2,119,036	\$635,711	\$2,119,036	\$635,711	\$635,711	\$635,711	30.00	\$0	Metros Lineales	1,400	100.00	25.00
OAX13130200163262	Rehabilitación Del Camino A Zacatepec Del Km 0.000 Al Km 9.600 De Juquila Zacatepec	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$607,597	\$607,597	\$607,597	\$607,597	\$607,597	\$607,597	\$607,597	100.00	\$0	Kilómetros	100	100.00	100.00
OAX13130200163272	Pavimentación De La Calle Principal En La Localidad De San José El Frigil	Santiago Tepezapán	El Frigil	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$1,079,556	\$1,079,556	\$0	\$1,079,556	\$1,079,556	\$1,079,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	278	100.00	100.00
OAX13130200163310	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 21 De Marzo	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$791,496	\$791,496	\$791,496	\$791,496	\$791,496	\$791,496	\$791,496	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	210	100.00	100.00
OAX13130200163315	Conservación De Camino La Providencia-Llano Tierra Del Km 0.000 Al Km 3.000 Perteneciente A Este Municipio	Santiago Tepezapán	Ferreña de la Providencia	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$603,668	\$1,104,476	\$603,668	\$1,104,476	\$1,104,476	\$1,104,476	18.30	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	4,170	100.00	18.30
OAX13130200163317	Gastos Indirectos 3 Por ciento	Santiago Tlaxiangua	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$233,691	\$233,691	\$22,115	\$211,575	\$22,115	\$22,115	\$22,115	9.46	\$0	Pago	3,210	100.00	13.33
OAX13130200163324	Apertura Y Ampliación De Camino Rancho La Tazona A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	San Miguel Mixtepec	San Miguel Mixtepec	Urbano	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones Y transportes	En Ejecución	2013	\$3,770,139	\$1,602,795	\$2,500,000	\$897,205	\$1,602,795	\$1,602,795	\$1,602,795	100.00	\$0	Kilómetro	3,245	9.44	90.00
OAX13130200163329	Construcción De Bodega Rural (1a. Etapa) En La Soledad	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,568,795	\$1,568,795	\$455,151	\$455,151	\$455,151	\$455,151	\$455,151	29.01	\$0	Obra	139	100.00	29.00
OAX13130200163372	Rehabilitación Y Mto. De Calles San José Itzapam	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO03 FAS Estatal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$81,376	\$81,376	\$81,376	\$81,376	\$81,376	16.28	\$0	Kilómetro	45	100.00	16.28
OAX13130200163380	Construcción De Casa De Salud	San Miguel Mixtepec	Rancho Frutal	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$276,707	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	100.00	\$0	Obra	183	100.00	66.00
OAX13130200163388	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Del Barrio Prolongación De Juárez Loma Tlaxiangua	San Pablo Huixtla	Cobertura municipal	n.a.	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$526,000	\$526,000	\$280,981	\$280,981	\$280,981	\$280,981	\$280,981	53.42	\$0	Obra	0	100.00	50.00
OAX13130200163492	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Tercera Calle De 5 De Mayo	San Antonio el Alto	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,221,480	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00
OAX13130200163571	1a Etapa De Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Luis Amatlán	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,767,834	\$1,767,834	\$530,350	\$530,350	\$530,350	\$530,350	\$530,350	30.00	\$0	Sistema	731	100.00	30.00
OAX13130200163624	Rehabilitación Del Camino E.C. Km 11800 (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec)-San Antonio El Alto Del Km 10000 Al Km 15420.71, Subtramo A Rehabilitar Del Km 11500 Al Km 15420.71	San Antonio el Alto	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$197,760	\$197,760	\$197,760	\$197,760	\$197,760	\$197,760	100.00	\$0	Obra	1,202	80.00	80.00
OAX13130200163626	Equipoamiento Y Rehabilitación De Instituciones Educativas	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$0	\$351,515	\$351,515	\$351,515	100.00	\$0	Obra	4,531	100.00	100.00
OAX13130200163642	Construcción De Bodega Rural (1a. Etapa) En Santa Cecilia De Madero	San Juan Lachao	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	1.43	\$0	Obra	347	100.00	1.43
OAX13130200163665	Ampliación De La Segunda Etapa De La Red Agua Potable En El Camanero	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal			Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$268,646	\$268,646	\$184,090	\$184,090	\$184,090	\$184,090	\$184,090	68.53	\$0	Metros	560	100.00	68.53
OAX13130200163690	L.D. Y R.D. Ampl. San Isidro Gushe (2da Etapa)	San Luis Amatlán	San Isidro Gushe	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$708,630	\$708,630	\$545,846	\$545,846	\$545,846	\$545,846	\$545,846	77.03	\$0	Red de Distribución	176	100.00	80.00
OAX13130200163728	Ampliación Del Camino San Antonio El Alto - La Mina Km000 Al Km 2760 En La Localidad De La Mina	San Antonio el Alto	La Mina	Rural	Apoyaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,092,800	\$580,116	\$580,116	\$380,116	\$380,116	\$380,116	\$380,116	100.00	\$0	Kilómetro	500	2.76	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Apoyaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago		Unidad de Medida	Población	Avance Anual
OAX13130200163751	Construcción De 3 Aulas En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$934,968	\$934,968	\$602,597	\$602,597	\$602,597	\$602,597	\$602,597	64.45	\$0	Aula	90	100.00	40.00
OAX13130200163756	Construcción De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$620,596	\$620,596	\$620,596	\$239,429	\$381,166	\$381,166	\$381,166	61.42	\$0	Obra	462	61.00	50.00
OAX13130200163759	Ampliación De Una Para Control De Azúvires Sobre El Río Atayacé Paraje La Laguna	Santiago Suchitquongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$385,553	\$385,553	\$385,553	\$385,553	\$385,553	\$385,553	\$385,553	100.00	\$0	Obra	300	100.00	100.00
OAX13130200163778	Rehabilitación De Puente Vehicular "Río De Juquila" Barrio De San Nicolás	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,927,498	\$4,927,498	\$2,554,980	\$2,554,980	\$2,554,980	\$2,554,980	\$2,554,980	51.85	\$0	Metros	1,250	100.00	51.85
OAX13130200163815	Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Adolfo López Mateos Y Privada Libertad 000 Mz Y 210 M De Guarnición	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$746,960	\$746,960	\$524,088	\$746,960	\$524,088	\$524,088	\$524,088	70.16	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	100.00	0.70
OAX13130200163825	Programa De Vivienda Digna 2013	San Antonio el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	300	100.00	10.00
OAX13130200163861	Construcción De Sanitarios En El Centro De Educación Preescolar Bilingüe Narciso Méndez Cueva Z00cc18146c	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$69,000	\$690,000	\$34,500	\$69,000	\$34,500	\$34,500	\$34,500	5.00	\$0	Metro Cuadrado	40	100.00	100.00
OAX13130200163885	Gastos Institucional	Santa Catarina Juquila	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Otra obra pública	Cancelado	2013	\$384,357	\$384,357	\$58,580	\$58,580	\$58,580	\$58,580	\$58,580	15.24	\$0	Asesoría	15	100.00	15.24
OAX13130200163914	Rehabilitación Del Puente Peatonal Colgante Sobre El Río Yopique Comandante San José Yopique	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$11,342	\$100,000	\$11,342	\$11,342	\$11,342	11.34	\$0	-1	450	1.00	12.00
OAX13130200163942	Construcción De Muro De Mampostería Para Retención De Aguas Pluviales Z00cc18146c	Santiago Suchitquongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$790,650	\$133,625	\$133,625	\$657,025	\$133,625	\$133,625	\$133,625	100.00	\$0	Obra	250	100.00	0.25
OAX13130200163945	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle America	San Miguel Yotao	Santa María Laguche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$620,797	\$620,797	\$371,152	\$620,797	\$620,797	\$371,152	\$371,152	59.79	\$0	Unidad	251	100.00	60.00
OAX13130200163962	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 11800 (Santa Cruz Motopec-San Miguel Motopec)-San Antonio El Alto, Tramo Del Km 0000 Al Km 15420.71 Subtramo A Modernizar Del Km 0000 Al Km 1500.	San Antonio el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,470,380	\$87,566	\$87,566	\$87,566	\$87,566	\$87,566	\$87,566	100.00	\$0	Kilómetro	1,125	0.48	40.00
OAX13130200163975	(023-2013) Rehabilitación De Camino Rural Tramo Playal Segunda Etapa Ubicada En San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,437,684	\$3,437,684	\$3,437,684	\$2,406,379	\$0	\$1,031,305	\$1,031,305	30.00	\$0	Metro Lineal	2,400	30.00	0.30
OAX13130200163980	Equipoamiento Y Rehabilitación De Centros Y Casa De Salud	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$0	\$351,515	\$351,515	\$351,515	100.00	\$0	Obra	4,531	100.00	100.00
OAX13130200163999	Construcción De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria Rosario Castellanos, Comunidad San Martín Arroyo Candela	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$50,000	\$500,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	10.00	\$0	Cercos	50	1.25	10.00
OAX13130200164028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Con Dirección A La Esc. Primaria Vicente Gto. Esquina Con La Calle Santa Cruz	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$737,180	\$737,180	\$737,180	\$737,180	\$737,180	\$737,180	\$737,180	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	1.00
OAX13130200164048	(026-2013) Rehabilitación De Camino Rural (Abasco) Ubicado En El Municipio De San Blas Atempa	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,936,110	\$2,936,110	\$880,833	\$2,055,277	\$0	\$880,833	\$880,833	30.00	\$0	Kilómetro	2,400	30.00	0.30
OAX13130200164062	Ampliación Y Mejora Del Sistema De Agua Potable (Monte Frio)	San Juan Tamazola	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,293,590	\$3,293,590	\$3,293,590	\$3,293,590	\$987,252	\$0	\$987,252	0.00	\$0	Red	600	100.00	0.00
OAX13130200164067	Mejoramiento Y Ampliación De La Red De Agua Potable	San Antonio el Alto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,000	\$169,318	\$169,318	\$169,318	\$169,318	\$169,318	\$169,318	100.00	\$0	Obra	300	100.00	0.90
OAX13130200164082	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle 13 De Junio	Santiago Suchitquongo	Santa Cruz Lachivolana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$831,280	\$680,040	\$680,040	\$151,240	\$680,040	\$680,040	\$680,040	100.00	\$0	Poste	800	100.00	80.00
OAX13130200164094	(028-2013) Rehabilitación De Camino Rural (Shabacón) Ubicado En San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,903,832	\$2,903,832	\$871,150	\$2,032,683	\$0	\$871,150	\$871,150	30.00	\$0	Kilómetro	2,400	30.00	0.30
OAX13130200164130	Pago De Sueldo A La Policía Municipal	San Luis Amatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$446,400	\$446,400	\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	50.00	\$0	Pago	2,500	100.00	50.00
OAX13130200164131	Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-Santa Cruz-El Doce-San Miguel-La Ciénega-El Pólvora	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$351,515	50.00	\$0	Obra	4,531	100.00	50.00
OAX13130200164146	R.D. Ampliación Y Reperencialización Calle Ignacio Rayón	Santiago Suchitquongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$1,775,047	\$421,227	\$421,227	\$1,353,820	\$421,227	\$421,117	\$421,227	99.97	\$0	Poste	650	100.00	40.00
OAX13130200164243	Revestimiento De Camino Carretero En San Andrés Teotilápan	San Andrés Teotilápan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$836,750	\$570,555	\$570,555	\$0	\$570,555	\$570,555	\$570,555	100.00	\$0	Kilómetro	4,450	30.00	65.00
OAX13130200164253	Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-Santos Reyes Nipalá	San Juan Lachao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$0	\$251,082	\$251,082	\$251,082	100.00	\$0	Obra	4,531	100.00	100.00
OAX13130200164282	Proyecto Ampliación De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable	San Vicente Lachivó	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	100.00	\$0	Proyecto	2,967	100.00	100.00
OAX13130200164287	Rehabilitación De Alumbrado Público Y Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle José María Morelos	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$182,134	\$182,134	\$82,000	\$182,134	\$82,000	\$82,000	\$82,000	45.02	\$0	Poste	450	100.00	0.45
OAX13130200164299	(052-2013) Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$364,161	\$364,161	\$126,728	\$237,433	\$0	\$126,728	\$126,728	34.80	\$0	Red de Distribución	3,000	20.00	0.50
OAX13130200164336	Rehabilitación De Aulas En La Escuela Secundaria Técnica No. 26 Clave Z00cc0225a	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$267,471	\$267,471	\$196,550	\$267,471	\$196,550	\$196,550	\$196,550	73.48	\$0	Metro Cuadrado	90	100.00	50.00
OAX13130200164351	(021-2013) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Protección Francisco Cortés En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$780,875	\$780,875	\$234,262	\$546,612	\$0	\$234,262	\$234,262	30.00	\$0	Poste	2,000	20.00	0.30
OAX13130200164365	Construcción Del Camino Rural Loma Del Carpintero En La Localidad De Ejido El Rincon	San Vicente Lachivó	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o enpedrado	2,976	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conve	Programa Fondo Conve - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX13130200164366	Ampliación Y Mejora Tramo Lucrecia De Nezahualcoyotl A Parjal La Tronca 3.5 Kms	San Andrés Tototlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,691,344	\$720,000	\$720,000	\$0	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Kilómetro	500	100.00	100.00
OAX13130200164386	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$72,000	\$120,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	60.00	\$0	Metros Lineales	45	100.00	60.00
OAX13130200164395	Construcción De 2 Salitarios En La Escuela Primaria Bilingüe Lazaro Cardenas	San Juan Lachao	Santa Catarina Cerro del Vidrio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$101,220	\$101,220	\$101,220	\$0	\$101,220	\$101,220	\$101,220	100.00	\$0	Obra	60	100.00	100.00
OAX13130200164404	(020-2013) Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Lachuri Yon Mo En El Municipio De San Blas Atempa	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$692,961	\$692,961	\$207,888	\$207,888	\$0	\$207,888	\$207,888	30.00	\$0	Poste	1,500	20.00	0.30
OAX13130200164415	Ampliación Mejora De La Red De Distribución De La Energía Eléctrica La Calle Independencia	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$490,000	\$490,000	\$170,000	\$490,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	34.69	\$0	Poste	350	100.00	0.35
OAX13130200164424	Construcción De Cancha En La Zona De Supervisión Indígena 137	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$40,000	\$200,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	20.00	\$0	Metros Cuadrados	56	100.00	30.00
OAX13130200164461	(020-2013) Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Campo Norte En La Localidad De San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,364,751	\$1,364,751	\$409,425	\$955,326	\$0	\$409,425	\$409,425	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,400	20.00	0.30
OAX13130200164477	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	San Miguel Soyaltepec	La Reforma (La Reformita)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	50.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00	50.00
OAX13130200164483	Construcción De Emisat Flor Batavia Primera Etapa Cuatro Aulas, Dirección Y Saneamiento	San Andrés Tototlán	Flor Batavia	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,432,000	\$883,429	\$883,429	\$0	\$883,429	\$883,429	\$883,429	100.00	\$0	Aula	80	100.00	50.00
OAX13130200164513	Construcción De Cercado Perimetral En El C.B.T.A. No 202	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Metro Lineal	70	100.00	26.00
OAX13130200164543	Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Andrés Tototlán	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,905,101	\$809,921	\$809,921	\$352,119	\$352,119	\$809,921	\$809,921	100.00	\$0	Sistema	1,650	100.00	80.00
OAX13130200164553	Construcción De Cancha En El Ibo No. 217 Clave 300002170	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	15.00
OAX13130200164581	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Soyaltepec	Ejido el Encagonado	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$339,977	\$339,977	\$101,993	\$339,977	\$101,993	\$101,993	\$101,993	30.00	\$0	Sistema	102	100.00	85.00
OAX13130200164610	Mejoramiento De Vivienda	San Juan Tamazula	San Isidro Trementales	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,100,015	\$3,100,015	\$3,100,015	\$3,100,015	\$3,100,015	\$1,508,618	\$1,508,618	48.66	\$0	Acción	240	100.00	48.60
OAX13130200164679	Construcción De Sistema De Agua Potable Zda Etapa	Ayoatzimepec	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	003 FAS Estatal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,226,506	\$1,226,506	\$0	\$1,226,506	\$1,226,506	\$1,226,506	\$1,226,506	100.00	\$0	Pozo	3,609	100.00	100.00
OAX13130200164726	Pavimentación De Calle, Avenida Telescurandaria A Base De Concreto Hidráulico	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$198,630	\$198,630	\$198,630	\$0	\$198,630	\$198,630	\$198,630	100.00	\$0	Obra	776	100.00	100.00
OAX13130200164767	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Los Pargos Del El Porriño, San Antonio Y Los Jiménez	San Juan Lachao	San Juan Lachao Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$543,765	\$543,765	\$543,765	\$380,635	\$163,129	\$163,129	\$163,129	30.00	\$0	Obra	776	100.00	30.00
OAX13130200164779	Rehabilitación De Unidad Médica Rural En La Localidad De San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	52.08	\$0	Unidad médica	50	100.00	52.00
OAX13130200164795	Ampliación De Camino Rural	San Pedro Teotila	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,543	\$450,543	\$120,519	\$120,519	\$120,519	\$120,519	\$120,519	26.75	\$0	Kilómetros	160	100.00	59.00
OAX13130200164821	Pavimentación De La Calle Acceso Al Curso Comunitario Francisco Javier Meca	San Juan Lachao	Santa María Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$132,727	\$57,688	\$57,688	\$57,688	30.30	\$0	Obra	114	100.00	30.30
OAX13130200164828	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Camino Nacional, Colonia La Cruz	San Pablo Huitzo	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$266,500	\$266,500	\$140,354	\$140,354	\$140,354	\$140,354	\$140,354	52.67	\$0	Obra	0	100.00	50.00
OAX13130200164862	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Del Barrio Yutrin Guayabal	San Pablo Huitzo	Cañada Guayabal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$394,800	\$394,800	\$210,899	\$210,899	\$210,899	\$210,899	\$210,899	53.42	\$0	Obra	0	100.00	50.00
OAX13130200164875	Empedrado De Calle Benito Juárez, Porfirio Díaz, Matamoros, Guadalupe Y Continuación De Libertad	San Pedro Yucunama	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$183,840	\$10	\$91,921	\$183,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	16.00	0.00
OAX13130200164879	Construcción De Bodega Rural	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$698,970	\$698,970	\$377,421	\$377,421	\$377,421	\$377,421	\$377,421	54.00	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	56.00
OAX13130200164900	Reconstrucción De Ataqueles En La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,471	\$19,471	\$19,471	\$0	\$19,471	\$19,471	\$19,471	100.00	\$0	Obra	462	100.00	100.00
OAX13130200164943	Construcción De Escaleras Y Andadores En La Escuela Telescurandaria	Santa María Papalo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$549,673	\$549,673	\$282,800	\$282,800	\$282,800	\$282,800	\$282,800	51.45	\$0	Metro Cuadrado	90	100.00	52.00
OAX13130200164949	Construcción Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Obras Complementarias	San Francisco Jaltepetongo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$585,000	\$585,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	51.28	\$0	-1	50	100.00	51.28
OAX13130200165031	Construcción De Alcantarillado Pluvial Y Muros	Santiago Tapetita	La Culebra	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$315,938	\$315,938	\$315,937	\$315,938	\$315,938	\$315,938	\$315,938	100.00	\$0	Obra	173	100.00	1.00
OAX13130200165070	Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico	San Baltazar Yatzechi el Bajo	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$484,951	\$484,951	\$0	\$484,951	\$0	\$380,000	\$0	78.36	\$0	M2, Concreto hidráulico	190	100.00	79.00
OAX13130200165084	Rehabilitación De La Laguna De Oxidación	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$980,000	\$1	\$980,000	\$980,000	\$640,000	\$0	\$640,000	0.00	\$0	OTRA	4,500	100.00	50.00
OAX13130200165103	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Principal Que Va Al Bar	Santiago Tapetita	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	950	100.00	1.00
OAX13130200165127	Ampliación De Infraestructura De Servicios Públicos, Para El Hospital De San Juan Mixtepec -Dto. OJ	San Juan Mixtepec -Dto. OJ	San Juan Mixtepec -Dto. OJ	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$106,926	\$106,926	\$106,926	\$0	\$106,926	\$106,926	\$106,926	100.00	\$0	Servicio	1,670	100.00	100.00
OAX13130200165151	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 20 De Noviembre	Santiago Tapetita	Santiago Tapetita	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,158,650	\$1,158,650	\$780,000	\$1,158,650	\$780,000	\$780,000	\$780,000	67.32	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,422	100.00	0.65

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.



Oaxaca

Información General del Proyecto										Averza Financiera										Averza Física				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Averza	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Averza Anual	suma Anual	
OAX13130200165179	Proyecto de Urbanización y Mejora De La Imagen Urbana De La Zona Centro En San Juan Mixtepec (Platón Deportivo Y Plaza Central)	San Juan Mixtepec -Oax.-	San Juan Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,410,408	\$2,410,408	\$2,410,408	\$2,410,401	\$2,169,367	\$2,169,367	\$2,169,367	90.00	\$0	Obra	1,670	100.00	90.00	
OAX13130200165210	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	Santiago Tapetita	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$825,000	\$825,000	\$200,000	\$825,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	24.24	\$0	Kilometro	3,031	100.00	0.24	
OAX13130200165235	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Calle Mexuar Colonia San Pablo Norte Sector 1	Salina Cruz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$499,928	\$499,928	\$149,979	\$499,928	\$0	\$149,979	\$149,979	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	148	100.00	100.00	
OAX13130200165264	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 25,000 Litros	San Juan Mixtepec -Oax.-	Cabayua	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$183,662	\$183,662	\$183,662	\$0	\$183,662	\$183,662	\$183,662	100.00	\$0	Tanque	21	100.00	100.00	
OAX13130200165266	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Prologacion De Moridos	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$108,083	\$108,083	\$108,083	86.47	\$16,917	Obra	60	1.00	85.00	
OAX13130200165267	Elaboración De Proyectos Ejecutivos	Santiago Tapetita	Santiago Tapetita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$267,452	\$267,452	\$267,452	\$267,452	\$267,452	\$267,452	\$267,452	100.00	\$0	Proyecto	1,422	100.00	1.00	
OAX13130200165300	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 45,000 Litros	San Juan Mixtepec -Oax.-	Cima de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$213,853	\$213,853	\$213,853	\$213,853	\$213,853	\$213,853	\$213,853	100.00	\$0	Tanque	51	100.00	100.00	
OAX13130200165302	Rehabilitación De La Cortina En El Canal De Riego Porfirio Ortiz	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$178,873	\$178,873	\$178,873	99.37	\$1,127	Metro Lineal	95	100.00	87.00	
OAX13130200165311	Asesoría Técnica E Integración D Expedientes Técnicos	Santiago Tapetita	Santiago Tapetita	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$147,333	\$147,333	\$30,000	\$147,333	\$30,000	\$30,000	\$30,000	20.36	\$0	Asesoría	3,031	100.00	0.20	
OAX13130200165338	Conservación Del Camino Rural San Juan Mixtepec-San Pedro Calvario-Tierra Azul-Tierra Blanca Y 28 De Mayo	San Juan Mixtepec -Oax.-	28 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,558,040	\$1,558,040	\$1,558,040	\$0	\$0	\$1,558,040	\$1,558,040	100.00	\$0	Kilometro	350	100.00	100.00	
OAX13130200165348	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle 1 De Mayo Tecora Etapa	Salina Cruz	Boca del Rio	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$998,879	\$998,879	\$299,664	\$998,879	\$0	\$299,664	\$299,664	30.00	\$0	Metro Lineal	159	100.00	70.00	
OAX13130200165356	Conservación Del Camino Rural San Juan Mixtepec-La Bata	San Juan Mixtepec -Oax.-	La Bata	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$609,971	\$609,971	\$609,971	\$609,971	\$609,971	\$609,971	\$609,971	100.00	\$0	Kilometro	33	100.00	100.00	
OAX13130200165381	Ampliación De La Red Eléctrica En El Barrio De Jesús	San Juan Mixtepec -Oax.-	San Juan Mixtepec Distrito OB	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$569,634	\$569,634	\$569,634	\$10,634	\$559,000	\$559,000	\$559,000	98.13	\$0	Poste	48	100.00	90.00	
OAX13130200165399	Ampliación De La Red Eléctrica En El Barrio San Miguel Lado	San Juan Mixtepec -Oax.-	San Juan Mixtepec Distrito OB	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$566,551	\$476,641	\$476,641	\$566,551	\$476,641	\$476,641	\$476,641	100.00	\$0	Poste	65	100.00	84.13	
OAX13130200165432	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Lucía Betanzos Colonia San Martín	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$312,558	\$312,558	\$93,767	\$312,558	\$0	\$93,767	\$93,767	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	98	100.00	60.00	
OAX13130200165441	Adaptación De Equipo De Oficina Y Consumibles Para La Corrección Administrativa De Los Recursos Del Ramo 33	San Andrés Tecuilajam	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$25,971	\$25,971	\$25,971	\$0	\$25,971	\$25,971	\$25,971	100.00	\$0	Lote	10	100.00	100.00	
OAX13130200165478	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Loc. De Sta. Catarina Tlaxi	Santa Catarina Tlaxi	Santa Catarina Tlaxi	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,208,000	\$1,208,000	\$1,208,000	\$678,037	\$529,964	\$529,964	\$529,964	43.87	\$0	Obra	237	100.00	43.87	
OAX13130200165501	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico Del Acceso A La Agencia San José Del Palmar	Salina Cruz	San José del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$984,956	\$984,956	\$980,711	\$984,956	\$0	\$980,711	\$980,711	99.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	390	100.00	100.00	
OAX13130200165593	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Tehuantepec Colonia Porfirio Díaz	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$721,327	\$721,327	\$718,218	\$721,327	\$0	\$718,218	\$718,218	99.57	\$0	Metro Lineal	1,022	100.00	100.00	
OAX13130200165684	Ampliación Del Drenaje Sanitario En La Calle 12 De Octubre Colonia Independencia	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$126,925	\$126,925	\$38,078	\$126,925	\$0	\$38,078	\$38,078	30.00	\$0	Metros Lineales	40	100.00	90.00	
OAX13130200165728	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico De La Avenida Valentín Gómez Farfán Entre Francisco I Madero Y Venustiano Carranza Colonia La Selecta	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$332,932	\$332,932	\$99,879	\$332,932	\$0	\$99,880	\$99,880	30.00	\$0	Metros Lineales	150	100.00	30.00	
OAX13130200165765	Construcción De Drenaje Sanitario De La Calle Ventosa Entre Av. Hidalgo Y Moros Barrio Nuevo	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$223,313	\$223,313	\$66,994	\$223,313	\$0	\$66,994	\$66,994	30.00	\$0	Metros Lineales	52	100.00	40.00	
OAX13130200165811	Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Entre Plenas Magni Y José María Morelos Colonia Francisco I Madero	Salina Cruz	Colonia Francisco I Madero	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,026,770	\$1,026,770	\$308,031	\$1,026,770	\$0	\$308,031	\$308,031	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00	30.00	
OAX13130200165950	Construcción De Aula Didáctica Esc. Prim. José Martí	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	
OAX13130200165954	Construcción De Aula Didáctica Esc. Telesecundaria	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	
OAX13130200165959	Construcción Aula En El Jardín De Niños Escolar	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	
OAX13130200165961	Construcción De Aula En El Colegio Mahuatlán	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	
OAX13130200165966	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc. Lazaro Cardenas Del Rio	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	90	100.00	100.00	
OAX13130200165970	Construcción De Aula Esc. Jardín De Niños María Montessori	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	100.00	
OAX13130200165977	Construcción De Cercado Perimetral En La Esc. José López Alvarez	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	150	100.00	100.00	
OAX13130200166013	Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal A La Telesecundaria	Mahuatlán de Porfirio Díaz	Mengolá de Morlos	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$558,000	\$558,000	\$558,000	\$0	\$558,000	\$558,000	\$558,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	100.00	
OAX13130200166233	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Y Avenidas	Ayotzimpezco	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$931,700	\$931,700	\$0	\$931,700	\$931,700	\$368,955	\$562,745	39.60	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,783	100.00	60.40	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convierte - Equitativo	Programa Fondo Convierte - Equitativo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX13130200166319	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero 2a Etapa A Base De Concreto Hidráulico	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,267,332	\$1,267,332	\$750,000	\$1,267,332	\$750,000	\$750,000	\$750,000	59.18	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	0.59
OAX13130200166326	Construcción De Sistema De Agua Potable 3er Etapa (Equipamiento, Red Eléctrica Y Línea De Conducción)	Ayotzimixtec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,091,407	\$2,091,407	\$0	\$2,091,407	\$2,091,407	\$1,045,704	\$1,045,704	50.00	\$0	Sistema	3,609	100.00	50.00
OAX13130200166335	Ampliación De Energía Eléctrica En La Ranchería La Cumbre Santa Cruz Mitlatongo	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$1,119,079	\$1,119,079	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	44.87	\$0	Poste	560	50.00	50.00
OAX13130200166391	Construcción Del Sistema De Almacenamiento De Agua	Magdalena Jaltepec	Linda Vista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,094,990	\$1,094,990	\$582,735	\$582,735	\$582,735	\$582,735	\$582,735	53.22	\$0	Bardas	118	100.00	80.00
OAX13130200166518	Conservación Del Camino Rural Del Barrio De La Santa Cruz A Tierra Colorada	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$250,897	\$250,897	\$275,964	\$250,897	\$100,359	\$100,359	\$100,359	40.00	\$0	Kilómetro	1,399	5.46	40.00
OAX13130200166552	Rehabilitación De Tejado De Cancha De Bases Múltiples En La Escuela Secundaria General Quetzalcóatl Clave 20060201	Ayotzimixtec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$429,003	\$429,003	\$0	\$429,003	\$429,003	\$169,026	\$259,977	39.40	\$0	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	102	100.00	67.00
OAX13130200166807	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico La Calle De La Primera Luz Protestaria (2a Etapa)	San Sebastián Ixcapa	Costañán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	437	100.00	1.00
OAX13130200166897	Conclusión De La Red De Energía Eléctrica Del Camino De Peña Colorada Al Paraje Tejiocote	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$361,486	\$2,755,964	\$361,486	\$361,486	\$361,486	\$361,486	100.00	\$0	M, Cable (línea de conexión)	1,399	7.86	100.00
OAX13130200166987	Construcción De Puente Vehicular	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$730,000	\$2,755,964	\$730,000	\$620,500	\$620,500	\$620,500	85.00	\$0	Metro Lineal	1,399	15.89	85.00
OAX13130200167004	Ampliación De La Calle Nacional	San Pedro Yuloh	San Francisco la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$358,124	\$925,381	\$358,124	\$358,124	\$358,124	\$358,124	\$358,124	38.70	\$0	Metros Lineales	500	100.00	0.38
OAX13130200167045	Construcción De La Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico En La Calle Principal Rumbo Al Panteón 4a. Etapa	San Pedro Yuloh	San Martín Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$379,963	\$766,885	\$379,963	\$379,963	\$379,963	\$379,963	\$379,963	49.55	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	0.49
OAX13130200167058	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias Independientes Agua Blanca Y Piedra Blanca 1a Etapa	San Francisco Telixtahuaca	San Francisco Telixtahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$314,588	\$314,588	\$314,588	\$314,588	\$314,588	\$314,588	\$314,588	100.00	\$0	Sistema	880	100.00	100.00
OAX13130200167080	Ampliación De Camino Rural 3a. Etapa	San Pedro Yuloh	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$320,564	\$766,885	\$320,564	\$320,564	\$320,564	\$320,564	\$320,564	41.80	\$0	Kilómetro	1	2.00	0.42
OAX13130200167244	Apertura De Calles	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$250,000	\$2,755,964	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Kilómetros	1,399	5.44	60.00
OAX13130200167324	Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano 1a Etapa	San Francisco Telixtahuaca	San Francisco Telixtahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$410,633	\$410,633	\$410,633	\$410,633	\$410,633	\$410,633	\$410,633	100.00	\$0	Sistema	980	100.00	100.00
OAX13130200167356	Construcción De Barda Perimetral En La Escuela Telescondaria	San Andrés Huayuepan	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,010,013	\$1,010,012	\$1,010,012	\$1,010,012	\$1,010,012	\$530,200	\$530,200	52.49	\$0	M2, Bardas, Cercos	70	100.00	52.00
OAX13130200167365	Mantenimiento General A La Instalación Eléctrica En La Escuela Telescondaria	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAS Estatal	003 FAS Estatal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$124,467	\$124,467	\$124,467	\$124,467	\$124,467	\$124,467	\$124,467	100.00	\$0	Lote	70	100.00	100.00
OAX13130200167407	Pavimentación De Calles En San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$1,800,000	\$2,755,964	\$1,800,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	60.00	\$0	Kilómetro	200	39.18	60.00
OAX13130200167411	Equipamiento Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable De Tierra Blanca A Tepozan	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,755,964	\$750,000	\$2,755,964	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	30	16.32	0.00
OAX13130200167560	Construcción De Un Aula En La Escuela Primaria Flores Magon	San Miguel Mixtepec	Agua Fria Campanario	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$321,415	\$321,415	\$3,696,428	\$0	\$321,415	\$321,415	\$321,415	100.00	\$0	Aula	25	100.00	95.00
OAX13130200167574	Pavimentación De 1249 M2s Base De Concreto Hidráulico Sobre Av. Independencia, Calles Las Palmas Y Calles Renacimiento En Santa María Mixistlán	Mixistlán de la Reforma	Santa María Mixistlán	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	100.00	30.00
OAX13130200167637	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En Acceso Principal De Santa Catalina De Sena	Tlalixtacc de Cabrera	Santa Catalina de Sena	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,179,707	\$2,179,707	\$1,216,526	\$2,179,707	\$2,179,710	\$1,216,526	\$1,216,526	55.81	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	56.00
OAX13130200167658	Construcción De Tejado En La Esc. Primaria Lic. Benito Juárez Clave 2049r2207p	San Sebastián Ixcapa	Llano de la Vaca	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$223,970	\$300,000	\$223,970	\$223,970	\$223,970	74.66	\$0	Obra	112	100.00	0.75
OAX13130200167698	Elaboración De Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto Construcción De Una Presa	Santiago Suchilquiltongo	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$60,000	\$28,420	\$28,420	\$31,580	\$28,420	\$28,420	\$28,420	100.00	\$0	Proyecto	300	1.00	50.00
OAX13130200167709	Apertura De Calles En Cerro Verde	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$400,000	\$2,755,964	\$400,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	80.00	\$0	Kilómetro	280	8.70	80.00
OAX13130200167710	Mejoramiento Del Camino Coscochero Paraje El Aguilá	San Francisco Telixtahuaca	San Francisco Telixtahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Kilómetro	150	100.00	100.00
OAX13130200167758	Sistema De Regos Por Goteo	Santa Catarina Tlaxiata	Santa Catarina Tlaxiata	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$695,055	\$695,055	\$347,547	\$695,055	\$695,055	\$347,547	\$151,220	50.00	\$0	Hectárea	700	100.00	50.00
OAX13130200167762	Construcción De Cercado Perimetral 429 M De La Escuela Primaria Blingüe Rafael Ramírez Clave 20060404v	Santa María Tlahuettepec	El Frijol	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,249,914	\$1,249,914	\$1,100,000	\$1,249,914	\$1,249,914	\$1,100,000	\$1,100,000	88.01	\$0	METROS LINEALES BARRA	125	100.00	100.00
OAX13130200167854	Programa De Desarrollo Institucional	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$110,090	\$110,090	\$66,872	\$110,090	\$110,090	\$66,872	\$66,872	60.74	\$0	Acción	2,438	1.00	60.00
OAX13130200167856	Mejoramiento Del Sistema De Red De Energía Eléctrica	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Energía	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$1,479,148	\$2,755,964	\$1,479,148	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,399	32.20	0.00
OAX13130200167891	Programa De Desarrollo Institucional	San Miguel Huautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$91,865	\$2,755,964	\$91,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	2.00	0.00
OAX13130200168031	Construcción Del Puente Vehicular Sobre El Río Salto Del Puerto	San Francisco Telixtahuaca	San Francisco Telixtahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal	004 FAS Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conve	Programa Fondo Conve - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
OAX1313020016808	Gastos Indirectos	San Miguel Huastla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$137,798	\$2,755,964	\$137,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	3.00	0.00
OAX13130200168159	Construcción De Bodega Rural	San Miguel Tepepec	El Campanario	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	Cancelado	2013	\$87,186	\$87,186	\$87,186	\$0	\$87,186	\$87,186	\$87,186	100.00	\$0	Obra	141	100.00	60.00
OAX13130200168181	Construcción De Fiebo De Agua Potable Energía Eléctrica Fosa Séptica Y Pozo De Absorción Y Esplumado De La Escuela Primaria Hermanos Flores Mason	San Francisco Teixtlahuaca	San Francisco Teixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$338,913	\$338,913	\$338,913	\$338,913	\$338,913	\$338,913	\$338,913	100.00	\$0	Servicio	300	100.00	100.00
OAX13130200168196	Gastos Indirectos	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$152,996	\$152,996	\$2,549,936	\$152,996	\$61,198	\$61,198	\$15,300	40.00	\$0	Pago	10	100.00	10.00
OAX13130200168349	Construcción De Puente Vehicular Colonia 3 Reyes Y Guadalupe	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,217,596	\$5,217,596	\$5,217,596	\$2,217,596	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	57.50	\$0	Metros Lineales	500	100.00	75.00
OAX13130200168509	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	50.00	\$0	Sistema	2,247	100.00	50.00
OAX13130200168536	Mejoras A La Escuela Secundaria 102	San Pedro Tepepec - Oto. 22 -	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$440,000	\$440,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$230,000	\$230,000	52.27	\$0	Escuela	140	100.00	50.00
OAX13130200168636	Construcción De Alcantarillado De Aguas Pluviales	San Pedro Huamelula	Santa María	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$0	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Metros Lineales	1,374	100.00	100.00
OAX13130200168705	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Pedro Huamelula	Tapana	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$630,800	\$630,800	\$630,800	\$150,800	\$480,000	\$480,000	\$480,000	76.09	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,449	100.00	80.00
OAX13130200168745	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$794,317	\$794,317	\$794,317	\$444,317	\$350,000	\$350,000	\$350,000	44.06	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	2,204	100.00	50.00
OAX13130200168819	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Pedro Huamelula	Playa Grande	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$70,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	85.11	\$0	Registro	211	100.00	85.00
OAX13130200168823	Pavimentación De Calle En La Localidad De El Terreno	San Juan Colorado	El Terreno	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$0	\$399,000	\$399,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	184	100.00	100.00
OAX13130200168845	Construcción De Muro De Contención En La Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juárez	San Pedro Huamelula	Guayacán	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$195,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	15.22	\$0	Metros Lineales	189	100.00	20.00
OAX13130200168894	Construcción De Pavimentación Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	San Pedro Huamelula	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	53	100.00	100.00
OAX13130200168900	Construcción De Puente Vehicular Santa María Nuto Nuevo Progreso	San Juan Colorado	Santa María Nuto	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,675,147	\$1,351,844	\$1,675,147	\$1,675,147	\$0	\$1,351,844	\$1,675,147	100.00	\$0	Metros Lineales	811	100.00	100.00
OAX13130200168942	Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Libertad	San Pedro Huamelula	Río Seco	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$620,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	22.50	\$0	M2, Concreto hidráulico	654	100.00	30.00
OAX13130200168979	Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre A Base De Concreto Hidráulico	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$578,519	\$578,519	\$578,519	\$578,519	\$578,519	\$578,519	\$578,519	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,577	100.00	1.00
OAX13130200169074	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$222,778	\$222,778	\$222,778	\$222,778	\$222,778	\$222,778	\$222,778	100.00	\$0	Metro Lineal	2,577	100.00	1.00
OAX13130200169090	Revestimiento De Camino Coscochero	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$220,000	\$350,000	\$130,000	\$220,000	\$220,000	62.86	\$0	Kilómetros	300	100.00	62.86
OAX13130200169127	Construcción De Bodega Rural (Segunda Etapa)	Santos Reyes Nopalá	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	95.11	\$0	Obra	834	100.00	95.11
OAX13130200169154	Introducción Del Sistema De Agua Potable En La Calle De La Col. Estrella	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$212,100	\$212,100	\$212,100	\$212,000	\$0	\$212,100	\$212,100	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00	100.00
OAX13130200169243	Construcción De Andador Yucha Xuxi	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$269,301	\$269,302	\$269,302	\$269,302	\$0	\$269,302	\$269,302	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	100.00	100.00
OAX13130200169268	Construcción De Callejon Entre Av. Insurgentes E Independencia	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$193,679	\$193,679	\$193,679	\$193,679	\$0	\$193,679	\$193,679	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	100.00
OAX13130200169312	Construcción De Drenaje Sanitario.	San Miguel Tlacama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,672	\$120,672	\$120,672	\$120,672	\$120,672	\$120,672	\$120,672	100.00	\$0	Metro Lineal	67	100.00	100.00
OAX13130200169319	Conservación De Camino Rural San Juan Coloradoal C. San Pedro Atreyu Km. 0 000 Al Km 5 000	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Kilómetros	9,494	100.00	100.00
OAX13130200169337	Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	San Miguel Tlacama	El Zapote	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,752	\$100,752	100.00	\$0	Metro Lineal	414	100.00	100.00
OAX13130200169374	Introducción De La Red De Drenaje Sanitario De La Col. Estrella	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$149,500	\$149,500	\$149,500	\$149,500	\$0	\$149,500	\$149,500	100.00	\$0	Metros	300	100.00	100.00
OAX13130200169386	Rehabilitación De Los Caminos Rurales	San Miguel Tlacama	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$704,932	\$704,932	\$704,932	\$704,932	\$704,932	\$704,932	\$704,932	100.00	\$0	Jóvenes	3,386	100.00	100.00
OAX13130200169432	Mantenimiento Y Mejoras De Aula De La Esc. Preescolar Miguel Hernández Hernández	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$115,442	\$115,442	\$115,442	\$115,442	\$0	\$115,442	\$115,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,494	100.00	100.00
OAX13130200169434	Construcción De Bordo Para Retención De Agua En El Paraje Guebug	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$446,932	\$446,932	\$446,932	52.58	\$0	Obra	0	100.00	30.00
OAX13130200169482	Mantenimiento Y Mejoras De Aula De La Esc. Preescolar Ignacio Manuel Alzamora	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$197,868	\$197,868	\$197,868	\$197,868	\$0	\$197,868	\$197,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,494	100.00	100.00
OAX13130200169550	Adquisición De Paneles Solares	San Miguel Tenango	Loma Atravesada	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$0	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	paneles	40	100.00	0.00
OAX13130200169558	Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	Santiago Chauamba	San Juan Nochtlan	Rural	Aportaciones Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$0	\$306,000	\$286,964	\$286,964	93.78	\$0	Metro Lineal	263	100.00	95.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Equitativo	Programa Fondo Convento - Equitativo	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX13130200169563	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Prolegación Vicente Guerrero	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Apoyos Federales	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$273,919	\$273,918	\$273,918	\$273,918	\$0	\$273,918	\$273,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00
OAX13130200169571	Ampliación Y Mejoramiento De Camino Cochecho Tramo El Guasito Segundo Etapa	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Kilometro	350	100.00	100.00
OAX13130200169597	Construcción De Muro De Contención En La Col. Gigante	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Apoyos Federales	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$116,947	\$116,948	\$116,948	\$116,948	\$0	\$116,948	\$116,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00
OAX13130200169643	Bañafoda Perimetral En La Escuela Primavera Patricia	San Martín Lachia	Cobertura municipal	Apoyos Federales	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$35,728	\$35,728	\$35,728	\$0	\$35,728	\$35,728	\$35,728	100.00	\$0	Obra	170	100.00	100.00
OAX13130200169685	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle De La Col. Estrella	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Apoyos Federales	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$609,000	\$1,110,000	\$491,000	\$609,000	\$609,000	55.36	\$0	Metros Cuadrados	9,494	55.36	55.36
OAX13130200169692	Apertura De Calles	Ayotzotztec	Cobertura municipal	Apoyos Federales	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$786,500	\$786,500	\$0	\$786,500	\$786,500	\$161,587	\$583,718	20.55	\$0	Metros Cuadrados	483	100.00	79.45
OAX13130200169694	Reparaciones Generales En La Escuela Primavera Francisco Maduro	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$120,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	139	100.00	75.00
OAX13130200169700	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$68,241	\$51,759	\$51,759	\$51,759	43.13	\$0	Red de Distribución	800	100.00	45.00
OAX13130200169742	Construcción Del Canal De Agua Pluvia	San Juan Coatzacoapam	Agua Español	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,690,884	\$1,690,884	\$1,690,884	\$1,690,884	\$862,454	\$862,454	\$862,454	51.01	\$0	Canal	380	100.00	0.51
OAX13130200169775	Construcción De Casa De Salud	San Jacinto Tlacoatepec	San Isidro	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$996,087	\$4,095,867	\$2,047,934	\$996,087	\$660,654	\$660,654	\$660,654	16.13	\$0	Acción	149	100.00	70.00
OAX13130200169815	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Col. Estrella	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$708,000	\$708,000	\$200,000	\$708,000	\$5,090,000	\$200,000	\$200,000	28.25	\$0	Poste	300	28.25	28.25
OAX13130200169834	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Av. Independencia Perseverante A La Cabececa Municipio	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$695,277	\$695,278	\$0	\$695,278	\$0	\$150,649	\$150,649	21.67	\$0	Metros Lineales	0	100.00	70.00
OAX13130200169883	Ampliación, Revoque y Construcción De Obras De Drenaje Del Tramo De Camino Tlacoatepec-Cuajiquil Calles (19 Kilometros)	San Jacinto Tlacoatepec	Cuajiquil	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,493,998	\$4,095,867	\$2,047,934	\$2,493,998	\$748,199	\$748,199	\$748,199	18.27	\$0	Kilometro	645	100.00	30.00
OAX13130200169910	Construcción De Bañosecológicos Con Bioquímicos	Santiago Chazumba	San José Chichihualtepec	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$306,000	\$143,800	\$143,800	\$0	\$143,800	\$143,800	\$143,800	100.00	\$0	Beneficiario	208	100.00	100.00
OAX13130200169919	Rehabilitación Del Pozo Norma Yucha De La Col. Estrella	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Apoyos Federales	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$85,600	\$85,600	\$85,600	\$85,600	\$0	\$85,600	\$85,600	100.00	\$0	Metros	300	100.00	100.00
OAX13130200169949	Pavimentación De Las Calles Francisco I. Madero A Base De Concreto Hidráulico	San Juan Colorado	San Miguel de los Pirros	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$320,430	\$320,430	\$320,430	\$320,430	\$320,430	\$320,430	\$320,430	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	100.00
OAX13130200169967	Construcción De Aula De La Esc. Primavera Justo Sierra	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Apoyos Federales	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$270,000	\$270,000	\$67,683	\$270,000	\$202,317	\$67,683	\$67,683	25.07	\$0	Aula	9,494	85.00	25.07
OAX13130200170052	Proyecto Ejecutivo De Camino Peñas Negras-Santa María Yosocani	San Juan Colorado	Peñas Negras	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$380,000	\$380,000	\$350,000	\$380,000	\$30,000	\$350,000	\$350,000	92.11	\$0	Proyecto	495	92.00	92.11
OAX13130200170060	Pavimentación De La Calle San Pedro, A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Jamiltepec	San Miguel de los Pirros	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$195,248	\$195,248	\$195,248	\$195,248	\$195,248	\$195,248	\$195,248	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	100.00
OAX13130200170098	Construcción De Dos Aulas Y Rehabilitación De Aulas Y Dirección De La Escuela Primavera "José María Morelos Y Pavón"	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,100,384	\$1,100,384	\$1,100,384	\$359,600	\$359,600	\$359,600	\$359,600	32.68	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	144	100.00	100.00
OAX13130200170134	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Carretera Desvación La Compañía La Taza	Santiago Jamiltepec	Río Viejo	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$921,579	\$921,579	\$921,579	\$921,579	\$921,579	\$921,579	\$921,579	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	363	100.00	100.00
OAX13130200170163	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Jamiltepec	Plan de los Amates	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$719,280	\$719,280	\$719,280	\$719,280	\$719,280	\$719,280	\$719,280	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	56	100.00	100.00
OAX13130200170192	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Cuauhtémoc, Abasco Y 27 De Septiembre.	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,156,000	\$1,156,000	\$1,156,000	\$289,732	\$866,248	\$866,248	\$866,248	74.93	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	80.00
OAX13130200170196	Pavimentación De La Calle Victoria A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Jamiltepec	Fisca La Natividad	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$665,358	\$665,358	\$665,358	\$665,358	\$665,358	\$665,358	\$665,358	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	136	100.00	100.00
OAX13130200170209	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Juan Coatzacoapam	San Isidro	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,661,058	\$1,661,058	\$1,661,058	\$1,661,058	\$646,840	\$646,840	\$646,840	38.94	\$0	Metros Lineales	800	100.00	0.35
OAX13130200170234	Rehabilitación Del Camino Cochecho Las Mandingas	Santiago Jamiltepec	Cobertura municipal	Apoyos Federales	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$439,888	\$439,888	\$439,888	\$439,888	\$439,888	\$439,888	\$439,888	100.00	\$0	Kilometro	120	100.00	100.00
OAX13130200170251	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Escaleras Y Muro De Contención En La Calle Unión.	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,060,282	\$1,060,282	\$1,060,282	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	52.51	\$0	M2, Concreto hidráulico	961	100.00	100.00
OAX13130200170264	Rehabilitación Del Camino Rural De Humedad - A Paso De La Reina	Santiago Jamiltepec	Paso de la Reina	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$492,293	\$492,293	\$492,293	\$492,293	\$492,293	\$492,293	\$492,293	100.00	\$0	Kilometro	745	100.00	100.00
OAX13130200170267	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Colón	Santiago Chazumba	Trinidad Huatzepec	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$142,800	\$143,800	\$143,800	\$0	\$143,800	\$143,800	\$143,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00	100.00
OAX13130200170284	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre	San Juan Colorado	Santa María Natividad	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,315,418	\$1,315,418	\$528,800	\$1,315,418	\$786,618	\$528,800	\$528,800	40.20	\$0	M2, Concreto hidráulico	848	100.00	40.20
OAX13130200170343	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Prisión De La Calle Independencia	San Juan Colorado	Cobertura municipal	Apoyos Federales	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$710,000	\$950,000	\$240,000	\$710,000	\$710,000	74.74	\$0	M2, Concreto hidráulico	400	100.00	74.74
OAX13130200170348	Construcción De Guarniciones Y Pavimento Hidráulico En Diversas Calles De La Agencia San Jerónimo Yahualche.	Santa María Atzompa	San Jerónimo Yahualche	Rural	Apoyos Federales	IO04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$355,000	\$1,645,000	\$1,645,000	82.25	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	90.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de **Ramo 33 Apoyos Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación**, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
OAX13130200170363	Construcción De Aula En El Preescolar "Tierra Y Libertad"	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$347,555	\$347,555	\$347,555	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	70.09	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	25	100.00	100.00
OAX13130200170375	Mód. De Camino Rural Oaxaca De Bustamante - Parandóns - El Higo - Sta. Cruzitas Del Km 0 Mas 000 Al Chazumba Km 15 Mas 000.	Santiago Coatlán	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$130,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	69.77	\$0	Kilómetros	4,479	100.00	85.00
OAX13130200170387	Construcción De Dos Aulas En La Esc. Primaria Libertad	San Juan Colorado	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$560,000	\$560,000	\$135,000	\$560,000	\$425,000	\$135,000	\$135,000	24.11	\$0	Aula	9,494	100.00	24.11
OAX13130200170415	Construcción De Andador Peatonal En El Cobao No. 51 EdoC0511	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	60.00
OAX13130200170418	Perforación De Pozo Profundo	Asiomas Trujano	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$627,677	\$627,677	\$627,677	\$627,677	\$627,677	\$627,677	\$627,677	100.00	\$0	Pozo	185	100.00	100.00
OAX13130200170424	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,680,193	\$1,680,193	\$1,680,193	\$436,883	\$436,883	\$436,883	\$436,883	26.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	961	100.00	100.00
OAX13130200170437	Construcción De Casa De Salud	San Juan Colorado	Agua Fria	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$85,000	\$600,000	\$515,000	\$85,000	\$85,000	14.17	\$0	Metros Cuadrados	407	100.00	14.17
OAX13130200170535	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Coatlán	Soledad Piedra Larga	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$311,139	\$311,139	\$311,139	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	44.74	\$0	Metro Lineal	545	100.00	100.00
OAX13130200170606	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Amopos Barrio San Sebastián Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energía	En Ejecución	2013	\$118,510	\$118,511	\$118,511	\$118,511	\$0	\$118,511	\$118,511	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00	95.00
OAX13130200170643	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Heroica Villa Teotihuán de Segura y Luna, Cua de la Independencia de Oaxaca	Yucufuti de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,226,000	\$1,226,000	\$1,226,000	\$75,814	\$650,186	\$650,186	\$650,186	53.03	\$0	Obra	857	100.00	53.03
OAX13130200170649	Construcción De Aula Y Sanitarios En La Escuela Primaria "Lazarro Cárdenas"	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$695,388	\$695,388	\$695,388	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	80	100.00	100.00
OAX13130200170688	Desarrollo Institucional Gastos De Gestión De Proyectos Para Merced De Recursos	Santiago Tepec	Santiago Tepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$161,667	\$161,667	\$25,000	\$161,667	\$25,000	\$25,000	\$25,000	15.46	\$0	Proyecto	4,970	100.00	0.15
OAX13130200170778	Construcción De Servicios Sanitario Estructura Regional 6x8 Mts En La Esc. Telescondaria	San Pedro Mártir	San Pedro Mártir	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Salud	En Ejecución	2013	\$580,000	\$580,000	\$1,543,169	\$580,000	\$580,000	\$394,931	\$394,931	68.09	\$0	M2, Sanitarios	48	100.00	50.00
OAX13130200170779	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Heroica Villa Teotihuán de Segura y Luna, Cua de la Independencia de Oaxaca	Yucufuti de Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,519,200	\$1,519,200	\$1,519,200	\$75,793	\$743,407	\$743,407	\$743,407	48.93	\$0	Obra	2,260	100.00	48.93
OAX13130200170806	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo y Libertad.	San Jerónimo Coatlán	Santo Domingo Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	492	100.00	100.00
OAX13130200170841	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Colonia Venustiano Carranza De San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$660,000	\$660,000	\$198,000	\$660,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	30.00	\$0	Subestación	639	100.00	30.00
OAX13130200170867	Gastos Indirectos	San Pedro Mártir	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$92,590	\$92,590	\$1,543,169	\$92,590	\$27,777	\$27,777	\$27,777	30.00	\$0	Pago	10	100.00	33.00
OAX13130200170875	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Ricardo Martínez, Porfirio Díaz Y Benito Juárez.	San Jerónimo Coatlán	San Cristóbal Honduras	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,692,128	\$1,692,128	\$1,692,128	\$1,100,067	\$1,100,067	\$1,100,067	\$1,100,067	65.01	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,086	100.00	100.00
OAX13130200170876	Pavimentación De La Calle Bugambilas A Base De Concreto Hidráulico	Santiago Tepec	Santiago Tepec	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,231	100.00	1.00
OAX13130200170936	Apertura De 6 Kms De Camino Cocheche En La Cumbre	Santiago Tepec	La Cumbre	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$367,760	\$367,760	\$367,760	\$367,760	\$367,760	\$367,760	\$367,760	100.00	\$0	Kilómetros	445	100.00	1.00
OAX13130200170958	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Coatlán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$304,938	\$304,938	\$304,938	\$166,460	\$166,460	\$166,460	\$166,460	54.59	\$0	Obra	0	1.00	100.00
OAX13130200170978	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 2a. De Matamoros En San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$559,233	\$559,233	\$559,233	\$559,233	\$559,233	\$559,233	\$559,233	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	429	100.00	100.00
OAX13130200171076	Segundo Etapa De La Pavimentación De La Calle Alvaro Obregón	Heroica Villa Teotihuán de Segura y Luna, Cua de la Independencia de Oaxaca	San Andrés Yutatlan	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,226,600	\$1,226,600	\$1,226,600	\$823,570	\$403,030	\$403,030	\$403,030	32.86	\$0	Obra	695	100.00	32.86
OAX13130200171116	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle 2a De Matamoros En La Calle De San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	598	100.00	100.00
OAX13130200171199	Ampliación De La Red De Drenaje Publico En La Colonia Cañada De Luna De San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$199,891	\$389,450	\$199,891	\$389,450	\$199,891	\$199,891	\$199,891	51.33	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	375	100.00	51.30
OAX13130200171308	Asesoría Técnica De Proyectos Y Estudios De Factibilidad	San Andrés Zautla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$190,800	\$190,800	\$190,800	\$190,800	\$39,140	\$30,140	\$30,140	15.80	\$0	Asesoría	2,450	100.00	16.00
OAX13130200171505	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Camino Viejo Huayapan, 2a Calle De Alzucenas, Jardines, Jazmines, Margaritas Y Alzucenas, En La Colonia De Tabas	Heroica Villa Teotihuán de Segura y Luna, Cua de la Independencia de Oaxaca	Tlalixtac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,355,186	\$1,355,186	\$1,135,186	\$1,355,186	\$1,355,186	\$1,355,186	\$1,355,186	100.00	\$0	Metro Lineal	125	100.00	100.00
OAX13130200171575	Construcción De Barda Perimetral 2a Etapa En La Escuela Preescolar Guadalupe Victoria	Santa María Quejaltán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$451,125	\$2,854,386	\$1,427,193	\$451,125	\$451,125	\$451,125	\$451,125	15.80	\$0	Metros Lineales	40	100.00	100.00
OAX13130200171638	Pavimentación De Calles En San José Quixtles	Santa María Quejaltán	San José Quixtles	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$517,821	\$2,854,386	\$1,427,193	\$517,000	\$301,299	\$301,299	\$301,299	10.56	\$0	M2, Concreto hidráulico	789	100.00	58.00
OAX13130200171682	Elaboración De Proyectos De Obra	Santa María Quejaltán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$85,260	\$2,854,386	\$1,427,193	\$85,260	\$85,260	\$85,260	\$85,260	2.99	\$0	Expediente	789	100.00	100.00
OAX13130200171712	Revestimiento De Camino Cuesta Blanca-San Valentín Gómez	Heroica Villa Teotihuán de Segura y Luna, Cua de la Independencia de Oaxaca	San Valentín Gómez	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Kilómetro	123	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos de Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conve	Programa Fondo Conve - Especifico	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (obtenido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Rebago	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	
OAX13130200171868	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cua de la Independencia de Oaxaca	San Valentin Gómez	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	123	100.00	100.00
OAX13130200171943	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cua de la Independencia de Oaxaca	San Marcos de Garzón	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	312	100.00	100.00
OAX13130200172100	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cua de la Independencia de Oaxaca	Santa Catarina Yucandí	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Energia	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$140,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	65.00	\$0	Obra	187	100.00	65.00
OAX13130200172126	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cua de la Independencia de Oaxaca	San Isidro Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$140,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	65.00	\$0	Obra	194	100.00	65.00
OAX13130200172250	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Avenida Central Primero De Mayo (Colonia Aguas Calientes)	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$0	\$512,000	\$512,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00	100.00
OAX13130200172309	Construcción De Obra Complementaria (Techado De La Plaza Civica ) Esc. Sec. Benito Juárez	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$74,000	\$0	\$740,000	\$740,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00	100.00
OAX13130200172372	Construcción De Obra Complementaria (Techado De La Plaza Civica ) Escuela Técnica No. 82	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAS Municipal		Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$0	\$715,000	\$715,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00	100.00

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

Oaxaca

Información General del Proyecto										Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Conve	Programa Fondo Conve - Sujeto	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Abonado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	