

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020133496	Construccion De Un Taller En Cobao No. 52	FAFEF-0607-2013	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$568,237	\$100,717	\$568,237	\$568,237	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133646	Construccion De Edificio Administrativo En Cobao No. 48	FAFEF-0571-2013	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$873,846	\$254,339	\$0	\$254,339	\$254,339	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133648	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 53	FAFEF-1069-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,176	\$180,551	\$0	\$180,551	\$180,551	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133650	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 53	FAFEF-1038-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133652	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 40	FAFEF-1015-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,176	\$251,556	\$27,922	\$251,556	\$251,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133655	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 40	FAFEF-1072-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133660	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 31	FAFEF-1020-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,176	\$123,842	\$0	\$123,842	\$123,842	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133663	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 31	FAFEF-1075-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133666	Construccion De Un Aula Y Un Taller En Cobao No. 33	FAFEF-0551-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,171,275	\$480,644	\$0	\$480,644	\$480,644	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133669	Construccion De Un Taller En Cobao No. 24	FAFEF-0550-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$568,237	\$54,162	\$0	\$54,162	\$54,162	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133675	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 36	FAFEF-1041-2013	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,171	\$487,171	\$0	\$487,171	\$487,171	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133677	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 36	FAFEF-1076-2013	Oaxaca	Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133683	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 22	FAFEF-1043-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahia de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$487,176	\$487,176	\$0	\$487,176	\$487,176	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133686	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 22	FAFEF-1077-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahia de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$10,932	\$6,577	\$10,932	\$10,932	\$6,577	\$6,577	60.16	\$0	Programa	0	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133715	Construccion Y Equipamiento De Cuatro Aulas En Cobao No. 60	FAFEF-1044-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$929,711	\$246,505	\$43,782	\$246,505	\$246,505	\$43,782	\$43,782	17.76	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133717	Construccion Y Equipamiento De Cuatro Aulas En Cobao No. 60	FAFEF-1078-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$94,736	\$8,710	\$0	\$8,710	\$8,710	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020133723	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 56	FAFEF-1062-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$482,273	\$127,781	\$0	\$127,781	\$127,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133727	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 56	FAFEF-1033-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133729	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF-0441-2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$49,320	\$334,178	\$334,178	\$284,858	\$284,858	\$284,858	\$284,858	85.24	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133732	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 26	FAFEF-1064-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$492,080	\$188,341	\$16,390	\$188,341	\$188,341	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133739	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 26	FAFEF-1036-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133744	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 49	FAFEF-1067-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$496,994	\$37,838	\$0	\$37,838	\$37,838	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133750	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 49	FAFEF-1037-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tepecolula	San Pedro y San Pablo Tepecolula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133768	Subestacion Eléctrica Tipo Pedestal En Cobao No. 07	FAFEF-0572-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$240,000	\$61,139	\$0	\$61,139	\$61,139	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: fafef 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133784	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 21	FAFEF-1057-2013	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2013	\$496,984	\$334,679	\$61,737	\$334,679	\$334,679	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133793	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 21	FAFEF-1031-2013	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	San Lucas Ojitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133802	Construcción De Un Taller En Cobao No. 51	FAFEF-0577-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$579,164	\$176,833	\$0	\$176,833	\$176,833	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133810	Construcción De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 61	FAFEF-0589-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$996,039	\$154,237	\$154,237	\$154,237	\$154,237	\$154,237	\$154,237	100.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133817	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 11	FAFEF-1050-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$467,561	\$137,822	\$0	\$137,822	\$137,822	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133824	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 11	FAFEF-1027-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133839	Construcción De Casa Del Estudiante (2a. Etapa).	FAFEF-0883-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	Terminado	2013	\$928,955	\$1,598,324	\$1,598,324	\$669,369	\$669,369	\$669,369	\$669,369	41.88	\$0	Obra	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133846	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Paraje La Mojenera	FAFEF-0396-2013	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$85,523	\$233,065	\$233,065	\$227,756	\$227,756	\$227,756	\$227,756	97.72	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020133850	Construccion De Servicios Sanitarios En Ibo No. 224	FAFEF-0587-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Ihualeja	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$376,273	\$20,571	\$0	\$20,571	\$20,571	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133881	Construccion Del Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Telesecundaria Lic. Alvaro Galvez Y Fuentes	FAFEF-0686-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$51,480	\$1,520,947	\$1,520,947	\$1,469,467	\$1,469,467	\$1,469,467	\$1,469,467	96.62	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133957	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En El Barrio El Progreso.	FAFEF-0839-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$610,306	\$610,306	\$610,306	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020134478	Adoquinamiento De La Calle Aquiles Cordova Moran.	FAFEF-0456-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$116,818	\$1,099,446	\$1,099,446	\$1,081,888	\$1,081,888	\$1,081,888	\$1,081,888	98.40	\$0	M2, Escaleras, Andadores	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020134654	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	FAFEF-0831-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$104,591	\$741,476	\$741,476	\$728,482	\$728,482	\$728,482	\$728,482	98.25	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020134673	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FAFEF-1211-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$510,561	\$510,561	\$510,561	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020134689	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal En El Barrio Santa Maria.	FAFEF-0840-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$303,286	\$303,286	\$303,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133695	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De Santa Cruz Xitla, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI/1246/2013	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,078,592	\$7,078,592	\$6,881,634	\$7,078,592	\$6,881,634	\$6,881,634	\$6,881,634	97.22	\$0	Sistema	3,857	100.00	97.22	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020133337	Construccion De Servicios Sanitarios En Ibo No. 255	FAFEF-0586-2013	Oaxaca	San Juan Coatzacoatz	San Juan Coatzacoatz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$384,432	\$123,342	\$0	\$123,342	\$123,342	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020139341	Construccion De Servicios Sanitarios En Ibo No. 26	FAFEF-0585-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$384,432	\$159,745	\$0	\$159,745	\$159,745	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020139347	Construccion De Servicios Sanitarios En Ibo No. 182	FAFEF-0584-2013	Oaxaca	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$379,192	\$119,367	\$14,890	\$119,367	\$119,367	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020139356	Construccion De Servicios Sanitarios En Ibo No. 151	FAFEF-0583-2013	Oaxaca	Santiago Tetepec	Ocotlán de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$372,196	\$3,231	\$0	\$3,231	\$3,231	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020139363	Construccion Y Equipamiento De Un Aula En Ibo No. 230	FAFEF-1052-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$182,424	\$182,424	\$39,909	\$182,424	\$182,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX0013020139365	Construcción Y Equipamiento De Un Aula En El Ibo No. 230	FAFEF-1028-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$19,634	\$1,771	\$0	\$1,771	\$1,771	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013020139373	Construcción De Servicios Sanitarios En Ibo No. 231	FAFEF-0581-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$384,161	\$384,161	\$115,248	\$384,161	\$384,161	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013020139378	Construcción Y Equipamiento De Un Aula En Ibo No.254	FAFEF-1110-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$184,424	\$182,424	\$41,706	\$182,424	\$182,424	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013020139382	Construcción Y Equipamiento De Un Aula En Ibo No. 254	FAFEF-1113-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$19,634	\$1,771	\$0	\$1,771	\$1,771	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013020139388	Construcción De Servicios Sanitarios En Ibo No. 252	FAFEF-0579-2013	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Santa Cruz Tepenixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$374,058	\$374,058	\$112,217	\$374,058	\$374,058	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013020139400	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Ibo No. 43	FAFEF-1060-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$260,732	\$44,485	\$0	\$44,485	\$44,485	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OPBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013020140973	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Concepción Papalo , En El Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-1134-2013	Oaxaca	Concepción Papalo	Concepción Papalo	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIÓN PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,723,332	\$4,723,332	\$4,723,332	\$4,723,332	\$4,723,332	\$4,723,332	\$4,723,332	100.00	\$0	Sistema	657	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SIN OBSERVACIONES / Registro: SIN OBSERVACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013020166853	Pavimentación De La Calle Avenida Principal A Base De Concreto Hidraulico	1	Oaxaca	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN YAEÉ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$671,715	\$671,715	\$671,715	\$671,715	\$671,715	\$671,715	\$671,715	\$671,715	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: EL PROYECTO FUE TERMINADO AL 100% EN DICIEMBRE DE 2013, PERO POR ERROR NO FUE CAPTURADO EN EL CUARTO TRIMESTRE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020167162	Modernización Y Ampliación Del Camino San Agustín Chayuco - Santa Catarina Mechoacan, Tramo: Del Km. 0000 Al Km. 8780, Subtramo A Modernizar Del Km. 6000 Al Km. 8780	PIBAI-1158-2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,237,360	\$1,237,360	\$1,214,639	\$1,237,360	\$1,214,639	\$1,214,639	\$1,214,639	\$1,214,639	98.16	\$0	Kilómetro	2,049	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020172194	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	APASZR-4852-2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,036,634	\$3,150,000	\$3,036,634	\$3,036,634	\$3,036,634	96.40	\$0	Planta	1,954	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013020172207	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Tanques De Almacenamiento Del Sistema De Agua Potable	RG23-5950-2013	Oaxaca	San Antonino el Alto	San Fernando de Matamoros	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$142,284	\$150,000	\$142,284	\$142,284	\$142,284	94.86	\$0	Sistema	308	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020172221	Ampliación De Auditorio Municipal 1a. Etapa	FAFEF/5631/2013	Oaxaca	Abejones	Abejones	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ABEJONES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$0	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,009	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020172232	Pavimentacion Del Andador Peatonal Melendez A Base De Concreto Hidraulic	FAFEF/5651/2013	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tamazulápan del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DEL TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$92,371	\$92,371	\$0	\$92,371	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,783	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020172258	Pavimentacion De La Calle Agua Verde A Base De Concreto Hidraulico	FAFEF/5653/2013	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tamazulápan del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DEL TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189,509	\$189,509	\$0	\$189,509	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	2,783	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020172272	Construccion Del Mercado Municipal 1a. Etapa	FAFEF/5655/2013	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tamazulápan del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAN DEL ESPIRITU SANTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$941,734	\$941,734	\$0	\$941,734	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MERCADO	2,873	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020172288	Construccion De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Riva Palacios	FAFEF/4874/2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$334,500	\$334,500	\$133,800	\$334,500	\$133,800	\$133,800	\$133,800	40.00	\$0	Metro Cuadrado	74	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020172304	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/4876/2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$879,641	\$879,641	\$0	\$879,641	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	519	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020172346	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion)	FAFEF/4875/2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$251,719	\$251,818	\$0	\$251,818	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	65	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020172357	Construccion De Lineas De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-6050-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,568	\$80,568	\$0	\$80,568	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173825	Construccion De Un Aula De Medios En lebo No. 146	FAFEF-0514-2013	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	Santo Domingo Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$351,373	\$65,096	\$0	\$65,096	\$65,096	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173827	Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En lebo No. 243	FAFEF-1030-2013	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$58,902	\$5,313	\$0	\$5,313	\$5,313	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173828	Construccion De Servicios Sanitarios En lebo No. 238	FAFEF-0512-2013	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$364,379	\$47,581	\$0	\$47,581	\$47,581	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173829	Construccion De Servicios Sanitarios En lebo No. 126	FAFEF-0529-2013	Oaxaca	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$364,379	\$49,602	\$0	\$49,602	\$49,602	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173830	Adquisicion De Equipamiento Parcial De Taller De Computo Para Cctis No. 123	FAFEF-0614-2013	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$29,209	\$0	\$29,209	\$29,209	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020173831	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 245	FAFEF-1109-2013	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$634,759	\$36,194	\$2,703	\$36,194	\$36,194	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173832	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 245	FAFEF-1112-2013	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$58,902	\$5,313	\$0	\$5,313	\$5,313	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173833	Construcción De Servicios Sanitarios En Iebo No. 136	FAFEF-0522-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$370,856	\$36,666	\$0	\$36,666	\$36,666	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173836	Construcción De Red Electrica Exterior Y Ampliacion De Barda Perimetral En Cetmar No. 05	FAFEF-0545-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$919,462	\$618,988	\$40,859	\$618,988	\$618,988	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173837	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28	FAFEF-1079-2013	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$102,441	\$16,306	\$0	\$16,306	\$16,306	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173852	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28	FAFEF-1047-2013	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$231,787	\$40,978	\$231,787	\$231,787	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173853	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 21	FAFEF-1049-2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$408,804	\$16,170	\$408,804	\$408,804	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173854	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 21	FAFEF-1080-2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$102,441	\$16,306	\$0	\$16,306	\$16,306	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173856	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 22	FAFEF-1003-2013	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$102,441	\$16,306	\$0	\$16,306	\$16,306	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020 0173857	Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Direccion Y Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Una Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27	FAFEF-1056-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$952,638	\$133,290	\$0	\$133,290	\$133,290	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173858	Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Direccion Y Servicios Sanitarios y Equipamiento De Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27	FAFEF-1006-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$540,362	\$128,412	\$0	\$128,412	\$128,412	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173861	Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios en Bachillerato Integral Comunitario No. 30	FAFEF-1066-2013	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$859,059	\$484,894	\$859,059	\$859,059	\$439,009	\$439,009	51.10	\$0	Programa	0	100.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173862	Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En El Bachillerato Integral Comunitario No. 30	FAFEF-1014-2013	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$102,441	\$16,306	\$0	\$16,306	\$16,306	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173869	Construccion De Servicios Sanitarios En lebo No. 193	FAFEF-0518-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	San Felipe Tilpam	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$366,669	\$186,179	\$0	\$186,179	\$186,179	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173870	Construccion Y Equipamiento De Un Aula En lebo No. 244	FAFEF-1051-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$162,383	\$3,711	\$0	\$3,711	\$3,711	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173871	Construccion Y Equipamiento De Un Aula En lebo No. 244	FAFEF-1001-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$19,634	\$1,771	\$0	\$1,771	\$1,771	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173874	Construccion De Servicios Sanitarios En lebo No. 221	FAFEF-0528-2013	Oaxaca	San Pedro Ocoatepec	San Pedro Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$357,199	\$160,794	\$0	\$160,794	\$160,794	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173875	Construccion De Servicios Sanitarios En lebo No. 200	FAFEF-0527-2013	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$367,045	\$131,575	\$0	\$131,575	\$131,575	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173877	Construccion De Un Aula De Medios En lebo No. 111	FAFEF-3540-2013	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$365,147	\$365,147	\$283,827	\$365,147	\$365,147	\$283,827	\$283,827	77.73	\$0	Programa	0	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020 0173879	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En lebo No. 250	FAFEF-1040-2013	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$39,268	\$3,542	\$0	\$3,542	\$3,542	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013020173880	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 253	FAFEF-1108-2013	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$327,401	\$327,401	\$84,229	\$327,401	\$327,401	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173881	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 253	FAFEF-1111-2013	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$39,268	\$3,542	\$0	\$3,542	\$3,542	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173882	Reparaciones Generales, Obra Exterior Y Adquisición De Proyectos En Cbta No. 183	FAFEF-1005-2013	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$95,800	\$95,800	\$0	\$95,800	\$95,800	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173884	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 10	FAFEF-1054-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,732	\$300,732	\$77,614	\$300,732	\$300,732	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173885	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 10	FAFEF-1004-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$39,268	\$3,542	\$0	\$3,542	\$3,542	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173887	Reparaciones Generales En Cbta No. 9	FAFEF-0507-2013	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$19,288	\$0	\$19,288	\$19,288	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173888	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 252	FAFEF-1048-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$502,632	\$197,231	\$0	\$197,231	\$197,231	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173889	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 252	FAFEF-1026-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,368	\$4,355	\$0	\$4,355	\$4,355	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173890	Adquisición De Equipos De Computo Para Cbta No. 131	FAFEF-0539-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$140,000	\$27,352	\$0	\$27,352	\$27,352	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173892	Construcción De Subestacion Elctrica En Cbta No. 201	FAFEF-0538-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$210,000	\$22,041	\$0	\$22,041	\$22,041	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173893	Construcción Y Equipamiento De Dis Aulas En Cbta No. 78	FAFEF-1039-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,732	\$194,248	\$0	\$194,248	\$194,248	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173894	Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 78	FAFEF-1021-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$39,268	\$3,542	\$0	\$3,542	\$3,542	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173896	Construcción De Barda Perimetral En Cbtis No. 264	FAFEF-0523-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$22,748	\$0	\$22,748	\$22,748	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173898	Reparaciones Generales En Cbtis No. 91	FAFEF-0555-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$77,362	\$13,766	\$0	\$13,766	\$13,766	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173899	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Y Reparaciones Generales En Cbtis No. 107	FAFEF-1045-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$228,566	\$26,316	\$0	\$26,316	\$26,316	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020173900	Contrucción Y Equipamiento De Un Aula Y Reparaciones Generales En Cbtis No. 107	FAFEF-1023-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$21,434	\$1,952	\$0	\$1,952	\$1,952	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173901	Construccion De Servicios Sanitarios En Cbtis No. 123	FAFEF-0546-2013	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$425,000	\$80,166	\$0	\$80,166	\$80,166	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	25.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173902	Reparaciones Genrales En Cbtis No. 150	FAFEF-0520-2013	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,000	\$14,040	\$0	\$14,040	\$14,040	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173903	Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 31	FAFEF-1065-2013	Oaxaca	San Miguel Ahuehuetitlán	San Miguel Ahuehuetitlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$256,657	\$0	\$256,657	\$256,657	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173905	Construccion Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Múltiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17	FAFEF-1068-2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$418,851	\$204,730	\$83,977	\$204,730	\$204,730	\$83,977	\$83,977	41.02	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173906	Construccion Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Múltiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17	FAFEF-1016-2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$363,149	\$93,941	\$0	\$93,941	\$93,941	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173908	Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio Y Direccion En Bachillerato Integral Comunitario No. 02	FAFEF-1071-2013	Oaxaca	Santa María Alotepec	Santa María Alotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$114,435	\$24,119	\$0	\$24,119	\$24,119	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173909	Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16	FAFEF-1070-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$222,487	\$32,389	\$222,487	\$222,487	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173910	Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16	FAFEF-1017-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$102,441	\$16,306	\$0	\$16,306	\$16,306	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020173911	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 13	FAFEF-1025-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$672,717	\$187,573	\$0	\$187,573	\$187,573	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173912	Construcción Y Equipamiento De Un Aula Didáctica, Un Aula De Medios Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 13	FAFEF-1018-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$382,783	\$96,224	\$0	\$96,224	\$96,224	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173914	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Cancha De Usos Múltiples En Cecyte No. 31	FAFEF-1019-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$249,145	\$36,508	\$0	\$36,508	\$36,508	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173915	Construcción Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escalera En Cecyte No. 33	FAFEF-1042-2013	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,961,491	\$2,735,516	\$652,582	\$2,735,516	\$2,735,516	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173916	Construcción Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escalera En Cecyte No. 33	FAFEF-1022-2013	Oaxaca	Chahuítes	Chahuítes	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,281,640	\$281,833	\$0	\$281,833	\$281,833	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173917	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Cancha De Usos Múltiples Y Muro De Contención En Cecyte No. 32	FAFEF-1046-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,593,993	\$1,115,073	\$340,802	\$1,115,073	\$1,115,073	\$234,252	\$234,252	21.01	\$0	Programa	0	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173918	Construcción Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Cancha De Usos Múltiples Y Muro De Contención En Cecyte No. 32	FAFEF-1024-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,184,938	\$271,816	\$0	\$271,816	\$271,816	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020173920	Construccion De Cercado Perimetral De Malia Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Confeccion Industrial De Ropa En Icapet De Asuncion Nochixtlan	FAFEF-1010-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlan	Asunción Nochixtlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$221,500	\$5,444	\$0	\$5,444	\$5,444	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173921	Construccion Y Cercado Perimetral De Malia Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Acatlan De Perez Figueroa	FAFEF-1063-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,500	\$643	\$0	\$643	\$643	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173922	Construccion De Cercado Perimetral De Malia Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Acatlan De Perez Figueroa	FAFEF-1011-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$166,500	\$22,523	\$0	\$22,523	\$22,523	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173924	Construccion De Cercado Perimetral De Malia Y Equipamiento Des Las Esp De Inf Y Estilismo Y Bienestsar Personal Y Serv Tur En Icapet De San Juan Bautista Tuxtepec (Col Obrera)	FAFEF-1083-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$151,250	\$3,558	\$0	\$3,558	\$3,558	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173926	Construcción De Puente Vehicular Xonene Ubicado En El Kilómetro 5 903.15 Del Camino San Pedro Pochutla Xonene, En El Cruce Del Río Grande 2da Etapa	PIBAI-0951-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Xonene	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$15,143,218	\$15,143,218	\$14,975,437	\$14,975,437	\$14,975,437	\$14,975,437	\$14,975,437	98.89	\$0	Metro Lineal	267	100.00	98.89	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173927	Construccion De Cercado Perimetral De Malia Y Equipamiento De Las Esp De Inf Y Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz	FAFEF-1007-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$146,500	\$6,613	\$0	\$6,613	\$6,613	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0013020173928	Modernización Y Ampliación Del Camino De San Juan Cacahuatpec-San Francisco Sayutepec. Tramo Del Km 0 000 Al Km 3 000, Subtramo A Modernizar Del Km 2 243 Al Km 3 000.	PIBAI-1096-2013	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Francisco Sayutepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CACAHUATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,615,453	\$3,615,453	\$3,493,736	\$3,493,736	\$3,493,736	\$3,493,736	\$3,493,736	\$3,493,736	96.63	\$0	Kilómetro	629	100.00	96.63	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173930	Modernización Y Ampliación Del Camino Km 180e,C. (Pinotepe Nacional-Salina Cruz) Santo Domingo De Morelos. Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 000 Subtramo A Modernizar Del Km 9 000 Al Km 10 500	PIBAI-1219-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO DE MORELOS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,722,222	\$5,722,222	\$5,722,222	\$5,722,222	\$5,722,222	\$5,722,222	\$5,722,222	\$5,722,222	100.00	\$0	Kilómetro	1,485	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173931	Construcción Del Camino Yaltepec-Santa María Temaxcaltepec, Tramo Del Km 0 000 Al Km 20 000 Sub Tramo A Construir Del Km 17.500 Al 20.000	PIBAI-1243-2013	Oaxaca	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA TEMAXCALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,170,434	\$10,170,434	\$9,582,913	\$9,582,913	\$9,582,913	\$9,582,913	\$9,582,913	\$9,582,913	94.22	\$0	Kilómetro	1,517	100.00	94.22	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173932	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(San Gabriel Mixtepec-Santos Reyes Nopala)-Santa María Magdalena Tiltepec. Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 850, Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 4 850	PIBAI-1283-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,980,000	\$7,980,000	\$2,542,492	\$7,980,000	\$2,542,492	\$2,542,492	\$2,542,492	\$2,542,492	31.86	\$0	Kilómetro	2,263	100.00	31.86	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020173933	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(San Gabriel Mixtepec-Santos Reyes Nopala)-Santa María Magdalena Tiltepec. Tramo Del Km 0 000 Al Km 4 850,Subtramo A Mod. Del Km 0 000 Al Km 2 000 Com. 2012.44	PIBAI-1285-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tiltepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,988,978	\$3,988,978	\$2,542,492	\$2,542,492	\$2,542,492	\$2,542,492	\$2,542,492	\$2,542,492	63.74	\$0	Kilómetro	2,263	100.00	63.74	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174214	Reparaciones Generales Y Adquisición De Equipos De Computo Para Cbta No. 77	FAFEF-0506-2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$98,000	\$20,308	\$0	\$20,308	\$20,308	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174215	Adquisición Y Equipo De Microscopios Tipo Estudiante Para Cbta No. 16	FAFEF-0541-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$153,000	\$27,268	\$0	\$27,268	\$27,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174218	Adquisición De Equipos De Computo Y Microscopios Digitales Para Cbtis No.N 25	FAFEF-0555-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,000	\$9,854	\$0	\$9,854	\$9,854	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020174227	Adquisición De Equipos De Computo Y Projectores Para Cbta No. 251	FAFEF-0540-2013	Oaxaca	San Juan Mazatán	General Felipe Angeles	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$64,000	\$9,954	\$0	\$9,954	\$9,954	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174241	Adquisición De Equipos De Computo Para Cbta No. 192	FAFEF-0542-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$130,000	\$17,352	\$0	\$17,352	\$17,352	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174242	Equipamiento Del Laboratorio De Computo Para Cbtis No. 240	FAFEF-0553-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$74,823	\$100,000	\$100,000	\$74,823	\$74,823	74.82	\$0	Programa	0	1.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174244	Equipamiento Para El Taller De Construcción En El Area De Topografía Para El Cbtis No. 205	FAFEF-0561-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,119	\$11,435	\$0	\$11,435	\$11,435	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174245	Adquisición De Projectores Para Cbtis No. 02	FAFEF-0558-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2013	\$100,000	\$3,500	\$0	\$3,500	\$3,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174247	Adquisición De Equipos De Computo Para Cbtis No. 183	FAFEF-0557-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,000	\$18,676	\$0	\$18,676	\$18,676	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174248	Adquisición De Equipos De Computo Y Projectores Para Cbtis No. 248	FAFEF-0563-2013	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	Zimatán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$22,761	\$0	\$22,761	\$22,761	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174249	Adquisición De Projectores Para Cbtis No. 263	FAFEF-0564-2013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$3,500	\$0	\$3,500	\$3,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174250	Adquisición De Equipos De Computo Y Projectores Para Cbtis No. 265	FAFEF-0562-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$653	\$0	\$653	\$653	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174251	Equipamiento De Laboratorio De Computo Para Cbtis No. 168	FAFEF-0554-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$50,000	\$12,671	\$0	\$12,671	\$12,671	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174252	Equipamiento Parcial Para El Taller De Sistema De Control Y Registro Y Adquisición De Computadoras De Escritorio Para Cbtis No. 103	FAFEF-0559-2013	Oaxaca	Villa de Tamazulápan del Progreso	Villa de Tamazulápan del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$29,209	\$0	\$29,209	\$29,209	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174254	Equipamiento Para El Laboratorio Multiple Y El Taller De Programación Y Operación De Equipos De Computo Para Cbtis No. 102	FAFEF-0560-2013	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Asunción Nochistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$99,918	\$17,525	\$0	\$17,525	\$17,525	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174256	Equipamiento Parcial Para Taller De Computo Y Adquisición De Projectores Para Cbtis No. 38	FAFEF-0556-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$125,000	\$27,466	\$0	\$27,466	\$27,466	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020174257	Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento Para El Taller De Turismo, Ingles, Confeccion Industrial De Ropa Y Direccion De Cecati No. 148	FAFEF-0566-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$142,550	\$4,945	\$0	\$4,945	\$4,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174259	Equipamiento De Las Especialidades De Ingles, Turismo, Enfermeria Y Oficinas Administrativas Para Cecati No. 195	FAFEF-0608-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$164,200	\$26,051	\$0	\$26,051	\$26,051	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174260	Reparaciones Generales Barda Perimetral Y Adquisicion De Equipamiento De Los Talleres De Mantenimiento Automotriz, Soldadura, Electricidad Y Alimentos Y Bebidas Para Cecati No. 67	FAFEF-1002-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$162,368	\$131,546	\$56,267	\$131,546	\$131,546	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174261	Reparaciones Generales, Barda Perimetral Y Equipamiento De Los Talleres De Mantenimiento Automotriz, Soldadura, Electricidad Y Alimentos Y Bebidas Para Cecati No. 67	FAFEF-1074-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$216,633	\$1,449	\$0	\$1,449	\$1,449	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174262	Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento De Las Especialidades De Enfermeria, Electronica, Informatica, Servicios De Belleza Y Oficinas Administrativas En Cecati No. 178	FAFEF-1000-2013	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$16,750	\$16,750	\$0	\$16,750	\$16,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174263	Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento De Las Especialidades De Enfermeria, Electronica, Informatica, Servicios De Belleza Y Oficinas Administrativas En Cecati No. 178	FAFEF-1073-2013	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$136,100	\$5,861	\$0	\$5,861	\$5,861	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020174264	Construccion De Barda Perimetral Equipamiento Para El Taller De Carpintería, Confeccion Industrial De Ropa Y Electronica Para Cecati No. 174	FAFEF-0606-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,890	\$34,373	\$0	\$34,373	\$34,373	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174266	Equipamiento De Los Talleres De Alimentos Y Bebidas , Mantenimiento Automotriz Y Servicios De Belleza Para Cecati No. 68	FAFEF-0613-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$85,511	\$5,415	\$0	\$5,415	\$5,415	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174269	Construccion De Cercado Perimetral De Malia Y Equipamiento De Las Especialidades De Estilismo Y Bienestar Personal Y Artesanias Familiares En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional	FAFEF-0605-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$136,250	\$1,133	\$0	\$1,133	\$1,133	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174270	Construccion De Cercado Perimetral De Malia Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Y Servicio Turistico En Icapet De San Pedro Pochutla	FAFEF-0604-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$215,000	\$1,053	\$0	\$1,053	\$1,053	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174285	Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Artesanias Familiares Para Icapet De Ciudad Ixtepec	FAFEF-0611-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$172,500	\$11,100	\$0	\$11,100	\$11,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174286	Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Magdalena Apasco	FAFEF-0610-2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$152,500	\$2,239	\$0	\$2,239	\$2,239	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174287	Equipamiento De Las Especialidades De Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal Para Icapet De Oaxaca De Juarez	FAFEF-0609-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$202,500	\$2,049	\$0	\$2,049	\$2,049	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013020174288	Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Santiago Matatlan	FAFEF-1059-2013	Oaxaca	Santiago Matatán	Santiago Matatán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,500	\$5,487	\$0	\$5,487	\$5,487	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174289	Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Insutrial De Alimentos Para Icapet De Santiago Matatlan	FAFEF-1009-2013	Oaxaca	Santiago Matatán	Santiago Matatán	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$166,500	\$13,609	\$0	\$13,609	\$13,609	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174290	Mantenimiento Y Remodolacion De 10 Edificios De Aulas Talleres Y Laboratorios Electronica,Electromecanica,Civil Centro De Informacion Y Centro De Computo En Instituto Tecnologico Del Istmo	FAFEF-0954-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,806,980	\$241,270	\$1,806,980	\$1,806,980	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174291	Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20	FAFEF-1127-2013	Oaxaca	San Pedro Sochiápam	San Pedro Sochiápam	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$859,059	\$859,059	\$646,843	\$859,059	\$859,059	\$646,843	\$646,843	75.30	\$0	Programa	0	1.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174295	Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Juchitan (1ra Etapa)	FAFEF-1254-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$177,345	\$177,345	\$0	\$177,345	\$177,345	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACION / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174298	Construccion De Cinco Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Juchitan (1ra Etapa)	FAFEF-1253-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,099,906	\$3,099,906	\$1,511,027	\$3,099,906	\$3,099,906	\$1,058,520	\$1,058,520	34.15	\$0	Programa	0	1.00	36.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174299	Construccion De Tres Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Tlaxiaco	FAFEF-1251-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2013	\$1,203,792	\$1,203,792	\$485,027	\$1,203,792	\$1,203,792	\$182,198	\$182,198	15.14	\$0	Programa	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020174300	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Heroica Ciudad De Tlaxiaco	FAFEF-1252-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2013	\$106,782	\$106,782	\$0	\$106,782	\$106,782	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFE 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174301	Construccion De Tres Aulas Didacticas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional	FAFEF-1249-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,218,351	\$1,218,351	\$490,152	\$1,218,351	\$1,218,351	\$258,005	\$258,005	21.18	\$0	Programa	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174302	Equipamiento De Tres Aulas Didacticas En Escuela Normal Superior Federal De Oaxaca Subsede Santiago Pinotepa Nacional	FAFEF-1250-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$106,782	\$106,782	\$0	\$106,782	\$106,782	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174406	Construccion De Un Naula En Escuela Primaria Ignicacio Conmofort	FAM-0636-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Rio	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$341,214	\$14,098	\$14,098	\$14,098	\$14,098	\$14,098	\$14,098	100.00	\$0	Aula	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174413	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacion Zarazaca	FAM-0679-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Llano de Juárez Copala	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$417,403	\$417,403	\$125,221	\$417,403	\$417,403	\$0	\$0	0.00	\$0	1 ANEXO Y 1 OBRA	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174418	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria (Concepcion Itunvoso).	FAM-0680-2013	Oaxaca	San Martín Itunyoso	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$812,099	\$812,099	\$479,933	\$812,099	\$337,576	\$337,576	\$337,576	41.57	\$0	3 ANEXOS	0	3.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013020174420	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-0968-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Guixe	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$101,347	\$1,602	\$0	\$1,602	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013020174423	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-1217-2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$656,719	\$9,334	\$0	\$9,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174459	Construccion De Un Aula En J.N.U. Juan Escutia	FAM-1247-2013	Oaxaca	San Felipe Tejalápam	San Felipe Tejalápam	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$296,275	\$64,191	\$19,257	\$64,191	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174461	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos.	FAM-2034-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$269,867	\$48,318	\$269,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174462	Construccion De Un Aula Didactica En Cam No. 15	FAM-2036-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,000	\$17,339	\$0	\$17,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174464	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 52	FAM-2038-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$37,626	\$29,218	\$37,626	\$29,218	\$29,218	\$29,218	77.65	\$0	Aula	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174468	Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-2058-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$46,735	\$0	\$46,735	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013020174469	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-2042-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Miguel Figueroa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$69,990	\$69,990	\$69,990	\$69,990	\$69,990	\$69,990	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174472	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-2043-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,000	\$75,000	\$22,500	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174475	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Enrique Reyes	FAM-2293-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$0	\$320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013020174485	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 34	FAM-2297-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,000	\$12	\$0	\$12	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174612	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal.	FAFEF/0473/2013	Oaxaca	Mlahuatlán de Porfirio Diaz	El Zompante	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,707	\$426,937	\$426,937	\$336,230	\$336,230	\$336,230	\$336,230	78.75	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174614	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	FAFEF/0471/2013	Oaxaca	Ayotzintepc	Ayotzintepc	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$104,992	\$491,300	\$491,300	\$386,308	\$386,308	\$386,308	\$386,308	78.63	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174615	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre	FAFEF/2915/2013	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$1,141,702	\$1,141,702	\$1,141,702	\$1,064,195	\$1,064,195	\$1,064,195	\$1,064,195	93.21	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174648	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Vialidad Sobre Los Bordes Del Rio Salado, Tramo (Simbolos Patrios - Aeropuerto) - Simbolos Patrios.	DPE/0375/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,159,300	\$4,159,300	\$4,159,300	\$877,897	\$877,897	\$877,897	\$877,897	21.11	\$0	Proyecto	0	100.00	21.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174652	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-0678-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$351,637	\$351,637	\$105,491	\$351,637	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174654	Amplacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Paraje La Curva, Barrio La Soledad	FAFEF/2734/2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$264,483	\$264,483	\$264,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174659	Construccion De Un Aula En J.N.U. Rafael Ramirez	FAM-2029-2013	Oaxaca	San Miguel Tiacamama	San Miguel Tiacamama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,000	\$48,201	\$0	\$48,201	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174661	Construccion De Un Aula En J.N.U. Ricardo Castro	FAM-2031-2013	Oaxaca	San Miguel Tiacamama	San Miguel Tiacamama	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$320,000	\$92,719	\$13,355	\$92,719	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174667	Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En J.N.U. Leona Vicario	FAM-2055-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,000	\$3	\$0	\$3	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030174714	Construccion De Techumbre En El Mercado Santa Cecilia	FAFEF/2732/2013	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$475,562	\$475,562	\$475,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0174722	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo	FAFEF/2914/2013	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Yetta de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$583,409	\$583,409	\$583,409	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174724	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/2730/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$376,378	\$376,378	\$376,378	\$369,926	\$369,926	\$369,926	\$369,926	98.29	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174732	Construccion De Albergue Estudiantil (1a. Etapa).	FAFEF/2736/2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,070,814	\$1,072,414	\$1,072,414	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	0.15	\$0	ALBERGUE	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174775	Pavimentacion Concreto Hidraulico De La Calle Francisco Villa.	FAFEF/0476/2013	Oaxaca	Santiago Niltepec	El Zopilote (Teotepac)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$61,359	\$531,700	\$531,700	\$522,601	\$522,601	\$522,601	\$522,601	98.29	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174873	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Reforma, Justo Sierra Y Allende.	FAFEF/2688/2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$863,557	\$863,557	\$863,557	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	3.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174875	Construccion De Casa De Salud	FAFEF/0481/2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Colonia Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2013	\$290,699	\$952,209	\$952,209	\$661,510	\$661,510	\$661,510	\$661,510	69.47	\$0	CASAS DE SALUD	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174881	Construccion De Cancha De Usos Múltiples	FAFEF/2689/2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$17,287	\$366,905	\$366,905	\$349,618	\$349,618	\$349,618	\$349,618	95.29	\$0	Cancha	0	100.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174888	Terminacion De Centro Comunitario.	FAFEF/2737/2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Diaz	Miahuatán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$590,429	\$590,429	\$590,429	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174913	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles 2a. Privada De Antonio De Leon Y Privada Calle La Luz, Agencia Candiani	FAFEF/2913/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$570,126	\$570,126	\$570,126	\$180,855	\$180,855	\$180,855	\$180,855	31.72	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174921	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Chegole, Col. Montalbán, Agencia San Martin Mexicapam	FAFEF/2912/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,093,899	\$1,093,899	\$1,093,899	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174923	Construcción De Paso A Desnivel Vehicular En El Cruce De 5 Señores (3a. Etapa)	FONREGIO N-3457-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,835,209	\$80,901,323	\$80,901,323	\$79,318,713	\$79,318,713	\$79,318,713	\$79,318,713	98.04	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174946	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Linea De Conduccion)	FAFEF/2741/2013	Oaxaca	Santo Domingo Yanhuitán	Santo Domingo Yanhuitán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO YANHUITLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$825,446	\$825,446	\$247,634	\$825,446	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	992	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITUD VALIDACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174950	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	FAFEF/0477/2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Acaquizápan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$45,391	\$497,243	\$497,243	\$451,852	\$451,852	\$451,852	\$451,852	90.87	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0174960	Construcción Del Centro De Recreación Y Acondicionamiento Deportivo "Verustiano Carranza" 2a. Etapa.	FONREGIO N3456/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$61,718,848	\$61,718,848	\$61,718,848	\$409,653	\$409,653	\$409,653	\$409,653	0.66	\$0	UNIDAD DEPORTIVA	0	100.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174966	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/1234/2013	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL EJUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$831,808	\$831,808	\$390,670	\$831,808	\$390,670	\$390,670	\$390,670	46.97	\$0	Sistema	803	100.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0174969	Construccion De Barda Perimetral En Pantoeon.	FAFEF/3065/2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Santa Catarina Estetla	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,079,203	\$2,079,203	\$2,079,203	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Bardas	0	100.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175082	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 17 De Enero, Col. Ampliacion Progreso	FAFEF/2911/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$780,991	\$780,991	\$780,991	\$395,160	\$395,160	\$395,160	\$395,160	50.60	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175191	Construccion Complejo Deportivo Zona Poniente	FONREGIO N3455/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$43,358,148	\$200,000,000	\$200,000,000	\$156,641,852	\$156,641,852	\$156,641,852	\$156,641,852	78.32	\$0	Obra	0	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175204	Construcción De Casa Comunitaria (2a. Etapa).	FAFEF/2735/2013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,695,260	\$1,695,260	\$1,695,260	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175241	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal.	FAFEF/2687/2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$841,885	\$841,885	\$841,885	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175244	Construcción De Techumbre Y Gradas En Cancha De Usos Múltiples (2a. Etapa)	FAFEF/2731/2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$161,477	\$161,477	\$161,477	\$161,477	\$158,740	\$158,740	\$158,740	98.31	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175248	Construccion De Bodega De Insumos Agropecuarios.	FAFEF/2906/2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$687,356	\$687,356	\$687,356	\$603,966	\$603,966	\$603,966	\$603,966	87.87	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175251	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Veracruz	FAFEF/0472/2013	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$61,675	\$534,047	\$534,047	\$524,858	\$524,858	\$524,858	\$524,858	98.28	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175258	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico De La Calle Galilea	FAFEF/2919/2013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$924,516	\$924,516	\$924,516	\$804,155	\$804,155	\$804,155	\$804,155	86.98	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175570	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Las Flores	FAFEF/0478/2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$412,502	\$412,502	\$412,502	\$405,298	\$405,298	\$405,298	\$405,298	98.25	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0175576	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Revolución	FAFEF/0475/2013	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$62,370	\$537,348	\$537,348	\$527,752	\$527,752	\$527,752	\$527,752	98.21	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175583	Construcción De Sanitarios En El Mercado Lazaro Cardenas	FAFEF/2733/2013	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$862,833	\$862,833	\$862,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175603	Pavimentación De Concreto Hidráulico Acceso A Buena Vista	RG23/3201/2013	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	Buena Vista	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,114,078	\$1,114,078	\$1,114,078	\$1,114,078	37.14	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	43.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175605	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mariano Matamoros	RG23/4831/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	La Nueva Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$491,300	\$491,300	\$491,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175607	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples.	FAFEF/2729/2013	Oaxaca	San Juan Colorado	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,588,220	\$1,588,220	\$1,588,220	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175611	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Antero Liaguno	FAFEF/3067/2013	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175613	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Del Estudiante	FAFEF/3441/2013	Oaxaca	San Juan del Estado	San Juan del Estado	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$821,379	\$821,379	\$821,379	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175616	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FISE/3091/2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,599,004	\$2,599,004	\$2,599,004	\$2,599,004	86.63	\$0	Kilómetro	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175617	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/3068/2013	Oaxaca	San Juan Mazatán	Constitución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$836,100	\$837,300	\$837,300	\$1,200	\$1,200	\$1,200	\$1,200	0.14	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175618	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Paraje Loma De Chi	FISE/3092/2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$83,399	\$911,528	\$911,528	\$828,129	\$828,129	\$828,129	\$828,129	90.85	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175624	Construcción De Auditorio (1a. Etapa).	FAFEF/2786/2013	Oaxaca	San Miguel Tlacotepec	San Martín Sabinillo	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,813,709	\$1,813,709	\$1,813,709	\$837,845	\$837,845	\$837,845	\$837,845	46.20	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0175625	Construcción De Techado Y Ampliación De Sanitarios (1a. Etapa).	FAFEF/2787/2013	Oaxaca	San Miguel Tlacotepec	Xinitooco	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$636,628	\$636,628	\$636,628	\$470,961	\$470,961	\$470,961	\$470,961	73.98	\$0	Obra	0	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030175803	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISE-0428-2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa María Pueblo Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,016,773	\$2,016,773	\$1,982,916	\$1,982,916	\$1,982,916	\$1,982,916	\$1,982,916	98.32	\$0	Sistema	368	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030175813	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FISE-0429-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	La Luz Rahelle	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,366,550	\$2,366,550	\$2,331,240	\$2,366,550	\$2,331,240	\$2,331,240	\$2,331,240	98.51	\$0	Sistema	368	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030175819	Construcción Del Sistema De Agua Potable 3a Etapa	FISE-0716-2013	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San José Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,373,267	\$1,373,267	\$1,005,906	\$1,373,267	\$861,055	\$861,055	\$861,055	62.70	\$0	Sistema	972	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030175821	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-0430-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Paso de Águila Copala	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,643,603	\$1,643,603	\$1,335,152	\$1,643,603	\$1,215,884	\$1,215,884	\$1,215,884	73.98	\$0	Sistema	448	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030175824	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-0431-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	La Sabana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,308,798	\$4,308,798	\$4,232,255	\$4,308,798	\$4,232,255	\$4,232,255	\$4,232,255	98.22	\$0	Sistema	606	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030175831	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE-0436-2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,248,771	\$1,248,771	\$1,125,987	\$1,248,771	\$1,081,477	\$1,081,477	\$1,081,477	86.60	\$0	Sistema	453	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030175832	Construcción De Techado Para Cancha De Usos Múltiples (1a. Etapa).	FAFEF/2917/2013	Oaxaca	Santiago Nundiche	Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,243,365	\$1,243,365	\$1,243,365	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030175850	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 40m3 Incluye Ampliación De La Red Y Equipo De Bombeo	FAFEF-0991-2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	Alemán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$827,110	\$827,110	\$350,783	\$827,110	\$188,543	\$188,543	\$188,543	22.80	\$0	Sistema	855	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030175888	Modernización Y Ampliación Del Camino De San Juan Cacahuatpec-San Francisco Sayuitepec, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 3 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 243 Al Km. 3 000	FAFEF/1097/2013	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Francisco Sayuitepec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de san juan cacahuatpec	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$677,897	\$677,897	\$655,075	\$677,897	\$655,075	\$655,075	\$655,075	96.63	\$0	Kilómetro	629	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176120	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jerónimo Tecoalt-San Pedro Copetatlillo-San Lorenzo Cuanequiltla-Santa Ana Ateixtlahuaca, Del Km. 000 Al Km 3800, Subt. A Mod. Del Km 2-000 Al Km 3-800	PIBAI-1221-2013	Oaxaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Santa Ana Ateixtlahuaca	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ATEIXTLAHUACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,002,118	\$14,005,378	\$12,620,862	\$12,620,862	\$12,620,862	\$12,620,862	\$12,620,862	90.11	\$0	Kilómetro	440	100.00	90.11	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176131	Ampliación Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De San Bartolome Ayautla, Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-2511-2013	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME AYAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,370,214	\$5,370,214	\$5,370,012	\$5,370,012	\$5,370,012	\$5,370,012	\$5,370,012	100.00	\$0	Sistema	2,858	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030176143	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca & Tehuistepac)-Santa María Tototapilla, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2 500 Al Km. 4 000	FAFEF/0949/2013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TOTOLAPALLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,123,771	\$1,126,771	\$1,095,239	\$1,095,239	\$1,095,239	\$1,095,239	\$1,095,239	\$1,095,239	97.20	\$0	Kilómetro	878	100.00	97.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176149	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 43 (Teotitlan De Flores Magón -Huautla De Jiménez)-Plan De Guadalupe-Santa María Teopoxco-San Francisco Huehuetlan, Tramo: Del Km 0-000 Al Km 8-457, Subt	PIBAI-2324-2013	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,861,367	\$5,861,367	\$5,861,367	\$5,861,367	\$5,861,367	\$5,861,367	\$5,861,367	\$5,861,367	100.00	\$0	Kilómetros	982	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176157	Mod Y Ampl Del Camino E.C. (San Pedro Ocopetatillo-San Lorenzo Cuaneucuititla)San Francisco Huehuetlan Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-120.98 Sub Tramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 Trab Com 2011-2012 9.72	PIBAI-2313-2013	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,327,779	\$6,327,779	\$6,325,874	\$6,325,874	\$6,325,874	\$6,325,874	\$6,325,874	\$6,325,874	99.97	\$0	Kilómetro	321	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176166	Mod Y Ampl Del Camino San Juan Bautista Cuicatlan-Ojito De Agua, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067 (Trabajos Complementarios 2012 Al 64.08	PIBAI-2311-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	Ojito de Agua	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,887,783	\$3,887,783	\$3,887,783	\$3,887,783	\$3,887,783	\$3,887,783	\$3,887,783	\$3,887,783	100.00	\$0	Kilómetro	97	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176177	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da. Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Concepcion Papalo En El Municipio Del Mismo Nombre	FISE-1135-2013	Oaxaca	Concepción Pápalo	Concepción Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCION PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	\$590,417	100.00	\$0	Sistema	657	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176225	Moder. Y Amplia. Del Camino E.C San Pedro Ocopetatillo - San Lzo Cuaneucuititla)-San Fco. Huehuetlan Tramo: Subtramo A Moder. Del Km.0000 Al Km. 000 (Trabajos Complemen. 2011,2012 9.72	FISE-2314-2013	Oaxaca	San Francisco Huehuetlán	San Francisco Huehuetlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO HUEHUETLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,186,459	\$1,186,459	\$1,186,101	\$1,186,459	\$1,186,101	\$1,186,101	\$1,186,101	\$1,186,101	99.97	\$0	Kilómetro	321	100.00	99.97	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030176270	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Bartolome Loxicha, En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-2546-2013	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,313,714	\$6,313,714	\$6,255,804	\$6,255,804	\$6,255,804	\$6,255,804	\$6,255,804	\$6,255,804	99.08	\$0	Sistema	1,408	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176457	Construcción Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribución)	FISE-2185-2013	Oaxaca	Santa María Pápalo	Santa María Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA PAPALO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,277,341	\$2,277,341	\$2,277,341	\$2,277,341	\$2,277,341	\$2,277,341	\$2,277,341	100.00	\$0	Metros Lineales	2,441	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030176461	Moder. Y Ampli. Del Camino E.C.Km.43(Teotitlan De Flores Magon-Huautla De Jimenez)-Plan De Gpe-Sta Ma. Teopoxco-San Fco.	FISE-2325-2013	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEOPOXCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$732,671	\$732,671	\$732,671	\$732,671	\$732,671	\$732,671	\$732,671	\$732,671	100.00	\$0	Kilómetros	982	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176501	Moder. Y Ampli. Del Camino E.C.(San Gabriel Mixtepec-Sta Ma. Magda. Tliltepec Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 850 Subtramo A Moder. Del Km. 0 000 Al Km 2 000 (Trabajos Comple. 2012 44)	FISE-1286-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santa María Magdalena Tliltepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES NOPALA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$997,244	\$997,244	\$635,623	\$997,244	\$480,642	\$480,642	\$480,642	\$480,642	48.20	\$0	Kilómetro	2,263	100.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176524	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Para Beneficiar A La Localidad De Cerro Cantor, En El Municipio De San Agustín Loxicha	PIBAI-2515-2012	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Cerro Cantor	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN LOXICHA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,581,018	\$3,581,018	\$3,492,472	\$3,492,472	\$3,492,472	\$3,492,472	\$3,492,472	\$3,492,472	97.53	\$0	Sistema	666	100.00	97.53	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176527	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Colonia Presidente Juárez	FAFEF/2066/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON	Energía	En Ejecución	2013	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	100.00	\$0	Poste	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176529	Ampliación Y Cambio De Sistema De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1a. Etapa	FAFEF/0846/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Castillo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAM DE LEON	Energía	En Ejecución	2013	\$1,931,663	\$1,931,663	\$0	\$1,931,663	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	177	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030176555	Modernización Y Ampliación Del Camino San Dionisio Del Mar-Huamuchil-San Francisco Del Mar, Tramo: Del Km 0-000 Al Km 25-000, Subtramo A Modernizar: Del Km 6-500 Al Km 8-500	PIBAI-2301-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamuchil	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,271,355	\$6,271,355	\$6,271,355	\$6,271,355	\$6,271,355	\$6,271,355	\$6,271,355	\$6,271,355	100.00	\$0	Kilómetro	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0176559	Modernización Y Ampliación Del Camino San Dionisio Del Mar-Huamuchil-San Francisco Del Mar Tramo Del Km.0 000 Al Km. 25 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 6 500 Al Km. 8 500	FISE-2302-2013	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamuchil	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN DIONISIO DEL MAR	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$783,919	\$783,919	\$783,919	\$783,919	\$783,919	\$783,919	\$783,919	100.00	\$0	Kilómetros	1,703	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176560	Mod. Y Ampl. Del Camino E.C. Km 174-000(Carretera Oaxaca Cd Ixtepec)Santiago Lachiguiri, Tramo Del Km 0-000 Al Km 20-000 Subtramo A Modernizar Del Km 3-000 Al Km 6-000 (Trab Compl. 2011,2012 6.43	PIBAI-3110-2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,627,830	\$6,627,830	\$6,024,236	\$6,627,830	\$6,024,236	\$6,024,236	\$6,024,236	90.89	\$0	Kilómetro	813	100.00	90.89	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176575	Modernización Y Ampliación Del Camino San Blas Atempa- Tierra Blanca. Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-300, Subtramo A Modernizar: Del Km 5-850 Al Km 7-850	PIBAI-2299-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	Tierra Blanca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN BLAS ATEMPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,183,968	\$5,183,968	\$5,175,011	\$5,183,968	\$5,175,011	\$5,175,011	\$5,175,011	99.83	\$0	Kilómetro	457	100.00	99.83	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176591	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE-3097-2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO LACHIGUIRI	Energia	En Ejecución	2013	\$657,815	\$657,815	\$657,815	\$657,815	\$657,815	\$657,815	\$657,815	100.00	\$0	Poste	63	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176603	Construcción Del Puente Vehicular Rio Chiquito Ubicado En El Km 37-800 Del Camino Santa María Guienagati -San Isidro Lachiguishu (Trabajos Complementarios 2011,2012, 13.96)	PIBAI-0920-2013	Oaxaca	Santa María Guienagati	Santa María Guienagati	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA GUIENAGATI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,484,751	\$1,484,751	\$1,484,432	\$1,484,751	\$1,484,432	\$1,484,432	\$1,484,432	99.98	\$0	Metro Lineal	1,519	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176611	Construccion De Centro De Salud De Dos Nucleos Basicos	FAFEF/2182/2013	Oaxaca	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES DINICUITI	Salud	En Ejecución	2013	\$1,469,040	\$1,469,040	\$1,469,040	\$1,469,040	\$1,469,040	\$1,469,040	\$1,469,040	100.00	\$0	CENTRO DE SALUD	1,667	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176642	Modernización Y Ampliación Del Camino: E.C. (Tamazulapan ¿Chilapa De Diaz ¿ Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 2 200 Al Km. 4 000	FAFEF/0939/2013	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Santo Domingo Nundó	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE CHILAPA DE DIAZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,211,000	\$2,211,000	\$2,168,320	\$2,211,000	\$2,168,320	\$2,168,320	\$2,168,320	98.07	\$0	Kilómetro	294	100.00	98.07	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176663	Construccion De Puente Vehicular Sobre Rio De La Junta Ubicado En El Km. 6 300 De La Carretera San Agustín Tlaxiotepec-San Bartolome Yucuañe	FISE-1088-2013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$980,734	\$980,734	\$975,690	\$980,734	\$975,690	\$975,690	\$975,690	99.49	\$0	Metro Lineal	817	100.00	99.50	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030 0176671	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tamazulapan-Chilapa De Diaz)- Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-000 Subtramo A Modernizar Del Km 2-200 Al Km 4-000	PIBAI-0938-2013	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Santo Domingo Nundo	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE VILLA CHILAPA DE DIAZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,044,000	\$14,044,000	\$13,772,803	\$14,044,000	\$13,772,803	\$13,772,803	\$13,772,803	98.07	\$0	Kilómetro	294	100.00	98.07	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176709	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE-4919-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$287,527	\$287,527	\$264,949	\$287,527	\$264,949	\$264,949	\$264,949	92.15	\$0	Sistema	1,670	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176719	Construcción De Puente Vehicular S- Rio De La Junta, Ubicado En El Km 6-300 De La Carretera San Agustín Tlaxiotepec-San Bartolome Yucuañe	PIBAI-1087-2013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN AGUSTIN TLAXIOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,845,875	\$7,845,875	\$7,805,517	\$7,845,875	\$7,805,517	\$7,805,517	\$7,805,517	99.49	\$0	Metro Lineal	817	100.00	99.49	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176722	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FAFEF-4901-2013	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$538,634	\$538,634	\$497,370	\$538,634	\$497,370	\$497,370	\$497,370	92.34	\$0	Sistema	1,879	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176734	Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-4903-2013	Oaxaca	Asunción Nochistlán	Santa Cruz Río Salinas	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$286,951	\$286,951	\$272,962	\$286,951	\$272,962	\$272,962	\$272,962	95.13	\$0	Sistema	75	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176817	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FAFEF4908-2013	Oaxaca	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$254,825	\$254,825	\$242,981	\$254,825	\$242,981	\$242,981	\$242,981	95.35	\$0	Sistema	146	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0176924	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa)	FAFEF-4426-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,939,024	\$3,939,024	\$3,918,003	\$3,939,024	\$3,918,003	\$3,918,003	\$3,918,003	99.47	\$0	Planta	23,940	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177043	Ampliación Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San Jorge Nuchita, En El Municipio Del Mismo Nombre (Trabajos Complementarios 2011, 45.00)	PIBAI-2317-2013	Oaxaca	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JORGE NUCHITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,394,103	\$1,394,103	\$1,250,351	\$1,394,103	\$1,250,351	\$1,250,351	\$1,250,351	89.69	\$0	Sistema	1,868	100.00	89.69	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177063	Construcción De Planta De Tratamiento (2a Etapa)	FONREGIO N-3548-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,028,796	\$7,028,796	\$4,256,809	\$7,028,796	\$3,572,041	\$3,572,041	\$3,572,041	50.82	\$0	Planta	3,981	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177065	Construcción Del Camino San Mateo Peñasco-San Pedro El Alto, Tramo, Del Km 0-000 Al Km 7-480, Sub Tramo A Construir: Del Km 2-300 Al Km 4-300	PIBAI-1104-2013	Oaxaca	San Mateo Peñasco	San Mateo Peñasco	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MATEO PEÑASCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,566,730	\$5,566,730	\$5,284,632	\$5,566,730	\$5,284,632	\$5,284,632	\$5,284,632	94.93	\$0	Kilómetro	1,501	100.00	94.93	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177067	Construcción Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa	FONREGIO N-3549-2013	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,880,000	\$3,880,000	\$3,515,020	\$3,880,000	\$3,374,305	\$3,374,305	\$3,374,305	86.97	\$0	Obra	433	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030177074	Rehabilitación De Sistema De Alcantarillado Sanitario (Col. Cieneguita, Agencia De 5, Señores).	FONREGIO N-3551-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,433,835	\$2,433,835	\$2,158,901	\$2,433,835	\$2,057,886	\$2,057,886	\$2,057,886	84.55	\$0	Obra	255,029	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030177083	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa)	PROTAR-2691-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Diaz	Miahuatán de Porfirio Diaz	Urbano	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales.		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,191,056	\$9,191,056	\$9,142,008	\$9,191,056	\$9,142,008	\$9,142,008	\$9,142,008	99.47	\$0	Planta	23,940	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030177097	Mod Y Ampl Del Camino E.C. (Yucudaa-Tlaxiaco)Santiago Nundiche San Juan Numi-Tezoatlan De Segura Y Luna Tramo Del Km 0-000Al Km 80-000 Subtramo A Modernizar Del Km 17-000 Al Km 19-000	PIBAI-1132-2013	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORALE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,512,569	\$8,512,569	\$8,512,569	\$8,512,569	\$8,512,569	\$8,512,569	\$8,512,569	100.00	\$0	Kilómetro	177	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030177131	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario (Segunda Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santiago Cacaloxtepc, En El Municipio Del Mismo Nombre.	PIBAI-11963-2013	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepc	Santiago Cacaloxtepc	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CACALOXTTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,062,203	\$1,062,203	\$1,060,520	\$1,062,203	\$1,060,520	\$1,060,520	\$1,060,520	99.84	\$0	Sistema	991	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030177315	Moder. Y Ampli. Del Camino E.C. (Yucudaa-Tlaxiaco)- Santiago Nundiche-San Juan Numi-Tezoatlan De Segura Y Luna Tramo Del Km. 0 000 Al Km.80 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 17 000 Al Km. 19 000	FISE-1133-2013	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN NUMI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,128,142	\$2,128,142	\$2,128,142	\$2,128,142	\$2,128,142	\$2,128,142	\$2,128,142	100.00	\$0	Kilómetros	177	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030177318	Modernización Y Ampliación Del Camino Asuncion Nochixtlan-San Miguel Chicahua-Santiago Apoala, Tramo:Del Km.25 000 Al Km. 0 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 21 300 Al Km. 19 300	FISE-0908-2013	Oaxaca	San Miguel Chicahua	San Miguel Chicahua	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Comunicaciones y transportes	Terminado	2013	\$1,613,333	\$1,613,333	\$1,586,870	\$1,613,333	\$1,586,870	\$1,586,870	\$1,586,870	98.36	\$0	Kilómetros	385	100.00	98.50	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030177320	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Cieneguita	FISE-2283-2013	Oaxaca	San Miguel Chicahua	Llano Seco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL CHICAHUA	Energia	Terminado	2013	\$1,066,019	\$1,066,019	\$653,970	\$1,066,019	\$653,970	\$653,970	\$653,970	61.35	\$0	Poste	30	100.00	62.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0177323	Moder. Y Amplia. Del Camino E.C. Km.14 500 (Sgo. Apoala-Asuncion Nochixtlan)-Santa Meria Ocotlan-San Miguel Huautla Ramo Del Km.0 000 Al Km. 13 500 Subtramo A Modernizar Del Km. 2 000 Al Km. 4 000	FISE-0961-2013	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,975,162	\$2,000,000	\$1,975,162	\$1,975,162	\$1,975,162	98.76	\$0	Kilómetros	452	100.00	98.50	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177379	Mod Y Ampl Del Camino Rio - Nunuma Zaragoza-Sta M Yucuhiti Sta Maria Yucuhiti-Sto Nuyoo-San Pedro Yosotato, T Del Km 0-000al Km 42-000 Sub T A Mod Del Km 18-500 Al Km 21-500 Trab Compl 2011 2012 42.6	PIBAI-1124-2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA YUCUHITI	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,604,184	\$5,604,184	\$5,604,184	\$5,604,184	\$5,604,184	\$5,604,184	\$5,604,184	100.00	\$0	Kilómetro	288	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177392	Construcción Del Camino San Felipe Usila-Santiago Tlatepusco-San Pedro Tlatepusco, Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000 Subtramo A Construir Del Km 10-000 Al 11-517.20 Trabajos Complementarios 2012 28.32	PIBAI-2595-2013	Oaxaca	San Felipe Usila	San Pedro Tlatepusco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE USILA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,228,258	\$2,228,258	\$668,478	\$2,228,258	\$668,478	\$668,478	\$668,478	30.00	\$0	Kilómetro	220	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177417	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZR-2599-2013	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,513,627	\$2,513,881	\$2,321,060	\$2,513,881	\$2,321,060	\$2,321,060	\$2,321,060	92.33	\$0	Sistema	1,879	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177430	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	APASZR-2601-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtán	Santa Cruz Río Salinas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,147,804	\$1,147,804	\$1,091,849	\$1,147,804	\$1,091,849	\$1,091,849	\$1,091,849	95.13	\$0	Sistema	75	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0177433	Const. Del Cam E.C. (Sta Maria Temaxcalapa-Sn Juan Petlapa)Sn Felipe El Mirador - Tramo Del Km 0-000 Al Km 10-972.09=21-000 Al Km 31-972.09=0-000 Subt A Const Del Km 14-500 Al Km 13 000	PIBAI-2544-2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,643,921	\$4,643,921	\$4,643,921	\$4,643,921	\$4,643,921	\$4,643,921	\$4,643,921	100.00	\$0	Kilómetro	274	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177437	Construcción Del Camino E.C. (Santa Maria Temaxcalapa) Santa Maria Magdalena Lovani Tramo Km 0-000 Al Km 18-402.08 Sub Tramo A Construir Del Km 12-621.28 Al Km 14-621.28	PIBAI-1094-2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa Maria Lovani	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,196,327	\$8,196,327	\$5,490,353	\$8,196,327	\$5,490,353	\$5,490,353	\$5,490,353	66.99	\$0	Kilómetro	691	100.00	66.99	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177536	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	APASZR-2619-2013	Oaxaca	San Juan Achiutla	San Juan Achiutla	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,189,182	\$1,189,182	\$1,133,911	\$1,189,182	\$1,133,911	\$1,133,911	\$1,133,911	95.35	\$0	Sistema	146	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177658	Moder Y Ampli Del Camino Rio Ocotepc-Nunuma Zaragoza-Santa Ma Yucuiti-Sgo. Nuyoo-Sn Pedro Yosotato, Tramo Del Km.0 000 Al Km. 42 000 Subtramo A Moder. Del Km.18 500 Al Km. 21 500 (Trabajos Comp.2011)	FISE-1125-2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Loma Bonita de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NUYOO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,401,046	\$1,401,046	\$1,401,046	\$1,401,046	\$1,401,046	\$1,401,046	\$1,401,046	100.00	\$0	Kilómetros	288	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177670	Moder. Y Ampli. Del Camino Tezoatlan De Segura Y Luna-Santos Reyes Tepejillo-San Juan Mixtepec-San Martin kunyoso Tramo Del Km. 25 000 Al Km. 65 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 48 000 Al Km.50 000	FISE-2189-2013	Oaxaca	Santos Reyes Tepejillo	Santos Reyes Tepejillo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTOS REYES TEPEJILLO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$6,994,240	\$8,000,000	\$6,563,200	\$6,563,200	\$6,563,200	82.04	\$0	Kilómetros	1,389	100.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX00130300177689	Construccion Del Camino Rural Km. 51 700 E.C (Tuxtepec-Jalapa De Diaz)Sn Felipe Tilpan-Sn Jose Independencia - Cerro Clarin Tmo Del Km.0 000 Al Km.41 000 Subtramo A Construir Del Km.37 115 Al Km.41 000	FISE-0924-2013	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarin	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,330,302	\$1,330,302	\$775,056	\$1,330,302	\$537,673	\$537,673	\$537,673	40.42	\$0	Kilómetros	851	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177691	Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Localidad De Honduras Lucero Municipio De San Juan Comaltepec Cons.Del Camino E.C.(Sta. Ma. Temaxcalapa-San Juan Petlapa)Sn Felipe El Mirador-Sgo Jocotepec	FISE-1129-2013	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Honduras Lucero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$512,107	\$512,107	\$511,987	\$512,107	\$511,987	\$511,987	\$511,987	99.98	\$0	Sistema	179	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177696	Tramo Del Km.0 000 Al Km.10 972.09=21 000 Al Km.31 972.09=0 000 Subtramo A Cons Del Km.14 500 Al Km.13 000	FISE-2545-2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	San Felipe el Mirador	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN PETLAPA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$580,490	\$580,490	\$580,490	\$580,490	\$580,490	\$580,490	100.00	\$0	Kilómetros	274	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX00130300177710	Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Maguey En El Municipio De Tamazulapam Del Espritu Santo	FISE-2789-2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espritu Santo	Maguey	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$367,387	\$367,387	\$367,387	\$367,387	\$367,387	\$367,387	\$367,387	100.00	\$0	Sistema	306	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177724	Moder. Ampli.Del Camino E.C.(Las Maravillas-Talea De Castro)San Juan Juquila Vijanos-Tanetze De Zaragoza Tramo Del Km. 0 000 Al Km.12 313.83 Subtramo A Modernizar Del Km. 4 500 Al Km. 6 000	FISE-0934-2013	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,344,536	\$1,344,536	\$1,318,770	\$1,344,536	\$1,318,770	\$1,318,770	\$1,318,770	98.08	\$0	Kilómetros	596	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177765	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	APASZU-3035-2013	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$399,954	\$400,000	\$399,954	\$399,954	\$399,954	\$399,954	99.99	\$0	Estudio	2,550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177767	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASZU-3034-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$398,765	\$400,000	\$398,765	\$398,765	\$398,765	\$398,765	99.69	\$0	Estudio	25,381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130300177771	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	APASZU-3032-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$639,942	\$640,000	\$639,942	\$639,942	\$639,942	99.99	\$0	Estudio	6,566	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177776	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	APASZU-3030-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$634,587	\$640,000	\$634,587	\$634,587	\$634,587	99.15	\$0	Estudio	10,528	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177780	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Y Obra De Captacion	APASZU-3028-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$840,000	\$840,000	\$839,970	\$840,000	\$839,970	\$839,970	\$839,970	100.00	\$0	Estudio	53,043	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177790	Construccion De La Red Drenaje Sanitario (3a Etapa)	APASZU-3023-2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistán	Magdalena Tequisistán	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,611,215	\$3,500,000	\$1,611,215	\$1,611,215	\$1,611,215	46.03	\$0	Sistema	3,829	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177815	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3018-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$898,391	\$898,391	\$896,041	\$898,391	\$896,041	\$896,041	\$896,041	99.74	\$0	Estudio	42,082	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177818	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-3017-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,320	\$437,320	\$434,002	\$437,320	\$434,002	\$434,002	\$434,002	99.24	\$0	Acción	42,082	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177822	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3015-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,086,891	\$1,086,891	\$1,078,271	\$1,086,891	\$1,078,271	\$1,078,271	\$1,078,271	99.21	\$0	Estudio	76,596	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300177823	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-3014-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,320	\$437,320	\$431,989	\$437,320	\$431,989	\$431,989	\$431,989	98.78	\$0	Acción	78,596	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030 0177825	Mod Y Ampl Del Camino E.C. Km 141-332 (Teotitlan Del Camino-Tuxtpec)-Cerro Quemado, Tramo Sacristan-Cerro Quemado ; Tramo Del Km 0-000 Al Km 13-000, Sub Tramo A Modernizar Del Km 10-019 Al Km 13-000	PIBAI-2309-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatlán	Cerro Quemado	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXCATLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,853,600	\$14,853,600	\$14,517,194	\$14,853,600	\$14,517,194	\$14,517,194	\$14,517,194	97.74	\$0	Kilómetro	72	100.00	97.74	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177836	Supervision Tecnica Apaszu	APASZU-3088-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,290,115	\$1,290,115	\$137,350	\$1,290,115	\$137,350	\$137,350	\$137,350	10.65	\$0	Acción	327,219	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177849	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3012-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,185,665	\$1,185,665	\$1,169,699	\$1,185,665	\$1,169,699	\$1,169,699	\$1,169,699	98.65	\$0	Estudio	74,825	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177856	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-3011-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,320	\$437,320	\$431,989	\$437,320	\$431,989	\$431,989	\$431,989	98.78	\$0	Acción	74,825	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177890	Const Del Camino Rural Km 51-700 E.C. (Tuxtpec-Jalapade Diaz)-Sn Felipe Tilpan-Sn Jose Indap-Cerro Clarin, T Del Km 0-000 Al Km 41-000 Subt Del Km 0-000 Al Km 41-000 Subt Del Km 37-115 Al Km 41-000	PIBAI-0923-2013	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarin	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE INDEPENDENCIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,642,418	\$10,642,418	\$6,200,445	\$10,642,418	\$6,200,445	\$6,200,445	\$6,200,445	58.26	\$0	Kilómetro	851	100.00	58.26	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177891	Moder.Y Ampli. Del Camino San Isidri Huayapan-San Miguel Quetzaltepec Tramo Del Km.0 000 Al Km.25 000subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 (Trabajos Complementarios 2012 y 2013)	FISE-1196-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$50,768	\$50,768	\$50,768	\$50,768	\$50,768	\$50,768	\$50,768	100.00	\$0	Kilómetro	3,219	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177927	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-3007-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtotec	Ciudad Ixtotec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,320	\$437,320	\$433,860	\$437,320	\$433,860	\$433,860	\$433,860	99.21	\$0	Acción	25,381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030 0177940	Moder.Y Ampli.Del Camino San Isidro Huayapan-San Miguel Quetzaltepec Tramo Del Km. 0 000 Al Km.25 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 2 000 Al Km. 3 700	FISE-2518-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,010,720	\$2,010,720	\$2,010,720	\$2,010,720	\$2,010,720	\$2,010,720	\$2,010,720	100.00	\$0	Kilómetros	3,219	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177946	Diagnostico Integral De Planeacion	APASZU-3003-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$154,024	\$723,463	\$723,458	\$723,463	\$723,458	\$723,458	\$723,458	100.00	\$0	Estudio	25,902	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177947	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-3002-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,320	\$437,320	\$433,860	\$437,320	\$433,860	\$433,860	\$433,860	99.21	\$0	Acción	25,902	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177981	Construccion Del Camino Santiago Camotlan-San Miguel Reagui Tramo Del Km.0 000 Al Km.9 089.24 Subtramo A Construir Del Km. 5 000 Al Km. 3 000	FISE-0904-2013	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,363,691	\$1,363,691	\$1,363,691	\$1,363,691	\$1,363,691	\$1,363,691	\$1,363,691	100.00	\$0	Kilómetros	511	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0177994	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	APASZU-2993-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,754,294	\$2,754,294	\$2,724,994	\$2,754,294	\$2,724,994	\$2,724,994	\$2,724,994	98.94	\$0	Sistema	3,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178003	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocon Tramo Del Km.0 000 Al Km.21 000 Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 000 (Trabajos Complementarios 2013, 04, 07)	FISE-1122-2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,360,718	\$1,360,718	\$1,276,673	\$1,360,718	\$1,276,673	\$1,276,673	\$1,276,673	93.82	\$0	Kilómetros	2,031	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178009	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	APASZU-2995-2013	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Subsidios		S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,692,707	\$2,692,707	\$2,488,346	\$2,692,707	\$2,488,346	\$2,488,346	\$2,488,346	92.41	\$0	Sistema	10,120	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0178019	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	APASZU-2997-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,149,827	\$3,149,827	\$2,661,876	\$3,149,827	\$2,661,876	\$2,661,876	\$2,661,876	84.51	\$0	Sistema	11,959	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178037	Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A Localidad De Hondura Lucero, Municipio De San Juan Comaltepec	PIBAI-1128-2013	Oaxaca	San Juan Comaltepec	Hondura Lucero	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COMALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,096,858	\$4,096,858	\$4,095,898	\$4,096,858	\$4,095,898	\$4,095,898	\$4,095,898	99.98	\$0	Sistema	179	100.00	99.98	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178061	Mod. Ampt. Del Camino E.C. (Reforma-Ayotzintepc)-La Joya De Santa Maria Jacatepec, Tramo Del Km 0-000 Al Km 3-960 Sub Tramo A Construir Del Km 1-500 Al Km 3.860	PIBAI-1258-2013	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	La Joya de Santa Maria Jacatepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,653,550	\$8,653,550	\$7,459,487	\$8,653,550	\$7,459,487	\$7,459,487	\$7,459,487	86.20	\$0	Kilómetro	1,728	100.00	86.32	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178074	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.Km.33-000 (Llano Grande-San Miguel Cajonos)-Santo Domingo Xagacia Tramo Del Km.0 000 Al Km.28 500 Subtramo A Modernizar Del Km.2 500 Al Km. 4 000	FISE-0972-2013	Oaxaca	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$837,600	\$837,600	\$795,246	\$837,600	\$795,246	\$795,246	\$795,246	94.94	\$0	Kilómetros	961	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178148	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Reforma-Ayotzintepc) La Joya De Santa Maria Jacatepec, Tramo Del Km 1 500 Al Km 3 860.	FAFEF/1259/2013	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	Santa Maria Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,063,466	\$1,081,694	\$932,436	\$1,081,694	\$868,468	\$868,468	\$868,468	80.29	\$0	Kilómetro	1,728	100.00	80.29	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178180	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado-San Miguel Aloapam Del Km 0-000 Al Km 33-287 Subtramo A Modernizar Del Km 4-000 Al Km 5-500	PIBAI-0897-2013	Oaxaca	San Miguel Aloapam	San Miguel Aloapam	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,503,941	\$7,503,941	\$7,249,740	\$7,503,941	\$7,249,740	\$7,249,740	\$7,249,740	96.61	\$0	Kilómetro	1,800	100.00	96.91	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178232	Construccion Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andrés Lovene Tramo Del Km.0 000 Al Km.15 000 Subtramo A Construir Del Km. 2 000 Al Km. 4 500	FISE-2306-2013	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$363,104	\$363,104	\$363,104	\$363,104	\$363,104	\$363,104	\$363,104	100.00	\$0	Kilómetros	807	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178479	Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En lebo No. 43	FAFEF-1035-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$39,268	\$3,542	\$0	\$3,542	\$3,542	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	100	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0178703	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Eliotepec-San Francisco Del Km.26 000 Al Km. 85 300 Subtramo A Modernizar Del Km.28 000 Al Km. 30 000	FISE-0975-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Eliotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,088,759	\$1,088,759	\$1,071,759	\$1,088,759	\$1,071,759	\$1,071,759	\$1,071,759	98.44	\$0	Kilómetros	220	100.00	98.50	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178799	Moder. Y Ampli. Del Camino Km. 79 100 E.C.(Oaxaca- Sola De Vega)-Sn Lzo Texmetlacan-Sn Jto Tlaxiotepec-Sn Cruz Zancontec Tmo De Km 0 000 Al Km.112 000 Subtrmo A Moder. Del Km.69 200 Al Km.72 200	FISE-1118-2013	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEOJOMULCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,746,152	\$3,746,152	\$3,546,351	\$3,746,152	\$3,546,351	\$3,546,351	\$3,546,351	94.67	\$0	Kilómetros	400	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178817	Construcción Del Camino La Esperanza-Santiago Cuasimulco;Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-600 : Subtramo A Construir: Del Km 9-294 Al Km 10-794	PIBAI-2594-2013	Oaxaca	San Juan Quiotepec	Santiago Cuasimulco	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,446,328	\$6,446,328	\$3,939,600	\$6,446,328	\$3,939,600	\$3,939,600	\$3,939,600	61.11	\$0	Kilómetro	130	100.00	61.11	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178819	Ampliación De La Red De Distribucion De Energía Eléctrica	FAFEF/0723/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Felipe de León	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Energía	En Ejecución	2013	\$1,353,867	\$1,353,867	\$1,163,047	\$1,353,867	\$1,081,639	\$1,081,639	\$1,081,639	79.89	\$0	Poste	328	100.00	79.89	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178833	Modernización Y Ampliación Del Camino San Juan Del Estado ¿ San Miguel Aloápam Del Km. 0 000 Al Km. 33 287. Subtramo A Modernizar Del 4 000 Alkm 5 500	FAFEF/0896/2013	Oaxaca	San Miguel Aloápam	San Miguel Aloápam	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL ALOAPAM	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,875,985	\$1,875,985	\$1,812,435	\$1,875,985	\$1,812,435	\$1,812,435	\$1,812,435	96.61	\$0	Kilómetro	1,800	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178867	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C Km 73-772 (Mida- Xochiapa) Nejapa, Tramo Del Km 0-000 Al Km 4-293 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trabajos Complementarios 2012, Al 62.22)	PIBAI-2304-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Nejapa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,411,655	\$5,411,655	\$5,335,760	\$5,411,655	\$5,335,760	\$5,335,760	\$5,335,760	98.60	\$0	Kilómetro	290	100.00	98.60	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0178878	Construcción Del Camino Santiago Camotlán -San Miguel Reagui, Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-089.24 Subtramo A Construir Del Km 5-000 Al Km 3-000	PIBAI-0903-2013	Oaxaca	Santiago Camotlán	San Miguel Reagui	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO CAMOTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,273,018	\$7,273,018	\$7,273,018	\$7,273,018	\$7,273,018	\$7,273,018	\$7,273,018	100.00	\$0	Kilómetro	511	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0013030 0178908	Modernización Y Ampliación Del Camino San Isidro Huayapan ¿ San Miguel Quetzaltepec; Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 25 000, Subtramo A Modernizar Del Km Al Km. 2 000(Trabajos Cmplmentarios 2012... 1 961)	PIBAI-0926-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,042,880	\$8,042,880	\$8,042,880	\$8,042,880	\$8,042,880	\$8,042,880	\$8,042,880	100.00	\$0	Kilómetro	3,219	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0178938	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE-2921-2013	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE DEL PROGRESO	Energia	En Ejecución	2013	\$2,005,982	\$2,005,982	\$2,005,982	\$2,005,982	\$2,005,982	\$2,005,982	\$2,005,982	100.00	\$0	Poste	430	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0178993	Ampliación Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Llano Laguna En El Municipio De Santo Domingo Teuxtenecc	PIBAI-2512-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Llano Laguna	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,616,902	\$2,616,902	\$2,616,123	\$2,616,902	\$2,616,123	\$2,616,123	\$2,616,123	99.97	\$0	Sistema	366	100.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0179000	Construcción Del Sistema De Agua Potable (2da Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De Santa Rosa, En El Municipio De Tamazulapam Del Espíritu Santo	PIBAI-2326-2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Santa Rosa	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,897,229	\$2,897,229	\$2,896,229	\$2,897,229	\$2,896,229	\$2,896,229	\$2,896,229	99.97	\$0	Sistema	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0179005	Construcción Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De El Maguey, En El Municipio De Tamazulapam Del Espíritu Santo	PIBAI-2788-2013	Oaxaca	Tamazulapam del Espíritu Santo	Maguey	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,939,092	\$2,939,092	\$2,937,234	\$2,939,092	\$2,937,234	\$2,937,234	\$2,937,234	99.94	\$0	Sistema	306	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0179022	Mod Y Ampliación Del Camino E.C. (Las Maravillas-Talea De Castro)- San Juan Juquila Vijanos-Tanetze De Zazaros: Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-313.83 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-500 Al Km 6-000	PIBAI-0932-2013	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	San Juan Juquila Vijanos	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN JUQUILA VIJANOS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,170,856	\$7,170,856	\$7,033,439	\$7,170,856	\$7,033,439	\$7,033,439	\$7,033,439	\$7,033,439	98.08	\$0	Kilómetro	596	100.00	98.08	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0179033	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 33-000 (Llano Grande-San Miguel Cajonos) Santo Domingo Xagacia, Tramo Del Km 28-500, Subtramo A Modernizar Del Km 2-500 Al Km 4-000	PIBAI-0971-2013	Oaxaca	Santo Domingo Xagacia	Santo Domingo Xagacia	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO XAGACIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,700,800	\$6,700,800	\$6,361,968	\$6,700,800	\$6,361,968	\$6,361,968	\$6,361,968	\$6,361,968	94.94	\$0	Kilómetro	961	100.00	94.94	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00130300179075	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Zacatepec-San Juan Cotzocon Tramo Del Km 0-000 Al Km 21-000 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al 2-000 (Trabajos Complementarios 2012, 91 97.)	PIBAI-1114-2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO ZACATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,885,741	\$10,885,741	\$10,213,386	\$10,885,741	\$10,213,386	\$10,213,386	\$10,213,386	93.82	\$0	Kilómetro	2,031	100.00	93.82	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179092	Const Del Sistema De Drenaje Sanitario (Tercera Etapa)Para Benef Las Calles Zaragoza, Libertad Morelos Benito Juárez, Libertad, Guerrero En La Localidad De San Pablo Yaganiza, Municipio Del Mismo Nomb	PIBAI-2791-2013	Oaxaca	San Pablo Yaganiza	San Pablo Yaganiza	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO YAGANIZA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,362,882	\$6,362,882	\$6,362,882	\$6,362,882	\$6,362,882	\$6,362,882	\$6,362,882	100.00	\$0	Sistema	1,108	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179118	Mod Y Ampl Del Camino E.C. (Oaxaca-Tuxtepec)- Sn Pablo Macuiltianguis-Sigo Comaltepec-San Pedro Yolox-San Juan Quiotepec-Tramo Del Km 0-000 Al Km 42-000 Subtramo A Modernizar Del Km 14-000 Al Km 15-500	PIBAI-1119-2013	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,359,848	\$7,359,848	\$7,209,300	\$7,359,848	\$7,209,300	\$7,209,300	\$7,209,300	97.95	\$0	Kilómetro	1,397	100.00	97.95	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179135	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Tuxtepec-Palmares) Sabana-San Juan Cotzocon Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000 Subtramo A Modernizar Del Km 1-500al Km 3-000	PIBAI-1261-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocon	San Juan Cotzocon	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN COTZOCON	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,009,780	\$6,009,780	\$4,045,998	\$6,009,780	\$4,045,998	\$4,045,998	\$4,045,998	67.32	\$0	Kilómetro	3,431	100.00	67.32	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179184	Modernización Y Ampliación Del Camino Tipo C Del Carrizal-E.C. Km 119-010(EI Portillo San Andrés Paxtlán Tramo Del Km 0-000 Al Km 6-400 Subtramo A Modernizar Del Km 1-000 Al Km 2-000	PIBAI-0946-2013	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES PAXTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,211,885	\$5,211,885	\$5,209,108	\$5,211,885	\$5,209,108	\$5,209,108	\$5,209,108	99.95	\$0	Kilómetro	1,231	100.00	99.95	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130300179198	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km 16-000 (Mihastlan - San Pablo Coatlán)- San Miguel Coatlán-La Sierra Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-000 Sub Tramo A Modernizar Del Km 4-500 Al Km 6-000	PIBAI-2321-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	La Sierra	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL COATLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,727,273	\$8,727,273	\$6,873,337	\$8,727,273	\$6,873,337	\$6,873,337	\$6,873,337	78.76	\$0	Kilómetro	80	100.00	78.76	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179214	Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andrés Lovene, Tramo Del Km 0-000 Al Km 15-000, Subtramo A Construir Del Km 2-000 Al Km 4-500	PIBAI-2307-2013	Oaxaca	San Juan Ozolotepec	San Andrés Lovene	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN OZOLOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,904,833	\$2,904,833	\$2,904,833	\$2,904,833	\$2,904,833	\$2,904,833	\$2,904,833	100.00	\$0	Kilómetro	807	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179223	Const Del Sistema De Agua Potable (2 Etapa) Para Benef A Las Calles Iurbe, Josefa Ortiz De Domínguez, Zona Escolar Y Unidad Deportiva, En La Localidad De Sn Pedro Amuzgos. Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-2592-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,801,344	\$2,801,344	\$2,796,384	\$2,801,344	\$2,796,384	\$2,796,384	\$2,796,384	99.82	\$0	Sistema	4,925	100.00	99.82	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179239	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Santa Cruz Xitla, Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-2983-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	Santa Cruz Xitla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ XITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,437,922	\$6,437,922	\$6,422,552	\$6,437,922	\$6,422,552	\$6,422,552	\$6,422,552	99.76	\$0	Sistema	3,857	100.00	99.76	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300179532	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Lázaro Cárdenas De Aquiles Serdán A Vicente Guerrero, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/110/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,168	\$174,748	\$174,748	\$3,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	91	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Física: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX00130300179550	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Constitución De Vicente Guerrero A Benito Juárez, Pueblo Nuevo Parte Alta, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/109/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,504	\$174,412	\$174,412	\$3,504	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	95	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Física: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0180652	Mod. Y Amplid del Camino E.C. Km 65-000(Sola De Vega-Santa Cruz Zenzontepec)Las Huertas- La Arena-Santa María Zaniza: Tramo Del Km 0-000 Al Km 9-000, Subtramo A Modernizar Del Km 2-000 Al 4-000	PIBAI-0963-2013	Oaxaca	Santa María Zaniza	Santa María Zaniza	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ZANIZA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9,053,813	\$9,053,813	\$9,053,813	\$9,053,813	\$9,053,813	\$9,053,813	\$9,053,813	100.00	\$0	Kilómetro	1,195	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0180826	Modernización Y Ampliación Del Camino Los Llanos-San Juan Elotepec-San Francisco Cahuacua, Tramo Del Km 26-000 Al Km 85-300, Subtramo A Modernizar Del Km 28-000 Al 30-000	PIBAI-0974-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Elotepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ALOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,710,075	\$8,710,075	\$8,574,068	\$8,710,075	\$8,574,068	\$8,574,068	\$8,574,068	98.44	\$0	Kilómetro	220	100.00	98.44	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0180902	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Venustiano Carranza A Libertad, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nuevo.	FIII/106/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,017	\$100,088	\$100,088	\$2,017	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	38	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Física: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX0013030 0180914	Mod Y Ampliación Del Camino Yosonduchi-Santa Cruz Progreso Chichauaxtla Tramo: Del Km 0-000 Al Km 5-149.3 Subtramo A Modernizar Del Km 0-000 Al Km 2-600 (Trabajos Complementarios 2012, 36.10)	PIBAI-0981-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Yosonduchi	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,500,518	\$4,500,518	\$4,497,044	\$4,500,518	\$4,497,044	\$4,497,044	\$4,497,044	99.92	\$0	Kilómetro	118	100.00	99.92	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0180921	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Libertad A Privada De Emiliano Zapata, Pueblo Nvo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo	FIII/105/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,867	\$268,682	\$268,682	\$4,867	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	93	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Física: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030180939	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Emiliano Zapata Tramo Benito Juárez A Venustiano Carranza, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo	FIII/104/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,857	\$260,635	\$260,635	\$4,857	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	94	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX0013030180957	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Benito Juárez Tramo Privada De Murguía A Álvaro Obregón, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo.	FIII/103/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,648	\$181,920	\$181,920	\$3,648	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	96	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX0013030181000	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Aquiles Serdán Tramo Álvaro Obregón A Francisco I Madero, Pueblo Nuevo Parte Baja, Ag. Pueblo Nvo.	FIII/101/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,659	\$191,046	\$191,046	\$3,659	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	82	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX0013030181086	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico 2a Etapa, En La Calle San Ángel, Colonia Constituyentes, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/100/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,964	\$211,604	\$211,604	\$3,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	113	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX0013030181105	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico 1a Etapa En La Calle Lago De Maracabo, En La Colonia Manantial, En La Agencia Pueblo Nuevo	FIII/099/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,168	\$174,748	\$174,748	\$3,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	104	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMIAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130300181126	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Const. De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Lago De Catemaco Tramo De Lago De Chapultepec Hacia Arroyo, Colonia Manantial, En La Ag. De Pueblo Nuevo	FIII/098/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,544	\$183,611	\$183,611	\$3,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	130	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: LA META ES UN APOYO, OBRA REALIZADA CON ECONOMÍAS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX00130300181140	Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Yautepec Tramo Xochimilco A Tlaxiaco, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo	FIII/097/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$3,650	\$147,073	\$147,073	\$3,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	84	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX00130300181153	Mod. Ampl Del Camino Yuku Kui 1a Seccion Tramo : La Union Chalcatongo Tlaxiaco-Sn Jose El Porvenir Sta Lucia Monteverde: T Del Km 0-000 Al Km 38-840 Sub Tramo A Moddel Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab	PIBAI-1099-2013	Oaxaca	Santa Lucia Monteverde	Santa Lucia Monteverde	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,527,128	\$1,528,128	\$1,523,893	\$1,528,128	\$1,523,893	\$1,523,893	\$1,523,893	99.72	\$0	Kilómetro	252	100.00	99.72	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300181158	Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Salina Cruz Tramo De Ocotlán Hacia Tlaxiaco 2a. Etapa, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo	FIII/096/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$6,336	\$253,286	\$253,286	\$6,336	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	193	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX00130300181170	Apoyo Con Material Para Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, En La Calle Salina Cruz Tramo Cuicatlan A Ocotlán 1a. Etapa, Manzana 48 B, En La Agencia De Pueblo Nuevo	FIII/095/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,621	\$104,768	\$104,768	\$2,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	89	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030 0181431	Mod Y Ampl Del C Km 79-100(Oaxaca-Sola De Vega)-San Lorenzo Texmelucan-San Jacinto Tlacotepec-Santa Cruz Zenzontepec, Tramo Del Km 0-000 Al Km 112-000, Sub T Amod Del Km 69-200 Al Km 72 200	PIBAI-1117-2013	Oaxaca	Santa Cruz Zenzontepec	Santa Cruz Zenzontepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEJOMULCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,984,608	\$14,984,608	\$14,185,404	\$14,984,608	\$14,185,404	\$14,185,404	\$14,185,404	94.67	\$0	Kilómetro	400	100.00	94.67	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0181997	Canchas De Usos Múltiples tra. Etapa	2930	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,727	\$350,727	\$350,727	\$350,727	\$350,727	\$350,727	\$350,727	100.00	\$0	Cancha	1	100.00	75.00	Financiera: / Física: El recurso asignado para esta obra no permitió lograr llegar al objetivo que se tenía planeado / Registro: Se detallaron según avances. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0182193	Mod Y Ampl Del Cam E.C. Km (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec)San Antonio El Alto, Tramo Del Km 0-000 Al 15-420.71 Subtramo A Mod Del Km 0-000 Al Km 1-500 (Trab Compl 2011 2012 12.58)	PIBAI-1085-2013	Oaxaca	San Antonino el Alto	San Antonino el Alto	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,176,304	\$1,176,304	\$1,167,546	\$1,176,304	\$1,167,546	\$1,167,546	\$1,167,546	99.26	\$0	Kilómetro	1,125	100.00	99.26	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0182259	Mod. Ampl Del Cam Sto Domingo Albarradas -San Miguel Albarradas Con Características De Un Camino Tipo C Pavim T Del Km 0-000 Al Km 9-780 Subt A Mod Del Km 0-000 Al Km 2-000 (Trab Compl 2012 0.716)	PIBAI-1226-2013	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,952,591	\$3,952,591	\$3,767,343	\$3,952,591	\$3,767,343	\$3,767,343	\$3,767,343	95.31	\$0	Kilómetro	729	100.00	95.31	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0182274	Construccion Planta De Tratamiento De Agua Residuales , Para Beneficiar A La Localidad De Magdalena Teitipac, En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-1241-2013	Oaxaca	Magdalena Teitipac	Magdalena Teitipac	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,370,195	\$7,370,195	\$6,919,770	\$7,370,195	\$6,919,770	\$6,919,770	\$6,919,770	93.89	\$0	Sistema	4,297	100.00	93.89	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0182298	Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Localidad De Santa Ana Del Valle Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-1279-2013	Oaxaca	Santa Ana del Valle	Santa Ana del Valle	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DEL VALLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,834,465	\$2,834,465	\$2,834,465	\$2,834,465	\$2,834,465	\$2,834,465	\$2,834,465	100.00	\$0	Sistema	1,993	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0182314	Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)Para Beneficiar A La Localidad De Santa Ana Zegache, En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-1281-2013	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA ZEGACHE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$8,476,145	\$8,476,145	\$8,476,145	\$8,476,145	\$8,476,145	\$8,476,145	\$8,476,145	100.00	\$0	Sistema	2,617	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030 0182322	Construccion Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Tierra Colorada Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-3543-2013	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Tierra Colorada	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,130,666	\$1,130,666	\$1,129,104	\$1,130,666	\$1,129,104	\$1,129,104	\$1,129,104	99.86	\$0	Sistema	115	100.00	99.86	Financiera: / Física: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0184669	Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Jacinta Sumano Sector 1 Colonia Aurora, Cabecera Municipal	FIII/084/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$175,534	\$175,534	\$175,534	\$175,534	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	98	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX0013030 0184750	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FONREGIO N/3251/2013	Oaxaca	Santa Maria Huazolotitlan	El Potrero	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	Energia	En Ejecución	2013	\$355,801	\$355,801	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	251	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0184806	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FONREGIO N/3246/2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Nueva Esperanza	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	GUEVEA DE HUMBOLDT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,079,159	\$2,079,159	\$727,498	\$2,079,159	\$2,079,159	\$727,498	\$727,498	34.99	\$0	Sistema	440	100.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0184998	Construccion De La Unidad Deportiva Municipal (1a Etapa)	FAFEF/3625/2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA APASCO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,198,848	\$3,200,000	\$3,198,848	\$3,198,848	\$3,198,848	99.96	\$0	UNIDAD DEPORTIVA	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0186815	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FONREGIO N/3252/2013	Oaxaca	Santo Domingo Ingenio	Santo Domingo Ingenio	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTO DOMINGO INGENIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$8,067,292	\$8,067,292	\$4,840,375	\$8,067,292	\$8,067,292	\$4,840,375	\$0	60.00	\$0	Metro Cuadrado	1,218	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0186970	Pavimentacion Con Concreto Asfaltico De La Avenida Ignacio Allende Del Km 0 000 Al Km 0 890	FONREGIO N/3718/2013	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	UNION HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
OAX0013030 0187275	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Lorenzo Victoria - Santiago Tamazola Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 15 558.53, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	FONREGIO N/3562/2013	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Lorenzo Victoria	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN LORENZO VICTORIA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,150,132	100.00	\$0	Kilómetro	1,900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - obar en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0187355	Pavimentacion De La Calle Golondrina Con Concreto Hidraulico Segunda Etapa	FONREGIO N/3448/2013	Oaxaca	San Nicolás Hidalgo	San Nicolás Hidalgo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN NICOLAS HIDALGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,079,846	\$1,079,846	\$1,079,846	\$1,079,846	\$1,079,846	\$1,079,846	\$1,079,834	100.00	\$0	Metro Cuadrado	468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
OAX0013030 0187379	Ampliacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica	FONREGIO N/3729/2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	Tepecatepec	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PEDRO Y SAN PABLO TEQUIXTEPEC	Energia	En Ejecución	2013	\$945,811	\$945,811	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	208	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obar en proceso
OAX0013030 0187444	Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	FONREGIO N/3245/2013	Oaxaca	Santa Catarina Tayata	Santa Catarina Tayata	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CATARINA TAYATA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$763,237	\$763,237	\$763,237	\$763,237	\$763,237	\$763,237	\$763,237	100.00	\$0	Metro Lineal	347	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0187473	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Varias Calles)	FONREGIO N/3564/2013	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepc	Corral de Piedra	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO CACALOXTTEPEC	Energia	En Ejecución	2013	\$831,038	\$831,038	\$760,765	\$831,038	\$760,765	\$760,765	\$658,003	91.54	\$0	Poste	189	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030187508	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Reforma	FONREGIO N/3449/2013	Oaxaca	Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO CHAZUMBA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,423,800	\$1,423,800	\$1,423,800	\$1,423,800	\$1,423,800	\$1,423,800	\$1,423,800	100.00	\$0	Metro Cuadrado	800	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso
OAX0013030187536	Modernización Y Ampliación Del Camino Santo Domingo Albarradas-San Miguel Albarradas, Con Características De Un Camino Tipo "C"	FAFEF/1229/2013	Oaxaca	Santo Domingo Albarradas	Santo Domingo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	0112 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYAUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO ALBARRADAS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$741,111	\$741,111	\$706,377	\$741,111	\$706,377	\$706,377	\$706,377	95.31	\$0	Kilómetro	729	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030187580	Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	FONREGIO N/3533/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Fuente Misteriosa	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,249,248	\$1,249,248	\$503,880	\$1,249,248	\$503,880	\$503,880	\$503,880	40.33	\$0	Pozo	481	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030188036	Construcción De Edificios Para Aulas	BBEE0113	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	U068 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,135,170	\$2,135,170	\$1,528,305	\$2,135,170	\$1,528,305	\$1,528,305	\$1,528,305	71.58	\$0	Acción	655	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
OAX0013030189058	Construcción De La Clínica Robotizada Campus Tuxtepec (Laboratorio De Ciencias De La Salud) Primera Etapa	BDEG0613	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Cobertura municipal		Convenios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,641,392	\$3,641,392	\$2,402,156	\$3,641,392	\$2,152,866	\$2,152,866	\$2,152,866	59.12	\$0	Acción	841	100.00	72.00	Financiera / Física / Registro:
OAX0013030189538	Ampliación De Sistema De Drenaje Sanitario	FONREGIO N/3446/2013	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	IXTLAN DE JUAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,849,787	\$1,849,787	\$810,938	\$1,849,787	\$810,938	\$810,938	\$810,938	43.84	\$0	Metro Lineal	7,674	100.00	43.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso
OAX0013030189542	Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico Del Km. 132 870 Al Km. 133 330	FONREGIO N/3706/2013	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Francisco Yatee	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,505,609	\$1,505,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	362	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189556	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FONREGIO N/3244/2013	Oaxaca	San Pedro Yólox	San Pedro Yólox	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PEDRO YOLOX	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$615,242	\$615,242	\$615,242	\$615,242	\$615,242	\$615,242	\$615,242	100.00	\$0	Metro Lineal	482	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189560	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa)	FONREGIO N/3721/2013	Oaxaca	Teococuilco de Marcos Pérez	Teococuilco de Marcos Pérez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	TEOCOCUILCO DE MARCOS PEREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,328,393	\$2,328,393	\$1,583,539	\$2,328,393	\$1,583,539	\$1,583,539	\$1,583,539	68.01	\$0	Sistema	1,106	100.00	68.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189562	Construcción Del Sistema De Agua Potable, 2a. Etapa	FONREGIO N/3538/2013	Oaxaca	San Juan Lajarcia	San Juan Lajarcia	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN LAJARCIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,974,800	\$3,500,000	\$2,974,800	\$2,974,800	\$2,974,800	84.99	\$0	Sistema	486	100.00	84.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189571	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Avenida Ferrocarril	FONREGIO N/3555/2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	Energía	En Ejecución	2013	\$544,855	\$544,855	\$437,051	\$544,855	\$437,051	\$437,051	\$437,051	80.21	\$0	Poste	80	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189572	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Varias Calles (1a. Etapa)	FONREGIO N/3654/2013	Oaxaca	San Juan Guelavía	San Juan Guelavía	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN GUELAVIA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Poste	105	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030189607	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Progreso	FONREGIO N/3250/2013	Oaxaca	San Pablo Etla	Poblado Morelos	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PABLO ETLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,065,348	\$1,065,348	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	616	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189695	Construccion De Dos Aulas Didacticas (Direccion Y Servicios Sanitarios 1e E), Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior Del Ibo No. 271	FONREGIO N/3563/2013	Oaxaca	Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ MIXTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$751,196	\$751,196	\$751,196	\$751,196	\$751,196	\$751,196	\$751,196	100.00	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189718	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (4a. Etapa)	FONREGIO N/3708/2013	Oaxaca	Santa María Coyotepec	Santa María Coyotepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA COYOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,872,508	\$2,585,197	\$2,511,186	\$2,585,197	\$2,511,186	\$2,511,186	\$2,511,186	97.14	\$0	Planta	2,283	100.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189730	Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Obra Exterior En Cobao 04	FONREGIO N/3716/2013	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA DEL TULE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$119,996	\$400,000	\$119,996	\$119,996	\$119,996	30.00	\$0	Aula	1,748	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189742	Construccion De Aulas Pedagógicas De Enfermería En La Universidad Del Mar, Campus Puerto Escondido.	FAM32082013 030	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DEL MAR	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,787,626	\$5,787,626	\$3,678,164	\$5,787,626	\$2,961,307	\$2,961,307	\$2,961,307	51.17	\$0	Metros Cuadrados	298	100.00	56.00	Financiera: EL MONTO DE REFRENDADO PARA 2014 ES: \$5,033,912.41 / Fisica: / Registro: OBRA CAPTURADA CON FECHA 08/04/2014 PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030189945	Ampliacion Y Mejora De Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Rancho San Jose	FONREGIO N/3715/2013	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ETLA	Energía	En Ejecución	2013	\$876,069	\$876,069	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	231	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030190935	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Juchitán-Primera Curva	FISE.1289.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Primera Curva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$999,600	\$999,600	\$999,372	\$999,600	\$999,372	\$999,372	\$999,372	99.98	\$0	Kilómetros	196	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030190987	Construccion De Agencia Municipal 1a. Etapa	33X120051793	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Iturbide	Rural	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes		20-Desarrollo Social	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$514,282	\$514,282	\$514,282	\$514,282	\$514,282	\$514,282	\$514,282	100.00	\$0	Proyecto	151	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO DE TERMINACION / Registro: POSIBLE FECHA DE ENTREGA DE LA OBRA 15 DE MAYO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030191916	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Concreto Hidráulico, Andador Marimba Col Lomas De Santa Rosa Agen. Sta. Rosa Panzacola	FIII/135/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$539,583	\$539,583	\$539,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	250	100.00	98.00	Financiera: SOLO SE INFORMA AVANCE FISICO / Fisica: LA META REAL ES UN TANQUE, OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX0013030191945	Construcción De Muro De Contención En La Calle Niño Artillero - Josefa Ortiz De Domínguez Barrio El Progreso Y El Rosario, Agencia San Juan Chapultepec	FIII/147/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$548,042	\$1,075,202	\$1,075,202	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	493	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA AVANCE FISICO / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0192450	Construcción De Recamara Y Baño (Programa Vivienda Digna, Ampliación Recamara Baño Para Distintas Colonias Del Ayuntamiento), Cobertura Municipal.	FIII/149/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,765,372	\$3,765,372	\$3,765,372	\$498,202	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	743	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA META REAL SON PROYECTOS / Registro:
OAX0013030 0192595	Construcción De La Primera Etapa De La Unidad Multifuncional De Aulas, Talleres Y Laboratorios En El Instituto Tecnológico De La Región Mixe(Extensión Santiago Suchilquinton).	FAM-3481-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0192614	Mantenimiento Y Remodelación De 10 Edificios De Aulas, Talleres Y Laboratorios Electrica, Electromecánica, Civil, Centro De Información Y Centro De Computo En El Instituto Tecnológico Del Istmo (Hcdj)	FAM-0956-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$4,838,692	\$0	\$4,838,692	\$4,838,692	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0192628	Mantenimiento De Espacios Educativos En Instituto Tecnológico De San Juan Bautista Tuxtepec	FAM-0955-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0192633	Mantenimiento, Actualización Y Adquisición De Equipo De Laboratorio, Mobiliario E Interconectividad En El Instituto Tecnológico De Oaxaca De Juarez	FAM-0957-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0193589	Construcción De Subcolector Sanitario Con Descarga A Lomas De Santa Rosa, (1a Etapa), Lomas De San Jacinto Sector 3 Y 4, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIII/090/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$708,474	\$708,474	\$708,474	\$35,424	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	465	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX0013030 0194938	Construcción De Recamara Y Baño (Programa Vivienda Digna, Ampliación Recamara Baño Para Distintas Colonias Del Ayuntamiento), Cobertura Municipal.	GO/VD/0069/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$2,707,438	\$412,562	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	743	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la meta real son proyectos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0195430	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FISE-3743-2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Nuyucu	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,498,189	\$2,498,189	\$2,498,189	\$2,498,189	\$2,498,189	\$2,498,189	\$2,498,189	100.00	\$0	Sistema	193	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030 0196050	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Rio La Toma-Cerro Nopal	FISE.3072.2-013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Kilómetros	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196384	Construccion De Tres Aulas Y Tres Anexos En Jnr Itandehui	FONREGIO N-3648-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,734,552	\$1,734,552	\$430,461	\$1,734,552	\$1,734,552	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	2.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196404	Construccion De Siete Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Amado Nervo	FONREGIO N-3650-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,350,971	\$3,350,971	\$860,429	\$3,350,971	\$3,350,971	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	2.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196414	Construccion De Seis Aulas, Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FONREGIO N-3651-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,289,467	\$3,289,467	\$0	\$3,289,467	\$3,289,467	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	2.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196432	Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FONREGIO N-3602-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$125,009	\$125,009	\$97,791	\$125,009	\$125,009	\$97,791	\$97,791	78.23	\$0	Lote	0	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196476	Construccion De Una Biblioteca En La Universidad Tecnológica De Los Valles Centrales	FAM-0953-2013	Oaxaca	San Pablo Huixtepec	San Pablo Huixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	U008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2010	\$14,300,679	\$14,300,679	\$4,786,765	\$14,300,679	\$14,300,679	\$1,483,914	\$1,483,914	10.38	\$0	Programa	0	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196781	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Comonfort	FAM-0637-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Rio	Rural	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196825	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-0683-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Río Metates	Rural	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$25,114	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196838	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-0682-2013	Oaxaca	San Martin Itunyoso	La Concepción	Rural	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,161	\$30,161	\$0	\$30,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030 0196841	Construccion De Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Soporite Y Mantenimiento, Una Biblioteca Y Una Sala Audiovisual En Cecyte No. 30	RA11-3546-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuvi	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,818,131	\$2,818,131	\$0	\$2,818,131	\$2,818,131	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196852	Construccion Parcial De Un Taller De Enfermeria En Cecyte No. 13	RA11-3541-2013	Oaxaca	Santiago Astata	Santiago Astata	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,025,000	\$1,025,000	\$0	\$1,025,000	\$1,025,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0196861	Equipamiento Parcial De Un Taller De Enfermería Y Adquisición De Equipos De Computo En Cecyte No. 8	RA11-3545-2013	Oaxaca	Santiago Yolomécatl	Santiago Yolomécatl	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	12.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196873	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria 21 De Marzo	FAM-0878-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$357,929	\$54,710	\$0	\$54,710	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196895	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 21 De Marzo	FAM-0882-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Primavera	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196908	Construcción De Biblioteca En Itebe No. 101	RA11-2720-2013	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$475,184	\$475,184	\$0	\$475,184	\$475,184	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196925	Equipamiento De Biblioteca En Itebe No. 101	RA11-2721-2013	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$47,881	\$47,881	\$0	\$47,881	\$47,881	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196932	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 114	FAM-0045-2013	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$682,526	\$682,526	\$162,466	\$682,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196936	Equipamiento En Laboratorio No. 4	RA11-2716-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$110,977	\$110,977	\$0	\$110,977	\$110,977	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196951	Equipamiento A 20 Aulas, Taller De Computo En Cobao No. 08	RA11-2719-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Acatlima	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$457,216	\$457,216	\$0	\$457,216	\$457,216	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0196966	Equipamiento En Cecyte Emsad No. 69	RA11-2725-2013	Oaxaca	San Martín Itunyoso	San Martín Itunyoso	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$84,825	\$84,825	\$0	\$84,825	\$84,825	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030196998	Equipamiento De Un Aula En J.N.U Juan Escutia	FAM-1248-2013	Oaxaca	San Felipe Tejalápam	San Felipe Tejalápam	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197008	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauthemoc	FAM-1635-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,243	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197030	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristobal Colon	FAM-1637-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,243	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197036	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion Mexicana	FAM-1638-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,243	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197052	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM-1639-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Agua de Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197066	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes De Chautlepec	FAM-1640-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chapultepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,243	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197090	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Erasto Pineda	FAM-1641-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Loma Chilar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197673	Equipamiento En Cecyte No. 11	RA11-2726-2013	Oaxaca	San Juan Cozocón	Maria Lombardo de Caso	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$185,528	\$185,528	\$0	\$185,528	\$185,528	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197679	Equipamiento En Bic No. 15	RA11-2724-2013	Oaxaca	San Antonio Huitepec	San Antonio Huitepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$46,409	\$46,409	\$0	\$46,409	\$46,409	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197687	Equipamiento De Biblioteca En Iebo No. 112	RA11-2723-2013	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$47,881	\$47,881	\$0	\$47,881	\$47,881	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030197691	Construccion De Biblioteca En Iebo No. 112	RA11-2722-2013	Oaxaca	Ciénega de Zimatán	Ciénega de Zimatán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$475,184	\$475,184	\$0	\$475,184	\$475,184	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0197703	Equipamiento En Conalep No. 39	RA11-2727-2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$66,285	\$66,285	\$0	\$66,285	\$66,285	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197712	Construccion De Tres Mesas Para El Laboratorio De Fisica Y Biología En Preparatoria No. 7	RA11-2717-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$55,978	\$55,978	\$0	\$55,978	\$55,978	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197726	Equipamiento Para Laboratorio En Preparatoria No. 7	RA11-2718-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$55,000	\$55,000	\$0	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197741	Construccion De Taller De Computo Y Servicios Sanitarios Sin Equipamiento En Cobaso No. 03 (1ra Etapa)	RA11-2836-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,007,500	\$1,007,500	\$0	\$1,007,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0197757	Reparaciones Generales En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional	RA11-2814-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197768	Equipamiento Del Aula De Informatica Y Taller De Usos Múltiples En Icapet De Santiago Pinotepa Nacional (1ra Etapa)	RA11-2864-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$13,600	\$13,600	\$0	\$13,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197778	Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 31 (1a Etapa)	RA11-2839-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$0	\$598,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0197792	Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 60 (1a Etapa)	RA11-2840-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$0	\$598,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197794	Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion De Sistemas De Agua Potable (B)	APASZR-2744-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$169,847	\$360,000	\$169,847	\$169,847	\$169,847	47.18	\$0	Estudio	2,338	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197808	Construccion De Servicios Sanitarios En Cobao No. 35 (1era Etapa)	RA11-2841-2013	Oaxaca	Santa Maria Jalapa del Marqués	Santa Maria Jalapa del Marqués	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$487,500	\$487,500	\$0	\$487,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197835	Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En Cobao No. 02 (1ra Etapa)	RA11-2793-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$191,168	\$191,168	\$0	\$191,168	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197836	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistemas De Agua Potable (E)	APASZR-2747-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$735,000	\$735,000	\$734,418	\$735,000	\$734,418	\$734,418	\$734,418	99.92	\$0	Estudio	4,111	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0197859	Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion, Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable (F)	APASZR-2748-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$711,080	\$750,000	\$711,080	\$711,080	\$711,080	94.81	\$0	Estudio	3,602	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130300197862	Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 05 (1ra Etapa)	RA11-2794-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$0	\$598,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197892	Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 08 (1ra Etapa)	RA11-2844-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Acatlima	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$0	\$598,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197914	Construccion De Un Aula En Cecati No. 174 (1ra Etapa)	RA11-2823-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$349,301	\$349,301	\$0	\$349,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197967	Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 12 (1ra Etapa)	RA11-2847-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$0	\$598,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197982	Supervision Tecnica Prossapys Normal	APASZR-2754-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,368,303	\$2,368,303	\$2,303,678	\$2,368,303	\$2,303,678	\$2,303,678	\$2,303,678	97.27	\$0	Acción	504,527	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300197985	Reparaciones Generales En Icapet De Asuncion Nochixtlán (1ra Etapa)	RA11-2821-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$109,700	\$109,700	\$0	\$109,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198009	Construccion De Servicios Sanitarios En Cobao No. 16 (1ra Etapa)	RA11-2848-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$487,500	\$487,500	\$0	\$487,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130300198035	Reparaciones Generales En Icapet De Acatlan De Perez Figueroa (1ra Etapa)	RA11-2824-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$141,550	\$141,550	\$0	\$141,550	\$141,550	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198072	Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 54 (1ra Etapa)	RA11-2850-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$0	\$598,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198123	Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 07 (1ra Etapa)	RA11-2852-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$0	\$598,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198141	Reparaciones Generales En Icapet De San Juan Bautista Tuxtepec (Col. Obrera)	RA11-2825-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$170,000	\$170,000	\$0	\$170,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198150	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-1642-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Río Santiago	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198171	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-1643-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198172	Equipamiento Del Taller De Corte Y Confeccion En Icapet De San Juan Bautista Tuxtepec 1ra Etapa (Col. Obrera)	RA11-2868-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,650	\$17,650	\$0	\$17,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198179	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1844-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198196	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Renacimiento	FAM-1644-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0198198	Reparaciones Generales En Cbta No. 16 (1ra Etapa)	RA11-2808-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$125,000	\$125,000	\$0	\$125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0198217	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Union Y Progreso	FAM-1645-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Santa Cruz de Juárez	Rural	Aportaciones Federales	U07 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,243	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0198219	Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 39 (1ra Etapa)	RA11-2854-2013	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$0	\$598,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0198257	Construccion De Cuatro Aulas En Cobao No. 01 (1ra Etapa)	RA11-2882-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Pueblo Nuevo Parte Alta	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,197,368	\$1,197,368	\$0	\$1,197,368	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0198284	Reparaciones Generales En Icapet De Oaxaca De Juarez (1ra Etapa)	RA11-2832-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$194,054	\$194,054	\$0	\$194,054	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0198308	Reparaciones Generales En Cbtis No. 26 (1ra Etapa)	RA11-2811-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$241,020	\$241,020	\$0	\$241,020	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0198391	Construccion De Edificio Administrativo En Cobao No. 61 (1ra Etapa)	RA11-2795-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$992,204	\$992,204	\$0	\$992,204	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0198398	Atencion A Menores De 5 Años No Escolarizados En Riesgo	FAM-3646-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	U06 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,618,131	\$3,618,131	\$3,618,131	\$3,618,131	\$3,618,131	\$3,618,131	100.00	\$0	PAQUETES	3,937	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130300198484	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables	FAM-3647-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$6,749,561	\$6,749,561	\$6,749,561	\$6,749,561	\$6,251,819	\$6,251,819	\$766,446	92.63	\$0	DESPENSAS	7,504	100.00	70.00	Financiera: LA DISTRIBUCION ESTA EN PROCESO MOTIVO POR EL CUAL NO SE A EFECTUADO EL PAGO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198530	Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo	FAM-3725-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$226,350	\$226,350	\$226,350	\$226,350	\$226,350	\$224,004	\$0	98.96	\$0	DESPENSAS	1,500	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198638	Implementacion De Un Programa Integral De Competitividad Del Sector Turistico 2013	DETUR-3119-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,397,600	\$2,400,000	\$2,397,600	\$2,397,600	\$2,397,600	99.90	\$0	Programa	3,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00130300198577	Construccion De Servicios Sanitarios En Cobao No. 04 (1ra Etapa)	RA11-2798-2013	Oaxaca	Santa Maria del Tule	Santa Maria del Tule	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$487,500	\$487,500	\$0	\$487,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198672	Construccion De Dos Aulas En Cobao No. 46 (1ra Etapa)	RA11-2800-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$598,684	\$598,684	\$0	\$598,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300198894	Reparaciones Generales En Ceb 58 (1ra Etapa)	RA11-2796-2013	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$216,207	\$216,207	\$0	\$216,207	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200059	Construccion De Dos Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Ibo No. 257 (1ra Etapa)	RA11-2803-2013	Oaxaca	San Lucas Ojitán	Loma de Cedro	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2012	\$835,000	\$835,000	\$0	\$835,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200268	Construccion De Servicios Sanitarios En Ibo No. 79 (1ra Etapa)	RA11-2807-2013	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$385,000	\$385,000	\$0	\$385,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130300200463	Construccion De Una Direccion En lebo No. 115 (1ra Etapa)	RA11-2809-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$221,386	\$221,386	\$0	\$221,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200561	Construccion De Dos Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En lebo No. 262 (1ra Etapa)	RA11-2812-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Hidalgo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$835,000	\$835,000	\$0	\$835,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200601	Construccion De Servicios Sanitarios En lebo No. 16 (1ra Etapa)	RA11-2815-2013	Oaxaca	Santa Gertrudis	Santa Gertrudis	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$385,000	\$385,000	\$0	\$385,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200646	Construccion De Dos Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En lebo No. 239 (1ra Etapa)	RA11-2819-2013	Oaxaca	San Martin Lachilá	San Martin Lachilá	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$835,000	\$835,000	\$0	\$835,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200682	Suministro E Instalacion De Equipo De Aire Acondicionado En El Centro De Computo En Cbta No. 76 (1ra Etapa)	RA11-2829-2013	Oaxaca	Santa Maria Tecomavaca	Santa Maria Tecomavaca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$55,000	\$55,000	\$0	\$55,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200722	Equipamiento En Cbta No. 183 (1ra Etapa)	RA11-2833-2013	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	San Juan Cacahuatpec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$105,000	\$105,000	\$0	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200748	Construccion De Cercado Perimetral En Cbta No. 37 (1ra Etapa)	RA11-2822-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$142,684	\$142,684	\$0	\$142,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130300200781	Reparaciones Generales Emicapet De San Pedro Pochutla	RA11-2816-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$195,000	\$195,000	\$0	\$195,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200819	Equipamiento Del Agua De Corte Y Taller De Corte Y Confeccion En Icapet De San Pedro Pochutla (1ra Etapa)	RA11-2866-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$21,638	\$21,638	\$0	\$21,638	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200822	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juarez	FAM-1647-2013	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$214,386	\$214,386	\$64,167	\$214,386	\$214,386	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	8.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200843	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes (Col.Miramar)	FAM-1646-2013	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$252,699	\$252,699	\$73,934	\$252,699	\$252,699	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200879	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Santos Degollado	FAM-1648-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$68,773	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200883	Equipamiento En Cbta No. 92 (1ra Etapa)	RA11-2837-2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$105,000	\$105,000	\$0	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200900	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas	FAM-1649-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$68,773	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200913	Reparaciones Generales En Cbta No. 09 (1ra Parte)	RA11-2799-2013	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	San Pedro Comitancillo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$135,000	\$135,000	\$0	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200924	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Gustavo Diaz Ordaz	FAM-1650-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200950	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ing. Norberto Aguirre Palancares	FAM-1652-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00130300200960	Equipamiento Para Un Taller De Computo En Cbta No. 252	RA11-2842-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$70,000	\$70,000	\$0	\$70,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200968	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niño Proletariado	FAM-1636-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Ciruelo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200988	Construccion De Tres Aulas En Cbta No. 253 (1ra Etapa)	RA11-2826-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$510,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300200990	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria	FAM-1653-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Collantes	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$68,773	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201005	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM-1654-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Cruz del Itacuán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$68,773	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201016	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-1655-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$68,773	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201032	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Libertad	FAM-1656-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201044	Equipamiento En Cbta No. 109 (1ra Etapa)	RA11-2845-2013	Oaxaca	Capulálpam de Méndez	Capulálpam de Méndez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$97,000	\$97,000	\$0	\$97,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201055	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolution	FAM-1676-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	San Andrés Copala	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201066	Equipamiento Para Edificio Administrativo En Cbta No. 251 (1ra Etapa)	RA11-2851-2013	Oaxaca	San Juan Mazatán	General Felipe Angeles	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,500	\$22,500	\$0	\$22,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201072	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tierra Y Libertad	FAM-1677-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0201083	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1678-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201269	Transporte Publico Adaptado Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Oaxaca	FATPPD-3975-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$15,644,821	\$15,644,821	\$15,644,821	\$15,644,821	\$15,644,821	\$15,644,821	100.00	\$0	Vehículo	30,373	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201328	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM-1679-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$71,519	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201341	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza	FAM-1680-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	El Cacalote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,983	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201351	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Gutenberg	FAM-1681-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	La Luz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,034	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201360	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-1682-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,983	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201365	Reparaciones Generales En Cbta No. 192 (1ra Etapa)	RA11-2810-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$240,000	\$240,000	\$0	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201372	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1683-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,669	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201382	Construccion De Un Aula En Cbta No. 201 (1ra Etapa)	RA11-2830-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$165,000	\$165,000	\$0	\$165,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201383	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Progreso	FAM-1684-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,351	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201390	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1685-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,351	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030201393	Construccion De Subestacion Elctrica En Cbta No. 203 (1ra Etapa)	RA11-2838-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$240,000	\$240,000	\$0	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201398	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jaime Nuno	FAM-1686-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,351	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201405	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rogelio Zarate Flores	FAM-1687-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,085	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201407	Construccion De Un Aula En Cbtis No. 264 (1ra Etapa)	RA11-2834-2013	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	Santa Maria Tonameca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$325,000	\$325,000	\$0	\$325,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201417	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion	FAM-1688-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,021	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201421	Construccion De Un Aula En El Cbtis No. 02 (1ra Etapa)	RA11-2843-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2012	\$175,000	\$175,000	\$0	\$175,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201434	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa	FAM-1689-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$999,084	\$999,084	\$258,664	\$999,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201444	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza	FAM-1690-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Chilapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201447	Construccion De Un Aula En Cbtis No. 90 (1ra Etapa)	RA11-2846-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201452	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa	FAM-1691-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Quelové	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$292,178	\$292,178	\$76,947	\$292,178	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0201463	Construccion De Un Aula En Cbtis No. 248 (1ra Etapa)	RA11-2849-2013	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	Zimatán de Álvarez	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$325,000	\$325,000	\$0	\$325,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201467	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Libertad	FAM-1692-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Santa Cruz Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201477	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-1693-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Sirena	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201488	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1694-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201490	Construccion De Un Aula Didactica En Cbtis No. 263 (1ra Etapa)	RA11-2853-2013	Oaxaca	San Agustín de las Juntas	San Agustín de las Juntas	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$325,000	\$325,000	\$0	\$325,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201497	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Pte Lazaro Cardenas.	FAM-1695-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Río Granada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$151,474	\$151,474	\$40,038	\$151,474	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201510	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-1696-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,328	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201524	Reparaciones Generales En Cam No. 15	FAM-1889-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,328	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201531	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Minerva	FAM-1697-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chalcatlapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201556	Construccion De Un Aula En Cbtis No. 265 (1ra Etapa)	RA11-2865-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$325,000	\$325,000	\$0	\$325,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201577	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-1699-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201587	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-1701-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201599	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa	FAM-1657-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$110,754	\$110,754	\$0	\$110,754	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0201614	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolución Social	FAM-1659-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,328	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201622	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-1660-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Paso las Garzas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$173,823	\$173,823	\$0	\$173,823	\$173,823	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201624	Construccion De Un Taller De Computo En Cetis No. 123 (1ra Etapa)	RA11-2867-2013	Oaxaca	Teotitlán de Flores Magón	Teotitlán de Flores Magón	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201629	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-1661-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$24,689	\$24,689	\$0	\$24,689	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201635	Construccion De Un Aula En Bic No. 11 (1ra Etapa)	RA11-2869-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Mazatlán Villa de Flores	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$295,000	\$295,000	\$0	\$295,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201647	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ricardo Flores Macon	FAM-1663-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Barrio del Rio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$62,635	\$62,635	\$0	\$62,635	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201655	Equipamiento En Bic No. 23 (1ra Etapa)	RA11-2855-2013	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	San Bartolomé Ayautla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$280,000	\$280,000	\$0	\$280,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201656	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Pedro Sainz De Barandá	FAM-1664-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201665	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jesus Rasgado	FAM-1665-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201669	Reparaciones Generales En Cecati No. 173 1ra Etapa (Col. Llano Suchiapa)	RA11-2813-2013	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$35,000	\$35,000	\$0	\$35,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0201674	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-1666-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130300201680	Construccion De Un Laboratorio De Usos Múltiples, Dirección, Servicios Sanitarios, En Bic No. 19 (1ra Etapa)	RA11-2871-2013	Oaxaca	Santa María Teopoxco	Santa María Teopoxco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,169,000	\$1,169,000	\$0	\$1,169,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201682	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Jose Vasconcelos	FAM-1667-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201687	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes De La Reforma	FAM-1668-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201688	Construccion De Un Aula De Medios En Bic No. 08 (1ra Etapa)	RA11-2872-2013	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nutio	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$618,250	\$618,250	\$0	\$618,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201697	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1669-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201707	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Donaji	FAM-1670-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201709	Construccion De Un Aula De Medios En Bic No. 24 (1ra Etapa)	RA11-2873-2013	Oaxaca	Santiago Tetepec	Santiago Tetepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$607,500	\$607,500	\$0	\$607,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201712	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Pino Suarez (Col. Benito Juarez)	FAM-1671-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201715	Equipamiento En Bic No. 12 (1ra Etapa)	RA11-2856-2013	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Miguel Chimalapa	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$111,000	\$111,000	\$0	\$111,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: ORA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130300201721	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tehuantepec	FAM-1672-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030201724	Equipamiento De Un Aula Didáctica En Bic No. 04 (1ra Etapa)	RA11-2857-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	Santa María Chimalapa	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$91,000	\$91,000	\$0	\$91,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201725	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez	FAM-1673-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201730	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Profa Eloisa Herrera Betanzos	FAM-1674-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201735	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cosijopi	FAM-1675-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201746	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	FAM-1702-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa Cruz Bamba y Garrapatero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201753	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Paul F. Harris	FAM-1703-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201759	Construccion De Un Aula De Medios, Direccion, Servicios Sanitarios, En Bic No. 25 (1ra Parte)	RA11-2874-2013	Oaxaca	San Martin Peras	San Martin Peras	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,204,500	\$1,204,500	\$0	\$1,204,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201760	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1704-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201768	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-1705-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201771	Construccion De Laboratorio De Usos Múltiples En Bic No. 18 (1ra Etapa)	RA11-2875-2013	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$628,500	\$628,500	\$0	\$628,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201776	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramirez	FAM-1706-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201786	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Crescencio Toledo Lopez	FAM-1707-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201795	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Saul Martinez (Barrio Chequico)	FAM-1708-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030201802	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adolfo C. Gurrion	FAM-1709-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201810	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1710-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201817	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Evaristo C. Gurrion	FAM-1711-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201820	Equipamiento En Bic No. 07 (1ra Etapa)	RA11-2858-2013	Oaxaca	Santiago Nuyoo	Santiago Nuyoo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$111,000	\$111,000	\$0	\$111,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030201824	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Allende	FAM-1712-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201826	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes Del 5 De Setiembre	FAM-1713-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201834	Construccion De Un Edificio Para El Laboratorio De Nutricion En La Universidad Del Istmo (1a. Etapa)	FAM-2931-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Ventosa	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	UNIVERSIDAD DEL ISTMO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,153,124	\$2,153,124	\$1,286,973	\$2,153,124	\$985,162	\$985,162	\$985,162	45.76	\$0	Obra	306	100.00	50.52	Financiera: / Fisica: / Registro: EL AVANCE FISICO DE LA OBRA EN ESTE TRIMESTRE ES DEL 50.52%, ACUMULADO CON EL AVANCE DEL CUARTO TRIMESTRE 2013 DEL 9%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201835	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique Liekens	FAM-1714-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201841	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Nazareg Diaz	FAM-1715-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$65,197	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201846	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sergio Martinez Martinez	FAM-1716-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$65,197	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201853	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heliodoro Charis Castro	FAM-1717-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$65,197	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201854	Equipamiento En Bic No. 05 (1ra Etapa)	RA11-2859-2013	Oaxaca	Santiago Choápam	Santiago Choápam	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$114,549	\$114,549	\$0	\$114,549	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030201859	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-1718-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federales y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$69,747	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0201862	Construccion De Un Aula Didactica En Bic No. 26 (1ra Etapa)	RA11-2876-2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$286,000	\$286,000	\$0	\$286,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201869	Construccion De Un Aula Didactica En Bic No. 06 (1ra Etapa)	RA11-2877-2013	Oaxaca	San Cristóbal Lachirioag	San Cristóbal Lachirioag	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$247,000	\$247,000	\$0	\$247,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201876	Equipamiento En Bic No. 14 (1ra Etapa)	RA11-2860-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	Jaltepec de Candoyoc	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$209,250	\$209,250	\$0	\$209,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201903	Construccion De Dos Aulas En Bic No. 09 (1ra Etapa)	RA11-2797-2013	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Sochiltepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$451,000	\$451,000	\$0	\$451,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201912	Construccion De Dos Aulas, Laboratorio De Usos Múltiples En Bic No. 29 (1ra Etapa)	RA11-2801-2013	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$892,500	\$892,500	\$0	\$892,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201918	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-1719-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201921	Construccion De Siete Aulas, Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Soporte Y Mantenimiento Y Cuatro Anexos En Cecyte No. 34 (1ra Etapa)	RA11-2804-2013	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,733,914	\$4,733,914	\$0	\$4,733,914	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201926	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1720-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0201931	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Veinte De Noviembre De 1910	FAM-1721-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030201933	Construccion De Edificios Biblioteca, Area Administrativa, Escalera, Cuatro Aulas Didacticas Sala De Docente, Modulo De Servicios Sanitarios En Cecyte No. 18 (1ra Etapa)	RA11-2806-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,733,914	\$4,733,914	\$0	\$4,733,914	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201934	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-1722-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201939	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM-1723-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$71,197	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030201940	Equipo Para La Especialidad De Informatica En Cecati No. 148 (Bahías De Huatulco) (1ra Etapa)	RA11-2861-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$75,000	\$75,000	\$0	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201948	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-1724-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030201950	Construccion De Un Aula En Cecati No. 195 (1ra Etapa)	RA11-2818-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$354,301	\$354,301	\$0	\$354,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201954	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Adolfo Lopez Mateos	FAM-1725-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030201961	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1726-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donajá	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$71,098	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030201986	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-1729-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201993	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-1730-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ejido la Revolución	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030201997	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza	FAM-1731-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Chocolate	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202004	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ruben Jaramillo	FAM-1732-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Mogoñé Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030202009	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1733-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Ocotal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030202013	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1734-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030202021	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Lazaro Cardenas	FAM-1735-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202027	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Año De Juárez	FAM-1736-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202031	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Aldama	FAM-1753-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202041	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leyes De Reforma	FAM-1757-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202043	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Dieciocho De Marzo	FAM-1761-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,603	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202051	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1763-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202064	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valerio Trujano	FAM-1764-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,603	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202071	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1766-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Santa María Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$64,506	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202097	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Moises Saenz Garza (Seccion Primera)	FAM-1776-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202103	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-1777-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Santo Tomás	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202106	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi	FAM-1778-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202108	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mexico Nuevo	FAM-1779-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Playa Chica	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202114	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-1780-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Camino Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202123	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-1781-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Camino de Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030202129	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez	FAM-1782-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030202135	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega	FAM-1783-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Sección los Roques	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030203007	Restauración Y Rehabilitación Del Conjunto De La Antigua Estación Del Ferrocarril (Primera Etapa). Cabecera Municipal	FONCA/001/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas		11-Educación Pública	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA, DIR. GRAL. DE ORDENAMIENTO URBANO CENTRO HISTÓRICO Y MEDIO AMBIENTE SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$26,707,116	\$26,707,116	\$6,120,828	\$26,434	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	263,357	100.00	35.00	Financiera: PENDIENTE QUE FONCA MINISTRE LAS SUBSECUENTES ESTIMACIONES / Fisica: SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030204160	Construccion Y Adecuacion Del Centro De Salud 1a. Etapa	FONREGIO N/3566/2013	Oaxaca	San Antonino Monte Verde	San Miguel Monteverde	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN ANTONINO MONTE VERDE	Salud	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$379,572	\$800,000	\$379,572	\$379,572	\$379,572	47.45	\$0	Centro	6,650	100.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030204226	Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Puente Vehicular Ubicado En El Km. 0 200 Del Camino Valle Nacional - Arroyo De Banco - San Lucas Arroyo Palomo - San Juan Palantla	FONREGIO N/3730/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$454,140	\$454,140	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	2,101	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030204298	Construccion De Alumbrado Publico A Base De Modulos Solares	FONREGIO N/3558/2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CATARINA LACHATAO	Energia	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$437,691	\$1,000,000	\$437,691	\$437,691	\$437,691	43.77	\$0	modulos solares	300	100.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030204306	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FONREGIO N/3567/2013	Oaxaca	Santa Maria Jaltianguis	Santa Maria Jaltianguis	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA JALTIANGUIS	Energia	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$601,715	\$800,000	\$601,715	\$601,715	\$601,715	75.21	\$0	Poste	156	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205740	Equipo De La Especialidad De Estilismo Y Bienestar Personal En Cecati No. 67 1ra Etapa (Col. Hidalgo Oriente)	RA11-2862-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$50,000	\$50,000	\$0	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205746	Equipamiento En Cecati No. 68 (La Experimental) (1ra Etapa)	RA11-2863-2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$95,000	\$95,000	\$0	\$95,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205749	Reoraciones Generales En Icapet De Santo Domingo Tehuantepec (1ra Etapa)	RA11-2817-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$179,389	\$179,389	\$0	\$179,389	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0205756	Reparaciones Generales En Icapet De Ciudad Ixtepec (1ra Etapa)	RA11-2820-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$88,250	\$88,250	\$0	\$88,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205761	Reparaciones Generales En Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz	RA11-2827-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$0	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205764	Equipamiento Del Taller De Carpinteria En Icapet De Miahuatlan De Porfirio Diaz (1ra Etapa)	RA11-2828-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$35,574	\$35,574	\$0	\$35,574	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205767	Reparaciones Generales En Icapet De Magdalena De Apasco	RA11-2831-2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205772	Equipamiento Del Taller De Confeccion Industrial De Ropa En Icapet De Magdalena Apasco (1ra Etapa)	RA11-2870-2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$30,079	\$30,079	\$0	\$30,079	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205777	Reparaciones Generales En Icapet De Santiago Matatlan (1ra Etapa)	RA11-2835-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$74,940	\$74,940	\$0	\$74,940	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205783	Construccion De Servicios Sanitarios En Ibo No. 250 (1ra Etapa)	RA11-2878-2013	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$385,000	\$385,000	\$0	\$385,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030205812	Adquisición De Equipos De Computo, Projector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 261	RA11-2331-2013	Oaxaca	Huautepec	Huautepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$58,000	\$58,000	\$0	\$58,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205819	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aulas De Medios En lebo No. 224	RA11-2332-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	La Ihualeja	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205839	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 263	RA11-2333-2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Nogaltepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$32,000	\$32,000	\$0	\$32,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205845	Adquisición De Equipos De Computo Par Aula De Medios En lebo No. 18	RA11-2334-2013	Oaxaca	San José Tenango	San José Tenango	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$99,000	\$99,000	\$0	\$99,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205852	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 255	RA11-2335-2013	Oaxaca	San Juan Coatzacoapam	San Juan Coatzacoapam	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205865	Adquisición De Equipos De Computo, Projector Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 91	RA11-2336-2013	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Lucas Zoquiápan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$102,000	\$102,000	\$0	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205876	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 264	RA11-2337-2013	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Isidro Zoquiápan	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030205879	Restauración Del Templo De Nuestra Señora De La Merced	FAFEF36982013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$550,529	\$3,500,000	\$550,529	\$550,529	\$550,529	15.73	\$0	Obra	263,357	100.00	0.30	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0205886	Adquisición De Equipos De Computo, Projector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 101	RA11-2338-2013	Oaxaca	San Mateo Yoloxochitlán	San Mateo Yoloxochitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$113,000	\$113,000	\$0	\$113,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205905	Adquisición De Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 174	RA11-2339-2013	Oaxaca	Santa María la Asunción	Llano de Agua	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,000	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205916	Adquisición De Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 26	RA11-2340-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Santa María Chilchotla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205940	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 89	RA11-2380-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Río Sapo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$32,000	\$32,000	\$0	\$32,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205964	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 226	RA11-2341-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Miguel Nuevo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0205976	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 256	RA11-2342-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Martín de Porres	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206001	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 214	RA11-2343-2013	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Santiago Texcalcingo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0206010	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 39	RA11-2344-2013	Oaxaca	Concepción Papalo	Concepción Papalo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206030	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 249	RA11-2345-2013	Oaxaca	San Francisco Chapulapa	San Francisco Chapulapa	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206050	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 175	RA11-2346-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tlacoatzintepc	San Juan Bautista Tlacoatzintepc	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206070	Adquisición De Projector Para Aula De Medios En lebo No. 266	RA11-2347-2013	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,014	\$10,014	\$0	\$10,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206101	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 182	RA11-2348-2013	Oaxaca	Santa María Papalo	Santa María Papalo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206119	Adquisición De Equipos De Computo Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 57	RA11-2349-2013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$69,000	\$69,000	\$0	\$69,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206151	Rehabilitación Del Camino Cosechero De Chahuites Al Piruli	08	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUITES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$301,209	\$3,089,004	\$1,858,500	\$1,544,502	\$1,034,328	\$1,034,328	\$1,034,328	33.48	\$0	Kilómetro	100	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: .

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0206214	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 84	RA11-2350-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Juan Jicayán	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206234	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 189	RA11-2351-2013	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	Costatitán	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206255	Adquisición De Equipos De Computo Con Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 05	RA11-2352-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$35,000	\$35,000	\$0	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206272	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 260	RA11-2353-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Corralero	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206288	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 237	RA11-2354-2013	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206305	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 154	RA11-2355-2013	Oaxaca	Santo Domingo Armenta	Santo Domingo Armenta	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0206325	Adquisición De Proyector, Impresora Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 155	RA11-2356-2013	Oaxaca	San Juan Lachao	San Juan Lachao	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$37,500	\$37,500	\$0	\$37,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030206351	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 220	RA11-2357-2013	Oaxaca	San Juan Quiahije	San Juan Quiahije	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030206365	Adquisición De Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 63	RA11-2358-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030206379	Adquisición De Equipos De Computo Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 76	RA11-2359-2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$69,000	\$69,000	\$0	\$69,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030206403	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 230	RA11-2360-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030206434	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 231	RA11-2361-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa Cruz Tututepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030206506	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 254	RA11-2362-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santiago Jocatepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030206570	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 157	RA11-2363-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	El Camalote	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,000	\$11,000	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030206630	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 06	RA11-2364-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Santos Reyes Nopalá	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$88,000	\$88,000	\$0	\$88,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030206655	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector E Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 162	RA11-2365-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopalá	Santiago Cuixtla	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$45,500	\$45,500	\$0	\$45,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030207918	Adquisición De Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 156	RA11-2366-2013	Oaxaca	Tataltepec de Valdés	Tataltepec de Valdés	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,500	\$1,500	\$0	\$1,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030207965	Adquisición De Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 161	RA11-2367-2013	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030207993	Adquisición De Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 34	RA11-2368-2013	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,500	\$2,500	\$0	\$2,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030208019	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 222	RA11-2369-2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Santa María Xadani	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030208073	Adquisición De Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 235	RA11-2370-2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	Barra Copalita	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0208124	Adquisición De Equipos De Computo E Impresora Para Aulas De Medios En lebo No. 228	RA11-2371-2013	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$35,500	\$35,500	\$0	\$35,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0208156	Adquisición De Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 60	RA11-2372-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cozoaltepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,000	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0208184	Adquisición De Proyector, Impresora, Escaner Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 104	RA11-2373-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$39,000	\$39,000	\$0	\$39,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0208286	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 148	RA11-2374-2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	San Miguel Ecatepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0208330	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 149	RA11-2375-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salinas del Marqués	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0208506	Adquisición De Proyector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 10	RA11-2377-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$113,000	\$113,000	\$0	\$113,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0208638	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 150	RA11-2378-2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030208707	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 106	RA11-2379-2013	Oaxaca	Santa María Guilenagati	Santa María Guilenagati	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$65,000	\$65,000	\$0	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030208744	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 163	RA11-2381-2013	Oaxaca	Santa María Tototlapilla	Santa María Tototlapilla	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030208788	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-1784-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,645	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030208817	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Apostol De La Democracia (Col. Lázaro Cárdenas)	FAM-1785-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,645	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030208841	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Loma Alta)	FAM-1791-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,645	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030208863	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero (Col. María Eudenia)	FAM-1792-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,645	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030208941	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-1793-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209057	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 26	FAM-1796-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209084	Reparaciones Generales En J.N.R Federico Froebel	FAM-1809-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209107	Reparaciones Generales En J.N.R Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-1810-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso (Chichicazapa)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209127	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-1815-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209149	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-1817-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro de Agua Platanar	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030209196	Demolicion Y Retiro De Escombros Del Muro Caído, Levantamiento De Muro De Contension En Escuela Primaria Triunfo De La Revolucion	FAM-1700-2013	Oaxaca	Santa Catarina Ixtepeji	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$611,653	\$611,653	\$182,375	\$611,653	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	2.00	Financiera: proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209223	Contrucción De Muro De Contension En Centro De Integracion Social No. 89 Lazaro Cardenas	FAM-1892-2013	Oaxaca	San Bartolomé Zoogocho	San Bartolomé Zoogocho	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$891,050	\$891,050	\$0	\$891,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209282	Demolicion Y Retiro De Escombros Del Muro Caído, Levantamiento De Muro De Contension En Escuela Primaria Pablo L. Sidar	FAM-1798-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$533,203	\$533,203	\$0	\$533,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209580	Const De Muros De Contension Perimetrales A Tales Edif Sust De Mat De Relleno Por Mat Inerte Y Colocacion De Piso De Concreto En And Y Cancha Dep Previa Dem Esc Sec Gral No. 73 Guadalupe Hinojosa	FAM-1890-2013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,916,554	\$2,916,554	\$0	\$2,916,554	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209620	Reparaciones Generales En J.N.R. Ricardo Castro	FAM-1811-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209637	Reparaciones Generales En J.N.R. Manuel Flores	FAM-1812-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209649	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Martiniano Aranda Cruz	FAM-1820-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209667	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 15	FAM-1872-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Putla Villa de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209693	Reparaciones Generales En J.N.R. Valerio Trujano	FAM-1813-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atoyacuilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209708	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 18 De Marzo	FAM-1822-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atoyacuilco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209730	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 125	FAM-1873-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Concepción del Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209750	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-1825-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chichahuatl	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$64,506	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030209764	Reparaciones Generales En J.N.R Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-1814-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209780	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-1828-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Isidro del Estado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209791	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-1829-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209828	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau	FAM-1830-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Nachihui	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030209844	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Rinhacamen	FAM-1831-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Sebastián de las Grutas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030209874	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-1832-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Ana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030209890	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-1833-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	San Juan Eliotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030209901	Adquisicion De Equipos De Computo Y Projector En lebo No. 29	RA11-2382-2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Guigovelaga	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$54,000	\$54,000	\$0	\$54,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209911	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1867-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	El Común	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030209921	Adquisicion De Equipo De Computo, Projector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 31	RA11-2383-2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	San Miguel	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$102,000	\$102,000	\$0	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030209939	Adquisicion De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 43	RA11-2384-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$98,000	\$98,000	\$0	\$98,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0210018	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 187	RA11-2385-2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Lázaro Cárdenas	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210093	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 77	RA11-2386-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Los Ángeles	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210122	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 81	RA11-2387-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$98,000	\$98,000	\$0	\$98,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBR EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210128	Reparaciones Generales En J.N.I General Lazaro Cardenas Del Rio	FAM-1808-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Diaz	Miahuatán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030 0210146	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 196	RA11-2388-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$102,000	\$102,000	\$0	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210149	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Basilio J. Rojas	FAM-1834-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Diaz	Miahuatán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030 0210163	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios De lebo No. 72	RA11-2389-2013	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Vista Hermosa	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$102,000	\$102,000	\$0	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210179	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 233	RA11-2390-2013	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Rincón Juárez	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210182	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tres De Octubre	FAM-1835-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Diaz	Miahuatán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030210197	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-1836-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210201	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En Ielbo No. 86	RA11-2391-2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$92,500	\$92,500	\$0	\$92,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210207	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Porfirio Díaz	FAM-1837-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210222	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Ielbo No. 190	RA11-2392-2013	Oaxaca	Santo Domingo Petapa	San Isidro Platanillo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210224	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 9	FAM-1874-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210239	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria	FAM-1838-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	San Guillermo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210249	Adquisición De Equipo De Computo Para Aula De Medios En Ielbo No. 143	RA11-2393-2013	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Yerba Santa	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210251	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio M. Altamirano	FAM-1839-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	San Pedro Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210277	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1868-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	Santa Catarina Roatina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210295	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1869-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210296	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Ielbo No. 127	RA11-2394-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tlachichilco	San Juan Bautista Tlachichilco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030210307	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1840-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210321	Adquisicion De Proyector Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 37	RA11-2395-2013	Oaxaca	Santiago Tamazola	Santiago Tamazola	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,500	\$11,500	\$0	\$11,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210331	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 131	FAM-1875-2013	Oaxaca	San Miguel Suchixtepec	San Miguel Suchixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$103,945	\$103,945	\$31,184	\$103,945	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210349	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria	FAM-1841-2013	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	El Porvenir Ballesteros	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210366	Adquisicion De Proyector Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 109	RA11-2396-2013	Oaxaca	San Andrés Dinicuiti	San Andrés Dinicuiti	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$23,500	\$23,500	\$0	\$23,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210371	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1870-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$63,655	\$63,655	\$19,097	\$63,655	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210388	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Belisario Domínguez	FAM-1842-2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210392	Adquisicion De Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 128	RA11-2397-2013	Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210405	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 76	FAM-1876-2013	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210420	Adquisición De Equipos De Computo E Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 251	RA11-2398-2013	Oaxaca	Santa Cruz Tacache de Mina	Santa Cruz Tacache de Mina	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$35,500	\$35,500	\$0	\$35,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210425	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-1843-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0210438	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 243	RA11-2399-2013	Oaxaca	Zapotitlán Palmas	Zapotitlán Palmas	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210439	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 34	FAM-1877-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210450	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-1845-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	San Pedro la Reforma	Rural	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210454	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 215	RA11-2400-2013	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2012	\$65,000	\$65,000	\$0	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210481	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 74	RA11-2401-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santa María Yucunicococ	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$32,000	\$32,000	\$0	\$32,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210516	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 227	RA11-2402-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Pedro Chayuco	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210549	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 186	RA11-2403-2013	Oaxaca	Teotongo	Teotongo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210620	Adquisición De Proyector Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 100	RA11-2494-2013	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Tamazola	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$35,000	\$35,000	\$0	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0210655	Reparaciones Generales En J.N.U Rufino Tamayo	FAM-1801-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,387	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030210671	Reparaciones Generales En J.N.U Miguel De Cervantes Saavedra	FAM-1803-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,387	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210687	Reparaciones Generales En J.N.U Maria Del Carmen Silva Y Escobar	FAM-1804-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,387	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210703	Adquisicion De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 53	RA11-2404-2013	Oaxaca	San Pedro Teozacoalco	San Pedro Teozacoalco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210709	Reparaciones Generales En J.N.U Francisco Gabillon Soler	FAM-1805-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,387	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210719	Adquisicion De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 20	RA11-2405-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210723	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Heroes De Nacozari	FAM-1847-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,387	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210745	Adquisicion De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 229	RA11-2406-2013	Oaxaca	Santo Domingo Nuxá	Ojo de Agua	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210795	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon (Col. Miguel Aleman)	FAM-1848-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210826	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Tierra Y Libertad (Donail)	FAM-1826-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,290	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210839	Adquisicion De Equipos De Computo Proyector E Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 82	RA11-2407-2013	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,500	\$24,500	\$0	\$24,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210843	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuahatemoc	FAM-1850-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030210861	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza (San Juan Chaultepec)	FAM-1878-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210873	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Union Y Progreso (Santa Rosa Panzacola)	FAM-1851-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210880	Adquisicion De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Iebo No. 238	RA11-2408-2013	Oaxaca	San Antonio Sinicahua	San Antonio Sinicahua	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210889	Reparaciones Generales En Escuela Primaria España	FAM-1852-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210899	Adquisicion De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Iebo No. 192	RA11-2409-2013	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210906	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	FAM-1853-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210916	Adquisicion De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Iebo No. 216	RA11-2410-2013	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Santa Cruz Nundaco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030210920	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Prof Jacobo Herrera Salazar	FAM-1891-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210933	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Artículo 123	FAM-1894-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210964	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 6 De Octubre (Fracc. Saucel)	FAM-1895-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210978	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Antequera	FAM-1896-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030210989	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-1863-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030211008	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Gregorio Torres Quintero	FAM-1864-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030211025	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Vicente Guerrero (San Martín Mexicapán)	FAM-1865-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030211043	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 85	FAM-1881-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030211062	Reparaciones Generales En Escuela Técnica Num 108	FAM-1879-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$68,438	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030211078	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 106	FAM-1882-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$68,438	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030211093	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 139	FAM-1883-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$68,438	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - FAM 2013
OAX0013030211112	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 177	FAM-1880-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$68,438	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030211130	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num 192	FAM-1884-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030211150	Reparaciones Generales En J.N.U Jose Maria Morelos Y Pavon	FAM-1806-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Viguera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030211192	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Independencia De Mexico	FAM-1897-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Viguera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030211225	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rosario Castellanos	FAM-1898-2013	Oaxaca	San Sebastián Tutla	El Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,290	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030211279	Reparaciones Generales En J.N.U Porfirio Diaz	FAM-1807-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030211305	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Col. Emiliano Zapata)	FAM-1899-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030211336	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Presidente Juarez (Anahuac)	FAM-1900-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030211357	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General 21 De Noviembre	FAM-1866-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0211384	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gregorio N Chavez	FAM-1901-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0211399	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM-1902-2013	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,290	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0211434	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica Num. 143	FAM-1885-2013	Oaxaca	San Jerónimo Tiacochahuaya	San Jerónimo Tiacochahuaya	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0211454	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Mariano Matamoros	FAM-1904-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0211470	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 48	FAM-1886-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0211488	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Minerva	FAM-1905-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	San Marcos Tapazola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0211501	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1871-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	San Marcos Tapazola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0212886	Reconstrucción De Dos Aulas De La Escuela Primaria Alvaro Obregón	2	Oaxaca	San Juan Yaeé	Santiago Yagallo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$225,855	\$325,855	\$325,855	\$325,855	\$325,855	\$325,855	\$325,855	100.00	\$0	Aula	37	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: EL PROYECTO FUE TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2013 AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE, PERO POR ERROR NO SE INFORMO EN EL CUARTO TRIMESTRE DE DICHO EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0212935	Pavimentación De La Calle Avenida Principal A Base De Concreto Hidráulico	1	Oaxaca	San Juan Yaeé	San Juan Yaeé	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$542,542	\$529,542	\$529,542	\$529,542	\$529,542	\$529,542	\$529,542	100.00	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA OBRA ESTA TERMINADA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE / Registro: SE REGISTRO EL TERMINO DEL PROYECTO DEBIDO A QUE NO SE REALIZO EN EL CUENTO TRIMESTRE DE 2013. DICHO PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% EN AVANCE FISICO Y FINANCIERO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0213336	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 98	RA11-2411-2013	Oaxaca	Santa Cruz Tacahua	Santa Cruz Tacahua	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0213430	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 85	RA11-2412-2013	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa María Yosoyúa	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior	11-Educación Pública	11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0213488	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 48	RA11-2413-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Pita	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0213526	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 85	RA11-2414-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tembladera del Castillo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$54,000	\$54,000	\$0	\$54,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0213878	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 56	RA11-2415-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojarra	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$54,000	\$54,000	\$0	\$54,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0213901	Adquisición De Equipos De Computo, Projector E Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 107	RA11-2416-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$56,500	\$56,500	\$0	\$56,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0213926	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 56	RA11-2417-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Tabaquera	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$54,000	\$54,000	\$0	\$54,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0213944	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios En lebo No. 138	RA11-2418-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$65,000	\$65,000	\$0	\$65,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0213967	Adquisición De Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 245	RA11-2419-2013	Oaxaca	Cosolapa	Estación Refugio	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$4,000	\$4,000	\$0	\$4,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: RAMO 11 2012 / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030213987	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 93	RA11-2420-2013	Oaxaca	Loma Bonita	La Soledad	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214013	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 181	RA11-2421-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	Pueblo Viejo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214034	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 41	RA11-2422-2013	Oaxaca	San José Independencia	San José Independencia	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214054	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 195	RA11-2423-2013	Oaxaca	San José Independencia	Cerro Clarín	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,000	\$11,000	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214073	Adquisición De Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 58	RA11-2424-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Papaloapan	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214101	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 59	RA11-2425-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salsipuedes	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214126	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 135	RA11-2426-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Cedral	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030214147	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 136	RA11-2427-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Felipe de la Peña	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214174	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 218	RA11-2428-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Paso Canoa	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214201	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 257	RA11-2429-2013	Oaxaca	San Lucas Ojitlán	Loma de Cedro	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214220	Adquisición De Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 13	RA11-2430-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214239	Adquisición De Impresora Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 75	RA11-2431-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Paso Nazareno (Chichicazapa)	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$27,500	\$27,500	\$0	\$27,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214264	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 217	RA11-2432-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Arroyo Chical (Nuevo Arroyo Chical)	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$79,000	\$79,000	\$0	\$79,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214308	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 247	RA11-2433-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepexcuinte	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$54,000	\$54,000	\$0	\$54,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030214339	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 36	RA11-2434-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatán	San Pedro Ixcatán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$55,000	\$55,000	\$0	\$55,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214358	Adquisición De Equipos De Computo E Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 193	RA11-2435-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatán	San Felipe Tilpam	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$90,500	\$90,500	\$0	\$90,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214386	Adquisición De Equipos De Computo Y Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 62	RA11-2436-2013	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Nuevo Máizaga	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$100,500	\$100,500	\$0	\$100,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBR EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214407	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 137	RA11-2437-2013	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214430	Adquisición De Equipos De Computo Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 223	RA11-2438-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo de Banco	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$80,000	\$80,000	\$0	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214459	Adquisición De Equipos De Computo, Projector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 47	RA11-2439-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	San Lorenzo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$102,000	\$102,000	\$0	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214578	Adquisición De Equipos De Computo Y Projector Para Aula De Medios	RA11-2440-2013	Oaxaca	San Juan Lalana	Arroyo Blanco	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030214612	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 246	RA11-2441-2013	Oaxaca	Santiago Choápam	San Juan del Rio	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$54,000	\$54,000	\$0	\$54,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214753	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector E Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 139	RA11-2442-2013	Oaxaca	Santiago Jocotepec	Monte Negro	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$100,500	\$100,500	\$0	\$100,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214774	Adquisición De Equipos De Computo E Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 199	RA11-2443-2013	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$46,500	\$46,500	\$0	\$46,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214865	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 201	RA11-2444-2013	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214898	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 159	RA11-2445-2013	Oaxaca	Santiago Camotlán	Santiago Camotlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$43,000	\$43,000	\$0	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030214954	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 79	RA11-2447-2013	Oaxaca	Asunción Cacalotepec	Asunción Cacalotepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215014	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 50	RA11-2448-2013	Oaxaca	San Juan Mazatán	San Juan Mazatán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$102,000	\$102,000	\$0	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030215036	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 183	RA11-2449-2013	Oaxaca	San Juan Mazatán	Constitución Mexicana	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215064	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 36	RA11-2450-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$54,000	\$54,000	\$0	\$54,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215119	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 221	RA11-2451-2013	Oaxaca	San Pedro Ocotepéc	San Pedro Ocotepéc	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215164	Adquisición De Equipos De Computo E Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 200	RA11-2452-2013	Oaxaca	Santa María Tepantlali	Santa María Tepantlali	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$46,500	\$46,500	\$0	\$46,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215202	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 68	RA11-2453-2013	Oaxaca	Santiago Zacatepec	Santiago Zacatepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$55,000	\$55,000	\$0	\$55,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215239	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 265	RA11-2454-2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocanu (Yosocanu)	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215268	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 168	RA11-2455-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	Mesones Hidalgo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030215382	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 38	RA11-2456-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chicahuaxtla	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215411	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 51	RA11-2457-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Reyes	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$32,000	\$32,000	\$0	\$32,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215440	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 36	RA11-2458-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Asunción Atoyacuilco	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$54,000	\$54,000	\$0	\$54,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215470	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 83	RA11-2459-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215588	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 30	FAM-1887-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215647	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 97	RA11-2460-2013	Oaxaca	La Reforma	La Reforma	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$102,000	\$102,000	\$0	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215676	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Morelos	FAM-1906-2013	Oaxaca	Magdalena Ocotlán	Magdalena Ocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215739	Adquisición De Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 12	RA11-2461-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Santa Cruz Itundujia	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030215780	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Narciso Mendoza	FAM-1907-2013	Oaxaca	San Pedro Apóstol	San Pedro Apóstol	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0215797	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 248	RA11-2462-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Independencia	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0215824	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 262	RA11-2463-2013	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Hidalgo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0215905	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 130	RA11-2464-2013	Oaxaca	San Francisco Cahuacú	San Francisco Cahuacú	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2012	\$55,000	\$55,000	\$0	\$55,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0215936	Adquisición De Projector Para Aula De Medios En lebo No. 180	RA11-2465-2013	Oaxaca	San Jacinto Tlaxiaco	San Jacinto Tlaxiaco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0215966	Adquisición De Equipos De Computo Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 131	RA11-2466-2013	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucán	El Arador	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$34,500	\$34,500	\$0	\$34,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0215973	Reparaciones Generales En La Escuela Secundaria Jose Vasconcelos	FAM-1917-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,243	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0215994	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 92	RA11-2467-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa Sola de Vega	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216017	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General	FAM-1918-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030216024	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 71	RA11-2468-2013	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Santiago Amoltepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$113,000	\$113,000	\$0	\$113,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030216058	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 111	RA11-2469-2013	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Textitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030216081	Adquisición De Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 07	RA11-2470-2013	Oaxaca	Santo Domingo Teojomulco	Santo Domingo Teojomulco	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,500	\$1,500	\$0	\$1,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030216111	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 90	RA11-2471-2013	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	Zapotitlán del Rio	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030216145	Adquisición De Equipos De Computo Y Proyector Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 105	RA11-2472-2013	Oaxaca	San Mateo Yucutindoo	San Mateo Yucutindoo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$68,000	\$68,000	\$0	\$68,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030216229	Reparaciones Generales En Escuelas Secundaria Tecnica No. 157	FAM-1924-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$68,773	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030216235	Adquisición De Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 45	RA11-2473-2013	Oaxaca	San Francisco Ozolotepec	San José Ozolotepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030216275	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 258	RA11-2474-2013	Oaxaca	San Miguel Coatlán	San Miguel Coatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030 0216290	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 102	FAM-1925-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216333	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector, Impresora Y Escaner Para Aula De Medios En Ielbo No. 99	RA11-2475-2013	Oaxaca	San Miguel Suchixtepec	San Miguel Suchixtepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la Inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$102,000	\$102,000	\$0	\$102,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216338	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 122	FAM-1926-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Bajos de Chila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,983	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216371	Reparaciones Generales En Jnu Niños Heroes	FAM-1909-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,983	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216492	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 86	FAM-1927-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216543	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 174	FAM-1950-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216606	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 210	FAM-1951-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216697	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Raza De Bronce	FAM-1919-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,578	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216734	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1922-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,351	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216791	Reparaciones Generales En Jnr Juan Federico Herbat	FAM-1916-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,351	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216853	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 12	FAM-1952-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Río Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,351	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0216916	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Netzahualcoyotl	FAM-1920-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,085	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217066	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1923-2013	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,118	\$73,402	\$250,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217123	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Salvador Audelo Jijon	FAM-1921-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$74,328	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0217168	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 52	FAM-1954-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217211	Servicio 066 Y 089	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Servicios de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,076,000	\$3,076,000	\$3,076,000	\$3,076,000	\$2,587,599	\$2,587,599	\$2,587,599	84.12	\$0	Pieza	0	100.00	94.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217225	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 206	FAM-1955-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217264	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 207	FAM-1956-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Súchil	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217268	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Del Centro Al Panteon Municipal Del Km 0.00 Al 0.450	MSMTFISM PM-IR162013	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,937,220	\$6,568,041	\$6,568,041	\$6,568,041	\$5,937,220	\$5,937,220	\$5,937,220	90.40	\$0	Metros Cuadrados	348,877	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Física: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO / Registro: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
OAX0013030 0217290	Equipamiento De Infraestructura Para Promocion Y Prevencion En Salud	SP27792013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$40,696,208	\$40,635,587	\$3,781,640	\$40,635,587	\$40,635,587	\$3,781,640	\$3,781,640	9.31	\$0	Lote	43,993	100.00	9.31	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX0013030 0217295	Reparaciones Generales En Jnu Federico Froebel	FAM-1914-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217327	Reparaciones Generales En Jnu Alvarco Carrillo Alarcon Fracc. Covida	FAM-1915-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217449	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 144	FAM-1994-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217511	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 217	FAM-1995-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217563	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Valentin Gomez Farias	FAM-1658-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Francisco Cozoaltepec	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217564	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion	FAM-2220-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$154,406	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217589	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion	FAM-2221-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Agua Fria Papaloapan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217603	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica General Macedonio Alcalá	FAM-1988-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX0013030 0217607	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Ibo No. 40	RA11-2376-2013	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$88,000	\$88,000	\$0	\$88,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0217610	Construcción De Un Aula En J.N.U Ma Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-2222-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0217624	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Salina Cruz	FAM-1989-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,709	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0217634	Equipamiento De Un Aula En J.N.U Ma Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-2223-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Camelia Roja	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0217645	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica General Benito Juarez Garcia	FAM-1990-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0217668	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2224-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Esmalta	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$91,182	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0217686	Construcción De Un Aula De Medios Para La Preparatoria No. 1	703-001-02-038	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$252,811	\$400,000	\$252,811	\$252,811	63.20	\$0	Aula	1,070	100.00	65.59	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación, Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
OAX0013030 0217742	Construcción De Una Cafetería En La Preparatoria N0.3	703-001-02-039	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$325,000	\$325,000	\$301,797	\$325,000	\$291,853	\$291,853	\$291,853	89.80	\$0	Obra	1,130	100.00	89.80	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación, Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0217754	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2224-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	La Esmalta	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0217765	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1992-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,459	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0217808	Reparaciones Generales En J.N.I. Vicente Guerrero	FAM-0474-2012	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$520,166	\$35,917	\$0	\$35,917	\$35,917	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0217863	Rehabilitación Y Mantenimiento De La Sala De Usos Múltiples	703-001-02-040	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALA DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA NO. 3	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$210,106	\$210,106	\$194,644	\$210,106	\$188,599	\$188,599	\$188,599	89.76	\$0	Obra	1,130	100.00	90.35	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación, Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0218006	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion	FAM-2226-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Macin Chico	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$147,829	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0218036	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Redencion	FAM-2227-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Macin Chico	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218053	Construccion De Dos Aulas, Barda Perimetral Y Reparaciones Generales En lebo No. 40	RA11-0001-2012	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,132,062	\$167,809	\$0	\$167,809	\$167,809	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218064	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-2228-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salsipuedes	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$996,525	\$996,525	\$286,962	\$996,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	4.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218072	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0.28	FAM-1996-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,459	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218084	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-2229-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Francisco Salsipuedes	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$72,056	\$72,056	\$0	\$72,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218087	Equipamiento De Las Especialidades De Informatica Y Produccion Industrial De Alimentos Para Icapet De Santo Domingo Tehuantepec	FAFEF-0612-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$172,500	\$7,960	\$0	\$7,960	\$7,960	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218091	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica N0. 51	FAM-1997-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,459	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218128	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM-2230-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$95,334	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218139	Adquisicion De 18 Equipos De Computo Para lebo No. 40	RA11-0006-2012	Oaxaca	San Mateo del Mar	San Mateo del Mar	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$45,942	\$5,253	\$5,034	\$5,253	\$5,253	\$5,034	\$5,034	95.85	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218146	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM-2231-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218149	Construcción De Barda Perimetral Para Dividir Las Escuelas Preparatorias No. 1 Y 5.	703-001-02-043	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$366,250	\$366,250	\$340,613	\$366,250	\$329,625	\$329,625	\$329,625	90.00	\$0	Obra	1,070	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación, gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030218161	Construcción Y Equipamiento De Tres Aulas, Dirección Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20	FAFEF-1126-2013	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	San Pedro Sochiápm	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$102,441	\$16,306	\$0	\$16,306	\$16,306	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218172	Construcción De Un Aula En Jnr Ignacio Allende	FAM-2234-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepecuinte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$88,166	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218189	Construcción De Módulo De Sanitarios Para Varones Y Mujeres Para La Preparatoria No.7	703-001-02-044	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$478,547	\$500,000	\$469,556	\$469,556	\$469,556	93.91	\$0	Obra	504	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación. Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218190	Equipamiento De Un Aula En Jnr Ignacio Allende	FAM-2235-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Cerro Tepecuinte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218224	Construcción De Tres Aulas En J.N.U Vigotsky	FAM-2238-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$769,539	\$769,539	\$0	\$769,539	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	3.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218240	Equipamiento Tres Aulas En J.N.U Vigotsky	FAM-2239-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$43,329	\$43,329	\$0	\$43,329	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218253	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica N0. 150	FAM-1998-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,459	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218295	Reparaciones Generales En Jnu Maria Montessori	FAM-1978-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218314	Adquisición De Equipos De Computo, Proyector E Impresora Para Aula De Medios En Ibo No. 133	RA11-2476-2013	Oaxaca	San Sebastián Coatlán	San Sebastián Coatlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$45,500	\$45,500	\$0	\$45,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218323	Construcción De Un Aula En J.N.U Didjazaa	FAM-2240-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$88,733	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218328	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Cosiojeza	FAM-1991-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218342	Equipamiento De Un Aula En J.N.U Didjazaa	FAM-2241-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0218346	Adquisición De Proyector Y Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 194	RA11-2477-2013	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$35,000	\$35,000	\$0	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218367	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 223	FAM-2242-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$996,525	\$996,525	\$0	\$996,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	4.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218369	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 35	FAM-1999-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218374	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 165	RA11-2478-2013	Oaxaca	San Simón Almolongas	Río Anona	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$55,000	\$55,000	\$0	\$55,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218386	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 223	FAM-2243-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$72,056	\$72,056	\$0	\$72,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218393	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 184	FAM-2000-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Colonia Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218395	Adquisición De Equipos De Computo Y Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 250	RA11-2479-2013	Oaxaca	Santa Ana	Santa Ana	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$45,500	\$45,500	\$0	\$45,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218424	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 205	RA11-2480-2013	Oaxaca	San Bartolo Yautepac	San Bartolo Yautepac	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218426	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1993-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Morro de Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218428	Construcción De Un Aula En J.N.U Paulo Freire	FAM-2244-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218442	Equipamiento De Un Aula En J.N.U Paulo Freire	FAM-2245-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0218452	Reparaciones Generales En Jnu Belisario Dominguez	FAM-1979-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	La Noria	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218483	Reparaciones Generales En Jnu Club De Leones	FAM-1980-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218486	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Revolucion	FAM-2246-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$73,072	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	20.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218487	Adquisición De Proyector Impresora, Escaner Y Antena Satelital Para Aula De Medios En Iebo No. 225	RA11-2482-2013	Oaxaca	San Felipe Tejalápan	San Felipe Tejalápan	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$39,000	\$39,000	\$0	\$39,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218499	Reparaciones Generales En Jnu Abraham Castellanos	FAM-1981-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218502	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Revolucion	FAM-2247-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218511	Equipamiento Del Centro De Salud En San José Buenavista Eloxochitlán De Flores Magón	219	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Convenios	Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$250,000	\$173,917	\$1,821	\$173,917	\$1,821	\$1,821	\$1,821	1.05	\$0	Obra	0	100.00	0.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218521	Reparaciones Generales En Jnu Jose Guizao Zamora	FAM-1982-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218546	Reparaciones Generales En Jnu Enrique C. Rebsamen	FAM-1983-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218547	Adquisición De Proyector E Impresora Para Aula De Medios En Iebo No.253	RA11-2483-2013	Oaxaca	San Jerónimo Sosola	San Mateo Sosola	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,500	\$12,500	\$0	\$12,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218549	Construccion De Un Telesecundaria	FAM-2248-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$73,455	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218575	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2249-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	La Cañada	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218580	Reparaciones Generales En Jnu Sor Juana Ines De La Cruz	FAM-1984-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030218589	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Ibo No. 259	RA11-2484-2013	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	San Mateo Tepantepec	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$22,000	\$22,000	\$0	\$22,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218602	Construccion De Un Aula En J.N.U Frida Kahlo	FAM-2250-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Unidad Habitacional Doce de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$187,464	\$317,781	\$143,252	\$143,252	\$143,252	45.08	\$0	Aula	0	1.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218615	Equipamiento De Centro De Salud En Agua De Cueva, Eloxochitlán De Flores Magón	220	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Cobertura municipal		Convenios			12-Salud	Servicios de Salud de Oaxaca	Salud	En Ejecución	2014	\$250,000	\$173,917	\$1,821	\$173,917	\$1,821	\$1,821	\$1,821	1.05	\$0	Obra	0	100.00	0.73	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218623	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 27	FAM-2001-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218627	Equipamiento De Un Aula En J.N.U Frida Kahlo	FAM-2251-2013	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Unidad Habitacional Doce de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218639	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Ibo No. 11	RA11-2485-2013	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Santiago Huaxotitla	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,000	\$11,000	\$0	\$11,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218641	Reparaciones Generales En Jnu Luz Maria Serra Del Romero	FAM-1985-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218654	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-2252-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,552	\$542,552	\$0	\$542,552	\$542,552	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218661	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En Ibo No. 24	RA11-2486-2013	Oaxaca	San Antonio Huitepec	Infiernillo	Rural	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$44,000	\$44,000	\$0	\$44,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218671	Reparaciones Generales En Jnu Ignacio Ramirez	FAM-1986-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030218682	Equipamientos De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-2253-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Hacienda Vieja	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$50,228	\$50,228	\$0	\$50,228	\$50,228	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0218683	Adquisición De Escaner Para Aula De Medios En lebo No. 120	RA11-2487-2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,500	\$1,500	\$0	\$1,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218697	Reparaciones Generales En Jnu Juan Escutia	FAM-1987-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218706	Adquisición De Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 03	RA11-2488-2013	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	San Pedro Ixtlahuaca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218708	Equipamiento De Un Aula En J.N.U Rafael Ramirez	FAM-2030-2013	Oaxaca	San Miguel Tiacamama	San Miguel Tiacamama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218751	Adquisición De Antena Satelital Para Aula De Medios En lebo No. 03	RA11-2489-2013	Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$25,000	\$25,000	\$0	\$25,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218753	Equipamiento De Un Aula En J.N.U Ricardo Castro	FAM-2032-2013	Oaxaca	San Miguel Tiacamama	San Miguel Tiacamama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218798	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM-2035-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218851	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 118	RA11-2490-2013	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218866	Equipamiento De Un Aula Didactica En Cam No. 15	FAM-2037-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,268	\$23,268	\$0	\$23,268	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218889	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num. 52	FAM-2039-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Puerto Ángel	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$19,614	\$19,614	\$0	\$19,614	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0218897	Adquisición De Proyector Para Aula De Medios En lebo No. 09	RA11-2492-2013	Oaxaca	San Juan Chilteca	San Juan Chilteca	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0218921	Reparaciones Generales En J.N.R Antonio Caso	FAM-2040-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$10,766	\$10,766	\$10,766	\$10,766	\$10,766	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0218990	Adquisición De Equipos De Computo Para Aula De Medios En lebo No. 121	RA11-2493-2013	Oaxaca	San Miguel Tilquiápam	San Miguel Tilquiápam	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$33,000	\$33,000	\$0	\$33,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219006	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Primaria Francisco I. Madero	FAM-2041-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Isidro Apango	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$362,482	\$362,482	\$0	\$362,482	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219040	Equipamiento En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-2047-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Zapotlan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219068	Construcción De Tres Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2056-2013	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$889,415	\$279,964	\$138,647	\$279,964	\$138,647	\$138,647	49.52	\$0	Aula	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0219095	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-2057-2013	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Santa María Jacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$54,042	\$54,042	\$0	\$54,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219146	Construcción De Un Taller Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcanes)	FAM-2045-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,549,921	\$1,549,921	\$0	\$1,549,921	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030 0219178	Equipamiento De Un Taller Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Rodolfo Morales (Agencia Donaji Volcanes)	FAM-2046-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$192,869	\$192,869	\$0	\$192,869	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030 0219219	Equipamiento En J.N.U Leona Vicario	FAM-2044-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$45,452	\$45,452	\$0	\$45,452	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219318	Fortalecimiento Del C3	2	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación Control de Confianza		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,958,700	\$1,958,700	\$1,958,700	\$1,958,700	\$1,169,706	\$1,169,706	\$1,169,706	59.72	\$0	Pieza	5,678	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219320	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Enrique Reyes	FAM-2295-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0219339	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 34	FAM-2296-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$19,614	\$19,614	\$0	\$19,614	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219365	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Heliodoro Charis Castro	FAM-1960-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$65,197	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219430	Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-2936-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$277,668	\$277,668	\$83,300	\$277,668	\$277,668	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219464	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-2942-2013	Oaxaca	San Pedro Nopala	Yosocuno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$754,049	\$754,049	\$0	\$754,049	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0219491	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-2943-2013	Oaxaca	San Pedro Nopala	Yosocuno	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,161	\$30,161	\$0	\$30,161	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0219554	Uecs	4	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$16,627,269	\$4,414,071	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0219600	Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	7	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,424,233	\$9,424,233	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0219649	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 50	FAM-3621-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0219655	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Andres Portillo	FAM-2939-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,345,203	\$1,345,203	\$0	\$1,345,203	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030 0219656	Nuevo Sistema De Justicia Penal	8	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$21,319,773	\$16,033,046	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0219686	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Beatriz Avila Garcia (Carretera A San Felipe Del Agua)	FAM-3207-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$630,563	\$630,563	\$0	\$630,563	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0219718	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Paul Percy Harris (Col. Bucambilla)	FAM-3204-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$0	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0219743	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Paul Percy Harris (Col. Bucambilla)	FAM-3205-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0219757	Sistema Nacional De Información	11	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,239,680	\$1,098,602	\$1,098,602	88.62	\$0	Pieza	0	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030219766	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1965-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$65,197	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030219777	Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion	FAM-2937-2013	Oaxaca	San Juan Quiotepec	San Juan Quiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$106,254	\$22,148	\$0	\$22,148	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030219805	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 14	FAM-3206-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,830,214	\$2,830,214	\$0	\$2,830,214	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030219822	Servicio 066 Y 089	12	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$1,625,825	\$1,625,825	\$1,625,825	37.38	\$0	Pieza	0	100.00	7.23	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030219846	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Guila	FAM-3451-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,056,118	\$56,688	\$153,781	\$56,688	\$56,688	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	4.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030219861	Repuve	13	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$6,183,106	\$6,183,106	\$6,183,106	\$6,183,106	\$2,731,855	\$2,731,855	\$2,731,855	44.18	\$0	Pieza	0	100.00	42.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030219869	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Guila	FAM-3452-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$72,056	\$72,056	\$0	\$72,056	\$72,056	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030219882	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 109	FAM-1970-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Chicapa de Castro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,747	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030219889	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Agustin Melgar	FAM-3453-2013	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$955,056	\$955,006	\$646,621	\$955,006	\$514,896	\$514,896	\$514,896	53.92	\$0	Aula	0	4.00	55.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030219908	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Agustin Melgar	FAM-3454-2013	Oaxaca	Teotitlán del Valle	Teotitlán del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$72,056	\$72,056	\$0	\$72,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030219933	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3696-2013	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$904,389	\$904,389	\$750,674	\$904,389	\$686,874	\$686,874	\$686,874	75.95	\$0	Obra	0	1.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030219957	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-3697-2013	Oaxaca	San Miguel Ejutla	San Miguel Ejutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030220599	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Mateo Ozolotepec-Rio Hondo	FISE.3215.2013	Oaxaca	San Mateo Rio Hondo	San Idefonso Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,602,432	\$1,602,432	\$1,601,700	\$1,602,432	\$1,601,700	\$1,601,700	\$1,601,700	99.95	\$0	Kilómetros	314	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030220775	Alineación De Las Capacidades	01	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,384,821	\$4,384,821	\$4,368,379	\$4,368,379	\$4,368,379	\$4,368,379	\$4,368,379	99.63	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: SE REALIZO UN AVANCE DE METAS Y SE INFORMA DE FORMA ACUMULADA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130302220798	Plataforma México	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$30,262	\$30,262	\$0	\$30,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	100.00	Financiera: EL MODIFICADO SE AJUSTO POR CENTAVOS DESDE EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. / Física: SE MODIFICÓ EL ACUMULADO DEBIDO A UN AJUSTE DE METAS. / Registro: LAS METAS SE REFLEJAN EN FORMA ACUMULADA SIN AVANCE PORCENTUAL ALGUNO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222217	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 93	FAM-1971-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,747	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222218	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Alvaro Carrillo Alarcon	FAM-2134-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222220	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 113	FAM-1972-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$69,747	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222221	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Pedro Sainz De Baranda	FAM-2135-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222225	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Pedro Sainz De Baranda	FAM-2138-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222228	Construccion De Un Aula En J.N.U. Rosa Agazzi	FAM-2139-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222233	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Rosa Agazzi	FAM-2140-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222236	Reparaciones Generales En J.N.U. Jesus Garcia Corona	FAM-1957-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222238	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Guiengola	FAM-2141-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222240	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1966-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Los Ángeles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,777	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222241	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Guiengola	FAM-2142-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222254	Construccion De Un Aula En J.N.U. Francisco Gabillondo Soler	FAM-2143-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Ejido el Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222258	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM-1893-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222263	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2074-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0013030222266	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2073-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Guadalupe Victoria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$89,319	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222268	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Netzahualcoyotl	FAM-2075-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222300	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 194	FAM-1974-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,541	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222305	Reparaciones Generales En J.N.R. Frida Khalo	FAM-1959-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$63,354	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222310	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 101	FAM-1975-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222315	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Técnica No. 165	FAM-1976-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Paso Real de Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222328	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-2078-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,481	\$317,481	\$0	\$317,481	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222329	Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (1er Etapa Barrios Zompantele Y Tierra Blanca) Para Beneficiar A La Localidad De San Juan Mixtepec-Dto 26, En El Municipio Del Mismo Nombre	PIBAI-4448-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 26 -	San Juan Mixtepec Distrito 26	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		DEPENDENCIA MUNICIPAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,993,606	\$3,993,606	\$3,990,769	\$3,993,606	\$3,990,769	\$3,990,769	\$3,990,769	99.93	\$0	Sistema	711	100.00	99.93	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222334	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Francisco Gabilondo Soler	FAM-2144-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Ejido el Jordán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222338	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-2145-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$144,626	\$542,553	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222342	Modernización Y Ampliación Del Camino La Cabaña-San Juan Atepec-Abejones-Tramo Del Km 0-000 Al Km 12-480, Sub Tramo A Modernizar Del Km 0-000 Km 3-000 Trabajos Complementarios 2012 51.37	PIBAI-4468-2013	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena	6-Hacienda y Crédito Público		HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,121,095	\$7,121,095	\$2,850,882	\$7,121,095	\$2,850,882	\$2,850,882	\$2,850,882	40.03	\$0	Kilómetro	1,046	100.00	40.03	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222344	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-2146-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222345	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1967-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0013030222361	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-2079-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Mancuernas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222392	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Aldama	FAM-2080-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$89,241	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222403	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Aldama	FAM-2081-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Los Pocitos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222414	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes De Chaultepec	FAM-2147-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$769,539	\$769,539	\$226,914	\$769,539	\$769,539	\$226,914	\$226,914	29.49	\$0	Aula	0	3.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222427	Construccion De Un Aula En Jnu Cuauhtemoc	FAM-2082-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jicaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$76,950	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222430	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Niños Heroes De Chaultepec	FAM-2148-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$54,052	\$54,052	\$0	\$54,052	\$54,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222442	Construccion De Un Aula En J.N.U. General Ignacio Zaragoza	FAM-2149-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222445	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. General Ignacio Zaragoza	FAM-2150-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Álvaro Obregón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222449	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-2151-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$996,525	\$996,525	\$282,618	\$996,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	4.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222456	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Don Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-2152-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$72,056	\$72,056	\$0	\$72,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222465	Construccion De Seis Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-2153-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,539,078	\$1,539,078	\$0	\$1,539,078	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	6.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222475	Equipamiento De Seis Aulas En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-2154-2013	Oaxaca	San Juan Guichicovi	Estación Sarabia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$108,084	\$108,084	\$0	\$108,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222485	Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Bertha Von Glumer	FAM-2155-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222504	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Bertha Von Glumer	FAM-2156-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,886	\$28,886	\$0	\$28,886	\$28,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222513	Construccion De Un Aula En J.N.U. Estefania Castañeda	FAM-2157-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$90,331	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222520	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Estefania Castañeda	FAM-2160-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030222529	Construccion De Dos Aulas En Jnu Manuel M Ponce	FAM-2085-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$339,643	\$542,553	\$269,306	\$269,306	\$269,306	49.64	\$0	Aula	0	2.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222530	Construccion De Un Aula En J.N.U. Leona Vicario	FAM-2161-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$89,828	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222536	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Leona Vicario	FAM-2162-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222542	Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Manuel M Ponce	FAM-2086-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,886	\$28,886	\$0	\$28,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222545	Construccion De Dos Aulas En Jnu Cadete Francisco Marquez	FAM-2087-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$153,652	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222549	Equipamiento De Dos Aulas En Jnu Cadete Francisco Marquez	FAM-2088-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,886	\$28,886	\$0	\$28,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222561	Construccion De Un Aula En Jnu Maria Montessori	FAM-2089-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$92,222	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222577	Equipamiento De Un Aula En Jnu Maria Montessori	FAM-2090-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222583	Construccion De Un Aula En Jnu Emiliano Zapata	FAM-2091-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$77,445	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222599	Equipamiento De Un Aula En Jnu Emiliano Zapata	FAM-2092-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222604	Construccion De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos	FAM-2093-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222609	Equipamiento De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos	FAM-2095-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222614	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-2096-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$145,734	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222625	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM-2098-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222631	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Hermenegildo Galeana	FAM-2099-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$148,680	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222642	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Hermenegildo Galeana	FAM-2100-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030222650	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Salvador Díaz Miron	FAM-2101-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222658	Construcción De Dos Aulas En J.N.U. General Antonio Leon	FAM-2163-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$132,632	\$542,553	\$542,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	10.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222661	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. General Antonio Leon	FAM-2164-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,886	\$28,886	\$0	\$28,886	\$28,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222677	Construcción De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori	FAM-2165-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$72,602	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	10.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222706	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori	FAM-2166-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222717	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Coronel Valerio	FAM-2158-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$36,028	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222730	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Coronel Valerio Truiano	FAM-2159-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$148,504	\$542,553	\$542,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222736	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Salvador Díaz Miron	FAM-2102-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222738	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-2167-2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$139,604	\$542,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222746	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2103-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222747	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez	FAM-2168-2013	Oaxaca	San Martín Peras	San Martín Peras	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013030222748	Reparaciones Generales En J.N.U. Estefanía Castañeda	FAM-1958-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222749	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2104-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222751	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-2169-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$85,602	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222757	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-2170-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222761	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2107-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$92,432	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0222762	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Lic. Benito Juárez	FAM-1963-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,603	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222765	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2109-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Santa María Acatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222766	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 87	FAM-1939-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Pita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222767	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jaime Torres Bodet	FAM-1964-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,603	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222768	Construccion De Un Aula En J.N.U El Pipila	FAM-2114-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$92,071	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222773	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 37	FAM-1940-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222774	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1968-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,603	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222790	Equipamiento De Un Aula En J.N.U El Pipila	FAM-2115-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222791	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM-2116-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$91,022	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222799	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num 211	FAM-2117-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$90,154	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222801	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica Num. 211	FAM-2119-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222804	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2120-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chalcalapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222805	Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Rosa Agazzi	FAM-2191-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$542,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	20.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222806	Reparaciones Generales En Jnr Niños De Mi Patria	FAM-1932-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Santa Teresa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$67,603	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222807	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-2121-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chalcalapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222808	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Rosa Agazzi	FAM-2192-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,886	\$28,886	\$0	\$28,886	\$28,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	30.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0222810	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num. 206	FAM-2122-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222811	Reparaciones Generales En J.N.R. Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-1933-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$64,506	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	6.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222812	Construcción De Un Aula En J.N.U. Pablo Ruiz Picasso	FAM-2193-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222813	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Técnica Num. 206	FAM-2125-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Roque	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222816	Reparaciones Generales En J.N.U. Arquímides Caballero	FAM-1929-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222818	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-1768-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222819	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (Barrio Nuevo)	FAM-2128-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$72,053	\$72,056	\$0	\$72,056	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222820	Construcción De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-2129-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$143,868	\$542,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222821	Reparaciones Generales En J.N.U. Estefanía Castañeda	FAM-1910-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222822	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Pablo Ruiz Picasso	FAM-2194-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$14,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222825	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-2130-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222827	Construcción De Dos Aulas En J.N.U. Plutarco Elias Calles	FAM-2196-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222828	Construcción De Un Aula En J.N.U. Manuel Cervantes (Sector U2)	FAM-2131-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222830	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Manuel Cervantes (Sector U2)	FAM-2132	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222831	Construcción De Un Aula En J.N.U. Alvaro Carrillo Alarcon	FAM-2133-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Bahía de Santa Cruz Huatulco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0222833	Reparaciones Generales En J.N.U. Jardín De Niños	FAM-1911-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030222834	Reparaciones Generales En J.N.U. Jose Antonio Gay	FAM-1930-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222835	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 3	FAM-1941-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222836	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Moises Saenz Garza	FAM-2198-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$90,125	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222837	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 47	FAM-1942-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222838	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-1936-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,645	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222839	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Moises Saenz Garza	FAM-2199-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222841	Reparaciones Generales En Telesecundaria Col. La Guadalupe	FAM-1938-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222842	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2200-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$769,539	\$769,539	\$394,201	\$769,539	\$249,070	\$249,070	\$249,070	32.37	\$0	Aula	0	3.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030222843	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 97 Fracc. Los Angeles	FAM-1943-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222845	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 2	FAM-1944-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222846	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 204 Siglo Xxi	FAM-1945-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222848	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 57	FAM-1946-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Bartolo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$73,685	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222849	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 8	FAM-1947-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Juan Bautista Valle Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,254	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222850	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 219	FAM-1948-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Isidro Chinantilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$72,689	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030222852	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 205	FAM-1949-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Rafael Agua de Pescadito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$71,457	\$250,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0222853	Reparaciones Generales En Escuela Primaria El Niño Artillero	FAM-1823-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Concepción de Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$66,900	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222854	Reparaciones Generales En J.N.U. Estefanía Castañeda	FAM-1795-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222855	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Otilio Montano	FAM-1849-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222857	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2201-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Agua de Tierra (Sección la Montaña)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$54,052	\$54,052	\$0	\$54,052	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222858	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi	FAM-2202-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$147,349	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222860	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Enrique Pestalozzi	FAM-2203-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Loma de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222861	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico Nuevo	FAM-2204-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Playa Chica	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222863	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Mexico Nuevo	FAM-2205-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Playa Chica	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222864	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2206-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino de Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$153,443	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222865	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-2207-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Camino de Ixcatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222867	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-2208-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Zarates	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$88,816	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222868	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-2209-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Los Zarates	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222869	Construccion De Un Aula En J.N.I Maestro Rafael Ramirez	FAM-2210-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222873	Equipamiento De Un Aula En J.N.I Maestro Rafael Ramirez	FAM-2211-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Zapotillo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222874	Construccion De Un Aula En J.N.I Niños Heroes	FAM-2212-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222877	Equipamiento De Un Aula En J.N.I Niños Heroes	FAM-2213-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	Arroyo Venado (Sección Tercera)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0222879	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega	FAM-2214-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Sección los Roques	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$89,164	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222880	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jesus Gonzalez Ortega	FAM-2215-2013	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	Sección los Roques	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222882	Construcción De Dos Aulas En N.N.U Juan Escutia	FAM-2216-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$134,346	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222884	Equipamiento De Un Aula En Escuela Juan Escutia	FAM-2217-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,886	\$28,886	\$0	\$28,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222887	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc (Col. Sitio Xxi)	FAM-2218-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$89,075	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0222889	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Cuauhtemoc (Col. Sitio Xxi)	FAM-2219-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Tuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0223448	Modernización Y Ampliación Del Camino San Agustín Chayuco-Santa Catarina Mechoacan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 8.780, Subt. A Mod. Del Km 6.000 Al Km. 8.780	FISE.1167.2 013	Oaxaca	San Agustín Chayuco	San Agustín Chayuco	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$309,340	\$309,340	\$303,660	\$309,340	\$303,660	\$303,660	\$303,660	98.16	\$0	Kilómetro	2,049	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0223451	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Corralero-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Minindaca, Tramo: Del Km 0.000 Al Km 14.520, Subtramo A Modernizar Del Km 3.253. Al Km 4.753	PIBAL.1150.2 013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Minindaca	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,104,400	\$6,104,400	\$5,599,116	\$6,104,400	\$5,599,116	\$5,599,116	\$5,599,116	91.72	\$0	Kilómetros	261	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0223452	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Corralero-La Palma Del Coyul)-La Noria Y Minindaca, Tramo: Del Km 0.000 Al Km 14.520, Subtramo A Modernizar Del Km 3.253. Al Km 4.753	FISE.1176.2 013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	La Noria y Minindaca	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,526,100	\$1,526,100	\$1,399,779	\$1,526,100	\$1,399,779	\$1,399,779	\$1,399,779	91.72	\$0	Kilómetros	261	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0223504	Mod. Y Amp. Del Camino E.C.(Oaxaca-Tuxtepec)-Puerto Eligio-San Martin Zoyolapam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacin; Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000, Subt. A Mod. Del Km 0.000 Al Km 2.000	PIBAL.1146.2 013	Oaxaca	Ayotzintepc	San Pedro Ozumacin	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,116,839	\$5,116,839	\$4,863,051	\$5,116,839	\$4,863,051	\$4,863,051	\$4,863,051	95.04	\$0	Kilómetros	1,783	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030223508	Mod. Y Amp. Del Camino E.C.(Oaxaca-Tustepec)-Puerto Eligio-San Martin Zoyolapam-Santiago Progreso-San Pedro Ozumacin; Tramo Del Km 0.000 Al Km 20.000, Subt. A Mod. Del Km 0.000 Al Km 2.000	FISE.1171.2013	Oaxaca	Ayotzintepc	San Pedro Ozumacin	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,279,210	\$1,279,210	\$1,215,763	\$1,279,210	\$1,215,763	\$1,215,763	\$1,215,763	95.04	\$0	Kilómetros	1,783	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223512	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(Oaxaca-Tuxepec)-Rancho Grande-Loma San Rafael-Arroyo Tortuga-Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.000, Subtramo A Modernizar Del Km 14.000 Al Km 15.100	PIBAL.1153.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,018,736	\$5,018,736	\$4,640,199	\$5,018,736	\$4,640,199	\$4,640,199	\$4,640,199	92.46	\$0	Kilómetros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223513	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C.(Oaxaca-Tuxepec)-Rancho Grande-Loma San Rafael-Arroyo Tortuga-Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.000, Subtramo A Modernizar Del Km 14.000 Al Km 15.100	FISE.1179.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Arroyo Tortuga	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,254,684	\$1,254,684	\$1,160,050	\$1,254,684	\$1,160,050	\$1,160,050	\$1,160,050	92.46	\$0	Kilómetros	180	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223521	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Boca San Cristobal-Veha Del Sol-San Cristobal La Vega-Monte Negro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 14.200, Subtramo A Modernizar: Del Km 8.500 Al Km 10.000	PIBAL.1154.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,776,000	\$5,776,000	\$5,750,231	\$5,776,000	\$5,750,231	\$5,750,231	\$5,750,231	99.55	\$0	Kilómetros	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223527	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Boca San Cristobal-Veha Del Sol-San Cristobal La Vega-Monte Negro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 14.200, Subtramo A Modernizar: Del Km 8.500 Al Km 10.000	FISE.1180.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Monte Negro	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,444,000	\$1,444,000	\$1,418,231	\$1,444,000	\$1,418,231	\$1,418,231	\$1,418,231	98.22	\$0	Kilómetros	226	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223551	Construccion Del Camino E.C.(Santiago Ixcuintepc-San Lucas Camotlan)-Santa Margarita Huitepec Tramo Del Km 0.000 Al Km 7.731.28; Subtramo A Construir Del Km 6.500 Al Km 7.731.28	PIBAL.1137.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huitepec	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indigena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,680,000	\$2,680,000	\$2,613,084	\$2,680,000	\$2,613,084	\$2,613,084	\$2,613,084	97.50	\$0	Kilómetros	792	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0013030223556	Construccion Del Camino E.C.(Santiago Ixcuintepec-San Lucas Gamotlan)-Santa Margarita Huitepec Tramo Del Km 0.000 Al Km 7.731.28, Subtramo A Construir Del Km 6.500 Al Km 7.731.28	FISE.1162.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	Santa Margarita Huitepec	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$670,000	\$670,000	\$603,084	\$670,000	\$603,084	\$603,084	\$603,084	\$603,084	90.01	\$0	Kilómetros	792	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223590	Mod. Y Amp. Del Camino Km 55.000 E.C.(Ixtilan-Zoogocho)-Sta Maria Tavehua-Sn Andres Solaga-Sn Juan Tabaa-Sn Cristobal Lachirioag,Tramo De Km 0.000 Al Km 40.300,Subt. A Mod. Del Km 9.200 Al Km 10.500	PIBAL.1151.2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,120,000	\$6,120,000	\$5,702,366	\$6,120,000	\$5,702,366	\$5,702,366	\$5,702,366	93.18	\$0	Kilómetros	538	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030223591	Mod. Y Amp. Del Camino Km 55.000 E.C.(Ixtilan-Zoogocho)-Sta Maria Tavehua-Sn Andres Solaga-Sn Juan Tabaa-Sn Cristobal Lachirioag,Tramo De Km 0.000 Al Km 40.300,Subt. A Mod. Del Km 9.200 Al Km 10.500	FISE.1177.2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	San Andrés Solaga	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,530,000	\$1,530,000	\$1,425,591	\$1,530,000	\$1,425,591	\$1,425,591	\$1,425,591	93.18	\$0	Kilómetros	538	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030223595	Mod. Y Amp. Del Camino Talea De Castro-San Bartolome Yatoni-Otatitlan De Morelos-Santiago Lalopa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 16.000 Subt. A Mod. Del Km 4.000 Al Km 5.200	PIBAL.1152.2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,936,000	\$4,936,000	\$4,293,489	\$4,936,000	\$4,293,489	\$4,293,489	\$4,293,489	86.98	\$0	Kilómetros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030223598	Mod. Y Amp. Del Camino Talea De Castro-San Bartolome Yatoni-Otatitlan De Morelos-Santiago Lalopa, Tramo Del Km 0.000 Al Km 16.000 Subt. A Mod. Del Km 4.000 Al Km 5.200	FISE.1178.2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,234,000	\$1,234,000	\$1,073,372	\$1,234,000	\$1,073,372	\$1,073,372	\$1,073,372	86.98	\$0	Kilómetros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicitar validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030223601	Mod. Y Amp. Del Camino E.C.(Ayutla-Santa Maria Lotepec)-San Juan Juquila Mixes-San Lucas Camotlan, Tramo Del Km 0.000 Al Km 17.000, Subt. Del Km 5.000 Al Km 6.500	PIBAL.1160.2013	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,404,708	\$7,404,708	\$4,823,743	\$7,404,708	\$4,823,743	\$4,823,743	\$4,823,743	65.14	\$0	Kilómetros	2,834	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030223603	Mod. Y Amp. Del Camino E.C.(Ayutla-Santa María Lotepec)-San Juan Juquila Mixos-San Lucas Camotlán, Tramo Del Km 0.000 Al Km 17.000, Subt. Del Km 5.000 Al Km 6.500	FISE.1184.2013	Oaxaca	San Lucas Camotlán	San Lucas Camotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,851,177	\$1,851,177	\$1,205,936	\$1,851,177	\$1,205,936	\$1,205,936	\$1,205,936	65.14	\$0	Kilómetros	2,834	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223629	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San Jose Yosocanu), Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 6.000 Al Km 7.500	PIBAL.1148.2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocanu (Yosocanu)	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,420,400	\$7,420,400	\$7,049,380	\$7,420,400	\$7,049,380	\$7,049,380	\$7,049,380	95.00	\$0	Kilómetros	1,196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223631	Modernización Y Ampliación Del Camino Llano Nopal-San Jose Yosocanu (O Yosocanu), Tramo Del Km 0.000 Al Km 35.600, Subtramo A Modernizar Del Km 6.000 Al Km 7.500	FISE.1174.2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocanu (Yosocanu)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,855,100	\$1,855,100	\$1,762,345	\$1,855,100	\$1,762,345	\$1,762,345	\$1,762,345	95.00	\$0	Kilómetros	1,196	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223643	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C.(Miahuatlan-Sn Carlos Yautepec)-Sn Idelfonso Amatlan-Sn Cristobal Amatlan-Sn Juan Mixtepec-Sn Pedro Mixtepec,Tramo Del Km 0.000 Al Km 48.000,Subt. A Mod. Del 18.700 Al 19.700	PIBAL.1157.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 26 -	San Pedro Mixtepec - Distrito 26	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,616,000	\$6,616,000	\$6,333,430	\$6,616,000	\$6,333,430	\$6,333,430	\$6,333,430	95.73	\$0	Kilómetro	1,066	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030223645	Mod. Y Amp. Del Cam. E.C.(Miahuatlan-Sn Carlos Yautepec)-Sn Idelfonso Amatlan-Sn Cristobal Amatlan-Sn Juan Mixtepec-Sn Pedro Mixtepec,Tramo Del Km 0.000 Al Km 48.000,Subt. A Mod. Del 18.700 Al 19.700	FISE.1183.2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 26 -	San Pedro Mixtepec - Distrito 26	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,654,000	\$1,654,000	\$1,583,357	\$1,654,000	\$1,583,357	\$1,583,357	\$1,583,357	95.73	\$0	Kilómetro	1,066	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224184	Mejoramiento Del Acceso Y Estacionamiento De Ciudad Universitaria	FONREGIO N/4604/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE INFRAE	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,146,671	\$3,146,671	\$3,146,671	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224190	Construcción Del Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal En La Agencia Candiani	FAFEF/4007/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,964,827	\$1,964,827	\$1,964,827	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030224192	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Monte Cristo, Agencia San Juan Chapultepec	FONREGIO N-3604-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,377,456	\$2,377,456	\$2,377,456	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224193	Construcción Y Techoado De La Cancha De Basquetbol Municipal	FAFEF/4005/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista de Matamoros	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,061,536	\$2,061,536	\$2,061,536	\$682,187	\$682,187	\$682,187	\$682,187	33.09	\$0	Cancha	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224194	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Ferrocarril, Agencia Santa Rosa Panzacola	FONREGIO N-3606-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,707,286	\$2,707,286	\$2,707,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224195	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Framboyanes Y Fresnos (Agencia Mpal. San Felipe Del Agua).	FONREGIO N-3605-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,303,436	\$1,303,436	\$1,303,436	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224197	Construccion De La Cancha De Vólibol De Playa De La Uabjo	FONREGIO N-4603-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,992,643	\$1,992,643	\$1,992,643	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224198	Construccion De Paso A Desnivel Vehicular En El Cruce De 5 Señores	RG23-4041-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,451,376	\$28,000,000	\$28,000,000	\$24,489,414	\$24,489,414	\$24,489,414	\$24,489,414	87.46	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224199	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Priv. Huanacaxtle (1a. Etapa)	FAFEF/4001/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Camotepec (Rancho Aquino)	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$381,466	\$381,466	\$381,466	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224200	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Rufino Tamayo, San Martín Mexicapam	FONREGIO N-3609-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,755,167	\$2,755,167	\$2,755,167	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	62.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224201	Construccion De Alumbrado Publico Sustentable En Union Cardenas.	FAFEF/4794/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$366,140	\$366,140	\$366,140	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224202	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Diferentes Calles Del Fraccionamiento Jardines De La Sierra, San Martin Mexicapam	FONREGIO N-3607-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,891,834	\$1,891,834	\$1,891,834	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224204	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Bautista	FAFEF/4002/2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$894,079	\$894,079	\$894,079	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224205	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ojito De Agua, Agencia Donaji.	FONREGIO N-3608-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,115,245	\$2,115,245	\$2,115,245	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030224206	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La 2a. Privada De La Calle 5 De Mayo	RG23-4824-2013	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,078,380	\$1,078,380	\$1,078,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224207	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	FAFEF/3573/2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Apóstol	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$850,459	\$850,459	\$850,459	\$836,004	\$836,004	\$836,004	\$836,004	98.30	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224208	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Libertad (San Jacinto Ocotlán)	RG23-4823-2013	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,720,203	\$1,720,203	\$1,720,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224211	Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	FAFEF/4006/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Barrio Techal Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,964,337	\$1,964,337	\$1,964,337	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	100.00	32.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224212	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En La Calle Niños Heroes	FAFEF/4004/2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Mengoli de Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$142,321	\$142,321	\$142,321	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224213	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En La Col. Los Cantaros.	-	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$330,603	\$330,603	\$330,603	\$307,990	\$307,990	\$307,990	\$307,990	93.16	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224214	Construccion De Alumbrado Publico Sustentable De La Avenida Principal.	FAFEF/4793/2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	Yucunani	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$366,140	\$366,140	\$366,140	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224218	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ahuizotl.	FAFEF-3574-2013	Oaxaca	Villa de Etla	Santo Domingo Barrio Alto	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$648,530	\$648,530	\$648,530	\$637,349	\$637,349	\$637,349	\$637,349	98.28	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224219	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De San Lorenzo Papalo, Concepción Papalo.	FONREGIO N-3637-2013	Oaxaca	Concepción Papalo	San Lorenzo Papalo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$509,704	\$2,575,000	\$2,575,000	\$2,065,296	\$2,065,296	\$2,065,296	\$2,065,296	80.21	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224220	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Morelos	FAFEF/3570/2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$422,850	\$920,534	\$920,534	\$497,684	\$497,684	\$497,684	\$497,684	54.06	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224222	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	FAFEF-3572-2013	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Cerro Blanco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$488,262	\$488,262	\$488,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224224	Elaboracion De Estudios De Costo Beneficio Para Diversas Obras	FONREGIO N-3640-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,026,767	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,417,880	\$3,417,880	\$3,417,880	\$3,417,880	99.94	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030224225	Elaboración De Estudios De Costo Beneficio Para Diversas Obras	FONREGIO N-3639-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$775,585	\$3,095,000	\$3,095,000	\$3,092,239	\$3,092,239	\$3,092,239	\$3,092,239	99.91	\$0	Estudio	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224226	Elaboración Del Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De Santa Cruz Mitlatongo, Magdalena Jaltepec, Oax.	FONREGIO N-3636-2013	Oaxaca	Magdalena Jaltepec	Santa Cruz Mitlatongo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$427,471	\$2,575,000	\$2,575,000	\$2,404,047	\$2,404,047	\$2,404,047	\$2,404,047	93.36	\$0	Proyecto	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224229	Construcción De Ramal Eléctrico Para Planta Seleccionadora De Limón	FONREGIO N36/06/2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Enmedio	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$371,920	\$371,920	\$371,920	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224299	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio López Rayón	RG23/4828/2013	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,510,228	\$1,510,228	\$1,510,228	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224301	Pavimentación De Calle Lazaro Cardenas, Colonia El Castillo	RG23-4820-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,234,359	\$1,234,359	\$1,234,359	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224302	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata.	RG23-4827-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Francisco Tutepetongo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,296,677	\$1,296,677	\$1,296,677	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224303	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Barrio Las Palmas	FONREGIO N-4452-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Benito Juárez	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,153,552	\$1,153,552	\$1,153,552	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224304	Programa De Rehabilitación De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfáltico	FONREGIO N-3611-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$177,000,000	\$177,000,000	\$177,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	38.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224305	Construcción De Aula En Escuela Telesecundaria, Clave: 20dtv0913e	FAM-3575-2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$340,068	\$340,068	\$340,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224307	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Reforma	FAFEF-3571-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$17,815	\$193,276	\$193,276	\$175,461	\$175,461	\$175,461	\$175,461	90.78	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224308	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Macedonio Alcalá (Col. Ampliación Progreso).	RG23-4826-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$780,991	\$780,991	\$780,991	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0224309	Elaboración De Proyecto Ejecutivo De Urbanización Para La Reubicación De La Comunidad De Santo Domingo Yojovi, San Andres Solaga.	FONREGIO N-3638-2013	Oaxaca	San Andrés Solaga	Santo Domingo Yojovi	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224358	Ampliación De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	APASZU-4960-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,150,000	\$3,150,000	\$2,807,452	\$3,150,000	\$2,807,452	\$2,807,452	\$2,807,452	89.13	\$0	Planta	7,409	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224359	Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	FISE-4884-2013	Oaxaca	Santa María Xadani	Santa María Xadani	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$618,383	\$618,383	\$607,849	\$618,383	\$607,849	\$607,849	\$607,849	98.30	\$0	Pozo	7,613	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224360	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FISE-4429-2013	Oaxaca	San Juan Cotzocón	María Lombardo de Caso	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,065,721	\$2,065,721	\$2,043,746	\$2,065,721	\$2,043,746	\$2,043,746	\$2,043,746	98.94	\$0	Sistema	3,857	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224362	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4415-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,480	\$235,480	\$232,610	\$235,480	\$232,610	\$232,610	\$232,610	98.78	\$0	Acción	76,596	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224363	Diagnostico Integral De Planeacion	FAFEF-4416-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$585,249	\$585,249	\$580,607	\$585,249	\$580,607	\$580,607	\$580,607	99.21	\$0	Estudio	76,596	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224366	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4418-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,480	\$235,480	\$233,693	\$235,480	\$233,693	\$233,693	\$233,693	99.24	\$0	Acción	42,082	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224377	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FISE-4431-2013	Oaxaca	San Blas Atempa	San Blas Atempa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$899,951	\$899,951	\$760,536	\$899,951	\$760,536	\$760,536	\$760,536	84.51	\$0	Sistema	11,959	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224404	Diagnostico Integral De Planeacion	FAFEF-4420-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$483,749	\$483,749	\$482,483	\$483,749	\$482,483	\$482,483	\$482,483	99.74	\$0	Estudio	42,082	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224419	Construccion Y Puesta En Marcha De 10 Plantas Potabilizadoras A Pie De Pozo	FAFEF-4435-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,481,842	\$12,500,000	\$12,481,842	\$12,481,842	\$12,481,842	99.85	\$0	Planta	255,029	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224427	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4437-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,480	\$235,480	\$233,617	\$235,480	\$233,617	\$233,617	\$233,617	99.21	\$0	Acción	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224429	Diagnostico Integral De Planeacion	FAFEF-4438-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$389,557	\$389,557	\$389,554	\$389,557	\$389,554	\$389,554	\$389,554	100.00	\$0	Estudio	25,902	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224438	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4442-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,480	\$235,480	\$233,617	\$235,480	\$233,617	\$233,617	\$233,617	99.21	\$0	Acción	25,381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224444	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4446-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,480	\$235,480	\$232,610	\$235,480	\$232,610	\$232,610	\$232,610	98.78	\$0	Acción	74,825	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030224445	Diagnostico Integral De Planeacion	FAFEF-4447-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$638,435	\$638,435	\$629,838	\$638,435	\$629,838	\$629,838	\$629,838	98.65	\$0	Estudio	74,825	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224466	Construccion De Dos Aulas Direccion Y Servicios Sanitarios En Ie No. 268 (1ra Etapa)	RA11-4684-2013	Oaxaca	San Miguel Aloápam	San Miguel Aloápam	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$835,000	\$835,000	\$0	\$835,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224469	Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo III En Instituto Tecnologico Superior De Teposcolula	FAFEF-4733-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,477,932	\$2,477,932	\$655,268	\$2,477,932	\$2,477,932	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224490	Colector Pluvial Nororientado De La Ciudad De Oaxaca De Juarez 1a Etapa (Col. Reforma)	FAFEF-4478-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,929,999	\$1,929,999	\$1,909,888	\$1,929,999	\$1,909,888	\$1,909,888	\$1,909,888	98.96	\$0	Colector	255,029	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224494	Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion De Sistemas De Agua Potable (B)	FAFEF-4748-2013	Oaxaca	San Juan Chicomezúchil	San Juan Chicomezúchil	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$4,014	\$15,000	\$4,014	\$4,014	\$4,014	26.76	\$0	Estudio	310	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224495	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Sistemas De Agua Potable (E)	FAFEF-4749-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San José Chacalapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$14,988	\$15,000	\$14,988	\$14,988	\$14,988	99.92	\$0	Estudio	2,041	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224497	Elaboracion De Estudios Y Proyectos Para La Construccion, Ampliacion Y Rehabilitacion De Sistemas De Agua Potable (G)	FAFEF-4750-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$45,000	\$45,000	\$37,709	\$45,000	\$37,709	\$37,709	\$37,709	83.80	\$0	Estudio	4,114	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224505	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion De La Planta Potabilizadora Y Obra De Captacion	FAFEF-4754-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$359,987	\$360,000	\$359,987	\$359,987	\$359,987	100.00	\$0	Estudio	53,043	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224533	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Alcantarillado Sanitario	FAFEF-4759-2013	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$99,691	\$100,000	\$99,691	\$99,691	\$99,691	99.69	\$0	Estudio	25,381	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224534	Estudio Y Proyecto Ejecutivo Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-4760-2013	Oaxaca	Santiago Laollaga	Santiago Laollaga	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$99,989	\$100,000	\$99,989	\$99,989	\$99,989	99.99	\$0	Estudio	2,550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224543	Supervision Tecnica Apaszu	FAFEF-4772-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$499,676	\$499,676	\$189,570	\$499,676	\$189,570	\$189,570	\$189,570	37.94	\$0	Acción	327,219	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224544	Estudio Y Proyecto Integral Para El Sistema De Agua Potable	FAFEF-4870-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Huautla de Jiménez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$158,647	\$160,000	\$158,647	\$158,647	\$158,647	99.15	\$0	Estudio	10,528	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030224545	Equipamiento De Un Aula Audiovisual En La Universidad Pedagógica Nacional De Tlaxiaco	FAFEF-4045-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2013	\$550,000	\$550,000	\$0	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224546	Equipamiento En El Centro De Capacitacion Artística Y Cultural Con Albergue	FAFEF-4796-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Juan Cuicatlan	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,042,525	\$117,153	\$0	\$117,153	\$117,153	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224547	Construccion De Un Aula En lebo No. 165	FAFEF-4888-2013	Oaxaca	San Simón Almolongo	San Simón Almolongo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$780,474	\$380,684	\$99,958	\$380,684	\$380,684	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224548	Estudio Y Proyecto Para El Sistema De Agua Potable	FAFEF-4871-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Temascal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$159,985	\$160,000	\$159,985	\$159,985	\$159,985	99.99	\$0	Estudio	6,566	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224549	Equipamiento De Un Aula En lebo No. 165	FAFEF-4889-2013	Oaxaca	San Simón Almolongo	Rio Anona	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$19,784	\$19,784	\$0	\$19,784	\$19,784	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224557	Amliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	FAFEF-4961-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,350,000	\$1,350,000	\$1,203,194	\$1,350,000	\$1,203,194	\$1,203,194	\$1,203,194	89.13	\$0	Planta	7,409	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224571	Reponccion De La Línea Y Red De Dist De Energia Elect. Para Beneficiar A La Loc. De La Venta Y Ampli De La Red De Dist De Energia Elect Para Benef A La Calle San Sebastian De La Loc. San Andres Pax	PIBAI-4412-2013	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	DEPENDENCIA MUNICIPAL	Energía	En Ejecución	2013	\$2,775,510	\$2,775,510	\$2,775,510	\$2,775,510	\$2,775,510	\$2,775,510	\$2,775,510	100.00	\$0	Poste	1,198	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: sed solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224593	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4894-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,480	\$235,480	\$233,617	\$235,480	\$233,617	\$233,617	\$233,617	99.21	\$0	Acción	29,604	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224594	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4910-2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$201,840	\$201,840	\$200,309	\$201,840	\$200,309	\$200,309	\$200,309	99.24	\$0	Acción	7,203	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224595	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4909-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$201,840	\$201,840	\$199,380	\$201,840	\$199,380	\$199,380	\$199,380	98.78	\$0	Acción	7,823	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224597	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4911-2013	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$201,840	\$201,840	\$200,309	\$201,840	\$200,309	\$200,309	\$200,309	99.24	\$0	Acción	7,249	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224598	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4912-2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$201,840	\$201,840	\$199,810	\$201,840	\$199,810	\$199,810	\$199,810	98.99	\$0	Acción	10,618	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224600	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	FAFEF-4913-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$235,480	\$235,480	\$233,112	\$235,480	\$233,112	\$233,112	\$233,112	98.99	\$0	Acción	18,944	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030 0224603	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-4893-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,320	\$437,320	\$433,860	\$437,320	\$433,860	\$433,860	\$433,860	99.21	\$0	Acción	29,604	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224604	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-4895-2013	Oaxaca	El Espinal	El Espinal	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$470,960	\$470,960	\$465,219	\$470,960	\$465,219	\$465,219	\$465,219	98.78	\$0	Acción	7,823	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224605	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-4896-2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$470,960	\$470,960	\$467,387	\$470,960	\$467,387	\$467,387	\$467,387	99.24	\$0	Acción	7,203	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224607	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-4897-2013	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$470,960	\$470,960	\$467,387	\$470,960	\$467,387	\$467,387	\$467,387	99.24	\$0	Acción	7,249	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224609	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-4898-2013	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$470,960	\$470,960	\$466,223	\$470,960	\$466,223	\$466,223	\$466,223	98.99	\$0	Acción	10,618	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - VALIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224611	Implementacion Del Sistema Inteligente De Facturacion Y Cobranza	APASZU-4899-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$437,320	\$437,320	\$432,921	\$437,320	\$432,921	\$432,921	\$432,921	98.99	\$0	Acción	18,944	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224635	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	RG23-4614-2013	Oaxaca	San Bartolomé Loxicha	San Bartolomé Loxicha	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$85,000	\$85,000	\$25,456	\$85,000	\$25,456	\$25,456	\$25,456	29.95	\$0	Sistema	1,408	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224637	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	RG23-4616-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Lo de Soto	San Pedro Orizaba	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$185,000	\$185,000	\$172,500	\$185,000	\$172,500	\$172,500	\$172,500	93.24	\$0	Sistema	423	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224651	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	RG23-4620-2013	Oaxaca	San Juan Lachao	La Asunción	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Sistema	42	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0224657	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	RG23-4624-2013	Oaxaca	San Juan Lachao	Santa Rosa de Lima	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Sistema	461	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030224825	Construccion De La Primera Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo III En Instituto Tecnologico Superior De Teposcolula	FAM-4731-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y Teposcolula	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,000,000	\$2,000,000	\$546,587	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224836	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	RG23-4634-2013	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$45,051	\$150,000	\$45,051	\$45,051	\$45,051	30.03	\$0	Sistema	3,081	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224870	Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo	RG23-4639-2013	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$250,386	\$500,000	\$250,386	\$250,386	\$250,386	50.08	\$0	Pozo	1,075	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224877	Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	FISE-4055-2013	Oaxaca	Santiago Tetepec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TETEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	\$1,498,422	100.00	\$0	Sistema	112	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224907	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica E Tierra Azul	FISE-4742-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	San Juan Mixtepec Distrito 08	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08-	Energia	En Ejecución	2013	\$607,792	\$607,792	\$607,792	\$607,792	\$607,792	\$607,792	\$607,792	100.00	\$0	Poste	52	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224911	Ampliacion Y Repontencializacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, 1a. Etapa	FISE-4741-2013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN MIXTEPEC-DISTR. 08-	Energia	En Ejecución	2013	\$1,561,851	\$1,561,851	\$1,561,851	\$1,561,851	\$1,561,851	\$1,561,851	\$1,561,851	100.00	\$0	Poste	76	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224930	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	FISE-4969-2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,271,157	\$1,271,157	\$832,917	\$1,271,157	\$832,917	\$832,917	\$832,917	65.52	\$0	Sistema	380	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224933	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISE-4970-2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Joya de San Nicolás (Yuriú)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA YOSONOTU	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$721,194	\$721,194	\$721,194	\$721,194	\$721,194	\$721,194	\$721,194	100.00	\$0	Sistema	380	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224943	Modernizacion Y Ampliacion Del Camino La Cabaña - San Juan Atepec- Abejones Tramo Del Km. 0 000 Al Km.12 480 Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 3 000 (Trabajos Complementarios 2012 51.37)	FISE-4469-2013	Oaxaca	San Juan Atepec	San Juan Atepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN ATEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$890,137	\$890,137	\$356,360	\$890,137	\$356,360	\$356,360	\$356,360	40.03	\$0	Kilómetros	1,046	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224959	Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo	RG23-4647-2013	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Santiago Llano Grande	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$539,864	\$600,000	\$539,864	\$539,864	\$539,864	89.98	\$0	Pozos	1,880	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224960	Rehabilitacion De Pozo Profundo Y Equipo De Bombeo	RG23-4648-2013	Oaxaca	Santiago Llano Grande	San Francisco el Maguey	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$137,980	\$150,000	\$137,980	\$137,980	\$137,980	91.99	\$0	Pozo	838	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224963	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	RG23-4651-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$106,263	\$150,000	\$106,263	\$106,263	\$106,263	70.84	\$0	Sistema	851	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030224968	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	RG23-4656-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$60,351	\$200,000	\$60,351	\$60,351	\$60,351	30.18	\$0	Sistema	2,266	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX0013030224970	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	RG23-4658-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$121,609	\$400,000	\$121,609	\$121,609	\$121,609	30.40	\$0	Sistema	938	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224974	Construccion De Puente Vehicular Sobre Rio Chiquito	FONREGIO N/4728/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Juan Cuicatlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,354,162	\$2,354,162	\$2,354,162	\$2,354,162	\$2,354,162	\$2,354,162	\$2,354,162	100.00	\$0	Metro Lineal	3,677	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: obra terminada - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224979	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FISE-5041-2013	Oaxaca	San Jacinto Tlacotepec	Cuajinicuil	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO TLACOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,797,348	\$1,797,348	\$1,437,928	\$1,797,348	\$1,437,928	\$1,437,928	\$1,437,928	80.00	\$0	Sistema	645	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224981	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	FONREGIO N/4020/2013	Oaxaca	San Pedro Juchatengo	San Pedro Juchatengo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2A. ETAPA)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,785,179	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,785,179	\$1,785,179	89.26	\$0	Sistema	1,693	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224985	Ampliacion Repotencializacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varios Praies	FISE-4465-2013	Oaxaca	Santa Inés del Monte	La Lobera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTA INES DEL MONTE	Energia	En Ejecución	2013	\$1,713,201	\$1,713,201	\$1,713,201	\$1,713,201	\$1,713,201	\$1,713,201	\$1,713,201	100.00	\$0	Poste	216	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030224993	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FONREGIO N/4777/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,869,205	\$3,859,205	\$2,321,503	\$3,859,205	\$3,859,205	\$2,321,503	\$0	60.15	\$0	Sistema	7,409	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso	
OAX0013030224997	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Carnero	FONREGIO N/3712/2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	MAGDALENA TEQUISISTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,371,598	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,371,598	\$1,371,598	91.44	\$0	Metro Cuadrado	200	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225000	Ampliacion De Sistema De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Ampliacion Chocano	FONREGIO N/3952/2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	ASUNCION NOCHIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,947,594	\$2,947,594	\$2,342,747	\$2,947,594	\$2,947,594	\$2,342,747	\$2,342,747	79.48	\$0	Sistema	2,000	100.00	79.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225001	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Ampliacion Chocano	FONREGIO N/3953/2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	ASUNCION NOCHIXTLAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$721,967	\$721,967	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,986	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso
OAX0013030225003	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FONREGIO N/3954/2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Santiago Buena Vista (Ticúa)	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	ASUNCION NOCHIXTLAN	Energia	En Ejecución	2013	\$805,105	\$805,105	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225005	Ampliacion Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FONREGIO N/3741/2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chapultepec	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	CHALCATONGO DE HIDALGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	2,043	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225006	Construccion De Auditorio Deportivo (2a. Etapa)	FONREGIO N/3994/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,298,309	\$2,298,309	\$1,895,905	\$2,298,309	\$2,298,309	\$1,895,905	\$1,895,905	82.49	\$0	Obra	16,796	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225007	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable	FONREGIO N/4727/2013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN FRANCISCO JALTEPETONGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,974,828	\$1,974,828	\$1,069,134	\$1,974,828	\$1,069,134	\$1,069,134	\$1,069,134	54.14	\$0	Metro Lineal	339	100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225011	Construccion De Cuatro Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho	FAM-4174-2013	Oaxaca	San Pedro Sochiápam	San Juan Zapotitlán	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,566,177	\$1,566,177	\$0	\$1,566,177	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030225012	Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Manuel Avila Camacho	FAM-4177-2013	Oaxaca	San Pedro Sochiápm	San Pedro Sochiápm	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$72,056	\$72,056	\$0	\$72,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225013	Construccion De Un Laboratorio- Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4164-2013	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Soledad Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,015,613	\$1,015,613	\$0	\$1,015,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225014	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4165-2013	Oaxaca	San Bartolomé Ayautla	La Soledad Piedra Ancha	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$141,877	\$141,877	\$0	\$141,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225015	Construccion De Un Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4166-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,015,612	\$1,015,613	\$0	\$1,015,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225016	Equipamiento De Un Laboratorio - Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4167-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$141,877	\$141,877	\$0	\$141,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225030	Perforacion De Pozo Profundo De 140 Mts.	FONREGIO N4023/2013	Oaxaca	San Juan Yucuita	San Juan Yucuita	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN YUCUITA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$882,250	\$1,000,000	\$882,250	\$882,250	\$882,250	88.22	\$0	Pozo	684	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225032	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion De Miguel Hidalgo Del Barrio Santo Domingo	FONREGIO N4028/2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Santiago Juxtahuaca	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO JUXTLAHUACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$2,100,000	\$4,000,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	52.50	\$0	Metro Cuadrado	215	100.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225036	Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De Puente Vehicular	FONREGIO N4025/2013	Oaxaca	Santiago Yaveo	Santiago Yaveo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO YAVEO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$517,356	\$600,000	\$517,356	\$517,356	\$393,391	86.23	\$0	Estudio	1,200	100.00	86.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225042	Construccion De Drenaje Sanitario En La Col. La Esperanza	FONREGIO N-5110-2013	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,937,040	\$1,937,040	\$570,123	\$1,937,040	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	15,016	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225053	Construccion De Dos Aulas, Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-4169-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,215,000	\$1,215,000	\$0	\$1,215,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225054	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-4172-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San Rafael	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$76,298	\$76,298	\$0	\$76,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225055	Construccion De Dos Aulas En J.N.U. Ignacio Manuel Altamirano	FAM-4238-2013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$480,000	\$480,000	\$0	\$480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225056	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Ignacio Manuel Altamirano	FAM-4239-2013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,728	\$25,728	\$0	\$25,728	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225058	Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4179-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$95,774	\$95,774	\$0	\$95,774	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030225059	Construccion De Un Aula En J.N.U. Frida Khalo	FAM-4240-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030225060	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Frida Khalo	FAM-4241-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,392	\$20,392	\$0	\$20,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225061	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-4242-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225062	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-4243-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225063	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-4182-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$417,781	\$417,781	\$0	\$417,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225064	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4185-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Peñas Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225065	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4186-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$754,049	\$754,049	\$0	\$754,049	\$754,049	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS	0	3.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225066	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4188-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,161	\$30,161	\$0	\$30,161	\$30,161	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225067	Construccion De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-4191-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225068	Equipamiento Nde Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-4193-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cerro Campana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$40,270	\$40,270	\$0	\$40,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225069	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-4244-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225091	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 2a. Etapa	FONREGIO N/4462/2013	Oaxaca	Natividad	Natividad	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas		NATIVIDAD	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,887,600	\$2,500,000	\$1,887,600	\$1,887,600	\$1,887,600	75.50	\$0	Sistema	330	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225139	Elaboracion Del Estudio Y Proyecto Para La Apertura Del Camino: Santiago Tutta A La Comunidad De Rancho Juarez, Tramo Del Km. 0 000 Al Km 20 000, Subtramo Del Km. 0 000 Al Km 9 700	FONREGIO N/4017/2013	Oaxaca	San Juan Mazatán	San Juan Mazatán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas		SAN JUAN MAZATLAN	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,299,838	\$1,299,838	\$667,244	\$1,299,838	\$667,244	\$667,244	\$667,244	51.33	\$0	Estudio	1,328	100.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso
OAX0013030225140	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-4245-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	San José Piedras Negras	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225142	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Guiehxoba (Col. Soledad)	FAM-4247-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,864	\$12,864	\$0	\$12,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030225143	Construcción De Tres Aulas, Un Aula De Medios Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Benito Juárez García	FAM-4229-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,219,970	\$3,219,970	\$0	\$3,219,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225144	Equipamiento De Tres Aulas Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Benito Juárez García	FAM-4231-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$405,703	\$405,703	\$0	\$405,703	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225145	Construcción De Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4196-2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$0	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225146	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4199-2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$40,270	\$40,270	\$0	\$40,270	\$40,270	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225147	Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria Técnica No. 152	FAM-4202-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$685,311	\$685,311	\$0	\$685,311	\$685,311	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225148	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Prof. Carlos Merino Camarillo	FAM-4248-2013	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225149	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Prof. Carlos Merino Camarillo	FAM-4249-2013	Oaxaca	Santiago Cacaloxtepec	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225150	Construcción De Tres Aulas Y Cuatro Anexos En Centro De Atención Multiple No. 45	FAM-4205-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,462,500	\$2,462,500	\$0	\$2,462,500	\$2,462,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225151	Equipamiento De Tres Aulas Y Dos Anexos En Centro De Atención Multiple No. 45	FAM-4207-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$118,943	\$118,943	\$0	\$118,943	\$118,943	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225152	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Ciencia Y Progreso	FAM-4250-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Yosoyuxi Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$542,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225154	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Ciencia Y Progreso	FAM-4251-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Yosoyuxi Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$36,028	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225156	Construcción De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori	FAM-4252-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225157	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Maria Montessori	FAM-4253-2013	Oaxaca	Asunción Nochixtlán	Asunción Nochixtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,392	\$20,392	\$0	\$20,392	\$20,392	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225158	Construcción De Un Aula En J.N.I. Mariano Matamoros	FAM-4254-2013	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$0	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225159	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Mariano Matamoros	FAM-4255-2013	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,864	\$12,864	\$0	\$12,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030225160	Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM-4208-2013	Oaxaca	San Pablo Tijaitepec	Buena Vista la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$485,000	\$485,000	\$0	\$485,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	LABORATORIO-TALLER	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225161	Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM-4209-2013	Oaxaca	San Pablo Tijaitepec	San Pablo Tijaitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$111,716	\$111,716	\$0	\$111,716	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225162	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jose Maria Icazabalca	FAM-4256-2013	Oaxaca	San Pablo Tijaitepec	San Pablo Tijaitepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225163	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Maria Icazabalca	FAM-4257-2013	Oaxaca	San Pablo Tijaitepec	Candelaria la Unión	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225164	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Maria Contreras	FAM-4210-2013	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$477,781	\$477,781	\$0	\$477,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225165	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primari Manuel Maria Contreras	FAM-4211-2013	Oaxaca	Santo Domingo Ixcatán	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225166	Construccion De Un Aula En J.N.I. Union Y Progreso	FAM-4258-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatán	San Pedro Ixcatán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$0	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225168	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Union Y Progreso	FAM-4259-2013	Oaxaca	San Pedro Ixcatán	San Pedro Ixcatán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,864	\$12,864	\$0	\$12,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225170	Construccion De Tres Anexos En J.N.I. Ponciano Lopez	FAM-4212-2013	Oaxaca	San Miguel Amatán	Cuajimoloyas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$585,000	\$585,000	\$0	\$585,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS	0	3.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030225172	Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Ponciano Lopez	FAM-4213-2013	Oaxaca	San Miguel Amatán	Cuajimoloyas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$29,332	\$29,332	\$0	\$29,332	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030225175	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM-4260-2013	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030225176	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM-4261-2013	Oaxaca	San Melchor Betaza	San Melchor Betaza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030225177	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4262-2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225193	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-4263-2013	Oaxaca	Santiago Lalopa	Santiago Lalopa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$25,114	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FSM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225194	Construccion De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos	FAM-4264-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225195	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos	FAM-4265-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Gulera	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,392	\$20,392	\$0	\$20,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030225196	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4214-2013	Oaxaca	San Ildefonso Amatán	Yojuela	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$754,049	\$754,049	\$0	\$754,049	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXO	0	3.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225215	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4215-2013	Oaxaca	San Ildefonso Amatán	San Ildefonso Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,161	\$30,161	\$0	\$30,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225216	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Andres Quintana Roo	FAM-4266-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachilló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225217	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Andres Quintana Roo	FAM-4267-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachilló	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225218	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4216-2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$754,049	\$754,049	\$0	\$754,049	\$754,049	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS	0	3.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225219	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-4217-2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	Las Ánimas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,161	\$30,161	\$0	\$30,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030225220	Terminacion De Seis Aulas, Aula De Usos Múltiples Y Tres Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez (2da Etapa)	FAM-4233-2013	Oaxaca	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,200,286	\$1,200,286	\$0	\$1,200,286	\$1,200,286	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225221	Equipamiento De Seis Aulas, Aula De Usos Múltiples Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM-4234-2013	Oaxaca	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$202,101	\$202,101	\$0	\$202,101	\$202,101	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225222	Construccion De Un Taller De Electricidad En Escuela Secundaria Tecnica No. 201	FAM-4218-2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,680,000	\$1,680,000	\$0	\$1,680,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225223	Equipamiento De Un Taller De Electricidad En Escuela Secundaria Tecnica No. 201	FAM-4219-2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$289,198	\$289,198	\$0	\$289,198	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225224	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales De Un Anexo En J.N.U. Gregorio Torres Quintero (Cinco Señores)	FAM-4220-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$373,588	\$373,588	\$0	\$373,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030225225	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Gregorio Torres Quintero (Cinco Señores)	FAM-4221-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$12,864	\$12,864	\$0	\$12,864	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225226	Construccion De Un Aula En J.N.U. Moises Saenz	FAM-4268-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225227	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Moises Saenz	FAM-4269-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$20,392	\$20,392	\$0	\$20,392	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225228	Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Heladio)	FAM-4270-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030225229	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria (Col. Heladio)	FAM-4271-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$50,228	\$50,228	\$0	\$50,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225230	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta (Col. Buenos Aires)	FAM-4222-2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$904,389	\$904,389	\$0	\$904,389	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225231	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta (Col. Buenos Aires)	FAM-4223-2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225232	Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria Tecnica No. 186	FAM-4225-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,581,000	\$1,581,000	\$0	\$1,581,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225233	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 186	FAM-4226-2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$54,042	\$54,042	\$0	\$54,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225234	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	FAM-4228-2013	Oaxaca	San José del Progreso	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$0	\$728,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXOS	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225235	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Año De Hidalgo	FAM-4453-2013	Oaxaca	San Miguel del Puerto	San Miguel del Puerto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$0	\$650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030225236	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Aquiles Serdán	FAM-4454-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Santo Domingo de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225237	Reparaciones Generales En J.N.U. Gabriela Mistral	FAM-4455-2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$380,000	\$380,000	\$0	\$380,000	\$380,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225238	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adolfo Rutz Cortines	FAM-4456-2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$0	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225239	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Matias Romero	FAM-4457-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$0	\$1,150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013
OAX0013030225240	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Patria	FAM-4458-2013	Oaxaca	Villa de Chilapa de Diaz	Villa de Chilapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225241	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rio Blanco	FAM-4459-2013	Oaxaca	Santa María Zacatepec	Santa María Zacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225242	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Maestro Rafael Ramirez (Los Sabinos)	FAM-4460-2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$0	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013030225247	Construccion De Colector Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FONREGIO N/4022/2013	Oaxaca	San Juan Yatzona	San Juan Yatzona	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN YATZONA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,251,290	\$1,251,290	\$977,919	\$1,251,290	\$977,919	\$977,919	\$977,919	78.15	\$0	Metro Lineal	526	100.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225248	Reconstruccion Del Camino E.C. (Oaxaca-Ixtlan) - Santa Catarina Lachatao, Del Km 0 000 Al Km 16 000 2a. Etapa.	FONREGIO N/4031/2013	Oaxaca	Santa Catarina Lachatao	Santa Catarina Lachatao	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CATORINA LACHATAO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,561,228	\$1,561,228	\$546,274	\$1,561,228	\$546,274	\$546,274	\$546,274	34.99	\$0	Obra	356	100.00	34.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225250	Contruccion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	FONREGIO N/4019/2013	Oaxaca	Santiago Laxopa	Santiago Laxopa	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTIAGO LAXOPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,046,672	\$1,500,000	\$1,046,672	\$1,046,672	\$1,046,672	69.78	\$0	Sistema	1,282	100.00	69.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225286	Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM-5541-2013	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$49,164	\$49,164	\$0	\$49,164	\$49,164	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	50.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225287	Terminacion De Contruccion De Un Aula En Escuela Primaria Ignacio Comonfort	FAM-5544-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Rio	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$48,452	\$48,452	\$48,452	\$48,452	\$48,452	\$48,452	\$48,452	100.00	\$0	Obra	0	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINQUITADA / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225288	Terminacion De Reparaciones Generales En J.N.L. Ramon Lopez Velarde	FAM-5540-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$145,107	\$2,711	\$0	\$2,711	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225289	Terminacion De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata Castro (Col. San Miguel Arcangel)	FAM-5542-2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,383	\$14,383	\$0	\$14,383	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225291	Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnológico De Pochutla	FAM-5636-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225293	Construccion De La Segunda Etapa De La Unidad Academica Departamental Tipo Iii En Instituto Tecnológico Superior De Teposcolula	RA11-4732-2013	Oaxaca	San Pedro y San Pablo Teposcolula	San Pedro y San Pablo Teposcolula	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,477,932	\$2,477,932	\$0	\$2,477,932	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225294	Construccion De La Primera Etapa De Un Laboratorio De Botanica En Instituto Tecnológico Superior De San Miguel El Grande	RA11-5638-2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$728,246	\$728,246	\$0	\$728,246	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225295	Construccion De La Primera Etapa De Un Laboratorio De Tecnologías De La Madera En Instituto Tecnológico Superior De San Miguel El Grande	RA11-5637-2013	Oaxaca	San Miguel el Grande	San Miguel el Grande	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$1,851,227	\$1,851,227	\$0	\$1,851,227	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030225310	Construccion De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Riva Palacios	FONREGIO N/4722/2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Diaz	Miahuatán de Porfirio Diaz	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	MAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	74	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225318	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Priv. Guadalupe Victoria	FAFEF/5035/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	U012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$224,147	\$224,147	\$224,147	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225329	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Union Y Morelos	RG23/5202/2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,258	\$800,258	\$800,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX0013030225331	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Y 3a. Poniente	FAFEF/4829/2013	Oaxaca	San Vicente Nuñú	San Vicente Nuñú	Urbano	Aportaciones Federales	U012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$999,992	\$999,992	\$999,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	64.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225334	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles (2da. Etapa)	FONREGIO N/4866/2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN ANTONIO DE LA CAL	Energia	En Ejecución	2013	\$1,434,016	\$1,434,016	\$1,147,008	\$1,434,016	\$1,147,008	\$1,147,008	79.99	\$0	Registro	469	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225338	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Santa Maria La Luz	FAFEF/4795/2013	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	La Luz	Rural	Aportaciones Federales	U012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:	
OAX0013030225342	Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Poniente De La Ciudad.	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,513,459	\$6,513,459	\$6,513,459	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225343	Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Oriente De La Ciudad.	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$12,144,948	\$12,144,948	\$12,144,948	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225344	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Pipila Y Paraje Camino Al Seminario	FONREGIO N/4745/2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PABLO ETLA	Energia	En Ejecución	2013	\$1,073,342	\$1,073,342	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	78	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso	
OAX0013030225345	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje "Yuteyito"	FONREGIO N/4024/2013	Oaxaca	San Pablo Huitzo	San Pablo Huitzo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PABLO HUITZO	Energia	En Ejecución	2013	\$650,321	\$650,321	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	140	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso	
OAX0013030225346	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	FAFEF/4830/2013	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	San Nicolás Quilana	Rural	Aportaciones Federales	U012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$888,037	\$888,037	\$888,037	\$825,064	\$825,064	\$825,064	\$825,064	92.91	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0225348	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Elctrica Subterranea En Santo Domingo Barrio Baio	FONREGIO N/4862/2013	Oaxaca	Villa de Etla	Villa de Etla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	VILLA DE ETLA	Energia	En Ejecución	2013	\$510,317	\$510,317	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	202	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0225350	Construccion Del Centro De Iniciacion Musical De Oaxaca (Cimo) 1a. Etapa	FONREGIO N/5232/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$20,500,000	\$20,500,000	\$20,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0225351	Rehabilitacion De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Preparatoria "Lazaro Cardenas Del Rio"	FAFEF/5146/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$866,445	\$866,445	\$866,445	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0225353	Rehabilitacion De Servicios Sanitarios En La Escuela Preparatoria "Lazaro Cardenas Del Rio"	FAFEF/5147/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$221,652	\$221,652	\$221,652	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0225354	Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Centro De La Ciudad.	RG23/5575/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$758,564	\$4,297,200	\$4,297,200	\$3,538,636	\$3,538,636	\$3,538,636	82.35	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0225355	Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Norte De La Ciudad.	RG23/5576/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,360,405	\$6,360,405	\$6,360,405	\$4,222,401	\$4,222,401	\$4,222,401	66.39	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0225356	Bacheo Mecanico Superficial En La Zona Sur De La Ciudad.	RG23/5577/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,706,411	\$10,683,988	\$10,683,988	\$8,977,577	\$8,977,577	\$8,977,577	84.03	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0225357	Terminacion Del Salon De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria Tecnica No. 64	FAM/5124/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,550,256	\$3,550,256	\$3,550,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0225358	Rehabilitacion De Las Aulas En La Escuela Preparatoria "Lazaro Cardenas Del Rio"	FAFEF/5171/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$457,358	\$457,358	\$457,358	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0225359	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Azteca	RG23/4828/2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030 0225360	Construccion De Agencia Municipal	FAFEF/3576/2013	Oaxaca	San Sebastián Teitipac	San Antonio Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,145,516	\$1,145,516	\$1,145,516	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030225361	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje El Chapulin	-	Oaxaca	Santiago Matatán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$456,591	\$456,591	\$456,591	\$400,438	\$400,438	\$400,438	\$400,438	87.70	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225362	Integracion Del Catalogo De Precios Unitarios General De Sinfra	-	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225376	Rehabilitacion Del Boulevard Guadalupe Hinojosa De Murat Del Km. 0 000 Al Km. 1 800 Y Obras Complementarias	FONREGIO N4472/2013	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,022,515	\$8,022,515	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	80,487	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225764	Construccion Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa)	FISE-5611-2013	Oaxaca	San Juan Quiahije	San Juan Quiahije	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN QUIAHIJE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,695,381	\$1,695,381	\$510,499	\$1,695,381	\$510,499	\$510,499	\$510,499	30.11	\$0	Sistema	2,095	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225841	Revestimiento De Camino Tramo: Las Margaritas -El Porvenir Del Km. 0 000 Al Km. 10 600 Subtramo Del Km. 0 000 Al Km. 5 300 (1a. Etapa)	FISE-5624-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Kilómetros	1,925	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030225959	Construccion Del Sistema De Agua Potable (1a. Etapa)	FISE-5646-2013	Oaxaca	San Miguel Mixtepec	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL MIXTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Sistema	210	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013030225968	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE-5338-2013	Oaxaca	San Pablo Cuatro Venados	Rio Jalapilla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO CUATRO VENADOS	Energia	En Ejecución	2013	\$667,826	\$667,826	\$667,826	\$667,826	\$667,826	\$667,826	\$667,826	100.00	\$0	Poste	395	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030226526	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero - Ignacio Allende	FAFEF/5571/2013	Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR LOXICHA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,077,566	\$1,077,566	\$1,076,829	\$1,077,566	\$1,076,829	\$1,076,829	\$1,076,829	99.93	\$0	Metro Cuadrado	2,115	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030226529	Construccion De Agencia Municipal 2a Etapa	FAFEF/5315/2014	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Francisco Ixpantepec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030226531	Construccion De Bodega Rural 2a. Etapa	FAFEF/5316/2015	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CATARINA JUQUILA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Bodega	65	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030226533	Alumbrado Publico Y Red Subterranea De Electrificacion	FAFEF/5698/2013	Oaxaca	Santa Maria Huatulco	Santa Maria Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Energia	En Ejecución	2013	\$1,897,851	\$1,897,851	\$0	\$1,897,851	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	7,409	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030226540	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Camino Del Centro De Salud Al Varadero (1a. Etapa)	FAFEF/4779/2013	Oaxaca	Santa Maria Jalapa del Marqués	Santa Maria Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUEZ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$934,615	\$934,615	\$934,615	\$934,615	\$934,615	93.46	\$0	Kilómetro	878	100.00	93.46	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030226542	Subestacion Particular De 30 Kva En Auditorio Y Reubicacion De Linea De Distribucion La Merced	FAFEF/4729/2014	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	Energia	En Ejecución	2013	\$361,915	\$361,915	\$361,915	\$361,915	\$361,915	\$361,915	\$361,915	100.00	\$0	Poste	53,043	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0226577	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Porfirio Diaz, Independencia, Cuauhtemoc Y La Union	FAFEF/5333/2013	Oaxaca	San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TLACOTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$816,905	\$816,905	\$0	\$816,905	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	621	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0226578	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Candelaria	FAFEF/5334/2013	Oaxaca	San Pablo Tijaitepec	Candelaria la Unión	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO TUALTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$301,450	\$301,450	\$0	\$301,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	336	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0226579	Terminacion De Auditorio Municipal	FAFEF/5652/2013	Oaxaca	San Pedro Molinos	San Pedro Molinos	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO MOLINOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$562,827	\$562,827	\$562,827	\$562,827	\$281,414	\$281,414	\$281,414	50.00	\$0	Acción	723	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227586	Construccion Del Sistema De Agua Potable 2a Etapa	FISE-4785-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,038,688	\$1,038,688	\$1,010,360	\$1,038,688	\$1,010,360	\$1,010,360	\$1,010,360	97.27	\$0	Sistema	141	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227590	Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FISE-4787-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$950,022	\$1,500,000	\$730,786	\$730,786	\$730,786	48.72	\$0	Sistema	888	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227600	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FISE-6133-2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Ana Rayón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,332,684	\$1,332,684	\$392,581	\$1,332,684	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	148	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227604	Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	FISE-6134-2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Barrio Loma Bonita	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,043,161	\$2,043,161	\$599,496	\$2,043,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	148	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227654	Colector Pluvial Nororiental De La Ciudad De Oaxaca De Juarez 1a Etapa (Col. Reforma)	APASZU-4477-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,929,999	\$1,929,999	\$1,909,888	\$1,929,999	\$1,909,888	\$1,909,888	\$1,909,888	98.96	\$0	Colector	255,029	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227657	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario (1a Etapa)	APASZU-4855-2013	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,147,295	\$3,500,000	\$3,147,295	\$3,147,295	\$3,147,295	89.92	\$0	Sistema	4,925	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227661	Rehabilitacion Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASZU-4857-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,843,619	\$3,843,619	\$1,161,777	\$3,843,619	\$1,161,777	\$1,161,777	\$1,161,777	30.23	\$0	Sistema	25,902	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227664	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASZU-4859-2013	Oaxaca	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,915,111	\$1,915,111	\$1,907,458	\$1,915,111	\$1,907,458	\$1,907,458	\$1,907,458	99.60	\$0	Sistema	4,344	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0227694	Rehabilitación De La Línea De Conducción Y Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	RG23-5941-2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,932	\$104,932	\$100,851	\$104,932	\$100,851	\$100,851	\$100,851	96.11	\$0	Sistema	3,860	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227720	Rehabilitación De La Línea De Conducción Del Sistema De Agua Potable	RG23-5949-2013	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Yosocahua	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$96,511	\$100,000	\$96,511	\$96,511	\$96,511	96.51	\$0	Sistema	401	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227724	Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario	RG23-5956-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$536,813	\$536,813	\$158,203	\$536,813	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	74,825	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227727	Reconstrucción Del Sistema De Agua Potable	RG23-5957-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa María del Mar	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$737,154	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,161	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227820	Rehabilitación Del Emisor Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FAFEF-4858-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,765,428	\$5,765,428	\$1,742,666	\$5,765,428	\$1,742,666	\$1,742,666	\$1,742,666	30.23	\$0	Sistema	25,902	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227821	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FAFEF-4860-2013	Oaxaca	San Andrés Huayápam	San Andrés Huayápam	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,872,666	\$2,872,666	\$2,861,188	\$2,872,666	\$2,861,188	\$2,861,188	\$2,861,188	99.60	\$0	Sistema	4,344	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227836	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5907-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Sistema	204	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227837	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5908-2013	Oaxaca	San Martín Peras	La Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Sistema	275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227838	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5909-2013	Oaxaca	San Martín Peras	Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	\$26,000	100.00	\$0	Sistema	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227839	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5910-2013	Oaxaca	San Martín Peras	Santiago Petlacala	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Sistema	980	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227840	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5911-2013	Oaxaca	San Martín Peras	La Trinidad Peras	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Sistema	335	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227841	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5912-2013	Oaxaca	San Martín Peras	Cerro Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$25,000	100.00	\$0	Sistema	212	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227842	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5913-2013	Oaxaca	San Martín Peras	El Paredón	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Sistema	301	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227843	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5914-2013	Oaxaca	San Martín Peras	Piedra Azul	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Sistema	275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227844	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5915-2013	Oaxaca	San Martín Peras	San José	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Sistema	275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227845	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5916-2013	Oaxaca	San Martín Peras	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$16,000	100.00	\$0	Sistema	275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030227913	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5917-2013	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Sistema	718	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227915	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5918-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Sistema	2,402	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227916	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5919-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Sabino Solo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Sistema	223	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227917	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5920-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Martín Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$36,000	100.00	\$0	Sistema	460	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227919	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5921-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Santo Niño Jesús Yucuyi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Sistema	231	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227921	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5922-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Río de Hielo Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Sistema	276	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227923	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5923-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Zaragoza Alacranes	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Sistema	158	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227924	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5924-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San José Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Sistema	97	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227926	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5925-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtápan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Sistema	1,365	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227927	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5926-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Sistema	957	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227928	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5927-2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Sistema	418	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227929	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5928-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahua	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Sistema	141	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227930	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5929-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahua	Nican	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Sistema	136	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227931	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5930-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahua	San Juan Piñas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Sistema	871	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227932	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5931-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahua	Santa María Yucunicoco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Sistema	1,511	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227933	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5932-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahua	Tacuyá	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Sistema	239	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013030227934	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5933-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	Yosoyuxi Copala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Sistema	892	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227935	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5934-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	Santos Reyes Zochiquilazola	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Sistema	895	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227936	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5935-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	La Reforma Juquila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	100.00	\$0	Sistema	217	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227937	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5936-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	Santa Cruz Tilapa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	100.00	\$0	Sistema	357	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227938	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5937-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	Buena Vista Yucunicocco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	100.00	\$0	Sistema	77	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227940	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FAFEF-5954-2013	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$40,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Planta	1,753	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227945	Atencion Social Prossapys-Normal-Declaratoria De Desastre (B)	FAFEF-5991-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	\$7,875	100.00	\$0	Acción	24,266	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227946	Atencion Social Prossapys Normal-Declaratoria De Desastres (C)	FAFEF-5992-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,415	\$2,415	\$2,415	\$2,415	\$2,415	\$2,415	\$2,415	100.00	\$0	Acción	1,024	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227947	Supervision Tecnica Prossapys Normal-Declaratoria De Desastre (A)	FAFEF-5993-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$136,560	\$136,560	\$136,560	\$136,560	\$136,560	\$136,560	\$136,560	100.00	\$0	Acción	55,252	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227948	Supervision Tecnica Prossapys Normal-Declaratoria De Desastre (B)	FAFEF-5994-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$9,000	100.00	\$0	Acción	24,266	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227949	Supervision Tecnica Prossapys Normal-Declaratoria De Desastres (C)	FAFEF-5995-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,760	\$2,760	\$2,760	\$2,760	\$2,760	\$2,760	\$2,760	100.00	\$0	Acción	1,024	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227953	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5882-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	Nicán	Rural	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Sistema	136	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030227956	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5883-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	San Juan Piñas	Rural	Subsidios		S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Sistema	871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0227962	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5845-2013	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coyul	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$224,000	\$224,000	\$125,578	\$224,000	\$125,578	\$125,578	\$125,578	56.06	\$0	Sistema	1,066	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227972	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5859-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Laguna Guadalupe	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Sistema	590	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227974	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5860-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Llano de Zaragoza	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Sistema	204	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227977	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5863-2013	Oaxaca	San Martín Peras	Santiago Petacalca	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Sistema	980	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227978	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5870-2013	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Sistema	716	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0227980	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5871-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,503	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	100.00	\$0	Sistema	2,402	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227988	Supervision Tecnica Prossapys Normal- Declaratoria De Desastres (A)	APASZR-5987-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$318,640	\$318,640	\$318,640	\$318,640	\$318,640	\$318,640	\$318,640	100.00	\$0	Acción	55,252	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227989	Supervision Tecnica Prossapys Normal- Declaratoria De Desastres (B)	APASZR-5988-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	100.00	\$0	Acción	24,262	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0227991	Supervision Tecnica Prossapys Normal- Declaratoria De Desastres (C)	APASZR-5989-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	\$6,440	100.00	\$0	Acción	1,024	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228011	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5872-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Sabino Solo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Sistema	223	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0228012	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5873-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Martín Duraznos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Sistema	460	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228013	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5874-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Santo Niño Jesús Yucuyi	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Sistema	231	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228014	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5875-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Río de Hielo Juárez	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Sistema	276	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228015	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5876-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Zaragoza Alacranes	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Sistema	158	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228016	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5877-2013	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San José Duraznos	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	100.00	\$0	Sistema	97	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0228017	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5879-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa María Yolotepec	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Sistema	957	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228018	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5881-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	La Cumbre Yerba Santa	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Sistema	141	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228019	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5884-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Santa María Yucunicococ	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Sistema	1,511	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228020	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5885-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Tacuyá	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Sistema	239	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228022	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5887-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Santos Reyes Zochiquilazola	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Sistema	895	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0228023	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5888-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	La Reforma Juquila	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Sistema	217	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228025	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5889-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Santa Cruz Tilapa	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Sistema	357	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228030	Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	APASZR-5951-2013	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$399,537	\$400,000	\$399,537	\$399,537	\$399,537	99.88	\$0	Sistema	1,753	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228043	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5861-2013	Oaxaca	San Martín Peras	La Escopeta	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Sistema	275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228044	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5862-2013	Oaxaca	San Martín Peras	Guadalupe	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	\$104,000	100.00	\$0	Sistema	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030 0228045	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5864-2013	Oaxaca	San Martin Peras	La Trinidad Peras	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Sistema	335	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228046	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5865-2013	Oaxaca	San Martin Peras	Cerro Hidalgo	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Sistema	212	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228047	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5866-2013	Oaxaca	San Martin Peras	El Paredón	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Sistema	301	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228049	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5867-2013	Oaxaca	San Martin Peras	Piedra Azul	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Sistema	208	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030 0228050	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5868-2013	Oaxaca	San Martin Peras	San José	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Sistema	275	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013030228051	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5869-2013	Oaxaca	San Martin Peras	Santa Cruz	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	\$64,000	100.00	\$0	Sistema	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030228052	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5878-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtápan	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Sistema	1,365	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030228053	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5880-2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Lagunilla de Cárdenas	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Sistema	418	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030228054	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5886-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	Yosoyuxi Copala	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Sistema	892	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013030228055	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	APASZR-5890-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaaca	Buena Vista Yucunicocco	Rural	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Sistema	77	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040228054	Construcción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	FAFEF-4853-2013	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	S012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,171,273	\$1,200,000	\$1,171,273	\$1,171,273	\$1,171,273	97.61	\$0	Planta	1,954	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040228860	Estudio Y Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Incluye Obra De Captacion Y Calidad Del Agua)	FAFEF-5748-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$395,363	\$400,000	\$395,363	\$395,363	\$395,363	98.84	\$0	Estudio	18,944	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040228877	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	FAFEF-5699-2013	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Llano Encino Amarillo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$36,000	\$36,000	\$14,555	\$36,000	\$14,555	\$14,555	\$14,555	40.43	\$0	Sistema	657	100.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040228882	Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	FAFEF-5952-2013	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$99,884	\$100,000	\$99,884	\$99,884	\$99,884	99.88	\$0	Sistema	1,753	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040228886	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FISE-4786-2013	Oaxaca	Santiago Juxtahuaca	Unión de los Angeles	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$3,051,724	\$3,051,724	\$2,237,545	\$3,051,724	\$1,915,986	\$1,915,986	\$1,915,986	62.78	\$0	Sistema	225	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040228987	Estudio Y Proyecto Integral Para El Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable (Incluye Obra De Captacion Y Calidad De Agua)	APASZU-5747-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,581,451	\$1,600,000	\$1,581,451	\$1,581,451	\$1,581,451	98.84	\$0	Estudio	18,944	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040229000	Estudio Y Proyecto Ejecutivo De Interconexion De Colectores Pluviales Y Sanitario En La Zona Conurbada De La Ciudad De Oaxaca Cuenca Del Rio Atoyac Y Rio Salado	APASZU-5749-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Estudio	18,944	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040223034	Pavimentacion En Diversas Calles Con Concreto Hidraulico Fraccionamiento Proyecto 2000	FONREGIO N5238/2013	Oaxaca	Santa Maria Coyotepec	Fraccionamiento Proyecto 2000	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA COYOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	60	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130402230378	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Segunda Etapa	FONREGIO N5240/2013	Oaxaca	Cuilápam de Guerrero	Manzano	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	CUILAPAM DE GUERRERO	Energia	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	397	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: obra en proceso
OAX00130402230379	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FONREGIO N5261/2013	Oaxaca	Santa Maria Huatulco	Arroyo Limón	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Energia	En Ejecución	2013	\$496,043	\$496,043	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	78	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130402230380	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FONREGIO N5262/2013	Oaxaca	Santa Maria Huatulco	Pueblo Viejo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Energia	En Ejecución	2013	\$204,945	\$204,945	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	257	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130402230381	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FONREGIO N5263/2013	Oaxaca	Santa Maria Huatulco	Arroyo González	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Energia	En Ejecución	2013	\$131,865	\$131,865	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	184	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040230382	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FONREGIO N/5264/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Piedra de Moros	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Energía	En Ejecución	2013	\$172,236	\$172,236	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	218	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230384	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica De Las Calles Lazaro Cardenas Del Rio, Libramiento Y San Miguel	FONREGIO N/5337/2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN ANDRES ZAUTLA	Energía	En Ejecución	2013	\$468,281	\$468,281	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	57	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230385	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FONREGIO N/5600/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	Cerro Cangrejo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	Energía	En Ejecución	2013	\$539,426	\$539,426	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	228	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230617	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Juan Bautista Cuicatlan-San Pedro Nodon	FISE.3678.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlan	San Pedro Nodón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$249,600	\$249,600	\$124,785	\$249,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230620	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pedro El Palmar - Peña Prieta	FISE.3665.2013	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	El Palmar	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$254,592	\$254,592	\$254,591	\$254,592	\$254,591	\$254,591	100.00	\$0	100.00	Kilómetros	50	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230621	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Tlaxiactac Viejo - La Reforma	FISE.3664.2013	Oaxaca	Santa María Tlaxiactac	Tlaxiactac Viejo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,560	\$274,560	\$274,560	\$274,560	100.00	\$0	100.00	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230624	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Jose Linda Vista - La Luz	FISE.3663.2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	San José Lindavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,551	\$274,560	\$274,551	\$274,551	100.00	\$0	100.00	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230628	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Lucas Zoquiápan - Peña Colorada	FISE.3662.2013	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Lucas Zoquiápan	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,538	\$274,560	\$274,538	\$274,538	99.99	\$0	100.00	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230629	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Visaje-Peña Blanca	FISE.3661.2013	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	El Vizaje	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,559	\$274,560	\$274,559	\$274,559	100.00	\$0	100.00	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230637	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo El Sabino - Progreso	FISE.3660.2013	Oaxaca	Mazatlán Villa de Flores	Barrio Sabino	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,551	\$274,560	\$274,551	\$274,551	100.00	\$0	100.00	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230650	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Eloxochitlan Col. Las Flores	FISE.3659.2013	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,552	\$274,560	\$274,552	\$274,552	100.00	\$0	100.00	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230682	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Aguacate - La Cienega	FISE.3658.2013	Oaxaca	Cuyamecalco o Villa de Zaragoza	Aguacate	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,548	\$274,560	\$274,548	\$274,548	100.00	\$0	100.00	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230686	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Cuyamecalco - San Isidro Buenos Aires	FISE.3657.2013	Oaxaca	Cuyamecalco o Villa de Zaragoza	Cuyamecalco o Villa de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,559	\$274,560	\$274,559	\$274,559	100.00	\$0	100.00	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040230767	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Carretera A Alvaro Obregon A Primera Curva	FISE.4801.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Primera Curva	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$249,600	\$249,600	\$249,600	\$249,600	\$249,600	\$249,600	100.00	\$0	100.00	Kilómetros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0013040230894	Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico	FONREGIO N/5610/2013	Oaxaca	San Dionisio Ocotepec	Barrio 3 de Mayo	Rural	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN DIONISIO OCOTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$1,000,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	50.00	\$0	Metro Cuadrado	108	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040230971	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Pericon A Camino Tierra Colorada Abasco	FISE.4090.2013	Oaxaca	Santa Maria Apazco	Tierra Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,200	\$499,200	\$249,595	\$499,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040230997	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Monte Flor Tamazola A Camino Ojo De Agua Nuxaa	FISE.4082.2013	Oaxaca	San Juan Tamazola	San Juan Monte Flor	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,200	\$499,200	\$249,595	\$499,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040231000	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Camino Monte Frio Tamazola A Camino San Juan Tamazola	FISE.4081.2013	Oaxaca	San Juan Tamazola	Monte Frio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$499,200	\$499,200	\$249,595	\$499,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	98	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040231065	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Huajuapam De Leon-La Ciénega	FISE.3677.2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	La Ciénega	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$249,600	\$249,600	\$124,785	\$249,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	48	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040231244	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ayotzintepc - Arroyo Tinta	FISE.3689.2013	Oaxaca	Ayotzintepc	Arroyo Cal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,552	\$274,560	\$274,552	\$274,552	\$274,552	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040231268	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo De Santa Isabel Cajonos A San Juan Toavela	FISE.3681.2013	Oaxaca	San Juan Petlapa	Santa Isabel Cajonos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$299,520	\$299,520	\$149,745	\$299,520	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	59	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040231274	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Monte Tinta - Lazaro Cardenas	FISE.3656.2013	Oaxaca	Ayotzintepc	Arroyo Cal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$274,560	\$274,560	\$274,551	\$274,560	\$274,551	\$274,551	\$274,551	100.00	\$0	Kilómetros	54	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040231351	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Constitucion Mexicana	FISE.3673.2013	Oaxaca	San Juan Mazatán	Constitución Mexicana	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$449,280	\$449,280	\$449,239	\$449,280	\$449,239	\$449,239	\$449,239	99.99	\$0	Kilómetros	88	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040231356	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Los Fresnos	FISE.3672.2013	Oaxaca	San Juan Mazatán	Los Fresnos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$698,880	\$698,880	\$698,832	\$698,880	\$698,832	\$698,832	\$698,832	99.99	\$0	Kilómetros	137	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040231364	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Ec. Carretero Palomares-Tuxtepec A Ec. Con Tortuquero	FISE.3671.2013	Oaxaca	San Juan Mazatán	San Juan Mazatán	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$599,040	\$599,040	\$598,962	\$599,040	\$598,962	\$598,962	\$598,962	99.99	\$0	Kilómetros	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040231586	Rehabilitacion De Camino Rural Tramo San Pablo Guila A Los Terrenos Elidales	FISE.5592.2013	Oaxaca	Santiago Matatán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$598,500	\$598,500	\$299,170	\$598,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	117	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040232000	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FONREGIO N/6049/2013	Oaxaca	San Juan de los Cués	San Juan de los Cués	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JUAN DE LOS CUES	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,058,478	\$1,058,478	\$635,087	\$1,058,478	\$1,058,478	\$635,087	\$635,087	\$0	60.00	\$0	Metro Lineal	618	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013040232008	Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribucion De Energia Elctrica Varias Calles, Segunda Etapa	FONREGIO N/5616/2013	Oaxaca	San Gabriel Mixtepec	San Gabriel Mixtepec	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN GABRIEL MIXTEPEC	Energia	En Ejecución	2013	\$624,937	\$624,937	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	200	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040232042	Construccion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	FONREGIO N/5615/2013	Oaxaca	Santa María Cortijo	Santa María Cortijo	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA CORTIJO	Energia	En Ejecución	2013	\$2,455,190	\$2,455,190	\$1,152,917	\$2,455,190	\$2,455,190	\$1,152,917	\$1,152,917	46.96	\$0	Poste	859	100.00	47.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040232050	Modernizacion Del Camino: Km. 236 270 E.C. (Pinotepa Nacional - Salina Cruz) - Santa María Huatulco, Del Km. 0 000 Al Km. 9 800	FONREGIO N/5626/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	38,629	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040232059	Ampliacion Y Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Km. 242 790 E.C. (Pinotepa Nacional - Salina Cruz) - San Miguel Del Puerto, Tramo Km. 0 000 Al 9 500	FONREGIO N/5627/2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA MARIA HUATULCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$14,000,000	\$140,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	38,629	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040232064	Pavimentacion De La Calle Libertad Con Concreto Hidraulico	FONREGIO N/5738/2013	Oaxaca	San Jorge Nuchita	San Jorge Nuchita	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN JORGE NUCHITA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$595,471	\$595,471	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	4,984	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040232076	Ampliacion De La Red Del Drenaje Del Municipio De San Andres Zautla	FONREGIO N/6055/2013	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN ANDRES ZAUTLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$760,709	\$760,709	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,276	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040232092	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Abasolo, Galeana Y 5 De Mayo	FONREGIO N/5657/2013	Oaxaca	Santa Inés Yatzeche	Santa Inés Yatzeche	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA INES YATZECHÉ	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,618,355	\$3,618,355	\$2,810,502	\$3,618,355	\$2,810,502	\$2,810,502	\$1,598,723	77.67	\$0	Metro Cuadrado	921	100.00	77.00	Financiera / Física / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040232699	Reconstruccion Del Puente Vehicular Srio San Lucas Scamino San Juan Mixtepec - Santa Cruz Mixtepec Y Accesos	RG23.5741.2 013	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,842,575	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	465	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040232706	Reconstruccion Del Puente Vehicular Scamino (San Miguel Tlacotepec - Xintitlaco) - Xintitlaco	RG23.5742.2 013	Oaxaca	San Miguel Tlacotepec	Xintitlaco	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$825,090	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	129	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013040232718	Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización En Aulas De La Esc. Primaria ¿Juan Escutia, Ubicada En La Calle Lázaro Cárdenas No 138 Esq. Vicente Guerrero, Col. Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panza	FIII/189/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,073	\$47,073	\$47,073	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	325	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA AVANCE FISICO / Fisica: / Registro:
OAX0013040232737	Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización En Aulas De La Esc. Primaria ¿Independencia, Ubicada En Nudo Mixteco No 201, Fracc. Lomas De Santa Rosa, Parte Baja, Agencia Santa Rosa	FIII/190/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$90,188	\$90,188	\$90,188	\$12	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX0013040232757	Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización De Esc. Prim. ¿Antequerra, Ubicada En El Fracc. Infonavit Álamos, Agencia Montoya	FIII/191/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$60,549	\$60,549	\$60,549	\$2,559	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX0013040232765	Apoyo Con Materiales Para La Impermeabilización De Azotea Del Jardín De Niños ¿Antonía Labastida, Ubicado En La Calle Hidalgo No 212, Barrio Jalatlaco, Cabecera Municipal	FIII/193/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$70,551	\$70,551	\$70,551	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	140	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA AVANCE FISICO / Fisica: / Registro:
OAX0013040232778	Construcción De Dispensario Médico En La Agencia De San Luis Beltrán	FIII/196/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$106,450	\$106,450	\$106,450	\$9,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA META ES UN PROYECTO / Registro:
OAX0013040232797	Rehabilitación De Azoteas En Aulas A Través De La Impermeabilización En El Jardín De Niños "Arturo Rivas Sáenz" Ubicado En Loma Gobete S/N, Agencia De San Felipe Del Agua	FIII/197/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$47,713	\$47,713	\$47,713	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	105	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA AVANCE FISICO / Fisica: / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00130402232840	Rehabilitación De Aula Para Biblioteca En La Escuela Primaria "Tierra Y Libertad" A Base De Impermeabilizante Acrílico, Ubicada En Álvaro Obregón No. 5 Casco De La Agencia De Donaji	FIII/198/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$11,391	\$11,391	\$11,391	\$11,391	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	284	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX00130402232904	Construcción De Adoquinado En La Plazuela Del Cbtis 26	FIII/209/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$236,234	\$236,234	\$236,234	\$278	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	150	100.00	0.00	Financiera: / Física: SE SUMINISTRÓ EL MATERIAL PERO NO SE HA COLOCADO POR PARTE DEL COMITÉ DE LA OBRA / Registro:
OAX0013040223315	Construcción De Pasos Peatonales Y/O Vehiculares Ubicadas En La Agencia De Santa Rosa Pantacola Y Agencia Donaji, Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca	FIII/222/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$32,832	\$32,832	\$32,832	\$11,264	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UN APOYO / Registro:
OAX00130402233370	Rehabilitación Y Mejoras Diversas En Obras De Agua Potable, Ubicadas En La Agencia De San Martín Mexicapam, Agencia Donaji, Jurisdicción De Oaxaca De Juárez, Oaxaca	FIII/223/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$74,057	\$74,057	\$74,057	\$61,913	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	530	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UN APOYO / Registro:
OAX00130402233416	Instalación Eléctrica En Acometida Para El Servicio Eléctrico Del Tanque Elevado, Ubicado En La Calle Bugambillas De La Colonia Jardín, Agencia Donaji	FIII/224/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Energía	En Ejecución	2013	\$13,235	\$13,235	\$13,235	\$863	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UN APOYO / Registro:
OAX00130402233490	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Porfirio Díaz, Tramo Andador Porfirio Díaz A Andador Álvaro Obregón, Col. Manuel Ávila Camacho, Ag. Donaji	FIII/169/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$207,918	\$207,918	\$207,918	\$146,206	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	72	100.00	50.00	Financiera: / Física: ADEMÁS SE REALIZARÁN 81.40 ML. / Registro:
OAX00130402233502	Repavimentación Asfáltica En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	FIII/154/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,270,013	\$3,270,013	\$3,270,013	\$987,256	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040223512	Programa De Bacheo Superficial Y De Caja En Diversas Colonias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal	FIII/155/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$697,898	\$697,898	\$697,898	\$144,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX0013040223547	Construcción De Acometida Eléctrica De La Caseta De Bombo Del Tanque De Agua En La Calle San José Esquina Con San Martín, Colonia Santo Tomás, Cabecera Municipal	FIII/225/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$19,514	\$19,514	\$19,514	\$19,514	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UN APOYO / Registro:
OAX0013040223611	Construcción De Drenaje Sanitario En La Privada Del Kinder, Agencia San Felipe Del Agua	FIII/213/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$207,594	\$207,594	\$207,594	\$207,594	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	116	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX0013040223417	Reconstrucción De Camino En San Pedro Teozacoalco, Tramo De Aviación Al Paraje El Basurero Del Km. 0 000 Al Km. 1 984.14	RG23/5720/2013	Oaxaca	San Pedro Teozacoalco	San Pedro Teozacoalco	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN PEDRO TEZOACOALCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$452,711	\$452,711	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	454	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130402234152	Reconstrucción De Camino Y Construcción De Obras De Drenaje En Yutanduchi De Guerrero: Tramo Rancho San Antonio Al Puente Colgante Del Km. 0 000 Al Km. 2 600	RG23/5721/2013	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	YUTANDUCHI DE GUERRERO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$658,504	\$658,504	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,266	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130402234159	Reconstrucción De Camino Y Construcción De Obras De Drenaje En Yutanduchi De Guerrero: Tramo Planta De Tratamiento Al Río Chinta Del Km. 0 000 Al Km. 3 650	RG23/5722/2013	Oaxaca	Yutanduchi de Guerrero	Yutanduchi de Guerrero	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	YUTANDUCHI DE GUERRERO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$598,352	\$598,352	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,266	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: obra en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040223432	Construcción De Salon De Usos Múltiples 2a. Etapa	FAFEF/5613/2013	Oaxaca	Santa Catarina Yosonotú	Santa Catarina Yosonotú	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CAQTARINA YOSONOTU	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$608,667	\$608,667	\$0	\$608,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	418	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00130402234676	Consolidación De Terracerías De Calles Y Avienidas De Los Parajes De La Agencia De Vigiera, Agencia Vigiera Del Municipio De Oaxaca De Juárez	FIII/187/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,480,001	\$3,480,001	\$3,480,001	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,550	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA AVANCE FISICO / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040235463	Obras Complementarias Para La Construcción De Colector Pluvial En La Calle Jacarandas, Agencia San Martín Mexicapam	FIII/214/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$108,621	\$108,621	\$108,621	\$108,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX0013040237733	Consolidación De Terracerías De Calles Y Avenidas De Agencia San Martín Mexicapam Y San Juan Chapultepec	FIII/188/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,581	\$2,264,037	\$2,264,037	\$3	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,350	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA AVANCE FISICO / Física: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX0013040237784	Construcción De Colector (Colonias Guadalupe Y La Graffi)	FAFEF/6188/2013	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHAHUTES	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,201,548	\$2,201,548	\$2,201,548	\$2,201,548	\$2,201,548	\$2,201,548	\$2,201,548	100.00	\$0	Metro Lineal	21,460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040237968	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Miguel Quetzaltepec-El Tesoro	FISE.3172.2013	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$203,490	\$203,490	\$203,200	\$203,490	\$203,200	\$203,200	\$203,200	99.86	\$0	Kilómetros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040238080	Construcción De Laboratorio De Anatomía Y Fisiopatología para La Lic. En Enfermería En La Des De Salud	BBEE0113	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	Miahuatán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1006 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$3,054,317	\$3,058,317	\$3,013,588	\$3,058,317	\$2,310,517	\$2,310,517	\$2,310,517	75.55	\$0	Obra	1,530	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040238983	Guelaguetza 2013	CONACULT A-5578-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$16,950,000	\$16,950,000	\$12,419,548	\$16,950,000	\$12,419,548	\$12,419,548	\$12,419,548	73.27	\$0	Evento	128,424	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX0013040239000	Modernización Y Ampliación Del Camino Rosario Ibarra - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 11.895.59 Subtramo A Modernizar Del Km 8.700 Al Km 11.895.59 Al 42	CAPUFE.3971.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,472,362	\$5,472,362	\$5,472,362	\$5,472,362	\$5,472,362	\$5,472,362	\$5,472,362	100.00	\$0	Kilómetro	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040239019	Modernización Y Ampliación Del Camino Rosario Ibarra - Santa Ursula - Los Reyes - Cerro De Oro, Tramo Del Km 0.000 Al Km 11.895.59 Subtramo A Modernizar Del Km 8.700 Al Km 11.895.59 Al 10	CAPUFE.3970.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	Los Reyes (Ampliación Santa Ursula)	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,435,637	\$1,435,637	\$1,387,976	\$1,435,637	\$1,387,976	\$1,387,976	\$1,387,976	96.68	\$0	Kilómetro	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040239161	Elaboración De Estudio Y Proyecto Para La Modernización Y Ampliación Del Camino El Acayo - Zacata Colorado - El Porvenir, Del Km 8.500 Al Km 12.040	CAPUFE.36 29.2013	Oaxaca	San Juan Bautista Tuxtepec	El Porvenir	Rural	Convenios	E003 Conservación y operación de caminos y puentes de cuota (CAPUFE)		9-Comunicaciones y Transportes	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$759,962	\$759,962	\$755,508	\$759,962	\$755,508	\$755,508	\$755,508	99.41	\$0	Estudio	891	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040239208	Reconstrucción Del Camino San Antonio La Montaña Cuxtila - Zapotalillo, Tramo Del Km 0.000 Al Km 4.000	FAFEF.4797. 2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zapotalillo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$192,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	980	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040239247	Reconstrucción De La Carretera San Gabriel Mixtepec - Santos Reyes Nopala Del Km 0.000 Al Km 12.000 Tramos Parciales	FAFEF.2740. 2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$23,970,541	\$23,970,541	\$19,410,571	\$23,970,541	\$19,410,571	\$19,410,571	\$19,410,571	80.98	\$0	Kilómetros	5,201	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040239282	Construcción De Obra De Drenaje Ubicada En La Colonia Nueva Esperanza, Matias Romero Avendaño	FAFEF.0467. 2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$319,990	\$320,000	\$319,990	\$319,990	\$319,990	100.00	\$0	Obra	18,944	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040240201	Adquisición De Ambulancias Para Fortalecimiento De Unidades Medicas	SP-5187- 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$702,000	\$900,000	\$900,000	\$702,000	\$702,000	78.00	\$0	Persona	42,860	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX0013040240258	Adquisición De Ambulancias Para Fortalecimiento De Unidades Medicas	SP-5188- 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$702,000	\$900,000	\$900,000	\$702,000	\$702,000	78.00	\$0	Persona	155,766	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX0013040243777	Construcción De Colector Sanitario Y Obras Complementarias En La Colonia Lomas De San Jacinto 1a. Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIII/184/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$654,386	\$654,386	\$654,386	\$654,386	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX0013040244155	Fortalecimiento De Unidades Medicas Con Tecnologia Y Equipo De Cómputo	SP-5180- 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$533,600	\$533,600	\$533,600	\$533,600	\$533,600	\$533,600	\$533,600	100.00	\$0	Lote	534,010	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTES
OAX0013040244194	Fortalecimiento De Unidades Medicas Con Tecnologia Y Equipo De Cómputo	SP-5182- 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	\$88,160	100.00	\$0	Lote	465,991	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTES
OAX0013040244231	Reforzamiento A Barda Perimetral En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata" Ubicada En La Calle Álvaro Obregón No. 300, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/202/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ (DIR.GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro cúbico	120	100.00	0.00	Financiera: PENDIENTE POR CONTRATAR / Física: CON OF. DGOP/UNA/3636/2013 DEL 26/DIC/2013 LA EJECUTORA REPORTO AVANCE DEL 100%, SIN EMBARGO CON EL CAMBIO DE ADMINISTRACIÓN REPORTAN QUE LA OBRA CUENTA CON AVANCE FÍSICO DEL 0% / Registro:
OAX0013040244263	Fortalecimiento De Unidades Medicas Con Tecnologia Y Equipo De Cómputo	SP-5183- 2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCION DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2013	\$180,960	\$180,960	\$180,768	\$180,960	\$180,960	\$180,768	\$180,768	99.89	\$0	Lote	453,617	100.00	99.89	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040 0247565	Construccion De Obra De Drenaje Ubicada En La Colonia Agua Blanca En San Pablo Villa De Mitla	FAFEF.0711-2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$726,752	\$726,752	\$584,881	\$726,752	\$584,881	\$584,881	\$584,881	80.48	\$0	Obra	8,167	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040 0251107	Asistencia Alimentaria A Personas En Condicion De Vulnerabilidad (Tipo 1)	FAM-5587-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,301,901	\$1,301,901	\$1,301,901	\$1,301,901	\$1,301,901	\$1,301,901	\$1,301,901	100.00	\$0	DESPENSAS	7,699	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040 0251164	Asistencia Alimentaria A Personas En Condicion De Vulnerabilidad (Tipo 2)	FAM-5588-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$3,819,747	\$3,819,747	\$3,819,747	\$3,819,747	\$3,819,747	\$3,819,747	\$3,819,747	100.00	\$0	DESPENSAS	30,412	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040 0251213	Red Oaxaqueña Mover A Mexico	PYME-6193-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	\$3,690,426	100.00	\$0	Proyecto	325	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX0013040 0251299	Incremento En La Produccion De Destilados De Agave	PYME-6192-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	\$12,366,135	100.00	\$0	Proyecto	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX0013040 0251309	Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre.	FAM-5617-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$328,360	\$328,360	\$328,360	\$328,360	\$328,360	\$328,360	\$307,318	100.00	\$0	Proyecto	48	100.00	87.00	Financiera: LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ESTA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040 0251387	Programa Regional De Impulso A La Competitividad Sectorial Para El Estado De Oaxaca	PYME-6194-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	F003 Promoción y desarrollo de programas y proyectos turísticos en las Entidades Federativas		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	\$5,959,516	100.00	\$0	Programa	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013040252432	Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre.	FAM-5618-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,633,335	\$1,633,335	\$1,633,335	\$1,633,335	\$1,633,335	\$1,633,335	\$856,228	100.00	\$0	Proyecto	203	100.00	37.00	Financiera: LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ESTÁ EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040252556	Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre	FAM-5619-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$69,090	\$69,090	\$69,090	\$69,090	\$69,090	\$69,090	\$20,727	100.00	\$0	Proyecto	11	100.00	100.00	Financiera: LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ESTA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040252648	Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre	FAM-5620-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$486,920	\$486,920	\$486,920	\$486,920	\$486,920	\$486,920	\$211,540	100.00	\$0	Proyecto	68	100.00	56.00	Financiera: LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ESTA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040252732	Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre	FAM-5621-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,677,170	\$1,677,170	\$1,677,170	\$1,677,170	\$1,677,170	\$1,677,170	\$590,959	100.00	\$0	Proyecto	191	100.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040252801	Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra En Hambre	FAM-5622-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$381,640	\$381,640	\$381,640	\$381,640	\$381,640	\$381,640	\$128,629	100.00	\$0	Proyecto	51	100.00	17.00	Financiera: LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ESTA EN PROCESO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013040252854	Asistencia Alimentaria Complementaria Con Dos De Los Tres Grupos De Alimentos: Verduras Y De Origen Animal En Municipios Que Integran La Primera Etapa De La Cruzada Nacional Contra El hambre	FAM-5623-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$1,128,470	\$1,128,470	\$1,128,470	\$1,128,470	\$1,128,470	\$1,128,470	\$338,541	100.00	\$0	Proyecto	172	100.00	0.00	Financiera: LA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ESTA EN PROCESO, SOLO SE HA PAGADO EL ANTICIPO DEL 30% / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040257228	Construccion De Un Canal Revestido De Concreto Armado Y Gaviones Para La Estabilidad Del Suelo De 181 M De Longitud Primera Etapa	45	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa María Tlahuitoltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$1,000,001	\$827,723	\$827,723	\$827,723	82.77	\$0	Metro Lineal	3,452	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: OBRA TERMINADA
OAX0013040257549	Construccion Del Sistema De Agua Potable (Red De Distribucion)	46	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Santa Ana Rural	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL SANTA MARIA TLAHUITOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,464,107	\$1,464,107	\$1,464,107	\$1,464,107	\$1,464,107	\$1,464,107	\$1,464,107	100.00	\$0	Sistema	569	100.00	1.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% PENDIENTE DE RECIBIR EL ULTIMO PAGO POR PARTE DEL FISE / Fisica: OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO PENDIENTE DE QUE EL ESTADO FINQUIETE LA PARTE QUE LE CORRESPONDE / Registro: ESTA OBRA ES CON APORTACION CONVENIDA DEL FONDO 3 Y FISE, A LA FECHA EL ESTADO NO HA PROPORCIONADO EL ULTIMO PAGO
OAX0013040259685	Modernización Y Ampliación Del Camino Tecomaxtlahuaca - Coyocoyan De Las Flores. Tramo : Del Km 0 - 000 Al Km 43 - 000 Sub Tramo A Modernizar Del Km 38 - 000 Al Km 38- 000	PIBAI-4668-2013	Oaxaca	Coicoyán de las Flores	Coicoyán de las Flores	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE COICOYAN DE LAS FLORES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,392,698	\$5,392,698	\$5,392,698	\$5,392,698	\$5,392,698	\$5,392,698	\$5,392,698	100.00	\$0	Kilómetro	1,753	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040260681	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cosolapa	SF-SPPP-DPIP-FORCASE-3762-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$995,327	\$1,000,000	\$995,327	\$995,327	\$995,327	99.53	\$0	Obra	13,325	100.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AVANCE FISICO REPORTADO PRELIMINAR AL CORTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040260870	Mod. Y Ampl Del Camino E.C. Km. 14 500 (Stgo Apoala - Asuncion Nochixtlán)-Sta Maria Ocotlan -San Miguel Huautla, T: Del Km. 0 000 Al Km. 13 500, Stramo A Modernizar: Del Km. 2 000 Al Km. 4 000	PIBAI-0960-2013	Oaxaca	San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL HUAUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$12,748,333	\$12,748,333	\$12,590,676	\$12,748,333	\$12,590,676	\$12,590,676	\$12,590,676	98.76	\$0	Kilómetro	452	100.00	98.76	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040261495	Restauracion Del Templo De Santiago Jamiltepec	FAFEF59962013	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO DE OAXACA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$187,737	\$800,000	\$187,737	\$187,737	\$187,737	23.47	\$0	Obra	18,383	10.00	0.30	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040265226	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Juan Del Rio	SF/SPPP/DP IP/FORCAS E/3811/2013	Oaxaca			Cobertura estatal	Cobertura municipal		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$294,399	\$69,141	\$4,280	\$69,141	\$4,280	\$4,280	\$4,280	6.19	\$0	Obra	4,831	100.00	1.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040265575	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitan (5a Seccion)	SF/SPPP/DP IP/FORCAS E/3827/2013	Oaxaca			Cobertura estatal	Cobertura municipal		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$300,000	\$534,821	\$17,122	\$534,821	\$17,122	\$17,122	\$17,122	3.20	\$0	Obra	1,125	100.00	2.15	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040265633	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Agua De Cueva	SF/SPPP/DP IP/FORCAS E/3830/2013	Oaxaca			Cobertura estatal	Cobertura municipal		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$675,269	\$100,000	\$4,280	\$100,000	\$4,280	\$4,280	\$4,280	4.28	\$0	Obra	924	100.00	0.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040265665	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Dionisio Ocotepc	SF/SPPP/DP IP/FORCAS E/3831/2013	Oaxaca			Cobertura estatal	Cobertura municipal		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$100,000	\$85,238	\$8,561	\$85,238	\$8,561	\$8,561	\$8,561	10.04	\$0	Obra	9,327	100.00	4.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040265906	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Heroica Ciudad De Juchitan (Victir Yodo)	SF/SPPP/DP IP/FORCAS E/3832/2013	Oaxaca			Cobertura estatal	Cobertura municipal		U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$163,775	\$174,754	\$8,561	\$174,754	\$8,561	\$8,561	\$8,561	4.90	\$0	Obra	1,847	100.00	2.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040269732	Construccion De Un Agencia Municipal 1a. Etapa	FAFEF/5632/2013	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Iturbide	Rural		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$514,282	\$514,282	\$0	\$514,282	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	151	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040275494	Construccion De Un Aula Audiovisual Y Reparaciones Generales En La Universidad Pedagogica Nacional De Tlaxiaco	FAFEF-4044-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	San Diego	Rural		Aportaciones Federales	I012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2013	\$1,450,000	\$1,450,000	\$0	\$1,450,000	\$1,450,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040276027	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-1698-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Santa María	Rural		Aportaciones Federales	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040276867	Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-2941-2013	Oaxaca	San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$580,115	\$580,115	\$0	\$580,115	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040276955	Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-4178-2013	Oaxaca	San Miguel Panixtlahuaca	San Miguel Panixtlahuaca	Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,588,647	\$1,588,647	\$0	\$1,588,647	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013
OAX0013040277316	Construccion De Un Aula En J.N.U. Guixhoba (Col. La Soledad)	FAM-4246-2013	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano		Aportaciones Federales	I007 FAM	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$0	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0013040277367	Construccion De Dos Aulas En J.N.R. Miguel Hidalgo	FAM-5342-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$518,700	\$518,700	\$0	\$518,700	\$518,700	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040277377	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5344-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitonalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278625	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 104	FAM-1973-2013	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Donají	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$70,225	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	5.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013	
OAX0013040278633	Reparaciones Generales En J.N.U. Ana Freud	FAM-5502-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 - Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278642	Construccion De Un Aula En J.N.U. Jose Vasconcelos	FAM-5378-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$0	\$288,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278660	Construccion De Un Aula En J.N.I. Gabriela Mistral	FAM-5384-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$0	\$288,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278669	Construccion De Un Aula Didactica En J.N.I. Rafael Ramirez Castellanos	FAM-5388-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Arroyo el Tres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$0	\$288,750	\$288,750	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278672	Construccion De Un Aula En J.N.R. Benito Juarez	FAM-5350-2013	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$0	\$288,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278700	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Hermanos Flores Magon	FAM-5366-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278707	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-5510-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040278719	Construccion De Dos Anexos En Reparaciones Generales En Escuela Primaria Libertad	FAM-5545-2013	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,445,878	\$1,445,878	\$0	\$1,445,878	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278727	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-5511-2013	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Santa Cruz de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$439,258	\$439,258	\$0	\$439,258	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278738	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Libertad	FAM-5546-2013	Oaxaca	San Pedro Jicayán	San Pedro Jicayán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$0	\$728,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXOS	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278748	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-5374-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278761	Construccion De Tres Aulas Y Demolicion De Edificio Existente En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-5376-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Playa Zipolite	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$895,000	\$895,000	\$0	\$895,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	3.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX0013040278782	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Netzahualcoyotl	FAM-2077-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lo de Mejía	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278786	Construccion De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Niños Artilleros	FAM-5364-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Isidro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	3.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278796	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 20 De Noviembre	FAM-5309-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Zanjón	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278805	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Cuautemec	FAM-2084-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santa María Jaltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278806	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Patria	FAM-5352-2013	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,002,756	\$1,002,756	\$0	\$1,002,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	4.00	0.00	Financiera: proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278816	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-5356-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Santa Catarina Juquila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278841	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Don Benito Juarez	FAM-5529-2013	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$0	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278857	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz (Col. Vicente Guerrero)	FAM-5380-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278953	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Cristobal Colon	FAM-5547-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$728,814	\$728,314	\$0	\$728,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXOS	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278964	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Niño Artillero	FAM-5382-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040278984	Construccion De Anexos En Escuela Primaria Sor Juana I. De La Cruz	FAM-5539-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$0	\$728,314	\$728,314	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXOS	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040279056	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria " Jan Amos Comenius "	FAM-5386-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Guapinole	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$317,781	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040279066	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-5508-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	El Carrizo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040279088	Terminacion De Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Jose Martin	FAM-4162-2013	Oaxaca	San Juan Colorado	San Juan Colorado	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$199,182	\$52,983	\$0	\$52,983	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040279258	Elaboracion Del Proyecto Ejecutivo Del Centro De Cultural Y De Convenciones.	FONREGIO N6090/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca	23-Provisiones Salariales y Económicas		SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$37,000,000	\$37,000,000	\$37,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040279730	Construccion Del Edificio Para El Laboratorio De Productos Naturales Y Alimentos	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnológica de la Mixteca	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$5,016,369	\$5,016,369	\$1,747,801	\$5,016,369	\$1,747,801	\$1,747,801	\$1,747,801	34.84	\$0	Obra	0	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040279842	Construccion De Canchas De Futbol, Beisbol, Pista De Atletismo Y Trote, Area Libre De Pista, Alberca Semiolímpica Y Fosa De Clavados En El Complejo Deportivo Zona Poniente	CONADE/6088/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$1,657,998	\$1,657,998	\$1,657,998	\$1,657,998	5.53	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040279861	Construccion De Techado En Cancha Municipal	FAFEF-5330-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tonala	Natividad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TONALA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$415,055	\$415,055	\$0	\$415,055	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	670	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040279922	Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales.	FAFEF-5962-2013	Oaxaca	Silacayoápan	Santiago Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SILACAYOAPAN	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,857,153	\$1,857,153	\$0	\$1,857,153	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	256	1.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280041	Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	FAFEF-6176-2013	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	La Florida	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA JACATEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$249,053	\$249,053	\$249,053	\$249,053	\$249,053	\$249,053	\$249,053	100.00	\$0	Metro Cuadrado	322	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280060	Construccion De Agencia Municipal 2a Etapa	FAFEF-5629-2013	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULAPAM DEL ESPIRITU SANTO	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$500,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	50.00	\$0	Obra	856	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280102	Terminacion De Agencia Municipal	FAFEF-5331-2013	Oaxaca	San Juan Juquila Vijanos	San Felipe el Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUQUILA VIJANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$204,459	\$204,459	\$0	\$204,459	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	495	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280119	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a Etapa)	FAFEF-4467-2013	Oaxaca	Capulápan de Méndez	Capulápan de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Energía	En Ejecución	2013	\$1,486,734	\$1,486,734	\$1,009,545	\$1,486,734	\$1,009,545	\$1,009,545	\$1,009,545	67.90	\$0	Poste	256	100.00	67.90	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280161	Construccion Del Techado Para La Cancha De La Escuela Primaria Miquel Mendez	FAFEF-5332-2013	Oaxaca	Capulápan de Méndez	Capulápan de Méndez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CAPULALPAM DE MENDEZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$462,926	\$462,923	\$0	\$462,923	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	1,318	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280180	Ampliacion Y Adecuacion De Espacios Del Centro De Salud	FAFEF-4720-2013	Oaxaca	San Pedro Cajonos	San Pedro Cajonos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO CAJONOS	Salud	En Ejecución	2013	\$772,247	\$772,247	\$509,841	\$772,247	\$509,841	\$509,841	\$509,841	66.02	\$0	Centro	1,450	100.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280199	Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Central Licenciado Benito Juarez (Primera Etapa) Liberacion De Elementos Que Cubren Columnas Y Trabes Metalicas	703-001-02-076	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2009	\$68,619	\$69,619	\$68,011	\$69,619	\$68,011	\$68,011	\$68,011	97.69	\$0	Obra	10,960	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito Validación, Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280228	Construccion De Centro Comunitario De Desarrollo	FAFEF-5608-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tepuxtepec	Santo Domingo Tepuxtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEPUXTEPEC	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	50.00	\$0	Obra	1,813	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040280250	Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Central Licenciado Benito Juárez (Primera Etapa) Retiro De Elementos Que Recubren La Estructura Metalica	703-001-02-075	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2008	\$1,514,292	\$1,514,292	\$1,124,476	\$1,514,292	\$1,124,476	\$1,124,476	\$1,124,476	74.26	\$0	Obra	10,960	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280283	Reforzamiento Estructural De La Biblioteca Central Licenciado Benito Juárez (Primera Etapa) Construccion De Elementos Regidzantes	703-001-02-077	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2010	\$443,229	\$443,229	\$329,692	\$443,229	\$329,692	\$329,692	\$329,692	74.38	\$0	Obra	10,960	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación, Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280323	Reconstruccion De Andadores En Zona De Aulas		Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnologica de la Mixteca	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$115,000	\$115,000	\$93,097	\$115,000	\$93,097	\$93,097	\$93,097	80.95	\$0	Obra	0	100.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280330	Remodelacion De Aulas, Canceleria Y Equipos De Aire Acondicionado, En La Escuela Preparatoria No. 3	703-001-02-066	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$335,042	\$335,042	\$299,644	\$335,042	\$299,644	\$299,644	\$299,644	89.43	\$0	Obra	1,130	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación, gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280347	Construccion De Acceso A Cafeteria Planta Alta		Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Universidad Tecnologica de la Mixteca	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$125,978	\$125,978	\$71,184	\$125,978	\$71,184	\$71,184	\$71,184	56.50	\$0	Obra	0	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: RECURSO FAM 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280403	Remodelacion De Auditorio De Bachillerato Especializado En Contaduria Y Administracion	703-001-02-067	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$335,047	\$335,047	\$297,326	\$335,047	\$282,376	\$282,376	\$282,376	84.28	\$0	Obra	370	100.00	100.00	Financiera: / Física: La economía resultante se encuentra en trámite de reprogramación / Registro: Solicito validación, Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280447	Remodelacion Del Area De La Direccion Del Personal Administrativo En Escuela Preparatoria No. 1	703-001-02-051	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$149,930	\$150,000	\$149,929	\$149,929	\$149,929	99.95	\$0	Obra	1,070	100.00	100.00	Financiera: / Física: La economía resultante se encuentra en trámite de reprogramación / Registro: Solicito validación, gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280448	Construccion De La Linea De Conduccion(Por Bombeo) El Sistema De Agua Potable	FAFEF-6189-2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO DE LA CAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2,434,321	\$2,434,321	\$0	\$2,434,321	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	21,410	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280491	Rehabilitacion De Direccion Y Aulas En La Escuela Preparatoria No. 5	703-001-02-055	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$892,656	\$1,000,000	\$847,774	\$847,774	\$847,774	84.78	\$0	Obra	231	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación, gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280580	Conservacin De La Carretera Cerro Del Vidrio - Puerto Escondido Del Km. 156 000 Al Km. 244 000 Tramos Parciales.	RG23/4714/2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$12,000,000	\$12,000,000	\$3,040,082	\$12,000,000	\$3,040,082	\$3,040,082	\$3,040,082	25.33	\$0	Kilómetros	25,902	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040280583	Construccion De Una Aula De Medios Para La Preparatoria No. 2	703-001-02-060	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,089,010	\$1,089,010	\$970,502	\$1,089,010	\$921,030	\$921,030	\$921,030	84.58	\$0	Obra	460	100.00	84.81	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación. Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280599	Conservacin De La Carretera Tlaxiaco - Chalcatongo - Yosondúa Del Km. 0 000 Al Km. 82 000 Tramos Parciales	RG23/4715/2013	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,646,808	\$6,000,000	\$2,646,808	\$2,646,808	\$2,646,808	44.11	\$0	Kilómetros	1,254	100.00	44.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280617	Construccion De Las Gradas De La Cancha De Futbol Rapido De La Escuela Preparatoria No. 3	703-001-02-062	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$422,322	\$500,000	\$422,322	\$422,322	\$422,322	84.46	\$0	Obra	1,130	100.00	84.62	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación. Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280670	Construccion De Cafeteria En Escuela Preparatoria No. 4	703-001-02-063	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$445,526	\$500,000	\$422,491	\$422,491	\$422,491	84.50	\$0	Obra	468	100.00	84.62	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación. Gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280767	Ampliacion De La Red De Agua Potable Del Paraje Hacienda Vieja	FAFEF-6190-2013	Oaxaca	San Lorenzo Cacaotepec	San Lorenzo Cacaotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN LORENZO CACAOTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$488,427	\$488,427	\$0	\$488,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	450	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040280812	Construccion De Salon De Usos Múltiples 1a. Etapa	FAFEF-5740-2013	Oaxaca	San Pablo Matatlán	Santa María Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	602	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040281017	Construccion De Unidad Deportiva 1a. Etapa	FAFEF-5340-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Santiago Matatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$949,688	\$949,688	\$0	\$949,688	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	3,441	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALUDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040281047	Panimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal A Rancho Colorado Del Km. 0 Mas 000 Al Km. 0 Mas 257	FAFEF-5341-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MATATLAN	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$204,000	\$204,000	\$0	\$204,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	571	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040281121	Construccion De Mercado Municipal (Segunda Etapa)	FAFEF-6083-2013	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLALIXTAC DE CABRERA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,983,292	\$2,983,292	\$894,988	\$2,983,292	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	9,417	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040281148	Construccion De Cubierta Y Cancha De Usos Múltiples	FAFEF-5628-2013	Oaxaca	Yogana	Yogana	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE YOGANA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$425,000	\$425,000	\$212,500	\$425,000	\$212,500	\$212,500	\$212,500	50.00	\$0	Cancha	1,284	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040281777	Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Avenida Ferrocarril En San Jacinto Amilpas	RG23/5745/2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$6,415,989	\$6,415,989	\$6,415,989	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilometro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283252	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Los Maestros		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Piedra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$250,709	\$510,063	\$510,063	\$510,063	\$510,063	\$510,063	\$510,063	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0013040283253	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tulpanes		Oaxaca	San Juan Guichicovi	Maluco	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	444,430	452,093	452,093	452,093	452,093	452,093	452,093	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283254	Construccion De Tejado De Cancha En La Escuela Primaria Rural 1° De Mayo.		Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Tolosita	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	1,047,878	1,065,945	1,065,945	1,065,945	1,065,945	1,065,945	1,065,945	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283255	Construccion De Tejado De La Cancha De Basquetbol Municipal		Oaxaca	San José Estancia Grande	San José Estancia Grande	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	1,525,702	1,552,007	1,552,007	1,552,007	1,552,007	1,552,007	1,552,007	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283256	Amplacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Barrio Nuevo	FISE/0066/2014	Oaxaca	La Compañía	Agua del Espino	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	1,679,664	1,708,624	1,708,624	1,708,624	1,708,624	1,708,624	1,708,624	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283257	Amplacion La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Constitucion.	FAFEF/0193/2014	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Diaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2014	294,200	299,272	299,272	299,272	299,272	299,272	299,272	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283258	Amplacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE/0068/2014	Oaxaca	San Sebastián Tecomatlahuaca	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2014	580,700	590,712	590,712	590,712	590,712	590,712	590,712	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283260	Pavimentacion Del Andador Peatonal Barrio Cabecera	FAFEF/0054/2014	Oaxaca	San Agustín Loxicha	San Agustín Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	298,718	303,868	303,868	303,868	303,868	303,868	303,868	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283261	Terminacion De Agencia Municipal		Oaxaca	Santiago Nundiche	Cañada Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	1,276,809	1,298,823	1,298,823	1,298,823	1,298,823	1,298,823	1,298,823	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283279	Construccion Y Tejado De La Cancha De Basquetbol Municipal En San Marquitos		Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	1,972,846	2,006,860	2,006,860	2,006,860	2,006,860	2,006,860	2,006,860	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283281	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico En La Colonia Ampliación Progreso (Parte Media)		Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN PROGRESO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	800,000	813,793	813,793	813,793	813,793	813,793	813,793	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283283	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Progreso		Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	381,446	388,023	388,023	388,023	388,023	388,023	388,023	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283285	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica.	FAFEF/0065/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Colonia San José Comunal	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	620,200	630,893	630,893	630,893	630,893	630,893	630,893	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040283287	Construcción De Techumbre En El Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler, Col. Martires Del Treinta Y Uno De Julio.	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LASN INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$539,158	\$548,453	\$548,453	\$548,453	\$548,453	\$548,453	\$548,453	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283288	Construcción De Obras Complementarias En La Escuela Primaria Reforma Educativa	-	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,623,955	\$1,651,954	\$1,651,954	\$1,651,954	\$1,651,954	\$1,651,954	\$1,651,954	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283289	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	-	Oaxaca	San Juan Cacahuatpec	Pie de la Cuesta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$622,955	\$633,696	\$633,696	\$633,696	\$633,696	\$633,696	\$633,696	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283290	Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Jicayán	Chuparrosa	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$362,456	\$1,856,699	\$1,856,699	\$1,856,699	\$1,856,699	\$1,856,699	\$1,856,699	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283291	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. El Gusano	FAFEF/0194/2014	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2014	\$1,244,800	\$1,266,262	\$1,266,262	\$1,266,262	\$1,266,262	\$1,266,262	\$1,266,262	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283292	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 11a Poniente	-	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Santiago Pinotepa Nacional	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,088,746	\$3,142,000	\$3,142,000	\$3,142,000	\$3,142,000	\$3,142,000	\$3,142,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283293	Construcción De Cubierta De La Cancha De Usos Múltiples	-	Oaxaca	Santa Cruz Itundujia	Guerrero	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,186,607	\$1,207,066	\$1,207,066	\$1,207,066	\$1,207,066	\$1,207,066	\$1,207,066	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283294	Construcción De Techado De La Cancha En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	San Pedro Ocopetatlillo	San Pedro Ocopetatlillo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,597,932	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,625,482	\$1,625,482	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283295	Construcción Y Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Secundaria General Martires De Tacubaya "Clave 20des0040el"	-	Oaxaca	San Sebastián Ixcapa	San Sebastián Ixcapa	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,037,201	\$2,037,201	\$2,037,201	\$2,037,201	\$2,037,201	\$2,037,201	\$2,037,201	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283297	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Jazmin.	-	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,840,368	\$1,872,098	\$1,872,098	\$1,872,098	\$1,872,098	\$1,872,098	\$1,872,098	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283298	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico De La Calle Hector Montes Parra (1a. Etapa)	-	Oaxaca	San José Chiltepec	San José Chiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$745,874	\$758,734	\$758,734	\$758,734	\$758,734	\$758,734	\$758,734	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013040283301	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica.	FAFEF/0062/2014	Oaxaca	Cuicuilám de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$621,800	\$632,521	\$632,521	\$632,521	\$632,521	\$632,521	\$632,521	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283303	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica	FISE/0073/2014	Oaxaca	Cuyamecalco o Villa de Zaragoza	San Felipe de Jesús	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$760,400	\$773,510	\$773,510	\$773,510	\$773,510	\$773,510	\$773,510	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283309	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica En Privada El Sabino	-	Oaxaca	Santiago Matatán	Santiago Matatán	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$298,000	\$303,138	\$303,138	\$303,138	\$303,138	\$303,138	\$303,138	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283311	Ampliación La Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Calle Corregidora (El Vergel).	FAFEF/0192/2014	Oaxaca	San Francisco Lachigolá	San Francisco Lachigolá	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,278,236	\$1,300,275	\$1,300,275	\$1,300,275	\$1,300,275	\$1,300,275	\$1,300,275	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283313	Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle 1a. Poniente	-	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$652,344	\$663,591	\$663,591	\$663,591	\$663,591	\$663,591	\$663,591	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283314	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles 18 De Marzo Y Pino Suarez	-	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,003,760	\$1,021,066	\$1,021,066	\$1,021,066	\$1,021,066	\$1,021,066	\$1,021,066	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283316	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica	FISE/0069/2014	Oaxaca	Santa Cruz Xitla	San Bernardo Miahuatlán	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$989,600	\$1,006,662	\$1,006,662	\$1,006,662	\$1,006,662	\$1,006,662	\$1,006,662	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283319	Construcción De Techado De Cancha De Usos Múltiples	-	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Pedro Evangelista	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,047,878	\$1,065,945	\$1,065,945	\$1,065,945	\$1,065,945	\$1,065,945	\$1,065,945	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283323	Constucción De Techado Y Reposición De Pisos En La Explanada Municipal (1a. Etapa).	FAFEF/0001/2014	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	0102 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,299,590	\$2,339,238	\$2,339,238	\$2,339,238	\$2,339,238	\$2,339,238	\$2,339,238	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283326	Ampliación La Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Calle Constitución.	FISE/0061/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Guadalupe Nuevo Tenochtitlán	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,479,700	\$1,505,212	\$1,505,212	\$1,505,212	\$1,505,212	\$1,505,212	\$1,505,212	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283327	Ampliación La Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Ranchería Hidalgo Siniyuvi	FISE/0067/2014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuvi	Rural	Aportaciones Federales	0003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,809,500	\$1,840,698	\$1,840,698	\$1,840,698	\$1,840,698	\$1,840,698	\$1,840,698	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040283330	Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal.	-	Oaxaca	San Agustín Chayuco	Colonia San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,143,477	\$2,180,433	\$2,180,433	\$2,180,433	\$2,180,433	\$2,180,433	\$2,180,433	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283334	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE/0072/014	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San José Duraznos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$362,400	\$368,648	\$368,648	\$368,648	\$368,648	\$368,648	\$368,648	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283337	Construccion De Cancha De Basquetbol En La Escuela Primaria Bilingüe Vicente Guerrero Clave 20dtb110n.	-	Oaxaca	San Andrés Huaxpaltepec	San Andrés Huaxpaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$357,263	\$363,318	\$363,318	\$363,318	\$363,318	\$363,318	\$363,318	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283339	Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	-	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Azufre	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,530,679	\$1,557,070	\$1,557,070	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283342	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal.	-	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	La Teja	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$790,312	\$803,938	\$803,938	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283345	Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal	-	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Charco Redondo	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,696,471	\$1,725,720	\$1,725,720	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283348	Techado De La Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Primaria Rural Alfredo B. Nobsi Clave \20dor3177s	-	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Matías Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,153,091	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	\$1,172,972	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283351	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica.	FISE/0064/014	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Paso de Águila Copala	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,227,600	\$1,248,766	\$1,248,766	\$1,248,766	\$1,248,766	\$1,248,766	\$1,248,766	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283352	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica.	FISE/0063/014	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	La Muralla	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,064,500	\$1,082,853	\$1,082,853	\$1,082,853	\$1,082,853	\$1,082,853	\$1,082,853	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283355	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Electrica	FISE/0070/014	Oaxaca	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	San Mateo Tunuchi	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$860,700	\$875,540	\$875,540	\$875,540	\$875,540	\$875,540	\$875,540	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283359	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica En La Calle Corregidora.	FAFEF/0191/2014	Oaxaca	Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$267,400	\$272,010	\$272,010	\$272,010	\$272,010	\$272,010	\$272,010	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0013040283362	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE/0071/2014	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	12 de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,254,300	\$1,275,926	\$1,275,926	\$1,275,926	\$1,275,926	\$1,275,926	\$1,275,926	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283366	Acabados De La Agencia Municipal.	-	Oaxaca	Santiago Apoala	San Antonio Nduayaco	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$603,449	\$613,853	\$613,853	\$613,853	\$613,853	\$613,853	\$613,853	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283461	Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Agencia San Felipe Del Agua	FAFEF/6000/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,800	\$865,469	\$865,469	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283468	Plan Maestro De Imagen Visual Del Barrio De Jalatlaco	FONREGIO N/5056/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283470	Terminacion De La Sala Audiovisual En La Escuela Telesecundaria	FAM/4832/2013	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283473	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Las Palmas.	FAFEF/4821/2013	Oaxaca	San Andrés Ixtlahuaca	San Andrés Ixtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LA INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,287,581	\$1,309,781	\$1,309,781	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283475	Rehabilitacion Del Sistema De Alumbrado Publico Del Fraccionamiento El Retiro.	FAFEF/5753/2013	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,207,286	\$1,207,286	\$1,207,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283477	Construccion De Gimnasio De Basquetbol Techado	CONADE/6177/2013	Oaxaca	Santa María del Tule	Santa María del Tule	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,365,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,499,543	\$4,499,543	\$4,499,543	\$4,499,543	99.99	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283535	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FAFEF/2686/2013	Oaxaca	Constancia del Rosario	Constancia del Rosario	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$2,171,412	\$2,171,412	\$2,171,412	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283728	Construccion De Techado De La Cancha De Usos Múltiples	-	Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,063,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283729	Terminacion De La Barda Perimetral De La Escuela Preescolar Ignacio Zaragoza	-	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$255,714	\$260,123	\$260,123	\$260,123	\$260,123	\$260,123	\$260,123	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283730	Construccion De Techado De La Cancha En La Escuela Primaria	-	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,063,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283758	Construccion De Salon De Usos Múltiples (2a. Etapa).	FAFEF/0413/2014	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,242,972	\$4,316,127	\$4,316,127	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
OAX0013040283826	Terminacion De La Agencia Municipal		Oaxaca	Santiago Nundiche	Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$960,348	\$976,905	\$976,905	\$976,905	\$976,905	\$976,905	\$976,905	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283841	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Independencia.		Oaxaca	San Baltazar Loxicha	San Baltazar Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$500,000	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$508,621	\$508,621	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283845	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 3 De Mayo En La Colonia El Pedregal		Oaxaca	Santiago Matatán	Santiago Matatán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$468,943	\$477,028	\$477,028	\$477,028	\$477,028	\$477,028	\$477,028	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283848	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En Loma Del Catrín (2a. Etapa)		Oaxaca	San Cristóbal Amatán	San Cristóbal Amatán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2014	\$700,000	\$712,069	\$712,069	\$712,069	\$712,069	\$712,069	\$712,069	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283850	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Deportiva		Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Diaz	Miahuatán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$300,000	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	\$305,172	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283856	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Allende		Oaxaca	San Lucas Quiavini	San Lucas Quiavini	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$632,579	\$643,486	\$643,486	\$643,486	\$643,486	\$643,486	\$643,486	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283857	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Privada 3 Reyes.		Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Diaz	La Pila	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$200,000	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	\$203,448	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283858	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal		Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,058,463	\$1,076,712	\$1,076,712	\$1,076,712	\$1,076,712	\$1,076,712	\$1,076,712	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283860	Repavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico(Col. Guadalupe).		Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,618,822	\$1,646,733	\$1,646,733	\$1,646,733	\$1,646,733	\$1,646,733	\$1,646,733	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283861	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal (2a. Etapa)		Oaxaca	San Lucas Zoquiápan	San Isidro Zoquiápan	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$459,000	\$466,914	\$466,914	\$466,914	\$466,914	\$466,914	\$466,914	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283863	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En El Barrio La Cruz		Oaxaca	San Juan Teitipac	San Juan Teitipac	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2014	\$600,767	\$611,125	\$611,125	\$611,125	\$611,125	\$611,125	\$611,125	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0013040283866	Construccion De Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Benito Juarez Clave 20dbr0230c		Oaxaca	Mártires de Tacubaya	Mártires de Tacubaya	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$345,560	\$351,518	\$351,518	\$351,518	\$351,518	\$351,518	\$351,518	\$351,518	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0013040283867	Construcción De Techado De La Cancha De Basquetbol En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtb71f	-	Oaxaca	Santiago Llano Grande	Rancho Nuevo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,521,456	\$1,547,688	\$1,547,688	\$1,547,688	\$1,547,688	\$1,547,688	\$1,547,688	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0013040283868	Tres Aulas En La Escuela Primaria Margarita Maza De Juárez.	-	Oaxaca	Santiago Tapextla	Santiago Tapextla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$810,453	\$810,453	\$810,453	\$810,453	\$810,453	\$810,453	\$810,453	100.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284185	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	FISE/0278/2014	Oaxaca	Pluma Hidalgo	Pluma Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2014	\$69,145	\$70,337	\$70,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284189	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica En El Centro	FISE/0279/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2014	\$69,145	\$70,337	\$70,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284194	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	FISE/0280/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Candelaria Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2014	\$69,145	\$70,337	\$70,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284199	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	FISE/0281/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Barrio el Calvario	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$69,145	\$70,337	\$70,337	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284201	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	FISE/0282/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Azullillo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2014	\$276,580	\$281,348	\$281,348	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284205	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	FISE/0283/2014	Oaxaca	San Pedro Jocotipac	San Pedro Jocotipac	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2014	\$276,580	\$281,348	\$281,348	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284207	Instalacion De Modulo Solar Fotovoltaico Para Energia Electrica	FISE/0284/2014	Oaxaca	Candelaria Loxicha	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2014	\$691,449	\$703,370	\$703,370	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284401	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	-	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Patria Nueva	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$834,104	\$848,485	\$848,485	\$848,485	\$848,485	\$848,485	\$848,485	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284407	Construccion De Techado De Cancha Municipal	-	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Marcos Coyulito	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,501,452	\$1,527,339	\$1,527,339	\$1,527,339	\$1,527,339	\$1,527,339	\$1,527,339	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284457	Terminacion De Auditorio	-	Oaxaca	San Antonino Monte Verde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,413,435	\$1,438,110	\$1,438,110	\$1,438,110	\$1,438,110	\$1,438,110	\$1,438,110	100.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284468	Construccion Y Techado De La Cancha De Basquetbol De La Escuela Primaria Guadalupe Victoria Clave 2dps1683j	-	Oaxaca	San Juan Colorado	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,724,362	\$1,754,092	\$1,754,092	\$1,754,092	\$1,754,092	\$1,754,092	\$1,754,092	100.00	\$0	Alumno	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010284477	Construccion De Techado De La Cancha En La Escuela Telesecundaria	-	Oaxaca	San Jerónimo Tecóatl	San Jerónimo Tecóatl	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,063,295	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	\$1,081,627	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010284481	Rehabilitación Y/O Mantenimiento De Diversas Calles (Atención A Contingencia Por Lluvias Severas), Agencia Guadalupe Victoria Y Cabecera Municipal	FIII/006/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$963,871	\$963,871	\$963,871	\$709,162	\$709,162	\$709,162	\$709,162	73.57	\$0	Metros Cúbicos	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FINIQUITADA / Registro:
OAX0014010284500	Construcción De Centro Acopio De Residuos Sólidos En El Municipio De Oaxaca De Juárez	FIII/170/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$35,495	\$35,495	\$35,495	\$35,495	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX0014010284687	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0401/2014	Oaxaca	Totontepec Villa de Morelos	Santa María Huitepec	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2014	\$1,512,414	\$1,512,414	\$1,512,414	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010284719	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0397/2014	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Plan de Guadalupe (Rancho de Guadalupe)	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2014	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010284742	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FISE/0398/2014	Oaxaca	Santa Cruz Nundaco	Plan de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2014	\$813,793	\$813,793	\$813,793	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010284764	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (2a. Etapa)	-	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Río de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2014	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010285896	Rastreo De Margenes, Consolidación De Bordos Y Limpieza Del Río Salado, Municipio De Oaxaca De Juárez.	FIII/094/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX., (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,272,873	\$1,272,873	\$1,272,873	\$1,272,873	\$1,272,873	\$1,272,873	100.00	\$0	Metro cúbico	560	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FINIQUITADA, OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. / Registro:	
OAX0014010285916	Rastreo, Consolidación Y Bacheo De Calles Y Avenidas En La Agencia De Pueblo Nuevo Y Viguera, Municipio De Oaxaca De Juárez	FIII/094-E/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$952,600	\$952,600	\$952,600	\$952,600	\$952,600	\$952,600	100.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FINIQUITADA, OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. / Registro:	
OAX0014010285937	Rastreo, Consolidación Y Bacheo De Calles Y Avenidas En La Agencia De Santa Rosa Panzacola	FIII/094-D/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX. (DIR. GRAL. DE OBRAS PUBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$785,300	\$785,300	\$785,300	\$785,300	\$785,300	\$785,300	\$785,300	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: FINIQUITADA, OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. / Registro:
OAX0014010286502	Construcción De Cancha De Basquet Bol Municipal	-	Oaxaca	San Pedro Jicayán	La Hierba Santa	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$368,705	\$368,705	\$368,705	\$368,705	\$368,705	\$368,705	\$368,705	100.00	\$0	Cancha	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010288671	Construcción De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 47	FAFEF-0573-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$397,600	\$397,600	\$0	\$397,600	\$397,600	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAFEF 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010291626	Construccion De Un Laboratorio Multiple En Escuela Secundaria General Andres Henestrosa	FAM-5427-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$0	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010292041	Reparaciones Generales En J.N.I. Doña Josefa Ortiz De Dominguez	FAM-5505-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$112,303	\$112,303	\$0	\$112,303	\$112,303	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010292414	Equipamiento De Un Laboratorio Multiple En Escuela Secundaria General Andres Henestrosa	FAM-5428-2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Santiago Juxtlahuaca	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$180,860	\$180,860	\$0	\$180,860	\$180,860	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010292547	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5532-2013	Oaxaca	Santiago Lachiguiri	Santiago Lachiguiri	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010292678	Sueldo De Los Policías Municipales	MTMG2014	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,808,000	\$2,808,000	\$774,743	\$774,743	\$774,743	\$774,743	\$774,743	27.59	\$0	Pago	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010292697	Alumbrado Publico De Las Calles De Tlacolula De Matamoros	MTMSG2014	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Energía	En Ejecución	2014	\$2,200,000	\$2,200,000	\$465,430	\$465,430	\$465,430	\$465,430	\$465,430	21.16	\$0	Pago	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010292723	Mantenimiento De Patrullas Y Motos	MTMF42014	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$750,000	\$750,000	\$101,698	\$101,698	\$101,698	\$101,698	\$101,698	13.56	\$0	-1	0	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010292746	Mantenimiento De Equipo De Comunicacion	-	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$115,000	\$115,000	\$8,340	\$8,340	\$8,340	\$8,340	\$8,340	7.25	\$0	Pago	0	100.00	8.00	Financiera: / Física: / Registro:
OAX0014010293572	Adquisicion De Equipo De Computo En Escuela Primaria Cinco De Mayo Adquisicion De	FAM-5767-2013	Oaxaca	Santiago Matatán	Rancho Colorado	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$33,996	\$33,996	\$0	\$33,996	\$33,996	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010293633	Equipo De Computo Y Sonido En J.N.I. Benito Juarez	FAM-5768-2013	Oaxaca	Santiago Matatán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,813	\$23,813	\$0	\$23,813	\$23,813	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294018	Adquisicion De Equipo De Computo Y Sonido En J.N.I. Sor Juana Ines De La Cruz	FAM-5769-2013	Oaxaca	Santiago Matatán	San Pablo Guila	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$23,919	\$23,919	\$0	\$23,919	\$23,919	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294477	Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (6 Meses A 11 Meses Sierra Sur)	FAM-0460-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$236,314	\$236,314	\$0	\$236,314	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	228	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010294635	Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (6 Meses A 11 Meses Cañada)	FAM-0461-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$92,708	\$92,708	\$0	\$92,708	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	91	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010294726	Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (6 Meses A 11 Meses Costa)	FAM-0462-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$209,774	\$209,774	\$0	\$209,774	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	207	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010294748	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (6 Meses A 11 Meses Istmo)	FAM-0463-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$120,338	\$120,338	\$0	\$120,338	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	120	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294800	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (6 Meses A 11 Meses Mixteca)	FAM-0464-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$245,403	\$245,403	\$0	\$245,403	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	238	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294818	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (6 Meses A 11 Meses Papaloapan)	FAM-0465-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$61,442	\$61,442	\$0	\$61,442	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	63	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294829	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (6 Meses A 11 Meses Sierra Norte)	FAM-0466-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$113,794	\$113,794	\$0	\$113,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	114	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294842	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (6 Meses A 11 Meses Valles Centrales)	FAM-0467-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$100,343	\$100,343	\$0	\$100,343	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	99	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294859	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses Sierra Sur)	FAM-0468-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$21,665,871	\$21,665,871	\$0	\$21,665,871	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	11,373	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294871	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses Cañada)	FAM-0469-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$8,978,150	\$8,978,150	\$0	\$8,978,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	4,706	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294890	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses Costa)	FAM-0470-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$20,008,144	\$20,008,144	\$0	\$20,008,144	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	10,489	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294906	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses Istmo)	FAM-0471-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$11,095,301	\$11,095,301	\$0	\$11,095,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	5,824	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294921	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses Mixteca)	FAM-0472-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$20,488,832	\$20,488,832	\$0	\$20,488,832	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	10,741	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294939	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses Papaloapan)	FAM-0473-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$6,298,298	\$6,298,298	\$0	\$6,298,298	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	3,301	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010294954	Atención A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses Sierra Norte)	FAM-0474-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$6,860,239	\$6,860,239	\$0	\$6,860,239	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	3,603	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010294965	Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses Valles Centrales)	FAM-0475-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$6,029,477	\$6,029,477	\$0	\$6,029,477	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	3,161	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295102	Construccion De Cancha De De Futbol Siete	CONADE60792013	Oaxaca	Santa Maria Guienagati	Santa Maria Guienagati	Urbano	Subsidios	S205 Deporte		11-Educación Pública	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SANTA MARIA GUIENAGATI	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Cancha	3,286	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA EL 5 DE ABRIL DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295372	Desayunos Escolares (6 A 12 Años Sierra Sur)	FAM-0476-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$52,025,346	\$52,025,346	\$0	\$52,025,346	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	19,536	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295390	Desayunos Escolares (6 A 12 Años Cañada)	FAM-0477-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$26,761,025	\$26,761,025	\$0	\$26,761,025	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	10,046	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295402	Desayunos Escolares (6 A 12 Años Costa)	FAM-0478-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$49,366,783	\$49,366,783	\$0	\$49,366,783	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	18,525	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295405	Desayunos Escolares (6 A 12 Años Istmo)	FAM-0479-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$25,928,696	\$25,928,696	\$0	\$25,928,696	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	9,733	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295410	Desayunos Escolares (6 A 12 Años Mixteca)	FAM-0480-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$48,535,517	\$48,535,517	\$0	\$48,535,517	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	18,211	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295417	Desayunos Escolares (6 A 12 Años Papaloapan)	FAM-0481-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$16,522,209	\$16,522,209	\$0	\$16,522,209	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	6,202	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295424	Desayunos Escolares (6 A 12 Años Sierra Norte)	FAM-0482-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$15,740,904	\$15,740,904	\$0	\$15,740,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	5,912	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295429	Desayunos Escolares (6 A 12 Años Valles Centrales)	FAM-0483-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$15,392,240	\$15,740,904	\$0	\$15,740,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	5,776	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295510	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres De 15 A 35 Años Sierra Sur)	FAM-484-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$21,542,419	\$21,542,419	\$0	\$21,542,419	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	12,988	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295515	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres De 15 A 35 Años Cañada)	FAM-0485-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$7,789,588	\$7,789,588	\$0	\$7,789,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	4,687	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295520	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres De 15 A 35 Años Costa)	FAM-0486-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$21,043,663	\$21,043,663	\$0	\$21,043,663	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	12,680	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010295531	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres De 15 A 35 Años Istmo)	FAM-0487-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$10,579,050	\$10,579,050	\$0	\$10,579,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	6,379	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295540	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres De 15 A 35 Años Mixteca)	FAM-488-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$21,093,936	\$21,093,936	\$0	\$21,093,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	12,703	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295548	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres De 15 A 35 Años Papaloapan)	FAM-0489-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$6,324,410	\$6,324,410	\$0	\$6,324,410	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	3,809	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295554	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres De 15 A 35 Años Sierra Norte)	FAM-0490-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$7,422,467	\$7,422,467	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	4,476	100.00	0.00	Financiera: ESTA ACCION SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295558	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres De 15 A 35 Años Valles Centrales)	FAM-0491-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$5,447,949	\$5,447,949	\$0	\$5,447,949	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	3,279	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295559	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia Sierra Sur)	FAM-0492-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$593,587	\$593,587	\$0	\$593,587	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	227	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295565	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia Cañada)	FAM-0493-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$564,957	\$564,957	\$0	\$564,957	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	222	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295578	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia Costa)	FAM-0494-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$641,303	\$641,303	\$0	\$641,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	241	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295587	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia Istmo)	FAM-495-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$130,742	\$130,742	\$0	\$130,742	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	49	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295593	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia Mixteca)	FAM-0496-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$944,777	\$944,777	\$0	\$944,777	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	360	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295597	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia Papaloapan)	FAM-0497-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$167,960	\$167,960	\$0	\$167,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	65	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010295610	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia Sierra Norte)	FAM-0498-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$267,210	\$267,210	\$0	\$267,210	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	106	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295615	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia Valles Centrales)	FAM-0499-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$291,068	\$291,068	\$0	\$291,068	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	117	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295623	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Sierra Sur)	FAM-0500-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,700,319	\$4,700,319	\$0	\$4,700,319	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	2,647	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295629	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Cañada)	FAM-0501-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$2,249,146	\$2,249,146	\$0	\$2,249,146	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	1,262	10.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295637	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Costa)	FAM-0502-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$6,248,726	\$6,248,726	\$0	\$6,248,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	3,513	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295642	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Istmo)	FAM-0503-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$857,557	\$857,557	\$0	\$857,557	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	479	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295647	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Mixteca)	FAM-0504-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$4,814,754	\$4,814,754	\$0	\$4,814,754	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	2,708	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295651	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Papaloapan)	FAM-0505-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,845,797	\$1,845,797	\$0	\$1,845,797	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	1,038	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295656	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Sierra Norte)	FAM-0506-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$2,873,595	\$2,873,595	\$0	\$2,873,595	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	1,621	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295661	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Valles Centrales)	FAM-0507-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$2,313,427	\$2,313,427	\$0	\$2,313,427	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	1,298	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295667	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Albergues Cañada)	FAM-0508-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$215,658	\$215,658	\$0	\$215,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	97	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295670	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Albergues Costa)	FAM-0509-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$215,658	\$215,658	\$0	\$215,658	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	97	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295674	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Albergues Istmo)	FAM-0510-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$317,929	\$317,929	\$0	\$317,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	143	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010295680	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Albergues Mixteca)	FAM-0511-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$838,177	\$838,177	\$0	\$838,177	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	377	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295687	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Albergues Papaloapan)	FAM-0512-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$337,939	\$337,939	\$0	\$337,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	152	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295690	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Albergues Valles Centrales)	FAM-0513-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,409,560	\$1,409,560	\$0	\$1,409,560	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	636	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295692	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores Sierra Sur)	FAM-0514-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$20,404	\$20,404	\$0	\$20,404	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	28	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295695	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores Cañada)	FAM-0515-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$545,083	\$545,083	\$0	\$545,083	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	748	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295699	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores Costa)	FAM-0516-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$400,796	\$400,796	\$0	\$400,796	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	550	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295703	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores Istmo)	FAM-0517-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$975,756	\$975,756	\$0	\$975,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	1,339	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295709	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores Mixteca)	FAM-0518-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$182,180	\$182,180	\$0	\$182,180	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	250	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295719	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores Papaloapan)	FAM-0519-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$903,613	\$903,613	\$0	\$903,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	1,240	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295725	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores Sierra Norte)	FAM-0520-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$202,584	\$202,584	\$0	\$202,584	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	278	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295728	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Adultos Mayores Valles Centrales)	FAM-0521-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,141,904	\$1,141,904	\$0	\$1,141,904	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	1,567	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295731	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Desplazados Valles Centrales)	FAM-0522-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,806,415	\$1,806,415	\$0	\$1,806,415	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	650	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010295736	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (En Condición De Pobreza Sierra Sur)	FAM-0523-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$455,450	\$455,450	\$0	\$455,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,500	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010 0295738	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (En Condicion De Pobreza Cañada)	FAM-0524-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$455,450	\$455,450	\$0	\$455,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,500	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295743	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (En Condicion De Pobreza Costa)	FAM-0525-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$455,450	\$455,450	\$0	\$455,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,500	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295747	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (En Condicion De Pobreza Istmo)	FAM-0526-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$455,450	\$455,450	\$0	\$455,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,500	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295751	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (En Condicion De Pobreza Mixteca)	FAM-0527-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$455,450	\$455,450	\$0	\$455,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,500	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295755	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (En Condicion De Pobreza Papaloapan)	FAM-0528-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$455,450	\$455,450	\$0	\$455,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,500	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295760	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (En Condicion De Pobreza Sierra Norte)	FAM-0529-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$455,450	\$455,450	\$0	\$455,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,500	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295771	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (En Condicion De Pobreza Valles Centrales)	FAM-0530-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$455,450	\$455,450	\$0	\$455,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,500	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295773	Asistencia Alimentaria A Personas En Condicion De Vulnerabilidad (Costa)	FAM-0531-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,428,233	\$1,428,233	\$0	\$1,428,233	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	8,295	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295777	Asistencia Alimentaria A Personas En Condicion De Vulnerabilidad (Mixteca)	FAM-0532-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$2,670,512	\$2,670,512	\$0	\$2,670,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	15,510	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295782	Asistencia Alimentaria A Personas En Condicion De Vulnerabilidad (Valles Centrales)	FAM-0533-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$2,788,455	\$2,788,455	\$0	\$2,788,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	16,195	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295784	Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo (Costa)	FAM-0534-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$364,360	\$364,360	\$0	\$364,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,000	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295789	Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo (Istmo)	FAM-0535-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$364,360	\$364,360	\$0	\$364,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,000	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0295793	Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo (Papaloapan)	FAM-0536-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$364,360	\$364,360	\$0	\$364,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,000	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010295800	Asistencia Alimentaria A Familias En Desamparo (Sierra Sur)	FAM-0537-2014	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$364,360	\$364,360	\$0	\$364,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	DESPENSA	2,000	100.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO LICITATORIO. / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010296105	Adquisición De Equipo De Computo Y Sonido En Escuela Primaria Andres Quintana Roo	FAM-5770-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guilá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$37,918	\$37,918	\$0	\$37,918	\$37,918	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010296111	Adquisición De Equipo De Computo Y Sonido En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5771-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guilá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$44,196	\$44,196	\$0	\$44,196	\$44,196	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010296143	Adquisición De Equipo De Sonido En Escuela Primaria Guila	FAM-5772-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guilá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$16,920	\$16,920	\$0	\$16,920	\$16,920	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010296159	Adquisición De Equipo De Computo Y Sonido En Escuela Secundaria Tecnica No. 160	FAM-5773-2013	Oaxaca	Santiago Matatlán	San Pablo Guilá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$73,375	\$73,345	\$0	\$73,345	\$73,345	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010296161	Comparsas De Las Agencias Municipales De Oaxaca	-	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	S204 Cultura Física		11-Educación Pública	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,730,700	\$1,730,700	\$865,350	\$1,730,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	15	21,840	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RECURSO SE EMPEZARA A EJECUTAR EL 7 DE JULIO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010296192	Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria General Frida Khalo	FAM-5355-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$18,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010296218	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Frida Khalo	FAM-5354-2013	Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	Lagunillas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$481,986	\$481,986	\$0	\$481,986	\$481,986	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010297444	Pavimentación De La Calle Principal De La Agencia De San Baltazar Yatzaqui El Alto	DPIP/0143/2014	Oaxaca	San Baltazar Yatzaqui el Bajo	Yatzaqui el Alto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN BALTAZAR EL BAJO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,998,000	\$1,998,000	\$0	\$1,998,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	160	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010297499	Rehabilitación De La Red De Agua Potable	-	Oaxaca	San Bartolo Soyaltepec	San Isidro Tejojotal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN BARTOLO SOYALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$458,614	\$458,614	\$193,101	\$193,101	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE ABRIL / Fisica: LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE ABRIL / Registro: LA OBRA DE REHABILITACION DE 3 KILOMETROS DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AGENCIA DE POLICIA DE SAN ISIDRO TEJOCOTAL SERA INICIADA EN EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO
OAX0014010297874	Mejoramiento De Vivienda	-	Oaxaca	Santo Domingo Nuxaa	Santo Domingo Nuxaa	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NUXAA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	100.00	0.00	Financiera: LA OBRA SE INICIA EN EL MES DE ABRIL / Fisica: LA OBRA SE INICIA EN EL MES DE ABRIL CON EL REPARTO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010029938	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	-	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA PEÑASCO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,429,918	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100300204	Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No 94 (1ra. Etapa)	RA11-2805-2013	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Tanetze de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$385,000	\$385,000	\$0	\$385,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100300220	Adquisicion De Projectory Escaner Para Aula De Medios En Iebo No. 35	RA11-2481-2013	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$11,500	\$11,500	\$0	\$11,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100301034	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guilaquite	FAM-0172-2012	Oaxaca	San Carlos Yautepec	San Carlos Yautepec	Urbano	Aportaciones Federales	U007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$187,786	\$187,786	\$56,336	\$187,786	\$187,786	\$0	\$0	0.00	\$0	ANEXOS	0	2.00	79.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100301705	Construccion De La Casa De Cultura	-	Oaxaca	Santiago Minas	Santiago Minas	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO MINAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$749,250	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Centro	1,408	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: YA SE REALIZO LA RETENCION DEL 1 AL MILLAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100301811	Amplacion De Cocina Comunitaria Y Galeria De Usos Multiples	FAFEF/5329/2013	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Villa de San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	U012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$463,437	\$463,437	\$0	\$463,437	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	74	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100302547	Obras De Infraestructura En La Calle Zetobaa	-	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ZAACHILA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,165,645	\$2,165,645	\$1,082,823	\$2,165,645	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	14,877	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0014010302600	Construccion Del Sistema De Iluminacion Del Templo De San Pedro Pochutla	FAFEF/0440/2012	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Energia	En Ejecución	2012	\$2,186,693	\$2,186,693	\$1,748,154	\$2,186,693	\$1,748,154	\$1,748,154	\$1,748,154	79.95	\$0	Obra	45	100.00	79.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010302612	Rehabilitacion De Vialidades Urbanas Con Concreto Asfaltico En La Region De Valles Centrales Primera Etapa	FONREGIO N-3584-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$34,300,000	\$34,300,000	\$10,033,909	\$34,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,367,605	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010302644	Construccion De Centro De Salud De Un Nucleo Basico	FAFEF/0764/2012	Oaxaca	La Compañía	La Compañía	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	h ayuntamiento de la compañía	Salud	En Ejecución	2012	\$636,989	\$636,989	\$326,789	\$636,989	\$326,789	\$326,789	\$326,789	51.30	\$0	Obra	256	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010302725	Rehabilitacion De Colector Sanitario	FISMMAP20 1400203	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,040	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE REPORTA EN CEROS POR QUE TODAVIA NO SE EMPIEZAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010302805	Reconstruccion De La Carretera E.C.(Huaquapan - Juxtlahuaca) Iapantepec Nieves-Silacayoapam Del Km. 0 000 Al Km.29 000 Tramos Parciales.	RG23-4716-2013	Oaxaca	Silacayoapam	Silacayoapam	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,138,912	\$6,000,000	\$1,138,912	\$1,138,912	\$1,138,912	18.98	\$0	Kilómetros	2,090	100.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303373	Pavimentacion De La Calle Leandro Valle	FORTAMUN-2014-01	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE VILLA SOLA DE VEGA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$208,691	\$208,691	\$208,691	\$208,691	\$208,691	83.48	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00	8.00	Financiera: POR PAGO DE LISTAS DE RAYA, CEMENTO, RENTA DE BAILARINA Y OTROS MATERIALES / Fisica: POR PAGO DE LISTAS DE RAYA, CEMENTO, RENTA DE BAILARINA Y OTROS MATERIALES / Registro: POR PAGO DE LISTAS DE RAYA, CEMENTO, RENTA DE BAILARINA Y OTROS MATERIALES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303775	Construccion De La Unidad Deportiva Pumas (Cancha De Futbol Soccer Con Pasto Natural , Cancha De Futbol 7, 01 Cancha De Usos Multiples, Gimnasio Al Aire Libre Y Modulo Ludico) Primer Etapa		Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	12,535	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: obra iniciara en mayp - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303784	Construccion De La Tercera Etapa Del Sistema De Drenaje Sanitario	MVDO201402	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA PRIORIZADA PERO TODAVIA NO SE EMPIEZA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303818	Ampliacion Y Renovacion De La Red De Energia Electrica	MVDO201403	Oaxaca	Villa Diaz Ordaz	Santa Catarina Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DIAZ ORDAZ	Energia	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	396	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: LA OBRA ESTA PRIORIZADA PARA EL EJERCICIO 2014 PERO ESTA PROGRAMA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX0014010303831	Construcion De Dos Canchas De Futbol Y Gimnasio	02	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$3,998,744	\$3,998,744	\$0	\$3,998,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	42,082	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE INICIA EN EL MES DE MAYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303882	Fortalecimiento De Las Instituciones De Seguridad Publica Para El Otorgamiento Del Fondo De Aportaciones Para La Seguridad Publica	17	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$33,000,419	\$33,000,419	\$33,000,419	\$33,000,419	\$31,543,960	\$31,543,960	\$31,543,960	95.59	\$0	Pieza	0	100.00	16.00	Financiera: ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO OAX13130200150407 / Física: EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 / Registro: CON BASE EN EL OFICIO DE AUTORIZACION DE RECURSOS NUMERO SF-SPPP-DPIP-FASP-2136-2013 SE DIO DE ALTA ESTE FOLIO. EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303884	Adquisicion De Carro Recolector De Basura	FORTAMUN-001-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$670,000	\$670,000	\$167,500	\$670,000	\$670,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculo	0	100.00	0.00	Financiera: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,170,000.00 SOLO QUE \$500,000.00 SERAN CON RECURSOS DEL RAMO 28. / Física: / Registro: EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,170,000.00 SOLO QUE \$500,000.00 SERAN CON RECURSOS DEL RAMO 28. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303913	Pavimentación De La Calle Zaragoza	01	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Presidencia Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$345,537	\$110,936	\$110,936	\$110,936	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	402	100.00	0.00	Financiera: AUN LOS RECURSOS SON MUY POCOS PARA LA INICIAR LA OBRA. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303920	Adquisicion De Projector En lebo No. 23	RA11-2491-2013	Oaxaca	Santa Maria Zoquitlán	Santa Maria Zoquitlán	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,000	\$10,000	\$0	\$10,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303949	Adquisicion De Camioneta Nissan Doble Cabina Para Transporte Comunitario	01	Oaxaca	Magdalena Zahuatlán	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PRESIDENCIA MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$206,400	\$52,283	\$52,283	\$52,283	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculo	402	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010303965	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Guerrero Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De Chalcatongo De Hidalgo	-	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$499,500	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	10,280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010304296	Sueldos Y Prestaciones Al Personal De Seguridad Publica	FORTAMUN-002-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,800,000	\$2,800,000	\$690,000	\$271,001	\$271,001	\$271,001	\$271,001	9.68	\$0	Persona	0	100.00	9.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010304422	Pago De Alumnado Publico	FORTAMUN-003-2014	Oaxaca	Santa Cruz Amilpas	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$624,000	\$624,000	\$67,386	\$67,386	\$67,386	\$67,386	\$67,386	10.80	\$0	Pago	0	100.00	10.80	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010304481	Rehabilitacion De Unidad Deportiva	02	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CHALCATONGO DE HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$9,096,582	\$9,096,582	\$4,543,743	\$9,096,582	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	10,280	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305158	Adquisición De Equipos De Computo E Impresora Para Aula De Medios En lebo No. 94	RA11-2446-2013	Oaxaca	Tanetze de Zaragoza	Tanetze de Zaragoza	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$35,500	\$35,500	\$0	\$35,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305174	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco I Madero	FAM-5784-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Laguna Verde	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305180	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM-5781-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: RAMO 11 2012 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305190	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria 5 De Febrero De 1917	FAM-5437-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305203	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-5439-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$949,588	\$949,588	\$0	\$949,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305214	Construccion De Un Laboratorio-Taller Tres Anexos Y Reparaciones En Telesecundaria	FAM-5782-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,065,613	\$1,065,613	\$0	\$1,065,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: fam 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305227	Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-5783-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$141,877	\$141,877	\$0	\$141,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305283	Rehabilitación Del Palacio Municipal Del H. Ayuntamiento Constitucional	03	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	61,872	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE MAYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010305343	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Chihuahua	04	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,300,000	\$4,300,000	\$0	\$4,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,334	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE MAYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305344	Construccion De La Unidad Deportiva San Juan Guichicovi	-	Oaxaca	San Juan Guichicovi	San Juan Guichicovi	Urbano	Subsidios	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUICHICOVI	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	4,284	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305375	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Juan Aldama	FAM-5441-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305383	Rehabilitacion De Laboratorio Escuela Secundaria Miguel Hidalgo	05	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	233	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE INICIA EN EL MES DE MAYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305401	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM-5443-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305459	Construccion De 2 Aulas Escuela Secundaria	06	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE MAYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00140100305481	Construccion De La Red De Agua Potable En Las Calles Morelos Y Primera Y Segunda De Privada De Matamoros	MSJG201401	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$100	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: LA OBRA TODAVIA NO SE EMPIEZA PERO FORMA PARTE DE NUESTRA PRIORIZACION DE OBRAS / Registro: ESTA OBRA ESTA DENTRO DE NUESTRA PRIORIZACION DE OBRAS 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305492	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria 5 De Febrero De 1917	FAM-5438-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305493	Construccion De 1 Aula Escuela Primaria Guilengola	07	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	30	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE MAYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305516	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-5440-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305525	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Juan Aldama	FAM-5442-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Plan de Ayala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305540	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Niños Heroes	FAM-5444-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305602	Construccion De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 189	FAM-5417-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$769,539	\$769,539	\$0	\$769,539	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305605	Construccion De La Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Francisco Villa, Primera Y Segunda Privada De Morelos Matamoros Rumbo Al Panteon Y Revolucion	MSJG201402	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	800	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO EMPEZADA / Física: OBRA NO TERMINADA / Registro: OBRA PRIORIZADA PERO AUN NO ESTA EMPEZADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010305607	Rehabilitación Servicios Sanitarios, Pintura E Impermeabilizado Jardín De Niños Guixhoba, Clave 20djm1780w	08	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	45	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LKA OBRA SE INICIARA EN EL MES DE MAYO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305642	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5533-2013	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Almoloya Bajo (Estación Almoloya)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,000,321	\$1,000,321	\$0	\$1,000,321	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305650	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Las Calles De Primera Y Segunda Privada De Moralos Matamoros Rumbo Al Panteon Y Revolucion	MSJG201403	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Energia	En Ejecución	2014	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	600	100.00	0.00	Financiera: OBRA NO EMPEZADA / Física: OBRA NO EMPEZADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305681	Reparaciones Generales En J.N.I. Francisco Gonzalez Bocanegra	FAM-5504-2013	Oaxaca	Calihualá	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305693	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Amado Nervo	FAM-5411-2013	Oaxaca	Calihualá	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305712	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Amado Nervo	FAM-5412-2013	Oaxaca	Calihualá	San Antonio o las Mesas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305734	Construccion De Unidad Deportiva	03	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO CHALCATONGO DE HIDALGO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$11,000,000	\$11,000,000	\$0	\$11,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	15,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENCUENTRA EN REVISION DE LA FICHA TECNICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305741	Construccion De Tanque Elevado De Agua Potable	MSJG201404	Oaxaca	San Juan Guelavia	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN GUELAVIA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	1,144	100.00	0.00	Financiera: OBRA PRIORIZADA Y PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO / Física: / Registro: OBRA PRIORIZADA PERO PROGRAMADA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE EJERCICIO 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305784	Cancha De Futbol Rapido	600	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305813	Construccion De Biblioteca	2	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	Urbano	Subsidios	U091 Fondo de Cultura	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE HUAJUAPAM DE LEON	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	69,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010305864	Reparaciones Generales En J.N.I. Enrique C. Rebsamen	FAM-0285-2014	Oaxaca	San Esteban Atlatlahuca	San Esteban Atlatlahuca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$212,939	\$212,939	\$0	\$212,939	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00140100305886	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-0286-2014	Oaxaca	San Carlos Yauatepec	Santa María Nizaviguiti	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$680,639	\$680,639	\$0	\$680,639	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305898	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0287-2014	Oaxaca	San Carlos Yauatepec	San Carlos Yauatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$50,228	\$50,228	\$0	\$50,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305909	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0288-2014	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$591,152	\$591,152	\$0	\$591,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305921	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Veracruz	01	Oaxaca	Reforma de Pineda	Reforma de Pineda	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	REFORMA DE PINEDA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	2,661	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305931	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0289-2014	Oaxaca	Villa Díaz Ordaz	San Miguel del Valle	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$50,228	\$50,228	\$0	\$50,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100305952	Construcción De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0406-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$628,138	\$628,138	\$0	\$628,138	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306047	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-0407-2014	Oaxaca	Santiago Texcalcingo	Tepantitlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$50,228	\$50,228	\$0	\$50,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306162	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Hermanos Flores Magón	FAM-5367-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306179	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto	FAM-5775-2013	Oaxaca	Candelaria Loxicha	Los Horcones	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Fisica: / Registro: fam 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306290	2 Desarrollo Institucional	FISMMAP201400201	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. MUNICIPIO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,023,011	\$1,023,011	\$204,602	\$1,023,011	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario	6,040	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA OBRA SE REPORTA EN CEROS POR QUE AUN NO SE COMIENZAN LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES, POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LAS OBRAS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306356	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.U. Plutarco Elias Calles	FAM-2197-2013	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,886	\$28,886	\$0	\$28,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306365	3 Gastos Indirectos	FISMMAP201400202	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,534,516	\$1,534,516	\$306,903	\$1,534,516	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	6,040	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010306382	Construccion En Su Primera Etapa Del Centro De Aprendizaje Comunitario.	1	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,829,206	\$671,937	\$0	\$671,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Salón	1,284	24.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306391	Electrificación Obras Publicas	FISMMAP20 1400204	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Energia	En Ejecución	2014	\$165,000	\$165,000	\$110,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	6,040	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS, POR MOTIVO DE MODIFICACIONES DE LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306457	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guadalupe Victoria (San Jose Candelaria)	FAM-0408-2014	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$473,988	\$473,988	\$0	\$473,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306482	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 5 De Febrero	FAM-0409-2014	Oaxaca	San Miguel Yotao	San Miguel Yotao	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$611,453	\$611,453	\$0	\$611,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306573	Construcción Y Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Comunidad De Buena Vista	2	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSONOTU	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,829,206	\$671,937	\$0	\$671,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	1,284	24.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306592	Introducción De Drenaje Sanitario 1era. Etapa.	FISMMAP20 1400205	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Carbonera	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	770	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306593	Construcciones De Tres Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-5802-2013	Oaxaca	Cuillápam de Guerrero	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$820,000	\$820,000	\$0	\$820,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306611	Equipamiento De Tres Aulas En Telesecundaria	FAM-5803-2013	Oaxaca	Cuillápam de Guerrero	Lomas de San Juan	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$75,342	\$75,342	\$0	\$75,342	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306633	Construcción De Cinco Aulas, Un Laboratorio Y Dos Anexos En Escuela Secundaria Tecnica No. 228	FAM-5399-2013	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,459,330	\$2,459,330	\$0	\$2,459,330	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306660	Equipamiento De Cinco Aulas Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 228	FAM-5400-2013	Oaxaca	Chahuites	Chahuites	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$270,930	\$270,930	\$0	\$270,930	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306673	Apertura De Calles En La Agencia Guadalupe	3	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Guadalupe Yosoyua	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,829,206	\$671,937	\$0	\$671,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,284	24.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306682	Construcción De Dos Anexos En J.N.I. Rey Conday	FAM-5543-2013	Oaxaca	Tamazulápan del Espíritu Santo	Tamazulápan del Espíritu Santo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$584,756	\$584,756	\$0	\$584,756	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306712	Construcción Del Sistema De Agua Potable.	001	Oaxaca	Santa María Jacatepec	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Jacatepec	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,021,212	\$1,021,212	\$1,021,212	\$1,021,212	\$1,021,212	\$1,016,810	\$1,016,810	99.57	\$0	Sistema	68	100.00	100.00	Financiera: SE HACE LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR. / Física: LOS TRABAJOS ESTAN AL 100% / Registro: LA OBRA ESTA EJECUTADA AL 100%. OPERANDO Y FUNCIONANDO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010306723	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Benito Juárez García	FAM-0410-2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$616,326	\$616,326	\$0	\$616,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306726	Equipamiento De Un Aula Didáctica En Escuela Primaria Union Y Progreso	FAM-5473-2013	Oaxaca	Guadalupe Etla	La Capellania	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306741	Construcción De Aula En Telesecundaria	FISMMAP201400216	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Los Corrales	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$319,000	\$319,000	\$159,500	\$319,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	588	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA EN CEROS, POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306750	Construcción De Cinco Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez (Col. Sinahi 1a Sección)	FAM-5415-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,988,000	\$1,988,000	\$0	\$1,988,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306751	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Benito Juárez García	FAM-0411-2014	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306756	Construcción De La Unidad Deportiva (1ra Etapa)	4	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$2,829,206	\$671,937	\$0	\$671,937	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cúbicos	1,284	24.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306761	Rehabilitación De Escuela Telesecundaria	FISMMAP201400206	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Junta	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$348,580	\$348,580	\$200,000	\$348,580	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1,014	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS POR AJUSTES EN LA PRIORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306763	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Técnica No. 189	FAM-5418-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	El Molino	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$54,042	\$54,042	\$0	\$54,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306765	Reparaciones Generales En J.N.I. Adolfo Lopez Mateos	FAM-0412-2014	Oaxaca	Santa María Peñoles	Recibimiento	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$83,838	\$83,838	\$0	\$83,838	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306784	Equipamiento De Un Laboratorio Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-5428-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$141,877	\$141,877	\$0	\$141,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306807	Rehabilitación De Sistema Electrico Pozo Profundo No. 1 Y2	FISMMAP201400217	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$167,000	\$167,000	\$80,000	\$167,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,040	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA EN CEROS, POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306831	Construcción De Un Aula En J.N.U. Carmen Ramos Del Rio	FAM-5413-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306857	Construcción De Un Laboratorio Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-5419-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,015,613	\$1,015,613	\$0	\$1,015,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010306861	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FISMMAP201400218	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$620,505	\$620,505	\$310,252	\$620,505	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,676	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA OBRA SE REPORTA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00140100306879	Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez (Col. Sinahí 1a Seccion)	FAM-5416-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$90,070	\$90,070	\$0	\$90,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306889	Construccion De La Primera Etapa Del Centro De Computo En Instituto Tecnologico De Pochutla	RA11-4686-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Convenios	U027 Ampliación de la Oferta Educativa de los Institutos Tecnológicos		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,625,334	\$6,625,334	\$0	\$6,625,334	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306909	Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Carmen Ramos Del Rio	FAM-5414-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$22,726	\$22,726	\$0	\$22,726	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306928	Mantenimiento, Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	01	Oaxaca	Santiago Huaucilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	presidencia municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$660,970	\$660,970	\$294,845	\$294,845	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Línea de Conducción	663	100.00	0.00	Financiera: la obra prioritaria se ejecutara hasta que cuando menos se acumule el 50 % / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306941	Equipamiento De Dos Aulas En J.N.R. Miguel Hidalgo	FAM-5343-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	San Andrés Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,886	\$28,886	\$0	\$28,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306973	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5345-2013	Oaxaca	Huautla de Jiménez	Xochitonalco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100306995	Construcción De Aula En Santiago Ixtlahuaca	02	Oaxaca	Santiago Huaucilla	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	presidencia municipal	Salud	En Ejecución	2014	\$85,000	\$350,000	\$0	\$85,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX00140100306997	Gastos Indirectos	5	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,829,206	\$84,876	\$0	\$84,876	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	1,284	3.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100307036	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Simbolos Patrios	FAM-5530-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100307038	Ampliación De Red Eléctrica	FISMAMP201400219	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cañada San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Energía	En Ejecución	2014	\$331,345	\$331,345	\$165,673	\$331,345	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	739	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POT MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100307059	Rehabilitación De Pozo Profundo	FISMAMP201400208	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojarra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$223,360	\$223,360	\$111,680	\$223,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	3,520	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS POR AJUSTES EN LA PRIORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100307108	Desarrollo Institucional	6	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,829,206	\$56,584	\$0	\$56,584	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	1,284	2.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010307110	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Eneidino Jimenez Jimenez	FAM-5402-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Colonia de la Amistad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307141	Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Eneidino Jimenez Jimenez	FAM-5401-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Colonia de la Amistad	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,186,000	\$1,186,000	\$0	\$1,186,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307148	Ampliacion De Drenaje Sanitario Colonia Pablo Machado 2da Etapa	FISMMAP201400222	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$585,000	\$585,000	\$292,500	\$585,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,214	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307171	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5445-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307211	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5446-2013	Oaxaca	Loma Bonita	Loma Bonita	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307212	Adquisición De 2 Camionetas Para Uso Oficial	1	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$839,595	\$454,000	\$0	\$454,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculo	1,284	54.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307224	Perforacion De Pozo Profundo	FISMMAP201400209	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	El Conejo	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$736,000	\$736,000	\$401,255	\$736,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	408	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS POR AJUSTES EN LA PRIORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307245	Construccion De Un Aula En J.N.L. Ignacio Allende	FAM-5433-2013	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$0	\$288,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307252	Rehabilitacion De Colector Sanitario	FISMMAP201400210	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Tetela	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	3,214	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS POR AJUSTES EN LA PRIORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307271	Equipamiento De Un Aula En J.N.L. Ignacio Allende	FAM-5434-2013	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307277	Rehabilitacion De Drenaje Sanitario	FISMMAP201400211	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Zona Urbana Ejidal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$355,491	\$355,491	\$177,745	\$355,491	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	1,676	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS POR AJUSTES EN LA PRIORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307290	Ampliacion De Red De Agua Potable	FISMMAP201400223	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cerro Mojarra	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$225,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	3,520	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307295	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5431-2013	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Yosocahua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307299	Rehabilitacion De Colector Sanitario	FISMMAP201400212	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	7,161	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS POR AJUSTES EN LA PRIORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307319	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM-5432-2013	Oaxaca	Magdalena Peñasco	Yosocahua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010 0307323	Construcción De Planta De Tratamiento 2da. Etapa	FISMMAP20 1400213	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Arroyo de Enmedio	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,821,000	\$1,821,000	\$921,500	\$1,821,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	1,541	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS POR AJUSTES EN LA PRIORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0307336	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En La Av. Miguel Hidalgo.	002	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa María Jacatepec	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,149,242	\$1,149,242	\$0	\$1,149,242	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	1,286	100.00	50.00	Financiera: SE DIO 30% DEL MONTO DE LA OBRA POR CONCEPTO DE ANTICIPO / Física: LOS TRABAJOS ESTAN EN PROCESO. / Registro: FINANCIERAMENTE EL 30% SE ASIGNO A LA OBRA COMO ANTICIPO Y FISICAMENTE LA OBRA LLEVA UN AVENCE DEL 50% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0307349	Pequeñas Obras En Las Agencias De Buena Vista,Guadalupe,Santa Cruz Y Santa Maria Yosoyua	2	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$839,595	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,284	24.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0307351	Construcción De Tanque Elevado Y Red De Distribución	FISMMAP20 1400214	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Miguel Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$834,928	\$834,928	\$417,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	420	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS POR AJUSTES EN LA PRIORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010 0307354	Construcción De Un Aula De Medio En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	FAM-5390-2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$699,409	\$699,409	\$0	\$699,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0307358	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FISMMAP20 1400225	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,387,360	\$1,387,360	\$725,000	\$1,387,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	7,164	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0307376	Ampliación De Red Eléctrica	FISMMAP20 1400215	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Aserradero Segundo	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Energía	En Ejecución	2014	\$439,107	\$439,107	\$248,054	\$439,107	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	116	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: AUN NO SE ESTAN EJECUTANDO LAS OBRAS POR AJUSTES EN LA PRIORIZACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0307449	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Guadalupe Victoria	FAM-5391-2013	Oaxaca	Magdalena Tequisistlán	Magdalena Tequisistlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$351,661	\$351,661	\$0	\$351,661	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0307466	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	FISMMAP20 1400226	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,387,360	\$1,387,360	\$725,000	\$1,387,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	7,164	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0307471	Seguridad Publica	3	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SANTA MARIA YOSOYUA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$839,595	\$185,595	\$0	\$185,595	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	1,284	22.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0307502	Pago De Alumbrado Publico	01	Oaxaca	Santiago Huauclilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesorería Municipal	Energía	En Ejecución	2014	\$125,252	\$204,768	\$51,191	\$125,252	\$51,191	\$51,191	\$51,191	25.00	\$0	-1	663	100.00	25.00	Financiera: el pago de alumbrado publico ha sido muy superior, y no permitirá realizar algunas inversiones / Física: / Registro:
OAX0014010 0307523	Ampliación De Red De Agua Potable	FISMMAP20 1400227	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Coraza	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$341,964	\$341,964	\$170,982	\$341,964	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	700	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010307535	Reparaciones Generales En Jnr Vasco De Quiroga	FAM-5507-2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$310,885	\$310,885	\$64,506	\$310,885	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307561	Pago De Salarios Del Personal De Seguridad Publica	02	Oaxaca	Santiago Huaucilla	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Sindicatura Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$110,400	\$134,240	\$33,560	\$134,240	\$33,560	\$33,560	\$33,560	25.00	\$0	Jornal	663	100.00	25.00	Financiera: pago de salarios del personal de seguridad publica de enero-marzo del 2014 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307587	Ampliacion De Drenaje Sanitario	FISMMAP20 1400228	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Joliette	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$689,999	\$689,999	\$344,999	\$689,999	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	749	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307598	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM-5527-2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$249,365	\$249,365	\$0	\$249,365	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307609	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5528-2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$294,410	\$294,410	\$0	\$294,410	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307658	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num.105	FAM-5538-2013	Oaxaca	Ayoquezco de Aldama	Ayoquezco de Aldama	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$283,344	\$283,344	\$0	\$283,344	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307679	Ampliacion De Drenaje Sanitario	FISMMAP20 1400207	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Vicente Camalote	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,659,523	\$1,659,523	\$829,761	\$1,659,523	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	7,164	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307721	Ampliacion De Red De Agua Potable	FISMMAP20 1400231	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$349,941	\$349,941	\$174,971	\$349,941	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	712	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307736	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata		Oaxaca	San Miguel Amatitlán	San Miguel Amatitlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SAN MIGUEL AMATITLAN	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	544	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307779	Construccion De Un Aula En J.N.R. Emperador Cuauhtemoc	FAM-5455-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Málzaga (La Breña)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$0	\$288,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307782	Rehabilitacion De Red De Agua Potable	FISMMAP20 1400233	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Torreón	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$233,700	\$233,700	\$116,850	\$233,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	422	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307796	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Emperador Cuauhtemoc	FAM-5456-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Nuevo Pescadito de Málzaga (La Breña)	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010307814	Ampliación De Drenaje Sanitario	FISMMAP201400235	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Barbasco	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$418,030	\$418,030	\$209,015	\$418,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	8,039	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307819	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-5457-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Rincón Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307845	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM-5458-2013	Oaxaca	San Miguel Soyaltepec	Rincón Bonito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307859	Perforacion De Pozo Profundo	FISMMAP201400237	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Emiliano Zapata (Colonia 21 de Mayo)	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$736,000	\$736,000	\$410,255	\$736,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	425	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307880	Construccion De Seis Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	FAM-5425-2013	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,623,450	\$2,623,450	\$0	\$2,623,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307914	Construccion De Tres Anexos Adaptacion De Un Laboratorio-Taller Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5407-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307932	Equipamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	FAM-5426-2013	Oaxaca	San Miguel Tlaxiaco	San Miguel Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$148,354	\$148,354	\$0	\$148,354	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010307994	Construccion De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-5409-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,015,613	\$1,015,613	\$0	\$1,015,613	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308020	Reparaciones Generales Ene Escuela Primaria Gregorio Chavez	FAM-5764-2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Francisco Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$445,624	\$445,624	\$0	\$445,624	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308026	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-5800-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$347,781	\$347,781	\$0	\$347,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308041	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	FAM-5801-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308065	Equipamiento De Un Anexo Y Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM-5408-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esmeralda	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$141,877	\$141,877	\$0	\$141,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308122	Terminacion De La Construccion De Un Aula, Tres Anexos Y Reparaciones Generales En La Escuela Primaria	FAM-5762-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$292,029	\$292,029	\$0	\$292,029	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308141	Equipamiento De Un Laboratorio - Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-5410-2013	Oaxaca	Santa María Chimalapa	San Francisco la Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$141,877	\$141,877	\$0	\$141,877	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010308224	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num 61	FAM-5536-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308249	Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Benito Juarez	FAM-5462-2013	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308261	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Sor Juana Ines De La Cruz (Col. Vicente Guerrero)	FAM-5381-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308273	Equipamiento De Un Aula En Jnr Jaime Torres Bodet	FAM-5471-2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308275	Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon (Barrio Nuevo)	FAM-2127-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$996,525	\$996,525	\$272,319	\$996,525	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308297	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez	FAM-5548-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	Matias Romero Avendaño	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$995,000	\$995,000	\$0	\$995,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308300	Construccion De Un Aula En Jnr Jaime Torres Bodet	FAM-5470-2013	Oaxaca	Nejapa de Madero	Nejapa de Madero	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$0	\$288,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308312	Equipamiento De Un Aula En Jnu Jose Vasconcelos	FAM-5379-2013	Oaxaca	Santa María Huatulco	Santa María Huatulco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308318	Equipamiento De Un Aula De Usos Múltiples En J.N.U. Juan Ruiz De Alarcon (Infonavit Primero De Mayo)	FAM-5479-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$16,200	\$16,200	\$0	\$16,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308328	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Matias Romero	FAM-5514-2013	Oaxaca	Matias Romero Avendaño	La Oaxaqueña	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$0	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308355	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Jnr Benito Juarez	FAM-5461-2013	Oaxaca	Mixistlán de la Reforma	Mixistlán de la Reforma	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$791,323	\$791,323	\$0	\$791,323	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308450	Rehabilitación Infraestructura Educativa, Jardín De Niños. Francisco Gabilondo Soler	-	Oaxaca	Santa Lucía del Camino	Santa Lucía del Camino	Urbano	Subsidios	1058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas		SANTA LUCÍA DEL CAMINO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010308457	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM-5437-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Duraznal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$0	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308470	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Zahuindanda	FAM-5524-2013	Oaxaca	Santa María Peñoles	Corral de Piedra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308479	Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Telesecundaria Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Jmu Plutarco Elias Calles	FAM-5484-2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$667,000	\$667,000	\$0	\$667,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308493	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5798	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$0	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308501	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5485-2013	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	Santa María Albarradas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308503	Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM-5812-2031	Oaxaca	Santa María Temaxcaltepec	Santa María Temaxcaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308528	Equipamiento De Un Aula En Un Anexo En Telesecundaria	FAM-5375-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$36,028	\$36,028	\$0	\$36,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308543	Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM-5395-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Morro Ayuta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$949,588	\$949,588	\$0	\$949,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308548	Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-5377-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	Playa Zipolite	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$54,042	\$54,042	\$0	\$54,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308553	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Niño Artillero	FAM-5396-2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Morro Ayuta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$55,275	\$55,275	\$0	\$55,275	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308560	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 10	FAM-5383-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308567	Equipamiento De Un Aula En Un Anexo En J.N.U. Plutarco Elias Calles	FAM-5503-2013	Oaxaca	San Pedro Huilotepec	San Pedro Huilotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$0	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308574	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 10	FAM-5785-2013	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,050,000	\$2,050,000	\$0	\$2,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308582	Equipamiento De Un Aula En Un Anexo En J.N.U. Plutarco Elias Calles	FAM-5799-2013	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$55,060	\$55,060	\$0	\$55,060	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308595	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jan Anos Comenius	FAM-5387-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Guapinol	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308605	Equipamiento De Un Aula Didactica En Jni Rafael Ramirez Castellanos	FAM-5389-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Arroyo el Tres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010308621	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM-5486-2013	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$587,553	\$587,553	\$0	\$587,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308625	Equipamiento De Un Aula En Jni Gabriela Mistral	FAM-5385-2013	Oaxaca	Santa María Tonameca	Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308650	Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	FAM-5487-2013	Oaxaca	San Pedro Quiatoni	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$50,228	\$50,228	\$0	\$50,228	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308671	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5405-2013	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308709	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Etapa I, Ubicada En La Colonia Centro De La Localidad De San Pedro Amuzgos	1	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas		H. AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO AMUZGOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	224	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: AL MOMENTO AUN NO SE INICIA CON EL PROYECTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308727	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5406-2013	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Pesquería Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308745	Instituto Oaxaqueño Constructor De Infraestructura Fisica Educativa	FAM-5519-2013	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308746	Construccion De Un Aula En J.N.I. Rosario Castellanos	FAM-5429-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	San Martín de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$0	\$288,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308754	Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	FAM-5361-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chalalapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$30,161	\$30,161	\$0	\$30,161	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308775	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5534-2013	Oaxaca	San Pedro Tidaá	San Pedro Tidaá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308787	Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5363-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$25,114	\$25,114	\$0	\$25,114	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308803	Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM-5358-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	Chalalapa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$728,314	\$728,314	\$0	\$728,314	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX0014010308810	Pavimentacion De La Calle 5 De Febrero En San Pedro Amuzgos Oaxaca	2	Oaxaca	San Pedro Amuzgos	San Pedro Amuzgos	Urbano	Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	215	100.00	0.00	Financiera: AL 31 DE MARZO DE 2014 UNICAMENTE SE HA FIRMADO EL CONVENIO SE ESTA EN ESPERA DE RECIBIR EL RECURSO / Física: / Registro: HASTA EL 31 DE MARZO SOLO SE HA FIRMADO EL CONVENIO, NO SE HA INICIADO CON LA EJECUCION DE LA OBRA POR QUE SE ESTA EN ESPERA DE RECIBIR EL RECURSO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308811	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Rosario Castellanos	FAM-5430-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	San Martín de las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308820	Construccion De Un Aula En Telesecundaria	FAM-5362-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	El Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308830	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM-5789-2013	Oaxaca	Santo Domingo de Morelos	Cañada Brava	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$40,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308846	Construccion De Un Aula En J.N.I. 30 De Abril	FAM-5468-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	San Antonio Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$288,750	\$288,750	\$0	\$288,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308852	Construccion De Dos Aulas En Jni Lic. Adolfo Lopez Mateos	FAM-5397-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativitas Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$518,700	\$518,700	\$0	\$518,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	2.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308859	Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Niño Artillero	FAM-5365-2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San Isidro Llano Grande	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$40,270	\$40,270	\$0	\$40,270	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308860	Equipamiento De Un Aula En J.N.I. 30 De Abril	FAM-5469-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	San Antonio Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$14,443	\$14,443	\$0	\$14,443	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308864	Equipamiento De Dos Aulas En Jni Lic. Adolfo Lopez Mateos	FAM-5398-2013	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santa María Nativitas Coatlán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$28,886	\$28,886	\$0	\$28,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308877	Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM-5467-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	Santiago Xanica	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$980,000	\$980,000	\$0	\$980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308897	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Adolfo Lopez Mateos	FAM-5515-2013	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308914	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM-5516-2013	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX0014010308927	Alumbrado Publico	01	Oaxaca	Santiago Nacaltepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO NACALTEPEC	Energia	En Ejecución	2014	\$331,000	\$785,660	\$785,660	\$727,791	\$57,879	\$57,879	\$57,879	7.37	\$0	Acción	1,913	100.00	7.37	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010308929	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ricardo Flores Maon	FAM-5517-2013	Oaxaca	Santo Domingo Zanatepec	Santo Domingo Zanatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308963	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM-5531-2013	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$0	\$450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308964	Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-5358-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,639,063	\$1,639,063	\$0	\$1,639,063	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308969	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	FAM-5453-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Olate	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$317,781	\$317,781	\$0	\$317,781	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308977	Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Jose Vasconcelos	FAM-5359-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Santos Reyes Nopala	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$289,198	\$289,198	\$0	\$289,198	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA DE RECIENTE AUTORIZACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308979	Equipamiento De Seis Aulas En Escuela Primaria Nueva Creacion La Corredidora	FAM-5813-2013	Oaxaca	Santiago Yatepec	Santiago Yatepec	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$108,084	\$108,084	\$0	\$108,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010308984	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	FAM-5454-2013	Oaxaca	San Juan Bautista Valle Nacional	San Antonio Olate	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010309020	Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Simbolos Patrios (Col. Renacimiento)	FAM-5765-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$949,588	\$949,588	\$0	\$949,588	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010309037	Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Simbolos Patrios (Col. Renacimiento)	FAM-5766-2013	Oaxaca	Villa de Zaachila	Vicente Guerrero	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,014	\$18,014	\$0	\$18,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	1.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010309182	Gastos Indirectos	1	Oaxaca	Santa Maria Tlahuitoltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	U04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$870,714	\$870,714	\$870,714	\$870,714	\$210,000	\$210,000	\$140,000	24.12	\$0	Supervisión	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ELABORACION DE PROYECTOS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA GESTION DE RECURSOS ANTE DEPENDENCIAS OFICIALES
OAX0014010309188	Impermeabilizacion De Aulas Y Rehabilitacion De Baños Jardin De Niños Paz Migueles De Jimenez Ruiz, Clave: 20djp0119r	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	23-Provisiones Salariales y Económicas	23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$0	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Salón	177	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00140100309195	Programa De Desarrollo Institucional	2	Oaxaca	Santa María Tlahuitoltepec	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$580,476	\$580,476	\$580,476	\$580,476	\$48,000	\$32,000	\$32,000	5.51	\$0	Asistencia	0	1.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
OAX00140100309197	Red De Energia Eléctrica Santa María Jacatepec-Cerro Concha, Ramal Vega Del Sol	003	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cerro Concha	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. Ayuntamiento de Santa María Jacatepec	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,347,183	\$2,347,183	\$1,173,592	\$2,347,183	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	535	100.00	0.00	Financiera: proceso de contratación / Fisica: esta en proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100309234	Construcción De Dos Aulas En El Ileebo	001	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	San Sebastián Río Hondo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN RIO HONDO	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$593,700	\$593,700	\$593,700	\$593,700	\$80,346	\$80,346	\$80,346	13.53	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	96	100.00	13.53	Financiera: / Fisica: / Registro: EL IMPORTE DE LA OBRA ES DE \$593,700.00 Y A LA FECHA SOLO SE HA PAGADO LA CANTIDAD DE \$80,346.32, CORRESPONDIENTE AL AVANCE DE LA MISMA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100309364	Terminación Del Aula De Medios Escuela Primaria Gregorio N Chavez. Clave 20dpr1086n1086n	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100309420	Construcción De Un Aula Para Laboratorio Escuela Telesecundaria Clave 20dvt1028w	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Juan Bautista la Raya	Rural	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX00140100309457	Construcción De Dos Aulas Didacticas Est.Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En La Escuela Primaria Revolución	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100309629	Seguridad Publica	fortamun01	Oaxaca	Santa María Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$1,442,400	\$1,442,400	\$430,093	\$1,442,400	\$430,093	\$430,093	\$430,093	29.82	\$0	Persona	9,820	100.00	29.82	Financiera: se considera 20 personas cada quincena / Física: / Registro: se consideraran 20 personas cada quincena - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100309665	Construccion De Un Aula Didactica Est.Regional 12.00 X 8.00 En La Escuela Primaria Urbana Federal Raul Bolaños Cacho Guendulain	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$320,000	\$320,000	\$0	\$320,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100309698	Construcción De Sanitarios Y Un Aula Didactica Est. Regional De 6.00 X 8.00 En La Escuela Primaria Juan Escutia	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$430,000	\$430,000	\$0	\$430,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010309758	Construcción De Una Direccion Y Sanitarios Est. Regional 5.30 X 6.00 En El Jardín De Niños Sor Juana Ines De La Cruz.	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales U128		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010309804	Construcción Y Equipamiento De Gimnasio Al Aire Libre En El Parque Del Niño.	-	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Subsidios	Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SANTA CRUZ XOXCOTLAN	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010309814	Alumbrado Publico	fortamun02	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$360,333	\$800,000	\$360,333	\$360,333	\$360,333	45.04	\$0	Lote	9,820	100.00	45.04	Financiera: / Física: se considero como lote, porque se están englobando todas las luminarias. / Registro: se considera como lote porque se estan englobando todas las luminarias - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010310096	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramirez Castañeda (Col. Dolores)	FAM-5791-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010310240	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Flavio Perez Gasga (Col. Centro)	FAM-5792-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010310295	Mantenimiento Y Reparacion De Equipos De Transporte	fortamun03	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$26,450	\$250,000	\$26,450	\$26,450	\$26,450	10.58	\$0	Vehiculo	9,820	100.00	10.48	Financiera: / Física: / Registro: se han reparado 3 vehiculos dentro del primer trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010310330	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Manuel Sabino Crespo (Col. Manuel Sabino Crespo)	FAM-5793-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010310349	Reparaciones En Escuela Primaria Educacion (Col. Heladio Ramirez Looez)	FAM-5794-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: fam 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010310374	Seguros Y Fianzas	fortamun04	Oaxaca	Santa Maria Jacatepec	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$80,600	\$80,600	\$21,935	\$80,600	\$21,935	\$21,935	\$21,935	27.21	\$0	Vehiculo	9,820	100.00	27.21	Financiera: / Física: / Registro: se han asegurado dos vehiculos dentro de este trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010310414	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla (Col. La Joya Pueblo Nuevo)	FAM-5795-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: obra en proceso / Física: / Registro: FAM 11 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX00140100310440	Rehabilitación Y Reconstrucción De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	1	Oaxaca	Santa Catarina Loxicha	Santa Catarina Loxicha	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Santa Catarina Loxicha Oaxaca	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$2,169,038	\$2,169,038	\$2,169,038	\$2,169,038	\$650,712	\$650,712	\$650,712	30.00	\$0	Obra	3,081	100.00	30.00	Financiera: En el primer trimestre se comenzó esta obra, pagando el 30% del monto. / Fisica: La obra lleva el 30% de avance fisico. / Registro: La Obra: Rehabilitación y reconstrucción de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se encuentra en proceso de ejecución. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100310467	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guelaguetza (Col. 7 Reclones)	FAM-5796-2014	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$0	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100310514	Construccion De Un Aula De Usos Múltiples En J.N.U. Juan Ruiz De Alarcon (Infonavit Primero De Mayo)	FAM-5478-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$542,553	\$542,553	\$0	\$542,553	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100310564	Rehabilitacion De Unidad De Hospitalizacion En La Localidad De San Juan Bautista Tuxtepec (Equipamiento)	FORCASE	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$2,387,826	\$2,387,826	\$42,804	\$2,387,826	\$42,804	\$42,804	\$42,804	1.79	\$0	Obra	15,000	100.00	1.79	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100310586	Reparaciones Generales En J.N.U. Arturo Rivas Saenz (San Felipe Del Agua)	FAM-5490-2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: FAM 2013 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100310624	Sustitucion Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Cruz Acatepec (Equipamiento)	FORCASE 1454	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$8,561	\$100,000	\$8,561	\$8,561	\$8,561	8.56	\$0	Obra	0	100.00	8.56	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100310649	Sustitucion Y Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Martin De Porres (Equipamiento)	FORCASE 1455	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$4,280	\$100,000	\$4,280	\$4,280	\$4,280	4.28	\$0	Obra	0	100.00	4.28	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100310664	Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa Maria Del Mar	FORCASE 1413	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$378,199	\$378,199	\$12,841	\$378,199	\$12,841	\$12,841	\$12,841	3.40	\$0	Obra	0	100.00	3.40	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100310708	Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Ciudad Ixtepesi(Colonia Raymundo Melendez)	FORCASE 1460	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$409,577	\$409,577	\$8,561	\$409,577	\$8,561	\$8,561	\$8,561	2.09	\$0	Obra	0	100.00	2.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX0014010 0310787	En La Localidad De Mazatlan Villa De Flores(Equipamiento)	FORCASE 1468	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$88,702	\$88,701	\$4,280	\$88,701	\$4,280	\$4,280	\$4,280	4.83	\$0	Obra	0	100.00	4.83	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0310830	Equipamiento Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Ndoyocoyo (Cienega El Tule)	FORCASE 1463	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$112,546	\$112,546	\$8,560	\$112,546	\$8,560	\$8,560	\$8,560	7.61	\$0	Obra	0	100.00	7.61	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0310840	Rehabilitacion De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Agua Cienega (Equipamiento)	FORCASE 1474	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$12,841	\$100,000	\$12,841	\$12,841	\$12,841	12.84	\$0	Obra	0	100.00	12.04	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0311024	Construccion De Nueva Unidad Deportiva En El Barrio Los Pocitos Monjas , Miahuatlan	-	Oaxaca	Monjas	Cobertura municipal		Convenios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE MONJAS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	3,500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0311254	Ampliacion Electrica	FISMMAP20 1400238	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	La Guadalupe	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Energia	En Ejecución	2014	\$168,490	\$168,490	\$95,750	\$168,490	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	161	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0311272	Ampliacion De Drenaje Sanitario Barrio Jardines Del Bosque	FISMMAP20 1400242	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Acatlán de Pérez Figueroa	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$307,254	\$307,254	\$153,627	\$307,254	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	6,040	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVOS DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0311303	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	FISMMAP20 1400254	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	Energia	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$331,519	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	44,885	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010 0311398	Mod Y Amp Del Camino San Isidro Huapapan San Miguel Quetzaltepec Tramo Km 0 000 Al 25 000 Subtramo 0 000 Al 2 000	-	Oaxaca	San Miguel Quetzaltepec	San Miguel Quetzaltepec	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL QUETZALTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$203,074	\$203,074	\$203,074	\$203,074	\$203,074	\$203,074	\$203,074	100.00	\$0	Kilómetro	3,219	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SE BORRO EN LA BASE DE DATOS ESTABA EN LA BASE EN EL MES DE DICIEMBRE PERO NO EJERCIO EL RECURSO HASTA ESTE TRIMESTRE SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX0014010311418	Construcción Del Camino Santiago Quiavjolo -San Pedro Leapi, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 19 420, Subtramo A Construir: Del Km 17 500 Al Km 19 420	PIBAI-1106-2013	Oaxaca	San Carlos Yauatepec	San Pedro Leapi	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	H. AYUNTAMIENTO DE SAN CARLOS YAUTEPEC	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$7,708,524	\$7,708,524	\$7,708,524	\$7,708,524	\$7,708,524	\$7,708,524	\$7,708,524	100.00	\$0	Kilómetro	789	1.92	100.00	Financiera: / Física: / Registro: NO ESTA EN LA BASE DE DATOS FUE CAPTURADA EN EL MES DE DICIEMBRE CON SOBREGIRO QUE YA SE RECUPERO SE SOLICITA VALIDACION SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010311494	Rehabilitación De Pozo De Agua Coteacas Altas, Perteneciente Al Municipio De Coteacas Altas	OP-R33FIV-M015-001-2014	Oaxaca	Coteacas Altas	Coteacas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REGIDURIA DE HACIENDA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$300,300	\$300,300	\$300,300	\$300,300	\$300,300	\$300,300	\$300,300	100.00	\$0	Red de Distribución	3,000	100.00	100.00	Financiera: PAGO DE LA OBRA POR REHABILITACION DE POZO DE AGUA COTECAS ALTAS / Física: PAGO DE LA OBRA POR REHABILITACION DE POZO DE AGUA COTECAS ALTAS / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010311496	Tanque Elevado, Electrificación Y Línea De Agua Potable.	FISMMAP20 1400220	Oaxaca	Acatlán de Pérez Figueroa	Buenos Aires	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACATLÁN DE PEREZ FIGUEROA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$726,455	\$726,455	\$410,251	\$726,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tanque	14	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA REPORTADA EN CEROS POR MOTIVO DE MODIFICACIONES EN LA OBRA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010311550	Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Chuparrosa	FORCASE 1476	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$304,332	\$304,332	\$8,561	\$304,332	\$8,561	\$8,561	\$8,561	2.81	\$0	Obra	0	100.00	2.81	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010311563	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa La Localidad De Santa María Lovani(Equipamiento)	FORCASE 1477	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$69,041	\$69,041	\$4,280	\$69,041	\$4,280	\$4,280	\$4,280	6.20	\$0	Obra	0	100.00	6.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010311576	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa La Localidad De San Pedro Huilotepec(Equipamiento)	FORCASE 1481	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$310,982	\$310,982	\$8,561	\$310,982	\$8,561	\$8,561	\$8,561	2.75	\$0	Obra	0	100.00	2.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010311604	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De San Pedro Y San Pablo Tepecolula (Equipamiento)	FORCASE 1484	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$121,717	\$121,717	\$8,561	\$121,717	\$8,561	\$8,561	\$8,561	7.03	\$0	Obra	0	100.00	7.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010311617	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Santa María La Asunción (Equipamiento)	FORCASE 1485	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$4,280	\$100,000	\$4,280	\$4,280	\$4,280	4.28	\$0	Obra	0	100.00	4.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX0014010311624	Equipamiento De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De La Paz	FORCASE 1488	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$25,520	\$25,520	\$4,280	\$25,520	\$4,280	\$4,280	\$4,280	16.77	\$0	Obra	0	100.00	16.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX00140100311648	Rehabilitación De Unidad De Consulta Externa En La Localidad De Cosolapa(Equipamiento)	FORCASE 1489	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$194,578	\$194,578	\$17,122	\$194,578	\$17,122	\$17,122	\$17,122	8.80	\$0	-1	0	100.00	8.80	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100312042	Mantenimiento De Sistema De Agua Potable En La Cebecera Municipal	MTM-FISM-02-2014	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA DE MORELOS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	\$290,000	100.00	\$0	Servicio	5,000	100.00	100.00	Financiera: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / Física: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE / Registro: MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX00140100312056	Asesoría Técnica Y Elaboración De Proyectos	1	Oaxaca	Tepelememe Villa de Morelos	Tepelememe Villa de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE TEPELEMEME VILLA NDE MORELOS	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Servicio	5,000	100.00	100.00	Financiera: ASESORÍA TÉCNICA Y ELABORACION DE PROYECTOS / Física: ASESORÍA TÉCNICA Y ELABORACION DE PROYECTOS / Registro: ASESORÍA TÉCNICA Y ELABORACION DE PROYECTOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX10130100114762	Construcción De Un Centro De Salud Con Servicios Ampliados/Santa María Lachixio	229	Oaxaca	Santa María Lachixio	Santa María Lachixio	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXAC	Salud	En Ejecución	2014	\$1,942,452	\$1,380,187	\$584,731	\$1,380,187	\$584,731	\$584,731	\$584,731	42.37	\$0	Obra	0	100.00	30.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100019407	Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico.	FAFEF/0586/2011	Oaxaca	Santa María Jalapa del Marqués	Santa María Jalapa del Marqués	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2011	\$171,042	\$1,406,144	\$1,406,144	\$1,235,102	\$1,235,102	\$1,235,102	\$1,235,102	87.84	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100027304	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen	FAM/0168/2011	Oaxaca	San Lorenzo Texmelucan	San Lorenzo Texmelucan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$167,724	\$133,264	\$0	\$133,264	\$133,264	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100027839	Construcción De Once Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Lic. Wilfrido C. Cruz	FAM/0204/2011	Oaxaca	Salina Cruz	Salina Cruz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$48,835	\$4,039	\$0	\$4,039	\$4,039	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS Y 11 AULAS	14	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100029741	Construcción De Un Aula En J.N.L. Raza De Bronce	FAM/0216/2011	Oaxaca	Santiago Amoltepec	La Mesilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$104,081	\$69,368	\$0	\$69,368	\$69,368	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032837	Equipamiento De Un Taller De Computo, Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Electrica Y Taller De Diseño Para Cecyte No. 1	RA11/0015/2012	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$107,353	\$7,777	\$7,552	\$7,777	\$7,777	\$7,552	\$7,552	97.11	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX11130100032842	Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Multiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Emsad No. 26	RA11/0014/2012	Oaxaca	San Baltazar Chichicápam	San Baltazar Chichicápam	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$222,914	\$17,264	\$16,617	\$17,264	\$17,264	\$16,617	\$16,617	96.25	\$0	Programa	86	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1113010032899	Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Multiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Emsad No. 48	RA11/0013/2012	Oaxaca	Santa Ana Zegache	Santa Ana Zegache	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$132,367	\$10,368	\$10,069	\$10,368	\$10,368	\$10,069	\$10,069	97.12	\$0	Programa	114	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010039637	Construccion De Dos Anexos En Telesecundaria	FAM/0487/2011	Oaxaca	Santos Reyes Pápalo	Santos Reyes Pápalo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$247,827	\$30,977	\$0	\$30,977	\$30,977	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010044619	Sistema De Agua Potable (Galería Filtrante, Tanque Elevado, Línea De Conducción, Red De Distribución), Agencia San Luis Beltrán.	FIII/154/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,037,453	\$1,262,828	\$1,262,828	\$1,037,453	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	350	100.00	78.00	Financiera: / Fisica: LA META REAL ES UN SISTEMA, LA EJECUTORA MENCIONA QUE AL 4° TRIM. DE 2013 TENIA UN AVANCE DEL 100% FISICO PERO EN ENERO SE REALIZO UN CONV. AMP. EN MONTO LO QUE INCREMENTO LAS METAS Y DISMINUYO EL AVANCE FISICO TOTAL DE LA OBRA / Registro:
OAX1113010044633	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De Casiano Conzatti, Col. Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIII/059/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$53,312	\$53,312	\$53,312	\$53,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	68	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX1113010044659	Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero, Col. Manuel Ávila Camacho, Agencia Donaji.	FIII/142/2011	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2011	\$345,338	\$345,338	\$345,338	\$345,338	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2 Concreto hidráulico	99	100.00	74.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010045256	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Del Panteon Y Año Juarez	FOPADEF/084/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO POCHUTLA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$773,998	\$773,999	\$773,999	\$773,999	\$773,999	\$773,999	\$773,999	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,702	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO MVALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010047150	Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco Villa (Arroyo Macalla)	FAM/0548/2011	Oaxaca	San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$136,068	\$59,346	\$0	\$59,346	\$59,346	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	4	100.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010047242	Construccion De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0551/2011	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Las Palmas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$386,813	\$323,158	\$0	\$323,158	\$323,158	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	3	1.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1113010047499	Equipamiento De Los Talleres De Alimentos Y Bebidas, Mantenimiento Automotriz Y Servicios De Belleza Para Cecati No. 68	RA11/0084/2012	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Convenios	U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior		11-Educación Pública	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$85,511	\$19,785	\$15,254	\$19,785	\$19,785	\$15,254	\$15,254	77.10	\$0	Lote	1	100.00	88.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PIEMS 2011 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010047642	Construcción De Un Aula En J.N.U. Niños Heroes (Col. San Bartolo)	FAM/0359/2011	Oaxaca	Santa María Petapa	Santa María Petapa	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$47,381	\$45,070	\$0	\$45,070	\$45,070	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINICUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010051580	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0528/2011	Oaxaca	Villa Tejúpam de la Unión	Villa Tejúpam de la Unión	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$12,637	\$11,163	\$0	\$11,163	\$11,163	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010063806	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FISE/1145/2011	Oaxaca	San Francisco Tlapancingo	San Francisco Tlapancingo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO TLAPANCINGO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$1,512,232	\$1,512,232	\$1,512,232	\$1,512,232	\$1,512,232	\$1,512,232	100.00	\$0	Sistema	1,215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - ok - ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1113010113032	Construcción De Edificios De Laboratorio De Ciencias Químicas 1ra Etapa	703-001-02-028	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior.		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2011	\$9,223,101	\$9,223,101	\$6,779,485	\$9,223,101	\$6,779,485	\$6,779,485	\$6,779,485	73.51	\$0	Obra	641	100.00	77.10	Financiera: / Física: / Registro: Solicito validación, gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010118963	Desarrollo Institucional	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,093,302	\$2,000,567	\$2,000,567	\$2,000,567	\$1,100,576	\$1,100,576	\$1,100,576	55.01	\$0	Persona	6,620	100.00	100.00	Financiera: SE APLICÓ UNA REDUCCIÓN PPTAL EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013 CON EL FOLIO 533 Y 535 POR 234,664.70 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010127060	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0949/2011	Oaxaca	San Pedro Huamelula	San Pedro Huamelula	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$6,408,518	\$6,388,907	\$5,371,410	\$6,388,907	\$5,274,012	\$5,274,012	\$5,274,012	82.55	\$0	Sistema	2,508	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010127073	Construcción De La Línea De Conducción Para Agua Potable.	FAFEF/0716/2011	Oaxaca	Nuevo Zoquiápam	Nuevo Zoquiápam	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$477,384	\$477,384	\$143,215	\$477,384	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	1,134	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010132842	Rehabilitación Del Camino Rural (Rastro Y Revestimiento)	FISM/026/012/2011	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Allende	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ALIANZA DE CHOFERES DE TRANSPORTE DE CARGA MATERIALES SIMILARES Y CONEXOS DEL ESTADO DE OAXACA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$714,305	\$714,305	\$714,305	\$714,305	\$714,305	\$714,305	\$714,305	100.00	\$0	Kilómetros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1113010167068	Fortalecimiento Del Hospital General De San Pedro Pochutla (Quirofanos)	305-001-04-013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	DIRECCIÓN DEL RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2011	\$3,500,000	\$673,026	\$658,972	\$673,026	\$673,026	\$658,972	\$658,972	97.91	\$0	Obra	13,685	100.00	97.91	Financiera: / Física: / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE
OAX1213010026708	Perforación De Pozo Profundo, Equipamiento Y Línea De Conducción (4a Sección)	FAFEF/0758/2012	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,143,326	\$1,143,326	\$388,947	\$1,143,326	\$388,947	\$388,947	\$388,947	34.02	\$0	Sistema	1	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010028473	Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Para Aulas	135	Oaxaca	Ixtlán de Juárez	Ixtlán de Juárez	Urbano	Subsidios	U068 Fondo para ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior		11-Educación Pública	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUÁREZ	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,746,000	\$1,746,000	\$1,738,098	\$1,746,000	\$1,738,098	\$1,738,098	\$1,738,098	99.55	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: El avance físico de esta obra queda concluida al 100 por ciento. / Registro: La diferencia por \$7,902.16 está pendiente de ser comprobada ante la SEFIN para ser ejercida en su totalidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1213010042844	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	RG23/0047/2012	Oaxaca	Santa Maria Ecatepec	San Lorenzo Jilotepequillo	Rural	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYTO DE SANTA MARIA ECATEPEC	Energia	En Ejecución	2012	\$785,035	\$785,035	\$398,789	\$398,789	\$398,789	\$398,789	\$398,789	50.80	\$0	Poste	508	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010044472	Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	FISE/0846/2012	Oaxaca	Santa Maria Temaxcaltepec	Santa Maria Temaxcaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TEMAXCALTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,699,999	\$1,699,999	\$1,699,999	\$1,699,999	\$1,699,999	\$1,699,999	\$1,699,999	100.00	\$0	Sistema	1,498	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010046271	Const. Sist. Agua Potable (1a. Et.) Red, Línea Conduc. Pozo Noria, Tque De Alm, Pje Cerritos, Calle Cerritos, 3a. Priv Camino Real, Prol. Narcizo Mendoza, Priv Narcizo, Camino Real, Ag Sn Luis Beltran	FIII/078/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,110,312	\$1,724,169	\$1,724,169	\$1,110,312	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,220	100.00	44.00	Financiera: / Fisica: LA META REAL ES 1 SISTEMA / Registro:
OAX1213010046283	Construccion De Descarga Pluvial De La Calle Emilio Portes Gil, En La Manzana 48 A, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/127/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$451,353	\$451,353	\$451,353	\$8,730	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red	140	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: LA META ES UN SISTEMA, SE SUSPENDE LA OBRA AL 50% POR PROBLEMAS SOCIALES / Registro:
OAX1213010046292	Construccion De Red De Drenaje Sanitario Calle Lago De Chachagua Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	FIII/099/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$97,000	\$97,000	\$97,000	\$97,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	99	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX1213010046298	Construccion De Red De Drenaje Sanitario, 2a Privada De Lago De Maracaibo Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	FIII/099/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$60,781	\$62,000	\$62,000	\$1,219	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	54	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA AVANCE FISICO / Fisica: FINQUITADA, OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012. / Registro:
OAX1213010046300	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentacion De Concreto Hidraulico, En La Calle Agua Marina De Prolongacion De Perla A 1° De Mayo, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo.	FIII/112/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$89,891	\$124,320	\$124,320	\$89,891	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	196	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:
OAX1213010046305	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentacion De Concreto Hidraulico, En La Calle Coral De Genaro Vazquez A Obsidiana, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/111/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$164,845	\$918,584	\$918,584	\$164,845	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	378	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL EJERCICIO 2012 / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1213010046309	Apoyo De Materiales Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Obras Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca. Cobertura Municipal	FIII/061/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$222,444	\$756,476	\$756,476	\$222,444	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX1213010046373	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza, 1a. Etapa, Col. Francisco I. Madero, Cabecera Municipal	FIII/054/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$53,597	\$699,813	\$699,813	\$646,216	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	7.00	Financiera: / Fisica: TERMINACION ANTICIPADA, POR TAL MOTIVO SOLO SE TIENE ESTE AVANCE. / Registro:
OAX1213010046389	Const. De Red De Energía Eléc. En And. Los Pinos Calle Amapolas, And. Jazmin, And. Flor De Liz, Calle Primavera, Jazmines Y And. Azucenas, 1a. Etapa, Col. Buena Vista Seg. Sec. Ag. Snta Rosa Panzacola	FIII/086/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	176	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 100% A TRAVÉS DEL CONVENIO CON LA C.F.E., SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE QUE ENVIEN EL ACTA DE TERMINACION, SOLO SE REPORTA AVANCE FÍSICO / Fisica: LA META REAL SON 39 ACOMETIDAS / Registro:	
OAX1213010046390	Construcción De Red De Energía Eléctrica En Carretera Nueva A Monte Albán (Ignacio Bernal), Col. Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	FIII/079/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$240,549	\$240,549	\$240,549	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	63	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 100% A TRAVÉS DEL CONVENIO CON LA C.F.E., SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE QUE ENVIEN EL ACTA DE TERMINACION / Fisica: LA META REAL SON 14 ACOMETIDAS, SOLO SE TENIA PENDIENTE REPORTAR EL AVANCE FÍSICO / Registro:	
OAX1213010046393	Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Orquídeas Tramo (Av. Ferrocarril A Pinos), Col. Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/075/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	59	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 100% A TRAVÉS DEL CONVENIO CON LA C.F.E., SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE QUE ENVIEN EL ACTA DE TERMINACION / Fisica: LA META REAL SON 13 ACOMETIDAS, SOLO SE TENIA PENDIENTE REPORTAR EL AVANCE FÍSICO / Registro:	
OAX1213010046397	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cinco De Mayo, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	FIII/072/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	63	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 100% A TRAVÉS DEL CONVENIO CON LA C.F.E., SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE QUE ENVIEN EL ACTA DE TERMINACION / Fisica: LA META REAL SON 14 ACOMETIDAS, SOLO SE TENIA PENDIENTE REPORTAR EL AVANCE FÍSICO / Registro:	
OAX1213010046398	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Jacarandas, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	FIII/073/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energía	En Ejecución	2012	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	63	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 100% A TRAVÉS DEL CONVENIO CON LA C.F.E., SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE QUE ENVIEN EL ACTA DE TERMINACION / Fisica: LA META REAL SON 14 ACOMETIDAS, SOLO SE TENIA PENDIENTE REPORTAR EL AVANCE FÍSICO / Registro:	

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1213010046399	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En La Calle Morelos, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/074/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energia	En Ejecución	2012	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	18	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 100% A TRAVES DEL CONVENIO CON LA C.F.E., SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE QUE ENVIEN EL ACTA DE TERMINACION / Fisica: LA META REAL SON 4 ACOMETIDAS, SOLO SE TENIA PENDIENTE REPORTAR EL AVANCE FISICO / Registro:
OAX1213010046400	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/082/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energia	En Ejecución	2012	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	95	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 100% A TRAVES DEL CONVENIO CON LA C.F.E., SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE QUE ENVIEN EL ACTA DE TERMINACION / Fisica: LA META REAL SON 21 ACOMETIDAS, SOLO SE TENIA PENDIENTE REPORTAR EL AVANCE FISICO / Registro:
OAX1213010046401	Ampliación De La Red De Energia Eléctrica En La Calle 21 De Marzo, Montoya, Agencia De Montoya	FIII/076/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energia	En Ejecución	2012	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	5	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 100% A TRAVES DEL CONVENIO CON LA C.F.E., SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE QUE ENVIEN EL ACTA DE TERMINACION / Fisica: LA META REAL ES 1 ACOMETIDA, SOLO SE TENIA PENDIENTE REPORTAR EL AVANCE FISICO / Registro:
OAX1213010046402	Ampliación De Red De Energia Eléctrica En La 1a. Y 2a. Privada De Río Guayabal, Barrio La Chigulera, Agencia San Felipe Del Agua	FIII/084/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Energia	En Ejecución	2012	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	158	100.00	100.00	Financiera: EL MUNICIPIO CUMPLIÓ CON EL PAGO DEL 100% A TRAVES DEL CONVENIO CON LA C.F.E., SIN EMBARGO ESTÁ PENDIENTE QUE ENVIEN EL ACTA DE TERMINACION / Fisica: LA META REAL SON 35 ACOMETIDAS, SOLO SE TENIA PENDIENTE REPORTAR EL AVANCE FISICO / Registro:
OAX1213010046409	Apoyo De Materiales Y Mano De Obra Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Escuelas Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca. Cobertura Municipal	FIII/062/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ DIR GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$32,066	\$578,080	\$578,080	\$34,113	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	66,118	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
OAX1213010049082	Modernización Y Ampliación Del Camino Rio Labor - Santiago-Tilantongo Entronque San Juan Dixul Del Km 0 012 000 Al Km 10 637.952 Subtramo A Modernizae Del Km 0 000 Al Km 1 100	FISE/0992/2012	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Santiago Tilantongo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO TILANTONGO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2012	\$1,331,562	\$1,331,562	\$1,331,562	\$1,331,562	\$1,331,562	\$1,331,562	\$1,331,562	100.00	\$0	Kilómetro	2,074	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055261	Ampliación De La Red De Distribución De Energia Eléctrica	FISE/0385/2012	Oaxaca	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	Ojo de Agua Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$289,204	\$1,556,441	\$1,556,441	\$1,267,237	\$1,267,237	\$1,267,237	\$1,267,237	81.42	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055281	Construcción De Salon De Usos Múltiples.	FAFEF/0004/2012	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	La Victoria	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$55,055	\$2,250,282	\$2,250,282	\$2,249,504	\$2,249,504	\$2,249,504	\$2,249,504	99.97	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1213010055282	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle La Peñasquera	FAFEF/0003/2012	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Colonia Cuauhtémoc	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$427,359	\$1,294,809	\$1,294,809	\$1,288,444	\$1,288,444	\$1,288,444	\$1,288,444	99.51	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055299	Construccion De Techumbre En Cancha En La Escuela Primaria "Emiliano Zapata"	FAM/0174/2012	Oaxaca	San Juan Bautista Cuicatlán	San Pedro Chiczapote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$356,183	\$356,183	\$356,183	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055309	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico En La 9a. Seccion	FAFEF/0090/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$120,161	\$634,319	\$634,319	\$514,158	\$514,158	\$514,158	\$514,158	81.06	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055341	Construccion De Puente Peatonal Sobre El Rio San Pablo En El Paraje La Guayabalera.	FAFEF/0187/2012	Oaxaca	San Lorenzo Cacatepec	San Lorenzo Cacatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$674,662	\$1,017,241	\$1,017,241	\$685,429	\$685,429	\$685,429	\$685,429	67.38	\$0	Metros Lineales	0	100.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055355	Rehabilitacion Del Auditorio.	FAFEF/0285/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$74,756	\$280,215	\$280,215	\$205,459	\$205,459	\$205,459	\$205,459	73.32	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055356	Rehabilitacion De La Casa Del Pueblo	FAFEF/0284/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$45,740	\$371,340	\$371,340	\$325,600	\$325,600	\$325,600	\$325,600	87.68	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055357	Rehabilitacion Del Edificio Del Consejo De Ancianos.	FAFEF/0283/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$486,025	\$490,025	\$490,025	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$4,000	0.82	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055358	Rehabilitacion De Mercado.	FAFEF/0312/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	San Juan Copala	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$22,510	\$502,576	\$502,576	\$480,066	\$480,066	\$480,066	\$480,066	95.52	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055365	Reconstruccion Y Equipamiento De Biblioteca Publica.	FAFEF/0287/2012	Oaxaca	San José del Progreso	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$15,625	\$1,568,853	\$1,568,853	\$1,553,228	\$1,553,228	\$1,553,228	\$1,553,228	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055369	Instalacion De Modulos Solares Para Energia Electrica	FAFEF/0419/2012	Oaxaca	San Sebastián Río Hondo	Río Molino	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Energia	En Ejecución	2012	\$48,547	\$350,000	\$350,000	\$344,461	\$344,461	\$344,461	\$344,461	98.42	\$0	Módulo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055408	Construccion De Salon De Usos Multiples.	FAFEF/0297/2012	Oaxaca	Santa Lucía Monteverde	San Sebastián Nopalera	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$73,077	\$4,541,651	\$4,541,651	\$4,468,573	\$4,468,573	\$4,468,573	\$4,468,573	98.39	\$0	Obra	0	100.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055416	Construccion De Auditorio En La Colonia Azteca.	FAFEF/0610/2012	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,156,835	\$1,500,000	\$1,500,000	\$686,331	\$686,331	\$686,331	\$686,331	45.76	\$0	Obra	0	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055512	Construccion De Paso A Desnivel Vehicular En El Cruce 5 Señores (2ª. Etapa) (Paso Deprimido 1a. Etapa).	FONREGIO N0237/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$36,901	\$30,517,241	\$30,517,241	\$30,480,341	\$30,480,341	\$30,480,341	\$30,480,341	99.88	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055522	Construccion De Paso A Desnivel Vehicular En El Cruce 5 Señores (2ª. Etapa) (Paso Deprimido 2a. Etapa).	FONREGIO N0246/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTANTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$141,907	\$31,834,366	\$31,834,366	\$31,692,459	\$31,692,459	\$31,692,459	\$31,692,459	99.55	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1213010055544	Construccion Del Alumbrado Publico Del Acceso Sur A La Ciudad De Oaxaca, Tramo Aeropuerto-Av. Eduardo Mata.	FONREGIO N0208/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$2,983,570	\$31,873,130	\$31,873,130	\$28,889,560	\$28,889,560	\$28,889,560	\$28,889,560	90.64	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055545	Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De La Ciudad-Dif	FONREGIO N0225/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$47,542	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,952,458	\$9,952,458	\$9,952,458	\$9,952,458	99.52	\$0	Proyecto	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055554	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En El Paraje Yoxiavi	FAFEF/0738/2012	Oaxaca	San Juan Numi	Peña Colorada	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2012	\$98,681	\$703,828	\$703,828	\$652,372	\$652,372	\$652,372	\$652,372	92.69	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055555	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica (1a. Etapa)	FAFEF/0739/2012	Oaxaca	San Juan Numi	San Juan Numi	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2012	\$362,420	\$868,963	\$868,963	\$854,162	\$854,162	\$854,162	\$854,162	98.30	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055560	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica Col. Los Laureles	FAFEF/0789/2012	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Diaz	Miahuatán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$550	\$589,508	\$589,508	\$588,957	\$588,957	\$588,957	\$588,957	99.91	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010055621	Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En La Col. Aeropuerto	FISE/1058/012	Oaxaca	San Felipe Usila	San Felipe Usila	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$136,581	\$613,876	\$613,876	\$477,294	\$477,294	\$477,294	\$477,294	77.75	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010072461	Construccion De Un Aula En J.N.U. Luz Maria Serradel	FAM/0042/012	Oaxaca	San Jerónimo Coatlán	San Jerónimo Coatlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$200,669	\$70,809	\$12,645	\$70,809	\$70,809	\$12,645	\$12,645	17.86	\$0	Aula	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010072590	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varias Calles)	FOPEDAPM DT/074/2012	Oaxaca	Ánimas Trujano	Ánimas Trujano	Urbano	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE ANIMAS TRUJANO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,350,000	\$2,350,000	\$705,000	\$2,350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,255	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010073914	Reparaciones Generales En J.N.I. Manuel M. Ponce	FAM/0183/2012	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	José María Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$39,159	\$39,159	\$0	\$39,159	\$39,159	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	87.00	Financiera: OBRA EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010074555	Reparaciones Generales En Escuela Primaria El Porvenir	FAM/0186/2012	Oaxaca	San Juan Colorado	Santa María Nutio	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$610,610	\$37,967	\$0	\$37,967	\$37,967	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010075325	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM/0215/2012	Oaxaca	Santa María Huazolotitlán	Santa María Chicometepéc	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$682,171	\$5,535	\$0	\$5,535	\$5,535	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010075578	Combustible Para Patrullas Y Motos	MTM/F4/GC/03/12	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS OAX	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$862,566	\$1,700,005	\$261,249	\$261,249	\$261,249	\$261,249	\$261,249	15.37	\$0	Litro	98,000	100.00	15.36	Financiera: / Física: SIN OBSERVACIONES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1213010077247	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM/0228/2012	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Chalcatongo de Hidalgo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,448,938	\$28,881	\$0	\$28,881	\$28,881	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010078156	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	FAM/0246/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$238,071	\$1,947	\$0	\$1,947	\$1,947	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010078261	Construccion De Tres Aulas, Demolicion De Edificios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0245/2012	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	Palomares	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,895,321	\$923,214	\$408,777	\$923,214	\$923,214	\$246,740	\$246,740	26.73	\$0	Aula	3	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010078465	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Venustiano Carranza	FAM/0278/2012	Oaxaca	San Lorenzo Cuauquecuiltla	San Lorenzo Cuauquecuiltla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$257,373	\$20,906	\$0	\$20,906	\$20,906	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE FINIQUITAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010078528	Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 149	FAM/0166/2012	Oaxaca	Guevea de Humboldt	Guevea de Humboldt	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$362,482	\$68,199	\$0	\$68,199	\$68,199	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010078534	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Mexico	FAM/0285/2012	Oaxaca	San Pedro Atoyac	San Pedro Atoyac	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$727,510	\$57,338	\$0	\$57,338	\$57,338	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010078587	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Tierra Y Libertad	FAM/0284/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San Marcos Zacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$941,337	\$154,590	\$0	\$154,590	\$154,590	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010078639	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0288/2012	Oaxaca	Santa Catarina Juquila	San José Ixtápan	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$357,929	\$30,515	\$0	\$30,515	\$30,515	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010078974	Construccion De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Cuauhtemoc	FAM/0259/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,360,749	\$252,461	\$0	\$252,461	\$252,461	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010079083	Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0252/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	Juan Diego	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,015,613	\$118,478	\$0	\$118,478	\$118,478	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS Y 1 LABORATORIO-TALLER	4	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010079137	Terminacion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0064/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Concepción Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$223,987	\$3,735	\$0	\$3,735	\$3,735	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010079154	Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Adelante	FAM/0063/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro Cabeza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$856,221	\$550,880	\$0	\$550,880	\$550,880	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	56.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010079302	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Amado Nervo	FAM/0030/2012	Oaxaca	Chalcatongo de Hidalgo	Reforma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$801,151	\$183,033	\$0	\$183,033	\$183,033	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010081327	Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 102	FAM/0304/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	San Pedro Mixtepec Distrito 22	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$486,387	\$59,041	\$0	\$59,041	\$59,041	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010081729	Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En J.N.I. Maria Montessori	FAM/0255/2012	Oaxaca	Villa de Tamazulápam del Progreso	Villa de Tamazulápam del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,228,367	\$379,376	\$0	\$379,376	\$379,376	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS Y 2 AULAS	5	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1213010081794	Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Carlos Monsivais	FAM/0289/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Díaz	San Felipe Jalapa de Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,202,389	\$151,284	\$42,987	\$151,284	\$151,284	\$42,987	\$42,987	28.41	\$0	2 ANEXOS Y 2 AULAS	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010081983	Construcción De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	FAM/0326/2012	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$513,113	\$123,652	\$0	\$123,652	\$123,652	\$0	\$0	0.00	\$0	1 LABORATORIO TALLER	1	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010083977	Construcción De Dos Aulas, Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM/0455/2012	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	Cerro del Pájaro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,593,158	\$1,872	\$0	\$1,872	\$1,872	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	5	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010084040	Equipamiento De Cinco Aulas Didacticas En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM/0134/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Miguel Copala	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$87,410	\$42,678	\$0	\$42,678	\$42,678	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010085903	Construcción De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 163	FAM/0434/2012	Oaxaca	San Agustín Tlaxiotepec	San Agustín Tlaxiotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$318,948	\$66,691	\$0	\$66,691	\$66,691	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010085924	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Valerio Truiano	FAM/0466/2012	Oaxaca	San Pablo Tlaxiotepec	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$296,814	\$144,819	\$0	\$144,819	\$144,819	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010085940	Construcción De Un Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM/0432/2012	Oaxaca	Santa María Yosoyúa	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$384,691	\$73,471	\$0	\$73,471	\$73,471	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010085966	Reparaciones Generales En J.N.R. Luz Del Saber	FAM/0458/2012	Oaxaca	Santa María Yucuhiti	Guadalupe Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$206,162	\$93,189	\$9,943	\$93,189	\$93,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	35.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088089	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Genaro V. Vasquez	FAM/0460/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocoatepec	Santo Tomás Ocoatepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,452,005	\$278,482	\$0	\$278,482	\$278,482	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	146	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088203	Reparaciones Generales En Escuela Primaria 21 De Marzo	FAM/0459/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocoatepec	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$234,290	\$106,929	\$18,559	\$106,929	\$106,929	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	36	100.00	22.00	Financiera: EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088222	Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM/0465/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocoatepec	19 de Abril	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$416,292	\$228,134	\$66,676	\$228,134	\$228,134	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	72	100.00	39.00	Financiera: PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088276	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco Sarabia	FAM/0369/2012	Oaxaca	Santa María Ozolotepec	Santa Cruz Ozolotepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$757,487	\$139,191	\$95,633	\$139,191	\$139,191	\$95,633	\$95,633	68.71	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	100.00	Financiera: finiquitada / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088282	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	FAM/0487/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santos Reyes Sola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$568,840	\$53,373	\$0	\$53,373	\$53,373	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXOS	2	100.00	85.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088291	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0477/2012	Oaxaca	Santa María Sola	Santa Rosa Matagallinas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$248,453	\$44,073	\$0	\$44,073	\$44,073	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: finiquitada, saldo en proceso de cancelacion. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088329	Construcción De Tres Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM/0463/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocoatepec	Lázaro Cárdenas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$715,859	\$164,858	\$0	\$164,858	\$164,858	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	44	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1213010088336	Construcción De Un Aula En J.N.U. Luz Maria Zaleta De Elsner	FAM/0499/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$250,270	\$17,878	\$0	\$17,878	\$17,878	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	1.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088364	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria Paul Percy Harris (Col. Bugambilia)	FAM/0384/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$341,769	\$35,810	\$0	\$35,810	\$35,810	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088424	Reparaciones Generales En Telesecundaria (Ndoyoita)	FAM/0461/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocoatepec	Nunuma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$445,800	\$246,774	\$50,955	\$246,774	\$246,774	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	51	100.00	56.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088437	Construcción De Dos Aulas Didacticas Y Un Salon De Cantos Y Juegos En J.N.U. Prof. Benjamin Gurrola Carrera	FAM/0498/2012	Oaxaca	Tlaxiactac de Cabrera	Tlaxiactac de Cabrera	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$753,702	\$3,769	\$0	\$3,769	\$3,769	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088468	Construcción De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria 24 De Febrero	FAM/0464/2012	Oaxaca	Santo Tomás Ocoatepec	Laguna Amarilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$423,860	\$92,258	\$0	\$92,258	\$92,258	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	36	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088478	Construcción De Doce Aulas En Escuela Primaria Morelos	FAM/0500/2012	Oaxaca	Ocotlán de Morelos	Ocotlán de Morelos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$3,943,741	\$684,469	\$14,172	\$684,469	\$684,469	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	12	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088586	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0502/2012	Oaxaca	Magdalena Apasco	Magdalena Apasco	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$320,065	\$73,642	\$0	\$73,642	\$73,642	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088603	Construcción De Un Aula Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0450/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	San José Yosocañú (Yosocañú)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,053,663	\$5,107	\$0	\$5,107	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	282	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010088661	Construcción De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 48	FAM/0504/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$884,325	\$159,899	\$115,002	\$159,899	\$159,899	\$115,002	\$115,002	71.92	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088668	Construcción De Un Taller, Terminacion De Un Laboratorio Multiple Y Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Paulino Martinez Delia	FAM/0468/2012	Oaxaca	Constancia del Rosario	Santa Cruz Rio Venado	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$2,482,553	\$2,482,553	\$744,766	\$2,482,553	\$2,482,553	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	182	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088744	Construcción De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0430/2012	Oaxaca	Santa Maria Peñoles	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,037,967	\$476,864	\$97,088	\$476,864	\$476,864	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	36	100.00	78.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088759	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Libertad	FAM/0527/2012	Oaxaca	Pinotepa de Don Luis	Pinotepa de Don Luis	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$719,189	\$55,401	\$0	\$55,401	\$55,401	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088771	Construcción De Un Aula Y Reparaciones Generales En Uni Benito Juarez	FAM/0537/2012	Oaxaca	San Antonio Tepetlapa	San Antonio Tepetlapa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Cancelado	2012	\$586,867	\$96,386	\$28,916	\$96,386	\$96,386	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010088799	Construcción De Un Anexo En Escuela Secundaria General Demetrio Vallejo Martinez	FAM/0536/2012	Oaxaca	Santa María Petapa	Rincón Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,644,074	\$298,516	\$0	\$298,516	\$298,516	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera: obra finiquitada saldo en proceso de cancelacion / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1213010088811	Construcción De Un Aula En Jnr Coyolcatzin (Benito Juárez)	FAM/0516/2012	Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$288,627	\$92,015	\$0	\$92,015	\$92,015	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089244	Construcción De Cinco Aulas En Escuela Primaria 5 De Febrero	FAM/0517/2012	Oaxaca	Santiago Yosondúa	Santiago Yosondúa	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,349,255	\$184,970	\$60,405	\$184,970	\$184,970	\$60,405	\$60,405	32.66	\$0	Aula	5	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089262	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0515/2012	Oaxaca	San Lorenzo Victoria	San Jerónimo Nuchita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$756,990	\$67,427	\$0	\$67,427	\$67,427	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089338	Reparaciones Generales En Jnr Abraham Castellanos	FAM/0526/2012	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$215,664	\$114,037	\$32,285	\$114,037	\$114,037	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089352	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	FAM/0529/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Potrero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$481,302	\$86,788	\$0	\$86,788	\$86,788	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089360	Reparaciones Generales En Escuela Primaria General Ignacio Zaragoza	FAM/0530/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Santa Inés Sola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$255,687	\$32,134	\$0	\$32,134	\$32,134	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089376	Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0532/2012	Oaxaca	Villa Sola de Vega	Rancho Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$154,677	\$64,904	\$0	\$64,904	\$64,904	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089394	Construcción De Dos Aulas En Jnr Jean Piaget	FAM/0520/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$432,455	\$63,871	\$0	\$63,871	\$63,871	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089416	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0531/2012	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,286,656	\$139,922	\$139,922	\$139,922	\$139,922	\$139,922	\$139,922	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089427	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 190	FAM/0533/2012	Oaxaca	San Sebastián Tutla	San Sebastián Tutla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$806,539	\$209,120	\$38,569	\$209,120	\$209,120	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089443	Construcción De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Num. 193	FAM/0522/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	San Isidro Monjas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,746,323	\$256,017	\$0	\$256,017	\$256,017	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	4	1.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089470	Construcción De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	FAM/0537/2012	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,116,263	\$121,515	\$113,126	\$121,515	\$121,515	\$113,126	\$113,126	93.10	\$0	Aula	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089501	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	FAM/0447/2012	Oaxaca	Santiago Suchilquinton	Santiago Suchilquinton	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$748,865	\$230,078	\$61,113	\$230,078	\$230,078	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	89.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089505	Construcción De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	FAM/0612/2012	Oaxaca	San Pedro Atoyac	La Palma	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$661,237	\$196,681	\$11,615	\$196,681	\$196,681	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	3	100.00	79.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089679	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	FAM/0367/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Valdeflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$432,933	\$432,933	\$355,763	\$432,933	\$432,933	\$355,763	\$355,763	82.18	\$0	Programa	1	100.00	11.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089714	Construcción De Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0411/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	Benito Juárez (El Trébol)	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$771,484	\$122,025	\$17,383	\$122,025	\$122,025	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	3	100.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1213010089719	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nuevos Horizontes	FAM/0572/2012	Oaxaca	San Mateo Piñas	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$167,896	\$3,184	\$0	\$3,184	\$3,184	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089731	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria General Francisco J. Mujica	FAM/0408/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$342,249	\$109,119	\$0	\$109,119	\$109,119	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089762	Construccion De Tres Anexos En Jardin De Niños Rural Francisco Gabillondo Soler	FAM/0404/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$686,984	\$150,388	\$30,327	\$150,388	\$150,388	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	3	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089763	Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Rufino Tamayo	FAM/0386/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Unidad Habitacional Doce de Mayo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$846,812	\$270,214	\$0	\$270,214	\$270,214	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089834	Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	FAM/0405/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$666,699	\$90,141	\$27,042	\$90,141	\$90,141	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	2	100.00	25.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089886	Construccion De Dos Aulas Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	FAM/0410/2012	Oaxaca	San Miguel Chimalapa	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,778,166	\$474,944	\$55,223	\$474,944	\$474,944	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	6	100.00	11.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089958	Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En J.N.R.Frida Kahlo	FAM/0382/2012	Oaxaca	Coatecas Altas	Coatecas Altas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	Terminado	2012	\$542,532	\$132,308	\$0	\$132,308	\$132,308	\$0	\$0	0.00	\$0	1 ANEXO 2 AULAS	3	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO DE CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010089986	Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Eduardo Vasconcelos	FAM/0409/2012	Oaxaca	San Simón Zahuatlán	San Simón Zahuatlán	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,385,012	\$112,863	\$0	\$112,863	\$112,863	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	5	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090064	Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	FAM/0372/2012	Oaxaca	San Juan Mazatlán	Santiago Malacatepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$463,567	\$12,784	\$0	\$12,784	\$12,784	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090143	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0481/2012	Oaxaca	Eloxochitlán de Flores Magón	Eloxochitlán de Flores Magón	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,102,079	\$912,823	\$244,832	\$912,823	\$912,823	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	32.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090159	Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.R. Margarita Maza De Juarez	FAM/0368/2012	Oaxaca	Santiago Textitlán	Santiago Sochiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$699,228	\$111,270	\$0	\$111,270	\$111,270	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	4	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090175	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Union Y Progreso	FAM/0560/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa María Tonameca	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$55,261	\$3,604	\$0	\$3,604	\$3,604	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	65.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090202	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas Del Rio	FAM/0559/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Escobilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$23,590	\$3,676	\$0	\$3,676	\$3,676	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	65.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090209	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion Social	FAM/0479/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Isidro del Palmar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$326,616	\$326,616	\$270,834	\$326,616	\$326,616	\$270,834	\$270,834	82.92	\$0	Escuela	1	100.00	12.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090219	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Paulo Freire	FAM/0575/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Macahuite	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$156,631	\$39,064	\$0	\$39,064	\$39,064	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: finiquitada, saldo en proceso de cancelacion. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1213010090235	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cristobal Colon	FAM/0558/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$5,172	\$5,172	\$1,552	\$5,172	\$5,172	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090253	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Leona Vicario	FAM/0370/2012	Oaxaca	Santiago Textitán	Santiago Sochiltepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$343,234	\$97,568	\$0	\$97,568	\$97,568	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: FINIQUITADA, SALDO EN PROCESO DE CANCELACION / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090262	Construccion De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telescondaria	FAM/0490/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa María del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,839,264	\$215,525	\$0	\$215,525	\$215,525	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	6	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090301	Reparaciones Generales En J.N.R. Gabriela Mistral	FAM/0495/2012	Oaxaca	Magdalena Yodocono de Porfirio Diaz	Magdalena Yodocono de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$154,968	\$6,954	\$0	\$6,954	\$6,954	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090531	Reparaciones Generales En Telescondaria	FAM/0579/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Juanito o la Botija	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,386	\$4,014	\$0	\$4,014	\$4,014	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	79.00	Financiera: en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010090840	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Redencion	FAM/0496/2012	Oaxaca	Santo Tomás Tamazulapan	Santo Tomás Tamazulapan	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$859,320	\$301,211	\$0	\$301,211	\$301,211	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091165	Construccion De Muro De Contencion Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez	FAM/0680/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$122,719	\$122,719	\$0	\$122,719	\$122,719	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	33.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091449	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 174	FAM/0678/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$107,488	\$107,488	\$0	\$107,488	\$107,488	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091488	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0670/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	La Unión	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$10,197	\$10,197	\$0	\$10,197	\$10,197	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091491	Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez (Col. Zapoteca)	FAM/0606/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$548,343	\$63,585	\$0	\$63,585	\$63,585	\$0	\$0	0.00	\$0	1 ANEXO 1 AULA	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091526	Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres	FAM/0609/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$601,352	\$66,149	\$0	\$66,149	\$66,149	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091531	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 181	FAM/0677/2012	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchior Ocampo	Rio Grande o Piedra Parada	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$31,960	\$1,629	\$0	\$1,629	\$1,629	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091540	Reparaciones Generales En J.N.I. Reforma	FAM/0647/2012	Oaxaca	San Agustín Loxicha	Buenavista Loxicha	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$133,897	\$6,199	\$0	\$6,199	\$6,199	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091557	Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 223 (Col. Guillermo Gonzalez Guardado)	FAM/0616/2012	Oaxaca	Villa de Zaachila	Villa de Zaachila	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$735,324	\$223,801	\$34,343	\$223,801	\$223,801	\$0	\$0	0.00	\$0	Taller	1	100.00	45.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1213010091589	Construcción De Tres Anexos En J.N.U. Leona Vicario (Colonia Benemerito De Las Americas)	FAM/0596/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$482,146	\$79,052	\$0	\$79,052	\$79,052	\$0	\$0	0.00	\$0	3 ANEXOS	3	3.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091725	Construcción De Dos Anexos En Escuela Primaria Ricardo Flores Misaon	FAM/0603/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$696,973	\$106,855	\$0	\$106,855	\$106,855	\$0	\$0	0.00	\$0	2 ANEXOS	2	2.00	89.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091777	Reparaciones Generales En J.N.I. Librado Antonio Almaraz	FAM/0646/2012	Oaxaca	San Agustín Loxicha	La Conchuda	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$96,749	\$61,561	\$0	\$61,561	\$61,561	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010091829	Construcción De Un Aula En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas (Col. La Soledad)	FAM/0607/2012	Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	Santa Cruz Xoxocotlán	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$354,998	\$82,733	\$0	\$82,733	\$82,733	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	1.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092072	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramirez	FAM/0590/2012	Oaxaca	San Lorenzo Albarradas	San Lorenzo Albarradas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,371,038	\$10,170	\$0	\$10,170	\$10,170	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092128	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	FAM/0667/2012	Oaxaca	San Mateo Piñas	San Mateo Piñas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$796,018	\$41,162	\$0	\$41,162	\$41,162	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092218	Elaboración De Proyecto De Rescate Del Rio San Felipe. Tramo: Calle José López	FONREGIO N0238/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U019 Fondo Regional - Chiapas, Guerrero y Oaxaca		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAX DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$592,994	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	263,357	100.00	100.00	Financiera: PENDIENTE POR EJERCER. / Fisica: LA META ES UN PROYECTO / Registro:
OAX1213010092266	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM/0665/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Llano Flor	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$51,528	\$27,623	\$8,287	\$27,623	\$27,623	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092485	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	FAM/0674/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Los Limones	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$88,838	\$1,654	\$0	\$1,654	\$1,654	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092580	Construcción De Un Anexo Y Reparaciones Generales En J.N.I. Gabriela Mistral	FAM/0679/2012	Oaxaca	San Pedro el Alto	Tierra Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$60,853	\$51,817	\$15,545	\$51,817	\$51,817	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	54.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092586	Reparaciones Generales En J.N.U. Itzcoatl	FAM/0642/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$17,408	\$17,408	\$0	\$17,408	\$17,408	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092730	Reparaciones Generales En J.N.R. Benito Juarez Garcia	FAM/0544/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,996	\$2,803	\$0	\$2,803	\$2,803	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	69.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092731	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	FAM/0672/2012	Oaxaca	San Pedro Mixtepec - Dto. 22 -	Puerto Escondido	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$27,311	\$27,311	\$0	\$27,311	\$27,311	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092737	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Sor Juana I. De La Cruz	FAM/0564/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cuatode	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$36,061	\$1,598	\$0	\$1,598	\$1,598	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	75.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010092757	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	FAM/0552/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Barra del Potrero	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$471,423	\$168,367	\$0	\$168,367	\$168,367	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: finiquitada, saldo en proceso de cancelación. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1213010092801	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	FAM/0658/2012	Oaxaca	Santa María Colotepec	El Camalote	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$18,975	\$18,975	\$5,692	\$18,975	\$18,975	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	96.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093010	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	FAM/0666/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$48,366	\$3,430	\$0	\$3,430	\$3,430	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: finiquitada, saldo en proceso de cancelación / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093017	Reparaciones Generales En J.N.R. Belisario Dominguez	FAM/0649/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Mazunte	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,813	\$2,764	\$0	\$2,764	\$2,764	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: finiquitada, saldo en proceso de cancelación / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093346	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominuez	FAM/0551/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$24,310	\$2,340	\$0	\$2,340	\$2,340	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	65.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093356	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	FAM/0569/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Cerro la Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$13,326	\$2,296	\$0	\$2,296	\$2,296	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	79.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093363	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Integración Social	FAM/0570/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Charco de Agua	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,996	\$2,804	\$0	\$2,804	\$2,804	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	70.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093449	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Macedonio Alcalá	FAM/0577/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Santa Elena el Tule	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$240,919	\$3,945	\$0	\$3,945	\$3,945	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	98.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093454	Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán	FONMET/0025/2012	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	23-Provisiones Salariales y Económicas		MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ OAXACA DIR GRAL DE OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,015,285	\$3,384,283	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	932	100.00	100.00	Financiera: OBRA EJECUTADA POR BANORAS. / Fisica: LA META ES UN PROYECTO, SOLO SE REPORTA AVANCE FISICO. / Registro:	
OAX1213010093519	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Netzahualcoyotl	FAM/0546/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	La Anona	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$14,086	\$2,201	\$0	\$2,201	\$2,201	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	79.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093534	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0547/2012	Oaxaca	Santa María Tonameca	Agua Dulce	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$12,996	\$1,635	\$0	\$1,635	\$1,635	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	79.00	Financiera: EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093694	Construcción De Cuatro Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	FAM/0602/2012	Oaxaca	Asunción Ixtaltepec	Asunción Ixtaltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,550,663	\$351,982	\$163,005	\$351,982	\$351,982	\$163,005	\$163,005	46.31	\$0	Aula	4	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093712	Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Constitución	FAM/0592/2012	Oaxaca	Ciudad Ixtepec	Ixtepec	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,575,932	\$10,136	\$10,136	\$10,136	\$10,136	\$10,136	100.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1213010093971	Construcción De Un Aula En J.N.U. Ricardo Flores Magon	FAM/0597/2012	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Santa María del Mar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$279,742	\$41,907	\$0	\$41,907	\$41,907	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010093997	Construcción De Un Aula En Telesecundaria	FAM/0614/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Zimatán	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$307,977	\$35,131	\$0	\$35,131	\$35,131	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010094024	Reparaciones Generales En Escuela Primaria Abraham Castellanos	FAM/0589/2012	Oaxaca	Santa María Solá	Santa María Solá	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$547,381	\$346,337	\$77,641	\$346,337	\$346,337	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	40.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1213010094027	Reparaciones Generales En Telescundaria	FAM/0593/2012	Oaxaca	Santa María Sola	Santa María Sola	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$407,185	\$265,402	\$74,291	\$265,402	\$265,402	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	78.00	Financiera: en proceso / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010094029	Construccion De Dos Anexos En J.N.I. General Lazaro Cardenas Del Rio	FAM/0600/2012	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$556,911	\$52,258	\$0	\$52,258	\$52,258	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	2	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010094036	Construccion De Muro Contencion Y Reparaciones Generales En J.N.I. Jose Vasconcelos	FAM/0586/2012	Oaxaca	San Miguel Suchixtepec	San Miguel Suchixtepec	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$87,273	\$84,758	\$25,427	\$84,758	\$84,758	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	1	100.00	74.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010094044	Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Resurgimiento	FAM/0605/2012	Oaxaca	Reyes Etla	Reyes Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$330,203	\$43,055	\$0	\$43,055	\$43,055	\$0	\$0	0.00	\$0	Aula	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINIQUITADA SALDO EN PROCESO A CANCELAR / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010094097	Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General 28 De Agosto	FAM/0610/2012	Oaxaca	San Agustín Etla	San Agustín Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$1,357,814	\$887,208	\$556,433	\$887,208	\$887,208	\$479,042	\$479,042	53.99	\$0	Taller	1	100.00	78.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010094149	Construccion De Un Comedor Escolar En Escuela Primaria Revolucion	FAM/0604/2012	Oaxaca	San Andrés Zautla	San Andrés Zautla	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$378,903	\$378,903	\$102,985	\$378,903	\$378,903	\$0	\$0	0.00	\$0	-1	1	100.00	65.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010101919	Suministro, Instalacion Y Ensamble De 121 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa Fenhano 2011	FONHAPO/001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,343,100	#####	#####	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	121	100.00	43.71	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010103676	Ibis/Etracce	06	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$14,000,000	\$14,000,000	\$4,200,000	\$14,000,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	30.00	\$0	Pieza	1	100.00	30.00	Financiera: EL IMPORTE COMPROMETIDO ES DE LA ADQUISICION QUE SE ESTABLECE EN EL CONTRATO PGJ 004 2013 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010107103	Sistema Penitenciario	09	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010113046	Conclusión De Edificio H De La Facultad De Odontología	703-001-02-029	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA	Educación y deporte	En Ejecución	2012	\$6,592,000	\$6,592,000	\$5,565,354	\$6,592,000	\$5,565,354	\$5,565,354	\$5,565,354	84.43	\$0	Obra	1,100	100.00	86.67	Financiera: / Fisica: / Registro: Solicito validación, gracias. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010121419	Suministro, Instalacion Y Ensamble De 100 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa Fenhano 2011	FONHAPO/002/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$0	100.00	\$0	Vivienda	100	100.00	58.13	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1213010121420	Suministro, Instalacion Y Ensamble De 160 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Poblacion Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	CONAVI/0001/2012	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,705,983	#####	\$73,726	\$73,726	\$73,726	\$73,726	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	100.00	30.48	Financiera: / Fisica: / Registro: en proceso - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126617	Construcción De Salon De Usos Multiples 1a. Etapa	FAFEF/0773/2012	Oaxaca	San Esteban Atlahuaca	Ndoyocoyo (Ciénega de Tule)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$463,114	\$463,114	\$277,868	\$463,114	\$277,868	\$277,868	\$277,868	60.00	\$0	Obra	1	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126618	Construccion De Muro De Contencion En El Cobao No. 28	FAFEF/0302/2012	Oaxaca	San Felipe Jalapa de Diaz	San Felipe Jalapa de Diaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$547,500	\$547,500	\$363,946	\$547,500	\$285,279	\$285,279	\$285,279	52.11	\$0	Obra	1	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126623	Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Camino Barrio Analco Al Hospital Imss Del Km. 0+000 Al 2+020.	FAFEF/0184/2012	Oaxaca	San Ildefonso Villa Alta	San Ildefonso Villa Alta	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ILDEFONSO VILLA ALTA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$4,441,645	\$4,441,645	\$2,266,074	\$4,441,645	\$2,266,074	\$2,266,074	\$2,266,074	51.02	\$0	Metro Cuadrado	12,120	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126679	Construccion De Alumbrado Publico (Primera Etapa)	FAFEF/0140/2012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Energia	En Ejecución	2012	\$1,915,489	\$1,915,489	\$1,110,236	\$1,915,489	\$1,110,236	\$1,110,236	\$1,110,236	57.96	\$0	Luminaria	216	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126680	Construccion Del Colector De Drenaje Sanitario 2a Etapa	FAFEF/0139/2012	Oaxaca	San Pablo Villa de Mitla	San Pablo Villa de Mitla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO VILLA DE MITLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$5,719,105	\$5,719,106	\$1,906,369	\$5,719,106	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,207	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126696	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo	FAFEF/0766/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Aguaje el Zapote	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$510,083	\$510,083	\$392,581	\$510,083	\$392,581	\$392,581	\$392,581	76.96	\$0	Pozo	1	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126697	Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo	FAFEF/0765/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	El Faisán	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$450,991	\$450,991	\$251,351	\$450,991	\$251,351	\$251,351	\$251,351	55.73	\$0	Pozo	1	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126702	Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 1ª Etapa	FAFEF/0199/2012	Oaxaca	Santa María Tecomavaca	Santa María Tecomavaca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA TECOMAVACA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$717,031	\$717,031	\$0	\$717,031	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126728	Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	FAFEF/0721/2012	Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	Tlacolula de Matamoros	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE TLACOLULA DE MATAMOROS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$903,340	\$903,341	\$539,495	\$903,341	\$539,495	\$539,495	\$539,495	59.72	\$0	Metro Lineal	1,572	100.00	59.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126736	Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0714/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Unión Nacional	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$555,451	\$555,452	\$518,404	\$555,452	\$518,404	\$518,404	\$518,404	93.33	\$0	Metro Lineal	1,523	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126737	Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FAFEF/0716/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Charloco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$677,792	\$677,793	\$232,625	\$677,793	\$232,625	\$232,625	\$232,625	34.32	\$0	Metro Lineal	1,765	100.00	34.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126738	Construccion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	FAFEF/0715/2012	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Santiago Amate Colorado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE PUTLA VILLA DE GUERRERO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$771,203	\$771,204	\$258,979	\$771,204	\$258,979	\$258,979	\$258,979	33.58	\$0	Metro Lineal	1,869	100.00	33.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1213010126751	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	FAFEF/0754/2012	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	San Antonio Nanahuatipam	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$567,287	\$567,147	\$528,532	\$567,147	\$528,532	\$528,532	\$528,532	93.19	\$0	Sistema	1	100.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126782	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0182/2012	Oaxaca	San Pedro Totolápan	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$534,735	\$531,918	\$531,918	\$531,918	\$531,918	\$531,918	\$531,918	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126783	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0183/2012	Oaxaca	San Pedro Totolápan	San Juan Guegoyachi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$177,071	\$175,375	\$175,375	\$175,375	\$175,375	\$175,375	\$175,375	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126793	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0776/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Arroyo Súchil	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$1,205,015	\$1,205,015	\$744,962	\$1,205,015	\$744,962	\$744,962	\$744,962	61.82	\$0	Sistema	1	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126794	Ampliación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0775/2012	Oaxaca	Santa María Huatulco	Pueblo Viejo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA HUATULCO	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$543,246	\$462,744	\$0	\$462,744	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126801	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En La Col. 5 De Febrero	FAFEF/0712/2012	Oaxaca	Magdalena Tlaxiaco	Magdalena Tlaxiaco	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MAGDALENA TLAXIACO	Energía	En Ejecución	2012	\$1,400,000	\$1,400,000	\$968,755	\$1,400,000	\$783,935	\$783,935	\$783,935	56.00	\$0	Poste	245	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126845	Rehabilitación De La Red De Drenaje Sanitario	FAFEF/0753/2012	Oaxaca	San Antonio Nanahuatipam	San Antonio Nanahuatipam	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN ANTONIO NANAHUATIPAM	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$496,358	\$495,700	\$440,411	\$495,700	\$440,411	\$440,411	\$440,411	88.85	\$0	Sistema	1	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1213010126851	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0181/2012	Oaxaca	San Pedro Totolápan	Las Margaritas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2012	\$266,679	\$264,306	\$264,306	\$264,306	\$264,306	\$264,306	\$264,306	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010001448	Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa)	FAFEF/0019/2013	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Loma (Loma Grande)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO IXTLAHUACA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$305,890	\$305,890	\$91,767	\$305,890	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	1,382	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010001488	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Híbrida En La Calle Venustiano Carranza	FAFEF/0024/2013	Oaxaca	San Pablo Etla	San Pablo Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO ETLA	Energía	En Ejecución	2013	\$436,671	\$436,671	\$0	\$436,671	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	36	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010001504	Construcción De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1ra. Etapa)	FAFEF/0025/2013	Oaxaca	Santa María Atzompa	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA ATZOMPA	Energía	En Ejecución	2013	\$804,561	\$804,561	\$0	\$804,561	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	180	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010001551	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Benito Juárez Y Morelos	FAFEF/0034/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Santos Degollado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,098,313	\$1,098,313	\$832,801	\$1,098,313	\$719,010	\$719,010	\$719,010	65.46	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010001559	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia	FAFEF/0035/2013	Oaxaca	San Juan Bautista Guelache	Asunción Etla	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN BAUTISTA GUELACHE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,091,679	\$1,091,679	\$839,798	\$1,091,679	\$731,849	\$731,849	\$731,849	67.04	\$0	Metros Cuadrados	680	100.00	67.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010001616	Construcción Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0041/2013	Oaxaca	Cuixtlan de Guerrero	Rancho Quemado	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CUIXTLAN DE GUERRERO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$916,980	\$916,980	\$884,926	\$916,980	\$884,926	\$884,926	\$884,926	96.50	\$0	Sistema	117	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010001639	Rehabilitación Y Ampliación De La Red De Distribución De Agua Potable	FAFEF/0045/2013	Oaxaca	Guadalupe Etla	Guadalupe Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE ETLA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,098,233	\$1,098,233	\$938,263	\$1,098,233	\$938,263	\$938,263	\$938,263	85.43	\$0	Metros Lineales	1,851	100.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
OAX1313010001743	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Carretera De Acceso A La Localidad De Chachahua Del Km 0 0.000 Al 1 920	FAFEF/0058/2013	Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	San José del Progreso	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR OCAMPO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$9,744,846	\$9,744,846	\$6,034,540	\$9,744,846	\$4,552,864	\$4,552,864	\$4,552,864	46.72	\$0	Metros Cuadrados	5,825	100.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010002448	Construccion Del Sistema De Agua Potable	FAFEF/0064/2013	Oaxaca	San Juan Chilateca	San Juan Chilateca	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN CHILATECA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,883,567	\$1,883,567	\$1,883,567	\$1,883,567	\$1,883,567	\$1,883,567	\$1,883,567	100.00	\$0	Sistema	1,457	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010002454	Rehabilitacion De La Red De Agua Potable (Calle Cuauhtemoc)	FAFEF/0066/2013	Oaxaca	Zimatán de Álvarez	Zimatán de Álvarez	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE ZIMATLAN DE ALVAREZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$488,762	\$488,762	\$335,908	\$488,762	\$335,908	\$335,908	\$335,908	68.73	\$0	Metros Lineales	764	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010002466	Construccion De Puente Vehicular Paraje Ixtepeji. Ubicado En El Km. 0 900.00 Sobre Camino Santa Catarina Ixtepeji-San Miguel Del Rio	FAFEF/0067/2013	Oaxaca	San Miguel del Rio	San Miguel del Rio	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL DEL RIO	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$1,513,447	\$1,513,447	\$1,500,403	\$1,513,447	\$1,500,403	\$1,500,403	\$1,500,403	99.14	\$0	Metros Lineales	294	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: solicito validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010019705	Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	FISE/0140/2013	Oaxaca	San Martín Peras	Ahuejtlá	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN PERAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1,869,311	\$1,869,311	\$1,869,311	\$1,869,311	\$1,869,311	\$1,869,311	\$1,869,311	100.00	\$0	Sistema	1,215	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010026688	Construcción De Centro Deportivo Comunitario 2da. Etapa	FAFEF/0141/2013	Oaxaca	Nazareno Etla	Nazareno Etla	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE NAZARENO ETLA	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2,987,529	\$2,987,529	\$2,468,119	\$2,987,529	\$2,468,119	\$2,468,119	\$2,468,119	82.61	\$0	Unidad	3,882	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010044462	Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo, No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses)	FAM/0362/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$97,365,921	\$97,365,921	\$97,365,921	\$97,365,921	\$97,365,921	\$97,365,921	\$97,365,921	100.00	\$0	DOTACION	54,503	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010044522	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Asistencia Alimentaria A Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia)	FAM/0364/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$2,703,737	\$2,703,737	\$2,703,737	\$2,703,737	\$2,703,737	\$2,703,737	\$2,703,737	100.00	\$0	DOTACION	1,152	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010044568	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables	FAM-0365-2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$23,410,836	\$23,410,836	\$23,410,836	\$23,410,836	\$23,410,836	\$23,410,836	\$23,410,836	100.00	\$0	DOTACION	12,996	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010044611	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Asistencia Alimentaria A Mujeres De 15 Años A 35 Años)	FAM/0366/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$110,499,296	\$110,499,296	\$110,499,296	\$110,499,296	\$110,499,296	\$110,499,296	\$110,499,296	100.00	\$0	DOTACION	61,834	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010044772	Desayunos Escolares (6 A 12 Años)	FAM/0368/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$229,270,508	\$229,270,508	\$229,270,508	\$229,270,508	\$229,270,508	\$229,270,508	\$229,270,508	100.00	\$0	DOTACION	96,879	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010044903	Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo, No Escolarizados (06 A 11 Meses)	FAM/0371/2013	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2013	\$811,379	\$811,379	\$811,379	\$811,379	\$811,379	\$811,379	\$811,379	100.00	\$0	DOTACION	933	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1313010112199	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C.(Putla-Pinotepa Nacional)Malpica-El Campanario Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	FAFEF/0115/2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Malpica	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,898,713	\$3,000,000	\$2,898,713	\$2,898,713	\$2,898,713	96.62	\$0	Kilómetro	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010112207	Construcción Del Camino Plan De Guajolote-San Marcos Mesoncito Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 8 000, Subtramo A Construir Del Km. 0 000 Al Km. 1 000	FAFEF/0095/2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Andrés Chicahuaxtla	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,586,305	\$3,000,000	\$2,586,305	\$2,586,305	\$2,586,305	86.21	\$0	Kilómetro	1	100.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010113956	Equipamiento Del Hospital De La Niñez Oaxaqueña	275	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$20,000,000	\$961,331	\$882,632	\$961,331	\$882,632	\$882,632	\$882,632	91.81	\$0	Equipo	100	100.00	4.41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010118808	Construcción Del Camino Rural Cruz Chiquita - Copala El Rastrojo Copala Del Km. 0 000 Al Km. 2 500, Sub Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 160	FAFEF/0414/2013	Oaxaca	Santiago Juxtlahuaca	El Rastrojo	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$4,400,000	\$4,325,424	\$4,325,424	\$4,325,424	\$4,325,424	\$4,325,424	\$4,325,424	100.00	\$0	Kilómetro	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITAR VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010122111	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Sebastián Coatlán/En La Localidad San Sebastián Coatlán	107	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$9,625,971	\$9,625,971	\$2,193,929	\$9,625,971	\$2,193,929	\$2,193,929	\$2,193,929	22.79	\$0	Obra	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010125127	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0142/2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	El Coyul	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Energía	En Ejecución	2013	\$1,191,475	\$1,191,475	\$600,976	\$600,976	\$600,976	\$600,976	\$600,976	50.44	\$0	Poste	300	100.00	50.44	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010125259	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FAFEF/0143/2013	Oaxaca	San Pedro Huamelula	Tapanalá	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO HUAMELULA	Energía	En Ejecución	2013	\$946,199	\$946,199	\$0	\$946,199	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITU VALIDACION - SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313010125814	Construcción De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Francisco Telixtlahuaca/En La Localidad San Francisco Telixtlahuaca	142	Oaxaca	San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	Urbano	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	Salud	En Ejecución	2014	\$12,844,308	\$7,578,262	\$1,781,909	\$7,578,262	\$1,781,909	\$1,781,909	\$1,781,909	23.51	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133691	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica, Col. Buenos Aires.	FAFEF-083-2013	Oaxaca	San Antonio de la Cal	San Antonio de la Cal	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$117,322	\$117,322	\$117,322	\$115,333	\$115,333	\$115,333	\$115,333	98.31	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133701	Construcción De Biblioteca Pública.	FAFEF-0842-2013	Oaxaca	Miahuatán de Porfirio Díaz	San Miguel Yogovana	Rural	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$570,282	\$571,014	\$571,014	\$180,628	\$180,628	\$180,628	\$180,628	31.63	\$0	Obra	0	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1313020133716	Rehabilitación De Cubierta Metálica Del Auditorio De Usos Múltiples (1a. Etapa).	FAFEF-0455-2013	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$33,728	\$1,784,444	\$1,784,444	\$1,750,716	\$1,750,716	\$1,750,716	\$1,750,716	98.11	\$0	Espacio Cultural	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133746	Rehabilitación De Cubierta Metálica De La Cancha De Basquetbol Y Explanada Municipal (1a. Etapa).	FAFEF-0458-2013	Oaxaca	San Pedro el Alto	San Pedro el Alto	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$218,055	\$4,761,772	\$4,761,772	\$4,543,717	\$4,543,717	\$4,543,717	\$4,543,717	95.42	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133762	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FAFEF-0641-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Playa San Vicente	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$61,089	\$214,181	\$214,181	\$153,091	\$153,091	\$153,091	\$153,091	71.48	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133769	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Callejón Los Cocos.	FAFEF-0729-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$34,184	\$324,500	\$324,500	\$290,316	\$290,316	\$290,316	\$290,316	89.47	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133773	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Loma Larga	FAFEF-0880-2013	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	San Andrés Paxtlán	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$507,872	\$507,872	\$507,872	\$800	\$800	\$800	\$800	0.16	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133774	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Col.Camoensina.	FAFEF-0992-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$26,890	\$223,081	\$223,081	\$196,191	\$196,191	\$196,191	\$196,191	87.95	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133779	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Principal	FAFEF-0838-2013	Oaxaca	San Andrés Paxtlán	Cerro Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$520,692	\$521,492	\$521,492	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133781	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Col. Guie Xhuha	FAFEF-0728-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$39,245	\$857,941	\$857,941	\$818,697	\$818,697	\$818,697	\$818,697	95.43	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133785	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Chapultepec	FAFEF-1215-2013	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Lagunas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$573,675	\$573,675	\$573,675	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133792	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En El Fracc. Sonia Del Moral	FAFEF-0727-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$56,089	\$375,260	\$375,260	\$319,171	\$319,171	\$319,171	\$319,171	85.05	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133797	Rehabilitación Del Sistema De Alumbrado Público En El Barrio San Joaquín.	FAFEF-0391-2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	Reyes Mantecón	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$141,549	\$141,549	\$141,549	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133800	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	FAFEF-0726-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Nueva Vida	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$61,714	\$349,117	\$349,117	\$287,403	\$287,403	\$287,403	\$287,403	82.32	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133806	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Emiliano Zapata Y Unión Y Progreso	FAFEF-0392-2013	Oaxaca	San Jacinto Amilpas	San Jacinto Amilpas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$807,124	\$813,793	\$813,793	\$6,669	\$6,669	\$6,669	\$6,669	0.82	\$0	M2 Concreto hidráulico	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133820	Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (1a. Etapa)	FAFEF-0398-2013	Oaxaca	Santiago Tilantongo	Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$311,242	\$1,017,241	\$1,017,241	\$706,000	\$706,000	\$706,000	\$706,000	69.40	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1313020133836	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a.Etapa)	FAFEF-0397-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	Río de las Peñas	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$282,688	\$1,000,000	\$1,000,000	\$717,312	\$717,312	\$717,312	\$717,312	71.73	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133868	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para El Jardin De Niños "Guillermo Rojas Miancoos"	FAFEF-0994-2013	Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$18,667	\$97,185	\$97,185	\$78,518	\$78,518	\$78,518	\$78,518	80.79	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133869	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica La Rancheria La Soledad (1a. Etapa)	FAFEF-0153-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Juan Teponaxtlá	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$870,768	\$870,768	\$870,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133894	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FAFEF-0399-2013	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	20 de Noviembre (El Morro)	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$991,880	\$991,880	\$991,880	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133896	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica Hidalgo Siniyuvi, Barrio Garcia	FAFEF-0394-2013	Oaxaca	Putla Villa de Guerrero	San Pedro Siniyuvi	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$3,228,832	\$3,228,832	\$3,228,832	\$2,768,246	\$2,768,246	\$2,768,246	\$2,768,246	85.74	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133898	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FISE-0688-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San Martín Pie del Cerro	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$130,745	\$786,473	\$786,473	\$655,728	\$655,728	\$655,728	\$655,728	83.38	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133914	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Av. Ignacio Allende, Col. Lazaro Cardenas.	FAFEF-0643-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$26,921	\$277,551	\$277,551	\$250,630	\$250,630	\$250,630	\$250,630	90.30	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133918	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 5 De Abril	FAFEF-0640-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$77,308	\$683,657	\$683,657	\$606,348	\$606,348	\$606,348	\$606,348	88.69	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133924	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 6 De Noviembre	FAFEF-0639-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$119,932	\$670,651	\$670,651	\$550,718	\$550,718	\$550,718	\$550,718	82.12	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133928	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Jose Vasconcelos, Col. 25 De Mayo	FAFEF-0638-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$37,461	\$173,891	\$173,891	\$136,431	\$136,431	\$136,431	\$136,431	78.46	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133939	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Tierra Y Libertad.	FAFEF-0642-2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$41,729	\$270,695	\$270,695	\$228,967	\$228,967	\$228,967	\$228,967	84.58	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134474	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica	FAFEF-0631-2013	Oaxaca	San Pedro Ixtlahuaca	La Verdura	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energia	En Ejecución	2013	\$184,625	\$1,194,096	\$1,194,096	\$1,009,471	\$1,009,471	\$1,009,471	\$1,009,471	84.54	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134495	Construccion De Casa De Salud	FAFEF-0482-2013	Oaxaca	El Barrio de la Soledad	Río Grande	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Salud	En Ejecución	2013	\$670,920	\$952,209	\$952,209	\$281,290	\$281,290	\$281,290	\$281,290	29.54	\$0	Unidad médica	0	100.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
OAX1313020134573	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Libertad.	FAFEF-0630-2013	Oaxaca	Santa Maria Tonameca	San Bernardino	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,029,110	\$1,029,110	\$1,029,110	\$1,010,335	\$1,010,335	\$1,010,335	\$1,010,335	98.18	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134583	Construccion De Techumbre Y Obra Complementaria Para La Terminacion De Salon De Usos Multiples.	FAFEF-0884-2013	Oaxaca	San Antonino Monte Verde	San Antonino Monte Verde	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,249,622	\$1,249,622	\$1,249,622	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134593	Construccion Y Techado De Cancha De Usos Multiples	FAFEF-0677-2013	Oaxaca	Santiago Xanica	San Felipe Lachilló	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,919,595	\$1,919,595	\$1,919,595	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	0	100.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134618	Construccion De Techado Y Cancha De Usos Multiples	FAFEF-0837-2013	Oaxaca	San Martin Huamelúlpam	Totonundoo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,618,849	\$1,618,849	\$1,618,849	\$456,915	\$456,915	\$456,915	\$456,915	28.22	\$0	Cancha	0	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134637	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Corregidora	FAFEF-083-2013	Oaxaca	San José Chiltepec	San Isidro Naranjal	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$50,324	\$1,108,808	\$1,108,808	\$1,058,483	\$1,058,483	\$1,058,483	\$1,058,483	95.46	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134666	Construccion De Oficina, Sanitarios Y Techumbre Adjunta A La Cancha De Usos Multiples (Col. Guadalupe)	FAFEF-0836-2013	Oaxaca	Santiago Jamiltepec	Santiago Jamiltepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$912,206	\$912,206	\$912,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134679	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico (Barrio Los Mangales)	FAFEF-1214-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	Cerro de Aire	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$395,057	\$395,057	\$395,057	\$297,044	\$297,044	\$297,044	\$297,044	75.19	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134685	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	FAFEF-1210-2013	Oaxaca	Santos Reyes Nopala	San José Atotonilco	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$524,993	\$524,993	\$524,993	\$355,729	\$355,729	\$355,729	\$355,729	67.76	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020134706	Amplacion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica	FAFEF-0356-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Unión y Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$2,384,874	\$2,384,874	\$2,384,874	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020133943	Amplacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 3 De Abril	FAFEF/0685/2013	Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	La Venta	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Energía	En Ejecución	2013	\$453,616	\$772,890	\$772,890	\$319,274	\$319,274	\$319,274	\$319,274	41.31	\$0	Kilómetro	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020140330	Construccion Del Techado De La Cancha De Basquetbol Municipal.	FAFEF-0841-2013	Oaxaca	Santiago Amoltepec	Barranca Rica	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1,605,993	\$1,605,993	\$1,605,993	\$599,311	\$599,311	\$599,311	\$599,311	37.32	\$0	TECHOS	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020140730	Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	FAFEF/1275/2013	Oaxaca	San Bartolo Coyotepec	San Bartolo Coyotepec	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,664,653	\$3,051,724	\$3,051,724	\$1,387,071	\$1,387,071	\$1,387,071	\$1,387,071	45.45	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1313020 0140897	Ampliación Y Modernización Del Camino Santa María Chilchotla - Zongolica, Tramo Del Km 0 000 Al Km 523.93 Subtramo A Modernizar Del Km 1300 Al Km 2.800	PIBAL-0935-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Zongolica	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,084,869	\$9,084,869	\$8,949,249	\$8,949,249	\$8,949,249	\$8,949,249	\$8,949,249	98.51	\$0	Kilómetros	302	100.00	98.51	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020 0140922	Modernización Y Ampliación Del Camino , Santa María Chilchotla - Río Sapó Del Km 0 000 Al Km 24 500, Sub Tramo A Modernizar Del Km 1 300 Al Km 2 000.	PIBAL-0979-2013	Oaxaca	Santa María Chilchotla	Río Sapó	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA MARIA CHILCHOTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,951,815	\$4,951,815	\$4,943,561	\$4,943,561	\$4,943,561	\$4,943,561	\$4,943,561	99.83	\$0	Kilómetros	778	100.00	99.83	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020 0140943	Modernización Y Ampliación Del Camino Cuicatlan-Concepcion Papalo-San Francisco Chapulapa-San Andres Teotitlapan, Tramo Del Km 23 290 Al Km 85 290 Sub Tramo A Modernizar Del Km 83 260 Al 81 260 (Tra	PIBAL-1090-2013	Oaxaca	San Andrés Teotitlapan	San Andrés Teotitlapan	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ANDRES TEOTITLAPAM	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,711,678	\$6,711,678	\$6,141,929	\$6,141,929	\$6,141,929	\$6,141,929	\$6,141,929	91.51	\$0	Kilómetros	1,392	2.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020 0143048	Ampliación De La Línea De Distribucion De Energia Electrica	FISE/0706/2013	Oaxaca	San Pablo Coatlán	San Antonio Lalana	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5,034,243	\$5,034,243	\$5,034,243	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020 0146082	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Orquídeas Tramo De Pinos A Av. Ferrocarril En La Colonia Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/032/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$313,085	\$313,085	\$313,085	\$8,887	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	262	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: LA META ES UN APOYO / Registro:
OAX1313020 0146117	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Laureles Tramo Pinos A Carretera Internacional En La Colonia Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/033/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$97,745	\$97,745	\$97,745	\$3,455	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	94	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Fisica: LA META ES UN APOYO / Registro:

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1313020 0146143	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Robles Tramo De Pinos A Av. Ferrocarril En La Colonia Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	FIII/034/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$145,709	\$145,709	\$145,709	\$4,274	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	140	100.00	100.00	Financiera: SOLO SE INFORMA EL SALDO / Física: LA META ES UN APOYO / Registro:
OAX1313020 0146205	Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero Tramo Aquiles Serdán A Vicente Guerrero Parte Baja De La Agencia Pueblo Nuevo	FIII/038/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$189,141	\$289,141	\$289,141	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	109	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UN APOYO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020 0146296	Apoyo Con Paquete De Mat. Para La Const. De Pav. De Cto. Hidráulico En La Calle Lázaro Cárdenas Tramo De Libertad A Colindancia Con Col. San Rafael, Pueblo Nvo. Pte. Alta De La Agencia Pueblo Nvo.	FIII/044/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$296,483	\$296,483	\$296,483	\$128,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UN APOYO / Registro:
OAX1313020 0146391	Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Rubi, Colonia Bugambillas, Agencia Santa Rosa Panzacola	FIII/052/2013	Oaxaca	Oaxaca de Juárez	Oaxaca de Juárez	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. (DIR. GRAL. DE OBRAS PÚBLICAS)	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,000,143	\$965,190	\$965,190	\$643,695	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: ADEMÁS SE REALIZAN 296.00 ML. / Registro:
OAX1313020 0148344	Inversión Pública	03	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$850,967	\$850,967	\$850,967	\$850,967	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020 0150153	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$31,431,722	\$31,431,722	\$31,431,722	\$31,431,722	\$16,570,315	\$16,570,315	\$16,570,315	52.72	\$0	PIEZA	0	100.00	7.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020 0150193	Inversión Pública	10	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$830,742	\$830,742	\$830,742	83.07	\$0	Obra	0	100.00	50.00	Financiera: NO SE EJERCIO RECURSO EN ESTE TRIMESTRE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020 0150227	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	16	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia del Estado	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,669,897	\$10,669,897	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: SE ESTA RESTRUCTURANDO EL PROYECTO / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
OAX1313020152111	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Jamiltepec Santiago Ixtayutla,Tramo DI Km.0000 Al Km. 64376.43=43700;Subtramo A Modernizar Del Km.20000al Km.21500 (Con Origen En San Jose De Las Flores)	FISE-1187-2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$526,520	\$526,520	\$526,520	\$526,520	\$526,520	\$526,520	\$526,520	100.00	\$0	Kilómetros	1,828	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020153439	Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Jamiltepec-Santiago Ixtayutla Tramo: Del Km 0 000 Al Km 64 376=43 700: Subtramo A Modernizar Del Km 20 000 Al Km 21 500(Trab Compl 2012.44.00)	PIBAI-1186-2013	Oaxaca	Santiago Ixtayutla	Santiago Ixtayutla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO IXTAYUTLA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,212,157	\$4,212,157	\$4,212,125	\$4,212,125	\$4,212,125	\$4,212,125	\$4,212,125	100.00	\$0	Kilómetro	1,828	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020153477	Construcción Del Sistema De Agua Potable En La Localidad De Cabeza Del Rio Municipio De San Cristóbal Amoltepec	PIBAI-0941-2013	Oaxaca	San Cristóbal Amoltepec	Cabeza del Rio	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN CRISTOBAL AMOLTEPEC	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$5,376,574	\$5,376,574	\$5,363,244	\$5,376,574	\$5,363,244	\$5,363,244	\$5,363,244	99.75	\$0	Sistema	343	100.00	99.75	Financiera: / Fisica: / Registro: se solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 2641

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
OAX1313020 0153514	Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De San Esteban Atatlahuca, Municipio Del Miem. Nombre	PIBAI-1257-2013	Oaxaca	San Esteban Atatlahuca	San Esteban Atatlahuca	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN ESTEBAN ATATLAHUCA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$6,762,761	\$6,762,761	\$6,756,614	\$6,762,761	\$6,756,614	\$6,756,614	\$6,756,614	99.91	\$0	Sistema	489	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1313020 0153541	Modernización Y Ampliación Del Camino Coyul-San Jose De Las Flores, Tramo Del Km 0 000 Al Km 10 496.58 Sub Tramo A Modernizar Del Km 6 300 Al Km 7 800	PIBAI-0977-2013	Oaxaca	Mesones Hidalgo	San José de las Flores	Rural	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MESONES HIDALGO	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,300,047	\$7,300,047	\$7,181,224	\$7,300,047	\$7,181,224	\$7,181,224	\$7,181,224	98.37	\$0	Kilómetro	728	100.00	98.37	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1313020 0158686	Construcción De Salón De Usos Múltiples	FAFEF-5739-2013	Oaxaca	San Andrés Cabecera Nueva	Santos Reyes Aldama	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE SAN ANDRES CABECERA NUEVA	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$314,459	\$314,459	\$0	\$314,459	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	293	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITO VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
OAX1313020 0168498	Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca-Tehuantepec) Santa María Tototapilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 2 500 Al Km. 4 000	PIBAI/0948/2013	Oaxaca	Santa María Tototapilla	Santa María Tototapilla	Urbano	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Indígena		6-Hacienda y Crédito Público	Ayuntamiento Municipal de Santa María Tototapilla, Tehuantepec, Oaxaca	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2013	\$5,993,447	\$5,993,447	\$5,841,273	\$5,993,447	\$5,841,273	\$5,841,273	\$5,841,273	\$5,841,273	97.46	\$0	Kilómetros	878	100.00	97.46	Financiera / Física / Registro: se solicita validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
OAX1313020 0170275	Equipamiento De Infraestructura Para Acreditación De Unidades Medicas	305-001-03-041	Oaxaca	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	Salud	En Ejecución	2012	\$12,068,932	\$2,180,125	\$7,285	\$2,180,125	\$2,180,125	\$7,282	\$7,282	0.33	\$0	Obra	76,296	100.00	0.33	Financiera / Física / Registro: SE REMITE FOLIO PARA SU VALIDACION CORRESPONDIENTE	

La información que se presenta es responsabilidad exclusiva de cada una de las Dependencias, Entidades y H. Ayuntamientos que realizan la captura en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con los recursos presupuestarios federales transferidos a la entidad y a los Municipios correspondientes a los fondos del Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Subsidios, Transferencias, Programas Sujetos a Reglas de Operación, Convenios de Descentralización y Reasignación, para los fines establecidos en el artículo 48 de la ley de Coordinación Fiscal, y demás disposiciones aplicables vigentes.

C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. ALBERTO BENÍTEZ TIBURCIO
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL