













































CDU	TRIMESTRE	AÑO	CATEGORIA	MONTO APROBADO	ÁMBITO	PROYECTOS/ACTIVIDADES	TÍTULO	ENTIDAD	MUNICIPIO	Tipo de Inversión	Clasificación	Numero Proyectos	Población Beneficiaria	Mujeres	Personas	Beneficiarios	Fecha Inicio	Fecha Término	Recaudación	Comprometido	Ejecutado	Pagado	Comentarios	Avance Físico	Avance Económico	Estado	Valor	Observaciones/Justificación	Observaciones/Justificación
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	1.151.295,23	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DE CAMBIO BULBOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA ACATEPEC - 126364	20	417	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	1354	5	4880	4880	0	1	20-01-2018	15-04-2018	1.151.295,23	1.151.295,23	1.151.295,23	1.151.295,23	1.151.295,23	1.151.295,23	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	565.154,34	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	MEJORAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ABASOLO GUAYABE - 820337	118	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	32337	5	390	200	0	1	17-10-2018	15-10-2018	565.154,34	565.154,34	565.154,34	565.154,34	565.154,34	565.154,34	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	466.160,30	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ASOCIACIÓN EN SAN BARBÓN - 150454	30	302	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	150450	5	707	600	0	0	17-09-2018	15-11-2018	466.160,30	466.160,30	466.160,30	466.160,30	466.160,30	466.160,30	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	400.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR COMUNITARIO EN LA AGENCIA DE POLICIA DE CONTACTO - 407888	206	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	39725	5	175	140	0	0	17-09-2018	25-10-2018	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	178.138,48	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA NUEVA ESPERANZA - 407888	417	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	40786	5	50	50	0	0	16-05-2018	14-03-2018	178.138,48	178.138,48	178.138,48	178.138,48	178.138,48	178.138,48	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	100.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	RECONSTRUCCIÓN DE FOGOS PROFUNDOS EN EL SECTOR ALBERTO VELAZQUEZ - 407888	417	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	40746	5	83	83	0	0	07-07-2018	28-08-2018	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	640.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE BANCOS BIODIVERSOS EN LA COMANDANCIA DE EL PUEBLO - 40647	417	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	40647	5	30	20	0	0	05-11-2018	20-11-2018	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Asistido	262.918,39	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NOMINATIVA MANEJADORES DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL - 40822	417	PRODOM	PRODOM	40822	N	0	0	0	0	15-10-2018	31-10-2018	262.918,39	262.918,39	262.918,39	262.918,39	262.918,39	262.918,39	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	2.800.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DE FOGOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE HERMANOS GUTIERREZ PRIMERA ETAPA - 417272	44	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	417272	5	70	50	0	0	05-10-2018	28-11-2018	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Asistido	740.904,58	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33993 SERVICIOS INTERNOS - 339794	399	399	Otros Proyectos	Otros Proyectos	339794	N	0	0	0	0	05-03-2018	31-10-2018	740.904,58	740.904,58	740.904,58	740.904,58	740.904,58	740.904,58	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Asistido	231.676,74	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33993 SERVICIOS INTERNOS - 27025	444	399	Otros Proyectos	Otros Proyectos	27025	N	0	0	0	0	05-03-2018	31-10-2018	231.676,74	231.676,74	231.676,74	231.676,74	231.676,74	231.676,74	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Asistido	332.500,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33993 SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS - 94110	309	399	Otros Proyectos	Otros Proyectos	94110	N	0	0	0	0	05-03-2018	21-03-2018	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	332.500,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	400.887,12	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS SECCOS - 94103	446	399	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Vivienda	94103	5	10	40	0	0	17-09-2018	09-07-2018	400.887,12	400.887,12	400.887,12	400.887,12	400.887,12	400.887,12	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	1.002.528,63	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DEL CAMINO DE MAGADAMA TIGUILAN A BAMBATA - 107594	52	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Transporte y vialidad	107594	N	0	0	0	0	27-08-2018	25-08-2018	1.002.528,63	1.002.528,63	1.002.528,63	1.002.528,63	1.002.528,63	1.002.528,63	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Asistido	738.787,75	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33993 PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS - 188188	125	399	Otros Proyectos	Otros Proyectos	188188	N	0	0	0	0	06-09-2018	31-10-2018	738.787,75	738.787,75	738.787,75	738.787,75	738.787,75	738.787,75	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	1.697.973,19	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE CIMA DE CAPTACIÓN DE AGUA POTABLE EN EL HERRAJE PIEDRA COYOTE - 100253	51	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	100253	5	2000	700	0	0	04-06-2018	01-09-2018	1.697.973,19	1.697.973,19	1.697.973,19	1.697.973,19	1.697.973,19	1.697.973,19	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	1.097.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA - 110322	397	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	110322	5	175	130	0	0	28-05-2018	26-07-2018	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	1.097.000,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	1.300.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES - 130521	50	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Urbanización	130521	5	10	10	0	0	29-09-2018	12-07-2018	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	990.902,72	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESCUELA PRIMARIA DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN RECREATIVA VEINTE GUERRERO PRIMERA ETAPA - 110710	397	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	110710	5	200	100	0	0	28-05-2018	26-07-2018	990.902,72	990.902,72	990.902,72	990.902,72	990.902,72	990.902,72	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	4.205.678,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DE FOGOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE HERMANOS GUTIERREZ PRIMERA ETAPA - 417272	44	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	417272	5	70	50	0	0	05-10-2018	31-10-2018	4.205.678,00	4.205.678,00	4.205.678,00	4.205.678,00	4.205.678,00	4.205.678,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Proyecto de inversión	5.805.407,83	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DE FOGOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE HERMANOS GUTIERREZ PRIMERA ETAPA - 417272	44	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	417272	5	1374	634	0	0	04-10-2018	31-03-2018	5.805.407,83	5.805.407,83	5.805.407,83	5.805.407,83	5.805.407,83	5.805.407,83	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Asistido	1.300.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DE FOGOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE HERMANOS GUTIERREZ PRIMERA ETAPA - 417272	44	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	417272	5	1374	634	0	0	04-10-2018	31-03-2018	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Asistido	1.300.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DE FOGOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE HERMANOS GUTIERREZ PRIMERA ETAPA - 417272	44	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	417272	5	1374	634	0	0	04-10-2018	31-03-2018	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Asistido	1.300.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DE FOGOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE HERMANOS GUTIERREZ PRIMERA ETAPA - 417272	44	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	417272	5	1374	634	0	0	04-10-2018	31-03-2018	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	Terminado	Validado	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]	[641] [Observación de tipo cumplimiento de otros datos, ítem 20 de 20, a partir de registro de fecha 2020-07-02]
2020	2	04/06/2018-04/06/2018	Asistido	1.300.000,00	13-Apariciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IBSA FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	REPARACIÓN DE FOGOS PROFUNDOS PARA AGUA POTABLE EN LOCALIDADES DE HERMANOS GUTIERREZ PRIMERA ETAPA - 417272	44	397	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	417272	5																

