

**FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
CARTERAS DE PROYECTOS AUTORIZADAS 2012**

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Observación
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero	
2012	1	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PARA MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MEJORAMIENTO URBANO AMBIENTAL DE LOS RÍOS DE LA CIUDAD DE OAXACA	2,320,000.00	1	ESTUDIO	OAXACA DE JUÁREZ	SINFRA	100%	100%	
2012	2	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE MODELACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO ATOYAC	2,046,240.00	1	PROYECTO	OAXACA DE JUÁREZ	SINFRA	100%	100%	
2012	3	ELABORACIÓN DE PROYECTO DE MODELACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO SALADO	2,610,000.00	1	PROYECTO	OAXACA DE JUÁREZ	SINFRA	100%	100%	
2012	4	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGÍA SOLAR, SOBRE AV. FERROCARRIL	1,853,448.00	40	LUMINARIA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	100%	100%	
2012	5	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACIÓN Y ANÁLISIS DE PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA	3,248,000.00	1	ESTUDIO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SINFRA/CAO	100%	100%	
2012	6	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA PASARELA PEATONAL Y CICLISTA SOBRE EL RÍO ATOYAC	250,000.00	1	PROYECTO	SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	SINFRA	100%	100%	
2012	7	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA"	2,800,000.00	1	POZO	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2012	8	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA"	2,000,000.00	1	SISTEMA	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2012	9	ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONÓMICA PARA REDUCIR O EVITAR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA DEL SECTOR LADRILLERO EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA	1,214,399.59	1	ESTUDIO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	IEEDS	100%	100%	
2012	10	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LÁZARO CÁRDENAS (CAMINO NACIONAL)	2,385,894.88	1	OBRA	SAN SEBASTIÁN TUTLA	MUNICIPIO DE SAN SEBASTIÁN TUTLA	100%	100%	
2012	11	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO VISUAL Y DIGNIFICACIÓN DE LOS ACCESOS A LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS DE MONTE ALBÁN Y ATZOMPA	6,000,000.00	1	PROYECTO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SINFRA	100%	100%	
2012	12	CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	4,000,000.00	1	OBRA	OAXACA DE JUÁREZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL OAXACA	100%	100%	
2012	13	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRÁN	900,000.00	1	PROYECTO	OAXACA DE JUÁREZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL OAXACA	100%	100%	
2012	14	ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO DE LA OBRA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA TRINIDAD DE VIGUERA	900,000.00	1	PROYECTO	OAXACA DE JUÁREZ	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL OAXACA	100%	100%	
2012	15	DESAZOLVE DEL RÍO ATOYAC	8,407,000.00	1	OBRA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	CEA	100%	100%	
2012	16	DESAZOLVE DEL RÍO SALADO	1,593,000.00	1	OBRA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	CEA	100%	100%	
2012	17	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MÁRGEN IZQUIERDA RÍO ATOYAC. (1A ETAPA)	2,000,000.00	1	OBRA	SAN PABLO ETLA/HACIENDA BLANCA	CEA	100%	100%	
2012	18	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HÉROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DÍAZ - PARQUE DE BEISBOL)	4,014,500.00	655	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2012	19	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES A LA CONAFOR	900,000.00	1	PAGO	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2012	20	ELABORACIÓN DEL DICTAMEN DEL EXPERTO SOBRE LAS FACTIBILIDADES TÉCNICA, ECONÓMICA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO DEL ACUEDUCTO PRESA PASO ANCHO- CD. DE OAXACA	980,000.00	1	ESTUDIO	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SINFRA	100%	100%	
2012	21	ELABORACIÓN DE ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO SAN FELIPE DEL AGUA	1,000,000.00	1	ESTUDIO	OAXACA DE JUÁREZ	SINFRA	100%	100%	
2012	22	CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DEL ACCESO ORIENTE (CARRETERA INTERNACIONAL) TRAMO BOULEVARD EDUARDO VASCONCELOS-SANTA MARÍA EL TULE, 2A ETAPA	4,000,000.00	1	OBRA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SINFRA	100%	100%	
2012	23	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CICLOVÍAS ARCO SURESTE SECCIÓN SANTA MARÍA EL TULE	3,594,665.00	1	OBRA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SINFRA	100%	100%	
2012	24	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE CICLOVÍAS ARCO SURESTE SECCIÓN TLALIXTAC DE CABRERA (1A ETAPA)	2,185,766.00	1	OBRA	COBERTURA REGIONAL VALLES CENTRALES	SINFRA	100%	100%	

**FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
CARTERAS DE PROYECTOS AUTORIZADAS 2012**

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Observación
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero	
2012	25	RENIVELACIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SALADO EN LA AGENCIA DE CINCO SEÑORES.	797,086.53	1	OBRA	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	SINFRA	100%	100%	
2012	26	AMPLIACIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA)	3,000,000.00	1	COLECTOR	SANTA CRUZ XOXCOTLÁN/ SANTA CRUZ XOXCOTLÁN	CEA	100%	100%	
TOTAL 2012			65,000,000.00							