

**FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
CARTERAS DE PROYECTOS AUTORIZADAS 2013**

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Observación
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero	
2013	1	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA TERCERA ETAPA	8,000,000.00	1	SISTEMA	COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES	SSP	100%	100%	
2013	2	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO VISUAL (PINTURA EN FACHADAS DE VIVIENDAS) EN ACCESOS A LA CIUDAD DE OAXACA.	3,509,831.46	140,700	M2	COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES	SEDESOH	21.30%	62.28%	Último reporte emitido por la instancia ejecutora responsable, de fecha 4 de agosto de 2014.
2013	3	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD SOBRE LOS BORDOS DEL RÍO SALADO, TRAMO (SÍMBOLOS PATRIOS -AEROPUERTO)-SÍMBOLOS PATRIOS	4,159,300.45	1	PROYECTO	COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES	SINFRA	100%	100%	
2013	4	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD SOBRE AV. FERROCARRIL, TRAMO ENTRONQUE SUPERCARRETERA A CALLE REVOLUCIÓN	7,584,853.54	1	PROYECTO	COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES	SINFRA	100%	100%	
2013	5	PROYECTO PILOTO PARA LA INSTALACIÓN, EQUIPAMIENTO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE DOS HORNOS PROTOTIPO PARA EL COCIDO DE LADRILLO EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA PARA LA ASESORÍA TÉCNICA A PRODUCTORES.	1,092,801.78	2/1	HORNOS/ CAPACITACIÓN	COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES	IEEDS	100%	100%	
2013	6	EVALUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ÁRBOLES NOTABLES Y/O HISTÓRICOS EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA (ZMO)	795,350.00	15/1	ÁRBOLES/ CAPACITACIÓN	COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES	IEEDS	100%	100%	
2013	7	CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDO RÍO ATOYAC (2A ETAPA)	7,700,000.00	570	ML	SAN PABLO ETLA /HACIENDA BLANCA	CEA	100%	100%	
2013	8	PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS Y BIENES ARTÍSTICOS DEL ESTADO DE OAXACA	5,400,000.00	11	OBRAS	COBERTURA REGIONAL/VALLES CENTRALES	INPAC	100%	100%	
2013	9	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL SOBRE AVENIDA FERROCARRIL	5,366,053.24	740	ML	SANTA CRUZ AMILPAS	H.AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	100%	100%	
2013	10	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN AV. RIBERAS DEL ATOYAC (MARGEN DERECHO)	4,253,266.00	7500	M2	SAN JACINTO AMILPAS-SANTA MARÍA ATZOMPA	H.AYUNTAMIENTO DE SAN JACINTO AMILPAS	100%	100%	
2013	11	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE AV. UNIVERSIDAD	1,691,690.87	703	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	12	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. AZUCENAS, AGENCIA SAN MARTÍN MEXICAPAM (VARIAS CALLES)	397,011.74	581	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	13	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE SAN JACINTO (8 SECTORES)	2,346,893.00	1075	ML	SAN JACINTO AMILPAS	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	14	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COL. MOCTEZUMA (TANQUE QUETZALCÓATL - NETZAHUALCÓYOTL)	707,088.00	858	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	15	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. EL MANANTIAL AGENCIA PUEBLO NUEVO (VARIAS CALLES)	762,065.00	753	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	16	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. MANUEL SABINO CRESPO (CALLE EVEREST)	617,310.00	207	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	17	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE COL. GUELATAO, SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1,242,385.00	790	ML	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	18	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE COL. LA SOLEDAD AGENCIA SANTA ROSA PANZACOLA	846,204.00	153/1	ML/TANQUE	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	19	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN AV. MONTE ALBÁN SAN MARTÍN MEXICAPAM	954,663.00	509	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	20	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL FRACC. ELSA (CALLE GUADALAJARA)	320,470.00	230	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	21	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE COL. AMÉRICA SUR, SANTA LUCÍA DEL CAMINO	1,591,091.06	898	ML	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	22	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE EN GUADALUPE VICTORIA Y VILLA HERMOSA, FRACCIONAMIENTO CEDROS	1,413,738.86	571	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	

**FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA
CARTERAS DE PROYECTOS AUTORIZADAS 2013**

Ejercicio fiscal	Núm.	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Recursos programados (pesos)	Meta		Ubicación Municipal/Delimitación Territorial y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad responsable	Avance		Observación
				Programada	Unidad de medida			Físico	Financiero	
2013	23	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA PROLONGACIÓN DE ORQUÍDEAS COL. LAS FLORES SANTA MARÍA IXCOTEL	3,489,137.00	1351	ML	SANTA LUCÍA DEL CAMINO	ADOSAPACO	100%	100%	
2013	24	CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR SANITARIO, COL. EJIDAL	900,000.00	448	ML	OAXACA DE JUÁREZ	ADOSAPACO	100%	100%	
TOTAL 2013			65,141,204.00							