




Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

2010-2016



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSE DE LA CRUZ PORFIRIO LÓPEZ MORA, "SOLDADO DE LA PATRIA"

OFICIO: SF/SPIP/DPE/009/2015

ASUNTO Informe del cuarto trimestre y anual 2014
Fondo Metropolitano

PG 039085

Tlaxiaco de Cabrera, Oax., a 5 de febrero de 2015.

Acuse

LIC. ALFONSO ISAAC GAMBOA LOZANO
TITULAR DE LA UNIDAD DE POLÍTICA Y
CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
P R E S E N T E



Respecto al Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, en cumplimiento al numeral 30 inciso h) de las reglas de operación vigentes y a la cláusula séptima incisos f) del contrato del Fideicomiso 2151 "Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca", le envío la siguiente información:

- Informe del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2014.
- Informa anual del ejercicio fiscal 2014.
- Reporte de avance físico financiero del cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2014.
- Acuerdos de la segunda sesión ordinaria y de la primera sesión Extraordinaria del Comité Técnico 2014.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
SECRETARIO DE FINANZAS Y PRESIDENTE DEL COMITÉ TÉCNICO

ENRIQUE C. ARNAUD VIÑAS



Secretario
Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca


C/ANEXOS

- C. c. p.
- LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO.- Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca.- Para su conocimiento
 - ARQ. SERGIO UBALDO PIMENTEL COELLO.- Secretario de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable y Secretario Técnico del Concejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca. Para conocimiento
 - LIC. MANUEL ESTEBAN DE ESERTE PESQUEIRA.- Delegado Federal de FIANOBRAS y Fiduciaria del Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca.- Mismo fin.
 - LIC. ALBERTO BENÍTEZ TIBURCIO.- Subsecretario de Planeación e Inversión Pública de la SEFIN y Presidente Suplente del Comité Técnico del Fondo Metropolitano.- Mismo fin.

ABT/CDOV

2015, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

Carretera Internacional Oaxaca-Istmo	Km 11.5	Ciudad Administrativa "Benemérito de las Américas"	Edificio 6 "Macedonio Alcalá"	Nivel 2	C.P. 68270	Tlaxiaco de Cabrera	Oaxaca	Tel. (951) 501 5000 Ext. 12642
--------------------------------------	---------	--	-------------------------------	---------	------------	---------------------	--------	--------------------------------



2010-2016

Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, "SOLDADO DE LA PATRIA"

Anexo del oficio SF/SPIP/DPE/009/2015

**INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL
"FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE OAXACA"**

CUARTO TRIMESTRE, EJERCICIO FISCAL 2014

SESIONES CELEBRADAS

21 de octubre- Segunda sesión ordinaria del Comité Técnico

- Informe al Comité Técnico del cierre físico-financiero de las obras/proyectos del ejercicio presupuestal 2013.
- Informe de actividades realizadas durante el segundo y tercer trimestre, en relación a la autorización de recursos del ejercicio presupuestal 2014.
- Revisión por parte del Comité Técnico los avances físico-financieros de las obras 2014.
- Presentación ante el Comité Técnico por parte de la institución Fiduciaria el informe de la situación financiera del Fideicomiso, con cifras del 30 de septiembre de 2014.

04 de diciembre- Primera sesión extraordinaria del Comité Técnico

- Informe al Comité Técnico el resultado de la conciliación realizada por la Secretaría de Finanzas y la Fiduciaria BANOBRAS, respecto a las cifras reportadas por los ejecutores como economías, así como los rendimientos financieros generados respectivamente en los ejercicios fiscales 2010 al 2013.
- Las ejecutoras informan al Comité Técnico las economías derivadas de los procesos de contratación y/o adjudicación correspondientes al ejercicio fiscal 2014.
- Autorización del Comité Técnico sobre los recursos derivados de economías y rendimientos financieros de los ejercicios fiscales 2010 a 2013 y las economías reportadas del ejercicio 2014, para obras de continuidad y ampliación de metas, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación del Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo del 2014 y tomando en consideración las opiniones y consideraciones de la normativa correspondiente.
- Formalización de la Cartera de Proyectos autorizados por el Comité, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Entrega de certificaciones de acuerdos de autorización de recursos a las instancias ejecutoras.
- Al cierre del ejercicio fiscal con los recursos autorizados en el PEF y los recursos derivados de economías y productos financieros se autorizaron en sesión de Comité, 16 y 5 proyectos/acciones respectivamente. De las cuales 4 obras se encuentran al 100% y el resto en proceso.

2015, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

Carretera
Internacional
Oaxaca-Istmo

Km 11.5

Ciudad Administrativa
"Benemérito de las
Américas"

Edificio 6
"Macedonio
Alcalá"

Nivel 2

C.P. 68270

Tlaxiáctac de
Cabrera

Oaxaca

Tel. (951) 501 5000 Ext. 12530

www.oaxaca.gob.mx



2010-2016

Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, "SOLDADO DE LA PATRIA"

Anexo del oficio SF/SPIP/DPE/009/2015

**INFORME ANUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL
"FONDO METROPOLITANO PARA LA CIUDAD DE OAXACA"**

25 de Marzo - Ratificación del Consejo para el Desarrollo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca.

- Se ratificó el Consejo con la participación de las siguientes instancias, por parte del Estado, el Lic. Gabino Cue Monteagudo, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, el Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, el Secretario de Finanzas, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Seguridad Pública, el Secretario de Desarrollo Social y Humano, el Secretario de Vialidad y Transporte, el Director del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, el Jefe de la Gubernatura, el Coordinador General del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca y la Secretaría de la Contraloría.

Por parte de la Federación: el Delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en Oaxaca, la Delegada de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y; el Delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en Oaxaca.

Por la parte Municipal: Doce Presidentes Municipales que representan parte de los Municipios de la Zona Metropolitana de la ciudad de Oaxaca.

Por parte de las instancias civiles: Colegio de Ingenieros y de Arquitectos.

23 de abril- Instalación del Comité Técnico

- El Comité Técnico queda formalmente integrado de acuerdo a las Reglas de Operación vigentes del Fondo Metropolitano, se hace de conocimiento del Comité Técnico el calendario de actividades y los integrantes aprueban las fechas propuestas para las sesiones ordinarias.
- La institución Fiduciaria presenta el informe de la situación financiera del Fideicomiso, con cifras del 31 de diciembre del 2013 y al 31 de marzo de 2014.
- Se revisa el avance físico-financiero correspondiente a las obras del ejercicio presupuestal 2013.

25 de abril- Sesión de Instalación del Subcomité Técnico

- El Subcomité queda integrado conforme a reglas de operación vigentes del Fondo Metropolitano.

9 de junio- Primera sesión del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos

- Revisión de la evaluación realizada a las propuestas de inversión e integración de la propuesta del Subcomité Técnico.

17 de junio- Primera sesión del Comité Técnico

- Los integrantes del Comité Técnico analizan la tabla de evaluación de proyectos generada por el Subcomité Técnico y en su caso, la autorización de los recursos para integrar la cartera de proyectos para el ejercicio fiscal 2014.
- Se revisa el avance físico-financiero correspondiente a las obras del ejercicio presupuestal 2013.

07 agosto

- Actualización de la página web del Fondo Metropolitano.

2015, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

Carretera
Internacional
Oaxaca-Istmo

Km 11.5

Ciudad Administrativa
"Benemérito de las
Américas"

Edificio 6
"Macedonio
Alcalá"


Nivel 2

C.P. 68270

Tlaxiáctac de
Cabrera

Oaxaca


Tel. (951) 501 5000 Ext. 12530



2010-2016

Secretaría de Finanzas

Gobierno del Estado de Oaxaca



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

2015: CENTENARIO LUCTUOSO DEL GENERAL JOSÉ DE LA CRUZ PORFIRIO DÍAZ MORI, "SOLDADO DE LA PATRIA"

Anexo del oficio SF/SPIP/DPE/009/2015

13 de agosto

- Entrega de certificaciones de acuerdos de autorización de recursos a las instancias ejecutoras, mediante los cuales pueden iniciar los procesos de contratación respectivos.

20 de agosto

- Primera ministración de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Estado, por un monto de \$37,588,505.00, de acuerdo al calendario de ministraciones.

22 agosto

- Primera transferencia de recurso del fideicomiso de la Secretaria de Finanzas a la cuenta del fiduciario BANOBRAS por un monto de \$37,588,505.00, con forme a lo establecido en las reglas de operación vigentes.

15 de septiembre

- Segunda ministración de recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Estado, por un monto de \$37,588,505.00, de acuerdo al calendario de ministraciones, con dicha ministración se cubre el 100% del recurso autorizado por la federación al Fondo.

17 de septiembre

- Segunda transferencia de recurso del fideicomiso de la Secretaria de Finanzas a la cuenta del fiduciario BANOBRAS por un monto de \$37,588,505.00, con forme a lo establecido en las reglas de operación vigentes.

21 de octubre- Segunda sesión ordinaria del Comité Técnico

- Informe al Comité Técnico del cierre físico-financiero de las obras/proyectos del ejercicio presupuestal 2013.
- Informe de actividades realizadas durante el segundo y tercer trimestre, en relación a la autorización de recursos del ejercicio presupuestal 2014.
- Revisión por parte del Comité Técnico los avances físico-financieros de las obras 2014.
- Presentación ante el Comité Técnico por parte de la institución Fiduciaria el informe de la situación financiera del Fideicomiso, con cifras del 30 de septiembre de 2014.

04 de diciembre- Primera sesión extraordinaria del Comité Técnico

- Informe al Comité Técnico el resultado de la conciliación realizada por la Secretaria de Finanzas y la Fiduciaria BANOBRAS, respecto a las cifras reportadas por los ejecutores como economías, así como los rendimientos financieros generados respectivamente en los ejercicios fiscales 2010 al 2013.
- Las ejecutoras informan al Comité Técnico las economías derivadas de los procesos de contratación y/o adjudicación correspondientes al ejercicio fiscal 2014.
- Autorización del Comité Técnico sobre los recursos derivados de economías y rendimientos financieros de los ejercicios fiscales 2010 a 2013 y las economías reportadas del ejercicio 2014, para obras de continuidad y ampliación de metas, de acuerdo a lo establecido en las reglas de operación del Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo del 2014 y tomando en consideración las opiniones y consideraciones de la normativa correspondiente.
- Formalización de la Cartera de Proyectos autorizados por el Comité, ante la Secretaria de Hacienda y Credito Publico.
- Entrega de certificaciones de acuerdos de autorización de recursos a las instancias ejecutoras.
- Al cierre del ejercicio fiscal con los recursos autorizados en el PEF y los recursos derivados de economías y productos financieros se autorizaron en sesión de Comité, 16 y 5 proyectos/acciones respectivamente. De las cuales 4 obras se encuentran al 100% y el resto en proceso.

2015, "AÑO DEL CENTENARIO DE LA CANCIÓN MIXTECA"

Carretera
Internacional
Oaxaca-Istmo

Km 11.5

Ciudad Administrativa
"Benemérito de las
Américas"

Edificio 6
"Macedonio
Alcalá"

Nivel 2

C.P. 68270

Tlaxiáctac de
Cabrera

Oaxaca

Tel. (951) 501 5000 Ext. 12530

REPORTE DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS/PROYECTOS DEL FONDO METROPOLITANO
CORRECTOR AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014

Anexo del Oficio SF/SPIP/DPE/009/2015

#	ZONA METROPOLITANA	RECURSOS AUTORIZADOS PEF 2014	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	MUNICIPIO	EJECUTOR	AVANCE FISICO (%)	ACANCE FINANCIERO (\$)
1	Estudio para la determinación de la producción de biogás en el sitio de disposición final de RSU de Zaachila.	\$ 1,200,000.00	1	Estudio	Villa de Zaachila/Vicente Guerrero	Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable	15%	40%
2	Tercera Etapa de la construcción del Invernadero Educativo en el Jardín Etnobotánico de Oaxaca.	\$ 3,000,000.00	440	M3	Oaxaca de Juárez		100%	30%
3	Sustitución, mantenimiento y conservación de la red semaforizada de Oaxaca de Juárez y Municipios conurbados.	\$ 10,000,000.00	188	Semaforos	Cobertura Regional/Valles Centrales		0%	0%
4	Construcción de puente peatonal, retornos vehiculares y semaforización en la Av. Símbolos patrios y acceso a San Antonio de la Cal.	\$ 5,764,721.47	1 4 1	Puente peatonal Semaforos Retorno	San Antonio de la Cal	Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable	0%	0%
5	Construcción del sistema de ciclo vías arco sureste rehabilitación sobre Avenida Ferrocarril Sección Tlaxiactac de Cabrera a 5 Señores.	\$ 5,081,247.44	5.8	Kilometro	Cobertura Regional/Valles Centrales		0%	0%
6	Construcción del sistema de ciclo vías Arco Sureste sobre Avenida Universidad sección 5 Señores a Símbolos Patrios (1a Etapa).	\$ 6,555,377.26	2.8	Kilometro	Cobertura Regional/Valles Centrales		0%	0%
7	Programa integral de interconexión de colectores pluviales y sanitarios en la Zona Conurbada de la Ciudad de Oaxaca cuenca del Río Atoyac y Río Salado.	\$ 8,000,000.00	4	Interconexiones	Cobertura Regional/Valles Centrales	Comisión Estatal del Agua	10%	30%
8	Construcción de canal de desfogeo del arroyo pluvial "la Joya" y descarga en Margen Izquierdo Río Atoyac (3a etapa).	\$ 6,000,000.00	700	Metro Lineal	San Pablo Etla/ Hacienda Blanca		15%	30%
9	Elaboración de Anteproyecto para el establecimiento del corredor de transporte público línea A y estudio de factibilidad del primer CETRAM del sistema.	\$ 6,994,800.00	3	Estudios	Cobertura Regional/Valles Centrales	Secretaría de Vialidad y Transporte	100%	100%
10	Sistema de Video Vigilancia para Mercados.	\$ 5,532,880.00	27 1	Camaras Poste CS	Oaxaca de Juárez	Secretaría de Seguridad Pública	25%	0%
11	Rehabilitación de equipamiento electromecánico en pozos profundos (Candiani 2 bis, 15 aeropuerto, 7 acueducto, 14 piloto, 6 acueducto, 2 acueducto y glorieta bis) operados por SAPAO.	\$ 1,045,587.66	7	Equipo Electromecánico	Cobertura Regional/Valles Centrales		15%	30%
12	Programa de Mejoramiento de la eficiencia de Pozos Profundos de Agua Potable: Sauces, Sauces bis, Ferrocarril bis, Granada bis, Azucenas bis, Monte Albán bis, Las Palmas bis, Auxiliario 1 bis, 14 Piloto bis, Candiani 2 bis, Acueducto 4, Acueducto 7, Acueducto 3, Glorieta Bis, Vicente Suarez nvo., Parque del amor bis (Mantenimiento Preventivo).	\$ 7,261,862.89	16	Pozos	Cobertura Regional/Valles Centrales	Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca	60%	70%
13	Construcción de alumbrado público sustentable de Avenida Ferrocarril (tramo Santa Cruz Amilpas).	\$ 1,933,807.00	50	Luminarias	Santa Cruz Amilpas	H. Ayuntamiento de Santa Cruz Amilpas	100%	100%
14	Elaboración de Proyecto Ejecutivo para el saneamiento intermunicipal de San Antonio de la Cal, San Agustín de las Juntas y Animas Trujano.	\$ 1,500,000.00	2	Proyectos	Cobertura Regional/Valles Centrales	H. Ayuntamiento de San Agustín de las Juntas	100%	100%
15	Construcción de Puente peatonal sobre el caudal en la segunda sección de Lomas de San Antonio de la Cal.	\$ 914,498.26	30	Metro Lineal	San Antonio de la Cal	H. Ayuntamiento de San Antonio de la Cal	0%	70%
16	Construcción de drenaje pluvial de Santa María Ixcotel.	\$ 4,392,229.02	320	Metro Lineal	Santa Lucia del Camino/Ixcotel	H. Ayuntamiento de Santa Lucia del Camino	40%	57%
#	ZONA METROPOLITANA	RECURSOS AUTORIZADOS DE ECONOMIAS Y PRODUCTOS FINANCIEROS	METAS	UNIDAD DE MEDIDA	MUNICIPIO	EJECUTOR	AVANCE FISICO (%)	ACANCE FINANCIERO (\$)
1	Conclusión del invernadero educativo en el jardín etnobotánico de Oaxaca.	\$ 3,946,208.00	6 acciones 1 sistema 120 piezas	Conceptos de obra terminados Sistema de enfriamiento mediante geotermia Celdas fotovoltaicas	Oaxaca de Juárez	Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable	5%	0%
2	Sistema de video vigilancia para mercados, palacio de gobierno y centro histórico.	\$ 2,851,200.00	11 11	Cámaras PTZ Brazos para montaje	Oaxaca de Juárez	Secretaría de Seguridad Pública	0%	0%
3	Trabajos complementarios al cárcamo del tecnológico con relación a la rehabilitación y equipamiento electromecánico y al programa de mejoramiento de la eficiencia en pozos.	\$ 1,500,000.00	1	Carcamo	Cobertura Regional/Valles Centrales	Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca	0%	0%
4	Programa integral de interconexión de colectores pluviales y sanitarios en la zona conurbada de la ciudad de Oaxaca cuenca del Río Atoyac y Río Salado (Trabajos Complementarios)	\$ 1,218,716.97	136 454	*m3 de gaviones tipo colchon *m3 de gaviones con malla triple torsión	Cobertura Regional/Valles Centrales	Comisión Estatal del Agua	0%	0%
5	Sustitución, mantenimiento y conservación de la red semaforizada de Oaxaca de Juárez y Municipios conurbados (ampliación).	\$ 2,450,000.00	29	Semaforos	Cobertura Regional/Valles Centrales	Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable	0%	0%



**ACUERDOS DE LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
"FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA"
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2014.**

----- **ACUERDOS** -----

- PRIMERO.** El Comité Técnico instruye a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y a la fiduciaria BANOBRAS dar el seguimiento y emitir un dictamen de la obra denominada "Programa de mejoramiento visual (Pintura en fachadas de viviendas) en accesos a la Ciudad de Oaxaca", en primer lugar que la contraloría determine los recursos a reintegrar y posteriormente BANOBRAS calcule los intereses generados a la fecha, para que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, reintegre a la cuenta del fideicomiso los recursos no erogados y los intereses generados, lo cual será informado al Comité, para poder reasignar en la siguiente sesión los recursos correspondientes. -----
- SEGUNDO.** El Comité hace de conocimiento de los ejecutores que no sólo se podrá revisar una solicitud de prórroga para casos de suma excepción, pero en lo general no habrá prórrogas para la ejecución de las obras más allá del mes de junio del 2015, las instancias ejecutoras tendrán que sujetarse a los tiempos programados en el calendario de ejecución y gasto, de acuerdo al Anexo 3 de las Reglas de Operación autorizado por la SHCP y que deberá ser coincidente con lo estipulado en las notas técnicas. -----
- TERCERO.-** El Comité instruye al secretario de actas enviar una misiva al titular de la dependencia de la Secretaría de Vialidad y Transporte, exhortándolo a participar en estas reuniones y rendir información sobre los avances físicos financieros del proyecto **Elaboración de Anteproyecto para el establecimiento del corredor de transporte público línea A y estudio de factibilidad del primer CETRAM del sistema** autorizado en el presente ejercicio. -----
- CUARTO.-** El Comité solicita al **Dr. David Viloria Arambula** Subsecretario de Programación de Obra de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, informe a más tardar el 15 de noviembre como límite, si se va a llevar a cabo en el lugar propuesto la obra de **Construcción de puente peatonal, retornos vehiculares y semaforización en la Av. Símbolos patrios y acceso a San Antonio de la Cal.** -----
- QUINTO.-** El Comité solicita a la SEGEGO y FINANZAS, llevar a cabo una reunión conjuntamente con el Administrador Municipal de San Antonio de la Cal, antes del 15 de noviembre con la finalidad de determinar la ejecución de la obra autorizada, **Construcción de Puente peatonal sobre riachuelo en la Segunda Sección de Lomas de San Antonio de la Cal**, para que la Administración Municipal realice su proceso de contratación de acuerdo a la normativa federal. ---
- SEXTO.** De conformidad con lo establecido en la cláusula Octava, Incisos F) y H), del contrato del Fideicomiso, el Comité Técnico se da por enterado del informe que rinde la Institución Fiduciaria con fecha de corte al 31 de mayo de 2014. ----
- SÉPTIMO.-** El Comité instruye al secretario de actas enviar a cada una de las ejecutoras un oficio solicitando el monto de economías obtenido de sus procesos de adjudicación o licitación, de acuerdo a la normatividad en materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, con la finalidad de tenerlas que tendrá que erogar a cada una de las ejecutoras, para que se puedan conciliar con la institución Fiduciaria y determinar los saldos correspondientes a productos financieros y economías. -----
- OCTAVO.-** El Comité da fe de la solicitud del Ing. Sergio Pablo Ríos Aquino Director General de la SAPAO, se determina con base al cumplimiento de la normatividad Federal y con el visto bueno por parte del **Arq. Marco Antonio Gutiérrez Padilla** Subsecretario de Control, Supervisión en Inversión y de Obra de la Contraloría, quien ratifica que cada instancia ejecutora debe cumplir con la normas y leyes que apliquen y toda vez que se puede sustentar la aplicación del porcentaje que corresponda conforme a la norma, no se tendría alguna sanción o observación al respecto.-----



**ACUERDOS DE LA PRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO
"FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA"
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DE 2014.**

----- **ACUERDOS** -----

- PRIMERO.-** El Comité Técnico se da por enterado de las economías y rendimientos financieros conciliados con la fiduciaria de los ejercicios 2010-2013 por un monto de \$10,135,525.58. -----
- SEGUNDO.-** El Comité Técnico se da por enterado de las economías reportadas del ejercicio fiscal 2014 por un monto de \$1,830,599.39, lo cual genera un monto total disponible de \$11,966,124.97 -----
- TERCERO.-** El Comité Técnico instruye al representante de la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable, informe por escrito el día 15 de diciembre las economías que resulten del proceso de adjudicación de las obras autorizadas en la cartera 2014, con la finalidad de que el comité pueda destinarlas a acciones adicionales. -----
- CUARTO.-** El Comité Técnico se da por enterado de la opinión normativa del jurídico de la Secretaría de Finanzas respecto al destino de productos financieros y economías de los recursos federales transferidos al Fideicomiso Fondo Metropolitano. -----
- QUINTO.-** El Comité Técnico, conforme a lo establecido en las reglas de operación del Fondo Metropolitano publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de marzo del 2014, previo análisis y tomando en consideración las opiniones y consideraciones de la normativa correspondiente, acuerda autorizar recursos derivados de economías y rendimientos financieros de los ejercicios fiscales 2010 a 2013 y las economías reportadas del ejercicio 2014, por un monto total de \$11,966,124.97 (Once millones novecientos setenta y seis mil ciento veinticuatro pesos 97/100 MN) para llevar a cabo 5 obras las cuales se detallan en el **Anexo cinco** y **Anexo seis** de la presente acta: "Cartera de estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones y obras de infraestructura y su equipamiento" y "Calendario de ejecución y gasto". -----
- SEXTO.-** Se acuerda que el día cinco de diciembre del presente año, La Secretaría de Finanzas entregará los oficios de certificación de las obras autorizadas, para que las instancias ejecutoras puedan iniciar con los procesos de adjudicación que correspondan. -----
- SEPTIMO.-** Las instancias ejecutoras deberán presentar las notas técnicas y documentación soporte a más tardar el próximo lunes 8 de diciembre a las 14:00 hrs, para su revisión antes de que sean enviadas a la SHCP. -----
- OCTAVO.-** El Comité Técnico determina que, si por alguna razón algunas de las ejecutoras incumple con no entregar la información el lunes a las 14:00 hrs., el comité da la anuencia para que la Secretaría de Finanzas reasigne el monto de la dependencia que haya incumplido. Considerando en principio canalizarlo a la SSP para ampliar el proyecto del Sistema de video vigilancia para mercados, palacio de gobierno y centro histórico quien fue al que se le recortó metas y si hubiese un sobrante adicionales se considerarían las propuestas de la CEA y SAPAO. -----