



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

1.-SITUACIÓN ECONÓMICA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.

1.1.- RESULTADOS DEL PERIODO ENERO JUNIO 2013.

Acciones de Fiscalización

Acorde a los objetivos generales establecidos de manera coordinada con la federación y contenidos en los lineamientos generales del Programa Operativo Anual 2013 (POA 2013), el Estado de Oaxaca amplió la cobertura de fiscalización en el universo de contribuyentes. Respecto del ejercicio 2012, incrementándose en un 68 por ciento el número de actos de fiscalización.



Acciones realizadas al mes de junio 2013


Dentro de las atribuciones a cargo de la Secretaría de Finanzas, relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, a través de la Dirección de Auditoría e Inspección Fiscal, durante el periodo enero-junio 2013 se han realizado 927 acciones de fiscalización en las diversas regiones del Estado, lo que conlleva a un incremento en la percepción de riesgo en los contribuyentes incumplidos, cabe señalar que de acuerdo a la concertación del programa operativo anual 2013 la meta establecida al mes de junio es de 607 actos y la meta anual de 1,422 actos a realizar, logrando un avance de 152.7% con



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

respecto a La meta establecida al mes de junio y del 65.18% con respecto a la meta anual.

Número de actos




Comparativo de acciones realizadas al mes de junio 2012-2013

A efecto de cumplir con los objetivos trazados en función con el Universo de Contribuyentes del POA 2013 concertado con el SAT, en este año se incrementó el número de acciones a realizar, comparativamente con 2012, por lo que al periodo enero-junio 2012 se realizaron 466 actos y durante el ejercicio 2013 por el mismo periodo se han realizado 927 acciones, logrando un incremento del 98.93%.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Comparativo 2012-2013




Cifras cobradas al mes de junio 2013

Como resultado de la actividad fiscalizadora antes referida, se han obtenido recursos económicos adicionales para nuestro Estado, lo que contribuye a sufragar el gasto público, la recaudación obtenida al mes de junio de 2013 es de \$38'625,406, la cual representa un avance de 123.16% respecto de los ingresos que se pretenden recaudar por Actos de Fiscalización durante el ejercicio 2013, la cual según la Ley de Ingresos del Estado es de \$31'360,745.00.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cifras cobradas a junio 2013




Comparativo cifras cobradas 2012-2013

Durante el periodo enero-junio del 2012 las cifras recaudadas ascendieron a \$33'205,196.00 mientras que en 2013 en lo que respecta al mismo periodo, la recaudación obtenida es de \$38'625,406.00, esta última cifra representa un incremento del 16.33% con respecto a lo recaudado en 2012.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cifras cobradas al mes de junio 2012-2013



Crecimiento del
16.33%, en la
eficiencia de
cobro por el
mismo periodo

Capacitación

Cabe señalar que en el periodo enero-junio 2013 se han realizado diversos cursos de actualización y de capacitación para el personal que labora en las áreas de auditoría, a partir de la colaboración con instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT-SHCP) y el Instituto Para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), así como compartir experiencias con otros gobiernos locales.

Uno de los objetivos de estas actividades es promover la eficiencia de los actos de fiscalización e incrementar la percepción de riesgo de los contribuyentes. Estamos convencidos que estas acciones incentivan el cumplimiento voluntario de todos los contribuyentes. Cabe señalar que esto se ha logrado con menores recursos, lo que ha elevado la rentabilidad de la fiscalización.

Ubicación a nivel nacional


Estos esfuerzos en materia de fiscalización que se han venido realizando han posicionado a Oaxaca entre los primeros lugares a nivel nacional, de esta forma, Oaxaca ocupó la cuarta posición en la participación de Visitas Domiciliarias (VD) por autocorrección con cifras cobradas más virtuales > al monto del grupo homogéneo, tercer lugar en



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

participaciones de gabinete por autocorrección con cifras cobradas más virtuales > al monto del grupo homogéneo y primer lugar correspondiente al grupo "D" en rendimiento por acto de Visita Domiciliaria y Revisiones de Gabinete, dentro del TAE al mes de Mayo 2013.

Estos resultados permiten obtener mayores ingresos disponibles para el financiamiento del gasto público del estado de Oaxaca, toda vez que son ingresos 100 por ciento participables a la entidad federativa.





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Facilidades administrativas y procesos de modernización

Uno de los ejes de la política tributaria, ha sido la de otorgar beneficios al contribuyente cumplido. En tal sentido, en el paquete fiscal 2013, se estableció un estímulo de hasta el 40 por ciento para el pago oportuno del Impuesto sobre Tenencia en función al valor de la factura del vehículo con el factor de depreciación.

Además, se otorgaron estímulos en los siguientes derechos: 100 por ciento en el canje total de placas, calcomanías y tarjetas de circulación, 20 por ciento en los derechos por el uso de placas, 50 por ciento en la expedición de la constancia pericial, 70 por ciento en la verificación de contaminantes y 100 por ciento de toma de calcas.

Asimismo, para facilitar el pago a las y los contribuyentes, se implementó el programa de pago a tres y seis meses sin intereses con tarjeta de crédito con diversas instituciones bancarias.


En el caso del Impuesto Sobre Nóminas, se consideró un estímulo a las micro, pequeñas y medianas empresas que se encuentren al corriente con sus obligaciones y también a las empresas de nueva creación.

También para el presente ejercicio, se otorga un subsidio del 90 por ciento a las personas físicas, morales o unidades económicas del impuesto sobre el Desarrollo Social que se cause en el pago de los derechos por los servicios de suministro de agua de la Administración Directa de Obras y Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad de Oaxaca.

La bancarización sigue siendo uno de los procesos más sólidos de la política de modernización de la hacienda pública local. Muestra de ello es que la captación de ingresos a través del sistema bancario, alcanzó en el periodo enero-junio un monto de 1,527mdp, que fue superior en 670 md respecto del ejercicio 2012, lo que representa un crecimiento del 78.10 por ciento.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



En el ejercicio 2012 y el primer semestre, se incorporaron los conceptos siguientes al esquema de bancarización, los cuales se encuentran disponibles en el portal de internet:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA


CONCEPTOS BANCARIZADOS EJERCICIO 2012 Y ENERO-JUNIO 2013	
1.- Registro Público de la Propiedad.	20.- Venta de Bienes Muebles e Inmuebles (Dirección de Patrimonio).
2.- Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (Lunes del Cerro).	21.- Vigilancia y Control Sanitario (SSO).
3.- Ejercicio Notarial.	22.- Atención en Salud (SSO).
4.- Archivo del Poder Ejecutivo.	23.- Secretaría De Administración (Permisos de Arrendamientos).
5.- Periódico Oficial.	24.- ICAPET.
6.- Protección Civil.	25.- Organismos operadores de Agua Potable.
7.- Regularización de Tenencia de la Tierra Urbana.	26.- Mezcla de recursos.
8.- Tránsito y Vialidad.	27.- Suministro de Agua Potable
9.- Servicios Ecológicos.	28.- Desarrollo Integral de la Familia(DIF)
10.- Legalización y Registro de Documentos.	29.- Comisión Estatal del Agua
11.- Registro Civil.	30.- Ingresos Propios
12.- Renta de Inmuebles Históricos.	31.- Diversiones y Espectáculos
13.- Servicios Catastrales.	32.- Productos financieros
14.- Policía Auxiliar, Bancaría, Industrial y Comercial.	33.- 5 Al millar
15.- Transporte Público (SEVITRA).	34.-1.5 de Supervisión de obra Pública
16.- Constancias Sría. de Finanzas.	35.-Multas diversas
17.- Contraloría y Transparencia.	36.-Sanciones, Convenios y Estímulos ISR
18.- Artes Plásticas Rufino Tamayo.	37.- Programa Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT)
19.- Centro de Iniciación Musical de Oaxaca.	

El portal de internet de la Secretaría de Finanzas, ofrece el servicio de pago en línea de importantes contribuciones como la Tenencia, el Impuesto Sobre Nóminas, el IEPS de Gasolinas y Diesel, entre otras, es decir, el contribuyente no tiene necesidad de salir de su casa u oficina; por lo que en el periodo enero-junio de 2013, se recibieran 5,931 pagos bajo este esquema.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Distribución de los pagos a través del portal de Internet (Porcentaje)



Con respecto a la atención a los contribuyentes vía telefónica, se atendieron 14 mil 858 llamadas al en el periodo enero junio 2013, de las cuales el 80.7 por ciento corresponden a orientación fiscal sobre trámites y servicios, así como a consultas sobre situación de vehículos extranjeros; y el 19.3 por ciento restante corresponde a la generación de líneas de captura para el cumplimiento de obligaciones fiscales en instituciones bancarias.

A partir del mes de febrero se inicio la instalación de una nueva herramienta tecnológica denominada PINPADS (terminal bancaria), en diferentes Dependencias y Entidades de la Administración Pública, al mes de junio se instalaron 29 terminales para el cobro con tarjetas bancarias, lo cual representó un ingreso captado por este medio de \$1,560,716.00, que corresponden a 5,660 movimientos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

No.	OFICINAS CON TERMINALES	NÚMERO DE TERMINALES INSTALADAS	OBSERVACIONES
1	Dirección de Tránsito del Estado	11	EN TODAS SUS JEFATURAS DEL ESTADO
2	Sevitra	2	OFICINAS CENTRO, OAXACA
3	Registro Civil Armenta y López	2	
4	CEA – Hacienda Blanca	1	
5	Registro Civil García Vigil	1	
6	Registro Público de la Propiedad	7	PARA TODOS SUS VALUADORES
7	Secretaría de Finanzas Cd. Judicial	1	
8	Secretaría de Finanzas Cd. Administrativa	1	
9	Periódico Oficial	1	
10	Instituto Catastral	1	
11	Secretaría de Seguridad Pública	1	
	TOTAL	29	

El pago con terminal PINPAD, es reflejado al instante, agilizando así el trámite de los contribuyentes, se tiene proyectado instalar de 30 a 50 PINPADS en oficinas recaudadoras y se están abriendo canales para su implementación en:

- Notarias Publicas
- Casa de la Cultura.
- Instituciones Educativas (Cobao, Cecyte, Universidades,etc).
- CEA (todos los Organismos Operadores del Estado).
- Agencias de Automóviles.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

1.2.- COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS.

En el periodo enero-junio de 2013, se obtuvieron ingresos del orden de 28 mil 084 millones 506 mil pesos; cifra superior en 5.27 por ciento a la estimación establecida en la Ley de Ingresos; en relación con lo obtenido en el mismo periodo del ejercicio 2012, se observa un crecimiento en términos reales del 1.56 por ciento.

INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	OBTENIDO ENE-JUN 2012	ENE-JUN 2013		RECAUDACIÓN ESTIMADA:		2012
		ESTIMADA	OBTENIDA	IMPORTE	%	% Real *
TOTAL	26,430,501	26,677,301	28,084,506	1,407,205	5.27	1.56
Ingresos de Gestión	1,440,812	1,240,753	1,759,380	518,627	41.80	16.71
Impuestos	469,704	404,115	519,168	115,053	28.47	5.64
Contribuciones de Mejoras	23,356	0	0	0	N/R	-100.00
Derechos	562,510	501,246	559,103	57,857	11.54	-5.00
Productos	40,230	25,369	21,318	-4,051	-15.97	-49.35
Aprovechamientos	330,175	301,026	651,470	350,444	116.42	88.58
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	280,078	279,174	296,033	16,859	6.04	1.02
Aprovechamientos del Estado	50,097	21,852	355,437	333,585	1526.57	578.10
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	14,837	8,997	8,321	-676	-7.51	-46.40
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,858,265	25,346,255	26,215,050	-564,978	3.43	0.79
Participaciones y Aportaciones	23,933,346	24,858,372	24,976,270	-286,182	0.47	-0.26
Participaciones	6,538,265	7,235,921	6,957,125	-278,796	-3.85	1.70
Aportaciones	15,186,843	16,224,591	16,217,205	-7,386	-0.05	2.06
Convenios	2,208,238	1,397,860	1,801,940	404,080	28.91	-22.01
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ayudas	924,919	487,883	1,238,780	750,897	153.91	28.01
Otros ingresos	131,424	90,293	110,076	19,783	21.91	-19.95

*Deflactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

N/R: No Representativo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	IMPORTE	%
	ENE-JUN 2013	
<u>TOTAL</u>	<u>28,084,506</u>	100.00
Ingresos de Gestión	1,759,380	6.26
Participaciones	6,957,125	24.77
Aportaciones	16,217,205	57.74
Convenios	1,801,940	6.42
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas	1,238,780	4.41
Otros ingresos	110,076	0.39

INGRESOS DE GESTIÓN

Los Ingresos de Gestión son los ingresos que recauda de manera directa el estado, presentan un crecimiento del 41.80 por ciento en relación a lo programado conforme a la Ley de Ingresos para el periodo enero-junio del presente ejercicio, y con respecto a lo recaudado en el mismo periodo del ejercicio 2012, se observa un crecimiento en términos reales de 16.71 por ciento.

Los ingresos de gestión se integran de los Impuestos, Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago.

Impuesto.

Los impuestos recaudados en el periodo enero-junio del 2013, alcanzaron la cifra de 519 millones 168 mil pesos, lo que representa un crecimiento del 28.47 por ciento respecto a lo estimado en la Ley de



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Ingresos, y respecto al mismo periodo del ejercicio 2012 presenta un crecimiento en términos reales del 5.64 por ciento.

Los impuestos que presentan un crecimiento respecto a lo estimado en la Ley de ingresos son: Diversiones y Espectáculos Públicos con 57.86 por ciento, Tenencia o Uso de Vehículos con 21.57 por ciento, por la Prestación de Servicios de Hospedaje con 9.37 por ciento, sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal con 35.40 por ciento, y para el Desarrollo Social con 16.19 por ciento.

IMPUESTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	OBTENIDO ENE-JUN 2012	ENE-JUN 2013		RECAUDACIÓN ESTIMADA:		2012 % Real *
		ESTIMADA	OBTENIDA	IMPORTE	%	
IMPUESTOS	469,704	404,115	519,168	115,053	28.47	5.64
Impuestos Sobre Los Ingresos	14,071	14,420	15,254	834	5.78	3.61
Sobre Rifas, Sorteos, Loterías y Concursos	2,031	1,435	1,535	100	6.97	-27.77
Sobre Diversiones y Espectáculos Públicos	917	681	1,075	394	57.86	12.04
Cedular a los Ingresos por el Otorgamiento del Uso o Goce Temporal de Bienes Inmuebles	11,116	12,034	12,334	300	2.49	6.05
Sobre las Demasías Caducas	7	270	310	40	14.81	4132.60
Impuestos Sobre el Patrimonio	128,548	115,538	140,454	24,916	21.57	4.43
Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	128,548	115,538	140,454	24,916	21.57	4.43
Impuestos Sobre la Producción, el Comercio, el Consumo y las Transacciones o Asimilables	20,435	20,487	17,808	-2,679	-13.08	-16.71
Impuesto Sobre la Adquisición de Vehículos de Motor Usados	6,328	6,133	2,109	-4,024	-65.61	-68.15
Sobre la Prestación de Servicios de Hospedaje	14,107	14,354	15,699	1,345	9.37	6.36
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	240,311	196,736	266,381	69,645	35.40	5.94
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	240,311	196,736	266,381	69,645	35.40	5.94
Accesorios	10,952	5,492	19,499	14,007	255.04	70.16
Otros Impuestos	55,387	51,442	59,772	8,330	16.19	3.14
Para el Desarrollo Social	55,387	51,442	59,772	8,330	16.19	3.14

*Deflactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

Los conceptos clasificados como otros Ingresos de Gestión, en el periodo enero-junio de 2013 suman una recaudación de 1 mil 240 millones 212 mil pesos, lo que representa un crecimiento del 48.24 por ciento respecto a lo estimado para ese periodo conforme a la Ley de Ingresos, y en relación al mismo periodo del ejercicio 2012 se observa un crecimiento en términos reales del 22.06 por ciento.

Los conceptos que obtuvieron un comportamiento positivo en el periodo enero-junio del ejercicio 2013, respecto a Ley de Ingresos, son: los Derechos con un crecimiento del 11.54 por ciento, los Aprovechamientos con un 116.42 por ciento.

OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	OBTENIDO ENE-JUN 2012	ENE-JUN 2013		RECAUDACIÓN ESTIMADA:		2012 % Real *
		ESTIMADA	OBTENIDA	IMPORTE	%	
TOTAL	971,108	836,638	1,240,212	403,574	48.24	22.06
Contribuciones de Mejoras	23,356	0	0	0	N/R	N/R
Derechos	562,510	501,246	559,103	57,857	11.54	-5.00
Productos	40,230	25,369	21,318	-4,051	-15.97	-49.35
Aprovechamientos	330,175	301,026	651,470	350,444	116.42	88.58
Incentivos Derivados de Colaboracion Fiscal	280,078	279,174	296,033	16,859	6.04	1.02
Aprovechamientos del Estado	50,097	21,852	355,437	333,585	1526.57	578.10
Contribuciones no comprendidas en las fracciones de la Ley de Ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	14,837	8,997	8,321	-676	-7.51	-46.40

*Deflactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

N/R: No Representativo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

Los ingresos que la Federación transfiere al Estado en el periodo enero-junio del ejercicio 2013, muestran un aumento del 3.43 por ciento respecto a lo estimado en Ley, y un crecimiento en términos reales del 0.79 por ciento en relación al mismo periodo del ejercicio 2012.

Participaciones.

El ingreso total por este concepto alcanzó durante el periodo que se informa un monto de 6 mil 957 millones 125 mil pesos, importe que representó una disminución del 3.85 por ciento respecto a la Ley de Ingresos y respecto al mismo periodo del ejercicio 2012, se observa un crecimiento del 1.70 por ciento en términos reales.

Aportaciones.

El Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transfirió recursos de Fondos de Aportaciones Federales del Ramo 33 al Gobierno del Estado de Oaxaca por 16 mil 217 millones 205 mil pesos, durante el periodo enero-junio del ejercicio fiscal 2013; monto superior en 2.06 por ciento en términos reales, respecto a lo obtenido durante el mismo periodo del ejercicio 2012

Convenios.

El ingreso recibido en la entidad por concepto de convenios por 1 mil 801 millones 940 mil pesos, durante el periodo enero-junio del ejercicio fiscal 2013, representa un crecimiento del 28.91 por ciento respecto a lo programado en la Ley de Ingresos.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

El rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, presenta crecimiento respecto a lo estimado en Ley de Ingresos del 153.91 por ciento, con ingresos del orden de los un mil 238 millones 780



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

mil pesos, y respecto a lo observado en el mismo periodo del ejercicio 2012 mostró un comportamiento positivo de 28.01 por ciento.

**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013
(Miles de Pesos)**

CONCEPTO	RECAUDACIÓN			VARIACIÓN RESPECTO A:		
	OBTENIDO ENE-JUN 2012	ENE-JUN 2013		RECAUDACIÓN ESTIMADA:		2012
		ESTIMADA	OBTENIDA	IMPORTE	%	
TOTAL	24,858,265	25,346,255	26,215,050	868,795	3.43	0.79
PARTICIPACIONES	6,538,265	7,235,921	6,957,125	-278,796	-3.85	1.70
Fondo General de Participaciones	5,297,289	5,997,346	5,793,306	-204,040	-3.40	4.52
Fondo de Fomento Municipal	551,285	582,252	568,580	-13,672	-2.35	-1.43
Participaciones en Impuestos Especiales	77,147	85,180	84,853	-327	-0.38	5.12
Fondo de Fiscalización para los Estados	393,514	316,457	303,299	-13,158	-4.16	-26.34
Fondo de Compensación	219,030	254,686	207,087	-47,599	-18.69	-9.64
APORTACIONES	15,186,843	16,224,591	16,217,205	-7,386	-0.05	2.06
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal	8,796,860	9,530,143	9,530,220	77	0.00	3.54
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	1,278,683	1,408,446	1,405,316	-3,130	-0.22	5.04
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	3,026,220	3,209,797	3,209,797	0	0.00	1.37
Estatal	2,659,442	2,820,770	2,820,770	0	0.00	1.37
	366,778	389,027	389,027	0	0.00	1.37
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	849,530	906,435	906,435	0	0.00	1.98
Fondo de Aportaciones Múltiples	536,586	409,964	405,146	-4,818	-1.18	-27.84
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	58,486	63,587	63,587	0	0.00	3.91
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	140,630	145,553	146,038	485	0.33	-0.75
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	499,848	550,666	550,666	0	0.00	5.29
CONVENIOS	2,208,238	1,397,860	1,801,940	404,080	28.91	-22.01
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	924,919	487,883	1,238,780	750,897	153.91	28.01

*Deflactado de acuerdo al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

N/R: No Representativo



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

OTROS DERECHOS

En el periodo enero-junio del ejercicio 2013, la entidad obtuvo ingresos en el rubro de Otros Derechos por la cantidad de 33 mil 662 millones 871 mil pesos, que se integran de:

Origen	Concepto	Recaudación parcial	Recaudación Total
Comisión Estatal de Agua			22,675,755
	Organismos Operadores de Agua Potable	22,550,353	
	Agua, Alcantarillado y Drenaje.	125,402	
Universidad Tecnológica de la Mixteca			280
	Pago por ficha de admisión	280	
Universidad de la Sierra Sur			528,206
	Ingresos propios derivados del proyecto "Evaluación de una cocina comedor nutricional comunitario (CCNC) del DIF".dom: Guillermo rojas Mijangos esquina av. Universitaria s/n col. Ciudad universitaria Miahuatlán de Porfirio Díaz 70800 Oaxaca de Juárez.	528,206	
Universidad del Papaloapam			140,870
	Concentración ingresos del proyecto con la Fundación Produce Oaxaca AC.	140,870	
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.			63
	Solicitud de certificado de secundaria.	63	
Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca.			133
	Ficha de nuevo ingreso.	133	
Casa de Cultura Oaxaqueña			1,425
	Cuota de inscripción a los alumnos de nuevo ingreso.	1,425	
Desarrollo Integral de la Familia del estado de Oaxaca			5,579,487
	Fideicomiso de Administración e Inversión Núm. 17291-8 "Compromiso de Corazón por un Proyecto de Vida Plena" y donación de la Fundación Harp Helu para la construcción de Vivero Hidropónico en Santa Cruz Mitlatongo	5,579,487	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Origen	Concepto	Recaudación parcial	Recaudación Total
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra			620,450
	Reintegro de recursos propios recaudados durante el periodo comprendido del 01 de abril de 2011 al 30 de abril de 2012, por derechos de escrituración de predio.	620,450	
Universidad de Valles Centrales			772,863
	Ingresos propios del Ejercicio Fiscal 2012	772,863	
Coord. de Mater. P/Vivienda CEMAVI			1,053,795
	Concentración de Ingresos del Ejercicio 2011.	1,053,795	
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable			1,159,701
	Bases de Licitación (Obra Pública)	1,159,701	
Secretaría de Administración			897,381
	Uso o goce de bienes muebles e inmuebles (locales de comida rapida, locales a instituciones bancarias)	879,066	
	Dispensarios de bebidas	18,315	
Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa			106,748
	Convenio de asistencia	106,748	
Coordinación de Espacios Culturales.			20,714
	Teatro Macedonio Alcalá (cafetería)	20,714	
Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico.			105,000
	Cuotas de recuperación Stand	105,000	
Total			4,736,652



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

1.3.- ESTADO ANALITICO DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS

FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN %
					RECAUDACIÓN/ ESTIMACIÓN
I. IMPUESTOS	404,115	-	-	519,168	128
II. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-
III. DERECHOS	501,246	-	-	559,103	112
IV. PRODUCTOS	25,369	-	-	21,318	84
V. APROVECHAMIENTOS	301,026	-	-	651,470	216
VI. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,997	-	-	8,321	92
VII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	24,858,372	-	-	24,976,270	100
VIII. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	487,883	-	-	1,238,780	254
IX. OTROS INGRESOS	90,293	-	-	110,076	122
TOTAL	26,677,301	-	-	28,084,506	105



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN
TRIBUTARIOS					
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	14,420	-	-	15,254	106
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	115,538	-	-	140,454	122
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL COMERCIO, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	20,487	-	-	17,808	87
IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	196,736	-	-	266,381	135
ACCESORIOS	5,492	-	-	19,499	355
OTROS IMPUESTOS	51,442	-	-	59,772	116
SUBTOTAL TRIBUTARIOS	404,115	-	-	519,168	128
NO TRIBUTARIOS					
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	
DERECHOS	501,246	-	-	559,103	112
PRODUCTOS	25,369	-	-	21,318	84
APROVECHAMIENTOS	301,026	-	-	651,470	216
CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	8,997	-	-	8,321	92
SUBTOTAL NO TRIBUTARIOS	836,638	-	-	1,240,212	148
TOTAL	1,240,753	-	-	1,759,380	142



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

1.4.- ACTOS CONDONADOS EN EL EJERCICIO 2013

CONCEPTO CONDONADO	BENEFICIARIOS	IMPORTE (ENERO-MARZO)	IMPORTE (ABRIL-JUNIO)
IMPUESTOS			
IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL	62,281	1,044,198.59	458,201.77
DERECHOS			
DERECHOS POR SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL			
FEBRERO MES DEL AMOR Y EL MATRIMONIO	18,749	6,085,615.00	0.00
PROGRAMA ACUERDO DE GRATUIDAD A FAVOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	36,135	1,466,792.00	2,153,904.00
BRIGADAS DE ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	5,488	955,290.00	786,633.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE O APROVECHAMIENTO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5	156,519.00	92,898.64
DERECHOS POR SERVICIOS DE PENSIÓN DE VEHÍCULOS	26	34,651.50	139,353.57
DERECHOS POR SERVICIOS DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y CATASTRO	4	1,744.00	7,299.00
DERECHOS POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1	1,043.46	0.00
DERECHOS POR SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO	1873	0.00	638,259.93
APROVECHAMIENTOS			
MULTAS FISCALES (CONDONADOS)	15	264,155.03	3,486,734.98
RESOLUCIONES FISCALES (RECONSIDERADOS)	3	7,817,272.94	9,027,377.48
	124,580	17,827,281.52	16,790,662.37
MONTO TOTAL CONDONADO			34,617,943.89



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

2.- FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO



2010 - 2016

Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca

"2013, AÑO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER"



Oficio Núm.: SF/USJ/DSLA/0589/2013


Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a 19 de junio de 2013.

C.P. EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y DEUDA PÚBLICA
PRESENTE.

Me refiero al contrato del Fideicomiso 2151.- Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, formalizado el 30 de marzo de 2009; al respecto remito a usted la información financiera correspondiente al mes de mayo de 2013, conforme al contenido del oficio DEO/76740/048/2013 con fecha 17 de junio de 2013, cuya copia adjunto al presente.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

RESPECTUOSAMENTE


SILVIA GUADALUPE MENDOZA CASANOVA, LIC.

C.c.p. Expediente
SGMCP/stepv



"2013, Año de Belisario Domínguez"

Edificio D, Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graf Número 1
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
C.P. 71257 Tel. (951) 5016900 Ext. 23252

www.finanzasoaxaca.gob.mx





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANOBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

FECHA DE CLASIFICACIÓN	17 de junio de 2013
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Delegación Estatal Oaxaca
NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL DOCUMENTO	Expediente Fideicomiso 2151.- Fondo Metropolitano de la Cd de Oaxaca
PARTES RESERVADAS	100% NÚMERO DE FOLIOS 150%
PERÍODO DE RESERVA	12 años
FUNDAMENTO LEGAL	Artículo 117 de la Ley de Transparencia de Crédito, Artículo 14, fracciones I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE RESERVA	FECHA DE AMPLIACIÓN
NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN	C. P. C. EDITH SOFÍA JARGUÍN ORTIZ DELEGADA ESTATAL EN OAXACA
FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	
NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN	

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano".

DELEGACIÓN ESTATAL OAXACA

DEO/76740/048 /2013

Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de junio de 2013

Dr. Enrique Arnaud Viñas
Secretario de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca.

En cumplimiento al clausulado del contrato del Fideicomiso 2151.- Fondo Metropolitano de la Ciudad de Oaxaca, formalizado el 30 de marzo de 2009, remito a usted la información financiera correspondiente al mes de mayo de 2013:

- ✓ Copia del estado de posición financiera al 31 de mayo de 2013.
- ✓ Estado de cuenta de la disponibilidad del Fideicomiso al 31 de mayo 2013.
- ✓ Copia del estado de la cuenta de cheques 01 656 322 18 BBVA Bancomer.
- ✓ Estados de cuenta de los contratos de inversión con BANOBRAS, S.N.C. números 4170-0, 4467-9, 4719-8 y 4814-3.
- ✓ Recibo-factura con corte al mes de mayo 2013.

La información anexa le será de utilidad para la integración de los avances y reportes relativos a los capítulos IX. Informes programático-presupuestarios, y XII. Seguimiento, Control, Rendición de Cuentas y Transparencia de las Reglas de Operación del Fondo Metropolitano.

Sin más de momento, quedo de usted.

311
SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
19 JUN 2013
11:00 hr
UNIDAD DE SERVICIOS JURÍDICOS

C. c. p. Lic. Alberto Benítez Tiburcio.- Subsecretario de Planeación, Programación y Presupuesto. Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Atentamente
C. P. C. Edith Sofía Jarguín Ortiz
Delegada Estatal en Oaxaca

09278
SECRETARÍA DE FINANZAS
RECIBIDO
18 JUN 2013
OFICIALIA DE PARTES
2010-2016 ANEXOS

Violetas No. 220, Col. Reforma, 68050 Oaxaca de Juárez, Oax.
Tel. 01 951 518 7039, 518 7041, 518 7043; oaxaca@banobras.gob.mx; www.banobras.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

 BANBRRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 117 de la LIC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTIAPO
FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MAYO DE 2013

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	25,059.77
INVERSIONES EN VALORES		32,425,233.94
TOTAL ACTIVO		32,450,293.71
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	215,804,340.36
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		(183,354,046.65)
TOTAL PATRIMONIO		32,450,293.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		32,450,293.71
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	1,096,957.61
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		1,096,957.61


L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO


C.P. ISAIAS ESPITIA DELGADO
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANOBAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2013

FIDEICOMISO 2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA		
CAJA Y BANCOS		
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	25,059.77
INVERSIONES EN VALORES		
21510010041700	CR-41700	25,059.77
21510010044679	CR-44679	32,425,233.94
21510010047198	CR-47198	2,293,893.23
		1,548,867.67
		28,582,473.04
PATRIMONIO		
21510000000030	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2009	215,804,340.36
21510000000031	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2010	40,086,058.00
21510000000032	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF-2011	56,221,161.14
21510000000072	APORTACION GOBIERNO ESTATAL PEF 2012	67,050,181.71
21510010038857	CR-38857	48,170,424.51
21510010041700	CR-41700	777,930.71
21510010044679	CR-44679	1,858,984.54
21510010047198	CR-47198	931,015.55
21510010048143	CR-10048143	706,249.51
21510165632218	BBVA BANCOMER CTA. CH. NO. 165632218	945.01
		1,389.68
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		
21510000000001	HONORARIOS FIDUCIARIOS	183,354,046.65
21510000000005	COMISIONES	1,270,453.09
21510000000006	CONCEPTO 1: CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA	1,207.50
21510000000007	CONCEPTO 2: SUBCOLECTOR URSE	2,114,240.34
21510000000008	CONCEPTO 3: REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1A ETAPA	1,471,818.51
21510000000009	CONCEPTO 4: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE	2,850,114.04
21510000000010	CONCEPTO 5: CONSTRUCCION DE COLECTORES Y LINEA DE CONDUCCION HACIA EL COLECTOR 1 ETAPA	2,963,023.52
21510000000011	CONCEPTO 6: AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLES SALINA CRUZ Y TEHUANTEPEC (FRACC. EL ROSARIO)	7,050,107.92
21510000000012	CONCEPTO 7: EMISOR ANIMAS	1,426,518.78
21510000000013	CONCEPTO 8: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC	1,815,347.95
21510000000014	CONCEPTO 9: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CD. DE OAXACA Y MPIO. CONURBADOS	10,661,024.01
21510000000015	CONCEPTO 1-2010: ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA ZONA CONURBADA DE LA CIUDAD DE OAXACA FASE I.	6,604,978.50
21510000000016	CONCEPTO 10: DESAZOLVE DE CANALES PLUVIALES Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIVERSAS ZONAS DE LA CIUDAD DE OAXACA.	6,100,000.00
21510000000017	CONCEPTO 12-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO-FRACCIONAMIENTO ESMERALDA.	3,029,871.74
21510000000018	CONCEPTO 14-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR SANITARIO.	12,532,812.78
21510000000019	CONCEPTO 13-2010: CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL, FRACCIONAMIENTO EL ROSARIO.	1,589,904.35
21510000000020	CONCEPTO 3-2010: INTERCONEXION Y ESTRUCTURA DE DESFOGUE (2A ETAPA) SANTA MA. ATZOMPA, OAX.	1,848,201.20
21510000000021	CONCEPTO 2-2010: CONSTRUCCION DEL SUBCOLECTOR Y OBRA DE TOMA 2A. ETAPA.	680,130.49
21510000000022	CONCEPTO 5-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MARGEN DERECHA DEL RIO ATOYAC 2A ETAPA.	493,478.02
21510000000023	CONCEPTO 6-2010: AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (COLONIA FORESTAL) 2A ETAPA.	4,588,822.26
21510000000024	CONCEPTO 17-2010 AMPLIACION DEL COLECTOR GUADALUPE VICTORIA.	1,197,301.88
21510000000025	CONCEPTO 15-2010: REHABILITACION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA UNION.	74,226.42
21510000000026	CONCEPTO 16-2010: REHABILITACION DEL PUENTE DE TUBO DE AGUAS RESIDUALES COLECTOR SAN MARTIN EN LA EX GARITA.	2,836,270.45
21510000000027	11-2010 AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2A ETAPA) SAN JUAN BAUTISTA LA RAYA.	11,301,457.80
21510000000028	CONCEPTO 4-2010.- TERMINACION DEL EMISOR ANIMAS - TRUJANO.	1,789,207.38
		87,327.91



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANOBAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.A. de C.V.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2013

FIDEICOMISO	2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA	
21510000000029	TESORERIA DE LA FEDERACION (REMANENTES 2009)	12,954.69
21510000000033	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION COL. MANUEL SABINO CRESPO-SECCION OESTE SECTOR 1 AGENCIA GUADALUPE VICTORIA. C-4467	3,745,923.90
21510000000034	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAFAEL MORENO, COL. MARTIRES DE RIO BLANCO. C-4467	168,417.50
21510000000035	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD HABITACIONAL BENITO JUAREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO. C-4467	1,134,187.31
21510000000036	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA DE LA REPUBLICA, BARRIO DE JALATLACO.	165,501.24
21510000000037	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES ALDAMA Y CURTIDURIAS, BARRIO DE JALATLACO.	1,912,684.45
21510000000038	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COLONIA ARBOLEDA, CENTRO. C-4467	2,295,456.72
21510000000039	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA MANUEL SABINO CRESPO. C-4467	2,390,146.93
21510000000040	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE LA PLANTA FORTIN-AUDITORIO GUELAGUETZA.	1,294,458.43
21510000000041	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA CALLE SIERRA MAESTRA, COL. LOMA LINDA. C-4467	858,001.59
21510000000042	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE LA COL. DEL VALLE, SANTA CRUZ XOXOCOTLAN. C-4467	1,575,332.44
21510000000043	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO METEOROLOGICO 2011.	1,479,000.00
21510000000044	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALERTA SISMICA (SASO) 2011.	8,973,027.49
21510000000045	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION SOBRE AV. LINDEROS, AGENCIA 5 SENSORES. C-4467	345,401.21
21510000000046	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES CAMPECHE, FLORES NAPOLITAS Y 2A. PRIV. DE JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA, C-4467.	277,524.80
21510000000047	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. LAZARO CARDENAS, UNIDAD MODELO. C-4467	1,075,298.80
21510000000048	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. LOMAS DE XOXIMILCO. C-4467	245,858.00
21510000000049	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ESCULTORES, COL. NIÑOS HEROES. C-4467	147,473.33
21510000000050	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN AV. JALISCO Y AV. JACARANDAS, SAN FELIPE DEL AGUA. C-4467	153,431.17
21510000000052	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS BOCINAS DE ALERTA SISMICA QUE DAN AVISO A LA POBLACION. C-4467	2,457,484.38
21510000000053	AMPLIACION DEL SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN LA CIUDAD DE OAXACA. C-4467	18,000,000.00
21510000000055	OBRAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN 2 MICROCUENCAS DEL EJIDO GUADALUPE VICTORIA, OAXACA. C-4467	1,726,853.17
21510000000056	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN LA AGENCIA SAN MARTIN MEXICAPAM. C-4467	2,137,928.39
21510000000057	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE (VARIAS COLONIAS ZONA SURESTE). C-4467	4,364,931.13
21510000000058	CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. UNIVERSIDAD, POZO PLAZA DEL VALLE. C-4467	1,037,327.33
21510000000059	AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION EN AV. SIMBOLOS PATRIOS, COL. REFORMA AGRARIA. C-4467	3,395,088.79
21510000000060	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DE REFUGIO Y PRIVADAS, BARRIO DE JALATLACO. C-4467	1,297,194.33
21510000000061	REHABILITACION DEL COLECTOR SARH (CALLE FRESNO Y MARGEN IZQUIERDO DEL RIO ATOYAC) C-4170	1,790,013.15
21510000000062	CONSTRUCCION DE COLECTOR ALTERNO SUR, AMPLIACION EMISOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO (1A. ETAPA). C-4170	2,091,513.85
21510000000063	2011 DIAGNOSTICO ENERGETICO A SISTEMA DE BOMBEO DE LA ADOSAPACO. C4467	568,226.00
21510000000065	CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIDA). C-4170.	4,739,671.54
21510000000066	CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA (REJILLA PISO) Y ESTRUCTURAS ADYACENTES A LA MISMA, EN ACCESO A FRACCIONAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE (HACIENDA BLANCA), MUNICIPIO DE SAN PABLO ETIA, OAXACA. C-4170	332,844.15
21510000000067	PROYECTO ECO-CORREDOR LINEAL DEL RIO JALATLACO RED DE PARQUES URBANOS PARA LA CIUDAD DE OAXACA. C-44	460,677.24
21510000000068	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO, SAN FELIPE DEL AGUA, 2	666,292.73



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO
Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 52701200

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2013

FIDEICOMISO	2151 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA	
21510000000069	ESTUDIO Y PROYECTO DE DESFOGUE DE ARROYO PLUVIAL LA JOYA Y CONDUCCION DE	
21510000000070	DESCARGAS AL RIO ATOYAC. C-4170	1,155,241.85
21510000000071	PROYECTO DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE CICLOVIAS ARCO SURESTE, CON	
21510000000073	COBERTURA EN LOS VALLES CENTRAL	909,230.89
21510000000075	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO,	
21510000000076	SAN FELIPE DEL AGUA, 1	366,823.95
21510000000077	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA 4A CALLE DE	
21510000000078	ORQUIDEAS, COL. LAS FLORES	352,579.60
21510000000079	DIAGNOSTICO ENERGETICO A INSTALACIONES DEL SISTEMA DE BOMBEO DE LA	
21510000000080	ADOSAPACO. C-4170	474,614.00
21510000000081	PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES A LA CONAFOR. C-4719	
21510000000082	ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICA	900,000.00
21510000000083	PARA REDUCIR O EVITAR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA DEL SECTOR LADRILLERO EN	1,214,000.32
21510000000084	LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA. C-4719	
21510000000085	ELABORACION DE ESTUDIO PARA MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS	
21510000000086	PROYECTOS DE TRANSPORTE Y MEJOR	2,320,000.00
21510000000087	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD	
21510000000088	DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA" C-4719	3,663,922.24
21510000000089	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES	
21510000000090	DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE BEISBOL). C-4719	1,660,056.89
21510000000091	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL)	
21510000000092	. C-4719	2,385,660.52
21510000000093	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA	
21510000000094	"VENUSTIANO CARRANZA". C-4719	562,424.08
21510000000095	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR,	
21510000000096	SOBRE AV. FERROCARRIL. C-4719	1,210,824.26
21510000000097	ELABORACION DE ESTUDIO DE DEMANDA Y RECAUDACION Y ANALISIS DE	
21510000000098	PREFACTIBILIDAD FINANCIERA DEL LIBRAMIENTO OAXACA. C-4719	973,740.00
21510000000099	DESARROLLO DEL RIO ATOYAC. C-4719	
21510000000100	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOGUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA	2,035,181.48
21510000000101	EN MARGEN IZQUIERDO RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719	580,569.16
21510000000102	DESARROLLO DEL RIO SALADO. C-4719	
21510000000103	RUBEN ALCIDES MIGUEL MIGUEL. CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA	458,894.05
21510000000104	PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719	1,015,284.77
21510000000105	NACA-BOX CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V. AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV.	
21510000000106	UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIA). C-4719	882,035.32
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		
21510000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	1,096,957.61
21510000000005	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2012	712,194.81
21510000000074	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2013	269,234.82
		115,527.96



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO				FOLIO No. DISPO0768
FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA				
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO 2013				
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2013.	42,638,129.98		
02-05-2013	INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES ANTERIOR.		9.21	
09-05-2013	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL). C-4719 F.		2,338.68	
	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. LAZARO CARDENAS (CAMINO NACIONAL). C-4719 F.129		530,772.20	
	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV. FERROCARRIL. C-4719 F. 405		2,995.43	
	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMINARIAS DE ENERGIA SOLAR, SOBRE AV. FERROCARRIL. C-4719 F. 405		891,043.18	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 81		5,884.35	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 81		558,603.35	
10-05-2013	APORTACION DEL FIDEICOMITENTE	404,400.59		
16-05-2013	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 33		1,130,313.98	
	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719 F. 20		448,883.10	
	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOQUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDA RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719 F. 7		564,156.70	
	DESAZOLVE DEL RIO SALADO. C-4719 F. 20		20,210.95	
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 33		50,915.04	
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 3020		19,875.48	
	CONSTRUCCION DE CANAL DE DESFOQUE DEL ARROYO PLUVIAL "LA JOYA" Y DESCARGA EN MARGEN IZQUIERDA RIO ATOYAC (1A. ETAPA). C-4719 F. 7		25,412.48	
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 3020		438,795.23	
21-05-2013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 83		9,000.20	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 83		785,558.39	
	CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA AGENCIA SAN LUIS BELTRAN. C-4719 F. 1224		1,015,284.77	
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 15		1,213,535.12	
	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 15		12,885.03	
27-05-2013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 85		1,034.31	
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE REISBOL). C-4719 F. 162		10,848.08	
	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALZADA HEROES DE CHAPULTEPEC (AV. PORFIRIO DIAZ - PARQUE DE REISBOL). C-4719 F. 162		1,018,665.58	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA UNIDAD DEPORTIVA "VENUSTIANO CARRANZA". C-4719 F. 85		98,949.18	

Disponibilidades Mayo 2013 \$

Página 1



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO				FOLIO No. DISPO0768
FIDEICOMISO 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA				
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MAYO 2013				
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
28-05-2013	ELABORACION DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD LEGAL, AMBIENTAL, SOCIAL Y ECONOMICA PARA REDUCIR O EVITAR LAS EMISIONES A LA ATMOSFERA DEL SECTOR LAGRILLERO EN LA ZONA METROPOLITANA DE OAXACA. C-4719 F. A 705		667,709.18	
30-05-2013	DEPOSITO NO IDENTIFICADO	13,429.00		
	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIA). C-4719 F. 55		38,018.76	
	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL AV. UNIVERSIDAD (CARLOS GRACIA). C-4719 F. 55		844,016.56	
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 113		380,348.94	
	DESAZOLVE DEL RIO ATOYAC. C-4719 F. 113		17,132.83	
31-05-2013	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION		27,292.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10041700	8,001.81		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044679	5,339.38		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047198	121,254.89		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048143	316.52		
		43,188,859.98	10,738,556.27	
			32,450,293.71	
		43,188,859.98	43,188,859.98	

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES No. 165932218 BANORRAS FID. 2151, FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	25,659.77
CONTRATO DE REPORTE C-100-3985-7	0.00
CONTRATO DE REPORTE C-100-4170-0	2,293,893.23
CONTRATO DE REPORTE C-100-4467-9	1,548,867.67
CONTRATO DE REPORTE C-100-4814-3	28,582,473.04
	32,450,293.71

MEXICO, D.F. A 7 DE JUNIO DE 2013.

C.P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN
SECTORIAL FIDUCIARIA 2

AAG/ser

C.P. ARIANA ARANDA GARCÍA
SUBGERENTE DE REGISTRO
FIDUCIARIO 1

Disponibilidades Mayo 2013

Página 2



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 1 / 6

112319
BANOBAS SNC FID 2151 FONDO METROPOLITANO
CD DE OAXACA
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON D.F. CP 01219
00102



DOMICILIO FISCAL
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
01219 ALVARO OBREGON D.F.

Periodo	Del 01/05/2013 al 31/05/2013
Fecha de Corte	31/05/2013
No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957
R.F.C.	BNO670315 -CDO
No. Cuenta CLABE	012 180 00165632218 8

SUCURSAL 0095: TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: MONTES URALES 620
PLAZA: COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC MEX
TELEFONO: CIUDAD DE MEXICO
(5)2012307

Información Financiera

Balancito	
Saldo Promedio	25,492.33
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.22
Comisiones	0.00
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,059.56
Saldo de Operación Inicial	25,059.56
Depósitos / Abonos (+)	33 12,570,435.96
Retiros / Cargos (-)	32 12,570,435.75
Saldo de Liquidación Final (+)	25,059.77
Saldo de Operación Final	25,059.77
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ							OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS				0.21			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS	0			1,414,059.29			
		7874179 7874179 Ref. 005037162	009						
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0	1,414,059.29					
		015015772151INV C4719 4069872 Ref. 000098322	002					25,059.77	25,059.77
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS	0			658,603.35			
		7893694 7893694 Ref. 005015956	009						
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS	0			530,772.39			
		7893698 7893698 Ref. 005015957	009						
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS	0			6,884.35			
		7893695 7893695 Ref. 005015962	009						
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS	0			691,943.18			
		7893696 7893696 Ref. 005016003	009						
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS	0			2,336.69			
		7893699 7893699 Ref. 005016030	009						
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS	0			2,995.43			
		7893697 7893697 Ref. 005016031	009						
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	0	658,603.35					
		01505072151 4076584 Ref. 000068703	072						

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 06339 RFC BBA830831J2



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 2 / 6

No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01505082151 4076585 Ref. 000068704 072	6,884.35			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01505092151 4076590 Ref. 000068705 002	691,943.18			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 01505102151 4076591 Ref. 000068706 044	2,995.43			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01505112151 4076598 Ref. 000068707 021	539,772.39			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 01505122151 4076599 Ref. 000068708 044	2,336.68		25,059.77	25,059.77
10/MAY	10/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBMULTIVA 0 101946713925 OTB ESTUDIO DE FACTIBIL Ref. 005067229 132		404,400.59		
10/MAY	10/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01506672151INV C4719 4087217 Ref. 000097859 002	404,400.59		25,059.77	25,059.77
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 7913944 7913944 Ref. 005058131 009		448,683.10		
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 7913940 7913940 Ref. 005058162 009		19,675.46		
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 7913941 7913941 Ref. 005058172 009		50,915.04		
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 7913945 7913945 Ref. 005058184 009		1,130,313.98		
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 7913942 7913942 Ref. 005058186 009		20,210.95		
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 7913939 7913939 Ref. 005058192 009		25,412.46		
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 7913943 7913943 Ref. 005058232 009		564,156.70		

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 03 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.bancomer.com



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 9999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 180 00165632218 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

BBVA-BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA-BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez México D.F. C.P. 03339 RFC BBA30831L2



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 3 / 6

BANOBAS SNC FID 2151 FONDO METROPOLITANO CD DE OAXACA



No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

FECHA	OPER	LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7913938 7913938 Ref. 005058261 009		436,795.23		
16/MAY	16/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 2151 4092596 CASHW. Ref. 150920CT000013	564,156.70			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01509212151 4092591 Ref. 000061885 002	436,795.23			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01509222151 4092592 Ref. 000061886 002	25,412.46			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01509232151 4092593 Ref. 000061887 002	19,675.46			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01509242151 4092594 Ref. 000061888 002	50,915.04			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01509252151 4092595 Ref. 000061889 002	20,210.95			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01509262151 4092597 Ref. 000061890 021	448,683.10			
16/MAY	16/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 01509272151 4092598 Ref. 000061891 021	1,130,313.98		25,059.77	25,059.77
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7925677 7925677 Ref. 005013360 009		1,213,535.12		
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7925671 7925671 Ref. 005013372 009		12,685.03		
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7925680 7925680 Ref. 005013418 009		9,000.20		
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7925678 7925678 Ref. 005013425 009		1,015,284.77		
21/MAY	21/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7925679 7925679 Ref. 005013444 009		785,556.36		
21/MAY	21/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS 2151 4103495 CASHW. Ref. 87393CT000013	1,015,284.77			
21/MAY	21/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANDRTE 0 00873942151 4103488 Ref. 000046870 072	12,685.03			
21/MAY	21/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00873952151 4103494 Ref. 000046871 002	1,213,535.12			
21/MAY	21/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 00873962151 4103496 Ref. 000046873 072	785,556.36			
21/MAY	21/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 00873972151 4103497 Ref. 000046874 072	9,000.20		25,059.77	25,059.77
27/MAY	27/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7941793 7941793 Ref. 005030376 009		10,648.08		
27/MAY	27/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7941792 7941792 Ref. 005030446 009		1,018,665.58		
27/MAY	27/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7941794 7941794 Ref. 005030451 009		1,034.31		
27/MAY	27/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANOBAS 0 7941791 7941791 Ref. 005030462 009		98,949.16		
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01512242151 4112149 Ref. 000060370 072	98,949.16			
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01512252151 4112150 Ref. 000060371 072	1,018,665.58			

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 06339 RFC BBA630631LJ2



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 4 / 6

No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

FECHA	OPER	LID	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01512262151 4112151 Ref. 000060372 072	10,648.08			
27/MAY	27/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 01512272151 4112152 Ref. 000060373 072	1,034.31		25,059.77	25,059.77
28/MAY	28/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANOBRA 0 7945620 7945620 Ref. 005038754 009		667,700.18		
28/MAY	28/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 01512842151 4114529 Ref. 000049666 002	667,700.18		25,059.77	25,059.77
29/MAY	29/MAY		T20 SPEI RECIBIDO MULTIVA 0 101668217616 OTB MANTENIMIENTO DE VEH Ref. 005073937 132		13,409.60	38,469.37	38,469.37
30/MAY	30/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANOBRA 0 7953255 7953255 Ref. 005525348 009		844,016.56		
30/MAY	30/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANOBRA 0 7953256 7953256 Ref. 005525398 009		38,018.76		
30/MAY	30/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANOBRA 0 7953242 7953242 Ref. 005525412 009		17,132.83		
30/MAY	30/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANOBRA 0 7953243 7953243 Ref. 005525415 009		380,348.94		
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00879262151 4117032 Ref. 000054430 002	17,132.83			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 00879272151 4117033 Ref. 000054432 072	380,348.94			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 00879282151 4117141 Ref. 000054434 021	844,016.56			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00879292151 4117146 Ref. 000054436 002	38,018.76			
30/MAY	30/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 015141262151 INV C4719 4125634 Ref. 000106484 002	13,409.60		25,059.77	25,059.77
31/MAY	31/MAY		T20 SPEI RECIBIDO BANOBRA 0 7957558 7957558 Ref. 006081076 009		27,292.09		
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00881042151 4095012 REF-19215193 Ref. 000151476 002	27,292.09		25,059.77	25,059.77

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,570,435.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	32
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,570,435.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	33

BEVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BEVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 06339 RFC BBA630831J2




GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 5 / 6


BANOBAS SNC FID 2151 FONDO METROPOLITANO CO DE OAXACA



No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,059.56	0.19%	A
Depositos / Abonos (+)	12,570,435.96	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-12,570,435.75	-99.99%	F
Saldo Final	25,059.77	0.19%	G



NOTA: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás. "Otros cargos" ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 06335 RFC BBVA830811J2



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.
PAGINA 6 / 6

No. de Cuenta	0165632218
No. de Cliente	90423957

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVO	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
ONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COO.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TOC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TOE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CEO	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MD8	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com; recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio	Certificado
00012180001656322188	03001508000104577838
Año de Aprobación	Número de Aprobación
2013	2013
Sello Digital b45g1@h3+dm0G1X0ShEM233DgkSc+5DyjmEFMFAsl4b8U8C7/mc0FYCypNLrB+84x5rchhKlgLka/v8FDzllFwLk/Q285688rSmzU7L00QH0dt03mfVeiAMJL5thoYQpV2u tBj8UYR1/RSKVRQerFgCyib610+	

Emitido en
México, D.F. a 01 de Junio del 2013 a las 07:00:26

Este documento es una representación impresa de un CFD.
Ponemos a su disposición el archivo XML correspondiente a este documento consultarlo a través de Bancomer.com avanzado o solicitario en Línea Bancomer.

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBVA368311J2

Régimen Fiscal:
Régimen General de ley Personas Morales



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Avda Oteón, D.F. México C.P. 01219
BNC670315C20
TEL: 5270-1200, 01800-2266272
www.banbrass.gob.mx
República General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avda Oteón D.F. México C.P. 01219
FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,548,305.47

Serie	Foto Fiscal
MSD	0014473-8881-4404-8158-8874400818
No. de Serie del Certificado	00001000000202371713



Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2013-06-07T11:33:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 3 de 4

Cliente Num: 100004467.9
R.F.C.: BNC670315C20
Ejercicio de Cuenta: SUCURSAL 100
Delegación Estatal: 01/05/2013 al 31/05/2013
Días: 31
Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN / LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2742105	IT151112	100.2837546	15.419	1	4.01	1,546,312.11		4.85
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2742105	IT151112	9.64131546	2	1	4.01		19.36	24.81
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2742105	IT151112	100.27137846	15.419	1	4.01		1,546,084.31	1,546,089.16
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743369	IT110530	9.5823176	2	1	4.01	19.94		4.95
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743369	IT110530	100.27136146	15.419	1	4.01		1,546,084.21	24.81
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743369	IT110530	9.5823176	2	1	4.01		1,546,261.34	1,546,286.14
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743369	IT110530	100.2825626	15.419	1	4.01		1,546,231.43	1,546,231.43
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2744719	IT110530	9.5823176	2	1	4.01	49.91		9.11
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2744719	IT110530	100.65121146	15.454	1	4.01	1,546,232.32		59.01
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2744719	IT110530	9.5823176	2	1	4.01		49.91	59.01
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2744719	IT110530	100.6438343	15.454	1	4.01		1,546,384.38	1,546,404.09
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2746687	IT110530	9.5823176	2	1	4.01	49.92		8.07
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2746687	IT110530	99.94157724	15.473	3	4.02	1,546,296.02		58.01
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2746687	IT110530	9.5823176	2	1	4.01		49.94	58.01
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2746687	IT110530	99.97505737	15.473	3	4.02	1,546,972.67		1,546,952.10
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2747978	IT110530	9.5823176	2	1	4.01	19.97		9.71
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2747978	IT110530	99.84716336	15.480	1	4.01	1,546,942.33		29.68
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2747978	IT110530	9.5823176	2	1	4.01		19.97	29.68
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2747978	IT110530	9.5823176	2	1	4.01		1,547,114.70	1,547,244.18
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2748473	IT110530	9.5823176	2	1	4.01	9.99		4.16
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2748473	IT110530	100.50182440	15.394	1	4.02	1,547,135.08		9.31
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2748473	IT110530	9.5823176	2	1	4.01		9.99	19.30
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2748473	IT110530	9.5823176	2	1	4.02		1,547,237.84	1,547,317.16
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2748473	IT110530	100.51364679	15.394	1	4.02		1,547,237.84	1,547,247.19
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2749737	IT110530	9.5823176	2	1	4.00	49.95		4.16
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2749737	IT110530	100.05586893	15.464	1	4.00	1,547,243.03		54.12
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2749737	IT110530	9.5823176	2	1	4.00		49.95	54.12
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2749737	IT110530	9.5823176	2	1	4.00		1,547,434.95	1,547,489.07
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2750948	IT110530	9.5823176	2	1	4.00	1,547,488.96		0.11
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2750948	IT110530	9.5823176	2	1	4.00		1,547,662.01	2.15
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2750948	IT110530	9.5823176	2	1	4.00		1,547,662.01	3.21
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2750948	IT110530	91.99238306	15.634	3	4.01	1,547,657.86		1.58
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2752216	IT110530	99.02616021	15.634	3	4.01		1,548,175.04	1,548,178.19
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2754135	IT151112	99.33748958	15.585	1	4.00	1,548,174.92		3.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA DE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO DE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL: 01-800-988886 PAG. ELECTRÓNICA www.conadef.gob.mx



Salda Promedio	1,546,288.47

No. do Sema do Certificado

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Folios: 4 de 4

Cliente Núm:	1000004487-9
R.F.C.:	BNV070315C00
Empleado de Cuernavaca:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	1/05/2013 al 31/05/2013
Días:	31
Método de Pago:	No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	VTO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2751110	27511112	99.74011194	1	1	4.01			2,548,350.21
28	INICIO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2751111	27511112	99.94011194	1	1	4.01	29.94	1,548,350.27	2,548,350.27
28	INICIO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2751114	27511112	152.11512051	1	1	4.01	100.20		1,548,218.67
28	INICIO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2751116	27511112	151.00843793	1	1	4.01	1,548,373.01		5.66
28	VTO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2751113	27511112	99.94111194	3	1	4.01		29.94	35.60
28	VTO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2751115	27511112	99.94111194	3	1	4.01		102.21	137.21
29	VTO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2751114	27511112	151.00843793	1	1	4.01	1,548,385.46		1,548,532.67
29	INICIO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2756416	27564160	151.04756614	10,251	1	4.01	1,548,518.26		4.41
30	VTO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2756416	27564160	9.66770300	160,131	1	4.01	1,548,690.78		1,548,495.16
30	INICIO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2757885	27578851	9.66877982	160,131	1	4.01	79.86		1,588,615.30
30	INICIO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2757885	27578851	9.98214482	8	1	4.01	1,548,416.07		0.23
31	VTO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2757885	27578851	99.50620501	15,543	1	4.01			80.10
31	VTO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2757885	27578851	9.98341194	8	1	4.01		79.87	1,548,867.67
31	INICIO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2757885	27578851	99.81726889	15,543	1	4.01	1,548,767.57		1,548,817.75
31	INICIO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2759124	27591241	9.98379432	3	3	4.05	49.92		4.74
31	INICIO BONO COMO REPORTADO C/C/LIEN	2759124	27591241	100.02021205	15,405	3	4.05	1,548,813.00		

[illegible]

AVISO IMPORTANTE

BRANCOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDO COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN SOLUCIONES FINANCIERAS EFICACES, INNOVADORAS Y OPORTUNAS

Este documento es una representación impresa de un CTRB
 cualquier informacion del presente estado de cuenta, facturas o recibos como
 asistencia de un PLANO no son motivo de su alta naturalidad, de lo contrario se acusará la conformidad del mismo.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINE DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO SE PUEDE REALIZAR EN LA COMERCIALIZADORA Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONCUSET) TEL. 53408989 TEL.
 EN LOS SERVICIOS AL CLIENTE, ELECTRONICA WWW.CONCUSET.GOB.MX



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANABRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Avaro Oteolán, D.F. México C.P. 01219
www.banabras.gob.mx

BNC010315C00

TEL. 5270-1200, 01-800-2266272

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oteolán D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 34,829,588.66

Clave	Folio Fiscal
MOD	1546548-0032-6669-3064-1370762-0111
Nos. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2013-06-03T11:47:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Hoja 2 de 6

Cliente Núm: 100004719-8
R.F.C.: BNC070315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/05/2013 al 31/05/2013
Días: 31
Método de Pago: No identificado

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.58
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2730702	8110530	9.94618027	314.215	2	4.01		308,599.73	308,101.31
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2730676	8110530	99.60140351	371.984	2	4.01		37,048,871.68	37,348,972.99
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2730835	8110530	9.96502379	3.681	1	4.01			37,348,933.13
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731971	8110530	9.94592377	37.49	1	4.01			37,348,843.44
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2732661	8110530	9.94592377	37.49	1	4.01			-36.66
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2733815	8110530	100.27745509	14.101	1	4.01	1,414,012.11		-1,414,048.77
02	DEPOSITO								1,414,059.23	30.52
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2731815	8110530	9.94618099	4	1	4.01		39.86	50.38
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2731971	8110530	9.94618099	5	1	4.01		89.70	140.08
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2731971	8110530	99.70802045	374.399	1	4.01		37,353,040.35	37,353,180.43
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2731815	8110530	100.2880473	14.101	1	4.01		1,414,169.42	38,767,350.05
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2730931	8110530	9.94617081	4	3	4.01	39.87		38,767,310.18
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2730931	8110530	100.2880473	386.555	3	4.01	38,767,309.24		0.94
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2730931	8110530	9.97003081	4	3	4.01		39.88	40.82
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2730931	8110530	100.32275868	386.555	3	4.01		38,760,243.98	38,760,384.86
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2735115	8110530	9.97003081	8	1	4.01	79.76		38,780,225.04
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2735115	8110530	100.17079483	387.141	1	4.01	38,780,221.68		3.36
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2735115	8110530	9.97111055	8	1	4.01		79.77	87.13
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2735115	8110530	100.18180274	387.141	1	4.01		38,784,581.37	38,784,624.50
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2734400	8110530	99.08470192	391.428	1	4.00		38,784,526.95	38,784,526.95
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2734400	8110530	99.08470192	391.428	1	4.00		38,784,526.95	38,784,526.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2737698	8110530	9.97250836	8	1	4.01	79.78		38,788,526.89
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2737698	8110530	99.85058817	388.459	1	4.01	38,788,526.89		3.74
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2737698	8110530	9.97250836	8	1	4.01		79.79	83.53
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2737698	8110530	99.85058817	388.459	1	4.01		38,793,171.02	38,793,254.55
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2738047	8110530	9.97375634	1	1	4.01		36,890,703.39	38,793,254.55
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2738047	8110530	99.86195382	369.417	1	4.01		2,995.43	1,962,542.19
09	RETIRO								2,995.43	1,899,545.76
09	RETIRO								692,942.18	1,897,205.08
09	RETIRO									1,205,265.90
09	RETIRO								6,884.33	1,198,381.55

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA DE OBRERA COMÚNICA A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 55409999 TEL. 55-489-898808 PAGO ELECTRÓNICO www.conadef.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Javier Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNOR70315C00
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barrios Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 34,329,588.66

Señal	Folio Fiscal
MED	1840348-020-4408-3944-13777642413

No. de Serie del Certificado
00001000020202271713


Fecha y Número de Emisión del CFD
2013-06-03T11:47:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 6

Cuenta Núm: 100004779-8
R.F.C.: BNOR70315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/05/2013 al 31/05/2013
Días: 31
Método de Pago: No Identificados

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
09	RETIRAR									658,639.16
09	RETIRAR									5.81
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2153091	BNOR70315C00	9.37111605	1	1	4.00	9.37		15.78
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2153092	BNOR70315C00	99.83007752	14,435.01	1	4.00	36,894,822.60	36,894,822.60	36,894,822.60
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2153093	BNOR70315C00	99.83007752	14,435.01	1	4.00	36,894,758.55	36,894,758.55	36,894,758.55
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2153094	BNOR70315C00	99.83007752	14,435.01	1	4.00	36,490,341.56	36,490,341.56	36,490,341.56
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2153095	BNOR70315C00	99.83007752	14,435.01	1	4.00	-404,394.13	-404,394.13	-404,394.13
10	DEPOSITO								404,400.55	6.46
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143169	BNOR70315C00	9.37039352	7	3	4.00	76.31	76.31	76.31
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143170	BNOR70315C00	99.81099227	4,094	3	4.00	404,698.10	404,698.10	404,698.10
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143171	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	36,997,053.94	36,997,053.94	37,311,652.94
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143172	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	45.28
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143173	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143174	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143175	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143176	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143177	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143178	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143179	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143180	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143181	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143182	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143183	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143184	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143185	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143186	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143187	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143188	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143189	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143190	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143191	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143192	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143193	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143194	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143195	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143196	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143197	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143198	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143199	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143200	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143201	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143202	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143203	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143204	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143205	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143206	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143207	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143208	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143209	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143210	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143211	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143212	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143213	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143214	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143215	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143216	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143217	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143218	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143219	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143220	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143221	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143222	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143223	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143224	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143225	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143226	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143227	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143228	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143229	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143230	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143231	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143232	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143233	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143234	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143235	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143236	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143237	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143238	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143239	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143240	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143241	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143242	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIEH	2143243	BNOR70315C00	99.81099227	375,512	3	4.00	37,311,652.94	37,311,652.94	37,311,652.94
14										



BANABRAS

Logo	Logo Financ
MSD	18455148-0232-4658-5104-13797424313
No. de Serie del Certificado	
8000100000002023271713	

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Avdo Obregón, D.F. México C.P. 01219
BNC070319C00
TEL 5270-1200, 01800-2266272
www.banabras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avdo Obregón D.F., México C.P. 01219
FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 34,829,588.46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importe en PÉSO MEXICANO
Hoja 3 de 6

Cliente Núm: 1000004719-8
R.F.C.: BNC070319C00
Especifico de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/05/2012 al 31/05/2013
Días: 31
Método de Pago: No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LUBRICACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
09	RETIRIO							539,772.39		658,409.16
09	RETIRIO							639,601.35		5.01
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2703847	DEL10533	9.5211823	1	1	4.02		9.97	15.38
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2703885	DEL10704	95.8230752	161	1	4.01		36,894,812.45	36,894,828.58
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2703659	DEL10533	9.5750245	7	3	4.02		36,894,758.55	36,894,758.55
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2703659	DEL10533	95.7775614	375,512	3	4.02		36,490,261.56	36,490,261.56
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2703659	DEL10533	95.7775614	375,512	3	4.02		-454,394.13	-454,394.13
10	26/08/2010								404,403.53	6.46
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2740318	DEL10927	96.8108932	7	3	4.02		404,403.53	76.33
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2740318	DEL10927	96.8108932	4,094	3	4.02		404,331.79	404,408.10
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2740369	DEL10927	96.8108932	375,512	3	4.02		36,207,053.94	37,311,662.04
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2740840	DEL10500	95.72207524	375,156	1	4.01		37,311,612.78	49.26
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2740840	DEL10500	95.73318316	375,156	1	4.01		37,315,768.88	37,315,768.88
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2742104	DEL10533	9.57999857	8	3	4.01		79.84	9.35
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2742104	DEL10533	95.94656082	375,282	3	4.01		37,335,728.35	89.20
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2742104	DEL10533	9.5811366	8	3	4.01		79.85	89.20
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2742104	DEL10533	95.97722598	375,282	3	4.01		37,319,885.51	37,319,885.51
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2743364	DEL10704	95.92843262	375,467	3	4.01		37,339,871.35	37,339,871.35
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2743364	DEL10704	95.93565556	375,467	3	4.02		37,324,131.76	37,324,131.76
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2744728	DEL10533	9.948269556	346,469	3	4.02		2,696,163.10	2,696,163.10
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2744728	DEL10533	95.93565130	346,469	3	4.02		2,359,367.87	2,359,367.87
16	RETIRIO							448,483.10	1,810,684.77	1,810,684.77
16	RETIRIO							50,915.84	1,759,769.73	1,759,769.73
16	RETIRIO							19,675.46	1,740,094.27	1,740,094.27
16	RETIRIO							20,210.35	1,720,883.32	1,720,883.32
16	RETIRIO							25,412.46	1,694,470.86	1,694,470.86
16	RETIRIO							564,156.70	1,130,314.16	1,130,314.16
16	RETIRIO							1,130,313.98	0.18	0.18
16	RETIRIO								9.38	9.38
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2744720	DEL10533	9.93111443	1	1	4.02		34,631,825.45	34,631,825.45
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIN	2744720	DEL10754	91.91071213	346,489	3	4.02		34,631,826.82	8.75
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2746580	DEL140717	103.36478978	346,094	3	4.02			

Este documento es una representación impresa de un CFDV

CUALQUIER INCOMODIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN (EN FORMA ESCRITA) EN EL PLAZO MÁXIMO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTINUO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPAÑAMIENTO Y COMPROMISO DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONSUME) TEL. 018008888 TEL. 018008888 TEL. 018008888
CUALQUIER INCOMODIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN (EN FORMA ESCRITA) EN EL PLAZO MÁXIMO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTINUO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONSUME) TEL. 018008888 TEL. 018008888 TEL. 018008888



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANABRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Javier Barros Sierra S15 Lomas de Santa Fe
Ávaro Otregón, D.F. México C.P. 01219
BNC070315C00
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banabras.gob.mx

Rojman General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra S15 Lomas de Santa Fe
FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJER 2012
JAVIER BARROS SIERRA S15
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
Saldo Promedio 34,829,588.66

Serie	Folio Fiscal
MEXD	114-61348-2012-1443-9-04a-1077924141

No. de Serie del Certificado
0000100000022371113

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2013-06-07T11:47:10


ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 4 de 8

Cliente Nóm:
R.F.C.:
Ejercicio de Cuenta:
Delegación Estatal:
Periodo:
Días:
Método de Pago:

100504719.8
BNC070315C00
100 FIDUCIARIO
SUCURSAL 100
01/02/2013 al 31/03/2013
31
No Identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	274474	12140117	108,580,324.7	16,374	3	4.00		34,643,428.48	34,643,437.27
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	274475	12032803	99,548,616.2	14,555	1	4.00	34,643,428.36		12.91
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	274476	12032803	99,548,616.2	14,555	1	4.00		34,644,283.25	34,647,296.16
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	274477	12140117	99,548,616.2	14,555	1	4.00		3,036,968.75	3,036,968.75
21	RETIRO								2,020,783.98	2,020,783.98
21	RETIRO								807,248.86	807,248.86
21	RETIRO								21,682.50	21,682.50
21	RETIRO								9,087.47	9,087.47
21	RETIRO								7.27	7.27
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	274478	12140303	99,671,659.98	317,189	1	4.00		31,614,757.33	31,614,764.60
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	274479	12130530	9,389,994.28	8	1	4.00	79.32		31,614,684.68
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	274480	12150483	99,807,846.20	316,438	1	4.00	31,614,675.11		9.57
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	274481	12134530	9,911,106.0	8	1	4.00		79.33	89.50
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	274482	12150813	99,910,946.69	316,438	1	4.00		31,618,187.85	31,618,277.25
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	275049	12130427	9,943,723.60	3,173,292	1	4.00	31,618,275.31		2.04
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	275049	12130427	9,943,723.60	3,173,292	1	4.00		31,621,788.45	31,621,790.49
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	275237	12130413	9,975,079.86	3	3	4.01	29.93		31,621,760.56
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	275237	12017101	98,993,083.66	319,434	3	4.01	31,621,756.49		4.57
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	275237	12130613	9,984,040.84	319,434	3	4.01		29.94	34.01
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	275237	12017101	99,826,512.24	319,434	3	4.01		31,632,323.43	31,632,357.44
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	275415	12131001	99,877,844.2	305,404	1	4.00	30,502,996.31		2,129,371.13
27	RETIRO							1,034.31		1,128,336.82
27	RETIRO							1,018,665.38		109,671.24
27	RETIRO							20,648.08		99,023.15
27	RETIRO							88,849.16		74.03
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	275415	12151001	99,885,915.03	345,434	1	4.00		30,506,375.53	30,506,449.53
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	275615	12130613	9,940,058.28	1	1	4.01	9.98		30,506,439.55
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	275615	12140412	102,185,129.03	1	1	4.01	102.20		30,506,337.35
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	275615	12041295	131,034,671.18	197,547	1	4.01	29,838,630.29		667,707.06
28	RETIRO							667,709.18		6.88
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	275615	12130613	9,984,112.66	1	1	4.01		9.98	16.86
29	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	275615	12140412	102,211,383.94	1	1	4.01	102.21		119.99




Fecha y hora de Emisión del CFDI	2013-04-23T11:47:10

Cliente N°m:	1003004719-6
R/R F. C.:	BN0670315CD0
Ejecutivo de Cuentas:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SICURSAL 100
Periodo:	6/1/05/2013 al 31/05/2013
Días:	31
Periodo de Pago:	No identificado

[illegible]

Calle Nacional del Ecuador

[illegible][illegible]



AVISO IMPORTANTE

BANBRAS
Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos S.N.C.

Este documento es una representación impresa de un CFI

CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA O DEBEAS COMO TAL, MAYOR ES LA OBLIGACIÓN NATURAL DE LO CONTENIDO DE LAS MISMAS LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPROMISO SE PODRÁ REALIZAR EN LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDEFIN) TEL. 53669968 TEL. 440-99818449 WEB: ELECTRONICA. www.sesafid.gub.ve



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Águila Dorada, D.F. México C.P. 01219
BNC670315C06
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.bancobna.com.mx

Relacion General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219
 FID 219 FONDO METROPOLITANO CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 2013
 JAVIER BARROS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 45.634,38

Serie	Folio Fiscal
MSD	0144562-0000-0000-0000-000000000000

Fecha mínima de Emisión del CFDI
2013-06-03T11:34:22

ESTADO DE CUENTA • FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 2

Cliente Núm:	900004814-3
R.F. C.:	EN06703150D0
Ejecutivo de Cuenta:	100 #DUCU44920
Delegación Estatal:	SUCUR25A-100
Periodo:	01/05/2013 al 31/05/2013
Días:	31
Método de Pago:	No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

[illegible]

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFE.
CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA DE SERVICIO DEBERÁ COMENZARSE A NUESTRA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE AGRAVARÁ LA CONSIDERACIÓN DEL VÍCIO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN DE LA RED NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONCUSET) TEL. 53409999 TEL. 61-480-9999888 PÁG. 18 COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONCUSET) WWW.CONCUSET.GOB.MX



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANBRAS

www.banobras.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Col. LOMAS DE SANTA FE
Delegación ALVARO OBREGÓN C.P. 01219 D.F. MEXICO
(55) 5270-1200
R.F.C. BNO670315CD0

Régimen General de Ley Personas Morales

RECIBO-FACTURA

Serie	Folio Fiscal
DF	30860d0e-c0d7-4702-915e-805c940e0b81
Fecha y hh/mm/ss de emisión del CFDI	
2013-05-31T12:03:21	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	
Tipo Comprobante	
Ingreso	
Método de Pago	No Identificado
Num. Cta. Pago	No identificado

Fecha de Corte	2013-05-14 10:29:18.0			
RECIBIMOS DE GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA	R.F.C. GEO621201KIA			
DIRECCIÓN CARRETERA OAXACA ISTMO K.M. 11.5 0 7				
COLONIA TLALIXTAC DE CABRERA	POBLACIÓN O DELEGACIÓN OAXACA	ESTADO Y PAÍS OAXACA MEXICO	CÓDIGO POSTAL 68270	
LA CANTIDAD DE \$ 27292.09	IMPORTE CON LETRA VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE				
1	No aplica	FID. 2151.- FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA.	\$23,527.66	\$23,527.66
			SUB-TOTAL	\$23,527.66
			IVA 16.00%	\$3,764.43
			TOTAL	\$27,292.09

DOMICILIO DE QUIEN EXPIDE DELEGACION DISTRITO FEDERAL / AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL MEXICO 01219	
OBSERVACIONES: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION, MAYO 2013.	
Lugar Expedición: AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON DISTRITO FEDERAL, MEXICO C.P. 01219	



SELLO DIGITAL DEL EMISOR CCCCOF62v3SRVRAJZmNv1TFaZ1YF80w7gD8CYNf9FgY8V2Mf2kE3UagKQFCmCYAfXChHvH5bYVVKGAjz0xH2vnmZTgMfThHocvV8gUdSTv8SHG0G3wZabRy7H TjHwQ3YK3fHw4EP3MMh	
SELLO DIGITAL DEL SAT OxMOnCfW6N7H4_Ru4ggnD9N2Q2vK3LA4evf8910yKfPv3vN23vP004463pDnuggw8dV628Vv81nfY3NjN7C80vKv1MBY08y3uR8v4uLJK_Zy8d8Mv2v8L8R08 vT1v8Q3v1v8YfY8a3gcnARLxv8v	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT \$1:6008v8v8v-c0d7-4702-915e-805c940e0b812013-05-31T12:03:21CCCCOF62v3SRVRAJZmNv1TFaZ1YF80w7gD8CYNf9FgY8V2Mf2kE3UagKQFCmCYAfXChHvH5bYVVKGAjz0xH2vnmZTgMfThHocvV8gUdSTv8SHG0G3wZabRy7H vT1v8Q3v1v8YfY8a3gcnARLxv8v	
Proveedor de Certificación de CFDI AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000202809590	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2013-05-31T12:03:25

Este documento es una representación impresa de un CFDI



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANABRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNG
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Avda Obispos, D.F. México C.P. 01219

BN067015C100

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banabras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avda Obispos D.F., México C.P. 01219

FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 28

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,316,317.50

Forma	Folio Fiscal
RECIBO	RECIBO DE PAGO
No. de Serie del Certificado	
000010000000202371713	

Fianza y Nómina de Emisión del CFDI
2013-06-07T11:23:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Impuestos en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 5

Cliente Núm: 100004170-0
R.F.C.: BN067015C100
Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/05/2013 al 31/05/2013
Días: 31
Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN / LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									2.45
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2730716	2730716	9.9773300	2	2	4.01	39.93		22.38
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2730716	2730716	9.9773300	23.081	2	4.01	2,313,479.02		2,313,701.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	100.1600000	23.081	2	4.01			2,313,691.43
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		6.69
02	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		16.57
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		3,313,959.12
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,313,949.15
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		4.21
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		36.18
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,314,712.36
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,314,652.60
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		6.04
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		85.81
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,314,980.20
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2.53
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,315,247.42
08	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,315,227.47
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		0.09
08	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		20.04
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,315,565.31
09	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,315,445.47
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,315,435.81
09	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		0.16
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		60.61
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		69.67
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,315,763.23
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,315,713.35
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		7.97
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		57.87
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,316,535.15
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,316,477.28
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2731669	2731669	9.9852277	23.081	2	4.01	9.97		2,316,445.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA DE DEBESE COMPROBAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPROBACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEFI) TEL. 54869999 TEL. 01-800-508888 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadefi.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

BANBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Avaro Oaxtepec, D.F. México C.P. 01219
BANBRAS S.N.C.
TEL. 5270-1200, 01800-2266772
www.banbras.gob.mx

Rojiman General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avaro Oaxtepec, D.F., México C.P. 01219
FID 2151 FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE OAXACA EJERCICIO 20
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
Saldo Promedio 2,316,317.96

Carre	MSD	Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado		
000010000000202371713		


Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2013-04-03T13:23:41

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 3 de 5

Cliente Núm: 1000004170-0
R.F.C.: BNO67031SC00
Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURIAL 100
Período: 01/05/2013 al 31/05/2013
Días: 31
Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO										
FECHA DE OPERACIÓN / LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	110.2501833	23.107	1	4.01	2,315,415.96		9.34
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.9596824			4.01		69.86	79.20
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.2502694	23.107	1	4.01		2,316,713.89	2,316,713.89
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	99.92738254	23.107	1	4.01		6.78	6.78
15	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	99.92738254	23.107	1	4.01		2,317,042.47	2,317,042.47
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.2502694	23.107	1	4.01		2,316,971.40	2,316,971.40
15	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.2502694	23.107	1	4.01		0.92	0.92
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.9623180			4.01		79.86	80.78
16	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.2502694	23.107	1	4.01		2,317,228.56	2,317,228.56
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.9623180			4.02		69.88	69.88
16	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.05212106	23.160	1	4.02		2,317,232.97	2,317,232.97
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98379190			4.02		70.09	70.09
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.06423375	23.160	1	4.02		69.89	69.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98379190			4.02		2,317,491.13	2,317,491.13
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	99.94157724	23.160	1	4.02		19.97	19.97
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.9834698			4.02		2,317,545.23	2,317,545.23
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	99.97502747	23.160	1	4.02		19.98	19.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98749442			4.01		2,318,201.41	2,318,201.41
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.45028854	23.070	1	4.01		29.96	29.96
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98779697			4.01		2,318,204.96	2,318,204.96
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.50122208	23.070	1	4.01		29.96	29.96
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98779697			4.01		2,318,563.19	2,318,563.19
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98779697			4.02		19.98	19.98
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	99.97502747	23.160	1	4.02		2,318,582.75	2,318,582.75
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98749442			4.02		19.98	19.98
22	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.99111555			4.02		2,318,599.74	2,318,599.74
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98940459			4.02		19.98	19.98
22	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.16445106	23.150	1	4.00		2,318,832.45	2,318,832.45
23	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	100.17758058	23.150	1	4.00		2,318,853.34	2,318,853.34
23	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98379190			4.00		2,319,119.29	2,319,119.29
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98379190			4.00		8.15	8.15
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.98379190			4.00		2,319,368.82	2,319,368.82
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.97502747			4.01		59.85	59.85
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	99.93588006	23.429	3	4.01		2,319,368.94	2,319,368.94
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	2743914	7753313	9.97833331			4.01		59.87	59.87

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER MODIFICACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA DE DEBERÁ EMANAR DE LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRESPONDENCIA DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 53088888 TEL. 01-800-0000000 FAX. ELECTRONICA: www.conadeff.gob.mx



BANBRAS

Saldo Promedio	2.316.317,50

Series	Folio Fiscal
MSO	04970223-2004-0357-001-adesaf001111a

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2013-08-09T11:23:41

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Folios: 5 de 5

Cliente Núm:	1000041170-0
R.F.C.:	BN0870315C00
Representante de Cuentas:	100 FIDUCIARIO
Dirección Estatal:	SUCURSAL 100
Período:	01/05/2013 al 31/05/2013
Días:	31
Método de Pago:	No identificado

[illegible]

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFE

CUALQUIER INCÓGNITA DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA -FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN DONDE SE ENCUENTRA AL MENOS DE 15 DÍAS NATURALES DE LOS CONTRATOS DE ALQUILER, CONSERVACIÓN DEL VEHÍCULO, CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR EN LA OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE, PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS INTERES DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONSEJOS) TEL. 034000000 TEL. 034000000 FAX. 034000000 electronic@pau.gov.uy



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

3.- FIDEICOMISO ESCUELAS DE CALIDAD



2010 - 2016

"2013, AÑO DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA MUJER"

Secretaría de Finanzas
Gobierno del Estado de Oaxaca



Oaxaca de todos
un gobierno para todos

Oficio Núm.: SF/USJ/DSLA/0709/2013

Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, 26 de julio de 2013

C.P. EVANGELINA ALCÁZAR HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CONTABILIDAD
GOBERNAMENTAL Y DEUDA PÚBLICA
PRESENTE.

Me refiero al Convenio de Sustitución de Institución Fiduciaria y Modificación al Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración para la operación del Programa Escuelas de Calidad para el Estado de Oaxaca de fecha 27 de agosto de 2004.

Al respecto, adjunto remito a Usted copias simples del Convenio de referencia; así como del Convenio Marco de Coordinación para el Desarrollo de los Programas: Programa Escuelas de Calidad; Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa; Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, entre otros; lo anterior, con la finalidad de incluir a dicho Fideicomiso de Inversión y Administración en el informe trimestral que sobre los ingresos, egresos y deuda pública presenta el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"


LIC. JUAN ALBA VALADEZ


MEDIO DE SERVICIOS JURÍDICOS


SECRETARÍA DE FINANZAS
29 JUL 2013

C.C.P. EXPEDIENTE JAV/CM/014

"2013, Año de Belisario Domínguez"

Edificio D, Saúl Martínez
Avenida Gerardo Pandal Graf Número 1
Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca
C.P. 71257 Tel. (951) 5016900 Ext. 23251

www.finanzasoxaca.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CM-2013

CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD; PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA; PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS; PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO; PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA; PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA; PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO; PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA; PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES; Y PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL; EN LO SUCESIVO "LOS PROGRAMAS"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, EN LO SUCESIVO "LA SEP", REPRESENTADA POR LA MAESTRA ALBA MARTÍNEZ OLIVÉ, SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA; Y POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, EN LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, EL LIC. GABINO CUÉ MONTEAGUDO; ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO, LIC. ALFONSO GÓMEZ SANDOVAL HERNÁNDEZ; POR EL SECRETARIO DE FINANZAS, ENRIQUE ARNAUD VIÑAS; POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE OAXACA, C.P. MANUEL ANTONIO DEL NIÑO JESUS ITURRIBARRÍA BOLAÑOS CACHO; Y POR EL COORDINADOR GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL, MTRO. FERNANDO ESPINOSA CUEVAS; Y QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES"; DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

I.- El Estado Mexicano tiene la responsabilidad de asegurar el derecho a una educación pública de calidad, como lo señala el Artículo Tercero Constitucional en su más reciente reforma, generando para ello las condiciones necesarias para impartir una educación básica pública incluyente y equitativa, a fin de garantizar que niñas y niños mexicanos tengan acceso y culminen en tiempo y forma una educación básica que les otorgue las competencias necesarias para su adecuada incorporación al mundo adulto.

II.- El presente Convenio Marco de Coordinación para el desarrollo de los programas sujetos a Reglas de Operación a cargo de la Subsecretaría de Educación Básica, tiene como propósito impulsar el desarrollo educativo de las Entidades Federativas conjuntamente con sus gobiernos, con el fin de fortalecer los aprendizajes de los alumnos de preescolar, primaria y secundaria, además del desarrollo profesional de sus docentes.

III.- El Gobierno Federal, con objeto de impulsar políticas educativas en las que se promueva la corresponsabilidad entre los gobiernos de las Entidades Federativas y el Distrito Federal, las comunidades escolares y el propio Gobierno Federal, ha puesto en marcha diversos programas tendientes a mejorar la calidad escolar y el rendimiento de los educandos en todo el país.

Entre "LOS PROGRAMAS" a los que se ha comprometido "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se encuentran los siguientes, cuyos objetivos generales son:

1



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

1.- **Programa Escuelas de Calidad:** Contribuir a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas y zonas escolares, mediante el fomento de la corresponsabilidad de la comunidad escolar en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta para propiciar la mejora del logro educativo.

2.- **Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa:** Fortalecer a los equipos técnicos estatales y a los servicios de educación especial para que desarrollen acciones que contribuyan a que los planteles que imparten educación inicial y básica favorezcan la educación inclusiva y eliminen o minimicen las barreras que interfieren en el aprendizaje de los alumnos y en particular, atiendan a los alumnos con discapacidad, con aptitudes sobresalientes y/o talentos específicos.

3.- **Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas:** Contribuir a la reducción del rezago educativo mediante el otorgamiento de becas a niñas y jóvenes en contexto y situación de vulnerabilidad agravada por el embarazo y la maternidad.

4.- **Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio:** Normar y promover la calidad, pertinencia y relevancia de la oferta nacional y estatal de formación continua y superación profesional destinada al fortalecimiento de las competencias profesionales de las figuras educativas de nivel básico de servicio para el mejor desarrollo de sus funciones y la mejora de los aprendizajes de los alumnos.

5.- **Programa Nacional de Lectura:** Contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes de educación básica a través de la instalación y uso de las Bibliotecas Escolares y de Aula.

6.- **Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria:** Contribuir a mejorar el logro educativo de los estudiantes de las telesecundarias objeto de atención, a través del fortalecimiento del Servicio de Telesecundaria. *f*

7.- **Programa Escuelas de Tiempo Completo:** Contribuir a fortalecer las oportunidades de mejorar el logro de aprendizajes de los estudiantes, a través de la ampliación y uso eficiente del horario escolar en escuelas de educación básica.

8.- **Programa de Escuela Segura:** Contribuir a generar en las escuelas de educación básica condiciones que propicien ambientes de seguridad y sana convivencia, favorables para la mejora de los aprendizajes, así como la práctica de valores cívicos y éticos.

9.- **Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes:** Proporcionar atención educativa en los niveles de inicial y básica a la niñez en situación y contexto de migración, desde un enfoque educativo que atienda la diversidad social, cultural y lingüística.

10.- **Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural:** Contribuir a mejorar el nivel de logro educativo de las niñas y los niños que asisten a escuelas de Educación Primaria Indígena, mediante la atención educativa a la diversidad con pertinencia lingüística y cultural.

IV.- De conformidad con lo establecido por el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013 y con objeto de asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna, equitativa y transparente de los recursos públicos, "LOS PROGRAMAS" señalados anteriormente, se encuentran sujetos a Reglas de Operación, en lo sucesivo "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2013.

[Firma] 2



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

DECLARACIONES

I.- De "LA SEP":

I.1.- De conformidad con los artículos 2º, 26 y 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es una dependencia de la Administración Pública Centralizada que tiene a su cargo la función social educativa, sin perjuicio de la concurrencia de las Entidades Federativas y los Municipios.

I.2.- La Maestra Alba Martínez Olivé, Subsecretaria de Educación Básica, suscribe el presente Instrumento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de enero de 2005, y el "Acuerdo número 399 por el que delegan facultades a los subsecretarios y titulares de unidad de la Secretaría de Educación Pública", publicado en el mismo órgano informativo el día 26 de abril de 2007.

I.3.- Que cuenta con los recursos necesarios para la celebración de este Convenio en el presupuesto autorizado a la Subsecretaría de Educación Básica en el ejercicio fiscal de 2013, con cargo a las claves presupuestarias siguientes:

Programa	Clave Presupuestaria
1. Programa Escuelas de Calidad.	11 310 000 2 5 01 00 016 S029 43902 1 109 000000000000 11 310 000 2 5 01 00 016 S029 43902 2 2 09 000000000000 11 310 000 2 5 01 00 016 S029 43902 2 3 09 000000000000
2. Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.	11 312 2501 00 010 S033 43801 1 1 01 000000000000
3. Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.	11 313 2501 00 016 S108 43901 1 1 01 000000000000 11 313 2501 00 016 S108 43401 7 1 01 000000000000
4. Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio (incluye el Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres).	11 314 2501 00 010 S127 43801 1 1 01 000000000000 11 314 2501 00 016 S127 43801 1 1 01 000000000000
5. Programa Nacional de Lectura.	11 311 2501 00 010 S128 43801 1 1 01 000000000000
6. Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria.	11 311 2501 00 016 S152 43801 1 1 01 000000000000
7. Programa Escuelas de Tiempo Completo.	11 310 2501 00 016 S221 43801 1 1 01 000000000000
8. Programa de Escuela Segura.	11 310 2501 00 016 S222 43801 1 1 01 000000000000
9. Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.	DGEI:11 313 000 2 5 01 01 016

[Firma]

3



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

10. Programa de Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	DGEI:11 313 000 2 5 01 00 003

I.4.- Para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la calle de Argentina 28, Primer Piso, Oficina 2005, Colonia Centro Histórico, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06020, en la Ciudad de México.

II.- De "EL GOBIERNO DEL ESTADO":

II.1.- El Estado de Oaxaca, es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

II.2.- El Lic. Gabino Cué Monteagudo, en su carácter de Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, se encuentra facultado y comparece a la celebración del presente Convenio, de conformidad con lo establecido por los artículos 66 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, y 2 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

II.3.- El Lic. Alfonso Gómez Sandoval Hernández, en su carácter de Secretario General de Gobierno, suscribe el presente Instrumento, de conformidad con los artículos 1; 3 fracción I; 27 fracción I y 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

II.4.- El C. Enrique Arnaud Viñas, en su carácter de Secretario de Finanzas, suscribe el presente Convenio de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1; 3 fracción I; 27 fracción XII y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.

II.5.- El C.P. Manuel Antonio del Niño Jesús Iturribarria Bolaños Cacho, en su carácter de Director General de Educación Pública de Oaxaca, suscribe el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1; 3 fracción II y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; artículo 14 fracción XII de la Ley Estatal de Educación; artículo 10 fracciones I, IX y XIII del Acuerdo emitido por el C. Gobernador del Estado, mediante el cual se dicta el Reglamento Interno de la Junta Directiva del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; y el artículo 8 fracción II del Reglamento Interno del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

II.6 El Mtro. Fernando Espinosa Cuevas en su carácter de Coordinador General de Educación Básica y Normal, suscribe el presente Convenio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2; 4 fracción V; 8 fracciones III, IV y XV del Reglamento Interno del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.

II.7.- Es su interés suscribir y dar cabal cumplimiento al objeto de este Convenio, con el fin de continuar participando en el desarrollo y operación de "LOS PROGRAMAS" ajustándose a lo establecido por "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" vigentes, cuyo contenido conoce y que fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 25, 26, 27 y 28 de febrero de 2013.

II.8.- Cuenta con los recursos humanos, materiales y financieros para dar cumplimiento en el ejercicio fiscal 2013, a los compromisos que adquiere mediante el presente Convenio.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

II.9.- Resulta de alta prioridad continuar teniendo una participación activa en el desarrollo de **"LOS PROGRAMAS"**, ya que promueven el mejoramiento de la calidad educativa en los planteles de educación preescolar, primaria y secundaria en la Entidad.

II.10.- Aprovechando la experiencia adquirida en el desarrollo de **"LOS PROGRAMAS"**, tiene interés en colaborar con **"LA SEP"**, para que dentro de un marco de coordinación, se optimice la operación y desarrollo de los mismos.

II.11.- Ha constituido en el Banco Santander Serfin, S.A. el Fideicomiso denominado Escuelas de Calidad para el Estado de Oaxaca, número 00100878-001, a través del cual ha venido recibiendo la ministración de recursos para, en la esfera de su competencia y acorde con los fines precisados en tal fideicomiso, transparentar el destino de los recursos federales que le son entregados por el Gobierno Federal, a través de **"LA SEP"**, para el **PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD**. Para el caso de los demás **"PROGRAMAS"** ha abierto en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta específica para la inversión y administración de los recursos que reciba de **"LA SEP"** para cada uno de ellos

II.12.- Para los efectos del presente convenio señala como su domicilio el ubicado en la Carretera Cristóbal Colón Km. 5.5, Santa María Ixcotel, Santa Lucía del Camino, Código Postal 68100, en el Estado de Oaxaca.

En cumplimiento a sus atribuciones y con el objeto de llevar a cabo la operación y desarrollo de **"LOS PROGRAMAS"**, de conformidad con lo establecido en **"LAS REGLAS DE OPERACIÓN"**, ambas partes suscriben este Convenio de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- Objeto: Es objeto de este Convenio, establecer las bases de coordinación entre **"LA SEP"** y **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"**, con el fin de unir su experiencia, esfuerzos y recursos para llevar a cabo la operación de **"LOS PROGRAMAS"** en la Entidad, de conformidad con **"LAS REGLAS DE OPERACIÓN"** y con la finalidad de realizar las acciones correspondientes que permitan el cumplimiento de los objetivos para los cuales fueron creados y documentarlas.

SEGUNDA.- Coordinación: **"LA SEP"** y **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** acuerdan coordinarse para operar en el ámbito de sus respectivas competencias, los recursos humanos, financieros y materiales asignados para el desarrollo de **"LOS PROGRAMAS"**, ajustándose a lo establecido en este Convenio y en sus correspondientes **"REGLAS DE OPERACIÓN"**, comprometiéndose a lo siguiente:

A).- Promover la obtención de apoyos económicos en efectivo y/o en especie, entre los diversos sectores sociales, públicos y privados, con el objeto de que en la medida de lo posible, se fortalezca el aspecto financiero de **"LOS PROGRAMAS"**, que permita optimizar el cumplimiento de sus objetivos específicos, canalizando los recursos que se obtengan a través de esquemas que **"EL GOBIERNO DEL ESTADO"** tenga establecidos;

B).- Elaborar el Plan Anual de Trabajo que deberá apegarse al desarrollo de cada uno de **"LOS PROGRAMAS"**, el cual deberá contemplar las acciones al cierre del ciclo escolar vigente y del ciclo escolar siguiente;

C).- Unir esfuerzos para que derivado de la experiencia adquirida en la operación de **"LOS PROGRAMAS"**, se inicie un proceso de mejora de **"LAS REGLAS DE OPERACIÓN"** y



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

D).- Designar, dentro de la unidad responsable de la educación básica de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" a la persona o personas que fungirán como responsables de la operación de "LOS PROGRAMAS", buscando en ello la integración de equipos de trabajo cuando así se considere conveniente.

TERCERA.- Reglas de Operación: Con objeto de optimizar el desarrollo de cada uno de "LOS PROGRAMAS" y estandarizar su forma de operación, atendiendo a la naturaleza específica de cada uno de éstos, con base en la experiencia adquirida durante su aplicación, las partes se comprometen a colaborar para lograr que los criterios de elaboración de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" se uniformen, con el fin de que en el futuro puedan ser actualizadas en la parte relativa a sus especificaciones particulares o aspectos administrativos y financieros, ajustándolas a lo previsto por el Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal correspondiente, sin menoscabo de llevar a cabo aquellos ajustes necesarios para la optimización de la aplicación de "LOS PROGRAMAS".

Para lograr tal objetivo, las partes se comprometen a:

A).- Sujetarse a los lineamientos, políticas y disposiciones generales y específicas que en materia de elaboración de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" determine la Secretaría de la Función Pública, con el objeto de alcanzar los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad y transparencia de "LOS PROGRAMAS";

B).- Analizar conjuntamente cada una de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", a fin de determinar en cada caso, aquellas normas particulares que habrán de ser de aplicación continua y que en el futuro no requieran tener ajustes de importancia;

C).- Determinar aquellas normas concretas, que por su propia naturaleza sea necesario ajustar de tiempo en tiempo, para darle a "LOS PROGRAMAS" la viabilidad necesaria en materia administrativa o financiera, y

D).- Procurar que "LOS PROGRAMAS" comiencen a operar al inicio del ejercicio fiscal correspondiente.

CUARTA.- Entrega de recursos de "LA SEP": "LA SEP" con base en su disponibilidad presupuestaria en el ejercicio fiscal 2013, aportará a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" la cantidad de \$260'360,529.02 (Doscientos Sesenta Millones Trescientos Sesenta Mil Quinientos Veintinueve pesos 02/100 M.N.), para que la destine y ejerza exclusivamente en la operación y desarrollo de "LOS PROGRAMAS", de conformidad con la tabla de distribución indicada en el "ANEXO ÚNICO" de este Convenio.

Dicha cantidad será transferida por "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", con base en su disponibilidad presupuestaria, calendario de ministraciones autorizado y lo dispuesto para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013, de acuerdo a los criterios y requisitos de distribución que establecen "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" de cada uno de "LOS PROGRAMAS".

En caso de que "LA SEP" aporte a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" recursos adicionales para alguno de "LOS PROGRAMAS" conforme lo que establezcan "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", dichas aportaciones se formalizarán mediante la suscripción de una adenda al presente Convenio, en la cual el "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obligue a destinar y ejercer dichos recursos exclusivamente para el



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

desarrollo y operación de "LOS PROGRAMAS" respectivos, de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" correspondientes.

QUINTA.- Recibo: Por cada entrega de recursos que realice "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", éste se compromete a entregar el recibo correspondiente en los términos que, acorde con la normatividad aplicable en cada caso, le indique "LA SEP".

SEXTA.- Destino: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" se obliga a destinar los recursos que reciba de "LA SEP" exclusivamente al cumplimiento de los compromisos que derivan a su cargo de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" para cada uno de "LOS PROGRAMAS", observando en todo tiempo lo establecido en las mismas, por lo que en ningún caso dichos recursos podrán ser destinados a otro fin, que no sea la consecución de los objetivos de "LOS PROGRAMAS".

SÉPTIMA.- Aportación de "EL GOBIERNO DEL ESTADO": "EL GOBIERNO DEL ESTADO", de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" del "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", se obliga a aportar para su operación y desarrollo en el ejercicio fiscal 2013, la cantidad total de \$ 27'813,696.00 (Veintisiete Millones Ochocientos Trece Mil Seiscientos Noventa y Seis Pesos 00/100 M.N.)

Las aportaciones que realice "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en el "PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD", no estarán sujetas al principio de anualidad en materia presupuestaria.

OCTAVA.- Compromisos adicionales a cargo de "EL GOBIERNO DEL ESTADO": Toda vez que los recursos que se transferirán por "LA SEP" a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", acorde con los términos de cada uno de "LOS PROGRAMAS" son de origen federal, su administración será responsabilidad de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en los términos de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", obligándose éste a:

A).- Constituir un Comité Técnico Estatal responsable de "LOS PROGRAMAS", que deberá estar conformado por: Presidente (Secretario de Educación Pública Estatal o equivalente, con voz y voto de calidad); Secretario Técnico (Subsecretario de Educación Pública Estatal u homólogo, con voz y voto); Vocales (Secretario de Finanzas Estatal o equivalente; con voz y voto; Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación "OSFAE", con voz y voto; Contraloría Estatal o equivalente, con voz; Subsecretario de Planeación o equivalente, con voz; Director de Recursos Financieros de la Secretaría de Educación Estatal o equivalente, con voz; Directores de los niveles y modalidades de Educación Básica u homólogo [preescolar, primaria, secundaria, indígena, especial, inicial, otros que considere la entidad, con voz; Invitados permanentes (Consejo Estatal de Participación Social, con voz).

B).- Destinar los recursos financieros que le aporte "LA SEP" y los propios que aporte en los términos de este convenio, exclusivamente para la operación de "LOS PROGRAMAS" de conformidad con sus "REGLAS DE OPERACIÓN";

C).- Elaborar los informes previstos para "LOS PROGRAMAS" en sus "REGLAS DE OPERACIÓN", así como los que al efecto le solicite "LA SEP";

D).- Proporcionar y cubrir los costos del personal directivo y administrativo que requiera para la operación de cada uno de "LOS PROGRAMAS";

E).- Establecer una contabilidad independiente para cada uno de "LOS PROGRAMAS";

7



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

F).- Abrir y mantener en una institución bancaria legalmente autorizada una cuenta específica para la inversión y administración de los recursos que reciba de "LA SEP" para cada uno de "LOS PROGRAMAS", con excepción de aquellos, cuyas "REGLAS DE OPERACIÓN" establezcan la figura del fideicomiso para tales efectos;

G).- Recibir, resguardar y administrar los recursos que con motivo de este convenio reciba de "LA SEP", de acuerdo con los procedimientos que determine la normatividad aplicable vigente;

H).- Realizar, con base en su disponibilidad presupuestal la aportación de recursos previamente acordados con "LA SEP", de conformidad con la CLÁUSULA SÉPTIMA del presente Convenio;

I).- Promover la difusión de "LOS PROGRAMAS" y otorgar las facilidades necesarias para el desarrollo de sus actividades;

J).- Notificar oportunamente a la Subsecretaría de Educación Básica de "LA SEP", el replanteamiento de las partidas presupuestarias en los recursos que requiera el equipamiento inicial y la operación de "LOS PROGRAMAS", así como las subsecuentes aportaciones que en su caso, se efectúen;

K).- Destinar los recursos que reciba de "LA SEP" y los productos que se generen, exclusivamente para el desarrollo y operación de "LOS PROGRAMAS" de conformidad con "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", lo establecido en este Convenio y su ANEXO ÚNICO. Realizado lo anterior y de persistir aún economías, se requerirá de la autorización de "LA SEP", a través de sus Direcciones Generales designadas como responsables del seguimiento de cada uno de "LOS PROGRAMAS" indicadas en la CLÁUSULA DÉCIMA de este convenio, para ejercer dichas economías, en cualquier otro concepto relacionado con "LOS PROGRAMAS" no previsto en este convenio, siempre y cuando esta situación no se dé con el objeto de evitar el reintegro de recursos al final del ejercicio fiscal;

L).- Remitir en forma trimestral a "LA SEP", por conducto de los titulares de las áreas responsables del seguimiento de "LOS PROGRAMAS" señaladas en la CLÁUSULA DÉCIMA de este Convenio, los informes técnicos que emita sobre el ejercicio de los recursos financieros y productos que generen asignados para cada uno de "LOS PROGRAMAS", con el fin de verificar su correcta aplicación. La documentación original comprobatoria del gasto quedará en poder del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", debiendo esta remitir copia de dicha documentación a su órgano interno de control, y en caso de que se lo requieran, a las áreas responsables de "LA SEP" competentes;

M).- Reintegrar a la Tesorería de la Federación, los recursos financieros asignados a cada uno de "LOS PROGRAMAS" así como los productos que éstos hayan generado, que no se destinen a los fines autorizados, de conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" y demás disposiciones administrativas, jurídicas y presupuestarias aplicables;

N).- Coordinarse con los representantes de las Direcciones Generales de "LA SEP", responsables del seguimiento de cada uno de "LOS PROGRAMAS", para realizar visitas a las instalaciones en donde se realice la operación de "LOS PROGRAMAS", con el fin de aportar comentarios y experiencias que fortalezcan la administración y ejecución de éstos;

O).- Brindar las facilidades necesarias para que las diferentes instancias revisoras federales y estatales lleven a cabo la fiscalización de la adecuada aplicación y ejercicio de los recursos públicos materia de este convenio, y

P).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN".

8



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

NOVENA.- Compromisos Adicionales a cargo de "LA SEP": "LA SEP" a fin de apoyar el desarrollo y operación de "LOS PROGRAMAS", se compromete a:

A).- Brindar asesoría respecto de los alcances de "LOS PROGRAMAS" y de sus "REGLAS DE OPERACIÓN";

B).- Dar seguimiento, promover y evaluar el desarrollo de las actividades de formación, ejecución y difusión de "LOS PROGRAMAS";

C).- Realizar las aportaciones de recursos financieros previamente acordados con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", de conformidad con lo pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Convenio;

D).- Coordinar esfuerzos conjuntamente con "EL GOBIERNO DEL ESTADO" para lograr la participación de otras instituciones públicas y organizaciones privadas y sociales, con base a las necesidades de "LOS PROGRAMAS";

E).- Realizar las acciones necesarias para la motivación, incorporación, establecimiento y seguimiento de "LOS PROGRAMAS" en el Sistema Educativo de la Entidad Federativa;

F).- Dar vista a las autoridades competentes en caso de detectar omisiones y/o inconsistencias en la información y documentación que remita "EL GOBIERNO DEL ESTADO", y

G).- Las demás obligaciones a su cargo establecidas en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN".

DÉCIMA.- Responsables del seguimiento de los "PROGRAMAS": Para la coordinación de las acciones acordadas en este convenio, "LA SEP" designa a los titulares de sus Direcciones Generales conforme se indica a continuación, quienes en el ámbito de sus respectivas competencias serán responsables del seguimiento, evaluación y cumplimiento de "LOS PROGRAMAS".

Programa	Unidad Responsable
1. Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.	Dirección General de Desarrollo Curricular
2. Programa Nacional de Lectura	Dirección General de Materiales e Informática Educativa
3. Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria	
4. Programa Escuelas de Calidad.	Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa
5. Programa Escuelas de Tiempo Completo.	
6. Programa de Escuela Segura.	Dirección General de Educación Indígena
7. Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.	
8. Programa de Educación Básica para Niñas y Niños de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.	
9. Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	

9



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

10. Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio (incluye el Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la Violencia hacia las Mujeres).	Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio

Por su parte, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" será responsable de llevar a cabo las acciones necesarias para el correcto desarrollo y operación de "LOS PROGRAMAS", a través de los servidores públicos que al efecto designe el titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, cuyos nombres y cargos hará por escrito del conocimiento de "LA SEP" dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de firma de este convenio, comprometiéndose a designar los equipos estatales que estarán a cargo de su desarrollo, los cuales deberán cumplir con las características técnicas exigidas por "LOS PROGRAMAS", buscando siempre optimizar en lo posible los recursos públicos federales que se asignen.

DÉCIMA PRIMERA.- Titularidad de los Derechos Patrimoniales de Autor: "LAS PARTES" acuerdan que la titularidad de los derechos patrimoniales de autor o cualesquiera otros derechos que se originen con motivo del presente Convenio, corresponderá a ambas y podrán ser usados únicamente en beneficio de la educación a su cargo.

DÉCIMA SEGUNDA.- Suspensión de Apoyos: El apoyo financiero materia de este Convenio, podrá ser suspendido por "LA SEP", en el caso de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO": a).- Destine los recursos que reciba a un fin distinto al establecido en este convenio y su Anexo Único; b).- El retraso mayor a un mes contado a partir de la fecha prevista para la entrega de los informes a que se refiere el inciso l) de la **CLÁUSULA OCTAVA** de este Instrumento; c).- El retraso mayor de dos semanas ante cualquier requerimiento de información que le solicite "LA SEP"; y d).- Cuando "EL GOBIERNO DEL ESTADO" opere unilateralmente alguno de "LOS PROGRAMAS" o incumpla con sus obligaciones establecidas en este convenio, o en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" de cada uno de "LOS PROGRAMAS".

DÉCIMA TERCERA.- Personal: "LAS PARTES" acuerdan expresamente que el personal designado por cada una de ellas para la organización, ejecución, supervisión y cualesquiera otras actividades que se lleven a cabo con motivo de este Instrumento, continuará en forma absoluta bajo la dirección y dependencia de la parte que lo designó, sin que se entienda en forma alguna, que en la realización de los trabajos desarrollados se pudiesen generar, o haber generado, derechos laborales o de otra naturaleza, con respecto a la otra parte.

Por lo anterior, las partes asumen plenamente la responsabilidad laboral del personal designado por cada una de ellas para la realización de las actividades materia de este Convenio y de cada uno de "LOS PROGRAMAS", por lo que en consecuencia, no existirá sustitución, subrogación ni solidaridad patronal entre las partes o con el personal adscrito a la otra.

DÉCIMA CUARTA.- Transparencia: "LAS PARTES" acuerdan que para fomentar la transparencia de "LOS PROGRAMAS", en la papelería y documentación oficial, así como en la publicidad y promoción de los mismos, deberá incluirse de forma clara visible y audible según el caso, la siguiente leyenda:

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

10



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

DÉCIMA QUINTA.- Contraloría Social: "LAS PARTES" acuerdan promover la participación de los beneficiarios de "LOS PROGRAMAS", a fin de verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los mismos, así como contribuir a que el manejo de los recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, por medio de la integración de Comités de Contraloría Social que coadyuven a transparentar el ejercicio de dichos recursos.

La constitución de los Comités de Contraloría Social podrá realizarse al interior de los Consejos Escolares de Participación Social o sus equivalentes ya establecidos en las escuelas, para fortalecer las formas organizativas de las comunidades educativas y fomentar la participación ciudadana en la gestión y vigilancia de la ejecución de "LOS PROGRAMAS".

Asimismo, "LAS PARTES" promoverán el establecimiento de las acciones de Contraloría Social, de conformidad a lo que disponen en la materia la Ley General de Desarrollo Social, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, el Esquema de Contraloría Social y la Guía Operativa para la Contraloría Social de "LOS PROGRAMAS" y demás normas que, en su caso, emita la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social.

DÉCIMA SEXTA.- Mantenimiento de puestos Docentes y Directivos: "EL GOBIERNO DEL ESTADO" procurará mantener estables los puestos de los docentes y de los directivos en las escuelas donde se desarrollen "LOS PROGRAMAS" durante las fases de su aplicación, con la finalidad de operar con mayor éxito los mismos y en su caso, reasignará al personal que garantice su continuidad cumpliendo con el perfil requerido.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Modificación: Conviene "LAS PARTES" que los términos y condiciones establecidos en el presente Convenio, podrán ser objeto de modificación, previo acuerdo por escrito entre ellas.

DÉCIMA OCTAVA.- Vigencia: El presente Convenio surtirá sus efectos a partir de la fecha de su firma y su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2013. Podrá ser concluido con antelación, previa notificación que por escrito realice cualquiera de las partes con 30 (treinta) días de anticipación a la otra parte; pero en tal supuesto "LAS PARTES" tomarán las medidas necesarias a efecto de que las acciones que se hayan iniciado en el marco de este convenio, se desarrollen hasta su total conclusión.

DÉCIMA NOVENA.- Interpretación y Cumplimiento: "LAS PARTES" acuerdan que los asuntos que no estén expresamente previstos en este Convenio, así como las dudas que pudieran surgir con motivo de su interpretación y cumplimiento, se resolverán de común acuerdo y por escrito entre las mismas, acorde con los propósitos de "LOS PROGRAMAS" y sus "REGLAS DE OPERACIÓN", manifestando que cualquier adición o modificación al presente instrumento se hará de común acuerdo y por escrito.

VIGÉSIMA.- Jurisdicción y Competencia: Para la interpretación y el cumplimiento de este Convenio, "LAS PARTES" expresamente se someten a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de México, renunciando al fuero que en razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

11



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Leído que fue el presente convenio por "LAS PARTES" y enteradas de su contenido, lo firman en cuatro tantos en la Ciudad de México, el 13 de Mayo de 2013.

Por: "LA SEP"

Maestra Alba Martínez Olivé
Subsecretaria de Educación Básica

Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador

Lic. Alfonso Gómez Sandoval Hernández
Secretario General de Gobierno

Enrique Arnaud Viñas
Secretario de Finanzas

C.P. Manuel Antonio del Niño Jesús
Iturrigarain Botas Cacho
Director General del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca.

Mtro. Fernando Espinosa Cuevas.
Coordinador General de Educación Básica
y Normal

ÚLTIMA HOJA DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS, PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA, PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA, PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, Y PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, CON FECHA 13 DE MAYO DE 2013 (CONSTA DE ANEXO ÚNICO).

12



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ANEXO ÚNICO, TABLA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES QUE SE APORTAN A LOS LISTADOS QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS, PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA, PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA, PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, Y PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, CON FECHA 13 DE MAYO DE 2013.

Programas sujetos a Reglas de Operación	Importe Base	Calendario de Ministración
1. Programa Escuelas de Calidad.	\$83'441,088.00 (Ochenta y tres millones cuatrocientos cuarenta y un mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)	De acuerdo a disponibilidad Presupuestal
2. Programa de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa.	\$1'436,931.00 (Un millón cuatrocientos treinta y seis mil novecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)	Junio
3. Programa Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas.	\$8'971,800.00 (Ocho millones novecientos setenta y un mil ochocientos pesos 00/100 M.N.)	Mayo/Junio/Julio
4. Programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio.	\$8'279,127.70 (Ocho millones doscientos setenta y nueve mil ciento veintisiete pesos 70/100 M.N.)	Mayo/Junio
5. Programa Nacional de Lectura.	\$ 1'162,955.00 (Un millón ciento sesenta y dos mil novecientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.)	Mayo
6. Programa para el Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria.	\$14'970,429.03 (Catorce millones novecientos setenta mil cuatrocientos veintinueve pesos 03/100 M.N.)	Mayo

13



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

116

7. Programa Escuelas de Tiempo Completo.	\$123'868,589.32 (Ciento veintitrés millones ochocientos sesenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 32/100 M.N.)	Mayo/Junio
8. Programa de Escuela Segura.	\$3'755,296.00	Mayo
9. Programa de Educación Básica para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes.	\$5'892,788.68 (Cinco millones ochocientos noventa y dos mil setecientos ochenta y ocho pesos 68/100 M.N.)	Mayo/julio
10. Programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Atención Educativa a la Diversidad Social, Lingüística y Cultural.	\$8'581,524.29 (Ocho millones quinientos ochenta y un mil quinientos veinticuatro pesos 29/100 M.N.)	Mayo/Julio

f

Leído que fue el presente Anexo Único por las partes y enteradas de su contenido, lo firman en cuatro tantos en la Ciudad de México, el día 13 de mayo de 2013.

Por: "LA SEP"

Maestra Alba Martínez Olivé
Subsecretaria de Educación Básica

Por: "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

Lic. Gabino Cué Monteagudo
Gobernador


Lic. Alfonso Gómez Sandoval Hernández
Secretario General de Gobierno

Enrique Arnaud Viñas
Secretario de Finanzas



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA


C.P. Manuel Antonio del Niño Jesús
Iturribarria Belaños Cacho
Director General del Instituto Estatal de
Educación Pública de Oaxaca.



Mtro. Fernando Espinosa Cuevas.
Coordinador General de Educación Básica
y Normal

ÚLTIMA HOJA DEL ANEXO ÚNICO, QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS: PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y DE LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA, PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑAS Y NIÑOS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS, PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO, PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA, PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA, PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO, PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA, Y PROGRAMA ASesor TÉCNICO PEDAGÓGICO Y PARA LA ATENCIÓN EDUCATIVA A LA DIVERSIDAD SOCIAL, LINGÜÍSTICA Y CULTURAL, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, CON FECHA 13 DE MAYO DE 2013.

15



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



F/100878-0


CONVENIO DE SUSTITUCIÓN DE INSTITUCIÓN FIDUCIARIA Y MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO ESCUELAS DE CALIDAD PARA EL ESTADO DE OAXACA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA, REPRESENTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ING. FROYLAN CRUZ TOLEDO; COMO FIDEICOMITENTE, POR UNA SEGUNDA PARTE, COMO FIDUCIARIO SUSTITUIDO, BANCO NACIONAL DE MÉXICO S. A., DIVISIÓN FIDUCIARIA REPRESENTADO POR SU DELEGADOS FIDUCIARIOS LICENCIADOS ALBERTO COMONFORT HERNÁNDEZ Y OCTAVIO HOSNAYA VÁZQUEZ; Y, POR UNA TERCERA PARTE, COMO FIDUCIARIO SUSTITUTO, BANCA SERFIN, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER SERFIN, REPRESENTADO POR SU DELEGADO FIDUCIARIO LICENCIADO GENARO CASTRO SÁNCHEZ; QUIENES SE SUJETAN A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

- I. El Gobierno del Estado de Oaxaca, estableció en el año 2001 un programa que permita a la población del Estado en desventaja económica, mayores oportunidades de acceso y permanencia en los servicios públicos de educación, así como fortalecer la coordinación entre los Gobiernos Federal y el Estado de Oaxaca, para lograr la equidad educativa, de conformidad con los propósitos y objetivos del Programa, cuyas reglas de operación fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil uno.
- II. Que el referido Programa quedó pactado para su operación que los recursos se aporten a un fideicomiso para la debida inversión y administración de los mismos.
- III. Con base en las Reglas de Operación referidas, el Gobierno del Estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública, con fecha seis de diciembre de dos mil uno, celebró con Banco Nacional de México, S. A., División Fiduciaria, un Contrato de Fideicomiso de Inversión y Administración para la Operación del Programa denominado Escuelas de Calidad para el Estado de Oaxaca, el cual quedó registrado e identificado bajo el número F/ 14825-1
- IV. Que las Reglas de Operación del programa publicadas en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil uno sufrirán las modificaciones que para cada ciclo escolar emite la Federación; en el citado órgano de difusión oficial, las cuales estarán vigentes hasta en tanto no se emitan las respectivas para el correspondiente ejercicio fiscal, sin que ello impida dar cumplimiento a los objetivos del Fideicomiso.
- V. Que las Reglas de Operación, establecen dentro de los objetivos del Programa, entre otros, de no menos importancia los siguientes objetivos:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Fomentar la transformación de los centros escolares públicos de educación primaria en escuelas de calidad, considerando que una escuela de calidad es aquella que asume de manera colectiva la responsabilidad por los resultados de aprendizaje de todos sus alumnos y se compromete con el mejoramiento continuo del aprovechamiento escolar; en una comunidad educativa integrada y comprometida que garantiza que los educandos adquieran conocimientos fundamentales y desarrollen habilidades intelectuales básicas, valores y actitudes necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, ejercer una ciudadanía competente, activa y comprometida, participar en el trabajo productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida.

Programa Escuelas de Calidad será financiado concurrentemente por la Federación, los gobiernos estatales y municipales, organizaciones sociales y productivas. Para la administración de los recursos aportados por la federación a este programa, La Secretaría de Educación Pública ha constituido el Fondo Nacional para Escuelas de Calidad (FNEC), a través del cual se asignarán recursos a las entidades federativas en la proporción que represente su población de 5 a 14 años respecto del total nacional, conforme el cuadro de distribución de recursos a los estados contenido en el punto 4.1.3. de las Reglas de Operación e indicadores de Gestión y Evaluación del programa.

Así como los siguientes principios básicos.

- La garantía de imparcialidad, transparencia y objetividad en la selección de los beneficiarios.
- La garantía de imparcialidad, transparencia y objetividad en la selección de los beneficiarios por medio de convocatorias abiertas, lineamientos y normas explícitas y públicas y la evaluación de las solicitudes por el Comité Técnico del Fideicomiso.
- La publicación periódica de sus programas y proyectos.
- Evitar que se dupliquen los apoyos federales dirigidos a la misma población beneficiaria.

Y las siguientes características de los apoyos a otorgar:

- Se ofrecerán para la realización de apoyo económico a las escuelas públicas en programas de mejoramiento y fortalecimiento en la educación básica.
- Consistirán en un estipendio mensual de ayuda de sostenimiento cuyo monto será fijado conforme a las cantidades que rijan las Reglas de Operación vigentes en el periodo anual de doce meses, para el ciclo escolar 2004-2005, y hasta en tanto no se especifique ningún otro en las Reglas de Operación correspondiente a cada ciclo escolar, el monto del apoyo será el siguiente:


Recurso Inicial	\$ 50,000.00
Recurso Adicional	\$ Dos pesos por cada peso que aporte la escuela. (2 ^o 1)

DECLARACIONES

2



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Las partes declaran que mediante el presente instrumento se sustituirá como Fiduciario a Banco Nacional de México, S.A., División Fiduciaria, en el Fideicomiso Programa denominado Escuelas de Calidad para el Estado de Oaxaca, para que en su lugar funja como Fiduciario sustituto Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin; de conformidad con lo siguiente:

I. Del Fideicomitente, a través de su representante:

- a) Que cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2, 5, 7 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado; y, 7 de la Ley del Presupuesto, Gasto Público y su Contabilidad vigente.
- b) Que el Ciudadano Gobernador del Estado le instruyó para que en su calidad de representante del Gobierno del Estado celebre el presente contrato, acreditando su personalidad con el nombramiento que ostenta como Director General del Instituto Estatal de Educación Pública, expedido a su favor por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, de fecha 16 de octubre de 1999, mismo que no le ha sido modificado, ni revocado en forma alguna.
- c) Que de conformidad con lo establecido en el artículo de la Ley de interviene en la suscripción del presente convenio,
- d) Que para los fines legales del presente contrato señala como su domicilio el edificio marcado con el número , Carretera Internacional km. 5.5 Santa María Ixcotel, C. P. 68100 ubicado en el , Centro de esta Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

II. Del Fiduciario sustituido, a través de sus representantes:

- a) Que no tiene inconveniente alguno para que se realice la sustitución fiduciaria a favor de Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin; en los términos del presente convenio.
- b) Que sus delegados Fiduciarios cuentan con las facultades necesarias para celebrar este convenio, las cuales no les han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
- c) Que acreditan su personalidad jurídica mediante instrumento notarial número 48,800 de 30 de octubre de 2002, otorgada por el Lic. Roberto Núñez y Bandera, Notario Público No. 1 del Distrito Federal.

III.- Del Fiduciario Sustituto, a través de su representante:

- a) Que se encuentra autorizado para llevar a cabo operaciones fiduciarias, y que está de acuerdo en desempeñar el cargo de Fiduciario que se le confiere y en modificar, conjuntamente con la Fideicomitente el Fideicomiso denominado Escuelas de Calidad para el Estado de Oaxaca, a fin de que se plasmen en un solo documento todos y cada uno de los términos del contrato del Fideicomiso mencionado.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



- b) Que su delegado Fiduciario acredita su personalidad con el testimonio de la escritura pública número 207,098 de fecha 02 de abril de 2003, otorgada ante el licenciado Gonzalo M. Ortiz Blanco, Notario Público número 98, del Distrito Federal, misma que se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de esta ciudad, bajo el folio mercantil número 214958, manifestando que cuenta con facultades suficientes para celebrar el presente convenio, las cuales no le han sido revocadas ni limitadas en forma alguna.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

CAPITULO I DE LA SUSTITUCION

PRIMERA.- SUSTITUCIÓN Y TRANSMISIÓN DE BIENES.- Banca Serfin, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Santander Serfin con la conformidad del Fideicomitente, sustituye como FIDUCIARIO SUSTITUTO a Banco Nacional de México, S. A., División Fiduciaria, como FIDUCIARIO SUSTITUIDO, en el Fideicomiso denominado Escuelas de Calidad para el Estado de Oaxaca, precisado en el antecedente I de este instrumento, al que en lo sucesivo se le designará el FIDEICOMISO.


Banco Nacional de México, S.A., División Fiduciaria, en su carácter de Fiduciario sustituido, entrega en este acto, a Banca Serfin, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander Serfin, como Fiduciario sustituto, la cantidad de \$17'367,830.73 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 73/100 M. N.), a la fecha de firma del presente convenio, mediante cheque de caja a favor de Banca Serfin, S. A., y a cargo de Banco Nacional de México, S. A., como patrimonio del contrato de fideicomiso relacionado en el antecedente III del presente convenio de sustitución de fiduciario.

En relación con la dispersión de recursos a escuelas, el fiduciario sustituido manifiesta que no existe trámite pendiente a la fecha de firma del presente convenio.

SEGUNDA.- CONFORMIDAD DEL FIDEICOMITENTE: El Fideicomitente manifiesta su absoluta conformidad respecto del patrimonio traspasado al Fiduciario Sustituto por concepto de la entrega total del patrimonio fideicomitido en el Fideicomiso F/14825-1, el cual asciende a la fecha de firma del presente convenio a la cantidad de \$17'367,830.73 (DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 73/100 M. N.), por lo que otorga en este acto a Banco Nacional de México, S.A., División fiduciaria, el finiquito más amplio que en derecho proceda por su actuación como Fiduciario en el Fideicomiso referido anteriormente, manifestando expresamente su conformidad respecto a la administración y manejo del mismo por parte del fiduciario desde la fecha de constitución del fideicomiso, hasta la fecha de firma del presente convenio, no reservándose derecho o acción alguna a ejercitar en contra de la Institución ante cualquier autoridad, ya sea administrativa, judicial o de cualquier otra índole, obligándose expresamente a sacarlos en paz y a salvo en sus bienes y derechos, cubriendo los gastos que en su caso se llegaren a generar; tomando en consideración que, de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula del Contrato de Fideicomiso, el Comité Técnico aprobó la información global que por escrito le rindió el Fiduciario sobre el manejo del Fideicomiso.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



La designación de los beneficiarios, será realizada únicamente por el Comité Técnico, conforme a los requisitos de elegibilidad que establezcan las Reglas de Operación vigentes del fideicomiso denominado Escuelas de Calidad para el Estado de Oaxaca.

- III. Que el Fiduciario, por instrucciones del Comité Técnico, suspenda o ajuste el monto de los apoyos contemplados en el punto anterior, en caso de que a juicio del dicho órgano proceda la variación, suspensión o pérdida del derecho al apoyo de alguno o algunos de los Fideicomisarios en primer lugar, lo que el Comité Técnico informará en estos supuestos, así como los importes correspondientes, ajustando de igual manera, la información que se proporcione al Fiduciario.
- IV. Que en caso de que el Gobierno del Estado decidiera dar por terminado el presente Fideicomiso, el Fiduciario, previa retención de las cantidades que requiera para el cumplimiento de los compromisos contraídos a favor de los beneficiarios, reintegre al Fideicomitente el saldo del patrimonio fideicomitado, en los términos que le sean instruidos por el Comité Técnico.


SEXTA.- CONSTITUCION DEL COMITE TECNICO: Que en términos de lo dispuesto en el último párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico, para que éste órgano coadyuve con el Fiduciario en el cumplimiento de lo establecido en el presente contrato, el cual estará integrado en términos de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

SEPTIMA: INTEGRACION DEL COMITE TECNICO.- El Comité Técnico estará integrado por 7 miembros propietarios y sus respectivos suplentes, en la forma que a continuación se establece:

1.- Presidente:	EL Director General del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, (IEEPO).
2.-Primer Vocal	Coordinador General de Administración y Finanzas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
3.- Segundo Vocal	Representante de la Secretaría de Educación Pública en el Estado.
4.- Tercer Vocal	Coordinador General de Educación Básica y Normal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
5.- Cuarto Vocal	Coordinador general de Planeación educativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.
6.- Quinto Vocal.-	Coordinador Estatal del Programa Escuelas de calidad para el Estado de Oaxaca.
7.- Comisario	Contralor Interno en el IEEPO dependencia de la Contraloría General del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



La votación del Comité Técnico, será con base en el porcentaje que para tal efecto señalen las Reglas de Operación vigentes para cada uno de los integrantes del Comité Técnico, y estará sujeto a lo establecido en las Reglas de Operación que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación del ciclo escolar que corresponda.

Las personas referidas deberán comunicarle al Fiduciario el nombre de quienes elijan para que formen parte del Comité Técnico y de sus respectivos suplentes, acompañando una muestra de firma y copia de identificación oficial de las personas designadas, y de la misma manera se deberán conducir para efectos de comunicar al Fiduciario la sustitución de los miembros del Comité, en la inteligencia de que los nuevos nombramientos no surtirán efecto alguno en tanto no sean comunicados de la manera señalada al Fiduciario. Si el Fiduciario no recibe la notificación de los cambios que se hayan llevado a cabo, no será responsable por cualquier acto que hubiere efectuado basado en la última comunicación que se le haya girado al respecto.

En caso de que alguno de los miembros del Comité Técnico llegare a fallecer, renunciare o bien ocurriera la declaración judicial de su interdicción o de su presunción de ausencia, su vacante será cubierta por quien señale la persona que lo haya designado.

El cargo de miembro del comité técnico es honorífico y por ello, no da derecho al cobro de honorarios.

OCTAVA: FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TECNICO.- El Comité Técnico, funcionará de conformidad con lo siguiente:


- I. Para que sesione válidamente, el Comité Técnico será convocado siempre por el Presidente, cuando menos con seis días hábiles de anticipación;
- II. Todos los cambios o sustituciones de los miembros del Comité Técnico deberán ser notificados por escrito al Fiduciario;
- III. Podrán asistir a las sesiones del Comité Técnico los asesores que se estimen convenientes, con voz pero sin voto; y,
- IV. El Comité Técnico sesionará por lo menos cuatro veces al año, las sesiones serán Ordinarias y Extraordinarias, mismas que deberán contar con un quórum legal cuando menos del cincuenta por ciento, más uno de sus miembros, siempre que entre ellos se encuentre el Presidente. En cada convocatoria se establecerá el orden del día. De cada sesión se levantará el acta respectiva en la que se consignen los acuerdos tomados, la cual deberá ser entregada en original a la Fiduciaria.

NOVENA: FACULTADES DEL COMITÉ TECNICO.- El Comité Técnico, de manera enunciativa y no limitativa, tendrá las siguientes facultades:

- I. Vigilar el efectivo cumplimiento de todos y cada uno de los fines del Fideicomiso;
- II. Revisar la información global que por escrito le rendirá mensualmente el Fiduciario sobre el manejo del fondo, disponiendo de un plazo de 10 días hábiles contados a partir de la



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



- III. fecha en que la información sea recibida por el Comité Técnico o por el Fideicomitente para examinarla y hacer las observaciones que considere pertinentes. La información quedará tácitamente aprobada por el Fideicomitente y por el Comité Técnico si transcurrido dicho término no hiciere observaciones;
- IV. Otorgar becas con base en los dictámenes que le presente el Secretario Ejecutivo en el monto de los recursos disponibles y conforme a las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad;
- V. Autorizar las solicitudes de suspensión, cancelación y prórroga de apoyos;
- VI. Autorizar e instruir al Fiduciario a través del Presidente del Comité Técnico, sobre la asignación de recursos para llevar a cabo los fines del Fideicomiso, de acuerdo con las instrucciones por escrito que el propio Comité Técnico emita;
- VII. Establecer mecanismos idóneos a nivel estatal, que permitan verificar la situación socioeconómica de cada escuela y el apoyo económico debe entregar para tal efecto.
- VIII. Establecer mecanismos idóneos y medios de difusión para convocar oportunamente a las escuelas a obtener apoyos, así como para recibir las solicitudes respectivas;
- IX. Aprobar la expedición oportuna de la convocatoria para otorgar apoyos financieros a las escuelas, la cual deberá observar los lineamientos generales establecidos por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal;
- X. Establecer los mecanismos coordinados por el Presidente del comité técnico para evaluar las solicitudes y verificar la información proporcionada por las escuelas;
- XI. Informar anualmente a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y al Gobierno del Estado o cuando éstos lo soliciten, sobre el seguimiento de los beneficiarios, el otorgamiento de apoyos, la evaluación del programa y el uso de los recursos;
- XII. Instruir al Fiduciario a través del Secretario y del Comisario del Comité Técnico, respecto de las políticas de inversión del patrimonio en Fideicomiso;
- XIII. Cualesquiera otras derivadas de las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad.

DECIMA: INSTRUCCIONES DEL COMITE TECNICO.- Bastará comunicación suscrita del Presidente, a la que se anexe el acta de la sesión correspondiente con firmas autógrafas de los asistentes, recibida con cuando menos dos días hábiles de anticipación a la fecha en que se deba efectuar la instrucción de que se trate, para que el propio Fiduciario pueda ejecutar las instrucciones dictadas por dicho órgano. De conformidad con lo establecido en la parte final del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, cuando el Fiduciario obre ajustándose a los dictámenes o acuerdos del Comité Técnico, estará libre de toda responsabilidad.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



DECIMA PRIMERA: DEFENSA DEL PATRIMONIO.- El Fiduciario no será responsable de hechos, actos u omisiones del Comité Técnico ó de terceros, que impidan o dificulten el cumplimiento de los fines de este Fideicomiso.

En caso de defensa del patrimonio fideicomitado, la fiduciaria solo esta obligada a otorgar un poder a la persona que le indique el Comité Técnico, para que el apoderado se aboque a efectuar dicha defensa, sin que la fiduciaria sea responsable en forma alguna por el resultado de las gestiones que realice dicho apoderado, ni por el pago de sus gastos y honorarios de dichos mandatarios o apoderados, los cuales se cubrirán con cargo al patrimonio del Fideicomiso.

Esta estipulación se transcribirá en el instrumento en que conste el poder conferido, haciendo notar que todos los gastos y honorarios que se causen en los juicios respectivos, serán con cargo al patrimonio del Fideicomiso, y en el caso de que estos sean insuficientes, correrá a cargo del Fideicomitente, sin que el Fiduciario asuma ninguna responsabilidad por esos conceptos.

En caso de no existir recursos líquidos en el patrimonio del Fideicomiso, la fiduciaria no estará obligada a realizar acto alguno.

La fiduciaria no será responsable de las entregas de dinero que haga por instrucciones que le gire por escrito el Comité Técnico, ni del destino que se dé al referido dinero, ya que el Fiduciario no estará obligado, en el primer caso, a sandonar tales instrucciones y en el segundo, a vigilar dicho destino.


Si las instrucciones que reciba del Comité Técnico a través de su representante, no corresponden a los acuerdos tomados por dicho órgano o si tales acuerdos no fueren emitidos de conformidad con las reglas propias de su funcionamiento, ya que el Fiduciario no estará obligado a verificar o supervisar la procedencia o autenticidad de los acuerdos que se le den a conocer mediante las instrucciones que reciba.

DECIMA TERCERA: RENUNCIA DEL FIDUCIARIO.- En caso de que en cualquier momento durante la vigencia de este Fideicomiso, el Fiduciario tuviere causa para renunciar a su cargo, deberá de hacerlo del conocimiento del Fideicomitente mediante escrito en el que exprese claramente las razones de dicha determinación. El Fideicomitente deberá en un plazo no mayor de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a aquél en que haya recibido dicha comunicación, indicar al Fiduciario el nombre de la institución o instituciones que actuarán como Fiduciario o Fiduciarios sustitutos, a efecto de que el Fiduciario pueda hacerles entrega del patrimonio del Fideicomiso.

DECIMA CUARTA: RENDICION DE CUENTAS.- El Fiduciario enviará mensualmente al Comité Técnico, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes, un informe del estado que guarde el patrimonio fideicomitado.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



DECIMA QUINTA: IMPUESTOS, DERECHOS Y GASTOS.- Todos los impuestos, derechos y gastos que deriven de la operación del presente contrato, serán cubiertos con cargo al patrimonio fideicomitado, o en caso de que éste no fuera suficiente, serán cubiertos directamente por el Fideicomitente, quien se obliga a efectuar su pago con la debida oportunidad.

DECIMA SEXTA: DURACION.- La duración del presente contrato será la necesaria para el cumplimiento de sus fines, pero podrá extinguirse por cualquiera de las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

DECIMA SEPTIMA: HONORARIOS.- La Fiduciaria recibirá por concepto de honorarios con cargo al patrimonio del Fideicomiso, sin que para lo anterior deba mediar aviso o requerimiento alguno por parte de LA FIDUCIARIA, los siguientes:

- a) Por estudio y aceptación del cargo, Exento.
- b) Por la administración del Fideicomiso, una cuota fija mensual de \$1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M. N.), , pagadera por mensualidades vencidas.
- c) Para el caso de que el Fideicomitente requiera cualquier otro servicio no previsto en el presente contrato, deberá proveer previamente al Fiduciario de los fondos necesarios para su desahogo y éste le cobrará el importe correspondiente, de acuerdo con las tarifas vigentes de la institución.

Los honorarios del Fiduciario causarán el Impuesto al Valor Agregado, el cual trasladará en términos de ley y el Fideicomitente autoriza al Fiduciario a deducir del patrimonio fideicomitado, el concepto previsto en el inciso b) anterior, manifestando que en caso de que dicho patrimonio fuera insuficiente para cubrirlos, se obliga a pagarlos directa y puntualmente en el domicilio del Fiduciario, sin necesidad de que éste deba requerirle del pago.

El Fiduciario ajustará anualmente sus honorarios, tomando como base el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), que publica el Banco de México o el índice que lo sustituya.

DECIMA OCTAVA: DOMICILIOS.- Para recibir toda clase de comunicaciones y notificaciones derivadas del presente contrato, las partes señalan los siguientes domicilios:


FIDEICOMITENTE: Carretera Internacional Cristóbal Colon km5.5 Santa María Ixcotel, Oax.

COMITE TECNICO: Carretera Internacional Cristóbal Colon km5.5 Santa María Ixcotel, Oax.

FIDUCIARIO: Av. Prolongación Paseo de la Reforma No. 500 módulo 209, Col. Lomas de Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, 01219, D. F.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA



Cualquier cambio de domicilio que tengan las partes, deberán notificárselo por escrito, y en caso de no hacerlo, surtirán todos sus efectos legales las comunicaciones o notificaciones que se dirijan al último domicilio que hubieran señalado.

DECIMA NOVENA: JURISDICCION Y COMPETENCIA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de lo pactado en el presente contrato y para el ejercicio de cualquier acción que derive del mismo, las partes acuerdan someterse a las leyes y tribunales de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, renunciando en forma expresa a cualquier otro.

Presente en la celebración del presente convenio la Institución Fiduciaria Banco Nacional de México, S.A., División Fiduciaria; y, enteradas las partes del alcance y efectos legales del presente convenio, lo firman de conformidad en la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca el día 27 de agosto de 2004.

FIDEICOMITENTE
EL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA REPRESENTADO POR EL
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA.

ING. FROYLAN CRUZ TOLEDÓ

FIDUCIARIO
BANCA SERFIN, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO
SANTANDER SERFIN

LIC. GENARO CASTRO SÁNCHEZ
DELEGADO FIDUCIARIO

FIDUCIARIO SUSTITUIDO
BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.

LIC. ALBERTO COMONFORT HERNÁNDEZ y
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. OCTAVIO OSNAYA VÁZQUEZ
DELEGADO FIDUCIARIO



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

4.- IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2013

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
TOTALES		1,201,124.46	543,158.93	41,417.39	32,566.23	1,818,267.01
001	Abejones	692.06	318.85	12.52	6.50	1,029.93
002	Acatlán de Pérez Figueroa	9,348.16	3,536.91	502.38	287.63	13,675.09
003	Asunción Cacalotepec	829.04	297.39	29.66	14.96	1,171.06
004	Asunción Cuyotepeji	466.55	224.28	10.75	7.54	709.11
005	Asunción Ixtaltepec	5,230.62	1,748.25	149.60	140.26	7,268.74
006	Asunción Nochixtlán	5,087.09	2,446.41	185.54	186.50	7,905.54
007	Asunción Ocotlán	1,185.38	497.19	32.19	18.28	1,733.04
008	Asunción Tlacolulita	542.04	287.67	9.22	7.79	846.73
009	Ayotzintepec	1,560.05	890.15	73.86	49.28	2,573.34
010	El Barrio de la Soledad	2,940.18	1,145.65	135.30	92.50	4,313.64
011	Calihualá	578.48	237.44	14.77	7.38	838.07
012	Candelaria Loxicha	2,097.32	561.02	120.89	59.54	2,838.77
013	Ciénega de Zimatlán	1,599.39	991.19	29.18	32.22	2,651.98
014	Ciudad Ixtepec	8,787.70	3,597.92	251.95	158.59	12,796.16
015	Coatecas Altas	1,388.12	470.78	62.69	28.53	1,950.12
016	Coicoyán de las Flores	1,923.26	446.14	116.49	51.15	2,537.05
017	La Compañía	1,059.62	298.09	40.52	20.88	1,419.10
018	Concepción Buenavista	539.65	272.40	9.54	5.00	826.59
019	Concepción Pápalo	933.91	285.77	35.95	18.41	1,274.04
020	Constancia del Rosario	1,128.29	838.70	46.94	25.85	2,039.78
021	Cosolapa	3,114.34	1,213.34	154.91	87.94	4,570.54
022	Cosoltepec	511.64	250.94	9.25	8.97	780.80
023	Cuilápam de Guerrero	3,060.42	1,643.23	190.37	125.29	5,019.32
024	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	1,888.98	1,054.35	47.85	50.04	3,041.22
025	Chahuities	2,244.37	1,271.15	119.23	82.60	3,717.34
026	Chalcatongo de Hidalgo	2,205.35	629.19	96.75	50.85	2,982.15
027	Chiquihuitlán de Benito Juárez	903.97	679.64	29.54	14.74	1,627.89
028	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	4,547.91	1,408.61	219.98	121.09	6,297.59
029	Eloxochitlán de Flores Magón	1,392.46	900.31	57.35	31.50	2,381.61



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
030	El Espinal	6,315.78	749.97	76.56	237.04	7,379.35
031	Tamazulápam del Espíritu Santo	2,737.77	567.95	85.31	93.34	3,484.37
032	Fresnillo de Trujano	605.65	307.52	11.99	6.85	932.01
033	Guadalupe Etla	595.73	310.71	23.56	14.59	944.59
034	Guadalupe de Ramírez	620.57	342.02	15.37	10.77	988.73
035	Guelatao de Juárez	297.93	268.90	5.05	4.27	576.15
036	Guevea de Humboldt	1,365.44	375.76	61.64	37.45	1,840.29
037	Mesones Hidalgo	1,191.02	335.21	54.59	26.68	1,607.50
038	Villa Hidalgo	714.13	382.40	25.15	14.10	1,135.78
039	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	24,471.03	13,317.45	677.93	866.93	39,333.33
040	Huautepec	1,450.08	390.04	78.16	35.95	1,954.22
041	Huautla de Jiménez	7,659.46	3,679.90	364.09	186.92	11,890.37
042	Ixtlán de Juárez	2,287.61	691.72	84.01	66.17	3,129.51
043	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	27,948.24	11,301.30	933.70	806.76	40,989.99
044	Loma Bonita	13,537.11	7,259.07	429.93	379.77	21,605.88
045	Magdalena Apasco	1,390.75	1,136.22	72.36	54.95	2,654.27
046	Magdalena Jaltepec	1,338.95	623.60	37.73	34.88	2,035.16
047	Santa Magdalena Jicatlán	293.21	179.20	0.95	0.56	473.92
048	Magdalena Mixtepec	685.46	329.73	16.33	8.39	1,039.92
049	Magdalena Ocotlán	562.17	264.39	12.76	7.01	846.33
050	Magdalena Peñasco	1,156.81	444.28	45.46	27.29	1,673.84
051	Magdalena Teitipac	1,287.18	521.07	55.80	28.21	1,892.25
052	Magdalena Tequisistlán	1,505.59	665.68	66.99	44.50	2,282.77
053	Magdalena Tlacotepec	1,958.34	1,054.66	12.94	7.32	3,033.26
054	Magdalena Zahuatlán	423.85	243.66	4.35	4.79	676.65
055	Mariscala de Juárez	1,082.12	553.78	38.82	26.45	1,701.17
056	Mártires de Tacubaya	582.68	235.93	16.44	8.70	843.75
057	Matías Romero Avendaño	11,391.03	4,427.56	389.72	393.99	16,602.29
058	Mazatlán Villa de Flores	2,963.84	590.60	170.42	80.58	3,805.44
059	Miahuatlán de Porfirio Díaz	11,623.83	5,533.37	455.93	314.02	17,927.14
060	Mixistlán de la Reforma	929.95	385.35	33.10	21.15	1,369.55
061	Monjas	1,235.27	575.88	32.19	24.02	1,867.36
062	Natividad	448.89	238.38	5.92	4.68	697.86



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
063	Nazareno Etla	736.16	203.26	38.20	23.28	1,000.89
064	Nejapa de Madero	1,798.04	580.75	82.41	50.72	2,511.92
065	Ixpantepec Nieves	696.20	403.84	14.11	8.98	1,123.13
066	Santiago Niltepec	1,923.38	1,450.81	59.01	37.97	3,471.17
067	Oaxaca de Juárez	156,859.19	82,276.09	2,385.37	4,590.86	246,111.52
068	Ocotlán de Morelos	5,340.07	2,637.44	224.48	156.34	8,358.33
069	La Pe	845.45	314.34	28.71	14.85	1,203.35
070	Pinotepa de Don Luis	1,437.61	667.16	77.17	41.28	2,223.22
071	Pluma Hidalgo	1,719.32	1,085.05	37.34	20.57	2,862.27
072	San José del Progreso	1,429.29	385.87	76.56	40.20	1,931.92
073	Putla Villa de Guerrero	6,970.43	2,738.91	343.56	223.50	10,276.40
074	Santa Catarina Quioquitani	595.36	310.78	5.63	3.19	914.95
075	Reforma de Pineda	1,664.32	825.67	28.48	37.02	2,555.48
076	La Reforma	979.58	500.38	37.41	24.20	1,541.57
077	Reyes Etla	971.94	418.59	36.19	27.46	1,454.18
078	Rojas de Cuauhtémoc	612.52	275.88	10.90	12.85	912.15
079	Salina Cruz	24,720.72	9,249.97	763.46	794.51	35,528.66
080	San Agustín Amatengo	636.24	289.82	15.30	8.23	949.59
081	San Agustín Atenango	671.79	267.96	22.21	12.57	974.53
082	San Agustín Chayuco	1,132.32	334.49	45.26	24.32	1,536.40
083	San Agustín de las Juntas	1,396.17	712.97	78.53	52.60	2,240.28
084	San Agustín Etla	1,014.23	419.88	36.75	34.14	1,505.00
085	San Agustín Loxicha	4,014.37	729.31	294.56	135.45	5,173.68
086	San Agustín Tlacotepec	529.91	290.91	9.78	7.26	837.86
087	San Agustín Yatareni	916.77	624.42	44.44	26.36	1,611.99
088	San Andrés Cabecera Nueva	1,018.78	439.03	33.56	17.24	1,508.62
089	San Andrés Dinicuiti	692.50	230.48	23.32	13.49	959.79
090	San Andrés Huaxpaltepec	1,494.55	617.25	66.92	44.34	2,223.06
091	San Andrés Huayápam	1,206.87	1,167.71	45.98	29.25	2,449.81
092	San Andrés Ixtlahuaca	678.42	329.36	15.21	10.75	1,033.74
093	San Andrés Lagunas	390.81	178.20	5.38	4.72	579.10
094	San Andrés Nuxiño	721.79	277.15	21.42	13.03	1,033.38
095	San Andrés Paxtlán	1,220.86	567.64	51.25	25.37	1,865.11



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
096	San Andrés Sinaxtla	451.12	167.69	7.72	10.32	636.85
097	San Andrés Solaga	635.60	286.04	19.40	11.24	952.29
098	San Andrés Teotilápam	1,213.98	315.48	53.96	26.54	1,609.96
099	San Andrés Tepetlapa	673.00	357.76	5.65	2.85	1,039.25
100	San Andrés Yaá	577.81	298.98	5.71	2.98	885.48
101	San Andrés Zabache	631.98	315.06	8.71	4.65	960.40
102	San Andrés Zautla	936.31	356.76	46.01	28.38	1,367.46
103	San Antonino Castillo Velasco	1,738.60	994.82	64.09	33.88	2,831.39
104	San Antonino el Alto	1,134.31	579.47	29.38	28.86	1,772.02
105	San Antonino Monte Verde	1,519.43	367.68	75.68	40.01	2,002.79
106	San Antonio Acutla	365.77	179.00	3.29	3.41	551.46
107	San Antonio de la Cal	3,529.61	1,836.43	210.04	155.46	5,731.54
108	San Antonio Huitepec	1,156.64	324.36	50.81	27.72	1,559.52
109	San Antonio Nanahuatípam	479.09	211.89	12.80	7.68	711.46
110	San Antonio Sinicahua	792.88	317.22	20.57	11.86	1,142.52
111	San Antonio Tepetlapa	1,344.97	485.43	53.02	34.99	1,918.41
112	San Baltazar Chichicápam	1,920.63	1,019.14	27.38	20.68	2,987.84
113	San Baltazar Loxicha	1,092.77	822.12	32.62	25.82	1,973.33
114	San Baltazar Yatzaichi el Bajo	488.30	210.52	7.62	4.38	710.81
115	San Bartolo Coyotepec	1,558.19	990.52	83.62	61.28	2,693.61
116	San Bartolomé Ayautla	1,147.61	362.30	50.97	24.30	1,585.17
117	San Bartolomé Loxicha	834.14	350.26	29.05	14.94	1,228.39
118	San Bartolomé Quialana	1,808.13	713.83	29.73	40.90	2,592.60
119	San Bartolomé Yucuañe	501.84	269.33	4.58	2.39	778.15
120	San Bartolomé Zoogocho	540.13	298.38	3.96	2.69	845.17
121	San Bartolo Soyaltepec	533.27	231.99	7.26	4.47	776.99
122	San Bartolo Yautepec	451.44	261.19	7.01	5.49	725.13
123	San Bernardo Mixtepec	797.32	452.73	30.52	17.72	1,298.29
124	San Blas Atempa	3,596.30	1,180.17	213.32	126.80	5,116.59
125	San Carlos Yautepec	2,722.15	1,190.33	139.13	78.26	4,129.86
126	San Cristóbal Amatlán	1,236.42	497.27	61.52	31.35	1,826.56
127	San Cristóbal Amoltepec	744.18	297.76	16.34	10.62	1,068.90
128	San Cristóbal Lachirioag	624.08	358.64	13.41	7.90	1,004.03



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
129	San Cristóbal Suchixtlahuaca	642.68	468.03	3.38	17.33	1,131.42
130	San Dionisio del Mar	1,713.59	751.73	60.62	31.10	2,557.03
131	San Dionisio Ocotepéc	3,134.25	1,308.96	121.81	73.35	4,638.37
132	San Dionisio Ocotlán	725.98	341.57	13.24	12.78	1,093.58
133	San Esteban Atatlahuca	1,163.47	407.35	49.46	23.83	1,644.11
134	San Felipe Jalapa de Díaz	4,757.52	1,600.83	324.40	163.45	6,846.20
135	San Felipe Tejalápam	1,323.17	313.30	78.18	43.09	1,757.74
136	San Felipe Usila	2,575.81	1,494.01	130.59	74.11	4,274.52
137	San Francisco Cahuacúa	1,195.87	502.82	41.33	27.60	1,767.62
138	San Francisco Cajonos	412.21	216.93	5.12	2.89	637.14
139	San Francisco Chapulapa	880.69	321.17	26.55	12.81	1,241.22
140	San Francisco Chindúa	403.33	177.99	8.87	4.96	595.15
141	San Francisco del Mar	1,785.49	604.41	82.21	44.07	2,516.18
142	San Francisco Huehuetlán	567.45	239.29	13.83	7.08	827.64
143	San Francisco Ixhuatán	2,481.18	1,160.54	95.33	55.90	3,792.94
144	San Francisco Jaltepetongo	458.62	207.62	12.26	6.83	685.33
145	San Francisco Lachigoló	1,114.80	444.05	35.73	36.93	1,631.51
146	San Francisco Logueche	980.53	475.61	32.64	17.12	1,505.90
147	San Francisco Nuxaño	644.02	380.56	4.05	5.78	1,034.41
148	San Francisco Ozolotepec	953.22	423.28	23.40	17.79	1,417.69
149	San Francisco Sola	670.80	342.03	18.48	11.56	1,042.87
150	San Francisco Telixtlahuaca	2,078.66	535.69	117.38	79.58	2,811.31
151	San Francisco Teopan	391.40	180.45	4.57	2.61	579.04
152	San Francisco Tlapancingo	741.43	289.44	26.78	12.95	1,070.60
153	San Gabriel Mixtepec	1,080.23	283.06	53.31	28.38	1,444.98
154	San Ildefonso Amatlán	974.41	454.91	28.05	17.65	1,475.01
155	San Ildefonso Sola	640.09	334.04	11.85	6.12	992.11
156	San Ildefonso Villa Alta	1,045.71	411.92	38.29	20.85	1,516.78
157	San Jacinto Amilpas	4,098.02	1,203.03	122.38	152.96	5,576.39
158	San Jacinto Tlacotepec	909.71	391.81	27.61	13.38	1,342.51
159	San Jerónimo Coatlán	1,286.25	412.30	67.18	35.26	1,800.98
160	San Jerónimo Silacayoapilla	717.83	301.46	15.69	14.23	1,049.21
161	San Jerónimo Sosola	880.62	284.92	29.23	15.48	1,210.26



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
162	San Jerónimo Taviche	677.59	256.24	21.47	12.51	967.81
163	San Jerónimo Tecóatl	647.89	495.21	19.60	10.03	1,172.73
164	San Jorge Nuchita	886.53	299.01	37.40	19.28	1,242.22
165	San José Ayuquila	681.50	411.70	17.40	10.47	1,121.06
166	San José Chiltepec	2,446.73	792.01	119.80	66.07	3,424.61
167	San José del Peñasco	714.87	316.96	24.64	13.24	1,069.71
168	San José Estancia Grande	518.97	228.84	11.12	5.86	764.79
169	San José Independencia	1,217.35	521.11	47.45	22.53	1,808.44
170	San José Lachiguiri	1,445.34	525.78	49.54	36.71	2,057.37
171	San José Tenango	3,803.63	1,293.25	256.93	111.02	5,464.83
172	San Juan Achiutla	259.15	119.23	4.52	2.58	385.47
173	San Juan Atepec	605.42	271.51	16.90	11.90	905.73
174	Ánimas Trujano	881.34	469.03	35.08	27.50	1,412.95
175	San Juan Bautista Atatlahuca	685.42	347.97	19.88	10.43	1,063.70
176	San Juan Bautista Coixtlahuaca	1,181.52	468.93	32.60	20.44	1,703.49
177	San Juan Bautista Cuicatlán	2,140.58	523.78	103.20	56.61	2,824.17
178	San Juan Bautista Guelache	1,151.09	260.28	61.94	40.82	1,514.13
179	San Juan Bautista Jayacatlán	700.98	361.16	16.58	9.72	1,088.44
180	San Juan Bautista Lo de Soto	748.51	296.03	25.88	13.94	1,084.35
181	San Juan Bautista Suchitepec	458.08	235.81	4.61	3.81	702.31
182	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	774.61	296.96	27.35	13.74	1,112.66
183	San Juan Bautista Tlachichilco	679.83	328.83	16.56	9.66	1,034.88
184	San Juan Bautista Tuxtepec	59,334.95	36,243.15	1,547.14	1,918.64	99,043.88
185	San Juan Cacahuatepec	1,782.16	601.04	93.92	52.04	2,529.17
186	San Juan Cieneguilla	570.10	308.93	6.76	3.89	889.68
187	San Juan Coatzacoapam	820.85	296.23	31.11	15.38	1,163.56
188	San Juan Colorado	1,858.98	420.34	110.85	56.93	2,447.10
189	San Juan Comaltepec	811.84	261.66	32.49	15.89	1,121.88
190	San Juan Cotzocón	4,321.14	896.49	252.96	135.76	5,606.35
191	San Juan Chicomezúchil	271.19	133.48	3.35	1.92	409.94
192	San Juan Chilteca	602.41	304.42	14.12	10.97	931.92
193	San Juan del Estado	683.10	255.35	26.81	15.27	980.52
194	San Juan del Río	778.23	341.55	13.38	16.46	1,149.62



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
195	San Juan Diuxi	858.84	384.42	15.21	12.65	1,271.12
196	San Juan Evangelista Analco	419.81	216.23	4.16	2.68	642.88
197	San Juan Guelavía	1,302.76	630.85	33.44	28.19	1,995.24
198	San Juan Guichicovi	5,640.72	3,355.66	332.10	184.46	9,512.94
199	San Juan Ihualtepec	530.88	251.96	8.92	4.61	796.36
200	San Juan Juquila Mixes	1,111.35	345.97	46.04	23.53	1,526.89
201	San Juan Juquila Vijanos	672.01	227.86	21.67	10.98	932.52
202	San Juan Lachao	1,212.99	440.13	53.52	29.65	1,736.28
203	San Juan Lachigalla	1,075.31	370.10	41.41	19.72	1,506.54
204	San Juan Lajarcia	405.45	218.50	7.62	5.44	637.01
205	San Juan Lalana	3,570.67	1,450.26	211.21	110.74	5,342.88
206	San Juan de los Cués	683.54	238.55	25.83	14.13	962.06
207	San Juan Mazatlán	3,739.60	1,087.22	223.12	114.96	5,164.90
208	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	1,927.23	495.69	91.13	45.64	2,559.70
209	San Juan Mixtepec -Dto. 26 -	672.84	357.79	8.52	5.43	1,044.59
210	San Juan Ñumí	1,616.07	371.28	76.95	40.28	2,104.59
211	San Juan Ozolotepec	945.29	381.65	38.68	20.36	1,385.98
212	San Juan Petlapa	1,008.49	326.12	41.37	16.83	1,392.81
213	San Juan Quiahije	1,220.28	492.86	42.71	30.87	1,786.72
214	San Juan Quiotepec	832.42	263.67	27.89	14.79	1,138.77
215	San Juan Sayultepec	421.35	253.61	7.90	7.96	690.81
216	San Juan Tabaá	699.13	365.60	15.05	9.25	1,089.02
217	San Juan Tamazola	1,174.00	349.73	42.92	23.77	1,590.41
218	San Juan Teita	545.98	294.17	7.35	4.20	851.70
219	San Juan Teitipac	999.14	439.02	29.98	15.64	1,483.78
220	San Juan Tepeuxila	999.00	414.39	31.09	18.70	1,463.17
221	San Juan Teposcolula	540.29	280.04	14.92	8.86	844.11
222	San Juan Yaeé	626.52	274.08	17.56	10.04	928.21
223	San Juan Yatzona	483.08	406.89	4.99	3.62	898.58
224	San Juan Yucuita	367.63	228.32	7.12	4.10	607.17
225	San Lorenzo	1,439.95	373.50	73.59	35.71	1,922.75
226	San Lorenzo Albarradas	782.49	536.15	30.91	18.58	1,368.14
227	San Lorenzo Cacaotepec	2,790.05	1,261.93	129.73	108.35	4,290.05



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
228	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	685.30	335.70	9.33	4.62	1,034.95
229	San Lorenzo Texmelúcan	1,657.67	425.55	89.22	42.26	2,214.70
230	San Lorenzo Victoria	494.09	221.07	11.26	7.24	733.66
231	San Lucas Camotlán	914.86	330.23	38.57	18.14	1,301.81
232	San Lucas Ojitlán	5,275.12	1,587.81	265.21	151.82	7,279.96
233	San Lucas Quiaviní	909.73	763.13	21.17	16.90	1,710.93
234	San Lucas Zoquiápam	1,741.71	410.56	95.96	45.29	2,293.53
235	San Luis Amatlán	1,263.82	541.76	44.46	23.52	1,873.56
236	San Marcial Ozolotepec	822.82	477.22	19.67	12.13	1,331.84
237	San Marcos Arteaga	707.85	329.92	16.46	9.34	1,063.57
238	San Martín de los Cansecos	644.58	340.53	8.94	5.49	999.55
239	San Martín Huamelúlpam	474.63	218.71	11.77	8.07	713.18
240	San Martín Itunyoso	915.08	331.78	32.22	14.75	1,293.83
241	San Martín Lachilá	583.74	308.89	12.28	8.38	913.29
242	San Martín Peras	2,585.73	481.46	149.59	70.68	3,287.46
243	San Martín Tilcajete	885.30	496.10	18.13	14.37	1,413.90
244	San Martín Toxpalan	907.28	305.61	39.91	22.00	1,274.80
245	San Martín Zacatepec	551.36	211.01	14.54	7.67	784.59
246	San Mateo Cajonos	493.16	243.60	7.13	3.72	747.60
247	Capulálpam de Méndez	806.94	321.16	13.97	23.77	1,165.85
248	San Mateo del Mar	2,608.29	921.67	188.83	87.62	3,806.41
249	San Mateo Yolochochitlán	936.70	466.17	41.21	21.48	1,465.56
250	San Mateo Etlatongo	855.89	358.68	12.60	20.05	1,247.22
251	San Mateo Nejápam	738.57	358.72	14.14	7.84	1,119.27
252	San Mateo Peñasco	773.24	299.08	24.82	12.72	1,109.85
253	San Mateo Piñas	1,014.50	425.47	28.13	13.35	1,481.45
254	San Mateo Río Hondo	1,083.04	492.96	40.03	21.74	1,637.77
255	San Mateo Sindihui	798.02	281.67	26.05	15.20	1,120.94
256	San Mateo Tlapiltepec	440.17	228.10	2.55	3.56	674.38
257	San Melchor Betaza	652.12	309.98	13.04	6.69	981.82
258	San Miguel Achiutla	506.37	272.62	8.27	5.84	793.10
259	San Miguel Ahuehuetitlán	976.96	559.88	30.66	17.56	1,585.07
260	San Miguel Aloápam	778.11	274.33	29.15	14.92	1,096.52



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
261	San Miguel Amatitlán	1,602.43	1,719.71	87.03	43.57	3,452.74
262	San Miguel Amatitlán	443.92	170.69	11.04	6.25	631.90
263	San Miguel Coatlán	1,127.53	477.38	45.29	26.18	1,676.38
264	San Miguel Chicahua	843.05	484.96	27.32	14.40	1,369.73
265	San Miguel Chimalapa	1,624.13	363.03	78.29	39.62	2,105.07
266	San Miguel del Puerto	1,946.61	2,742.74	100.51	57.57	4,847.44
267	San Miguel del Río	385.02	206.53	3.02	1.98	596.54
268	San Miguel Ejutla	547.70	267.30	10.10	7.08	832.18
269	San Miguel el Grande	1,644.55	1,206.35	44.56	38.59	2,934.05
270	San Miguel Huautla	661.51	330.26	17.66	8.39	1,017.82
271	San Miguel Mixtepec	892.92	291.50	40.73	19.58	1,244.72
272	San Miguel Panixtlahuaca	1,437.91	385.01	69.06	36.94	1,928.93
273	San Miguel Peras	1,025.58	432.38	44.25	22.11	1,524.32
274	San Miguel Piedras	693.40	300.18	16.43	7.77	1,017.78
275	San Miguel Quetzaltepec	1,529.22	391.78	86.46	43.73	2,051.19
276	San Miguel Santa Flor	740.66	429.26	9.99	6.07	1,185.98
277	Villa Sola de Vega	3,449.78	1,365.70	156.07	90.08	5,061.63
278	San Miguel Soyaltepec	6,998.33	3,047.54	430.00	238.60	10,714.47
279	San Miguel Suchixtepec	909.13	414.98	33.55	19.15	1,376.81
280	Villa Talea de Castro	938.82	430.47	25.68	17.65	1,412.62
281	San Miguel Tecomatlán	406.70	184.63	3.22	5.53	600.09
282	San Miguel Tenango	522.62	208.35	9.25	5.54	745.77
283	San Miguel Tequixtepec	574.04	332.16	11.52	6.25	923.97
284	San Miguel Tilquiápam	1,908.40	889.39	40.13	18.95	2,856.86
285	San Miguel Tlacamama	966.28	472.21	39.17	22.48	1,500.14
286	San Miguel Tlacotepec	1,209.70	565.13	36.92	21.38	1,833.13
287	San Miguel Tulancingo	416.94	193.83	3.80	2.07	616.64
288	San Miguel Yotao	524.08	353.30	7.01	3.80	888.19
289	San Nicolás	641.44	296.55	12.80	6.92	957.71
290	San Nicolás Hidalgo	496.57	228.41	11.22	7.22	743.41
291	San Pablo Coatlán	1,108.29	343.61	48.70	25.17	1,525.78
292	San Pablo Cuatro Venados	681.39	291.35	17.19	8.32	998.25
293	San Pablo Etla	3,351.45	1,845.27	139.45	134.80	5,470.97



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
294	San Pablo Huitzo	1,365.69	789.19	61.11	44.09	2,260.09
295	San Pablo Huixtepec	2,662.62	1,509.02	89.66	82.77	4,344.06
296	San Pablo Macuiltianguis	508.60	253.55	10.28	6.41	778.83
297	San Pablo Tijaltepec	780.71	343.65	26.88	13.22	1,164.47
298	San Pablo Villa de Mitla	2,779.62	1,042.43	127.80	88.49	4,038.34
299	San Pablo Yaganiza	632.05	292.97	12.47	6.64	944.13
300	San Pedro Amuzgos	1,351.00	535.92	75.20	42.16	2,004.28
301	San Pedro Apóstol	1,315.27	740.68	18.15	16.02	2,090.12
302	San Pedro Atoyac	1,308.13	392.49	49.20	32.72	1,782.54
303	San Pedro Cajonos	500.55	204.83	13.11	7.58	726.07
304	San Pedro Coxcattepec Cántaros	524.79	245.78	10.05	5.10	785.73
305	San Pedro Comitancillo	976.68	531.66	38.20	30.44	1,576.99
306	San Pedro el Alto	1,137.56	508.31	47.88	24.09	1,717.83
307	San Pedro Huamelula	1,906.66	386.91	105.23	57.53	2,456.33
308	San Pedro Huilotepec	994.76	733.65	31.05	26.78	1,786.25
309	San Pedro Ixcatlán	2,475.72	843.03	125.29	64.90	3,508.94
310	San Pedro Ixtlahuaca	1,363.31	561.06	74.14	49.78	2,048.30
311	San Pedro Jaltepetongo	601.15	310.09	5.28	4.70	921.23
312	San Pedro Jicayán	2,245.07	531.90	143.60	69.89	2,990.46
313	San Pedro Jocotipac	655.75	316.20	9.96	5.00	986.91
314	San Pedro Juchatengo	714.19	371.21	18.23	16.50	1,120.13
315	San Pedro Mártir	801.93	407.90	21.91	12.18	1,243.91
316	San Pedro Mártir Quiechapa	676.16	358.16	8.41	5.49	1,048.22
317	San Pedro Mártir Yucuxaco	699.76	349.68	15.68	10.79	1,075.90
318	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	11,406.50	5,023.65	428.87	256.99	17,116.00
319	San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -	397.77	148.78	12.86	6.59	566.01
320	San Pedro Molinos	390.57	161.27	7.97	4.34	564.14
321	San Pedro Nopala	532.72	225.82	10.14	6.52	775.20
322	San Pedro Ocopetatlillo	676.70	336.52	10.90	5.30	1,029.42
323	San Pedro Ocotepéc	812.52	269.62	25.69	15.57	1,123.39
324	San Pedro Pochutla	8,127.40	2,517.25	489.19	307.15	11,440.99
325	San Pedro Quiatoni	2,281.98	1,110.93	129.53	72.71	3,595.14
326	San Pedro Sochiápam	1,528.26	907.50	58.99	35.97	2,530.72



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
327	San Pedro Tapanatepec	6,793.76	3,227.43	150.89	140.79	10,312.86
328	San Pedro Taviche	573.90	246.38	14.20	7.12	841.60
329	San Pedro Teozacoalco	654.80	244.20	15.68	8.83	923.52
330	San Pedro Teutila	1,117.21	335.08	50.72	25.64	1,528.65
331	San Pedro Tidaá	724.44	347.46	10.39	11.82	1,094.11
332	San Pedro Topiltepec	331.86	153.01	4.37	2.58	491.81
333	San Pedro Totolápa	803.21	196.74	27.20	21.00	1,048.16
334	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	7,875.94	2,130.18	489.81	285.93	10,781.87
335	San Pedro Yaneri	662.26	303.15	12.15	6.01	983.57
336	San Pedro Yólox	1,035.67	507.62	27.28	18.74	1,589.31
337	San Pedro y San Pablo Ayutla	1,540.51	568.39	71.54	43.55	2,223.98
338	Villa de Etla	2,015.60	1,521.28	87.68	74.22	3,698.77
339	San Pedro y San Pablo Teposcolula	1,457.15	696.60	41.10	35.10	2,229.94
340	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	718.06	226.59	20.94	11.35	976.94
341	San Pedro Yucunama	462.74	210.28	2.41	4.81	680.25
342	San Raymundo Jalpan	1,761.89	620.24	21.28	60.59	2,464.00
343	San Sebastián Abasolo	807.70	403.43	19.65	14.25	1,245.03
344	San Sebastián Coatlán	946.17	527.00	30.10	20.69	1,523.95
345	San Sebastián Ixcapa	1,085.94	321.43	44.93	25.97	1,478.27
346	San Sebastián Nicananduta	749.44	276.03	16.25	16.95	1,058.66
347	San Sebastián Río Hondo	987.89	325.02	44.79	21.97	1,379.67
348	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	2,292.12	1,142.46	95.22	56.28	3,586.08
349	San Sebastián Teitipac	701.76	260.89	21.99	12.05	996.70
350	San Sebastián Tutla	4,350.08	1,952.34	141.13	144.10	6,587.64
351	San Simón Almolongas	874.35	419.86	30.51	16.08	1,340.79
352	San Simón Zahuatlán	1,020.11	356.15	49.64	23.02	1,448.92
353	Santa Ana	772.02	654.18	22.68	13.95	1,462.83
354	Santa Ana Ateixtlahuaca	554.23	268.45	6.69	3.32	832.69
355	Santa Ana Cuauhtémoc	538.11	272.88	9.04	4.43	824.46
356	Santa Ana del Valle	1,016.89	377.26	22.23	17.42	1,433.80
357	Santa Ana Tavela	686.74	309.56	10.05	9.80	1,016.15
358	Santa Ana Tlapacoyan	1,029.67	468.02	21.19	16.15	1,535.03
359	Santa Ana Yareni	637.25	316.09	9.04	8.66	971.04



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
360	Santa Ana Zegache	1,272.65	671.29	41.54	24.66	2,010.14
361	Santa Catalina Quierí	671.99	354.99	10.79	5.83	1,043.61
362	Santa Catarina Cuixtla	736.55	334.71	16.69	13.40	1,101.35
363	Santa Catarina Ixtepeji	862.16	367.15	28.08	17.19	1,274.59
364	Santa Catarina Juquila	3,399.33	1,564.51	167.67	107.22	5,238.72
365	Santa Catarina Lachatao	539.42	219.61	14.18	10.23	783.45
366	Santa Catarina Loxicha	1,480.85	920.81	49.97	40.01	2,491.63
367	Santa Catarina Mechoacán	1,177.45	429.88	55.63	27.59	1,690.55
368	Santa Catarina Minas	1,647.52	929.54	20.16	14.79	2,612.01
369	Santa Catarina Quiané	600.84	347.65	18.94	11.33	978.76
370	Santa Catarina Tayata	547.24	299.58	7.35	10.02	864.20
371	Santa Catarina Ticuá	690.32	339.96	11.12	8.98	1,050.38
372	Santa Catarina Yosonotú	823.75	376.17	22.45	11.52	1,233.90
373	Santa Catarina Zapotitlán	462.45	222.52	5.21	2.69	692.87
374	Santa Cruz Acatepec	616.14	249.83	18.74	8.81	893.53
375	Santa Cruz Amilpas	2,330.51	1,246.26	94.50	95.82	3,767.10
376	Santa Cruz de Bravo	382.16	198.24	4.10	2.88	587.38
377	Santa Cruz Itundujia	2,361.77	834.00	135.72	68.06	3,399.55
378	Santa Cruz Mixtepec	916.47	575.27	40.33	22.92	1,554.98
379	Santa Cruz Nundaco	868.62	283.10	35.68	17.90	1,205.29
380	Santa Cruz Papalutla	631.34	233.36	21.53	11.84	898.06
381	Santa Cruz Tacache de Mina	749.27	566.46	27.52	18.53	1,361.78
382	Santa Cruz Tacahua	637.52	302.67	14.55	7.62	962.36
383	Santa Cruz Tayata	459.43	198.50	6.63	5.51	670.08
384	Santa Cruz Xitla	1,149.03	363.55	53.50	27.07	1,593.14
385	Santa Cruz Xoxocotlán	19,878.14	5,107.87	739.64	841.01	26,566.65
386	Santa Cruz Zenzontepec	5,207.79	759.81	228.87	173.27	6,369.74
387	Santa Gertrudis	859.35	400.60	31.17	21.66	1,312.78
388	Santa Inés del Monte	919.81	938.06	31.45	15.55	1,904.87
389	Santa Inés Yatzeche	822.25	411.99	11.09	5.52	1,250.85
390	Santa Lucía del Camino	8,766.76	2,455.12	425.03	288.25	11,935.16
391	Santa Lucía Miahuatlán	1,075.30	466.70	44.96	20.56	1,607.51
392	Santa Lucía Monteverde	1,720.42	638.92	84.38	42.96	2,486.68



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
393	Santa Lucía Ocotlán	1,088.11	384.49	41.28	24.65	1,538.53
394	Santa María Alotepec	746.91	233.78	31.13	16.66	1,028.48
395	Santa María Apazco	868.56	349.25	24.20	11.38	1,253.39
396	Santa María la Asunción	1,082.51	377.25	42.49	19.50	1,521.76
397	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	9,334.31	4,388.41	402.07	332.58	14,457.37
398	Ayoquezco de Aldama	1,430.08	692.75	49.97	36.91	2,209.71
399	Santa María Atzompa	5,230.97	1,678.60	268.50	216.45	7,394.52
400	Santa María Camotlán	853.35	305.19	17.57	20.90	1,197.01
401	Santa María Colotepec	4,338.85	2,157.84	237.42	176.43	6,910.53
402	Santa María Cortijo	551.06	244.03	12.08	6.49	813.66
403	Santa María Coyotepec	833.60	460.85	27.32	26.32	1,348.08
404	Santa María Chachoápam	534.21	336.05	7.91	7.87	886.03
405	Villa de Chilapa de Díaz	797.94	372.66	21.22	20.82	1,212.64
406	Santa María Chilchotla	4,678.55	1,396.33	275.52	129.77	6,480.18
407	Santa María Chimalapa	1,848.80	432.45	103.06	51.00	2,435.32
408	Santa María del Rosario	444.26	290.13	5.34	4.79	744.52
409	Santa María del Tule	2,202.80	901.29	72.38	77.56	3,254.02
410	Santa María Ecatepec	1,063.52	376.62	38.16	20.75	1,499.05
411	Santa María Guelacé	526.16	275.93	8.34	5.12	815.55
412	Santa María Guienagati	1,310.47	321.50	37.04	36.94	1,705.95
413	Santa María Huatulco	29,549.12	14,105.47	387.27	628.75	44,670.61
414	Santa María Huazolotitlán	2,289.67	795.32	122.90	73.42	3,281.31
415	Santa María Ipalapa	1,155.84	323.72	54.90	29.31	1,563.77
416	Santa María Ixcatlán	567.09	309.96	6.07	3.54	886.66
417	Santa María Jacatepec	2,329.50	1,157.62	104.08	63.86	3,655.06
418	Santa María Jalapa del Marqués	2,094.98	729.47	124.02	77.76	3,026.23
419	Santa María Jaltianguis	508.00	286.15	5.84	4.71	804.70
420	Santa María Lachixío	780.08	287.30	19.82	14.11	1,101.31
421	Santa María Mixtequilla	2,150.60	995.14	47.53	38.48	3,231.74
422	Santa María Nativitas	565.25	249.41	7.58	8.84	831.07
423	Santa María Nduayaco	472.43	200.47	6.39	3.45	682.73
424	Santa María Ozolotepec	1,225.25	909.47	48.55	24.67	2,207.93
425	Santa María Pápalo	920.33	424.16	26.59	18.95	1,390.03



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
426	Santa María Peñoles	1,961.37	443.83	99.05	49.82	2,554.06
427	Santa María Petapa	2,607.63	812.14	167.28	98.40	3,685.44
428	Santa María Quiegolani	776.71	329.42	21.45	10.61	1,138.19
429	Santa María Sola	722.68	307.09	18.27	9.14	1,057.18
430	Santa María Tataltepec	450.73	256.50	2.89	2.32	712.44
431	Santa María Tecomavaca	564.41	248.09	19.06	11.13	842.69
432	Santa María Temaxcalapa	643.18	329.91	10.60	6.78	990.46
433	Santa María Temaxcaltepec	868.50	288.78	32.59	15.56	1,205.43
434	Santa María Teopoxco	1,265.94	404.71	55.95	34.90	1,761.51
435	Santa María Tepantlali	999.04	432.38	43.26	23.44	1,498.12
436	Santa María Texcatitlán	585.28	261.70	12.73	6.67	866.38
437	Santa María Tlahuitoltepec	3,365.27	432.86	117.23	118.57	4,033.92
438	Santa María Tlaxiata	792.15	315.84	21.18	10.52	1,139.68
439	Santa María Tonameca	4,639.55	9,513.67	295.19	168.38	14,616.80
440	Santa María Totolapilla	630.50	469.70	9.92	7.76	1,117.88
441	Santa María Xadani	1,482.81	785.87	84.73	49.88	2,403.29
442	Santa María Yalina	364.53	197.83	3.94	2.49	568.79
443	Santa María Yavesía	371.26	171.41	4.54	5.06	552.28
444	Santa María Yolotepec	473.72	229.84	5.67	3.52	712.74
445	Santa María Yosoyúa	742.62	310.44	18.50	10.22	1,081.78
446	Santa María Yucuhiti	1,498.88	517.52	71.29	42.27	2,129.96
447	Santa María Zacatepec	2,910.37	1,435.76	173.37	93.63	4,613.14
448	Santa María Zaniza	719.14	255.84	25.22	13.38	1,013.57
449	Santa María Zoquitlán	935.12	319.72	38.88	20.14	1,313.87
450	Santiago Amoltepec	2,676.10	510.91	165.92	75.78	3,428.71
451	Santiago Apoala	688.73	279.64	12.99	6.37	987.73
452	Santiago Apóstol	1,481.28	630.85	51.17	32.76	2,196.06
453	Santiago Astata	821.56	204.58	42.48	23.54	1,092.16
454	Santiago Atitlán	905.99	278.93	37.12	19.07	1,241.10
455	Santiago Ayuquillilla	897.26	433.66	31.90	19.93	1,382.75
456	Santiago Cacaloxtpec	620.87	387.57	18.70	11.70	1,038.84
457	Santiago Camotlán	1,069.36	340.50	42.24	20.36	1,472.46
458	Santiago Comaltepec	792.36	324.75	12.06	16.88	1,146.05



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
459	Santiago Chazumba	1,329.97	621.78	47.38	33.35	2,032.49
460	Santiago Choápam	1,447.73	404.80	64.78	32.46	1,949.77
461	Santiago del Río	536.47	282.06	7.45	6.08	832.05
462	Santiago Huajolotitlán	1,298.11	610.68	45.39	33.72	1,987.89
463	Santiago Huaucilla	465.28	211.80	7.61	4.38	689.08
464	Santiago Ihuitlán Plumas	437.59	208.18	5.42	2.88	654.08
465	Santiago Ixcuintepéc	618.65	267.69	17.91	9.40	913.64
466	Santiago Ixtayutla	2,544.42	496.22	151.19	74.06	3,265.90
467	Santiago Jamiltepec	3,595.41	7,493.51	198.79	121.85	11,409.56
468	Santiago Jocotepec	2,872.66	1,334.37	161.44	82.80	4,451.26
469	Santiago Juxtlahuaca	7,326.93	2,739.23	401.13	225.17	10,692.46
470	Santiago Lachiguiri	1,210.77	319.50	54.86	29.13	1,614.26
471	Santiago Lalopa	554.45	314.21	5.67	2.97	877.31
472	Santiago Laollaga	2,251.85	1,081.34	33.64	19.18	3,386.00
473	Santiago Laxopa	642.87	287.47	15.41	8.96	954.71
474	Santiago Llano Grande	871.84	291.30	36.21	19.61	1,218.95
475	Santiago Matatlán	2,883.46	1,844.52	113.64	68.66	4,910.29
476	Santiago Miltepec	408.06	207.81	4.42	2.45	622.74
477	Santiago Minas	741.43	375.76	17.55	9.90	1,144.64
478	Santiago Nacaltepec	728.87	229.44	21.38	11.64	991.34
479	Santiago Nejapilla	361.77	185.20	2.47	1.61	551.05
480	Santiago Nundiche	661.32	296.53	11.67	7.83	977.34
481	Santiago Nuyoó	791.49	333.90	22.22	14.74	1,162.35
482	Santiago Pinotepa Nacional	14,999.76	3,965.75	555.36	497.20	20,018.08
483	Santiago Suchilquitongo	1,906.55	931.87	95.10	66.94	3,000.46
484	Santiago Tamazola	1,330.09	542.10	48.68	35.01	1,955.88
485	Santiago Tapextla	980.05	442.14	37.27	18.71	1,478.18
486	Villa Tejúpam de la Unión	799.60	1,040.22	26.76	18.50	1,885.08
487	Santiago Tenango	860.17	416.94	20.93	18.85	1,316.90
488	Santiago Tepetlapa	396.12	236.14	1.40	1.81	635.47
489	Santiago Tetepec	1,397.26	410.57	59.68	31.96	1,899.46
490	Santiago Texcalcingo	883.79	337.49	37.91	18.81	1,278.00
491	Santiago Textitlán	1,035.88	341.75	47.90	27.24	1,452.76



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
492	Santiago Tilantongo	1,371.38	513.99	39.16	22.38	1,946.92
493	Santiago Tillo	383.17	195.39	5.80	4.35	588.70
494	Santiago Tlazoltepec	1,322.04	560.76	60.62	29.35	1,972.77
495	Santiago Xanica	1,003.56	348.61	35.19	17.29	1,404.65
496	Santiago Xiacuí	604.65	254.55	21.55	13.47	894.23
497	Santiago Yaitepec	1,186.83	494.44	51.86	25.33	1,758.45
498	Santiago Yaveo	1,833.91	662.57	80.06	39.96	2,616.49
499	Santiago Yolomécatl	752.88	371.95	20.45	20.54	1,165.82
500	Santiago Yosondúa	1,893.85	557.16	88.95	47.27	2,587.23
501	Santiago Yucuyachi	533.59	256.84	10.74	5.71	806.89
502	Santiago Zacatepec	1,368.61	372.32	68.61	36.59	1,846.13
503	Santiago Zochila	708.37	273.03	4.12	12.16	997.69
504	Nuevo Zoquiápam	781.07	367.93	18.22	16.28	1,183.50
505	Santo Domingo Ingenio	1,450.95	414.93	76.55	45.29	1,987.71
506	Santo Domingo Albarradas	497.70	233.64	8.94	4.69	744.97
507	Santo Domingo Armenta	932.55	417.28	38.65	19.89	1,408.36
508	Santo Domingo Chihuitán	510.21	188.40	15.65	11.93	726.19
509	Santo Domingo de Morelos	2,130.34	724.45	134.01	69.53	3,058.32
510	Santo Domingo Ixcatlán	584.11	212.70	10.68	5.26	812.75
511	Santo Domingo Nuxaá	1,003.32	475.39	45.55	22.26	1,546.52
512	Santo Domingo Ozolotepec	588.72	267.60	10.86	5.48	872.66
513	Santo Domingo Petapa	1,840.91	483.12	90.54	50.33	2,464.91
514	Santo Domingo Roayaga	672.37	305.27	12.72	5.98	996.33
515	Santo Domingo Tehuantepec	15,132.00	6,380.46	637.85	472.01	22,622.32
516	Santo Domingo Teojomulco	1,304.87	369.23	53.71	31.78	1,759.60
517	Santo Domingo Tepuxtepec	1,231.20	345.35	65.19	34.45	1,676.18
518	Santo Domingo Tlatayápam	346.72	204.93	1.59	2.09	555.33
519	Santo Domingo Tomaltepec	847.53	435.48	29.94	19.35	1,332.30
520	Santo Domingo Tonalá	2,001.08	1,030.31	79.79	52.70	3,163.88
521	Santo Domingo Tonaltepec	460.31	224.03	3.27	2.15	689.77
522	Santo Domingo Xagacía	562.27	246.47	14.65	7.27	830.66
523	Santo Domingo Yanhuitlán	910.74	353.45	17.22	22.34	1,303.75
524	Santo Domingo Yodohino	419.09	196.02	4.05	3.89	623.05



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
525	Santo Domingo Zanatepec	2,857.60	1,104.82	119.30	71.94	4,153.66
526	Santos Reyes Nopala	2,972.23	847.33	186.85	98.88	4,105.29
527	Santos Reyes Pápalo	966.93	523.52	32.53	19.56	1,542.55
528	Santos Reyes Tepejillo	612.47	267.33	14.18	9.15	903.13
529	Santos Reyes Yucuná	693.01	288.74	16.98	8.01	1,006.74
530	Santo Tomás Jalieza	1,148.66	512.45	39.18	28.83	1,729.12
531	Santo Tomás Mazaltepec	757.86	290.75	24.19	14.59	1,087.38
532	Santo Tomás Ocotepec	1,070.50	610.96	47.71	24.71	1,753.88
533	Santo Tomás Tamazulapan	883.26	424.10	24.25	17.15	1,348.76
534	San Vicente Coatlán	1,078.75	409.85	47.96	28.15	1,564.70
535	San Vicente Lachixío	1,088.06	331.45	35.14	24.05	1,478.71
536	San Vicente Nuñú	454.16	226.32	5.37	2.96	688.81
537	Silacayoápam	2,296.88	936.29	76.55	53.89	3,363.61
538	Sitio de Xitlapehua	568.91	301.02	8.07	4.45	882.45
539	Soledad Etla	1,020.50	566.55	49.10	32.55	1,668.69
540	Villa de Tamazulápam del Progreso	1,897.09	1,041.60	70.25	61.34	3,070.28
541	Tanetze de Zaragoza	676.68	333.04	18.92	12.05	1,040.69
542	Taniche	590.69	324.03	8.45	5.28	928.45
543	Tataltepec de Valdés	1,306.95	347.28	66.05	33.34	1,753.62
544	Teococuilco de Marcos Pérez	600.82	278.11	11.93	9.91	900.77
545	Teotitlán de Flores Magón	3,929.23	1,983.97	89.67	64.42	6,067.29
546	Teotitlán del Valle	1,381.42	585.77	63.00	36.53	2,066.73
547	Teotongo	622.58	301.56	10.33	8.85	943.32
548	Tepelmeme Villa de Morelos	991.42	489.05	19.99	22.64	1,523.10
549	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna	3,287.84	1,497.32	131.74	83.27	5,000.17
550	San Jerónimo Tlacoahuaya	1,771.38	457.49	53.29	56.15	2,338.32
551	Tlacolula de Matamoros	6,295.43	3,226.07	197.26	233.78	9,952.53
552	Tlacotepec Plumas	383.16	308.89	5.52	4.24	701.80
553	Tlalixtac de Cabrera	3,326.61	1,259.69	94.86	117.80	4,798.95
554	Totontepec Villa de Morelos	1,617.18	634.07	64.95	43.67	2,359.86
555	Trinidad Zaachila	834.74	429.16	29.84	17.13	1,310.87
556	La Trinidad Vista Hermosa	407.60	237.17	2.69	1.49	648.95
557	Unión Hidalgo	3,985.97	2,106.64	136.69	113.08	6,342.38



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo Municipal de Participaciones Bruto	Fondo de Fomento Municipal	Fondo de Compensación	Fondo Mpal. s/Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel	Suma
558	Valerio Trujano	528.54	192.00	16.56	9.25	746.35
559	San Juan Bautista Valle Nacional	4,361.72	1,023.40	249.50	134.58	5,769.21
560	Villa Díaz Ordaz	1,724.73	750.35	70.00	45.85	2,590.92
561	Yaxe	1,904.81	1,019.59	30.36	20.90	2,975.66
562	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	623.13	307.16	15.42	12.31	958.02
563	Yogana	634.10	271.47	16.45	7.84	929.86
564	Yutanduchi de Guerrero	820.96	340.32	15.38	14.87	1,191.53
565	Villa de Zaachila	8,340.03	3,704.03	358.60	329.85	12,732.52
566	San Mateo Yucutindó	1,044.69	337.43	37.34	20.83	1,440.30
567	Zapotitlán Lagunas	991.04	323.72	38.35	19.59	1,372.71
568	Zapotitlán Palmas	575.39	329.50	17.53	10.45	932.86
569	Santa Inés de Zaragoza	743.45	333.58	19.54	11.51	1,108.08
570	Zimatlán de Álvarez	4,562.84	1,783.69	204.92	147.29	6,698.74



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

5.- APORTACIONES FISCALES FEDERALES TRANSFERIDAS A LOS MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENERO - JUNIO DE 2013

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
TOTALES		2,820,769.71	906,435.10	3,727,204.81
001	Abejones	932.06	258.44	1,190.50
002	Acatlán de Pérez Figueroa	28,613.82	10,701.14	39,314.96
003	Asunción Cacalotepec	3,356.15	594.84	3,950.99
004	Asunción Cuyotepeji	703.60	241.27	944.87
005	Asunción Ixtaltepec	7,104.35	3,516.82	10,621.17
006	Asunción Nochixtlán	10,906.33	4,248.52	15,154.84
007	Asunción Ocotlán	3,407.02	622.73	4,029.75
008	Asunción Tlacolulita	613.28	200.74	814.02
009	Ayotzintepec	5,183.11	1,602.13	6,785.24
010	El Barrio de la Soledad	5,156.63	3,244.32	8,400.94
011	Calihualá	823.77	290.86	1,114.63
012	Candelaria Loxicha	11,680.97	2,350.75	14,031.72
013	Ciénega de Zimatlán	1,281.96	663.98	1,945.94
014	Ciudad Ixtepec	8,955.79	6,306.01	15,261.80
015	Coatecas Altas	6,044.39	1,123.40	7,167.78
016	Coicoyán de las Flores	13,127.21	2,033.90	15,161.10
017	La Compañía	3,502.10	787.24	4,289.33
018	Concepción Buenavista	674.00	198.84	872.83
019	Concepción Pápalo	2,483.45	732.16	3,215.61
020	Constancia del Rosario	4,274.42	920.27	5,194.69
021	Cosolapa	8,968.20	3,496.80	12,465.00
022	Cosoltepec	866.35	206.47	1,072.82
023	Cuicilápam de Guerrero	15,233.39	4,393.46	19,626.86
024	Cuyamecalco Villa de Zaragoza	4,632.73	916.93	5,549.67
025	Chahuities	5,851.96	2,647.57	8,499.53
026	Chalcatongo de Hidalgo	7,194.85	2,021.98	9,216.82
027	Chiquihuitlán de Benito Juárez	3,060.09	586.02	3,646.11
028	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	11,716.39	4,691.72	16,408.11
029	Eloxochitlán de Flores Magón	8,133.70	1,016.35	9,150.05
030	El Espinal	2,713.50	1,981.21	4,694.71
031	Tamazulápam del Espíritu Santo	8,875.00	1,755.19	10,630.19
032	Fresnillo de Trujano	674.81	246.28	921.09
033	Guadalupe Etla	1,145.75	580.06	1,725.80
034	Guadalupe de Ramírez	636.48	339.74	976.22
035	Guelatao de Juárez	119.13	129.70	248.82
036	Guevea de Humboldt	3,975.24	1,260.01	5,235.25
037	Mesones Hidalgo	5,372.06	1,049.49	6,421.55



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
038	Villa Hidalgo	2,483.68	503.53	2,987.20
039	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	25,160.94	16,650.49	41,811.43
040	Huautepéc	8,991.59	1,429.28	10,420.88
041	Huautla de Jiménez	33,974.66	7,153.33	41,127.98
042	Ixtlán de Juárez	4,674.51	1,829.58	6,504.09
043	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	37,200.77	22,181.42	59,382.19
044	Loma Bonita	20,679.06	9,902.46	30,581.52
045	Magdalena Apasco	2,344.04	1,793.34	4,137.38
046	Magdalena Jaltepec	3,344.86	789.86	4,134.72
047	Santa Magdalena Jicotlán	47.95	22.17	70.12
048	Magdalena Mixtepec	1,479.39	310.89	1,790.28
049	Magdalena Ocotlán	906.19	272.03	1,178.22
050	Magdalena Peñasco	5,096.22	900.72	5,996.95
051	Magdalena Teitipac	5,806.41	1,041.39	6,847.80
052	Magdalena Tequisistlán	4,526.59	1,473.87	6,000.45
053	Magdalena Tlacotepec	638.77	291.10	929.87
054	Magdalena Zahuatlán	207.32	97.51	304.83
055	Mariscala de Juárez	1,772.77	841.60	2,614.37
056	Mártires de Tacubaya	759.97	345.94	1,105.91
057	Matías Romero Avendaño	18,320.79	9,064.20	27,384.99
058	Mazatlán Villa de Flores	13,523.78	3,203.07	16,726.85
059	Miahuatlán de Porfirio Díaz	25,782.58	9,867.18	35,649.76
060	Mixistlán de la Reforma	3,302.69	660.40	3,963.10
061	Monjas	3,127.46	612.24	3,739.71
062	Natividad	190.20	139.71	329.91
063	Nazareno Etla	1,171.05	925.52	2,096.57
064	Nejapa de Madero	7,447.38	1,761.87	9,209.24
065	Ixpantepec Nieves	975.96	281.80	1,257.77
066	Santiago Niltepec	4,006.91	1,276.22	5,283.13
067	Oaxaca de Juárez	63,966.17	62,787.59	126,753.76
068	Ocotlán de Morelos	12,593.98	5,087.96	17,681.94
069	La Pe	1,955.38	583.16	2,538.53
070	Pinotepa de Don Luis	6,754.61	1,580.44	8,335.05
071	Pluma Hidalgo	4,083.54	729.54	4,813.08
072	San José del Progreso	5,577.92	1,568.52	7,146.44
073	Putla Villa de Guerrero	20,613.59	7,604.64	28,218.23
074	Santa Catarina Quioquitani	386.24	120.40	506.64
075	Reforma de Pineda	1,472.00	636.80	2,108.80
076	La Reforma	1,950.08	794.15	2,744.24
077	Reyes Etla	1,450.32	850.66	2,300.98
078	Rojas de Cuauhtémoc	662.48	260.35	922.83
079	Salina Cruz	20,064.89	19,638.27	39,703.17
080	San Agustín Amatengo	1,032.54	312.80	1,345.34



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
081	San Agustín Atenango	1,847.64	456.32	2,303.96
082	San Agustín Chayuco	2,757.00	942.21	3,699.21
083	San Agustín de las Juntas	3,451.45	1,928.52	5,379.97
084	San Agustín Etla	1,145.32	928.14	2,073.45
085	San Agustín Loxicha	36,982.28	5,379.78	42,362.06
086	San Agustín Tlaxiaco	1,101.76	208.37	1,310.13
087	San Agustín Yatareni	2,011.19	971.53	2,982.72
088	San Andrés Cabecera Nueva	3,663.87	679.71	4,343.59
089	San Andrés Dinicuiti	1,035.78	513.06	1,548.85
090	San Andrés Huaxpaltepec	3,834.50	1,398.77	5,233.26
091	San Andrés Huayápam	1,312.66	1,163.21	2,475.87
092	San Andrés Ixtlahuaca	1,149.60	343.08	1,492.68
093	San Andrés Lagunas	374.16	120.40	494.56
094	San Andrés Nuxiño	1,849.06	452.51	2,301.56
095	San Andrés Paxtlán	5,356.09	951.27	6,307.35
096	San Andrés Sinaxtla	347.44	184.05	531.49
097	San Andrés Solaga	1,128.97	414.84	1,543.81
098	San Andrés Teotilápam	5,731.60	1,055.45	6,787.05
099	San Andrés Tepetlapa	457.56	113.25	570.80
100	San Andrés Yaá	459.08	118.49	577.58
101	San Andrés Zabache	785.36	173.09	958.45
102	San Andrés Zautla	3,725.38	1,050.21	4,775.58
103	San Antonino Castillo Velasco	2,994.59	1,347.27	4,341.86
104	San Antonino el Alto	3,174.69	597.94	3,772.63
105	San Antonino Monte Verde	5,619.19	1,585.44	7,204.64
106	San Antonio Acutla	197.63	70.81	268.43
107	San Antonio de la Cal	7,387.03	5,115.38	12,502.41
108	San Antonio Huitepec	4,826.98	1,022.55	5,849.53
109	San Antonio Nanahuatípam	545.74	293.96	839.71
110	San Antonio Sinicahua	2,976.00	382.18	3,358.17
111	San Antonio Tepetlapa	3,938.95	1,047.58	4,986.53
112	San Baltazar Chichicápam	1,966.12	581.49	2,547.61
113	San Baltazar Loxicha	2,230.26	675.18	2,905.44
114	San Baltazar Yatzachi el Bajo	528.86	161.41	690.26
115	San Bartolo Coyotepec	2,498.16	2,070.37	4,568.54
116	San Bartolomé Ayautla	4,992.41	966.05	5,958.46
117	San Bartolomé Loxicha	3,419.14	577.44	3,996.57
118	San Bartolomé Quialana	2,509.62	588.88	3,098.50
119	San Bartolomé Yucuañe	470.33	95.13	565.46
120	San Bartolomé Zoogocho	194.12	87.74	281.86
121	San Bartolo Soyaltepec	561.20	156.16	717.36
122	San Bartolo Yautepec	696.17	161.41	857.57
123	San Bernardo Mixtepec	2,413.26	644.91	3,058.16



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
124	San Blas Atempa	17,236.12	4,075.42	21,311.55
125	San Carlos Yautepec	12,577.07	2,816.37	15,393.44
126	San Cristóbal Amatlán	7,090.04	1,197.78	8,287.82
127	San Cristóbal Amoltepec	2,499.12	305.88	2,805.01
128	San Cristóbal Lachirioag	667.69	293.25	960.94
129	San Cristóbal Suchixtlahuaca	173.83	79.63	253.46
130	San Dionisio del Mar	5,429.93	1,215.43	6,645.36
131	San Dionisio Ocotepec	9,569.84	2,503.33	12,073.17
132	San Dionisio Ocotlán	770.48	296.82	1,067.30
133	San Esteban Atatlahuca	8,593.53	947.45	9,540.98
134	San Felipe Jalapa de Díaz	24,130.32	6,398.51	30,528.83
135	San Felipe Tejalápam	6,475.82	1,713.47	8,189.29
136	San Felipe Usila	12,799.42	2,759.62	15,559.04
137	San Francisco Cahuacuá	5,666.06	817.04	6,483.10
138	San Francisco Cajonos	273.58	109.67	383.25
139	San Francisco Chapulapa	2,754.25	509.25	3,263.50
140	San Francisco Chindúa	567.80	197.17	764.96
141	San Francisco del Mar	5,603.89	1,724.20	7,328.09
142	San Francisco Huehuetlán	1,088.86	276.56	1,365.41
143	San Francisco Ixhuatán	5,352.00	2,135.94	7,487.93
144	San Francisco Jaltepetongo	1,166.60	264.64	1,431.23
145	San Francisco Lachigoló	2,014.09	828.24	2,842.34
146	San Francisco Logueche	3,400.08	635.61	4,035.69
147	San Francisco Nuxaño	370.70	90.12	460.82
148	San Francisco Ozolotepec	2,058.15	463.71	2,521.86
149	San Francisco Sola	1,421.92	359.76	1,781.68
150	San Francisco Telixtlahuaca	5,460.49	2,835.44	8,295.93
151	San Francisco Teopan	372.57	93.93	466.51
152	San Francisco Tlapancingo	1,828.44	513.06	2,341.50
153	San Gabriel Mixtepec	4,243.53	1,128.41	5,371.94
154	San Ildefonso Amatlán	2,518.85	570.52	3,089.37
155	San Ildefonso Sola	971.69	224.11	1,195.80
156	San Ildefonso Villa Alta	1,945.75	829.20	2,774.95
157	San Jacinto Amilpas	2,374.85	3,304.40	5,679.25
158	San Jacinto Tlacotepec	2,457.52	531.90	2,989.42
159	San Jerónimo Coatlán	6,355.23	1,299.11	7,654.34
160	San Jerónimo Silacayoapilla	1,046.44	345.46	1,391.90
161	San Jerónimo Sosola	2,931.35	610.10	3,541.45
162	San Jerónimo Taviche	2,157.55	440.59	2,598.14
163	San Jerónimo Tecóatl	1,909.61	382.89	2,292.50
164	San Jorge Nuchita	1,887.67	766.50	2,654.16
165	San José Ayuquila	1,234.20	360.24	1,594.44
166	San José Chiltepec	9,253.47	2,627.07	11,880.53



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
167	San José del Peñasco	2,478.58	499.24	2,977.81
168	San José Estancia Grande	803.48	232.93	1,036.41
169	San José Independencia	3,536.10	878.31	4,414.42
170	San José Lachiguiri	6,011.42	917.65	6,929.07
171	San José Tenango	38,395.52	4,405.39	42,800.91
172	San Juan Achiutla	261.28	102.52	363.79
173	San Juan Atepec	586.24	361.67	947.91
174	Ánimas Trujano	566.88	896.19	1,463.07
175	San Juan Bautista Atatlahuca	929.99	411.02	1,341.01
176	San Juan Bautista Coixtlahuaca	3,485.05	669.46	4,154.51
177	San Juan Bautista Cuicatlán	5,841.03	2,250.85	8,091.88
178	San Juan Bautista Guelache	2,167.64	1,498.90	3,666.54
179	San Juan Bautista Jayacatlán	1,173.35	348.56	1,521.91
180	San Juan Bautista Lo de Soto	1,682.52	554.31	2,236.83
181	San Juan Bautista Suchitepec	415.05	99.42	514.46
182	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	2,584.42	546.44	3,130.86
183	San Juan Bautista Tlachichilco	1,273.46	344.98	1,618.44
184	San Juan Bautista Tuxtepec	66,405.61	37,136.55	103,542.16
185	San Juan Cacahuatpec	4,178.82	2,069.42	6,248.24
186	San Juan Cieneguilla	446.55	144.24	590.79
187	San Juan Coatzacoapam	3,989.41	604.38	4,593.78
188	San Juan Colorado	9,301.33	2,263.49	11,564.82
189	San Juan Comaltepec	6,242.04	600.08	6,842.13
190	San Juan Cotzocón	19,438.78	5,329.95	24,768.73
191	San Juan Chicomezúchil	116.17	76.29	192.46
192	San Juan Chilteca	458.45	343.79	802.24
193	San Juan del Estado	1,452.63	607.00	2,059.63
194	San Juan del Río	905.10	293.49	1,198.58
195	San Juan Diuxi	1,425.84	299.45	1,725.29
196	San Juan Evangelista Analco	112.12	96.32	208.44
197	San Juan Guelavía	2,392.68	726.44	3,119.13
198	San Juan Guichicovi	27,300.39	6,709.40	34,009.80
199	San Juan Ihualtepec	795.35	169.99	965.34
200	San Juan Juquila Mixes	4,810.77	935.53	5,746.30
201	San Juan Juquila Vijanos	1,305.54	436.77	1,742.31
202	San Juan Lachao	4,190.73	1,080.25	5,270.98
203	San Juan Lachigalla	3,648.34	783.18	4,431.53
204	San Juan Lajarcia	851.99	170.46	1,022.46
205	San Juan Lalana	24,002.30	4,147.90	28,150.20
206	San Juan de los Cués	1,392.33	561.94	1,954.27
207	San Juan Mazatlán	28,581.33	4,076.85	32,658.18
208	San Juan Mixtepec -Dto. 08 -	10,399.84	1,814.56	12,214.40
209	San Juan Mixtepec -Dto. 26 -	901.48	169.51	1,070.99



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
210	San Juan Ñumí	8,105.28	1,589.26	9,694.54
211	San Juan Ozolotepec	3,529.34	755.29	4,284.63
212	San Juan Petlapa	10,331.97	669.22	11,001.19
213	San Juan Quiahije	3,804.40	864.96	4,669.36
214	San Juan Quiotepec	2,050.88	551.45	2,602.33
215	San Juan Sayultepec	560.17	182.15	742.31
216	San Juan Tabaá	613.86	317.33	931.19
217	San Juan Tamazola	6,874.19	821.57	7,695.76
218	San Juan Teita	754.07	144.72	898.79
219	San Juan Teitipac	2,262.41	611.53	2,873.94
220	San Juan Tepeuxila	2,542.79	661.12	3,203.90
221	San Juan Teposcolula	1,030.71	319.47	1,350.19
222	San Juan Yaeé	806.25	364.77	1,171.02
223	San Juan Yatzona	188.44	107.76	296.20
224	San Juan Yucuita	490.01	163.07	653.08
225	San Lorenzo	7,577.64	1,419.75	8,997.38
226	San Lorenzo Albarradas	2,783.48	645.62	3,429.10
227	San Lorenzo Cacaotepec	4,768.04	3,267.20	8,035.24
228	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	883.35	183.82	1,067.16
229	San Lorenzo Texmelúcan	8,424.57	1,680.33	10,104.90
230	San Lorenzo Victoria	575.14	240.08	815.22
231	San Lucas Camotlán	4,894.12	721.44	5,615.55
232	San Lucas Ojitlán	23,955.32	5,129.21	29,084.52
233	San Lucas Quiavini	1,383.69	416.03	1,799.72
234	San Lucas Zoquiápan	10,797.61	1,800.97	12,598.58
235	San Luis Amatlán	4,368.78	864.01	5,232.78
236	San Marcial Ozolotepec	3,055.79	363.58	3,419.37
237	San Marcos Arteaga	902.96	371.21	1,274.17
238	San Martín de los Cansecos	717.44	194.54	911.99
239	San Martín Huamelúlpam	1,226.11	256.77	1,482.88
240	San Martín Itunyoso	3,299.42	586.49	3,885.91
241	San Martín Lachilá	855.26	258.44	1,113.70
242	San Martín Peras	11,985.79	2,708.60	14,694.39
243	San Martín Tilcajete	1,085.37	415.31	1,500.69
244	San Martín Tlaxiapa	2,085.71	874.74	2,960.44
245	San Martín Zacatepec	907.92	304.45	1,212.37
246	San Mateo Cajonos	421.62	147.82	569.44
247	Capulálpam de Méndez	269.84	349.75	619.59
248	San Mateo del Mar	21,616.66	3,397.85	25,014.52
249	San Mateo Yolochochitlán	3,028.36	828.48	3,856.84
250	San Mateo Etlatongo	1,024.41	281.57	1,305.97
251	San Mateo Nejápam	923.48	281.33	1,204.81
252	San Mateo Peñasco	2,800.14	504.48	3,304.62



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
253	San Mateo Piñas	4,698.85	530.71	5,229.56
254	San Mateo Río Hondo	5,619.13	788.67	6,407.80
255	San Mateo Sindihui	2,164.53	497.33	2,661.86
256	San Mateo Tlapiltepec	127.90	55.79	183.69
257	San Melchor Betaza	1,282.72	260.11	1,542.83
258	San Miguel Achiutla	654.56	177.38	831.93
259	San Miguel Ahuehuetitlán	2,701.51	587.69	3,289.20
260	San Miguel Aloápam	2,419.48	593.17	3,012.65
261	San Miguel Amatitlán	8,237.19	1,727.06	9,964.25
262	San Miguel Amatlán	594.75	248.66	843.41
263	San Miguel Coatlán	7,619.37	830.39	8,449.77
264	San Miguel Chicahua	3,019.04	542.15	3,561.19
265	San Miguel Chimalapa	7,257.16	1,575.43	8,832.59
266	San Miguel del Puerto	8,523.28	2,021.98	10,545.26
267	San Miguel del Río	74.95	70.09	145.04
268	San Miguel Ejutla	487.52	218.39	705.90
269	San Miguel el Grande	4,093.64	983.93	5,077.57
270	San Miguel Huautla	2,755.96	333.54	3,089.50
271	San Miguel Mixtepec	4,435.71	773.65	5,209.36
272	San Miguel Panixtlahuaca	5,534.79	1,468.86	7,003.65
273	San Miguel Peras	5,225.16	833.73	6,058.89
274	San Miguel Piedras	1,688.38	308.98	1,997.36
275	San Miguel Quetzaltepec	7,436.72	1,738.74	9,175.46
276	San Miguel Santa Flor	1,031.58	190.97	1,222.55
277	Villa Sola de Vega	15,668.37	2,986.12	18,654.49
278	San Miguel Soyaltepec	28,592.71	8,717.31	37,310.02
279	San Miguel Suchixtepec	3,649.82	694.02	4,343.84
280	Villa Talea de Castro	1,074.87	570.76	1,645.63
281	San Miguel Tecumatlán	133.76	73.43	207.19
282	San Miguel Tenango	983.62	189.30	1,172.92
283	San Miguel Tequixtepec	621.77	248.43	870.20
284	San Miguel Tilquiápam	3,339.50	753.38	4,092.88
285	San Miguel Tlacamama	2,319.69	807.26	3,126.96
286	San Miguel Tlacotepec	2,584.87	767.69	3,352.56
287	San Miguel Tulancingo	235.78	82.49	318.27
288	San Miguel Yotao	372.48	145.67	518.15
289	San Nicolás	766.43	272.51	1,038.94
290	San Nicolás Hidalgo	619.90	241.27	861.17
291	San Pablo Coatlán	4,264.28	993.46	5,257.75
292	San Pablo Cuatro Venados	2,304.95	330.92	2,635.86
293	San Pablo Etla	3,706.41	3,703.74	7,410.15
294	San Pablo Huitzo	3,194.15	1,503.67	4,697.81
295	San Pablo Huixtepec	4,423.69	2,151.67	6,575.36



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
296	San Pablo Macuiltianguis	435.54	221.49	657.02
297	San Pablo Tijaltepec	3,225.00	512.59	3,737.59
298	San Pablo Villa de Mitla	9,057.75	2,819.23	11,876.98
299	San Pablo Yaganiza	837.69	264.16	1,101.85
300	San Pedro Amuzgos	5,816.55	1,542.05	7,358.60
301	San Pedro Apóstol	798.56	368.11	1,166.67
302	San Pedro Atoyac	4,065.77	986.07	5,051.84
303	San Pedro Cajonos	588.88	279.42	868.30
304	San Pedro Coxcaltepec Cántaros	884.92	202.89	1,087.81
305	San Pedro Comitancillo	1,156.93	940.30	2,097.23
306	San Pedro el Alto	4,012.96	930.52	4,943.49
307	San Pedro Huamelula	6,193.43	2,287.33	8,480.76
308	San Pedro Huilotepec	1,383.20	676.85	2,060.06
309	San Pedro Ixcatlán	9,604.60	2,472.58	12,077.17
310	San Pedro Ixtlahuaca	5,718.73	1,626.45	7,345.18
311	San Pedro Jaltepetongo	326.17	109.19	435.36
312	San Pedro Jicayán	9,431.85	2,754.86	12,186.71
313	San Pedro Jocotipac	1,066.06	198.84	1,264.90
314	San Pedro Juchatengo	913.59	403.63	1,317.22
315	San Pedro Mártir	1,851.80	407.92	2,259.73
316	San Pedro Mártir Quiechapa	693.27	179.52	872.80
317	San Pedro Mártir Yucuxaco	1,474.98	334.97	1,809.95
318	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	18,610.50	10,218.36	28,828.86
319	San Pedro Mixtepec -Dto. 26 -	1,101.52	262.02	1,363.54
320	San Pedro Molinos	680.86	172.37	853.23
321	San Pedro Nopala	725.62	200.27	925.89
322	San Pedro Ocopetatlillo	1,024.94	210.76	1,235.70
323	San Pedro Ocotepec	2,636.75	509.01	3,145.76
324	San Pedro Pochutla	33,024.79	10,456.77	43,481.56
325	San Pedro Quiatoni	18,527.00	2,501.19	21,028.18
326	San Pedro Sochiápam	5,635.37	1,181.81	6,817.18
327	San Pedro Tapanatepec	9,073.24	3,335.87	12,409.10
328	San Pedro Taviche	1,453.16	279.66	1,732.82
329	San Pedro Teozacoalco	1,348.94	314.70	1,663.64
330	San Pedro Teutila	4,745.61	1,019.69	5,765.30
331	San Pedro Tidaá	1,341.93	213.14	1,555.08
332	San Pedro Topiltepec	199.88	96.80	296.67
333	San Pedro Totolápa	1,328.10	620.59	1,948.68
334	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	29,190.09	10,469.41	39,659.50
335	San Pedro Yaneri	679.85	238.89	918.74
336	San Pedro Yólox	2,449.78	540.48	2,990.26
337	San Pedro y San Pablo Ayutla	10,711.23	1,335.59	12,046.82
338	Villa de Etla	3,059.92	2,212.47	5,272.39



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
339	San Pedro y San Pablo Teposcolula	1,944.51	951.03	2,895.54
340	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	1,649.44	447.74	2,097.18
341	San Pedro Yucunama	110.30	55.31	165.62
342	San Raymundo Jalpan	1,239.67	495.66	1,735.33
343	San Sebastián Abasco	1,462.22	440.82	1,903.05
344	San Sebastián Coatlán	2,402.71	622.97	3,025.68
345	San Sebastián Ixcapa	2,437.64	946.02	3,383.66
346	San Sebastián Nicananduta	605.94	345.46	951.40
347	San Sebastián Río Hondo	5,090.37	873.54	5,963.91
348	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	7,854.24	1,965.95	9,820.18
349	San Sebastián Teitipac	1,728.03	471.10	2,199.14
350	San Sebastián Tutla	2,545.77	3,872.06	6,417.82
351	San Simón Almolongas	2,654.95	625.36	3,280.30
352	San Simón Zahuatlán	3,844.03	913.83	4,757.87
353	Santa Ana	1,766.41	471.58	2,237.99
354	Santa Ana Ateixtlahuaca	1,182.31	121.59	1,303.90
355	Santa Ana Cuauhtémoc	999.87	175.95	1,175.82
356	Santa Ana del Valle	1,058.44	475.16	1,533.59
357	Santa Ana Tavela	1,033.98	216.48	1,250.46
358	Santa Ana Tlapacoyan	1,944.70	442.02	2,386.72
359	Santa Ana Yareni	536.14	192.88	729.02
360	Santa Ana Zegache	3,376.22	856.38	4,232.60
361	Santa Catalina Quierí	915.03	219.82	1,134.85
362	Santa Catarina Cuixtla	881.94	356.67	1,238.61
363	Santa Catarina Ixtepeji	1,620.51	627.74	2,248.25
364	Santa Catarina Juquila	11,530.71	3,507.05	15,037.76
365	Santa Catarina Lachatao	1,107.11	311.61	1,418.71
366	Santa Catarina Loxicha	6,007.89	950.31	6,958.20
367	Santa Catarina Mechoacán	4,449.95	1,083.11	5,533.06
368	Santa Catarina Minas	1,643.54	432.96	2,076.50
369	Santa Catarina Quiané	845.43	440.35	1,285.77
370	Santa Catarina Tayata	617.57	161.88	779.45
371	Santa Catarina Ticuá	1,454.79	227.45	1,682.23
372	Santa Catarina Yosonotú	2,738.01	449.65	3,187.66
373	Santa Catarina Zapotitlán	492.09	106.81	598.90
374	Santa Cruz Acatepec	2,177.17	350.47	2,527.64
375	Santa Cruz Amilpas	2,659.86	2,412.73	5,072.59
376	Santa Cruz de Bravo	260.52	86.78	347.30
377	Santa Cruz Itundujia	18,899.09	2,616.58	21,515.67
378	Santa Cruz Mixtepec	3,258.91	861.86	4,120.77
379	Santa Cruz Nundaco	3,162.10	705.22	3,867.32
380	Santa Cruz Papalutla	1,761.68	470.15	2,231.83
381	Santa Cruz Tacache de Mina	1,102.58	621.30	1,723.89



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
382	Santa Cruz Tacahua	2,269.36	278.94	2,548.30
383	Santa Cruz Tayata	549.25	144.95	694.20
384	Santa Cruz Xitla	4,557.74	1,076.19	5,633.94
385	Santa Cruz Xoxocotlán	26,692.08	18,556.36	45,248.44
386	Santa Cruz Zenzontepec	22,980.83	4,266.87	27,247.70
387	Santa Gertrudis	1,850.45	681.38	2,531.84
388	Santa Inés del Monte	3,527.44	604.38	4,131.81
389	Santa Inés Yatzeche	1,164.94	219.58	1,384.51
390	Santa Lucía del Camino	7,609.18	11,290.26	18,899.44
391	Santa Lucía Miahuatlán	6,048.07	800.11	6,848.18
392	Santa Lucía Monteverde	10,977.44	1,592.12	12,569.56
393	Santa Lucía Ocotlán	3,254.30	859.24	4,113.54
394	Santa María Alotepec	2,233.98	662.31	2,896.29
395	Santa María Apazco	3,607.01	452.51	4,059.51
396	Santa María la Asunción	4,983.28	775.32	5,758.60
397	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	27,640.14	9,167.67	36,807.81
398	Ayoquezo de Aldama	4,491.54	1,050.45	5,541.98
399	Santa María Atzompa	12,231.80	6,548.00	18,779.80
400	Santa María Camotlán	1,242.43	389.09	1,631.52
401	Santa María Colotepec	13,154.87	5,379.06	18,533.93
402	Santa María Cortijo	784.54	258.20	1,042.74
403	Santa María Coyotepec	1,057.18	660.88	1,718.06
404	Santa María Chachoápam	552.05	182.62	734.67
405	Villa de Chilapa de Díaz	1,127.49	460.61	1,588.11
406	Santa María Chilchotla	31,629.20	4,907.48	36,536.68
407	Santa María Chimalapa	8,491.21	2,027.94	10,519.15
408	Santa María del Rosario	487.49	114.44	601.93
409	Santa María del Tule	1,968.88	1,946.64	3,915.51
410	Santa María Ecatepec	1,885.75	825.15	2,710.90
411	Santa María Guelacé	404.53	194.54	599.07
412	Santa María Guienagati	4,886.03	783.42	5,669.45
413	Santa María Huatulco	16,493.88	9,209.63	25,703.52
414	Santa María Huazolotitlán	8,049.55	2,573.42	10,622.97
415	Santa María Ipalapa	3,131.68	1,165.36	4,297.04
416	Santa María Ixcatlán	685.24	123.02	808.26
417	Santa María Jacatepec	8,558.00	2,202.93	10,760.93
418	Santa María Jalapa del Marqués	7,242.77	2,834.25	10,077.02
419	Santa María Jaltianguis	209.54	137.09	346.63
420	Santa María Lachixío	2,339.10	400.53	2,739.64
421	Santa María Mixtequilla	2,141.43	1,059.03	3,200.46
422	Santa María Nativitas	567.01	162.36	729.37
423	Santa María Nduayaco	609.09	131.13	740.21
424	Santa María Ozolotepec	4,736.66	951.74	5,688.40



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
425	Santa María Pápalo	2,432.32	526.65	2,958.98
426	Santa María Peñoles	12,038.64	1,875.11	13,913.75
427	Santa María Petapa	8,822.69	3,668.45	12,491.14
428	Santa María Quiegolani	1,712.63	421.99	2,134.62
429	Santa María Sola	1,407.07	363.34	1,770.41
430	Santa María Tataltepec	310.09	60.32	370.41
431	Santa María Tecomavaca	716.05	422.94	1,138.99
432	Santa María Temascalapa	554.72	230.78	785.50
433	Santa María Temascaltepec	3,146.01	618.68	3,764.69
434	Santa María Teopoxco	4,326.21	1,108.86	5,435.07
435	Santa María Tepantlali	6,289.67	835.64	7,125.30
436	Santa María Texcatitlán	1,126.21	265.35	1,391.57
437	Santa María Tlahuitoltepec	16,747.02	2,303.78	19,050.80
438	Santa María Tlaxiá	1,892.97	418.18	2,311.14
439	Santa María Tonameca	23,990.88	5,797.71	29,788.59
440	Santa María Totolapilla	634.64	213.62	848.26
441	Santa María Xadani	5,447.62	1,855.09	7,302.71
442	Santa María Yalina	197.85	84.40	282.25
443	Santa María Yavesía	332.57	106.81	439.38
444	Santa María Yolotepec	887.69	109.91	997.60
445	Santa María Yosoyúa	1,565.13	391.47	1,956.61
446	Santa María Yucuhiti	5,875.80	1,561.84	7,437.64
447	Santa María Zacatepec	9,487.11	3,594.31	13,081.42
448	Santa María Zaniza	1,724.32	478.97	2,203.29
449	Santa María Zoquitlán	2,362.06	800.83	3,162.89
450	Santiago Amoltepec	23,470.68	2,935.57	26,406.25
451	Santiago Apoala	1,494.61	251.05	1,745.66
452	Santiago Apóstol	3,666.12	1,006.10	4,672.22
453	Santiago Astata	2,249.41	933.38	3,182.80
454	Santiago Atitlán	5,162.54	758.15	5,920.69
455	Santiago Ayuquillilla	2,145.60	655.16	2,800.76
456	Santiago Cacaloxtepec	1,272.17	401.96	1,674.13
457	Santiago Camotlán	7,879.86	809.41	8,689.27
458	Santiago Comaltepec	615.14	265.83	880.97
459	Santiago Chazumba	2,883.28	1,067.85	3,951.13
460	Santiago Choápam	6,913.61	1,290.53	8,204.13
461	Santiago del Río	819.30	146.39	965.68
462	Santiago Huajolotitlán	2,466.41	1,037.09	3,503.51
463	Santiago Huaucilla	545.13	158.07	703.20
464	Santiago Ihuitlán Plumas	376.48	114.44	490.91
465	Santiago Ixcuintepec	1,361.28	373.83	1,735.11
466	Santiago Ixtayutla	17,474.86	2,841.16	20,316.02
467	Santiago Jamiltepec	11,781.48	4,382.74	16,164.22



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
468	Santiago Jocotepec	12,750.63	3,234.78	15,985.41
469	Santiago Juxtlahuaca	32,551.24	7,850.21	40,401.45
470	Santiago Lachiguiri	5,753.96	1,118.87	6,872.83
471	Santiago Lalopa	196.75	118.25	315.00
472	Santiago Laollaga	1,941.24	762.44	2,703.69
473	Santiago Laxopa	1,113.89	332.35	1,446.24
474	Santiago Llano Grande	2,505.39	777.22	3,282.61
475	Santiago Matatlán	7,436.65	2,301.40	9,738.04
476	Santiago Miltepec	334.03	97.51	431.54
477	Santiago Minas	1,827.25	340.93	2,168.18
478	Santiago Nacaltepec	1,479.98	456.08	1,936.06
479	Santiago Nejapilla	257.69	52.21	309.91
480	Santiago Nundiche	1,498.55	230.54	1,729.10
481	Santiago Nuyoó	2,128.58	468.72	2,597.30
482	Santiago Pinotepa Nacional	31,467.05	11,994.29	43,461.35
483	Santiago Suchilquitongo	6,711.45	2,274.93	8,986.38
484	Santiago Tamazola	2,766.41	1,003.00	3,769.41
485	Santiago Tapextla	2,946.66	722.63	3,669.29
486	Villa Tejúpam de la Unión	1,274.26	588.64	1,862.90
487	Santiago Tenango	1,696.86	463.71	2,160.57
488	Santiago Tepetlapa	63.10	31.23	94.33
489	Santiago Tetepec	4,850.02	1,180.86	6,030.88
490	Santiago Texcalcingo	2,460.52	733.36	3,193.87
491	Santiago Textitlán	3,127.63	994.18	4,121.81
492	Santiago Tilantongo	4,957.34	765.30	5,722.64
493	Santiago Tillo	405.63	131.84	537.47
494	Santiago Tlazolaltepec	7,899.35	1,166.79	9,066.14
495	Santiago Xanica	3,498.36	687.58	4,185.94
496	Santiago Xiacuí	1,099.81	517.59	1,617.40
497	Santiago Yaitepec	4,936.46	982.74	5,919.19
498	Santiago Yaveo	6,192.57	1,589.02	7,781.59
499	Santiago Yolomécatl	1,003.92	481.83	1,485.75
500	Santiago Yosondúa	8,590.58	1,879.41	10,469.98
501	Santiago Yucuyachi	723.31	224.11	947.41
502	Santiago Zacatepec	9,191.45	1,314.84	10,506.29
503	Santiago Zochila	155.44	89.17	244.61
504	Nuevo Zoquiápam	773.76	393.86	1,167.62
505	Santo Domingo Ingenio	3,910.05	1,800.97	5,711.02
506	Santo Domingo Albarradas	439.65	186.44	626.09
507	Santo Domingo Armenta	2,619.92	768.64	3,388.56
508	Santo Domingo Chihuitán	759.39	362.63	1,122.02
509	Santo Domingo de Morelos	12,452.70	2,514.54	14,967.23
510	Santo Domingo Ixcatlán	1,639.86	209.09	1,848.94



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
511	Santo Domingo Nuxaá	6,679.73	860.67	7,540.40
512	Santo Domingo Ozolotepec	945.67	217.67	1,163.34
513	Santo Domingo Petapa	5,286.64	2,001.23	7,287.88
514	Santo Domingo Roayaga	2,420.62	237.70	2,658.31
515	Santo Domingo Tehuantepec	29,812.02	14,751.06	44,563.08
516	Santo Domingo Teojomulco	3,839.53	1,089.78	4,929.31
517	Santo Domingo Tepuxtepec	8,539.86	1,238.31	9,778.17
518	Santo Domingo Tlatayápan	119.08	36.48	155.56
519	Santo Domingo Tomaltepec	1,422.84	665.17	2,088.01
520	Santo Domingo Tonalá	5,167.26	1,705.36	6,872.63
521	Santo Domingo Tonaltepec	347.48	65.80	413.28
522	Santo Domingo Xagacía	1,070.28	289.19	1,359.48
523	Santo Domingo Yanhuitlán	1,344.02	383.61	1,727.63
524	Santo Domingo Yodohino	271.89	87.97	359.87
525	Santo Domingo Zanatepec	5,858.96	2,674.51	8,533.47
526	Santos Reyes Nopala	15,374.68	3,811.26	19,185.94
527	Santos Reyes Pápalo	2,840.33	674.47	3,514.80
528	Santos Reyes Tepejillo	1,021.08	289.19	1,310.28
529	Santos Reyes Yucuná	1,426.96	317.57	1,744.52
530	Santo Tomás Jalieza	3,596.21	807.03	4,403.24
531	Santo Tomás Mazaltepec	1,173.08	556.22	1,729.30
532	Santo Tomás Ocotepec	5,133.49	971.77	6,105.26
533	Santo Tomás Tamazulapan	1,601.64	522.36	2,124.00
534	San Vicente Coatlán	4,426.68	945.07	5,371.75
535	San Vicente Lachixío	3,810.46	709.52	4,519.97
536	San Vicente Nuñú	353.94	117.54	471.48
537	Silacayoápam	6,130.23	1,608.57	7,738.79
538	Sitio de Xitlapehua	372.94	168.08	541.02
539	Soledad Etla	1,980.58	1,198.02	3,178.60
540	Villa de Tamazulápam del Progreso	3,116.35	1,682.95	4,799.31
541	Tanetze de Zaragoza	1,457.61	406.97	1,864.58
542	Taniche	475.79	177.86	653.64
543	Tataltepec de Valdés	7,139.33	1,325.81	8,465.14
544	Teococuilco de Marcos Pérez	915.38	263.68	1,179.06
545	Teotitlán de Flores Magón	3,702.76	2,137.61	5,840.36
546	Teotitlán del Valle	4,178.72	1,344.17	5,522.89
547	Teotongo	759.28	226.73	986.01
548	Tepelmeme Villa de Morelos	1,759.03	413.41	2,172.43
549	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna	11,033.03	2,698.59	13,731.62
550	San Jerónimo Tlacoahuaya	2,912.10	1,210.18	4,122.28
551	Tlacolula de Matamoros	9,999.23	4,678.84	14,678.08
552	Tlacotepec Plumas	299.80	121.59	421.39
553	Tlaxiácuta de Cabrera	3,402.53	2,245.13	5,647.66



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Cve	Municipio	Fondo de Infraestructura Social Municipal	Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios	Suma
554	Totontepec Villa de Morelos	5,559.68	1,334.63	6,894.32
555	Trinidad Zaachila	1,999.80	632.51	2,632.31
556	La Trinidad Vista Hermosa	206.02	59.36	265.38
557	Unión Hidalgo	4,856.60	3,330.62	8,187.22
558	Valerio Trujano	895.38	367.87	1,263.25
559	San Juan Bautista Valle Nacional	18,443.59	5,351.41	23,795.00
560	Villa Díaz Ordaz	5,570.51	1,471.96	7,042.46
561	Yaxe	3,397.88	639.66	4,037.54
562	Magdalena Yodocono de Porfirio Díaz	1,008.59	347.61	1,356.19
563	Yogana	1,517.45	311.84	1,829.29
564	Yutanduchi de Guerrero	1,468.48	308.03	1,776.51
565	Villa de Zaachila	25,941.11	8,130.10	34,071.22
566	San Mateo Yucutindó	3,599.86	723.34	4,323.20
567	Zapotitlán Lagunas	3,317.47	746.95	4,064.42
568	Zapotitlán Palmas	1,781.31	360.96	2,142.27
569	Santa Inés de Zaragoza	2,086.56	406.97	2,493.53
570	Zimatlán de Álvarez	11,166.52	4,581.10	15,747.61



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

6.- DESCUENTOS APLICADOS A LOS MUNICIPIOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, POR CONCEPTO DE DEUDA MUNICIPAL.

NUM DE MUN.	MUNICIPIO	DESCUENTO
21	COSOLAPA	1,620,055.20
25	CHAHUITES	1,016,643.05
43	JUCHITAN DE ZARAGOZA	5,481,438.15
59	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	3,884,352.65
67	OAXACA DE JUAREZ	13,088,358.35
68	OCOTLAN DE MORELOS	1,930,025.85
69	LA PÉ	327,169.30
71	PLUMA HIDALGO	862,061.05
75	REFORMA DE PINEDA	270,819.15
77	REYES ETLA	75,156.10
78	ROJAS DE CUAUHTEMOC	109,083.60
79	SALINA CRUZ	3,920,858.05
116	SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	781,978.80
117	SAN BARTOLOME LOXICHA	546,228.55
134	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	4,559,751.05
143	SAN FRANCISCO IXHUATAN	379,011.05
150	SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	800,847.25
155	SAN ILDEFONSO SOLA	189,095.40
169	SAN JOSE INDEPENDENCIA	1,137,008.85
177	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	837,193.75
180	SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	187,754.30
185	SAN JUAN CACAHUATEPEC	810,027.50
188	SAN JUAN COLORADO	810,027.50
227	SAN LORENZO CACAOTEPEC	802,612.90
253	SAN MATEO PIÑAS	670,551.55
259	SAN MIGUEL AHUEHUETITLÁN	352,079.45
266	SAN MIGUEL DEL PUERTO	1,665,394.50
277	VILLA SOLA DE VEGA	2,750,870.95
289	SAN NICOLÁS	177,713.80
298	SAN PABLO VILLA DE MITLA	1,194,790.65
302	SAN PEDRO ATOYAC	540,018.30
309	SAN PEDRO IXCATLAN	2,586,688.25
312	SAN PEDRO JICAYAN	1,080,036.75



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

NUM DE MUN.	MUNICIPIO	DESCUENTO
324	SAN PEDRO POCHUTLA	5,665,011.95
330	SAN PEDRO TEUTILA	695,597.70
385	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	4,251,238.05
397	HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	2,086,797.35
400	SANTA MARÍA CAMOTLÁN	190,626.40
401	SANTA MARÍA COLOTEPEC	2,410,767.15
415	SANTA MARIA IPALAPA	586,189.90
417	SANTA MARIA JACATEPEC	1,080,036.80
434	SANTA MARIA TEOPOXCO	505,523.45
438	SANTA MARÍA TLALIXTAC	270,009.05
462	SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN	481,082.20
468	SANTIAGO JOCOTEPEC	1,872,763.40
505	SANTO DOMINGO INGENIO	756,295.75
513	SANTO DOMINGO PETAPA	1,199,920.90
525	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	1,193,710.70
559	SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	2,675,376.35
560	VILLA DE DIAZ ORDAZ	1,066,440.60



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

7.- DESCUENTOS APLICADOS A LOS MUNICIPIOS DEL FONDO DE MUNICIPAL DE PARTICIPACIONES, POR CONCEPTO DE DEUDA MUNICIPAL.

NUM DE MUN.	MUNICIPIO	DESCUENTO
2	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	1,236,991.59
28	EJUTLA DE CRESPO	169,594.70
44	LOMA BONITA	546,302.83
67	OAXACA DE JUAREZ (30)	12,924,844.93
90	SAN ANDRES HUAXPALTEPEC	303,398.89
143	SAN FRANCISCO IXHUATAN	217,751.65
157	SAN JACINTO AMILPAS	499,801.56
177	SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	507,409.14
324	SAN PEDRO POCHUTLA	474,629.86
327	SAN PEDRO TAPANATEPEC	206,161.67
397	H. CIUDAD DE TLAXIACO	577,541.48
505	SANTO DOMINGO INGENIO	273,151.41
550	SAN JERONIMO TLACOCUAHUAYA	149,523.34
551	TLACOLULA DE MATAMOROS	414,592.52
565	VILLA DE ZAACHILA	1,565.36
570	ZIMATLAN DE ALVAREZ	1,247.61



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

8.- RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS PARA LA RECEPCIÓN DE RECURSOS FEDERALES POR EL PERÍODO ENERO – JUNIO 2013

Relación de cuentas bancarias productivas específicas Período (anual) 2013				
Num.	Fondo, Programa, Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
		Año de Apertura	Institución Bancaria	Número de Cuenta
1	Centro de capacitación musical y desarrollo de la cultura mixe	2013	Banamex	70058313937
2	Colegio superior para la educación integral intercultural de Oaxaca	2013	Banamex	70058473624
3	Universidad de la Sierra Sur	2013	Banamex	70058473632
4	Determinación de los mecanismos de reacción (anomerismo) de quintinasas de hongos mico-, entomo-, fitopatogenos y enteogenos producidas en cultivo sumergido, empleando diferentes subtratos quintinosos	2013	Banamex	70058823900
5	Síntesis de epiditiodicetopiperazinas y su evaluación biológica	2013	Banamex	70058823919
6	Estudio de la respuesta bioquímica y molecular de azadirachta indica a. juss a factores bióticos y abióticos y su efecto en la producción de limonoides	2013	Banamex	70058823927
7	Análisis de los micrnas espresados en respuesta al estrés por déficit hídrico durante la floración y el desarrollo de semillas en brachypodium distachyon (L)	2013	Banamex	70058823935
8	Programa en las modalidades de repatriación y retención	2013	Banamex	70058823897
9	Elaboración de películas a partir de almidón de platano modificado y reforzado con nanowhiskers de celulosa	2013	Banamex	70058724805
10	El efecto termoprotector del IGF-1 y su relación con la cadherina e durante el desarrollo in vitro de embriones de bovino	2013	Banamex	70058629071
11	Estancias posdoctorales vinculadas al fortalecimiento de la calidad del posgrado nacional 2012(3)	2013	Banamex	70058724791
12	Universidad Tecnologica de sola de vega 2013	2013	Banamex	70061797430
13	Universidad de la Cañada	2013	Multiva	2002655
14	Universidad del Papaloapan	2013	Multiva	2002671
15	Universidad Tecnologica de la Mixteca	2013	Multiva	2002698
16	Universidad del Istmo	2013	Multiva	2008408
17	Universidad del Mar	2013	Multiva	2021207
18	Universidad de la Sierra Juarez	2013	Multiva	2024397
19	Oferta Educativa Instituto Tecnologico de San Miguel el Grande	2013	Multiva	2024365
20	Universidad Autonoma Benito Juarez de Oaxaca	2013	Multiva	2028678
21	Instituto Tecnologico Superior de Teposcolula	2013	Multiva	2036541
22	Universidad Tecnologica de Valles Centrales de Oaxaca	2013	Multiva	2056143
23	Instituto Tecnologico Superior de San Miguel el Grande	2013	Multiva	2107578



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Relación de cuentas bancarias productivas específicas Período (anual) 2013				
Num.	Fondo, Programa, Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
		Año de Apertura	Institución Bancaria	Número de Cuenta
24	Estudio electroquímico de la cinética de transferencia de herbicidas (familia de las triazinas) a través de la interfase de dos soluciones electrolíticas inmiscibles	2012	Multiva	00001538349
25	Estudio de la respuesta molecular al estrés por inundación en brachypodium distachyon (L) y su aplicación en el aumento de reservas de carbohidratos	2012	Multiva	00001538357
26	Estudio de las proteínas e hidrolizados proteicos de la fracción vegetal del amaranto	2012	Multiva	00001538322
27	Metagenoma de suelos de la cuenca del papaloapan con potencial aplicación industrial	2012	Multiva	00001538338
28	Universidad del Mar		Santander	65500625651
29	Innovación en el sistema energético y estructura de los hornos para el procesamiento del vidrio	2012	Banamex	70053185795
30	Instituto Tecnológico Superior de Teposcolula	2009	Banorte	627865440
31	Fondo De Previsión Presupuestal (para el ejercicio fiscal 2008)	2009	Banamex	1207981563
32	Fondo De Previsión Presupuestal (para el ejercicio fiscal 2011)	2011	Banamex	70014476456
33	Fomento a la Lectura 2012	2012	Banamex	70028246380
34	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento a las Entidades Federativas (FAFEF)	2013	Interacciones	00300261998
35	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)	2013	Interacciones	00300262005
36	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP)	2013	Interacciones	00300262013
37	Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)	2013	Banamex	70056552535
38	Fondo de Aportaciones para la Asistencia Social (FAAS)	2013	HSBC	04055944730
39	Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)	2013	Banamex	70056552527
40	Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)	2013	Banamex	70056468054
41	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)	2013	Interacciones	00300261971
42	Fondo de Aport. p/el Fortalecimiento de los Mpios. y las Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUN)	2013	Interacciones	00300261980
43	Camino y Puentes Federales	2012	Banamex	70027853895
44	Camino y Puentes Federales	2013	Banamex	7003243009
45	Zona Federal Marítimo Terrestre	2010	Bancomer	170966738
46	Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable	2012	Banamex	70055109492



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Relación de cuentas bancarias productivas específicas Período (anual) 2013				
Num.	Fondo, Programa, Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
		Año de Apertura	Institución Bancaria	Número de Cuenta
47	Convenio de Coordinación que para la creación, operación y apoyo financiero del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. (Cecyteo 2013)	2013	Banamex	70054484125
48	Convenio Marco de Coordinación para promover y prestar en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca servicios educativos del tipo medio superior dentro del sistema nacional de bachillerato, así como para fortalecer la formación para el trabajo. (Icapet 2013)	2013	Banamex	70056068153
49	Convenio Marco de Coordinación para promover y prestar en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca servicios educativos del tipo medio superior dentro del sistema nacional de bachillerato, así como para fortalecer la formación para el trabajo. (Cobao 2013)	2013	Banamex	70056315436
50	Convenio de Coordinación que para la creación, operación y apoyo financiero del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca. (Cecyteo 2012)	2012	Banamex	70027853925
51	Convenio Marco de Coordinación para promover y prestar en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca servicios educativos del tipo medio superior dentro del sistema nacional de bachillerato, así como para fortalecer la formación para el trabajo. (Icapet 2012)	2012	Banamex	70027853984
52	Convenio Marco de Coordinación para promover y prestar en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca servicios educativos del tipo medio superior dentro del sistema nacional de bachillerato, así como para fortalecer la formación para el trabajo. (Cobao 2012)	2012	Interacciones	300261645
53	Atención a la Demanda Educativa	2013	Banamex	7006 538695
54	Programa Especial para la Reconstrucción en sitio de 1,306 viviendas con daño total afectadas por la ocurrencia del sismo del día 20 de Marzo del presente año en los Municipios a que se refiere la Declaratoria de Desastre Natural, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de Marzo de 2012, ejercicio fiscal 2012	2012	Multiva	1570118
55	Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indígenas (PRODICI)	2012	Interacciones	300261734
56	Ampliación de la Oferta Educativa	2012	Banamex	70028246356



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Relación de cuentas bancarias productivas específicas Período (anual) 2013				
Num.	Fondo, Programa, Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
		Año de Apertura	Institución Bancaria	Número de Cuenta
57	Programa Nacional de Conservación y Mantenimiento	2007	Banamex	1207972416
58	Fortalecimiento para la Atención de Necesidades de Infraestructura que Requieren los Servicios de Salud de Oaxaca (Comunidad Peña Negra)	2012	Banamex	7002-8245961
59	Fortalecimiento para la Atención de Necesidades de Infraestructura que Requieren los Servicios de Salud de Oaxaca (Comunidad La Nopalera)	2012	Banamex	7005-1738207
60	Cuota Social y Aportación Solidaria Federal (Seguro Popular)	2013	Interacciones	300262048
61	Convenio en Materia de Transferencia de Recursos que para la Ejecución del Programa Seguro Médico Una Nueva Generación Capita	2012	Banamex	70027853720
62	Convenio en Materia de Transferencia de Recursos que para la Ejecución del Programa Seguro Médico Una Nueva Generación Intervenciones	2012	Banamex	70027853755
63	Convenio de Colaboración en Materia de Prevención, Combate y Control de Incendios Forestales	2013	Multiva	2149281
64	Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas	2012	Multiva	00001484656
65	Programa Proyectos estratégicos	2013	Banamex	70063393906
66	Programa Proyectos de Acreditación	2013	Banamex	70063461545
67	Programa Estrategias Académicas	2013	Multiva	2194058
68	AMSDE Conacyt	2013	Banamex	70062086570
69	Programa Seguro Médico para una Nueva Generación HNO	2012	Multiva	1497995
70	Fondo de Aportaciones Múltiples FAM-FAIEB	2012	Multiva	1856952
71	PIBAI	2013	Multiva	2193183
72	Subsidio para la Policía Acreditable	2013	Multiva	2205308
73	Programa Socorro de Ley	2013	Interacciones	300261564
74	Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos	2012	Interacciones	300261947
75	Programa Implementación de la Reforma de Justicia Penal	2013	Interacciones	300273660
76	Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad	2013	Interacciones	300273686
77	Fondo de Aportaciones Múltiples FAM-FAIES	2012	HSBC	4055944748
78	PRODICI 2013	2013	Banamex	7006395723
79	Programa de Producción de Plantas Forestales	2012	Banamex	70028246437
80	Programa Seguro Médico Siglo XXI Intervenciones	2013	Banamex	70037243025
81	Estudio de distribución potencial de pargos en el pacífico mexicano UMAR	2012	Banamex	70051200150
82	Programa Desarrollo Humano Oportunidades	2013	Banamex	70058313929
83	AFASPE	2013	Banamex	70058902452



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Relación de cuentas bancarias productivas específicas Período (anual) 2013				
Num.	Fondo, Programa, Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
		Año de Apertura	Institución Bancaria	Número de Cuenta
84	Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Publico y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales	2013	Banamex	70062445392
85	Programa de Producción de Planta Tropical	2013	Banamex	70063085535
86	Programa de Innovación Tecnológica	2013	Banamex	70063393892
87	Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA)	2013	Banamex	70063609062
88	Programa de Desarrollo Cultural Municipal	2013	Banamex	70064075304
89	PROFIS	2013	Banamex	70064075312
90	FEIEF	2013	Banamex	70064219993
91	Comité Técnico de Aguas Subterránea de los Valles Centrales	2013	Banamex	70065205619
92	Comité de Cuenca del Rio Copalita	2013	Banamex	70065205627
93	Comité de Playas Limpias del Municipio de Bahías de Huatulco	2013	Banamex	70065311176
94	Programa Nacional de Lectura	2013	Banamex	70065629699
95	Programa Fortalecimiento a la Telesecundaria	2013	Banamex	70065629729
96	CONADE	2013	Banamex	70065689128
97	Apoyos Complementarios FAEB	2013	Banamex	70066023026
98	Seguro Agrícola Catastrófico	2013	Banamex	70066023034
99	Fondo Mixto CONACYT	2013	Banamex	70066023042
100	Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca	2013	Banamex	70066160619



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

9.- COMPORTAMIENTO DEL EGRESO

9.1.- CAPITULO Y OBJETO DEL GASTO

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
POR CAPITULO DEL GASTO
Del 1 de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)**

CAPITULO DEL GASTO	Autorizado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012.29	28,210,462.66
SERVICIOS PERSONALES	3,935,327.15	2,008,523.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	353,612.56	130,600.23
SERVICIOS GENERALES	2,082,706.93	1,134,321.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,396,658.67	16,226,142.79
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,401.25	75,036.54
INVERSION PUBLICA	6,786,414.05	2,944,252.18
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,096,432.72	5,545,471.82
DEUDA PUBLICA	271,458.96	146,113.78



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
POR OBJETO DEL GASTO
Del 1 de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

CAPITULO DEL GASTO	Autorizado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012.29	28,210,462.66
SERVICIOS PERSONALES	3,935,327.15	2,008,523.86
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,386,802.01	774,213.63
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	207,705.08	121,609.27
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	745,676.72	419,345.82
SEGURIDAD SOCIAL	108,633.40	43,037.21
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,091,491.12	591,233.49
PREVISIONES	330,068.09	23,507.56
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	64,950.72	35,576.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	353,612.56	130,600.23
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	125,075.62	11,697.79
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	75,160.42	42,281.13
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	329.32	1,197.33
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,759.30	1,009.27
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	4,664.25	1,160.05
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,413.24	61,217.09
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	35,711.02	11,375.10
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	1,718.80	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CAPITULO DEL GASTO	Autorizado	Ejercido
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,780.60	662.47
SERVICIOS GENERALES	2,082,706.93	1,134,321.46
SERVICIOS BASICOS	124,878.04	54,187.35
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	189,773.00	91,758.18
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	72,302.94	92,840.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	315,747.20	174,991.09
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	68,391.66	29,286.48
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	237,306.77	90,162.54
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	54,403.12	21,569.18
SERVICIOS OFICIALES	26,857.66	12,412.85
OTROS SERVICIOS GENERALES	993,046.55	567,113.78
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,396,658.67	16,226,142.79
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	24,020,984.21	15,754,566.74
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	20,871.92
AYUDAS SOCIALES	287,618.20	380,652.30
PENSIONES Y JUBILACIONES	72,562.65	37,783.01
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	11,628.42	10,830.82
DONATIVOS	3,865.20	21,437.99
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	98,401.25	75,036.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	47,330.12	11,796.58
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	29,447.74	14,603.70
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	637.88	5,286.64



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CAPITULO DEL GASTO	Autorizado	Ejercido
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	17,123.60	40,040.80
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	634.40	2,893.33
ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	25.33
ACTIVOS INTANGIBLES	3,227.50	390.16
INVERSION PUBLICA	6,786,414.05	2,944,252.18
OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	5,072,088.19	2,182,914.68
OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	75,661.21	65,281.46
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	1,638,664.65	696,056.04
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,096,432.72	5,545,471.82
PARTICIPACIONES	3,774,893.78	1,818,267.01
APORTACIONES	6,321,538.94	3,727,204.81
DEUDA PUBLICA	271,458.96	146,113.78
AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	102,785.69	52,335.55
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	127,744.35	65,402.07
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	5,221.16
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	12,030.03	5,990.61
COSTO POR COBERTURAS	28,898.89	17,164.40



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

9.2.- CLASIFICACIÓN FUNCIONAL HOMOLOGADA DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES EMITIDAS A NIVEL NACIONAL POR EL CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
Del 1 de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

Finalidad	Autorizado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012.29	28,210,462.66
GOBIERNO	7,201,062.36	3,964,360.41
DESARROLLO SOCIAL	28,397,722.43	17,208,192.00
DESARROLLO ECONÓMICO	2,054,321.18	1,335,905.19
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	10,367,906.32	5,702,005.05



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

9.3.- CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
Del 1 de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

EJE	Autorizado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012.29	28,210,462.66
ESTADO DE DERECHO, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD	14,262,590.68	7,963,574.38
CRECIMIENTO ECONÓMICO, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO	3,851,937.92	3,172,562.09
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	27,309,752.06	15,608,448.87
GOBIERNO HONESTO Y DE RESULTADOS	2,596,731.63	1,465,877.31



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

9.4.- CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Autorizado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012.29	28,210,462.66
PODER LEGISLATIVO	532,972.15	378,477.67
PODER JUDICIAL	590,056.38	316,688.80
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA	15,215,656.95	6,088,536.39
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	19,991,536.34	13,922,919.18
FIDEICOMISOS	10,337.06	42,784.49
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,584,020.69	961,196.24
MUNICIPIOS	10,096,432.72	6,499,859.89



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
Del 1 de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Autorizado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012.29	28,210,462.66
PODER LEGISLATIVO	532,972.15	378,477.67
H.CONGRESO DEL ESTADO	466,677.88	344,912.20
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA	66,294.26	33,565.48
PODER JUDICIAL	590,056.38	316,688.80
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	118,112.25	67,607.45
CONSEJO DE LA JUDICATURA	471,944.13	249,081.35
ADMINISTRACION PUBLICA CENTRALIZADA	15,215,656.95	6,088,536.39
GUBERNATURA	172,504.21	74,629.32
SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO	389,382.90	214,633.59
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO	588,292.90	297,869.84
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	1,260,343.05	708,917.38
SECRETARIA DE SALUD	2,460,000.00	1,377,586.49
SECRETARIA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE	314,969.72	871,636.50
SECRETARIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO	148,601.75	90,627.57
SECRETARIA DEL TRABAJO	50,279.45	37,316.20
SECRETARIA DE LAS CULTURAS Y ARTES DE OAXACA	124,778.47	80,976.95
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	216,180.80	156,297.05
SECRETARIA DE ASUNTOS INDIGENAS	87,057.84	40,746.44
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL, PESCA Y ACUACULTURA	201,697.63	212,917.53
SECRETARIA DE FINANZAS	402,379.02	253,801.25
FONDO DE INVERSION, PREVISION Y PARI PASSU	5,625,669.37	0.00
SECRETARIA DE FINANZAS-NORMATIVA	1,182,828.57	714,817.76
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	1,173,699.77	616,109.26



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Autorizado	Ejercido
SECRETARIA DE ADMINISTRACION-DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	303,057.09	86,900.93
SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	88,733.57	41,045.83
JEFATURA DE LA GUBERNATURA	235,562.42	24,020.76
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES	13,835.90	5,385.63
CONSEJERIA JURIDICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO	25,923.52	18,661.90
COORDINACION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA	11,381.63	4,441.08
REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA EN EL DISTRITO FEDERAL	5,992.74	3,080.68
COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO	0.00	84,055.04
SECRETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE	128,149.05	53,407.34
COORDINACION PARA LA ATENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS	4,355.61	18,654.08
ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS	19,991,536.34	13,922,919.18
CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA	163,335.89	391,899.58
CASA DE LA CULTURA OAXAQUEÑA	21,704.50	11,515.30
CENTRO DE DISEÑO DE OAXACA	10,187.84	8,116.33
CENTRO DE LAS ARTES DE SAN AGUSTIN	9,272.28	2,554.43
CENTRO SUPERIOR DE ESTUDIOS TECNOLOGICOS DE TEPOSOLULA	814.63	390.18
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE OAXACA	680,300.00	407,821.01
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE OAXACA	510,778.10	229,037.84
COLEGIO SUP. P/LA EDUC. INTEGRAL INTERCULTURAL DE OAXACA	81,071.44	41,349.79
COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	34,979.61	22,894.54
COMISION ESTATAL DE LA JUVENTUD	49,519.17	11,994.86
COMISION ESTATAL DE VIVIENDA	65,126.44	191,875.19
COMISION ESTATAL DEL AGUA	168,179.55	187,456.41
COMISION ESTATAL P/PLANEACION Y LA PROG. DE LA EDUC. MEDIA SUPERIOR	1,874.57	689.11
COMISION ESTATAL PARA LA PLANEACION DE LA EDUCACION SUPERIOR (COEPES)	3,054.13	1,324.27



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Autorizado	Ejercido
COMISION P/LA REG. DE LA TENEN. DE LA TIERRA URB. DEL EDO. DE OAXACA	6,239.24	2,536.41
CONSEJO ESTATAL DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL SIDA	11,107.03	4,550.95
CONSEJO ESTATAL DEL CAFE DE OAXACA	8,597.45	4,287.39
CONSEJO OAXAQUEÑO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA	4,598.06	6,007.33
CORPORACION OAXAQUEÑA DE RADIO Y TELEVISION	46,428.45	22,919.96
DIRECCION GENERAL DE POBLACION DE OAXACA	5,677.89	2,647.26
HOSPITAL DE LA NIÑEZ OAXAQUEÑA	20,511.53	18,637.71
INST. DE CAPAC. Y PRODUCTIVIDAD P/ EL TRABAJO DEL EDO. DE OAXACA	54,158.29	28,267.23
INST. TECNOLOG. SUP. DE SAN MIGUEL EL GRANDE	12,449.54	6,073.03
INSTITUTO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO DEL ESTADO DE OAXACA (IEBO)	259,841.87	143,804.26
INSTITUTO DE LA MUJER OAXAQUEÑA	15,428.22	5,913.13
INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL EDO. DE OAXACA	8,686.07	9,329.50
INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13,498.07	11,202.71
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	117,362.20	83,145.95
INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA	14,371,045.53	10,200,663.23
INSTITUTO ESTATAL DE PROTECCION CIVIL	5,009.94	1,850.90
INSTITUTO OAXAQUEÑO CONSTRUCTOR DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA (IOCIFED)	27,241.70	136,044.86
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE	9,834.19	6,337.19
INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS	9,724.17	4,847.10
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEPOSCOLULA	10,282.98	5,241.96
OFICINA DE PENSIONES DEL ESTADO DE OAXACA	55,235.06	29,626.27
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE OAXACA	2,569,699.67	1,355,355.17
UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA	18,617.46	11,226.33
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA JUAREZ	22,051.33	15,237.43
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	57,719.26	34,510.44
UNIVERSIDAD DEL ISTMO	61,847.00	39,557.20



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	Autorizado	Ejercido
UNIVERSIDAD DEL MAR	149,203.44	79,780.79
UNIVERSIDAD DEL PAPALOAPAN	70,571.29	47,063.30
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA	118,002.90	68,107.60
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LOS VALLES CENTRALES	23,490.63	13,758.48
NOVAUNIVERSITAS-OCOTLAN	11,245.00	7,528.22
COORDINACION DE ESPACIOS CULTURALES DEL ESTADO DE OAXACA	15,932.75	7,451.15
INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL ESTADO DE OAXACA	0.00	489.92
FIDEICOMISOS	10,337.06	42,784.49
FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO LOGISTICO DEL ESTADO DE OAXACA	4,133.27	2,010.98
FONDO PARA EL FOMENTO ESTATAL DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE OAXACA	6,203.79	40,773.51
ÓRGANOS AUTÓNOMOS	1,584,020.69	961,196.24
DEFENSORIA DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO DE OAXACA	41,041.00	20,430.51
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA	332,617.60	281,181.72
UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA	786,097.47	420,108.64
COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE OAXACA	12,417.00	5,835.31
COMISION DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES	33,357.19	15,565.30
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE OAXACA	378,490.44	218,074.77
MUNICIPIOS	10,096,432.72	6,499,859.89
MUNICIPIOS - PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	10,096,432.72	5,566,343.73
MUNICIPIOS INVERSION CONCERTADA - PLANEACION	0.00	933,516.16



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

9.5.- CLASIFICACIÓN POR TIPO DEL GASTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CLASIFICACIÓN POR TIPO DEL GASTO
Del 1 de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

TIPO DE GASTO	Autorizado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012.29	28,210,462.66
GASTO CORRIENTE	36,294,930.19	22,224,290.44
GASTOS DE CAPITAL	11,454,623.13	5,840,058.44
AMORTIZACION DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE PAS	271,458.96	146,113.78



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

9.6.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Del 1 de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

EJECUTOR	Autorizado	Ejercido
TOTAL GENERAL	48,021,012	28,210,463
<u>PROGRAMABLE</u>	<u>37,653,120</u>	<u>21,564,489</u>
<u>Poder Legislativo</u>	<u>532,972</u>	<u>378,478</u>
H. Congreso del Estado de Oaxaca	466,678	344,912
Auditoría Superior del Estado	66,294	33,566
<u>Poder Judicial</u>	<u>590,056</u>	<u>316,689</u>
Tribunal Superior de Justicia	118,112	67,608
Consejo de la Judicatura	471,944	249,081
<u>Poder Ejecutivo</u>	<u>34,946,072</u>	<u>19,908,126</u>
Dependencias	14,944,198	5,942,423
Entidades del Sector Paraestatal	19,991,537	13,922,919
Fideicomiso	10,337	42,784
<u>Órganos Autónomos</u>	<u>1,584,020</u>	<u>961,196</u>
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca	41,041	20,430
Instituto Estatal electoral y de Participación Ciudadana	332,618	281,182
Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca	12,417	5,835
Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales	33,357	15,565
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca	786,097	420,109
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca	378,490	218,075
<u>NO PROGRAMABLE</u>	<u>10,367,892</u>	<u>6,645,974</u>
<u>Poder Ejecutivo</u>	<u>271,459</u>	<u>146,114</u>
Deuda Pública Documentada	271,459	146,114
<u>Municipios</u>	<u>10,096,433</u>	<u>6,499,860</u>
Participaciones	3,774,894	1,818,267
Infraestructura Social Municipal	4,569,808	2,820,770
Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,751,731	906,435
Seguridad Pública Municipal		20,872
Inversión Pública Municipal		933,516



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

10.- DEUDA PÚBLICA ESTATAL Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO

10.1.- DEUDA PÚBLICA ESTATAL

Política.

Se mantiene una política de transparencia, disciplina y responsabilidad fiscal.

Objetivos.

Equilibrio presupuestario que garanticen la estabilidad financiera del gobierno.

Limites de endeudamiento autorizado por la Legislatura Local.

- Gestione y contrate empréstitos en moneda nacional, con la Federación, Entidades Federativas, Distrito Federal, sociedades y particulares nacionales hasta por la cantidad de 500 millones de pesos.
- Endeudamiento por la cantidad de 2,400 millones de pesos, más un adicional de hasta 15 por ciento del monto antes señalado.

Evolución y Saldo de la Deuda Pública Estatal.

El día 12 de abril, se suscribió un Contrato de Apertura de Crédito Simple con Banco Interacciones, por la cantidad de 200 millones de pesos, el cual se dispuso en el mes de mayo.

Existe 4 financiamientos contratados por el Estado: la Emisión de Certificados Bursátiles Oaxaca 11, un crédito simple con BANOBRAS y dos con Banco Interacciones.

Se mantiene el financiamiento contratado por Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas de Oaxaca (FIDEAPO), sus amortizaciones son semestrales, efectuando pago en los meses de abril y octubre.

Al cierre del periodo la deuda asciende a 2 mil 280 millones 24 mil pesos.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

El desendeudamiento al cierre del periodo es de 52 millones 336 mil pesos, que se ejercieron con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para el saneamiento financiero, Fondo de Infraestructura Social Estatal y Asignación Ordinaria de operación.

El endeudamiento neto asciende a 397 millones 664 mil pesos.

REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA
Al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

(miles de pesos)									
Denominación de las deudas	Moneda de contratación	País acreedor	Saldos al 31 de marzo 2013	Movimientos					Saldos al 30 de junio 2013
				Operaciones de endeudamiento del período			Depuración o conciliación	Total de movimientos	
				Amortización bruta	Colocación bruta	Ejecución Ley de Ingresos			
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO									
DEUDA PUBLICA									
Instituciones de crédito									
Deuda pública títulos y Arrendamientos									
DEUDA PUBLICA									
Organismos financieros Internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL CORTO PLAZO									
LARGO PLAZO									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de crédito	pesos		242,667	10,346	200,000	200,000			432,321
Deuda pública títulos y Arrendamiento	pesos		1,865,226	17,523					1,847,703
DEUDA PUBLICA									
Organismos financieros Internacionales									
Deuda bilateral									
Arrendamientos financieros internacionales									
Emisión de títulos y valores									
Otros pasivos									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			2,107,893	27,869	200,000	200,000			2,280,024
TOTAL			2,107,893	27,869	200,000	200,000			2,280,024

Costo de Financiamiento.

El costo por financiamiento asciende 93 millones 778 mil pesos, desglosado por concepto de intereses se pagaron 65 millones 402 mil pesos, y 28 millones 376 mil pesos por gastos de la deuda, que incluyen gastos de mantenimiento del fideicomiso F/1515 donde Deutsche Bank es el fiduciario, comisiones y costo por coberturas, ejerciendo recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para el saneamiento financiero, Fondo de



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Infraestructura Social Estatal y recursos Asignación Ordinaria de Operación.

DEUDA PÚBLICA ESTATAL
COSTO FINANCIERO
Del 1º de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

Concepto	Certificados Bursátiles Oaxaca 11	Interacciones	Banobras	Total
SERVICIO DE LA DEUDA	81,694	8,523	3,561	93,778
Intereses	58,539	3,302	3,561	65,402
Gastos de la deuda	5,991			5,991
Comisiones		5,221		5,221
Coberturas	17,164			17,164



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

10.2.-OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO (Bonos Cupón Cero).

El Estado ha efectuado diversas disposiciones sobre el crédito FONREC II, durante el periodo de enero a junio se dispusieron de 51 millones 58 mil pesos.

Costo Financiero de los Créditos.

Respecto a los intereses, se realizaron pagos por la cantidad de 110 millones 978 mil pesos, los cuales se aplicaron con los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) para el Saneamiento Financiero y con recursos de Asignación Ordinaria de Operación.

COSTO FINANCIERO

Del 1º de enero al 30 de junio de 2013
(miles de pesos)

CONCEPTO	Banamex	Banobras- FONREC I	Banobras- FONREC II	Banobras- PROFISE	Total
Saldo al 31 de diciembre de 2012		2,031,791	52,710	524,403	2,608,904
Disposiciones			51,058		51,058
Saldo al 30 de junio de 2013		2,031,791	103,768	524,403	2,659,962
Costo Financiero	104	86,689	2,633	21,552	110,978
Intereses		86,689	2,633	21,552	110,874
Honorarios Fiduciarios.	104				104

Así mismo, en cumplimiento a lo previsto en los artículos 56 y 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta cuadro con características de las obligaciones a que se refieren los artículos 47 fracción II y 50 de la Ley de Coordinación Fiscal:



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES
AL PERIODO 1º ABRIL AL 30 DE JUNIO 2013
(Miles de pesos)

Tipo de Obligación	Plazo (Años)	Tasa	Fin, Destino y Objeto	Acreedor, Proveedor o Contratista	Importe Total	Fondo	Importe Garantizado	Importe y porcentaje del total que se paga y garantiza con recursos de dichos fondos	
								Importe Pagado	%Respecto Total
Emisión Bursátil	15	TIE 91 DIAS + 1.35%	Saneamiento Financiero	Tenedores de Certificados Oaxaca 11	1,947,000	FAFEF	74,318.00	46,838.00	63.02
Crédito Simple	20	Tasa base + 0.93%	Saneamiento Financiero	Banobras (FONREC II)	103,767	FAFEF	14,042.00	1,563.00	11.13
Crédito Simple	20	Tasa base + 1.14%	Saneamiento Financiero	Banobras (PROFISE)	524,403	FAFEF	25,881.00	10,978.00	42.42
Crédito Simple	4	6.60%	Saneamiento Financiero	Banobras (FAIS)	150,000	FISE	48,628.00	12,744.00	26.21



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

11.- ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (MILES DE PESOS)			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	5,936,659	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,923,506
Efectivo Restringido	148	Otros Pasivos a Corto Plazo	1,761,427
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	1,422,457	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	39,564
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	719,838	Total de Pasivos Circulantes	4,724,497
Responsabilidades	238		
Total de Activos Circulantes	8,079,340	PASIVO NO CIRCULANTE	
		Deuda Pública a Largo Plazo	2,280,024
		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	56,118
		Provisiones a Largo Plazo	1,280,033
		Total de Pasivos no Circulantes	3,616,175
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total de Pasivo	8,340,672
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,676,250		
Bienes Muebles	830,359	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
Activos Diferidos	2,972,311	Patrimonio Contribuido	9,841,560
Otros Activos no circulantes	71	Patrimonio Generado	
Total de Activos no Circulantes	10,477,991	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	375,099
		Hacienda Pública / Patrimonio Total	10,216,659
Total de activos	18,557,331	Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	18,557,331
CUENTAS DE ORDEN			
Proyectos de Inversión a Largo Plazo Debe	1,308,572	Proyectos de Inversión a Largo Plazo Haber	1,308,572
Deuda Pública Indirecta Debe	132	Deuda Pública Indirecta Haber	132
Deuda Pública Municipal Debe	120,009	Deuda Pública Municipal Haber	120,009
Recursos Transferidos por Derechos e Impuestos por Emisión de Valores	3,195,085	Obligación de Transferencia de Impuestos por la Emisión de Valores	3,195,085
Obligaciones de Transferencia de Ingresos por Derechos e Impuesto por emisión	2,595,440	Recurso Transferido por Derechos e Impuesto por Emisión de Valores	2,595,440
Recursos Provisionados en los Fondos del Fideicomiso	496,948	Recursos de Provisiones Transferidos a Fideicomisos	496,948
Otras Obligaciones de Pago	1,659,961	Otras Obligaciones de Pago	1,659,961

Reyes Mantecón, Oaxaca 30 de julio de 2013

LA DIRECTORA DE CONTABILIDAD
GOBIERNAL Y DEUDA PÚBLICA

EL SECRETARIO DE FINANZAS

C.P. EVANGELINA ALCAZAR HERNÁNDEZ

C. ENRIQUE ARNAUD VIÑAS



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

13.-INFORME AVANCE FISICO-FINANCIERO DE RECURSOS FEDERALES.

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Terminación De Cafetería Para El Instituto De Investigaciones Sociológicas	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2008	\$8,834	\$8,834	\$0	\$8,834	\$8,834	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	168	0.00
Construcción Del Ala Sur Del Edificio H De La Facultad De Arquitectura C.U.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2008	\$45,992	\$45,992	\$2,471	\$45,992	\$45,992	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	320	0.00
Rehabilitación De Piezas De Cantera En Fachadas Y Patios Interiores Del Edificio De La Facultad De Arquitectura 5 De Mayo	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2009	\$3,089	\$3,089	\$0	\$3,089	\$3,089	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	529	0.00
Contrucción Del Centro De Entrenamiento Y Certificado De Aptitudes Medicas (Cecam) Facultad De Medicina	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2009	\$2,121	\$2,121	\$0	\$2,121	\$2,121	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,500	0.00
Construcción Del Anfiteatro En La Facultad De Medicina Y Cirugía	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2009	\$63,408	\$63,408	\$0	\$63,408	\$63,408	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	3,500	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica Num. 4	Silacayoápam	En Ejecución	2010	\$1,702,202	\$1,702,202	\$1,583,120	\$1,702,202	\$1,583,120	\$1,583,120	\$1,583,120	93.00	\$0	Escuela	1	68.00
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	San Juan Cotzocón	En Ejecución	2010	\$0	\$153,861	\$134,955	\$153,861	\$153,861	\$134,955	\$134,955	87.71	\$0	Lote	1	90.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas (Col. La Soledad)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2010	\$0	\$39,417	\$33,390	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$33,390	84.71	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Unidad Academica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnologico De Pochutla	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2010	\$0	\$12,270,653	\$4,946,378	\$12,270,653	\$12,270,653	\$3,579,436	\$3,579,436	29.17	\$0	24 ANEXOS 7 AULAS 1 LABORATORIO Y 2 TALLERES	34	30.00
Equipamiento De Unidad Academica Departamental Tipo Iii En El Instituto Tecnologico De Pochutla	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2010	\$0	\$1,566,025	\$1,396,877	\$1,566,025	\$1,566,025	\$1,396,877	\$1,396,877	89.20	\$0	Lote	1	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Inundacion Fluvial Durante El Periodo Comprendido Del 25 Al 27 De Septiembre De 2010. En 20 Municipios Del Estado De Oaxaca	Cobertura estatal	En Ejecución	2010	\$19,124,692	\$19,124,692	\$12,043,619	\$19,124,692	\$19,124,692	\$12,043,619	\$12,043,619	62.97	\$0	Acción	20	100.00
Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Lluvias Severas Los Dias 21, 22 Y 23 De Agosto De 2010 En 75 Municipios Del Estado De Oaxaca	Cobertura estatal	En Ejecución	2010	\$9,348,383	\$9,348,383	\$8,158,666	\$9,348,383	\$9,348,383	\$8,158,666	\$8,158,666	87.27	\$0	Acción	63	100.00
Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Lluvias Severas Los Dias 25, 26 Y 27 De Septiembre De 2010, En 26 Municipios Del Estado De Oaxaca	Cobertura estatal	En Ejecución	2010	\$10,836,720	\$10,836,720	\$7,777,057	\$10,836,720	\$10,836,720	\$7,777,057	\$7,777,057	71.77	\$0	Acción	29	100.00
Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia De Lluvias Severas Los Dias 25, 26 Y 27 De Septiembre De 2010. En 34 Municipios Del Estado De Oaxaca	Cobertura estatal	En Ejecución	2010	\$3,835,114	\$3,835,114	\$2,837,243	\$3,835,114	\$3,835,114	\$2,837,243	\$2,837,243	73.98	\$0	Acción	36	100.00
Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia Del Fenomeno Movimiento De Ladera Iniciados Apartir Del 20 De Agosto De 2010 Y Que Persiste Hasta El Momento En 08 Municipios Del Estado De Oaxaca	Cobertura estatal	En Ejecución	2010	\$567,702	\$567,702	\$475,354	\$567,702	\$567,702	\$475,354	\$475,354	83.73	\$0	Acción	5	100.00
Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia Del Fenomeno Movimiento De Laderas Iniciados Apartir Del 20 De Agosto De 2010 Y Que Persiste Hasta El Momento En 51 Mpios. Del Edo De Oaxaca	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$1,585,754	\$1,585,754	\$1,330,718	\$1,585,754	\$1,585,754	\$1,330,718	\$1,330,718	83.92	\$0	Acción	12	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Declaratoria De Desastre Natural Por La Ocurrencia Del Fenomeno Movimiento De Laderas Iniciados Apartir Del 20 De Agosto De 2010 Y Que Persiste Hasta El Momento En 63 Municipios Del Estado De Oaxaca	Cobertura estatal	En Ejecución	2010	\$2,896,557	\$2,896,557	\$2,673,712	\$2,896,557	\$2,896,557	\$2,673,712	\$2,673,712	92.31	\$0	Acción	41	100.00
Rehabilitación De La Coordinación De Seguridad Pública Del Municipio De Oaxaca, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$65,526	\$65,526	\$65,526	\$65,526	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	85	91.00
Construcción De Línea De Conducción Y Cisterna Para Abastecimiento Del Tanque Elevado De Agua De La Colonia Jardín, Sector 3, Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2010	\$339,804	\$339,804	\$339,804	\$228,597	\$2,365	\$226,232	\$226,232	66.58	\$0	Metro Lineal	320	100.00
Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La 2a. Privada De Reforma, Agencia San Luis Beltran	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2010	\$29,042	\$29,042	\$29,042	\$28,766	\$298	\$28,469	\$28,469	98.03	\$0	Metro Lineal	80	100.00
Construcción De La Red De Distribucion De Agua Potable 1a Etapa	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2010	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$1,200,756	\$384,693	100.00	\$0	Red de Distribución	1,500	100.00
Equipamiento Para Ejecucion Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades (Productos Financieros)	Cobertura estatal	En Ejecución	2010	\$519,765	\$519,765	\$298,058	\$519,765	\$519,765	\$298,058	\$298,058	57.34	\$0	Lote	1	50.00
Equipamiento Para Ejecucion Del Programa Desarrollo Humano Oportunidades	Cobertura estatal	En Ejecución	2010	\$11,999,179	\$11,999,179	\$8,808,534	\$11,999,179	\$11,999,179	\$8,808,534	\$4,502,034	73.41	\$0	Lote	2	50.00
Construcción De Portico De Acceso, Pergolado, Impermiabilización En Edificios De Aulas, Adecuación De Cubiculos Y Salon De Usos Múltiples De Enfermería 6	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2010	\$225,731	\$225,731	\$0	\$225,731	\$225,731	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	400	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Esteban Atlatlahuca	En Ejecución	2011	\$503,666	\$503,666	\$468,538	\$503,666	\$503,666	\$453,483	\$453,483	90.04	\$0	Sistema	328	98.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Rosario Maza (San Felipe Del Agua)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2011	\$398,237	\$398,237	\$280,112	\$398,237	\$398,237	\$280,112	\$280,112	70.34	\$0	Escuela	1	75.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2011	\$170,837	\$170,836	\$169,921	\$170,836	\$170,836	\$169,921	\$169,921	99.46	\$0	Pozo	353	100.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco Villa	Santa María Colotepec	En Ejecución	2011	\$0	\$484,828	\$303,977	\$484,828	\$484,828	\$303,977	\$303,977	62.70	\$0	2 ANEXOS	2	65.00
Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Del Instituto De Educacion Musical De Oaxaca (Iemo)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2011	\$6,366	\$6,366	\$6,366	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	99.20
Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica (Paraje Tortolita).	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	En Ejecución	2011	\$14,979	\$14,979	\$14,979	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. Guelaguetza, Calle Del Arroyo.	Santa María Atzompa	En Ejecución	2011	\$373,172	\$373,172	\$373,172	\$366,839	\$366,839	\$366,839	\$366,839	98.30	\$0	Kilómetro	0	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. La Forestal, Calle La Cañadita	Santa María Atzompa	En Ejecución	2011	\$284,828	\$284,828	\$284,828	\$279,980	\$279,980	\$279,980	\$279,980	98.30	\$0	Kilómetro	0	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Piedras	En Ejecución	2011	\$537,014	\$537,014	\$329,166	\$537,014	\$537,014	\$329,166	\$329,166	61.30	\$0	Sistema	537	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	San Agustín Loxicha	En Ejecución	2011	\$1,172,122	\$1,172,123	\$21,600	\$1,172,123	\$1,172,123	\$21,600	\$21,600	1.84	\$0	Sistema	1,925	100.00
Sustitucion Y Modernizacion Del Equipo De Bombeo Del Carcamo Oriente Perez Gazga (Regadio) En Puerto Escondido	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2011	\$1,646,492	\$1,646,492	\$1,534,180	\$1,646,492	\$1,646,492	\$1,534,180	\$1,534,180	93.18	\$0	Obra	25,902	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2011	\$1,231,402	\$1,231,402	\$111,434	\$1,231,402	\$1,231,402	\$111,434	\$111,434	9.05	\$0	Sistema	925	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2011	\$177,363	\$177,363	\$142,598	\$177,363	\$177,363	\$142,598	\$142,598	80.40	\$0	Sistema	118	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Enrique C. Rebsamen	San Lorenzo Texmelúcan	En Ejecución	2011	\$167,724	\$167,724	\$34,460	\$167,724	\$167,724	\$34,460	\$34,460	20.55	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Cubierta Exterior En Escuela Primaria Abraham Castellanos	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2011	\$290,949	\$290,949	\$257,838	\$290,949	\$290,949	\$257,838	\$257,838	88.62	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2011	\$0	\$1,345,754	\$746,236	\$1,345,754	\$1,345,754	\$746,236	\$746,236	55.45	\$0	3 ANEXOS 2 AULAS Y 1 LABORATORIO TALLER	6	60.00
Mantenimiento De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Sebastián Abasco	En Ejecución	2013	\$656,103	\$556,103	\$244,800	\$311,303	\$244,800	\$244,800	\$244,800	44.02	\$0	Poste	378	45.00
Construccion De Dos Ulas, Barda Perimetral Y Reparaciones Generales En Ibo No 40	San Mateo del Mar	En Ejecución	2011	\$1,132,062	\$1,132,062	\$720,092	\$1,132,062	\$1,132,062	\$615,444	\$615,444	54.36	\$0	Aula	2	65.00
Construccion De Un Aula De Medios Y Un Aula De Usos Multiples En Ibo No. 112	Ciénega de Zimatlán	En Ejecución	2011	\$1,169,163	\$1,169,163	\$474,407	\$1,169,163	\$1,169,163	\$176,654	\$176,654	15.11	\$0	Aula	2	15.11
Construccion De Un Aula Y Dos Anexos En Preparatoria No. 3	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2011	\$0	\$841,619	\$514,042	\$841,619	\$841,619	\$373,652	\$373,652	44.40	\$0	2 ANEXOS Y 1 AULA	3	50.00
Equipamiento De Un Taller De Computo, Un Laboratorio Multiple, Un Taller De Electrica Y Taller De Diseño Para Cecyte No. 1	Tlaxiactac de Cabrera	En Ejecución	2011	\$107,353	\$107,353	\$69,505	\$107,353	\$107,353	\$69,505	\$69,505	64.74	\$0	Lote	1	0.90
Equipamiento De Un Aula De Medios, Un Laboratorio Multiple Y Biblioteca Virtual Para Cecyte Emsad No. 26	San Baltazar Chichicápam	En Ejecución	2011	\$222,914	\$222,914	\$139,010	\$222,914	\$222,914	\$139,010	\$139,010	62.36	\$0	Lote	1	0.90
Cons. De Drenaje Sanitario En El Mdo Los Toronjiles	Santiago Jamiltepec	Terminado	2011	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	100.00	\$0	Sistema	1	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Ludoteca En Instituto Tecnológico De Oaxaca	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2011	\$0	\$300,103	\$126,970	\$300,103	\$300,103	\$126,970	\$126,970	42.31	\$0	Obra	1	50.00
Estilización De Diseños De Productos Artesanales De Los Pueblos Y Comunidades Indígenas	Cobertura estatal	Terminado	2013	\$57,479	\$57,479	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Capacitación	16	0.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juárez	Chalcatongo de Hidalgo	En Ejecución	2011	\$91,493	\$91,493	\$14,862	\$91,493	\$91,493	\$5,888	\$5,888	6.43	\$0	Escuela	1	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Rafael Ramírez	Villa Tejúpam de la Unión	Terminado	2011	\$28,355	\$28,355	\$28,355	\$28,355	\$28,355	\$28,355	\$28,355	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Construcción De La Red De Agua Potable En El Paraje La Cortina 1a. Etapa, Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$162,518	\$162,518	\$162,518	\$162,518	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	160	100.00
Construcción De La Red De Agua Potable En El Paraje Santa María 1a. Etapa, Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$52,193	\$52,193	\$52,193	\$52,193	\$39,012	\$38,434	\$38,434	73.64	\$0	Metro Lineal	80	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En La Calle Enrique C. Rebsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$31,149	\$31,149	\$31,149	\$30,042	\$30,042	\$30,042	\$30,042	96.44	\$0	Metro Lineal	55	100.00
Construcción De Red De Agua Potable En La Privada De Porfirio Díaz, Agencia De Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$9,108	\$9,108	\$9,108	\$9,108	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	80	100.00
Sistema De Agua Potable (Galería Filtrante, Tanque Elevado, Línea De Conducción, Red De Distribución), Agencia San Luís Beltrán.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,262,828	\$1,262,828	\$1,262,828	\$1,262,828	\$225,375	\$222,044	\$222,044	17.58	\$0	Sistema	350	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Mejoramiento De La Infraestructura Del Sistema De Agua Potable (Tanques De Almacenamiento) Ub. Entre Las Calles Monte Albán - Prol. De Insurgentes) De La Col. Cuauhtémoc, Ag. Sta. Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$176,811	\$176,811	\$176,811	\$130,608	\$130,608	\$130,608	\$130,608	73.87	\$0	Metro Lineal	300	100.00
Rehabilitación De La Red De Agua Potable En La Calle Hidalgo 1a. Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$145,088	\$145,088	\$145,088	\$144,588	\$144,588	\$142,774	\$142,774	98.40	\$0	Metro Lineal	930	100.00
Construcción De Cortinas Para Represas De Agua En La Agencia Guadalupe Victoria.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,184,318	\$1,184,318	\$1,184,318	\$1,113,674	\$1,113,674	\$1,097,046	\$1,097,046	92.63	\$0	Tanque	600	100.00
Construcción De Drenaje Pluvial En La Privada De Jalisco, Agencia San Felipe Del Agua.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$239,409	\$239,409	\$239,409	\$239,409	\$18,444	\$18,172	\$18,172	7.59	\$0	Metros Cúbicos	75	100.00
Construcción De Drenaje Pluvial Para La Adecuación Vial De La Calle La Cieneguilla, Col. La Cieneguilla, Agencia Cinco Señores	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$82,918	\$82,918	\$82,918	\$68,211	\$68,211	\$67,138	\$67,138	80.97	\$0	Metros Cúbicos	146	100.00
Construcción De Descarga De Drenaje Sanitario E Introducción De La Red De Agua Potable En El Jardín De Niños Andrés Henestrosa Ub. En La Calle 13 De Septiembre S/N Col. Vicente Suarez, Cab. Mpal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$47,050	\$47,050	\$47,050	\$47,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	130	0.00
Construcción De Drenaje Sanitario En Las Privadas 6a, 7a Y 8a De Santa Cruz Y Parte De La Calle Mazunte 2a Etapa, Col. Ampliación 7 Regiones, Agencia Donají.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$549,850	\$549,850	\$549,850	\$549,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	177	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Drenaje Sanitario En Privada De Niños Héroes Y 1a Privada De Niños Héroes, Agencia San Luís Beltrán.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$37,794	\$37,794	\$37,794	\$37,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	50	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En El Paraje La Canoa, Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$94,748	\$94,748	\$94,748	\$85,150	\$85,150	\$84,269	\$84,269	88.94	\$0	Metro Lineal	110	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Enrique C. Rebsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$39,061	\$39,061	\$39,061	\$15,152	\$15,152	\$15,152	\$15,152	38.79	\$0	Metro Lineal	30	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Manuel Ríos Cruz Col. Aurora, Cabecera Municipal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$60,572	\$60,572	\$60,572	\$52,840	\$52,840	\$52,293	\$52,293	86.33	\$0	Metro Lineal	104	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Satélite (Júpiter A Mercurio), Col. Estrella, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$32,423	\$32,423	\$32,423	\$32,308	\$32,308	\$32,308	\$32,308	99.65	\$0	Metro Lineal	63	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La 3er Privada De Esmeralda Y Parte De Calle Onice, Col. La Joya, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$43,282	\$43,282	\$43,282	\$9,035	\$9,035	\$9,035	\$9,035	20.87	\$0	Metro Lineal	122	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada De 19 De Enero, Col. Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$93,100	\$93,100	\$93,100	\$53,075	\$53,075	\$52,228	\$52,228	56.10	\$0	Metro Lineal	268	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La 1a Privada De Reforma, Agencia San Luís Beltrán.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$70,572	\$70,572	\$70,572	\$70,572	\$37,480	\$36,926	\$36,926	52.32	\$0	Metro Lineal	70	100.00
Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Adoquinado En La Calle Enrique C. Rebsamen, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$176,704	\$176,704	\$176,704	\$176,704	\$73,853	\$72,761	\$72,761	41.18	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	120	100.00
Bacheo Emergente De Zonas Críticas En Las Calles De La Ciudad De Oaxaca, Cobertura Municipal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$468,362	\$468,362	\$468,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	20,000	78.00
Cons Y Reh De Pav. Y Esc Hco (Ap Con Mat) Ag Sn Juan Chap (Donají Esq 1ro De Mayo Bo El Prog Av Chap Sect Plaz Av La Paz (Juan De La Barr. Y Carr A Mte Albán Y Priv 5 De Mayo Sta Anita) Ag Sn Juan	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$125,466	\$125,466	\$125,466	\$123,675	\$123,675	\$123,675	\$123,675	98.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	96.00
Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Emiliano Zapata, Agencia Montoya.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$90,803	\$90,803	\$90,803	\$24,968	\$24,968	\$24,599	\$24,599	27.09	\$0	M2, Concreto hidráulico	106	100.00
Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Tierra Y Libertad, Agencia Montoya.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$138,744	\$138,744	\$138,744	\$14,368	\$14,368	\$14,018	\$14,018	10.10	\$0	M2, Concreto hidráulico	480	100.00
Construcción De Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo 1a. Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$508,167	\$508,167	\$508,167	\$508,167	\$133,019	\$131,053	\$131,053	25.79	\$0	Metro Lineal	350	100.00
Construcción De Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Netzahualcóyotl, Col. Vista Hermosa 1a Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$31,987	\$31,987	\$31,987	\$19,519	\$19,519	\$19,519	\$19,519	61.02	\$0	Metros	186	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle Solidaridad, Col. Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,302,303	\$2,302,303	\$2,302,303	\$2,302,303	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	590	0.00
Construcción De Guarniciones Y Pavimento De Concreto Hidraulico, Calle 16 De Septiembre, Agencia Guadalupe Victoria.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$4,377,600	\$4,377,600	\$4,377,600	\$4,377,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	288	0.00
Construcción De Muro De Contencion, Calle Solidaridad, Col. Solidaridad, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$335,395	\$335,395	\$335,395	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Muro de contención	600	0.00
Construcción De Muro De Contención En El Río Jalatlaco, Col. Morelos, Cabecera Municipal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,569,225	\$1,569,225	\$1,569,225	\$117,350	\$117,350	\$114,472	\$114,472	7.29	\$0	Metros	350	100.00
Construcción De Muro De Contención En La Calle Alejandrino (Rematando Con 2do. Andador De Alejandrino Colindante Con Col. Del Maestro), Col. Bugambillas, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$126,267	\$126,267	\$126,267	\$55,766	\$55,766	\$55,766	\$55,766	44.16	\$0	M2, Muro de contención	35	100.00
Construcción De Muro De Contención En La Calle Arroyo, Acceso Al Centro De Salud, Agencia Guadalupe Victoria	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,287,935	\$1,287,935	\$1,287,935	\$1,287,935	\$417,363	\$411,195	\$175,216	31.93	\$0	Metro Lineal	120	43.00
Construcción De Muro De Contención En La Calle Macedonio Alcalá, Sector 1 Sección Oeste, Agencia Guadalupe Victoria	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$313,745	\$313,745	\$313,745	\$168,984	\$168,984	\$166,308	\$166,308	53.01	\$0	Metro Lineal	20	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Muro De Contención En La Calle Pacifico 1a Etapa, Paraje La Cortina, Agencia Trinidad De Viguera.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$503,591	\$503,591	\$503,591	\$180,268	\$180,268	\$177,604	\$177,604	35.27	\$0	M2, Muro de contención	30	100.00
Construcción De Muros De Contención En Arroyo, Colonia Del Maestro, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$95,271	\$95,271	\$95,271	\$95,271	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Muro de contención	80	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Hidalgo 1a. Etapa (Acceso Principal), Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,258,765	\$1,258,765	\$1,258,765	\$1,258,265	\$1,258,265	\$1,244,412	\$0	98.86	\$0	M2, Concreto hidráulico	800	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Colindancia De Trinidad De Viguera Con La Colonia Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$66,901	\$66,901	\$66,901	\$54,533	\$54,533	\$53,712	\$53,712	80.29	\$0	M2, Concreto hidráulico	20	100.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Francisco I. Madero (Tramo De Plutarco Elías Calles A Aquiles Serdán), Agencia Pueblo Nuevo Parte Baja.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$295,820	\$295,820	\$295,820	\$17,168	\$17,168	\$16,981	\$16,981	5.74	\$0	M2, Concreto hidráulico	175	100.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Prolongación De Margaritas, Col. Ampliación Jardín, Agencia Donají.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$633,660	\$633,660	\$633,660	\$181,709	\$181,709	\$179,024	\$179,024	28.25	\$0	M2, Concreto hidráulico	280	100.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero, Col. Manuel Ávila Camacho, Agencia Donají.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$420,802	\$420,802	\$420,802	\$420,802	\$75,465	\$74,349	\$74,349	17.67	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	74.00
Pavi De Concreto Hidráulico Obras Complementarias 1a Etapa, Col. Monte Albán, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,609,090	\$2,609,090	\$2,609,090	\$1,827,738	\$1,827,738	\$1,800,728	\$1,800,728	69.02	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Adoquinado En Calles Y Andadores En Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 2a Etapa (Apoyo Con Paquete De Materiales), Cobertura Municipal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,797,315	\$2,797,315	\$2,797,315	\$2,797,315	\$1,784,789	\$1,445,401	\$1,215,866	51.67	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,438	68.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria En La Calle Macedonio Alcalá 1a Etapa, Col. Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	130	17.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En El Circuito Genaro Vásquez 1a Etapa, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$4,001,557	\$4,001,557	\$4,001,557	\$4,001,557	\$1,795,766	\$1,769,228	\$505,418	44.21	\$0	M2, Concreto hidráulico	480	70.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias En El Circuito Coral 1a Etapa, Col. Bugambillas, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,177,989	\$1,177,989	\$1,177,989	\$430,521	\$430,521	\$425,230	\$425,230	36.10	\$0	M2, Concreto hidráulico	394	100.00
Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Avenida Linderos, Col. Satélite, Agencia Cinco Señores.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$604,035	\$604,035	\$604,035	\$603,389	\$603,389	\$594,469	\$594,469	98.42	\$0	M2, Concreto hidráulico	215	100.00
Pavimentación Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Privada 20 De Noviembre (Antes B), Col. La Cieneguita, Agencia Cinco Señores.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$639,862	\$639,862	\$639,862	\$639,862	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	90	100.00
Pavi Y Guar De Concreto Hidráu Indio Nuyoo, Col. Vista Hermosa 1a Secc, Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$48,188	\$48,188	\$48,188	\$10,732	\$10,732	\$10,528	\$10,528	21.85	\$0	M2, Concreto hidráulico	186	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Protección De Talud Del Bordo Del Rio Atoyac. Colindante Con El Fracc. San Ignacio. Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$31,969	\$31,969	\$31,969	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	750	100.00
Pavimento De Concreto Hidráulico (Rehabilitación) En La Calle Niño Artillero Tramo Calle Artículo 123 Y Juan De La Barrera, Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$605,749	\$605,749	\$605,749	\$605,749	\$122,365	\$120,557	\$120,557	19.90	\$0	M2, Concreto hidráulico	139	50.00
Reposición De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Puerto Ensenada, Agencia Candiani.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$295,875	\$295,875	\$295,875	\$294,052	\$294,052	\$291,010	\$291,010	98.36	\$0	M2, Concreto hidráulico	60	100.00
Const. Y Rehab. De Andadores Y Escalinatas (Aceras) De Cto. Hco. En Diversas Colonias Y Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez 1a Etapa, (Apoyo Con Paquete De Materiales), Cobertura Mpal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$3,191,170	\$3,191,170	\$3,191,170	\$3,191,170	\$582,887	\$582,887	\$433,891	18.27	\$0	Metros Lineales	450	74.00
Construcción De Andador (1a. Etapa) En La Calle Prolongación De Bugambilia Guinda Y Muro De Contención Para Ingresar Al Puente Peatonal Del Fraccionamiento Bugambillas, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$88,258	\$88,258	\$88,258	\$15,966	\$15,966	\$15,693	\$15,693	17.78	\$0	Metros Lineales	50	100.00
Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Artículo 27, Col. Ejidal, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$141,900	\$141,900	\$141,900	\$141,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	60	50.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Red De Energía Eléctrica 1a Etapa En El Paraje Los Pretiles, Agencia Trinidad De Viguera.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$140,016	\$140,016	\$140,016	\$140,016	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	105	50.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Andador Margarita Martínez, Col. Mártires De Río Blanco, Cabecera Municipal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$358,206	\$358,206	\$358,206	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	60	50.00
Rehabilitación De Laboratorios Municipales, Boulevard Eduardo Vasconcelos Num. 503, Centro, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$302,135	\$302,135	\$302,135	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,200	100.00
Construcción De Aula Didáctica En El Jardín De Niños Profra. Esperanza Alfaro Olivera, Clave 20djn847g, Calle Cuitlahuac Esq. Alejandrinas, Col. Las Peñas, Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$48,810	\$48,810	\$48,810	\$48,361	\$48,361	\$48,361	\$48,361	99.08	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	35	100.00
Construcción De Sanitarios Y Obra Exterior En El Centro De Atención Múltiple No 02 Donaji, Ubicado En Álvaro Obregón S/N, Casco De La Agencia Donaji.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$304,463	\$304,463	\$304,463	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	60	0.00
Rehabilitación Y Mantenimiento De Casa De Asistencia Social Asilo De Ancianos , Ubicado En La Agencia De Santa Rosa.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$0	\$1,264,090	\$1,264,090	\$1,264,090	\$897,878	\$884,609	\$884,609	69.98	\$0	Metro Cuadrado	50	100.00
Rehabilitación Y Mantenimiento De Plaza Comunitaria Del Centro Municipal De Educación Para Adultos Ricardo Flores Magón.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$11,384	\$11,384	\$11,384	\$11,263	\$11,263	\$11,096	\$11,096	97.47	\$0	Metro Cuadrado	90	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Taller En Cobao No. 24	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2011	\$568,236	\$568,237	\$561,807	\$568,237	\$568,237	\$561,807	\$561,807	98.87	\$0	Taller	1	90.00
Construccion Y Equipamiento De Cuatro Aulas En Cobao No. 60	San Blas Atempa	En Ejecución	2011	\$0	\$1,024,447	\$744,161	\$1,024,447	\$1,024,447	\$624,039	\$624,039	60.91	\$0	4 AULAS Y 1 LOTE	5	63.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 56	Ciudad Ixtepec	En Ejecución	2011	\$0	\$529,641	\$363,431	\$529,641	\$529,641	\$292,198	\$292,198	55.17	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	60.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 26	Santiago Juchitahuaca	En Ejecución	2011	\$0	\$539,448	\$482,933	\$539,448	\$539,448	\$458,712	\$458,712	85.03	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	87.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 49	San Pedro y San Pablo Teposcolula	En Ejecución	2011	\$0	\$544,362	\$386,023	\$544,362	\$544,362	\$318,163	\$318,163	58.45	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	58.00
Construccion De Un Taller Y Servicios Sanitarios En Cobao No. 47	Loma Bonita	En Ejecución	2011	\$0	\$1,030,854	\$1,030,854	\$1,030,854	\$1,030,854	\$1,030,854	\$1,030,854	100.00	\$0	2 ANEXOS Y 1 TALLER	3	100.00
Construccion De Cancha Deportiva.	Candelaria Loxicha	En Ejecución	2011	\$827,778	\$827,778	\$673,348	\$827,778	\$827,778	\$607,164	\$607,164	73.35	\$0	Cancha	672	0.73
Construccion De Subestacion Electrica Tipo Pedestal En Cobao No. 07	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2011	\$240,000	\$240,000	\$226,498	\$240,000	\$240,000	\$220,711	\$220,711	91.96	\$0	Escuela	1	92.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 21	San Lucas Ojitlán	En Ejecución	2011	\$0	\$544,352	\$362,086	\$544,352	\$544,352	\$283,972	\$283,972	52.17	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	55.00
Construccion De Cancha Deportiva.	Candelaria Loxicha	En Ejecución	2011	\$827,778	\$827,778	\$673,348	\$827,778	\$827,778	\$607,164	\$607,164	73.35	\$0	Cancha	1	73.00
Construccion De Un Taller En Cobao No. 51	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2011	\$579,163	\$579,164	\$579,164	\$579,164	\$579,164	\$579,164	\$579,164	100.00	\$0	Taller	1	100.00
Construccion De Cancha Deportiva.	Candelaria Loxicha	En Ejecución	2011	\$827,778	\$827,778	\$673,348	\$827,778	\$827,778	\$607,164	\$607,164	73.35	\$0	Cancha	1	73.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 224	Mazatlán Villa de Flores	En Ejecución	2011	\$0	\$376,273	\$247,005	\$376,273	\$376,273	\$191,604	\$191,604	50.92	\$0	2 ANEXOS	2	60.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 255	San Juan Coatzacoatz	En Ejecución	2011	\$0	\$384,432	\$255,216	\$384,432	\$384,432	\$199,838	\$199,838	51.98	\$0	2 ANEXOS	2	52.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 26	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2011	\$0	\$384,432	\$257,539	\$384,432	\$384,432	\$203,157	\$203,157	52.85	\$0	2 ANEXOS	2	55.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 182	Santa María Pápalo	En Ejecución	2011	\$0	\$379,192	\$217,811	\$379,192	\$148,648	\$148,648	\$148,648	39.20	\$0	2 ANEXOS	2	42.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Techado En La Cancha Deportiva En Lo De Candela	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2011	\$227,221	\$227,221	\$227,221	\$227,221	\$227,221	\$227,221	\$227,221	100.00	\$0	Metro Cuadrado	538	100.00
Construccion Y Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 230	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2011	\$0	\$202,058	\$167,572	\$202,058	\$202,058	\$152,792	\$152,792	75.62	\$0	1 AULA Y 1 LOTE	2	80.00
Techado En Cancha Deportiva En Minitán	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2011	\$168,400	\$168,400	\$168,400	\$168,400	\$168,400	\$168,400	\$168,400	100.00	\$0	Metro Cuadrado	141	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 231	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2011	\$0	\$384,161	\$277,907	\$384,161	\$384,161	\$232,370	\$232,370	60.49	\$0	2 ANEXOS	2	62.00
Construccion Y Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 254	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2011	\$0	\$202,058	\$165,897	\$202,058	\$202,058	\$150,399	\$150,399	74.43	\$0	1 AULA Y 1 LOTE	2	80.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Avenida Ferrocarril	Ciudad Ixtepec	En Ejecución	2011	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	947	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 252	Tataltepec de Valdés	En Ejecución	2011	\$0	\$374,058	\$265,499	\$374,058	\$374,058	\$218,973	\$218,973	58.54	\$0	2 ANEXOS	2	60.00
Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 228	San Pedro el Alto	En Ejecución	2011	\$370,929	\$370,929	\$368,425	\$370,929	\$370,929	\$368,425	\$368,425	99.32	\$0	Aula	1	99.32
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Iebo No. 43	Santo Domingo Tehuantepec	En Ejecución	2011	\$0	\$300,000	\$177,406	\$300,000	\$300,000	\$124,866	\$124,866	41.62	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	48.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Callejón El Encanto,	San Miguel Chimalapa	En Ejecución	2011	\$50,500	\$50,500	\$50,500	\$50,500	\$50,500	\$50,500	\$50,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	40	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 147	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2011	\$0	\$360,866	\$216,074	\$360,866	\$360,866	\$154,020	\$154,020	42.68	\$0	2 ANEXOS	2	50.00
Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 146	Santo Domingo Petapa	En Ejecución	2011	\$351,373	\$351,373	\$289,038	\$351,373	\$351,373	\$262,324	\$262,324	74.66	\$0	Aula	1	80.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Las Flores	San Miguel Chimalapa	En Ejecución	2011	\$99,500	\$99,500	\$99,500	\$99,500	\$99,500	\$99,500	\$99,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 243	Zapotitlán Palmas	En Ejecución	2011	\$0	\$694,808	\$442,221	\$694,808	\$694,808	\$333,969	\$333,969	48.07	\$0	2 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	6	50.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 238	San Antonio Sinicahua	En Ejecución	2011	\$0	\$364,379	\$151,746	\$364,379	\$364,379	\$60,618	\$60,618	16.64	\$0	2 ANEXOS	2	25.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 126	San Juan Achiutla	En Ejecución	2011	\$0	\$364,379	\$154,547	\$364,379	\$364,379	\$64,620	\$64,620	17.73	\$0	2 ANEXOS	2	25.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Y Servicios Sanitarios En Iebo No. 245	Cosolapa	En Ejecución	2011	\$0	\$693,661	\$653,737	\$693,661	\$693,661	\$636,626	\$636,626	91.78	\$0	2 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	6	95.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 136	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2011	\$0	\$370,856	\$279,320	\$370,856	\$370,856	\$240,090	\$240,090	64.74	\$0	2 ANEXOS	2	67.00
Construccion De Centro Deportivo Comunitario (1ra Etapa)	San Cristóbal Amoltepec	En Ejecución	2011	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	2,894	100.00
Construccion De Servicios Sanitarios En Iebo No. 193	San Pedro Ixcatlán	En Ejecución	2011	\$0	\$366,669	\$198,044	\$366,669	\$366,669	\$125,777	\$125,777	34.30	\$0	2 ANEXOS	2	35.00
Construccion Y Equipamiento De Un Aula En Iebo No. 244	San Juan Lalana	En Ejecución	2011	\$0	\$182,017	\$139,106	\$182,017	\$182,017	\$120,716	\$120,716	66.32	\$0	1 AULA Y 1 LOTE	2	70.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Letrina En Iebo No. 94	Tanetze de Zaragoza	En Ejecución	2011	\$0	\$300,000	\$291,167	\$300,000	\$300,000	\$291,167	\$291,167	97.06	\$0	1 ANEXO 2 AULAS Y 1 LOTE	4	98.00
Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 32	Santa María Zaniza	En Ejecución	2011	\$365,147	\$365,147	\$303,409	\$365,147	\$365,147	\$276,950	\$276,950	75.85	\$0	Aula	1	75.85
Construccion De Un Aula De Medios En Iebo No. 111	Santiago Textitlán	En Ejecución	2011	\$365,147	\$365,147	\$303,990	\$365,147	\$365,147	\$277,780	\$277,780	76.07	\$0	Aula	1	76.07
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 250	Santa Ana	En Ejecución	2011	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	1 ANEXO 2 AULAS Y 1 LOTE	4	100.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas Y Una Letrina En Iebo No. 253	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2011	\$0	\$366,669	\$192,085	\$366,669	\$366,669	\$117,263	\$117,263	31.98	\$0	1 ANEXO 2 AULAS Y 1 LOTE	4	35.00
Rehabilitacion Y Equipamiento Del Laboratorio Multiple De La Escuela Secundaria Tecnica Numero 147	San Sebastián Abasolo	En Ejecución	2013	\$350,836	\$350,836	\$277,880	\$72,956	\$277,880	\$277,880	\$277,880	79.21	\$0	Laboratorio	140	79.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidráulico	San Juan Bautista Valle Nacional	En Ejecución	2011	\$500,019	\$500,019	\$500,019	\$500,019	\$500,019	\$500,019	\$500,019	100.00	\$0	Metros Cuadrados	6,275	100.00
Pav Con Concreto De La Calle Benito Juarez (Col.El Arenal)	San Juan Bautista Valle Nacional	En Ejecución	2011	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$100,001	\$100,001	100.00	\$0	Metros Cuadrados	744	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos (Lomas De La Cuesta)	Villa de Zaachila	En Ejecución	2011	\$207,941	\$207,941	\$207,941	\$207,941	\$207,941	\$207,941	\$207,941	100.00	\$0	Aula	2	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rodrigo De Jerez Y Pedro De La Cueva	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2011	\$223,634	\$223,664	\$0	\$223,664	\$223,664	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	113	0.00
Reparaciones Generales En Cbta. No. 9	San Pedro Comitancillo	En Ejecución	2011	\$100,000	\$100,000	\$96,711	\$100,000	\$96,711	\$96,711	\$96,711	96.71	\$0	Escuela	1	96.71
Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 252	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2011	\$0	\$550,000	\$485,317	\$550,000	\$550,000	\$457,596	\$457,596	83.20	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	90.00
Reparaciones Generales Y Adquisición De Equipos De Computo Para Cbta No. 77	San Miguel el Grande	En Ejecución	2011	\$0	\$98,000	\$58,561	\$98,000	\$98,000	\$58,561	\$58,561	59.76	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	60.00
Construcción Y Equipamiento De Dos Aulas En Cbta No. 78	Villa de Zaachila	En Ejecución	2011	\$0	\$340,000	\$339,387	\$340,000	\$340,000	\$339,387	\$339,387	99.82	\$0	2 AULA Y 1 LOTE	3	93.00
Obras De Captación De Agua Pluvial En Dos Microcuencas Del Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,024,833	\$1,024,628	\$1,024,628	\$0	\$0	\$651,481	\$651,481	63.58	\$0	Proyecto	600	100.00
Construcción De Barda Perimetral En Cbtis No. 231	Santa María Huatulco	En Ejecución	2011	\$225,000	\$225,000	\$220,000	\$225,000	\$225,000	\$220,000	\$220,000	97.78	\$0	Escuela	1	97.78
Construcción De Barda Perimetral En Cbtis No. 264	Santa María Tonameca	En Ejecución	2011	\$100,000	\$100,000	\$92,835	\$100,000	\$100,000	\$89,764	\$89,764	89.76	\$0	Escuela	1	89.76
Reparaciones Generales En Cbtis No. 91	Ciudad Ixtepec	En Ejecución	2011	\$77,362	\$77,362	\$74,596	\$77,362	\$77,362	\$74,596	\$74,596	96.42	\$0	Escuela	1	96.42
Construcción Y Equipamiento De Un Aula Y Reparaciones Generales En Cbtis No. 107	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2011	\$0	\$250,000	\$230,949	\$250,000	\$230,949	\$230,949	\$230,949	92.38	\$0	1 AULA 1 ESCUELA Y 1 LOTE	3	93.00
Adquisición De Equipos De Computo Y Proyectos Oara Cbtis No. 265	San Jacinto Amilpas	En Ejecución	2012	\$341,168	\$341,168	\$341,168	\$341,168	\$341,168	\$341,168	\$341,168	100.00	\$0	Lote	1	100.00
Construcción De Servicios Sanitarios En Cbtis No. 123	Santa Lucía del Camino	En Ejecución	2011	\$0	\$425,000	\$208,683	\$425,000	\$425,000	\$115,975	\$115,975	27.29	\$0	2 ANEXOS	2	30.00
Reparaciones Generales En Cbtis No. 150	Ocotlán de Morelos	En Ejecución	2011	\$75,000	\$75,000	\$71,473	\$75,000	\$75,000	\$71,473	\$71,473	95.30	\$0	Escuela	1	95.30



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 20	San Pedro Sochiápam	En Ejecución	2011	\$0	\$961,500	\$380,690	\$961,500	\$961,500	\$131,772	\$131,772	13.70	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	25.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 28	Santos Reyes Pápalo	En Ejecución	2011	\$0	\$961,500	\$571,001	\$961,500	\$961,500	\$403,644	\$403,644	41.98	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	45.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 21	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2011	\$0	\$961,500	\$927,106	\$961,500	\$961,500	\$912,366	\$912,366	94.89	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	95.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas Didactica, Un Aula De Medios, Direccion, Servicios Sanitarios Y Equipamiento De Biblioteca En Bachillerato Integral Comunitario No. 27	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2011	\$0	\$1,493,000	\$1,264,307	\$1,493,000	\$1,493,000	\$1,166,295	\$1,166,295	78.12	\$0	3 ANEXOS 4 AULAS Y 1 LOTE	8	80.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 111	Asunción Ixtaltepec	En Ejecución	2011	\$76,439	\$76,439	\$44,697	\$76,439	\$76,439	\$44,697	\$44,697	58.47	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion Y Equipamiento De Un Aula De Medios Y Cancha De Usos Multiples En Bachillerato Integral Comunitario No. 17	Santiago Lalopa	En Ejecución	2011	\$0	\$782,000	\$425,853	\$782,000	\$782,000	\$273,219	\$273,219	34.94	\$0	1 AULA Y 1 LOTE	2	40.00
Construccion Y Equipamiento De Un Laboratorio Y Direccion En Bachillerato Integral Comunitario No. 02	Santa María Alotepec	En Ejecución	2011	\$0	\$470,500	\$468,467	\$470,500	\$470,500	\$468,467	\$468,467	99.57	\$0	1 ANEXO 1 LABORATORIO Y 1 LOTE	3	99.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 16	Santo Domingo Tepuxtepec	En Ejecución	2011	\$0	\$961,500	\$717,485	\$961,500	\$961,500	\$612,907	\$612,907	63.74	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	70.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Un Laboratorio Y Cancha De Usos Multiples En Cecyte No. 31	Santa María Tonameca	En Ejecución	2011	\$0	\$1,359,808	\$1,173,895	\$1,359,808	\$1,359,808	\$1,094,218	\$1,094,218	80.47	\$0	3 AULAS 1 LABORATOR IO 1 LOTE Y 1 OBRA	6	85.00
Construccion Y Equipamiento De Siete Aulas, Un Laboratorio, Un Taller, Una Planta De Tratamiento, Servicios Sanitarios, Bodega Y Escalera En Cecyte No. 33	Chahuities	En Ejecución	2011	\$0	\$4,243,131	\$2,307,758	\$4,243,131	\$4,243,131	\$1,478,313	\$1,478,313	34.84	\$0	4 ANEXOS 7 AULAS 1 LABORATOR IO 1 LOTE Y 1 TALLER	14	40.00
Construccion Y Equipamiento De Cuatro Aulas, Un Laboratorio, Un Taller Y Canchas De Usos Multiples En Cecyte No. 32	San Pedro Ixcatlán	En Ejecución	2011	\$0	\$2,778,931	\$1,551,855	\$2,778,931	\$2,778,931	\$1,025,965	\$1,025,965	36.92	\$0	4 AULAS 1 LABORATOR IO 1 LOTE Y 1 TALLER	7	40.00
Reparaciones Generales En Cbtf No. 3	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2011	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Reparaciones Generales Y Adquisicion De Equipamiento De Las Especialidades De Enfermeria, Electronica, Informatica, Servicios De Belleza Y Oficinas Administrativas En Cecati No. 178	Santa María Petapa	En Ejecución	2011	\$0	\$152,850	\$82,614	\$152,850	\$152,850	\$78,014	\$78,014	51.04	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	60.00
Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica, Estilismo Y Bienestar Personal, Y Servicios Turisticos En Icapet De San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2011	\$0	\$215,000	\$32,000	\$215,000	\$215,000	\$32,000	\$32,000	14.88	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	20.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Cercado Perimetral De Malla Y Equipamiento De Las Especialidades De: Informatica, Y Estilismo Y Bienestar Personal Y Servicios Turísticos En Icapet De San Juan Bautista Tuxtepec	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2011	\$0	\$173,750	\$22,500	\$173,750	\$173,750	\$22,500	\$22,500	12.95	\$0	1 ESCUELA Y 1 LOTE	2	20.00
Construccion De Edificio Administrativo En Cobao No. 48	San Andrés Huapaltepéc	En Ejecución	2011	\$0	\$873,846	\$532,355	\$873,846	\$873,846	\$386,001	\$386,001	44.17	\$0	1 ANEXO	1	50.00
Construccion Y Equipamiento De Dos Aulas En Cobao No. 31	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2011	\$0	\$534,544	\$532,989	\$534,544	\$534,544	\$532,989	\$532,989	99.71	\$0	2 AULAS Y 1 LOTE	3	99.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 30	San Lorenzo Victoria	En Ejecución	2011	\$0	\$961,500	\$469,135	\$961,500	\$961,500	\$258,121	\$258,121	26.85	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	30.00
Construccion Y Equipamiento De Tres Aulas, Direccion Y Servicios Sanitarios En Bachillerato Integral Comunitario No. 31	San Miguel Ahuehuetitlán	En Ejecución	2011	\$0	\$961,500	\$782,140	\$961,500	\$961,500	\$705,271	\$705,271	73.35	\$0	3 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LOTE	7	80.00
Construccion De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Santa María Petapa	En Ejecución	2011	\$285,636	\$285,636	\$18,992	\$285,636	\$285,636	\$18,992	\$18,992	6.65	\$0	Aula	4	25.00
Construcción Y Equipamiento De Biblioteca Pública De San Martín Mexicapam, Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$12,326	\$12,326	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$12,326	Metro Cuadrado	600	100.00
Construccion Del Laboratorio De Nutricion De Salud (2a. Etapa). En El Municipio Miahuatlan De Porfirio Diaz/En La Localidad Miahuatlan De Porfirio Diaz.	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2011	\$55,310	\$55,310	\$55,310	\$55,310	\$55,310	\$55,310	\$55,310	100.00	\$0	Obra	1	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción Del Edificio De La División De Estudios De Posgrado De La Unsís (2a. Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2011	\$2,346,872	\$2,346,872	\$1,807,863	\$2,346,872	\$2,346,872	\$1,807,863	\$1,807,864	77.03	\$0	Obra	1	77.03
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Sebastián Nicananduta	En Ejecución	2011	\$75,112	\$75,112	\$38,899	\$75,112	\$75,112	\$38,899	\$38,899	51.79	\$0	Escuela	1	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Villa Tejúpam de la Unión	En Ejecución	2011	\$12,638	\$12,637	\$1,474	\$12,637	\$12,637	\$1,474	\$1,474	11.66	\$0	Escuela	1	80.00
Construcción De Tres Aulas En J.N.U. Fracisco Gabilondo Soler (Fracc. Ciudad Yagui)	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2011	\$10,819	\$10,819	\$10,819	\$10,819	\$10,819	\$10,819	\$10,819	100.00	\$0	Aula	3	100.00
Reparaciones Generales En J.N.U. Guadalupe D. De Padilla (Col. Pueblo Nuevo)	Matías Romero Avendaño	Terminado	2011	\$1,261	\$1,261	\$1,261	\$1,261	\$1,261	\$1,261	\$1,261	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Dos Anexos Y Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Técnica No. 227	Matías Romero Avendaño	Terminado	2011	\$0	\$609,130	\$171,139	\$609,130	\$609,130	\$130,744	\$130,744	21.46	\$0	2 ANEXOS Y 6 AULAS	8	30.00
Construcción De La Línea De Conducción Y Caja Colectora Para Agua Potable	San Gabriel Mixtepec	En Ejecución	2011	\$148,782	\$148,782	\$148,724	\$148,782	\$148,782	\$148,724	\$148,724	99.96	\$0	Obra	1	99.96
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2011	\$154,200	\$154,200	\$153,439	\$154,200	\$154,200	\$153,439	\$153,439	99.51	\$0	Sistema	1	99.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2011	\$1,123,751	\$1,123,751	\$1,122,263	\$1,123,751	\$1,123,751	\$1,122,263	\$1,122,263	99.87	\$0	Sistema	1	99.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Colotepec	Terminado	2011	\$310,051	\$310,051	\$310,051	\$310,051	\$310,051	\$310,051	\$310,051	100.00	\$0	Sistema	1,616	100.00
Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	Santa María Tonameca	Terminado	2011	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	\$1,084,412	100.00	\$0	Poste	359	100.00
Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Primera Etapa)	Tataltepec de Valdés	Terminado	2011	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	\$1,755,750	100.00	\$0	Sistema	616	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Guevea de Humboldt	Terminado	2011	\$288,830	\$288,830	\$288,830	\$288,830	\$288,830	\$288,830	\$288,830	100.00	\$0	Sistema	223	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Guienagati	Terminado	2011	\$584,657	\$584,657	\$584,657	\$584,657	\$584,657	\$584,657	\$584,657	100.00	\$0	Sistema	1	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Mejora De La Linea De Distribucion Y Red De Ditrubucion De Energia Electrica 1a Etapa	San Juan Teita	Terminado	2011	\$614,904	\$614,904	\$614,904	\$614,904	\$614,904	\$614,904	\$614,904	100.00	\$0	Poste	120	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Terminado	2011	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	\$2,139,312	100.00	\$0	Sistema	2,834	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Terminado	2011	\$68,839	\$68,839	\$68,839	\$68,839	\$68,839	\$68,839	\$68,839	100.00	\$0	Poste	32	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	Terminado	2011	\$187,092	\$187,092	\$187,092	\$187,092	\$187,092	\$187,092	\$187,092	100.00	\$0	Sistema	91	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Yosoyúa	En Ejecución	2011	\$140,739	\$140,739	\$112,379	\$140,739	\$140,739	\$112,379	\$112,379	79.85	\$0	Sistema	1	80.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Andrés Paxtlán	Terminado	2011	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	\$1,077,698	100.00	\$0	Sistema	1,384	100.00
Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario	San Sebastián Río Hondo	Terminado	2011	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Sistema	1,102	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	La Pe	Terminado	2011	\$112,152	\$112,152	\$112,152	\$112,152	\$112,152	\$112,152	\$112,152	100.00	\$0	Poste	2,135	100.00
Construccion Drenaje Sanitario Tercera Etapa (Varias Calles)	San Dionisio Ocoatepec	Terminado	2011	\$97,067	\$97,067	\$97,067	\$97,067	\$97,067	\$97,067	\$97,067	100.00	\$0	Metro Lineal	246	100.00
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa	Santa María Huazolotitlán	Terminado	2011	\$2,800,000	\$1,516,637	\$1,516,637	\$1,516,637	\$1,516,637	\$1,516,637	\$1,516,637	100.00	\$0	Planta	1	100.00
Contruccionde Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa	Miahuatlán de Porfirio Díaz	Terminado	2011	\$1,962,625	\$1,120,001	\$1,120,001	\$1,120,001	\$1,120,001	\$1,120,001	\$1,120,001	100.00	\$0	Planta	1	100.00
Construccion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Entre Las Avenidas Leona Vicario Y Vicente Suarez	Santa María Xadani	En Ejecución	2013	\$1,053,504	\$1,053,504	\$1,053,504	\$1,053,504	\$0	\$1,053,504	\$1,053,504	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	105	100.00
Construcción De Colector Pluvial En Avenida Emiliano Zapata - Jacarandas - Tulipanes, Agencia De San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$940,926	\$940,926	\$468,584	\$675,227	\$675,227	\$675,227	\$675,227	71.76	\$0	Metro Lineal	0	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Colector Pluvial En Avenida Emiliano Zapata-Pino Suarez, Agencia De San Martin Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$3,000,056	\$3,000,000	\$2,016,473	\$2,905,726	\$2,905,726	\$2,905,726	\$2,905,726	96.86	\$0	Metro Lineal	0	100.00
Construcción De Colector Pluvial En Calle Jacarandas, Agencia De San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$3,026,028	\$4,015,783	\$1,355,452	\$1,069,324	\$1,069,324	\$1,069,324	\$1,069,324	26.63	\$0	Metro Lineal	480	99.00
Construcción De Colector Pluvial En La Avenida Emiliano Zapata-Jacarandas-Paraiso, Agencia De San Martin Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,832,056	\$3,244,203	\$408,345	\$588,423	\$588,423	\$588,423	\$588,423	18.14	\$0	Metro Lineal	270	100.00
Construcción De Colector Pluvial En La Calle Camino Nacional, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$790,820	\$790,820	\$618,053	\$790,820	\$790,820	\$790,820	\$790,820	100.00	\$0	Metro Cuadrado	650	100.00
Construcción De Colector Sanitario En La Colonia Lomas De San Jacinto 1a Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,900,000	\$2,900,000	\$654,386	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	452	100.00
Construcción De Subcolector Sanitario En Avenida Monte Alban, Agencia De San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,951,301	\$3,742,108	\$1,860,603	\$1,409,671	\$1,409,671	\$1,409,671	\$1,409,671	37.67	\$0	Metro Lineal	1,178	100.00
Construcción De Subcolector Sanitario En Camino Real En Agencia San Luis Beltrán.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$319,402	\$319,402	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	198	100.00
Construcción De Subcolector Sanitario En Lomas De San Jacinto Sector 5 Agencia De Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$551,238,517	\$795,056	\$795,056	\$795,056	\$795,056	37.86	\$0	Metro Lineal	840	85.00
Electrificación Subterránea En La Calle Hidalgo 1a Etapa, Agencia San Felipe Del Agua.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$969,577	\$969,577	\$272,947	\$0	\$0	\$41,619	\$41,619	4.29	\$0	Registro	750	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Techados En Centros Educativos Del Municipio De Oaxaca De Juárez (Paquete), Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$6,487,778	\$6,439,231	\$6,439,231	\$2,546,529	\$2,546,529	\$2,546,529	\$2,546,529	39.55	\$0	Metros Cuadrados	5,100	85.00
Mejoras De La Infraestructura De Escuela Municipal De Capacitación Artesanal E Industrial García Vigil Col. Centro, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,134,730	\$1,134,730	\$1,134,730	\$931,804	\$931,804	\$931,804	\$931,804	82.12	\$0	Metro Cuadrado	70	100.00
Construcción Del Sistema De Alcantarillado Sanitario 2a, Etapa	Cuicilápam de Guerrero	Terminado	2011	\$2,911	\$2,911	\$2,911	\$2,911	\$2,911	\$2,911	\$2,911	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Equipamiento De Infraestructura Programa Oportunidades/Cobertura Estatal	Cobertura estatal	En Ejecución	2011	\$355,433	\$355,433	\$355,433	\$355,433	\$355,433	\$355,433	\$355,433	100.00	\$0	Equipo	0	100.00
Construcción De Módulo De Afiliación Del Seguro Popular En Santa María La Asunción	Santa María la Asunción	En Ejecución	2011	\$398,473	\$398,473	\$0	\$398,473	\$398,473	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	1	0.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Río Las Flores - El Arenal	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2011	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	3	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - Arroyo Sabino	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2011	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo San Juan Mixtepec - Las Huertas	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2011	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	3	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Tejocotes - Santo Domingo El Progreso	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2011	\$84,280	\$84,280	\$84,280	\$84,280	\$84,280	\$84,280	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	7	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Ec. Federal Juxtlahuaca - San Miguel Tlacotepec	San Miguel Tlacotepec	En Ejecución	2011	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$36,120	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	3	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Soledad Salinas - San Pedro Quiatoni	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2011	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Santa Rosa Caxtlahuaca - Nican De La Soledad	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$60,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a. Etapa)	Pluma Hidalgo	En Ejecución	2011	\$1,295,618	\$1,295,618	\$1,295,618	\$1,295,618	\$1,295,618	\$1,295,618	\$1,295,618	100.00	\$0	Planta	1	100.00
Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Bilinge Narciso Mendoza	Eloxochitlán de Flores Magón	Terminado	2011	\$233,065	\$233,065	\$233,065	\$233,065	\$233,065	\$233,065	\$233,065	100.00	\$0	Metro cúbico	518	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2011	\$6,408,518	\$6,408,518	\$3,163,378	\$6,408,518	\$6,408,518	\$1,772,604	\$1,772,604	27.66	\$0	Sistema	2,508	27.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Porfirio Diaz En La Agencia De San Isidro Zautla	San Andrés Zautla	En Ejecución	2011	\$723,243	\$343,464	\$343,464	\$343,464	\$343,464	\$343,464	\$343,464	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,860	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Zapotal	Santiago Laollaga	Terminado	2011	\$107,737	\$170,737	\$170,737	\$170,737	\$170,737	\$170,737	\$170,737	100.00	\$0	Kilómetro cuadrado	2,550	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santiago Nundiche	Terminado	2011	\$87,701	\$87,701	\$87,701	\$87,701	\$87,701	\$87,701	\$87,701	100.00	\$0	Sistema	80	100.00
Construcción De La Red De Distribucion Para Agua Potable	Tanetze de Zaragoza	Terminado	2011	\$1,594,254	\$1,594,254	\$1,594,254	\$1,594,254	\$1,594,254	\$1,594,254	\$1,594,254	100.00	\$0	Metro Lineal	1,060	100.00
Construccion De Sistema De Drenaje Sanitario (1a Etapa)	Reyes Etla	Terminado	2011	\$945,348	\$495,348	\$495,348	\$495,348	\$495,348	\$495,348	\$495,348	100.00	\$0	Sistema	3,568	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Barrio Totocano)	Chalcatongo de Hidalgo	Terminado	2011	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Poste	2,447	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje (Rio Chiquito-Santa Rosa)	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	Terminado	2011	\$1,628,872	\$1,628,872	\$1,628,872	\$1,628,872	\$1,628,872	\$1,628,872	\$1,628,872	100.00	\$0	Poste	1,469	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Raymundo Jalpan	Terminado	2011	\$384,330	\$384,330	\$384,330	\$384,330	\$384,330	\$384,330	\$384,330	100.00	\$0	Poste	100	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	Santa María Huatulco	Terminado	2011	\$186,369	\$186,369	\$186,369	\$186,369	\$186,369	\$186,369	\$186,369	100.00	\$0	Poste	72	100.00
Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica (Esperanza El Espinal) 1ª Etapa	Santiago Huajolotitlán	Terminado	2011	\$1,989,516	\$1,989,516	\$1,989,516	\$1,989,516	\$1,989,516	\$1,989,516	\$1,989,516	100.00	\$0	Poste	34	100.00
Ampliacion Y Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable.	Teotitlán del Valle	Terminado	2011	\$231,001	\$231,001	\$231,001	\$231,001	\$231,001	\$231,001	\$231,001	100.00	\$0	Sistema	1,145	100.00
Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica 1 Etapa	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Terminado	2011	\$0	\$1,903,221	\$1,903,221	\$1,903,221	\$1,903,221	\$1,903,221	\$1,903,221	100.00	\$0	Poste	65	100.00
Ampliacion De Red Subterranea De Distribucion De Energia Elctrica (Col. Del Bosque)	Villa de Zaachila	En Ejecución	2011	\$1,022,814	\$1,022,814	\$1,008,760	\$1,022,813	\$1,022,813	\$1,008,759	\$1,008,759	98.63	\$0	Metro Lineal	548	98.00
Ampliacion De Red Subterranea De Distribucion De Energia Elctrica En El Sector Corregidora	Villa de Zaachila	En Ejecución	2011	\$178,768	\$178,768	\$162,073	\$178,768	\$178,768	\$162,073	\$162,073	90.66	\$0	Metro Lineal	234	90.00
Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energía Eléctrica.	San Andrés Huayápam	Terminado	2011	\$1,198,650	\$1,198,650	\$1,198,650	\$1,198,650	\$1,198,650	\$1,198,650	\$1,198,650	100.00	\$0	Registro	158	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino; E.C. (Tamazulapam-Chilapa De Díaz)- Santo Domingo Nundo, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 4 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 200	Villa de Chilapa de Díaz	En Ejecución	2011	\$788,550	\$788,550	\$110,534	\$788,550	\$788,550	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	294	0.00
Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	El Barrio de la Soledad	Terminado	2011	\$398,098	\$398,098	\$398,098	\$398,098	\$398,098	\$398,098	\$398,098	100.00	\$0	Sistema	3,012	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	Santa Magdalena Jicotlán	Terminado	2011	\$104,162	\$104,162	\$104,162	\$104,162	\$104,162	\$104,162	\$104,162	100.00	\$0	Metro Lineal	93	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Francisco del Mar	En Ejecución	2011	\$5,626	\$5,626	\$5,626	\$5,626	\$5,626	\$5,626	\$5,626	100.00	\$0	Obra	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Chimalapa	En Ejecución	2011	\$870,284	\$870,284	\$870,284	\$870,284	\$870,284	\$870,284	\$870,284	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Chimalapa	En Ejecución	2011	\$502,207	\$502,207	\$502,207	\$502,207	\$502,207	\$502,207	\$502,207	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2011	\$301,598	\$301,598	\$301,598	\$301,598	\$301,598	\$301,598	\$301,598	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	San Martín Peras	En Ejecución	2011	\$191,927	\$191,927	\$191,927	\$191,927	\$191,927	\$191,927	\$191,927	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Rehabilitacion Y Mejora De La Linea De Conduccion Y Red De Agua Potable	Santa Cruz Tayata	En Ejecución	2011	\$588,185	\$588,185	\$588,185	\$588,185	\$588,185	\$588,185	\$588,185	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San José Chiltepec	En Ejecución	2011	\$751,421	\$751,421	\$751,421	\$751,421	\$751,421	\$751,421	\$751,421	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Bartolo Yauatepec	En Ejecución	2011	\$165,547	\$165,547	\$165,547	\$165,547	\$165,547	\$165,547	\$165,547	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Y Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	San Carlos Yauatepec	En Ejecución	2011	\$1,295,212	\$1,295,212	\$1,295,212	\$1,295,212	\$1,295,212	\$1,295,212	\$1,295,212	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2011	\$172,486	\$172,486	\$172,486	\$172,486	\$172,486	\$172,486	\$172,486	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2011	\$2,629,493	\$2,629,493	\$2,629,493	\$2,629,493	\$2,629,493	\$2,629,493	\$2,629,493	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Quiegolani	En Ejecución	2011	\$620,229	\$620,229	\$620,229	\$620,229	\$620,229	\$620,229	\$620,229	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Minas	En Ejecución	2011	\$979,149	\$979,149	\$979,149	\$979,149	\$979,149	\$979,149	\$979,149	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Rehabilitacio Y Ampliacionn De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2011	\$512,040	\$512,040	\$512,040	\$512,040	\$512,040	\$512,040	\$512,040	100.00	\$0	Metro Lineal	10,323	100.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2011	\$246,807	\$246,807	\$246,807	\$246,807	\$246,807	\$246,807	\$246,807	100.00	\$0	Sistema	1	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Desarrollo Y Optimizacion De Nuevos Nanomateriales Almacенadores De Hidrogeno	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2011	\$308,597	\$308,597	\$72,785	\$308,597	\$308,597	\$72,785	\$72,785	23.59	\$0	Proyecto	400	24.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Santa María Huatulco	Terminado	2011	\$1,389,179	\$1,389,179	\$1,372,151	\$1,389,179	\$1,389,179	\$1,372,151	\$1,372,151	98.77	\$0	Sistema	2,500	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En El Mercado Los Toronjiles	Santiago Jamiltepec	Terminado	2011	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	\$1,318,830	100.00	\$0	Sistema	17,206	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	Matías Romero Avendaño	Terminado	2011	\$4,288,656	\$4,288,656	\$4,288,656	\$4,288,656	\$4,288,656	\$4,288,656	\$4,288,656	100.00	\$0	Sistema	18,944	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico	Salina Cruz	Terminado	2011	\$1,210,808	\$1,210,808	\$1,210,764	\$1,210,808	\$1,210,808	\$1,210,764	\$1,210,764	100.00	\$0	Metro Cuadrado	5,500	100.00
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Pedro Huilotepec	Terminado	2011	\$2,759,536	\$2,759,536	\$2,759,536	\$2,759,536	\$2,759,536	\$2,759,536	\$2,759,536	100.00	\$0	Planta	2,389	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea,Barrio El Calvario,Calle Niños Heroes	Asunción Nochistlán	Terminado	2011	\$62,014	\$62,014	\$62,014	\$62,014	\$62,014	\$62,014	\$62,014	100.00	\$0	Metro Lineal	120	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Asunción Nochistlán	Terminado	2011	\$228,681	\$228,681	\$228,681	\$228,681	\$228,681	\$228,681	\$228,681	100.00	\$0	Sistema	466	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Nucleo Rural Universitario)	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Terminado	2011	\$554,383	\$554,383	\$554,383	\$554,383	\$554,383	\$554,383	\$554,383	100.00	\$0	Sistema	1,900	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica(Paraje La Cienega) 1a. Etapa	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	Terminado	2011	\$82,503	\$82,503	\$82,503	\$82,503	\$82,503	\$82,503	\$82,503	100.00	\$0	Poste	46	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez(Loma Alta)	San Juan Bautista Tuxtepec	Terminado	2011	\$455,026	\$455,026	\$455,026	\$455,026	\$455,026	\$455,026	\$455,026	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	508	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 1a. Etapa	San Juan Chicomezúchil	Terminado	2011	\$1,048,120	\$1,048,120	\$1,047,995	\$1,048,120	\$1,048,120	\$1,047,995	\$1,047,995	99.99	\$0	Sistema	785	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Benito Juarez	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$710,757	\$710,757	\$710,757	\$710,757	\$710,757	\$710,757	\$710,757	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	119	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Las Aguilas	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$1,084,120	\$1,084,120	\$1,084,120	\$1,084,120	\$1,084,120	\$1,084,120	\$1,084,120	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	164	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Progreso	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$449,335	\$449,335	\$449,335	\$449,335	\$449,335	\$449,335	\$449,335	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	89	100.00
Amplacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Calle Alfonso Caso)	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$513,338	\$513,338	\$513,338	\$513,338	\$513,338	\$513,338	\$513,338	100.00	\$0	Poste	84	100.00
Amplacion Del Sistema De Drenaje Sanitario(Colonia La Paz)	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$302,982	\$302,982	\$302,982	\$302,982	\$302,982	\$302,982	\$302,982	100.00	\$0	Sistema	923	100.00
Amplacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea En La Calle Huzares	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	\$230,655	100.00	\$0	Registro	160	100.00
Amplacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$205,001	\$205,001	\$205,001	\$205,001	\$205,001	\$205,001	\$205,001	100.00	\$0	Registro	30	100.00
Amplacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$140,899	\$140,899	\$140,899	\$140,899	\$140,899	\$140,899	\$140,899	100.00	\$0	Registro	72	100.00
Amplacion Y Mejora De La Red Subterranea De Energia Electrica(Primera Etapa)	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$575,552	\$575,552	\$575,552	\$575,552	\$575,552	\$575,552	\$575,552	100.00	\$0	Poste	320	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Salvador Diaz Miron	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$746,304	\$746,304	\$746,304	\$746,304	\$746,304	\$746,304	\$746,304	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	122	100.00
Amplacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea En La Calle Palenque Y Sta. Barbara	Santa Cruz Xoxocotlán	Terminado	2011	\$542,656	\$542,656	\$542,656	\$542,656	\$542,656	\$542,656	\$542,656	100.00	\$0	Registro	291	100.00
Amplacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Villa de Zaachila	Terminado	2011	\$344,095	\$344,095	\$344,095	\$344,095	\$344,095	\$344,095	\$344,095	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	340	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Villa de Zaachila	Terminado	2011	\$514,985	\$514,985	\$514,985	\$514,985	\$514,985	\$514,985	\$514,985	100.00	\$0	Sistema	1,000	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Sistema De Agua Potable	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2011	\$368,626	\$368,626	\$368,626	\$368,626	\$368,626	\$368,626	\$368,626	100.00	\$0	Sistema	1,850	100.00
Rehabilitacion De Calles	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2011	\$435,701	\$435,701	\$435,701	\$435,701	\$435,701	\$435,701	\$435,701	100.00	\$0	Kilómetro	400	100.00
Rehabilitacion De Camino Acceso. De Vicente G. A 12 De Julio	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2011	\$524,169	\$524,864	\$524,864	\$524,864	\$524,864	\$524,864	\$524,169	100.00	\$0	Kilómetro	300	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2011	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	\$714,731	100.00	\$0	Obra	1,400	100.00
Construccion De Sistema De Agua Potable 2da. Etapa (Rio Manso)	San Juan Lalana	En Ejecución	2011	\$1,318,333	\$1,318,333	\$131,833	\$1,318,333	\$1,318,333	\$1,318,333	\$1,318,333	100.00	\$0	Sistema	1,862	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Y Obras Complementarias En La Calle Independencia	San Andrés Teotilápam	En Ejecución	2011	\$982,342	\$982,342	\$982,342	\$0	\$982,342	\$982,342	\$982,342	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	87.00
Ampliacion De Biblioteca.	Santa María Huatulco	En Ejecución	2012	\$698,847	\$698,847	\$480,601	\$698,847	\$698,847	\$480,601	\$480,601	68.77	\$0	Obra	828	90.00
Ampliacion De Ingenieria Ambiental.	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2012	\$284,604	\$284,604	\$0	\$284,604	\$281,604	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	420	90.00
Construccion De Cancha De Usos Multiples.	Santa María Huatulco	En Ejecución	2012	\$723,254	\$723,254	\$359,417	\$723,254	\$723,254	\$359,417	\$359,417	49.69	\$0	Cancha	818	95.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Chimalapa	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$99,629	99.63	\$0	Proyecto	28	100.00
Construccion Del Sisitema De Drenaje Sanitario Primera Etapa	San Pablo Etla	En Ejecución	2012	\$1,525,862	\$1,525,862	\$1,510,000	\$1,525,862	\$1,525,862	\$1,510,000	\$1,510,000	98.96	\$0	Sistema	923	100.00
Construccion De La 3a Etapa De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa María Coyotepec	En Ejecución	2012	\$2,543,103	\$2,543,103	\$2,338,474	\$2,543,103	\$2,543,103	\$2,286,069	\$2,286,069	89.89	\$0	Planta	2,283	80.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$99,629	99.63	\$0	Proyecto	2,540	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$597,773	\$600,000	\$600,000	\$597,773	\$597,773	99.63	\$0	Proyecto	2,540	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$99,629	99.63	\$0	Proyecto	104	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$99,629	99.63	\$0	Proyecto	52	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$99,629	99.63	\$0	Proyecto	29	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Construcción Del Sistema De Drenaje Sanitario	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$100,000	\$100,000	\$99,629	\$99,629	99.63	\$0	Proyecto	2,540	100.00
Estudio Y Proyecto Para La Perforación De Pozo Profundo Para Agua Potable	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Estudio	424	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$1,071,788	\$1,071,788	\$317,962	\$1,071,788	\$1,071,788	\$2,200	\$2,200	0.21	\$0	Sistema	37	30.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$2,520,521	\$2,520,521	\$1,348,206	\$2,520,521	\$2,520,521	\$860,373	\$860,373	34.13	\$0	Sistema	454	30.00
Ampliación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable (Callejón Lázaro Cárdenas Novena Sección Y Colonia Angelita).	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$48,997	\$48,997	\$48,090	\$48,997	\$48,997	\$48,090	\$48,090	98.15	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	74,825	100.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario (Callejón Lázaro Cárdenas Novena Sección, Colonia Emiliano Zapata, Colonia Cocci Y Colonia Licenciado Carlos Sánchez López.)	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$960,776	\$960,776	\$881,245	\$960,776	\$960,776	\$854,467	\$854,467	88.94	\$0	Sistema	74,825	100.00
Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable (Paraje Guelavaca)	San Bartolo Coyotepec	En Ejecución	2012	\$803,721	\$803,722	\$672,765	\$803,722	\$803,722	\$624,741	\$624,741	77.73	\$0	Sistema	1,000	0.80



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$99,000	\$100,000	\$100,000	\$99,000	\$99,000	99.00	\$0	Estudio	1,670	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$0	\$100,000	\$99,999	\$100,000	\$100,000	\$99,999	\$99,999	100.00	\$0	Estudio	1,670	100.00
Elaboracion De Estudio Y Proyecto De Bombeo Y Agua Potable	Santo Domingo Tepuxtepec	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$99,667	\$100,000	\$100,000	\$99,667	\$99,667	99.67	\$0	Proyecto	778	100.00
Rehabilitacion De La Linea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	Salina Cruz	En Ejecución	2012	\$1,081,930	\$1,081,930	\$1,053,386	\$1,081,930	\$1,081,930	\$1,053,386	\$1,053,683	97.36	\$0	Sistema	130	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Sebastián Coatlán	En Ejecución	2012	\$817,216	\$817,217	\$231,467	\$817,217	\$817,217	\$1,800	\$1,800	0.22	\$0	Sistema	972	75.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Peñoles	En Ejecución	2012	\$37,816	\$37,816	\$9,782	\$37,816	\$37,816	\$1,500	\$1,500	3.97	\$0	Sistema	100	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Peñoles	En Ejecución	2012	\$1,299,190	\$1,299,191	\$635,420	\$1,299,191	\$1,299,191	\$358,156	\$358,156	27.57	\$0	Sistema	187	48.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa (Parte Ii Del Km 5 927.73 Al Km 11 656.55)	San Agustín Loxicha	En Ejecución	2012	\$2,525,374	\$2,525,374	\$1,021,287	\$2,525,374	\$2,525,374	\$1,021,287	\$1,021,287	40.44	\$0	Sistema	972	100.00
Construccion De Caminos De Acceso	Coertura estatal	En Ejecución	2012	\$13,175,073	\$13,175,074	\$5,045,875	\$13,175,074	\$13,175,074	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1,000	0.34
Estudio De Constructibilidad De La Presa	Coertura estatal	En Ejecución	2012	\$954,100	\$954,100	\$0	\$954,100	\$954,100	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	1,000	0.75
Gerencia Externa Del Proyecto Para La Obra De Desvio	Coertura estatal	En Ejecución	2012	\$1,483,763	\$1,483,763	\$0	\$1,483,763	\$1,483,763	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,000	0.68
Modelo Hidraulico De La Presa	Coertura estatal	En Ejecución	2012	\$1,174,500	\$1,174,500	\$0	\$1,174,500	\$1,174,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	1,000	0.75
Proyecto Ejecutivo De Caminos De Acceso	Coertura estatal	En Ejecución	2012	\$3,952,522	\$3,952,522	\$1,513,763	\$3,952,522	\$3,952,522	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	1,000	34.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Del Canal De Desfogue Del Arroyo Pluvial La Joya Y Descarga En Margen Izquierda Del Rio Atoyac (1a Etapa)	San Pablo Etla	En Ejecución	2012	\$666,667	\$666,667	\$0	\$666,667	\$666,667	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	7,758	0.70
Ampliacion Del Colector Pluvial Av. Universidad (Carlos Gracida)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Colector	67,386	0.55
Desazolve Del Rio Salado	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$531,000	\$531,000	\$0	\$531,000	\$531,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	8,881	1.00
Desazolve Del Rio Atoyac	Ciénega de Zimatlán	En Ejecución	2012	\$795,246	\$795,246	\$0	\$795,246	\$795,246	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	2,753	100.00
Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Punta Colorada	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$19,550,000	\$19,550,000	\$15,399,175	\$19,550,000	\$19,550,000	\$15,399,175	\$15,399,175	78.77	\$0	Planta	25,902	100.00
Construcción De Un Edificio De Dos Niveles Para Aulas	Ixtlán de Juárez	En Ejecución	2012	\$1,746,000	\$1,746,000	\$733,110	\$1,746,000	\$1,746,000	\$733,110	\$733,110	41.99	\$0	Obra	1	40.00
Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 255	San Juan Coatzacoapam	En Ejecución	2012	\$112,031	\$112,031	\$98,766	\$112,031	\$112,031	\$98,766	\$98,766	88.16	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Tres Aulas , Un Laboratorio Y Dos Anexos En Cobao No. 39 (Extension)	Santiago Xiacuí	En Ejecución	2012	\$0	\$613,236	\$129,072	\$613,236	\$613,236	\$129,072	\$129,072	21.05	\$0	2 ANEXOS 3 AULAS Y 1 LABORATORIO	6	30.00
Equipamiento De Tres Aulas Y Un Laboratorio En Cobao No. 39 (Extension)	Santiago Xiacuí	En Ejecución	2012	\$230,604	\$230,604	\$201,552	\$230,604	\$230,604	\$201,552	\$201,552	87.40	\$0	Lote	1	90.00
Terminacion De Un Anexo En Instituto Tecnologico De Oaxaca	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$0	\$366,490	\$252,847	\$366,490	\$366,490	\$252,847	\$252,847	68.99	\$0	1 ANEXO	1	75.00
Construccion De Tres Aulas Y Un Anexo En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 252	Tataltepec de Valdés	En Ejecución	2012	\$0	\$1,162,616	\$661,696	\$1,162,616	\$1,162,616	\$491,112	\$491,112	42.24	\$0	1 ANEXO Y 3 AULAS	4	60.00
Equipamiento De Tres Aulas Y Un Anexo En Instituto De Estudios De Bachillerato De Oaxaca No. 252	Tataltepec de Valdés	En Ejecución	2012	\$112,031	\$112,031	\$98,766	\$112,031	\$112,031	\$98,766	\$98,766	88.16	\$0	Lote	1	90.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Estudio De Mecanica De Suelos Para Escuela Primaria 21 De Agosto (Blvd. Eduardo Vasconcelos)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80,800	\$80,800	100.00	\$0	Estudio	1	100.00
Equipamiento De Telecomunicaciones Indispensable Para La Operación Del Sistema Informatico De Gestion Integral En La Costa (Fase1)	Cobertura estatal	Terminado	2013	\$17,618	\$17,618	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00
Plan Integral De Equipamiento Y Renovacion Tecnologica De Las Defensorias Publicas	Cobertura estatal	Terminado	2013	\$5,635	\$5,636	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00
Equipamiento De Telecomunicaciones Indispensable Para La Operacion DI Sistema Informatico De Gestion Integral En La Costa (Fase I) Ampliacion	Cobertura estatal	Terminado	2013	\$370,608	\$370,609	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00
Plan Integral De Equipamiento Y Renovacion Tecnologicas De Las Defensorias Publicas. Ampliacion	Cobertura estatal	Terminado	2013	\$321,761	\$321,762	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00
Plan Estrategico De Dotacion Mobiliaria A Las Defensorias Publicas. Ampliacion	Cobertura estatal	Terminado	2013	\$6,025	\$6,026	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	1	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 90 Viviendas	Huautla de Jiménez	Terminado	2012	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	\$1,017,801	100.00	\$0	Poste	517	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 40 Viviendas	San José Tenango	Terminado	2012	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	\$1,163,658	100.00	\$0	Poste	160	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tlacoatzintepec	En Ejecución	2012	\$1,394,438	\$1,394,438	\$425,569	\$1,394,438	\$1,394,438	\$425,569	\$425,569	30.52	\$0	Sistema	565	30.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Lorenzo Cuau necuilitla	En Ejecución	2012	\$1,130,036	\$1,130,036	\$1,128,693	\$1,130,036	\$1,130,036	\$1,128,693	\$1,128,693	99.88	\$0	Sistema	1	99.00
Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	Santa María Pápalo	En Ejecución	2012	\$1,272,055	\$1,272,055	\$973,758	\$1,272,055	\$1,272,055	\$845,917	\$845,917	66.50	\$0	Poste	285	66.00
Construccion De La Red De Distribucion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Texcalcingo	Terminado	2012	\$561,188	\$561,188	\$561,188	\$561,188	\$561,188	\$561,188	\$561,188	100.00	\$0	Sistema	284	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Continuacion De Camino Real Y La Saucera	Ánimas Trujano	En Ejecución	2012	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$900,000	\$0	30.00	\$0	Kilómetro	1	30.00
Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	Calihualá	Terminado	2012	\$1,657,162	\$1,657,162	\$1,657,162	\$1,657,162	\$1,657,162	\$1,657,162	\$1,657,162	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion De Sistema De Agua Potable	Monjas	En Ejecución	2012	\$2,621,600	\$2,621,600	\$786,480	\$2,621,600	\$2,621,600	\$1,145,520	\$0	43.70	\$0	Sistema	1	43.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable Primera Etapa (Rehabilitacion De Pozos)	Salina Cruz	En Ejecución	2012	\$3,402,339	\$3,402,339	\$2,368,491	\$3,402,339	\$3,402,339	\$2,368,491	\$2,368,491	69.61	\$0	Sistema	1	70.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles San Antonio, Carlos Gracida Y Primera Privada De Division Oriente	San Antonio de la Cal	En Ejecución	2012	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,100,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,100,000	\$1,800,000	75.00	\$0	Kilómetro	1	75.00
Ampliacion De Sistema De Agua Potable	San Cristóbal Amoltepec	En Ejecución	2012	\$3,818,400	\$3,818,400	\$1,145,520	\$3,818,400	\$3,818,400	\$1,145,520	\$0	30.00	\$0	Sistema	1	30.00
Construccion Del Puente Vehicular Santa Maria Ubicado En El Km 0+455 Del Camino Santa Maria Nutio-Nuevo Progreso 1a. Etapa	San Juan Colorado	Terminado	2012	\$3,908,678	\$3,908,678	\$3,908,678	\$3,908,678	\$3,908,678	\$3,908,678	\$3,908,678	100.00	\$0	Metros Lineales	30	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Pedro Huilotepec	En Ejecución	2012	\$1,219,249	\$1,219,249	\$919,264	\$1,219,249	\$1,219,249	\$919,264	\$919,264	75.40	\$0	Poste	69	75.00
Ampliacion De Sistema De Agua Potable	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,239,115	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,239,115	\$1,239,115	30.98	\$0	Sistema	1	30.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Del Mercado Zonal En San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2012	\$36,091,322	\$36,091,322	\$10,752,132	\$36,091,322	\$36,091,322	\$10,752,132	\$0	29.79	\$0	Obra	1	30.00
Ampliación De La Red De Distribucion De Agua Potable	Santa María Apazco	Terminado	2012	\$831,062	\$831,062	\$831,062	\$831,062	\$831,062	\$831,062	\$831,062	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María Ecatepec	En Ejecución	2012	\$785,035	\$785,035	\$386,246	\$785,035	\$785,035	\$386,246	\$386,246	49.20	\$0	Poste	32	49.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Manuel Doblado Y 3 Era De Buenavista, Union Y Progreso Y Las Palmas	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2012	\$2,860,000	\$2,860,000	\$858,000	\$2,860,000	\$2,860,000	\$858,000	\$0	30.00	\$0	Kilómetro	1	30.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico	Santo Domingo Ingenio	En Ejecución	2012	\$2,576,273	\$2,576,273	\$2,350,543	\$2,576,273	\$2,576,273	\$2,350,543	\$2,350,543	91.24	\$0	Metro Cuadrado	4,680	91.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santos Reyes Nopala	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,940	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,940	\$0	30.00	\$0	Sistema	1	30.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 40 Viviendas	San Pedro Jicayán	Terminado	2012	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	\$686,495	100.00	\$0	Poste	240	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Tepelmeme Villa de Morelos	En Ejecución	2012	\$1,475,596	\$1,475,596	\$1,032,918	\$1,475,596	\$1,475,596	\$1,032,918	\$1,032,918	70.00	\$0	Poste	89	70.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. (Cerro Del Vidrio-Santa Catarina Juquila)-Santa Maria Amialtepec, Tramo Km0 000 Al Km 6 630 Tramo A Modernizar Del Km 0 000 Al Km 1 500	Santa Catarina Juquila	Cancelado	2012	\$305,354	\$212,442	\$212,442	\$212,442	\$212,442	\$212,442	\$212,442	100.00	\$0	Kilómetro	370	100.00
Estudio De La Respuesta Molecular Al Al Estres Por Inundacion Bachypodium Distachyon (L) Y Su Aplicacion En El Aumento De Carbohidratos	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$204,556	\$204,556	\$66,330	\$204,556	\$204,556	\$66,330	\$66,330	32.43	\$0	Proyecto	1	32.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Estudio De Las Proteinas E Hidrolizados Proteicos De La Fraccion Vegetal Del Amaranto	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$485,229	\$485,229	\$79,095	\$485,229	\$485,229	\$79,095	\$79,095	16.30	\$0	Proyecto	1	16.00
Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario (2a Etapa)	Santa Catarina Loxicha	Terminado	2012	\$991,766	\$991,766	\$991,766	\$991,766	\$991,766	\$991,766	\$991,766	100.00	\$0	Sistema	1,248	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable 1a Etapa	Santa María Temaxcaltepec	En Ejecución	2012	\$0	\$1,699,999	\$1,112,285	\$1,699,999	\$1,699,999	\$860,810	\$860,810	50.64	\$0	Sistema	1	51.00
Metagenoma De Suelos De La Cuenca Del Papaloapan Con Potencial Aplicacion Industrial	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$253,936	\$253,936	\$133,442	\$253,936	\$253,936	\$133,442	\$133,442	52.55	\$0	Proyecto	1	53.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 33 Viviendas	Santiago Ixtayutla	Terminado	2012	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	\$1,416,405	100.00	\$0	Poste	132	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino Unión Libertad Yucutaco, Tramo: Del Km. 0+000 Al Km. 12+176.47; Subtramo A Modernización Del Km. 0+000 Al Km. 1+900 (Trabajos Complementarios 2011, 77.36%)	San Agustín Chayuco	En Ejecución	2012	\$1,013,824	\$1,013,824	\$0	\$0	\$1,013,824	\$1,013,824	\$1,013,824	100.00	\$0	Kilómetro	1	0.00
Mod Y Amp Del Camino E.C. (Teotitlan-Huautla)- Santiago Texcalcingo, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 10+000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 2+000 Al Km 4+500 (Trabajos Complementarios 2011, 29.50%)	Santiago Texcalcingo	Terminado	2012	\$2,439,999	\$2,439,999	\$1,408	\$0	\$1,755,745	\$1,755,745	\$1,408	71.96	\$0	Kilómetro	1	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Mod Y Amp Del Camino E.C. (Teotitlan-Huautla)-Santiago Texcalcingo, Tramo: Del Km 0+000 Al Km 10+000, Subtramo A Modernizar: Del Km. 0+000 Al Km 2+000 (Trabajos Complementarios 2010, 2011, 30.15%)	Santiago Texcalcingo	Terminado	2012	\$1,979,968	\$1,979,968	\$0	\$0	\$1,979,968	\$1,979,968	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00	
Estudio Electroquímico De La Cinetica De Transferencia De Herbicidas(Familia De Las Triazinas) A Traves De La Interfase De Dos Soluciones Electroliticas Inmiscibles	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$294,488	\$294,488	\$25,604	\$294,488	\$294,488	\$25,604	\$25,604	8.69	\$0	Proyecto	1	9.00	
Construcción Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andrés Lovene, Tramo Del Km. 0+000 Al Km. 15+000, Subtramo A Construir Del Km. 0+000 Al Km. 2+000 (Trabajos Complementarios 2011, 20.00%)	San Juan Ozolotepec	Terminado	2012	\$1,149,776	\$1,149,776	\$718,610	\$0	\$1,149,776	\$1,149,776	\$1,149,776	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00	
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$617,494	\$617,494	\$572,459	\$617,494	\$617,494	\$553,159	\$553,159	89.58	\$0	Poste	780	89.00	
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Primera Etapa	San Juan Guichicovi	Terminado	2012	\$317,787	\$317,787	\$317,787	\$317,787	\$317,787	\$317,787	\$317,787	100.00	\$0	Poste	54	100.00	
Programa De Fomento A La Lectura	Cobertura estatal	Cancelado	2013	\$295,900	\$295,900	\$85,368	\$295,900	\$295,900	\$85,368	\$85,368	28.85	\$0	Taller	500	10.00	
Ampliacion Y Mejora De La Linea Y Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 102 Viviendas	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$1,880,445	\$1,880,445	\$708,298	\$1,880,445	\$1,880,445	\$708,298	\$708,298	37.67	\$0	Poste	77	38.00	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Del Puente Vehicular Rio Chiquito Ubicado En El Km 37 800 Del Camino Santa Maria Guienagati - San Isidro Lachigushe	Santa María Guienagati	Cancelado	2012	\$250,943	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	\$100,759	100.00	\$0	Metro Lineal	1,519	100.00
Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2012	\$1,880,977	\$1,880,977	\$1,879,075	\$1,880,977	\$1,880,977	\$1,879,075	\$1,879,075	99.90	\$0	Sistema	1	99.00
Programa De Desarrollo Integral De La Cultura De Los Pueblos Y Comunidades Indigenas Del Estado De Oaxaca	Cobertura estatal	Cancelado	2012	\$381,500	\$381,500	\$380,877	\$381,500	\$381,500	\$380,877	\$380,877	99.84	\$0	Proyecto	25	100.00
Construccion De Vivienda	San Andrés Nuxiño	En Ejecución	2012	\$606,000	\$606,000	\$533,250	\$606,000	\$606,000	\$533,250	\$533,250	88.00	\$0	Pieza	208	88.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Andrés Tepetlapa	Terminado	2012	\$589,600	\$589,600	\$589,600	\$589,600	\$589,600	\$589,600	\$589,600	100.00	\$0	Poste	110	100.00
Unidades Regionales Y Estatles De Culturas Populares (Conaculta 1693 Mdp)	Cobertura estatal	Cancelado	2012	\$1,366,400	\$1,366,400	\$1,329,986	\$1,366,400	\$1,366,400	\$1,329,986	\$1,329,986	97.34	\$0	Acción	200	100.00
Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 2a. Etapa	San Antonio Sinicahua	Terminado	2012	\$490,491	\$490,491	\$490,491	\$490,491	\$490,491	\$490,491	\$490,491	100.00	\$0	Poste	72	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 3a. Etapa	San Esteban Atatlahuca	Terminado	2012	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	\$1,075,147	100.00	\$0	Poste	236	100.00
Construccion Del Camino Santiago Camotlán-San Miguel Reagúi, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 9 089.24, Subtramo A Construir: Del Km 7 000 Al Km 5 000	Santiago Camotlán	Terminado	2012	\$5,200,000	\$5,200,000	\$1,314,359	\$0	\$5,200,000	\$5,200,000	\$1,314,359	100.00	\$0	Kilómetro	511	95.00
Conservacion Del Camino Rural Tramo San Miguel Ahuehuetitlan-Santiago Tamazola Del Km 0 000 Al Km. 4 540	San Miguel Ahuehuetitlán	Terminado	2012	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	\$1,192,136	100.00	\$0	Kilómetro	3,000	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Tlacotepec	En Ejecución	2012	\$1,035,091	\$1,035,091	\$1,033,176	\$1,035,091	\$1,035,091	\$1,033,176	\$1,033,176	99.81	\$0	Sistema	1	99.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Primera Etapa)	Santa Catarina Yosonotú	Terminado	2012	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	\$2,765,536	100.00	\$0	Sistema	380	100.00
Const. Sist. Agua Potable (1a. Et.) Red, Línea Conduc, Pozo Noria, Tque De Alm, Pje Cerritos, Calle Cerritos, 3a. Priv Camino Real, Prol. Narcizo Mendoza, Priv Narcizo, Camino Real, Ag Sn Luis Beltran	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,724,169	\$1,724,169	\$1,724,169	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,220	10.00
Construcción De Red De Distribución De Agua Potable 1a Etapa En La Calle De Lago De Chacahua, Colonia Manantial, Agencia De Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$45,458	\$55,458	\$55,458	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	61	1.00
Construcción De Sistema De Conducción Para Agua Potable, Paraje Río Dulce Parte Baja, Agencia Trinidad De Viguera	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$3,499,923	\$3,499,923	\$3,499,923	\$984,817	\$984,817	\$970,263	\$0	27.72	\$0	Metro Lineal	700	70.00
Ampliación De La Red De Agua Potable En Calle Ojito De Agua (Parte Alta), Agencia De Donají	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$173,797	\$173,797	\$173,797	\$138,383	\$138,383	\$137,070	\$49,575	78.87	\$0	Metro Lineal	200	100.00
Ampliación De La Red De Agua Potable En La Calle Los Alpes, Col. Manuel Sabino Crespo, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$77,222	\$77,222	\$77,222	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00
Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Jacarandas Del Sector Uno, Segunda Sección, Agencia Guadalupe Victoria.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$205,376	\$205,376	\$205,376	\$164,961	\$164,961	\$163,426	\$163,426	79.57	\$0	Metro Lineal	215	100.00
Colector Lomabonita 3a. Etapa, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$589,675	\$589,675	\$589,675	\$572,600	\$572,600	\$572,600	\$572,600	97.10	\$0	Metro Lineal	310	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Independencia Tramo Pino Suarez (Hidalgo) A Constitución, Sector 2 Oeste, Agencia Guadalupe Victoria.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$5,378	\$150,091	\$150,091	\$150,091	\$150,091	\$149,445	\$149,445	99.57	\$0	Metro Lineal	140	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario Calle Lago De Chacahua Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$77,000	\$97,000	\$97,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	99	1.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Calle Camino Al Pozo, Montoya, Agencia De Montoya	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$419,983	\$419,983	\$419,983	\$416,703	\$416,703	\$412,392	\$125,011	98.19	\$0	Metro Lineal	160	100.00
Construcción De Red De Drenaje Sanitario, 2a Privada De Lago De Maracaibo Colonia Manantial, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$42,000	\$62,000	\$62,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	54	1.00
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario En La Lateral De La Carretera Internacional Tramo Del Cobao A Crucero A Viguera, Col. Presidentes De México, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$330,341	\$330,341	\$330,341	\$268,729	\$268,729	\$266,220	\$98,945	80.59	\$0	Metro Lineal	60	100.00
Apoyo Con Paquete De Materiales Para La Pavimentación De Concreto Hidráulico, En La Calle Agua Marina De Prolongación De Perla A 1° De Mayo, Colonia La Joya, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$123,921	\$124,320	\$124,320	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	196	1.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Apoyo De Materiales Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Obras Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca. Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	263,357	19.00
Const. De Muro De Cont. Calle 10 De Abril (10 De Abril-5 De Mayo) Tramo Calle Vicente Suarez (Av. La Paz) Y And. Las Rosas (Arroyo-And. Las Ranas),Sector 5,Col. Lomas De Sn Jacinto,Ag. Sta. Rosa	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$43,374	\$777,634	\$777,634	\$777,634	\$777,634	\$774,282	\$774,282	99.57	\$0	M2, Muro de contención	739	100.00
Const. De Pav. De Cto. Hidráulico Y Obra Complementaria, Calle 3a. Priv.De 13 De Septiembre Entre (Andador 13 De Sept. Y Andador 1a. Priv. De 1ro. De Mayo), Bo. El Coquito, Ag. San Juan Chapultepec	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$4,575	\$224,069	\$224,069	\$261,757	\$224,069	\$223,103	\$0	99.57	\$0	Metros Cuadrados	207	100.00
Construcción De Muro De Contención, Andador Las Peñas Tramo (4a. Privada De Niño Artillero A Callejón El Arroyito), Barrio El Rosario, Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,809	\$109,568	\$109,568	\$109,568	\$109,568	\$109,096	\$109,096	99.57	\$0	M2, Muro de contención	116	100.00
Construcción De Muro De Contención, Andador Sin Nombre, Partiendo Del Andador Zaachila (Venus) A Fondo De Andador, Col. Lomas De San Jacinto Sector 1, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$4,696	\$181,557	\$181,557	\$181,557	\$181,557	\$180,775	\$180,775	99.57	\$0	M2, Muro de contención	168	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Construcción De Muro De Contención, Andador Zaachila, Tramo Andador 8 (8a. Priv. Norte) Al Andador 11 (11 Norte), Col. La Soledad, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$18,669	\$597,832	\$597,832	\$597,832	\$597,832	\$595,255	\$595,255	99.57	\$0	M2, Muro de contención	649	100.00	
Construcción De Muro De Contención, Calle Azomatli. Tramo Calle Rufino Tamayo (Augusto G. Villanueva) A Calle Itandehui (Desandehui), Col. Monte Alban, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$5,926	\$290,368	\$290,368	\$290,368	\$290,368	\$289,116	\$289,116	99.57	\$0	M2, Muro de contención	267	100.00	
Construcción De Muro De Contención, Calle Insurgentes, Tramo (Margarita Maza De Juárez Hacia Andador Mixteco) Sector Ocho Col. Lomas De San Jacinto, Agencia De Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$3,113	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,190,522	\$1,185,391	\$948,313	99.57	\$0	M2, Muro de contención	1,074	100.00	
Construcción De Muro De Contención, Calle Juan Escutia (Av. La Paz Y Josefa Ortiz De Dominguez), Sector 4, Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$32,171	\$1,425,800	\$1,425,800	\$1,431,946	\$1,425,800	\$1,419,654	\$1,166,093	99.57	\$0	M2, Muro de contención	1,312	100.00	
Construcción De Muro De Contención, Calle La Cruz, Tramo (Privada De 5 De Mayo Y Andador Sin Nombre), Col. Santa Anita Parte Alta, Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$10,269	\$706,868	\$706,868	\$706,868	\$706,868	\$703,821	\$562,841	99.57	\$0	M2, Muro de contención	645	100.00	
Construcción De Muro De Contención, Calle Morelia Tramo (Calle Baja California A Coahuila), Col. Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$55,045	\$1,097,060	\$1,097,060	\$1,097,060	\$1,097,060	\$873,934	\$0	79.66	\$0	M2, Muro de contención	1,037	100.00	





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Muro De Contención, Calle Netzahualcóyotl Tramo (Avenida Netzahualcóyotl A Calle Benito Juárez), Col. Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$30,602	\$657,932	\$657,932	\$657,932	\$657,932	\$655,097	\$655,097	99.57	\$0	M2, Muro de contención	620	100.00
Construcción De Muro De Contención Calle Reforma, Tramo (Calle Margarita Maza A Calle Tolteca), Colonia Lomas De San Jacinto, Sector 8, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$9,297	\$925,908	\$925,908	\$925,908	\$925,908	\$921,917	\$921,917	99.57	\$0	M2, Muro de contención	841	100.00
Construcción De Muro De Contención, Calle Sauces, Tramo (Calle Insurgentes Hacia Andador San Francisco), Colonia Adolfo López Mateos Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$285,277	\$820,709	\$820,709	\$820,709	\$820,709	\$817,171	\$817,171	99.57	\$0	M2, Muro de contención	995	100.00
Construcción De Muro De Contención, Calle Sinaloa, Tramo (Calle Baja California Hacia Andador Durango), Colonia Linda Vista, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$17,988	\$881,411	\$881,411	\$881,411	\$881,411	\$877,612	\$877,612	99.57	\$0	M2, Muro de contención	810	100.00
Construcción De Muro De Contención, Calle Sonora, Tramo Privada De Donaji A Calle Justicia Social (David Palacios), Col. Luis Donaldo Colosio, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$9,921	\$364,468	\$364,468	\$364,468	\$364,468	\$362,897	\$362,897	99.57	\$0	M2, Muro de contención	337	100.00
Const De Muro De Contención, Calle 10 De Mayo Tramo Andador La Paz (Av. La Paz) Y Calle 24 De Febrero, Sector 6, Col. Lomas De San Jacinto, Ag. Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,093	\$319,915	\$319,915	\$321,294	\$319,915	\$318,536	\$318,536	99.57	\$0	M2, Muro de contención	288	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Muro De Contención De La Privada Juan De La Barrera 1a. Etapa Sector 3 Col. Lomas De San Jacinto, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$749,983	\$749,983	\$749,983	\$568,401	\$568,401	\$563,237	\$218,936	75.10	\$0	M2, Muro de contención	80	100.00
Construcción De Muro De Contención En Arroyo Transmisiones 1a. Etapa, Col. Microondas, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$671,979	\$671,979	\$671,979	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Muro de contención	72	95.00
Construcción De Muro De Contención En Calle Camino Nacional (1a. Etapa), Col. Lomas De San Jacinto Sector 7, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$749,999	\$749,999	\$749,999	\$519,588	\$519,588	\$514,572	\$180,199	68.61	\$0	M2, Muro de contención	70	100.00
Construcción De Muro De Contención En El Jardín De Niños Rodolfo Morales, Col. Pintores, Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$413,700	\$413,700	\$413,700	\$410,109	\$410,109	\$405,866	\$405,866	98.11	\$0	M2, Muro de contención	70	100.00
Construcción De Muro De Contención En La Calle Las Peñas 1a. Etapa, Para Conectarse Con La Calle Buenos Aires, Barrio La Cueva, Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,100,447	\$1,100,447	\$1,100,447	\$626,169	\$626,169	\$269,580	\$269,580	24.50	\$0	M2, Muro de contención	250	91.00
Construcción De Muro De Contención En La Calle Ricardo Flores Magón, (1a. Etapa) Col. Loma Linda, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$551,240	\$551,240	\$551,240	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Muro de contención	22	100.00
Construcción De Muro De Contención En La Calle 1 De Mayo Col. Santa Anita, Agencia San Juan Chapultepec.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$174,348	\$174,348	\$174,348	\$144,042	\$144,042	\$142,677	\$51,667	81.83	\$0	M2, Muro de contención	80	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Muro De Contención Y Guarnición De Concreto Hidráulico En La Calle Pico De Orizaba (1a. Etapa), Col. Manuel Sabino Crespo, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$599,822	\$599,822	\$599,822	\$404,041	\$404,041	\$400,711	\$178,720	66.81	\$0	M2, Muro de contención	75	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Sauces Col. Reforestación, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,187,909	\$1,187,909	\$1,187,909	\$990,841	\$990,841	\$980,591	\$980,591	82.55	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle 16 De Septiembre, 1a. Etapa, Col. Patria Nueva, Agencia Pueblo Nuevo.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$999,452	\$999,452	\$999,452	\$710,762	\$710,762	\$703,929	\$703,929	70.43	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Obra Complementaria, Calle Dr. Atl Tramo (Rufino Tamayo A Carretera A Monte Alban), Col. Pintores, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$23,995	\$183,682	\$183,682	\$183,682	\$183,682	\$182,890	\$182,890	99.57	\$0	Metros Cuadrados	187	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Obra Complementaria, Calle Zacatecas Tramo (Av. México A Terminación De Calle), Col. Lomas Panorámicas, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$5,529	\$5,529	\$5,529	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	275	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Muro De Contención En El Andador 12 De Octubre, Col. La Providencia, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$279,459	\$279,459	\$279,459	\$87,623	\$87,623	\$86,328	\$0	30.89	\$0	Metros Cuadrados	50	95.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria, Avenida Juárez 1a. Etapa, Tramo (Calle 3 De Mayo A Privada) Colonia Miguel Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$5,175	\$5,175	\$5,175		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	931	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Y Obras Complementarias, Calle Netzahualcoyotl, Tramo (Avenida Oaxaca Hacia Calle Quetzalcoatl), Colonia Moctezuma, Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$17,500	\$17,500	\$17,500		\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,575	100.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico (1a. Etapa) En La Calle Prolongación De Hortencias, Col. Ampliación Jardín, Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,085,936	\$1,085,936	\$1,085,936	\$1,203,525	\$859,223	\$850,557	\$850,557	78.32		\$0	Metros Cuadrados	250	100.00
Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En Calle Onice - Crisolito, (1a. Etapa) Col. Bugambilias Parte Alta, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$370,823	\$370,823	\$370,823	\$266,825	\$266,825	\$264,138	\$264,138	71.23		\$0	Metros Cuadrados	205	100.00
Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, Calle Bugambilias Y Orquídeas Tramo (Esmeralda Y Av. Del Panteón), Col. Azucenas, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$43,830	\$688,155	\$688,155	\$559,318	\$559,318	\$556,908	\$556,908	80.93		\$0	Metros Cuadrados	659	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidraulico Calle Huijazoo Tramo (Andador Huijazoo A Calle Guelaguetza) Colonia Monte Alban, Agencia San Martín Mexicapam.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$5,624	\$467,160	\$467,160	\$467,160	\$467,160	\$465,147	\$465,147	99.57	\$0	Metros Cuadrados	425	100.00
Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico, Calle Moctezuma, Entre (Calle Moctezuma Y Tlaloc), Col. Vista Hermosa 2a. Sección, Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$41,176	\$253,711	\$253,711	\$253,711	\$253,711	\$252,617	\$252,617	99.57	\$0	Metros Cuadrados	265	100.00
Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Camino Al Kinder, 1a. Etapa, Tramo Calle Hierba Buena Hacia El Kinder, Barrio Loma Gobete, Agencia De San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,417,268	\$1,417,268	\$1,417,268	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	360	70.00
Construcción De Pavimento Y Guarniciones De Concreto Hidráulico En La Calle Venustiano Carranza, 1a. Etapa, Col. Francisco I. Madero, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$699,813	\$699,813	\$699,813	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	300	1.00
Repavimentación Asfáltica En Calles Principales De Agencias Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Cobertura Municipal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,251,484	\$2,251,484	\$2,251,484	\$875,871	\$875,871	\$806,408	\$515,891	35.82	\$0	Metros Cuadrados	600,000	45.00
Constr De Andador Y Obra Complementaria, 3a. Priv De Las Torres, Partiendo De La Calle Quetzalcóatl, Col. Vista Hermosa, Agencia Santa Rosa Panzacola.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$3,251	\$3,251	\$3,251	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	603	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Puente Peatonal En Arroyo Río Blanco, Tramo Calle Niágara - Circuito Sur, Fraccionamiento Lomas De La Cascada - La Cascada, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$193,035	\$193,035	\$193,035	\$193,035	29.70	\$0	Metros Lineales	125	80.00
Construcción De Puente Peatonal En La Privada De Morelos Esquina Veracruz Y Río Bravo, Dolores, Agencia De Dolores	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$486,841	\$486,841	\$486,841	\$332,029	\$332,029	\$329,245	\$329,245	67.63	\$0	Metros Lineales	1,200	100.00
Construcción De Rampa De Concreto Hidráulico Y Obra Complementaria Que Beneficiará A Varias Manzanas (Primera Etapa), Unidad Habitacional Ricardo Flores Magón, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$464,434	\$464,434	\$464,434	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	95	100.00
Modernización De Alumbrado Público En La Vialidad Primaria Y Mejoramiento De Alumbrado Urbano, Agencia De San Luis Beltran, San Martin Mexicapam, 5 Señores, Pueblo Nuevo Y Viguera	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$6,894	\$6,894	\$6,894	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	340	100.00
Const. De Red De Energía Eléc. En And. Los Pinos Calle Amapolas, And. Jazmín, And. Flor De Liz, Calle Primavera, Jazmines Y And. Azucenas, 1a. Etapa, Col. Buena Vista Seg. Sec, Ag. Snta Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	\$686,300	100.00	\$0	Poste	176	10.00
Construcción De Red De Energía Eléctrica En Carretera Nueva A Monte Albán (Ignacio Bernal), Col. Estado De Oaxaca, Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$240,549	\$240,549	\$240,549	\$240,549	\$240,549	\$240,549	\$240,549	100.00	\$0	Poste	63	10.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Red De Energía Eléctrica En La Calle Orquídeas Tramo (Av. Ferrocarril A Pinos), Col. Eucaliptos, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	\$352,990	100.00	\$0	Poste	59	10.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Cinco De Mayo, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	\$296,008	100.00	\$0	Poste	63	10.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Jacarandas, Sector Uno, Agencia Guadalupe Victoria	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	\$134,400	100.00	\$0	Poste	63	10.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Morelos, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	\$128,878	100.00	\$0	Poste	18	10.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle Vicente Guerrero, Col. Insurgentes, Agencia Pueblo Nuevo	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	\$301,963	100.00	\$0	Poste	95	10.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Calle 21 De Marzo, Montoya, Agencia De Montoya	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	\$43,100	100.00	\$0	Poste	5	10.00
Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La 1a. Y 2a. Privada De Río Guayabal, Barrio La Chigulera, Agencia San Felipe Del Agua	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$650,000	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$208,583	\$208,583	100.00	\$0	Poste	158	10.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Apoyo De Materiales Y Mano De Obra Para La Construcción, Reparación Y Mantenimiento De Varias Escuelas Ubicadas En La Jurisdicción Del Municipio De Oaxaca De Juárez, Oaxaca. Cobertura Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$567,299	\$567,299	\$567,299	\$511,447	\$318,413	\$177,668	\$79,855	31.32	\$0	Metros Cuadrados	66,118	22.00
Construcción De Edificio De Dos Niveles Para Aulas En La Universidad Del Papaloapan Campus Tuxtpec Primera Etapa	San Juan Bautista Tuxtpec	En Ejecución	2012	\$1,443,439	\$1,443,439	\$1,443,439	\$1,443,439	\$1,443,439	\$1,443,439	\$1,443,439	100.00	\$0	Obra	1	100.00
Construcción De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A 55 Viviendas	Santa María del Rosario	Terminado	2012	\$802,147	\$802,147	\$802,147	\$802,147	\$802,147	\$802,147	\$802,147	100.00	\$0	Sistema	480	100.00
Rehabilitación De La Red De Distribución De Agua Potable	San Felipe Jalapa de Díaz	Terminado	2012	\$86,216	\$86,216	\$86,216	\$86,216	\$86,216	\$86,216	\$86,216	100.00	\$0	Metro Lineal	675	100.00
Construcción Del Camino Rural Km 51 700 E.C. (Tuxtpec-Jalapa De Díaz)- San Felipe Tilpan- San Jose Independencia-Cerro Clarin, Tramo Del Km 0 000 Al Km 41 000 Subtramo A Construir Del Km 36 000 Al Km	San José Independencia	Cancelado	2012	\$1,246,347	\$466,898	\$466,898	\$466,898	\$466,898	\$466,898	\$466,898	100.00	\$0	Kilómetro	851	100.00
Constr Del Camino E.C.(Sta Ma Temaxcalapa-San Juan Petlapa)-Snfelipe El Mirador-Sgo Jocotepectramo Del Km 0 000 Al Km 10 972.09=21 000al Km 31 972.09=0 000 Subtramo A Cons. Del Km 16 500 Al Km 14 500	San Juan Petlapa	Cancelado	2012	\$668,658	\$667,337	\$667,337	\$667,337	\$667,337	\$667,337	\$667,337	100.00	\$0	Kilómetro	274	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion Del Camino E.C. (Santa Maria Temaxcalapa-San Juan Petlapa)-Santa Maria Magdalena Lovani, Tramo Del Km 0 000 Al Km 18 402, Subtramo A Construir Del Km 11 621.280 Al Km 13 621.28	San Juan Petlapa	Cancelado	2012	\$783,779	\$285,110	\$285,110	\$285,110	\$285,110	\$285,110	\$285,110	100.00	\$0	Kilómetro	692	100.00
Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	San Pedro Ocotepéc	Terminado	2012	\$641,421	\$641,421	\$641,421	\$641,421	\$641,421	\$641,421	\$641,421	100.00	\$0	Sistema	608	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Zacatepec	Terminado	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Sistema	1,289	100.00
Construccion De 130 Sanitarios Ecologicos	Santo Domingo Tepuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,955,157	\$1,955,157	\$1,955,157	\$1,955,157	\$1,955,157	\$1,071,513	\$1,071,513	54.80	\$0	Pieza	130	54.80
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 44 Viviendas	Constancia del Rosario	Terminado	2012	\$326,466	\$326,466	\$326,466	\$326,466	\$326,466	\$326,466	\$326,466	100.00	\$0	Poste	156	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 41 Viviendas En Las Calles Benito Juarez Y Loma Bonita	San Francisco Ozolotepec	Terminado	2012	\$457,822	\$457,822	\$457,822	\$457,822	\$457,822	\$457,822	\$457,822	100.00	\$0	Kilómetro	164	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 117 Viviendas	San José Lachiguiri	Terminado	2012	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	\$1,256,815	100.00	\$0	Kilómetro	355	100.00
Construccion Del Camino San Antonio Ozolotepec-San Andres Lovene, Tramo Del Km 0 000 Al Km 15 000 Subtramo A Construir Del Km 0 000 Al Km 2 000	San Juan Ozolotepec	Terminado	2012	\$287,443	\$287,443	\$287,443	\$287,443	\$287,443	\$287,443	\$287,443	100.00	\$0	Kilómetro	807	100.00
Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Varias Calles)	San Lorenzo Texmelúcan	Terminado	2012	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	\$1,257,522	100.00	\$0	Sistema	550	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 133 Viviendas	San Lorenzo Texmelúcan	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,084,177	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,084,177	\$1,084,177	60.23	\$0	Kilómetro	5	60.23



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a Etapa)	San Marcial Ozolotepec	Terminado	2012	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	\$1,440,069	100.00	\$0	Poste	242	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Km 79 100 E.C. (Oaxaca-Sola De Vega)-San Lorenzo	Santa Cruz Zenzontepec	Cancelado	2012	\$2,907,459	\$2,857,189	\$2,857,189	\$2,857,189	\$2,857,189	\$2,857,189	\$2,857,189	100.00	\$0	Kilómetro	400	100.00
Texmelucan-San Jacinto Tlacotepec-Santa Cruz Zenzontepec Tramo Del Km 0 000 Al Km 112 000															
Subtramo A Modernizar D															
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Yuku Kui 1a Seccion Tramo La Union Chalcatongo	Santa Lucía Monteverde	En Ejecución	2012	\$632,858	\$632,858	\$389,998	\$632,858	\$632,858	\$389,998	\$389,998	61.62	\$0	Kilómetro	360	65.00
Tlaxiaco-San Jose El Porvenir Santa Lucia Monteverde Tramo Del Km 0 000 Al Km 38 840															
Subtramo A Modernizar Del Km 0															
Reconstruccion Del Camino Xi Nin Du Va Tramo E.C.(Santa Catarina Yosonotu-Santa Lucia Monteverde Acceso Moctezuma Subtramo Km 0 000 Al Km2 474.17 Camino Tipo ""E"" Revestido	Santa Lucía Monteverde	En Ejecución	2012	\$1,085,016	\$1,085,016	\$1,084,222	\$1,085,016	\$1,085,016	\$1,084,222	\$1,084,222	99.93	\$0	Kilómetro	495	99.92
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 116 Viviendas	Santa María Ozolotepec	Terminado	2012	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	\$1,286,514	100.00	\$0	Kilómetro	464	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	Santa María Ozolotepec	Terminado	2012	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	\$2,028,303	100.00	\$0	Sistema	1,350	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion Electrica La Mesilla 2a Etapa	Santiago Amoltepec	Terminado	2012	\$276,350	\$276,350	\$276,350	\$276,350	\$276,350	\$276,350	\$276,350	100.00	\$0	Poste	240	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Amoltepec	En Ejecución	2012	\$0	\$516,626	\$503,829	\$516,626	\$516,626	\$503,829	\$503,829	97.52	\$0	Sistema	1	98.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Contruccion De La Linea De Distribucion De Energia Electrica Trifasica 3f-4h	San Bernardo Mixtepec	Terminado	2012	\$257,460	\$257,460	\$257,460	\$257,460	\$257,460	\$257,460	\$257,460	100.00	\$0	Kilómetro	350	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Lachigalla	En Ejecución	2012	\$1,538,275	\$1,538,275	\$1,000,881	\$1,538,275	\$1,538,275	\$1,000,881	\$1,000,881	65.07	\$0	Sistema	1	65.00
Reconstruccion De La Carretera Rojas De Cuauhtemoc-San Sebastian Teitipac-San Juan Teitipac Tramo Del Km12 800al Km14 000	San Juan Teitipac	Terminado	2012	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	\$1,027,703	100.00	\$0	Kilómetro	2,552	100.00
Reconstruccion De La Carretera Rojas De Cuauhtemoc-San Sebastian Teitipac-San Juan Teitipac Subtramo Del Km 7 700 Al Km 12 000	San Sebastián Teitipac	En Ejecución	2012	\$1,032,490	\$1,032,491	\$730,462	\$1,032,491	\$1,032,491	\$601,021	\$601,021	58.21	\$0	Kilómetro	4	58.20
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario	Villa Díaz Ordaz	Terminado	2012	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	\$1,399,619	100.00	\$0	Sistema	2,687	100.00
Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	Trinidad Zaachila	Terminado	2012	\$889,963	\$889,963	\$889,963	\$889,963	\$889,963	\$889,963	\$889,963	100.00	\$0	Sistema	560	100.00
Construccion De Unidad Deportiva	San Juan Bautista Cuicatlán	En Ejecución	2012	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,099,385	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,013,407	\$1,013,407	77.95	\$0	Cancha	218	45.00
Construccion Del Camino: E.C. (Santa Maria Temaxcalapa - San Juan Petlapa) - Santa Maria Magdalena Lovani; Tramo: Km. 0 000 Al Km. 18 402.08, Subtramo A Construir: Del Km. 11 621.280 Al Km. 13 621.28	San Juan Petlapa	Terminado	2012	\$3,983,336	\$3,983,336	\$0	\$0	\$3,983,336	\$3,983,336	\$2,280,878	100.00	\$0	Kilómetro	691	57.00
Construccion De Unidad Deportiva	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2012	\$5,659,562	\$5,659,561	\$1,697,754	\$5,659,561	\$5,659,561	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	3,976	0.00
Construcción Del Puente Vehicular Cieneguilla S/Río Pajarito, Ubicado En El Km 0 080, Del Camino Jalapa Del Valle-Río Jalapilla	San Andrés Ixtlahuaca	Terminado	2012	\$3,302,681	\$3,302,681	\$701,590	\$0	\$3,302,681	\$3,302,681	\$701,590	100.00	\$0	Metros Lineales	1,055	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Unidad Deportiva	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2012	\$2,940,439	\$2,940,439	\$0	\$2,940,439	\$2,940,439	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	3,976	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varias Calles)	Santa María Colotepec	En Ejecución	2012	\$614,781	\$914,781	\$914,781	\$914,781	\$914,781	\$914,781	\$914,781	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Camino De Acceso.	Santa María Tonameca	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$874,044	\$1,000,000	\$1,000,000	\$820,062	\$820,062	82.01	\$0	Metros Cuadrados	200	82.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La S Calles Primera Y Quinta Norte.	Santa María Jalapa del Marqués	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	346	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Antonio De Leon .	Asunción Cuyotepeji	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Galeana..	Guadalupe de Ramírez	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	902	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	Mariscal de Juárez	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$471,294	\$800,000	\$800,000	\$471,294	\$471,294	58.91	\$0	Metros Cuadrados	117	58.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. (Ayutla-San Pedro Ocotepc)-Santo Domingo Tepuxtepec-Rio Ramal; Tramo Del Km 0 000 Al Km 5 000, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 2 000	Santo Domingo Tepuxtepec	En Ejecución	2012	\$2,095,028	\$2,095,028	\$0	\$0	\$2,095,028	\$2,095,028	\$61,458	100.00	\$0	Kilómetro	235	100.00
Construccion Del Cam Rural Km. 51 700 E.C. (Tuxtepec-Jalapa De Diaz)-Sn Felipe Tilpan-Sn Jose Independencia-Cerro Clarin, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 41 000, Sub A Construir: Dl Km. 36 000 Al Km. 38 000	San José Independencia	Terminado	2012	\$3,917,736	\$3,917,736	\$0	\$0	\$3,917,736	\$3,917,736	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	2	47.00
Const Del Edificio De La Div De Estudios De Posgrado De La Unsis (Terminacion).	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$597,002	\$597,002	\$169,610	\$597,002	\$597,002	\$169,610	\$169,610	28.41	\$0	Obra	250	28.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	San Juan Achiutla	En Ejecución	2012	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	\$239,700	100.00	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	
Const Del Cam E.C (Sta Ma Temaxcalapa - Sn Juan Petlapa)-Sn Felipe El Mirador-Santiago	San Juan Petlapa	Terminado	2012	\$7,329,504	\$7,329,504	\$90,872	\$0	\$7,329,504	\$7,329,504	\$145,395	100.00	\$0	Kilómetro	274	100.00	
Jocotepec, Tramo:De Km 0 000 - Km 10 973.09=21 000 - Km 31 972.09=0 000, Subt A Const ; DI Km 16 500 Al Km 14 500	San Martín Huamelúlpam	En Ejecución	2012	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	\$2,835,723	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,032	100.00	
Construccion Del Camino San Felipe Usila-Santiago Tlapeusco-San Pedro Tlapeusco;Tramo: Del Km 0 000 Al Km 15 000; Subtramo A Construir Del Km 10 000 Al Km 12 000	San Felipe Usila	Terminado	2012	\$3,284,617	\$3,284,617	\$4,242	\$0	\$3,284,617	\$3,284,617	\$4,242	100.00	\$0	Kilómetro	220	100.00	
Pavimentacion De Calles A Base De Concreto Hidraulico	San Martín Peras	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	66	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juan Alvarez	Santa Cruz Nundaco	En Ejecución	2012	\$2,459,857	\$2,459,857	\$2,459,857	\$2,459,857	\$2,459,857	\$2,459,857	\$2,459,857	100.00	\$0	Metros Cuadrados	293	100.00	
Construccion De Alumbrado Publico En El Centro De La Poblacion , En Las Calles: Lazaro Cardenas, Constitucion ,Juarez,Ignacio Allende, Josefa Ortiz De Dominguez	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2012	\$4,180,717	\$4,180,717	\$1,253,903	\$4,180,717	\$4,180,717	\$1,253,903	\$0	29.99	\$0	Luminaria	129	30.00	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino San Juan Bautista Cuicatlán-Ojito De Agua, Tramo: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067, Subtramo A Modernizar: Del Km 0 000 Al Km 0 675.067	San Juan Bautista Cuicatlán	Terminado	2012	\$2,071,596	\$2,071,596	\$380,214	\$0	\$2,071,596	\$2,071,596	\$2,071,596	100.00	\$0	Kilómetro	97	100.00	
Rehabilitacion Del Sitio De Disposicion Final De Residuos Para El Municipio	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2012	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00	
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Amatitlán	En Ejecución	2012	\$699,983	\$563	\$563	\$563	\$563	\$563	\$563	100.00	\$0	Metros Cuadrados	140	0.00	
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Magdalena Peñasco-Ignacio Zaragoza, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 2 811.08, Subtramo A Modernizar Del Km. 0 000 Al Km. 2 811.08	Magdalena Peñasco	Terminado	2012	\$11,150,791	\$11,150,791	\$2,862,136	\$0	\$11,150,791	\$11,150,791	\$2,862,136	100.00	\$0	Kilómetro	544	100.00	
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$1,556,441	\$1,556,441	\$1,556,441	\$1,267,237	\$1,267,237	\$1,267,237	\$1,267,237	81.42	\$0	Kilómetro	0	90.00	
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica En La Col. 24 De Julio	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$426,166	\$426,166	\$426,166	\$71,864	\$71,864	\$71,864	\$71,864	16.86	\$0	Kilómetro	0	100.00	
Rehabilitacion Del Colector De Alcantarillado Sanitario Rio San Felipe	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$3,830,775	\$3,830,775	\$3,830,775	\$3,782,208	\$3,782,208	\$3,782,208	\$3,782,208	98.73	\$0	Metros Lineales	0	0.00	
Construccion De Salon De Usos Multiples.	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2012	\$1,229,449	\$1,229,449	\$1,229,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	84.70	
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica Calle Mezquites	San Agustín Yatareni	En Ejecución	2012	\$208,709	\$208,709	\$208,709	\$200,122	\$200,122	\$200,122	\$200,122	95.89	\$0	Kilómetro	0	100.00	
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Elctrica (1a. Etapa)	San Luis Amatitlán	En Ejecución	2012	\$375,725	\$375,725	\$375,725	\$362,848	\$362,848	\$362,848	\$362,848	96.57	\$0	Kilómetros	0	100.00	





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Rancheria Peña Flor	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$485,942	\$485,942	\$485,942	\$378,419	\$378,419	\$378,419	\$378,419	77.87	\$0	Kilómetro	0	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$886,592	\$886,592	\$886,592	\$283,587	\$283,587	\$283,587	\$283,587	31.99	\$0	Kilómetro	0	98.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$644,469	\$644,469	\$644,469	\$3,237	\$3,237	\$3,237	\$3,237	0.50	\$0	Kilómetro	0	91.02
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Constitucion	El Barrio de la Soledad	En Ejecución	2012	\$260,412	\$260,412	\$260,412	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	69.71
Rehabilitacion De Linea De Conduccion De Agua Potable Margen Derecha Rio Atoyac (Fracc. San Ignacio)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$1,062,305	\$1,062,305	\$1,062,305	\$1,054,329	\$1,054,329	\$1,054,329	\$1,054,329	99.25	\$0	Metro Lineal	0	99.00
Rehabilitacion Del Colector De Drenaje Sanitario Margen Derecha Rio Atoyac (Fracc. San Ignacio)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$1,852,931	\$1,852,931	\$1,852,931	\$1,844,027	\$1,844,027	\$1,844,027	\$1,844,027	99.52	\$0	Metro Lineal	0	99.00
Construccion De Puente Peatonal Sobre El Rio San Pablo En El Paraje La Guayabalera.	San Lorenzo Cacaotepec	En Ejecución	2012	\$1,017,241	\$1,017,241	\$1,017,241	\$335,214	\$335,214	\$335,214	\$335,214	32.95	\$0	Metros Lineales	0	1.00
Rehabilitacion Del Colector Margen Izquierda Del Rio Atoyac: Tramo Colonia Vicente Suarez Parque Del Amor.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$17,270,601	\$17,270,601	\$17,270,601	\$9,991,085	\$9,991,085	\$9,991,085	\$9,991,085	57.85	\$0	Metros Lineales	0	100.00
Rehabilitacion Del Colector Sangre De Cristo.	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$5,774,463	\$5,774,463	\$5,774,463	\$2,290,788	\$1,587,149	\$1,587,149	\$1,587,149	27.49	\$0	Metros Lineales	0	100.00
Construccion De Linea De Conduccion Margen Izquierda Del Rio Atoyac (Puente De San Jacinto- Puente Trujano)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$15,012,900	\$15,012,900	\$15,012,900	\$10,215,494	\$10,215,494	\$10,215,494	\$10,215,494	68.04	\$0	Metro Lineal	0	100.00
Construccion De Linea De Conduccion En Av. La Paz (Desde Valerio Trujano Al Puente Porfirio Diaz)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$5,287,302	\$5,287,302	\$5,287,302	\$2,976,963	\$2,976,963	\$2,976,963	\$2,976,963	56.30	\$0	Metro Lineal	0	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Linea De Conduccion Margen Derecha Del Rio Atoyac (Fracc. Las Palmas -Puente Valerio Trujano)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$1,509,446	\$1,509,446	\$1,509,446	\$570,749	\$570,749	\$570,749	\$570,749	37.81	\$0	Metros Lineales	0	100.00
Construccion De Linea De Conduccion En La Av. Eduardo Vasconcelos (Crucero De 5 Señores- Parque De Beisbol).	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$4,288,218	\$4,288,218	\$4,288,218	\$2,957,005	\$2,957,005	\$2,957,005	\$2,957,005	68.96	\$0	Metro Lineal	0	100.00
Ampliacion De Casa De Salud.	San Juan Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$363,878	\$363,878	\$363,878	\$1,600	\$1,600	\$1,600	\$1,600	0.44	\$0	Casa de Salud	0	100.00
Construccion De Obras Complementarias En El Auditorio Guelaguetza (3a. Etapa).	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$163,375	\$163,375	\$163,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	0.00
Rehabilitacion Del Auditorio.	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$280,215	\$280,215	\$280,215	\$205,459	\$205,459	\$205,459	\$205,459	73.32	\$0	Obra	0	90.00
Rehabilitacion De La Casa Del Pueblo	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$371,340	\$371,340	\$371,340	\$322,600	\$322,600	\$322,600	\$322,600	86.87	\$0	Obra	0	90.00
Rehabilitacion Y Ampliacion De La Oficina De La Delegacion De Gobierno.	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$1,025,890	\$1,025,890	\$1,025,890	\$942,416	\$942,416	\$942,416	\$942,416	91.86	\$0	Obra	0	95.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Vicente Coatlán	En Ejecución	2012	\$2,738,931	\$2,738,931	\$2,738,931	\$2,691,287	\$2,691,287	\$2,691,287	\$2,691,287	98.26	\$0	Kilómetros	0	100.00
Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria "Jaime Nuno"	San Lucas Ojitlán	En Ejecución	2012	\$1,682,136	\$1,682,136	\$1,682,136	\$327,941	\$327,941	\$327,941	\$327,941	19.50	\$0	Obra	0	32.00
Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$654,927	\$654,927	\$654,927	\$559,082	\$559,082	\$559,082	\$559,082	85.37	\$0	Kilómetro	0	98.00
Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (Pie Del Calvario) (1a. Etapa)	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$591,528	\$591,528	\$591,528	\$558,424	\$558,424	\$558,424	\$558,424	94.40	\$0	Kilómetro	0	100.00
Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$80,587	\$80,587	\$80,587	\$1,763	\$1,763	\$1,763	\$1,763	2.19	\$0	Kilómetros	0	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$583,128	\$583,128	\$583,128	\$566,827	\$566,827	\$566,827	\$566,827	97.20	\$0	Kilómetro	0	91.02	
Ampliacion De Red Subterranea De Distribucion De Energia Electrica Calle Zicatela	San Antonio de la Cal	Terminado	2012	\$208,905	\$208,905	\$208,905	\$202,700	\$202,700	\$202,700	\$202,700	97.03	\$0	Kilómetro	0	100.00	
Cercado Del Predio Punta Colorada.	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$2,373,088	\$2,373,088	\$2,373,088	\$26,307	\$26,307	\$26,307	\$26,307	1.11	\$0	Metro Lineal	0	62.00	
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Calle Emiliano Zapata (1a. Etapa)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$553,379	\$553,379	\$553,379	\$553,379	79.05	\$0	Kilómetro	0	90.00	
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Colonia 20 De Noviembre, Calle Hector Vasquez	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$119,561	\$119,561	\$119,561	\$117,343	\$117,343	\$117,343	\$117,343	98.15	\$0	Kilómetro	0	95.00	
Construccion De Techado De Cancha De Basquetbol En La Escuela Preparatoria Jose Vasconcelos Clave Scb2o85s	San Andrés Huaxpaltepec	En Ejecución	2012	\$1,414,149	\$1,414,149	\$1,414,149	\$543,930	\$543,930	\$543,930	\$543,930	38.46	\$0	Cancha	0	100.00	
Programa De Rehabilitacion De Vialidades Urbanas	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$35,802,072	\$35,802,072	\$35,802,072	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	98.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pochutla En La Col. Niños Héroes (1a. Etapa).	Santa María Atzompa	En Ejecución	2012	\$762,931	\$762,931	\$762,931	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	45.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pochutla En La Col. Guelaguetza.	Santa María Atzompa	En Ejecución	2012	\$712,068	\$712,068	\$712,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	95.00	
Estudios Y Proyecto Ejecutivo Para La Construccion De Casa Hogar Para Niños Con Discapacidad.	San Bartolo Coyotepec	En Ejecución	2012	\$903,030	\$903,030	\$903,030	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Oriente (Carretera Internacional) Tramo Boulevard Eduardo Vasconcelos - Santa María El Tule.	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$27,068,181	\$27,068,181	\$27,068,181	\$14,532,729	\$14,532,729	\$14,532,729	\$14,532,729	53.69	\$0	Obra	0	97.00
Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Norte (Carretera Internacional) Tramo Entronque Carretera Fed. 135 - Monumento A La Madre.	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$18,921,411	\$18,921,411	\$18,921,411	\$9,038,918	\$9,038,918	\$9,038,918	\$9,038,918	47.77	\$0	Obra	0	95.00
Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos Para El Corredor Turístico La Ventanilla - Mazunte - San Agustínillo	Santa María Tonameca	En Ejecución	2012	\$2,482,000	\$2,482,000	\$2,482,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	\$927,000	37.35	\$0	Proyecto	0	100.00
Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$592,318	\$750,000	\$750,000	\$524,838	\$524,838	69.98	\$0	Proyecto	6,973	70.00
Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$750,000	\$600,000	\$449,254	\$600,000	\$600,000	\$449,254	\$449,254	74.88	\$0	Proyecto	497	100.00
Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$449,254	\$600,000	\$600,000	\$449,254	\$449,254	74.88	\$0	Proyecto	296	100.00
Elaboracion De Estudios Y Proyectos Ejecutivos De Agua Potable En Atencion A Comunidades De Menor Indice De Desarrollo Humano	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$750,000	\$750,000	\$693,093	\$750,000	\$750,000	\$670,735	\$670,735	89.43	\$0	Proyecto	330	80.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Estudios Basicos De Levantamiento Topografico, Geotecnia, Bancos De Material Y Tenencia De La Tierra Para Acueducto Copalita-Bahias De Huatulco	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,181,451	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,181,451	\$2,181,451	99.16	\$0	Estudio	7,409	1.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Abejones	En Ejecución	2012	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	100.00	\$0	Estudio	1,009	100.00
Pavimentacion En Concreto Hidraulico En La Calle De Iturbide De Av. Juarez 3a. De Matamoros	San Andrés Zautla	En Ejecución	2012	\$892,132	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	1,210	1.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Bartolomé Zoogocho	En Ejecución	2012	\$383,957	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	100.00	\$0	Estudio	368	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	San Blas Atempa	En Ejecución	2012	\$800,000	\$799,135	\$799,135	\$799,135	\$799,135	\$799,135	\$799,135	100.00	\$0	Plan	11,959	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Juan Chilateca	En Ejecución	2012	\$500,000	\$249,902	\$249,902	\$249,902	\$249,902	\$249,902	\$249,902	100.00	\$0	Estudio	1,442	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Miguel Ejutla	En Ejecución	2012	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	100.00	\$0	Estudio	803	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Heroica Ciudad de Ejutla de Crespo	En Ejecución	2012	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	100.00	\$0	Estudio	9,748	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Fracc. Esmeralda)	San Pablo Etla	En Ejecución	2012	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	100.00	\$0	Estudio	3,658	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Fracc. Hacienda Blanca)	San Pablo Etla	En Ejecución	2012	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	100.00	\$0	Estudio	3,658	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Pablo Villa de Mitla	En Ejecución	2012	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	100.00	\$0	Estudio	8,167	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - Oaxaca	En Ejecución	2012	\$101,589	\$101,589	\$101,589	\$101,589	\$101,589	\$101,589	\$101,589	100.00	\$0	Plan	25,902	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2012	\$41,393	\$41,393	\$41,393	\$41,393	\$41,393	\$41,393	\$41,393	100.00	\$0	Plan	12,943	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Villa de Etla	En Ejecución	2012	\$130,640	\$130,640	\$130,640	\$130,640	\$130,640	\$130,640	\$130,640	100.00	\$0	Estudio	7,285	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Raymundo Jalpan	En Ejecución	2012	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	100.00	\$0	Estudio	1,882	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2012	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	100.00	\$0	Estudio	1,993	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$104,151	\$104,151	\$104,151	\$104,151	\$104,151	\$104,151	\$104,151	100.00	\$0	Plan	67,086	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa Cruz Zenzontepec	En Ejecución	2013	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	100.00	\$0	Estudio	598	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa Lucía del Camino	En Ejecución	2012	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	\$47,253	100.00	\$0	Estudio	44,023	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Santa María Atzompa	En Ejecución	2012	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$89,436	\$89,436	100.00	\$0	Plan	21,788	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa María Guelacé	En Ejecución	2012	\$249,265	\$249,265	\$249,265	\$249,265	\$249,265	\$249,265	\$249,265	100.00	\$0	Estudio	735	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$998,556	\$998,556	\$998,556	\$998,556	\$998,556	\$998,556	\$998,556	100.00	\$0	Plan	74,825	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Loma Bonita	En Ejecución	2012	\$246,834	\$246,834	\$246,834	\$246,834	\$246,834	\$246,834	\$246,834	100.00	\$0	Plan	31,485	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Apóstol	En Ejecución	2012	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	\$133,506	100.00	\$0	Estudio	3,616	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2012	\$41,393	\$41,393	\$41,393	\$41,393	\$41,393	\$41,393	\$41,393	100.00	\$0	Plan	10,107	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2012	\$126,120	\$125,866	\$125,866	\$125,866	\$125,866	\$125,866	\$125,866	100.00	\$0	Plan	29,604	1.00
Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Santo Domingo Tehuantepec	En Ejecución	2012	\$90,663	\$90,663	\$90,663	\$90,663	\$90,663	\$90,663	\$90,663	100.00	\$0	Plan	42,082	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Bordo Captador De Aguas Pluviales Para La Recarga De Mantos Acuiferos En El Paraje Cañada De Costado	Santo Tomás Mazaltepec	En Ejecución	2013	\$1,955,132	\$118,785	\$118,785	\$118,785	\$118,785	\$118,785	\$118,785	100.00	\$0	Obra	1	1.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$41,440	\$41,440	\$41,440	\$41,440	\$41,440	\$41,440	\$41,440	100.00	\$0	Plan	13,821	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$26,191	\$26,191	\$26,191	\$26,191	\$26,191	\$26,191	\$26,191	100.00	\$0	Plan	13,959	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Zimatlán de Álvarez	En Ejecución	2012	\$0	\$274,749	\$274,749	\$274,749	\$274,749	\$274,749	\$274,749	100.00	\$0	Plan	10,986	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$41,440	\$101,589	\$101,589	\$101,589	\$101,589	\$101,589	\$101,589	100.00	\$0	Plan	23,940	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Ocotlán de Morelos	En Ejecución	2012	\$125,866	\$125,866	\$125,866	\$125,866	\$125,866	\$125,866	\$125,866	100.00	\$0	Plan	1	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Agua Potable En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Salina Cruz	En Ejecución	2012	\$0	\$94,679	\$94,679	\$94,679	\$94,679	\$94,679	\$94,679	100.00	\$0	Plan	1	100.00
Construccion De Paso A Desnivel Vehicular En El Crucero 5 Señores (2ª. Etapa) (Paso Deprimido 1a. Etapa).	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$30,517,241	\$30,517,241	\$30,517,241	\$12,211,589	\$12,211,589	\$12,211,589	\$12,211,589	40.02	\$0	Obra	0	100.00
Pago De Servicios Ambientales A La Conafor	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Pago	0	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Renivelacion Del Puente Peatonal Sobre El Rio Salado En La Agencia De Cinco Señores	Santa Lucía del Camino	En Ejecución	2012	\$265,696	\$265,696	\$265,696	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	40.00
Elaboracion De Proyecto Ejecutivo Para Recuperacion De Espacios En El Exconvento Del Carmen Alto (Cineteca)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	0.00
Construccion De Paso A Desnivel Vehicular En El Crucero 5 Señores (2ª. Etapa) (Paso Deprimido 2a. Etapa).	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$31,834,366	\$31,834,366	\$31,834,366	\$31,323,426	\$31,323,426	\$31,323,426	\$31,323,426	98.40	\$0	Obra	0	100.00
Construccion De Alumbrado Publico Del Acceso Oriente (Carretera Internacional) Tramo: Boulevard Eduardo Vasconcelos-Santa Maria El Tule, 2a. Etapa.	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$1,333,333	\$1,333,333	\$1,333,333	\$13,410	\$13,410	\$13,410	\$13,410	1.01	\$0	Obra	0	50.00
Elaboracion De Estudios Costo Beneficio Para 18 Obras.	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$589,640	\$589,640	\$589,640	\$589,640	99.94	\$0	Estudio	0	100.00
Construccion De Agencia Municipal (2a. Etapa)	Santo Tomás Ocoatepec	En Ejecución	2012	\$657,352	\$657,352	\$657,352	\$4,940	\$4,940	\$4,940	\$4,940	0.75	\$0	Obra	0	36.00
Construccion De Techado De Cancha	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$1,455,872	\$1,455,872	\$1,455,872	\$1,434,857	\$1,434,857	\$1,434,857	\$1,434,857	98.56	\$0	Cancha	0	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En San Jacinto Ocotlan	Ocotlán de Morelos	En Ejecución	2012	\$191,593	\$191,593	\$191,593	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable En La Unidad Deportiva "Venustiano Carranza".	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	\$666,667	100.00	\$0	Sistema	0	100.00
Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable En La Unidad Deportiva "Venustiano Carranza"	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$933,333	\$933,333	\$933,333	\$933,333	\$933,333	\$933,333	\$933,333	100.00	\$0	Pozos	0	50.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Atoyac	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$682,080	\$682,080	\$682,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00
Elaboracion De Proyecto De Modelacion Hidraulica Del Rio Salado	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00
Construccion Del Alumbrado Publico Del Acceso Sur A La Ciudad De Oaxaca, Tramo Aeropuerto-Av. Eduardo Mata.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$31,873,130	\$31,873,130	\$31,873,130	\$26,105,693	\$26,105,693	\$26,105,693	\$26,105,693	81.91	\$0	Obra	0	100.00
Rehabilitacion De Areas Peatonales Y Construccion De Servicios Basicos En El Andador Escenico.	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$5,393,820	\$5,393,820	\$5,393,820	\$39,874	\$39,874	\$39,874	\$39,874	0.74	\$0	Obra	0	0.00
Elaboracion De Proyecto Ejecutivo De La Pasarela Peatonal Y Ciclista Sobre El Rio Atoyac	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$83,333	\$83,333	\$83,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	0	100.00
Construccion De Linea De Conduccion De Agua Potable En La Calzada Heroes De Chapultepec(Av. Porfirio Diaz-Parque De Beisbol)(Trabajos Complementarios)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$1,338,167	\$1,338,167	\$1,338,167	\$1,338,167	\$1,338,167	\$1,338,167	\$1,338,167	100.00	\$0	Metro Lineal	0	20.00
Terminacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Barrio Las Flores	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$533,316	\$533,316	\$533,316	\$115,486	\$115,486	\$115,486	\$115,486	21.65	\$0	Kilómetro	0	25.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Paraje Yoxiavy	San Juan Ñumí	En Ejecución	2012	\$703,828	\$703,828	\$703,828	\$500	\$500	\$500	\$500	0.07	\$0	Kilómetro	0	90.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	San Juan Ñumí	En Ejecución	2012	\$868,963	\$868,963	\$868,963	\$1,785	\$1,785	\$1,785	\$1,785	0.21	\$0	Kilómetro	0	90.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Tierra Blanca (1a. Etapa)	Chalcatongo de Hidalgo	En Ejecución	2012	\$749,971	\$749,971	\$749,971	\$2,350	\$2,350	\$2,350	\$2,350	0.31	\$0	Kilómetro	0	0.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	Chalcatongo de Hidalgo	En Ejecución	2012	\$733,323	\$733,323	\$733,323	\$686,106	\$686,106	\$686,106	\$686,106	93.56	\$0	Kilómetro	0	95.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Hermita	Chalcatongo de Hidalgo	En Ejecución	2012	\$392,828	\$392,828	\$392,828	\$310,863	\$310,863	\$310,863	\$310,863	79.13	\$0	Kilómetro	0	95.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	El Barrio de la Soledad	En Ejecución	2012	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	\$186,949	100.00	\$0	Estudio	2,422	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Cristóbal Lachirioag	En Ejecución	2012	\$0	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	100.00	\$0	Estudio	1	1.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	San Dionisio del Mar	En Ejecución	2012	\$404,449	\$404,449	\$325,056	\$404,449	\$404,449	\$325,056	\$325,056	80.37	\$0	Sistema	1,828	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Ildefonso Villa Alta	En Ejecución	2012	\$331,594	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	100.00	\$0	Estudio	1,309	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Laxopa)	San Ildefonso Villa Alta	En Ejecución	2012	\$0	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	100.00	\$0	Estudio	1	1.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Concepción Pápalo	En Ejecución	2012	\$500,000	\$249,902	\$249,902	\$249,902	\$249,902	\$249,902	\$249,902	100.00	\$0	Estudio	674	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Marcos Arteaga	En Ejecución	2012	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	100.00	\$0	Estudio	1,058	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Fracc. Benito Juárez)	San Pablo Etla	En Ejecución	2012	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	\$125,635	100.00	\$0	Estudio	25,902	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	El Espinal	En Ejecución	2012	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	100.00	\$0	Estudio	7,823	100.00
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$6,501,603	\$6,501,603	\$1,923,400	\$6,501,603	\$6,501,603	\$9,400	\$9,400	0.14	\$0	Planta	5,425	30.00
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$6,501,603	\$6,501,603	\$2,610,013	\$6,501,603	\$6,501,603	\$989,806	\$989,806	15.22	\$0	PLANTA DE TRATAMIENTO	4,453	30.00
Construccion Del Carcamo Carrizalillo	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$3,392,668	\$3,392,668	\$1,008,475	\$3,392,668	\$3,392,668	\$8,335	\$8,335	0.25	\$0	Cárcamo	4,453	30.00
Construccion Del Carcamo Manzanillo	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$3,403,156	\$3,403,156	\$998,227	\$3,403,156	\$3,403,156	\$800	\$800	0.02	\$0	Acción	4,453	35.00
Construccion Del Carcamo Playa Puerto Angelito	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$3,355,773	\$3,355,773	\$2,081,485	\$3,355,773	\$3,355,773	\$1,557,562	\$1,557,562	46.41	\$0	Cárcamo	4,453	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2012	\$249,665	\$249,665	\$249,665	\$249,665	\$249,665	\$249,665	\$249,665	100.00	\$0	Estudio	12,943	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2012	\$5,249,665	\$249,665	\$249,665	\$249,665	\$249,665	\$249,665	\$249,665	100.00	\$0	Estudio	1,955	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Pedro Yólox	En Ejecución	2012	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	100.00	\$0	Estudio	763	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Pedro y San Pablo Teposcolula	En Ejecución	2012	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	100.00	\$0	Estudio	1,737	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2012	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	100.00	\$0	Estudio	6,220	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	100.00	\$0	Estudio	53,043	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Ixtlán de Juárez	En Ejecución	2012	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	100.00	\$0	Estudio	2,718	100.00
Desazolve Del Rio Los Perros	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$285,734	\$2,854,734	\$2,561,826	\$2,854,734	\$2,854,734	\$2,561,826	\$2,561,826	89.74	\$0	Obra	74,825	80.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santa María Xadani	En Ejecución	2012	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	100.00	\$0	Estudio	7,613	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Chazumba	En Ejecución	2012	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	100.00	\$0	Estudio	1,918	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Choápam	En Ejecución	2012	\$248,245	\$248,902	\$248,902	\$248,902	\$248,902	\$248,902	\$248,902	100.00	\$0	Estudio	1,099	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Huajolotitlán	En Ejecución	2012	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	\$76,562	100.00	\$0	Estudio	2,018	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Matatlán	En Ejecución	2012	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	100.00	\$0	Estudio	3,441	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Tilantongo	En Ejecución	2012	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	100.00	\$0	Estudio	474	1.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Asunción Ixtaltepec	En Ejecución	2012	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	100.00	\$0	Estudio	7,203	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Asunción Ixtaltepec	En Ejecución	2012	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	\$186,792	100.00	\$0	Estudio	1,164	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santiago Zochila	En Ejecución	2012	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	\$248,245	100.00	\$0	Estudio	374	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Santo Domingo Tonalá	En Ejecución	2012	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	100.00	\$0	Estudio	1,258	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Villa de Tamazulápam del Progreso	En Ejecución	2012	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	\$36,390	100.00	\$0	Estudio	5,559	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$35,788	\$35,788	\$35,788	\$35,788	\$35,788	\$35,788	\$35,788	100.00	\$0	Estudio	9,771	100.00
Planes Maestros De Sistemas De Alcantarillado Sanitario En Las Principales Ciudades Del Estado De Oaxaca	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2012	\$0	\$327,587	\$327,587	\$327,587	\$327,587	\$327,587	\$327,587	100.00	\$0	Plan	1	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Ocotlán de Morelos	En Ejecución	2012	\$35,788	\$35,788	\$35,788	\$35,788	\$35,788	\$35,788	\$35,788	100.00	\$0	Estudio	25,902	100.00
Ampliacion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (La Parota)	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$6,845,196	\$6,845,196	\$3,907,437	\$6,845,196	\$6,845,196	\$2,687,813	\$2,687,813	39.27	\$0	Planta	25,902	100.00
Rehabilitacion Del Emisor Marginal Que Conectara A La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Primera Etapa	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$23,629,505	\$23,629,505	\$19,069,166	\$23,629,505	\$23,629,505	\$17,993,008	\$17,993,008	76.15	\$0	Obra	67,086	80.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	Santa María Quiegolani	En Ejecución	2012	\$903,150	\$903,150	\$849,275	\$903,150	\$903,150	\$849,275	\$849,275	94.03	\$0	Sistema	830	100.00
Diseño, Construcción, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa)	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$3,643,043	\$3,643,043	\$2,179,468	\$3,643,043	\$3,643,043	\$2,179,468	\$2,179,468	59.83	\$0	Planta	10,925	98.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$789,090	\$789,090	\$789,090	\$110,637	\$110,637	\$110,637	\$110,637	14.02	\$0	Kilómetro	0	1.00
Construccion De Proteccion De Fuentes De Abastecimiento	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$70,222	\$70,222	\$68,236	\$70,222	\$70,222	\$68,236	\$68,236	97.17	\$0	Obra	36,116	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	San Juan Bautista Tlachichilco	En Ejecución	2012	\$429,596	\$429,597	\$356,539	\$429,597	\$429,597	\$356,539	\$356,539	82.99	\$0	Sistema	725	100.00
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Juan del Río	En Ejecución	2012	\$1,134,000	\$1,134,000	\$1,133,287	\$1,134,000	\$1,134,000	\$1,133,287	\$1,133,287	99.94	\$0	Planta	1,231	100.00
Construccion Dle Sistema De Alcantarillado Sanitario	San Andrés Huapaltepéc	En Ejecución	2012	\$443,976	\$443,976	\$356,971	\$443,976	\$443,976	\$356,971	\$356,971	80.40	\$0	Sistema	4,146	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a Etapa)	San Mateo Sindihui	En Ejecución	2012	\$488,076	\$488,076	\$460,599	\$488,076	\$488,076	\$460,599	\$460,599	94.37	\$0	Sistema	1,770	100.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Agua Potable Y Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable (A)	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$7,571	\$7,571	\$2,844	\$7,571	\$7,571	\$2,844	\$2,844	37.57	\$0	Estudio	3,802	1.00
Estudio Y Proyecto Para La Construccion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (A)	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$15,000	\$15,000	\$11,397	\$15,000	\$15,000	\$11,397	\$11,397	75.98	\$0	Estudio	4,963	100.00
Estudio Y Proyecto Para La Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable Y Construccion Del Sistema De Agua Potable (D)	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$30,000	\$30,000	\$14,646	\$30,000	\$30,000	\$14,646	\$14,646	48.82	\$0	Estudio	5,720	100.00
Diseño, Construccion, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operacion Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$28,008,163	\$28,008,164	\$12,127,060	\$28,008,164	\$28,008,164	\$8,274,242	\$8,274,242	29.54	\$0	Planta	101,810	80.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Diseño, Construcción, Equipamiento, Puestas En Marcha Y Operación Transitoria De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (3a Etapa)	San Juan Bautista Valle Nacional	En Ejecución	2012	\$3,880,003	\$3,880,003	\$1,150,222	\$3,880,003	\$3,880,003	\$0	\$0	0.00	\$0	Planta	5,488	70.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Francisco Cajonos	En Ejecución	2012	\$198,611	\$198,611	\$113,379	\$198,611	\$198,611	\$113,379	\$113,379	57.09	\$0	Sistema	192	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santiago Cacaloxtotec	En Ejecución	2012	\$441,713	\$441,713	\$287,560	\$441,713	\$441,713	\$287,560	\$287,560	65.10	\$0	Sistema	991	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Teotongo	En Ejecución	2012	\$591,477	\$591,477	\$308,817	\$591,477	\$591,477	\$308,817	\$308,817	52.21	\$0	Sistema	519	100.00
Diagnostico Para La Operatividad De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	San Jerónimo Tlacoahuaya	En Ejecución	2012	\$334,863	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	\$79,504	100.00	\$0	Estudio	1	1.00
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario 2a Etapa	Magdalena Tequisistlán	En Ejecución	2012	\$2,332,489	\$2,800,000	\$2,332,489	\$2,332,489	\$2,332,489	\$2,332,489	\$2,332,489	83.30	\$0	Metro Lineal	3,730	100.00
Mantenimiento A La Biblioteca De La Escuela Primaria	Santa María Guelacé	En Ejecución	2012	\$671	\$671	\$671	\$671	\$671	\$671	\$671	100.00	\$0	Obra	86	100.00
Construcción Del Sistema Agua Potable (1ra Etapa) Para Beneficiar A La Localidad De San José Monteverde, Municipio De San Antonino Monteverde.	San Antonino Monte Verde	En Ejecución	2012	\$2,770,416	\$328,619	\$328,619	\$328,619	\$328,619	\$328,619	\$328,619	100.00	\$0	Sistema	696	100.00
Mod Y Ampl Del Cam: E.C. (Sta Rosa De Juárez Sta Cruz De Bravo) Sgo Yucuyachi Sn Martín Del Edo, Tramo Del Km. 2 500 Al Km. 9 500, Subt A Mod Del Km. 2 500 Al Km. 4 200 (Trab Complem 2011, 51.1	Santiago Yucuyachi	Terminado	2012	\$4,823,270	\$4,823,270	\$1,682,567	\$0	\$4,823,270	\$4,823,270	\$1,682,567	100.00	\$0	Kilómetro	384	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Mod Y Ampl Del Cam Km. 79 100 E.C (Oax-Sola De Vega)-San Lorenzo Texmelucan-Sn Jacinto Tlacotepec-Sta Cruz Zenzontepec,Tramo:Del Km 112 000,Subtramo A Modernizar:Del Km. 49 300 Al Km. 54 300	San Lorenzo Texmelúcan	En Ejecución	2012	\$23,846,154	\$23,846,154	\$7,066,767	\$0	\$23,846,154	\$23,846,154	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	400	26.00	
Construccion Del Camino La Esperanza-Santiago Cuasimulco; Tramo: Del Km 0 000 Al Km 12 600; Subtramo A Construir: Del Km 12 600 Al Km 10 000	San Juan Quiotepec	En Ejecución	2012	\$3,552,710	\$3,552,710	\$333,718	\$0	\$3,367,037	\$3,367,037	\$511,388	94.77	\$0	Kilómetro	130	99.00	
Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De San Sebastian Atitlan, En El Municipio De Santiago Atitlan	Santiago Atitlán	En Ejecución	2012	\$1,600,145	\$1,600,145	\$905,334	\$0	\$1,505,388	\$1,505,388	\$1,505,388	94.08	\$0	Sistema	2,747	94.08	
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Santa María Tataltepec	En Ejecución	2012	\$2,117,793	\$2,117,793	\$2,117,793	\$2,117,793	\$2,117,793	\$2,117,793	\$2,117,793	100.00	\$0	Metros Cuadrados	253	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Alcalá (Primera Etapa).	Santiago Juchitahuaca	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	32,927	0.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calle Mariano Abasolo	Villa Tejúpam de la Unión	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	800	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida 5 De Mayo.	Ayotzintepec	En Ejecución	2012	\$620,459	\$620,459	\$619,938	\$620,459	\$620,459	\$619,938	\$619,938	99.92	\$0	Metros Cuadrados	3,609	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Nayarit; Pedro Martinez Y 20 De Noviembre.	Loma Bonita	En Ejecución	2012	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,151,605	\$1,358,000	\$1,358,000	\$1,151,605	\$1,151,605	84.80	\$0	Metros Cuadrados	29,200	0.00	





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A Barrio Chico Seccion Carta.	San Felipe Jalapa de Díaz	En Ejecución	2012	\$689,763	\$689,763	\$462,412	\$689,763	\$689,763	\$364,976	\$364,976	52.91	\$0	Metros Cuadrados	6,174	60.00
Construccion Del Centro Deportivo Felipe De J. Calderon Hinojosa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$696,275	\$2,000,000	\$2,000,000	\$696,275	\$696,275	34.81	\$0	Cancha	749	0.34
Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode La Calle Miguel Aleman Y Prolongacion Mirador	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	100.00
Programa De Gastos Indirectos Varios	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$2,086,923	\$2,086,923	\$2,086,923	\$2,086,923	\$2,086,923	\$2,079,489	\$2,079,489	99.64	\$0	Proyecto	1	99.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$487,885	\$487,885	\$487,885	\$487,885	\$487,885	\$487,885	\$487,885	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$84,377	\$843,377	\$843,377	\$843,377	\$843,377	\$810,528	\$810,528	96.11	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$294,709	\$294,709	\$294,709	\$294,709	\$294,709	\$294,709	\$294,709	100.00	\$0	Metro Lineal	276	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$735,727	\$735,727	\$735,727	\$735,727	\$735,727	\$615,486	\$615,486	83.66	\$0	Sistema	100	85.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$552,012	\$552,012	\$552,012	\$552,012	\$552,012	\$471,849	\$471,849	85.48	\$0	Sistema	100	100.00
Ampliacion Del Sistema De Drenaje Sanitario (Construccion De Fosa Septica)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$268,114	\$268,114	\$268,114	\$268,114	\$268,114	\$80,430	\$80,430	30.00	\$0	Obra	100	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$682,986	\$682,986	\$682,986	\$682,986	\$682,986	\$682,986	\$682,986	100.00	\$0	Metro Lineal	492	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$951,326	\$951,326	\$951,326	\$951,326	\$951,326	\$951,326	\$951,326	100.00	\$0	Red	100	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose María Morelos	San Francisco Huehuetlán	En Ejecución	2012	\$1,182,671	\$1,182,671	\$1,182,671	\$1,182,671	\$1,182,671	\$1,182,671	\$1,182,671	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata (Col. La Mazateca)	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Juan Bautista Cuicatlán	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	85.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Venustiano Carranza Y Vicente Guerrero	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	321	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Abraham Castellanos	San Juan Bautista Cuicatlán	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	85.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo Y 1o De Mayo	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	190	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$449,936	\$449,936	\$449,936	\$449,936	\$449,936	\$449,936	\$449,936	100.00	\$0	Red	100	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$741,276	\$741,276	\$741,276	\$741,276	\$741,276	\$373,104	\$373,104	50.33	\$0	Metro Lineal	505	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$698,758	\$698,758	\$698,758	\$698,758	\$698,758	\$544,767	\$544,767	77.96	\$0	Metro Lineal	209	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Solidaridad.	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	963	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino (1a. Etapa)	San Juan Quiotepec	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Anfiteatro	1,338	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino Al C.B.T.A 109.	San Juan Tabaá	En Ejecución	2012	\$106,154	\$106,154	\$106,154	\$106,154	\$106,154	\$106,154	\$106,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,091	100.00
Techado De Cancha De Usos Multiples	Santa María Temaxcalapa	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$306,805	\$500,000	\$500,000	\$306,805	\$306,805	61.36	\$0	Obra	638	0.61
Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Nueva Imagen	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$915,727	\$915,727	\$386,939	\$915,727	\$915,727	\$298,956	\$298,956	32.65	\$0	Aula	1	33.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Nueva Imagen	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	85.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	Terminado	2012	\$148,076	\$148,076	\$109,214	\$148,076	\$148,076	\$109,214	\$109,214	73.76	\$0	Aula	1	100.00
Construccion De Tres Anexos En J.N.U. Ignacio Zaragoza	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2012	\$0	\$526,862	\$373,951	\$526,862	\$526,862	\$308,417	\$308,417	58.54	\$0	3 ANEXOS	3	64.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	91.00
Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Ignacio Zaragoza	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2012	\$35,308	\$35,308	\$30,440	\$35,308	\$35,308	\$30,440	\$30,440	86.21	\$0	Lote	1	86.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Tres Anexos En J.N.U. Fanny Anitua	San Juan Bautista Lo de Soto	En Ejecución	2012	\$0	\$400,792	\$193,855	\$400,792	\$400,792	\$105,168	\$105,168	26.24	\$0	3 ANEXOS	3	30.00
Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Fanny Anitua	San Juan Bautista Lo de Soto	En Ejecución	2012	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	86.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 36	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$858,284	\$858,284	\$845,585	\$858,284	\$858,284	\$845,585	\$845,585	98.52	\$0	Escuela	1	99.00
Construccion De Un Aula En J.N.R. Francisco Gabilondo Soler	Santa María Colotepec	En Ejecución	2012	\$311,637	\$311,637	\$184,976	\$311,637	\$311,637	\$143,431	\$143,431	46.02	\$0	Aula	1	51.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$12,489	50.81	\$0	Lote	1	55.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	San Felipe Jalapa de Díaz	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Lote	1	90.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Francisco Gabilondo Soler	Santa María Colotepec	En Ejecución	2012	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$19,154	93.93	\$0	Lote	1	94.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Maria Del Carmen Serdan	Santa María Colotepec	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$715,860	\$715,860	\$715,860	\$715,860	\$715,860	\$715,860	\$715,860	100.00	\$0	Metro Lineal	342	100.00
Construcccion De Un Aula, Un Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	San Pedro Ixcatlán	En Ejecución	2012	\$403,370	\$403,370	\$336,127	\$403,370	\$403,370	\$336,127	\$336,127	83.33	\$0	Aula	1	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,116,521	\$1,116,521	\$1,116,521	\$1,116,521	\$1,116,521	\$857,360	\$857,360	76.79	\$0	Metro Lineal	765	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$740,077	\$740,077	\$740,077	\$740,077	\$740,077	\$740,077	\$740,077	100.00	\$0	Metros Lineales	951	100.00
Equipamiento De Un Aula, Un Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	San Pedro Ixcatlán	En Ejecución	2012	\$158,864	\$158,864	\$141,812	\$158,864	\$158,864	\$141,812	\$141,812	89.27	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	\$1,009,303	100.00	\$0	Metros Lineales	1,650	100.00
Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 47	San Felipe Jalapa de Díaz	En Ejecución	2012	\$327,682	\$327,682	\$235,873	\$327,682	\$327,682	\$235,873	\$235,873	71.98	\$0	Taller	1	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$687,732	\$687,732	\$687,732	\$687,732	\$687,732	\$687,732	\$687,732	100.00	\$0	Metros Lineales	800	100.00
Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 47	San Felipe Jalapa de Díaz	En Ejecución	2012	\$288,968	\$288,968	\$197,509	\$288,968	\$288,968	\$197,509	\$197,509	68.35	\$0	Lote	1	70.00
Construccion De Dos Aulas Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Veinte Cerros	Mixistlán de la Reforma	En Ejecución	2012	\$536,331	\$536,331	\$320,082	\$536,331	\$536,331	\$320,082	\$320,082	59.68	\$0	Aula	2	60.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	Santa Cruz Zenzontepec	En Ejecución	2012	\$0	\$516,887	\$401,328	\$516,887	\$516,887	\$401,328	\$401,328	77.64	\$0	2 ANEXOS	2	100.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Vicente Guerrero	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2012	\$0	\$466,750	\$363,102	\$466,750	\$466,750	\$363,102	\$363,102	77.79	\$0	2 ANEXOS	2	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Veinte Cerros	Mixistlán de la Reforma	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	86.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Francisco G. Naranjo	Ixtlán de Juárez	En Ejecución	2012	\$0	\$1,040,789	\$106,323	\$1,040,789	\$1,040,789	\$85,430	\$85,430	8.21	\$0	2 ANEXOS	2	10.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Ricardo Flores Magon	Santa María Tonameca	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre 1821	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2012	\$281,940	\$281,940	\$228,069	\$281,940	\$281,940	\$228,069	\$228,068	80.89	\$0	Laboratorio	1	81.00
Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General 27 De Septiembre 1821	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2012	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$152,853	88.17	\$0	Lote	1	88.00
Construccion De Un Aula De Medios Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Alvaro Carrillo	San Andrés Huaxpaltepec	En Ejecución	2012	\$0	\$821,007	\$708,900	\$821,007	\$821,007	\$675,067	\$675,067	82.22	\$0	2 ANEXOS Y 1 AULA	3	85.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria General Alvaro Carrillo	San Andrés Huaxpaltepec	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	85.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$0	\$994,668	\$994,668	\$994,668	\$994,668	\$994,668	\$994,668	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$465,147	\$465,147	\$465,147	\$465,147	\$465,147	\$383,267	\$383,267	82.40	\$0	Metros Lineales	646	100.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Paulo Freire	Santa María Tonameca	En Ejecución	2012	\$190,840	\$190,840	\$167,764	\$190,840	\$190,840	\$167,764	\$167,764	87.91	\$0	Lote	1	88.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$622,580	\$622,580	\$622,580	\$622,580	\$622,580	\$622,580	\$622,580	100.00	\$0	Metros Lineales	845	100.00
Construccion De Puente Vehicular	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	\$1,026,200	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$446,881	\$446,881	\$446,881	\$446,881	\$446,881	\$444,684	\$444,684	99.51	\$0	Metros Lineales	480	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	\$1,068,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,542	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	\$663,225	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion Del Centro De Idiomas	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$617,807	\$617,807	\$469,011	\$617,807	\$617,807	\$469,011	\$469,011	75.92	\$0	Obra	1	90.00
Ampliacion De La Biblioteca	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$2,342,628	\$2,342,628	\$1,383,720	\$2,342,628	\$2,342,628	\$1,383,720	\$1,383,720	59.07	\$0	Obra	1	59.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Santa Lucía Monteverde	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$12,489	50.81	\$0	Lote	1	60.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$24,582	\$24,582	\$22,407	\$22,407	91.15	\$0	Lote	1	91.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 145, Santa María Colotepec	Santa María Colotepec	En Ejecución	2012	\$946,609	\$946,608	\$571,309	\$946,608	\$946,608	\$410,864	\$410,864	43.40	\$0	Escuela	1	45.00
Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 214, San Pedro Pochutla.	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2012	\$1,035,264	\$1,035,264	\$774,960	\$1,035,264	\$1,035,264	\$774,960	\$774,960	74.86	\$0	Taller	1	75.00
Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 214, San Pedro Pochutla	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2012	\$252,583	\$252,583	\$244,786	\$252,583	\$252,583	\$244,786	\$244,786	96.91	\$0	Lote	1	97.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 220, San Pedro Pochutla, San Isidro Apango	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	85.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Niños Heroes, San Blas Atempa, Tierra Blanca.	San Blas Atempa	En Ejecución	2012	\$20,473	\$20,473	\$6,182	\$20,473	\$20,473	\$3,924	\$3,924	19.16	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	Ixtlán de Juárez	En Ejecución	2012	\$265,831	\$265,831	\$141,477	\$265,831	\$265,831	\$141,477	\$141,477	53.22	\$0	Aula	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Ixtlán de Juárez	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$12,489	50.81	\$0	Lote	1	51.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	Constancia del Rosario	En Ejecución	2012	\$104,697	\$104,697	\$93,811	\$104,697	\$104,697	\$93,811	\$93,811	89.60	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	Santiago Laxopa	En Ejecución	2012	\$161,731	\$161,731	\$96,776	\$161,731	\$96,776	\$96,776	\$96,776	59.84	\$0	Laboratorio	1	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	Santiago Laxopa	En Ejecución	2012	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$93,811	86.52	\$0	Lote	1	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santa Cruz Itundujia	En Ejecución	2012	\$0	\$196,437	\$150,053	\$196,437	\$196,437	\$150,053	\$150,053	76.39	\$0	1 ANEXO	1	100.00
Equipamiento De Cocina-Comedor En La Escuela Primaria Constancia Y Progreso	San Bartolo Coyotepec	En Ejecución	2012	\$153,573	\$153,573	\$134,207	\$153,573	\$153,573	\$134,207	\$134,207	87.39	\$0	Lote	1	88.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$562,776	\$562,776	\$562,776	\$562,776	\$562,776	\$483,985	\$483,985	86.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$674,220	\$674,220	\$674,220	\$674,220	\$674,220	\$674,220	\$674,220	100.00	\$0	Metros Lineales	823	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$535,585	\$535,585	\$535,585	\$535,585	\$535,585	\$535,585	\$535,585	100.00	\$0	Metros Lineales	770	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$800,171	\$800,171	\$800,171	\$800,171	\$800,171	\$800,171	\$800,171	100.00	\$0	Metros Lineales	1,071	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$621,441	\$621,441	\$621,441	\$621,441	\$621,441	\$621,441	\$621,441	100.00	\$0	Transformador	100	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$645,966	\$645,966	\$645,966	\$645,966	\$645,966	\$645,966	\$645,966	100.00	\$0	Transformador	100	100.00
Optima Cap. Lab. En La Pob. Economicamente Activa Y Contribucion Al Autoempleo	Cobertura estatal	Cancelado	2012	\$272,282	\$272,282	\$194,985	\$194,985	\$194,985	\$194,985	\$194,985	71.61	\$0	Programa	1	71.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata, San Luis Guichicovi, El Zacatal.	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$0	\$829,784	\$799,945	\$829,784	\$829,784	\$787,157	\$787,157	94.86	\$0	2 anexos	2	95.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Clave 20dpr1923t	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$413,771	\$413,771	\$413,771	\$413,771	\$413,771	\$413,771	\$401,472	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	42	100.00
Rehabilitacion De Camino La Esperanza - Camalotal	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	\$1,104,695	100.00	\$0	Kilómetros	100	100.00
Rehabilitacion De Camino (Obras De Drenaje) Construccion De Alcantarillas Y Cabezones	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$550,700	\$550,700	\$550,700	\$550,700	\$550,700	\$165,210	\$165,210	30.00	\$0	Kilómetros	100	100.00
Equip De Un Aula En Escu Prima Justo Sierra, Matias Romero, San Gabriel	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	85.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Camino De San Miguel Obispo A Boca De Coapa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$817,994	\$817,994	\$817,994	\$817,994	\$817,994	\$703,475	\$703,475	86.00	\$0	Kilómetros	1,200	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Maria Del Carmen Serdan	San Pablo Etla	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	86.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez (Lomas De San Juan)	Cuilápam de Guerrero	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	86.00
Construccion De Drenaje Pluvial Calle Niños Heroes (Col. Santa Fe)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$950,682	\$950,682	\$950,682	\$950,682	\$950,682	\$920,443	\$920,443	96.82	\$0	Metros Cúbicos	100	100.00
Construccion De Cancha Deportiva En El Jardin De Niños Federico Froebel.	San Pedro Amuzgos	En Ejecución	2012	\$45,556	\$45,556	\$22,778	\$45,556	\$45,556	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	20	50.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En J.N.U. Angela Peralta	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2012	\$829,093	\$829,093	\$468,414	\$829,093	\$829,093	\$348,613	\$348,613	42.05	\$0	Aula	1	45.00
Introducción De Alumbrado Publico (Fraccionamiento Fovisste Las Palmas)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$755,120	\$755,120	\$755,120	\$755,120	\$755,120	\$755,120	\$755,120	100.00	\$0	Poste	100	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Angela Peralta	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2012	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$19,154	93.93	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 203	San Cristóbal Lachirioag	En Ejecución	2012	\$461,337	\$461,337	\$305,801	\$461,337	\$461,337	\$305,801	\$305,801	66.29	\$0	Laboratorio	1	100.00
Construccion Del Drenaje Sanitario (Col. Guelatao)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,165,963	\$1,165,963	\$1,165,963	\$1,165,963	\$1,165,963	\$955,646	\$955,646	81.96	\$0	Obra	100	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria Tecnica No. 203	San Cristóbal Lachirioag	En Ejecución	2012	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$152,853	88.17	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Melchor Ocampo	Santa Catarina Cuixtla	En Ejecución	2012	\$143,831	\$143,831	\$131,239	\$143,831	\$143,831	\$131,239	\$131,239	91.25	\$0	Aula	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Melchor Ocampo	Santa Catarina Cuixtla	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,193	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Drenaje Sanitario (Col. Sergio Mendez Arceo)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$810,973	\$810,973	\$810,973	\$810,973	\$810,973	\$810,973	\$810,973	100.00	\$0	Obra	100	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varías Calles)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$1,863,587	\$1,863,587	\$417,486	\$1,863,587	\$1,863,587	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	217	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En J.N.U. Luz Maria Serradel	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2012	\$200,669	\$200,669	\$140,636	\$200,669	\$200,669	\$129,860	\$129,860	64.71	\$0	Aula	1	70.00
Construccion De Alumbrado Publico.	San José del Progreso	En Ejecución	2012	\$2,604,595	\$2,604,595	\$1,932,487	\$2,604,595	\$2,604,595	\$1,932,487	\$1,932,487	74.20	\$0	Luminaria	1,390	74.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$388,545	\$388,545	\$388,545	\$388,545	\$388,545	\$388,545	\$388,545	100.00	\$0	Obra	100	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia.	San José del Progreso	En Ejecución	2012	\$2,832,622	\$2,832,622	\$2,832,622	\$2,832,622	\$2,832,622	\$2,832,622	\$2,832,622	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,800	100.00
Construccion De Unidad Deportiva (Primera Etapa)	Rojas de Cuauhtémoc	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	1,092	100.00
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Pluvial (Col. Santa Clara)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$462,717	\$462,717	\$462,717	\$462,717	\$462,717	\$462,717	\$462,717	100.00	\$0	Obra	100	100.00
Pavimentacion De La Calle Reforma Entre Arista Y Puente Del Rio Valiente.	San Raymundo Jalpan	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Privada Los Obreros(Col. Ex Mormal)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	\$102,738	100.00	\$0	Obra	100	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$556,479	\$556,479	\$556,479	\$556,479	\$556,479	\$556,479	\$556,479	100.00	\$0	Metro Lineal	432	100.00
Construccion De Techado Estructural En La Cancha Municipal.	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	3,592	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Nogales.	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,631,454	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,631,454	\$1,631,454	81.57	\$0	Metros Cuadrados	550	81.00
Techado De La Cancha De Usos Multiples De La Escuela Primaria Flores Magon	Santa María del Tule	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$138,179	\$400,000	\$400,000	\$138,179	\$138,179	34.54	\$0	Metros Cuadrados	300	34.54
Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial Col. Miguel Hidalgo	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$414,092	\$414,092	\$414,092	\$414,092	\$414,092	\$414,092	\$414,092	100.00	\$0	Red	100	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Col. 5 De Febrero)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$483,576	\$483,576	\$483,576	\$483,576	\$483,576	\$415,851	\$415,851	85.99	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Techado De La Cancha De Usos Multiples De La Secundaria Federal Lazaro Cardenas Del Rio	Santa María del Tule	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$137,179	\$400,000	\$400,000	\$138,179	\$138,179	34.54	\$0	Metros Cuadrados	300	34.54
Reparaciones Generales En J.N.I. Promotoria Piloto Num. 3	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2012	\$215,733	\$215,733	\$215,733	\$215,733	\$215,733	\$215,733	\$215,733	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Abasolo Y 1a Privada De Reforma.	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$350,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$350,000	\$350,000	35.00	\$0	Metros Cuadrados	5,074	35.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Guelache.	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,900	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$155,456	\$155,456	\$155,456	\$155,456	\$155,456	\$153,883	\$153,883	98.99	\$0	Metros Lineales	210	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Priv. 20 De Noviembre Entre Riva Palacios Y Eliseo Jimenez Ruiz (Col. La Piragua)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$305,214	\$305,214	\$305,214	\$305,214	\$305,214	\$305,214	\$305,214	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Restauracion Del Templo De Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2012	\$350,000	\$350,000	\$307,198	\$350,000	\$350,000	\$203,993	\$307,198	58.28	\$0	Obra	3,615	88.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Luz Maria Serradel	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. 5 De Mayo)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$649,977	\$649,977	\$649,977	\$649,977	\$649,977	\$649,977	\$649,977	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Cuartel General De Seguridad Publica (Primera Etapa), Cobertura Municipal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	100	91.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Tres Anexos En J.N.U. Juan De Dios Peza (Barrio San Isidro)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$0	\$355,856	\$247,157	\$355,856	\$355,856	\$212,067	\$212,067	59.59	\$0	3 ANEXOS	3	60.00
Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Juan De Dios Peza (Barrio San Isidro)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Justo Sierra	San Lorenzo Texmelúcan	En Ejecución	2012	\$169,122	\$169,122	\$153,848	\$169,122	\$169,122	\$153,848	\$153,848	90.97	\$0	Aula	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Justo Sierra	San Lorenzo Texmelúcan	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Restauracion Del Templo De Santa Catarina	Santa Catarina Lachatao	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$377,305	\$400,000	\$400,000	\$377,305	\$377,305	94.33	\$0	Obra	1,307	94.00
Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En J.N.I. Lic. Benito Juarez	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2012	\$0	\$77,182	\$71,216	\$77,182	\$77,182	\$71,216	\$71,216	92.27	\$0	1 ANEXO	1	100.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Quetzalcoatl	San Agustín Chayuco	En Ejecución	2012	\$143,466	\$143,466	\$131,347	\$143,466	\$143,466	\$131,347	\$131,347	91.55	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Real Las Limas)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$418,342	\$418,342	\$418,342	\$418,342	\$418,342	\$405,752	\$405,752	96.99	\$0	Metros Lineales	10	100.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Jaime Torres Bodet	San Juan Cacahuatpec	En Ejecución	2012	\$198,968	\$198,968	\$155,131	\$198,968	\$198,968	\$136,344	\$136,344	68.53	\$0	Escuela	1	70.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Ramon Lopez Velarde	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2012	\$41,429	\$41,429	\$35,451	\$41,429	\$41,429	\$35,451	\$35,451	85.57	\$0	Escuela	1	86.00
Restauracion Del Templo De San Jeronimo Doctor	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2012	\$250,000	\$250,000	\$114,614	\$250,000	\$250,000	\$114,614	\$114,614	45.85	\$0	Obra	2,559	70.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria El Porvenir	San Juan Colorado	En Ejecución	2012	\$610,610	\$610,610	\$468,538	\$610,610	\$610,610	\$417,440	\$417,440	68.36	\$0	Escuela	1	70.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2012	\$1,308,039	\$1,308,039	\$1,181,915	\$1,308,039	\$1,308,039	\$1,128,073	\$1,128,073	86.24	\$0	Escuela	1	88.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2012	\$62,995	\$62,995	\$49,024	\$62,995	\$62,995	\$49,024	\$49,024	77.82	\$0	Escuela	1	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Allende	Santiago Tetepec	En Ejecución	2012	\$794,189	\$794,189	\$723,168	\$794,189	\$794,189	\$692,731	\$692,731	87.22	\$0	Escuela	1	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Revolucion Social	San Agustín Chayuco	En Ejecución	2012	\$135,536	\$135,536	\$75,276	\$135,536	\$135,536	\$75,276	\$75,276	55.54	\$0	Escuela	1	100.00
Restauracion Del Templo De Magdalena Cañadaltepec	Villa de Chilapa de Díaz	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	35	80.00
Restauracion Del Templo De La Virgen De La Soledad	Santiago Comaltepec	En Ejecución	2012	\$400,000	\$400,000	\$127,760	\$400,000	\$400,000	\$127,760	\$127,760	31.94	\$0	Obra	161	35.00
Restauracion Del Templo De Santa Maria Huazolotitlan	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2012	\$250,000	\$250,000	\$165,010	\$250,000	\$250,000	\$91,281	\$165,010	36.51	\$0	Obra	10,794	85.00
Equipamiento De Seis Aulas En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Santa Catarina Mechoacán	En Ejecución	2012	\$104,892	\$104,892	\$18,054	\$104,892	\$104,892	\$18,054	\$18,054	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Nicolas Bravo	Santiago Tetepec	En Ejecución	2012	\$102,438	\$102,438	\$99,659	\$102,438	\$102,438	\$99,659	\$99,659	97.29	\$0	Escuela	1	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Juan Cacahuatepec	En Ejecución	2012	\$383,632	\$383,632	\$215,494	\$383,632	\$383,632	\$157,910	\$157,910	41.16	\$0	Escuela	1	50.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Guillermo Prieto	Santiago Llano Grande	En Ejecución	2012	\$1,396,078	\$1,396,078	\$932,682	\$1,396,078	\$1,396,078	\$742,085	\$742,085	53.15	\$0	Escuela	1	60.00
Restauracion Del Templo De San Francisco De Asis	San Antonio Huitepec	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$53,105	\$100,000	\$100,000	\$53,105	\$53,105	53.11	\$0	Obra	183	98.00
Saneamiento Financiero	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$16,307,361	\$16,307,361	\$16,307,361	\$16,307,361	\$16,307,361	\$16,307,361	\$13,307,361	100.00	\$0	Acción	3,799,871	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2012	\$373,665	\$373,665	\$300,644	\$373,665	\$373,665	\$273,743	\$273,743	73.26	\$0	Escuela	1	75.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2012	\$462,587	\$462,587	\$353,665	\$462,587	\$462,587	\$353,665	\$353,665	76.45	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Pavimento De La Calle Cedros (Col Siglo Xxi)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$994,307	\$994,307	\$994,307	\$994,307	\$994,307	\$994,307	\$994,307	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Venustiano Carranza	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2012	\$1,358,409	\$1,358,409	\$1,145,932	\$1,358,409	\$1,358,409	\$1,118,116	\$1,118,116	82.31	\$0	Escuela	1	85.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. El Castillo)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$660,481	\$660,481	\$660,481	\$660,481	\$660,481	\$660,481	\$660,481	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En La Calle Camino Viejo A Las Limas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$588,436	\$588,436	\$588,436	\$588,436	\$588,436	\$588,436	\$588,436	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Santiago Tetepec	En Ejecución	2012	\$83,463	\$83,463	\$82,986	\$83,463	\$83,463	\$82,986	\$82,986	99.43	\$0	Escuela	1	99.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Jose Vasconcelos, Heroica Ciudad De Juchitan De Zaragoza	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	85.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Heberto Castillo, Ciudad Ixtepec	Ciudad Ixtepec	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	85.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. El Reencuentro)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$639,035	\$639,035	\$639,035	\$639,035	\$639,035	\$635,169	\$635,169	99.40	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santiago Tetepec	En Ejecución	2012	\$172,094	\$172,094	\$165,377	\$172,094	\$172,094	\$165,377	\$165,377	96.10	\$0	Escuela	1	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$66,625	\$66,625	\$66,625	\$66,625	\$66,625	\$66,625	\$66,625	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Oaxaca)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$657,414	\$657,414	\$657,414	\$657,414	\$657,414	\$657,414	\$657,414	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Melchor Ocampo	Chalcatongo de Hidalgo	En Ejecución	2012	\$1,448,938	\$1,448,938	\$914,032	\$1,448,938	\$1,448,938	\$684,816	\$684,816	47.26	\$0	Escuela	1	50.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emilio Carranza	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,355	\$62,355	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Secundaria General Union Y Progreso	San Francisco Ixhuatán	En Ejecución	2012	\$0	\$562,651	\$426,919	\$562,651	\$562,651	\$426,825	\$426,825	75.86	\$0	2 ANEXOS	2	95.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Paulo Freire	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$83,778	\$83,778	\$73,395	\$83,778	\$83,778	\$73,395	\$73,395	87.61	\$0	Escuela	1	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Vasconcelos	Santa María Ipalapa	En Ejecución	2012	\$28,493	\$28,493	\$12,219	\$28,493	\$28,493	\$12,219	\$12,219	42.88	\$0	Escuela	1	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jesus Flores Magon	San Pedro Amuzgos	En Ejecución	2012	\$49,998	\$49,998	\$24,430	\$49,998	\$49,998	\$24,430	\$24,430	48.86	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Col. La Nueva Esperanza)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$451,176	\$451,176	\$451,176	\$451,176	\$451,176	\$451,176	\$451,176	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Prof. Gustavo B. Mendoza	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$176,042	\$176,042	\$165,962	\$176,042	\$176,042	\$165,962	\$165,962	94.27	\$0	Escuela	1	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santa María Ipalapa	En Ejecución	2012	\$644,058	\$644,058	\$397,465	\$644,058	\$644,058	\$303,773	\$303,773	47.17	\$0	Escuela	1	50.00
Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Siglo Xxi	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2012	\$162,519	\$162,519	\$125,159	\$162,519	\$162,519	\$125,159	\$125,159	77.01	\$0	Taller	1	100.00
Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Siglo Xxi	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2012	\$85,768	\$85,768	\$50,578	\$85,768	\$85,768	\$50,578	\$50,578	58.97	\$0	Lote	1	85.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	San Juan Cacahuatpec	En Ejecución	2012	\$13,017	\$13,017	\$13,017	\$13,017	\$13,017	\$13,017	\$13,017	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 199	Santiago Tetepec	Terminado	2012	\$470,411	\$470,411	\$392,244	\$470,411	\$470,411	\$392,244	\$392,244	83.38	\$0	Escuela	1	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Siglo Xxi	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$152,853	88.17	\$0	Lote	1	88.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - Sierra	En Ejecución	2012	\$238,071	\$238,071	\$176,611	\$238,071	\$238,071	\$150,271	\$150,271	63.12	\$0	Aula	1	26.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Justo Sierra	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - Sierra	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	57.00
Construccion De Tres Aulas, Demolicion De Edificios Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2012	\$1,895,321	\$1,895,321	\$908,363	\$1,895,321	\$1,895,321	\$543,817	\$543,817	28.69	\$0	Aula	3	63.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Emiliano Zapata	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2012	\$52,446	\$52,446	\$9,027	\$52,446	\$52,446	\$9,027	\$9,027	17.21	\$0	Lote	1	17.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Primaria 21 De Marzo De 1806	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2012	\$1,390,141	\$1,390,141	\$1,016,376	\$1,390,141	\$1,390,141	\$933,483	\$933,483	67.15	\$0	Escuela	1	22.00
Construccion De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Ines De La Cruz	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$309,919	\$309,919	\$251,008	\$309,919	\$309,919	\$245,369	\$245,369	79.17	\$0	Aula	1	79.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Sor Juana Ines De La Cruz	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Aquiles Serdan	San Felipe Usila	En Ejecución	2012	\$0	\$782,872	\$641,767	\$782,872	\$782,872	\$610,847	\$610,847	78.03	\$0	2 ANEXOS	2	78.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$108,433	\$108,433	\$93,810	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$93,811	86.52	\$0	Lote	1	87.00
Reparaciones Generales En J.N.R. Gral. Lazaro Cardenas	Santa María Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$105,844	\$105,844	\$68,816	\$105,844	\$105,844	\$58,123	\$58,123	54.91	\$0	Escuela	1	65.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas Clave 20dpr1138c	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$0	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$289,342	\$289,342	69.87	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Venustiano Carranza	San Lorenzo Cuaunecuiltitla	En Ejecución	2012	\$257,373	\$257,373	\$236,467	\$257,373	\$257,373	\$236,467	\$236,467	91.88	\$0	Escuela	1	92.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secunaria Tecnica No. 23	Magdalena Tequisistlán	En Ejecución	2012	\$0	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	85.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 149	Guevea de Humboldt	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	0.85
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Mexico	San Pedro Atoyac	En Ejecución	2012	\$0	\$727,510	\$452,963	\$727,510	\$727,510	\$359,874	\$359,874	49.47	\$0	2 ANEXOS	2	53.00
Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Primaria Vicente Guerrero Clave 20dpr0880e	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$143,306	\$143,306	\$143,306	\$143,306	\$143,306	\$143,306	\$143,306	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	62	100.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Tierra Y Libertad	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2012	\$0	\$941,337	\$693,788	\$941,337	\$941,337	\$653,948	\$653,948	69.47	\$0	2 ANEXOS	2	70.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En J.N.I. Alma Indigena (La Luz Llano Nopal)	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$386,860	\$386,860	\$137,607	\$386,860	\$386,860	\$137,607	\$137,607	35.57	\$0	Aula	1	36.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2012	\$357,929	\$357,929	\$209,034	\$357,929	\$357,929	\$156,243	\$156,243	43.65	\$0	Aula	1	34.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Alma Indigena (La Luz Llano Nopal)	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	0.85
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Benito Juarez	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0682d	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$441,303	\$441,303	\$441,303	\$441,303	\$441,303	\$299,536	\$299,536	67.88	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	58.00
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.R. El Pipila	Tepelmeme Villa de Morelos	En Ejecución	2012	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Cuauhtemoc	Santa María Tonameca	En Ejecución	2012	\$1,360,749	\$1,360,749	\$732,983	\$1,360,749	\$1,360,749	\$572,138	\$572,138	42.05	\$0	Aula	3	54.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria General Cuauhtemoc	Santa María Tonameca	En Ejecución	2012	\$57,246	\$57,246	\$9,027	\$57,246	\$57,246	\$9,027	\$9,027	15.77	\$0	Lote	1	36.00
Construccion De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	Candelaria Loxicha	En Ejecución	2012	\$0	\$1,015,613	\$761,011	\$1,015,613	\$1,015,613	\$709,279	\$709,279	69.84	\$0	3 ANEXOS Y 1 LABORATORIO - TALLER	4	52.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.R. Diego Rivera	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$0	\$534,659	\$368,022	\$534,659	\$534,659	\$362,022	\$362,022	67.71	\$0	3 ANEXOS Y 1 AULA	4	35.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	Candelaria Loxicha	En Ejecución	2012	\$134,282	\$134,282	\$119,404	\$134,282	\$134,282	\$119,404	\$119,404	88.92	\$0	Lote	1	89.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.R. Diego Rivera	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$39,061	88.92	\$0	Lote	1	89.00

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	Santa María Colotepec	En Ejecución	2012	\$0	\$1,015,613	\$722,409	\$1,015,613	\$1,015,613	\$646,056	\$646,056	63.61	\$0	3 ANEXOS Y 1 LABORATORIO-TALLER	4	48.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (La Luz Llano Nopal)	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$746,391	\$746,391	\$359,881	\$746,391	\$746,391	\$359,881	\$359,881	48.22	\$0	Aula	2	50.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo (La Luz Llano Nopal)	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez Clave 20dpr2293b	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$401,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1854m	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$414,121	\$412,323	\$412,323	99.57	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Adelante	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$0	\$856,221	\$305,341	\$856,221	\$856,221	\$305,341	\$305,341	35.66	\$0	2 ANEXOS	2	36.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria El Porvenir	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Amado Nervo	Chalcatongo de Hidalgo	En Ejecución	2012	\$801,151	\$801,151	\$558,411	\$801,151	\$801,151	\$510,233	\$510,233	63.69	\$0	Escuela	1	26.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	Santa María Colotepec	En Ejecución	2012	\$134,282	\$134,282	\$119,404	\$134,282	\$134,282	\$119,404	\$119,404	88.92	\$0	Lote	1	89.00
Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 102	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$486,387	\$486,387	\$322,032	\$486,387	\$486,387	\$276,898	\$276,898	56.93	\$0	Aula	1	36.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 102	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2012	\$19,082	\$19,082	\$3,009	\$19,082	\$19,082	\$3,009	\$3,009	15.77	\$0	Lote	1	56.00
Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 74	Santa Catarina Juquila	Terminado	2012	\$364,626	\$364,626	\$300,816	\$364,626	\$364,626	\$300,816	\$300,816	82.50	\$0	Aula	1	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 74	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	85.00
Construccion De Cuatro Aulas En J.N.U. Laura Lopez Herrera	Chahuities	En Ejecución	2012	\$876,317	\$876,317	\$700,059	\$876,317	\$876,317	\$682,991	\$682,991	77.94	\$0	Aula	4	22.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En J.N.U. Lauro Lopez Herrera	Chahuities	En Ejecución	2012	\$51,456	\$51,456	\$48,776	\$51,456	\$51,456	\$48,776	\$48,776	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.I. Venustiano Carranza	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$0	\$722,612	\$643,031	\$722,612	\$722,612	\$636,863	\$636,863	88.13	\$0	3 ANEXOS Y 1 AULA	4	23.00
Equipamiento Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Venustiano Carranza	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$39,061	88.92	\$0	Lote	1	89.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Blas Atempa	En Ejecución	2012	\$172,198	\$172,198	\$155,921	\$172,198	\$172,198	\$148,946	\$148,946	86.50	\$0	Escuela	1	37.00
Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$589,214	\$589,214	\$545,766	\$589,214	\$589,214	\$540,905	\$540,905	91.80	\$0	Aula	2	48.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	Santa María Chimalapa	En Ejecución	2012	\$49,164	\$49,164	\$44,814	\$49,164	\$49,164	\$44,814	\$44,814	91.15	\$0	Lote	1	91.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Benito Juarez	Santa María Tataltepec	En Ejecución	2012	\$92,806	\$92,806	\$72,003	\$92,806	\$92,806	\$63,231	\$63,231	68.13	\$0	Escuela	1	12.00
Construccion De Dos Aulas Y Tres Anexos En J.N.I. Maria Montessori	Villa de Tamazulápam del Progreso	En Ejecución	2012	\$0	\$1,228,367	\$741,355	\$1,228,367	\$1,228,367	\$670,081	\$670,081	54.55	\$0	3 ANEXOS Y 2 AULAS	5	55.00
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En J.N.I. Maria Montessori	Villa de Tamazulápam del Progreso	En Ejecución	2012	\$56,794	\$56,794	\$51,255	\$56,794	\$56,794	\$51,255	\$51,255	90.25	\$0	Lote	1	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Miguel Huautla	En Ejecución	2012	\$917,621	\$917,621	\$758,463	\$917,621	\$917,621	\$721,883	\$721,883	78.67	\$0	Escuela	1	79.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	Santa María Tataltepec	En Ejecución	2012	\$209,552	\$209,552	\$137,682	\$209,552	\$209,552	\$111,673	\$11,673	53.29	\$0	Escuela	1	32.00
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria Tecnica No. 163	San Agustín Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$750,756	\$750,756	\$639,839	\$750,756	\$750,756	\$611,642	\$611,642	81.47	\$0	Escuela	1	81.00
Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Secundaria General Carlos Monsivais	San Felipe Jalapa de Díaz	En Ejecución	2012	\$0	\$1,202,389	\$674,771	\$1,202,389	\$1,202,389	\$494,946	\$494,946	41.16	\$0	2 ANEXOS Y 2 AULAS	4	36.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Carlos Monsivais	San Felipe Jalapa de Díaz	En Ejecución	2012	\$0	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. El Porvenir	San Juan Juquila Vijanos	En Ejecución	2012	\$352,942	\$352,942	\$206,529	\$352,942	\$352,942	\$163,130	\$163,130	46.22	\$0	Aula	1	92.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. El Porvenir	San Juan Juquila Vijanos	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Genaro Vasquez	San Pedro Yaneri	En Ejecución	2012	\$331,162	\$331,162	\$202,641	\$331,162	\$331,162	\$163,322	\$163,322	49.32	\$0	Aula	1	51.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Genaro Vasquez	San Pedro Yaneri	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	San Francisco Cajonos	En Ejecución	2012	\$294,150	\$294,150	\$276,646	\$294,150	\$294,150	\$276,646	\$276,646	94.05	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Ignacio Zaragoza	San Miguel Quetzaltepec	En Ejecución	2012	\$769,908	\$769,908	\$358,086	\$769,908	\$769,908	\$213,760	\$213,760	27.76	\$0	2 ANEXOS	2	30.00
Construccion De Tres Anexos En Telesecundaria	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2012	\$0	\$759,669	\$712,934	\$759,669	\$759,669	\$701,445	\$701,445	92.34	\$0	3 ANEXOS	3	95.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Lote	1	90.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Juan Tabaá	En Ejecución	2012	\$397,077	\$397,077	\$3,474,398	\$397,077	\$397,077	\$347,439	\$347,439	87.50	\$0	Escuela	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Donaji	Santa María Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Juventino Rosas	San Pedro Ixtlahuaca	Terminado	2012	\$314,117	\$314,117	\$182,132	\$314,117	\$314,117	\$182,132	\$182,132	57.98	\$0	Aula	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Juventino Rosas	San Pedro Ixtlahuaca	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Cuauhtemoc	San Bartolo Coyotepec	En Ejecución	2012	\$0	\$714,554	\$339,341	\$714,554	\$714,554	\$204,517	\$204,517	28.62	\$0	2 ANEXOS	2	30.00
Construccion De Seis Aulas Y Tres Anexos En Escuela Primaria Melchor Ocampo	Soledad Etla	En Ejecución	2012	\$0	\$2,832,433	\$1,328,344	\$2,832,433	\$2,832,433	\$896,525	\$896,525	31.65	\$0	3 ANEXOS Y 6 AULAS	9	40.00
Equipamiento De Seis Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Melchor Ocampo	Soledad Etla	En Ejecución	2012	\$147,268	\$147,268	\$45,824	\$147,268	\$147,268	\$45,824	\$45,824	31.12	\$0	Lote	1	35.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Nuevos Horizontes	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$502,842	\$502,842	\$377,842	\$502,842	\$502,842	\$360,103	\$360,103	71.61	\$0	Aula	2	75.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Nuevos Horizontes	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	San Dionisio Ocotepec	En Ejecución	2012	\$0	\$1,369,903	\$1,019,754	\$1,369,903	\$1,369,903	\$900,985	\$900,985	65.77	\$0	2 ANEXOS 2 AULAS Y 1 LABORATORIO TALLER	6	70.00
Equipamiento De Dos Aulas, Un Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	San Dionisio Ocotepec	En Ejecución	2012	\$0	\$183,446	\$144,383	\$183,446	\$183,446	\$144,383	\$144,383	78.71	\$0	Lote	1	80.00
Construccion De Un Taller En Escuela Secundaria General Alfonso Caso	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$1,240,868	\$1,240,868	\$933,897	\$1,240,868	\$1,240,868	\$841,192	\$841,192	67.79	\$0	Taller	1	70.00
Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Alfonso Caso	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$114,324	\$114,324	\$113,580	\$114,324	\$114,324	\$113,580	\$113,580	99.35	\$0	Lote	1	99.00
Construccion De Tres Anexos En J.N.I. Niño Artillero	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2012	\$0	\$535,222	\$219,731	\$535,222	\$535,222	\$84,521	\$84,521	15.79	\$0	3 ANEXOS	3	20.00
Construccion De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	Santos Reyes Nopala	En Ejecución	2012	\$0	\$513,113	\$253,732	\$513,113	\$513,113	\$153,640	\$153,640	29.94	\$0	1 LABORATORIO TALLER	1	30.00
Construccion De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 123	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2012	\$500,383	\$500,383	\$344,175	\$500,383	\$500,383	\$291,463	\$291,463	58.25	\$0	Aula	1	60.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Vicente Suarez	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$298,983	\$298,983	\$209,147	\$298,983	\$298,983	\$190,836	\$190,836	63.83	\$0	Aula	1	65.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria 23 De Julio	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$347,634	\$347,634	\$268,315	\$347,634	\$347,634	\$258,085	\$258,085	74.24	\$0	Aula	1	75.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Libertad	Loma Bonita	En Ejecución	2012	\$533,997	\$533,997	\$324,900	\$533,997	\$533,997	\$255,484	\$255,484	47.84	\$0	Aula	2	50.00
Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Niño Artillero	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2012	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	90.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria	Santos Reyes Nopala	En Ejecución	2012	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$93,811	86.52	\$0	Lote	1	90.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 123	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2012	\$19,082	\$19,082	\$3,009	\$19,082	\$19,082	\$3,009	\$3,009	15.77	\$0	Lote	1	20.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Vicente Suarez	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 23 De Julio	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria General Genaro V. Vasquez	Santo Tomás Ocotepec	En Ejecución	2012	\$69,928	\$69,928	\$12,036	\$69,928	\$69,928	\$12,036	\$12,036	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juárez	San Felipe Usila	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	90.00
Construcción De Dos Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Benito Juárez	San Felipe Usila	En Ejecución	2012	\$0	\$1,140,097	\$813,359	\$1,140,097	\$1,140,097	\$683,091	\$683,091	59.92	\$0	1 LOTE	4	60.00
Construcción De Dos Aulas En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	Loma Bonita	En Ejecución	2012	\$533,997	\$533,997	\$440,627	\$533,997	\$533,997	\$420,809	\$420,809	78.80	\$0	Aula	2	80.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lic. Benito Juárez	Loma Bonita	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	90.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Libertad	Loma Bonita	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	90.00
Construcción De Dos Aulas Y Tres Anexos En Telesecundaria	Loma Bonita	En Ejecución	2012	\$0	\$924,219	\$710,137	\$924,219	\$924,219	\$645,156	\$645,156	69.81	\$0	3 ANEXOS Y 2 AULAS	5	70.00
Equipamiento De Dos Aulas Y Un Anexo En Telesecundaria	Loma Bonita	En Ejecución	2012	\$78,749	\$78,749	\$70,408	\$78,749	\$78,749	\$70,408	\$70,408	89.41	\$0	Lote	1	90.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria General Quetzalcoatl	Ayotzintepec	En Ejecución	2012	\$205,405	\$205,405	\$183,917	\$205,405	\$205,405	\$183,917	\$183,917	89.54	\$0	Lote	1	90.00
Construcción De Un Anexo En Escuela Secundaria General Quetzalcoatl	Ayotzintepec	En Ejecución	2012	\$0	\$1,094,782	\$1,086,696	\$1,094,782	\$1,094,782	\$1,083,231	\$1,083,231	98.94	\$0	1 ANEXO	1	99.00
Construcción De Cuatro Aulas Didácticas, Un Aula De Medios, Un Laboratorio Y Cuatro Anexos En Escuela Sec. General Donaji (Col. Insurgentes, 2da Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$0	\$4,975,654	\$3,082,182	\$4,975,654	\$4,975,654	\$2,611,182	\$2,611,182	52.48	\$0	4 ANEXOS 5 AULAS Y 1 LABORATORIO	10	55.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Cuatro Aulas Didacticas, Un Aula De Medios, Un Laboratorio Y Un Anexo En Escuela Secundaria General Donaji (Col. Insurgentes, 2da Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$651,585	\$651,585	\$507,389	\$651,585	\$651,585	\$507,389	\$507,389	77.87	\$0	Lote	1	80.00
Construccion De Dos Aulas En Telesecundaria	Santa María Jacatepec	En Ejecución	2012	\$573,532	\$573,532	\$350,023	\$573,532	\$573,532	\$272,869	\$272,869	47.58	\$0	Aula	2	50.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	Santa María Jacatepec	En Ejecución	2012	\$49,164	\$49,164	\$24,978	\$49,164	\$49,164	\$24,978	\$24,978	50.81	\$0	Lote	1	51.00
Reparaciones Generales En J.N.R. Rosario Castellanos	San Carlos Yautepec	En Ejecución	2012	\$199,959	\$199,959	\$162,169	\$199,959	\$199,959	\$146,102	\$146,102	73.07	\$0	Escuela	1	75.00
Construccion De Cuatro Aulas En J.N.U. Miguel De Cervantes Saavedra	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$900,683	\$900,683	\$502,645	\$900,683	\$900,683	\$400,179	\$400,179	44.43	\$0	Aula	4	50.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En J.N.U. Miguel De Cervantes Saavedra	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$51,456	\$51,456	\$48,776	\$51,456	\$51,456	\$48,776	\$48,776	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Leandro Valle	Santa María Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$308,160	\$308,160	\$183,153	\$308,160	\$308,160	\$131,777	\$131,777	42.76	\$0	Aula	1	45.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Leandro Valle	Santa María Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	Santa Cruz Zenzontepec	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Francisco I. Madero	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2012	\$0	\$302,886	\$224,562	\$302,886	\$302,886	\$190,995	\$190,995	63.06	\$0	1 ANEXO Y 1 AULA	2	70.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Francisco I. Madero	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Ocho Aulas Y Tres Anexos En J.N.U. Guillermina Carriedo Banuet	San Bartolo Coyotepec	En Ejecución	2012	\$0	\$2,599,098	\$1,687,014	\$2,599,098	\$2,599,098	\$1,469,120	\$1,469,120	56.52	\$0	3 ANEXOS Y 8 AULAS	11	60.00
Equipamiento De Ocho Aulas Y Un Anexo En J.N.U. Guillermina Carriedo Banuet	San Bartolo Coyotepec	En Ejecución	2012	\$133,978	\$133,978	\$124,419	\$133,978	\$133,978	\$124,419	\$124,419	92.87	\$0	Lote	1	93.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Reparaciones Generales En Escuela Secundaria General Genaro V. Vasquez	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$2,509,582	\$2,509,582	\$1,784,405	\$2,509,582	\$2,509,582	\$1,654,122	\$1,654,122	65.91	\$0	Escuela	1	68.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2012	\$561,252	\$561,252	\$561,252	\$561,252	\$561,252	\$561,252	\$561,252	100.00	\$0	Aula	2	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	25.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2012	\$816,413	\$816,413	\$496,165	\$816,413	\$816,413	\$371,052	\$371,052	45.45	\$0	Aula	2	50.00
Equipamiento De Dos Aulas Didacticas En Escuela Primaria Vicente Guerrero	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	25.00
Construccion De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2012	\$502,299	\$502,299	\$286,021	\$502,299	\$502,299	\$200,677	\$200,677	39.95	\$0	Laboratorio	1	40.00
Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2012	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$93,811	86.52	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Un Aula, Laboratorio - Taller Y Tres Anexos En Telesecundaria	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2012	\$0	\$1,300,556	\$588,122	\$1,300,556	\$1,300,556	\$343,373	\$343,373	26.40	\$0	3 ANEXOS 1 AULA Y 1 LABORATORIO	5	30.00
Equipamiento De Un Aula, Laboratorio - Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2012	\$158,864	\$158,864	\$128,599	\$158,864	\$158,864	\$128,599	\$128,599	80.95	\$0	Lote	1	85.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Emiliano Zapata	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$0	\$815,045	\$383,436	\$815,045	\$815,045	\$219,286	\$219,286	26.90	\$0	2 ANEXOS	2	30.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2012	\$295,971	\$295,971	\$170,886	\$295,971	\$295,971	\$117,279	\$117,279	39.62	\$0	Escuela	1	40.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Adelante	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$600,505	\$600,505	\$470,279	\$600,505	\$600,505	\$414,467	\$414,467	69.02	\$0	Aula	2	70.00
Mantenimiento De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria Clave 20dttv1195t	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$181,696	\$181,696	\$181,696	\$181,696	\$181,696	\$54,509	\$54,509	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	100	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En El Jardín De Niños Ignacio Ramirez Clave 20dcc2390y (Col. Sergio Mendez Arceo)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$355,444	\$355,444	\$355,444	\$355,444	\$355,444	\$106,633	\$106,633	30.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	1	0.00
Construccion De Tres Anexos En J.N.I. Niños Heroes	Santiago Amoltepec	En Ejecución	2012	\$0	\$580,333	\$390,275	\$580,333	\$580,333	\$317,620	\$317,620	54.73	\$0	3 ANEXOS	3	60.00
Equipamiento De Un Anexo En J.N.I. Niños Heroes	Santiago Amoltepec	En Ejecución	2012	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	Santiago Amoltepec	En Ejecución	2012	\$159,910	\$159,910	\$84,588	\$159,910	\$159,910	\$84,588	\$84,588	52.90	\$0	Aula	2	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Jose Maria Morelos	Santiago Amoltepec	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$34,964	\$34,964	\$29,821	\$29,821	85.29	\$0	Lote	1	90.00
Rehabilitación De Tanque Elevado (Col. San Francisco Las Limas)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$427,807	\$427,807	\$427,807	\$427,807	\$427,807	\$330,159	\$330,159	77.17	\$0	Tanque	1	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Rafael Ramirez	Santiago Amoltepec	En Ejecución	2012	\$88,384	\$88,384	\$45,676	\$88,384	\$88,384	\$45,676	\$45,676	51.68	\$0	Aula	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Rafael Ramirez	Santiago Amoltepec	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$17,482	\$17,482	\$14,911	\$14,911	85.29	\$0	Lote	1	88.00
Reparaciones Generales En J.N.I. Narciso Mendoza	Santa María Zaniza	En Ejecución	2012	\$330,888	\$330,888	\$268,416	\$330,888	\$330,888	\$245,977	\$245,977	74.34	\$0	Escuela	1	75.00
Construccion De Obra Exterior Y Reparaciones Generales En J.N.R. Galileo Galilei	San Mateo Yucutindoo	En Ejecución	2012	\$679,460	\$679,460	\$296,441	\$679,460	\$679,460	\$158,608	\$158,608	23.34	\$0	Escuela	1	25.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Adelante	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento Para Dos Aulas Y Un Anexo En Escuela Primaria Melchor Ocampo	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$74,381	\$74,381	\$39,408	\$74,381	\$74,381	\$39,408	\$39,408	52.98	\$0	Lote	1	55.00
Construccion De Un Aula Y Un Anexo En J.N.I. Los Niños Heroes	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$0	\$433,950	\$417,418	\$433,950	\$433,950	\$287,233	\$287,233	66.19	\$0	1 ANEXO Y 1 AULA	2	70.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Constancia del Rosario	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Cinco Aulas Didacticas En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$87,410	\$87,410	\$9,027	\$87,410	\$87,410	\$9,027	\$9,027	10.33	\$0	Lote	1	15.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Gualguie	San Carlos Yautepec	En Ejecución	2012	\$0	\$1,191,246	\$630,182	\$1,191,246	\$1,191,246	\$389,726	\$389,726	32.72	\$0	2 ANEXOS	2	35.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Los Niños Heroes	Santiago Juxtlahuaca	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Jardin De Niños Urbanos Benito Juarez (Col. Hermosa Provincia)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$0	\$768,298	\$352,784	\$768,298	\$768,298	\$230,563	\$230,563	30.01	\$0	3 ANEXOS Y 1 AULA	4	35.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Jardin De Niños Urbano Benito Juarez (Col. Hermosa Provincia)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Dos Aulas Y Un Anexo En Jardin De Niños Indigena Sor Juana Ides De La Cruz (Paraje Yucunicata)	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$0	\$544,058	\$279,951	\$544,058	\$544,058	\$206,797	\$206,797	38.01	\$0	1 ANEXO Y 2 AULAS	3	40.00
Equipamiento De Dos Aulas En Jardin De Niños Indigena Sor Juana Ines De La Cruz	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Secundaria Tecnica No. 163	San Agustín Tlaxiaco	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Construccion De Un Anexo Y Reparaciones Generales En J.N.I. Rosario Castellanos (Xinicana)	Santa Catarina Yosonotú	Terminado	2012	\$0	\$157,195	\$154,046	\$157,195	\$157,195	\$154,046	\$154,046	98.00	\$0	1 ANEXO	1	100.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	Santa María Yosoyúa	En Ejecución	2012	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$33,390	84.71	\$0	Lote	1	85.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Obra De Conservacion De Suelo Y Agua (Rehabilitacion Del Bordo Del Paraje Los Huamuches)	San Francisco Lachigoló	En Ejecución	2012	\$887,886	\$664,077	\$664,077	\$664,077	\$664,077	\$664,077	\$664,077	100.00	\$0	Metro cúbico	3,800	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Alcantarillado (Boca De Tormenta En La Av. Las Palmas Frente A La Telesecundaria) (Fraccionamiento Infonavit El Paraiso)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$128,133	\$128,133	\$128,133	\$128,133	\$128,133	\$128,133	\$128,133	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Col. San Antonio	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$679,010	\$679,010	\$679,010	\$679,010	\$679,010	\$626,235	\$626,235	92.23	\$0	Metro Lineal	100	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$502,447	\$502,447	\$502,447	\$502,447	\$502,447	\$477,917	\$477,917	95.12	\$0	Metro Lineal	85	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Guadalupe Hinojosa De Murat)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$481,176	\$481,176	\$481,176	\$481,176	\$481,176	\$481,176	\$481,176	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00
Construccion De Cuatro Aulas, Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Benito Juarez	San Juan Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$0	\$2,447,485	\$1,892,729	\$2,447,485	\$2,447,485	\$1,654,977	\$1,654,977	67.62	\$0	2 ANEXOS Y 4 AULAS	6	68.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	San Juan Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$69,928	\$69,928	\$12,036	\$69,928	\$69,928	\$12,036	\$12,036	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero Entre Benito Juarez Y Morelos	San Francisco Lachigoló	En Ejecución	2012	\$127,647	\$127,647	\$127,647	\$127,647	\$127,647	\$127,647	\$127,647	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,560	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario (Col Ampliacion El Pedregal)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$703,709	\$703,709	\$703,709	\$703,709	\$703,709	\$703,709	\$703,709	100.00	\$0	Metro Lineal	100	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Col. Leonides De Asis	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$533,474	\$533,474	\$533,474	\$533,474	\$533,474	\$373,404	\$373,404	69.99	\$0	Metro Lineal	1	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Modulo De Policias De San Francisco Lachigolo	San Francisco Lachigoló	En Ejecución	2012	\$52,491	\$52,491	\$52,491	\$52,491	\$52,491	\$52,491	\$52,491	100.00	\$0	Módulo	3,800	100.00
Construccion De Dos Anexos Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Cuauhtemoc	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2012	\$0	\$885,036	\$561,728	\$885,036	\$885,036	\$423,167	\$423,167	47.81	\$0	2 ANEXOS	2	50.00
Construccion De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	Santo Tomás Ocotepéc	En Ejecución	2012	\$416,292	\$416,292	\$254,834	\$416,292	\$416,292	\$188,158	\$188,158	45.20	\$0	Aula	2	50.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Francisco Sarabia	Santa María Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$0	\$757,487	\$382,234	\$757,487	\$757,487	\$221,411	\$221,411	29.23	\$0	2 ANEXOS	2	29.00
Construccion De Dos Anexos En Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2012	\$0	\$568,840	\$365,649	\$568,840	\$568,840	\$298,396	\$298,396	52.46	\$0	2 ANEXOS	2	55.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Adolfo Lopez Mateos	Santo Tomás Ocotepéc	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Construccion De Dos Aulas En J.N.I. Carmen Serdan (Col. Independencia)	San José Chiltepec	En Ejecución	2012	\$500,382	\$500,382	\$225,861	\$500,382	\$500,382	\$128,393	\$128,393	25.66	\$0	Aula	2	30.00
Equipamiento De Ods Aulas En J.N.I. Carmen Serdan (Col. Independencia)	San José Chiltepec	En Ejecución	2012	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Luz Maria Zaleta Elsner	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Pauil Percy Harris (Col. Bugambilia)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$341,769	\$341,769	\$203,921	\$341,769	\$341,769	\$144,843	\$144,843	42.38	\$0	Aula	1	42.00
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	Santo Tomás Ocotepéc	En Ejecución	2012	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$39,417	\$39,417	\$33,390	\$33,390	84.71	\$0	Lote	1	85.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Paul Percy Harris (Col. Bugambilia)	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	17.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En J.N.U. Porfirio Diaz (Col. Benito Juarez)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$296,382	\$296,382	\$258,190	\$296,382	\$296,382	\$258,190	\$258,190	87.11	\$0	Aula	1	100.00
Construccion De Dos Aulas Didacticas Y Un Salon De Cantos Y Juegos En J.N.U. Prof. Benjamin Gurrola Carrera	Tlaxiact de Cabrera	En Ejecución	2012	\$753,702	\$753,702	\$536,199	\$753,702	\$753,702	\$442,984	\$442,984	58.77	\$0	Aula	3	60.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Porfirio Diaz (Col. Benito Juarez)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Doce Aulas En Escuela Primaria Morelos	Ocotlán de Morelos	En Ejecución	2012	\$3,943,741	\$3,943,741	\$1,551,231	\$3,943,741	\$3,943,741	\$798,969	\$798,969	20.26	\$0	Aula	12	25.00
Equipamiento De Dos Aulas Didacticas Y Un Salon De Cantos Y Juegos En J.N.U. Prof. Benjamin Gurrola Carrera	Tlaxiact de Cabrera	En Ejecución	2012	\$40,160	\$40,160	\$38,020	\$40,160	\$40,160	\$38,020	\$38,020	94.67	\$0	Lote	1	95.00
Equipamiento D Eun Aula En Escuela Primaria 24 De Febrero	Santo Tomás Ocotepec	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Doce Aulas En Escuela Primaria Morelos	Ocotlán de Morelos	En Ejecución	2012	\$228,984	\$228,984	\$36,108	\$228,984	\$228,984	\$36,108	\$36,108	15.77	\$0	Lote	1	20.00
Construccion De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Benito Juarez	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2012	\$0	\$363,995	\$212,663	\$363,995	\$363,995	\$164,037	\$164,037	45.07	\$0	1 ANEXO Y 1 AULA	2	50.00
Construccion De Un Aula En J.N.I. Lazaro Cardenas	Constancia del Rosario	En Ejecución	2012	\$342,083	\$342,083	\$224,396	\$342,083	\$342,083	\$173,959	\$173,959	50.85	\$0	Aula	1	55.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Benito Juarez	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Lazaro Cardenas	Constancia del Rosario	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Aula En Telesecundaria	Magdalena Apasco	En Ejecución	2012	\$320,065	\$320,065	\$198,004	\$320,065	\$320,065	\$165,490	\$165,490	51.71	\$0	Aula	1	60.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Magdalena Apasco	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$12,489	50.81	\$0	Lote	1	55.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos En Telesecundaria	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$0	\$1,045,289	\$407,774	\$1,045,289	\$1,045,289	\$177,844	\$177,844	17.01	\$0	2 ANEXOS Y 2 AULAS	4	20.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Constancia del Rosario	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$49,164	\$49,164	\$24,978	\$49,164	\$49,164	\$24,978	\$24,978	50.81	\$0	Lote	1	55.00
Construccion De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 48	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$884,325	\$884,325	\$434,574	\$884,325	\$884,325	\$300,045	\$300,045	33.93	\$0	Aula	1	40.00
Equipamiento De Un Aula De Medios En Escuela Secundaria Tecnica No. 48	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$362,482	\$362,482	\$309,110	\$309,110	85.28	\$0	Lote	1	90.00
Equipamiento De Un Taller De Computo Y Un Laboratorio Multiple En Escuela Secundaria General Paulino Martinez Delia	Constancia del Rosario	En Ejecución	2012	\$535,840	\$535,840	\$461,963	\$535,840	\$535,840	\$461,963	\$461,963	86.21	\$0	Lote	1	88.00
Construccion De Un Aula Y Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$567,018	\$567,018	\$441,196	\$567,018	\$567,018	\$387,272	\$387,272	68.30	\$0	Aula	1	70.00
Rehabilitacion Y Puesta En Marcha De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Residencial Playa Del Mono)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$299,517	\$299,517	\$299,517	\$299,517	\$299,517	\$89,855	\$89,855	30.00	\$0	Planta	1	80.00
Equipamiento De U N Aula En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En Telesecundaria	Santa María Peñoles	En Ejecución	2012	\$0	\$1,037,967	\$385,369	\$1,037,967	\$1,037,967	\$171,357	\$171,357	16.51	\$0	3 ANEXOS Y 1 AULA	0	20.00
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario (Infonavit Jorge L. Tamayo)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$907,188	\$907,188	\$907,188	\$907,188	\$907,188	\$907,188	\$907,188	100.00	\$0	Metro Lineal	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En Jni Benito Juarez	San Antonio Tepetlapa	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Telesecundaria	Santa María Peñoles	En Ejecución	2012	\$54,167	\$54,167	\$38,083	\$54,167	\$54,167	\$38,083	\$38,083	70.31	\$0	Lote	1	75.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Anexo En Escuela Secundaria General Demetrio Vallejo Martinez	Santa María Petapa	En Ejecución	2012	\$321,008	\$321,008	\$239,552	\$321,008	\$321,008	\$239,552	\$239,552	74.62	\$0	Lote	1	75.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Pluvial (Construccion De Canal Banqueta) Col. El Trigal	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$792,998	\$792,998	\$792,998	\$792,998	\$792,998	\$792,998	\$792,998	100.00	\$0	Canal	1	100.00
Rehabilitaciondel Drenaje Sanitario (Frac Infonavit Benito Juarez)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$768,973	\$768,973	\$768,973	\$768,973	\$768,973	\$607,105	\$607,105	78.95	\$0	Metro Lineal	2	100.00
Equipamiento De Un Aula En Jnr Coyolitzin (Col. Benito Juarez)	Santo Domingo Tehuantepec	En Ejecución	2012	\$12,684	\$12,684	\$12,194	\$12,684	\$12,684	\$12,194	\$12,194	96.14	\$0	Lote	1	96.00
Equipamiento De Cinco Aulas En Escuela Primaria 5 De Febrero	Santiago Yosondúa	En Ejecución	2012	\$87,410	\$87,410	\$15,045	\$87,410	\$87,410	\$15,045	\$15,045	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Construccion De Drenaje Pluvial Frac Sureste Segunda Etapa (Fraccionamiento Sureste Segunda Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$733,082	\$557,209	\$557,209	76.01	\$0	Red	100	100.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria General Alfonso Caso Andrade	San Juan Cotzocón	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 1	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2012	\$38,164	\$38,164	\$6,018	\$38,164	\$38,164	\$6,018	\$6,018	15.77	\$0	Lote	1	16.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Col. Emiliano Zapata)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$341,769	\$341,769	\$232,984	\$341,769	\$341,769	\$232,984	\$232,984	68.17	\$0	Aula	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Emiliano Zapata (Col. Emiliano Zapata)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Construccion De Fosa Septica) Fraccionamiento El Nanche	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$172,609	\$172,609	\$172,609	\$172,609	\$172,609	\$172,609	\$172,609	100.00	\$0	Obra	1	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria 21 De Agosto (Col. Montebello)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$308,221	\$308,221	\$274,379	\$308,221	\$308,221	\$274,379	\$274,379	89.02	\$0	Aula	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria 21 De Agosto (Col. Montebello)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Equipamiento De Dos Aulas En Jnr Jean Piaget	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria (Col. La Soledad)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$432,472	\$432,473	\$165,544	\$432,473	\$432,473	\$74,679	\$74,679	17.27	\$0	Laboratorio	1	17.00
Equipamiento De Un Laboratorio-Taller En Telesecundaria (Col. La Soledad)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$108,433	\$108,433	\$93,811	\$93,811	86.52	\$0	Lote	1	87.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Secundaria Tecnica Num. 193	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$76,328	\$76,328	\$12,036	\$76,328	\$76,328	\$12,036	\$12,036	15.77	\$0	Lote	1	16.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	San Lorenzo Albarradas	En Ejecución	2012	\$49,164	\$49,164	\$24,978	\$49,164	\$49,164	\$24,978	\$24,978	50.81	\$0	Lote	1	51.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Revolucion	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$269,358	\$269,358	\$124,581	\$269,358	\$269,358	\$73,315	\$73,315	27.22	\$0	Aula	1	27.00
Equipamiento De Dos Aulas En Telesecundaria	San Pedro Atoyac	En Ejecución	2012	\$49,164	\$49,164	\$24,978	\$49,164	\$49,164	\$24,978	\$24,978	50.81	\$0	Lote	1	51.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Revolucion	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Aula	1	17.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Secundaria Tecnica No. 42	San José Tenango	En Ejecución	2012	\$52,446	\$52,446	\$9,027	\$52,446	\$52,446	\$9,027	\$9,027	17.21	\$0	Lote	1	82.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria Antonio De Leon	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$341,769	\$341,769	\$186,040	\$341,769	\$341,769	\$132,214	\$132,214	38.69	\$0	Aula	1	39.00
Equipamiento De Un Laboratorio En Escuela Secundaria General Leyes De Reforma	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2012	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$173,358	\$173,358	\$152,853	\$152,853	88.17	\$0	Lote	1	88.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Antonio De Leon	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Construccion De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$336,699	\$336,699	\$169,471	\$336,699	\$336,699	\$110,017	\$110,017	32.68	\$0	Aula	1	35.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$20,392	\$20,392	\$19,154	\$19,154	93.93	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	\$1,026,499	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00
Construccion De Un Aula En Escuela Primaria General Francisco J. Mujica	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$342,249	\$342,249	\$186,017	\$342,249	\$342,249	\$138,436	\$138,436	40.45	\$0	Aula	1	45.00
Equipamiento De Un Anexo En Telesecundaria	San Miguel Chimalapa	En Ejecución	2012	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$29,585	\$29,585	\$25,594	\$25,594	86.51	\$0	Lote	1	87.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria General Francisco J. Mujica	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Construccion De Tres Aulas En Escuela Primaria Rufino Tamayo	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$846,812	\$846,812	\$268,893	\$846,812	\$846,812	\$84,752	\$84,752	10.01	\$0	Aula	3	20.00
Equipamiento De Un Anexo En J.N.R. Francisco Gabilondo Soler	San Miguel Chimalapa	En Ejecución	2012	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$31,066	\$31,066	\$26,867	\$26,867	86.48	\$0	Lote	1	86.00
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Rufino Tamayo	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$52,446	\$52,446	\$9,027	\$52,446	\$52,446	\$9,027	\$9,027	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	San Miguel Chimalapa	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Equipamiento De Dos Aulas, Un Laboratorio - Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	San Miguel Chimalapa	En Ejecución	2012	\$187,182	\$187,182	\$144,383	\$187,182	\$187,182	\$144,383	\$144,383	77.13	\$0	Lote	1	77.00
Construccion De Tres Aulas Y Dos Anexos En Escuela Primaria Lic. Eduardo Vasconcelos	San Simón Zahuatlán	En Ejecución	2012	\$0	\$1,385,012	\$535,389	\$1,385,012	\$1,385,012	\$219,635	\$219,635	15.86	\$0	2 ANEXOS Y 3 AULAS	5	48.00
Mejoras En La Biblioteca De La Escuela Primaria Justo Sierra	Santa María Guelacé	En Ejecución	2012	\$781	\$782	\$782	\$782	\$782	\$782	\$782	100.00	\$0	Obra	86	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Tres Aulas En Escuela Primaria Lic. Eduardo Vasconcelos	San Simón Zahuatlán	En Ejecución	2012	\$52,446	\$52,446	\$9,027	\$52,446	\$52,446	\$9,027	\$9,027	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Equipamiento De Dos Aulas En J.N.R.Frida Kahlo	Coatecas Altas	En Ejecución	2012	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$25,728	\$25,728	\$24,388	\$24,388	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Las Limas)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$633,925	\$633,925	\$633,925	\$633,925	\$633,925	\$533,846	\$533,846	84.21	\$0	Metros Lineales	2	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Lazaro Cardenas	San Pedro Pochutla	Terminado	2012	\$0	\$510,827	\$510,827	\$510,827	\$510,827	\$510,827	\$510,827	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Equipamiento De Un Laboratorio - Taller En Telesecundaria	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2012	\$104,697	\$104,697	\$93,811	\$104,697	\$104,697	\$93,811	\$93,811	89.60	\$0	Lote	1	90.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Union Y Progreso	San José Tenango	En Ejecución	2012	\$662,751	\$662,751	\$662,751	\$662,751	\$662,751	\$662,751	\$662,751	100.00	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$405,150	\$405,150	\$405,150	\$405,150	\$405,150	\$337,551	\$337,551	83.32	\$0	Metros Lineales	393	100.00
Reparaciones Generales En Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Eloxochitlán de Flores Magón	En Ejecución	2012	\$1,102,079	\$1,102,079	\$374,109	\$1,102,079	\$1,102,079	\$103,572	\$103,572	9.40	\$0	Escuela	1	15.00
Reparaciones Generales En J.N.R. Rosaura Zapata	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2012	\$143,070	\$143,070	\$142,701	\$143,070	\$143,070	\$142,701	\$142,701	99.74	\$0	Escuela	1	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$557,089	\$557,089	\$557,089	\$557,089	\$557,089	\$557,089	\$557,089	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$341,392	\$341,392	\$341,392	\$341,392	\$341,392	\$194,135	\$194,135	56.87	\$0	PCPD	1	100.00
Equipamiento De Dos Aulas, Laboratorio-Taller Y Un Anexo En Telesecundaria	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$183,446	\$183,446	\$144,383	\$183,446	\$183,446	\$144,383	\$144,383	78.71	\$0	Lote	1	80.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Andadores (Col. 12 De Julio)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$718,786	\$718,786	\$718,786	\$718,786	\$718,786	\$718,786	\$718,791	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Alma Mixteca	Santo Domingo Tonalá	En Ejecución	2012	\$69,928	\$69,928	\$12,036	\$69,928	\$69,928	\$12,036	\$12,036	17.21	\$0	Lote	1	20.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Leona Vicario	Santiago Textitlán	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Guarniciones Y Banquetas Col. El Mirador	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$621,597	\$621,597	\$621,597	\$621,597	\$621,597	\$621,597	\$621,597	100.00	\$0	Metros Lineales	2	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Col. Ampliacion El Trigal)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$787,680	\$787,680	\$787,680	\$787,680	\$787,680	\$787,680	\$787,680	100.00	\$0	Metros Lineales	2	100.00
Rehabilitación Del Cercado Perimetral Del Jardín De Niños Rafael Ramírez	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2012	\$128,559	\$128,559	\$128,559	\$128,559	\$128,559	\$128,559	\$128,559	100.00	\$0	Obra	25	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico Col. Del Carmen	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$849,163	\$849,163	\$849,163	\$849,163	\$849,163	\$728,452	\$728,452	85.78	\$0	Metros, Escalinata	1	100.00
Reparaciones Generales En Telesecundaria	San Andrés Nuxiño	En Ejecución	2012	\$201,151	\$201,151	\$109,131	\$201,151	\$201,151	\$82,373	\$82,373	40.95	\$0	Escuela	1	45.00
Pago De Sueldo 2013 A Policías Municipales	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2012	\$115,650	\$115,650	\$115,650	\$115,650	\$115,650	\$115,650	\$115,650	100.00	\$0	Pago	1,993	100.00
Construccion De Un Aula Y Tres Anexos En J.N.U. Josefina Ramos Del Rio	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$0	\$685,221	\$294,868	\$685,221	\$685,221	\$127,574	\$127,574	18.62	\$0	3 ANEXOS Y 1 AULA	4	19.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En J.N.U. Josefina Ramos Del Rio	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$43,930	\$43,930	\$39,061	\$39,061	88.92	\$0	Lote	1	90.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$760,467	\$760,467	\$760,467	\$760,467	\$760,467	\$653,440	\$653,440	85.93	\$0	Metros Lineales	1	100.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Malitzin	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$622,378	\$622,378	\$622,378	\$622,378	\$622,378	\$622,378	\$622,378	100.00	\$0	Metros Cúbicos	1	100.00
Compra De Un Automovil Nuevo Marca Nissan Tipo Tsuru	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2012	\$114,700	\$114,700	\$114,700	\$114,700	\$114,700	\$114,700	\$114,700	100.00	\$0	Vehículo	1,993	100.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Luis Flores Vasquez (Col. De La Esperanza)	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$884,457	\$884,457	\$884,457	\$884,457	\$884,457	\$662,692	\$662,692	74.93	\$0	Metros Lineales	1	100.00
Construccion De Un Aula En J.N.R. Agustin Melgar	Santa María Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$304,687	\$304,687	\$161,554	\$304,687	\$304,687	\$100,211	\$100,211	32.89	\$0	Aula	1	33.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Francisco I. Madero)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$489,128	\$489,128	\$489,128	\$489,128	\$489,128	\$386,613	\$386,613	79.04	\$0	Metros Lineales	1	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Un Aula En J.N.R. Agustin Melgar	Santa María Ozolotepec	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$121,924	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Pago De Trámites Vehiculares	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2012	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	\$1,800	100.00	\$0	Trámite	1,993	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Bella Vista)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$524,016	\$524,016	\$524,016	\$524,016	\$524,016	\$524,016	\$524,016	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00
Equipamiento De Un Aula Y Un Anexo En Escuela Primaria Margarita Maza De Juarez (Col. Zapoteca)	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$56,899	\$56,899	\$30,016	\$56,899	\$56,899	\$30,015	\$30,016	52.75	\$0	Lote	1	53.00
Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria General Amador Perez Torres	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$85,768	\$85,768	\$42,672	\$85,768	\$85,768	\$42,672	\$42,672	49.75	\$0	Lote	1	50.00
Equipamiento De Un Taller En Escuela Secundaria Tecnica No. 223 (Col. Guillermo Gonzalez Guardado)	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$362,482	\$362,482	\$306,429	\$306,429	\$306,429	\$306,429	\$306,429	84.54	\$0	Lote	1	85.00
Equipamiento De Un Anexo En J.N.U. Leona Vicario (Colonia Benemerito De Las Americas)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$31,066	\$31,066	\$24,283	\$31,066	\$31,066	\$24,283	\$24,283	78.17	\$0	Lote	1	78.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Rosaura Zapata Castro (Col. San Miguel Arcangel)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria General Lazaro Cardenas (Col. La Soledad)	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	22.00
Elaboración De Proyecto De Rescate Del Rio San Felipe, Tramo: Calle José López	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	263,357	1.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Maria Eugenia)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$501,133	\$501,133	\$501,133	\$501,133	\$501,133	\$501,133	\$501,133	100.00	\$0	Metros Lineales	1	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$116,163	\$116,163	\$116,163	\$116,163	\$116,163	\$116,163	\$116,163	100.00	\$0	Metros Lineales	141	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$911,831	\$911,831	\$911,831	\$911,831	\$911,831	\$911,831	\$911,831	100.00	\$0	Metros Lineales	1,224	100.00
Construcción De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Proyecto	932	1.00
Elaboración De Estudio Y Proyecto De La Obra Captación De Agua Pluvial En La Agencia De Trinidad De Viguera.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	930	1.00
Elaboración De Estudio Y Proyecto De Obra De Captación De Agua Pluvial En La Agencia San Luis Beltrán	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio	930	1.00
Acondicionamiento Logístico-Comercial De La Zona Humeda De La Central De Abasto Del Municipio De Oaxaca De Juarez, Cabecera Municipal	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$10,477,493	\$10,453,000	\$10,453,000	\$465,905	\$465,905	\$465,905	\$465,905	4.46	\$0	Proyecto	7,000	52.00
Acondicionamiento Logístico-Comercial Del Mercado Mayorista De Frutas Y Verduras Del Estado De Oaxaca. Cabecera Municipal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$10,264,782	\$10,240,000	\$10,240,000	\$2,132,644	\$2,132,644	\$2,132,644	\$2,132,644	20.83	\$0	Proyecto	7,000	42.00
Equipamiento De Cuatro Aulas En Escuela Primaria Benito Juarez	Asunción Ixtaltepec	En Ejecución	2012	\$0	\$69,928	\$12,036	\$69,928	\$69,928	\$12,036	\$12,036	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.U. Ricardo Flores Magon	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Equipamiento De Un Aula En J.N.I. Plan De Guadalupe	Magdalena Peñasco	En Ejecución	2012	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,864	\$12,864	\$12,194	\$12,194	94.79	\$0	Lote	1	95.00
Construccion De Dos Aulas Y Dos Anexos De Material Prefabricados En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	Santo Domingo Ixcatlán	En Ejecución	2012	\$0	\$725,704	\$713,216	\$725,704	\$725,704	\$713,216	\$713,216	98.28	\$0	2 ANEXOS Y 2 AULAS	4	98.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento De Dos Aulas En Escuela Primaria Fray Bartolome De Las Casas	Santo Domingo Ixcatlán	En Ejecución	2012	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$34,964	\$34,964	\$6,018	\$6,018	17.21	\$0	Lote	1	17.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$12,489	50.81	\$0	Lote	1	51.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San Simón Almolongas	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$12,489	50.81	\$0	Lote	1	51.00
Equipamiento De Un Aula En Escuela Primaria Resurgimiento	Reyes Etla	En Ejecución	2012	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$17,482	\$17,482	\$3,009	\$3,009	17.21	\$0	Lote	1	22.00
Equipamiento D Un Taller En Escuela Secundaria General 28 De Agosto	San Agustín Etla	En Ejecución	2012	\$129,320	\$129,320	\$100,609	\$129,320	\$129,320	\$100,609	\$100,609	77.80	\$0	Lote	1	78.00
Equipamiento De Un Aula En Telesecundaria	San Felipe Tejalápam	En Ejecución	2012	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$24,582	\$24,582	\$12,489	\$12,489	50.81	\$0	Lote	1	51.00
Construccion De Una Clinica Robotica En La Universidad Del Istmo Campus Juchitan	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2012	\$994,770	\$994,770	\$833,423	\$994,770	\$994,770	\$833,423	\$833,423	83.78	\$0	Obra	351	84.00
Construccion De Mercado Municipal Para Ixtlan De Juarez	Ixtlán de Juárez	En Ejecución	2012	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	\$4,960,000	100.00	\$0	MERCADO	1	50.00
Rehabilitacion Del Mercado Porfirio Diaz Huajuapam De Leon	Heroica Ciudad de Huajuapam de León	En Ejecución	2012	\$415,324	\$415,324	\$415,324	\$415,324	\$415,324	\$415,324	\$415,324	100.00	\$0	MERCADO	45,321	100.00
Rehabilitacion Y Modernizacion De Mercado Publico Municipal Vicente Guerrero	Loma Bonita	En Ejecución	2012	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	\$4,175,880	100.00	\$0	MERCADO	29,783	75.00
Rehabilitacion Y Remodelacion Del Mercado Publico De Miahuatlan De Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	\$1,902,625	100.00	\$0	MERCADO	1	100.00
Rehabilitacion Del Mercado 1 De Mayo, Salinacruz	Salina Cruz	En Ejecución	2012	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	\$2,355,096	100.00	\$0	MERCADO	2,479	100.00
Construccion De Obra Nueva Del Mercado Municipal Capulalpam	Capulalpam de Méndez	En Ejecución	2012	\$1,659,630	\$1,659,629	\$1,659,629	\$1,659,629	\$1,659,629	\$1,659,629	\$1,659,629	100.00	\$0	MERCADO	1	95.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$394,273	\$394,273	\$394,273	\$394,273	\$394,273	\$336,435	\$336,435	85.33	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Remodelacion Del Mercado Publico San Pablo Villa De Mitla	San Pablo Villa de Mitla	En Ejecución	2012	\$2,438,493	\$2,438,493	\$1,463,094	\$1,463,094	\$1,463,094	\$0	\$0	0.00	\$1,463,094	MERCADO	1	0.00
Remodelacion Mercado 21 De Marzo Santa Cruz Amilpas	Santa Cruz Amilpas	En Ejecución	2012	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	\$4,627,204	100.00	\$0	MERCADO	1	57.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	\$1,219,102	100.00	\$0	Pozo	100	100.00
Remodelacion Del Mercado Municipal Morelos, Santa Maria Huatulco	Santa María Huatulco	En Ejecución	2012	\$5,765,351	\$5,765,351	\$5,727,696	\$37,654	\$5,727,696	\$5,727,696	\$5,727,696	99.35	\$0	REHABILITACION	1	65.00
Rehabilitacion Y Mejoramiento Del Mercado De Tlacolula De Matamoros Martin Gonzalez 1ra Etapa	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	MERCADO	1	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,285,305	\$1,285,305	\$1,285,305	\$1,285,305	\$1,285,305	\$385,591	\$385,591	30.00	\$0	Pozo	100	0.20
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$398,127	\$398,127	\$398,127	\$398,127	\$398,127	\$338,432	\$338,432	85.01	\$0	Sistema	100	100.00
Suministro, Instalacion Y Ensamble De 121 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa Fonhapo 2011	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$1,343,100	\$1,343,100	\$0	\$1,343,100	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	121	0.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En El Paraje Del Pedregal	San Dionisio Ocotepec	En Ejecución	2012	\$799,129	\$799,129	\$799,129	\$799,129	\$799,129	\$799,129	\$799,129	100.00	\$0	Obra	100	100.00
Construccion De Un Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	San Dionisio Ocotepec	En Ejecución	2012	\$286,150	\$286,150	\$286,150	\$286,150	\$286,150	\$286,150	\$286,150	100.00	\$0	Sistema	20	100.00
Ampliacion De La Clinica De Salud	San Dionisio Ocotepec	En Ejecución	2012	\$604,268	\$604,268	\$604,268	\$604,268	\$604,268	\$561,068	\$561,068	92.85	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	6,000	100.00
Reparacion Y Mantenimiento De Vehiculo	Santa Cruz Tacahua	En Ejecución	2012	\$23,498	\$23,498	\$23,498	\$23,468	\$23,498	\$23,498	\$23,498	100.00	\$0	Vehiculo	60	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pago De Alumbrado Publico	Santa Cruz Tacahua	En Ejecución	2012	\$34,463	\$34,463	\$34,463	\$34,463	\$34,463	\$34,463	\$34,463	100.00	\$0	Contrato	1,350	100.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$55,367	\$55,367	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	321	0.00
Construccion De Tres Aulas En La Escuela Primaria Tierra Y Libertad	San Dionisio Ocotepec	En Ejecución	2012	\$911,967	\$911,967	\$911,967	\$911,967	\$911,967	\$816,190	\$816,190	89.50	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	155	100.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$444,633	\$444,633	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	85	0.00
Ampliacion Del Camino Rural De La Laguna A Los Huajes	San Dionisio Ocotepec	En Ejecución	2012	\$249,308	\$249,308	\$249,308	\$249,308	\$249,308	\$249,308	\$249,308	100.00	\$0	Kilómetros	30	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Juan Juarez, Vicente Guerrero Y Callejon Morelos.	San Dionisio Ocotepec	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00
Acceso A La Justicia Para Las Mujeres	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$4,432,205	\$4,432,205	\$2,563,281	\$0	\$0	\$2,563,281	\$2,563,281	57.83	\$0	Obra	2	0.00
Nuevo Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$8,000,000	\$8,000,000	\$3,988,790	\$0	\$0	\$3,988,790	\$3,988,790	49.86	\$0	Obra	1	0.00
Equipamiento Del Pozo Lindavista	San Dionisio Ocotepec	En Ejecución	2012	\$177,252	\$177,252	\$177,252	\$177,252	\$177,252	\$177,252	\$177,252	100.00	\$0	Acción	200	100.00
Fortalecimiento Del C3	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	1,000	0.00
Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$5,892,354	\$5,892,354	\$1,100,011	\$882,504	\$0	\$1,100,011	\$1,100,011	18.67	\$0	Pieza	783	88.25
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$5,773,161	\$5,773,161	\$100,185	\$60,000	\$1,300,000	\$100,185	\$100,185	1.74	\$0	Servicio	58	34.48
Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	6	0.00
Repuve	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$754,325	\$754,325	\$0	\$248,702	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	100	71.00
Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	1	0.00
Fortalecimiento De Las Instituciones	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$12,292,752	\$12,292,752	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	365	14.00
Elaboracion E Integracion De Expedientes Tecnicos	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$112,926	\$112,926	\$54,717	\$54,717	\$54,717	\$54,717	\$54,717	48.45	\$0	Pago	731	34.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Corregidora	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2012	\$447,267	\$447,267	\$447,267	\$447,267	\$447,267	\$447,267	\$447,267	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,050	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle Santa Terecita.	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2012	\$299,814	\$299,814	\$299,814	\$299,814	\$299,814	\$299,814	\$299,814	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	700	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle 16 De Septiembre	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2012	\$605,559	\$605,559	\$605,559	\$605,559	\$605,559	\$605,559	\$605,559	100.00	\$0	Metro Lineal	800	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Niños Heroes	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2012	\$137,800	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario En La Calle Santa Teresita	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2012	\$137,800	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	\$137,801	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle 16 De Septiembre.	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2012	\$1,964,457	\$1,964,458	\$1,964,458	\$1,964,458	\$1,964,458	\$1,964,458	\$1,964,458	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,500	100.00
Construccion De La Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Tecnica 225	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2012	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$19,209	\$760,791	\$760,791	\$760,791	97.54	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100	90.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable 2a. Etapa	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2012	\$1,260,348	\$1,260,348	\$1,259,108	\$1,259,108	\$1,259,108	\$1,259,108	\$1,259,108	99.90	\$0	Sistema	1	100.00
Perforacion Y Equipamiento De Pozo Profundo 100 Mts	San José Chiltepec	En Ejecución	2012	\$1,362,827	\$1,362,827	\$1,362,827	\$1,362,827	\$1,362,827	\$1,362,827	\$1,362,827	100.00	\$0	Pozo	1	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable (Tlaloc 92) 1a Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,459	\$1,999,459	99.97	\$0	Pozo	1	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable (Tlaloc 1 1a Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,450	\$1,999,450	\$1,999,450	\$1,999,450	\$1,999,450	99.97	\$0	Pozo	1	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable (Tlaloc 11 1a Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,494	\$1,999,494	\$1,999,494	\$1,999,494	\$1,999,494	99.97	\$0	Pozo	1	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable (Tlaloc Rancho Granada)1a Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,454	\$1,999,454	\$1,999,454	\$1,999,454	\$1,999,454	99.97	\$0	Pozo	1	100.00
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable No. 4 (1a Etapa)	San Lucas Ojitlán	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,610	\$1,999,610	\$1,999,610	\$1,999,610	\$1,999,610	99.98	\$0	Pozo	1	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Perforacion De Pozo Profundo Para Agua Potable No. 3(1a Etapa)	San Lucas Ojitlán	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,439	\$1,999,439	\$1,999,439	\$1,999,439	\$1,999,439	99.97	\$0	Pozo	1	100.00
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa)	San Juan Bautista Valle Nacional	En Ejecución	2012	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,489,135	\$3,489,135	\$3,489,135	\$3,489,135	\$3,489,135	99.69	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias Independencia,Agua Blanca Y Piedra Blanca (1a Etapa)	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2012	\$1,474,805	\$1,474,805	\$1,468,080	\$1,468,080	\$1,468,080	\$1,468,080	\$1,468,080	99.54	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano (1a Etapa)	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2012	\$1,929,219	\$1,929,219	\$1,916,287	\$1,916,287	\$1,916,287	\$1,916,287	\$1,916,287	99.33	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable De La Colonia Constitucion	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2012	\$1,647,335	\$1,647,335	\$1,647,335	\$1,647,335	\$1,647,335	\$1,647,335	\$1,647,335	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (2a. Etapa)	San Lorenzo Cacaotepec	En Ejecución	2012	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	100.00	\$0	Planta	1	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Miguel Hidalgo Y Morelos	San Pablo Etla	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00
Equipamiento De Infraestructura Para El Programa Desarrollo Humano Oportunidades	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$12,195,658	\$12,195,658	\$3,337,079	\$12,195,658	\$12,195,658	\$3,337,079	\$3,337,079	27.36	\$0	Lote	4	30.00
Rehabilitacion De La Esc Prim Justo Sierra (Instalacion Electrica)	San Pablo Etla	En Ejecución	2012	\$119,978	\$119,978	\$119,978	\$0	\$119,978	\$119,978	\$119,978	100.00	\$0	Obra	1	100.00
Sistema De Riego Por Goteo	Santa Catarina Tayata	En Ejecución	2012	\$249,945	\$249,945	\$249,945	\$249,945	\$249,945	\$249,945	\$249,945	100.00	\$0	Hectárea	700	50.00
Construccion De Puente Vehicular Sobre Le Rio San Pablo Camino El Pipe	Yaxe	En Ejecución	2012	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	\$1,439,400	100.00	\$0	Metros Lineales	350	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo : Cerro Gordo - La Tortolita	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$199,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	5	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Tramo : Santa Maria - Tabaje	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2012	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$239,760	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	6	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia Forestal (3a. Etapa)	Santa María Atzompa	En Ejecución	2012	\$800,911	\$800,911	\$800,911	\$800,911	\$800,911	\$800,911	\$800,911	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2012	\$1,129,934	\$1,129,934	\$1,129,934	\$1,129,934	\$1,129,934	\$1,129,934	\$1,129,934	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	
Empedrado De Calles	Capulálpam de Méndez	En Ejecución	2012	\$1,190,691	\$1,190,692	\$1,190,692	\$1,190,692	\$1,190,692	\$1,190,692	\$1,190,692	100.00	\$0	Metro Cuadrado	1,210	100.00	
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable (2a. Etapa)	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$2,457,158	\$2,457,157	\$2,457,157	\$2,457,157	\$2,457,157	\$2,457,157	\$2,457,157	100.00	\$0	Sistema	1	100.00	
Suministro, Instalacion Y Ensamble De 160 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Poblacion Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$11,200,000	\$11,200,000	\$5,600,000	\$11,200,000	\$5,600,000	\$5,600,000	\$5,600,000	50.00	\$0	Vivienda	160	25.00	
Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Ampliacion	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$13,474	\$13,474	\$6,737	\$13,474	\$6,737	\$6,737	\$6,737	50.00	\$0	Acción	1	100.00	
Mejoramiento De Vivienda (Techumbre) Segunda Ampliacion	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$2,694,736	\$2,694,736	\$1,736,420	\$2,694,736	\$1,736,420	\$1,736,420	\$1,736,420	64.44	\$0	Acción	201	20.09	
Suministro, Instalacion Y Ensamble De 100 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa De Ahorro Y Subsidio Para La Vivienda Tu Casa Fonhapo 2011	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$1,720,000	\$1,720,000	\$0	\$1,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	100	0.00	
Suministro, Instalacion Y Ensamble De 160 Unidades Basicas De Viviendas Rurales De 35.07 M2 Del Programa Especial Para Reubicar A La Poblacion Que Se Encuentra Asentada En Las Zonas De Alto Riesgo	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$1,705,983	\$1,705,983	\$73,726	\$1,705,983	\$73,727	\$73,727	\$73,727	4.32	\$0	Vivienda	160	0.04	





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De 251 Viviendas Unifamiliares A Base De Estructura Principal De Concreto Y Acabados Mediante Sistema Industrializado De Construccion Con Moldes Con Un Area De 52.155m2	San Sebastián Ixcapa	En Ejecución	2012	\$30,120,000	\$30,120,000	\$18,609,600	\$30,120,000	\$18,609,600	\$18,609,600	\$18,609,600	61.78	\$0	Vivienda	251	41.00
Adquisicion, Suministro, Instalacion Y Ensamble De 1,055 Unidades De Vivienda De 52.58 M2	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$126,600,000	\$126,600,000	\$99,588,000	\$126,600,000	\$99,588,000	\$99,588,000	\$99,588,000	78.66	\$0	Vivienda	1,055	0.77
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Primera Etapa)	San Antonino Castillo Velasco	En Ejecución	2012	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Planta	1	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata	San Felipe Tejalápam	En Ejecución	2012	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	\$375,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,161	100.00
Construccion De Cancha De Usos Multiples, Gradas De Concreto Y Equipamiento	San Francisco Sola	En Ejecución	2012	\$651,700	\$651,700	\$651,700	\$651,700	\$651,700	\$651,700	\$651,700	100.00	\$0	Obra	1	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Juan Cieneguilla	Terminado	2012	\$461,428	\$461,428	\$461,428	\$461,428	\$461,428	\$461,428	\$461,428	100.00	\$0	Sistema	782	100.00
Obras De Conservacion Del Suelo Y Del Agua Construcción De Olla De Agua, Paraje Yalina Y Cienega	San Juan Teitipac	En Ejecución	2012	\$1,143,733	\$1,143,734	\$1,143,734	\$1,143,734	\$1,143,734	\$1,143,734	\$1,143,734	100.00	\$0	Obra	2,552	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	Cosoltepec	Terminado	2012	\$123,279	\$123,279	\$123,279	\$123,279	\$123,279	\$123,279	\$123,279	100.00	\$0	Metro Cuadrado	400	100.00
Construccion De Cubierta Y Cancha De Usos Multiples	San Miguel el Grande	Terminado	2012	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Cancha	1	100.00
Construccion De Invernadero Para El Cultivo De Tomate	San Miguel el Grande	Terminado	2012	\$873,694	\$873,694	\$873,694	\$873,694	\$873,694	\$873,694	\$873,694	100.00	\$0	Invernadero	294	100.00
Construcción De Cubierta En Plaza Cívica En El Cbta # 77 Con Clave 20dta0003u	San Miguel el Grande	Terminado	2012	\$600,017	\$600,017	\$600,017	\$600,017	\$600,017	\$600,017	\$600,017	100.00	\$0	Plaza	1,036	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Tres Aulas Y Reparaciones Generales En La Escuela Primaria 18 De Marzo	San Miguel el Grande	Terminado	2012	\$402,850	\$402,850	\$402,850	\$402,850	\$402,850	\$402,850	\$402,850	100.00	\$0	Aula	294	100.00
Terminacion De Cancha De Usos Múltiples	San Miguel el Grande	Terminado	2012	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	\$0	Cancha	1	100.00
Terminación De Agencia Municipal	San Miguel el Grande	Terminado	2012	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	\$437,500	100.00	\$0	Obra	291	100.00
Terminación De Anexos En El Centro Comunitario (Cancha)	San Miguel el Grande	Terminado	2012	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Obra	381	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Calvario	San Pablo Tijaltepec	Terminado	2012	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	3,395	100.00
Construcción De Muro De Contención	Tamazulápam del Espíritu Santo	En Ejecución	2012	\$1,483,860	\$741,930	\$741,930	\$741,930	\$741,930	\$741,930	\$741,930	100.00	\$0	Obra	855	100.00
Construcción De Tres Aulas Y Dos Anexos En lebo No. 266	San Pedro Jocotipac	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$959,679	\$1,200,000	\$1,200,000	\$959,679	\$959,679	79.97	\$0	Aula	66	79.00
Construcción De Polideportivo (5a. Etapa)	Guelatao de Juárez	En Ejecución	2012	\$373,032	\$373,032	\$373,032	\$373,032	\$373,032	\$373,032	\$373,032	100.00	\$0	Obra	517	100.00
Construcción De Salones De Usos Múltiples 1a Etapa	Santa Catarina Yosonotú	En Ejecución	2012	\$408,854	\$408,854	\$408,854	\$408,854	\$408,854	\$408,854	\$408,854	100.00	\$0	Obra	1	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	Santa María Colotepec	En Ejecución	2012	\$765,895	\$765,896	\$660,964	\$765,896	\$660,964	\$615,994	\$660,964	80.43	\$0	Sistema	1	80.00
Construcción De Parque Municipal 1a. Etapa	Santa María Jacatepec	En Ejecución	2012	\$566,433	\$566,433	\$566,433	\$566,433	\$566,433	\$566,433	\$566,433	100.00	\$0	Obra	1,286	100.00
Construcción De Pavimento Hidráulico De Las Calles De Av. Independencia, Venustiano Carranza Y Emiliano Zapata	Santa María Jacatepec	En Ejecución	2012	\$365,949	\$365,949	\$365,949	\$365,949	\$365,949	\$365,949	\$365,949	100.00	\$0	Metro Cuadrado	117	100.00
Construcción De Relleno Sanitario Tipo D 1a Etapa	Santiago Huajolotitlán	En Ejecución	2012	\$2,496,777	\$2,496,777	\$1,474,277	\$2,496,777	\$2,496,777	\$1,474,277	\$1,474,277	59.05	\$0	Relleno Sanitario	5,640	59.00
Construcción De Casa De Salud	Santiago Textitlán	En Ejecución	2012	\$254,647	\$254,647	\$162,533	\$254,647	\$254,647	\$162,533	\$162,533	63.83	\$0	Obra	315	63.00
Construcción De Casa De Salud	Santiago Textitlán	En Ejecución	2012	\$254,647	\$254,647	\$171,830	\$254,647	\$254,647	\$171,830	\$171,830	67.48	\$0	Obra	1	67.00
Construcción De Techumbre De Cancha De Basquetbol	Santo Domingo Tepuxtepec	En Ejecución	2012	\$167,568	\$167,568	\$167,568	\$167,568	\$167,568	\$167,568	\$167,568	100.00	\$0	Cancha	226	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calle 2a. De 3 De Mayo	Magdalena Zahuatlán	Terminado	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	113	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Anacleto Cortes	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2012	\$1,882,576	\$1,882,576	\$1,882,576	\$1,882,576	\$1,882,576	\$1,882,576	\$1,882,576	100.00	\$0	Metro Cuadrado	190	100.00
Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario	Tlaxiactac de Cabrera	En Ejecución	2012	\$1,046,416	\$1,046,416	\$865,131	\$1,046,416	\$1,046,416	\$787,437	\$787,437	75.25	\$0	Sistema	450	75.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	Mártires de Tacubaya	En Ejecución	2012	\$716,217	\$716,217	\$523,197	\$716,217	\$716,217	\$523,194	\$523,194	73.05	\$0	Sistema	574	73.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	Zapotitlán Lagunas	En Ejecución	2012	\$1,238,657	\$1,238,657	\$1,238,657	\$1,238,657	\$1,238,657	\$1,238,657	\$1,238,657	100.00	\$0	Metro Cuadrado	198	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa)	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2012	\$529,189	\$529,189	\$224,726	\$529,189	\$529,189	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1	0.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (En Cristo Rey Y Colonia Azucenas Parte Alta)	San Agustín Etla	En Ejecución	2012	\$756,052	\$756,053	\$756,053	\$756,053	\$756,053	\$756,053	\$756,053	100.00	\$0	Sistema	1,100	100.00
Construcción Del Puente Vehicular Cieneguilla S/Río Pajarito, Ubicado En El Km 0 080, Del Camino Jalapa Del Valle-Río Jalapilla	San Andrés Ixtlahuaca	En Ejecución	2012	\$215,279	\$215,279	\$215,279	\$215,279	\$215,279	\$215,279	\$215,279	100.00	\$0	Metro Lineal	17	100.00
Reconstruccion Del Camino Rural Cbta 51 - Xacañi - Rio Grande Del Km. 0 000 Al Km. 4 990.40	Santo Domingo Yanhuatlán	En Ejecución	2012	\$1,592,191	\$1,159,291	\$1,159,291	\$1,159,291	\$1,159,291	\$1,159,291	\$1,159,291	100.00	\$0	Kilómetro	455	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	El Barrio de la Soledad	Terminado	2012	\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	\$291,880	100.00	\$0	Poste	40	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica	El Barrio de la Soledad	Terminado	2012	\$352,037	\$352,037	\$352,037	\$352,037	\$352,037	\$352,037	\$352,037	100.00	\$0	Poste	30	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles	San Bartolo Yauatepec	En Ejecución	2012	\$373,380	\$373,380	\$373,380	\$373,380	\$373,380	\$373,380	\$373,380	100.00	\$0	Poste	9	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1 Etapa)	San Dionisio Ocotlán	En Ejecución	2012	\$327,972	\$327,972	\$327,972	\$327,972	\$327,972	\$327,972	\$327,972	100.00	\$0	Poste	70	100.00
Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario	San Dionisio Ocotlán	En Ejecución	2012	\$358,222	\$358,222	\$358,222	\$358,222	\$358,222	\$358,222	\$358,222	100.00	\$0	Sistema	1,245	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica 1a Etapa	Concepción Buenavista	Terminado	2012	\$435,687	\$435,687	\$435,687	\$435,687	\$435,687	\$435,687	\$435,687	100.00	\$0	Poste	91	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Para Energizar 220 Viviendas	Cuilápam de Guerrero	En Ejecución	2012	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	\$2,388,260	100.00	\$0	Kilómetro	982	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles Para Energizar 151 Viviendas	Guevea de Humboldt	Terminado	2012	\$609,979	\$609,979	\$609,979	\$609,979	\$609,979	\$609,979	\$609,979	100.00	\$0	Poste	91	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En El Sistema De Riego Agrícola (S.R.A) 2a. Etapa	Santa Cruz Papalutla	En Ejecución	2012	\$439,795	\$439,795	\$439,795	\$439,795	\$439,795	\$439,795	\$439,795	100.00	\$0	Poste	74	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Y Subterranea.	Santa María Atzompa	En Ejecución	2012	\$249,694	\$249,694	\$249,694	\$249,694	\$249,694	\$249,694	\$249,694	100.00	\$0	Poste	388	100.00
Ampliacion De La Línea Y Red De Distribucion De Energia Electrica	Santa María Huatulco	En Ejecución	2012	\$1,514,591	\$1,514,591	\$1,014,530	\$1,514,591	\$1,514,591	\$1,014,530	\$1,014,530	66.98	\$0	Poste	420	66.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable (2a Etapa)	Santiago Tenango	En Ejecución	2012	\$1,019,665	\$1,019,665	\$1,019,665	\$1,019,665	\$1,019,665	\$1,019,665	\$1,019,665	100.00	\$0	Metro Lineal	448	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Col. 5 De Febrero	Magdalena Tlacotepec	En Ejecución	2012	\$1,400,000	\$1,400,000	\$968,755	\$1,400,000	\$1,400,000	\$783,935	\$968,755	56.00	\$0	Poste	245	60.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Teotongo	En Ejecución	2012	\$410,840	\$410,840	\$410,840	\$410,840	\$410,840	\$410,840	\$410,840	100.00	\$0	Poste	36	100.00
Construccion De Parque Recreativo	Rojas de Cuauhtémoc	En Ejecución	2012	\$344,541	\$344,541	\$344,541	\$344,541	\$344,541	\$344,541	\$344,541	100.00	\$0	Obra	1,092	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea Y Subterranea, En La Colonia La Zapoteca	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$365,751	\$365,751	\$365,751	\$365,751	\$365,751	\$365,751	\$365,751	100.00	\$0	Poste	512	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea, 1ra. Etapa	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$261,248	\$261,249	\$261,249	\$261,249	\$261,249	\$261,249	\$261,249	100.00	\$0	Registro	428	100.00
Ampliacion De Red Subterranea De Distribucion De Energia Electrica 2da. Etapa (Col. Del Bosque)	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$2,233,296	\$2,233,296	\$1,745,421	\$2,233,296	\$2,233,296	\$1,542,780	\$1,542,780	69.08	\$0	Metro Lineal	450	70.00
Modernización Y Ampliación Del Camino: Ec(Oaxaca - Tuxtepec) San Pablo Macuiltianguis - Santiago Comaltepec San Pedro Yolox - San Juan Quiotepec Tramo: Del Km. 0 000 Al Km 42 000, Subtramo A Modernizar	San Juan Quiotepec	En Ejecución	2012	\$246,415	\$246,415	\$246,415	\$246,415	\$246,415	\$246,415	\$246,415	100.00	\$0	Kilómetro	1,397	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino Ec (Tamazulapán Chilapa De Díaz) Santo Domingo Nundo Tramo Del Km 0+000 al Km 4+000 subtramo A Modernizar Del Km 0+000 Al Km 2+200 (Trabajos Complementarios 2011 52.59%)	Villa de Chilapa de Díaz	En Ejecución	2012	\$558,531	\$558,532	\$558,532	\$558,532	\$558,532	\$558,532	\$558,532	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino Ec (Reforma-Ayotzintepec) La Joya De Santa María Jacatepec Tramo Del Km 0 000 al Km 3 860 Subtramo A Contruir Del Km 0 000 al Km 1 500	Santa María Jacatepec	En Ejecución	2012	\$296,740	\$296,740	\$296,740	\$296,740	\$296,740	\$296,740	\$296,740	100.00	\$0	Kilómetro	1,728	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Reubicación De La Línea De Distribución De Energía Eléctrica Ñusabi, Agua Dulce	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$345,869	\$800,000	\$800,000	\$345,869	\$345,869	43.23	\$0	Kilómetro	2	43.00
Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario (Segunda Etapa)	El Barrio de la Soledad	En Ejecución	2012	\$1,793,270	\$1,793,270	\$1,793,270	\$1,793,270	\$1,793,270	\$1,793,270	\$1,793,270	100.00	\$0	Sistema	40	100.00
Rehabilitación Y Ampliación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	San Bartolo Coyotepec	En Ejecución	2012	\$856,667	\$856,667	\$856,667	\$856,667	\$856,667	\$856,667	\$856,667	100.00	\$0	Sistema	8,015	100.00
Desazolve Del Canal El Volantín Y Entronque Del Río Atoyac	Ciénega de Zimatlán	En Ejecución	2012	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Obra	2,785	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable (1ra. Etapa).	San Pedro Juchatengo	Terminado	2012	\$1,935,618	\$1,935,618	\$1,935,618	\$1,935,618	\$1,935,618	\$1,935,618	\$1,935,618	100.00	\$0	Sistema	1,693	100.00
Rehabilitación De La Red De Distribución Del Sistema De Agua Potable	San Sebastián Abasco	En Ejecución	2013	\$1,042,162	\$437,629	\$437,629	\$437,629	\$437,629	\$437,629	\$437,629	100.00	\$0	Red	1,471	100.00
Rehabilitación De Caminos Cosecheros	Guelatao de Juárez	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Kilómetro	544	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santiago Nacaltepec	En Ejecución	2012	\$604,311	\$604,311	\$172,625	\$604,311	\$604,311	\$172,625	\$172,625	28.57	\$0	Sistema	2,422	30.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Mariscal de Juárez	Terminado	2012	\$1,430,518	\$1,430,518	\$1,430,518	\$1,430,518	\$1,430,518	\$1,430,518	\$1,430,518	100.00	\$0	Sistema	200	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Valerio Trujano	Terminado	2012	\$905,521	\$905,521	\$905,521	\$905,521	\$905,521	\$905,521	\$905,521	100.00	\$0	Sistema	672	100.00
Adquisición De Retroexcavadora, Camión Volteo Y Camión Recolector De Basura	San Martín Peras	Terminado	2012	\$900,604	\$900,604	\$900,604	\$900,604	\$900,604	\$900,604	\$900,604	100.00	\$0	Máquina	11,361	100.00
Adquisición De Retroexcavadora Para Mantenimiento De Caminos Rurales	San Mateo Yucuitindoo	En Ejecución	2012	\$417,560	\$417,560	\$417,560	\$417,560	\$417,560	\$417,560	\$417,560	100.00	\$0	Máquina	655	100.00
Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitación De La Presa Las Canteras	Santiago Matatlán	En Ejecución	2012	\$615,960	\$615,960	\$615,960	\$615,960	\$615,960	\$615,960	\$615,960	100.00	\$0	Estudio	3,206	100.00
Ampliación Y Repotenciación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica Subterránea	Villa de Chilapa de Díaz	En Ejecución	2012	\$1,698,369	\$1,698,369	\$1,698,369	\$1,698,369	\$1,698,369	\$1,698,369	\$1,698,369	100.00	\$0	Registro	61	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea Para Energizar 100 Viviendas En Varias Calles	Villa de Zaachila	En Ejecución	2012	\$1,220,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	100.00	\$0	Kilómetro	428	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Varias Calles	Tlaxiactac de Cabrera	En Ejecución	2012	\$284,173	\$284,173	\$284,173	\$284,173	\$284,173	\$284,173	\$284,173	100.00	\$0	Registro	150	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Dionisio del Mar	En Ejecución	2011	\$626,640	\$626,640	\$626,640	\$626,640	\$626,640	\$626,640	\$626,640	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construccion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (1a Etapa)	San Antonio Huitepec	En Ejecución	2012	\$4,008,173	\$4,008,174	\$4,008,174	\$4,008,174	\$4,008,174	\$4,008,174	\$4,008,174	100.00	\$0	Planta	1	100.00
Rehabilitacion Del Camino A San Juan Yuta	San Juan Tamazola	En Ejecución	2012	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$1,804,687	\$1,804,687	\$1,804,687	46.27	\$0	Kilómetros	11	6.00
Pavimentacion De Calle Hidalgo Y Construccion De Plazuela	San Juan Tamazola	En Ejecución	2012	\$1,520,000	\$1,510,873	\$1,510,873	\$1,510,873	\$1,510,873	\$1,510,873	\$1,510,873	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200	100.00
Construccion De Sanitarios Y Regaderas	Santa María del Rosario	En Ejecución	2012	\$78,298	\$78,298	\$78,298	\$78,298	\$78,298	\$78,298	\$78,298	100.00	\$0	Unidad	100	100.00
Interacción De Arsénico En Agua Con Nanopartículas De Ferritas	Ixtlán de Juárez	En Ejecución	2012	\$1,046,000	\$1,046,000	\$0	\$1,046,000	\$1,046,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Apoyo	1	0.00
Red De Educacion, Salud Y Gobierno Del Estado De Oaxaca.	Cobertura estatal	En Ejecución	2012	\$66,000,000	\$66,000,000	\$65,995,440	\$66,000,000	\$66,000,000	\$65,995,440	\$21,625,632	99.99	\$0	Programa	3,100,000	45.00
Construccion De Tanque Elevado De 30 M3	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$100	\$640,643	\$640,643	\$640,643	\$640,643	\$192,193	\$192,193	30.00	\$0	Taller	596	20.00
Programa Integral De Fortalecimiento Institucional (Pifi) Unpa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$1,263,014	\$1,263,014	\$608,139	\$1,263,014	\$1,263,014	\$608,139	\$608,139	48.15	\$0	Proyecto	1,413	48.00
Desarrollode Optimizacion De Nuevos Nanomateriales Almacenadores De Hidrogeno	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$63,500	\$63,500	\$500	\$63,500	\$63,500	\$500	\$500	0.79	\$0	Proyecto	356	1.00
Simulaciones De Dinamica Molecular De Cuadрупles Helice De Adn En Gpus (Unidades De Procesamiento Graficos	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$491,639	\$491,639	\$256,174	\$491,639	\$491,639	\$256,174	\$256,174	52.11	\$0	Proyecto	43	52.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino Rural De Encinal Colorado A Arroyo Tapir	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$750,966	\$750,966	\$750,966	\$750,966	\$528,797	\$528,797	\$528,797	70.42	\$0	Kilómetro	100	70.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$677,256	\$677,256	\$677,256	\$677,256	\$540,233	\$540,233	\$540,233	79.77	\$0	Metros	180	90.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$983,634	\$983,634	\$983,634	\$983,634	\$983,634	\$983,634	\$983,634	100.00	\$0	Sistema	950	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$727,210	\$727,210	\$727,210	\$727,210	\$727,210	\$727,210	\$727,210	100.00	\$0	Metros	300	100.00
Estudio De Durabilidad Y Resistencia De Materiales De Construcccion En La Region Bioclimatica Calida-Humeda De La Cuenca Del Papaloapan	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$215,313	\$215,313	\$148,290	\$215,313	\$215,313	\$148,290	\$148,290	68.87	\$0	Proyecto	227	69.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$379,332	\$379,332	\$379,332	\$379,332	\$379,332	\$379,332	\$379,332	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	465	100.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2012	\$789,090	\$789,090	\$789,090	\$110,637	\$110,637	\$110,637	\$110,637	14.02	\$0	Kilómetro	0	0.00
Rehabilitacion Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$112,807	\$112,807	\$112,807	\$112,807	\$112,807	\$112,807	\$112,807	100.00	\$0	Luminaria	200	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$497,233	\$497,233	\$497,233	\$497,233	\$497,233	\$149,170	\$149,170	30.00	\$0	Metros Cuadrados	550	30.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Juan Escutia	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$328,608	\$328,608	\$328,608	\$328,608	\$328,608	\$328,608	\$328,608	100.00	\$0	Metro Lineal	60	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Acción	365	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$591,019	\$591,019	\$591,019	\$591,019	\$591,019	\$591,019	\$591,019	100.00	\$0	Obra	250	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$601,880	\$601,880	\$601,880	\$601,880	\$601,880	\$601,880	\$601,880	100.00	\$0	Kilómetro	182	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2012	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Subcolector	400	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$334,992	\$334,992	\$334,992	\$334,992	\$334,992	\$334,992	\$334,992	100.00	\$0	Metro Lineal	265	100.00
Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Comunidad	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$233,120	\$233,120	100.00	\$0	Kilómetro	212	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$221,522	\$221,522	\$221,522	\$221,522	\$221,522	\$221,522	\$221,522	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$472,950	\$472,950	\$472,950	\$472,950	\$472,950	\$472,950	\$472,950	100.00	\$0	Poste	232	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Allende Y Reforma	San Juan Sayultepec	En Ejecución	2012	\$599,358	\$599,358	\$475,708	\$475,708	\$475,708	\$475,708	\$475,708	79.37	\$0	M2, Concreto hidráulico	514	67.00
Rehabilitacion De Calles	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$214,295	\$214,295	\$214,295	\$214,295	\$214,295	\$214,295	\$214,295	100.00	\$0	Kilómetros	209	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Preescolar	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$265,290	\$265,290	\$265,290	\$265,290	\$265,290	\$265,290	\$265,290	100.00	\$0	Aula	40	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural Arroyo Pedregal	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$476,293	\$476,293	\$476,293	\$476,293	\$476,293	\$476,293	\$476,293	100.00	\$0	Kilómetros	150	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural De Acceso A La Comunidad	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$144,202	\$144,202	\$144,202	\$144,202	\$144,202	\$144,202	\$144,202	100.00	\$0	Kilómetros	142	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De Calles	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$427,106	\$427,106	\$427,106	\$427,106	\$427,106	\$427,106	\$427,106	100.00	\$0	Metro Lineal	150	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$385,568	\$385,568	\$385,568	\$385,568	\$385,568	\$385,568	\$385,568	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	140	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$385,713	\$385,713	\$385,713	\$385,713	\$385,713	\$385,713	\$385,713	100.00	\$0	Metros Cuadrados	115	100.00
Construccion De Unidad Basica De Salud	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$429,110	\$429,110	\$429,110	\$429,110	\$310,900	\$310,900	\$310,900	72.45	\$0	Obra	122	75.00
Rehabilitacion Camino Rural	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$404,800	\$404,800	\$404,800	\$404,800	\$404,800	\$404,800	\$404,800	100.00	\$0	Kilómetro	70	100.00
Introduccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	\$429,000	100.00	\$0	Sistema	47	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$129,296	\$129,296	\$129,296	\$129,296	\$129,296	\$129,296	\$129,296	100.00	\$0	Kilómetro	85	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Camino De Acceso A La Escuela Primaria	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2012	\$133,508	\$133,508	\$133,508	\$133,508	\$133,508	\$133,508	\$133,508	100.00	\$0	Kilómetro	1	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$484,565	\$484,565	\$484,565	\$484,565	\$484,565	\$416,413	\$416,413	85.94	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	27.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$522,734	\$522,734	\$522,734	\$522,734	\$522,734	\$156,820	\$156,820	30.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	100	20.00
Ampliacion De 500 Mts. De La Red De Energia Electrica(Apliacion Y Repotenciacion R.D. San Pedro Buenavista) En La Localidad De San Pedro Buena Vista	Santa María Nativitas	En Ejecución	2012	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	\$79,946	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	60	100.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2012	\$205,358	\$205,358	\$205,358	\$205,358	\$205,358	\$61,607	\$61,607	30.00	\$0	Metro Lineal	120	0.00
Construccion Del Puente Vehicular Sobre Rio Grande S. Camino San Jose Chacalapa Agencia Los Reyes , Ubicado En El Km 3044.22	San Pedro Pochutla	En Ejecución	2012	\$10,547,663	\$10,547,663	\$8,133,281	\$10,547,663	\$10,547,663	\$8,133,281	\$7,098,546	77.11	\$0	Metro Lineal	598	77.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable Para Beneficiar A La Localidad De Santa Maria Mixtequilla	Santa María Mixtequilla	En Ejecución	2012	\$4,884,750	\$4,884,750	\$165,953	\$4,884,750	\$4,884,750	\$165,953	\$165,953	3.40	\$0	Sistema	3,638	3.40
Ampliacion De La Red Electrica En Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	En Ejecución	2012	\$809,805	\$809,805	\$242,941	\$809,805	\$809,805	\$242,941	\$0	30.00	\$0	Obra	180	30.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario En Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	En Ejecución	2012	\$826,679	\$826,679	\$248,004	\$826,679	\$826,679	\$248,004	\$0	30.00	\$0	Obra	207	30.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable En Santo Domingo Tehuantepec	Santo Domingo Tehuantepec	En Ejecución	2012	\$243,481	\$243,481	\$0	\$243,481	\$243,481	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	150	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En Santo Domingo Tehautepec	Santo Domingo Tehautepec	En Ejecución	2012	\$1,319,127	\$1,319,127	\$395,738	\$1,319,127	\$1,319,127	\$395,738	\$0	30.00	\$0	Sistema	1,000	30.00
Construccion De Drenaje Sanitario	Unión Hidalgo	En Ejecución	2012	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,100,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$2,100,000	\$0	30.00	\$0	Obra	13,970	30.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea	Villa de Zaachila	Terminado	2012	\$535,941	\$535,941	\$535,941	\$535,941	\$535,941	\$535,941	\$535,941	100.00	\$0	Registro	1,468	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Allende	Santiago Ayuquillilla	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	114	100.00
Construccion De Dos Salas De Computo En La Universidad De La Cañada, Primera Etapa	Teotitlán de Flores Magón	En Ejecución	2012	\$115,470	\$115,470	\$115,470	\$115,470	\$115,470	\$115,470	\$115,470	100.00	\$0	Obra	193	100.00
Empedrado De Calles Benito Juárez, Porfirio Díaz, Guadalupe Y Continuación De Libertad	San Pedro Yucunama	En Ejecución	2012	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	\$173,325	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2012	\$476,278	\$476,278	\$476,278	\$476,278	\$476,278	\$476,278	\$476,278	100.00	\$0	Poste	27	100.00
Construccion De Un Aula Didactica Y Direccion, Servicios Sanitarios, Y Obra Exterior En La Escuela Pirmaria "Cristobal Colon"	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2012	\$1,363,026	\$1,363,026	\$1,363,026	\$1,344,534	\$1,344,534	\$1,344,534	\$1,344,534	98.64	\$0	Obra	250	98.00
Mejoramiento De Vivienda San Felipe Zapotitlan	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2012	\$100,000	\$100,000	\$63,800	\$63,800	\$63,800	\$63,800	\$63,800	63.80	\$0	Vivienda	190	70.00
Compra De Uniformes Para Los Policías Municipales	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2012	\$7,578	\$7,578	\$7,578	\$7,578	\$7,578	\$7,578	\$7,578	100.00	\$0	Equipo	1,993	100.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En Varias Calles	San Bartolo Yauatepec	En Ejecución	2012	\$248,920	\$248,920	\$248,920	\$248,920	\$248,920	\$248,920	\$248,920	100.00	\$0	Red de Distribución	677	100.00
Techado De Cancha De Usos Múltiples	Santa María Temaxcalapa	En Ejecución	2012	\$433,517	\$433,517	\$433,351	\$433,351	\$433,351	\$433,517	\$433,517	100.00	\$0	Obra	300	100.00
Construccion De Techado Estructural En La Cancha Municipal	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2012	\$198,182	\$198,182	\$198,182	\$198,182	\$198,182	\$198,182	\$198,182	100.00	\$0	Obra	2,800	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
vConservacion Del Camino Magdalena Jaltepec-San Miguel Piedras Del Km. 0 000 Al Km8 500 Bacheo Tramos Criticos	Magdalena Jaltepec	En Ejecución	2012	\$331,272	\$331,272	\$331,272	\$331,272	\$331,272	\$331,272	\$331,272	100.00	\$0	Kilómetro	3,420	30.00
Empedrado De Calles De Benito Juarez, Porfirio Diaz, Guadalupe Y Continuacion De Libertad	San Pedro Yucunama	En Ejecución	2012	\$103,679	\$103,680	\$103,680	\$103,680	\$103,680	\$103,680	\$103,680	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00
Empedrado De Calles Benito Juarez, Porfirio Diaz, Guadalupe Y Continuacion De Libertad	San Pedro Yucunama	En Ejecución	2012	\$500,000	\$249,973	\$249,973	\$500	\$500	\$249,973	\$249,973	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	50.00
Construccion De Andador Y Obras Complementarias En El Barrio De Santa Catarina	Villa Hidalgo	En Ejecución	2012	\$137,817	\$137,817	\$137,817	\$137,817	\$137,817	\$137,817	\$137,187	100.00	\$0	M2, Aceras, banquetas o andadores	120	100.00
Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2012	\$16,240	\$16,240	\$16,240	\$16,240	\$16,240	\$16,240	\$16,240	100.00	\$0	Máquina	2,976	100.00
Mantenimiento De Equipo De Transporte	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2012	\$8,329	\$8,329	\$8,329	\$8,329	\$8,329	\$8,329	\$8,329	100.00	\$0	Asistencia técnica	100	100.00
Asesoría Técnica	Villa Hidalgo	En Ejecución	2012	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$29,000	\$29,000	\$29,000	25.00	\$0	Acción	0	25.00
Adquisicion De Paneles Solares	San Miguel Tenango	En Ejecución	2012	\$136,710	\$136,710	\$136,710	\$136,710	\$0	\$136,710	\$136,710	100.00	\$0	paneles	51	100.00
Ampliacion De La Calle Isabel La Catolica	San Pedro Coxcaltepec Cántaros	En Ejecución	2012	\$267,513	\$267,513	\$267,513	\$267,513	\$0	\$87,496	\$87,946	32.71	\$0	Metro Lineal	100	32.00
Revestimiento De Calles En La Colonia Tierra Y Libertad	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2013	\$2,879,539	\$2,879,539	\$1,439,675	\$2,879,539	\$2,879,539	\$1,439,675	\$1,439,675	50.00	\$0	Metros Cuadrados	496	50.00
Revestimiento De Calles En Las Colonias 5 De Abril Y Santa Cruz De Los Pescadores	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2013	\$4,953,234	\$4,953,234	\$2,476,272	\$4,953,234	\$4,953,234	\$2,476,272	\$2,476,272	49.99	\$0	Metros Cuadrados	991	49.99
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario En Las Colonias: Los Pinos, Mariano Montero Y Campesina	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2013	\$4,400,090	\$4,400,090	\$2,199,567	\$4,400,090	\$4,400,090	\$2,199,567	\$2,199,567	49.99	\$0	Sistema	880	50.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Allende	Santiago Ayuquillilla	En Ejecución	2013	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	\$1,328,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	114	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico En La Calle Daniel Gutierrez Santos	Santa María Colotepec	En Ejecución	2013	\$1,445,000	\$1,445,000	\$433,500	\$1,445,000	\$1,445,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Acceso Al Hospital	Magdalena Tequisistlán	En Ejecución	2013	\$2,682,228	\$2,682,228	\$1,619,212	\$2,682,228	\$2,682,228	\$1,619,212	\$1,619,212	60.37	\$0	Metros Cuadrados	4,465	60.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	Guevea de Humboldt	En Ejecución	2013	\$969,823	\$969,823	\$969,823	\$969,823	\$969,823	\$969,823	\$969,823	100.00	\$0	Poste	130	100.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$3,012,545	\$3,012,545	\$903,764	\$3,012,545	\$3,012,545	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	320	0.00
Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varias Calles)	Villa de Zaachila	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable (1a Etapa)	San Pedro Ixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$305,890	\$305,890	\$91,767	\$305,890	\$305,890	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	1,382	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Juan Escutia	San Mateo Peñasco	En Ejecución	2013	\$1,332,741	\$1,332,741	\$865,873	\$1,332,741	\$1,332,741	\$865,873	\$865,873	64.97	\$0	Metros Cuadrados	805	65.00
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Cajonos	En Ejecución	2013	\$1,214,811	\$1,214,811	\$849,015	\$1,214,811	\$1,214,811	\$849,015	\$849,015	69.89	\$0	Metros Lineales	1,142	70.00
Construccion De Sistema De Agua Potable	La Trinidad Vista Hermosa	En Ejecución	2013	\$730,597	\$730,597	\$433,992	\$730,597	\$730,597	\$433,992	\$433,992	59.40	\$0	Sistema	150	59.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Manzanillo	San Pedro Huilotepec	En Ejecución	2013	\$1,477,111	\$1,477,111	\$1,029,618	\$1,477,111	\$1,477,111	\$1,029,618	\$1,029,618	69.70	\$0	Metros Cuadrados	3,000	70.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Aerea (Varias Calles)	Villa de Zaachila	En Ejecución	2013	\$624,300	\$624,300	\$624,300	\$624,300	\$624,300	\$624,300	\$624,300	100.00	\$0	Poste	392	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	Magdalena Mixtepec	En Ejecución	2013	\$1,197,978	\$1,197,978	\$359,393	\$1,197,978	\$1,197,978	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,265	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Del Camino Santa Martha-Chichihualtepec- La Pe Del Km 0 000 Al Km 3 860, Subtramo Del Km 0 000 Al Km 2 000	La Pe	En Ejecución	2013	\$8,996,212	\$8,996,212	\$5,729,910	\$8,996,212	\$8,996,212	\$4,330,066	\$4,330,066	48.13	\$0	Metros Cuadrados	2,500	48.00
Rehabilitacion Y Ampliacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Guadalupe Etla	En Ejecución	2013	\$1,098,233	\$1,098,233	\$938,263	\$1,098,233	\$1,098,233	\$938,263	\$938,263	85.43	\$0	Metros Lineales	1,851	85.00
Construccion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Juan Bautista Lo de Soto	En Ejecución	2013	\$3,224,708	\$3,224,708	\$968,412	\$3,224,708	\$3,224,708	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	1,890	0.00
Construccion Del Sistema De Drenaje Sanitario 2a Etapa	Tlacolula de Matamoros	En Ejecución	2013	\$7,563,302	\$7,563,302	\$2,311,720	\$7,563,302	\$7,563,302	\$2,311,720	\$2,311,720	30.56	\$0	Sistema	969	30.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Carretera De Acceso A La Localidad De Chachahua Del Km 0 0.000 Al 1 920	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2013	\$9,744,846	\$9,744,846	\$2,847,535	\$9,744,846	\$9,744,846	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,825	0.00
Construccion De Reten De Agua Potable 2da. Etapa	San Dionisio Ocotlán	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$832,218	\$1,000,000	\$1,000,000	\$832,218	\$832,218	83.22	\$0	Obra	1,245	83.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Chilateca	En Ejecución	2013	\$1,883,567	\$1,883,567	\$565,070	\$1,883,567	\$1,883,567	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,457	0.00
Construccion De Colector Y Emisor	Zimatlán de Álvarez	En Ejecución	2013	\$4,046,986	\$4,046,986	\$1,662,739	\$4,046,986	\$4,046,986	\$1,662,739	\$1,662,739	41.09	\$0	Metros Lineales	13,425	41.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Subterranea 2da Etapa	Heroica Ciudad de Tlaxiaco	En Ejecución	2013	\$7,974,449	\$7,974,449	\$2,392,335	\$7,974,449	\$7,974,449	\$0	\$0	0.00	\$0	Registro	920	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso A La Localidad De Rio Tangolunda (La Jabalina) Del Km. 0 000 Al Km. 1 260	Santa María Huatulco	En Ejecución	2013	\$5,414,390	\$5,414,390	\$1,624,317	\$5,414,390	\$5,414,390	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,370	0.00
Construccion De Pavimento Hidraulico En La Calle Benito Juarez	Santa Cruz Amilpas	En Ejecución	2013	\$3,205,000	\$3,205,000	\$1,867,657	\$3,205,000	\$3,205,000	\$1,298,672	\$1,298,672	40.52	\$0	Metros Cuadrados	1,500	40.00
Rastreo Y Revestimiento De Caminos	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	839	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Libramiento Norte Tecomaxtlahuaca (1ra. Etapa)	San Sebastián Tecomaxtlahuaca	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,743	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Melchor Ocampo	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2013	\$1,551,571	\$1,551,571	\$465,471	\$1,551,571	\$1,551,571	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,250	0.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle: Ricardo Flores Magon.	Ayoquezco de Aldama	En Ejecución	2013	\$1,319,694	\$1,319,694	\$395,908	\$1,319,694	\$1,319,694	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,265	0.00
Construcción De Puente Colgante Para Paso Peatonal	San Gabriel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$1,768,196	\$1,768,196	\$530,322	\$1,768,196	\$1,768,196	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	3,591	0.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable (3a. Etapa)	Santos Reyes Pápalo	En Ejecución	2013	\$1,287,435	\$1,287,435	\$386,231	\$1,287,435	\$1,287,435	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1	0.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$2,834,366	\$2,834,366	\$850,310	\$1,984,056	\$1,984,056	\$850,310	\$850,310	30.00	\$0	Poste	0	30.00
Adquisición De Paneles Solares	San Miguel Tenango	En Ejecución	2013	\$318,990	\$318,990	\$0	\$318,990	\$318,990	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	51	100.00
Adquisición De Paneles Solares	San Miguel Tenango	En Ejecución	2013	\$231,000	\$231,000	\$0	\$231,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	40	0.00
Construcción De Puente Vehicular Terjas Ubicado En El Km. 0 133.54del Camino Coixtlahuaca-Nativitas	San Juan Bautista Coixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$3,830,668	\$3,830,668	\$1,629,899	\$3,830,668	\$3,830,668	\$1,629,899	\$1,629,899	42.55	\$0	Metro Lineal	2,808	42.55
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$1,892,140	\$1,892,140	\$567,642	\$1,892,140	\$1,892,140	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	741	0.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Amuzgos	En Ejecución	2013	\$1,687,334	\$1,687,334	\$506,200	\$1,687,334	\$1,687,334	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	654	0.00
Instalación De Módulos Solares Para Energía Eléctrica 2da Etapa	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2013	\$1,258,140	\$1,995,437	\$997,718	\$1,995,437	\$1,995,437	\$0	\$0	0.00	\$0	Módulo	750	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Docencia	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$2,344,212	\$2,303,069	\$813,638	\$2,303,069	\$2,303,069	\$813,638	\$813,638	35.33	\$0	Adulto	986	21.00
Investigacion	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$2,412,074	\$2,437,144	\$664,352	\$2,437,144	\$2,437,144	\$664,352	\$664,352	27.26	\$0	Adulto	964	52.00
Promocion Al Desarrollo	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$615,020	\$622,248	\$256,059	\$622,248	\$622,248	\$256,059	\$256,059	41.15	\$0	Adulto	865	64.00
Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo, No Escolarizados (1 Año A 5 Años 11 Meses)	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$110,408,211	\$110,408,211	\$33,122,463	\$110,408,211	\$110,408,211	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	61,804	8.10
Estudio De Las Proteinas E Hidrolizados Proteicos De La Fraccion Vegetal Del Amaranto	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$28,000	\$28,000	\$14,023	\$28,000	\$28,000	\$14,023	\$14,023	50.08	\$0	Proyecto	1	50.00
Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Asistencia Alimentaria A Mujeres En Embarazo Y/O Lactancia)	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$10,622,740	\$10,622,740	\$3,186,822	\$10,622,740	\$10,622,740	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	4,527	1.90
Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$8,229,215	\$8,229,215	\$2,465,302	\$8,217,673	\$8,217,673	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	4,562	23.50
Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables (Asistencia Alimentaria A Mujeres De 15 Años A 35 Años)	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$109,922,266	\$109,922,266	\$32,930,428	\$109,768,093	\$109,768,093	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	61,425	9.10
Metagenoma De Suelos De La Cuenca Del Papaloapan Con Potencial Aplicacion Industrial	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$132,000	\$132,000	\$52,948	\$132,000	\$132,000	\$52,948	\$52,948	40.11	\$0	Proyecto	1	40.00
Desayunos Escolares (6 A 12 Años)	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$223,224,118	\$223,224,118	\$66,931,796	\$223,105,988	\$223,105,988	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	94,274	9.60
Atencion A Menores De 5 Años En Riesgo, No Escolarizados (06 A 11 Meses)	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$1,938,974	\$1,938,974	\$581,692	\$1,938,974	\$1,938,973	\$0	\$0	0.00	\$0	DOTACION	2,229	5.20





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Estudio Electroquímico De La Cinética De Transferencia De Herbicidas (Familia De Las Trazinas) A Traves De La Interfase De Dos Soluciones Electrolíticas Inmiscibles	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$55,800	\$55,800	\$4,080	\$55,800	\$55,800	\$4,080	\$4,080	7.31	\$0	Proyecto	1	8.00
Analisis De Los Mocrornas Expresados En La Respuesta Al Estrés Por Deficit Hídrico Durante La Floración Y El Desar De Semillas En <i>Bachypodium Distachyon</i>	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$563,033	\$563,033	\$472,888	\$563,033	\$563,033	\$472,888	\$472,888	83.99	\$0	Proyecto	1	84.00
Determ. De Los Mecanismos De Reacción (Anomerismo) De Quitanasas De Hongos Mico-Entomo-Fitopatogenos Y Enteogenos Produc En Cultivos S	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$839,794	\$839,794	\$513,631	\$839,794	\$839,794	\$513,631	\$513,631	61.16	\$0	Proyecto	1	61.00
Síntesis De Epiditiodicetopiperazinas Y Su Evaluación Biológica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$439,000	\$439,000	\$28,108	\$439,000	\$439,000	\$28,108	\$28,108	6.40	\$0	Proyecto	1	6.00
Programa En Las Modalidades De Repatriación Y Retención	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$439,755	\$439,755	\$152,627	\$439,755	\$439,755	\$152,627	\$152,627	34.71	\$0	Proyecto	1	35.00
Elaboración De Películas A Partir Del Almidón De Plátano Modificado Y Reforzado Con Nanowhiskers De Celulosa	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$773,760	\$773,760	\$447,280	\$773,760	\$773,760	\$447,280	\$447,280	57.81	\$0	Proyecto	1	58.00
El Efecto Dermoprotector Del Igf.1 Y Su Relación Con La Cedherina E Durante El Desarrollo In Vitro De Embriones De Ganado Bovino	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$520,088	\$520,088	\$184,647	\$520,088	\$520,088	\$184,617	\$184,617	35.50	\$0	Proyecto	1	36.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Estancias Posdoctorales Vinculadas Al Fortalecimiento De La Calidad Del Posgrado Nacional 2012	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$276,000	\$276,000	\$150,000	\$276,000	\$276,000	\$150,000	\$150,000	54.35	\$0	Proyecto	1	54.00
Pago De Nomina De La Policia Municipal	Asunción Cuyotepeji	En Ejecución	2013	\$88,300	\$88,300	\$43,000	\$88,300	\$0	\$42,800	\$42,800	48.47	\$0	Corporación	1,100	48.00
Pago De Alumbrado Publico Municipal Y Consumo De Energia Electrica	Asunción Cuyotepeji	En Ejecución	2013	\$167,832	\$167,832	\$81,000	\$167,832	\$0	\$80,508	\$80,508	47.97	\$0	Acción	1,100	48.00
Pago De Gasolina Y Disel	Asunción Cuyotepeji	En Ejecución	2013	\$186,001	\$186,001	\$72,000	\$186,001	\$0	\$71,024	\$71,024	38.18	\$0	Acción	1,100	38.00
Aquipamiento Y Compra De Uniformes Para La Policia Municipal	Asunción Cuyotepeji	En Ejecución	2013	\$20,014	\$20,014	\$5,000	\$20,014	\$0	\$3,000	\$3,000	14.99	\$0	Lote	1,100	15.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal (3ra Etapa)	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	\$217,250	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	324	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Morelos	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	\$403,326	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00
Terminación De La Ampliacion De Las Instalaciones Del Centro De Salud	San José Ayuquila	En Ejecución	2013	\$0	\$149,645	\$0	\$149,645	\$149,645	\$149,645	\$149,645	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	1,511	100.00
3 De Gastos Indirectos (Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos)	San José Ayuquila	En Ejecución	2013	\$61,710	\$61,710	\$0	\$19,394	\$19,394	\$19,384	\$19,394	31.41	\$0	Expediente	1,511	100.00
Pavimentación De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Amatitlán	En Ejecución	2013	\$832,275	\$513,030	\$513,030	\$513,030	\$513,030	\$513,030	\$513,030	100.00	\$0	Metros Cuadrados	520	100.00
Proyecto Ejecutivo	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$221,786	\$221,786	\$3,696,428	\$120,750	\$101,036	\$101,036	\$101,036	45.56	\$0	Expediente	6	0.25
Alumbrado Publico	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$54,120	\$22,376	\$644,707	\$31,744	\$22,376	\$22,376	\$22,376	100.00	\$0	Pago	12	48.00
Material Para Equipo De Comunicacion	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$10,000	\$2,430	\$644,707	\$7,570	\$2,430	\$2,430	\$2,430	100.00	\$0	Equipo	12	0.17
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Amatitlán	En Ejecución	2013	\$391,431	\$141,820	\$141,820	\$141,820	\$141,820	\$141,820	\$141,820	100.00	\$0	Sistema	755	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Techumbre En Cancha Municipal De La Agencia Agua De La Caña	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$628,431	\$628,431	\$628,431	\$628,431	\$628,431	\$628,431	\$518,861	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Construccion De Casa Ejidal En La Agencia De Piedra Blanca	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$202,125	100.00	\$0	Unidad	0	100.00
Optima Cap. Lab. En La Pob. Economicamente Activa Y Contribucion Al Autempleo	Cobertura estatal	Cancelado	2013	\$23,354,707	\$23,320,421	\$7,496,140	\$7,496,140	\$7,496,140	\$7,496,140	\$7,496,140	32.14	\$0	Programa	1	32.00
Optima Cap. Lab. En La Pob. Economicamente Activa Y Contribucion Al Autoempleo	Cobertura estatal	Cancelado	2013	\$136,000	\$170,286	\$45,716	\$45,716	\$45,716	\$45,716	\$45,716	26.85	\$0	Programa	1	27.00
Optima Cap. Lab. En La Pob. Economicamente Activa Y Contribucion Al Autoempleo	Cobertura estatal	Cancelado	2013	\$8,600,000	\$8,600,000	\$2,560,920	\$2,560,920	\$2,560,920	\$2,560,920	\$2,560,920	29.78	\$0	Programa	1	30.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I Madero Y Niño Artillero (Primera Etapa)	Santa María Guelacé	En Ejecución	2013	\$674,211	\$389,089	\$389,089	\$389,089	\$389,089	\$162,121	\$162,121	41.67	\$0	Metro Cuadrado	30	100.00
Restauracion Del Templo De Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$368,063	\$368,063	\$323,206	\$368,063	\$368,063	\$214,651	\$323,206	58.32	\$0	Obra	3,615	88.00
Rehabilitacion De La Red Del Sistema De Agua Potable Parte Sur	San Juan Bautista Suchitepec	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$130,000	\$0	\$0	\$130,000	\$130,000	81.25	\$0	Metro Lineal	461	90.00
Construccion De Casa Comunal (1a Etapa)	San Pedro Yólox	En Ejecución	2013	\$774,034	\$774,034	\$406,571	\$406,571	\$406,571	\$406,571	\$406,571	52.53	\$0	Obra	1	0.52
Apoyo Al Sector Pesquero Productivo Ribereño Para La Adquisición De Equipos Y Artes De Pesca.	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$5,000,000.00	\$5,000,000	\$4,597,122	\$4,597,122	\$0	\$4,597,122	\$4,597,122	91.94	\$0	Equipo	0	91.90
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Alfonso Caso, Segunda Etapa.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Lineales	240	100.00
Restauracion Del Templo De San Felipe Neri	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$401,548	\$500,000	\$500,000	\$401,548	\$401,548	80.31	\$0	Obra	263,357	95.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Saneamiento Financiero	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$296,644,344	\$296,644,344	\$101,073,485	\$296,644,344	\$296,644,344	\$101,073,485	\$101,073,485	34.07	\$0	Acción	3,799,871	34.00
Restauracion Del Templo De Santa Catarina	Santa Catarina Lachatao	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$375,854	\$400,000	\$400,000	\$375,854	\$375,854	93.96	\$0	Obra	1,307	94.00
Pavimentacion De La Calle Principal A Base De Concreto Hidraulico Segunda Etapa.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	\$861,157	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	545	100.00
Pavimentacion De La Calle Principal Al Barrio Grande A Base De Concreto Hidraulico, Segunda Etapa.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$474,371	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	\$447,109	100.00	\$0	Metro Lineal	40	100.00
Rehabilitacion Del Camino Desviacion De Santiago Ixtayutla - La Humedad A Yucuya, Segunda Etapa.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	\$1,136,000	100.00	\$0	Kilómetros	404	100.00
Restauracion Del Templo De San Jeronimo Doctor	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$114,580	\$250,000	\$250,000	\$114,580	\$114,580	45.83	\$0	Obra	2,559	70.00
Pago De Sueldos Al Personal De Seguridad Publica	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	En Ejecución	2013	\$179,500	\$142,000	\$45,000	\$45,000	\$97,000	\$45,000	\$45,000	31.69	\$0	Corporación	458	0.50
Restauracion Del Templo De Magdalena Cañadaltepec	Villa de Chilapa de Díaz	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$0	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	35	80.00
Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo: La Muralla-Desviacion El Huamuche, San Luis Yucutaco A Desviacion A Villanueva-Lasoleidad-Buenavista, Desviacion Al Naranjo.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	\$1,248,644	100.00	\$0	Kilómetros	3,491	100.00
Pago De Alumbrado Publico	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	En Ejecución	2013	\$0	\$58,439	\$58,439	\$58,439	\$0	\$58,439	\$58,439	100.00	\$0	Acción	1,878	100.00
Rehabilitacion De Caminos Rurales Tramo: El Gavilan-La Humedad-La Cuchara-Macahuite 2-Xiniyuva-Yucuya-Corral De Piedras.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	\$1,615,994	100.00	\$0	Kilómetros	8,426	100.00
Restauracion Del Templo De La Virgen De La Soledad	Santiago Comaltepec	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$127,722	\$400,000	\$400,000	\$127,722	\$127,722	31.93	\$0	Obra	161	35.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion De La Calle La Reforma A Base De Concreto Hidraulico.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,789,644	\$1,448,377	\$1,448,377	80.93	\$0	M2, Concreto hidráulico	568	100.00
Restauracion Del Templo De Santa Maria Huazolotitlan	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$166,108	\$250,000	\$250,000	\$92,379	\$166,108	36.95	\$0	Obra	10,794	85.00
Pavimentacion De La Calle Avenida Los Ruices A Base De Concreto Hidraulico.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,934,387	\$1,934,387	\$1,380,316	\$1,934,387	\$1,934,387	\$1,380,316	\$1,380,316	71.36	\$0	Metro Lineal	1,434	80.00
Restauracion Del Templo De San Francisco De Asis	San Antonio Huitepec	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$79,658	\$150,000	\$150,000	\$79,658	\$79,658	53.11	\$0	Obra	183	98.00
Pago De Nomina A Policias	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$0	\$804,000	\$393,617	\$393,617	\$393,617	\$393,617	\$196,517	48.96	\$0	Trabajador	2,800	50.00
Pago De Alumbrado Publico	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$260,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$58,940	\$58,940	\$58,940	78.59	\$0	Pago	2,412	50.00
Adquisicion De Uniformes Para Policias	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$100,000	\$70,893	\$70,893	\$70,893	\$70,893	\$70,893	\$58,748	100.00	\$0	Pieza	2,800	100.00
Mantenimiento A La Patrulla Municipal	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$90,000	\$22,500	\$22,500	\$22,500	\$15,485	\$15,485	\$8,679	68.82	\$0	Vehículo	2,800	50.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Tecnica Num. 56	San Baltazar Chichicápam	En Ejecución	2013	\$1,261,307	\$1,261,307	\$1,261,307	\$12,621,307	\$1,170,963	\$1,170,963	\$1,170,963	92.84	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	160	100.00
Rastreo Y Revestimiento Del Camino De Piedra Blanca Al Paraje La Toma	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Camino Piedra Blanca Al Paraje Del Panteón	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Camino De La Desviación De La Carretera De Pinotepa Nacional- Corralero A La Agencia De Hornos Grandes	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	\$105,873	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Revestimiento Y Rastreo De Camino De Pinotepa Nacional A La Agencia De La Raya	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Camino De Pinotepa A La Agencia Los Horcones	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	\$190,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rastreo De Camino Del Entronque Pinotepa-Acapulco A Lo De Riaño	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Calles De La Colonia La Soledad	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Calles De La Colonia Miramar	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Calles De La Colonia Emiliano Zapata	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Calles De La Colonia 20 De Noviembre	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Calles De La Colonia Cuauhtemoc	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Calles De La Colonia Las Lomas	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$1,700,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Camino Del Carrizo A La Noria Y Minindaca	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$470,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo Y Revestimiento Del Camino Del Entronque De La Carretera Pinotepa-Corralero A Pie Del Cerro	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Camino Del Entronque De Pinotepa-Corralero A El Ciruelo	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	\$422,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo Y Revestimiento De Camino De El Añil A La Noria Y Minindaca	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	\$361,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia El Porvenir	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Calles De La Colonia Viva 2000	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo Del Camino De Hornos Grandes A Rancho Piedra	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	\$115,498	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Camino De Hornos Grandes A Piedra Lisa	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	\$113,945	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rastreo De Camino Del Entronque Carretero Pinotepa-Corralero A Lo De Mejía	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	\$449,333	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Camino De La Agencia El Carrizo Al Paraje La Culebra	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	\$140,606	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Camino El Camaron A La Bocabarra De La Laguna De Santa Quilama	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Santa Cruz	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo Y Revestimiento De Calles De La Colonia Arboledas	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo Y Revestimiento De Camino De La Agencia De La Noria Y Minindaca A La Agencia De Mariano Matamoros	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	\$485,300	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Camino De La Desviacion De La Carretera Pinotepa-Corralero A Motillas	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$391,761	\$347,517	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo Y Revestimiento De Camino Del La Agencia El Carrizo A La Agencia De Los Pocitos	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$344,694	\$120,485	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Rastreo De Calles En La Colonia Universidad	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 15a Norte Entre La Carretera Pinotepa - Acapulco Y 12 Poniente	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	\$2,430,051	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00
Servicio Educativo De Calidad En El Itste	San Pedro y San Pablo Teposcolula	En Ejecución	2013	\$6,639,914	\$6,639,914	\$2,384,300	\$6,639,914	\$6,639,914	\$2,384,300	\$2,384,300	35.91	\$0	Alumno	514	1.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Adquisición De Tres Equipos De Cloración Automática Para Los Pozos Del Sistema De Agua Potable	San Francisco Lachigolá	En Ejecución	2013	\$36,217	\$36,217	\$36,217	\$36,217	\$36,217	\$36,217	\$36,217	100.00	\$0	Equipo	3,800	100.00
Asesoría Técnica	San Antonio Tepetlapa	En Ejecución	2013	\$196,947	\$196,947	\$196,947	\$196,947	\$0	\$98,474	\$98,474	50.00	\$0	Asesoría	12	50.00
Pavimentación De La Calle Prolongación De La Piedra Encimada 2a Etapa A Base De Concreto Hidráulico	San Antonio Tepetlapa	En Ejecución	2013	\$394,967	\$394,967	\$394,967	\$394,967	\$394,967	\$394,967	\$394,967	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	450	100.00
Rehabilitación De Un Pozo Tipo Noria En El Río Del Temblor (2a. Parte)	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$84,390	\$84,390	\$84,390	84.39	\$0	Noria	1,993	84.00
Programa De Capacitación A Los Concejales En El Área De Planeación, Control Y Aplicación De Recursos Públicos	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2013	\$35,281	\$35,281	\$35,281	\$35,281	\$16,037	\$12,830	\$12,830	36.36	\$0	Capacitación	1,993	45.00
Integración De Expedientes Técnicos De Obras 2013	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2013	\$52,921	\$52,922	\$52,922	\$52,922	\$24,055	\$19,244	\$19,244	36.36	\$0	Expediente	1,993	60.00
Pago De Sueldo A Policías Municipales	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2013	\$745,650	\$745,650	\$367,000	\$745,650	\$315,000	\$315,000	\$315,000	42.25	\$0	Pago	1,993	42.00
Construcción Con Concreto Hidráulico De La Avenida Ignacio Zaragoza Entre Las Calles Ignacio Allende Y Josefa Ortiz De Domínguez	Santa María Xadani	En Ejecución	2013	\$586,161	\$586,161	\$586,161	\$586,161	\$0	\$586,161	\$586,161	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	50	100.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Calle Libramiento	San Pedro Atoyac	En Ejecución	2013	\$0	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,689,000	\$1,631,782	\$1,631,782	96.61	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,112	100.00
Construcción De Puente Yutatúsoco.	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$834,954	\$834,954	\$834,954	\$834,954	\$834,954	\$834,954	\$834,954	100.00	\$0	Obra	200	1.00
Construcción De Clínica De Salud	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$680,366	\$680,366	\$680,366	\$680,366	\$680,366	\$680,366	\$680,366	100.00	\$0	Obra	150	1.00
Mantenimiento De Caminos Rurales Y Cosecheros	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	\$670,596	100.00	\$0	Kilómetros	1,300	1.00
Apertura De Calles	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$181,499	\$181,499	\$181,499	\$181,499	\$181,499	\$181,499	\$181,499	100.00	\$0	Kilómetros	180	1.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Apertura De 2.7 Kms. De Camino De La Hierba Santa A Limon Real	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	\$1,959,408	100.00	\$0	Kilómetros	1,300	1.00
Pavimentación De La Calle 16 De Septiembre, Segunda Etapa	Santa María Camotlán	En Ejecución	2013	\$381,253	\$381,253	\$190,626	\$190,626	\$190,626	\$190,626	\$190,626	50.00	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00
Servicios Personales De Seguridad Publica	Santa María Camotlán	En Ejecución	2013	\$266,000	\$266,000	\$127,175	\$127,175	\$127,175	\$127,175	\$127,175	47.81	\$0	Corporación	1,632	52.18
Materiales Y Suministros	Santa María Camotlán	En Ejecución	2013	\$124,500	\$124,500	\$34,076	\$34,076	\$34,076	\$34,076	\$34,076	27.37	\$0	Acción	1,632	72.63
Rehabilitación Del Camino Ixpantepec Del Km 0+000 Al Km 15+170	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$956,072	\$960,852	\$136,652	\$136,520	\$136,652	\$136,652	\$136,652	14.22	\$0	Kilómetros	956,072	14.00
Rehabilitación Del Camino Amialtepec Del Km 0+000 Al Km 9+600	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$672,220	\$862,109	\$130,000	\$862,109	\$130,000	\$130,000	\$130,000	15.08	\$0	Kilómetros	672,220	53.00
Construccion De La Segunda Etapa De Celda Y Laguna De Evaporacion De Lixiviados De Relleno Sanitario	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$4,927,498	\$4,927,498	\$1,738,141	\$4,927,498	\$1,738,141	\$1,738,114	\$1,738,114	35.27	\$0	Relleno Sanitario	4,927,498	54.00
Rehabilitacion Del Camino La Yerba Buena Del Km 0+000 Al Km 14+16 Juquila La Yerba Buena	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$892,388	\$896,850	\$127,550	\$127,550	\$769,300	\$127,550	\$127,550	14.22	\$0	Kilómetros	892,388	14.00
Construccion De La Segunda Etapa Del Pavimento Hidraulico En La Calle Hacia La Telesecundaria	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$745,470	\$1,200,000	\$745,470	\$745,470	\$745,470	62.12	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200,000	62.00
Nominas De Haberes Y Personal Correspondiente Al Primer Trimestre De Ejercicio 2013	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$2,040,000	\$2,385,000	\$526,044	\$526,044	\$526,044	\$526,044	\$526,044	22.06	\$0	Persona	2,040,000	22.06
Deuda Publica Disminuida	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$44,105,674	\$44,105,674	\$21,240,397	\$44,105,674	\$44,105,674	\$21,240,397	\$21,240,397	48.16	\$0	Acción	3,799,871	48.00
Pago De Combustibles Y Lubricantes 2013	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$540,000	\$540,492	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	24.05	\$0	Unidad	540,000	24.05
Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo De Transporte	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$248,500	\$348,502	\$31,980	\$31,980	\$31,980	\$31,980	\$31,980	9.18	\$0	Vehículo	248,500	9.18





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Puente Vehicular	Santa Lucía Miahuatlán	En Ejecución	2013	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	\$1,850,400	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	100	100.00
Construcción De Puente Vehicular	Santa Lucía Miahuatlán	En Ejecución	2013	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	\$1,376,511	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	56	100.00
Construcción De Aula En La Escuela Primaria	Santa Lucía Miahuatlán	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	48	100.00
Rastreo De Calles De La Agencia De Mancuernas	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle 31a Sur	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,993	\$1,839,994	\$1,839,994	\$1,839,994	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle 4a Oriente Barrio El Panteon	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	\$1,760,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00
Rastreo De Calles En El Barrio La Planta	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$10,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Calles En La Colonia Vicente Guerrero	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Calles En La Colonia La Guadalupe	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Rastreo De Calles En El Barrio Ñuzaca	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable Colonia Constitucion	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$348,317	\$348,317	\$348,317	\$348,317	\$348,317	\$348,317	\$348,317	100.00	\$0	Sistema	1	100.00
Construcción De Anexo Del Centro Salud	San José Lachiguiri	En Ejecución	2013	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	\$2,405,987	\$1,504,710	\$1,504,710	\$1,504,710	62.54	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	161	62.54
Construcción De La Agencia De Policía Municipal En La Localidad De Hidalgo	Magdalena Jaltepec	En Ejecución	2012	\$1,075,816	\$1,075,816	\$412,156	\$412,156	\$412,156	\$412,156	\$412,156	38.31	\$0	Metro Cuadrado	358	99.70



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Casa De Salud	San José Lachiguiri	En Ejecución	2013	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	\$1,373,180	\$983,272	\$983,272	\$983,272	71.61	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	93	71.61
Construcción De Oficinas Y Sanitarios En El Salón De Usos Múltiples (Segunda Etapa)	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$478,177	\$478,177	\$153,017	\$478,177	\$153,017	\$152,357	\$152,357	31.86	\$0	Obra	1,406	100.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable 1era Etapa.	San Juan Bautista Lo de Soto	En Ejecución	2013	\$2,444,681	\$733,404	\$450,000	\$733,404	\$450,000	\$450,000	\$450,000	61.36	\$0	Metro Lineal	1,890	50.00
Rehabilitación De Caminos Rurales En La Cabecera Municipal	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$1,079,349	\$1,079,349	\$723,805	\$723,805	\$723,805	\$723,805	\$723,805	67.06	\$0	Kilómetros	731	80.00
Compra De Combustible Para Patrulla Municipal	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$51,390	\$51,390	\$51,390	\$51,390	\$51,390	64.24	\$0	Pago	3,393	63.00
Pago De Alumbrado Publico	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$250,000	\$175,000	\$49,715	\$49,715	\$49,715	\$49,715	\$49,715	28.41	\$0	Pago	3,393	33.00
Pago De Energia Electrica	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$75,000	\$150,000	\$105,288	\$105,288	\$105,288	\$105,288	\$105,288	70.19	\$0	Pago	730	67.00
Pago De Mantenimiento De Patrulla Municipal	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$61,783	\$61,783	\$61,783	\$61,783	\$61,783	41.19	\$0	Servicio	3,393	42.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Cabrera, Cabecera Municipal.	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$1,207,038	\$1,207,038	\$1,207,038	\$1,207,038	\$495,480	\$711,558	\$711,558	58.95	\$0	Metros Cuadrados	1,512	90.00
Nomina Del Personal De Seguridad Publica	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$64,486	\$64,486	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	31.01	\$45,000	Servicio	12	34.00
Mantenimiento De Equipo De Transporte	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$62,500	\$62,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	\$26,500	42.40	\$36,000	Servicio	12	42.00
Mantenimiento De Maquinaria Y Equipo	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$90,000	\$90,000	\$28,100	\$28,100	\$28,100	\$28,100	\$28,100	31.22	\$61,900	Servicio	8	50.00
Alumbrado Publico	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$33,000	\$33,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	18.18	\$27,000	Luminaria	4	50.00
Pavimentación De La Calle Hidalgo A Base De Concreto Hidraulico (San Juan Luvina)	San Pablo Macuiltianguis	En Ejecución	2013	\$344,800	\$344,800	\$18,870	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	700	0.00
Cancha De Baby Fut (San Pablo Macuiltianguis)	San Pablo Macuiltianguis	En Ejecución	2013	\$221,485	\$221,485	\$184,571	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Cancha	1	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Comunidad De San Juan Luvina	San Pablo Macuiltianguis	En Ejecución	2013	\$221,485	\$221,485	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	5	0.00
Conservacion De Camino Rural Tramo Ciudad Ixtepec A Guigubasa	Ciudad Ixtepec	En Ejecución	2013	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$499,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00
Rehabilitacion De Camino Tramo De San Antonio A Hierba Santa	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2013	\$227,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	14	50.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo Guevea-Ojo De Agua	Guevea de Humboldt	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	6	50.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo Guevea-Cuajinicuil	Guevea de Humboldt	En Ejecución	2013	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	20	50.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo Xicapestle-Corral De Piedra	Guevea de Humboldt	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	14	50.00
Habilitacion Del Camino Tramo El Pinar-Lagunas	Guevea de Humboldt	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	14	50.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo La Cumbre-El Vado	Guevea de Humboldt	En Ejecución	2013	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$316,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	16	50.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo El Xicapestle - Linda Vista	Guevea de Humboldt	En Ejecución	2013	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	46	50.00
Rehabilitacion De Camino Tramo San Jose El Porvenir- La Reforma	La Reforma	En Ejecución	2013	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	20	50.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo Paraje El Puente- Municipio Zaachila	Ciénega de Zimatlán	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	12	50.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo La Cienega-Barrio Del Carmen	Ciénega de Zimatlán	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	6	50.00
Pavimentacion De La Calle Tomas Dominguez A Base De Concreto Hidraulico	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2013	\$503,430	\$503,431	\$503,431	\$503,431	\$503,431	\$503,431	\$503,431	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,008	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentación De La Calle Central A Base De Concreto Hidraulico	San Sebastián Ixcapa	En Ejecución	2013	\$75,517	\$754,517	\$290,000	\$754,517	\$290,000	\$290,000	\$290,000	38.44	\$0	Metros Cuadrados	683	0.38
Proyecto Ejecutivo De La Planta Procesadora De Basura	San Pablo Etla	En Ejecución	2012	\$530,000	\$530,000	\$0	\$530,000	\$530,000	\$530,000	\$530,000	100.00	\$0	Proyecto	1	100.00
Rehabilitación Del Camino Tramo Calihuala-Silacayoapan	Calihualá	En Ejecución	2013	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$277,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	14	50.00
Rehabilitación Del Camino Tramo Loma Redonda-Llano Colorado	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	6	50.00
Rehabilitación Del Camino Tramo Meson De Guadalupe-Santo Domingo Viejo	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$534,600	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	27	50.00
Rehabilitación Del Camino Tramo Santo Domingo-El Cangrejo	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	10	50.00
Rehabilitación Del Camino Santa Cruz-28 De Mayo	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	6	100.00
Rehabilitación Del Camino Canam-Santa Cruz	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00
Rehabilitación Del Camino Tramo De Santa Maria Yucunicoco-Yosundu	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	18	100.00
Rehabilitación Del Camino Tramo Mixtepec-Cerro Metates	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$673,200	\$673,200	\$673,200	\$673,200	\$673,200	\$673,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	34	100.00
Rehabilitación Del Camino Tramo Yucunani-Yosundu	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$277,200	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$356,400	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	14	100.00
Proyecto De Red De Distribucion De Agua Potable En Las Localidades De San Isidro Jaltepetongo-La Ordeña Y Yucano.	San Francisco Jaltepetongo	En Ejecución	2013	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	\$116,000	100.00	\$0	Red de Distribución	100	100.00
Rehabilitación Del Camino Tramo De Coicoyan - Atompan De Guerrero	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2013	\$435,600	\$435,600	\$435,600	\$435,600	\$435,600	\$435,600	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	22	50.00
Rehabilitación Del Camino Tramo Lázaro Cárdenas-San Juan	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$910,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	46	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitación Del Camino Tramo Meson De Guadalupe-Tepejillo	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$475,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	24	100.00
Rehabilitación Del Camino Tramo Barrio Loma Bonita Acatlima-Rancho Solano	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	8	50.00
Pago De Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$242,501	\$242,501	\$150,000	\$242,501	\$150,000	\$150,000	\$150,000	61.86	\$0	Asistencia técnica	4,970	0.50
Pavimentación De La Calle Hacia La Telesecundaria A Base De Concreto Hidráulico (2° Etapa).	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$399,221	\$399,221	\$399,221	\$399,221	\$399,221	\$399,221	\$399,221	100.00	\$0	Metros Cuadrados	226	1.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$231,102	\$231,102	\$231,102	\$231,102	\$231,102	\$231,102	\$231,102	100.00	\$0	Sistema	1,231	1.00
Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$268,317	\$268,317	\$268,317	\$268,317	\$268,317	\$268,317	\$268,317	100.00	\$0	Kilómetros	4,970	1.00
Pago Del Estudio De Impacto Ambiental Para La Electrificación Rural	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$86,428	\$86,428	\$86,428	\$86,428	\$86,428	\$86,428	\$86,428	100.00	\$0	Estudio	4,970	1.00
Construcción De Edificio A Tres Aulas Didácticas Y Servicios Sanitarios Estructura Regional 6.00 X 8.00 Y Obra Exterior En La Esc. Sec. Tec. 238	Yaxe	En Ejecución	2012	\$1,805,000	\$1,805,000	\$1,309,357	\$1,309,357	\$1,309,357	\$1,309,357	\$1,309,357	72.54	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	146	72.54
Mejoramiento De Viviendas Rurales	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$43,284	\$43,284	\$43,284	\$43,284	\$43,284	\$43,284	\$43,284	100.00	\$0	Vivienda	15	1.00
Pago De Asistencia Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	Santo Domingo Armenta	En Ejecución	2013	\$130,996	\$130,996	\$80,000	\$130,996	\$80,000	\$80,000	\$80,000	61.07	\$0	Asistencia técnica	3,224	0.61
Conservación Y Mantenimiento De Caminos Rurales	Santo Domingo Armenta	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$110,000	100.00	\$0	Kilómetros	2,577	1.00
Pavimentación De La Calle Pino Suárez A Base De Concreto Hidráulico	Santo Domingo Armenta	En Ejecución	2013	\$361,123	\$361,123	\$361,112	\$361,112	\$361,123	\$361,123	\$361,123	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,577	1.00
Rehabilitación De La Calle 18 De Marzo	Santo Domingo Armenta	En Ejecución	2013	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	\$76,843	100.00	\$0	Obra	2,577	1.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitacion Del Camino Tramo De Cahuaxayi-Santos Reyes Tepejillo	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo De Cahuayaxi-Meson De Guadalupe	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo De Bajo La Peña-Loma Bandera	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	8	100.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo Santa Maria-Rancho Buenos Aires	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	10	100.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo Cienega De Ardiilla-Loma Santaneja	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$118,800	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	6	100.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo San Juan-Arenal Centro	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	8	100.00
Pago De Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	San José Estancia Grande	En Ejecución	2013	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	\$40,174	100.00	\$0	Asistencia técnica	977	0.50
Rehabilitacion Del Camino Tramo San Juan-Rio Timbre	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	8	100.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo Yucumay-Tejocotes	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$158,400	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	8	50.00
Cursos De Capacitación A Productores Y Compra De Equipos De Oficina	San José Estancia Grande	En Ejecución	2013	\$26,783	\$26,783	\$26,783	\$26,783	\$26,783	\$26,783	\$26,783	100.00	\$0	Lote	400	1.00
Rehabilitacion Del Camino Tramo Coicoyan De Las Flores-Rio Alumbrado	Coicoyán de las Flores	En Ejecución	2013	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$376,200	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	19	50.00
Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico	San José Estancia Grande	En Ejecución	2013	\$632,503	\$632,503	\$470,000	\$6,325,032	\$470,000	\$470,000	\$470,000	74.31	\$0	Metros Cuadrados	450	0.74
Rehabilitacion Del Camino Tramo Calihuala-Luz De Juárez Guerrero	Calihualá	En Ejecución	2013	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	20	50.00
Pavimentación Del Callejón De La Esc. Preescolar José T Cuellar	San José Estancia Grande	En Ejecución	2013	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	1.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitación Del Camino Tramo Guadalupe Copaltepec-San Juan Cieneguilla	Mariscala de Juárez	En Ejecución	2013	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$237,600	\$0	100.00	\$0	Kilómetro	12	50.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La Calle Vicente Guerrero (2da. Etapa) Ubicada En La Col. Samaritana	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$749,704	\$749,704	\$749,704	\$749,704	\$0	\$700,000	\$700,000	93.37	\$0	Metros Cuadrados	0	95.00
Equipamiento De Pozo Profundo, Instalacion De Linea De Conducción, Rehabilitación De Caseta De Bombeo Y Construcción De Tanque Elevado	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$865,117	\$865,118	\$865,118	\$865,118	\$0	\$715,645	\$715,645	82.72	\$0	Tanque	1	85.00
Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo	San Agustín Amatengo	En Ejecución	2013	\$548,552	\$548,553	\$548,553	\$75,070	\$548,553	\$548,553	\$473,483	100.00	\$0	Metros	2,000	50.00
Programa De Capacitación De Autoridades E Integrantes Del Consejo De Desarrollo Municipal En Presupuestacion, Ejecucion Y Comprobacion De Recursos Municipales.	San Antonio Tepetlapa	En Ejecución	2013	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	\$131,298	100.00	\$0	Capacitación	1	100.00
Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo	San Agustín Amatengo	En Ejecución	2013	\$75,069	\$75,070	\$75,070	\$75,070	\$75,070	\$75,070	\$75,070	100.00	\$0	Metros	27	100.00
Construcción De Bodega Rural	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$0	\$850,000	\$486,000	\$850,000	\$486,000	\$486,000	\$486,000	57.18	\$0	Bodega	222	80.00
Apertura Del Camino San Pedro Ocotepec-San Isidro Huayapan	San Pedro Ocotepec	En Ejecución	2013	\$116,000	\$116,000	\$63,472	\$116,000	\$116,000	\$63,472	\$63,472	54.72	\$0	Kilómetros	5	50.00
Rehabilitación Delos Colectores 1 Y 2 De La Red De Drenaje En San Juan Del Rio Tlacolula Oaxaca	San Juan del Río	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$202,714	\$350,000	\$202,714	\$202,714	\$202,714	57.92	\$0	Metro Lineal	1,231	64.28
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$1,191,475	\$1,191,475	\$600,976	\$1,191,475	\$1,191,475	\$600,976	\$600,976	50.44	\$0	Poste	300	50.00
Pago De Asesoría Técnica E Integración De Expedientes Técnicos	Santa María Cortijo	En Ejecución	2013	\$39,227	\$39,227	\$35,000	\$39,227	\$35,000	\$35,000	\$35,000	89.22	\$0	Asistencia técnica	1,083	0.75



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion De La Calle Francisco Javier Mina A Base De Concreto Hidraulico	Santa María Cortijo	En Ejecución	2013	\$655,000	\$655,000	\$348,000	\$655,000	\$348,000	\$348,000	\$348,000	53.13	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,083	0.53
Pago De Nomina De La Seguridad Publica	Santa María Cortijo	En Ejecución	2013	\$218,400	\$218,400	\$72,800	\$218,400	\$72,800	\$72,800	\$72,800	33.33	\$0	Pago	1,083	0.50
Construccion De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santa Lucia Del Camino/En La Localidad Santa Lucia Del Camino	Santa Lucía del Camino	En Ejecución	2013	\$11,858,633	\$11,858,633	\$6,577,201	\$0	\$6,577,201	\$6,577,201	\$6,577,201	55.46	\$0	Obra	0	0.27
Construccion De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio Santiago Chazumba/En La Localidad Santiago Chazumba	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$6,623,850	\$6,623,850	\$886,169	\$0	\$886,169	\$886,169	\$886,169	13.38	\$0	Obra	0	0.70
Construccion De Centro De Salud Con Servicios Ampliados En El Municipio San Francisco Telixtlahuaca/En La Localidad San Francisco Telixtlahuaca	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$12,844,308	\$12,884,308	\$5,266,046	\$0	\$5,266,046	\$5,266,046	\$5,266,046	40.87	\$0	Obra	0	0.39
Pago De Alumbrado Publico	Santa María Cortijo	En Ejecución	2013	\$153,922	\$153,932	\$75,983	\$153,932	\$75,983	\$75,983	\$75,983	49.36	\$0	Pago	1,083	0.50
Pago De La Energía De La Bomba De Agua Potable	Santa María Cortijo	En Ejecución	2013	\$34,721	\$34,721	\$16,680	\$34,721	\$16,680	\$16,680	\$16,680	48.04	\$0	Pago	1,083	0.50
Pago De Nomina De Seguridad Publica	San Sebastián Ixcapa	En Ejecución	2013	\$515,200	\$565,200	\$282,600	\$565,200	\$282,600	\$282,600	\$282,600	50.00	\$0	Pago	3,968	0.50
Pago De Alumbrado Publico	San Sebastián Ixcapa	En Ejecución	2013	\$165,054	\$165,054	\$100,000	\$165,054	\$100,000	\$100,000	\$100,000	60.59	\$0	Pago	1,337	0.60
Contruccion De Una Aula Didactica En El Jardín De Niños Jose Lopez Alavez Barrio La Arena	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$262,541	\$262,542	\$262,542	\$0	\$262,542	\$262,542	\$262,542	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	200	100.00
Elaboracion De Expedientes Tecnicos De Obras Del Fondo Iii	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$146,568	\$146,568	\$70,000	\$146,568	\$70,000	\$70,000	\$70,000	47.76	\$0	Expediente	16	40.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitacion De Los Servicios Sanitarios, Construcción De Fosa Septica Y Pozo De Absorción De La Escuela Secundaria Técnica Número 114	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$243,575	\$187,533	\$187,533	\$56,042	\$187,533	\$187,533	\$187,533	100.00	\$0	M2, Sanitarios	80	90.00
Programa De Desarrollo Institucional (Pago De Asesoría Técnica)	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$97,712	\$97,712	\$45,000	\$97,712	\$45,000	\$45,000	\$45,000	46.05	\$0	Curso	33	50.00
Construcción De Andadores En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$185,852	\$185,852	\$185,852	\$0	\$185,852	\$185,852	\$185,852	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	480	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Libertad E Hidalgo En Santa María Tejotepic	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$519,966	\$519,966	\$519,966	\$519,966	\$519,966	\$519,966	\$519,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	135	100.00
Construcción De 10 Viviendas Rurales	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Las Calles Guadalupe Victoria Y Allende	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$576,966	\$576,966	\$576,966	\$576,966	\$576,966	\$576,966	\$576,966	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00
Construcción De Viviendas 26 Rurales	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00
Mejoramiento Urbano De La Av. Independencia 2da Etapa, En La Cabecera Municipal De Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$1,687,000	\$1,687,000	\$1,687,000	\$1,687,000	\$350,433	\$350,433	\$350,433	20.77	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	50.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento Para Sistema De Riego Terminación	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Hectárea	15	100.00
Pago De Alumbrado Público	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$1,250,000	\$1,402,692	\$235,342	\$235,342	\$235,342	\$235,342	\$235,342	16.78	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,250,000	16.78
Programa De Sistema De Dif	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$200,000	\$350,000	\$232,883	\$232,883	\$232,883	\$232,883	\$232,883	66.54	\$0	Apoyo	200,000	66.54





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Viviendas Rurales	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Vivienda	58	100.00
Estudio Y Proyecto Carretero(San Jose Rio Verde - La Tuza)	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$650,000	\$929,999	\$929,999	\$929,999	\$929,999	\$929,999	\$929,999	100.00	\$0	Kilómetros	1	100.00
Reencarpetamiento Del Camino A San Lorenzo Tramo Rio Chiquito Al Puente	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$1,839,569	\$1,839,569	\$1,839,569	\$1,839,569	\$1,236,130	\$1,236,130	\$1,236,130	67.20	\$0	M2, Concreto asfáltico	0	80.00
Adoquinamiento De Las Calles Reforma E Ignacio Zaragoza	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	772	100.00
Rehabilitacion Y Ampliacion De La Iglesia Catolica Santa Margarita Maria Alacoque	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$575,000	\$575,000	\$345,000	\$575,000	\$345,000	\$345,000	\$345,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	253	51.00
Pavimentacion De Calle Hidalgo A Base Concreto Hidraulico	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$5,166,667	\$5,166,667	\$3,183,000	\$3,183,000	\$1,983,667	\$3,183,000	\$3,183,000	61.61	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,600	0.50
Pago De Nomina De La Policia Municipal	Santa Cruz Tacache de Mina	En Ejecución	2013	\$532,800	\$532,800	\$220,000	\$532,800	\$0	\$200,000	\$200,000	37.54	\$0	Corporación	2,606	37.54
Combustibles Y Lubricantes	Santa Cruz Tacache de Mina	En Ejecución	2013	\$260,000	\$260,000	\$142,000	\$260,000	\$0	\$141,700	\$141,700	54.50	\$0	Acción	2,606	54.00
Pago De Alumbrado Publico Municipal	Santa Cruz Tacache de Mina	En Ejecución	2013	\$290,000	\$290,000	\$147,000	\$290,000	\$0	\$146,710	\$146,710	50.59	\$0	Acción	2,606	50.59
Elaboración De Expedientes Técnicos De Todas Las Obras Del Ejercicio 2013.	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$269,099	\$269,100	\$0	\$0	\$0	\$269,100	\$269,100	100.00	\$0	Proyecto	0	90.00
Rastro De Calles Del Barrio El Jardin	Santa Cruz Tacache de Mina	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros	900	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas	Santa Cruz Tacache de Mina	En Ejecución	2013	\$942,670	\$942,670	\$640,000	\$942,670	\$0	\$635,040	\$635,040	67.37	\$0	Metros Cuadrados	900	70.00
Pavimentacion Con Concretohidraulico De La Carretera Puerto Escondido Jamiltepec Desviacion Patria Nueva , Del Km 0+000 Al Km 1+000 Segunda Etapa	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$496,587	\$1,732,237	\$1,732,237	\$1,732,237	\$1,732,237	\$1,732,237	\$1,732,237	100.00	\$0	Metros Lineales	600	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabil. De Camino San Juan Nochixtlan - Maninaltepec Del Km 0 000 Al 7 000	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$392,200	\$392,200	\$392,200	\$392,200	\$392,200	\$392,200	\$280,000	100.00	\$0	Kilómetros	7	100.00
Construcción De Bodega Rural	Santa Lucía Miahuatlán	En Ejecución	2013	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	100.00	\$0	M2, Bordo	70	100.00
Adquisición De Una Bomba Sumergible De 40 Hp	Zapotitlán Lagunas	En Ejecución	2013	\$83,460	\$83,460	\$83,460	\$83,460	\$0	\$83,460	\$83,460	100.00	\$0	Pozo	1,423	100.00
Apertura Y Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 De Mayo (1a Etapa)	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$254,735	\$254,735	\$254,735	\$254,735	\$254,735	\$254,735	\$254,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	147	100.00
Apertura De Calle La Crucesita En Pinotepa De Don Luis	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$306,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00
Construcción De 57 Viviendas	San Sebastián Río Hondo	En Ejecución	2013	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$2,340,087	\$2,340,087	\$2,340,087	73.82	\$0	Acción	57	73.82
2% Desarrollo Institucional	Santa Catarina Ticuá	En Ejecución	2013	\$45,719	\$45,719	\$45,719	\$21,219	\$24,500	\$24,500	\$24,500	53.59	\$0	Equipo	2	20.00
Seguridad Publica (Haberes)	Santa Catarina Ticuá	En Ejecución	2013	\$81,600	\$81,600	\$81,600	\$28,040	\$53,560	\$53,560	\$53,560	65.64	\$0	Servicio	365	50.00
Combustibles Y Lubricantes	Santa Catarina Ticuá	En Ejecución	2013	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$30,531	\$30,531	\$30,531	\$30,531	44.90	\$0	Litro	5,950	50.00
Mantenimiento De Equipo De Transporte	Santa Catarina Ticuá	En Ejecución	2013	\$21,000	\$45,000	\$45,000	\$18,865	\$26,135	\$26,135	\$26,135	58.08	\$0	Servicio	12	50.00
Pavimentación De Concreto Hidraulico La Avenida Principal	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 - Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,587	100.00
Revestimiento Del Camino San Juan Diquiyu - Santa Maria Tindiu	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	100.00	\$0	Kilómetros	25	100.00
Rehabilitación De Cubierta Metalica Del Auditorio De Usos Multiples (1a. Etapa).	San Pedro el Alto	En Ejecución	2013	\$1,784,444	\$1,784,444	\$1,784,444	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Espacio Cultural	0	30.00
Rehabilitación De Cubierta Metalica De La Cancha De Basquetbol Y Explanada Municipal (1a. Etapa).	San Pedro el Alto	En Ejecución	2013	\$4,761,772	\$4,761,772	\$4,761,772	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	38.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica (1a. Etapa)	San Antonio de la Cal	En Ejecución	2013	\$701,897	\$701,897	\$701,897	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	40.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica La Rancheria La Soledad (1a. Etapa)	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2013	\$870,768,021	\$870,768	\$870,768	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	95.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica Privada 5 De Mayo	San Juan del Estado	En Ejecución	2013	\$639,672	\$639,672	\$639,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	90.00
Construccion De Casa De Salud	El Barrio de la Soledad	En Ejecución	2013	\$952,209	\$952,209	\$952,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	0	40.00
Construccion De Casa De Salud	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2013	\$952,209	\$952,209	\$952,209	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad médica	0	65.00
Revestimiento De Caminos	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$200,091	\$666,969	\$666,969	\$666,969	\$200,091	\$200,091	\$200,091	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	525	65.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$479,904	\$479,904	\$479,904	\$479,904	\$479,904	\$143,971	\$143,971	30.00	\$0	Sistema	250	27.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$402,770	\$402,770	\$402,770	\$402,770	\$402,770	\$120,831	\$120,831	30.00	\$0	Sistema	200	30.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable(Tercera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$791,789	\$791,789	\$791,789	\$791,789	\$791,789	\$671,056	\$671,056	84.75	\$0	Sistema	270	78.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Tercera Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$687,831	\$687,831	\$687,831	\$687,831	\$687,831	\$206,349	\$206,349	30.00	\$0	Sistema	850	30.00
Construccion Del Sistema De Agua Potable (Segunda Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$396,563	\$396,563	\$396,563	\$396,563	\$396,563	\$118,969	\$118,969	30.00	\$0	Sistema	1,389	30.00
Construccion De Alcantarillas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$501,213	\$501,213	\$501,213	\$501,213	\$501,213	\$150,364	\$150,364	30.00	\$0	-1	270	70.00
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$790,041	\$790,041	\$790,041	\$790,041	\$790,041	\$678,505	\$678,505	85.88	\$0	Metro Lineal	280	100.00
Construccion De La Red De Drenaje Pluvial	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$511,373	\$511,373	\$511,373	\$511,373	\$511,373	\$153,412	\$153,412	30.00	\$0	Alcantarilla	60	10.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$813,064	\$813,064	\$813,064	\$813,064	\$813,064	\$243,919	\$243,919	30.00	\$0	Metro Lineal	445	10.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$481,485	\$481,485	\$481,485	\$481,485	\$481,485	\$144,445	\$144,445	30.00	\$0	Metros Lineales	55	10.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$579,494	\$579,494	\$579,494	\$579,494	\$579,494	\$173,848	\$173,848	30.00	\$0	Metro Lineal	135	40.00
Construccion De La Red De Drenaje Pluvial (Col. La Union)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$437,802	\$437,802	\$437,802	\$437,802	\$437,802	\$131,341	\$131,341	30.00	\$0	Metro Lineal	270	35.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$604,282	\$604,282	\$604,282	\$604,282	\$604,282	\$181,285	\$181,285	30.00	\$0	Metro Lineal	60	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$630,205	\$630,205	\$630,205	\$630,205	\$630,205	\$189,061	\$189,061	30.00	\$0	Metro Lineal	330	80.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario (Col. Guadalupe Hinojosa De Murat)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$430,698	\$430,698	\$430,698	\$430,698	\$430,698	\$129,209	\$129,209	30.00	\$0	Metro Lineal	166	98.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$697,364	\$697,364	\$697,364	\$697,364	\$697,364	\$473,259	\$473,259	67.86	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	850	50.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Los Mangales)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$875,347	\$875,347	\$875,347	\$875,347	\$875,347	\$262,604	\$262,604	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	950	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$757,088	\$757,088	\$757,088	\$757,088	\$757,088	\$227,126	\$227,126	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	575	80.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$759,017	\$759,017	\$759,017	\$759,017	\$759,017	\$227,705	\$227,705	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	880	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$685,033	\$685,033	\$685,033	\$685,033	\$685,033	\$588,834	\$588,834	85.96	\$0	Metro Cuadrado	265	98.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$421,783	\$421,783	\$421,783	\$421,783	\$421,783	\$126,535	\$126,535	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	445	60.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$696,644	\$208,993	\$208,993	30.00	\$0	-1	0	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$789,996	\$789,996	\$789,996	\$789,996	\$789,996	\$236,999	\$236,999	30.00	\$0	Metro Lineal	515	10.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$623,020	\$623,020	\$623,020	\$623,020	\$623,020	\$186,906	\$186,906	30.00	\$0	Metro Lineal	700	80.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$667,021	\$667,021	\$667,021	\$667,021	\$667,021	\$516,197	\$516,197	77.39	\$0	M2, Concreto hidráulico	580	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$634,879	\$634,879	\$634,879	\$634,879	\$634,879	\$537,884	\$537,884	84.72	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	500	80.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$592,308	\$592,308	\$592,308	\$592,308	\$592,308	\$177,692	\$177,692	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	98.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$782,288	\$782,288	\$782,288	\$782,288	\$782,288	\$234,686	\$234,686	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	530	68.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$828,633	\$828,633	\$828,633	\$828,633	\$828,633	\$248,590	\$248,590	30.00	\$0	Metro Lineal	1,045	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$717,606	\$717,606	\$717,606	\$717,606	\$717,606	\$215,282	\$215,282	30.00	\$0	Metro cúbico por segundo	887	55.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$602,632	\$602,632	\$602,632	\$602,632	\$602,632	\$180,790	\$180,790	30.00	\$0	Metro Lineal	89	50.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$43,676	\$434,676	\$434,676	\$434,676	\$434,676	\$434,676	\$434,676	100.00	\$0	Subcolector	92	100.00
Construccion De Sanitarios	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	100.00	\$0	Subcolector	108	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,705,149	\$1,429,043	\$1,429,043	83.81	\$0	Metro Cuadrado	1,330	65.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	\$510,233	100.00	\$0	Subcolector	108	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$453,568	\$453,568	\$453,568	\$453,568	\$453,568	\$453,568	\$453,568	100.00	\$0	Subcolector	96	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$491,341	\$491,341	\$491,341	\$491,341	\$491,341	\$491,341	\$491,341	100.00	\$0	Subcolector	104	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$529,120	\$529,120	\$529,120	\$529,120	\$529,120	\$529,120	\$529,120	100.00	\$0	Subcolector	112	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$853,192	\$853,191	\$853,191	\$853,191	\$853,191	\$255,957	\$255,957	30.00	\$0	Metro Lineal	253	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$548,010	\$548,010	\$548,010	\$548,010	\$548,010	\$548,010	\$548,010	100.00	\$0	Subcolector	116	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Guarniciones Y Banquetas En La Av. Mariano Matamoros	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$590,310	\$590,310	\$590,310	\$590,310	\$590,310	\$177,093	\$177,093	30.00	\$0	Metro Cuadrado	740	77.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$623,806	\$623,564	\$623,564	\$623,564	\$623,564	\$623,564	\$623,564	100.00	\$0	Subcolector	122	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$736,898	\$736,898	\$736,898	\$736,898	\$736,898	\$736,898	\$736,898	100.00	\$0	Subcolector	156	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$812,452	\$812,452	\$812,452	\$812,452	\$812,452	\$812,452	\$812,452	100.00	\$0	Subcolector	172	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$869,119	\$1,241,598	\$1,241,598	\$1,241,598	\$1,241,598	\$1,241,598	\$1,241,598	100.00	\$0	Subcolector	184	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$873,480	\$873,480	\$873,480	\$873,480	\$873,480	\$262,044	\$262,044	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	375	0.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	\$1,039,119	100.00	\$0	Subcolector	225	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$831,705	\$831,705	\$831,705	\$831,705	\$831,705	\$249,512	\$249,512	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	223	0.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	\$1,114,673	100.00	\$0	Subcolector	236	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$1,314,340	\$1,341,340	\$1,341,340	\$1,341,340	\$1,341,340	\$1,341,340	\$1,341,340	100.00	\$0	Subcolector	284	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$595,803	\$595,803	\$595,803	\$595,803	\$595,803	\$178,741	\$178,741	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	755	40.00
Revestimiento De Calles	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$687,595	\$687,595	\$687,595	\$687,595	\$687,595	\$206,279	\$206,279	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	120	80.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$609,344	\$609,344	\$609,344	\$609,344	\$609,344	\$523,867	\$523,867	85.97	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	765	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	San José Tenango	En Ejecución	2013	\$850,231	\$850,231	\$850,231	\$850,231	\$850,231	\$850,231	\$850,231	100.00	\$0	Subcolector	180	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$587,878	\$587,878	\$587,878	\$587,878	\$587,878	\$499,963	\$499,963	85.05	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	615	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

ón

Información General del Proyecto				Avance Financiero									Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	\$2,994,600	100.00	\$0	Subcolector	744	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Subcolector	400	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$567,368	\$567,368	\$567,368	\$567,368	\$567,368	\$487,936	\$487,936	86.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	378	90.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	100.00	\$0	Subcolector	400	100.00
Construccion Del Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$591,931	\$591,931	\$591,931	\$591,931	\$591,931	\$177,579	\$177,579	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	230	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$457,149	\$457,149	\$457,149	\$457,149	\$457,149	\$137,145	\$137,145	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	320	30.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	Subcolector	400	100.00
Construccion De Guarniciones Y Namquetas	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$561,560	\$561,560	\$561,560	\$561,560	\$168,468	\$168,468	\$168,468	30.00	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	375	80.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	100.00	\$0	Subcolector	320	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Asfaltico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$928,991	\$928,991	\$928,991	\$928,991	\$928,991	\$928,991	\$928,991	100.00	\$0	M2, Concreto asfáltico	473	50.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,288,000	\$1,288,000	\$1,288,000	\$1,288,000	\$1,288,000	\$1,288,000	\$1,288,000	100.00	\$0	Subcolector	320	100.00
Construccion De 2 Aulas Tipo Regional 6x8 Mts. En La Escuela Secundaria Tecnica 46 En El Barrio La Soledad, Villa Sola De Vega	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$579,653	\$2,445,307	\$13,056,978	\$751,055	\$751,055	\$751,055	\$751,055	30.71	\$0	Aula	200	90.00
Ampliacion De La Energia Electrica A La Universidad Tecnologica	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$4,067,500	\$4,067,500	\$13,056,978	\$764,192	\$764,192	\$764,192	\$764,192	18.79	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	300	19.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Sanitarios Ecologicos Para La Zeta, Lazo, San Juan Elotepec Y El Comun Seccion Cuarta	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$297,132	\$297,132	\$13,056,978	\$297,132	\$297,132	\$297,132	\$297,132	100.00	\$0	Inodoros, Llaves, Lavamanos	300	98.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Dsistribucion De Energia Electrica	San Francisco Logueche	En Ejecución	2013	\$905,550	\$905,550	\$271,665	\$905,550	\$905,550	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	198	0.00
Construccion De Muro De Contension En El Rio Las Anonas.	San Bartolomé Quialana	En Ejecución	2013	\$292,439	\$292,439	\$140,150	\$292,438	\$140,150	\$140,150	\$140,150	47.92	\$0	M2, Muro de contención	2,470	90.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$3,198,656	\$3,198,656	\$959,597	\$3,198,656	\$3,198,656	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	402	0.00
Copnstruccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	\$0	Subcolector	200	100.00
Apertura De Camino Tramo El Cocoyul-Junta De Los Rios Sabino Y Atoyac Del Km 0 000 Al 5 471.91 Segunda Etapa En La Comunidad El Cocoyul	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$8,703,181	\$8,703,181	\$13,056,978	\$3,823,529	\$3,823,529	\$3,823,529	\$3,823,529	43.93	\$0	Kilómetros	50	44.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	\$0	Subcolector	200	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	\$0	Subcolector	200	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	\$875,000	100.00	\$0	Subcolector	200	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Subcolector	240	100.00
Mejoramiento De Vivienda San Felipe Zapotitlan	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,200,000	\$13,056,978	\$861,908	\$861,908	\$861,908	\$861,908	71.83	\$0	Vivienda	20	72.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Subcolector	240	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Subcolector	240	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	100.00	\$0	Subcolector	240	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Subcolector	160	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Subcolector	160	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Subcolector	160	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$676,200	\$676,200	\$676,200	\$676,200	\$676,200	\$676,200	\$676,200	100.00	\$0	Subcolector	168	100.00
Ampliación Y Modernización Del Camino Santa María Chilchotla - Zongolica, Tramo Del Km 0 000 Al Km 5523.93 Subtramo A Modernizar Del Km 1300 Al Km 2.800	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$9,084,869	\$9,084,869	\$2,724,144	\$9,080,480	\$0	\$0	\$2,724,144	0.00	\$0	Kilómetros	302	0.00
Modernización Y Ampliación Del Camino , Santa María Chilchotla - Rio Sapo Del Km 0 000 Al Km 24 500, Sub Tramo A Modernizar Del Km 1 300 Al Km 2 000.	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$4,951,815	\$4,951,815	\$1,483,068	\$4,943,561	\$0	\$0	\$1,483,068	0.00	\$0	Kilómetros	778	0.00
Modernización Y Ampliación Del Camino Cuicatlan-Concepcion Papalo-San Francisco Chapulapa-San Andres Teotilapam, Tramo Del Km 23 290 Al Km 85 290 Sub Tramo A Modernizar Del Km 83 260 Al 81 260 (Tra	San Andrés Teotilápam	En Ejecución	2013	\$6,711,678	\$502,476	\$502,476	\$0	\$502,476	\$502,476	\$502,476	100.00	\$0	Kilómetros	1,392	10.00
Ampliacion De La Red De Agua Potable A La Universidad Tecnologica En El Barrio La Soledad	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$578,190	\$578,190	\$13,056,978	\$575,698	\$575,698	\$575,698	\$575,698	99.57	\$0	Metros	150	99.00
Rehabilitacion De La Red Hidraulica Y Sanitaria De La Escuela Secundaria Tec Num 46	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$1,285,991	\$1,285,991	\$13,056,978	\$385,797	\$385,797	\$385,797	\$385,797	30.00	\$0	Metros	150	30.00
Construccion De Vado En El Rio El Otole.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	\$242,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,426	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Tuxtepec)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$491,092	\$491,092	\$491,092	\$491,092	\$491,092	\$147,328	\$147,328	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	320	98.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Col. 12 De Julio)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$659,048	\$659,048	\$659,048	\$659,048	\$659,048	\$197,715	\$197,715	30.00	\$0	Metro Lineal	430	95.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$233,233	\$69,970	\$69,970	30.00	\$0	Metro Lineal	140	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Del Carmen)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$677,457	\$677,457	\$677,457	\$677,457	\$677,457	\$203,237	\$203,237	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	530	95.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. El Eden)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$735,491	\$735,491	\$735,491	\$735,491	\$735,491	\$220,647	\$220,647	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	447	95.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$928,991	\$529,182	\$529,182	\$529,182	\$529,182	\$451,268	\$451,268	85.28	\$0	M2, Concreto hidráulico	370	95.00
Revestimiento De Caminos Y Acceso De La Poblacion En La Localidad De San Andres Andua	San Juan Sayultepec	En Ejecución	2013	\$301,556	\$301,556	\$151,431	\$151,431	\$151,431	\$151,431	\$151,431	50.22	\$0	Kilómetro lineal	248	75.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Martha Luz)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$770,991	\$770,991	\$770,991	\$770,991	\$770,991	\$231,297	\$231,297	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	460	58.00
Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$1,520,000	\$1,520,000	\$592,556	\$1,520,000	\$592,556	\$590,002	\$590,002	38.82	\$0	M2, Escaleras, Andadores	1,576	94.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Laguna Encantada Col. Cheguigo Picacho	Ciudad Ixtepec	En Ejecución	2013	\$2,857,299	\$2,857,299	\$1,428,650	\$2,857,299	\$2,857,299	\$1,428,650	\$1,428,650	50.00	\$0	Metros Cuadrados	940	50.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. La Rosalia)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$685,386	\$685,386	\$685,386	\$685,386	\$685,386	\$588,631	\$588,631	85.88	\$0	M2, Concreto hidráulico	460	75.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$582,706	\$582,706	\$582,706	\$582,706	\$582,706	\$174,812	\$174,812	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	460	20.00
Sistemas De Informacion	San Miguel el Grande	En Ejecución	2013	\$440,400	\$440,400	\$83,952	\$440,400	\$440,400	\$83,952	\$83,952	19.06	\$0	Equipo	285	50.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas (Col. La Fe)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$468,743	\$468,743	\$468,743	\$468,743	\$468,743	\$140,623	\$140,623	30.00	\$0	Metro Lineal	320	80.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	\$1,320,200	100.00	\$0	Subcolector	328	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	\$525,000	100.00	\$0	Subcolector	120	100.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$691,494	\$691,494	\$691,494	\$691,494	\$691,494	\$590,401	\$590,401	85.38	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	100.00	\$0	Subcolector	600	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$927,000	\$927,500	\$927,500	\$927,500	\$927,500	\$927,500	\$927,500	100.00	\$0	Subcolector	212	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Chilchotla	En Ejecución	2013	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	\$1,155,000	100.00	\$0	Subcolector	264	100.00
Vinculacion Y Difusion Academica	San Miguel el Grande	En Ejecución	2013	\$220,000	\$220,000	\$30,000	\$220,000	\$220,000	\$30,000	\$30,000	13.64	\$0	Visita	285	50.00
Actualizacion Y Capacitacion Docente	San Miguel el Grande	En Ejecución	2013	\$18,800	\$18,800	\$10,000	\$18,800	\$18,800	\$10,000	\$10,000	53.19	\$0	Curso	20	50.00
Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico (Col. Bella Vista)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$517,127	\$517,127	\$517,127	\$517,127	\$517,127	\$444,644	\$444,644	85.98	\$0	M2, Concreto hidráulico	102	75.00
Desarrollo De Proyectos	San Miguel el Grande	En Ejecución	2013	\$234,400	\$234,400	\$23,168	\$234,400	\$234,400	\$23,168	\$23,168	9.88	\$0	Proyecto	285	0.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hudrahulico En La Calle Luis Echeverria	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2013	\$481,837	\$481,837	\$144,551	\$481,837	\$481,837	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,250	0.00
Administracion Cntral	San Miguel el Grande	En Ejecución	2013	\$6,152,725	\$6,152,725	\$1,541,488	\$6,152,725	\$6,152,725	\$1,541,488	\$1,541,488	25.05	\$0	Trabajador	69	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$581,317	\$581,317	\$581,317	\$581,317	\$581,317	\$174,395	\$174,395	30.00	\$0	Transformador	150	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$374,941	\$374,941	\$374,941	\$374,941	\$374,941	\$112,482	\$112,482	30.00	\$0	Poste	100	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$881,975	\$881,975	\$881,975	\$881,975	\$881,975	\$758,345	\$758,345	85.98	\$0	Poste	50	100.00
Construccion De Sanitarios Ecologicos	Santa María Teopoxco	En Ejecución	2013	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	\$2,425,170	100.00	\$0	Subcolector	600	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica (Col. Lomas San Juan)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$524,724	\$524,724	\$524,724	\$524,724	\$524,724	\$157,417	\$157,417	30.00	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	170	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula Didactica En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv0360v	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$415,328	\$415,328	\$415,328	\$415,328	\$415,328	\$124,598	\$124,598	30.00	\$0	Aula	34	69.00
Construccion De Camino De San Miguel Obispo A Boca De Coapa (Segunda Etapa)	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$401,356	\$401,356	\$401,356	\$401,356	\$401,356	\$401,356	\$401,356	100.00	\$0	-1	100	100.00
Adquisición De Vehículo Recolector Compactador De Basura, Agencia San Martín Mexicapam	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$706,125	\$706,125	\$706,125	\$697,254	\$643,500	\$643,500	\$643,500	91.13	\$0	Pieza	380	100.00
Rehabilitacion De Camino	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$809,396	\$809,396	\$809,396	\$809,396	\$809,396	\$242,819	\$242,819	30.00	\$0	Kilómetro	100	95.00
Rehabilitacion De Camino	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$926,736	\$926,736	\$926,736	\$926,736	\$926,736	\$278,021	\$278,021	30.00	\$0	Obra	100	100.00
Construccion De Camino Cosechero	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$497,567	\$497,567	\$497,567	\$497,567	\$497,567	\$149,270	\$149,270	30.00	\$0	Obra	100	100.00
Rehabilitacion Del Colector General	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$535,638	\$535,638	\$535,638	\$535,638	\$535,638	\$160,691	\$160,691	30.00	\$0	Colector	230	0.00
Construccion De Un Puente Vehicular	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$1,157,300	\$1,157,300	\$1,157,300	\$1,157,300	\$1,157,300	\$347,190	\$347,190	30.00	\$0	Puente	250	0.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$210,395	\$210,395	\$210,395	\$210,395	\$210,395	\$63,118	\$63,118	30.00	\$0	Red	120	30.00
Construccion De Dos Aulas En La Escuela Telesecundaria Con Clave 20dtv1618j	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$706,423	\$706,423	\$706,423	\$706,423	\$706,423	\$211,927	\$211,927	30.00	\$0	Aula	85	15.00
Construccion De Red De Drenaje De Agua Pluvial En El Paraje Rio Manteca	Santiago Yaitepec	En Ejecución	2013	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	100.00	\$0	Obra	4,122	100.00
Apertura De Libramiento En Barrio Chico, Camino A Temaxcaltepec	Santiago Yaitepec	En Ejecución	2013	\$2,359,000	\$2,359,000	\$1,251,980	\$2,359,000	\$2,359,000	\$1,251,980	\$1,251,980	53.07	\$0	Obra	4,122	53.07
Construccion De Un Puente Peatonal En El Callejon De La Loma	Santiago Yaitepec	En Ejecución	2013	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	\$785,000	100.00	\$0	Puente	4,122	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Amatitlán	En Ejecución	2013	\$470,575	\$470,575	\$470,575	\$470,575	\$0	\$470,575	\$470,575	100.00	\$0	Metro Cuadrado	367	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Modernización Y Ampliación De Camino Tipo C Del Carrizal E.C. Km 199010 (El Portillo San Andrés Paxtlán) Tramo Km Del Km 0.000 Al Km 6-400, Subtramo A Modernizar Del Km 2.000.	San Andrés Paxtlán	En Ejecución	2013	\$1,302,277	\$1,302,277	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	\$390,683	30.00	\$0	Kilómetros	3,980	30.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Localidad De Cerro Santiago	San Andrés Paxtlán	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$450,000	\$600,000	\$450,000	\$450,000	\$75	75.00	\$0	Obra	700	75.00
Construcción De Aulas Anexo En Escuela Primaria	San Andrés Paxtlán	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	80.00	\$0	Alumno	110	80.00
Seguimiento De Pavimentación De Concreto Hidráulico De La Carretera Principal	San Andrés Paxtlán	En Ejecución	2013	\$3,484,061	\$3,484,061	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	25.83	\$0	Kilómetro	1,438	25.83
Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños Romulo Gallegos	San Francisco Lachigolá	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$205,071	\$205,071	\$205,071	\$205,071	\$205,071	68.36	\$0	Aula	30	68.36
Mantenimiento De 7 Aulas En La Escuela Primaria Jose O Lopez	San Francisco Lachigolá	En Ejecución	2013	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	\$208,723	100.00	\$0	Aula	278	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Ricardo Flores Magon	Villa Díaz Ordaz	En Ejecución	2013	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$267,640	\$80,292	\$80,292	\$80,292	30.00	\$0	Aula	25	100.00
Amp De La Red De Drenaje San. En Calles Aldama, Union, Benito Luis, 5 De Mayo, Mezquite, Callejon Victoria Y Callejon Donaji	San Francisco Lachigolá	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$108,606	\$108,606	\$108,606	\$108,606	\$108,606	16.71	\$0	Línea de Conducción	121	16.71
Construcción Del Sistema De Alcantarrillado Sanitario (Primera Etapa)	Cosolapa	En Ejecución	2013	\$2,485,042	\$2,485,042	\$745,513	\$2,485,042	\$2,485,042	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,325	0.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Las Calles Hidalgo Y Union	San Francisco Lachigolá	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$791,584	\$791,584	\$791,584	\$791,584	\$791,584	65.97	\$0	M2, Concreto hidráulico	97	65.97





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Hidalgo Y Union	San Francisco Lachigoló	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$463,059	\$463,059	\$463,059	\$463,059	\$463,059	61.74	\$0	M2, Concreto hidráulico	97	61.74
Construccion De Barda De La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv0045f	Villa Díaz Ordaz	En Ejecución	2013	\$1,986,196	\$1,986,196	\$1,986,196	\$1,986,196	\$295,751	\$295,751	\$295,751	14.89	\$0	Bardas	90	60.00
Construccion De Pozo Profundo	Cosolapa	En Ejecución	2013	\$830,555	\$830,555	\$249,166	\$830,555	\$830,555	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	323	0.00
Pavimentacion De La Calle Victoria	Villa Díaz Ordaz	En Ejecución	2013	\$474,034	\$260,241	\$260,241	\$474,034	\$260,241	\$260,241	\$260,241	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,593	0.55
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En La 3a. Privada De Puerto Escondido, Tramo De Puerto Escondido Hacia Fondo De La Cerrada, Colonia Ampliación Siete Regiones, Agencia Donají	Oaxaca de Juárez	Suspendido	2013	\$188,528	\$188,528	\$188,528	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	40	1.00
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales 3a Etapa	Villa Díaz Ordaz	En Ejecución	2013	\$517,253	\$373,439	\$373,439	\$517,252	\$373,439	\$373,439	\$373,439	100.00	\$0	Metros Cúbicos	396	0.72
Rehabilitacion General En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo I. Costilla	Eloxochitlán de Flores Magón	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Obra	600	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	San Juan Bautista Cuicatlán	En Ejecución	2013	\$858,689	\$858,689	\$858,689	\$858,689	\$858,689	\$858,689	\$858,689	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00
Construccion De Unidad Deportiva	Santa María Teopoxco	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Obra	765	10.00
Construccion De La Cancha De Futbol Rapido	San Andrés Huapaltepéc	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Cancha	7,500	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Galeana	San Pedro Ixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$1,352,146	\$1	\$1,352,146	\$0	\$1,358,001	\$1	\$1,352,146	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	280	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Calle Benito Juarez De La Agencia Los Audelo	San Pedro Ixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$1,214,000	\$1	\$1,187,856	\$0	\$1,214,000	\$1	\$1,187,856	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	225	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero	San Antonio Tepetlapa	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,621	100.00
Rehabilitacion Y Rastreo De Caminos Cosecheros	San Pedro Ixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$1,661,320	\$1	\$1,661,320	\$1,661,320	\$1,661,320	\$1	\$1,661,320	100.00	\$0	Metros Lineales	655	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	850	100.00
Expediente Tecnico De R.D. Electrico De Las Calles De La Colonia La Verdura	San Pedro Ixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$5,000	\$1	\$5,000	\$0	\$5,000	\$1	\$5,000	100.00	\$0	Proyecto	80	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varias Calles)	San Pedro Atoyac	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez (2a. Etapa)	San Pedro Juchatengo	En Ejecución	2013	\$2,123,101	\$2,123,101	\$2,123,101	\$2,123,101	\$2,123,101	\$2,123,101	\$2,123,101	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	5,000	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles	Villa de Tututepec de Melchor Ocampo	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,444	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Libramiento A La Secundaria	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	6,220	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,901	100.00
Rastreo De Camino Rural	San Miguel Amatitlán	En Ejecución	2013	\$758,840	\$758,840	\$758,840	\$758,840	\$0	\$758,840	\$758,840	100.00	\$0	Kilómetro	661	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Salinas	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	36	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Bugambilias	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,231	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 1 Ro De Mayo	Santos Reyes Nopala	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	28	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 4 De Enero	El Barrio de la Soledad	En Ejecución	2013	\$2,950,323	\$2,950,323	\$2,950,323	\$2,950,323	\$2,950,323	\$2,950,323	\$2,950,323	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,703	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico.	Ciudad Ixtepec	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,500	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Amatitlán	En Ejecución	2013	\$1,095,194	\$1,095,194	\$977,732	\$1,095,194	\$117,462	\$977,732	\$977,732	89.27	\$0	Metros Cuadrados	1,367	85.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Amatitlán	En Ejecución	2013	\$333,820	\$333,820	\$333,820	\$333,820	\$0	\$333,820	\$333,820	100.00	\$0	Metro Cuadrado	135	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Amatitlán	En Ejecución	2013	\$417,728	\$417,728	\$258,460	\$417,728	\$159,268	\$258,460	\$258,460	61.87	\$0	Metros Cuadrados	183	71.00
Construccion De Aula En La Escuela Primaria Benito Juarez En La Cab. Mpal.	San José Ayuquila	En Ejecución	2013	\$572,712	\$572,712	\$0	\$240,932	\$240,932	\$240,932	\$240,932	42.07	\$0	Metro Cuadrado	200	0.50
Pavimentacion De La Calle Jacarandas A Base De Concreto Hidraulico	San Juan Cieneguilla	En Ejecución	2013	\$248,200	\$248,200	\$0	\$248,200	\$248,200	\$189,000	\$189,000	76.15	\$0	Metros Cuadrados	610	100.00
Pavimentacion De La Calle 5 De Mayo A Base De Concreto Hidraulico	San Juan Cieneguilla	En Ejecución	2013	\$171,800	\$171,800	\$0	\$171,800	\$171,800	\$171,800	\$171,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	610	100.00
Pavimentación De La Calle Morelos A Base De Concreto Hidráulico Fism092032013	San Andrés Ixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$781,259	\$781,259	\$781,259	\$781,259	\$781,259	78.13	\$0	M2, Concreto hidráulico	75	78.00
Gastos Indirectos Asesoría Técnica Y Elaboración De Expedientes Técnicos	San Juan Cieneguilla	En Ejecución	2013	\$22,327	\$22,327	\$0	\$11,164	\$11,164	\$11,164	\$11,164	50.00	\$0	Expediente	610	50.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica	San José Ayuquila	En Ejecución	2013	\$448,999	\$448,999	\$0	\$134,670	\$134,670	\$134,670	\$134,670	29.99	\$0	Obra	274	0.50
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Las Calles Francisco I Madero Y Niño Artillero (Primera Etapa)	Santa María Guelacé	En Ejecución	2013	\$389,089	\$389,089	\$162,121	\$389,089	\$389,089	\$162,121	\$162,121	41.67	\$0	M2, Concreto hidráulico	30	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Chahuities	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode La Calle Antiguo Camino A Vista Hermosa	Guadalupe Etla	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,346	100.00
Construccionde Pavimento Con Concreto Hidraulico	Guevea de Humboldt	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,542	100.00
Construccion De Unidad Deportiva	Magdalena Mixtepec	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Obra	1,265	100.00
Pavimentacioncon Concreto Hidraulico (Varias Calles)	Heroica Ciudad de Zaragoza	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	74,825	100.00
Techado De Cancha En La Escuela Primaria 13 De Septiembre	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$573,374	\$573,374	\$573,374	\$573,374	\$573,374	\$573,374	\$573,374	100.00	\$0	Obra	720	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2013	\$1,635,308	\$1,635,308	\$1,635,308	\$1,635,308	\$1,635,308	\$1,635,308	\$1,635,308	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	498	100.00
Techado De Cancha En La Escuela Primaria Lazaro Cardenas	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$634,313	\$634,313	\$634,313	\$634,313	\$634,313	\$634,313	\$634,313	100.00	\$0	Obra	480	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles.	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2013	\$4,134,095	\$4,134,099	\$4,134,099	\$4,134,099	\$4,134,099	\$4,134,099	\$4,134,099	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,282	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2013	\$2,721,375	\$2,721,375	\$2,721,375	\$2,721,375	\$2,721,375	\$2,721,375	\$2,721,375	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	192	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adyacente En Riveras Del Rio Atoyac	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,055,646	\$2,055,646	\$2,055,646	\$2,055,646	\$2,055,646	\$2,055,646	\$2,055,646	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	45	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Varias Calles	Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza	En Ejecución	2013	\$1,509,218	\$1,509,218	\$1,509,218	\$1,509,218	\$1,509,218	\$1,509,218	\$1,509,218	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	482	100.00
Pavientacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Matías Romero Avendaño	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	19,949	100.00
Techado De Cancha En La Escuela Primaria Jose Maria Morelos Y Pavon	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$387,484	\$387,484	\$387,484	\$387,484	\$387,484	\$387,484	\$387,484	100.00	\$0	Obra	960	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,602	100.00
Techado De Cancha De La Explanada De La Agencia Dolores	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$563,775	\$563,775	\$563,775	\$563,775	\$563,775	\$563,775	\$563,775	100.00	\$0	Obra	700	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cobao	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,284	100.00
Techado De Cancha En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$484,635	\$484,635	\$484,635	\$484,635	\$484,635	\$484,635	\$484,635	100.00	\$0	Obra	840	100.00
Construccion De La Segunda Planta Del Palacio Municipal	Magdalena Teitipac	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$800,000	\$700,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	53.33	\$0	Metro Cuadrado	4,876	60.00
Techado De Cancha En La Escuela Primaria Heroes De Nacotzari	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$484,635	\$484,635	\$484,635	\$484,635	\$484,635	\$484,635	\$484,635	100.00	\$0	Obra	840	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Independencia.	San Pedro Comitancillo	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,941	100.00
Techado De Cancha En La Escuela Primaria Basilio Rojas	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$478,665	\$478,665	\$478,665	\$478,665	\$478,665	\$478,665	\$478,665	100.00	\$0	Obra	720	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,247	100.00
Techado De Cancha En La Escuela Primaria Gregorio N. Chavez	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$509,483	\$509,483	\$509,483	\$509,483	\$509,483	\$509,483	\$509,483	100.00	\$0	Obra	720	100.00
Pavimentacio Con Concreto Hidraulico De La Calle Porfirio Diaz.	Santa María Xadani	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	7,613	100.00
Techado En La Escuela Primeria Francisco Javier Mina	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$351,012	\$351,012	\$351,012	\$351,012	\$351,012	\$351,012	\$351,012	100.00	\$0	Obra	360	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Acceso Principal	Santo Domingo Petapa	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	122	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Techado De Cancha En La Escuela Primaria Guadalupe F. Martinez	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$617,641	\$617,641	\$617,641	\$617,641	\$617,641	\$617,641	\$617,641	100.00	\$0	Obra	480	100.00
Techado De Cancha En El Centro Preescolar Laura Dominguez Aguirre	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$484,636	\$484,636	\$484,636	\$484,636	\$484,636	\$484,636	\$484,636	100.00	\$0	Obra	80	100.00
Construcción De Muro De Contención Sobre La Calle Hidalgo	San Juan Bautista Suchitepec	En Ejecución	2013	\$138,000	\$138,000	\$70,000	\$138,000	\$0	\$69,000	\$69,000	50.00	\$0	Metro Lineal	70	90.00
Techado De Cancha En El Centro Preescolar General Arturo Rivas Saenz	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$408,400	\$408,400	\$408,400	\$408,400	\$408,400	\$408,400	\$408,400	100.00	\$0	Obra	60	100.00
Techado De Cancha En La Escuela Secundaria Tecnica No. 177	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$655,629	\$655,629	\$655,629	\$655,629	\$655,629	\$655,629	\$655,629	100.00	\$0	Obra	240	100.00
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, Ubicada En La Localidad De San Mateo Cajonos, Villa Alta.	San Mateo Cajonos	En Ejecución	2013	\$702,707	\$702,707	\$351,353	\$194,446	\$194,446	\$194,446	\$194,446	27.67	\$0	Obra	620	28.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$31,431,722	\$31,431,722	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	PIEZA	0	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Circuito Tulipanes Fraccionamiento Lomas De Antequera	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	\$1,436,762	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	84	100.00
Techado De Cancha En La Escuela Primaria Francisco Zarco	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$630,291	\$630,291	\$630,291	\$630,291	\$630,291	\$630,291	\$630,291	100.00	\$0	Obra	210	100.00
Techado De Cancha En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$573,374	\$573,374	\$573,374	\$573,374	\$573,374	\$573,374	\$573,374	100.00	\$0	Obra	480	100.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$10,669,897	\$10,669,897	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00
Rehabilitación De Alumbrado Publico En El Centro Historico	Santo Domingo Tehuantepec	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	100.00	\$0	Luminaria	42,082	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Camino A San Lazaro Tramo De La Escuela Primaria Al Puente San Lazaro	Reyes Etla	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,252	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidrade La Calle San Luis Potosi	Santo Domingo Tehuantepec	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	568	100.00	
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$35,021,998	\$35,021,998	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00	
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Andrés Zabache	En Ejecución	2013	\$1,994,964	\$1,994,964	\$1,994,964	\$1,994,964	\$1,994,964	\$1,994,964	\$1,994,964	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	400	100.00	
Construccion De Banquetas Con Concreto Hidraulico	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$299,921	\$299,921	\$299,921	\$299,921	\$299,921	\$298,629	\$298,629	99.57	\$0	M2, Escaleras, Andadores	176	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	San Juan Chilateca	En Ejecución	2013	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	\$3,700,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,457	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Varias Calles	San Antonino Monte Verde	En Ejecución	2013	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,273	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Varias Calles	San Miguel Ejutla	En Ejecución	2013	\$4,505,036	\$4,505,036	\$4,505,036	\$4,505,036	\$4,505,036	\$4,505,036	\$4,505,036	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	910	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ernesto Zedillo	San Pablo Villa de Mitla	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	8,167	100.00	
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Pedro Taviche	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,300	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre	San Antonio Acutla	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	266	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle El Arbolito	San Francisco Tlapancingo	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	156	100.00	



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Alimbrado Publico Sobre La Carretera Internacional Tramo Etla - Retorno Santo Domingo Barrio Alto Bajo	Villa de Etla	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Luminaria	280	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Varias Calles	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Abasolo	San Juan Sayultepec	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	45	100.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Porfirio Diaz	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,617	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Santa Catarina Minas	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,816	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Miguel Ahuehuetitlán	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,465	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Varias Calles	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	\$831,724	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	110	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	San Nicolás Hidalgo	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	860	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Varias Calles	Santa Cruz Xoxocotlán	En Ejecución	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	220	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Varias Calles	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,800	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	Santa María Peñoles	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	646	100.00
Equipamiento Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero	Zimatlán de Álvarez	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	10,986	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Villa Sola De Vega - Comun, Tramo: Del Km. 0 000.00 - 8 500.00, Subtramo : Del Km. 0 000.00- 1 000.00 En El Municipio De Villa Sola De Vega, En La Localidad	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$1,020,597	\$1,020,597	\$13,056,978	\$277,495	\$277,495	\$277,495	\$277,495	27.19	\$0	Kilómetros	800	28.00
Construccion De Unidad Medica Rural (Segunda Etapa)	Santo Tomás Ocotepec	En Ejecución	2013	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,550,750	\$1,550,750	81.62	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,800	100.00
Rehabilitación De Caminos En Lso Parajes Jee Yuku Koo, Loma Kaun Y Yuku Ndakua	Santo Tomás Ocotepec	En Ejecución	2013	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	\$499,974	100.00	\$0	Kilómetros	1,500	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Segunda De Independencia	San Miguel Coatlán	En Ejecución	2013	\$1,300,000	\$1	\$607,363	\$1	\$1	\$1	\$607,363	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,840	75.00
Revestimiento De Camino Tramo Son-Kaa A Ndute Rancho	Santo Tomás Ocotepec	En Ejecución	2013	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	\$499,977	100.00	\$0	Kilómetros	180	100.00
Revestimiento De Camino Rural Tramo Yute Suji A Tee Yoo	Santo Tomás Ocotepec	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Kilómetros	60	100.00
Construccion De Unidad Deportiva Marco Antonio Ramirez	San Pedro y San Pablo Teposcolula	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Unidad	1,737	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Santa Catarina Tayata	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,594	100.00
Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5(Rnt))	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$1,080,000	\$1,080,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ticua.	Santa Catarina Ticuá	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	290	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Allende	Santa Cruz Tacache de Mina	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	132	100.00
Integracion De Expedientes Tecnicos	Santo Tomás Ocotepec	En Ejecución	2013	\$256,675	\$256,675	\$256,675	\$256,675	\$256,675	\$256,675	\$256,675	100.00	\$0	Expediente	1,200	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 27 De Septiembre	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,710	100.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Jamiltepec Santiago Ixtuyutla,Tramo Dl Km.0000 Al Km. 64376.43=43700;Subtramo A Modernizar Del Km.20000al Km.21500 (Con Origen En San Jose De Las Flores)	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$526,520	\$526,520	\$157,955	\$526,520	\$526,520	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,828	0.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 5 De Mayo	Santiago Miltepec	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,710	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Independencia.	Villa Tejúpam de la Unión	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,177	100.00
Rastreo Y Revestimiento Del Camino E.C.(Tuxtepec-San Felipe Jalapa De Diaz)-Chuparosa	San Felipe Jalapa de Díaz	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$600,000	30.00	\$0	Kilómetros	528	30.00
Apertura De Camino Cerro Largo - Campo Nuevo Km 5 Al Km 13.19367	San Miguel Coatlán	En Ejecución	2013	\$1,056,866	\$1	\$1,056,866	\$1	\$1	\$1	\$1,056,866	100.00	\$0	Kilómetro	142	75.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	En Ejecución	2013	\$274,297	\$274,297	\$274,297	\$274,297	\$0	\$274,297	\$274,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	153	100.00
Equipamiento Personal, De Protección E Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes. (10	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$8,227,850	\$8,227,850	\$0	\$755,966	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Red Nacional De Telecomunicaciones. (5(Rnt))	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$1,431,000	\$1,431,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00
Suministro E Instalación De Sanitarios Ecológicos.	San Juan Bautista Atlatlahuca	En Ejecución	2013	\$418,074	\$418,074	\$146,326	\$418,074	\$146,326	\$146,326	\$146,326	35.00	\$0	Acción	140	60.00
Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Sni))	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$967,500	\$967,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	0.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle De La Piedra Encimada	San Antonio Tepetlapa	En Ejecución	2013	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	\$1,600,649	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	90	100.00
Construcción De Aula De Medios En La Escuela Primaria Federal Juan Rodríguez Puebla	Santiago Ayuquillilla	En Ejecución	2013	\$614,410	\$614,410	\$614,410	\$61,441	\$0	\$614,410	\$614,410	100.00	\$0	Aula	243	100.00
Equipamiento Institucional De Conformidad Con El Catálogo De Bienes, En Materia De Sistema Nacional De Información. (5(Sni))	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$280,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00
Terminación De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez Cañadiense.	San Juan Bautista Atlatlahuca	En Ejecución	2013	\$490,828	\$490,828	\$279,772	\$490,828	\$279,772	\$279,772	\$279,772	57.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	35.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Benito Juárez	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$1,375,704	\$1,375,704	\$1,375,704	\$1,374,704	\$1,375,704	\$1,375,704	\$662,934	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	500	48.00
Ampliación Del Sistema De Drenaje Sanitario En El Barrio Nucahua	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	\$161,890	100.00	\$0	Metros Lineales	100	100.00
Rastreo Y Revestimiento De La Calle Salomon Martínez -Abasolo	Santiago Ayuquillilla	En Ejecución	2013	\$136,416	\$136,416	\$136,416	\$136,416	\$0	\$136,416	\$136,416	100.00	\$0	Metro Cuadrado	297	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Equipamiento A La Policía Municipal	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	En Ejecución	2013	\$24,607	\$24,607	\$24,607	\$24,607	\$0	\$24,607	\$24,607	100.00	\$0	Acción	458	100.00
Remodelación (1ar. Etapa) De 1312.00 M2 De Pavimento De Concreto Hidráulico Sobre La Avenida Lazaro Cardenas Y Construcción De 2 Arcos	Santiago Ayuquillilla	En Ejecución	2013	\$1,111,243	\$1,111,243	\$350,000	\$1,111,243	\$0	\$333,373	\$333,373	30.00	\$0	Metro Cuadrado	1,449	30.00
Construcción De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Margarita Maza Y Prolongación De Hidalgo	Tlaxiáctac de Cabrera	En Ejecución	2013	\$993,312	\$993,312	\$297,993	\$993,312	\$993,312	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	653	0.00
Construcción De Mercado Municipal (Primera Etapa)	Tlaxiáctac de Cabrera	En Ejecución	2013	\$6,040,449	\$6,040,449	\$1,812,135	\$6,040,449	\$6,040,449	\$0	\$0	0.00	\$0	MERCADO	9,417	0.00
Mantenimiento De Equipo De Transporte	Santa Cruz Tacache de Mina	En Ejecución	2013	\$32,000	\$32,000	\$19,200	\$32,000	\$0	\$6,800	\$6,800	21.25	\$0	Acción	2,606	21.25
Construcción De Puente Vehicular Sobre Río De Banco	Santiago Tenango	En Ejecución	2013	\$1,339,009	\$1,339,009	\$471,194	\$1,339,009	\$471,194	\$471,194	\$471,194	35.19	\$0	Obra	44	30.00
Gastos Indirectos	Santiago Tenango	En Ejecución	2013	\$84,843	\$84,872	\$34,800	\$84,872	\$34,800	\$34,800	\$34,800	41.00	\$0	Expediente	20	40.00
Construcción De Puente Vehicular En Río Petate	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2013	\$1,368,641	\$1,368,641	\$1,044,418	\$1,368,641	\$1,044,418	\$1,044,418	\$1,044,418	76.31	\$0	Obra	2,792	76.31
Ampliación Y Modificación Del Camino Al Basurero	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2013	\$5,624,432	\$5,624,432	\$4,079,495	\$5,624,432	\$4,079,495	\$4,079,495	\$4,079,495	72.53	\$0	Kilómetros	2,792	72.53
Modernización Y Ampliación Del Camino Santiago Jamiltepec-Santiago Ixtayutla Tramo: Del Km 0 000 Al Km 64 376=43 700: Subtramo A Modernizar Del Km 20 000 Al Km 21 500(Trab Compl 2012 44.00	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$4,212,157	\$4,212,157	\$1,263,637	\$4,212,125	\$0	\$0	\$1,263,637	0.00	\$0	Kilómetro	1,828	0.00
Construcción De Planta Tratadores De Aguas Residuales Primera Etapa.	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2013	\$1,025,880	\$1,025,880	\$192,900	\$1,025,880	\$192,900	\$192,900	\$192,900	18.80	\$0	Obra	415	18.80
Construcción Del Sistema De Agua Potable, En La Localidad De Cabeza Del Río Municipio De San Cristóbal Amoltepec	San Cristóbal Amoltepec	En Ejecución	2013	\$5,376,574	\$5,376,574	\$1,609,395	\$5,364,650	\$0	\$0	\$1,609,395	0.00	\$0	Sistema	343	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Para Beneficiar A La Localidad De San Esteban Atatlahuca, Municipio Del Mismo Nombre	San Esteban Atatlahuca	En Ejecución	2013	\$6,762,761	\$6,762,761	\$2,026,984	\$6,756,614	\$0	\$0	\$2,026,984	0.00	\$0	Sistema	489	0.00
Construccion De Aulas Y Barda Perimetral De La Escuela Teleseundaria (Tres Aulas)	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,600,000	\$797,775	\$1,600,000	\$797,775	\$797,775	\$797,775	49.86	\$0	Obra	120	49.86
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Coyul-San Jose De Las Flores, Tramo Del Km 0 000 Al Km 10 496.58 Sub Tramo A Modernizar Del Km 6 300 Al Km 7 800	Mesones Hidalgo	En Ejecución	2013	\$7,300,047	\$7,300,047	\$2,188,281	\$7,294,270	\$0	\$0	\$2,188,281	0.00	\$0	Kilómetro	728	0.00
Terminacion De Drenaje Pluvial En La Colonia Independencia.	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$498,264	\$498,264	\$498,264	\$498,264	\$498,264	\$496,116	\$496,116	99.57	\$0	Metro Lineal	3,457	100.00
Pavimentación De Calles	Santos Reyes Yucuná	En Ejecución	2013	\$741,207	\$741,207	\$741,207	\$741,207	\$741,207	\$741,207	\$741,207	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00
Pavimentación De Calles	Santos Reyes Yucuná	En Ejecución	2013	\$1,056,600	\$1,056,600	\$1,056,600	\$1,056,600	\$1,189,131	\$230,000	\$230,000	21.77	\$0	Metros Cuadrados	350	21.77
Pavimentación De Calles	Santos Reyes Yucuná	En Ejecución	2013	\$580,456	\$580,456	\$580,456	\$580,456	\$220,000	\$220,000	\$220,000	37.90	\$0	Metros Cuadrados	200	37.90
Construcción De Pavimento Hidráulico A Barrio De Aguacatal	San Francisco Huehuetlán	En Ejecución	2013	\$710,451	\$710,451	\$710,451	\$710,451	\$0	\$710,451	\$710,451	100.00	\$0	Obra	644	100.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Avenida Zaragoza De La Colonia Independencia.	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$930,891	\$926,878	\$926,878	99.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,457	100.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Bilingüe "José Vasconcelos" Clave 20dpb2267c	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$360,245	\$360,245	\$360,245	\$360,245	\$360,245	\$358,693	\$358,693	99.57	\$0	Aula	176	100.00
Construccion De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria "Benito Juárez" Con Clave 20dpb0583d	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$327,545	\$327,545	\$196,533	\$327,545	\$196,533	\$195,686	\$195,686	59.74	\$0	Metro Cuadrado	89	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción Del Sistema De Agua Potable A Base De Tubería De 2 Y Media Pulgadas De Diámetro De Polietileno De Alta Densidad, En Una Long De 653 M	Santiago Texcalcingo	En Ejecución	2013	\$220,083	\$220,083	\$107,688	\$220,053	\$0	\$107,688	\$107,688	48.93	\$0	Obra	644	50.00
Construcción De Canal De Sección Semicircular (Media Caña) De 1.60 De Diámetro Hecho De Concreto Reforzado Con Malla Electrosoldada Para Agua Pluviales Tipo Lavadero	Santiago Texcalcingo	En Ejecución	2013	\$184,382	\$184,382	\$92,193	\$184,382	\$0	\$92,193	\$92,193	50.00	\$0	Obra	300	50.00
Construcción De Puente Vehicular En Arroyo Platano	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$770,679	\$770,679	\$416,233	\$770,679	\$416,233	\$414,438	\$414,438	53.78	\$0	Puente	224	100.00
Construcción De Muro De Contención Y Protección Vehicular En La Carretera Santiago Texcalcingo - Vigastepec	Santiago Texcalcingo	En Ejecución	2013	\$243,284	\$243,284	\$243,284	\$243,284	\$0	\$243,284	\$243,284	100.00	\$0	Obra	644	100.00
Construcción De Un Aula En El Jardín De Niños " Gabriela Mistral" Clave 20dcc2456q En La Colonia Reforma	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$359,170	\$359,170	\$359,170	\$359,170	\$359,170	\$357,622	\$357,622	99.57	\$0	Aula	3,457	100.00
Construcción De Camino Rural	Santiago Texcalcingo	En Ejecución	2013	\$2,181,078	\$2,181,078	\$1,532,090	\$2,181,078	\$0	\$1,532,090	\$1,532,090	70.24	\$0	Kilómetro	250	80.00
Construcción De Drenaje Pluvial	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$428,648	\$428,648	\$428,648	\$428,648	\$428,648	\$426,800	\$426,800	99.57	\$0	Metro Lineal	331	100.00
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Avenida Revolución De La Colonia Independencia.	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$1,681,204	\$1,681,204	\$1,202,379	\$1,681,204	\$1,202,379	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,457	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Hacia La Escuela Primaria Niños Heroes.	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$394,400	\$392,700	\$392,700	99.57	\$0	Kilómetro	189	100.00
Construcción De Puente Vehicular Segunda Etapa	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$1,157,685	\$1,157,685	\$653,611	\$1,157,685	\$653,611	\$0	\$0	0.00	\$0	Puente	611	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Perforacion De Pozo Profundo	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$1,095,848	\$1,095,848	\$0	\$1,095,848	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	243	30.00
Apertura De Camino Cosechero	San José Chiltepec	En Ejecución	2013	\$188,374	\$188,374	\$188,374	\$188,374	\$188,374	\$187,562	\$187,562	99.57	\$0	Kilómetro	639	100.00
Construcción De Anexo De La Casa De Salud	Santa Lucía Miahuatlán	En Ejecución	2013	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	\$69,500	\$469,350	\$469,350	67.53	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	0	63.53
Ampliacion Del Sistema De Agua Potable En El Barrio Nūcahua	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	\$119,795	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00
Construccion De Baños En La Escuela Inicial En El Barrio Grande	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	\$134,241	100.00	\$0	Escuela	20	100.00
Adquisicion De Equipo De Radio Comunicacion	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	En Ejecución	2013	\$57,912	\$57,912	\$57,912	\$57,912	\$0	\$57,912	\$57,912	100.00	\$0	Lote	458	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Principal En La Agencia De Paso Del Jiote	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	\$321,827	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	716	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle El Guayabito	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	\$268,752	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario En La Calle Principal Barrio La Colonia	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	\$141,223	100.00	\$0	Metros Lineales	60	100.00
Ampliacion De Agua Potable De La Calle Macedonio Alcala	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$1,463,731	\$163,731	\$163,731	\$163,731	\$163,731	\$163,731	\$163,731	100.00	\$0	Metros Lineales	400	100.00
Pavimentacion De La Rampa De Concreto Hidraulico En La Trada Del Preescolar Juan Escutia	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	\$198,320	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario De La Calle Macedonio Alcala	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	\$234,729	100.00	\$0	Metros Lineales	250	100.00
Ampliacion De Agua Potable En El Callejon De La Cancha Del Cacao	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	\$56,557	100.00	\$0	Metros Lineales	80	100.00
Construccion De Salon De Usos Multiples 3ra Etapa.	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2013	\$2,851,446	\$2,851,446	\$1,300,291	\$2,851,446	\$1,300,291	\$1,300,291	\$1,300,291	45.60	\$0	Obra	2,792	45.60



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
2rograma De Desarrollo Institucional	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2013	\$617,567	\$617,567	\$214,687	\$617,567	\$214,687	\$214,687	\$214,687	34.76	\$0	Capacitación	11	34.76
3e Gastos Indirectos	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2013	\$597,770	\$597,770	\$322,030	\$597,770	\$322,030	\$322,030	\$322,030	53.87	\$0	Asesoría	11	53.87
Ampliacion Y Repotenciacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica, Colonia Santa Cruz	San Antonio Nanahuatípam	En Ejecución	2013	\$245,655	\$245,655	\$454,787	\$245,655	\$245,655	\$245,655	\$245,655	100.00	\$0	Poste	875	100.00
Pavimentacion De Calles Principales (Calle Abasolo)	San Bartolo Yautepéc	En Ejecución	2013	\$1,160,280	\$1,160,280	\$835,112	\$254,972	\$580,140	\$580,140	\$580,140	50.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	677	50.00
Construccion De Barda En El Centro De Salud	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	100	100.00
Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Radiocomunicacion	San Pedro y San Pablo Tequixtepec	En Ejecución	2013	\$39,440	\$39,440	\$39,440	\$39,440	\$0	\$39,440	\$39,440	100.00	\$0	Lote	458	100.00
Construccion De Aula Didactica En La Esc. Prim. Ricardo Flores Magon	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00
Construccion De Plataforma De La Escuela Telesecundaria.	San Pedro Quiatoni	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$50,000	\$200,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	25.00	\$0	Obra	120	25.00
Construcción De Techado De Cancha Municipal	Santa Lucía Miahuatlán	En Ejecución	2013	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$520,000	\$220,952	\$220,952	42.49	\$0	Metros Cuadrados	576	42.49
Mantenimiento Y Reparacion Del Vehiculo De Seguridad Publica	Asunción Cuyotepeji	En Ejecución	2013	\$22,438	\$22,438	\$22,438	\$22,438	\$0	\$22,438	\$22,438	100.00	\$0	Acción	1,100	100.00
Construccion De Un Aula En La Esc. Preescolar Niños Heroes	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00
Techado Del Mercado	San José Lachiguiri	En Ejecución	2013	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$403,420	\$403,420	\$403,420	29.23	\$0	Metros Cuadrados	1,200	29.23
Construccion De Caseta De Vigilancia De Policia En El Barrio Nūcahua	Santa María Huazolotitlán	En Ejecución	2013	\$169,805	\$169,805	\$169,805	\$169,805	\$16,805	\$169,805	\$169,805	100.00	\$0	Caseta	0	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ahuizotl De La Col. Moctezuma, Oaxaca De Juárez.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$4,156,829	\$4,156,829	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	367	1.00
Construcción De Drenaje Sanitario En La Colonia La Ferrería Parte Alta.	San Agustín Etla	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$45,000	\$300,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	15.00	\$0	Metro Lineal	100	16.00
Pavimentación De Concreto Hidráulico Av. Gran Via Santa Rosa. Col Ex - Hacienda Agencia Santa Rosa Panzacola	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$2,903,482	\$2,903,482	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	798	1.00
Reparaciones Generales En La Escuela Primaria Benito Juárez En El Barrio De San José.	San Agustín Etla	En Ejecución	2013	\$141,946	\$141,946	\$141,946	\$141,946	\$141,946	\$141,946	\$141,946	100.00	\$0	Obra	150	100.00
Reparaciones Generales En El Jardín De Niños Patrocinio Zaragoza Mejía	San Agustín Etla	En Ejecución	2013	\$243,019	\$243,019	\$121,509	\$243,019	\$121,509	\$121,509	\$121,509	50.00	\$0	Obra	80	50.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Parte Alta De La Ferrería.	San Agustín Etla	En Ejecución	2013	\$476,735	\$476,735	\$143,020	\$476,735	\$143,020	\$143,020	\$143,020	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,500	30.00
Construcción De La 3era Etapa De La Casa De Salud	San José Lachiguiri	En Ejecución	2013	\$42,883	\$42,883	\$42,883	\$42,883	\$42,883	\$42,883	\$42,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	78	100.00
Construcción De Supervisión Escolar No. 55, Ubicada En Villa Sola De Vega, Sola De Vega, Oaxaca	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$579,668	\$579,668	\$13,056,978	\$173,900	\$173,900	\$173,900	\$173,900	30.00	\$0	Obra	200	30.00
Construcción De Pozo Noria	San José Lachiguiri	En Ejecución	2013	\$103,085	\$103,085	\$103,085	\$103,085	\$103,085	\$103,085	\$103,085	100.00	\$0	Pozo	1	100.00
Terminación De La Agencia Municipal De La Localidad De Nuevo Brena Torres	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2013	\$214,406	\$214,406	\$5,591,170	\$214,406	\$102,314	\$102,314	\$102,314	47.72	\$0	Obra	278	47.72



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Santos Reyes Sola (3ra Etapa) En La Localidad De Santos Reyes Sola, En El Municipio De Villa Sola De Vega.	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$13,056,978	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Red de Distribución	250	100.00
Terminación De La Agencia Municipal De La Localidad De Boca Del Monte	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2013	\$297,061	\$297,061	\$5,591,170	\$297,061	\$102,663	\$102,663	\$102,663	34.56	\$0	Obra	704	34.56
Construccion De Casa De Salud En La Localidad De La Cañada, Villa Sola De Vega	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$13,056,978	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	15.00	\$0	Unidad médica	250	15.00
Pavimentación De La Calle Los Pinos A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$2,480,349	\$2,480,349	\$500,000	\$2,480,349	\$500,000	\$500,000	\$500,000	20.16	\$0	M2, Concreto hidráulico	492	50.00
Rehabilitación De Camino Rural Tramo Del Km. 0 000 Al 3 000 En La Localidad Del Obispo, Villa Sola De Vega	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$13,056,978	\$483,806	\$483,806	\$483,806	\$483,806	75.59	\$0	Kilómetros	250	75.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Estructura Regional En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon Clave: 20dpb0861p.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$379,500	\$379,500	\$263,850	\$379,500	\$263,850	\$263,850	\$263,850	69.53	\$0	Aula	135	80.00
Construccion De Un Muro De Contencion En El Barrio La Soledad	Villa Sola de Vega	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$13,056,978	\$369,526	\$369,526	\$369,526	\$369,526	92.38	\$0	M2, Muro de contención	200	92.00
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Ignacio Allende	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2013	\$206,294	\$206,294	\$206,294	\$206,294	\$186,748	\$186,748	\$186,748	90.53	\$0	Obra	95	90.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero 71 MI.	San Antonio Tepetlapa	En Ejecución	2013	\$563,681	\$563,681	\$563,681	\$563,681	\$563,681	\$563,681	\$563,681	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	210	100.00
Construcción De Tres Aulas Didácticas De 6.00x8.00 Estructura Regional En La Escuela Primaria Lázaro Cárdenas.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,208,004	\$1,208,004	\$959,226	\$1,208,004	\$959,226	\$959,226	\$959,226	79.41	\$0	Aula	94	80.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Aula En El Jardin De Niños Rafael Ramirez	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2013	\$277,799	\$277,799	\$277,799	\$277,799	\$163,278	\$163,278	\$163,278	58.78	\$0	Aula	25	58.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Vidal Alcocer	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2013	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$68,808	\$31,858	\$31,858	\$31,858	46.30	\$0	Obra	147	46.00
Construcción De Alumbrado Público En Ojo De Agua	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Luminaria	128	100.00
Construccion De Canal Pluvial En La Escuela Primaria Vicente Guerrero	San Antonio Tepetlapa	En Ejecución	2013	\$63,160	\$63,160	\$63,160	\$63,160	\$63,160	\$63,160	\$63,160	100.00	\$0	Canal	140	100.00
Ampliacion De Drenaje Sanitario Calle Porfirio Diaz Y 16 De Septiembre	San Andrés Sinaxtla	En Ejecución	2013	\$302,457	\$302,457	\$154,645	\$147,812	\$154,645	\$154,645	\$154,645	51.13	\$0	Obra	66	55.40
Construcción De La Barda Perimetral Del Jardín De Niños Vicente Suarez	San Jerónimo Sosola	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	M2, Bardas, Cercos	15	100.00
Compra De Uniformes Para Los Policías Municipales	Santa Ana del Valle	En Ejecución	2013	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	\$23,858	100.00	\$0	Equipo	1,993	100.00
Construccion De Puente Vehicular Sobre Rio La Toma	San Miguel Coatlán	En Ejecución	2013	\$1,200,000	\$1	\$1,132,516	\$1	\$1	\$1	\$1,132,516	100.00	\$0	Acción	3,840	82.00
Rastreo Y Revestimiento De Calles En La Colonia Azteca	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00
Construcción De Capilla En La Localidad De San Martin Rancho Nuevo	San Pedro Atoyac	En Ejecución	2013	\$353,834	\$353,834	\$353,834	\$353,834	\$353,834	\$200,000	\$200,000	56.52	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	27	85.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca-Tehuantepec) Santa María Totolapilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Sub Tramo A Modernizar Del Km. 2 500 Al Km. 4 000.	Santa María Totolapilla	En Ejecución	2013	\$374,590	\$374,590	\$111,475	\$37,459,045	\$0	\$111,475	\$111,475	29.76	\$0	Kilómetros	878	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Puente Vehicular	Santa María Tototlapilla	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Proyecto	896	100.00
Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	San Andrés Solaga	En Ejecución	2013	\$505,943	\$505,943	\$505,943	\$505,943	\$505,943	\$252,979	\$252,979	50.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	40	5.00
Revestimiento Y Cuneteo De Camino Tramo De San Jose Llano Grande ¿ El Tunillo	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	\$0	\$1,378,478	\$1,378,478	\$1,378,478	100.00	\$0	Kilómetro	400	100.00
Construcción De Casa De Salud	San Andrés Solaga	En Ejecución	2013	\$258,239	\$258,239	\$129,120	\$129,120	\$129,120	\$129,116	\$129,116	50.00	\$0	Unidad	450	0.50
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Varias Calles	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,180	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Boulevard Lazaro Cardenas	Zapotitlán Lagunas	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	245	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico (Varias Calles)	Loma Bonita	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	15,800	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Acceso Principal A La Comunidad	San Juan Cotzocón	En Ejecución	2013	\$5,169,419	\$5,169,419	\$5,169,419	\$5,169,419	\$5,169,419	\$5,169,419	\$5,169,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	568	100.00
Construcción De La Cancha Deportiva	San Miguel Quetzaltepec	En Ejecución	2013	\$564,276	\$564,276	\$564,276	\$564,276	\$564,276	\$564,276	\$564,276	100.00	\$0	Obra	121	100.00
Construcción De La Cancha Deportiva En La Escuela Preescolar Quetzin	San Miguel Quetzaltepec	En Ejecución	2013	\$191,286	\$191,286	\$191,286	\$191,286	\$191,286	\$191,286	\$191,286	100.00	\$0	Obra	121	100.00
Rehabilitación Del Camino Rural Del Km. 20 Al 41	San Miguel Tenango	En Ejecución	2013	\$1,397,401	\$1,397,401	\$659,672	\$1,397,401	\$0	\$659,672	\$659,672	47.21	\$0	Kilómetros	640	85.00
Construcción De La Cancha Deportiva En La Escuela Preescolar Lopez Portillo	San Miguel Quetzaltepec	En Ejecución	2013	\$191,286	\$212,525	\$212,525	\$212,525	\$212,525	\$212,525	\$212,525	100.00	\$0	Obra	105	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Unidad Deportiva	San Miguel Quetzaltepec	En Ejecución	2013	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	\$2,150,000	100.00	\$0	Unidad	3,219	100.00
Construccion De Cancha De Usos Multiples En La Escuela Primaria Cuauhtmoc	San Miguel Quetzaltepec	En Ejecución	2013	\$582,985	\$582,985	\$582,985	\$582,985	\$582,985	\$582,985	\$582,985	100.00	\$0	Obra	121	100.00
Construccion De Barda Perimetral,Gradas Y Acceeso De La Escuela Secundaria Adolfo Lopez Mateos	San Miguel Quetzaltepec	En Ejecución	2013	\$580,652	\$580,652	\$580,652	\$580,652	\$580,652	\$580,652	\$580,652	100.00	\$0	Obra	127	100.00
Pavimentación De La Calle Macedonio Alcalá A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,547,397	\$1,547,397	\$250,000	\$1,547,397	\$250,000	\$250,000	\$250,000	16.16	\$0	M2, Concreto hidráulico	707	50.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. San Jeronimo Tecoaatl-San Pedro Ocopetatlillo - San Lorenzo Cuauuncuilitla Del Km 0 000 Al Km 3 800, Subtramo A Modernizar Del Km 2 000 Al Km 3 800	Santa Ana Ateixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$1,199,719	\$1,199,719	\$360,000	\$1,199,719	\$0	\$360,000	\$360,000	30.01	\$0	Kilómetros	600	7.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Del Libramiento	Santo Domingo Tepuxtepec	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00
Construcción De Muro De Contención En El Centro De Educación Preescolar Ignacio Zaragoza	Santa Ana Ateixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$218,698	\$218,698	\$218,698	\$218,698	\$0	\$218,698	\$218,698	100.00	\$0	Obra	20	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulicode La Calle Monte Alban	Putla Villa de Guerrero	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,200	100.00
Construcción Camino Rural Tramo Carretero Buena Vista ¿ Santiago Ixtayutla.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,401,375	\$1,401,375	\$738,367	\$1,401,375	\$738,367	\$738,367	\$738,367	52.69	\$0	Kilómetro	375	80.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	San Juan Juquila Mixes	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	3,924	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle 5 Febrero	San Pedro Amuzgos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	4,925	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentación De La Calle Avenida Juarez A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,401,604	\$1,401,604	\$770,481	\$1,401,604	\$770,481	\$770,481	\$770,481	54.97	\$0	M2, Concreto hidráulico	576	70.00
Construccion De Unidad Deportiva (Primera Etapa)	Santa María Zacatepec	En Ejecución	2013	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Unidad	4,292	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Santiago Minas	En Ejecución	2013	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	408	100.00
Pavimentación De La Calle Agustín Melgar A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,499,620	\$1,499,620	\$599,886	\$1,499,620	\$599,886	\$599,886	\$599,886	40.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	231	60.00
Pavimentación De La Calle Ignacio Allende A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,445,458	\$1,445,458	\$250,000	\$1,445,458	\$250,000	\$250,000	\$250,000	17.30	\$0	Metro Lineal	672	50.00
Cercado Perimetral De La Escuela Preescolar ¿Vicente Suarez¿.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,194,702	\$1,194,702	\$200,000	\$1,194,702	\$200,000	\$200,000	\$200,000	16.74	\$0	Metro Lineal	33	40.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino Santiago Jamiltepec Santiago Ixtuyutla,Tramo DI Km.0000 Al Km. 64376.43=43700;Subtramo A Modernizar Del Km. 20 Al Km. 21.5 (Con Origen En San Jose De Las Flores).	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	\$526,516	100.00	\$0	Kilómetro	8,872	20.00
Revestimiento Y Cuneteo Del Camino Tramo Universidad De La Sierra Sur Santa Cruz Monjas Bramaderos La Pila - San Felipe Yegachin	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$5,921,523	\$5,921,524	\$5,921,524	\$1,309,137	\$4,531,386	\$4,531,386	\$4,531,386	76.52	\$0	Kilómetros	800	70.00
Construccion De Un Laboratorio Multidisciplinario En El Cobao Plantel 29(Segunda Etapa)	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2013	\$170,344	\$170,344	\$170,344	\$170,344	\$170,344	\$170,344	\$170,344	100.00	\$0	Obra	392	50.00
Ampliacion De Anexos Sanitarios En Parque Municipal	San Juan Guichicovi	En Ejecución	2013	\$543,902	\$543,902	\$5,591,170	\$543,902	\$340,931	\$340,931	\$340,931	62.68	\$0	Obra	4,204	62.68





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Bacheo Y Pavimentación Con Carpeta Asfáltica (500 Mts. Del Entronque Tehuacan-Agua Dulce), Libramiento Norte	Heroica Ciudad de Huajuapán de León	En Ejecución	2013	\$307,225	\$307,225	\$307,225	\$0	\$9,688	\$9,688	\$9,688	3.15	\$0	Metros	69,839	3.15
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 5 De Mayo	El Barrio de la Soledad	En Ejecución	2013	\$549,677	\$549,677	\$549,677	\$549,677	\$549,677	\$549,677	\$549,677	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	847	100.00
Servicios Generales	Santa María Camotlán	En Ejecución	2013	\$329,500	\$329,500	\$138,849	\$138,849	\$138,849	\$138,849	\$138,849	42.14	\$0	Acción	1,632	42.14
Rehabilitación Del Sistema De Drenaje Sanitario En La Calle 3ra Norte	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00
Rastreo Y Revestimiento De Caminos Cosecheros En La Agencia De La Cruz Del Itacuan	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	\$189,794	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00
Construcción De Acceso A La Calle 16 De Septiembre, Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$65,700	\$65,700	\$65,700	\$65,700	\$65,700	9.39	\$0	Metros Cuadrados	1,632	9.38
Construcción De Puente Vehicular "Juarez I"	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$720,000	\$1,500,000	\$718,711	\$715,613	\$715,613	47.71	\$0	Puente	347	75.00
Construcción De Muro De Contención Y Cajón Pluvial En La Colonia Cuauhtémoc	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Construcción De Aula En La Escuela Secundaria Felipe Carrillo Puerto, Santa María Camotlán	Santa María Camotlán	En Ejecución	2013	\$400,000	\$100,000	\$84,300	\$84,300	\$84,300	\$84,300	\$84,300	84.30	\$0	Metros Cuadrados	1,632	100.00
Rehabilitación De Camino Rural Entroque Carretera Estatal Amate-Tetela	Acatlán de Pérez Figueroa	En Ejecución	2013	\$1,999,942	\$1,999,942	\$1,000,763	\$1,999,942	\$1,999,942	\$1,000,763	\$1,000,763	50.04	\$0	Kilómetro	408	50.00
Reconstrucción De Puente Vehicular "Arroyo Arena"	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$1,902,899	\$1,902,899	\$824,946	\$1,902,899	\$824,946	\$821,390	\$821,390	43.17	\$0	Metro Lineal	0	57.00
Rastreo De Camino De La Comunidad De Santa María Jicaltepec A San Miguel Tlacamama	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$719,128	\$500,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Rastreo De Camino De La Desviación De Corralero A La Playa Corralero	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	\$299,861	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Canal De Riego Para El Llano Tierra Colorada, Santa Maria Camotlan	Santa María Camotlán	En Ejecución	2013	\$205,000	\$205,000	\$204,750	\$204,750	\$204,750	\$204,750	\$204,750	99.88	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00
Rastreo De Camino El Carrizo Al Entronque Pinotepa A Collantes	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$100,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00
Rastreo Y Revestimiento De Camino	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$0	\$590,000	\$590,000	\$590,000	100.00	\$0	Kilómetros	100	100.00
Rehabilitacion De Camino Rural La Coraza-Tabaquera	Acatlán de Pérez Figueroa	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$257,814	\$550,000	\$550,000	\$257,814	\$257,814	46.88	\$0	Kilómetro	812	46.88
Construccion De Bardeado Perimetral De La Esc. Preescolar Gabriela Mistral	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Bardas	40	100.00
Construccion De Guarniciones Y Banquetas	Acatlán de Pérez Figueroa	En Ejecución	2013	\$539,450	\$539,450	\$248,342	\$539,450	\$539,450	\$248,342	\$248,342	46.04	\$0	Metro Cuadrado	875	45.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Principal Segunda Etapa	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$452,000	\$452,000	\$452,000	\$0	\$452,000	\$452,000	\$452,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	100.00
Terminacion Del Centro De Salud	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$110,000	\$110,000	\$100,000	100.00	\$0	Obra	100	100.00
Construccion De Embarcado Perimetral En La Esc. Prim. Jose Maria Morelos	San Pedro Atoyac	En Ejecución	2013	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$242,816	\$242,816	47.43	\$0	Metros Lineales	384	35.00
Construccion De Alcantarilla De Losa	San Pedro Atoyac	En Ejecución	2013	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	\$460,000	100.00	\$0	Obra	1	100.00
Rehabilitacion De La Linea De Conduccion De Agua Potable	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$590,000	\$590,000	\$590,000	\$0	\$590,000	\$590,000	\$590,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Calle 5 De Febrero	San Pedro Atoyac	En Ejecución	2013	\$481,550	\$481,550	\$481,550	\$481,550	\$481,550	\$481,550	\$481,550	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	285	100.00
Construccion De Sanitarios En La Escuela Secundaria Jose A Baños Aguirre	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$50,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Construccion De 2 Aulas Y Direccion De La Escuela Primaria Justo Sierra	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$1,238,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	\$1,239,050	100.00	\$0	Aula	0	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Construccion De Pavimento A Base De Concreto Hidraulico De Las Calles Principales De La Col. Porfirio Diaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$0	\$230,000	\$230,000	\$230,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00	
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Privada Frente Al Cobao	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	
Rastreo De Camino De La Agencia Collantes A La Boquilla	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$261,788	\$303,412	\$303,412	\$303,412	\$303,412	\$303,412	\$261,788	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 11a Norte Entre La 14 Poniente Y La Posta	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	\$315,843	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Desviacion Hacia La Escuela Secundaria Tecnica Numero 31 En La Comunidad De San Pablo Macuiltianguis	San Pablo Macuiltianguis	En Ejecución	2013	\$106,577	\$106,577	\$106,577	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,150	0.00	
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 13a Sur	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	\$421,834	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 5a Sur Entre Avenida Porfirio Diaz Y 3a Poniente	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	\$824,222	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	
Pavimentacion De Camino Principal 1a Etapa	San Pedro el Alto	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Metro Cuadrado	381	100.00	
Construccion De Dos Viviendas Para Reubicados En La Agencia De Corralero	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$300,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00	
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 14 Sur Entre Avenida Benito Juarez Y Avenido Heroico Militar	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	\$334,126	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00	





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Privada 15 Norte Entre La Calle 8a Poniente Y 10a Poniente	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	\$75,939	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00
Construccion De Cajon Pluvial En El Camino Pinotepa-El Carrizo	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	\$394,793	100.00	\$0	Metro cúbico	0	100.00
Pavimentacion Del Camino De Acceso Principal A La Comunidad	San Pedro el Alto	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Metros Cuadrados	287	100.00
Construccion De Barda, Muro Y Pavimento En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero, Barrio El Zapote	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	\$145,271	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 10a Norte	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	\$525,431	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Privada Av. Alfonso Perez Gazga Entre Av. Norberto Aguirre Palanzares Y Av. Benito Juarez	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	\$241,501	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00
Construccion De Muro De Contencion En La Escuela Primaria Andres Natalio Clavel Mendoza	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	\$118,037	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Construccion De Muro De Contencion En La Calle 8 Poniente Entre Las Calles 3 Y 5 Norte Barrio Shiniñu	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	\$388,096	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	San Andrés Sinaxtla	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	40	100.00
Ampliacion R.D. Barrio 2 De Mayo	San Pedro el Alto	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Poste	202	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 9a Norte Entre Las Calles 4a Y 6a Poniente	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$248,566	\$248,566	\$248,566	\$248,566	\$248,566	\$248,566	\$248,566	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion Y Repotenciacion R.D. Barrio Mirasol	San Pedro el Alto	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Poste	358	100.00
Construccion De Puente Peatonal En La Calle 23 Sur Entre Las Calles 7a Y 9a Poniente	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	\$101,891	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 10a Poniente Entre La Av. Alvaro Carrillo Y La 5a Norte	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	\$2,160,879	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00
Pavimentacion Del Camino De Acceso Principal A La Comunidad	San Pedro el Alto	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Metro Cuadrado	315	100.00
Ampliacion R.D. Malvarisco 2a Etapa	San Pedro el Alto	En Ejecución	2013	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	\$502,164	100.00	\$0	Poste	239	100.00
Construccion De La 3era Etapa De La Casa De Salud	San José Lachiguiri	En Ejecución	2013	\$51,955	\$51,955	\$51,955	\$51,955	\$51,955	\$51,955	\$51,955	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Centros De Salud	74	100.00
Construcción De Un Aula Didáctica En El Jardín De Niños Alfonso Caso	Trinidad Zaachila	Cancelado	2013	\$285,300	\$285,300	\$285,300	\$285,300	\$285,300	\$285,300	\$285,300	100.00	\$0	Aula	25	100.00
Rastreo De Calles De La Colonia 5 De Mayo	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	\$205,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Rastreo De Camino De La Desviacion De La Noria Y Minindaca Y Las Salinas A Paso De Las Garrochas	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	\$210,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	100.00
Rastreo De Calles En La Colonia Reforma	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$15,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Reubica	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$233,333	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	30.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$720,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	40.00
Construccion De Barda Perimetral En El Jardín De Niños Alvaro Carrillo	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	\$196,000	100.00	\$0	Metros Lineales	0	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Y Av. Benito Mendoza	Santiago Ihuatlán Plumas	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	75	100.00
Combustibles Y Lubricantes Aplicados A Seguridad Publica Y Maquinaria Pesada	Monjas	En Ejecución	2013	\$89,095	\$89,095	\$89,095	\$89,095	\$7,200	\$7,200	\$7,200	8.08	\$0	Litro	2,000	8.08
Pavimentacion De Acceso Principal A Base De Concreto Asfaltico. Tram,O Del Km.000 Al Km 2.000	Concepción Pápalo	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre En Barrio La Garita	San Juan Bautista Cuicatlán	En Ejecución	2013	\$1,904,759	\$1,904,759	\$1,904,759	\$1,904,759	\$1,904,759	\$1,904,759	\$1,904,759	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	450	100.00
Construcción De Casa De Cultura Del Bicentenario	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	M2 CONSTRUCCION	6,629	100.00
Construcción De Barda Perimetral En Escuela Primaria	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$226,464	\$226,464	\$226,464	\$226,464	\$226,464	\$226,464	\$226,464	100.00	\$0	M2, Bardas, Cercos	250	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Lazaro Cardenas 2a	San Jacinto Amilpas	En Ejecución	2013	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	\$662,649	100.00	\$0	Metro Lineal	200	100.00
Guarniciones Y Banquetas En La Privada De Colima Y Oaxaca	San Jacinto Amilpas	En Ejecución	2013	\$281,262	\$196,035	\$196,035	\$196,035	\$196,035	\$196,035	\$196,035	100.00	\$0	Metro Lineal	110	80.00
Conservación De Camino Jicayan-Pinotepa De Don Luis (Limpieza De Cunetas Y Desasolve De Alcantarillas) En Pinotepa De Don Luis	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$131,961	\$131,961	\$131,961	\$131,961	\$131,961	\$131,961	\$131,961	100.00	\$0	Kilómetro	6,629	100.00
Ampliacion De Interconexiones A La Red De Agua Potable Sobre La Calle Camino Nacional	San Jacinto Amilpas	En Ejecución	2013	\$169,048	\$168,319	\$168,319	\$168,319	\$168,319	\$168,319	\$168,319	100.00	\$0	Pieza	1,000	99.00
Rehabilitación De Caminos Cocecheros Del Km 0 000 Al 5 000 En Pinotepa Don Luis	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	\$396,000	100.00	\$0	Kilómetro	6,629	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Drenaje Pluvial En Las Calles De Rosas Y Girasoles	San Jacinto Amilpas	En Ejecución	2013	\$839,663	\$308,759	\$308,759	\$308,759	\$308,759	\$308,759	\$308,759	100.00	\$0	Metro Lineal	200	36.77
Construcción De Bodega Rural En Arroyo Del Pote	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$219,730	\$219,730	\$219,730	\$219,730	\$77,367	\$77,367	\$77,367	35.21	\$0	Metro Cuadrado	6,629	35.21
Construcción De Concreto Hidraulico En La Calle Allende (2a Estapa)	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$513,847	\$513,847	\$513,847	\$513,847	\$513,847	\$513,847	\$513,847	100.00	\$0	Metro Cuadrado	147	100.00
Mantenimiento De Caminos Rurales Pinotepa De Don Luis Del Km 0 000 Al Km 10 000	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$692,725	\$692,725	\$692,725	\$692,725	\$574,033	\$574,033	\$574,033	82.87	\$0	Kilómetro	6,629	82.87
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Y Calle Secundaria. San Juan Lalana	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$1,298,910	\$1,298,910	\$773,227	\$1,298,910	\$773,227	\$773,227	\$773,227	59.53	\$0	M2, Concreto hidráulico	197	60.00
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles: Independencia, Libertad, 20 De Noviembre E Ignacio Aldama. Comunidad San Jose Yogoipe	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$1,002,365	\$1,002,365	\$537,894	\$1,002,365	\$537,894	\$537,894	\$537,894	53.66	\$0	M2, Concreto hidráulico	450	54.00
Construcción De Puente Vehicular Sobre Calle Ignacio Aldama.Comunidad San Jose Yogoipe	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$408,500	\$408,500	\$110,000	\$408,500	\$110,000	\$125,000	\$110,000	30.60	\$0	M2, Concreto hidráulico	450	20.00
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida 5 De Mayo.Comunidad San Lorenzo	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$1,453,310	\$1,453,310	\$997,750	\$1,453,310	\$997,750	\$997,750	\$997,750	68.65	\$0	M2, Concreto hidráulico	655	70.00
Construcción De Puente Vehicular En La Av. 5 De Mayo. Comunidad San Lorenzo	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$468,800	\$468,800	\$354,828	\$468,800	\$354,828	\$354,828	\$354,828	75.69	\$0	M2, Concreto hidráulico	655	75.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Pavimento Con Concreto Hodraulico De Las Calles: Benito Juarez, Emiliano Zapata, La Ceiba Y Calle Albergue. Comunidad Santiago Jalahui.	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$1,579,367	\$1,579,387	\$817,500	\$1,579,387	\$817,500	\$817,500	\$817,500	51.76	\$0	M2, Concreto hidráulico	517	60.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Av. Independencia. Comunidad. Paso Hidalgo	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$905,700	\$905,700	\$702,107	\$905,700	\$702,107	\$702,107	\$702,107	77.52	\$0	M2, Concreto hidráulico	143	66.00
Construccion De Puente Vehicular Sobre Arroyo El Remolino. Comunidad Arroyo Piedra	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$484,700	\$484,700	\$305,694	\$484,700	\$305,694	\$305,694	\$305,694	63.07	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	75.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De Las Calles; Constitucion E Independencia. Comunidad Arroyo Piedra	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$1,082,855	\$1,082,855	\$700,733	\$1,082,855	\$700,733	\$700,733	\$700,733	64.71	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	75.00
Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico En Calles Principales De La Col. La Merced	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$229,280	\$229,280	\$229,280	\$0	\$229,280	\$229,280	\$229,280	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De Calle Principal En La Col Cañada Dolores	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$80,500	\$80,500	\$80,500	\$0	\$80,500	\$80,500	\$80,500	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	80	10.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Revolucion	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	100.00
Construcción De Aula En La Esc. Prim. Porfirio Díaz	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00
Construccion De Aula En La Esc. Prim. Juan Escutia	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00
Construccion De Aula En La Esc. Prim. Emiliano Zapata	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Un Aula Didáctica En La Esc. Prim. Feliciano Garcia Bustamante	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Jose Maria Morelos Y La Av.Independencia. Comunidad Col.Morelos	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$1,285,628	\$1,285,628	\$929,890	\$950,000	\$929,890	\$929,890	\$929,890	72.33	\$0	M2, Concreto hidráulico	411	72.33
Pavimentación De Concreto Hidráulico, Rio Grijalva-Av. Central Oriente-Poniente Unidad Habitacional Ricardo Flores Magon.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$3,924,899	\$3,924,899	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	190	1.00
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Circuito Tulipanes Fraccionamiento Lomas De Antequera Cabecera Municipal.	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	190	1.00
Construccion De Colector Pluvial En Avenida Emiliano Zapata-Pino Suarez, Agencia San Martin Mexicapán	Oaxaca de Juárez	En Ejecución	2013	\$7,325,218	\$7,325,218	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	932	1.00
Construccion De Puente Vehicular "Arroyo Camaron"	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$1,270,399	\$1,270,399	\$830,000	\$1,270,399	\$827,751	\$824,184	\$824,184	64.88	\$0	Metro Lineal	64	79.00
Mejora Y Ampliacion De Linea Y Red De Energia Electrica En San Juan Mazatlan	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$13,183,271	\$13,183,271	\$6,600,000	\$13,183,271	\$6,428,352	\$6,400,644	\$6,400,644	48.55	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	450	65.00
Ampliacion Y Mejora De Red De Energia Electrica	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,792,241	\$1,792,241	99.57	\$0	Transformador, Metro Lineal, Poste, Colonia	0	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Evaluacion Y Seguimiento	Santiago Pinotepa Nacional	En Ejecución	2013	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$1,573,353	\$786,676	100.00	\$0	Servicio	0	50.00
Construccion De Aula Y Sanitarios En La Escuela Preescolar "Justo Sierra Mendez"	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$235,000	\$235,000	94.00	\$0	Aula	20	90.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Constitucion	San Pablo Huitzo	En Ejecución	2013	\$287,048	\$287,048	\$273,448	\$273,448	\$273,448	\$273,448	\$273,448	95.26	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	95.00
Terminacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$695,000	\$750,000	\$695,000	\$695,000	\$695,000	92.67	\$0	Metro Cuadrado	1,759	95.00
Apertura De Camino Rural Del Km 12 000 Al Km 15 000	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,493,534	\$1,493,534	99.57	\$0	Kilómetro lineal	200	100.00
Construccion De Barda Perimetral De La Escuela Secundaria Tecnica No. 169 (Terminacion)	San Pablo Etla	En Ejecución	2013	\$1,004,329	\$1,004,329	\$3,088,679	\$1,004,329	\$301,299	\$301,299	\$301,299	30.00	\$0	Metros Lineales	250	30.00
Construccion, Rehabilitacion Barda Casa Del Pueblo	Calihualá	En Ejecución	2013	\$37,240	\$37,240	\$22,000	\$37,240	\$0	\$21,600	\$21,600	58.00	\$0	Obra	1,220	58.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica En La Zona El Boton	San Pablo Huitzo	En Ejecución	2013	\$481,800	\$481,800	\$257,369	\$257,369	\$257,369	\$257,369	\$257,369	53.42	\$0	Obra	0	50.00
Apertura De Camino Cosechero Del Km 0 000 Al Km 2 500	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,259	\$1,095,259	99.57	\$0	Kilómetros	35	100.00
Revestimiento De Camino Rural Loma Santa Cruz - Rancho Juarez	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	100.00	\$0	Kilómetros	0	100.00
Construccion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Cristobal Colon	San Pablo Etla	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$3,088,679	\$700,000	\$401,732	\$401,732	\$401,732	57.39	\$0	Metros Lineales	500	100.00
Seguridad Publica	Asunción Tlacolulita	En Ejecución	2013	\$401,486	\$401,486	\$167,286	\$234,200	\$167,286	\$167,286	\$167,286	41.67	\$0	Persona	500	41.00
Pavimentacion De La Calle Lazaro Cardenas	San Andrés Tepetlapa	En Ejecución	2013	\$724,465	\$724,465	\$228,779	\$724,465	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	M2, Concreto	80	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

hidráulico

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Una Pequeña Presa De Mamposteria En El Paraje Loma Corral De Piedra	Ayoquezco de Aldama	En Ejecución	2013	\$2,415,601	\$2,415,601	\$2,415,601	\$1,305,504	\$1,110,097	\$1,110,097	\$1,110,097	45.96	\$0	Obra	0	50.00
Construccion De Bordo Para Retencion De Agua En El Paraje El Tecolote	Ayoquezco de Aldama	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$86,251	\$613,750	\$613,750	\$613,749	87.68	\$0	Obra	0	80.00
Construccion De Servicios Sanitarios En El Jardin De Niños Jose Vasconcelos	San Pablo Etla	En Ejecución	2013	\$68,920	\$68,920	\$3,088,679	\$68,920	\$68,920	\$68,920	\$68,920	100.00	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00
Construccion Del Puente Vehicular En El Paraje Itnu Tuu	San Antonio Sinicahua	En Ejecución	2013	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,153,084	\$1,778,102	\$1,778,102	\$1,153,084	\$1,153,084	64.85	\$0	Metro Lineal	2,060	65.00
Gastos Indirectos	San Juan Bautista Tuxtepec	En Ejecución	2013	\$1,660,140	\$1,660,140	\$1,660,140	\$1,660,140	\$1,660,140	\$23,281	\$23,281	1.40	\$0	Proyecto	1	2.10
Inversion En Seguridad Pública	Ayoquezco de Aldama	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$450,000	\$48,684	\$401,316	\$401,316	\$401,316	50.16	\$0	Lote	4,406	50.00
Revestimiento De Calles	Acatlán de Pérez Figueroa	En Ejecución	2013	\$1,442,010	\$1,442,010	\$854,904	\$1,442,010	\$1,442,010	\$854,904	\$854,904	59.29	\$0	Kilómetros	7,164	59.00
Terminacion De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$535,500	\$700,000	\$535,500	\$535,500	\$535,500	76.50	\$0	Metro Cuadrado	0	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal Primera Etapa	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$562,100	\$700,000	\$562,100	\$562,100	\$562,100	80.30	\$0	Metros Cuadrados	98	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$715,521	\$715,521	\$678,056	\$715,521	\$678,056	\$678,056	\$678,056	94.76	\$0	Metros Cuadrados	300	90.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Las Rosas En La Col. Obrera Campesina Y Popular	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$408,800	\$550,000	\$408,800	\$408,800	\$408,800	74.33	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00
Terminacion De Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$633,000	\$800,000	\$633,000	\$633,000	\$633,000	79.13	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Diego Acosta	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$320,857	\$320,857	\$288,557	\$320,857	\$288,557	\$288,557	\$288,557	89.93	\$0	Metros Cuadrados	45	90.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Francisco I. Madero En Col. La Soledad	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$399,300	\$500,000	\$399,300	\$399,300	\$399,300	79.86	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Independencia	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$467,000	\$500,000	\$467,000	\$467,000	\$467,000	93.40	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Segunda Etapa	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$780,800	\$950,000	\$780,800	\$780,800	\$780,800	82.19	\$0	Metros Cuadrados	70	85.00
Ampliacion Electrica	Acatlán de Pérez Figueroa	En Ejecución	2013	\$651,710	\$651,710	\$251,733	\$651,710	\$651,710	\$251,733	\$251,733	38.63	\$0	Poste	7,164	38.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$550,000	\$550,000	\$523,700	\$550,000	\$523,700	\$523,700	\$523,700	95.22	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00
Pavimentacion Calle De La Preparatoria	Pinotepa de Don Luis	En Ejecución	2013	\$628,692	\$628,692	\$628,692	\$628,692	\$338,243	\$338,243	\$338,243	53.80	\$0	Metros Cuadrados	150	53.80
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Principal	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$409,300	\$500,000	\$409,300	\$409,300	\$409,300	81.86	\$0	Metros Cuadrados	30	100.00
Rehabilitacion De Pozo Profundo	Acatlán de Pérez Figueroa	En Ejecución	2013	\$566,572	\$566,572	\$190,631	\$566,572	\$566,572	\$190,631	\$190,631	33.65	\$0	Pozo	361	33.60
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Adolfo Lopez Mateos En La Breña	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$471,500	\$600,000	\$471,500	\$471,500	\$471,500	78.58	\$0	Metros Cuadrados	80	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Plutarco Elias Calles Y Francisco Villa	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$607,000	\$650,000	\$607,000	\$607,000	\$607,000	93.38	\$0	Metros Cuadrados	70	100.00
Pago De Derechos A Conagua	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$103,156	\$103,156	\$103,156	\$103,156	\$25,789	\$25,789	\$25,789	25.00	\$0	Metro cúbico	2,800	25.00
Construccion De Un Aula En El Jardin De Niños Estefania Castañeda Clave 20djn0058u	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	87	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción De Puente Vehicular Sobre La Calle Guadalupe Victoria	Mariscal de Juárez	En Ejecución	2013	\$706,157	\$706,157	\$706,157	\$706,157	\$0	\$706,157	\$706,157	100.00	\$0	Obra	300	100.00
Construcción De Pavimento Con Concreto Hidráulico En La Calle Independencia	San Miguel Santa Flor	En Ejecución	2013	\$567,900	\$567,900	\$236,250	\$236,250	\$236,250	\$236,250	\$236,250	41.60	\$0	M2, Concreto hidráulico	801	42.00
Construcción De Sanitarios En El Panteon Municipal	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	50.00	\$0	Obra	2,800	90.00
Rehabilitación De La Tubería De La Sociedad De Riego Los Nogales	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$56,485	\$56,485	\$56,485	\$56,485	\$56,485	\$56,485	\$56,485	100.00	\$0	Obra	1	100.00
Rehabilitación De Camino Rural El Nacimiento-Guadalupe De Reyes	Acatlán de Pérez Figueroa	En Ejecución	2013	\$346,518	\$346,518	\$199,884	\$346,518	\$346,518	\$199,884	\$199,884	57.68	\$0	Kilómetros	52	57.00
Construcción De Cancha En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1018p	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$195,478	\$250,000	\$195,478	\$195,478	\$195,478	78.19	\$0	Cancha	57	90.00
Construcción De Cancha En La Escuela Secundaria Comunitaria Conafe Extension 20ktv0191z	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Cancha	75	90.00
Construcción De Puente Vehicular	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$80,000	\$80,000	\$48,000	\$80,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	60.00	\$0	Puente	25	100.00
Construcción De Cancha En La Escuela Primaria Extension Luis Donaldo Colosio Clave 20dpb2114z	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Cancha	30	60.00
Pavimentación De 1098 M2 De La Calle Principal Y 366 Ml. De Guarnicion En La Localidad Yutandayoo	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	\$730,349	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	1.00
Construcción De Cancha En La Escuela Telesecundaria Clave 20dtv1651r	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$270,000	\$450,000	\$270,000	\$270,000	\$270,000	60.00	\$0	Cancha	26	65.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico (480 M2 Y 160 M.L. De Cuneta)	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$302,253	\$302,253	\$151,497	\$302,253	\$151,497	\$151,497	\$151,497	50.12	\$0	M2, Concreto hidráulico	100	0.52
Construcción De Bodega Rural	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$750,000	\$750,000	\$225,000	\$750,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	64	35.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Nicolas Bravo Entre Las Avenidas Guadalupe Victoria Y Leona Vicario	Santa María Xadani	En Ejecución	2013	\$2,555,863	\$2,555,863	\$1,972,596	\$2,555,863	\$0	\$1,972,596	\$1,972,596	77.18	\$0	M2, Concreto hidráulico	125	76.00
Techado De La Plaza Cívica Del Jardín De Niños Francisco I Madero	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$220,192	\$205,192	\$205,192	\$0	\$205,192	\$205,192	\$205,192	100.00	\$0	Obra	1	100.00
Techado De La Plaza De Acceso De La Escuela Primaria Lic. Genaro V. Vásquez	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$18,345	\$18,475	\$18,475	\$0	\$18,475	\$18,475	\$18,475	100.00	\$0	Obra	250	100.00
Mejoramiento De Camino Rural "Los Angeles - Nuevo Progreso - La Victoria" Subtramo Del Km 2 000 Al Km 11 800	San Juan Mazatlán	En Ejecución	2013	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,259,516	\$1,254,087	\$1,254,087	99.57	\$0	Kilómetro	0	100.00
Modernizacion Y Ampliacion De Camino Santiago Apoala-Asuncion Nochixtlan-Santa Maria Ocotlan-San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$4,593,272	\$1,187,083	\$2,296,637	\$1,187,083	\$360,000	\$360,000	\$360,000	30.33	\$0	Kilómetro	1,399	30.33
3 De Gastos Indirectos	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$168,811	\$168,811	\$168,811	\$168,811	\$60,000	\$60,000	\$60,000	35.54	\$0	Proyecto	2,800	35.54
Suministro De La Red De Drenaje Sanitario En La Calle Nicolas Bravo	Santa María Xadani	En Ejecución	2013	\$910,417	\$910,417	\$910,417	\$910,417	\$0	\$910,417	\$910,417	100.00	\$0	Metro Lineal	125	100.00
Construcción De Cancha De Usos Múltiples En El Curso Comunitario Benito Juárez	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$0	\$351,515	\$351,515	\$351,515	100.00	\$0	Obra	16	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Rampa De Acceso A La Comunidad Nuevo San Antonio	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$916,029	\$916,029	\$556,992	\$916,029	\$556,992	\$556,992	\$556,992	60.81	\$0	M2, Concreto hidráulico	134	66.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas En La Escuela Telesecundaria.	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$651,450	\$651,450	\$651,450	\$651,450	\$437,128	\$437,128	\$437,128	67.10	\$0	Aula	70	90.00
Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$1,220,060	\$1,220,060	\$1,220,060	\$1,220,060	\$366,018	\$366,018	\$366,018	30.00	\$0	Tanque	2,800	30.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De Camino Tercera Etapa Buenavista	Santiago Tilantongo	En Ejecución	2013	\$210,000	\$210,000	\$141,506	\$67,589	\$141,506	\$141,506	\$141,506	67.38	\$0	Obra	117	100.00
Construccion De Aula Sanitarios Y Obra Exterior En El Jardin De Niños Benito Juárez	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$817,657	\$584,288	\$3,696,428	\$233,369	\$584,288	\$584,288	\$584,288	100.00	\$0	Aula	30	65.00
Emparejamiento De Terreno Para Canchas Deportivas En El Fraccionamiento Benito Juárez	San Pablo Etla	En Ejecución	2013	\$82,280	\$82,280	\$3,086,248	\$82,280	\$82,280	\$82,280	\$82,280	100.00	\$0	Metro Cuadrado	2,400	100.00
Construccion De Puente Vehicular Sobre El Arroyo Seco.Comunidad Jose López Portillo	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$408,500	\$408,500	\$224,662	\$408,500	\$224,662	\$224,662	\$224,662	55.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	115	55.00
Construccion De La Red De Drenaje Sanitario 1a Etapa	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$2,119,036	\$2,119,036	\$635,711	\$2,119,036	\$635,711	\$635,711	\$635,711	30.00	\$0	Metros Lineales	1,400	25.00
Rehabilitacion Del Camino A Zacatepec Del Km 0 000 Al Km 9 600 De Juquila Zacatepec	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$607,597	\$607,597	\$607,597	\$607,597	\$607,597	\$607,597	\$607,597	100.00	\$0	Kilómetros	100	100.00
Pavimentación De La Calle Principal En La Localidad De San Jose El Frijol	Santiago Textitlán	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$1,079,556	\$1,079,556	\$0	\$1,079,556	\$1,079,556	\$1,079,556	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	278	100.00
Pavimentación A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 21 De Marzo	Mixistlán de la Reforma	En Ejecución	2013	\$791,496	\$791,496	\$791,496	\$791,496	\$791,496	\$791,496	\$791,496	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	210	100.00
Conservación De Camino La Providencia-Llano Yerba Del Km 0 000 Al Km 3 000 Perteneciente A Este Municipio	Santiago Textitlán	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$603,668	\$110,476	\$603,668	\$110,476	\$110,476	\$110,476	18.30	\$0	Metros Cuadrados, Metros Lineales	4,170	18.30
Gastos Indirectos 3 Por ciento	Santiago Tilantongo	En Ejecución	2013	\$233,691	\$233,691	\$22,115	\$211,575	\$22,115	\$22,115	\$22,115	9.46	\$0	Pago	3,210	13.33
Apertura Y Ampliacion De Camino Rancho La Tazona A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$3,770,139	\$1,602,795	\$2,500,000	\$897,205	\$1,602,795	\$1,602,795	\$1,602,795	100.00	\$0	Kilómetro	3,245	90.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Bodega Rural (1a. Etapa) En La Soledad	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$1,568,795	\$1,568,795	\$455,151	\$455,151	\$455,151	\$455,151	\$455,151	29.01	\$0	Obra	139	29.00
Rehabilitacion Y Mtto. De Calles San Jose Ixtapam	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$81,376	\$81,376	\$81,376	\$81,376	\$81,376	16.28	\$0	Kilómetro	45	16.28
Construccion De Casa De Salud	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$276,707	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	\$180,001	100.00	\$0	Obra	183	66.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Del Barrio Prolongacion De Juarez Loma Yutecolcuca	San Pablo Huitzo	En Ejecución	2013	\$526,000	\$526,000	\$280,981	\$280,981	\$280,981	\$280,981	\$280,981	53.42	\$0	Obra	0	50.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia (E.C. San Pablo En Barrio Morelos)	San Pablo Etla	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$3,086,248	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	Metro Lineal	490	100.00
Instalacion Electrica En Cancha De Usos Multiples En Escuela Primaria Benito Juarez	San Pablo Etla	En Ejecución	2013	\$44,263	\$44,253	\$3,086,248	\$44,253	\$44,253	\$44,253	\$5,190	100.00	\$0	Metro Cuadrado	540	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Tercera Calle De 5 De Mayo	San Antonino el Alto	En Ejecución	2013	\$1,221,480	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00
1a Etapa De Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$1,767,834	\$1,767,834	\$530,350	\$530,350	\$530,350	\$530,350	\$530,350	30.00	\$0	Sistema	731	30.00
Rehabilitacion Del Camino E.C. Km11800 (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec)-San Antonino El Alto Del Km 0000 Al Km 15420.71, Subtramo A Rehabilitar Del Km 11500 Al Km 15420.71	San Antonino el Alto	En Ejecución	2013	\$300,000	\$197,760	\$197,760	\$197,760	\$197,760	\$197,760	\$197,760	100.00	\$0	Obra	1,202	80.00
Equipamiento Y Rehabilitacion De Instituciones Educativas	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$0	\$351,515	\$351,515	\$351,515	100.00	\$0	Obra	4,531	100.00
Construccion De Bodega Rural (1a. Etapa) En Santa Cecilia De Madero	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$700,000	\$700,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$10,000	1.43	\$0	Obra	347	1.43



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Segunda Etapa De La Red Agua Potable En El Camalote	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$268,646	\$268,646	\$184,090	\$184,090	\$184,090	\$184,090	\$184,090	68.53	\$0	Metros	560	68.53
L.D. Y R.D. Ampl. San Isidro Guishe (2da Etapa)	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$708,630	\$708,630	\$545,846	\$545,846	\$545,846	\$545,846	\$545,846	77.03	\$0	Red de Distribución	176	80.00
Ampliacion Del Camino San Antonino El Alto -La Mina Km0000 Al Km 2760 En La Localidad De La Mina	San Antonino el Alto	En Ejecución	2013	\$1,092,800	\$580,116	\$580,116	\$580,116	\$580,116	\$580,116	\$580,116	100.00	\$0	Kilómetro	500	100.00
Construccion De 3 Aulas En La Esc. Prim. Francisco I. Madero	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$934,968	\$934,968	\$602,597	\$602,597	\$602,597	\$602,597	\$602,597	64.45	\$0	Aula	90	40.00
Construccion De 2 Aulas En La Escuela Telesecundaria	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$620,596	\$620,596	\$620,596	\$239,429	\$381,166	\$381,166	\$381,166	61.42	\$0	Obra	462	50.00
Ampliación De Muro Para Control De Azolves Sobre El Rio Atoyac Paraje La Laguna	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$385,553	\$385,553	\$385,553	\$385,553	\$385,553	\$385,553	\$385,553	100.00	\$0	Obra	300	100.00
Rehabilitacion De Puente Vehicular "Rio De Juquila" Barrio De San Nicolas	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$4,927,498	\$4,927,498	\$2,554,980	\$2,554,980	\$2,554,980	\$2,554,980	\$2,554,980	51.85	\$0	Metros	1,250	51.85
Pavimentación Con Concreto Hidráulico La Calle Adolfo Lopez Mateos Y Privada Libertad(500 M2 Y 210 Ml De Guarnición)	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$746,960	\$746,960	\$524,088	\$746,960	\$524,088	\$524,088	\$524,088	70.16	\$0	M2, Concreto hidráulico	250	0.70
Programa De Vivienda Digna 2013	San Antonino el Alto	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Vivienda	300	10.00
Construccion De Sanitarios En El Centro De Educacion Preescolar Bilingue Narciso Mendoza Clave 20dcc1846z	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$69,000	\$690,000	\$34,500	\$69,000	\$34,500	\$34,500	\$34,500	5.00	\$0	Metro Cuadrado	40	100.00
Gastos Institucional	Santa Catarina Juquila	Cancelado	2013	\$384,357	\$384,357	\$58,580	\$58,580	\$58,580	\$58,580	\$58,580	15.24	\$0	Asesoría	15	15.24
Rehabilitacion Del Puente Peatonal Colgante Sobre El Rio Yogoipe.Comunidad San Jose Yogoipe	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$11,342	\$100,000	\$11,342	\$11,342	\$11,342	11.34	\$0	-1	450	12.00
Construcción De Muro De Maposteria Para Retención De Azolves Paraje Zaus Amarillo	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$790,650	\$133,625	\$133,625	\$657,025	\$133,625	\$133,625	\$133,625	100.00	\$0	Obra	250	0.25



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle America	San Miguel Yotao	En Ejecución	2013	\$620,797	\$620,797	\$371,152	\$620,797	\$620,797	\$371,152	\$371,152	59.79	\$0	Unidad	251	60.00
Modernizacion Y Ampliacion Del Camino E.C. Km 11800 (Santa Cruz Mixtepec-San Miguel Mixtepec)-San Antonino El Alto, Tramo Del Km 0000 Al Km 15420.71 Subtramo A Modernizar Del Km 0000 Al Km 1500	San Antonino el Alto	En Ejecución	2013	\$1,470,380	\$87,566	\$87,566	\$87,566	\$87,566	\$87,566	\$87,566	100.00	\$0	Kilómetro	1,125	40.00
(025-2013) Rehabilitacion De Camino Rural Tramo Pitayal Segunda Etapa Ubicada En San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	En Ejecución	2013	\$3,437,684	\$3,437,684	\$3,437,684	\$2,406,379	\$0	\$1,031,305	\$1,031,305	30.00	\$0	Metro Lineal	2,400	0.30
Equipamiento Y Rehabilitacion De Centros Y Casa De Salud	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$0	\$351,515	\$351,515	\$351,515	100.00	\$0	Obra	4,531	100.00
Adquisicion De Materiales De Defensa	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$32,000	\$32,000	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	\$5,858	18.31	\$0	Unidad	100	18.31
Construccion De Cercado Perimetral De La Escuela Primaria Rosario Castellanos. Comunidad San Martin Arroyo Concha	San Juan Lalana	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$50,000	\$500,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	10.00	\$0	Cercos	50	10.00
Pavimetacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Con Direccion A La Esc. Primaria Vicente Gro. Esquina Con La Calle Santa Cruz	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$737,180	\$737,180	\$737,180	\$737,180	\$737,180	\$737,180	\$737,180	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	1.00
(026-2013) Rehabilitacion De Camino Rural Xhabia Ubicada En El Municipio De San Blas Atempa	San Blas Atempa	En Ejecución	2013	\$2,936,110	\$2,936,110	\$880,833	\$2,055,277	\$0	\$880,833	\$880,833	30.00	\$0	Kilómetro	2,400	0.30
Ampliacion Y Mejora Del Sistema De Agua Potable (Monte Frio)	San Juan Tamazola	En Ejecución	2013	\$3,293,590	\$3,293,590	\$3,293,590	\$3,293,590	\$987,252	\$0	\$987,252	0.00	\$0	Red	600	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Mejoramiento Y Ampliacion De La Red De Agua Potable	San Antonino el Alto	En Ejecución	2013	\$180,000	\$169,318	\$169,318	\$169,318	\$169,318	\$169,318	\$169,318	100.00	\$0	Obra	300	0.90
Ampliación Y Mejora De La Red De Distribución De Energia Electrica De La Calle 13 De Junio	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$831,280	\$680,040	\$680,040	\$151,240	\$680,040	\$680,040	\$680,040	100.00	\$0	Poste	800	80.00
(028-2013) Rehabilitacion De Camino Rural Shabaconde Ubicado En San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	En Ejecución	2013	\$2,903,832	\$2,903,832	\$871,150	\$2,032,683	\$0	\$871,150	\$871,150	30.00	\$0	Kilómetro	2,400	0.30
Pago De Sueldo A La Policia Municipal	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$446,400	\$446,400	\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	\$223,200	50.00	\$0	Pago	2,500	50.00
Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-Santa Cruz-El Ocote-San Miguel-La Ciénega-El Polvorín	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$703,030	\$703,030	\$703,030	\$351,515	\$351,515	\$351,515	\$351,515	50.00	\$0	Obra	4,531	50.00
R.D. Ampliacion Y Repotencializacion Calle Ignacio Rayon	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$1,775,047	\$421,227	\$421,227	\$1,353,820	\$421,227	\$421,117	\$421,227	99.97	\$0	Poste	650	40.00
Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$135,000	\$135,000	\$22,538	\$22,538	\$22,538	\$22,538	\$22,538	16.69	\$0	Máquina	100	16.69
Revestimiento De Camino Carretero En Diferentes Tramos	San Andrés Teotilápam	En Ejecución	2013	\$836,750	\$570,555	\$570,555	\$0	\$570,555	\$570,555	\$570,555	100.00	\$0	Kilómetro	4,450	65.00
Mantenimiento Del Camino San Juan Lachao-Santos Reyes Nopala	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$251,082	\$251,082	\$251,082	\$0	\$251,082	\$251,082	\$251,082	100.00	\$0	Obra	4,531	100.00
Adquisicion De Material Para Equipo De Comunicacion	San Luis Amatlán	En Ejecución	2013	\$14,000	\$14,000	\$8,150	\$8,150	\$8,150	\$8,150	\$8,150	58.21	\$0	-1	2,500	50.00
Proyecto Ampliacion De La Segunda Etapa De La Red De Agua Potable	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2013	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	\$329,169	100.00	\$0	Proyecto	2,967	100.00
Rehabilitacion De Alumbrado Publico Y Ampliación De La Red Eléctrica En La Calle Jose Maria Morelos	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$182,134	\$182,134	\$82,000	\$182,134	\$82,000	\$82,000	\$82,000	45.02	\$0	Poste	450	0.45



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
(052-2013) Mantenimiento Al Sistema De Agua Potable En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	En Ejecución	2013	\$364,161	\$364,161	\$126,728	\$237,433	\$0	\$126,728	\$126,728	34.80	\$0	Red de Distribución	3,000	0.50
Rehabilitacion De Aulas En La Escuela Secundaria Tecnica No. 26 Clave 20dst0025e	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$267,471	\$267,471	\$196,550	\$267,471	\$196,550	\$196,550	\$196,550	73.48	\$0	Metro Cuadrado	90	50.00
(021-2013) Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Prolongacion Francisco Cortes En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	En Ejecución	2013	\$780,875	\$780,875	\$234,262	\$546,612	\$0	\$234,262	\$234,262	30.00	\$0	Poste	2,000	0.30
Construccion Del Camino Rural Loma Del Carpintero En La Localidad De Ejido El Rincon	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2013	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	\$250,721	100.00	\$0	M2, Adoquinamiento o empedrado	2,976	100.00
Ampliacion Y Mejora Tramo Lucrecia De Matamoros A Paraje La Tranca 3.5 Kms	San Andrés Teotilápam	En Ejecución	2013	\$2,691,344	\$720,000	\$720,000	\$0	\$720,000	\$720,000	\$720,000	100.00	\$0	Kilómetro	500	100.00
Introduccion De La Red De Drenaje Sanitario	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$72,000	\$120,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	60.00	\$0	Metros Lineales	45	60.00
Construccion De 2 Sanitarios En La Escuela Primaria Bilingue Lazaro Cardenas	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$101,220	\$101,220	\$101,220	\$0	\$101,220	\$101,220	\$101,220	100.00	\$0	Obra	60	100.00
(020-2013) Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Lachihuini Yon Melo En El Municipio De San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	En Ejecución	2013	\$692,961	\$692,961	\$207,888	\$207,888	\$0	\$207,888	\$207,888	30.00	\$0	Poste	1,500	0.30
Ampliacion Mejora De La Red De Distribucion De La Energia Electrica En La Calla Independencia	San Pedro Jicayán	En Ejecución	2013	\$490,000	\$490,000	\$170,000	\$490,000	\$170,000	\$170,000	\$170,000	34.69	\$0	Poste	350	0.35





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Cancha En La Zona De Supervision Indigena 137	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$40,000	\$200,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	20.00	\$0	Metros Cuadrados	56	30.00
(038-2013) Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Campo Norte En La Localidad De San Blas Atempa, Oax.	San Blas Atempa	En Ejecución	2013	\$1,364,751	\$1,364,751	\$409,425	\$955,326	\$0	\$409,425	\$409,425	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,400	0.30
Rehabilitacion De La Red De Drenaje Sanitario	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$200,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	50.00	\$0	Metro Lineal	80	50.00
Construccion De Emsat Flor Batavia Primera Etapa Cuatro Aulas, Direccion Y Sanitarios	San Andrés Teotilalpam	En Ejecución	2013	\$2,432,000	\$883,429	\$883,429	\$0	\$883,429	\$883,429	\$883,429	100.00	\$0	Aula	80	50.00
Construccion De Cercado Perimetral En El C.B.T.A. No 202	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$195,000	\$650,000	\$195,000	\$195,000	\$195,000	30.00	\$0	Metro Lineal	70	26.00
Pagos De Impuestos Y Derechos	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$12,910	\$12,910	\$12,910	\$12,910	\$12,910	2.58	\$0	Red de Distribución	100	2.58
Construccion Del Sistema De Agua Potable	San Andrés Teotilalpam	En Ejecución	2013	\$2,905,101	\$809,921	\$809,921	\$352,119	\$352,119	\$809,921	\$809,921	100.00	\$0	Sistema	1,650	80.00
Construccion De Cancha En El Iebo No. 217 Clave 20eth0217n	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$250,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	60	15.00
Adquisicion De Equipos De Radio	San Luis Amatlán	Cancelado	2013	\$80,000	\$80,000	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	\$5,400	6.75	\$0	-1	9	6.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$339,977	\$339,977	\$101,993	\$339,977	\$101,993	\$101,993	\$101,993	30.00	\$0	Sistema	102	85.00
Mejoramiento De Vivienda	San Juan Tamazola	En Ejecución	2013	\$3,100,015	\$3,100,015	\$3,100,015	\$3,100,015	\$3,100,015	\$1,508,618	\$1,508,618	48.66	\$0	Acción	240	48.60
Mantenimiento Y Reparacion De Equipo De Comunicacion	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$48,500	\$48,500	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	41.62	\$0	Equipo	100	41.62
Construcción De Sistema De Agua Potable 2da Etapa	Ayotzintepec	En Ejecución	2013	\$1,226,506	\$1,226,506	\$0	\$1,226,506	\$1,226,506	\$1,226,506	\$1,226,506	100.00	\$0	Pozo	3,609	100.00
Pavimentacion De Calle, Avenida Telsecundaria A Base De Concreto Hidraulico	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$198,630	\$198,630	\$198,630	\$0	\$198,630	\$198,630	\$198,630	100.00	\$0	Obra	776	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En Los Parajes Del El Portillo, San Antonio Y Los Jimenez	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$543,765	\$543,765	\$543,765	\$380,635	\$163,129	\$163,129	\$163,129	30.00	\$0	Obra	776	30.00
Rehabilitacion De Unidad Medica Rural En La Localidad De San Francisco Jaltepetongo	San Francisco Jaltepetongo	En Ejecución	2013	\$240,000	\$240,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	52.08	\$0	Unidad médica	50	52.00
Ampliacion De Camino Rural	San Pedro Teutila	En Ejecución	2013	\$450,543	\$450,543	\$120,519	\$120,519	\$120,519	\$120,519	\$120,519	26.75	\$0	Kilómetros	160	59.00
Pavimentacion De La Calle Acceso Al Curso Comunitario Francisco Javier Mina	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$190,415	\$190,415	\$190,415	\$132,727	\$57,688	\$57,688	\$57,688	30.30	\$0	Obra	114	30.30
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica De La Calle Camino Nacional, Colonia La Cruz	San Pablo Huitzo	En Ejecución	2013	\$266,500	\$266,500	\$140,354	\$140,354	\$140,354	\$140,354	\$140,354	52.67	\$0	Obra	0	50.00
Ampliacion Y Mejora De La Red De Distribucion De Energia Electrica Delbarrio Yutetin Guayabal	San Pablo Huitzo	En Ejecución	2013	\$394,800	\$394,800	\$210,899	\$210,899	\$210,899	\$210,899	\$210,899	53.42	\$0	Obra	0	50.00
Empedrado De Calles Benito Juarez, Porfirio Diaz, Matamoros, Guadalupe Y Continuacion De Libertad	San Pedro Yucunama	En Ejecución	2013	\$183,840	\$10	\$91,921	\$183,840	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	250	0.00
Construccion De Bodega Rural	Santa María Pápalo	En Ejecución	2013	\$698,970	\$698,970	\$377,421	\$377,421	\$377,421	\$377,421	\$377,421	54.00	\$0	Metro Cuadrado	200	56.00
Adquisicion De Terrenos	Nazareno Etla	En Ejecución	2013	\$350,000	\$1	\$350,000	\$350,000	\$214,000	\$0	\$214,000	0.00	\$0	OTRA	4,000	61.00
Reconstruccion De Atraches En La Línea De Conduccion Del Sistema De Agua Potable	San Juan Lachao	En Ejecución	2013	\$19,471	\$19,471	\$19,471	\$0	\$19,471	\$19,471	\$19,471	100.00	\$0	Obra	462	100.00
Empedrado De Calles Benito Juarez, Porfirio Diaz, Matamoros, Guadalupe Y Continuacion De Libertad	San Pedro Yucunama	En Ejecución	2013	\$110,623	\$1	\$46,094	\$110,623	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Escaleras Y Andadores En La Escuela Telesecundaria	Santa María Pápalo	En Ejecución	2013	\$549,673	\$549,673	\$282,800	\$282,800	\$282,800	\$282,800	\$282,800	51.45	\$0	Metro Cuadrado	90	52.00
Construccion Del Tanque De Almacenamiento De Agua Potable Y Obras Complementarias	San Francisco Jaltepetongo	En Ejecución	2013	\$585,000	\$585,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	51.28	\$0	-1	50	51.28
Material Para Equipo De Comunicacion	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2013	\$0	\$8,756	\$8,756	\$0	\$8,756	\$8,756	\$8,756	100.00	\$0	Unidad	2,976	100.00
Combustibles Y Lubricantes	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2013	\$200,000	\$123,322	\$123,322	\$123,322	\$123,322	\$123,322	\$123,322	100.00	\$0	Litro	2,976	60.00
Mantenimiento De Equipo De Transporte	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$35,234	\$64,766	\$35,234	\$35,234	\$35,234	35.23	\$0	Vehículo	2,976	35.00
Construccion De Alcantarillado Pluvial Y Muros	Santiago Tapextla	En Ejecución	2013	\$315,938	\$315,938	\$315,937	\$315,938	\$315,938	\$315,938	\$315,938	100.00	\$0	Obra	173	1.00
Construccion De Andador Para Centro De Salud	San Bartolo Coyotepec	En Ejecución	2013	\$119,900	\$119,900	\$108,100	\$119,900	\$108,100	\$108,100	\$108,100	90.16	\$0	Obra	4,280	90.16
Pavimentación De La Calle Principal Con Concreto Hidráulico	San Baltazar Yatzachi el Bajo	En Ejecución	2013	\$484,951	\$484,951	\$0	\$484,951	\$0	\$380,000	\$0	78.36	\$0	M2, Concreto hidráulico	190	79.00
Rehabilitacion De La Laguna De Oxidacion	Nazareno Etla	En Ejecución	2013	\$980,000	\$1	\$980,000	\$980,000	\$640,000	\$0	\$640,000	0.00	\$0	OTRA	4,500	50.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle Principal Que Va Al Mar	Santiago Tapextla	En Ejecución	2013	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	\$358,778	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	950	1.00
Adquisicion De Equipo De Comunicacion	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$85,000	\$85,000	\$14,674	\$14,674	\$14,674	\$14,674	\$14,674	17.26	\$0	Equipo	100	17.26
Impuestos Y Derechos, Tenencia Vehicular	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2013	\$5,000	\$5,000	\$3,580	\$1,420	\$3,580	\$3,580	\$3,580	71.60	\$0	Vehículo	2,967	71.00
Ampliación De Infraestructura De Servicios Publicos, Para El Hospital De San Juan Mixtepec	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$106,926	\$106,926	\$106,926	\$0	\$106,926	\$106,926	\$106,926	100.00	\$0	Servicio	1,670	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Calle 20 De Noviembre	Santiago Tapextla	En Ejecución	2013	\$1,158,650	\$1,158,650	\$780,000	\$1,158,650	\$780,000	\$780,000	\$780,000	67.32	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,422	0.65
Obra, Rehabilitacion De La Iglesia Catolica De San Vicente Lachixio	San Vicente Lachixío	En Ejecución	2013	\$724,946	\$724,946	\$284,947	\$442,999	\$284,947	\$284,947	\$284,947	39.31	\$0	Asistencia técnica	2,976	39.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Proyectos Preproductivos (Lamparas Solares)	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$62,000	\$62,000	\$61,480	\$61,480	\$61,480	\$61,480	\$61,480	99.16	\$0	Proyecto	100	99.16
Proyecto De Urbanizacion Y Mejora De La Imagen Urbana De La Zona Centro En San Juan Mixtepec (Auditorio Deportivo Y Plaza Central)	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$2,410,408	\$2,410,408	\$2,410,408	\$241,041	\$2,169,367	\$2,169,367	\$2,169,367	90.00	\$0	Obra	1,670	90.00
Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales	Santiago Tapextla	En Ejecución	2013	\$825,000	\$825,000	\$200,000	\$825,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	24.24	\$0	Kilómetro	3,031	0.24
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Miramar Colonia San Pablo Norte Sector 1	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$499,928	\$499,928	\$149,979	\$499,928	\$0	\$149,979	\$149,979	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	148	100.00
Vestuarios Y Uniformes	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$85,000	\$85,000	\$41,333	\$41,333	\$41,333	\$41,333	\$41,333	48.63	\$0	Pieza	100	48.63
Construccion De Una Plataforma Para Edificacion De Aulas Del Bachillerato Integral Comunitario Segunda Etapa.	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$570,450	\$570,450	\$350,000	\$570,450	\$350,000	\$350,000	\$350,000	61.36	\$0	Obra	11,917	85.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 25,000 Litros	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$183,662	\$183,662	\$183,662	\$0	\$183,662	\$183,662	\$183,662	100.00	\$0	Tanque	21	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion De Morelos	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$125,000	\$108,083	\$108,083	\$108,083	86.47	\$16,917	Obra	60	85.00
Elaboracion De Proyectos Ejecutivos	Santiago Tapextla	En Ejecución	2013	\$267,452	\$267,452	\$267,452	\$267,452	\$267,452	\$267,452	\$267,452	100.00	\$0	Proyecto	1,422	1.00
Alumbrado Publico	Santa Catarina Tlaxiá	En Ejecución	2013	\$61,000	\$61,000	\$61,000	\$31,358	\$29,642	\$29,642	\$29,642	48.59	\$0	Servicio	1,500	50.00
Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De 45,000 Litros	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$213,853	\$213,853	\$213,853	\$213,853	\$213,853	\$213,853	\$213,853	100.00	\$0	Tanque	51	100.00
Rehabilitacion De La Cortina En El Canal De Riego Porfirio Ortiz	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$178,873	\$178,873	\$178,873	99.37	\$1,127	Metro Lineal	95	87.00
Asesoría Técnica E Integración D Expedientes Técnicos	Santiago Tapextla	En Ejecución	2013	\$147,333	\$147,333	\$30,000	\$147,333	\$30,000	\$30,000	\$30,000	20.36	\$0	Asesoría	3,031	0.20



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero											Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Conservación Del Caminos Rural San Juan Mixtepec-San Pedro Calvario-Tierra Azul-Tierra Blanca Y 28 De Mayo	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$1,558,040	\$1,558,040	\$1,558,040	\$0	\$0	\$1,558,040	\$1,558,040	100.00	\$0	Kilómetro	350	100.00	
Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle 1 De Mayo Tercera Etapa	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$998,879	\$998,879	\$299,664	\$998,879	\$0	\$299,664	\$299,664	30.00	\$0	Metro Lineal	159	70.00	
Conservacion Del Camino Rural San Juan Mixtepec-La Batea	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$609,971	\$609,971	\$609,971	\$609,971	\$609,971	\$609,971	\$609,971	100.00	\$0	Kilómetro	33	100.00	
Construccion Del Techado De Salon De Usos Multiples	Santiago Ixtayutla	En Ejecución	2013	\$1,205,083	\$1,205,083	\$200,000	\$1,205,083	\$200,000	\$200,000	\$200,000	16.60	\$0	Obra	576	30.00	
Conservacion De Caminos Rurales	Santiago Tapextla	En Ejecución	2013	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	\$151,000	100.00	\$0	Kilómetro	1,422	1.00	
Ampliacion De La Red Electrica En El Barrio De Jesús	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$569,634	\$569,634	\$569,634	\$10,634	\$559,000	\$559,000	\$559,000	98.13	\$0	Poste	48	90.00	
Ampliacion De La Red Electrica En El Barrio San Miguel Lado	San Juan Mixtepec - Dto. 08 -	En Ejecución	2013	\$566,551	\$476,641	\$476,641	\$566,551	\$476,641	\$476,641	\$476,641	100.00	\$0	Poste	65	84.13	
Pavimentación Con Concreto Hidraulico En La Calle Lucia Betanzos Colonia San Martin	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$312,558	\$312,558	\$93,767	\$312,558	\$0	\$93,767	\$93,767	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	98	60.00	
Adquisicion De Equipo De Oficina Y Consumibles Para La Correcta Administracion De Los Recursos Del Ramo 33	San Andrés Teotilápam	En Ejecución	2013	\$25,971	\$25,971	\$25,971	\$0	\$25,971	\$25,971	\$25,971	100.00	\$0	Lote	10	100.00	
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En La Loc. De Sta. Catarina Ticua	Santa Catarina Ticuá	En Ejecución	2013	\$1,208,000	\$1,208,000	\$1,208,000	\$678,037	\$529,964	\$529,964	\$529,964	43.87	\$0	Obra	237	43.87	
Combustibles Y Lubricantes	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$160,000	\$160,000	\$17,697	\$17,697	\$17,697	\$17,697	\$17,697	11.06	\$142,303	Vehículo	65	50.00	
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico Del Acceso A La Agencia San Jose Del Palmar	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$984,956	\$984,956	\$980,711	\$984,956	\$0	\$980,711	\$980,711	99.57	\$0	M2, Concreto hidráulico	390	100.00	
Mantenimiento Y Conservacion De Bodegas	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$38,000	\$38,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	15.79	\$32,000	Bodega	120	50.00	





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Las Gradas Metalicas Del Jaripeo En La Localidad De Santa Cruz Mixtepec	Santa Cruz Mixtepec	En Ejecución	2013	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	\$187,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00
Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Tehuantepec Colonia Porfirio Diaz	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$721,327	\$721,327	\$718,218	\$721,327	\$0	\$718,218	\$718,218	99.57	\$0	Metro Lineal	1,022	100.00
Ampliacion Del Drenaje Sanitario En La Calle 12 De Octubre Colonia Independencia	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$126,925	\$126,925	\$38,078	\$126,925	\$0	\$38,078	\$38,078	30.00	\$0	Metros Lineales	40	90.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Avenida Valentin Gomez Farias Entre Francisco I Madero Y Venustiano Carranza Colonia La Soledad	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$332,932	\$332,932	\$99,879	\$332,932	\$0	\$99,880	\$99,880	30.00	\$0	Metros Lineales	150	30.00
Construccion De Drenaje Sanitario De La Calle Ventosa Entre Av. Hidalgo Y Morelos Barrio Nuevo	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$223,313	\$223,313	\$66,994	\$223,313	\$0	\$66,994	\$66,994	30.00	\$0	Metros Lineales	52	40.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez Entre Flores Magon Y Jose Maria Morelos Colonia Francisco I Madero	Salina Cruz	En Ejecución	2013	\$1,026,770	\$1,026,770	\$308,031	\$1,026,770	\$0	\$308,031	\$308,031	30.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	120	30.00
Construcción De Aula Didáctica Esc. Prim. José Martí	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00
Construcción De Aula Didáctica Esc. Telesecundaria	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00
Construcción Aula En El Jardin De Niños Izcoalt	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00
Construccion De Aula En El Colegio Miahuatlan	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Construccion De Cercado Perimetral En La Esc. Lazaro Cardenas Del Rio	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Bardas, Cercos	90	100.00	
Construcción De Aula Esc. Jardin De Niños María Montessori	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	30	100.00	
Construccion De Cercado Perimetral En La Esc. Jose Lopez Alavez	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$275,000	\$275,000	\$275,000	\$0	\$275,000	\$275,000	\$275,000	100.00	\$0	Metros, Bardas, Cercos	150	100.00	
Construcción De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico De La Calle Principal A La Telesecundaria	Miahuatlán de Porfirio Díaz	En Ejecución	2013	\$558,000	\$558,000	\$558,000	\$0	\$558,000	\$558,000	\$558,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	100.00	
Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calles Y Avenidas	Ayotzintepec	En Ejecución	2013	\$931,700	\$931,700	\$0	\$931,700	\$931,700	\$368,955	\$562,745	39.60	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,783	60.40	
Pavimentacion De La Calle Vicente Guerrero 2a Etapa A Base De Concreto Hidraulico	San Sebastián Ixcapa	En Ejecución	2013	\$1,267,332	\$1,267,332	\$750,000	\$1,267,332	\$750,000	\$750,000	\$750,000	59.18	\$0	M2, Concreto hidráulico	300	0.59	
Construcción De Sistema De Agua Potable 3er Etapa (Equipamiento, Red Electrica Y Linea De Conduccion)	Ayotzintepec	En Ejecución	2013	\$2,091,407	\$2,091,407	\$0	\$2,091,407	\$2,091,407	\$1,045,704	\$1,045,704	50.00	\$0	Sistema	3,609	50.00	
Ampliacion De Energia Electrica En La Rancheria La Cumbre Santa Cruz Mitlatongo	Magdalena Jaltepec	En Ejecución	2013	\$1,119,079	\$1,119,079	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	44.87	\$0	Poste	560	50.00	
Construccion Del Sistema De Almacenamiento De Agua	Magdalena Jaltepec	En Ejecución	2013	\$1,094,990	\$1,094,990	\$582,735	\$582,735	\$582,735	\$582,735	\$582,735	53.22	\$0	Bardas	118	80.00	
Conservacion Del Camino Rural Del Barrio De La Santa Cruz A Tierra Colorada	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$250,897	\$250,897	\$2,755,964	\$250,897	\$100,359	\$100,359	\$100,359	40.00	\$0	Kilómetro	1,399	40.00	





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Rehabilitación De Techado De Cancha De Usos Múltiples En La Escuela Secundaria General Quetzalcóatl Clave 20des0081e	Ayotzintepec	En Ejecución	2013	\$429,003	\$429,003	\$0	\$429,003	\$429,003	\$169,026	\$259,977	39.40	\$0	Metros Cuadrados, Escaleras, Andadores	102	67.00
Energia Electrica	Santa Catarina Juquila	En Ejecución	2013	\$25,000	\$30,359	\$30,359	\$30,359	\$30,359	\$30,359	\$30,359	100.00	\$0	Medidor	100	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico La Calle De La Primaria Luz Proletaria (2a Etapa)	San Sebastián Ixcapa	En Ejecución	2013	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$425,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	437	1.00
Construccion De Iglesia Catolica La Santa Cruz	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$50,000	\$500,000	\$360,000	\$500,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	72.00	\$0	Metro Cuadrado	32	80.00
Conclusion De La Red De Energia Electrica Del Camino De Peña Colorada Al Paraje Tejocote	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$361,486	\$2,755,964	\$361,846	\$361,486	\$361,486	\$361,486	100.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	1,399	100.00
Construccion De Puente Vehicular	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$730,000	\$2,755,964	\$730,000	\$620,500	\$620,500	\$620,500	85.00	\$0	Metro Lineal	1,399	85.00
Ampliacion De La Calle Nacional	San Pedro Yólox	En Ejecución	2013	\$358,124	\$925,381	\$358,124	\$358,124	\$358,124	\$358,124	\$358,124	38.70	\$0	Metros Lineales	500	0.38
Continuacion De La Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico En La Calle Principal Rumbo Al Panteon 4a. Etapa	San Pedro Yólox	En Ejecución	2013	\$379,963	\$766,885	\$379,963	\$379,963	\$379,963	\$379,963	\$379,963	49.55	\$0	Metros Cuadrados	1,200	0.49
Rehabilitacion De La Iglesia Catolica San Jose	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$330,000	\$330,000	\$198,000	\$330,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	100	60.00
Construccion De La Casa De La Cultura li Etapa	Ayoquezco de Aldama	En Ejecución	2013	\$3,050,973	\$950,000	\$484,874	\$465,126	\$465,126	\$465,126	\$465,126	48.96	\$0	Obra	4,406	60.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias Independencia Agua Blanca Y Piedra Blanca 1a Etapa	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$314,588	\$314,588	\$314,588	\$314,588	\$314,588	\$314,588	\$314,588	100.00	\$0	Sistema	880	100.00
Ampliacion De Camino Rural 3a. Etapa	San Pedro Yólox	En Ejecución	2013	\$320,564	\$766,885	\$320,564	\$320,564	\$320,564	\$320,564	\$320,564	41.80	\$0	Kilómetro	1	0.42
Apertura De Calles	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$250,000	\$2,755,964	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Kilómetros	1,399	60.00
Proyecto Productivo (Bovino)	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Proyecto	10	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construcción Del Sistema De Agua Potable De Las Colonias El Llano 1a Etapa	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$410,633	\$410,633	\$410,633	\$410,633	\$410,633	\$410,633	\$410,633	100.00	\$0	Sistema	980	100.00
Atencion Primaria A La Salud Dif Municipal	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$230,000	\$230,000	\$115,000	\$230,000	\$115,000	\$115,000	\$115,000	50.00	\$0	Acción	0	50.00
Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Telesecundaria	San Andrés Huayápam	En Ejecución	2013	\$1,010,013	\$1,010,012	\$1,010,012	\$1,010,012	\$1,010,012	\$530,200	\$530,200	52.49	\$0	M2, Bardas, Cercos	70	52.00
Pago De Laudo	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	100.00	\$0	Pago	1	100.00
Mantenimiento General A La Instalacion Electrica En La Escuela Telesecundaria	Santa Ana Zegache	En Ejecución	2013	\$124,467	\$124,467	\$124,467	\$124,467	\$124,467	\$124,467	\$124,467	100.00	\$0	Lote	70	100.00
Pavimentacion De Calles En San Miguel Huautla	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$1,800,000	\$2,755,964	\$1,800,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	60.00	\$0	Kilómetro	200	60.00
Equipamiento Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable De Tierra Blanca A Tepozan	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$2,755,964	\$750,000	\$2,755,964	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	30	0.00
Construccion De Un Aula En La Escuela Primaria Flores Magon	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$321,415	\$321,415	\$3,696,428	\$0	\$321,415	\$321,415	\$321,415	100.00	\$0	Aula	25	95.00
Pavimentación De 1249 M2a Base De Concreto Hidráulico Sobre Av. Independencia, Calles Las Peñas Y Calles Renacimiento En Santa María Mixistlan	Mixistlán de la Reforma	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	150	30.00
Construcción Del Sistema De Agua Potable, Equipamiento, Tanque Elevado Y Red Eléctrica	San Lucas Ojitlán	En Ejecución	2013	\$50,183,941	\$1,657,908	\$949,723	\$949,723	\$0	\$949,723	\$949,723	57.28	\$0	Metros Lineales	667	86.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Acceso Principal De Santa Catalina De Sena	Tlaxiactac de Cabrera	En Ejecución	2013	\$2,179,707	\$2,179,707	\$1,216,526	\$2,179,707	\$2,179,710	\$1,216,526	\$1,216,526	55.81	\$0	Metros Cuadrados	300	56.00
Construccion De Techado En La Esc. Primaria Lic. Benito Juarez Clave 20dpr2207p	San Sebastián Ixcapa	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$223,970	\$300,000	\$223,970	\$223,970	\$223,970	74.66	\$0	Obra	112	0.75



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Elaboración De Estudio De Impacto Ambiental Del Proyecto Construcción De Una Presa	Santiago Suchilquitongo	En Ejecución	2013	\$60,000	\$28,420	\$28,420	\$31,580	\$28,420	\$28,420	\$28,420	100.00	\$0	Proyecto	300	50.00
Apertura De Calles En Cerro Verde	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$400,000	\$2,755,964	\$400,000	\$320,000	\$320,000	\$320,000	80.00	\$0	Kilómetro	280	80.00
Mejoramiento Del Camino Cosechero Paraje El Aguila	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	100.00	\$0	Kilómetro	150	100.00
Sistema De Riego Por Goteo	Santa Catarina Tayata	En Ejecución	2013	\$695,055	\$695,055	\$347,547	\$695,055	\$695,055	\$347,547	\$151,220	50.00	\$0	Hectárea	700	50.00
Construccion De Cercado Perimetral 429 M De La Escuela Primaria Bilingue Rafael Ramirez Clave 20dpb0848v	Santa María Tlahuitoltepec	En Ejecución	2013	\$1,249,914	\$1,249,914	\$1,100,000	\$1,249,914	\$1,249,914	\$1,100,000	\$1,100,000	88.01	\$0	METROS LINEALES BARDA	125	100.00
Programa De Desarrollo Institucional	Mixistlán de la Reforma	En Ejecución	2013	\$110,090	\$110,090	\$66,872	\$110,090	\$110,090	\$66,872	\$66,872	60.74	\$0	Acción	2,438	60.00
Mejoramiento Del Sistema De Red De Energia Electrica	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$1,479,148	\$2,755,964	\$1,479,148	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema	1,399	0.00
Construcción De Dos Aulas Didácticas De 5.30x6.00 Mts Estructura Regional En Jardín De Niños Margarita Maza De Juarez	San Lucas Ojitlán	En Ejecución	2013	\$50,183,941	\$701,994	\$434,859	\$434,859	\$0	\$434,859	\$434,859	61.95	\$0	Aula	6,289	45.00
Programa De Desarrollo Institucional	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$91,865	\$2,755,964	\$91,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	0.00
Construccion Del Puente Vehicular Sobre El Rio Salto Del Puercio	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00
Gastos Indirectos	San Miguel Huautla	En Ejecución	2013	\$4,593,273	\$137,798	\$2,755,964	\$137,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Documento	0	0.00
Mantenimiento Y Conservacion De Bodegas	Santa María Tataltepec	En Ejecución	2013	\$8,000	\$4,014	\$4,014	\$4,014	\$4,014	\$4,014	\$4,014	100.00	\$0	Acción	60	41.00
Construccion De Bodega Rural	San Miguel Mixtepec	Cancelado	2013	\$87,186	\$87,186	\$87,186	\$0	\$87,186	\$87,186	\$87,186	100.00	\$0	Obra	141	60.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Red De Agua Potable Energia Electrica Fosa Septica Y Pozo De Absorcion Y Explanada De La Escuela Primaria Hermanos Flores Magon	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$338,913	\$338,913	\$338,913	\$338,913	\$338,913	\$338,913	\$338,913	100.00	\$0	Servicio	300	100.00
Gastos Indirectos	Villa de Etla	En Ejecución	2013	\$152,996	\$152,996	\$2,549,936	\$152,996	\$61,198	\$61,198	\$15,300	40.00	\$0	Pago	10	10.00
Construccion De Puente Vehicular Colonia 3 Reyes Y Guadalupe	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$5,217,596	\$5,217,596	\$5,217,596	\$2,217,596	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	57.50	\$0	Metros Lineales	500	75.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca-Tehuantepec) Santa María Totolapilla, Tramo Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Subtramo A Modernizar Del Km. 2 500 Al Km. 4 000	Santa María Totolapilla	En Ejecución	2013	\$5,993,447	\$5,993,447	\$0	\$5,993,447	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	878	0.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	50.00	\$0	Sistema	2,247	50.00
Mejoras A La Escuela Secundaria 102	San Pedro Mixtepec -Dto. 22 -	En Ejecución	2013	\$440,000	\$440,000	\$23,000	\$230,000	\$23,000	\$230,000	\$230,000	52.27	\$0	Escuela	140	50.00
Construcción De Alcantarillado De Aguas Pluviales	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$0	\$430,000	\$430,000	\$430,000	100.00	\$0	Metros Lineales	1,374	100.00
Modernización Y Ampliación Del Camino E.C. Km. 163 100 (Autopista Oaxaca-Tehuantepec) Santa María Totolapilla, Tramo: Del Km. 0 000 Al Km. 13 000, Sub Tramo A Modernizar Del Km. 2 500 Al Km. 4 000.	Santa María Totolapilla	En Ejecución	2013	\$1,123,771	\$1,123,771	\$0	\$1,123,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	878	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$630,800	\$630,800	\$630,800	\$150,800	\$480,000	\$480,000	\$480,000	76.09	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	1,449	80.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$794,317	\$794,317	\$794,317	\$444,317	\$350,000	\$350,000	\$350,000	44.06	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	2,204	50.00
Ampliacion De La Red De Distribucion De Energia Electrica	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$70,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	85.11	\$0	Registro	211	85.00
Pavimentacion De Calle En La Localidad De El Terrero	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$399,000	\$0	\$399,000	\$399,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	184	100.00
Construccion De Muros De Contencion En La Calle Miguel Hidalgo Y Benito Juarez	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$230,000	\$230,000	\$230,000	\$195,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	15.22	\$0	Metros Lineales	189	20.00
Construccion De Pavimentacion Concreto Hidraulico De La Calle Benito Juarez	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	53	100.00
Construccion De Puente Vehicular Santa Maria Nutio-Nuevo Progreso	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$1,675,147	\$1,351,844	\$1,675,147	\$1,675,147	\$0	\$1,351,844	\$1,675,147	100.00	\$0	Metros Lineales	811	100.00
Construccion De Pavimento Con Concreto Hidraulico En La Calle Libertad	San Pedro Huamelula	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$620,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	22.50	\$0	M2, Concreto hidráulico	654	30.00
Pavimentacion De La Calle 16 De Septiembre A Base De Concreto Hidraulico	Santo Domingo Armenta	En Ejecución	2013	\$578,519	\$578,519	\$578,519	\$578,519	\$578,519	\$578,519	\$578,519	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	2,577	1.00
Ampliacion Del Sistema De Alcantarillado Sanitario	Santo Domingo Armenta	En Ejecución	2013	\$222,778	\$222,778	\$222,778	\$222,778	\$222,778	\$222,778	\$222,778	100.00	\$0	Metro Lineal	2,577	1.00
Revestimiento De Camino Cosechero	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$220,000	\$350,000	\$130,000	\$220,000	\$220,000	62.86	\$0	Kilómetros	300	62.86
Apertura Y Ampliación Del Camino Rancho La Tazona A San Miguel Mixtepec 4.5 Km	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$3,770,139	\$276,670	\$550,000	\$273,330	\$276,670	\$276,670	\$276,670	100.00	\$0	Kilómetros	3,245	90.00
Construccion De Bodega Rural (Segunda Etapa)	Santos Reyes Nopala	En Ejecución	2013	\$262,847	\$262,847	\$262,847	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	95.11	\$0	Obra	834	95.11





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Introduccion Del Sistema De Agua Potable En La Calle De La Col. Estrella	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$212,100	\$212,100	\$212,100	\$212,000	\$0	\$212,100	\$212,100	100.00	\$0	Metro Lineal	250	100.00
Construccion De Alcantarillado De Rio Cangrejo	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$196,914	\$61,538	\$100,000	\$38,462	\$61,538	\$61,538	\$61,538	100.00	\$0	Obra	879	100.00
Construccion De Andador Yucha Kuví	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$269,301	\$269,302	\$269,302	\$269,302	\$0	\$269,302	\$269,302	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	350	100.00
Construccion De Callejon Entre Av. Insurgentes E Independencia	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$193,679	\$193,679	\$193,679	\$193,679	\$0	\$193,679	\$193,679	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	200	100.00
Construccion De Muro De Contencion En La Cancha Municipal	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$196,914	\$96,706	\$96,706	\$0	\$96,706	\$96,706	\$96,706	100.00	\$0	Metro Lineal	536	65.00
Construcción De Drenaje Sanitario.	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2013	\$120,672	\$120,672	\$120,672	\$120,672	\$120,672	\$120,672	\$120,672	100.00	\$0	Metro Lineal	67	100.00
Conservacion De Camino Rural San Juan Coloradoal E.C. San Pedro Atoyac Km 0 000 Al Km 5 000	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$950,000	\$950,000	100.00	\$0	Kilómetros	9,494	100.00
Ampliación Del Sistema De Agua Potable.	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2013	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,753	\$100,752	\$100,752	100.00	\$0	Metro Lineal	414	100.00
Construccion De Bodega Rural	San Miguel Mixtepec	En Ejecución	2013	\$96,706	\$96,706	\$96,706	\$0	\$96,706	\$96,706	\$96,706	100.00	\$0	Obra	141	60.00
Intruduccíon De La Red De Drenaje Sanitario De La Col. Estrella	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$149,500	\$149,500	\$149,500	\$149,500	\$0	\$149,500	\$149,500	100.00	\$0	Metros	300	100.00
Rehabilitación De Los Caminos Rurales.	San Miguel Tlacamama	En Ejecución	2013	\$704,932	\$704,932	\$704,932	\$704,932	\$704,932	\$704,932	\$704,932	100.00	\$0	Jóvenes	3,386	100.00
Mantenimiento Y Mejoras De Aula De La Esc. Preescolar Miguel Hernandez Hernandez	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$115,442	\$115,442	\$115,442	\$115,442	\$0	\$115,442	\$115,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,494	100.00
Construccion De Bordo Para Retencion De Agua En El Paraje Gueguib	Ayoquezco de Aldama	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$446,932	\$446,932	\$446,932	52.58	\$0	Obra	0	30.00
Mantenimiento Y Mejoras De Aula De La Esc. Preescolar Ignacio Manuel Altamirano	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$197,868	\$197,868	\$197,868	\$197,868	\$0	\$197,868	\$197,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	9,494	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Adquisicion De Paneles Solares	San Miguel Tenango	En Ejecución	2013	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$99,000	\$0	\$99,000	\$99,000	100.00	\$0	paneles	40	0.00
Rehabilitacion De La Red De Distribucion De Agua Potable	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$306,000	\$306,000	\$306,000	\$0	\$306,000	\$286,964	\$286,964	93.78	\$0	Metro Lineal	263	95.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle Prolongacion Vicente Guerrero	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$273,919	\$273,918	\$273,918	\$273,918	\$0	\$273,918	\$273,918	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350	100.00
Ampliación Y Mejoramiento De Camino Coschero Tramo El Gusano Segunda Etapa	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Kilómetro	350	100.00
Construccion De Muro De Contencion En La Col. Gigante	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$116,947	\$116,948	\$116,948	\$116,948	\$0	\$116,948	\$116,948	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico (Varias Calles)	San Miguel Ejutla	En Ejecución	2013	\$4,505,036	\$4,505,036	\$4,505,036	\$1,841,436	\$2,663,600	\$2,663,600	\$2,663,600	59.12	\$0	M2, Concreto hidráulico	410	40.00
Bardeado Perimetral En La Escuela Primaria Patria	San Martín Lachilá	En Ejecución	2013	\$35,728	\$35,728	\$35,728	\$0	\$35,728	\$35,728	\$35,728	100.00	\$0	Obra	170	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De Calle De La Col. Estrella	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$609,000	\$1,110,000	\$491,000	\$609,000	\$609,000	55.36	\$0	Metros Cuadrados	9,494	55.36
Apertura De Calles	Ayotzintepic	En Ejecución	2013	\$786,500	\$786,500	\$0	\$786,500	\$786,500	\$161,587	\$583,718	20.55	\$0	Metros Cuadrados	483	79.45
Reparaciones Generales En La Escuela Primaria Francisco I Madero	San Francisco Telixtlahuaca	En Ejecución	2013	\$120,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Metro Cuadrado	139	75.00
Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$68,241	\$51,759	\$51,759	\$51,759	43.13	\$0	Red de Distribución	800	45.00
Construccion Del Canal De Agua Pluvial	San Juan Coatzacoatz	En Ejecución	2013	\$1,690,884	\$1,690,884	\$1,690,884	\$1,690,884	\$862,454	\$862,454	\$862,454	51.01	\$0	Canal	380	0.51
Construccion De Casa De Salud	San Jacinto Tlacotepec	En Ejecución	2013	\$996,087	\$4,095,867	\$2,047,934	\$996,087	\$660,654	\$660,654	\$660,654	16.13	\$0	Acción	149	70.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica De La Col. Estrella	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$708,000	\$708,000	\$200,000	\$708,000	\$5,080,000	\$200,000	\$200,000	28.25	\$0	Poste	300	28.25



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto				Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado	
Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario De La Av. Independencia Perteneciente A La Cabecera Municipal	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$695,277	\$695,278	\$0	\$695,278	\$0	\$150,649	\$150,649	21.67	\$0	Metros Lineales	0	70.00	
Ampliacion, Revestimiento Y Construcion De Obras De Drenaje Del Tramo De Camino Tlacotepec-Cuajinicuil-Cofradia (10 Kilometros)	San Jacinto Tlacotepec	En Ejecución	2013	\$2,493,998	\$4,095,867	\$2,047,934	\$2,493,998	\$748,199	\$748,199	\$748,199	18.27	\$0	Kilómetro	645	30.00	
Construccion De Bañosecologicos Con Biodigestores	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$306,000	\$143,800	\$143,800	\$0	\$143,800	\$143,800	\$143,800	100.00	\$0	Beneficiario	208	100.00	
Rehabilitacion Del Pozo Noria Yucha De La Col. Estrella	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$85,600	\$85,600	\$85,600	\$85,600	\$0	\$85,600	\$85,600	100.00	\$0	Metros	300	100.00	
Pavimentación De Las Calles Francisco I. Madero A Base De Concreto Hidraulico.	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$320,430	\$320,430	\$320,430	\$320,430	\$320,430	\$320,430	\$320,430	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	
Construccion De Aula De La Esc. Primaria Justo Sierra	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$270,000	\$270,000	\$67,683	\$270,000	\$202,317	\$67,683	\$67,683	25.07	\$0	Aula	9,494	25.07	
Proyecto Ejecutivo De Camino Peñas Negras-Santa María Yosocani	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$380,000	\$380,000	\$350,000	\$380,000	\$30,000	\$350,000	\$350,000	92.11	\$0	Proyecto	495	92.11	
Pavimentación De La Calle San Pedro, A Base De Concreto Hidraulico.	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$195,248	\$195,248	\$195,248	\$195,248	\$195,248	\$195,248	\$195,248	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	99	100.00	
Construcción De Dos Aulas Y Rehabilitación De Aulas Y Dirección En La Escuela Primaria "José María Morelos Y Pavón"	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$1,100,384	\$1,100,384	\$1,100,384	\$359,600	\$359,600	\$359,600	\$359,600	32.68	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	144	100.00	
Pavimentaciona A Base De Concreto Hidraulico De La Carretera Desviacion La Comunal-La Tuza	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$921,579	\$921,579	\$921,579	\$921,579	\$921,579	\$921,579	\$921,579	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	363	100.00	
Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$719,280	\$719,280	\$719,280	\$719,280	\$719,280	\$719,280	\$719,280	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	56	100.00	





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Calles Cuauhtemoc, Abasolo Y 27 De Septiembre.	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$1,156,000	\$1,156,000	\$1,156,000	\$289,752	\$866,248	\$866,248	\$866,248	74.93	\$0	Metros Cuadrados	800	80.00
Pavimentación De La Calle Victoria A Base De Concreto Hidráulico.	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$665,358	\$665,358	\$665,358	\$665,358	\$665,358	\$665,358	\$665,358	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	136	100.00
Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Juan Coatzacoapam	En Ejecución	2013	\$1,661,058	\$1,661,058	\$1,661,058	\$1,661,058	\$646,840	\$646,840	\$646,840	38.94	\$0	Metros Lineales	800	0.35
Rehabilitación Del Camino Cosechero Las Mandingas	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$439,888	\$439,888	\$439,888	\$439,888	\$439,888	\$439,888	\$439,888	100.00	\$0	Kilómetro	120	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Escalera Y Muro De Contencion En La Calle Union.	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$1,060,282	\$1,060,282	\$1,060,282	\$556,800	\$556,800	\$556,800	\$556,800	52.51	\$0	M2, Concreto hidráulico	961	100.00
Rehabilitación Del Camino Rural De Humedad - A Paso De La Reina	Santiago Jamiltepec	En Ejecución	2013	\$492,293	\$492,293	\$492,293	\$492,293	\$492,293	\$492,293	\$492,293	100.00	\$0	Kilómetro	745	100.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Colon	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$142,800	\$143,800	\$143,800	\$0	\$143,800	\$143,800	\$143,800	100.00	\$0	Metros Cuadrados	127	100.00
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$1,315,418	\$1,315,418	\$528,800	\$1,315,418	\$786,618	\$528,800	\$528,800	40.20	\$0	M2, Concreto hidráulico	848	40.20
Pavimentacion A Base De Concreto Hidraulico Prolongacion De La Calle Independencia	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$710,000	\$950,000	\$240,000	\$710,000	\$710,000	74.74	\$0	M2, Concreto hidráulico	400	74.74
Construcción De Guarniciones Y Pavimento Hidráulico En Diversas Calles De La Agencia San Jerónimo Yahuiche.	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$2,000,000	\$355,000	\$1,645,000	\$1,645,000	82.25	\$0	M2, Concreto hidráulico	0	90.00
Construcción De Aula En El Preescolar "Tierra Y Libertad"	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$347,555	\$347,555	\$347,555	\$243,600	\$243,600	\$243,600	\$243,600	70.09	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	25	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Mtto. De Camino Rural Olleras De Bustamante - Paredones - El Higo - Stgo. Chazumba Del Km 0 Mas 000 Al Km 15 Mas 000.	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$430,000	\$430,000	\$430,000	\$130,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	69.77	\$0	Kilómetros	4,479	85.00
Construccion De Dos Aulas En La Esc. Primaria Libertad	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$560,000	\$560,000	\$135,000	\$560,000	\$425,000	\$135,000	\$135,000	24.11	\$0	Aula	9,494	24.11
Construccion De Andador Peatonal En El Cobao No. 51 Ebc00511	San Miguel Soyaltepec	En Ejecución	2013	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	60.00	\$0	Metro Cuadrado	60	60.00
Perforacion De Pozo Profundo	Ánimas Trujano	En Ejecución	2013	\$627,677	\$627,677	\$627,677	\$627,677	\$627,677	\$627,677	\$627,677	100.00	\$0	Pozo	185	100.00
Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Reforma.	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$1,680,193	\$1,680,193	\$1,680,193	\$436,883	\$436,883	\$436,883	\$436,883	26.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	961	100.00
Construccion De Plaza Civica Municipal	San Pedro Teutila	En Ejecución	2013	\$1,806,380	\$1,806,380	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	\$502,165	27.80	\$0	Obra	2,500	27.00
Construccion De Casa De Salud	San Juan Colorado	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$85,000	\$600,000	\$515,000	\$85,000	\$85,000	14.17	\$0	Metros Cuadrados	407	14.17
Rehabilitacion Y Ampliacion Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$311,139	\$311,139	\$311,139	\$139,200	\$139,200	\$139,200	\$139,200	44.74	\$0	Metro Lineal	545	100.00
Ampliación De La Red De Energía Eléctrica De La Calle Amapolas Barrio San Sebastian Santa María Atzompa	Santa María Atzompa	En Ejecución	2013	\$118,510	\$118,511	\$118,511	\$118,511	\$0	\$118,511	\$118,511	100.00	\$0	Metros Lineales	0	95.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$1,226,000	\$1,226,000	\$1,226,000	\$575,814	\$650,186	\$650,186	\$650,186	53.03	\$0	Obra	857	53.03
Construccion De Aula Y Sanitarios En La Escuela Primaria "Lazaro Cardenas".	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$695,388	\$695,388	\$695,388	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Aulas	80	100.00
Desarrollo Institucional Gastos De Gestión De Proyectos Para Mezcla De Recursos	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$161,667	\$161,667	\$25,000	\$161,667	\$25,000	\$25,000	\$25,000	15.46	\$0	Proyecto	4,970	0.15



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Construccion De Servicios Sanitario Estructura Regional 6x8 Mts En La Esc Telesecundaria	San Pedro Mártir	En Ejecución	2013	\$580,000	\$580,000	\$1,543,169	\$580,000	\$580,000	\$394,931	\$394,931	68.09	\$0	M2, Sanitarios	48	50.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$1,519,200	\$1,519,200	\$1,519,200	\$775,793	\$743,407	\$743,407	\$743,407	48.93	\$0	Obra	2,260	48.93
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Hidalgo Y Libertad.	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	\$733,201	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	492	100.00
Conservacion Del Camino Rural E.C (Tapanatepec-Mar Muerto-El Bejarano) Del Km 0*000 Al Km 9*800	San Pedro Tapanatepec	En Ejecución	2013	\$1,027,964	\$1,027,964	\$513,982	\$1,027,964	\$1,027,964	\$513,982	\$513,982	50.00	\$0	Kilómetro	468	50.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica En La Colonia Venustiano Carranza De San Andres Zautla	San Andrés Zautla	En Ejecución	2013	\$660,000	\$660,000	\$198,000	\$660,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	30.00	\$0	Subestación	639	30.00
Gastos Indirectos	San Pedro Mártir	En Ejecución	2013	\$92,590	\$92,590	\$1,543,169	\$92,590	\$27,777	\$27,777	\$27,777	30.00	\$0	Pago	10	33.00
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De Las Calles Ricardo Martinez, Porfirio Diaz Y Benito Juarez.	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$1,692,128	\$1,692,128	\$1,692,128	\$1,100,067	\$1,100,067	\$1,100,067	\$1,100,067	65.01	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,086	100.00
Pavimentacion De La Calle Bugambilia A Base De Concreto Hidraulico	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,231	1.00
Apertura De 6 Kms De Camino Cosechero En La Cumbre	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$367,760	\$367,760	\$367,760	\$367,760	\$367,760	\$367,760	\$367,760	100.00	\$0	Kilómetros	445	1.00
Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$304,938	\$304,938	\$304,938	\$166,460	\$166,460	\$166,460	\$166,460	54.59	\$0	Obra	0	100.00
Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle 2a. De Matamoras En San Andres Zautla	San Andrés Zautla	En Ejecución	2013	\$559,233	\$559,233	\$559,233	\$559,233	\$559,233	\$559,233	\$559,233	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	429	100.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Segunda Etapa De La Pavimentacion De La Calle Alvaro Obregon	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$1,226,600	\$1,226,600	\$1,226,600	\$823,570	\$403,030	\$403,030	\$403,030	32.86	\$0	Obra	695	32.86
Pavimentacion De Concreto Hidraulico En La Calle 3a.De Matamoros En La Calle De San Andres Zautla	San Andrés Zautla	En Ejecución	2013	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	598	100.00
Ampliacion De La Red De Drenaje Publico En La Colonia Cañada De Luna De San Andres Zautla	San Andrés Zautla	En Ejecución	2013	\$199,891	\$389,450	\$199,891	\$389,450	\$199,891	\$199,891	\$199,891	51.33	\$0	M2, Trazo, nivelación y compactación	375	51.30
Asesoría Técnica De Proyectos Y Estudios De Factibilidad	San Andrés Zautla	En Ejecución	2013	\$190,800	\$190,800	\$190,800	\$190,800	\$39,140	\$30,140	\$30,140	15.80	\$0	Asesoría	2,450	16.00
Construccion De Lavaderos	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$27,249	\$27,249	\$27,249	\$27,249	\$27,249	\$27,249	\$27,249	100.00	\$0	Obra	1,231	1.00
Reconstruccion De La Iglesia Catolica	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	\$130,000	100.00	\$0	Obra	1,231	1.00
Programa De Estimulo A La Creacion Y Desarrollo Artistico (Pceda)	Cobertura estatal	En Ejecución	2013	\$566,600	\$566,600	\$273,700	\$566,600	\$566,600	\$273,700	\$273,700	48.31	\$0	Beca	250	45.00
Mtto. Y Reparacion De Maquinaria Y Equipo	Santiago Chazumba	En Ejecución	2013	\$79,000	\$79,000	\$79,000	\$56,395	\$22,605	\$22,605	\$22,605	28.61	\$0	Unidad	4	30.00
Construccion De Sanitarios En El Centro De Educacion Inicial	Santiago Tetepec	En Ejecución	2013	\$26,126	\$26,126	\$26,126	\$26,126	\$2,626	\$26,126	\$26,126	100.00	\$0	Obra	60	1.00
Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario En Las Calles Camino Viejo A Huayapam, 2a Calle De Azucenas, Gardenias, Jasminez, Margaritas Y Azucenas, En La Loma Del Tabaa	Tlaxiactac de Cabrera	En Ejecución	2013	\$1,355,186	\$1,355,186	\$1,135,186	\$1,355,186	\$1,355,186	\$1,355,186	\$1,355,186	100.00	\$0	Metro Lineal	125	100.00
Construccion De Barda Perimetral 2a Etapa En La Escuela Prreescolar Guadalupe Victoria	Santa María Quiépolani	En Ejecución	2013	\$451,125	\$2,854,386	\$1,427,193	\$451,125	\$451,125	\$451,125	\$451,125	15.80	\$0	Metros Lineales	40	100.00



GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion De Calles En San Jose Quianitas	Santa María Quiegolani	En Ejecución	2013	\$517,821	\$2,854,386	\$1,427,193	\$517,000	\$301,299	\$301,299	\$301,299	10.56	\$0	M2, Concreto hidráulico	789	58.00
Elaboracion De Proyectos De Obra	Santa María Quiegolani	En Ejecución	2013	\$85,260	\$2,854,386	\$1,427,193	\$85,260	\$85,260	\$85,260	\$85,260	2.99	\$0	Expediente	789	100.00
Construcción Del Techado De La Cancha Municipal.	San Jerónimo Coatlán	En Ejecución	2013	\$675,321	\$675,321	\$675,321	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	37.02	\$0	Obra	478	37.00
Revestimiento De Camino Cuesta Blanca-San Valentin Gomez	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$0	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	100.00	\$0	Kilómetro	123	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Obra	123	100.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$500,000	\$500,000	\$500,000	100.00	\$0	Obra	312	100.00
Ampliacion De La Red De Energia Electrica	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$140,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	65.00	\$0	Obra	187	65.00
Pavimentacion De Calles Con Concreto Hidraulico	Heroica Villa Tezoatlán de Segura y Luna, Cuna de la Independencia de Oaxaca	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$140,000	\$260,000	\$260,000	\$260,000	65.00	\$0	Obra	194	65.00





GOBIERNO DEL ESTADO
DE OAXACA

Información General del Proyecto			Avance Financiero										Avance Físico		
Nombre del Proyecto	Municipio	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Pob.	% Avance Acumulado
Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Avenida Central Primero De Mayo (Colonia Aguas Calientes)	Santa María Jalapa del Marqués	En Ejecución	2013	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$0	\$512,000	\$512,000	100.00	\$0	M2, Concreto hidráulico	1,500	100.00
Construccion De Obra Complementaria (Techado De La Plaza Civica) Esc. Sec. Gral. Benito Juarez	Santa María Jalapa del Marqués	En Ejecución	2013	\$740,000	\$740,000	\$740,000	\$74,000	\$0	\$740,000	\$740,000	100.00	\$0	Obra	150	100.00
Construccion De Obra Complementaria (Techado De La Plaza Civica) Escuela Secundaria Tecnica No. 62	Santa María Jalapa del Marqués	En Ejecución	2013	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$715,000	\$0	\$715,000	\$715,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	267	100.00

