

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2007
INFORME DE APLICACIÓN Y AVANCES DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Entidad Federativa: 20 - OAXACA
Periodo: Junio - Diciembre 2007

Fecha:	31	DIC	2007
	dia	mes	año

No. De Proyecto	Dependencia	Localidad	Nombre de la Obra	Monto de recursos presupuestarios			Avances	
				Total Anual	Acumulado al trimestre		Financiero %	Físico %
					Ministrado	Ejercido		
TOTAL FIES				68,151,571	53,569,086.00	3,779,930.00	7%	
17	SEDER	ARROYO FRIJOL	MODERNIZACION A LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA, EQUIPAMIENTO DE MODULO DE AGRICULTURA	100,000.00	100,000.00	0.00	0%	0%
18	SOP	JUCHITAN DE ZARAGOZA	REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA CASA DE LA CULTURA	550,000.00	0.00	0.00	0%	0%
19	SOP	JUCHITAN DE ZARAGOZA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. 25 DE MAYO (4A.ETAPA)	127,276.00	0.00	0.00	0%	0%
20	SOP	CHICAPA DE CASTRO	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (COL. EMILIANO ZAPATA)	276,425.00	0.00	0.00	0%	0%
21	SOP	PORVENIR, EL	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA	1,000,000.00	0.00	0.00	0%	0%
22	SOP	DURAZNILLO, EL	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	596,314.00	175,836.00	0.00	0%	0%
23	SOP	BUENA VISTA LA PAZ	AMPLIACION Y MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3,701,337.00	1,091,261.00	0.00	0%	0%
24	SOP	YUCUYI (ZARAGOZA ALACRANES)	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL	596,314.00	175,836.00	0.00	0%	0%
25	SOP	UNION HIDALGO	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO LOS PESCADORES)	219,146.00	0.00	0.00	0%	0%
26	PROCOPOEO	OAXACA DE JUAREZ	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 1A. PRIV. DE AV. DE LAS TORRES (COL. VISTAHERMOSA)	295,812.00	295,806.00	295,806.00	100%	100%
27	PROCOPOEO	TRINIDAD DE VIGUERA	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (EN LA CALLE PARAISO)	226,089.00	0.00	0.00	0%	0%
28	PROCOPOEO	SAN BERNARDO MIXTEPEC	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIGIENE	211,509.00	0.00	0.00	0%	0%
29	PROCOPOEO	SAN ANDRES ANDUA	ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	655,459.00	655,459.00	655,459.00	100%	100%
30	PROCOPOEO	MANO DEL SEÑOR	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	200,000.00	0.00	0.00	0%	0%
31	PROCOPOEO	SANTA MARIA GUELACE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	298,800.00	298,795.00	298,795.00	100%	100%
32	PROCOPOEO	RIO SECO	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	324,945.00	324,935.00	324,935.00	100%	70%
33	PROCOPOEO	CANDELARIA YEGOLE	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL	324,945.00	324,935.00	324,935.00	100%	60%
34	H. AYTO DE LOMA BONITA	LOMA BONITA	CONSTRUCCION DE AULA EN EL COLEGIO DE BACHILLERES NO. 07 EN EL BARRIO EL CONEJO	230,000.00	230,000.00	230,000.00	100%	100%
35	H. AYTO DE SAN JUAN LACHAO	CIENEGA, LA	CONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (LACHAO - POLVORIN) LA CIENEGA DEL KM 0+000 AL 1+100	1,650,000.00	1,650,000.00	1,650,000.00	100%	100%
36	H. AYTO DE VILLA DE MITLA	SAN PABLO VILLA DE MITLA	CONSERVACION DEL CAMINO PARAJE "LA PLAYA" AL PARAJE "LAS CANTERAS"	200,000.00	200,000.00	0.00	0%	
37	H. AYTO DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS	CONSTRUCCION DE PARQUE MUNICIPAL	431,867.00	431,867.00	0.00	0%	100%
38	H. AYTO DE SAN PEDRO EL ALTO	SAN PEDRO EL ALTO	CONSTRUCCION DE CENTRO DE ACOPIO PARA GRANOS BASICOS	670,000.00	670,000.00	0.00	0%	100%

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2007
INFORME DE APLICACIÓN Y AVANCES DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Entidad Federativa: 20 - OAXACA
Período: Junio - Diciembre 2007

Fecha:	31	DIC	2007
	dia	mes	año

No. De Proyecto	Dependencia	Localidad	Nombre de la Obra	Monto de recursos presupuestarios			Avances	
				Total Anual	Acumulado al trimestre		Financiero %	Físico %
					Ministrado	Ejercido		
39	H. AYTO DE SANTA CRUZ AMILPAS	SANTA CRUZ AMILPAS	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL 2A. ETAPA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	100%
40	H. AYTO DE SANTIAGO ATITLAN	SANTIAGO ATITLAN	EQUIPAMIENTO PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 236	170,000.00	170,000.00	0.00	100%	100%
41	H. AYTO DE SANTIAGO HUAUCLILLA	SAN BARTOLOME ZOTULA	CONSTRUCCION DE UNA REPRESA	170,000.00	170,000.00	0.00	0%	100%
42	H. AYTO DE NUEVO ZOQUIAPAM	NUEVO ZOQUIAPAM	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	650,000.00	650,000.00	0.00	0%	98%
43	H. AYTO DE SANTO DOMINGO PETAPA	SANTO DOMINGO PETAPA	PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPALES CON CONCRETO HIDRAULICO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0%	
44	H. AYTO DE TEOTITLAN DE FLORES MAGON	TEOTITLAN DE FLORES MAGON	REHABILITACION DE LA PRESA DERIVADORA DE TEOTITLAN	257,767.00	257,767.00	0.00	0%	
1ER. SEMESTRE				16,134,005.00	9,872,497.00	3,779,930.00	38%	

63	SOP	OAXACA DE JUAREZ	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CENTRO HISTORICO	3,000,000	0.00	0.00	0%	0%
65	CAO	SAN PEDRO LA ALIANZA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA CONSTITUCION - SAN PEDRO LA ALIANZA DEL KM. 0+000 AL KM. 24+000	1,200,000	0.00	0.00	0%	0%
66	CAO	COCAL, EL	CONSTRUCCION DEL CAMINO LOMA LARGA - UNION LINDAVISTA, EL COCAL DEL KM. 0+000 AL KM. 3+100	750,000	0.00	0.00	0%	0%
67	CAO	SANTIAGO LALOPA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO TALEA DE CASTRO - SANTIAGO LALOPA DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000	722,660	0.00	0.00	0%	0%
68	CAO	SANTA CATARINA CUANANA	ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SANTIAGO YOSONDUA-SANTO DOMINGO IXCATLAN-SANTA MARIA YOLOTEPEC-SANTA CATARINA CUANANA DEL KM. 0+000 AL KM. 25+500	200,000	0.00	0.00	0%	0%
69	CAO	SANTA CATARINA CUANANA	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA MODERNIZACION DEL CAMINO SANTA MARIA YOLOTEPEC - SANTA CATARINA CUANANA DEL KM. 25+500 AL KM. 31+500	300,000	0.00	0.00	0%	0%
72	CEA	SAN ANDRES TEOTILALPAM	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	249,648	0.00	0.00	100%	0%
73	CEA	SAN VICENTE PIÑAS	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	1,898,669	0.00	0.00	100%	0%
98	H. AYTO. ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	250,000	250,000.00	0.00	0%	
99	H. AYTO. EL ESPINAL	ESPINAL, EL	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES	150,000	150,000.00	0.00	0%	
100	H. AYTO. H. CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE LEON	CONSTRUCCION DE OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA 2A. ETAPA	1,300,000	1,300,000.00	0.00	0%	
101	H. AYTO. JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	PAVIMENTACION DE LA CALLE 1° DE FEBRERO ENTRE CARRETERA TRANSISTMICA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE EN LA COLONIA VICTOR YODO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	1,501,632	1,501,632.00	0.00	100%	100%
102	H. AYTO. JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	PAVIMENTACION DEL ACCESO A LA COLONIA ADOLFO C. GURRION ENTRE AV. ABASOLO Y AV. ENRIQUE LIEKENS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	652,174	652,174.00	0.00	100%	100%

FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES) 2007
INFORME DE APLICACIÓN Y AVANCES DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Entidad Federativa: 20 - OAXACA
Período: Junio - Diciembre 2007

Fecha:	31	DIC	2007
	dia	mes	año

No. De Proyecto	Dependencia	Localidad	Nombre de la Obra	Monto de recursos presupuestarios			Avances	
				Total Anual	Acumulado al trimestre		Financiero %	Físico %
					Ministrado	Ejercido		
103	H. AYTTO. JUCHITAN DE ZARAGOZA	JUCHITAN DE ZARAGOZA	PAVIMENTACION DE LA CALLE JACINTA ENTRE PROLONGACION ABASOLO Y PAÑO NORTE EN LA COLONIA GUADALUPE NORTE A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	576,199	576,199.00	0.00	100%	100%
104	H. AYTTO. SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL	1,000,000	1,000,000.00	0.00	0%	
105	H. AYTTO. SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	SANTIAGO DOMINGUILLO (ALPICHAGUA)	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	680,000	680,000.00	0.00	0%	
106	H. AYTTO. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO "C" EN EL BOULEVARD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA ENTRE LA AV. MANCILLA Y CALLEJON SAN IDELFONSO	1,246,540	1,246,540.00	0.00	0%	65%
107	H. AYTTO. SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BLVD FRANCISCO FERNANDEZ ARTEAGA ESQ. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2,000,000	2,000,000.00	0.00	0%	65%
108	H. AYTTO. SANTA MARIA TEMAXCALAPA	SANTA MARIA TEMAXCALAPA	TERMINACION DE LA UNIDAD MEDICA RURAL	80,815	80,815.00	0.00	0%	
109	H. AYTTO. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RASTREO Y CONSERVACION DE CALLES ZONA ORIENTE	984,305	984,305.00	0.00	100%	100%
110	H. AYTTO. SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	RASTREO Y CONSERVACION DE CALLES ZONA PONIENTE Y SUR	984,304	984,304.00	0.00	100%	100%
111	H. AYTTO. SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL	CERRO MIRADOR	APERTURA DE LA CALLE PRINCIPAL	595,520	595,520.00	0.00	0%	
112	H. AYTTO. DE VILLA DE ZAACHILA	SAN LUCAS TLANICHICO	CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL E.C. (SAN LUCAS CUILAPAM SAN LUCAS TLANICHICO) - BORDO DE LA REPRESA - LA TELESECUNDARIA DEL PARAJE EL PIRU	495,100	495,100.00	0.00	0%	
3ER. TRIMESTRE				20,817,566	12,496,589.00	0.00	0%	
115	CAO	COBERTURA ESTATAL	CONSERVACION DE CAMINOS RURALES EN EL ESTADO DE OAXACA	10,000,000	10,000,000.00	0.00	0%	0%
116	CAO	OAXACA DE JUAREZ	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN TERCERA ETAPA	15,000,000	15,000,000.00	0.00	0%	0%
117	CAO	OAXACA DE JUAREZ	AMPLIACION A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA DEL CERRO DEL FORTIN CUARTA ETAPA	6,200,000	6,200,000.00	0.00	0%	0%
4TO. TRIMESTRE				31,200,000	31,200,000.00	0.00	0%	